НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЕМК.100М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2011 г.

РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЕМК.100М3

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-80.1,80.2-АС(ТП901-4-79С.84)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	21	7,91	7,91	166	166	52	-	-
				-	2,57	-	54	97	0,01	-
		м3								
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21	14,65	14,65	308	308	97	-	-
				-	4,76	-	100	97	0,02	-
		м3								
3	Е0101-17-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	21	32,54	30,98	683	651	215	0,01	-
		м3		1,53	9,01	32	189	97	0,03	1
4	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	30,45	19,7	19,7	600	600	120	-	-
				-	3,94	-	120	100	0,08	3
		т								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	21	3,08	2,66	65	56	27	-	-
		м3		0,39	0,93	8	20	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	228	39,74	37,82	9060	8622	2846	0,01	3
				1,87	11	426	2508	97	0,04	9
		м3								
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	357,96	45	45	16108	16108	3222	-	-
				-	9	-	3222	100	0,19	68
		т								
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	228	3,77	3,24	860	740	354	-	1
				0,48	1,12	109	255	97	-	1
		м3								
9	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	12	6,01	6,01	72	72	24	-	-
				-	2,08	-	25	97	0,01	-
		м3								
10	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12	4,75	4,75	57	57	19	-	-
				-	1,65	-	20	97	0,01	-
		м3								
11	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	32,54	30,98	391	372	123	0,01	-
				1,53	9,01	18	108	97	0,03	-
		м3								
12	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	18,84	45	45	848	848	170	-	-
				-	9	-	170	100	0,19	4
		т								
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12	3,77	3,24	45	39	19	-	-
				0,48	1,12	6	13	97	-	-
		м3								
14	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	240	39,74	37,82	9537	9076	2996	0,01	3
				1,87	11	449	2640	97	0,04	9
		м3								
15	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	57	39,74	37,82	2265	2156	711	0,01	1
				1,87	11	107	627	97	0,04	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	466,29	32,3 -	32,3 6,46	15061 -	15061 3012	3012 100	- 0,14	- 63
17	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	130	6,48 -	6,48 2,1	842 -	842 273	265 97	- 0,01	- 1
18	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	130	3,2 -	3,2 1,04	416 -	416 135	131 97	- -	- 1
19	Е0101-12-14	-Обвалование резервуара м3	108	40,36	37,95	4359	4099	1346	0,02	2
		Т.Ч. П.3.34 К=1,45		2,41	10,44	260	1128	97	0,04	4
20	Е0101-12-14	-ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ м3	58,1	40,36	37,95	2345	2205	724	0,02	1
		Т.Ч. П.3.34 К=1,45		2,41	10,44	140	607	97	0,04	2
21	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	130	21,55 17,03	4,52 -	2801 2214	587 -	2147 97	0,11 -	14 -
22	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	130	14,12 1,62	12 2,75	1835 211	1560 357	550 97	0,01 0,01	2 2
23	Е0101-145-1-8	-Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы м2	216	16,62 9,83	6,79 2,49	3589 2123	1466 539	2582 97	0,07 0,01	15 2
24	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	22	4699,36 499,5	261,86 99	103386 10989	5761 2178	16195 123	3,44 0,48	76 11
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4,W6								
25	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	51,98	76,94 10,51	2,62 0,99	3999 546	136 51	735 123	0,07 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (БЕТОН В7.5,W4)	4,3	392,17	66,01	1686	284	996	1,35	6
		м3		195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
27	E0106-35-5	-Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей (БЕТОН В15,W4)	15,3	3519,1	2056,54	53842	31465	20055	5,83	89
		м3		927	321,39	14183	4917	105	0,93	14
28	C12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1716	77000	-	13213	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0507	72000	-	3650	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7028	68800	-	48353	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,071	41200	-	2925	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	E0106-1-1	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	0,14	392,17	66,01	55	9	32	1,35	-
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	-
33	C143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,1428	4150	-	593	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	E0107-30-6	-Установка панелей стенпри вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 6 м2	2,96	7574,17	3031,5	22420	8973	9512	8,56	25
		м3		1473,98	821,42	4363	2431	140	3,54	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,1252	91000 -	- -	11393 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1252	40200 -	- -	5033 -	- -	- -	- -	- -
38	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 Т	0,1252	3385 -	- -	424 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	3,85	67,45 5,22	0,05 0,02	260 20	- -	18 90	0,03 -	- -
40	Е0107-30-8	-Установка панелей стен м3	3,76	3756,96 761,63	1936,91 447,66	14126 2864	7283 1683	6366 140	4,32 1,78	16 7
41	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,9212	259 -	- -	239 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,2792	91000 -	- -	25407 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,2792	40200 -	- -	11224 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	9,14	67,45 5,22	0,05 0,02	616 48	- -	43 90	0,03 -	- -
46	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 Т	0,2792	3385 -	- -	945 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0107-30-8	-МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,БЕТОН В15,W6 м3	3,42	3756,96 761,63	1936,91 447,66	12849 2605	6624 1531	5790 140	4,32 1,78	15 6
49	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,0818	91000 -	- -	7444 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0818	40200 -	- -	3288 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 т	0,0818	1860 -	- -	152 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	2,52	67,45 5,22	0,05 0,02	170 13	- -	12 90	0,03 -	- -
53	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,1053	91000 -	- -	9582 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1053	40200 -	- -	4233 -	- -	- -	- -	- -
55	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 т	0,1053	1860 -	- -	196 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	3,45	67,45 5,22	0,05 0,02	233 18	- -	16 90	0,03 -	- -
57	Е0108-12-1	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН(УЗЛЫ 1,3,5) т	0,0527	8679,65 8257,5	422,15 157,5	457 435	22 8	523 118	56,4 0,77	3 -
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0527	67700 -	- -	3568 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0107-27-1	-СТЫКИ ЗАМОНОЛИЧЕНЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М300 м3	0,6	483 221,18	181,66 68,63	290 133	109 41	243 140	1,28 0,34	1 -
60	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(М300 ПРИМЕНИТЕЛЬНО) м3	0,612	5808 -	- -	3554 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0107-46-2	-Установка ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ шт	4	2499,17 735,75	534,95 192,69	9997 2943	2140 771	5199 140	4,24 0,86	17 3
63	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0437	63800 -	- -	2788 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0437	40200 -	- -	1757 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3 т		0,0437	3385	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2		1,43	67,45	0,05	96	-	7	0,03	-
				5,22	0,02	7	-	90	-	-
		КАМЕРА ЛАЗА								
67	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6 м3	0,5	3134,22	316,01	1567	158	781	8,25	4
				1368	119,39	684	60	105	0,58	-
68	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	1,01	111	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,5075	259	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0007	45800	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0034	44300	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	0,8	3265,6	2653,33	2612	2123	1132	3	2
				503,55	507,29	403	406	140	1,76	1
75	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	5	131,47	0,12	657	1	37	0,04	-
				8,08	0,05	40	-	90	-	-
76	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	5	131,47	0,12	657	1	37	0,04	-
				8,08	0,05	40	-	90	-	-
		КАМЕРА ПРИБОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6	0,3	3134,22	316,01	940	95	469	8,25	2
		м3		1368	119,39	410	36	105	0,58	-
78	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,8	3265,6	2653,33	2612	2123	1132	3	2
		м3		503,55	507,29	403	406	140	1,76	1
81	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	5	131,47	0,12	657	1	37	0,04	-
		м2		8,08	0,05	40	-	90	-	-
82	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	5	131,47	0,12	657	1	37	0,04	-
		м2		8,08	0,05	40	-	90	-	-
83	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0106	93997,62	304,24	996	3	369	198	2
		1т		33075	114,75	351	1	105	0,56	-
84	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0106	40200	-	426	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	0,3922	67,45	0,05	26	-	2	0,03	-
		м2		5,22	0,02	2	-	90	-	-
						устройство для обмена воздуха				
86	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ	0,17	3134,22	316,01	533	54	265	8,25	1
		т		1368	119,39	233	20	105	0,58	-
87	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0019	5239,08	327,33	10	1	4	11,6	-
		1т		1890	123,75	4	-	105	0,6	-
88	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0006	47400	-	28	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
89	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,0012	91000	-	109	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	40200	-	48	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0109-61-12	-Монтаж устройства для обмена воздуха	0,0158	20925,11	5486,63	331	87	176	65,2	1
		т		12195	153,68	193	2	90	0,66	-
92	С12021-133	-СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,0158	133800	-	2114	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	E0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей	0,6296	44,77	0,09	28	-	3	0,03	-
		м2		5,81	0,05	4	-	90	-	-
94	E0113-26-18	-Огрунтовка металлических поверхностей	0,6296	20,93	0,02	13	-	2	0,02	-
		м2		4,14	-	3	-	90	-	-
95	E0109-61-5	-Монтаж круглого зонта	0,002	17089,64	5708,96	34	11	18	49,9	-
		т		9180	848,93	18	2	90	4,06	-
96	C12021-41	-СТОИМОСТЬ Зонта	0,002	147100	-	294	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	E0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	0,077	41,97	0,09	3	-	-	0,03	-
		м2		5,81	0,05	-	-	-	-	-
98	E0113-28-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-16(ЗА 3 РАЗА)	0,077	205,33	0,27	16	-	1	0,04	-
		м2		8,25	0,15	1	-	90	-	-
99	E0146-25-6	-Сверление отверстий в бетонных стенах	1	158,32	77,58	158	78	120	0,4	-
		отверст.		74,7	45,72	75	46	100	0,07	-
100	E0146-25-12	-Сверление отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	2	209,59	100,07	419	200	309	0,51	1
		отверст.		95,85	58,82	192	118	100	0,09	-
101	E0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ,БЕТОН В15,W6	0,2	3134,22	316,01	627	63	312	8,25	2
		м3		1368	119,39	274	24	105	0,58	-
102	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,0872	27137,08	18901,48	2368	1649	584	28,9	3
		т		5040	2396,84	440	209	90	5,46	-
103	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0872	133700	-	11665	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
104	E0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	3,42	41,76	0,09	143	-	14	0,02	-
		м2		4,41	0,05	15	-	90	-	-
105	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	3,42	353,72	0,48	1211	2	35	0,06	-
		м2		11,08	0,2	38	1	90	-	-
106	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	3,42	82,64	0,12	283	-	9	0,01	-
		м2		2,77	0,05	9	-	90	-	-
107	E0109-53-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
		т		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12021-227	-Лазы круглые для резервуаров т	0,356	247800 -	- -	88217 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз м2	12,99	41,76 4,41	0,09 0,05	543 57	1 1	52 90	0,02 -	- -
110	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА) м2	12,99	353,72 11,08	0,48 0,2	4596 144	6 3	132 90	0,06 -	1 -
111	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 м2	12,99	82,64 2,77	0,12 0,05	1074 36	2 1	33 90	0,01 -	- -
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
112	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	36	135,25 34,65	15,94 5,96	4869 1247	574 215	1740 119	0,24 0,03	9 1
113	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.20ММ) м2	36	20,78 0,55	0,7 0,25	748 20	25 9	34 119	- -	- -
114	Е0141-1-2	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой в два слоя по 20 мм м2	36	74,14 66,6	7,38 2,79	2669 2398	266 100	2598 104	0,44 0,01	16 -
115	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая кг	830	144 -	- -	119520 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой в два слоя по 10 мм м2	36	34,37 30,6	3,69 1,4	1237 1102	133 50	1198 104	0,21 0,01	7 -
117	С11011-409	-Мастика герметизирующая кг	426	144 -	- -	61344 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА) м2	36	612,02 130,5	1,57 -	22033 4698	57 -	4228 90	0,67 -	24 -
119	Е0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм (ПО ПОДГОТОВКЕ) м2	54	68,74 61,2	7,38 2,79	3712 3305	399 151	3594 104	0,41 0,01	22 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	180,9	9,95	9769	537	3716	0,36	19
		м2		52,2	3,74	2819	202	123	0,02	1
121	Е0141-1-4	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	105	223,15	69,76	23431	7325	19610	0,93	98
		м2		153,23	26,35	16089	2767	104	0,13	14
122	Е0141-4-5	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя(В 1 СЛОЙ)	105	45,62	3,69	4790	387	4722	0,27	28
		м2		41,85	1,4	4394	146	104	0,01	1
123	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА)	105	612,02	1,57	64262	165	12332	0,67	70
		м2		130,5	-	13703	-	90	-	-
124	Е0113-55-2	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	127,2	638,96	121,37	81276	15438	21509	0,77	98
		м2		142,43	45,45	18117	5781	90	0,22	28
125	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	-	788	-	128	-	-
126	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
		1сальник		594	2,25	1188	5	128	0,01	-
127	Е0107-57-7	-ГИДРОПРОКЛАДКА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	36	188,7	63,44	6793	2284	2682	0,18	6
		м		29,25	23,96	1053	863	140	0,12	4
128	Е0107-28-1	-Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	3,6	4384,9	8,7	15786	31	153	0,18	1
		м2		27	3,29	97	12	140	0,02	-
129	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	114	24,6	0,69	2804	79	1433	0,08	9
		м3		11,7	0,27	1334	31	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		тенге			1026652	163690			767
			тенге			127228	41651			278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			902164	-	-		-
		Материалы -	тенге			166179	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	161304	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			335518	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			118933	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			172368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	25855	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			64472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			1139004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1086
		Сметная заработная плата -	тенге			-	187159	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			112159	-	-		-
		Материалы -	тенге			612	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	5596	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			104155	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			5036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			7032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			124226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	тенге			-	6351	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			12329	-	-		-
		Материалы -	тенге			10337	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	1980	-		-
		Накладные расходы -	тенге			2534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			15755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	тенге			-	2360	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			1 278 986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1135
		Сметная заработная плата -	тенге			-	195870	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 %	52 783,75	тенге
Итого с временными:	1 331 769,75	тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	27 567,63	тенге
Выслуга лет 1 %	13 317,70	тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	5 327,08	тенге
Транспортировка материалов	156 537,77	тенге
Вахтовый метод работы.	128 782,00	тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по прочим	331 532,18	тенге
Итого в базовых ценах	1 663 301,93	тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	3 245 102,06	тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	64 902,04	тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	397 200,49	тенге
Итого по АКТУ с НДС	**3 707 204,59**	**тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Тимофеев М.И.	10.12.2011
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьярова	10.12.11
Инженер сметчик		Абдин	10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Бурабаев	10.12.2011

№ АБК 1/Сбп/8-34,8-37/188-11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ

ФОРМА 4

"ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЕМК.300 М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2011 г.на

РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЕМК.300 М3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч-рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч-рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	205	6,48	6,48	1328	1328	418	-	-
				-	2,1	-	431	97	0,01	2
		м3								
15	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	205	3,2	3,2	656	656	207	-	-
				-	1,04	-	213	97	-	1
		м3								
16	Е0101-12-14	-ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	167	40,36	37,95	6740	6338	2081	0,02	3
		м3								
		Т.Ч.		2,41	10,44	402	1743	97	0,04	6
		П.3.34 К=1,45								
17	Е0101-12-14	-ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ	130	40,36	37,95	5247	4934	1620	0,02	2
		м3								
		Т.Ч.		2,41	10,44	313	1357	97	0,04	5
		П.3.34 К=1,45								
18	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	205	21,55	4,52	4417	926	3386	0,11	22
		м3		17,03	-	3491	-	97	-	-
19	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	205	14,12	12	2894	2459	868	0,01	3
		м3		1,62	2,75	332	563	97	0,01	3
20	Е0101-145-1-8	-Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	352	16,62	6,79	5849	2389	4208	0,07	24
		м2		9,83	2,49	3460	878	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕРА ЛАЗА								
48	E0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6	0,5	10513,27	316,01	5257	158	781	8,25	4
		м3		1368	119,39	684	60	105	0,58	-
49	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,01	111	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5075	259	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	C12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0034	44300	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	E0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,8	3265,6	2653,33	2612	2123	1132	3	2
				503,55	507,29	403	406	140	1,76	1
		м3								
56	E0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	5	131,47	0,12	657	1	37	0,04	-
				8,08	0,05	40	-	90	-	-
		м2								
57	E0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	5	131,47	0,12	657	1	37	0,04	-
				8,08	0,05	40	-	90	-	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА								
58	E0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ,БЕТОН В15,W6	0,17	3134,22	316,01	533	54	265	8,25	1
		м3		1368	119,39	233	20	105	0,58	-
59	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0019	5239,08	327,33	10	1	4	11,6	-
		1т		1890	123,75	4	-	105	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0006	47400 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,0012	91000 -	- -	109 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0012	40200 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0109-61-1	-Монтаж устройства для обмена воздуха т	0,0158	9031,5 3600	4534,32 965,84	143 57	72 15	65 90	19,6 3,3	- -
64	С12021-133	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т т	0,0158	133800 -	- -	2114 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз м2	0,6296	44,77 5,81	0,09 0,05	28 4	- -	3 90	0,03 -	- -
66	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 м2	0,6296	20,93 4,14	0,02 -	13 3	- -	2 90	0,02 -	- -
67	Е0109-61-5	-МОНТАЖ КРУГЛОГО ЗОНТА т	0,002	17089,64 9180	5708,96 848,93	34 18	11 2	18 90	49,9 4,06	- -
68	С12021-41	-Стоимость зонта т	0,002	147100 -	- -	294 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,077	21,8 5,81	0,05 0,02	2 -	- -	- -	0,03 -	- -
70	Е0113-28-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 м2	0,077	68,44 2,75	0,09 0,05	5 -	- -	- -	0,01 -	- -
71	Е0146-25-6	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	1	158,32 74,7	77,58 45,72	158 75	78 46	120 100	0,4 0,07	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0146-25-12	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	1	209,59 95,85	100,07 58,82	210 96	100 59	155 100	0,51 0,09	1 -
73	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ,БЕТОН В15,W6 м3	0,2	3134,22 1368	316,01 119,39	627 274	63 24	312 105	8,25 0,58	2 -
74	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1) т	0,083	27137,08 5040	18901,48 2396,84	2252 418	1569 199	556 90	28,9 5,46	2 -
75	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,083	133700 -	- -	11097 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз м2	3,26	41,76 4,41	0,09 0,05	136 14	- -	13 90	0,02 -	- -
77	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА) м2	3,26	353,72 11,08	0,48 0,2	1152 36	2 1	33 90	0,06 -	- -
78	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 м2	3,26	82,64 2,77	0,12 0,05	269 9	- -	8 90	0,01 -	- -
79	Е0109-29-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ т	0,178	27137,08 5040	18901,48 2396,84	4830 897	3364 427	1191 90	28,9 5,46	5 1
80	С12021-227	-Лазы круглые для резервуаров т	0,178	247800 -	- -	44108 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз м2	6,5	41,76 4,41	0,09 0,05	271 29	1 -	26 90	0,02 -	- -
82	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА) м2	6,5	353,72 11,08	0,48 0,2	2298 72	3 1	66 90	0,06 -	- -
83	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 м2	6,5	82,64 2,77	0,12 0,05	537 18	1 -	16 90	0,01 -	- -
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
84	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	51,45	4315,62 382,5	245,72 92,25	222039 19680	12642 4746	29067 119	2,71 0,45	139 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	90	135,25	15,94	12173	1435	4349	0,24	22
		м2		34,65	5,96	3119	536	119	0,03	3
86	E0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.20ММ)	90	20,78	0,7	1870	63	86	-	-
		м2		0,55	0,25	50	23	119	-	-
87	E0141-1-2	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой в два слоя по 20 мм	90	74,14	7,38	6673	664	6495	0,44	40
		м2		66,6	2,79	5994	251	104	0,01	1
88	C11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	2032	144	-	292608	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
89	E0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой в два слоя по 10 мм	90	34,37	3,69	3093	332	2995	0,21	18
		м2		30,6	1,4	2754	126	104	0,01	1
90	C11011-409	-Мастика герметизирующая	1016	144	-	146304	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
91	E0141-1-2	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 20 мм	90	74,14	7,38	6673	664	6495	0,44	40
		м2		66,6	2,79	5994	251	104	0,01	1
92	E0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в один слой по 10 мм	90	68,74	7,38	6187	664	5989	0,41	37
		м2		61,2	2,79	5508	251	104	0,01	1
93	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ)	90	612,02	1,57	55082	141	10571	0,67	60
		м2		130,5	-	11745	-	90	-	-
94	E0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	90	529,82	1,57	47684	141	6926	0,47	42
		м2		85,5	-	7695	-	90	-	-
95	E0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм (ПО ПОДГОТОВКЕ)	120	68,74	7,38	8249	886	7986	0,41	49
		м2		61,2	2,79	7344	335	104	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	120	180,9	9,95	21708	1194	8257	0,36	43
		м2		52,2	3,74	6264	449	123	0,02	2
97	E0141-1-4	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	182	223,15	69,76	40613	12696	33991	0,93	170
		м2		153,23	26,35	27888	4796	104	0,13	23
98	E0141-4-5	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя(В 1 СЛОЙ)	182	91,24	7,38	16606	1343	16371	0,54	98
		м2		83,7	2,79	15233	508	104	0,01	2
99	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ)	182	612,02	1,57	111388	286	21376	0,67	122
		м2		130,5	-	23751	-	90	-	-
100	E0113-55-2	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	250	638,96	121,37	159740	30343	42273	0,77	193
		м2		142,43	45,45	35608	11363	90	0,22	56
101	E0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	-	788	-	128	-	-
102	E0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
		1сальник		594	2,25	1188	5	128	0,01	-
103	E0107-57-7	-ГИДРОПРОКЛАДКА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	90	188,7	63,44	16983	5710	6704	0,18	16
		м		29,25	23,96	2633	2156	140	0,12	11
104	E0107-28-1	-Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	9	4384,9	8,7	39464	78	382	0,18	2
		м2		27	3,29	243	30	140	0,02	-
105	E0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	297	24,6	0,69	7306	205	3733	0,08	23
		м3		11,7	0,27	3475	80	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		тенге			1342822	96135			1200	

		тенге				198373	32350			149
Стоимость общестроительных работ -		тенге				1265620	-	-		-
Материалы -		тенге				317883	-	-		-
Всего заработная плата -		тенге				-	226710	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		тенге				439281	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	тенге			222347	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			229844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	34477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			89728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			1585192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1443
		Сметная заработная плата -	тенге			-	261187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			64873	-	-		-
		Материалы -	тенге			853	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	2033	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			57614	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			1830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			70705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	тенге			-	2308	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			12329	-	-		-
		Материалы -	тенге			10337	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	1980	-		-
		Накладные расходы -	тенге			2534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			15755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	тенге			-	2360	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			1 671 653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1466
		Сметная заработная плата -	тенге			-	265855	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 68 989,12 тенге

Итого с временными: 1 740 642,12 **тенге**

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07% 36 031,29 **тенге**
Выслуга лет 1 % 17 406,42 **тенге**
Дополнительные отпуска 0,4 % 6 962,57 **тенге**
Итого по прочим 60400,28 **тенге**

Итого в базовых ценах 1 801 042,4 **тенге**

Пересчет в текущих ценах, К-1,951 3 513 833,72 **тенге**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70 276,68	**тенге**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	430 093,25	**тенге**
Итого по АКТУ с НДС	**4 014 203,65**	**тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Аполлонов М.А.	10.12.2011г
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьерова	10.12.11
Инженер сметчик		Адин	10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Бурабаев	10.12.2011

№ АБК 1/Сбп/8-34,8-37/188-11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ЕМК.500М3
Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2011 г.№1-2

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЕМК.500М3 №1 ОБЬЕКТ НОМЕР 107

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
16	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	230	9,02	9,02	2074	2074	550	-	-		
		м3		-	2,47	-	567	97	0,01	2		
17	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	230	4,45	4,45	1024	1024	272	-	-		
		м3		-	1,22	-	280	97	-	1		
18	Е0101-12-14	-ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	190	126,54	124,13	24043	23585	4157	0,02	3		
		м3		2,41	20,15	457	3828	97	0,04	7		
		Т.Ч. П.3.34 К=1,45										
19	Е0101-12-14	-ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ	150	126,54	124,13	18981	18620	3282	0,02	3		
		м3		2,41	20,15	361	3022	97	0,04	5		
		Т.Ч. П.3.34 К=1,45										
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	230	21,55	4,52	4956	1039	3799	0,11	25		
		м3		17,03	-	3917	-	97	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-135-1-8	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	230	14,12	12	3247	2759	974	0,01	3
		м3		1,62	2,75	373	631	97	0,01	3
22	Е0101-145-1-8	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	440	16,62	6,79	7312	2986	5260	0,07	30
		м2		9,83	2,49	4325	1097	97	0,01	4
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4,W6								
32	Е0106-1-1	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	1,44	392,17	66,01	565	95	334	1,35	2
		м3		195,75	24,93	282	36	105	0,12	-
33	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	1,47	4150	-	6096	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,94	111	-	326	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0107-1-6	-Укладка фундаментов под колонны 2ФР	13	955,77	638,52	12425	8301	9799	1,92	25
		шт		317,25	221,13	4124	2875	140	0,85	11
44	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	11	88,81	1,8	977	20	813	0,42	5
		м2		69,75	0,68	767	7	105	-	-
45	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,2244	4150	-	931	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0106-9-2	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки(ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.10ММ)	11	-26,39	-0,75	-290	-8	-255	-0,12	-1
		м2		-21,83	-0,29	-240	-3	105	-	-
		КАМЕРА ЛАЗА								
91	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6	0,5	3134,22	316,01	1567	158	781	8,25	4
		м3		1368	119,39	684	60	105	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0007	45800 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0034	44300 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	0,8	1859,63 503,55	1247,36 418,91	1488 403	998 335	1033 140	3 1,76	2 1
97	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
98	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
		КАМЕРА ПРИБОРА								
99	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6 м3	0,3	3134,22 1368	316,01 119,39	940 410	95 36	469 105	8,25 0,58	2 -
100	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,609	111 -	- -	68 -	- -	- -	- -	- -
101	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,3045	259 -	- -	79 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	0,8	1859,63 503,55	1247,36 418,91	1488 403	998 335	1033 140	3 1,76	2 1
105	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	14	131,47	0,12	1841	2	102	0,04	1
		м2		8,08	0,05	113	1	90	-	-
107	E0106-36-4	-Железнение поверхности	499	60,48	0,23	30180	115	26926	0,29	144
		м2		51,3	0,09	25599	45	105	-	-
108	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0131	93997,62	304,24	1231	4	457	198	3
		1т		33075	114,75	433	2	105	0,56	-
109	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200	-	527	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
110	E0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	0,4847	67,45	0,05	33	-	2	0,03	-
		м2		5,22	0,02	3	-	90	-	-
		ДЕТАЛИ ОТВОДЯЩЕГО И СПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДОВ								
111	E0109-61-12	-Монтаж деталей отводящего и спускного трубопроводов	0,2394	20925,11	5486,63	5010	1314	2661	65,2	16
		т		12195	153,68	2920	37	90	0,66	-
112	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2394	172800	-	41372	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
113	E0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	9,52	41,97	0,09	399	1	50	0,03	-
		м2		5,81	0,05	55	-	90	-	-
114	E0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	9,52	62,78	0,06	597	1	106	0,06	1
		м2		12,42	-	118	-	90	-	-
115	E0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	91	31	100	0,04	-
116	E0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ,БЕТОН В15,W6	0,3	3134,22	316,01	940	95	469	8,25	2
		м3		1368	119,39	410	36	105	0,58	-
117	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,0872	13711,47	5475,87	1196	478	518	28,9	3
		т		5040	1552,87	440	135	90	5,46	-
118	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0872	133700	-	11665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	E0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	3,42	41,76	0,09	143	-	14	0,02	-
		м2		4,41	0,05	15	-	90	-	-
120	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	3,42	353,72	0,48	1211	2	35	0,06	-
		м2		11,08	0,2	38	1	90	-	-
121	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	3,42	82,64	0,12	283	-	9	0,01	-
		м2		2,77	0,05	9	-	90	-	-
122	E0109-53-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
		т		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
123	C12021-227	-Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800	-	88217	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
124	E0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	12,99	41,76	0,09	543	1	52	0,02	-
		м2		4,41	0,05	57	1	90	-	-
125	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	12,99	353,72	0,48	4596	6	132	0,06	1
		м2		11,08	0,2	144	3	90	-	-
126	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	12,99	82,64	0,12	1074	2	33	0,01	-
		м2		2,77	0,05	36	1	90	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
127	E0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	89	4315,62	245,72	384090	21869	50281	2,71	241
		м3		382,5	92,25	34043	8210	119	0,45	40
128	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	144	135,25	15,94	19476	2295	6959	0,24	35
		м2		34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
129	E0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.20ММ)	144	20,78	0,7	2993	101	137	-	1
		м2		0,55	0,25	79	36	119	-	-
130	E0141-1-2	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 20 мм	144	74,14	7,38	10676	1063	10392	0,44	64
		м2		66,6	2,79	9590	402	104	0,01	2
131	C11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	3252	144	-	468288	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	E0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	144	34,37	3,69	4949	531	4792	0,21	30
				30,6	1,4	4406	201	104	0,01	1
		м2								
133	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	1626	144	-	234144	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
134	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме (МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА)	68	612,02	1,57	41617	107	7987	0,67	46
				130,5	-	8874	-	90	-	-
		м2								
135	E0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	68	529,82	1,57	36028	107	5233	0,47	32
		м2		85,5	-	5814	-	90	-	-
136	E0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм (ПО ПОДГОТОВКЕ)	178	68,74	7,38	12236	1314	11846	0,41	73
				61,2	2,79	10894	497	104	0,01	2
		м2								
137	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	178	180,9	9,95	32200	1771	12248	0,36	63
		м2		52,2	3,74	9292	666	123	0,02	3
138	E0141-1-4	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	208	223,15	69,76	46415	14510	38847	0,93	194
				153,23	26,35	31872	5481	104	0,13	27
		м2								
139	E0141-4-5	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя (В 1 СЛОЙ)	208	45,62	3,69	9489	768	9355	0,27	56
				41,85	1,4	8705	290	104	0,01	1
		м2								
140	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме (МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА)	208	612,02	1,57	127300	327	24430	0,67	139
				130,5	-	27144	-	90	-	-
		м2								
141	E0113-55-2	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	320,2	638,96	121,37	204596	38863	54143	0,77	248
				142,43	45,45	45606	14553	90	0,22	71
		м2								
42	E0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
		1сальник		594	2,25	1188	5	128	0,01	-
144	Е0107-57-7	-ГИДРОПРОКЛАДКА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	144	188,7	63,44	27173	9135	10261	0,18	25
		м		29,25	23,96	4212	3450	133,91	0,12	17
145	Е0107-28-1	-Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	14,4	4384,9	8,7	63143	125	611	0,18	3
		м2		27	3,29	389	47	140	0,02	-
146	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	486	24,6	0,69	11956	335	6108	0,08	38
		м3		11,7	0,27	5686	131	105	-	1
147	Е0106-40-2	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды	486	52,65	0,22	25588	107	12171	0,17	80
		м3		23,76	0,09	11547	44	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			2065188	158599			1686
			тенге			276796	48413			209
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			1900128	-	-		-
		Материалы -	тенге			386771	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	314965	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			703141	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			386958	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			326912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	49037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			133622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			2360663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1997
		Сметная заработная плата -	тенге			-	364002	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			152731	-	-		-
		Материалы -	тенге			1333	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	8263	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			141254	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			7437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	1116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			169778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	тенге			-	9379	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			12329	-	-		-
		Материалы -	тенге			10337	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	1980	-		-
		Накладные расходы -	тенге			2534	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			15755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	тенге			-	2360	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			2 546 196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2063
		Сметная заработная плата -	тенге			-	375741	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 105 081,51 тенге

Итого с временными: 2 651 277,51

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	54 881,44
Выслуга лет 1 %	26 512,78
Дополнительные отпуска 0,4 %	10 605,11
Транспортировка материалов	85 600,00
Вахтовый метод работы.	211 278,6
Итого по прочим	388 877,93
Итого в базовых ценах	3 040 155,44
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	5 931 343,26
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118 626,87
Налог на добавленную стоимость, 12 %	725 996,42

Итого по АКТУ с НДС **6 775 966,54 тенге**

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист			
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Курбарова	10.12.11
Инженер сметчик			10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Б.Урабаев	10.12.2011

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

№ АБК 1/Сбп/8-34,8-37/188-11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ЕМК.500М3
Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2011 г.№1-2

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЕМК.500М3 №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 107

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	230	9,02 -	9,02 2,47	2074 -	2074 567	550 97	- 0,01	- 2
17	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	230	4,45 -	4,45 1,22	1024 -	1024 280	272 97	- -	- 1
18	Е0101-12-14	-ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА м3	190	126,54	124,13	24043	23585	4157	0,02	3
		Т.Ч. П.3.34 К=1,45		2,41	20,15	457	3828	97	0,04	7
19	Е0101-12-14	-ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ м3	150	126,54	124,13	18981	18620	3282	0,02	3
		Т.Ч. П.3.34 К=1,45		2,41	20,15	361	3022	97	0,04	5
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	230	21,55 17,03	4,52 -	4956 3917	1039 -	3799 97	0,11 -	25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	230	14,12	12	3247	2759	974	0,01	3
		м3		1,62	2,75	373	631	97	0,01	3
22	Е0101-145-1-8	-Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	440	16,62	6,79	7312	2986	5260	0,07	30
		м2		9,83	2,49	4325	1097	97	0,01	4
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4,W6								
32	Е0106-1-1	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	1,44	392,17	66,01	565	95	334	1,35	2
		м3		195,75	24,93	282	36	105	0,12	-
33	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	1,47	4150	-	6096	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,94	111	-	326	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0107-1-6	-Укладка фундаментов под колонны 2ФР	13	955,77	638,52	12425	8301	9799	1,92	25
		шт		317,25	221,13	4124	2875	140	0,85	11
44	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	11	88,81	1,8	977	20	813	0,42	5
		м2		69,75	0,68	767	7	105	-	-
45	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,2244	4150	-	931	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0106-9-2	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки(ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.10ММ)	11	-26,39	-0,75	-290	-8	-255	-0,12	-1
		м2		-21,83	-0,29	-240	-3	105	-	-
		КАМЕРА ЛАЗА								
91	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6	0,5	3134,22	316,01	1567	158	781	8,25	4
		м3		1368	119,39	684	60	105	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0007	45800 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0034	44300 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	0,8	1859,63 503,55	1247,36 418,91	1488 403	998 335	1033 140	3 1,76	2 1
97	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
98	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
		КАМЕРА ПРИБОРА								
99	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6 м3	0,3	3134,22 1368	316,01 119,39	940 410	95 36	469 105	8,25 0,58	2 -
100	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,609	111 -	- -	68 -	- -	- -	- -	- -
101	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,3045	259 -	- -	79 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	0,8	1859,63 503,55	1247,36 418,91	1488 403	998 335	1033 140	3 1,76	2 1
105	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	14	131,47	0,12	1841	2	102	0,04	1
		м2		8,08	0,05	113	1	90	-	-
107	E0106-36-4	-Железнение поверхности	499	60,48	0,23	30180	115	26926	0,29	144
		м2		51,3	0,09	25599	45	105	-	-
108	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0131	93997,62	304,24	1231	4	457	198	3
		т		33075	114,75	433	2	105	0,56	-
109	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200	-	527	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
110	E0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	0,4847	67,45	0,05	33	-	2	0,03	-
		м2		5,22	0,02	3	-	90	-	-
		ДЕТАЛИ ОТВОДЯЩЕГО И СПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДОВ								
111	E0109-61-12	-Монтаж деталей отводящего и спускного трубопроводов	0,2394	20925,11	5486,63	5010	1314	2661	65,2	16
		т		12195	153,68	2920	37	90	0,66	-
112	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2394	172800	-	41372	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
113	E0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	9,52	41,97	0,09	399	1	50	0,03	-
		м2		5,81	0,05	55	-	90	-	-
114	E0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	9,52	62,78	0,06	597	1	106	0,06	1
		м2		12,42	-	118	-	90	-	-
115	E0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	91	31	100	0,04	-
116	E0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ,БЕТОН В15,W6	0,3	3134,22	316,01	940	95	469	8,25	2
		м3		1368	119,39	410	36	105	0,58	-
117	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,0872	13711,47	5475,87	1196	478	518	28,9	3
		т		5040	1552,87	440	135	90	5,46	-
118	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0872	133700	-	11665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	3,42	41,76	0,09	143	-	14	0,02	-
		м2		4,41	0,05	15	-	90	-	-
120	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	3,42	353,72	0,48	1211	2	35	0,06	-
		м2		11,08	0,2	38	1	90	-	-
121	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	3,42	82,64	0,12	283	-	9	0,01	-
		м2		2,77	0,05	9	-	90	-	-
122	Е0109-53-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
		т		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
123	С12021-227	-Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800	-	88217	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	12,99	41,76	0,09	543	1	52	0,02	-
		м2		4,41	0,05	57	1	90	-	-
125	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	12,99	353,72	0,48	4596	6	132	0,06	1
		м2		11,08	0,2	144	3	90	-	-
126	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	12,99	82,64	0,12	1074	2	33	0,01	-
		м2		2,77	0,05	36	1	90	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
127	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	89	4315,62	245,72	384090	21869	50281	2,71	241
		м3		382,5	92,25	34043	8210	119	0,45	40
128	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	144	135,25	15,94	19476	2295	6959	0,24	35
		м2		34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
129	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.20ММ)	144	20,78	0,7	2993	101	137	-	1
		м2		0,55	0,25	79	36	119	-	-
130	Е0141-1-2	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 20 мм	144	74,14	7,38	10676	1063	10392	0,44	64
		м2		66,6	2,79	9590	402	104	0,01	2
131	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	3252	144	-	468288	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	144	34,37	3,69	4949	531	4792	0,21	30
				30,6	1,4	4406	201	104	0,01	1
		м2								
133	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	1626	144	-	234144	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
134	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА)	68	612,02	1,57	41617	107	7987	0,67	46
				130,5	-	8874	-	90	-	-
		м2								
135	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	68	529,82	1,57	36028	107	5233	0,47	32
		м2		85,5	-	5814	-	90	-	-
136	Е0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм (ПО ПОДГОТОВКЕ)	178	68,74	7,38	12236	1314	11846	0,41	73
				61,2	2,79	10894	497	104	0,01	2
		м2								
137	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	178	180,9	9,95	32200	1771	12248	0,36	63
		м2		52,2	3,74	9292	666	123	0,02	3
138	Е0141-1-4	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	208	223,15	69,76	46415	14510	38847	0,93	194
				153,23	26,35	31872	5481	104	0,13	27
		м2								
139	Е0141-4-5	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя(В 1 СЛОЙ)	208	45,62	3,69	9489	768	9355	0,27	56
				41,85	1,4	8705	290	104	0,01	1
		м2								
140	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА)	208	612,02	1,57	127300	327	24430	0,67	139
				130,5	-	27144	-	90	-	-
		м2								
141	Е0113-55-2	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	320,2	638,96	121,37	204596	38863	54143	0,77	248
				142,43	45,45	45606	14553	90	0,22	71
		м2								
42	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
		1сальник		594	2,25	1188	5	128	0,01	-
144	Е0107-57-7	-ГИДРОПРОКЛАДКА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	144	188,7	63,44	27173	9135	10261	0,18	25
		м		29,25	23,96	4212	3450	133,91	0,12	17
145	Е0107-28-1	-Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	14,4	4384,9	8,7	63143	125	611	0,18	3
		м2		27	3,29	389	47	140	0,02	-
146	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	486	24,6	0,69	11956	335	6108	0,08	38
		м3		11,7	0,27	5686	131	105	-	1
147	Е0106-40-2	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды	486	52,65	0,22	25588	107	12171	0,17	80
		м3		23,76	0,09	11547	44	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			2065188	158599			1686
			тенге			276796	48413			209
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			1900128	-	-		-
		Материалы -	тенге			386771	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	314965	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			703141	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			386958	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			326912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	49037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			133622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			2360663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1997
		Сметная заработная плата -	тенге			-	364002	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			152731	-	-		-
		Материалы -	тенге			1333	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	8263	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			141254	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			7437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	1116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			169778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	тенге			-	9379	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			12329	-	-		-
		Материалы -	тенге			10337	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	1980	-		-
		Накладные расходы -	тенге			2534	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			15755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	тенге			-	2360	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			2 546 196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2063
		Сметная заработная плата -	тенге			-	375741	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 %	105 081,51 тенге
Итого с временными:	2 651 277,51
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	54 881,44
Выслуга лет 1 %	26 512,78
Дополнительные отпуска 0,4 %	10 605,11
Транспортировка материалов	85 600,00
Вахтовый метод работы.	211 278,6
Итого по прочим	388 877,93
Итого в базовых ценах	3 040 155,44
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	5 931 343,26
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118 626,87
Налог на добавленную стоимость, 12 %	725 996,42
Итого по АКТУ с НДС	**6 775 966,54 тенге**

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Ахмеров М.М.	10.12.2011
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьерова	10.12.11
Инженер сметчик		Абдин	10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Бурябаев	10.12.2011

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ТОП ЛТД Город Алматы Республика Казахстан

№ АБК 1/Сбп/8-34,8-37/188-11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ФОРМА 4

"ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

ЕМК.1700М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.№1-6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР № 1700 м3 №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 107

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-82.1,82.2-АС(ТП901-4-82С.84,ТП901-4-80С.84,ТП901-4-76.83)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	500	6,48 -	6,48 2,1	3240 -	3240 1052	1020 97	- 0,01	- 4
15	Е0101-27-8-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	500	3,2 -	3,2 1,04	1600 -	1600 519	504 97	- -	- 2
16	Е0101-12-14-	ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА м3	420	40,36 2,41	37,95 10,44	16952 1011	15941 4385	5234 97	0,02 0,04	7 15
		Т.Ч. П.3.34 К=1,45								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-12-14	-ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ	360	40,36	37,95	14530	13663	4486	0,02	6
		м3								
		Т.Ч.		2,41	10,44	867	3758	97	0,04	13
		П.3.34 К=1,45								
18	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	500	21,55	4,52	10773	2258	8260	0,11	54
		м3		17,03	-	8515	-	97	-	-
19	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	500	14,12	12	7059	5999	2117	0,01	6
		м3		1,62	2,75	810	1373	97	0,01	6
20	E0101-145-1-8	-Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	1200	16,62	6,79	19940	8144	14344	0,07	83
		м2		9,83	2,49	11796	2992	97	0,01	11
		УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА								
88	E0106-19-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ,БЕТОН В15,W6	0,22	3134,22	316,01	690	70	344	8,25	2
		м3		1368	119,39	301	26	105	0,58	-
89	E0120-18-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	-
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
90	E0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
		шт		400,5	9	401	9	128	0,04	-
91	E0109-61-12	-Монтаж деталей отводящего и спускного трубопроводов	0,039	20925,11	5486,63	815	214	433	65,2	3
		т		12195	153,68	475	6	90	0,66	-
92	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,039	172800	-	6732	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
93	E0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	1,55	41,97	0,09	65	-	8	0,03	-
		м2		5,81	0,05	9	-	90	-	-
94	E0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 4 РАЗА)	1,55	62,78	0,06	97	-	17	0,06	-
		м2		12,42	-	19	-	90	-	-
		КАМЕРА ЛАЗА								
95	E0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6	0,5	3134,22	316,01	1567	158	781	8,25	4
		м3		1368	119,39	684	60	105	0,58	-
96	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800	-	32	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0034	44300 - -	- - -	151 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
98	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	0,8	1859,63 503,55	1247,36 418,91	1488 403	998 335	1033 140	3 1,76	2 1
101	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
102	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
		КАМЕРА ПРИБОРА								
103	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6 м3	0,3	3134,22 1368	316,01 119,39	940 410	95 36	469 105	8,25 0,58	2 -
105	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
108	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
109	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	499	60,48 51,3	0,23 0,09	30180 25599	115 45	26926 105	0,29 -	144 -
110	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0106	93997,62 33075	304,24 114,75	996 351	3 1	369 105	198 0,56	2 -
111	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0106	40200 -	- -	426 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	0,3922	67,45 5,22	0,05 0,02	26 2	- -	2 90	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛИ ОТВОДЯЩЕГО И СПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДОВ								
113	Е0109-61-12	Монтаж деталей отводящего и спускного трубопроводов	0,2394	20925,11	5486,63	5010	1314	2661	65,2	16
		т		12195	153,68	2920	37	90	0,66	-
114	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2394	172800	-	41372	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	9,52	41,97	0,09	399	1	50	0,03	-
		м2		5,81	0,05	55	-	90	-	-
116	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 4 РАЗА)	9,52	62,78	0,06	597	1	106	0,06	1
		м2		12,42	-	118	-	90	-	-
117	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	91	31	100	0,04	-
118	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ,БЕТОН В15,W6	0,3	3134,22	316,01	940	95	469	8,25	2
		м3		1368	119,39	410	36	105	0,58	-
119	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,609	111	-	68	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
120	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3045	259	-	79	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,0971	13711,47	5475,87	1331	531	576	28,9	3
		т		5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
122	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0971	133700	-	12976	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	3,81	41,97	0,09	160	-	20	0,03	-
				5,81	0,05	22	-	90	-	-
124	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	3,81	353,72	0,48	1347	2	39	0,06	-
		м2		11,08	0,2	42	1	90	-	-
125	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	3,81	82,64	0,12	315	-	10	0,01	-
		м2		2,77	0,05	11	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0109-53-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
		т		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
127	С12021-227	-Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800	-	88217	-	-	-	-
	1	т		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	12,99	41,97	0,09	545	1	69	0,03	-
		м2		5,81	0,05	75	1	90	-	-
129	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	12,99	353,72	0,48	4596	6	132	0,06	1
		м2		11,08	0,2	144	3	90	-	-
130	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	12,99	82,64	0,12	1074	2	33	0,01	-
		м2		2,77	0,05	36	1	90	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
131	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	239	4315,62	245,72	1031433	58727	135024	2,71	648
		м3		382,5	92,25	91418	22048	119	0,45	108
132	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	478	135,25	15,94	64651	7619	23100	0,24	116
		м2		34,65	5,96	16563	2849	119	0,03	14
133	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.20ММ)	478	20,78	0,7	9934	335	455	-	2
		м2		0,55	0,25	263	120	119	-	1
134	Е0141-1-2	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой в два слоя по 20 мм	478	74,14	7,38	35439	3528	34495	0,44	211
		м2		66,6	2,79	31835	1334	104	0,01	7
135	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	10798	144	-	1554912	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой в два слоя по 10 мм	478	34,37	3,69	16429	1764	15905	0,21	98
		м2		30,6	1,4	14627	667	104	0,01	3
137	С11011-409	-Мастика герметизирующая	5397	144	-	777168	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА)	127	612,02	1,57	77727	199	14916	0,67	85
		м2		130,5	-	16574	-	90	-	-
139	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	127	529,82	1,57	67287	199	9773	0,47	60
		м2		85,5	-	10859	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	E0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм (ПО ПОДГОТОВКЕ) м2	441	68,74 61,2	7,38 2,79	30314 26989	3255 1230	29348 104	0,41 0,01	181 6
141	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	441	180,9 52,2	9,95 3,74	79777 23020	4388 1649	30344 123	0,36 0,02	157 8
142	E0141-1-4	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм м2	710	223,15 153,23	69,76 26,35	158437 108793	49530 18709	132602 104	0,93 0,13	663 91
143	E0141-4-5	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя(В 1 СЛОЙ) м2	710	45,62 41,85	3,69 1,4	32390 29714	2620 990	31932 104	0,27 0,01	190 5
144	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА) м2	127	612,02 130,5	1,57 -	77727 16574	199 -	14916 90	0,67 -	85 -
145	E0113-55-2	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) м2	756	638,96 142,43	121,37 45,45	483055 107677	91756 34360	127834 90	0,77 0,22	584 168
146	E0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	2	2017,57 393,75	1,57 -	4035 788	3 -	1008 128	2,36 -	5 -
147	E0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или ены подвала диам. до 400 мм 1сальник	2	4146,95 594	6,95 2,25	8294 1188	14 5	1526 128	3,56 0,01	7 -
148	E0107-57-7	-ГИДРОПРОКЛАДКА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) м	378	188,7 29,25	63,44 23,96	71329 11057	23980 9057	28159 140	0,18 0,12	66 44
149	E0107-28-1	-Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм м2	37,8	4384,9 27	8,7 3,29	165749 1021	329 124	1603 140	0,18 0,02	7 1
150	E0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	1546	24,6 11,7	0,69 0,27	38032 18088	1067 417	19431 105	0,08 -	122 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			5080198	304482			3661
			тенге			588214	108562			512
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			4904707	-	-		-
		Материалы -	тенге			686088	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	685514	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			2332689	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			1006653	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			717209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		359
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	107581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			562192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			6184107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4465
		Сметная заработная плата -	тенге			-	793096	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			161723	-	-		-
		Материалы -	тенге			1491	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	8809	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			149296	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			7928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	1189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			16965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			186616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	тенге			-	9998	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			13768	-	-		-
		Материалы -	тенге			11285	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	2452	-		-
		Накладные расходы -	тенге			3139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	471	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			1691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			18597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	тенге			-	2923	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
			тенге			6 389 321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4537
		Сметная заработная плата -	тенге			-	806017	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 %	263 687,28
Итого с временными:	6 653 008,3
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	137 717,27
Выслуга лет 1 %	66 530,09
Дополнительные отпуска 0,4 %	26 612,03
Транспортировка материалов	641 885,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вахтовый метод работы.	643 471,00
Итого по прочим	1 516 216,29
Итого в базовых ценах	8 169 224,59
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	15 938 157,18
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	318 763,14
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 950 830,44
Итого по АКТУ с НДС	**18 207 750,76 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Аникеев М.А.	10.12.2011
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудерова	10.12.11
Инженер сметчик		Абдин	10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Бурабаев	10.12.2011

№ АБК 1/Сбп/8-34,8-37/188-11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ФОРМА 4

"ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

ЕМК.1700М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.№1-6

НА- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР № 1700 м3 №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 107

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-82.1,82.
2-АС(ТП901-4-82С.84,ТП901-4-80С.84
,ТП901-4-76.83)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	500	6,48 -	6,48 2,1	3240 -	3240 1052	1020 97	- 0,01	- 4
15	Е0101-27-8-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	500	3,2 -	3,2 1,04	1600 -	1600 519	504 97	- -	- 2
16	Е0101-12-14-	ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА м3	420	40,36 2,41	37,95 10,44	16952 1011	15941 4385	5234 97	0,02 0,04	7 15

Т.Ч.
П.3.34
К=1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-12-14	-ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ	360	40,36	37,95	14530	13663	4486	0,02	6
		м3		2,41	10,44	867	3758	97	0,04	13
		Т.Ч. П.3.34 К=1,45								
18	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	500	21,55	4,52	10773	2258	8260	0,11	54
		м3		17,03	-	8515	-	97	-	-
19	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	500	14,12	12	7059	5999	2117	0,01	6
		м3		1,62	2,75	810	1373	97	0,01	6
20	E0101-145-1 8	-Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	1200	16,62	6,79	19940	8144	14344	0,07	83
		м2		9,83	2,49	11796	2992	97	0,01	11
		УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА								
88	E0106-19-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ,БЕТОН В15,W6	0,22	3134,22	316,01	690	70	344	8,25	2
		м3		1368	119,39	301	26	105	0,58	-
89	E0120-18-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	-
		сечения диаметром 250 мм		60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
90	E0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
		диаметром патрубка до 250 мм		400,5	9	401	9	128	0,04	-
		шт								
91	E0109-61-12	-Монтаж деталей отводящего и спускного трубопроводов	0,039	20925,11	5486,63	815	214	433	65,2	3
		т		12195	153,68	475	6	90	0,66	-
92	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,039	172800	-	6732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	E0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04	1,55	41,97	0,09	65	-	8	0,03	-
		за один раз		5,81	0,05	9	-	90	-	-
		м2								
94	E0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 4 РАЗА)	1,55	62,78	0,06	97	-	17	0,06	-
				12,42	-	19	-	90	-	-
		м2								
		КАМЕРА ЛАЗА								
95	E0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6	0,5	3134,22	316,01	1567	158	781	8,25	4
		м3		1368	119,39	684	60	105	0,58	-
96	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0034	44300 - -	- - -	151 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
98	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	0,8	1859,63 503,55	1247,36 418,91	1488 403	998 335	1033 140	3 1,76	2 1
101	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
102	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
		КАМЕРА ПРИБОРА								
103	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛПАКА ЛАЗА,БЕТОН В15,W6 м3	0,3	3134,22 1368	316,01 119,39	940 410	95 36	469 105	8,25 0,58	2 -
105	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
108	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	14	131,47 8,08	0,12 0,05	1841 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
109	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	499	60,48 51,3	0,23 0,09	30180 25599	115 45	26926 105	0,29 -	144 -
110	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0106	93997,62 33075	304,24 114,75	996 351	3 1	369 105	198 0,56	2 -
111	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0106	40200 -	- -	426 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	0,3922	67,45 5,22	0,05 0,02	26 2	- -	2 90	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛИ ОТВОДЯЩЕГО И СПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДОВ								
113	Е0109-61-12	-Монтаж деталей отводящего и спускного трубопроводов	0,2394	20925,11	5486,63	5010	1314	2661	65,2	16
		т		12195	153,68	2920	37	90	0,66	-
114	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2394	172800	-	41372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	Е0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	9,52	41,97	0,09	399	1	50	0,03	-
				5,81	0,05	55	-	90	-	-
		м2								
116	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 4 РАЗА)	9,52	62,78	0,06	597	1	106	0,06	1
				12,42	-	118	-	90	-	-
		м2								
117	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
				22,86	7,74	91	31	100	0,04	-
		отверст.								
118	Е0106-19-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ,БЕТОН В15,W6	0,3	3134,22	316,01	940	95	469	8,25	2
		м3		1368	119,39	410	36	105	0,58	-
119	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,609	111	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
120	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3045	259	-	79	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
121	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,0971	13711,47	5475,87	1331	531	576	28,9	3
				5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
		т								
122	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0971	133700	-	12976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	Е0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	3,81	41,97	0,09	160	-	20	0,03	-
				5,81	0,05	22	-	90	-	-
124	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	3,81	353,72	0,48	1347	2	39	0,06	-
				11,08	0,2	42	1	90	-	-
		м2								
125	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	3,81	82,64	0,12	315	-	10	0,01	-
				2,77	0,05	11	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0109-53-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ т	0,356	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	5271 4590	403 142	4258 90	82,1 1,95	29 1
127	С12021-227 1	-Лазы круглые для резервуаров т	0,356	247800 -	- -	88217 -	- -	- -	- -	- -
128	Е0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз м2	12,99	41,97 5,81	0,09 0,05	545 75	1 1	69 90	0,03 -	- -
129	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА) м2	12,99	353,72 11,08	0,48 0,2	4596 144	6 3	132 90	0,06 -	1 -
130	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 м2	12,99	82,64 2,77	0,12 0,05	1074 36	2 1	33 90	0,01 -	- -
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
131	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	239	4315,62 382,5	245,72 92,25	1031433 91418	58727 22048	135024 119	2,71 0,45	648 108
132	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	478	135,25 34,65	15,94 5,96	64651 16563	7619 2849	23100 119	0,24 0,03	116 14
133	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.20ММ) м2	478	20,78 0,55	0,7 0,25	9934 263	335 120	455 119	- -	2 1
134	Е0141-1-2	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой в два слоя по 20 мм м2	478	74,14 66,6	7,38 2,79	35439 31835	3528 1334	34495 104	0,44 0,01	211 7
135	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая кг	10798	144 -	- -	1554912 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой в два слоя по 10 мм м2	478	34,37 30,6	3,69 1,4	16429 14627	1764 667	15905 104	0,21 0,01	98 3
137	С11011-409	-Мастика герметизирующая кг	5397	144 -	- -	777168 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА) м2	127	612,02 130,5	1,57 -	77727 16574	199 -	14916 90	0,67 -	85 -
139	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	127	529,82 85,5	1,57 -	67287 10859	199 -	9773 90	0,47 -	60 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	E0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм (ПО ПОДГОТОВКЕ) м2	441	68,74 61,2	7,38 2,79	30314 26989	3255 1230	29348 104	0,41 0,01	181 6
141	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	441	180,9 52,2	9,95 3,74	79777 23020	4388 1649	30344 123	0,36 0,02	157 8
142	E0141-1-4	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм м2	710	223,15 153,23	69,76 26,35	158437 108793	49530 18709	132602 104	0,93 0,13	663 91
143	E0141-4-5	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя(В 1 СЛОЙ) м2	710	45,62 41,85	3,69 1,4	32390 29714	2620 990	31932 104	0,27 0,01	190 5
144	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(МЕЖДУ СЛОЯМИ ХАМАСТА) м2	127	612,02 130,5	1,57 -	77727 16574	199 -	14916 90	0,67 -	85 -
145	E0113-55-2	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) м2	756	638,96 142,43	121,37 45,45	483055 107677	91756 34360	127834 90	0,77 0,22	584 168
146	E0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	2	2017,57 393,75	1,57 -	4035 788	3 -	1008 128	2,36 -	5 -
147	E0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или ены подвала диам. до 400 мм 1сальник	2	4146,95 594	6,95 2,25	8294 1188	14 5	1526 128	3,56 0,01	7 -
148	E0107-57-7	-ГИДРОПРОКЛАДКА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) м	378	188,7 29,25	63,44 23,96	71329 11057	23980 9057	28159 140	0,18 0,12	66 44
149	E0107-28-1	-Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм м2	37,8	4384,9 27	8,7 3,29	165749 1021	329 124	1603 140	0,18 0,02	7 1
150	E0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	1546	24,6 11,7	0,69 0,27	38032 18088	1067 417	19431 105	0,08 -	122 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге				5080198	304482			3661
		тенге				588214	108562			512
	Стоимость общестроительных работ -	тенге				4904707	-	-		-
	Материалы -	тенге				686088	-	-		-
	Всего заработная плата -	тенге				-	685514	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге				2332689	-	-		-
	Местные материалы -	тенге				1006653	-	-		-
	Накладные расходы -	тенге				717209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		359
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				-	107581	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге				562192	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге				6184107	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4465
	Сметная заработная плата -	тенге				-	793096	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	тенге				161723	-	-		-
	Материалы -	тенге				1491	-	-		-
	Всего заработная плата -	тенге				-	8809	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге				149296	-	-		-
	Накладные расходы -	тенге				7928	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				-	1189	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге				16965	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге				186616	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		56
	Сметная заработная плата -	тенге				-	9998	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	тенге				13768	-	-		-
	Материалы -	тенге				11285	-	-		-
	Всего заработная плата -	тенге				-	2452	-		-
	Накладные расходы -	тенге				3139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				-	471	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге				1691	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге				18597	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		16
	Сметная заработная плата -	тенге				-	2923	-		-
ИТОГО ПО АКТУ										
		тенге				6 389 321	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4537
	Сметная заработная плата -	тенге				-	806017	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 %	263 687,28
Итого с временными:	6 653 008,3
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	137 717,27
Выслуга лет 1 %	66 530,09
Дополнительные отпуска 0,4 %	26 612,03
Транспортировка материалов	641 885,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вахтовый метод работы.	643 471,00
Итого по прочим	1 516 216,29
Итого в базовых ценах	8 169 224,59
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	15 938 157,18
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	318 763,14
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 950 830,44
Итого по АКТУ с НДС	**18 207 750,76 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист			
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудерова	10.12.11
Инженер сметчик		Абдин	10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Буравлев	10.12.2011

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: СТ.АЛТЫНКОЛЬ.Строительство резервуаров хоз. Питьевого и противопожарного назначения. 1700 м3-2 шт, 500м3-2шт,100м3-1шт и 300м3-1 шт.

к Договору подряда № АКБ1/Спб/8-34,8-37/188-11 от 02.08.11

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	ноябрь	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
I	2	5	6	7	8	9	10	11	12
Противопожарный резервуар 1700 м3-2 шт	103 274 041,00	36 415 501,52							3 901 660,88
Резервуар для питьевой воды 500 м3, с фильтром поглотилелем-2 шт	35 107 716,14	13 552 126,02							1 452 013,50
Резервуар для питьевой воды 300 м3 -1 шт	10 150 330,40	4 014 203,65							430 093,25
Резервуар для питьевой воды 100 м3	5 996 455,45	3 707 233,94							397 203,64
Итого:	154 528 543,00	57 689 065,13							6 180 971,26

Стоимость выполненных работ: 57 689 065,13 *(Пятьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьдесят пять) тенге 13 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 40 % и гарантийного удержания прописью: 28 844 532,57 *(Двадцать восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот тридцать два) тенге 57 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 0000000016 от 30 ноября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-34,8-37/188-11 от 02.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по сборно-монолитным резервуарам на ст.Алтынколь	тг.	1	51 508 093,87	51 508 093,87	12%	6 180 971,26	57 689 065,13	0	
Всего по счету:					**51 508 093,87**		**6 180 971,26**	**57 689 065,13**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ТОП ЛТД Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

К Договору № АБК 1/Сбп/8-17/281-11 от 27 октября 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/10761)

Акт выполненных работ за январь 2012г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,В2 ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ(УЧАСТОК Т.1-Т.5)

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПУСКНЫЕ И ПЕРЕЛИВНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СП,ПР								
66	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1622,85	46,6	45,41	75627	73700	20135	0,01	13
				1,15	11,64	1866	18891	97	0,02	38
		м3								
67	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	122,15	301,5	-	36828	-	41616	1,96	239
				301,5	-	36828	-	113	-	-
		м3								
68	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2792	45	45	125640	125640	25128	-	-
				-	9	-	25128	100	0,19	528
		т								
69	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17450	1,39	1,26	24168	21987	7955	-	-
				-	0,47	-	8202	97	-	39
		м3								
70	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы	1745	3,08	2,66	5367	4643	2234	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
		м3		0,39	0,93	681	1623	97	-	5
71	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1303	46,6	45,41	60722	59174	16166	0,01	10
				1,15	11,64	1498	15168	97	0,02	30
		м3								
72	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2084,8	45	45	93816	93816	18763	-	-
				-	9	-	18763	100	0,19	394
		т								
73	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	13030	1,39	1,26	18047	16418	5940	-	-
				-	0,47	-	6124	97	-	29
		м3								
74	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	315	125,34	9,97	39482	3141	23037	0,39	123
				60,98	3,74	19209	1178	113	0,02	6
		м2								
75	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1199,1	5,55	5,55	6661	6661	2098	-	-
				-	1,8	-	2163	97	0,01	8
		м3								
76	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	513,9	122,18	-	62788	-	70951	0,89	455
				122,18	-	62788	-	113	-	-
		м3								
77	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1199,1	21,55	4,52	25836	5415	19808	0,11	130
		м3		17,03	-	20421	-	97	-	-
79	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,024	70153,47	10674,97	1684	256	1649	270	6
				48825	4032	1172	97	130	19,69	-
		км								
80	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,024	285120,61	30429,76	6843	730	1468	205	5
				35550	11495,25	853	276	130	56,14	1
		км								
81	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,024	8287,75	-	199	-	251	51,5	1
		км		8032,5	-	193	-	130	-	-
83	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,112	115636,32	31953,19	12951	3579	11422	360	40
				66375	12071,25	7434	1352	130	58,95	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
84	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,112	430521,51 44550	68116,36 25731	48218 4990	7629 2882	10233 130	256 125,67	29 14
		км								
85	Е0122-31-6	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,112	10651,88 9630	- -	1193 1079	- -	1402 130	61,8 -	7 -
		км								
88	Е0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,4 0,03	3 -
		шт								
90	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43 126	21,43 -	626 504	86 -	655 130	0,6 -	2 -
		фланец								
92	Ц0112-1105-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	1728 1337	181 29,3	3456 2674	362 59	2459 90	7 0,17	14 -
		компл								
94	Е0122-35-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	585,99 317,25	36,99 13,5	1172 635	74 27	860 130	1,93 0,07	4 -
		шт								
96	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	12	231,52 180	33,52 2,25	2778 2160	402 27	2843 130	0,9 0,01	11 -
		фланец								
97	Е0122-33-2	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ150Х150	0,096	95357,36 4950	3488,98 1318,5	9154 475	335 127	782 130	32,7 6,44	3 1
		т								
98	Е0122-33-2	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ150Х100	0,0834	95357,36 4950	3488,98 1318,5	7953 413	291 110	680 130	32,7 6,44	3 1
		т								
99	Е0122-33-2	-ЗАГЛУШКА ЗФ150	0,0101	95357,36 4950	3488,98 1318,5	963 50	35 13	82 130	32,7 6,44	- -
		т								
100	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	5,2	16734,86 1435,5	1879,87 538,43	87021 7465	9775 2800	13344 130	8,86 2,06	46 11
		м3								
101	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500(ДРЕНАЖНЫЙ)	3,2	16734,86 1435,5	1879,87 538,43	53552 4594	6016 1723	8212 130	8,86 2,06	28 7
		м3								
102	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,4	13422,98 2286	2308,84 864,68	45638 7772	7850 2940	13926 130	13,87 4,22	47 14
		м3								
103	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2543	175710,1 8100	1826,1 690,75	44687 2060	464 176	3130 140	42,7 3,37	11 1
		т								
104	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,1244	40200	-	4985	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,12	12471,92	1343,81	1497	161	410	16,06	2
				2792,25	463,29	335	56	105	1,77	-
		м3								
112	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	65,85	245,44	3,82	16161	252	3014	0,21	14
				37,35	1,44	2459	95	118	0,01	-
		м2								
113	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	12,72	612,02	1,57	7783	20	1494	0,67	9
				130,5	-	1660	-	90	-	-
		м2								
114	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	12,72	529,82	1,57	6738	20	979	0,47	6
		м2		85,5	-	1087	-	90	-	-
115	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	46,46	636,81	24,55	29585	1141	2802	0,26	12
				39,83	9,2	1850	427	123	0,04	2
		м2								
116	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	26,7	313,86	14,76	8380	394	1904	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1400	148	123	0,03	1
117	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	267	39,44	0,67	10530	179	637	0,01	3
				1,69	0,25	451	67	123	-	-
		м2								
118	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,03	4824,97	197,82	145	6	12	2,01	-
				283,5	107,95	9	3	105	0,55	-
		м3								
119	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	0,6	12471,92	1343,81	7483	806	2051	16,06	10
		м3		2792,25	463,29	1675	278	105	1,77	1
120	Е0122-8-6	-Устройство футляра Д219х7 для пропуска проектируемых трубопроводов д108Х4 через стенку колодца	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	-
				70200	24936,75	28	10	130	121,79	-
		км								
122	Е0116-30-2	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		шт								
123	Е0122-8-7	-Устройство футляра Д273х7 для пропуска проектируемых трубопроводов д159Х4,5 через стенку колодца	0,001	174718,44	71861,81	175	72	143	441	-
				83025	27146,25	83	27	130	132,58	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	E0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	5	3549,82	1,57	17749	8	3370	3,01	15
				526,5	-	2633	-	128	-	-
		шт								
						ОТВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТ				
126	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2148,3	46,6	45,41	100114	97563	26654	0,01	17
				1,15	11,64	2471	25008	97	0,02	50
		м3								
127	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	161,7	301,5	-	48753	-	55090	1,96	317
				301,5	-	48753	-	113	-	-
		м3								
128	E010333-A5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	3696	45	45	166320	166320	33264	-	-
				-	9	-	33264	100	0,19	699
		т								
129	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	23100	1,39	1,26	31994	29106	10531	-	-
				-	0,47	-	10857	97	-	52
		м3								
130	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	2310	3,08	2,66	7105	6146	2958	-	6
				0,39	0,93	901	2148	97	-	7
		м3								
131	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1735	46,6	45,41	80854	78793	21526	0,01	14
				1,15	11,64	1995	20196	97	0,02	40
		м3								
132	E010333-A5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2776	45	45	124920	124920	24984	-	-
				-	9	-	24984	100	0,19	525
		т								
133	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17350	1,39	1,26	24030	21861	7910	-	-
				-	0,47	-	8155	97	-	39
		м3								
134	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	280	125,34	9,97	35095	2792	20477	0,39	110
				60,98	3,74	17074	1047	113	0,02	5
		м2								
135	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	1606,5	5,55	5,55	8924	8924	2810	-	-
				-	1,8	-	2897	97	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
136	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	688,5	122,18	-	84121	-	95057	0,89	609
				122,18	-	84121	-	113	-	-
137	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1606,5	21,55	4,52	34614	7255	26538	0,11	174
				17,03	-	27359	-	97	-	-
139	E0122-8-12	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д630Х8	0,014	412519,5	181879,25	5775	2546	4703	997	14
				189675	68706	2655	962	130	335,56	5
141	E0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0141	536094,58	217692,68	21505	3048	2934	464	6
				78975	82235,25	1106	1151	130	401,64	6
142	E0122-47-7	ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д426 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д630	14	548,34	0,99	7677	14	3213	1	14
				176,18	0,38	2467	5	130	-	-
143	E0122-8-11	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д530Х8	0,0375	309142,18	115368,43	11593	4326	10605	857	32
				162000	55530	6075	2082	130	271,21	10
145	E0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0375	1308092,51	181410,91	49053	6803	6566	388	15
				66150	68530,5	2481	2570	130	334,7	13
146	E0122-47-5	ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д325 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	37,5	439,99	0,69	16500	26	7779	0,91	34
				159,3	0,27	5974	10	130	-	-
147	E0106-33-1	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В12,5	0,4	12471,92	1343,81	4989	538	1367	16,06	6
				2792,25	463,29	1117	185	105	1,77	1
148	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,149	270167,88	115634,5	40255	17230	32867	662	99
				126000	43681,5	18774	6509	130	213,34	32
150	E0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,1631	071733,23	154581,1	174693	25197	25771	368	60
				63225	58394,25	10306	9518	130	285,2	46
151	E0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,163	16951,5	-	2763	-	2722	82,4	13
				12847,5	-	2094	-	130	-	-
152	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0295	204666,79	85907,16	6038	2534	4920	504	15
				95850	32451,75	2828	957	130	158,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
154	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,067	815772,84	104398,81	54657	6995	8844	357	24
				62100	39438	4161	2642	130	192,61	13
		км								
155	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,067	13540,88	-	907	-	978	72,1	5
				11227,5	-	752	-	130	-	-
		км								
158	Е0122-33-5	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОТВОДОВ	0,5718	121294,13	49389,75	69356	28241	60532	312,7	179
		т								
				62775	18657	35895	10668	130	91,12	52
159	Е0126-12-5	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ЛИСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ AF/ARMAFLEX ТОЛЩ.38ММ	121	182,01	50,38	22023	6096	17343	0,69	84
				124,43	18,9	15056	2287	100	0,09	11
		м2								
						НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2				
164	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1883,25	46,6	45,41	87762	85526	23365	0,01	15
				1,15	11,64	2166	21922	97	0,02	44
		м3								
165	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	141,75	301,5	-	42738	-	48294	1,96	278
				301,5	-	42738	-	113	-	-
		м3								
166	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	3240	45	45	145800	145800	29160	-	-
				-	9	-	29160	100	0,19	612
		т								
167	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	20250	1,39	1,26	28046	25515	9232	-	-
				-	0,47	-	9518	97	-	46
		м3								
168	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	2025	3,08	2,66	6228	5388	2593	-	6
				0,39	0,93	790	1883	97	-	6
169	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1998	46,6	45,41	93110	90737	24789	0,01	16
				1,15	11,64	2298	23258	97	0,02	46
		м3								
170	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2700,8	45	45	121536	121536	24307	-	-
				-	9	-	24307	100	0,19	510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т						
171	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	16880	1,39	1,26	23379	21269	7696	-	-
				-	0,47	-	7934	97	-	38
				м3						
172	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	420	125,34	9,97	52643	4187	30716	0,39	165
				60,98	3,74	25612	1571	113	0,02	8
				м2						
173	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1398,6	5,55	5,55	7769	7769	2447	-	-
				-	1,8	-	2522	97	0,01	10
				м3						
174	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	599,4	122,18	-	73235	-	82755	0,89	530
				122,18	-	73235	-	113	-	-
				м3						
175	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1398,6	21,55	4,52	30134	6316	23104	0,11	151
				17,03	-	23818	-	97	-	-
				м3						
177	E0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д530Х8	0,02	309142,18	115368,43	6183	2307	5656	857	17
				162000	55530	3240	1111	130	271,21	5
				км						
179	E0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,021	308092,51	181410,91	26162	3628	3502	388	8
				66150	68530,5	1323	1371	130	334,7	7
				км						
180	E0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д273 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	10	391,72	0,6	3917	6	2074	0,91	9
				159,3	0,23	1593	2	130	-	-
				м						
181	E0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д325 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	10	439,99	0,69	4400	7	2074	0,91	9
				159,3	0,27	1593	3	130	-	-
				м						
182	E0106-33-1	-ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В12,5	0,4	12471,92	1343,81	4989	538	1367	16,06	6
				2792,25	463,29	1117	185	105	1,77	1
				м3						
183	E0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,089	174718,44	71861,81	15550	6396	12747	441	39
				83025	27146,25	7389	2416	130	132,58	12
				км						
185	E0122-14-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,099	695465,89	94100,49	68851	9316	11785	323	32
				56025	35547,75	5546	3519	130	173,61	17
				км						
186	E0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,099	12837,13	-	1271	-	1445	72,1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		11227,5	-	1112	-	130	-	-
187	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,097	204666,79	85907,16	19853	8333	16179	504	49
				95850	32451,75	9297	3148	130	158,5	15
		км								
189	E0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,107	815772,84	104398,81	87288	11171	14124	357	38
				62100	39438	6645	4220	130	192,61	21
		км								
190	E0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,107	13540,88	-	1449	-	1562	72,1	8
		км		11227,5	-	1201	-	130	-	-
191	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ250Х250	0,202	87211,77	3066,14	17617	619	1563	31,2	6
		т		4792,5	1158,75	968	234	130	5,66	1
192	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ300Х300	0,24	87211,77	3066,14	20931	736	1857	31,2	7
		т		4792,5	1158,75	1150	278	130	5,66	1
194	E0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	2070,39	1086,01	6211	3258	4177	3,86	12
		шт		661,5	409,5	1985	1228	130	2	6
196	E0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
		шт		902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
198	E0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	8	481,59	69,84	3853	559	3861	1,73	14
		фланец		369	2,25	2952	18	130	0,01	-
200	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	8	708,82	102,44	5671	819	5499	2,45	20
		фланец		524,25	4,5	4194	36	130	0,02	-
201	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	5,2	16734,86	1879,87	87021	9775	13344	8,86	46
		м3		1435,5	538,43	7465	2800	130	2,06	11
202	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0879	175710,1	1826,1	15445	161	1082	42,7	4
		т		8100	690,75	712	61	140	3,37	-
204	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,1	12471,92	1343,81	1247	134	342	16,06	2
		м3		2792,25	463,29	279	46	105	1,77	-
209	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	27,16	245,44	3,82	6665	104	1243	0,21	6
				37,35	1,44	1014	39	118	0,01	-
		м2								
210	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,58	636,81	24,55	11834	456	1121	0,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ТОЛЩ.100ММ)		39,83	9,2	740	171	123	0,04	1
		м2								
211	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,68	313,86	14,76	3352	158	762	0,36	4
		м2		52,43	5,54	560	59	123	0,03	-
212	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	106,8	39,44	0,67	4212	72	255	0,01	1
		бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)		1,69	0,25	180	27	123	-	-
		м2								
213	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	0,03	4824,97	197,82	145	6	12	2,01	-
		марки 100		283,5	107,95	9	3	105	0,55	-
		м3								
214	Е0122-8-9	-Устройство футляра L 0,2м из стальных электросварных труб	0,0008	243707,18	102058,18	195	82	160	615	-
		Д377х7 для пропуска проектируемых трубопроводов		115425	38553,75	92	31	130	188,29	-
		д273х8 через стенку колодца								
		км								
216	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
		просмоленной пеньковой пядью		526,5	-	2106	-	128	-	-
		шт								
217	Е0122-8-10	-Устройство футляра L 0,2м из стальных электросварных труб	0,0008	270167,88	115634,5	216	93	176	662	1
		диам. 426х7, мм для пропуска проектируемых трубопроводов д		126000	43681,5	101	35	130	213,34	-
		325 через стенку колодца								
		км								
219	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и	4	4146,95	6,95	16588	28	3053	3,56	14
		просмоленной пеньковой пядью		594	2,25	2376	9	128	0,01	-
		шт								
220	Е0126-12-5	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ	37	182,01	50,38	6734	1864	5303	0,69	26
		ЛИСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ AF/ARMAFLEX ТОЛЩ.38ММ		124,43	18,9	4604	699	100	0,09	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3436374	1677928			4746

			Тенге			742051	424552			4192

Стоимость монтажных работ -	Тенге	3456	-	-	-
Материалы -	Тенге	420	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2733	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2459	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	369	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	355	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6270	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3102	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3380347	-	-		-
		Материалы -	Тенге			825220	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1155960	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4985	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			141145	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1285225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192784	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4945506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9520
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1348744	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52571	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7911	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9430	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5018236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9587
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1361275	-		-

Временные здания и сооружения 4,1 %	205 747,68	тенге
Итого с временными:	5 223 983,68	тенге
Прочие работы и затраты:		
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	108 136,46	тенге
Выслуга лет 1 %	52 239,84	тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	20 895,93	тенге
Вахтовый метод работы. 3,78498575 %	189 939,52	тенге
Итого по прочим	371 211,75	тенге
Итого в базовых ценах	5 595 195,43	тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	10 916 226,16	тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	218 324,52	тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 336 146,08	тенге

• Итого по АКТУ с НДС 12 470 696,76 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Ахмажанов М.М	23.01.2012г.
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьярова	21.01.12
Инженер сметчик		Абдин	21.01.12
Инженер ПТО		Хексембаев	21.01.12
Технадзор		Сайтказин Ш.Н	20.01.2012г.
Начальник участка		Танабаргенов	20.01.12г.

Согласно графика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за январь 2012 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1, В2 ,площадки водопроводных сооружений (от Т.1 до Т.5).

Договор № АБК 1/Сбп/8-17/281-11 от 27 октября 2011г.

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								
	с начала года по отчетн.месяц включительно	январь	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		в том числе налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2		4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1, В2, площадки водопроводных сооружений (от Т.1 до Т.5).(смета 8-17А)	38 258 321	12 470 696,76							1 336 146,08
Итого:	38 258 321	12 470 696,76							1 336 146,08

Стоимость выполненных работ: 12 470 696,76 *(Двенадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) тенге 76 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 8 642 832,06 *(Восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать два) тенге 06 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000003 от 31 января 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-17/281-11 от 27.10.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Наружные сети водопровода В1, В2, площадки водопроводных сооружений на уч.Т1,Т5 на ст. Алтынколь"	тг.	1	11 134 550,68	11 134 550,68	12%	1 336 146,08	12 470 696,76	0	
Всего по счету:					**11 134 550,68**		**1 336 146,08**	**12 470 696,76**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Договор №АБК 1/Сбп/8-18-212-11 От 24.08.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и Канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за декабрь 2011 г. 8-18А-7

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2 (ОТ Т.4 до Т.6)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6502,11	46,6	45,41	303008	295287	80671	0,01	52
				1,15	11,64	7477	75688	97	0,02	151
		м3								
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	489,41	301,5	-	147557	-	166740	1,96	959
				301,5	-	147557	-	113	-	-
		м3								
3	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	11186,43	45	45	503389	503389	100678	-	-
				-	9	-	100678	100	0,19	2114
		т								
4	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	69915,2	1,39	1,26	96833	88093	31874	-	-
				-	0,47	-	32860	97	-	158
		м3								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	6991,52	3,08	2,66	21504	18602	8952	-	19
				0,39	0,93	2727	6502	97	-	21
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	6991,52	46,6	45,41	325815	317513	86743	0,01	56
				1,15	11,64	8040	81385	97	0,02	162
		м3								
7	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	11186,43	45	45	503389	503389	100678	-	-
				-	9	-	100678	100	0,19	2114
		т								
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	69915,2	1,39	1,26	96833	88093	31874	-	-
				-	0,47	-	32860	97	-	158
		м3								
9	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	222	125,34	9,97	27825	2213	16236	0,39	87
				60,98	3,74	13538	830	113	0,02	4
		м2								
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4894,06	5,55	5,55	27186	27186	8562	-	-
				-	1,8	-	8826	97	0,01	34
		м3								
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2097,46	122,18	-	256268	-	289582	0,89	1856
				122,18	-	256268	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4894,06	21,55	4,52	105448	22102	80845	0,11	529
				17,03	-	83346	-	97	-	-
		м3								
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	153,36	1138,9	152,52	174662	23390	42033	1,02	156
		м3		153,68	57,15	23568	8765	130	0,28	43
					Земляные работы (Общая траншея для систем В1,В2(ф315х23,2;ф280х16,6))					
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5726,86	46,6	45,41	266880	260080	71052	0,01	46
				1,15	11,64	6586	66664	97	0,02	133
		м3								
15	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	431,01	301,5	-	129950	-	146843	1,96	845
				301,5	-	129950	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	9852,66	45 - 45	45 9 -	443370 88674 443370	443370 100 88674	88674 0,19 -	- 1862 -	- 1862 -
17	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	61579,1	1,39 - 1,26	1,26 0,47 -	85287 28942 77590	77590 97 28074	28074 - -	- 139 -	- 139 -
18	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов м3	6157,92	3,08 0,39 2,66	2,66 0,93 18940	18940 2402 16385	16385 5727 7885	7885 97 -	- - 17	17 19 -
19	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки) м3	6157,92	46,6 1,15 45,41	45,41 11,64 286968	286968 7082 279656	279656 71682 76401	76401 97 0,01	0,01 0,02 49	49 143 -
20	E010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	9852,66	45 - 45	45 9 -	443370 88674 443370	443370 100 88674	88674 0,19 -	- 1862 -	- 1862 -
21	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	61579,1	1,39 - 1,26	1,26 0,47 -	85287 28942 77590	77590 97 28074	28074 - -	- 139 -	- 139 -
22	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах м2	222	125,34 60,98 9,97	9,97 3,74 27825	27825 13538 2213	2213 830 16236	16236 113 0,39	0,39 0,02 87	87 4 -
23	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4310,54	5,55 - 5,55	5,55 1,8 23945	23945 7774 23945	23945 97 7541	7541 0,01 -	- 30 -	- 30 -
24	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1847,37	122,18 122,18 -	- - 225712	225712 - -	- 113 255054	255054 - 0,89	0,89 - 1635	1635 - -
25	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4310,54	21,55 17,03 4,52	4,52 - 92875	92875 73408 19467	19467 97 71206	71206 - 0,11	0,11 - 466	466 - -
26	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	98,78	1138,9 153,68 152,52	152,52 57,15 112501	112501 15181 15066	15066 5645 27074	27074 130 1,02	1,02 0,28 101	101 28 -

Земляные работы (Общая траншея для систем В1,В2(ф110х6,6; ф57х3,5))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	809,32	46,6	45,41	37716	36754	10041	0,01	6
				1,15	11,64	931	9421	97	0,02	19
		м3								
28	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	60,92	301,5	-	18367	-	20755	1,96	119
				301,5	-	18367	-	113	-	-
		м3								
29	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1392,38	45	45	62657	62657	12531	-	-
				-	9	-	12531	100	0,19	263
		т								
30	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8702,4	1,39	1,26	12053	10965	3967	-	-
				-	0,47	-	4090	97	-	20
		м3								
31	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	870,24	3,08	2,66	2677	2315	1114	-	2
				0,39	0,93	339	809	97	-	3
		м3								
32	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	870,24	46,6	45,41	40554	39521	10797	0,01	7
				1,15	11,64	1001	10130	97	0,02	20
		м3								
33	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1392,38	45	45	62657	62657	12531	-	-
				-	9	-	12531	100	0,19	263
		т								
34	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8702,4	1,39	1,26	12053	10965	3967	-	-
				-	0,47	-	4090	97	-	20
		м3								
35	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	444	125,34	9,97	55651	4427	32471	0,39	174
				60,98	3,74	27075	1661	113	0,02	8
		м2								
36	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	921,98	5,55	5,55	5122	5122	1613	-	-
				-	1,8	-	1663	97	0,01	6
		м3								
37	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	395,14	122,18	-	48278	-	54554	0,89	350
		м3		122,18	-	48278	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1232,44	21,55	4,52	26554	5566	20359	0,11	133
		м3		17,03	-	20988	-	97	-	-
39	E0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	444	125,34	9,97	55651	4427	32471	0,39	174
		м2		60,98	3,74	27075	1661	113	0,02	8
40	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,32	1138,9	152,52	15170	2032	3651	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2047	761	130	0,28	4
					Земляные работы В1					
41	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	195,1	46,6	45,41	9092	8860	2421	0,01	2
		м3		1,15	11,64	224	2271	97	0,02	5
42	E0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	14,69	301,5	-	4429	-	5005	1,96	29
		м3		301,5	-	4429	-	113	-	-
43	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	335,66	45	45	15105	15105	3021	-	-
		т		-	9	-	3021	100	0,19	63
44	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2097,9	1,39	1,26	2906	2643	956	-	-
		м3		-	0,47	-	986	97	-	5
45	E0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов	209,79	3,08	2,66	645	558	269	-	1
		м3		0,39	0,93	82	195	97	-	1
46	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	209,79	46,6	45,41	9777	9527	2603	0,01	2
		м3		1,15	11,64	241	2442	97	0,02	5
47	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	335,66	45	45	15105	15105	3021	-	-
		т		-	9	-	3021	100	0,19	63
48	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2097,9	1,39	1,26	2906	2643	956	-	-
		м3		-	0,47	-	986	97	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	444	125,34	9,97	55651	4427	32471	0,39	174
				60,98	3,74	27075	1661	113	0,02	8
		м2								
50	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	222,26	5,55	5,55	1235	1235	389	-	-
				-	1,8	-	401	97	0,01	2
		м3								
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	95,26	122,18	-	11639	-	13152	0,89	84
				122,18	-	11639	-	113	-	-
		м3								
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	274,65	21,55	4,52	5918	1240	4537	0,11	30
				17,03	-	4677	-	97	-	-
		м3			Трубопроводы					
53	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,785	147942,61	97234,98	116135	76329	72850	296	232
				49950	21436,6	39211	16828	130	91,71	72
		км								
55	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,082	62566,88	6788,5	5130	557	5142	253	21
				45675	2565	3745	210	130	12,52	1
		км								
57	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	19	177,8	23,8	3378	452	2347	0,7	13
				135	2,25	2565	43	90	0,01	-
		стык								
58	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	0,78	13540,88	-	10562	-	11385	72,1	56
				11227,5	-	8757	-	130	-	-
		км								
59	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 108-76 мм	0,102	8287,75	-	845	-	1065	51,5	5
				8032,5	-	819	-	130	-	-
		км								
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
68	Е0122-33-5	Установка стальнОГО ОТВОДА	0,0015	121294,13	49389,75	182	74	159	312,7	-
		т		62775	18657	94	28	130	91,12	-
69	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	0,7	16734,86	1879,87	11714	1316	1796	8,86	6
				1435,5	538,43	1005	377	130	2,06	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	175710,1	1826,1	1933	20	135	42,7	-
		т		8100	690,75	89	8	140	3,37	-
72	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,01	12664,77	1343,81	127	13	34	16,06	-
		м3		2792,25	463,29	28	5	105	1,77	-
77	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
		м2		37,35	1,44	133	5	118	0,01	-
78	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	1,72	636,81	24,55	1095	42	104	0,26	-
		м2		39,83	9,2	69	16	123	0,04	-
79	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,99	313,86	14,76	311	15	71	0,36	-
		м2		52,43	5,54	52	5	123	0,03	-
80	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	9,88	39,44	0,67	390	7	24	0,01	-
		м2		1,69	0,25	17	2	123	-	-
81	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	1,33	12664,77	1343,81	16844	1787	4546	16,06	21
		м3		2792,25	463,29	3714	616	105	1,77	2
101	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	0,083	13540,88	-	1124	+	1211	72,1	6
		км		11227,5	-	932	+	130	-	-
119	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	25,8	245,44	3,82	6332	99	1181	0,21	5
		м2		37,35	1,44	964	37	118	0,01	-
120	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	13	636,81	24,55	8279	319	784	0,26	3
		м2		39,83	9,2	518	120	123	0,04	1
121	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,48	313,86	14,76	2348	110	533	0,36	3
		м2		52,43	5,54	392	41	123	0,03	-
122	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	74,76	39,44	0,67	2948	50	178	0,01	1
		м2		1,69	0,25	126	19	123	-	-
124	Е0109-62-8	-Изготовление футляра	0,0021	24442,39	2900,16	51	6	38	110	-
		т		19800	198	42	-	90	2,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	0,151	12837,13	-	1938	-	2204	72,1	11
		км		11227,5	-	1695	-	130	-	-
151	Е0122-32-7	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм	0,01	5390	-	54	-	59	28,8	-
		км		4500	-	45	-	130	-	-
210	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	0,062	12837,13	-	796	-	905	72,1	4
		км		11227,5	-	696	-	130	-	-
256	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	0,057	13540,88	-	772	-	832	72,1	4
		км		11227,5	-	640	-	130	-	-
				ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2						
286	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2)	152,44	46,6	45,41	7104	6923	1891	0,01	1
		м3		1,15	11,64	175	1774	97	0,02	4
287	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	11,47	301,5	-	3458	-	3908	1,96	22
		м3		301,5	-	3458	-	113	-	-
288	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	262,26	45	45	11802	11802	2360	-	-
		т		-	9	-	2360	100	0,19	50
289	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1639,1	1,39	1,26	2270	2065	747	-	-
		м3		-	0,47	-	770	97	-	4
290	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	163,91	3,08	2,66	504	436	210	-	-
		м3		0,39	0,93	64	152	97	-	-
291	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	163,91	46,6	45,41	7638	7444	2034	0,01	1
		м3		1,15	11,64	188	1908	97	0,02	4
292	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	262,26	45	45	11802	11802	2360	-	-
		т		-	9	-	2360	100	0,19	50
293	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1639,1	1,39	1,26	2270	2065	747	-	-
		м3		-	0,47	-	770	97	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	103,6	125,34	9,97	12985	1033	7577	0,39	41
				60,98	3,74	6318	387	113	0,02	2
		м2								
295	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	173,66	5,55	5,55	965	965	304	-	-
				-	1,8	-	313	97	0,01	1
		м3								
296	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	74,42	122,18	-	9093	-	10275	0,89	66
				122,18	-	9093	-	113	-	-
		м3								
297	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	173,66	21,55	4,52	3742	784	2869	0,11	19
				17,03	-	2957	-	97	-	-
		м3								
298	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,785	155788,86	103471,23	122294	81225	76003	306	240
				51300	23175,85	40271	18193	130	98,72	77
		км								
299	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,785	5780	-	4537	-	4592	28,8	23
				4500	-	3533	-	130	-	-
		км								
302	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,15	3358,5	-	504	-	627	20,6	3
				3217,5	-	483	-	130	-	-
		км								
306	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,02	3358,5	-	67	-	84	20,6	-
				3217,5	-	64	-	130	-	-
		км								
308	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ300Х300	0,024	87211,77	3066,14	2093	74	186	31,2	1
				4792,5	1158,75	115	28	130	5,66	-
		т								
309	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ300Х200	0,046	87211,77	3066,14	4012	141	356	31,2	1
				4792,5	1158,75	220	53	130	5,66	-
		т								
310	Е0122-33-1	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ100Х100	0,008	107786,81	398,18	862	3	72	42,1	-
				6750	150,75	54	1	130	0,74	-
		т								
311	Е0122-33-3	-ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ППР300	0,54	87211,77	3066,14	47094	1656	4178	31,2	17
				4792,5	1158,75	2588	626	130	5,66	3
		т								
312	Е0122-33-1	-ЗАГЛУШКА ЗФ100	0,0007	107786,81	398,18	75	-	6	42,1	-
				6750	150,75	5	-	130	0,74	-
		т								
313	Е0122-33-2	-ЗАГЛУШКА ЗФ200	0,0025	95357,36	3488,98	238	9	20	32,7	-
				4950	1318,5	12	3	130	6,44	-
		т								
314	Е0122-33-3	-ЗАГЛУШКА ЗФ300	0,0029	87211,77	3066,14	253	9	22	31,2	-
				4792,5	1158,75	14	3	130	5,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	28	575,87	36,99	16124	1036	10975	1,82	51
		шт		288	13,5	8064	378	130	0,07	2
323	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
325	E0122-40-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
		фланец		524,25	4,5	524	5	130	0,02	-
333	E0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
334	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	10,11	15170,15	1704,1	153370	17228	23518	8,86	90
		м3		1301,28	488,09	13156	4935	130	2,06	21
335	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,29	175710,1	1826,1	50956	530	3569	42,7	12
		т		8100	690,75	2349	200	140	3,37	1
342	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	75,14	245,44	3,82	18442	287	3439	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2806	108	118	0,01	1
343	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	7,32	612,02	1,57	4480	11	860	0,67	5
		м2		130,5	-	955	-	90	-	-
365	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,045	5780	-	260	-	263	28,8	1
		км		4500	-	203	-	130	-	-
406	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,08	5780	-	462	-	468	28,8	2
		км		4500	-	360	-	130	-	-
411	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	4	575,87	36,99	2303	148	1568	1,82	7
		шт		288	13,5	1152	54	130	0,07	-
448	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,01	5780	-	58	-	59	28,8	-
		км		4500	-	45	-	130	-	-
466	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
504	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,057	5780	-	329	-	333	28,8	2
		км		4500	-	257	-	130	-	-
508	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				6139669	4086930			9287
		Тенге				1377602	971027			10410
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				3378	-	-		-
	Материалы -	Тенге				361	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2608	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2347	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	352	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				344	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				6069	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		15
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2960	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6136240	-	-		-
	Материалы -	Тенге				351758	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2345979	-		-
	Местные материалы -	Тенге				323014	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2522028	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1261
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	378304	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				519496	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9177763	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		20945
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2724284	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				51	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	42	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				38	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				94	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	48	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				9183927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		20960
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2727291	-		-

Временные здания и сооружения 4,1 %	376 541,01	тенге
Итого с временными:	9 560 468,01	тенге
Прочие работы и затраты:		
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	197 901,69	тенге
Выслуга лет 1 %	95 604,68	тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	38 241,87	тенге
Вахтовый метод работы. 3,8 %	348 989,23	тенге
Итого по прочим	680 737,47	тенге
Итого в базовых ценах	10 241 205,47	тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	19 980 591,47	тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	399 611,83	тенге

Налог на добавленную стоимость, 12 % 2 445 624,40 тенге

- **Итого по АКТУ с НДС** **22 825 827,70 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

_____

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

_____

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист		Алимпанов М.М.	23.01.2012г.
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Курьерова	21.01.12
Инженер сметчик		Абдин	21.01.12
Инженер ПТО		Жексенбаев	21.01.12
Технадзор		Сайтказиев	20.01.2012г.
Начальник участка		Шанабергенов	20.01.12

Согласно графика

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за январь 2012 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1, противопожарного водопровода В2.Т4 до Т6.Т7

'Договор:-№АБК1/Сбп/8-18/212-11 от 24 августа 2011

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	январь	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2		4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1 к ПОЗ. 91, 92, 94(смета 8-74А-5)	4 479 305								-
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.7 до кол. В1-2 и В2-2/ПГ)(смета 8-18А-6)	87 380 092								-
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1, К1Н участок Т4-Т6 (смета 8-74А-6)	64 100 592								-
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1, противопожарного водопровода В2 (от Т.4 до Т.6) (смета 8-18А-7)	241 762 480	22 825 827,70							2 445 624,40
в том числе	397 722 469	22 825 827,70							2 445 624,40

Стоимость выполненных работ: 22 825 827,70 *(Двадцать два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот двадцать семь) тенге 70 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 18 685 931,88 *(Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать один) тенге 88 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000004 от 31 января 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-18/212-11 от 24.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т4-Т6 и участок от Т7 до кол.В1-2, участок от Т7 до кол.В2-2/ПГ на ст. Алтынколь	тг.	1	20 380 203,30	20 380 203,30	12%	2 445 624,40	22 825 827,70	0	
Всего по счету:					**20 380 203,30**		**2 445 624,40**	**22 825 827,70**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Договор № АБК 1/Сбп/8-6/255-11 от 6.10.2011г 1

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2012 г. №8-6А-3

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
108	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ VECTOR7"GENEBRE"	НАСОСНАЯ УСТАНОВКА СО-1 MVI 419 В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ СО-6 5205/СС ШТ	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2		-	-	-	-	-	-	-	-
113	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм м	20	6973,9 510,75	117,36 43,94	139478 10215	2347 879	14200 128	2,91 0,21	58 4	
114	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм т	2,68	17090 14200	1815 248	45761 38022	4860 664	34818 90	81 1,44	217 4	
115	С130806-290 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 325х12 мм м	28	7070 -	-	197960 -	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
116	Ц0112-753-8	-Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	28	782,4	510	21907	14280	10483	2	56
				270	146	7560	4088	90	0,85	24
		м								
117	Ц0112-2-7	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0247	52703	2455	1300	61	1090	288	7
				48830	270	1204	7	90	1,57	-
		т								
118	С130806-204 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х7 мм	2	852	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
119	Ц0112-753-4	-Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 76 мм	2	272	218	544	436	194	0,4	1
				54	54	108	108	90	0,31	1
		м								
120	Ц0112-2-6	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0638	59769	2748	3811	175	3207	316	20
				55580	297	3544	19	90	1,72	-
		т								
121	С130806-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х7 мм	7	614	-	4298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
122	Ц0112-753-3	-Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	7	224	179	1568	1253	553	0,3	2
				45	42,8	315	300	90	0,25	2
		м								
123	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50,39	200	-	10078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
124	Е0115-172-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА	58,05	111,98	0,07	6500	4	3677	0,37	21
				60,3	0,02	3500	1	105	-	-
		м2								
125	С130810-89	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	6	3660	-	21960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
126	Е0122-33-6	-МОНТАЖ ОТВОДА Д325Х8	0,2634	78096,82	39324,82	20571	10358	15487	147,7	39
		т								
127	С130810-94	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	4	30375 9510 -	14854,5 - -	8001 38040 -	3913 - -	130 - -	72,55 - -	19 - -
		шт								
128	Е0122-33-6	-МОНТАЖ ОТВОДА Д426Х10	0,484	78096,82	39324,82	37799	19033	28458	147,7	71
		т								
129	С130810-131	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм	2	30375 2410 -	14854,5 - -	14702 4820 -	7190 - -	130 - -	72,55 - -	35 - -
		шт								
130	Е0122-33-6	-МОНТАЖ ПЕРЕХОДА Д426Х10-325Х8	0,052	78096,82	39324,82	4061	2045	3058	147,7	8
		т								
131	СЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ VECTOR7"GENEBRE"	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д300	2	30375 95670,97 -	14854,5 - -	1580 191342 -	772 - -	130 - -	72,55 - -	4 - -
		ШТ								
132	Е0116-15-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	4032,19	422,15	8064	844	5495	11,4	23
		1шт								
133	СПРАЙС-ЛИСТ VECTOR7"GENEBRE"	-КЛАПАН КЗИМ10 ЗАПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ СО ШТУЦЕРОМ ПОД КОНТРОЛЬНЫЙ МАНОМЕТР	4	1989 2806,26 -	157,5 - -	3978 11225 -	315 - -	128 - -	0,77 - -	2 - -
		ШТ								
134	Е0116-15-2	-ТОЖЕ МОНТАЖ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт								
135	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	254,25 858,7 -	15,75 1,57 -	1017 1717 -	63 3 -	128 104 -	0,07 0,22 -	- - -
		комплект								
136	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"WATTS"	-МАНОМЕТР MDR 100/25	4	40,5 1019,44 -	- - -	81 4078 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
		ШТ								
137	Е0118-22-2	-ТОЖЕ МОНТАЖ	4	47,7	1,57	191	6	207	0,22	1
		комплект								
138	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	40,5 328 -	- - -	162 656 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Ц0112-698-4	-ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА	6	150,7	18,8	904	113	610	1	6
		шт		113	-	678	-	90	-	-
140	СЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ VECTOR7"TIS"	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ Д400 ТИП N316	2	48644,99	-	97290	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0118-14-9	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	3455,89	231,14	6912	462	2604	5,43	11
		1вставка		931,5	85,5	1863	171	128	0,42	1
142	С12021-259	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВМ-СК-КФ Д300	0,14	162700	-	22778	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
143	Е0118-14-9	-ТОЖЕ МОНТАЖ	4	3455,89	231,14	13824	925	5207	5,43	22
		1вставка		931,5	85,5	3726	342	128	0,42	2
144	С12021-259	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВМ-СК-КФ Д40	0,0012	162700	-	197	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
145	Е0118-14-3	-ТОЖЕ МОНТАЖ	1	546,79	30,04	547	30	242	1,04	1
		1вставка		177,75	11,25	178	11	128	0,06	-
146	С12021-259	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВМ-СК-КФ Д32	0,0008	162700	-	127	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
147	Е0118-14-3	-ТОЖЕ МОНТАЖ	1	546,79	30,04	547	30	242	1,04	1
		1вставка		177,75	11,25	178	11	128	0,06	-
148	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ Д32	1	11506,62	-	11507	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
149	Е0116-15-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
150	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	6	867,06	36,99	5202	222	1469	0,96	6
		1соедин.		177,75	13,5	1067	81	128	0,07	-
151	Е0116-12-1	-ФЛАНЦЫ Д40	1	935,06	36,99	935	37	245	0,96	1
		1соедин.		177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
152	Е0116-12-11	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 400 мм	5	8566,6	248,85	42833	1244	7618	5,85	29
		1соедин.		1098	92,25	5490	461	128	0,45	2
153	Е0116-12-9	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 300 мм	10	5323,51	176,44	53235	1764	11203	4,31	43
		1соедин.		810	65,25	8100	652	128	0,32	3
154	СЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ VECTOR7"HO	-МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ Д300 ТИП31100CS	5	273206,75	-	1366034	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GFORS"									
155	Е0116-15-8	-ТОЖЕ МОНТАЖ 1шт	5	4032,19 1989	422,15 157,5	20161 9945	2111 787	13738 128	11,4 0,77	57 4
156	СПРАЙС-ЛИСТ "VECTOR 7"	-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ ТИП 3500 Д 400 ШТ	3	87265,18 -	- -	261796 -	- -	- -	- -	- -
157	Е0116-15-10	-ТОЖЕ,МОНТАЖ 1шт	3	6219,24 2655	687,15 256,5	18658 7965	2061 770	11180 128	15,3 1,26	46 4
158	СЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ"VECTOR 7"	-СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КРАН С РУЧКОЙ Д32 ШТ	3	8322,28 -	- -	24967 -	- -	- -	- -	- -
159	Е0116-15-2	-ТОЖЕ, МОНТАЖ 1шт	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 -
160	СЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ"VECTOR 7"	-СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КРАН С РУЧКОЙ Д40 ШТ	1	11067,78 -	- -	11068 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0116-15-2	-ТОЖЕ, МОНТАЖ 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
		ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (В ЗЕМЛЕ Н=1,95М)								
162	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА м3	24,57	167,4 167,4	- -	4113 4113	- -	4648 113	1,18 -	29 -
163	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	24,57	122,18 122,18	- -	3002 3002	- -	3392 113	0,89 -	22 -
164	Е0116-10-12	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм м	10	6973,9 510,75	117,36 43,94	69739 5108	1174 439	7100 128	2,91 0,21	29 2
165	Е0122-8-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д630Х8 км	0,01	412519,5 189675	181879,25 68706	4125 1897	1819 687	3359 130	997 335,56	10 3
166	С130806-134 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм м	10,04	11500 -	- -	115460 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0122-14-12	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,011	536094,58 78975	217692,68 82235,25	15361 790	2177 822	2096 130	464 401,64	5 4
		км								
168	Е0122-47-7	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ Д426 СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д630Х8	10	548,34 176,18	0,99 0,38	5483 1762	10 4	2295 130	1 -	10 -
		м								
169	Е0126-12-5	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д325Х8 ЛИСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЙ AF/ARMAFLEX	16,61	183,56 124,43	50,38 18,9	3049 2067	837 314	2381 100	0,69 0,09	12 2
		м2								
170	СПРАЙС-ЛИСТ	-ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ARMAFLEX б 25ММ	19,1	1701,73 -	- -	32506 -	- -	- -	- -	- -
		М2								
171	Е0126-12-5	-ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ Д273Х8 ЛИСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ AF/ARMA	16,1	183,56 124,43	50,38 18,9	2955 2003	811 304	2308 100	0,69 0,09	11 1
		м2								
172	СПРАЙС-ЛИСТ	-ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ARMA-СНЕК Т ТОЛЩ.25ММ	18,52	596,24 -	- -	11039 -	- -	- -	- -	- -
		М2								
173	СПРАЙС-ЛИСТ	-КЛЕЙ ARMAFLEX	2	801,79 -	- -	1604 -	- -	- -	- -	- -
		Л								
174	Е0106-20-1	- УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА	0,3	1309,47 240,75	273,87 103,46	393 72	82 31	108 105	1,77 0,51	1 -
		м3								
175	Е0122-33-5	-САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д530Х7	0,1083	247994,13 62775	49389,75 18657	26868 6801	5351 2021	11469 130	312,7 91,12	34 10
		т								
176	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63 301,5	- -	1541 603	- -	772 128	1,8 -	4 -
		1сальник								
177	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА	2	21,8 5,81	0,05 0,02	44 12	- -	10 90	0,03 -	- -
		м2								
178	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	4	24,57 3,13	0,02 -	98 13	- -	11 90	0,02 -	- -
		м2								
179	Е0146-33-5	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЦАНЫМ РАСТВОРОМ	0,8	16227,01 11245,5	332,71 126	12982 8996	266 101	9097 100	75,22 0,61	60 -
		м3								
		НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ (В ЗЕМЛЕ Н=1,95М)								
180	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	24,57	167,4 167,4	- -	4113 4113	- -	4648 113	1,18 -	29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА								
		м3								
181	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24,57	122,18	-	3002	-	3392	0,89	22
				122,18	-	3002	-	113	-	-
		м3								
182	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	10	4054,27	85	40543	850	5620	2,31	23
				407,25	31,84	4073	318	128	0,16	2
		м								
183	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д530Х8	0,01	309142,18	115368,43	3091	1154	2828	857	9
				162000	55530	1620	555	130	271,21	3
		км								
184	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	10,04	9520	-	95581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
185	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,011	308092,51	181410,91	13081	1814	1751	388	4
				66150	68530,5	662	685	130	334,7	3
		км								
186	Е0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ Д325Х12 СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530Х8	10	439,99	0,69	4400	7	2074	0,91	9
				159,3	0,27	1593	3	130	-	-
		м								
187	Е0126-12-5	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д325Х8 ЛИСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЙ AF/ARMAFLEX	10,2	183,56	50,38	1872	514	1462	0,69	7
				124,43	18,9	1269	193	100	0,09	1
		м2								
188	СПРАЙС-ЛИСТ	-ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ARMAFLEX б 25ММ	11,73	1701,73	-	19961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
189	Е0126-12-5	-ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ Д273Х8 ЛИСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ AF/ARMA	13,38	183,56	50,38	2456	674	1918	0,69	9
				124,43	18,9	1665	253	100	0,09	1
		м2								
190	СПРАЙС-ЛИСТ	-ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ARMA-CHEK T ТОЛЩ.25ММ	15,39	596,24	-	9174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
191	СПРАЙС-ЛИСТ	-КЛЕЙ ARMAFLEX	2	801,79	-	1604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Л								
192	Е0106-20-1	- УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА	0,3	1309,47	273,87	393	82	108	1,77	1
				240,75	103,46	72	31	105	0,51	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0122-33-5	-САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д426Х4 т	0,091	247994,13	49389,75	22558	4492	9629	312,7	28
				62775	18657	5710	1697	130	91,12	8
194	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
195	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА м2	1,6	21,8	0,05	35	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
196	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА м2	3,2	24,57	0,02	79	-	9	0,02	-
				3,13	-	10	-	90	-	-
197	Е0146-33-5	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЦАНЫМ РАСТВОРОМ м3	0,8	16227,01	332,71	12982	266	9097	75,22	60
				11245,5	126	8996	101	100	0,61	-
202	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛЕКТ	2	63	-	126	-	138	0,31	1
				54	-	108	-	128	-	-
203	С131205-4	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ ШТ	2	352	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Ц0112-698-4	-ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА шт	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
				113	-	226	-	90	-	-
205	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	4	712,05	10,58	2848	42	631	0,7	3
				119,25	3,96	477	16	128	0,02	-
206	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	8	748,88	1,43	5991	11	1054	0,56	4
				102,38	0,54	819	4	128	-	-
207	Е0117-1-12	-ТРАП ЧУГУННЫЙ Д100 комплект	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				139,5	4,5	140	4	128	0,02	-
208	Е0116-3-3	-ОТВОД 135 ГРАД Д100 т	0,0185	103360,46	798,8	1912	15	117	28,8	1
				4635	299,25	86	6	128	1,46	-
209	Е0116-3-3	-ТРОЙНИК 45 ГРАД 100Х100 т	0,0084	103360,46	798,8	868	7	53	28,8	-
				4635	299,25	39	3	128	1,46	-
210	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "EGE-HERKEL"	-РЕВИЗИЯ Д100 ШТ	1	558,34	-	558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GALAKSI grOuP									
211	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,52	167,4	-	924	-	1044	1,18	7
		м3		167,4	-	924	-	113	-	-
212	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,52	122,18	-	674	-	762	0,89	5
		м3		122,18	-	674	-	113	-	-
213	E0116-4-2	ВЫПУСК ИЗ ТРУБЫ ЧУГУННОЙ Д100 НА ГЛУБИНЕ 1,15М	3,5	712,05	10,58	2492	37	552	0,7	2
		м		119,25	3,96	417	14	128	0,02	-
214	E0106-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	0,15	1309,47	273,87	196	41	54	1,77	-
		м3		240,75	103,46	36	16	105	0,51	-
215	E0122-33-5	САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д159	0,0129	247994,13	49389,75	3209	639	1370	312,7	4
		т		62775	18657	812	241	130	91,12	1
216	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	-	394	-	128	-	-
217	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА	0,3	21,8	0,05	7	-	2	0,03	-
		м2		5,81	0,02	2	-	90	-	-
218	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	0,6	24,57	0,02	15	-	2	0,02	-
		м2		3,13	-	2	-	90	-	-
219	E0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0,4	16227,01	332,71	6491	133	4549	75,22	30
		м3		11245,5	126	4498	50	100	0,61	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3322274	88413			1253
			Тенге			214916	30612			154
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76097	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3224	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56843	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7635	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			134891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64517	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302869	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69453	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114965	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75888	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9938	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26366	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			465797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135450	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23102	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23102	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24488	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2920207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			366217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73719	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2471124	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14154	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3195441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87873	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3 820 617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287840	-		-

Временные здания и сооружения 4,1 %	159 645,30	**тенге**
Итого СМР с временными:	3 977 262,30	**тенге**
Прочие работы и затраты:		
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	82 329,33	**тенге**
Выслуга лет 1 %	39 772,62	**тенге**
Дополнительные отпуска 0,4 %	15 909,05	**тенге**
Транспортировка материалов 27,062 %	1 033 935,37	**тенге**
Вахтовый метод работы. 9,64 %	368 307,48	**тенге**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по прочим	1 540 253,85	**тенге**
Итого в базовых ценах	5 517 516,15	**тенге**
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	10 764 674,00	**тенге**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	215293,50	**тенге**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 317 596,10	**тенге**
Итого по АКТУ с НДС	**12 297 563,6**	**тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

АБК Курылыс-1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1 ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

ТОП Лтд ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Алимжанов М.М.	23.01.2012г.
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьерова	21.01.12
Инженер сметчик		Абдин	21.01.12
Инженер ПТО		Жексенбаев	21.01.12
Технадзор		Ситтигулов	20.01.2012г
Начальник участка		Жанабаранов	20.01.12

Согласно графика