Заказчик: ГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО »

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: «Строительство топочной для детского сада на газовом топливе п. Тасмола Чингирлауского района.

А К Т №1

выполненных строительно-монтажных работ

от 22 ноября 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	33	204,95	2,62	6763	86	467	0,07	2
		м2		10,51	0,99	347	33	123	-	-
2	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	4,95	2576,27	100,89	12753	499	946	0,85	4
		м3		123,75	38,25	613	189	118	0,18	1
3	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	33	121,92	49,85	4023	1645	3804	0,46	15
		м2		69,08	17,6	2280	581	133	0,09	3
4	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	33	1500	-	49500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	33	121,68	9,38	4015	310	2124	0,24	8
		м2		48,83	3,51	1611	116	123	0,02	1
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,65	8205,37	66,01	13539	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	-
7	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,75	378,51	14,76	5962	232	1123	0,36	6
		м2		52,43	5,54	826	87	123	0,03	-
8	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33	258,1	9,95	8517	328	2271	0,36	12
		м2		52,2	3,74	1723	123	123	0,02	1
9	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	33	-35,37	-0,67	-1167	-22	-36	-	-

		на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки										
						-0,63	-0,25	-21	-8	123	-	-
10	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	33	1465,67	11,72	48367	387	7147	1,06	35	
					171,68	4,39	5665	145	123	0,02	1	
11	Е0109-1-1	Каркас -Монтаж каркаса	м2									
				0,86744	8493,42	3350,04	7368	2906	3529	20	17	
12	Прайс	-Трубы стальные профильные	т	0,86744	3690	830,84	3201	721	90	2,92	3	
13	Е0109-62-2	-Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,86744	66911,14	-	58041	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
14	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия каркаса	т	0,86744	8077,36	2622,65	7007	2275	3640	23,3	20	
					4194	468,05	3638	406	90	1,77	2	
15	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	т	0,86744	18000	-	15614	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
16	С12023-62 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7	м2	50,4	504,61	179,96	25432	9070	13495	1,52	77	
					249,75	47,76	12587	2407	90	0,31	16	
				50,4	3840	-	193536	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
17	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности	м2									
				19	226,98	120,75	4313	2294	1647	0,4	8	
18	С12023-24 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	м2		66,6	29,7	1265	564	90	0,11	2	
				19	3620	-	68780	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
19	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	м2									
				1,4641	498,09	19,17	729	28	417	1,38	2	
20	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотной фурнитурой: одноэлементные	м2		230,97	6,18	338	9	120	0,03	-	
				1,4641	5240	-	7672	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

	СН РК 8.02-04С-2004		м2							
21	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
			м2							
22	С12022-1	-Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0114-9-1	-Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,22	11243,4	180,88	2474	40	160	3,98	1
				618,75	67,73	136	15	106	0,33	-
			м3							
24	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,25	397,79	14,76	99	4	18	0,36	-
				52,43	5,54	13	1	123	0,03	-
			м2							
25	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,01562	175694,6	1941,97	2744	30	142	42,3	1
				6975	726,75	109	11	118	3,55	-
			т							
26	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	2,76	8776,57	66,01	24223	182	640	1,35	4
			м3	195,75	24,93	540	69	105	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			596099	20472			216
	Итого с накладными и непредвиденными затратами		Тенге			677056	-	-		

НА Тепломеханическое оборудование

1	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	11564,2	1528,92	23128	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
			котел							
2	Прайс	-Котел КОВ-80С	2	112076,01	-	224152	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
				2285,05	46,35	6855	139	128	0,23	1
			1насос							
4	Прайс	-Насос DAB A80/180	2	18763,19	-	37526	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс	-DAB JET 92M	1	18868,02	-	18868	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
6	Е0118-10-6	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
				1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	-
			1бак							

7	Прайс	-Расширительный бак 50л											
			1	7911,12	-	7911	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-				
8	Е0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3	шт										
			1	4085,62	300,67	4086	301	2934	14,21	14			
				2178,45	113,56	2178	114	128	0,55	1			
9	Прайс	-Питательный банк 1,0 м3	1бак										
			1	27688,91	-	27689	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-				
10	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	шт										
			1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3			
				468,14	30,13	468	30	128	0,14	-			
11	Е0116-15-2	-Установка задвижек,клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт										
			10	482,27	40,42	4823	404	3560	1,51	15			
				261,88	16,22	2619	162	128	0,07	1			
12	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1шт										
			8	3500	-	28000	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-				
13	С130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт										
			2	2300	-	4600	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-				
14	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт										
			20	330	-	6600	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-				
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт										
			3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5			
				261,88	16,22	786	49	128	0,07	-			
16	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт										
			2	668	-	1336	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-				
17	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт										
			1	1570	-	1570	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-				
18	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт										
			6	225	-	1350	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-				
19	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт										
			2	432,77	1,65	866	3	768	3,09	6			
				426,42	-	853	-	90	-	-			

20	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2	280	-	560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	24	627,13	14,54	15051	349	3343	0,57	14
					103,36	5,45	2481	131	128	0,03	1
22	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,4	268,16	4,08	107	2	28	0,31	-
					53,77	1,53	22	1	128	0,01	-
23	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	266,16	4,08	1331	20	354	0,31	2
					53,77	1,53	269	8	128	0,01	-
24	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,5	345,16	4,08	863	10	177	0,31	1
					53,77	1,53	134	4	128	0,01	-
25	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	м	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
					55,62	-	222	-	128	-	-
26	Прайс	-Термометр ТТЖ 0-150 с оправой	комплект	4	1206,45	-	4826	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	10	65,18	1,62	652	16	742	0,32	3
					57,94	-	579	-	128	-	-
28	Прайс	-Манометр технический показывающий	комплект	10	830,67	-	8307	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	к-т	10	328	-	3280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0113-44-7	-Очистка щетками	шт	4,9	62,57	-	307	-	276	0,35	2
					62,57	-	307	-	90	-	-
31	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,9	151,64	0,07	743	-	572	0,67	3
					111,24	0,02	545	-	105	-	-

32	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	31,9	11,31 11,01	-	361 351	-	450 128	0,05	2
33	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	24	106,36 59,33	10,23 3,94	2553 1424	245 95	1519 100	0,35 0,02	8
34	С11031-25	-Вата минеральная	м	0,4	2530	-	1012	-	-	-	-
35	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м3	24	127,91 35,23	7,62 2,78	3070 845	183 67	912 100	0,23 0,01	5
36	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки	м	0,01183	185900		2199	-	-	-	-
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				461221	5266			210
ИТОГО с накладными и непредвиденными затратами тенге							521925				

НА Газоснабжение

1	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм		4	507,34 502,64	-	2029 2011	-	1810 90	3,09	12
2	Прайс	-Кран шаровый газовый ду 15мм	шт	2	332,27	-	665	-	-	-	-
3	Прайс	-Кран шаровый газовый ду 25мм	шт	2	672,45	-	1345	-	-	-	-
4	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	шт	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	-
5	Прайс	-Счетчик газа СКБ G 25	1счетчик	1	69,53 35600,03	-	70 35600	-	128	-	-
6	Е0119-6-1	-Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	к-т	1	1191,09 405,56	87,28 32,44	1191 406	87 32	561 128	2,24 0,15	2
7	Прайс	-Сигнализатор загазованости УКЗ-РУ-СН(2) диам.40 мм	устр	1	17309,53	-	17310	-	-	-	-
8	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных	к-т	3	294,63	4,73	884	14	210	0,29	1

	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		52,84	1,76	159	5	128	0,01	-
9	Е0116-8-3 -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	8	287,63	4,73	2301	38	559	0,29	2
				52,84	1,76	423	14	128	0,01	-
10	Е0116-10-1 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6	429,13	14,54	2575	87	836	0,57	3
				103,36	5,45	620	33	128	0,03	-
11	Е0115-173-4-Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м	1,8	139,46	0,07	251	-	210	0,67	1
				111,24	0,02	200	-	105	-	-
12	Е0116-10-2 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м2	0,3	627,13	14,54	188	4	42	0,57	-
				103,36	5,45	31	2	128	0,03	-
13	Е0116-10-3 -Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 75 мм	м	0,3	805,72	16,47	242	5	48	0,68	-
				119,58	6,17	36	2	128	0,03	-
14	Е0116-30-1 -Заделка концов футляра диам. до 100 мм	м	2	779,68	-	1559	-	795	1,85	4
				310,55	-	621	-	128	-	-
15	Е0169-7-2 -Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	1сальник	2	194,67	0,95	389	2	178	0,57	1
				98,65	0,14	197	-	90	-	-
16	Е0119-15-1 -Пневматическое испытание газопроводов	отверст	17	81,01	-	1377	-	1563	0,34	6
				71,84	-	1221	-	128	-	-
17	Е0116-9-7 -Установка дымовой трубы и дымохода из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	м Дымовая труба	14,8	3228,72	45,33	47785	671	5820	1,66	25
				290,25	16,97	4296	251	128	0,08	1
18	С130810-85 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	м	4	1610	-	6440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-173-3-Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	шт	4,6	88,51	0,07	407	-	291	0,37	2
				60,3	0,02	277	-	105	-	-
20	Е0126-10-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами	м2	10,4	210,88	47,37	2193	493	1266	0,58	6

	минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм			103,95	17,78	1081	185	100	0,09	1				
21 С11031-25	-Вата минеральная	м	0,52	2530	-	1316	-	-	-	-				
22 Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м3	10,4	370,61 285,75	26,66 9,9	3854 2972	277 103	3075 100	1,58 0,05	16 1				
23 С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	м	0,048984	97200	-	4761	-	-	-	-				
24 Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	т	0,26	9987,95 771,75	95,97 36,25	2597 201	25 9	221 105	4,9 0,18	1 -				
25 Е0106-11-6	-Установка опоры под дымовую трубу	м3	0,07436	121637,97 7560	11119,34 4200,75	9045 562	827 312	918 105	42,5 20,52	3 2				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	1т		Тенге		146382	2532			87				
	ИТОГО с накладными и непредвиденными затратами			Тенге		15383	949			5				
				Тенге		174766	-	-		-				

НА Электроснабжение

	Монтажные работы													
1 Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	- 0,01	- -				
2 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,2 227	13,2 2,3	1504 681	40 7	654 95	1 0,01	3 -				
3 Ц0108-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	3	314,3 132	120 34	943 396	360 102	473 95	0,79 0,2	2 1				
4 Ц0108-591-4	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	57,2 52,2	1 0,2	57 52	1 -	50 95	0,37 -	- -				
5 Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при	шт	4	64	1	256	4	223	0,36	1				

открытой проводке

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

			58,5	0,2	234	1	95	-	-
			2					1830	
6 Ц0108-148-3-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	шт	35	45	6,7	1575	235	1124	0,19	7
			32,2	1,6	1127	56	95	0,01	-
7 Ц0108-396-7-Установка кабель канала	м	35	103,3	58	3616	2030	1835	0,21	7
			38,7	16,5	1355	577	95	0,1	3
8 Ц0108-149-2-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	м КЛ-0,23кВт	9	221,1	62	1990	558	384	0,19	2
			31,1	13,8	280	124	95	0,08	1
9 Е0134-135-1-Установка трубостойки	м	1	2051,88	-	2052	-	601	3,14	3
10 Ц0108-52-1 -Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	стойка	2	546,75 78,6	- 1,6	547 157	- 3	110 128	- -	- -
			67,5	-	135	-	95	-	-
11 Прайс -Счетчик однофазный Меркурий 200.02.5/60	шт Материалы неучтенные ценником	1	3599,65	-	3600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
12 Прайс -Щиток осветительный на однофазных групп, тип ЩРН (М)	шт	1	872,01	-	872	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13 Прайс -ВА47-29-3/25	шт	1	270,96	-	271	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14 Прайс -Автомат ВА47-29-1/16	шт	2	90,98	-	182	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15 Прайс -Светильники тип НПП03-60	шт	3	496,42	-	1489	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16 С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3	24	-	72	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17 С151801-13 -Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	1	182	-	182	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18 С151801-146-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	4	195	-	780	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19 Прайс -Кабель канал 10х20		35	38,5	-	1348	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20 С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м 1000м	0,035	52100	-	1824	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

21	С151601-164-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,009	42000	-	378	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
22	С11041-38 -Изоляторы фарфоровые	2	999	-	1998	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-668 -Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2 мм	3,5	49	-	172	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
24	С130806-22 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	1,5	270	-	405	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			25783	3236			26
		Тенге			4860	870			5
	Итого с накладными непредвиденные затраты	тенге			33188				
	Теплотрасса								
1	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	65,6	218,93	-	14362	-	16229	1,54	101
			218,93	-	14362	-	113	-	-
	м3								
2	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,86	134,1	-	2261	-	2555	0,97	16
			134,1	-	2261	-	113	-	-
	м3								
3	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39,34	6,48	6,48	255	255	80	-	-
			-	2,1	-	83	97	0,01	-
	м3								
4	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,34	21,55	4,52	848	178	650	0,11	4
			17,03	-	670	-	97	-	-
	м3								
	Канал Кл 60х45								
5	Е0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,45	1986,57	564,43	10827	3076	5818	3,33	18
			567	195,49	3090	1065	140	0,75	4
	м3								
6	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,45	127	-	692	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
7	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	0,63	23800	-	14994	-	-	-	-
	Изм. и								

	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	-	-	-	-	-	-	-								
8	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	2,88	22000	-	63360	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
9	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	1,28	25000	-	32000	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
10	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,66	22900	-	15114	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
11	Е0107-53-11	-Установка опорных подушек	шт	3	399,33	24,15	1198	72	759	1,03	3							
12	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Подушки опорные ОП-2	м3	0,006	171,9 25000	8,83 -	516 150	26 -	140 -	0,04 -	- -							
					-	-	-	-	-	-	-							
13	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике перекрытия каналов	м2	30,5	323,65	18,42	9871	562	3484	0,42	13							
					85,95	6,91	2621	211	123	0,03	1							
14	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,036	127229,88	45997,13	4580	1656	4216	415	15							
					73125	16970,25	2633	611	130	88,16	3							
15	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	36,36	279	-	10144	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
16	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки		4	227	-	908	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

		20, 57х3 мм								
17	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 2 - -	430 - -	- - -	860 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 2 - -	280 - -	- - -	560 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	С12021-263	-Опоры неподвижные, подвижные	шт 0,00508 - -	107900 - -	- - -	548 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 9 - 5,81	21,8 - 0,02	0,05 - 52	196 - -	- - -	47 - 90	0,03 - -	- - -
21	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 9 - 8,32	49,69 - -	0,04 - 75	447 - -	- - -	67 - 90	0,09 - -	1 - -
22	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м2 36 57,6	104,33 3,83	9,93 2074	3756 138	357 100	2211 0,02	0,34 1	12 1
23	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м 36 34,2	126,66 2,7	7,4 1231	4560 97	266 100	1328 0,01	0,22 1	8 1
24	С11031-166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80	м 0,75 -	4330 -	- -	3248 -	- -	- -	- -	- -
25	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м3 0,0103 -	185900 -	- -	1915 -	- -	- -	- -	- -
			1000м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			197654	6424			192
			Тенге			29584	2232			10
		Итого с накладными и непредвиденными Затратами	тенге			249 205				

Наружные сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка

1	Ц0112-810-1	-Вентили латунные и бронзовые, фланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	438,3	1,6	877	3	778	3	6
				432	-	864	-	90	-	-
		шт								
2	Прайс	-Кран шаровый d 50мм	2	1819,56	-	3639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0122-9-4	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	-
				75150	15651	75	16	130	76,44	-
		км								
4	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4,5 мм	1,01	931	-	940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336	2
				61425	18834,75	430	132	130	91,99	1
		км								
6	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	1,01	321	-	324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	6,06	231	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1,4	32,52	0,05	46	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
		м2								
9	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,4	99,27	0,18	139	-	7	0,03	-
				5,54	0,1	8	-	90	-	-
		м2								
		Опоры под запорную арматуру								
10	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,45	218,93	-	99	-	111	1,54	1
				218,93	-	99	-	113	-	-
		м3								

11	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов		0,5	10202,15	95,97	5101	48	424	4,9	2
					771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,5	127	-	64	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	м3	0,02196	121637,97	11119,34	2671	244	271	42,5	1
					7560	4200,75	166	92	105	20,52	-
14	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1т	0,6	21,8	0,05	13	-	3	0,03	-
					5,81	0,02	3	-	90	-	-
15	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,6	49,69	0,04	30	-	4	0,09	-
					8,32	-	5	-	90	-	-
16	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	м2	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
					63	-	378	-	130	-	-
17	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	фланец	2	330	-	660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4	285	-	1140	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
					126	-	252	-	130	-	-
20	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	фланец	2	572	-	1144	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт	0,006	121294,13	49389,75	728	296	635	312,7	2
					62775	18657	377	112	130	91,12	1
22	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	т	2	208	-	416	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С130810-80	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	1	482	-	482	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	1	495	-	495	-	-	-	-

	штампованные разнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм									
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
25 С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181	-	181	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
	РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
26 У51-14-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	32	267,95	80,64	8574	2580	5172	0,91	29	
			129,71	24,22	4151	775	105	0,08	3	
		м								
27 У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	53	265	80,64	14045	4274	8402	0,89	47	
			126,76	24,22	6718	1284	105	0,08	4	
		м								
28 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,016	58881,69	25695,31	942	411	830	194	3	
			33075	6813,45	529	109	130	26,38	-	
		км								
29 С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	16,16	874	-	14124	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		м								
30 Е0122-11-3	-Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,017	58881,69	25695,31	1001	437	882	194	3	
			33075	6813,45	562	116	130	26,38	-	
		км								
31 С130804-375 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	17	586	-	9962	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		м								
32 Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из	0,001	51202,26	20326,01	51	20	47	179	-	

	полиэтиленовых труб диам. 65 мм									
				30825	5353,43	31	5	130	20,64	-
33	С130804-373-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	км 1,01 м	290 -	- -	293 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	0,071	47611,09 29700	17877,09 4698,68	3380 2109	1269 334	3175 130	173 18,1	12 1
35	С130804-371-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	км 71,71 м	117 -	- -	8390 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	17	244,98 146,93	0,28 0,11	4165 2498	5 2	3250 130	0,84 -	14 -
37	Е0124-114-1-	Устройство контрольной трубки	м 1	1690,02	290,34	1690	290	775	2,74	3
38	Прайс	Стоимость ковера	шт 1	486 6096 -	110,25 - -	486 6096 -	110 - -	130 - -	0,53 - -	1 - -
39	Ц0108-141-1-	Прокладка провода, ленты сигнальной	шт 188,5	26,4 19,1	3,1 0,5	4976 3600	584 94	3510 95	0,11 -	21 1
40	Прайс	Лента сигнальная "ГАЗ"	м 101,5	16,16 -	- -	1640 -	- -	- -	- -	- -
41	С151607-99	Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	м 0,087	4150 -	- -	361 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	1000м Опознавательные знаки 2	423,45 247,5	1,57 -	847 495	3 -	594 120	1,68 -	3 -
43	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	шт 0,126	9630,95 771,75	95,97 36,25	1213 97	12 5	107 105	4,9 0,18	1 -
44	С12021-263	Стоимость опор	м3 0,01432	107900 -	- -	1545 -	- -	- -	- -	- -
45	С11011-955	Таблички эмалированные	т 2	451	-	902	-	-	-	-

		шт											
			-	-	-	-	-	-	-				
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 114мм											
46	Е0116-9-7	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	1	3019,42	45,33	3019	45	393	1,66	2			
				290,25	16,97	290	17	128	0,08	-			
47	Е0122-47-1	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	-	191	0,84	1			
				146,93	0,11	147	-	130	-	-			
48	У51-44-5	м -Антикоррозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 200 мм	1	537,6	86,56	538	87	54	0,06	-			
				10,6	30,56	11	31	130	0,15	-			
49	Е0116-30-2	м -Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2			
				393,75	-	394	-	128	-	-			
50	Е0106-1-1	1сальник -Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-			
51	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,226	195,75 127	24,93 -	44 29	6 -	105 -	0,12 -	- -			
				-	-	-	-	-	-	-			
52	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361	-	82	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
53	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840	-	190	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
54	Е0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1			
				153,68	57,15	154	57	130	0,28	-			
55	Е0122-34-1	м3 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-			
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-			
56	Прайс	шт -Неразъемное соединение п/сталь ду 110х114 мм	1	5063,12	-	5063	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 57мм											
57	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	1	1449,57	27,87	1450	28	244	1,04	1			
				180,23	10,44	180	10	128	0,05	-			

58	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	1	244,98	0,28	245	-	191	0,84	1
					146,93	0,11	147	-	130	-	-
59	У51-44-4	-Антикоррозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	м	1	380,13	55,5	380	56	35	0,05	-
					7,95	19,1	8	19	130	0,09	-
60	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	м	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
					393,75	-	394	-	128	-	-
61	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	1сальник	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-
62	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,226	195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
					127	-	29	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,226	361	-	82	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,226	840	-	190	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м3	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
					69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
66	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 63-57 мм	шт	1	2650,22	-	2650	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 45мм	шт								
67	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб		1	1091,75	20,8	1092	21	177	0,73	1
		диам. 114 мм			130,5	7,79	131	8	128	0,04	-
68	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	1	244,98	0,28	245	-	191	0,84	1
					146,93	0,11	147	-	130	-	-
69	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	м	1	265,7	24,44	266	24	44	0,15	-
					26,5	7,64	27	8	130	0,04	-
70	Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам.	м	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2

	до 100 мм									
				301,5	-	302	-	128	-	-
71	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	1футл.	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-
					195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
72	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,226	127	-	29	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,226	361	-	82	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,226	840	-	190	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м3	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
76	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 40-45 мм	шт	2	1661,33	-	3323	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	Прайс	-Седелка ду 110-63 мм	шт	1	7317,78	-	7318	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	Прайс	-Отвод п/э 110 мм	шт	1	1540,17	-	1540	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	Прайс	-Заглушка п/э ду 110 мм	шт	1	2016,12	-	2016	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
					204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
81	Е0125-106-1	-Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм	шт	1	18751,82	10306,44	18752	10306	12659	50	50
					7650	2899,35	7650	2899	120	11,43	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге		172 154
Итого с накладными и непредвиденными затратами			233 860

Итого по смете	1 890 [illegible]
Временные здания и сооружения 3,4 %	54 720
Итого:	1 944 720
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,143%	22 230
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,112%	51 790
Затраты на выслугу лет 1%	16 640
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	6 660
Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года	2 042040
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2012 года	4 263 240
Налоги , сборы обязательные платежи 2%	85 260
Итого в текущем уровне цен	4 348 510
НДС 12%	521 821
ВСЕГО	4 870 331

ЗАКАЗЧИК :

ИП "СУЛ-МАД" ИИН 581201302922

ПОДРЯДЧИК :

Казеев Б.К

(17)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства ЗКО »
РНН 270100237033 БИН 070540003470 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»
РНН 270100000988 БИН 050840001302 БИК SABRKZKA
ИИК KZ20914398415BCO1668
ДБ АО «Сбербанк» г.Уральск

Программа : По бюджетной программе 279004 , подпрограмма 015 «За счёт средств местного бюджета».

ДОГОВОР: № 121 от 18 октября 2012 года
Сумма договора 4 870 331 тенге.

Наименование объекта: « Строительство топочной для детского сада на газовом топливе в п. Тасмола Чингирлауского р-на »

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*			
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В том числе СМР*	*Оборудование*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*
1	2	3	4	5
Итого: Сначала строительства	4 348 510			
в т.ч удорожание	2 306 470	1 738 190	280 550	23 300
НДС 12%	521 821			
Всего к оплате :	4 870 331			
Итого за ноябрь 2012г.	4 348 510			
в т.ч удорожание	2 306 470	1 738 190	280 550	23 300
НДС 12%	521 821			
Всего к оплате :	4 870 331			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Казиев Ш.К

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 10 » декабря 2012 года **Чингирлауский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 07 » декабря 2012 г. № 147 акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Ескалиев Альберт Темирболатович – заместитель акима Чингирлауского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Айбергенов Канатжан Имангалиевич – начальник отдела Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Акпанов Нурболат Алиевич – начальник газового участка ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Чекалин Владимир Георгиевич – директор ТОО «Гипрогаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Казиев Юсуп Кихметович – директор ТОО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сабиров Ермек Хамитович – начальник управления гос.СЭН Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич – начальник отдела ЧС Чингирлауского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Имашев Сагингали Бисенгалиевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Гусманов Акылбек Гиниятович – технадзор-эксперт ИП «Сул-Мад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Ержан Уахитович – Начальник отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Строительство топочной для детского сада на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО**»
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район , с.Тасмола**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июля 2012 г. № 7 постановление акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 07 » ноября 2012 г № 818 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипрогаз»**

(наименование организации)

выполнившим **проектные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **2936**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «07» сентябрь 2012 г. № 259

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2012 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2012 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:

   по норме или по проекту организации строительства 1;

   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 07 » ноября 2012 г № 818, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди

Часовой расход газа	м3/ч	18,2		18,2	
Установка котла	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

расчетный часовой расход газа – 18,2 м3/час, установка котла 2-шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **5 215,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **3 629,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **586,0** тыс. тенге,
прочие затраты **1 000,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 163, 694** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 284 ,331**тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **586,0** тыс. тенге.
прочие затраты **293 ,363** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Строительство топочной для детского сада на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО**»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии А.Т. Ескалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии К.И. Айбергенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии А.Б. Амиргалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Акпанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

В.Г. Чекалин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ю.К. Казиеиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.Х. Сабиров 13.12.12.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Ж. Телемгенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Б. Имашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Г. Гусманов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)