Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно- коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "KZ155 COMPANY"
Наименование строительства :
Наименование стройки:Установка малых архитектурных форм с устройством основания в городе Усть-Каменогорске

С П Р А В К А №1
стоимости выполненных работ за октябрь 2019г

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			договор №136 доп.согл.№1	26.09.2019г 15.10.2019г			**ТОО "KZ155 COMPANY"**	17		
Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за март без НДС	из гр.1							
			из них			Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР в сметном	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	24 392 231	21 778 778			-				2 613 453	***24 392 231***

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жапбаров Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "KZ 155 Company"

Кайпбергенов А.С.

Scanned by CamScanner

"SANA-2015". Версия 19.1.2Д от 21.02.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "KZ155 COMPANY" Ж.Ш.С.
мекенжайы: 070012. ШҚО.Өскемен қаласы
Шоссе ОБЪЕЗДНОЕ, 7/9
есеп шот ; KZ27998LTB0000221685
АО "Jýsan Bank" БИК TSESKZKA
БИН/ИИН 000540004862 Кбе 17
Подрядчик: ТОО "KZ155 COMPANY"
адрес: 070012, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
Шоссе ОБЪЕЗДНОЕ, 7/9
ИИК KZ27998LTB0000221685
АО "Jýsan Bank" БИК TSESKZKA
БИН/ИИН 000540004862 Кбе 17,

Тапсырыс беруші: Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы ,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
мекенжайы: 070004. ШҚО.Өскемен қаласы,Қазақстан көшесі,27
есеп шот: KZ06 0701 03KS N181 6001
" ҚР Қазынашылық комитеті Қаржы министрлігі "РММ
ИИК KKMFKZ2A, БИН 050140000903, КБЕ 12
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
ИИК :KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A, БИН 050140000903, Код 12,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Договор:№136 от 26.09.2019г
Доп.согл.№1 от 15.10.2019г

Наименование стройки:Установка малых архитектурных форм с устройством основания в городе Усть-Каменогорске

АКТ выполненных работ № 1 от 28.10.2019г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 1-1-1										
	Раздел 0 Основание										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	135,48	127,73	2845	2682	0	637	3761

Scanned by CamScanner

				7,75	34,4	163	722	–	279	
2	1131-0501-0201	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см. Устройство НР = 88 %	м2 основания	60	285,81	83,51	17149	5011	11759	1262	19883
					6,32	17,58	379	1055	–	1473	
3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство(25см) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	15	3021,84	964,64	45328	14470	28644	6263	55718
					147,6	239	2214	3585	–	4127	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	72	135,48	127,73	9755	9197	0	2185	12895
					7,75	34,4	558	2477	–	955	
5	1131-0501-0201	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см. Устройство НР = 88 %	м2 основания	360	285,82	83,51	102895	30064	70556	7568	119301
					6,32	17,57	2275	6325	–	8837	
6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство(5см) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	18	3021,84	964,64	54393	17364	34373	7516	66861
					147,6	239	2657	4302	–	4953	
7	1111-0101-2501	Покрытия из резиновой плитки. Устройство по готовому подстилающему слою НР = 94 %	м2 покрытия	360	1313,19	129,13	472748	46487	4	413938	957621
					1184,05	39,17	426258	14101	–	70935	

Scanned by CamScanner

8	2910-0000-0000 (пл)	Резиновая плитка толщиной 30мм	м2	360	9094		3273840	0	3273840	0	3535747
					–		0	0	–	261907	
9	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12	135,47	127,72	1626	1533	0	364	2149
					7,75	34,39	93	413	–	159	
10	1131-0501-0201	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см. Устройство НР = 88 %	м2 основания	60	285,81	83,51	17149	5011	11759	1262	19883
					6,32	17,58	379	1055	–	1473	
11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство(5см) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3	3021,78	964,67	9065	2894	5729	1252	11143
					147,56	239	443	717	–	825	
12	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	60	3449,65	129,13	206979	7748	128188	68990	298046
					1184,05	39,17	71043	2350	–	22077	
13	1127-0201-1001	Поребрики. Установка НР = 108 %	м бортового камня	236	1468,65	1,11	346601	262	159043	202421	592944
					793,63	0,55	187297	130	–	43922	
14	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,776	47962		181105		181105	–	195593
					–		–		–	14488	
15	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6	1736		10416		10416	–	11249

Scanned by CamScanner

					–	–	–	833	
Раздел 4 МАФ									
16	2910-0000-0000 (пл)	Малые архитектурные формы	комплект	6	3144242	18865452	18865452	–	20374688
					–	–	–	1509236	
	Итого по разделу					**26 277 483**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					693 759			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 720			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 232			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 780 867			
	Накладные расходы, тенге					713 657			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 946 480			
	Итого:					26 277 483			
	Итого по акту с учетом скидки к-0,8288					21 778 778			
	Итого в текущих ценах 2019 г.					**21 778 778**			
	НДС (12 %)					2 613 453			
	Всего по акту с учетом НДС					***24 392 231***			

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жапбаров Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "KZ 155 Company"

Кайпбергенов А.С.

Scanned by CamScanner