ЗАКАЗЧИК: ТОО "СВ ПЛЮС" **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛЮКС"

Наименование стройки - БЛАГОУСТРОЙСТВО, АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2016 г.

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Благоустройство

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовка					
1	**Е11-010105-0106 1101-0105-0106 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,8000**		**182,79**	**8555**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00435	0,20358	771,00	157
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0307	1,437	1572,00	2259
		Итого оплата труда:				**51,61**	**2416**
1. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0118	0,55224	4179,00	2308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,55224	1572,00	868
1. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0189	0,88452	6885,00	6090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,88452	1572,00	1390
		Итого эксплуатация машин:				**179,44**	**8398**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,16	1739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,60	824
		Сметная стоимость:				**237,55**	**11117**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010201-0103 1101-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15,6000**		**44,76**	**698**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	0,165204	1547,58	256
		Итого оплата труда:				**16,39**	**256**
2. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00958	0,149448	4179,00	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00958	0,149448	1572,00	235
2. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	0,015756	723,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,015756	3957,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,015756	1316,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**44,76**	**698**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,80	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,52	71
		Сметная стоимость:				**61,09**	**953**
3	**Е11-010201-0109 1101-0201-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15,6000**		**9,45**	**147**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	0,015756	2632,00	41
		Итого оплата труда:				**2,66**	**41**
3. 2	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00202	0,031512	723,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00202	0,031512	3957,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00202	0,031512	1316,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**9,45**	**147**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,91	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,91	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**12,28**	**192**
4	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,0000**		**3248,26**	**168909**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	7,488	816,00	6110
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,436	1385,25	10301
		Итого оплата труда:				**315,59**	**16411**
4. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,806	9418,00	7591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,806	1572,00	1267
4. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,475	4262,00	10549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,475	1101,00	2725
4. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,682	8360,00	30778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,682	1572,00	5788
4. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,4732	5430,00	2569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,4732	1101,00	521
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**51488**
4. 7	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	57,2	1946,00	111311
4. 8	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	3,64	--	--
		Итого материалов:				**2140,60**	**111311**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		340,84	17724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,13	14931
		Сметная стоимость:				**3876,22**	**201564**
5	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	**м2 основания**	**520,0000**		**1363,62**	**709082**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,033	17,16	845,00	14500
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	16,827	1417,13	23846
		Итого оплата труда:				**73,74**	**38347**
5. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,1872	9418,00	1763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,1872	1572,00	294
5. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	2,07	4262,00	8821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	2,07	1101,00	2279
5. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,222	4179,00	5107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,222	1572,00	1921
5. 6	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	3,588	3390,00	12163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	3,588	1316,00	4722
5. 7	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	8,112	5234,00	42458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	8,112	1572,00	12752
5. 8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,352	5430,00	7341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,352	1101,00	1489
5. 9	1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,2964	6114,00	1812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,2964	1316,00	390
		Итого эксплуатация машин:				**152,82**	**79466**
5.10	100062 С (2101-0201-0402 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	7,8	7923,00	61799
5.11	100064 С (2101-0201-0404 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	98,28	5630,00	553316
5.12	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,03	15,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1182,91**	**615116**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		79,64	41414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,46	60040
		Сметная стоимость:				**1558,72**	**810535**
				Тротуары,дворы			
6	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**83,0000**		**2355,66**	**195520**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,698	57,934	905,00	52430
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,5395	1543,02	832
		Итого оплата труда:				**641,72**	**53263**
6. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5063	4347,00	2201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5063	1572,00	796
6. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0332	2478,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0332	1101,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**2283**
6. 5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,897	28106,00	137635
6. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0498	15281,00	761
6. 7	131571 С (2107-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1411	15260,00	2153
6. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,83	310,00	257
		Итого материалов:				**1696,46**	**140807**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		693,06	57524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,90	20243
		Сметная стоимость:				**3292,62**	**273287**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,3160**		**44260,00**	**191026**
8	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**120,0000**		**2123,51**	**254821**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,698	83,76	905,00	75803
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,78	1543,02	1204
		Итого оплата труда:				**641,72**	**77006**
8. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,732	4347,00	3182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,732	1572,00	1151
8. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,048	2478,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,048	1101,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**3301**
8. 5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	6,089	28106,00	171132
8. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,072	15281,00	1100
8. 7	131571 С (2107-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,204	15260,00	3113
8. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,2	310,00	372
		Итого материалов:				**1464,31**	**175717**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		693,06	83167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,33	27039
		Сметная стоимость:				**3041,89**	**365027**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,9200**		**44260,00**	**84979**
10	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**520,0000**		**3518,94**	**1829846**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,948	492,96	994,00	490002
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	14,716	1101,00	16202
		Итого оплата труда:				**973,47**	**506205**
10. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	14,716	4262,00	62720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0283	14.716	1101.00	16202
		Итого эксплуатация машин:				**120,61**	**62720**
10. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	2,236	1452,00	3247
10. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	13	99,00	1287
10. 6	278518 С (2104-0509-9904 РСНБ РК 2015)	Брусчатка	м2	1	520	2447,29	1272591
		Итого материалов:				**2456,01**	**1277124**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		915,06	475832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,72	184454
		Сметная стоимость:				**4788,72**	**2490133**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**3443584**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3443584**
Материалы -			Тенге				**2320075**
Всего заработная плата -			Тенге				**693944**
Местные материалы -			Тенге				**276005**
Накладные расходы -			Тенге				**677614**
Накладные НУЧП -			Тенге				**677614**
Сметная прибыль -			Тенге				**329696**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4450894**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**693944**
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ	Тенге				**3 500 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: