Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, ул.Сейфулина 567/93 н.п.107

Объект: 2-1-10. Система автоматического порошкового пожаротушения

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018

Форма 2В

АКТ №10
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Система автоматического порошкового пожаротущения в помещении Архив №1 (9,21 кв.м)											
1	Прайслист	МПП (Н)-4(П)-И-ГЭ-У2 Тунгус 4 Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4 (Основной) (МПП (Н)-4(П)-И-ГЭ-У2 Тунгус 4, Источник-Групп)	шт	2	15041,96	--	30084	--		--	30084
					--	--	--	--	30084	--	
2	Прайслист	МПП (Н)-4(П)-И-ГЭ-У2 Тунгус 4 Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4 (Резерв 100%) (МПП (Н)-4(П)-И-ГЭ-У2 Тунгус 4, Источник-Групп)	шт	2	15041,96	--	30084	--		--	30084
					--	--	--	--	30084	--	
3	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	11410,65	1,56	11411	2	--	6960	19840
		НР - 61%; СП - 8%			11409,09	--	11409	--		1470	
4	С СТ Прайслист	С2000-АСПТ Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, количество шлейфов сигнализации-3 количество цепейконтроля-7 цепи датчиков состояния дверей-1 цепи датчиков ручного пуска-1 цепь сигнализатора давления-1, цепь контроля неисправности установки-1. Возможность подключения считывателя Touch memory. Выходное напряжение-24В входное напряжение-220В возможность установки 2-х аккумуляторов 12В 4,5А/ч (С2000-АСПТ версия 3,50, Болид)	шт	1	31505,36	--	31505	--	31505	--	34026
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С СТ Прайслист	С2000-ПТ Предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Отображение на 36 двухцветных светодиодных индикаторах состояний 4 направлений пожаротушения. Встроенный считыватель Touch Memory. Возможность подключения внешнего считывателя Touch Memory (iButton). Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28В (С2000-ПТ, Болид)	шт	1	21163,39	--	21163	--	21163	--	22856
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
6	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1360,90	342,96	4083	1029	--	2476	7083
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	3054	385		525	
7	С СТ Прайслист	С2000-СП1-01 Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485. 4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А. Интерфейс - RS-485. Управление от "С2000"/"С2000М" или АРМ "Орион"/АРМ "Орион Про" вер.1.56 (С2000-СП1-01, Болид)	шт	1	9642,86	--	9643	--	9643	--	10414
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
8	С СТ Прайслист	УК-ВК/04 Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток-30 мА. Выходное напряжение-до 220 В, ток-до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции-3500 В (УК-ВК/04, Болид)	шт	2	2295,54	--	4591	--	4591	--	4958
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
9	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	12922,80	1973,40	12923	1973	--	7034	21553
		НР - 61%; СП - 8%			10949,40	581,68	10949	582		1597	
10	С СТ Прайслист	РИП-24 исп.12 Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В 1 А (10 мин-1,5 А), , емкость 2х7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Габаритные размеры, мм 340х270х95. Масса без батарей, кг 3,5. (РИП-24 исп.12 (РИП-24 исп.02П), Болид)	шт	1	17787,50	--	17788	--	17788	--	19211
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
11	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	2035,88	--	8144	--	--	5863	15127
		НР - 72%; СП - 8%			2035,88	--	8144	--		1121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С СТ Прайслист	АБ 12-4,5 12В, 4,5А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-4,5)	шт	2	3191,96	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
13	С СТ Прайслист	12В, 7А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-7)	шт	2	3308,04	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
14	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2037,80	1,92	4076	4	--	2484	7084
		НР - 61%; СП - 8%			2035,88	--	4072	--		525	
15	С СТ Прайслист	ИП101-23М-А1R ECO 1006 Извещатель пожарный, тепловой максимально-дифференциальный, предназначен для обнаружения возгораний по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания. Температура срабатывания 58°С. при 8°С/мин, совместимость практически с любыми пожарными приемно-контрольными приборами. Рабочее напряжение от 8-30 В, 80мкА, высота с базой Е1000В 45мм, диаметр 102мм, вес (без базы) 75гр, от -30°С до +70°С. (ИП101-23М-А1R ECO 1006, System Sensor)	шт	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
16	С СТ Прайслист	Е1000В Базовое основание Е1000В предназначено для подключения пожарных извещателей серии ECO1000 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП, имеющие ток короткого замыкания шлейфа не более 50 мА. Диаметр базы 102 мм, высота базы 21 мм, вес 45 гр. -30°С +70°С. (Е1000В, System Sensor)	шт	2	825,89	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
17	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1360,90	342,96	1361	343	--	825	2361
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	1018	128		175	
18	С СТ Прайслист	ЭДУ 513-3М Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М. Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики. Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний. В дежурном режиме индицируют рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Степень защищённости оболочки IP41. Габаритные размеры 94х90х33 мм. Пластик желтого цвета. (ЭДУ 513-3М, Болид)	шт	1	1777,68	--	1778	--	1778	--	1920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
19	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1005,44	138,52	6033	831	--	3900	10728
		НР - 72%; СП - 8%			866,91	35,95	5201	216		795	
20	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В)Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Порошок не входи", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
21	С СТ Прайслист	Сфера (12-24В) Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12-24В) "Автоматика оширули. Автоматика отключена", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
22	С СТ Прайслист	Сфера (ЗУ,12/24В) Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t -30 +55С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (ЗУ, 12-24В) "Газ кетип ал Газ уходи", Компания СМД)	шт	1	1111,61	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
23	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В)Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Внимание", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
24	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В) Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Пожар", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С СТ Прайслист	Сфера (ЗУ,12/24В) Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t -30 +55С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Автоматика отключена", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
26	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1018,66	0,72	1019	1	--	621	1771
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	1018	--		131	
27	С СТ Прайслист	ИО 102-16/2 ИО 102-20/А2М Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для металлических дверей, кабель в металлорукаве. Накладной, корпус металлический, зазор не менее 30 мм, датчик 120х40х12мм, магнит 51х30х27 мм. (ИО 102-20/А2М, Магнито-контакт)	шт	1	258,93	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
28	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	17225,28	1,92	17225	2	--	10506	29950
		НР - 61%; СП - 8%			17223,36	--	17223	--		2219	
29	С СТ Прайслист	Считыватель -2 исп.01 Обеспечивает контакт электронных ключей-идентификаторов "Touch Memory" типа Dallas DS1990A и т.п., 1 Ом, 5В, раб. Тем.-30+50С. Подключение к цепям осуществляется с помощью обжимных колодок типа ECT-UY (Считыватель-2 исп.01, Болид)	шт	1	1534,82	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
30	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1360,90	342,96	4083	1029	--	2476	7083
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	3054	385		525	
31	С СТ Прайслист	DS 1990 Ключ "Dallas" Электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY" с фиксированным 64-битным кодом с держателем. (DS 1990 Ключ "Dallas", Контур Безопасности)	шт	3	102,68	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
32	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный. Монтаж оборудования	шт.	2	1360,90	342,96	2722	686	--	1651	4722
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	2036	257		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С СТ Прайслист	ОПОП 124-7 Оповещатель свето-звуковой со стробом красного цвета, внутренней установки, 9-27 В., 40 мА, 100 дБ/м, 87х88х44мм. (ОПОП 124-7 красный строб, Рубеж)	шт	2	1382,14	--	2764	--	2764	--	2985
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
34	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	80	425,73	80,77	34059	6462	--	21349	59840
		НР - 72%; СП - 8%			344,96	25,68	27597	2054		4433	
35	С СТ Прайслист	М20 LGR Монтажная труба Quick-Pipe, 2 м, PVC, светло-серая (М20 LGR, OBO-Betterman)	м	80	667,86	--	53429	--	53429	--	57703
		СП - 8%			--	--	--	--		4274	
36	С СТ Прайслист	Т М20 LGR Секция Т-образная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (2Т М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	1	579,46	--	579	--	579	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
37	С СТ Прайслист	В М20 LGR Секция угловая Quick-Pipe 90°, PVC, светло-серая (В М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	2	579,46	--	1159	--	1159	--	1252
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
38	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	10	416,92	9,75	4169	97	--	2957	7696
		НР - 72%; СП - 8%			407,18	3,53	4072	35		570	
39	С СТ Прайслист	М М20 LGR Муфта соединительная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (М М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	4	413,39	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
40	С СТ Прайслист	М20 Зажим Quick, PP, светло-серый (М20, OBO-Betterman)	шт	6	41,96	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
41	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	20	50,30	9,78	1006	196	--	631	1768
		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	810	66		131	
42	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 Шнур соединительный на напряжение до 450 В. (ШВВП 2х0,75, Паритет)	м	20	56,25	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
43	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	120	50,30	9,78	6036	1174	--	3786	10607
		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	4862	397		786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С СТ Прайслист	YSLY-JZ 3G1.5 Кабель силовой 3х1,5. Цвет серый. Катушка по 500м. Многопроволочная медная жила, класс гибкости 5, внешняя изоляция ПВХ пластикат серого цвета, жилы черные нумерованные, одна жила желто-зеленая, номинальное напряжение 300\500В. t -40Сдо+70С. Цифровой маркировка жил. (YSLY-JZ 3G1.5, Lapp Kabel)	м	20	209,82	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
45	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS1х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 6,3 мм, масса кабеля 35,2 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80, Паритет)	м	50	66,96	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
46	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 10,3 мм, масса кабеля 84,4 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80, Паритет)	м	50	127,68	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
47	С СТ Прайслист	Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.)	компл	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				426461	13828	247950	73519	535168
							104519	4505	60168	35188	
Стоимость оборудования			Тенге				60168				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				60168				
Стоимость монтажных работ			Тенге				366293				
Всего заработная плата			Тенге					109024			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				247946				
		Накладные расходы	Тенге				73519				
		Сметная прибыль	Тенге				35185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				474997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					109024			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				535165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					109024			
РАЗДЕЛ 2.Система автоматического порошкового пожаротущения в помещении Архив №2 (11,12 кв.м)											
48	Прайслист	МПП (Н)-4(П)-И-ГЭ-У2 Тунгус 4 Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4 (Основной) (МПП (Н)-4(П)-И-ГЭ-У2 Тунгус 4, Источник-Групп)	шт	2	15041,96	--	30084	--		--	30084
					--	--	--	--	30084	--	
49	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	11410,65	1,56	11411	2	--	6960	19840
		НР - 61%; СП - 8%			11409,09	--	11409	--		1470	
50	С СТ Прайслист	С2000-АСПТ Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, количество шлейфов сигнализации-3 количество цепейконтроля-7 цепи датчиков состояния дверей-1 цепи датчиков ручного пуска-1 цепь сигнализатора давления-1 цепь контроля неисправности установки-1. Возможность подключения считывателя Touch memory. Выходное напряжение - 24В, входное напряжение-220В возможность установки 2-х аккумуляторов 12В, 4,5А/ч (С2000-АСПТ версия 3,50, Болид)	шт	1	31505,36	--	31505	--	31505	--	34026
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
51	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1360,90	342,96	2722	686	--	1651	4722
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	2036	257		350	
52	С СТ Прайслист	УК-ВК/04 Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В ток-30 мА. Выходное напряжение-до 220 В ток-до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции-3500 В (УК-ВК/04, Болид)	шт	2	2295,54	--	4591	--	4591	--	4958
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
53	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	12922,80	1973,40	12923	1973	--	7034	21553
		НР - 61%; СП - 8%			10949,40	581,68	10949	582		1597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С СТ Прайслист	РИП-24 исп.12 Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 1 А (10 мин-1,5 А), , емкость 2х7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Габаритные размеры, мм 340х270х95. Масса без батарей, кг 3,5. (РИП-24 исп.12 (РИП-24 исп.02П), Болид)	шт	1	17787,50	--	17788	--	17788	--	19211
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
55	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	2035,88	--	8144	--	--	5863	15127
		НР - 72%; СП - 8%			2035,88	--	8144	--		1121	
56	С СТ Прайслист	АБ 12-4,5 12В, 4,5А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-4,5)	шт	2	3191,96	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
57	С СТ Прайслист	12В, 7А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-7)	шт	2	3308,04	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
58	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2037,80	1,92	4076	4	--	2484	7084
		НР - 61%; СП - 8%			2035,88	--	4072	--		525	
59	С СТ Прайслист	ИП101-23М-А1R ECO 1006 Извещатель пожарный, тепловой максимально-дифференциальный, предназначен для обнаружения возгораний по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания. Температура срабатывания 58°С. при 8°С/мин, совместимость практически с любыми пожарными приемно-контрольными приборами. Рабочее напряжение от 8-30 В, 80мкА, высота с базой Е1000В 45мм, диаметр 102мм, вес (без базы) 75гр, от -30°С до +70°С. (ИП101-23М-А1R ECO 1006, System Sensor)	шт	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
60	С СТ Прайслист	Е1000В Базовое основание Е1000В предназначено для подключения пожарных извещателей серии ECO1000 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП, имеющие ток короткого замыкания шлейфа не более 50 мА. Диаметр базы 102 мм, высота базы 21 мм, вес 45 гр. -30°С +70°С. (Е1000В, System Sensor)	шт	2	825,89	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
61	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1360,90	342,96	1361	343	--	825	2361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	1018	128		175	
62	С СТ Прайслист	ЭДУ 513-3М Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М. Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики. Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний. В дежурном режиме индицируют рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Степень защищённости оболочки IP41. Габаритные размеры 94x90x33 мм. Пластик желтого цвета. (ЭДУ 513-3М, Болид)	шт	1	1777,68	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
63	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1005,44	138,52	3016	416	--	1950	5364
		НР - 72%; СП - 8%			866,91	35,95	2601	108		397	
64	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В)Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300x100x25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Газ кируге болмайды Газ не входи", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
65	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В) Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300x100x25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Автоматика ширули Автоматика отключена", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
66	С СТ Прайслист	Сфера (ЗУ,12/24В) Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t -30+55С, 300x100x25мм, масса 0,18кг. (Сфера (ЗУ, 12/24В) "Газ кетип ал Газ уходи", Компания СМД)	шт	1	1111,61	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
67	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1018,66	0,72	1019	1	--	621	1771
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	1018	--		131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С СТ Прайслист	ИО 102-20/А2М Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для металлических дверей, кабель в металлорукаве. Накладной, корпус металлический, зазор не менее 30 мм, датчик 120х40х12мм, магнит 51х30х27 мм (ИО 102-20/А2М, Магнито-контакт)	шт	1	258,93	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
69	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	17225,28	1,92	17225	2	--	10506	29950
		НР - 61%; СП - 8%			17223,36	--	17223	--		2219	
70	С СТ Прайслист	Считыватель -2 исп.01 Обеспечивает контакт электронных ключей-идентификаторов "Touch Memory" типа Dallas DS1990A и т.п., 1 Ом, 5В, раб. Тем.-30+50С. Подключение к цепям осуществляется с помощью обжимных колодок типа ECT-UY (Считыватель-2 исп.01, Болид)	шт	1	1534,82	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
71	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1360,90	342,96	4083	1029	--	2476	7083
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	3054	385		525	
72	С СТ Прайслист	DS 1990 Ключ "Dallas" Электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY" с фиксированным 64-битным кодом с держателем. (DS 1990 Ключ "Dallas", Контур Безопас ности)	шт	3	102,68	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
73	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный. Монтаж оборудования	шт.	1	1360,90	342,96	1361	343	--	825	2361
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	1018	128		175	
74	С СТ Прайслист	ОПОП 124-7 Оповещатель свето-звуковой со стробом красного цвета, внутренней установки, 9-27 В, 40 мА, 100 дБ/м, 87х88х44мм. (ОПОП 124-7 красный строб, Рубеж)	шт	1	1382,14	--	1382	--	1382	--	1493
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
75	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	231,62	14,78	18529	1183	--	12693	33720
		НР - 72%; СП - 8%			216,83	3,53	17347	282		2498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С СТ Прайслист	М20 LGR Монтажная труба Quick-Pipe, 2 м, PVC, светло-серая (М20 LGR, OBO-Betterman)	м	80	667,86	--	53429	--	53429	--	57703
		СП - 8%			--	--	--	--		4274	
77	С СТ Прайслист	Т Т М20 LGR Секция Т-образная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (2Т М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	1	579,46	--	579	--	579	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
78	С СТ Прайслист	В М20 LGR Секция угловая Quick-Pipe 90°, PVC, светло-серая (В М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	2	579,46	--	1159	--	1159	--	1252
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
79	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	10	416,92	9,75	4169	97	--	2957	7696
		НР - 72%; СП - 8%			407,18	3,53	4072	35		570	
80	С СТ Прайслист	М М20 LGR Муфта соединительная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (М М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	4	413,39	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
81	С СТ Прайслист	М20 Зажим Quick, PP, светло-серый (М20, OBO-Betterman)	шт	6	41,96	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
82	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	20	50,30	9,78	1006	196	--	631	1768
		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	810	66		131	
83	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 Шнур соединительный на напряжение до 450 В. (ШВВП 2х0,5, Паритет)	м	20	56,25	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
84	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	120	50,30	9,78	6036	1174	--	3786	10607
		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	4862	397		786	
85	С СТ Прайслист	YSLY-JZ 3G1 5 Кабель силовой 3х1,5. Цвет серый. Катушка по 500м. Многопроволочная медная жила, класс гибкости 5, внешняя изоляция ПВХ пластикат серого цвета, жилы черные нумерованные, одна жила желто-зеленая, номинальное напряжение 300\500В. t -40,С до+70,С. Цифровой маркировка жил. (YSLY - JZ 3G1.5, Prysmian)	м	20	209,82	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%			--	--	--	--		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS1х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 6,3 мм, масса кабеля 35,2 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80, Паритет)	м	50	66,96	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
87	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм2), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 10,3 мм, масса кабеля 84,4 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80, Паритет)	м	50	127,68	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
88	С СТ Прайслист	Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.)	компл	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				340109	7447	212948	61262	431077
							89632	2369	30084	29706	
	Стоимость оборудования		Тенге				30084				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				30084				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				310025				
	Всего заработная плата		Тенге					92000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212946				
		Накладные расходы	Тенге				61263				
		Сметная прибыль	Тенге				29703				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				400990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					92000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				431074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					92000			
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге								966239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6874			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						460898		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						90252		
		- Накладные расходы	Тенге							134781	
		- Сметная прибыль	Тенге							64894	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							17 520	983 759
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							118 051	1 101 810

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй"
Жоламанов А.К.

Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Сейфуллина,567/93 н.п.107

Объект: 2-1-1. Ремонтно-строительные работы.

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018г

Форма 2В

АКТ №1
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы АР л.23									
		Подвальный этаж									
1	Е11-460401-0504 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсокартонных листов. Разборка	м2	25,97	1160,54	95,71	30139	2486	--	24341	58839
		НР - 84%; СП - 8%			1064,83	50,96	27654	1324		4358	
2	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и колонн. Разборка	м2 облицовки	157,24	105,42	6,48	16577	1018	--	11561	30389
		НР - 72%; СП - 8%			98,95	3,17	15559	499		2251	
3	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж отделки потолков. Разборка	м2 облицовки	104,94	136,15	6,48	14288	680	--	10038	26271
		НР - 72%; СП - 8%			129,67	3,17	13608	333		1946	
4	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	854,51	7,23	855	7	--	613	1585
		НР - 72%; СП - 8%			847,28	3,85	847	4		117	
5	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	28,55	902,96	61,29	25779	1750	--	17932	47208
		НР - 72%; СП - 8%			841,67	30,66	24030	875		3497	

6	Е12-060101-0902 1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	2	5409,85	127,24	10820	254	--	7698	19999
		НР - 72%; СП - 8%			5282,61	62,98	10565	126		1481	
7	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	4,2	418,38	--	1757	--	--	1265	3264
		НР - 72%; СП - 8%			418,38	--	1757	--		242	
8	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	42,87	548,25	18,69	23503	801	--	16653	43368
		НР - 72%; СП - 8%			529,55	9,95	22702	427		3212	
				Первый этаж							
9	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	12,69	2089,40	215,39	26514	2733	--	18096	48180
		НР - 72%; СП - 8%			1874,01	106,61	23781	1353		3569	
10	Е11-460401-0504 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсокартонных листов. Разборка	м2	34,89	1160,54	95,71	40491	3339	--	32701	79048
		НР - 84%; СП - 8%			1064,83	50,96	37152	1778		5855	
11	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и колонн. Разборка	м2 облицовки	158,6	105,42	6,48	16720	1027	--	11661	30652
		НР - 72%; СП - 8%			98,95	3,17	15693	503		2271	
12	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Решетки стальные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	8,68	515,77	16,68	4477	145	640	2590	7633
		НР - 69%; СП - 8%			425,38	7,14	3692	62		565	
13	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,953	2047,70	39,35	3999	77	458	2412	6924
		НР - 69%; СП - 8%			1773,49	16,70	3464	33		513	
14	Е12-060101-0902 1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	3	5409,85	127,24	16230	382	--	11546	29998
		НР - 72%; СП - 8%			5282,61	62,98	15848	189		2222	
15	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	6,3	418,38	--	2636	--	--	1898	4896

		НР - 72%; СП - 8%			418,38	--	2636	--		363	
16	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные (лист 23). Снятие	м2	83,37	564,88	23,18	47094	1932	--	33257	86779
		НР - 72%; СП - 8%			541,70	12,34	45162	1029		6428	
17	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (лист 23)	шт.	14	1631,85	63,92	22846	895	--	16130	42094
		НР - 72%; СП - 8%			1567,93	32,29	21951	452		3118	
18	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности	86,45	548,25	18,69	47396	1616	--	33581	87455
		НР - 72%; СП - 8%			529,55	9,95	45780	861		6478	
				Демонтаж сантехнических приборов							
19	Е12-150102-1203 1215-0102-1203 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив воды	м3 объема здания	1791	0,22	--	399	--	--	287	740
		НР - 72%; СП - 8%			0,22	--	399	--		55	
20	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	17	1301,91	55,83	22132	949	--	15616	40768
		НР - 72%; СП - 8%			1246,08	29,73	21183	505		3020	
21	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	268	501,68	--	134451	--	--	96804	249756
		НР - 72%; СП - 8%			501,68	--	134451	--		18500	
22	Е12-150102-1604 1215-0102-1604 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж	шт.	1	15516,22	--	15516	--	--	11172	28823
		НР - 72%; СП - 8%			15516,22	--	15516	--		2135	
23	Е12-150101-0620 1215-0101-0620 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 65 мм. Демонтаж санитарно-технических приборов	прибор	2	3722,56	35,61	7445	71	530	4953	13390
		НР - 72%; СП - 8%			3421,93	17,45	6844	35		992	
24	Е12-150101-0502 1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Демонтаж	шт.	30	1525,94	3,89	45778	117	609	32479	84517
		НР - 72%; СП - 8%			1501,74	1,90	45052	57		6261	
25	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	8	1119,61	7,98	8957	64	--	6427	16615
		НР - 72%; СП - 8%			1111,63	4,25	8893	34		1231	

26	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	4	900,59	3,99	3602	16	--	2588	6686
		НР - 72%; СП - 8%			896,60	2,12	3586	8		495	
27	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	687,33	6,48	2062	19	--	1478	3823
		НР - 72%; СП - 8%			680,85	3,45	2043	10		283	
28	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	854,51	7,23	1709	14	--	1226	3169
		НР - 72%; СП - 8%			847,28	3,85	1695	8		235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				594172	20393	2237	427003	1102869
							571541	10505	--	81693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				585696				
	Материалы		Тенге				1139				
	Всего заработная плата		Тенге					574795			
		Накладные расходы	Тенге				422002				
		Сметная прибыль	Тенге				80616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					574795			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8476				
	Материалы		Тенге				1099				
	Всего заработная плата		Тенге					7251			
		Накладные расходы	Тенге				5003				
		Сметная прибыль	Тенге				1078				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1102871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					582046			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы по отоплению									
		Система 1									
29	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из пластиковых труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	405	501,68	--	203181	--	--	146290	377429
		НР - 72%; СП - 8%			501,68	--	203181	--		27958	
30	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	16	1301,91	55,83	20831	893	--	14697	38370
		НР - 72%; СП - 8%			1246,08	29,73	19937	476		2842	
31	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	32	75,90	0,25	2429	8	--	1746	4509

		НР - 72%; СП - 8%			75,65	0,13	2421	4		334	
				Система 2							
32	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из пластиковых труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	62	501,68	--	31104	--	--	22395	57779
		НР - 72%; СП - 8%			501,68	--	31104	--		4280	
33	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	8	1301,91	55,83	10415	447	--	7349	19185
		НР - 72%; СП - 8%			1246,08	29,73	9969	238		1421	
34	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	16	75,90	0,25	1214	4	--	873	2254
		НР - 72%; СП - 8%			75,65	0,13	1210	2		167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				269174	1352	--	193350	499526
							267822	720	--	37002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269174				
	Всего заработная плата		Тенге					268542			
		Накладные расходы	Тенге				193350				
		Сметная прибыль	Тенге				37002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				499527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					268542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				499527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					268542			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы по водопроводу и канализации									
35	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	43	470,06	3,52	20212	151	1282	13562	36476
		НР - 72%; СП - 8%			436,72	1,33	18779	57		2702	
36	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	9	75,90	0,25	683	2	--	491	1268
		НР - 72%; СП - 8%			75,65	0,13	681	1		94	
				Демонтаж сантехнических приборов							
37	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	854,51	7,23	2564	22	--	1838	4754
		НР - 72%; СП - 8%			847,28	3,85	2542	12		352	
38	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	687,33	6,48	2062	19	--	1478	3823
		НР - 72%; СП - 8%			680,85	3,45	2043	10		283	
39	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	3	488,96	1,74	1467	5	--	1054	2723
		НР - 72%; СП - 8%			487,22	0,93	1462	3		202	

					Прочие работы						
40	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	150	2381,52	--	357229	--	--	257205	663588
		НР - 72%; СП - 8%			2381,52	--	357229	--		49155	
41	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	150	516,00	--	77400	--		--	83592
		СП - 8%			--	--	--	--		6192	
42	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	Тенге за 1 тонну	150	355,00	--	53250	--		--	57510
		СП - 8%			--	--	--	--		4260	
43	С341-010103-1030 4101-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	150	5208,00	--	781200	--		--	843696
		СП - 8%			--	--	--	--		62496	
44	С341-010103-1991 4101-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	150	184,01	--	27601	--		--	29810
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
45		Утилизация строительного мусора на полигоне	т	150	2678,57	--	401786	--	--	--	401786
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1725454	200	1282	275628	2129026
							382734	83	--	127944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1323668				
	Материалы		Тенге				1282				
	Всего заработная плата		Тенге					382817			
	Транспортные расходы		Тенге				939451				
		Накладные расходы	Тенге				275628				
		Сметная прибыль	Тенге				127944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1727240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					382817			
	Стоимость прочих работ		Тенге				401786				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				401786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2129026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					382817			

РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки АР л.3

46	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,273	9507,50	3157,97	78656	26126	10872	44112	132589
		НР - 93%; СП - 8%			5035,39	698,02	41658	5775		9821	
47	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1253,713	89,00	--	111580	--	111580	--	120507
		СП - 8%			--	--	--	--		8926	
48	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123	8145,65	63,43	1001915	7802	737809	233659	1334420
		НР - 90%; СП - 8%			2083,77	26,96	256304	3317		98846	
49	Е11-100404-0203 1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	436,8	2576,64	16,98	1125478	7415	751872	332298	1574398
		НР - 90%; СП - 8%			838,35	6,93	366191	3029		116622	
				Бронированная перегородка БП-1 АР л.52							
50	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стальные перегородки (стойки, опоры, обшивка и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,965	208361,08	12852,82	409430	25256	10101	262529	725715
		НР - 69%; СП - 8%			190368,00	3258,58	374073	6403		53757	
51	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,879	496955,00	--	436823	--	436823	--	471769
		СП - 8%			--	--	--	--		34946	
52	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,937	240465,00	--	225316	--	225316	--	243341
		СП - 8%			--	--	--	--		18025	
53	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	195348,00	--	36139	--	36139	--	39031
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
54	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные. Монтаж	м2	44,33	880,23	23,82	39020	1056	6535	21998	65899
		НР - 69%; СП - 8%			708,97	10,20	31429	452		4881	

55	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками (лист 52, поз.5, 7, 8)	м2	215,398	451,25	--	97198	--	--	67067	177406
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	97198	--		13141	
56	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз (лист 52, поз.5, 7, 8)	м2	253,477	95,42	2,71	24186	686	13599	6887	33559
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	9901	80		2486	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (лист 52, поз.5, 7, 8)	м2	253,477	83,48	1,93	21159	490	12797	5487	28778
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	7872	80		2132	
58	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов (лист 52, поз.2)	м3 изоляции	2,217	53139,32	2876,23	117810	6377	40951	55410	187078
		НР - 76%; СП - 8%			31791,46	1094,62	70482	2427		13858	
59	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,283	10974,00	--	25054	--	25054	--	27058
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	
60	Е11-100404-0104 1110-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов (лист 52, поз.1)	м2 стен (за вычетом проемов)	88,66	4299,29	29,85	381175	2646	236711	128620	550578
		НР - 90%; СП - 8%			1599,57	12,33	141818	1093		40784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4130940	77854	2656159	1158067	5712126
							1396925	22655	--	423120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3245666				
	Материалы		Тенге				1804611				
	Всего заработная плата		Тенге					1007224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286509				
	Местные материалы		Тенге				111580				
		Накладные расходы	Тенге				873540				
		Сметная прибыль	Тенге				329536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4448743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831
		Сметная заработная плата	Тенге					1007224			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				885273				
	Материалы		Тенге				16636				
	Всего заработная плата		Тенге					412357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				436823				
		Накладные расходы	Тенге				284526				
		Сметная прибыль	Тенге				93584				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1263384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					412357			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5712126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1144
		Сметная заработная плата	Тенге					1419581			
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка АР л.15-18											
Потолки											
61	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	244,7	3237,97	16,32	792331	3993	433420	320868	1202256
		НР - 90%; СП - 8%			1450,42	6,55	354918	1602		89056	
62	Е11-100403-0201 1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	20	3182,35	14,50	63647	290	36232	24516	95216
		НР - 90%; СП - 8%			1356,23	5,78	27125	116		7053	
63	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	290	1383,70	8,29	401273	2406	124185	220408	671416
		НР - 80%; СП - 8%			947,18	2,86	274682	828		49734	
64	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	290	2559,53	5,03	742264	1459	507097	187544	1004192
		НР - 80%; СП - 8%			805,89	2,49	233708	721		74385	
65	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	112,7	1742,39	167,99	196368	18933	--	149408	373438
		НР - 80%; СП - 8%			1574,40	82,74	177435	9325		27662	
66	С122-030301-0202 2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	112,7	5871,00	--	661662	--	661662	--	714595
		СП - 8%			--	--	--	--		52933	
Стены											
67	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (лист 3)	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,46	1591,37	21,75	263307	3598	74848	148868	445149
		НР - 80%; СП - 8%			1117,25	7,40	184861	1224		32974	
68	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	609,06	1252,75	8,29	763000	5052	260815	399098	1255066

		НР - 80%; СП - 8%			816,23	2,86	497133	1739		92968	
69	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	112,17	770,66	5,31	86445	596	31313	43792	140656
		НР - 80%; СП - 8%			486,19	1,82	54536	204		10419	
70	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	69,02	5558,92	28,73	383677	1983	226091	125703	550130
		НР - 80%; СП - 8%			2254,46	22,11	155603	1526		40750	
71	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	609,06	2639,75	7,22	1607766	4399	999484	484846	2260022
		НР - 80%; СП - 8%			991,50	3,57	603883	2175		167409	
72	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	112,17	3644,37	0,82	408789	92	366178	34052	478269
		НР - 80%; СП - 8%			379,06	0,41	42519	46		35427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6370529	42801	3721325	2139103	9190405
							2606404	19506	--	680770	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6370529				
		Материалы	Тенге				3059662				
		Всего заработная плата	Тенге					2625910			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				661662				
		Накладные расходы	Тенге				2139104				
		Сметная прибыль	Тенге				680771				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9190403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2046
		Сметная заработная плата	Тенге					2625910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9190403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2046
		Сметная заработная плата	Тенге					2625910			
		РАЗДЕЛ 6.Полы АР л.13-14									
		Тип 1 , Тип 1а									
73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	242,6	703,55	33,29	170681	8075	63009	97465	289597
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	99597	4089		21452	
74	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	242,6	226,18	16,95	54872	4113	47066	5378	65070

		НР - 94%; СП - 8%			15,22	8,36	3693	2028		4820	
75	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	242,6	2030,76	151,22	492662	36686	149710	304132	860538
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	306266	17279		63744	
76	СТОО"Авентина" СТТОО"АВЕНТИНА"	Керамогранит "Викинг"	м2	254,73	5768,75	--	1469474	--	1469474	--	1587032
		СП - 8%			--	--	--	--		117558	
77	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	120,2	1804,97	14,91	216958	1792	175588	37810	275149
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	39578	645		20381	
				Тип 2							
78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,4	703,55	33,29	34755	1644	12830	19846	58970
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	20281	833		4368	
79	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	49,4	226,18	16,95	11173	838	9583	1095	13250
		НР - 94%; СП - 8%			15,22	8,36	752	413		981	
80	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,4	2030,76	151,22	100319	7470	30485	61930	175229
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	62364	3518		12980	
81	Спрайс СТПРАЙС	Плитка Фудзи	м2	49,4	3760,70	--	185778	--	185778	--	200641
		СП - 8%			--	--	--	--		14862	
82	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,86	1804,97	14,91	93606	773	75757	16313	118712
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	17076	278		8794	
				Тип 2а							
83	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,84	2030,76	151,22	24044	1790	7307	14843	41998
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	14947	843		3111	

84	Спрайс СТПРАЙС	Плитка Фудзи	м2	86,3	3760,70	--	324548	--	324548	--	350512
		СП - 8%			--	--	--	--		25964	
85	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	19,92	1804,97	14,91	35955	297	29099	6266	45599
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	6559	107		3378	
				Тип 3							
86	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,63	703,55	33,29	32103	1519	11851	18332	54470
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	18733	769		4035	
87	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45,63	226,18	16,95	10321	774	8852	1012	12239
		НР - 94%; СП - 8%			15,22	8,36	695	382		907	
88	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45,63	4876,22	87,23	222502	3980	147266	68726	314526
		НР - 94%; СП - 8%			1561,61	40,68	71256	1856		23298	
89	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	61,14	627,56	1,94	38369	119	15723	21230	64366
		НР - 94%; СП - 8%			368,44	0,95	22527	58		4768	
				Тип 3а							
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	703,55	33,29	8443	399	3118	4821	14325
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	4926	202		1061	
91	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12	150,79	11,30	1809	136	1551	177	2146
		НР - 94%; СП - 8%			10,15	5,57	122	67		159	
92	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12	751,70	50,07	9020	601	2988	5177	15333
		НР - 94%; СП - 8%			452,56	6,35	5431	76		1136	
93	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	12	553,97	51,84	6648	622	2361	3525	10987
		НР - 94%; СП - 8%			305,43	7,10	3665	85		814	

94	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12	4876,22	87,23	58515	1047	38729	18074	82716
		НР - 94%; СП - 8%			1561,61	40,68	18739	488		6127	
95	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	29,64	627,56	1,94	18601	58	7622	10292	31204
		НР - 94%; СП - 8%			368,44	0,95	10921	28		2311	
Тип 4											
96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,3	703,55	33,29	7950	376	2935	4540	13489
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	4639	190		999	
97	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,3	226,18	16,95	2556	192	2192	251	3031
		НР - 94%; СП - 8%			15,22	8,36	172	94		225	
98	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,3	2030,76	151,22	22948	1709	6974	14166	40083
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	14265	805		2969	
99	Спрайс СТПРАЙС	Плитка Фудзи	м2	11,3	3760,70	--	42496	--	42496	--	45896
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
100	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,57	1804,97	14,91	29908	247	24205	5212	37930
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	5456	89		2810	
Тип 4а (лист 14)											
101	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	--	453657,24	1519,24	--	--	--	--	--
					288684,00	672,98	--	--		--	
102	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,297	104872,77	24637,66	31147	7317	673	17392	52422
		НР - 69%; СП - 8%			77970,00	6897,68	23157	2049		3883	

103	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,297	496955,00	--	147596	--	147596	--	159403
		СП - 8%			--	--	--	--		11808	
104	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	10,704	451,25	--	4830	--	--	3333	8816
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	4830	--		653	
105	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,704	97,15	2,71	1040	29	443	395	1549
		НР - 69%; СП - 8%			53,10	0,32	568	3		115	
106	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,408	83,48	1,93	1787	41	1081	463	2431
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	665	7		180	
107	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	12	1465,76	41,38	17589	497	10091	6816	26358
		НР - 94%; СП - 8%			583,40	20,86	7001	250		1952	
108	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12	6537,12	151,22	78445	1815	61481	15044	100968
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	15149	855		7479	
109	Спрайс СТПРАЙС	Плитка Фудзи	м2	12	3760,70	--	45128	--	45128	--	48739
		СП - 8%			--	--	--	--		3610	
110	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30,54	1804,97	14,91	55124	455	44613	9607	69909
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	10056	164		5178	
				Тип 5							
111	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,54	703,55	33,29	7415	351	2737	4234	12582
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	4327	178		932	
112	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,54	150,79	11,30	1589	119	1363	156	1885
		НР - 94%; СП - 8%			10,15	5,57	107	59		140	

113	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**10,54**	**2343,97**	**212,05**	**24705**	**2235**	**4665**	**17329**	**45398**
		НР - 94%; СП - 8%			**1689,29**	**59,81**	**17805**	**630**		**3363**	
114	С121-040509-0402 2104-0509-0402 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**11**	**1441,00**	**--**	**15851**	**--**	**15851**	**--**	**17119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1268**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4159261**	**88117**	**3234819**	**815382**	**5372617**
							836325	**39419**	**--**	**397973**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3980518**				
		Материалы	Тенге				**1003276**				
		Всего заработная плата	Тенге					**850538**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2067424**				
		Местные материалы	Тенге				**15851**				
		Накладные расходы	Тенге				**797988**				
		Сметная прибыль	Тенге				**382280**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5160787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**749**
		Сметная заработная плата	Тенге					**850538**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**178743**				
		Материалы	Тенге				**673**				
		Всего заработная плата	Тенге					**25206**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**147596**				
		Накладные расходы	Тенге				**17392**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15691**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**211826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25206**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5372612**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**771**
		Сметная заработная плата	Тенге					**875744**			
		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы АР л.37									
		Оконные проемы ОкН-1(4шт)/ОкН-2(1шт)/ОкН-3(1шт)									
115	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых 4профилей со стеклопакетами**	**м2**	**1,54**	**3236,88**	**34,34**	**4985**	**53**	**1997**	**2650**	**8245**
		НР - 90%; СП - 8%			**1905,87**	**6,03**	**2935**	**9**		**611**	

116	С121-090301-0902 2109-0301-0902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей с RAL6027 покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003	м2	1,54	66939,00	--	103086	--	103086	--	111333
		СП - 8%			--	--	--	--		8247	
117	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	11,9	2878,22	33,44	34251	398	13293	18568	57045
		НР - 90%; СП - 8%			1727,72	6,03	20560	72		4226	
118	С121-090301-0811 2109-0301-0811 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей с RAL6027 покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	11,9	72038,00	--	857252	--	857252	--	925832
		СП - 8%			--	--	--	--		68580	
119	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,9	1099,11	5,85	8683	46	6415	2020	11560
		НР - 90%; СП - 8%			281,23	2,91	2222	23		856	
120	С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	7,9	1302,00	--	10286	--	10286	--	11109
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
121	Е11-090403-0601 1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки защитные для окон. Установка	м2	3,92	508,89	0,58	1995	2	101	1305	3564
		НР - 69%; СП - 8%			482,60	--	1892	--		264	
122	СИП" Shvetsov СТИП" SHVETSOV Co"	Решетки металлические на окна	м2	3,92	35200,00	--	137984	--	137984	--	149023
		СП - 8%			--	--	--	--		11039	
		Витражи Вн-1(1шт)/Вн-1н(1шт)/Вн-2(3шт)/Вн-3(2шт)/Вн-4(1шт)/Вв-1(1шт)/Вв-1н(1шт) АР л.37									
123	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	77,18	8754,05	544,95	675637	42060	311	451453	1217257
		НР - 69%; СП - 8%			8205,05	272,27	633266	21014		90167	

124	С121-090302-0925 2109-0302-0925 РСНБ РК 2015	Витражи наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с RAL6027 покрытием, с заполнением верхней и нижней части однокамерным стеклопакетом с закаленным стеклом ГОСТ 23747-88	м2	65,42	80020,00	--	5234908	--	5234908	--	5653701
		СП - 8%			--	--	--	--		418793	
125	С121-090302-0801 2109-0302-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, однопольные, с заполнением верхней части и нижней части однокамерным стеклопакетом с закаленным стеклом	м2	11,76	95722,00	--	1125691	--	1125691	--	1215746
		СП - 8%			--	--	--	--		90055	
126	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
127	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1771,00	--	7084	--	7084	--	7651
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
128	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1508,82	2,45	6035	10	--	4158	11008
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	6025	--		815	
129	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА"	Доводчик TS92 Impulse, EN1/4, в комплекте со скользящим каналом	шт	4	62983,93	--	251936	--	251936	--	272091
		СП - 8%			--	--	--	--		20155	
130	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17	1099,11	5,85	18685	100	13804	4347	24875
		НР - 90%; СП - 8%			281,23	2,91	4781	49		1843	
131	С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	17	1302,00	--	22134	--	22134	--	23905
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
		Остекленные перегородки ОП-1(1шт)/ОП-2(1шт)/ОП-3(4шт)									
132	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	23,82	8754,05	544,95	208521	12981	96	139331	375681

		НР - 69%; СП - 8%			8205,05	272,27	195444	6485		27828	
133	С121-090302-0925 2109-0302-0925 РСНБ РК 2015	Витражи наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм цвет серый, однокамерным стеклопакетом закаленным стеклом	м2	23,82	104026,00	--	2477899	--	2477899	--	2676131
		СП - 8%			--	--	--	--		198232	
134	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминевых профилей	м2	3,78	3820,38	206,56	14441	781	9229	4325	20268
		НР - 90%; СП - 8%			1172,22	99,24	4431	375		1501	
135	СОО"НАЯДА" СТОО"НАЯДА"	Двери NAYADA Crystal Swing цельностеклянная 900х2100мм петли боковые	м2	2	194200,00	--	388400	--	388400	--	419472
		СП - 8%			--	--	--	--		31072	
136	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
137	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1771,00	--	3542	--	3542	--	3825
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
138	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1508,82	2,45	3018	5	--	2079	5504
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	3013	--		408	
139	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА"	Доводчик TS92 Impulse, EN1/4, в комплекте со скользящим каналом	шт	2	62983,93	--	125968	--	125968	--	136045
		СП - 8%			--	--	--	--		10077	
		Окна внутренние ОКв-1(3шт)/ОКв-2(1шт)/ОКв-3(3шт)									
140	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	11,13	3236,88	34,34	36027	382	14433	19151	59592
		НР - 90%; СП - 8%			1905,87	6,03	21212	67		4414	
141	С121-090301-0601 2109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей с RAL4004 покрытием, покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с бронированным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	11,13	61817,60	--	688030	--	688030	--	743072

		СП - 8%			--	--	--	--		55042	
142	Е11-090403-0601 1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Роллеты защитные для окон. Установка	м2 роллет	10,8	508,89	0,58	5496	6	278	3596	9820
		НР - 69%; СП - 8%			482,60	--	5212	--		727	
143	СИП" Shvetsov СТИП" SHVETSOV Co"	Жалюзи алюминиевые на кассовые окна	м2	10,8	22220,00	--	239976	--	239976	--	259174
		СП - 8%			--	--	--	--		19198	
		Дверные проемы деревянные									
144	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,44	1908,64	90,23	25652	1213	6350	16776	45822
		НР - 90%; СП - 8%			1345,91	40,98	18089	551		3394	
145	С121-090102-0301 СТ121-090102-0301	Блоки дверные NAYADA Laminare разм. полотна 900x2100 одностворчатые Цвет-100 анодированный алюминий G (F509)	шт	6	140567,27	--	843404	--	843404	--	910876
		СП - 8%			--	--	--	--		67472	
146	С121-090102-0301 СТ121-090102-0301	Блоки дверные NAYADA Laminare разм. полотна 1000x2100 одностворчатые Цвет-100 анодированный алюминий G (F509) в выпадающим порожком	шт	1	154897,27	--	154897	--	154897	--	167289
		СП - 8%			--	--	--	--		12392	
147	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	490,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
148	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5439,00	--	38073	--	38073	--	41119
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
149	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	7	1508,82	2,45	10562	17	--	7276	19265
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	10545	--		1427	
150	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА"	Доводчик TS90 Impulse, EN3/4, в комплекте со скользящим каналом	шт	7	37098,21	--	259688	--	259688	--	280463
		СП - 8%			--	--	--	--		20775	

151	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	71,4	417,94	1,30	29841	92	22948	6161	38883
		НР - 90%; СП - 8%			95,25	0,63	6801	45		2880	
Операционные кассы. Столешницы СТ-1(3шт)/СТ-2(1шт) АР л.54-55											
152	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы кассовые и др. Установка	изделие	4	1328,00	123,09	5312	492	1639	3087	9071
		НР - 90%; СП - 8%			795,34	62,14	3181	249		672	
153	СТОО"NAYADA СТТОО"NAYADA Crystal"	Столешница ламинированная Ст-1, Ст-2	шт	4	158214,29	--	632857	--	632857	--	683486
		СП - 8%			--	--	--	--		50629	
154	СТОО"NAYADA СТТОО"NAYADA Crystal"	Отделка портала и окна. МДФ крашенный RAL4004	м2	1,505	46630,36	--	70179	--	70179	--	75793
		СП - 8%			--	--	--	--		5614	
155	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Лоток кассовый и др. Установка	изделие	4	1328,00	123,09	5312	492	1639	3087	9071
		НР - 90%; СП - 8%			795,34	62,14	3181	249		672	
156	СТОО"NAYADA СТТОО"NAYADA Crystal"	Кассовый лоток бронированный передаточный	шт	4	52440,00	--	209760	--	209760	--	226541
		СП - 8%			--	--	--	--		16781	
Сантехнические перегодки из ЛДСП СТП-1(1шт)/СТП-2(1шт)/СТП-3(1шт)											
157	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА"	Сантехнические перегородки из ЛДСП внутренние NAYADA Santil	м2	10,95	25192,86	--	275862	--	275862	--	297931
		СП - 8%			--	--	--	--		22069	
158	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
159	С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	3	2554,00	--	7662	--	7662	--	8275
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
Дверные проемы остекленные ОД-1											

160	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминевых профилей	м2	1,89	3820,38	206,56	7221	390	4616	2163	10134
		НР - 90%; СП - 8%			1172,22	99,24	2215	188		751	
161	СОО"НАЯДА" СТОО"НАЯДА"	Двери NAYADA Crystal Swing цельностеклянная 900х2100мм петли боковые	м2	1	194200,00	--	194200	--	194200	--	209736
		СП - 8%			--	--	--	--		15536	
162	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
163	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1771,00	--	1771	--	1771	--	1913
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
164	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1508,82	2,45	1509	2	--	1039	2752
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	1506	--		204	
165	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА"	Доводчик TS92 Impulse, EN1/4, в комплекте со скользящим каналом	шт	1	62983,93	--	62984	--	62984	--	68023
		СП - 8%			--	--	--	--		5039	
				Дверные проемы металлические							
166	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	19,95	3481,74	56,21	69461	1121	9371	41017	119316
		НР - 69%; СП - 8%			2955,82	23,85	58969	476		8838	
167	С121-090402-0303 2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	7,98	63303,57	--	505163	--	505163	--	545576
		СП - 8%			--	--	--	--		40413	
168	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	67767,86	--	142313	--	142313	--	153698
		СП - 8%			--	--	--	--		11385	
169	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,87	63303,57	--	624806	--	624806	--	674791

		СП - 8%			--	--	--	--		49985	
170	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	10	1508,82	2,45	15088	24	--	10394	27521
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	15064	--		2039	
171	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА"	**Доводчик TS90 Impulse, EN3/4, в комплекте со скользящим каналом**	шт	10	37098,21	--	370982	--	370982	--	400661
		СП - 8%			--	--	--	--		29679	
172	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	**Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78**	шт.	6	698,00	--	4188	--	4188	--	4523
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
173	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	12	5439,00	--	65268	--	65268	--	70489
		СП - 8%			--	--	--	--		5221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				17365505	60669	16284296	743983	19558254
							1020544	29851	--	1448761	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4441904				
		Материалы	Тенге				96360				
		Всего заработная плата	Тенге					91485			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4251495				
		Накладные расходы	Тенге				82337				
		Сметная прибыль	Тенге				361939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4886180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					91485			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12923601				
		Материалы	Тенге				10158				
		Всего заработная плата	Тенге					958910			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11926279				
		Накладные расходы	Тенге				661648				
		Сметная прибыль	Тенге				1086820				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14672069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					958910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19558249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					1050396			
		РАЗДЕЛ 8.Фасады АР л.44-49									

174	Е12-110102-0103 1211-0102-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	50	2681,79	0,23	134089	12	15949	85052	236673
		НР - 72%; СП - 8%			2362,56	--	118128	--		17531	
175	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	50	3527,21	13,98	176361	699	127863	38506	232056
		НР - 80%; СП - 8%			955,98	6,66	47799	333		17189	
176	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	50	192,62	1,67	9631	84	4882	3763	14466
		НР - 80%; СП - 8%			93,29	0,79	4665	40		1072	
177	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство	м	26,6	1564,47	6,18	41615	164	27043	11555	57424
		НР - 80%; СП - 8%			541,65	1,36	14408	36		4254	
178	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	11	2772,22	19,73	30494	217	11355	15170	49318
		НР - 80%; СП - 8%			1720,21	3,67	18922	40		3653	
179	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Монтаж облицовки	м2	11	835,61	3,02	9192	33	3870	4242	14508
		НР - 80%; СП - 8%			480,79	1,22	5289	13		1075	
180	С122-030102-0106 2203-0102-0106 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	11	16290,00	--	179190	--	179190	--	193525
		СП - 8%			--	--	--	--		14335	
181	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Решетки на окна стальные. Монтаж	м2	3,92	880,23	23,82	3450	93	578	1945	5827
		НР - 69%; СП - 8%			708,97	10,20	2779	40		432	
182	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т окрашенные	т	0,098	555286,60	--	54418	--	54418	--	58772
		СП - 8%			--	--	--	--		4353	

183	Е11-150101-0205 1115-0101-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	50	15302,70	397,68	765135	19884	1851	601910	1476409
		НР - 80%; СП - 8%			14868,00	179,76	743400	8988		109364	
184	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	350	163,00	--	57050	--	57050	--	61614
		СП - 8%			--	--	--	--		4564	
185	С122-010104-0101 2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50	13227,00	--	661350	--	661350	--	714258
		СП - 8%			--	--	--	--		52908	
		Кровля входных групп (АР л.44)									
186	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	26	709,46	193,34	18446	5027	2045	8898	29532
		НР - 69%; СП - 8%			437,46	58,53	11374	1522		2188	
187	С121-100103-1006 2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28,6	2858,00	--	81739	--	81739	--	88278
		СП - 8%			--	--	--	--		6539	
188	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	18,8	737,14	16,82	13858	316	2509	10204	25987
		НР - 92%; СП - 8%			586,85	3,13	11033	59		1925	
189	Е12-080101-1201 1208-0101-1201 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с земли, лестниц или подмостей	м труб	21,6	819,51	--	17702	--	42	12715	32850
		НР - 72%; СП - 8%			817,57	--	17660	--		2433	
190	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	21,6	2149,00	--	46418	--	46418	--	50132
		СП - 8%			--	--	--	--		3713	
191	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из кровельных материалов. Установка	1 воронка	8	4277,55	143,54	34220	1148	31600	1588	38673
		НР - 92%; СП - 8%			184,02	31,73	1472	254		2865	
		Ограждения ОГ1									
192	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	18,43	13957,25	92,58	257232	1706	243778	14735	293724
		НР - 118%; СП - 8%			637,44	40,10	11748	739		21757	

193	СТОО"Технология СТТОО"ТЕХНОЛОГИЯ Комфорта"	Ограждение из труб нержавеющей стали с матовой поверхностью	м	18,43	30600,00	--	563958	--	563958	--	609075
		СП - 8%			--	--	--	--		45117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3155549	29383	2117488	810283	4283101
							1008676	12064	--	317267	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3079235				
		Материалы	Тенге				470744				
		Всего заработная плата	Тенге					1005025			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				928355				
		Местные материалы	Тенге				661350				
		Накладные расходы	Тенге				799440				
		Сметная прибыль	Тенге				310294				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4188969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					1005025			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				76315				
		Материалы	Тенге				2623				
		Всего заработная плата	Тенге					15715			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54418				
		Накладные расходы	Тенге				10843				
		Сметная прибыль	Тенге				6973				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				94131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4283099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
		Сметная заработная плата	Тенге					1020740			
		РАЗДЕЛ 9.Входные группы, пандус(КЖ л.1-5)									
		Пандус									
194	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,055	453657,24	1519,24	24951	84	8989	14482	42588
		НР - 91%; СП - 8%			288684,00	672,98	15878	37		3155	
195	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	6116,73	1900,63	9175	2851	4771	2674	12797
		НР - 93%; СП - 8%			1035,30	881,42	1553	1322		948	
196	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7	18480,08	2000,75	129361	14005	98726	18084	159240
		НР - 91%; СП - 8%			2375,69	463,22	16630	3243		11796	
197	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	215540,00	--	6682	--	6682	--	7216
		СП - 8%			--	--	--	--		535	

		Металлокаркас входных групп									
198	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,048	249537,24	1519,24	11978	73	7846	3723	16957
		НР - 91%; СП - 8%			84564,00	672,98	4059	32		1256	
199	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,2	26950,75	2280,44	167095	14139	100786	50390	234884
		НР - 91%; СП - 8%			8414,45	516,87	52170	3205		17399	
200	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038	215540,00	--	8191	--	8191	--	8846
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
201	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (КЖ - РП 5)	т конструкций	1,534	104872,77	24637,66	160875	37794	3475	89829	270760
		НР - 69%; СП - 8%			77970,00	6897,68	119606	10581		20056	
202	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 -(КЖ - РП-5)	т	1,596	496955,00	--	793140	--	793140	--	856591
		СП - 8%			--	--	--	--		63451	
203	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	55,224	451,25	--	24920	--	--	17195	45483
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	24920	--		3369	
204	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	110,448	95,42	2,71	10539	299	5926	3001	14623
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	4314	35		1083	
205	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	110,448	83,48	1,93	9220	214	5576	2391	12540
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	3430	35		929	
		Стены									
206	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,917	9507,50	3157,97	37241	12370	5147	20886	62777
		НР - 93%; СП - 8%			5035,39	698,02	19724	2734		4650	
207	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	244,8	188,00	--	46022	--	46022	--	49704
		СП - 8%			--	--	--	--		3682	

208	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	19,584	10886,55	273,17	213202	5350	131148	64930	300382
		НР - 80%; СП - 8%			3916,65	227,65	76704	4458		22251	
209	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	19,584	2417,02	16,89	47335	331	32399	13267	65450
		НР - 90%; СП - 8%			745,77	6,93	14605	136		4848	
210	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,584	1591,37	21,75	31165	426	8859	17620	52688
		НР - 80%; СП - 8%			1117,25	7,40	21880	145		3903	
211	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,584	1252,75	8,29	24534	162	8387	12833	40356
		НР - 80%; СП - 8%			816,23	2,86	15985	56		2989	
212	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,584	2639,75	7,22	51697	141	32138	15590	72670
		НР - 80%; СП - 8%			991,50	3,57	19418	70		5383	
				Потолки							
213	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	19	795,69	59,36	15118	1128	4735	8768	25797
		НР - 92%; СП - 8%			487,09	14,53	9255	276		1911	
214	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	19	995,04	60,97	18906	1158	5794	11252	32570
		НР - 92%; СП - 8%			629,16	14,53	11954	276		2413	
215	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	1,957	19306,00	--	37782	--	37782	--	40804
		СП - 8%			--	--	--	--		3023	
216	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми	м2 потолков	19	944,44	17,57	17944	334	353	15678	36312
		НР - 90%; СП - 8%			908,27	8,57	17257	163		2690	

217	С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	19,95	740,00	--	14763	--	14763	--	15944
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
				Благоустройство							
218	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	219,7	106,71	103,29	23445	22692	9	3521	29123
		НР - 108%; СП - 8%			3,39	11,45	744	2515		2157	
219	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	24,167	3313,84	1360,84	80086	32887	--	67305	159182
		НР - 108%; СП - 8%			1953,00	625,71	47198	15122		11791	
220	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,94	1409,41	1236,67	61929	54339	157	21575	90185
		НР - 108%; СП - 8%			169,17	285,47	7433	12544		6680	
221	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	219,7	175,76	115,04	38615	25273	1631	21321	64731
		НР - 108%; СП - 8%			53,30	36,56	11711	8031		4795	
222	Е11-270602-0404 1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	219,7	1,00	0,15	220	32	--	203	458
		НР - 108%; СП - 8%			0,86	--	188	--		34	
223	С121-100501-0301 2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	4,53	129,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
224	С121-020501-0201 2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	39,151	11731,00	--	459280	--	459280	--	496023
		СП - 8%			--	--	--	--		36742	
225	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	219,7	175,76	115,04	38615	25273	1631	21321	64731
		НР - 108%; СП - 8%			53,30	36,56	11711	8031		4795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							3786206	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							1 030 311	52 545 840
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							6 305 500	58 851 340

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Сейфуллина,567/93 н.п.107

Объект: 2-1-3. Водопровод и канализация

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018

Форма 2В

АКТ №3
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1									
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)											
1	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	15	1355,70	4,73	20335	71	137	19732	43273
		НР - 98%; СП - 8%			1341,78	0,54	20127	8		3205	
2	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	15	368,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	7	1397,11	2,39	9780	17	80	9492	20814
		НР - 98%; СП - 8%			1383,34	0,35	9683	2		1542	
4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	7	214,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

5	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	21	1403,34	2,91	29470	61	306	28526	62636
		НР - 98%; СП - 8%			1385,88	0,23	29103	5		4640	
6	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21	137,00	--	2877	--	2877	--	3107
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
7	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	678,64	32,38	679	32	17	633	1416
		НР - 98%; СП - 8%			629,76	15,86	630	16		105	
8	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) модели МТ-50, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	5856,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2545,04	102,10	22905	919	2697	19043	45305
		НР - 98%; СП - 8%			2143,26	15,86	19289	143		3356	
10	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	7	965,00	--	6755	--	6755	--	7295
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
11	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1379,00	--	1379	--	1379	--	1489
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
12	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				108976	1100	29044	77426	201315
							78833	174	--	14912	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				108976				
	Материалы		Тенге				3237				
	Всего заработная плата		Тенге					79007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25807				
		Накладные расходы	Тенге				77426				
		Сметная прибыль	Тенге				14912				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				201315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61

		Сметная заработная плата	Тенге					79007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				201315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					79007			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)									
13	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15	1397,11	2,39	20957	36	171	20340	44601
		НР - 98%; СП - 8%			1383,34	0,35	20750	5		3304	
14	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15	214,00	--	3210	--	3210	--	3467
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
15	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1403,34	2,91	42100	87	437	40752	89480
		НР - 98%; СП - 8%			1385,88	0,23	41576	7		6628	
16	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	137,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
17	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2545,04	102,10	20360	817	2397	16928	40271
		НР - 98%; СП - 8%			2143,26	15,86	17146	127		2983	
18	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1379,00	--	4137	--	4137	--	4468
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
19	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	5	965,00	--	4825	--	4825	--	5211
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	678,64	32,38	679	32	17	633	1416
		НР - 98%; СП - 8%			629,76	15,86	630	16		105	

21	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели МТ-50, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	5856,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	29	721,78	117,15	20932	3397	7453	8949	32271
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	10082	1693		2390	
23	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	15	248,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
24	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	14	185,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133475	4370	38923	87602	238763
							90184	1848	--	17686	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27242				
		Материалы	Тенге				7453				
		Всего заработная плата	Тенге					11775			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6310				
		Накладные расходы	Тенге				8949				
		Сметная прибыль	Тенге				2895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11775			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				106234				
		Материалы	Тенге				3021				
		Всего заработная плата	Тенге					80257			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22138				
		Накладные расходы	Тенге				78652				
		Сметная прибыль	Тенге				14791				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				199677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					80257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					92032			

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая (К1)

25	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	931,62	3,92	3726	16	19	3622	7936
		НР - 98%; СП - 8%			922,66	1,25	3691	5		588	
26	С123-010604-0109 2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	4	1218,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
27	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	966,07	1,60	7729	13	18	7548	16499
		НР - 98%; СП - 8%			962,20	0,54	7698	4		1222	
28	С123-010604-0102 2301-0604-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	8	377,00	--	3016	--	3016	--	3257
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
29	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	503,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
30	С123-020403-0903 2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
31	С123-020403-0703 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	148,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
32	С123-020403-1106 2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	669,00	--	669	--	669	--	723
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
33	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

34	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3414,97	103,92	6830	208	435	6165	14035
		НР - 98%; СП - 8%			3093,48	52,15	6187	104		1040	
35	СПрайсЛист СТПРИЙСЛИСТ	Умывальник керамический с ножкой	шт.	2	37500,00	--	75000	--	75000	--	81000
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
36	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	1145,47	0,14	2291	--	70	2177	4825
		НР - 98%; СП - 8%			1110,48	--	2221	--		357	
37	СПрайсЛист СТПРИЙСЛИСТ	Смеситель для умывальника	шт.	2	16071,43	--	32143	--	32143	--	34714
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
38	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4208,07	206,31	8416	413	1071	6998	16647
		НР - 98%; СП - 8%			3465,86	104,34	6932	209		1233	
39	СПрайсЛист СТПРИЙСЛИСТ	Унитаз напольный керамический с бачком	комплект	2	80357,14	--	160714	--	160714	--	173571
		СП - 8%			--	--	--	--		12857	
40	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1732,94	73,78	1733	74	231	1436	3423
		НР - 98%; СП - 8%			1428,48	37,07	1428	37		254	
41	СПрайсЛист СТПРИЙСЛИСТ	Писсуар настенный керамический	шт	1	37500,00	--	37500	--	37500	--	40500
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				347398	723	318517	27946	405372
							28156	359	--	30028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				305357				
		Сметная прибыль	Тенге				24429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329786				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42041				
	Материалы		Тенге				1846				
	Всего заработная плата		Тенге					28516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11316				
		Накладные расходы	Тенге				27945				
		Сметная прибыль	Тенге				5599				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				405371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28516			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								**845449**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**197173**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6193**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2381**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**386484**		
		- Накладные расходы	Тенге							**192974**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**62626**	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							**16 909**	**862 358**
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							**103 483**	**965 841**

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, ул.Сейфулина 567/93 н.п.107

Объект: 2-1-9. Система видеонаблюдения

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018

Форма 2В

АКТ №9
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	Ц13-080101-2603 1308-0101-2603 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования**	шт.	1	14862,21	5700,75	14862	5701	--	8056	24752
		НР - 72%; СП - 8%			9161,46	2027,84	9161	2028		1833	
2	Прайслист	TRASSIR QuattroStation - Гибридный сетевой видеорегистратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, воспроизведение до 64 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно), при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 64 камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). Установка до 8-ми HDD/SSD 3.5" любой емкости. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. 2 независимых видео выхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI, подключение VGA через переходник DVI-VGA. 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19 стойку, 4U, салазки в комплекте. Габариты 482x530x177 мм. (TRASSIR QuattroStation, DSSL)	шт	1	584821,43	--	584821	--		--	584821
					--	--	--	--	584821	--	

3	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	39	3726,85	10,28	145347	401	--	104361	269685
		НР - 72%; СП - 8%			3716,57	--	144946	--		19977	
4	Прайслист	TR-D2122WDZIR3, Миниатюрная 2Мп вариофокальная IP-камера с мотор-зумом. Матрица 1/2,7 CMOS 2Мп, чувствительность: 0,003 Лк (F1.6) / 0 Лк (F1,6; ИК вкл.), разрешение FullHD 19201080 40к/с (25к/с в режиме WDR), кодек H.265, объектив-трансфокатор 2,8-8мм (TR-D2122WDZIR3, TRASSIR)	шт	14	54464,29	--	762500	--		--	762500
					--	--	--	--	762500	--	
5	Прайслист	TR-D8121IR2 2,8; Компактная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2,7 CMOS 2Мп, чувствительность: 0,005 Лк (F1,8) / 0 Лк (F1,8; ИК вкл.), разрешение FullHD 19201080 25 к/с, объектив 2,8мм (TR-D8121IR2 2.8, TRASSIR)	шт	19	33482,14	--	636161	--		--	636161
					--	--	--	--	636161	--	
6	Прайслист	TR-D2121IR3 2,8; Уличная миниатюрная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2,7 CMOS 2Мп, чувствительность: 0,005 Лк (F1,8) / 0 Лк (F1,8; ИК вкл.), разрешение FullHD 19201080 25 к/с, объектив 2,8мм (TR-D2121IR3 2.8, TRASSIR)	шт	6	33482,14	--	200893	--		--	200893
					--	--	--	--	200893	--	
7	Ц13-110401-0203 1311-0401-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	1	10390,52	3442,04	10391	3442	--	6286	18011
		НР - 75%; СП - 8%			6948,48	1433,18	6948	1433		1334	
8	Прайслист	УРМ ATX, Intel Core i7 7700 УРМ, Системный блок в сборе Fighter GT [Процессор Intel Core i7 7700 3.4GHz (4 ядра/8 потоков) DDR4 8Gb 2133MHz HDD 500Gb Graphics: Nvidia Geforce GT 1030 2Gb 600W Case K/M Wireless (УРМ ATX, Intel Core i7 7700, Китай)	шт	1	264910,71	--	264911	--		--	264911
					--	--	--	--	264911	--	
9	Ц13-110401-0203 1311-0401-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	2	10390,52	3442,04	20781	6884	--	12572	36022
		НР - 75%; СП - 8%			6948,48	1433,18	13897	2866		2668	
10	Прайслист	Windows 10 Операционная система Windows 10 (Professional) (Windows 10, Windows)	шт	1	80803,57	--	80804	--		--	80804
					--	--	--	--	80804	--	

11	Прайслист	ASUS VP278QG Монитор 27" ASUS VP278QG, Black Тип матрицы: TN+Film (TN) / Диагональ, дюйм: 27 / Формат монитора: 16:9 (широкоформатный) / Зерно: 0.311 мм / Максимальное разрешение: Full HD: 1920x1080 / Яркость: 300 кд/м2 / Динамическая контрастность: 100M:1 / LED подсветка: Есть / Время отклика: 1 мс (ASUS VP278H, ASUS)	шт	2	113571,43	--	227143	--		--	227143
					--	--	--	--	227143	--	
12	С СТ Прайслист	VESA кронштейн для мониторов (Китай)	шт	2	8883,93	--	17768	--	17768	--	19189
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
13	Прайслист	WD81PURZ Жесткий диск HDD 8ТБ, Western Digital RE (WD81PURZ, Western Digital)	шт	8	105573,21	--	844586	--		--	844586
					--	--	--	--	844586	--	
14	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	7318,59	1210,95	7319	1211	--	3943	12163
		НР - 61%; СП - 8%			6107,64	356,94	6108	357		901	
15	Ц13-100101-0201 1310-0101-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование АТСКУ: АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ. Проверка электрическая и настройка	статив	1	51097,20	--	51097	--	--	31169	88848
		НР - 61%; СП - 8%			51097,20	--	51097	--		6581	
16	Прайслист	WS-C2960L-48PS-LL Коммутатор 48 портов Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite(WS-C2960L-48PS-LL, Cisco)	шт	1	815683,93	--	815684	--		--	815684
					--	--	--	--	815684	--	
17	Прайслист	CON-SNT-WSC296PL Гарантия на 3(три) года SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960L 48 po (CON-SNT-WSC296PL, Cisco)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
18	С СТ Прайслист	CAB-ACE Шнур питания AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (CAB-ACE,Cisco)	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	41698,41	8106,39	41698	8106	--	26265	73400
		НР - 72%; СП - 8%			33592,02	2886,94	33592	2887		5437	
20	Прайслист	310173 ИБП DakerDk +5 kBa Rack (310173, Legrand)	шт	1	537280,36	--	537280	--		--	537280
					--	--	--	--	537280	--	
21	С СТ Прайслист	310663 Шкаф для бат.310173,310174 DK 5-6кВА 20бат.12В/7,2А/ч (310663, Legrand)	шт	1	253353,57	--	253354	--	253354	--	273622
		СП - 8%			--	--	--	--		20268	

22	С СТ Прайслист	310930 CS 141 SK проф, сет, интер, встр. (310930, Legrand)	шт	1	201738,39	--	201738	--	201738	--	217877
		СП - 8%			--	--	--	--		16139	
23	С СТ Прайслист	АС-101 Вилка С14, на кабель, разборная, прямая, 250В, 10А, АС-101 (АС-101, N/A)	шт	8	848,21	--	6786	--	6786	--	7329
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
24	Ц13-080103-1608 1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	10930,96	6859,20	10931	6859	--	4781	16969
		НР - 72%; СП - 8%			4071,76	2568,00	4072	2568		1257	
25	С СТ Прайслист	EVL70142U8080L00M50F Шкаф 19, 42U, 800x800 mm, коммутационный шкаф Evoline (EVL70142U8080L00M50F, Estap)	компл	1	350223,21	--	350223	--	350223	--	378241
		СП - 8%			--	--	--	--		28018	
26	С СТ Прайслист	46520 Каб.орган.с пласт.кольц. 1U (46520, Legrand)	шт	6	15441,96	--	92652	--	92652	--	100064
		СП - 8%			--	--	--	--		7412	
27	С СТ Прайслист	M44ORG42_03M50 Вертикальный органайзер 42U с крышкой, левый/правый (M44ORG42_03M50, Estap)	шт	1	79196,43	--	79196	--	79196	--	85532
		СП - 8%			--	--	--	--		6336	
28	С СТ Прайслист	M446AL-ES 19" 1U блок с 6 розетками Schuko DIN49440 в алюминиевом профиле, авт. выключатель 1x16 А, 4 кВт, 250 В пер. тока, 3x1,5 мм2, кабель 3 м с вилкой DIN 49441, маркировка CE (M446AL-ES, Estap)	шт	1	18031,25	--	18031	--	18031	--	19474
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
29	С СТ Прайслист	EVL796M04L00M50 Вентиляционный блок (4 вентилятора + термостат) для серии Evoline (EVL796M04L00M50,Estap)	шт	1	54358,93	--	54359	--	54359	--	58708
		СП - 8%			--	--	--	--		4349	
30	С СТ Прайслист	Полка в шкаф 1U 800x800 (Estap)	шт	1	6964,29	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
31	Ц13-100101-0113 1310-0101-0113 РСНБ РК 2015	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами	рамка	2	110,71	--	221	--	--	135	385
		НР - 61%; СП - 8%			110,71	--	221	--		29	
32	С СТ Прайслист	33551 Патч-пан. UTP 24RJ45 кат5е укомплектованная (33551, Legrand)	шт	2	36300,00	--	72600	--	72600	--	78408
		СП - 8%			--	--	--	--		5808	
33	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	48	50,30	9,78	2414	470	--	1514	4243

		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	1945	159		314	
34	С СТ Прайслист	51637 П-корд U/UTP кат5е PVC 2м сер. (51637, Legrand)	шт	48	1213,39	--	58243	--	58243	--	62902
		СП - 8%			--	--	--	--		4659	
35	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	1525	50,30	9,78	76701	14918	--	48113	134800
		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	61784	5040		9985	
36	С СТ Прайслист	32751 Каб.U/UTP кат.5е PVC 4п 305м (32751, Legrand)	м	1525	99,11	--	151138	--	151138	--	163229
		СП - 8%			--	--	--	--		12091	
37	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1000	231,62	14,78	231617	14785	--	158661	421500
		НР - 72%; СП - 8%			216,83	3,53	216832	3531		31222	
38	С СТ Прайслист	Гофра 20 (N/A)	м	500	49,11	--	24554	--	24554	--	26518
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
39	С СТ Прайслист	Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.) (N/A)	компл	3	58035,71	--	174107	--	174107	--	188036
		СП - 8%			--	--	--	--		13929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7129874	62776	1561713	405856	7742210
							550604	20869	4954782	206475	
		Стоимость оборудования	Тенге				4954782				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4954782				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2175093				
		Всего заработная плата	Тенге					571473			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1561713				
		Накладные расходы	Тенге				405859				
		Сметная прибыль	Тенге				206476				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2787428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					571473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7742210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					571473			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								7742210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				550604				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62776			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20869			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1561713		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4954782		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							405856	
		- Сметная прибыль	Тенге							206475	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							55 749	7 797 959
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							935 755	8 733 714

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Субподрядчик

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Сейфуллина,567/93 н.п.107
Договор 24/341-2018 от 09.08.2018г

СПРАВКА

о стоимости выполненых ремонтных работ (побелка помещений) и затрат за май 2019год

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	К договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		24/341-2018	09.08.2018г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отч-ый месяц вкл-но (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	из гр. 1							
			Строительно монтажные работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих не вход-х в состав строит. работ	Дополнительные затраты			
				В отч-ый месяц	По монтажу оборудова-ния		На приобрете-ние матер-ов (тенге)	Другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по:	**0**	**0**							**0**	**0**
стройке……..										
акт №1-Ремонтно-строительные работы		52 545 840							6 305 500	**58 851 340**
акт №2-ОВиК		12 791 606							1 534 993	**14 326 599**
акт №3-ВК		862 358							103 483	**965 841**
акт№4-Электромонтажные работы и освещение		14 626 733							1 755 208	**16 381 941**
акт5-СКС		16 857 883							2 022 946	**18 880 829**

акт6-Система охранной и тревожной сигнализации		2 846 226							341 547	**3 187 773**
акт №7-Пожарная сигнализация		1 300 824							156 099	**1 456 923**
акт8-СКУД		1 936 483							232 378	**2 168 861**
акт №9-Видеонаблюдение		7 797 959							935 755	**8 733 714**
акт №10-Система газового и порошкового пожаротушения		983 759							118 051	**1 101 810**
итого:		**112 549 671**							**13 505 960**	**126 055 631**

Заказчик
АО "ForteBank"

Подрядчик
ТОО "AGS Строй"

Генеральный директор _____ *Жоламанов А.К.*

Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Сейфуллина,567/93 н.п.107

Объект: 2-1-2. Отопление и вентиляция

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018

Форма 2В

АКТ №2
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Система1									
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	9,2	1331,14	18,78	12247	173	4617	7368	21184
		НР - 98%; СП - 8%			810,56	6,64	7457	61		1569	
2	С123-051001-0306 2305-1001-0306 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	95	1932,00	--	183540	--	183540	--	198223
		СП - 8%			--	--	--	--		14683	
3	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	14,9	1331,14	18,78	19834	280	7477	11933	34308
		НР - 98%; СП - 8%			810,56	6,64	12077	99		2541	
4	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	82	2505,00	--	205410	--	205410	--	221843
		СП - 8%			--	--	--	--		16433	

5	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	32	347,30	0,65	11113	21	804	10092	22902
		НР - 98%; СП - 8%			321,51	0,32	10288	10		1696	
6	С123-041008-0501 2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15,термостатический угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	16	7713,00	--	123408	--	123408	--	133281
		СП - 8%			--	--	--	--		9873	
7	С123-041008-0501 2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-L-15, радиаторный угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	16	7713,00	--	123408	--	123408	--	133281
		СП - 8%			--	--	--	--		9873	
8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Термоголовка. Установка	шт.	22	319,71	--	7034	--	2387	4554	12514
		НР - 98%; СП - 8%			211,21	--	4647	--		927	
9	С123-051314-0405 2305-1314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	11	3741,00	--	41151	--	41151	--	44443
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
10	С123-051314-0404 2305-1314-0404 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с выносным датчиком, диапазон настройки от 20°С до 50°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	11	13566,00	--	149226	--	149226	--	161164
		СП - 8%			--	--	--	--		11938	
11	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	63	1196,95	2,91	75408	183	917	72836	160103
		НР - 98%; СП - 8%			1179,49	0,23	74308	15		11860	
12	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	63	352,00	--	22176	--	22176	--	23950
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
13	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	220	1191,99	2,39	262237	525	2504	254099	557643
		НР - 98%; СП - 8%			1178,22	0,35	259208	76		41307	

14	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	220	511,00	--	112420	--	112420	--	121414
		СП - 8%			--	--	--	--		8994	
15	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	90	1157,68	4,38	104191	394	827	100958	221561
		НР - 98%; СП - 8%			1144,11	0,54	102970	49		16412	
16	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	90	700,00	--	63000	--	63000	--	68040
		СП - 8%			--	--	--	--		5040	
17	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1738,57	22,95	12170	161	52	11721	25802
		НР - 98%; СП - 8%			1708,08	0,46	11957	3		1911	
18	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	7	1394,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
19	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1850,15	25,75	46254	644	164	44554	98073
		НР - 98%; СП - 8%			1817,86	0,69	45446	17		7265	
20	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	25	1232,00	--	30800	--	30800	--	33264
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
21	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	63	185,00	--	11655	--	11655	--	12587
		СП - 8%			--	--	--	--		932	

22	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	220	248,00	--	54560	--	54560	--	58925
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
23	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	90	301,00	--	27090	--	27090	--	29257
		СП - 8%			--	--	--	--		2167	
24	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	7	344,00	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
25	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	25	483,00	--	12075	--	12075	--	13041
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	542,00	--	43360	--	43360	--	46829
		СП - 8%			--	--	--	--		3469	
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	405	102,16	1,26	41373	510	152	39897	87771
		НР - 98%; СП - 8%			100,52	--	40711	--		6502	
				Система2							
28	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	10	1331,14	18,78	13311	188	5017	8009	23026
		НР - 98%; СП - 8%			810,56	6,64	8106	66		1706	

29	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	55	2505,00	--	137775	--	137775	--	148797
		СП - 8%			--	--	--	--		11022	
30	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	14	347,30	0,65	4862	9	352	4415	10020
		НР - 98%; СП - 8%			321,51	0,32	4501	4		742	
31	С123-041008-0501 2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15,термостатический угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	7713,00	--	53991	--	53991	--	58310
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
32	С123-041008-0501 2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-L-15, радиаторный угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	7713,00	--	53991	--	53991	--	58310
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
33	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1196,95	2,91	11970	29	146	11561	25413
		НР - 98%; СП - 8%			1179,49	0,23	11795	2		1882	
34	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10	352,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
35	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	52	1191,99	2,39	61983	124	592	60060	131806
		НР - 98%; СП - 8%			1178,22	0,35	61267	18		9763	
36	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	52	511,00	--	26572	--	26572	--	28698
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
37	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	10	185,00	--	1850	--	1850	--	1998

		СП - 8%			--	--	--	--		148	
38	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	52	248,00	--	12896	--	12896	--	13928
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
39	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62	102,16	1,26	6334	78	24	6108	13437
		НР - 98%; СП - 8%			100,52	--	6232	--		995	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2201780	3320	1537492	648165	3077942
							660970	421	--	227997	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				122534				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				122534				
		Сметная прибыль	Тенге				9803				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				132337				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2079246				
Материалы			Тенге				26030				
Всего заработная плата			Тенге					661392			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1388926				
Сдача и испытание			Тенге				959				
		Накладные расходы	Тенге				648164				
		Сметная прибыль	Тенге				218193				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2945603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					661392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3077940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					661392			
РАЗДЕЛ 2.Тепловые завесы У1, У2											
41	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	2	14386,40	2736,06	28773	5472	887	24143	57149
		НР - 98%; СП - 8%			11207,12	1110,81	22414	2222		4233	
42	"Новые технологии"	Завеса тепловая WING E100 VTS	шт	2	180000,00	--	360000	--		--	360000
					--	--	--	--	360000	--	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				388773	5472	887	24143	417149
							22414	2222	360000	4233	
		Стоимость оборудования	Тенге				360000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				360000				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28773				
		Материалы	Тенге				886				
		Всего заработная плата	Тенге					24636			
		Сдача и испытание	Тенге				1328				
		Накладные расходы	Тенге				24143				
		Сметная прибыль	Тенге				4233				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				57149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				417149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24636			
		РАЗДЕЛ 3.Отопительно-вентиляционное оборудование									
		П1									
43	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	70244,09	3576,12	70244	3576	4218	62253	143097
		НР - 98%; СП - 8%			62450,14	1073,04	62450	1073		10600	
44	Е11-202601-1101 1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	**Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	блок	1	29247,84	3033,86	29248	3034	728	26167	59848
		НР - 98%; СП - 8%			25485,52	1215,08	25486	1215		4433	
45	Е11-202601-1201 1120-2601-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс м3-час. Присоединение трубопроводов**	блок	1	4787,01	244,69	4787	245	594	3931	9415
		НР - 98%; СП - 8%			3947,76	63,30	3948	63		697	
46	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	1	17034,30	391,07	17034	391	1118	15310	34931
		НР - 98%; СП - 8%			15524,51	97,55	15525	98		2588	
47	51-050603-0102 5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	**Приточная установка NVS-65-DRCT, в комплекте с автоматикой VS 10-75 и опциональным оснащением, типа NVS**	комплект	1	1516050,00	--	1516050	--		--	1516050
					--	--	--	--	1516050	--	
		В1,В2									
48	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	2	6377,18	253,21	12754	506	88	12094	26836
		НР - 98%; СП - 8%			6079,88	90,42	12160	181		1988	

49	С123-050402-0304 2305-0402-0304 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	96477,00	--	96477	--	96477	--	104195
		СП - 8%			--	--	--	--		7718	
50	С123-050401-0114 2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1769188	7752	125816	119755	1918772
							119568	2630	1516050	29831	
		Стоимость оборудования	Тенге				1516050				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1516050				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				253138				
		Материалы	Тенге				6748				
		Всего заработная плата	Тенге					122197			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119070				
		Сдача и испытание	Тенге				6063				
		Накладные расходы	Тенге				119754				
		Сметная прибыль	Тенге				29831				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				402722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					122197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1918772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					122197			
		РАЗДЕЛ 4.Кондиционирование									
51	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	7768,94	13,46	15538	27	222	14984	32963
		НР - 98%; СП - 8%			7644,67	--	15289	--		2442	
52	ТОО "Everest climate"	Кондиционер FANTASIA FWFO 24HR1	шт	2	314600,00	--	629200	--		--	629200
					--	--	--	--	629200	--	
53	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	7768,94	13,46	15538	27	222	14984	32963
		НР - 98%; СП - 8%			7644,67	--	15289	--		2442	
54	ТОО "Everest climate"	Кондиционер FANTASIA FWFO 07HRN1/FWOF 07HN1	шт	2	96800,00	--	193600	--		--	193600
					--	--	--	--	193600	--	

55	Е11-202601-1609 1120-2601-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка кассетного типа	1 сплит-система	3	9592,07	23,81	28776	71	1172	26982	60219
		НР - 98%; СП - 8%			9177,59	--	27533	--		4461	
56	ТОО "Everest climate"	Кондиционер FANTASIA FCNF 36HRN1/FODU 36HN1	шт	3	605000,00	--	1815000	--		--	1815000
					--	--	--	--	1815000	--	
57	Е11-202601-1612 1120-2601-1612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка канального типа	1 сплит-система	1	10169,09	23,50	10169	23	391	9560	21307
		НР - 98%; СП - 8%			9754,92	--	9755	--		1578	
58	ТОО "Everest climate"	Кондиционер канального типа Almacom AMD-18HM	шт	1	201785,71	--	201786	--		--	201786
					--	--	--	--	201786	--	
59	Е11-202601-1609 1120-2601-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка кассетного типа	1 сплит-система	1	9592,07	23,81	9592	24	390	8994	20073
		НР - 98%; СП - 8%			9177,59	--	9178	--		1487	
60	ТОО "Everest climate"	Кондиционер кассетного типа Almacom ACC-12HM	шт	1	175892,86	--	175893	--		--	175893
					--	--	--	--	175893	--	
61	Е11-202601-1612 1120-2601-1612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка канального типа	1 сплит-система	1	10169,09	23,50	10169	23	391	9560	21307
		НР - 98%; СП - 8%			9754,92	--	9755	--		1578	
62	ТОО "Everest climate"	Кондиционер канального типа Almacom AMD-12HM	шт	1	158441,96	--	158442	--		--	158442
					--	--	--	--	158442	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3263703	196	2788	85064	3362753
							86799	--	3173921	13988	
Стоимость оборудования			Тенге				3173921				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3173921				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				89782				
Материалы			Тенге				2787				
Всего заработная плата			Тенге					86799			
Сдача и испытание			Тенге				4143				
		Накладные расходы	Тенге				85063				
		Сметная прибыль	Тенге				13988				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				188833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					86799			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3362753				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					86799			
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляция									
63	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка	пластина	1	43178,85	142,51	43179	143	41605	1452	48201
		НР - 98%; СП - 8%			1431,20	49,97	1431	50		3570	
64	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	1	13057,26	461,26	13057	461	2221	10319	25246
		НР - 98%; СП - 8%			10374,84	154,65	10375	155		1870	
65	С123-050308-0517 2305-0308-0517 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПЖ-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 350 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	77458,00	--	77458	--	77458	--	83655
		СП - 8%			--	--	--	--		6197	
66	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	4931,40	162,09	14794	486	2268	11968	28903
		НР - 98%; СП - 8%			4013,49	57,10	12040	171		2141	
67	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14777,00	--	14777	--	14777	--	15959
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
68	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14777,00	--	14777	--	14777	--	15959
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
69	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14777,00	--	14777	--	14777	--	15959
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
70	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	3	3386,36	255,20	10159	766	2611	6842	18362
		НР - 98%; СП - 8%			2260,74	66,63	6782	200		1360	
71	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	Лючок питометражный	шт.	3	22641,00	--	67923	--	67923	--	73357
		СП - 8%			--	--	--	--		5434	

72	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2760,32	63,18	2760	63	1089	1593	4701
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	1608	17		348	
73	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1949,78	38,08	13648	267	2122	11148	26780
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	11259	117		1984	
74	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1949,78	38,08	1950	38	304	1593	3826
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	1608	17		283	
75	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4461,30	63,18	8923	126	5580	3185	13076
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	3217	33		969	
76	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	3015,12	63,18	3015	63	1344	1593	4976
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	1608	17		369	
				Коробки под решетку (диффузор)							
77	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,675	5467,38	61,09	3690	41	2143	1493	5598
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	1506	17		415	
78	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36	5702,67	50,84	2053	18	1299	727	3002
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	736	6		222	
79	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5406,29	48,49	1081	10	717	350	1546
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	19,91	354	4		115	
				Воздуховоды и фасонные детали							
80	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23	5467,38	61,09	125750	1405	73021	50869	190748
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	51324	583		14129	
81	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	5266,33	48,49	63723	587	38415	24463	95241

		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	24721	241		7055	
82	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7	5702,67	50,84	55316	493	35005	19581	80888
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	19818	162		5992	
83	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,5	5406,29	48,49	62172	558	41285	20147	88905
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	19,91	20329	229		6586	
84	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6809,87	98,90	6810	99	557	6047	13886
		НР - 98%; СП - 8%			6154,22	16,66	6154	17		1029	
85	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8009,00	--	8009	--	8009	--	8650
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
86	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	35	685,00	--	23975	--	23975	--	25893
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
87	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10Прим	Огнезащитное покрытие с огнестойкостью б=2,5ч	м2 обработанной поверхности	4	359,35	3,10	1437	12	1265	149	1713
		НР - 90%; СП - 8%			40,02	1,41	160	6		127	
88	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2	14133,40	32,56	28267	65	27336	669	31251
		НР - 76%; СП - 8%			432,88	7,46	866	15		2315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				683481	5701	501883	174188	926281
							175897	2056	--	68615	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29704				
		Материалы	Тенге				28601				
		Всего заработная плата	Тенге					1046			
		Накладные расходы	Тенге				818				
		Сметная прибыль	Тенге				2442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1046			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				653777				
		Материалы	Тенге				251586				

	Всего заработная плата		Тенге					176907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221696				
	Сдача и испытание		Тенге				8595				
		Накладные расходы	Тенге				173368				
		Сметная прибыль	Тенге				66172				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				893317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					176907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				926281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					177953			
		РАЗДЕЛ 6.Вентиляция В2									
89	Е11-200401-0103 1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	3356,03	123,59	3356	124	414	2801	6650
		НР - 98%; СП - 8%			2818,13	40,45	2818	40		493	
90	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8009,00	--	8009	--	8009	--	8650
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
91	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10010,55	73,87	10011	74	8580	1347	12266
		НР - 98%; СП - 8%			1357,42	16,66	1357	17		909	
92	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1	3386,36	255,20	3386	255	870	2281	6121
		НР - 98%; СП - 8%			2260,74	66,63	2261	67		453	
93	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	Лючок питометражный	шт.	1	22641,00	--	22641	--	22641	--	24452
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
94	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1919,54	63,18	5759	190	744	4778	11379
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	4825	50		843	
		Коробки под решетку (диффузор)									
95	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	5467,38	61,09	1312	15	761	531	1990
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	536	6		147	
		Воздуховоды и фасонные детали									

96	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,4	5467,38	61,09	89665	1002	52067	36272	136012
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	36596	416		10075	
97	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,5	600,20	32,56	5702	309	1281	3179	9592
		НР - 76%; СП - 8%			432,88	7,46	4112	71		710	
98	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1	3386,36	255,20	3386	255	870	2281	6121
		НР - 98%; СП - 8%			2260,74	66,63	2261	67		453	
99	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	Лючок питометражный	шт.	1	22641,00	--	22641	--	22641	--	24452
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
100	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17	685,00	--	11645	--	11645	--	12577
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
101	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8009,00	--	8009	--	8009	--	8650
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
102	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10Прим	Огнезащитное покрытие с огнестойкостью б=2,5ч	м2 обработанной поверхности	2,5	359,35	3,10	898	8	790	93	1071
		НР - 90%; СП - 8%			40,02	1,41	100	4		79	
103	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	35	685,00	--	23975	--	23975	--	25893
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
104	С123-050301-1100 2305-0301-1100 РСНБ РК 2015	Наружная воздухозаборная решетка Fжс 0,12м2	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				220395	2231	163297	53563	295876
							54866	737	--	21916	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6600				
Материалы			Тенге				2071				

	Всего заработная плата		Тенге					4287			
		Накладные расходы	Тенге				3272				
		Сметная прибыль	Тенге				790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4287			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				213795				
	Материалы		Тенге				64307				
	Всего заработная плата		Тенге					51316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96920				
	Сдача и испытание		Тенге				2503				
		Накладные расходы	Тенге				50290				
		Сметная прибыль	Тенге				21127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				285212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					51316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				295874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					55603			
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция В1									
105	Е11-201001-0203 1120-1001-0203 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка**	**глушитель шума**	1	16984,81	97,55	16985	98	14202	2664	21221
		НР - 98%; СП - 8%			2685,34	33,31	2685	33		1572	
106	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	1	2178,89	54,56	2179	55	235	1867	4370
		НР - 98%; СП - 8%			1888,59	16,66	1889	17		324	
107	С123-050302-0402 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм**	**шт.**	1	14265,00	--	14265	--	14265	--	15406
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
108	С123-050301-1100 2305-0301-1100 РСНБ РК 2015	**Наружная декоративная алюминевая решетка**	**шт.**	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
109	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Люки герметические. Установка**	**люк**	3	3386,36	255,20	10159	766	2611	6842	18362
		НР - 98%; СП - 8%			2260,74	66,63	6782	200		1360	
110	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Лючок питометражный**	**шт.**	3	22641,00	--	67923	--	67923	--	73357
		СП - 8%			--	--	--	--		5434	

111	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	13	1919,54	63,18	24954	821	3224	20703	49310
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	20909	217		3653	
		Коробки под решетку (диффузор)									
112	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,735	5467,38	61,09	4019	45	2334	1626	6096
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	1640	19		452	
113	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5702,67	50,84	1540	14	974	545	2252
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	552	5		167	
114	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	14777,00	--	44331	--	44331	--	47877
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
		Воздуховоды									
115	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5467,38	61,09	131217	1466	76196	53080	199041
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	53555	609		14744	
116	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5266,33	48,49	22119	204	13334	8491	33059
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	8581	84		2449	
117	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5702,67	50,84	35927	320	22736	12717	52536
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	12871	105		3892	
118	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	5406,29	48,49	59469	533	39490	19271	85040
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	19,91	19446	219		6299	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				435086	4321	301855	127806	607927
							128910	1506	--	45033	

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				435086				
	Материалы		Тенге				175335				
	Всего заработная плата		Тенге					130417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126519				
	Сдача и испытание		Тенге				6344				
		Накладные расходы	Тенге				127808				
		Сметная прибыль	Тенге				45032				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				607925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					130417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				607925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					130417			
		РАЗДЕЛ 8.Кондиционирование									
				К1							
119	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из медных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	34	2035,35	24,34	69202	827	50198	18141	94330
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	18177	334		6987	
120	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	**Трубы медные с фитингами d6,35/15,9мм**	м	34	2801,00	--	95234	--	95234	--	102853
		СП - 8%			--	--	--	--		7619	
121	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	34	721,78	117,15	24541	3983	8738	10492	37835
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	11820	1985		2803	
122	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	34	185,00	--	6290	--	6290	--	6793
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
				К2							
123	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из медных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	2035,35	24,34	24424	292	17717	6403	33293
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	6415	118		2466	

124	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные с фитингами d6,35/9,52мм	м	12	2801,00	--	33612	--	33612	--	36301
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
125	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	721,78	117,15	8661	1406	3083	3703	13353
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	4172	701		989	
126	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
				К3							
127	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2035,35	24,34	40707	487	29528	10671	55488
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	10692	197		4110	
128	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные с фитингами d9,52/19мм	м	20	2801,00	--	56020	--	56020	--	60502
		СП - 8%			--	--	--	--		4482	
129	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	721,78	117,15	14436	2343	5140	6172	22256
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	6953	1168		1649	
130	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	20	185,00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
				К4							
131	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2035,35	24,34	48848	584	35433	12806	66586
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	12831	236		4932	

132	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные с фитингами d9,52/19мм	м	24	2801,00	--	67224	--	67224	--	72602
		СП - 8%			--	--	--	--		5378	
133	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	24	721,78	117,15	17323	2812	6168	7406	26707
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	8343	1401		1978	
134	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	24	185,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
				К5,К7							
135	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2035,35	24,34	24424	292	17717	6403	33293
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	6415	118		2466	
136	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные с фитингами d6,35/12,7мм	м	12	2801,00	--	33612	--	33612	--	36301
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
137	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	721,78	117,15	8661	1406	3083	3703	13353
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	4172	701		989	
138	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
139	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2035,35	24,34	69202	827	50198	18141	94330
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	18177	334		6987	

140	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные с фитингами d6,35/12,7мм	м	34	2801,00	--	95234	--	95234	--	102853
		СП - 8%			--	--	--	--		7619	
141	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	34	721,78	117,15	24541	3983	8738	10492	37835
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	11820	1985		2803	
142	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	34	185,00	--	6290	--	6290	--	6793
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
		К6									
143	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2035,35	24,34	52919	633	38386	13873	72135
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	13900	256		5343	
144	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные с фитингами d6,35/12,7мм	м	26	2801,00	--	72826	--	72826	--	78652
		СП - 8%			--	--	--	--		5826	
145	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26	721,78	117,15	18766	3046	6681	8023	28932
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	9039	1518		2143	
146	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	26	185,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		К7									
147	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2035,35	24,34	36636	438	26575	9604	49940
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	9623	177		3699	

148	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные с фитингами d9,52/19мм	м	18	2801,00	--	50418	--	50418	--	54451
		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
149	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	18	721,78	117,15	12992	2109	4625	5554	20030
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	6258	1051		1484	
150	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	18	185,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
				К8							
151	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2035,35	24,34	20353	243	14764	5336	27744
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	5346	98		2055	
152	С123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные с фитингами d6,35/9,52мм	м	10	2801,00	--	28010	--	28010	--	30251
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
153	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	721,78	117,15	7218	1171	2571	3086	11128
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	3476	584		824	
154	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	10	185,00	--	1850	--	1850	--	1998
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
155	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	542,00	--	97560	--	97560	--	105365
		СП - 8%			--	--	--	--		7805	

156	С121-110403-0227 2111-0403-0227 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	12	1546,00	--	18552	--	18552	--	20036
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
157	С121-110403-0230 2111-0403-0230 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	10	1932,00	--	19320	--	19320	--	20866
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
158	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Приточные дверные решетки, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	4461,30	63,18	17845	253	11158	6370	26153
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	6434	67		1937	
159	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	4	3329,56	63,18	13318	253	6631	6370	21264
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	6434	67		1575	
160	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4461,30	63,18	8923	126	5580	3185	13076
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	3217	33		969	
		Коробки под решетку (диффузор)									
161	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,54	5702,67	50,84	3079	27	1949	1090	4503
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	1103	9		334	
162	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	5406,29	48,49	2595	23	1723	841	3711
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	19,91	849	10		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1272386	27565	1059156	177865	1566270
							185665	13146	--	116020	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				210160				
		Материалы	Тенге				48828				
		Всего заработная плата	Тенге					77144			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73022				
		Накладные расходы	Тенге				58630				
		Сметная прибыль	Тенге				21503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				290293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56

		Сметная заработная плата	Тенге					77144			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1062226				
	Материалы		Тенге				307556				
	Всего заработная плата		Тенге					121667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629750				
	Сдача и испытание		Тенге				891				
		Накладные расходы	Тенге				119234				
		Сметная прибыль	Тенге				94517				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1275977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					121667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1566270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					198811			
РАЗДЕЛ 9.Дренажный трубопровод											
163	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	45	1475,86	16,88	66414	760	505	63854	140689
		НР - 98%; СП - 8%			1447,75	0,19	65149	9		10421	
164	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	65	1587,25	19,57	103171	1272	588	99305	218674
		НР - 98%; СП - 8%			1558,64	0,31	101311	20		16198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1558,64	0,31	101311	20		16198	
165	Е11-[illegible] 1136-0501-0805 РСНБ РК 2005 Вып. 6 доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1850,15	25,75	14801	206	52	14257	31383
		НР - 98%; СП - 8%			1817,86	0,69	14543	6		2325	
166	С123-011399-9923 2301-1399-9923 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые	м	118	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
167	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130	542,00	--	70460	--	70460	--	76097
		СП - 8%			--	--	--	--		5637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				254846	2238	71605	177416	466843
							181003	34	--	34581	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				254846				
	Материалы		Тенге				1145				
	Всего заработная плата		Тенге					181037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70460				
		Накладные расходы	Тенге				177417				
		Сметная прибыль	Тенге				34581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				466844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					181037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				466844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					181037			
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге								12639809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1616093				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58796			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3764779		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5049971		
		- Накладные расходы	Тенге							1587965	
		- Сметная прибыль	Тенге							562214	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							151 797	12 791 606
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							1 534 993	14 326 599

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, ул.Сейфулина 567/93 н.п.107

Объект: 2-1-7. Система пожарной сигнализации

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018

Форма 2В

АКТ №7
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система пожарной сигнализации									
1	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	11410,65	1,56	11411	2	--	6960	19840
		НР - 61%; СП - 8%			11409,09	--	11409	--		1470	
2	Прайслист	**С2000-КДЛ Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через "С2000-АР1", "С2000-АР2", "С2000-АР8", "ДИП-34А", "С2000-ИП", "ИПР-513-3А", "С2000-ИК", "С2000-СТ", "С2000-СП2" и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта "С2000" (С2000-КДЛ, Болид)**	шт	1	11057,14	--	11057	--		--	11057
					--	--	--	--	11057	--	
3	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	4	895,54	26,98	3582	108	--	2645	6726
		НР - 75%; СП - 8%			868,56	13,22	3474	53		498	
4	Прайслист	**С2000-СП1 Блок релейный- 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ (С2000-СП1, Болид)**	шт	2	9401,79	--	18804	--		--	18804
					--	--	--	--	18804	--	
5	Прайслист	**С2000-СП1-01 Блок релейный - 4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ (С2000-СП1-01, Болид)**	шт	1	9647,32	--	9647	--		--	9647
					--	--	--	--	9647	--	

6	Прайслист	С2000-К Клавиатура управления с жидкокристаллическим индикатором предназначена для работы в составе ИСО "Орион" (С2000-К, Болид)	шт	1	23036,61	--	23037	--		--	23037
					--	--	--	--	23037	--	
7	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5	12922,80	1973,40	64614	9867	--	35170	107766
		НР - 61%; СП - 8%			10949,40	581,68	54747	2908		7983	
8	Прайслист	ИВЭПР 12/2 2х7 Импульсный источник питания 12В, 2А, под АКБ 2х7А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/2 2х7, Рубеж)	шт	4	11803,57	--	47214	--		--	47214
					--	--	--	--	47214	--	
9	Прайслист	ИВЭПР 12/5 2х12 Импульсный источник питания 12В, 5А, под АКБ 2х12А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/5 2х12, Рубеж)	шт	1	18435,71	--	18436	--		--	18436
					--	--	--	--	18436	--	
10	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	10	2035,88	--	20359	--	--	14658	37819
		НР - 72%; СП - 8%			2035,88	--	20359	--		2801	
11	С СТ Прайслист	12В, 7А/ч, аккумуляторная батарея (АКБ)	шт	8	3181,25	--	25450	--	25450	--	27486
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
12	С СТ Прайслист	12В, 12А/ч, аккумуляторная батарея (АКБ)	шт	2	7142,86	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
13	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	57	2037,80	1,92	116155	109	--	70788	201898
		НР - 61%; СП - 8%			2035,88	--	116045	--		14955	
14	Прайслист	ДИП-34А-03 Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ" (ДИП-34А, Болид)	шт	57	3680,36	--	209780	--		--	209780
					--	--	--	--	209780	--	
15	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	1018,66	0,72	5093	4	--	3105	8854
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	5090	--		656	

16	Прайслист	ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ" (ИПР 513-3АМ, Болид)	шт	5	2520,54	--	12603	--		--	12603
					--	--	--	--	12603	--	
17	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1360,90	342,96	8165	2058	--	4952	14167
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	6108	770		1049	
18	Прайслист	Рубеж ОПОП 124-7 Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, красный строб (Рубеж ОПОП 124-7)	шт	6	1508,93	--	9054	--		--	9054
					--	--	--	--	9054	--	
19	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	1360,90	342,96	6805	1715	--	4127	11806
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	5090	642		875	
20	Прайслист	Табло световое "ВЫХОД", ЛЮКС 12-К напряжение питания 12В (ЛЮКС 12-К, ЭиА (Россия))	шт	5	2321,43	--	11607	--		--	11607
					--	--	--	--	11607	--	
21	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1374,57	0,19	1375	--	--	838	2390
		НР - 61%; СП - 8%			1374,37	--	1374	--		177	
22	Прайслист	С2000-БИ исп.02 Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах, возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого раздела (С2000-БИ исп.02, Болид)	шт	1	21471,43	--	21471	--		--	21471
					--	--	--	--	21471	--	
23	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	8	11410,65	1,56	91285	12	--	55676	158718
		НР - 61%; СП - 8%			11409,09	--	91273	--		11757	
24	Прайслист	БРИЗ исп.03 Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания (БРИЗ исп.03, Болид)	шт	8	1821,43	--	14571	--		--	14571

					--	--	--	--	14571	--	
25	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	520	50,30	9,78	26154	5087	--	16406	45965
		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	21067	1719		3405	
26	С СТ Прайслист	Legrand Каб.U/UTP кат.5е (32751, Legrand)	м	51	99,11	--	5054	--	5054	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
27	С СТ Прайслист	Паритет КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 мм кабель (провод) Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. (КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 мм, N/A)	м	408	116,07	--	47357	--	47357	--	51146
		СП - 8%			--	--	--	--		3789	
28	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 (ШВВП, N/A)	м	51	61,61	--	3142	--	3142	--	3393
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
29	С СТ Прайслист	ВВГ Кабель 3х1,5 (N/A)	м	20,4	225,89	--	4608	--	4608	--	4977
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
30	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	231,62	14,78	46323	2957	--	31732	84300
		НР - 72%; СП - 8%			216,83	3,53	43366	706		6244	
31	С СТ Прайслист	Труба Гофрированная d16 (N/A)	м	200	24,11	--	4821	--	4821	--	5207
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
32	С СТ Прайслист	Расходные материалы (N/A)	компл	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				971356	21918	162754	247057	1283306
							379402	6798	407281	64891	
	Стоимость оборудования		Тенге				407281				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				407281				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				564075				
	Всего заработная плата		Тенге					386201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162755				
		Накладные расходы	Тенге				247057				
		Сметная прибыль	Тенге				64891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				876023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					386201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1283304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					386201			
		ВСЕГО по АКТу:	**Тенге**								1283304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				379402				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21918			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6798			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						162754		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						407281		
		- Накладные расходы	Тенге							247057	
		- Сметная прибыль	Тенге							64891	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							17 520	1 300 824
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							156 099	1 456 923

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Сейфулина 567/93 н.п.107

Объект: 2-1-5. Структурированная кабельная сеть

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018

Форма 2В

АКТ №5
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Щит ЩБП									
1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2835,88	89,88	2836	90	--	2000	5223
		НР - 72%; СП - 8%			2746,00	32,10	2746	32		387	
2	С СТ Прайслист	**Корпус щита Nedbox навесной 36м (металлическая дверь) (601258, Legrand)**	шт	1	16926,79	--	16927	--	16927	--	18281
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2714,40	112,40	32573	1349	--	22759	59758
		НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	31224	385		4427	
4	С СТ Прайслист	**Авт.выкл.DX3 C80A 3П 16кА (409280, Legrand)**	шт	1	40139,29	--	40139	--	40139	--	43350
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
5	С СТ Прайслист	**АВДТ DX3 1П+Н C20A 300MA-AC 10кА (411025, Legrand)**	шт	11	21802,68	--	239829	--	239829	--	259016
		СП - 8%			--	--	--	--		19186	
6	С СТ Прайслист	**Замок врезной Nedbox (1491, Legrand)**	шт	1	3709,82	--	3710	--	3710	--	4007
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				336014	1439	300605	24759	389635
							33970	417	--	28862	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				336014				
	Всего заработная плата		Тенге					34387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300605				
		Накладные расходы	Тенге				24759				

		Сметная прибыль	Тенге				28862				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				389635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					34387			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				389635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					34387			
РАЗДЕЛ 2.Щит ЩРК											
7	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2835,88	89,88	2836	90	--	2000	5223
		НР - 72%; СП - 8%			2746,00	32,10	2746	32		387	
8	С СТ Прайслист	Корпус щита Nedbox 12м метал.дв накладной (601256, Legrand)	шт	1	8164,29	--	8164	--	8164	--	8817
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1323,06	22,06	9261	154	--	6557	17084
		НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	9107	--		1265	
10	С СТ Прайслист	Авт.выкл.DX3 C32A 3П 6кА (407294, Legrand)	шт	1	40139,29	--	40139	--	40139	--	43350
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
11	С СТ Прайслист	Авт.выкл.TX3 C32A 1П 6кА (404031, Legrand)	шт	2	696,43	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
12	С СТ Прайслист	Авт.выкл.TX3 C10A 1П 6кА (404026, Legrand)	шт	4	572,32	--	2289	--	2289	--	2472
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
13	С СТ Прайслист	Замок врезной Nedbox (1491, Legrand)	шт	1	3709,82	--	3710	--	3710	--	4007
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				67793	244	55695	8557	82457
							11853	32	--	6107	
Стоимость монтажных работ			Тенге				67793				
Всего заработная плата			Тенге					11885			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				55696				
		Накладные расходы	Тенге				8557				
		Сметная прибыль	Тенге				6108				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				82458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11885			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				82458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11885			
РАЗДЕЛ 3.Источник бесперебойного питания:											

14	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	51732,39	8106,39	51732	8106	--	33489	92039
		НР - 72%; СП - 8%			43626,00	2886,94	43626	2887		6818	
15	Прайслист	ИБП DakerDk +5 kBa Rack (310173, Legrand)	шт	1	537280,36	--	537280	--		--	537280
					--	--	--	--	537280	--	
16	Прайслист	Шкаф для бат.310173,310174 DK 5-6кВА 20бат.12В/7,2А/ч (310663, Legrand)	шт	1	253353,57	--	253354	--		--	253354
					--	--	--	--	253354	--	
17	Прайслист	CS 141 SK проф, сет, интер, встр. (310930, Legrand)	шт	1	201738,39	--	201738	--		--	201738
					--	--	--	--	201738	--	
18	С СТ Прайслист	Вилка С14, на кабель, разборная, прямая, 250В, 10А, АС-101 (АС-101, N/A)	шт	6	848,21	--	5089	--	5089	--	5496
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1049194	8106	5089	33489	1089907
							43626	2887	992372	7225	
Стоимость оборудования			Тенге				992372				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				992372				
Стоимость монтажных работ			Тенге				56822				
Всего заработная плата			Тенге					46513			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5089				
		Накладные расходы	Тенге				33489				
		Сметная прибыль	Тенге				7225				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				97536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1089908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46513			
РАЗДЕЛ 4.Шкафы телекоммуникационные											
19	Ц13-080103-1608 1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	12147,20	6859,20	12147	6859	--	5656	19228
		НР - 72%; СП - 8%			5288,00	2568,00	5288	2568		1424	
20	Прайслист	Шкаф 19", 42U, 800x800 mm, коммутационный шкаф Evoline (EVL70142U8080L00M50F, Estap)	компл	1	350223,21	--	350223	--		--	350223
					--	--	--	--	350223	--	
21	С СТ Прайслист	Каб.орган.с пласт.кольц. 1U (46520, Legrand)	шт	10	15441,96	--	154420	--	154420	--	166773
		СП - 8%			--	--	--	--		12354	

22	С СТ Прайслист	Вертикальный органайзер 42U с крышкой, левый/правый (M44ORG42MFX_M50, Estap)	шт	1	79196,43	--	79196	--	79196	--	85532
		СП - 8%			--	--	--	--		6336	
23	С СТ Прайслист	Панель электропитания Estap, 6 розеток, 19,1U, аллюминиевый корпус, выключатель, кабель 2.5м. (M446STD_ES, Estap)	шт	2	18031,25	--	36063	--	36063	--	38948
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	
24	С СТ Прайслист	Вентиляционный блок (4 вентилятора + термостат) для серии Evoline (EVL796M04L00M50, Estap)	шт	1	54358,93	--	54359	--	54359	--	58708
		СП - 8%			--	--	--	--		4349	
25	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	2	35,87	9,43	72	19	--	43	124
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	3,53	53	7		9	
26	С СТ Прайслист	Полка в шкаф 1U 800x800 (M44SBR80, Estap)	шт	2	16071,43	--	32143	--	32143	--	34714
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				718623	6878	356181	5699	754250
							5341	2575	350223	29928	
Стоимость оборудования			Тенге				350223				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				350223				
Стоимость монтажных работ			Тенге				368399				
Всего заработная плата			Тенге					7916			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				356180				
		Накладные расходы	Тенге				5699				
		Сметная прибыль	Тенге				29928				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				404027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				754250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7916			
РАЗДЕЛ 5.Коммутационное оборудование											
27	Ц13-100101-0113 1310-0101-0113 РСНБ РК 2015	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами	рамка	6	143,78	--	863	--	--	526	1500
		НР - 61%; СП - 8%			143,78	--	863	--		111	
28	С СТ Прайслист	Патч-пан. UTP 24RJ45 кат5е укомплектованная (33551, Legrand)	шт	6	36299,11	--	217795	--	217795	--	235218
		СП - 8%			--	--	--	--		17424	
29	С СТ Прайслист	П-корд U/UTP кат5е PVC 1м сер. (51636, Legrand)	шт	6	1003,57	--	6021	--	6021	--	6503
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
30	С СТ Прайслист	П-корд U/UTP кат5е PVC 2м сер. (51637, Legrand)	шт	126	1213,39	--	152887	--	152887	--	165118

		СП - 8%			--	--	--	--		12231	
31	С СТ Прайслист	П-корд U/UTP кат5е PVC 3м сер. (51638, Legrand)	шт	35	1792,86	--	62750	--	62750	--	67770
		СП - 8%			--	--	--	--		5020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				440316	--	439453	526	476109
							863	--	--	35268	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				440316				
	Всего заработная плата		Тенге					863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				439454				
		Накладные расходы	Тенге				526				
		Сметная прибыль	Тенге				35267				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				476110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				476110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					863			
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование рабочих мест									
32	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	75	951,63	17,99	71372	1349	--	50625	131757
		НР - 72%; СП - 8%			933,64	3,85	70023	289		9760	
33	С СТ Прайслист	MOSAIC RJ45 UTP кат5е 1мод бел (76551, Legrand)	шт	75	1431,25	--	107344	--	107344	--	115931
		СП - 8%			--	--	--	--		8588	
34	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка встраиваемая. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3881,98	41,98	77640	840	--	55296	143570
		НР - 72%; СП - 8%			3840,00	--	76800	--		10635	
35	С СТ Прайслист	Коробка встраиваемая 10М/12М (89630, Legrand)	шт	20	15755,36	--	315107	--	315107	--	340316
		СП - 8%			--	--	--	--		25209	
36	Ц13-100902-0833 1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	Коробка напольная. Монтаж	коробка	20	221,20	--	4424	--	--	3185	8218
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	4424	--		609	
37	С СТ Прайслист	Кор. нап. сер.12м гор.75-105мм (89605, Legrand)	шт	20	34880,36	--	697607	--	697607	--	753416
		СП - 8%			--	--	--	--		55809	
38	С СТ Прайслист	Mosaic Заглушка 1м. (77070, Legrand)	шт	7	424,11	--	2969	--	2969	--	3206
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
39	С СТ Прайслист	Mosaic Заглушка 2м. (77071, Legrand)	шт	24	597,32	--	14336	--	14336	--	15483
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	

40	Ц13-100101-0113 1310-0101-0113 РСНБ РК 2015	Оборудование-рамка. Монтаж на винтах и гайках с шайбами	рамка	16	143,78	--	2300	--	--	1403	4000
		НР - 61%; СП - 8%			143,78	--	2300	--		296	
41	С СТ Прайслист	Суппорт/Рамка 8 М Dlp Кр.65 (10958, Legrand)	шт	16	1397,32	--	22357	--	22357	--	24146
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
42	С СТ Прайслист	Суппорт/Рамка 4 М Dlp Кр.65 (10954, Legrand)	шт	4	613,39	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
43	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	87	951,63	17,99	82792	1565	--	58724	152838
		НР - 72%; СП - 8%			933,64	3,85	81227	335		11321	
44	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Mosaic Роз. 2К+З н.ст. красн. (77218, Legrand)	шт	87	1858,04	--	161649	--	161649	--	174581
		СП - 8%			--	--	--	--		12932	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1562351	3754	1323823	169233	1870112
							234774	624	--	138529	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1562351				
Всего заработная плата			Тенге					235398			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1323822				
		Накладные расходы	Тенге				169234				
		Сметная прибыль	Тенге				138527				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1870111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					235398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1870111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					235398			
РАЗДЕЛ 7.Кабельные каналы и лотки											
45	Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	51	349,14	58,30	17806	2973	--	11481	31630
		НР - 72%; СП - 8%			290,84	21,83	14833	1113		2343	
46	С СТ Прайслист	Проволочный лоток 50х200 L3000 (FC5030, ДКС)	м	153	2464,29	--	377036	--	377036	--	407199
		СП - 8%			--	--	--	--		30163	
47	С СТ Прайслист	Подвес для проволочного лотка (ДКС)	шт	153	1410,71	--	215839	--	215839	--	233106
		СП - 8%			--	--	--	--		17267	
48	С СТ Прайслист	Соединитель проволочного лотка с болтом и гайкой (FC37304, ДКС)	шт	115	278,57	--	32036	--	32036	--	34599
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	

49	С СТ Прайслист	Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка (СМ350003, ДКС)	компл	180	312,50	--	56250	--	56250	--	60750
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
50	С СТ Прайслист	П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм (BPL2920, ДКС)	шт	20	13928,57	--	278571	--	278571	--	300857
		СП - 8%			--	--	--	--		22286	
51	С СТ Прайслист	Шпилька М8х1000 (СМ200601, ДКС)	шт	306	273,21	--	83604	--	83604	--	90292
		СП - 8%			--	--	--	--		6688	
52	С СТ Прайслист	Забивной анкер М8 (СМ400625, ДКС)	шт	306	85,71	--	26229	--	26229	--	28327
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
53	С СТ Прайслист	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 100шт (СМ100600, ДКС)	шт	612	53,57	--	32786	--	32786	--	35409
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
54	С СТ Прайслист	Шайба белого цвета М6 кузовная DIN9021 100 шт (СМ120600, ДКС)	шт	612	19,64	--	12021	--	12021	--	12983
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
55	С СТ Прайслист	DLP Кабель-канал 80х50 (10419, Legrand)	м	36	2171,43	--	78171	--	78171	--	84425
		СП - 8%			--	--	--	--		6254	
56	С СТ Прайслист	DLP перегородка (10582, Legrand)	шт	36	700,00	--	25200	--	25200	--	27216
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
57	С СТ Прайслист	DLP Накл. на стык крышки 65мм (10801, Legrand)	шт	12	333,93	--	4007	--	4007	--	4328
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
58	С СТ Прайслист	DLP Накл.на стык короба 65мм (10691, Legrand)	шт	12	190,18	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
59	С СТ Прайслист	DLP Заглушка 80х50 (10722, Legrand)	шт	13	447,32	--	5815	--	5815	--	6280
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
60	С СТ Прайслист	DLP Уг.внутр. на выс.50мм (10602, Legrand)	шт	4	1715,18	--	6861	--	6861	--	7410
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
61	С СТ Прайслист	DLP Уг.плоский. на выс.50мм (10767, Legrand)	шт	5	2547,32	--	12737	--	12737	--	13756
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1267251	2973	1249445	11481	1381032
							14833	1113	--	102300	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1267251				
		Всего заработная плата	Тенге					15946			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1249445				
		Накладные расходы	Тенге				11481				
		Сметная прибыль	Тенге				102299				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1381031				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1381031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15946			
		РАЗДЕЛ 8.Кабельные изделия									
62	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	**Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах**	м кабеля	1370	62,40	9,78	85485	13401	--	55160	151896
		НР - 72%; СП - 8%			52,62	3,31	72083	4528		11252	
63	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 3х2,5 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)**	м	1205	342,86	--	413143	--	413143	--	446194
		СП - 8%			--	--	--	--		33051	
64	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 3х1,5 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)**	м	100	225,89	--	22589	--	22589	--	24396
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
65	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 3х6 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)**	м	40	660,71	--	26429	--	26429	--	28543
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
66	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 5х6 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)**	м	30	1310,71	--	39321	--	39321	--	42467
		СП - 8%			--	--	--	--		3146	
67	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 5х16 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)**	м	25	2723,21	--	68080	--	68080	--	73527
		СП - 8%			--	--	--	--		5446	
68	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	2840	871,84	607,44	2476017	1725121	--	971524	3723344
		НР - 72%; СП - 8%			264,40	210,72	750896	598443		275803	
69	С СТ Прайслист	**Кабель ПВ3-6мм (ТОО "ТКЗ", Казахстан)**	м	200	205,36	--	41071	--	41071	--	44357
		СП - 8%			--	--	--	--		3286	
70	С СТ Прайслист	**Кабель ПВ3-16мм (ТОО "ТКЗ", Казахстан)**	м	200	700,89	--	140179	--	140179	--	151393
		СП - 8%			--	--	--	--		11214	
71	С СТ Прайслист	**Каб.U/UTP кат.5е PVC 4п 305м (32751, Legrand)**	м	2440	99,11	--	241821	--	241821	--	261167
		СП - 8%			--	--	--	--		19346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3554136	1738523	992633	1026684	4947284
							822979	602970	--	366465	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3554136				
	Всего заработная плата		Тенге					1425950			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				992634				
		Накладные расходы	Тенге				1026684				
		Сметная прибыль	Тенге				366466				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4947285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1049
		Сметная заработная плата	Тенге					1425950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4947285				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1049
		Сметная заработная плата	Тенге					1425950			
		РАЗДЕЛ 9.Прочие материалы.									
72	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная д.до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	405,23	34,03	121569	10209	--	82467	220359
		НР - 72%; СП - 8%			371,20	10,59	111360	3178		16323	
73	С СТ Прайслист	Труба гофрированная d 25 (ТОО "Электрокомплекс")	м	300	53,57	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
74	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПЭ д.до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1000	405,23	34,03	405229	34029	--	274891	734530
		НР - 72%; СП - 8%			371,20	10,59	371200	10593		54410	
75	С СТ Прайслист	Труба ПЭ D-25мм (ТОО "Электрокомплекс")	м	1000	108,04	--	108036	--	108036	--	116679
		СП - 8%			--	--	--	--		8643	
76	С СТ Прайслист	Бирка маркировочная прямоугольная (ТОО "Электрокомплекс")	шт	100	10,71	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
77	Ц13-080103-1703 1308-0103-1703 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования	м	2	1185,14	193,64	2370	387	--	1630	4320
		НР - 72%; СП - 8%			991,50	140,34	1983	281		320	
78	С СТ Прайслист	Шина медная 20х3 (ТОО "Электрокомплекс")	м	2	8035,71	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
79	С СТ Прайслист	Разрядник искровой для защиты от перенапряжения для системы заземления (5099803, OBO Bettermann)	шт	1	279203,57	--	279204	--	279204	--	301540
		СП - 8%			--	--	--	--		22336	
80	С СТ Прайслист	Монтажный комплект для крепления оборудования (mounting kit) (36453, Legrand)	компл	1	15302,68	--	15303	--	15303	--	16527
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
81	С СТ Прайслист	Прочий крепежный материал (N/A)	компл	1	285714,29	--	285714	--	285714	--	308571
		СП - 8%			--	--	--	--		22857	
82	С СТ Прайслист	Полоска-пряжка(3М)280х7,6(100шт) (ТОО "Электрокомплекс")	упак	25	1821,43	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
83	С СТ Прайслист	Коробка распределительная ОП 100х100х50 IP54 (ТОО "Электрокомплекс")	шт	20	567,86	--	11357	--	11357	--	12266
		СП - 8%			--	--	--	--		909	

84	С СТ Прайслист	Мягкая стяжка *СП - 8%*	шт	100	107,14 --	-- --	10714 --	-- --	10714	-- 857	11571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1318246 484543	44625 14052	789077 --	358988 134180	1811413
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1318246				
		Всего заработная плата	Тенге					498595			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				789078				
		Накладные расходы	Тенге				358988				
		Сметная прибыль	Тенге				134179				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1811412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					498595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1811412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					498595			
		РАЗДЕЛ 10.Активное сетевое оборудование.									
85	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	69904,00 69904,00	-- --	69904 69904	-- --	--	50331 9619	129854
86	Прайслист	Cisco ISR 4321 AX Bundle w/APP, SEC lic (ISR4321-AX/K9)	компл	1	1779378,57 --	-- --	1779379 --	-- --	 1779379	-- --	1779379
87	Прайслист	SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4321 AX Bundle w/ APP,SEC lic (CON-SNT-ISR4321AX)	шт	1	0,00 --	-- --	 --	-- --		-- --	--
88	Прайслист	IP Base License for Cisco ISR 4320 Series (SL-4320-IPB-K9)	шт	1	0,00 --	-- --	 --	-- --		-- --	--
89	Прайслист	AppX License for Cisco ISR 4320 Series (SL-4320-APP-K9)	шт	1	0,00 --	-- --	 --	-- --		-- --	--
90	Прайслист	AC Power Supply for Cisco ISR 4320 (PWR-4320-AC)	шт	1	0,00 --	-- --	 --	-- --		-- --	--
91	Прайслист	AC Power Cord, Type C5, Europe (CAB-AC-C5-EUR)	шт	1	0,00 --	-- --	 --	-- --		-- --	--
92	Прайслист	Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B (CAB-CONSOLE-USB)	шт	1	0,00 --	-- --	 --	-- --		-- --	--

93	Прайслист	ISRWAAS 200 conns RTU for ISR4300 series (ISRWAAS-RTU-200)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
94	Прайслист	Security License for Cisco ISR 4320 Series (SL-4320-SEC-K9)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
95	Прайслист	Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal (SISR4300UK9-166)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
96	Прайслист	Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex M (NIM-VAB-M)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
97	Прайслист	ADSL RJ11-to-RJ11 Straight Cable (CAB-ADSL-800-RJ11)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
98	Прайслист	Firmware for NIM on ISR4300 for 39T FW version (FW-ISR43-VAB-39T)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
99	Прайслист	4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module (NIM-ES2-4)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
100	Прайслист	Cisco ISRWAAS Software Release 6.2 for ISR 4300 Series (SF-I4320-6.2-K9)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
101	Прайслист	4G to 8G DRAM Upgrade (Fixed 4G + additional 4G) for ISR4320 (MEM-4320-4GU8G)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
102	Прайслист	4G to 8G eUSB Flash Memory Upgrade for Cisco ISR 4300 (MEM-FLSH-4U8G)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
103	Прайслист	Upgrade to 8GB DRAM/8GB Flash, 200GB mSATA SSD bundle (ISR4320U-MEM-MSATA)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
104	Прайслист	200 GB, SATA Solid State Disk for Cisco ISR 4300 Series (SSD-MSATA-200G)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
105	Ц13-100302-0101 1310-0302-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования	шт.	1	40681,16	6395,16	40681	6395	--	22060	67760

		НР - 61%; СП - 8%			34286,00	1877,24	34286	1877		5019	
106	Ц13-100101-0201 1310-0101-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование АТСКУ: АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ. Проверка электрическая и настройка	статив	1	66360,00	--	66360	--	--	40480	115387
		НР - 61%; СП - 8%			66360,00	--	66360	--		8547	
107	Прайслист	Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-48PS-LL)	компл	2	815683,93	--	1631368	--		--	1631368
					--	--	--	--	1631368	--	
108	Прайслист	SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960L 48 po (CON-SNT-WSC296PL)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
109	Прайслист	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (CAB-ACE)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
110	Прайслист	Aruba AP-207 802.11n/ac 2x2:2 Dual Radio Integrated Antenna AP (JX952A)	компл	1	96483,93	--	96484	--		--	96484
					--	--	--	--	96484	--	
111	Прайслист	Aruba 1Y FC NBD Exch AP 207 SVC [for JX952A] (H4WW1E)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				3684175	6395	--	112871	3820231
							170550	1877	3507230	23185	
		Стоимость оборудования	Тенге				3507230				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3507230				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				176945				
		Всего заработная плата	Тенге					172427			
		Накладные расходы	Тенге				112870				
		Сметная прибыль	Тенге				23185				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				313000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					172427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3820231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					172427			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								16622431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1823332				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1812938			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					626548			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5512001		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4849826		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1752287	
		- Сметная прибыль	Тенге							872049	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							235 452	16 857 883
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							2 022 946	18 880 829

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, ул.Сейфулина 567/93 н.п.107

Объект: 2-1-8. Система контроля доступа

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018

Форма 2В

АКТ №8
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	Ц13-080103-2902 1308-0103-2902 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	шт.	8	1703,86	685,92	13631	5487	--	7343	22651
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	256,80	8144	2054		1678	
2	Прайслист	**С2000-2 Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 2047. Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory):- 4096 (С2000-2, Болид)**	шт	8	15073,21	--	120586	--		--	120586
					--	--	--	--	120586	--	
3	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	17	17225,28	1,92	292830	33	--	178606	509151
		НР - 61%; СП - 8%			17223,36	--	292797	--		37715	
4	Прайслист	**Matrix-II EH СЕРЫЙ Считыватель EM Marine и HID. Одновременная поддержка двух протоколов (EM-Marine, HID) (Matrix-II EH, Iron Logic)**	шт	16	6097,32	--	97557	--		--	97557
					--	--	--	--	97557	--	
5	Прайслист	**RFID считыватель 13,56MHz 125kHz (Z-2 USB, HID)**	шт	1	13169,64	--	13170	--		--	13170
					--	--	--	--	13170	--	
6	Прайслист	**IP1386 LGGMV ISOProx II Тонкая, бесконтактная карта HID с возможностью нанесения изображения (для систем контроля доступа) (IP1386 LGGMV ISOProx II, HID)**	шт	50	1620,54	--	81027	--		--	81027
					--	--	--	--	81027	--	

7	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1360,90	342,96	10887	2744	--	6603	18889
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	8144	1027		1399	
8	Прайслист	ST-350 Электромагнитный замок, в комплекте с уголком Сила удержания 350 кг Универсальное питание 12В/24В DC Потребление 12В - 400мА/24В - 200мА Рабочая температура -10 +55 °С Световая индикация Конструкция для преодоления остаточной намагниченности Релейный выход мониторинга прижима якоря и наличия питания Датчик Холла для мониторинга состояния замка (ST-350, Китай)	шт	8	14464,29	--	115714	--		--	115714
					--	--	--	--	115714	--	
9	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	8	12922,80	1973,40	103382	15787	--	56272	172426
		НР - 61%; СП - 8%			10949,40	581,68	87595	4653		12772	
10	Прайслист	ИВЭПР 12/2 2х7 Импульсный источник питания 12В, 2А, под АКБ 2х7А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/2 2х7, Рубеж)	шт	8	11803,57	--	94429	--		--	94429
					--	--	--	--	94429	--	
11	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	16	2035,88	--	32574	--	--	23453	60510
		НР - 72%; СП - 8%			2035,88	--	32574	--		4482	
12	С СТ Прайслист	12В, 7А/ч, аккумуляторная батарея	шт	16	3261,61	--	52186	--	52186	--	56361
		СП - 8%			--	--	--	--		4175	
13	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	1018,66	0,72	8149	6	--	4968	14166
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	8144	--		1049	
14	Прайслист	ИО 102-6 Извещатель охранный магнитоконтактный, для скрытого монтажа на металлические поверхности, тип контактов NC, зазор 10-45 мм, максимальное напряжение 72В, максимальный коммутируемый ток 300мА, мощность 10Вт. (ИО 102-6, Болид)	шт	8	1050,00	--	8400	--		--	8400
					--	--	--	--	8400	--	
15	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1005,44	138,52	8043	1108	--	5200	14304

		НР - 72%; СП - 8%			866,91	35,95	6935	288		1060	
16	Прайслист	ИОПР 513/101-1 Извещатель охранный, ручной-Аварийнный выход, диапазон коммутируемых токов:0,1-200мА, зеленый, в комплекте с защитной крышкой (ИОПР 513/101-1, Фактор спецэлектроника)	шт	8	2223,21	--	17786	--		--	17786
					--	--	--	--	17786	--	
17	С СТ Прайслист	Stelberry S-400 Переговорное устройство клиент-кассир, в комплекте блок питания (Stelberry S-400, Stelberry)	шт	4	26883,04	--	107532	--	107532	--	116135
		СП - 8%			--	--	--	--		8603	
18	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	1130	50,30	9,78	56834	11054	--	35651	99884
		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	45781	3735		7399	
19	С СТ Прайслист	Legrand Каб.U/UTP кат.5е (32751, Legrand)	м	622,2	99,11	--	61664	--	61664	--	66598
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
20	С СТ Прайслист	КСПВГ 2х2х0, 35 Кабель для монтажа систем сигнализации, 4-х жильный с многопроволочными медными жилами сечением 0,35 мм2, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. (КСПВГ, N/A)	м	255	108,93	--	27777	--	27777	--	29999
		СП - 8%			--	--	--	--		2222	
21	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 (ШВВП, N/A)	м	255	61,61	--	15710	--	15710	--	16967
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
22	С СТ Прайслист	ВВГ Кабель 3х1,5 (ВВГ, N/A)	м	20,4	225,89	--	4608	--	4608	--	4977
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
23	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	231,62	14,78	46323	2957	--	31732	84300
		НР - 72%; СП - 8%			216,83	3,53	43366	706		6244	
24	С СТ Прайслист	Труба гофрированная d20 (N/A)	м	200	49,11	--	9821	--	9821	--	10607
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
25	С СТ Прайслист	Расходные материалы (N/A)	компл	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1458656	39175	337334	349828	1909272
							533479	12464	548668	100786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				548668				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				548668				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				909989				
	Всего заработная плата		Тенге					545943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337334				
		Накладные расходы	Тенге				349828				
		Сметная прибыль	Тенге				100785				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1360603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					545943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1909271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					545943			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								1909271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				533479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12464			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						337334		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						548668		
		- Накладные расходы	Тенге							349828	
		- Сметная прибыль	Тенге							100786	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							27 212	1 936 483
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							232 378	2 168 861

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, ул.Сейфулина 567/93 н.п.107
Объект: 2-1-6. Система охранно-тревожной сигнализации
Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018

Форма 2В

АКТ №6
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	3	1283,30	431,68	3850	1295	--	2392	6741
		НР - 75%; СП - 8%			851,62	211,52	2555	635		499	
2	Прайслист	Сервер ОПС и СКД Intel Core i5 Системный блок в сборе Saiga GT [Процессор Intel Core i5 7600 3.2GHz (4 ядра/4 потока) DDR4 4Gb 2133MHz HDD 500Gb Graphics: Nvidia Geforce GT 1030 2Gb 600W Case Rack (серверное исполнение 4U) K/M Wireless (Сервер ОПС и СКД Intel Core i5, Китай)	шт	1	281250,00	--	281250	--		--	281250
					--	--	--	--	281250	--	
3	Прайслист	Windows 10 Операционная система Windows 10 (Professional) (Windows 10, Windows)	шт	1	80803,57	--	80804	--		--	80804
					--	--	--	--	80804	--	
4	Прайслист	ОРИОН ПРО исп.127 Программное обеспечение (Оперативная задача на 127 устройств,1 сервер, 1 администротор базы данных, 1 учет рабочего времени, 1 генератор отчетов, 1 монитор) и ключ защиты в комплекте. (ОРИОН ПРО исп.127, Болид)	шт	1	378495,54	--	378496	--		--	378496
					--	--	--	--	378496	--	
5	Ц13-080103-3201 1308-0103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	1	2035,88	--	2036	--	--	1466	3782
		НР - 72%; СП - 8%			2035,88	--	2036	--		280	

6	Прайслист	ОРИОН ПРО Программное обеспечение Монитор "ОРИОН ПРО" Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети (ОРИОН ПРО, Болид)	шт	1	23374,11	--	23374	--		--	23374
					--	--	--	--	23374	--	
7	Ц13-100701-0304 1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	3	5091,26	1,56	15274	5	--	9314	26555
		НР - 61%; СП - 8%			5089,70	--	15269	--		1967	
8	Прайслист	С2000-ПИ Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейсов RS-485 с гальванической развязкой (С2000-ПИ, Болид)	шт	1	13646,43	--	13646	--		--	13646
					--	--	--	--	13646	--	
9	Прайслист	С2000-USB Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 (С2000-USB, Болид)	шт	1	6351,79	--	6352	--		--	6352
					--	--	--	--	6352	--	
10	Прайслист	С2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet" (С2000-Ethernet, Болид)	шт	1	10073,21	--	10073	--		--	10073
					--	--	--	--	10073	--	
11	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	40907,40	1,92	122722	6	--	74857	213386
		НР - 61%; СП - 8%			40905,48	--	122716	--		15806	
12	Прайслист	С2000-М Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, предназначен для работы в системе "Орион", два интерфейса RS-485 и RS-232, количество разделов 511, групп разделов до 128 (С2000-М, Болид)	шт	1	31976,79	--	31977	--		--	31977
					--	--	--	--	31977	--	
13	Прайслист	С2000-К С2000-К Клавиатура управления с жидкокристаллическим индикатором предназначена для работы в составе ИСО "Орион" (С2000-К, Болид)	шт	2	23036,61	--	46073	--		--	46073
					--	--	--	--	46073	--	
14	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1374,57	0,19	1375	--	--	838	2390
		НР - 61%; СП - 8%			1374,37	--	1374	--		177	

15	Прайслист	С2000-БИ исп.02 Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах, возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого раздела (С2000-БИ исп.02, Болид)	шт	1	21471,43	--	21471	--		--	21471
					--	--	--	--	21471	--	
16	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1374,57	0,19	1375	--	--	838	2390
		НР - 61%; СП - 8%			1374,37	--	1374	--		177	
17	Прайслист	С2000-КДЛ Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через "С2000-АР1", "С2000-АР2", "С2000-АР8", "ДИП-34А", "С2000-ИП", "ИПР-513-3А", "С2000-ИК", "С2000-СТ", "С2000-СП2" и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта "С2000" (С2000-КДЛ, Болид)	шт	1	11057,14	--	11057	--		--	11057
					--	--	--	--	11057	--	
18	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	40907,40	1,92	40907	2	--	24952	71129
		НР - 61%; СП - 8%			40905,48	--	40905	--		5269	
19	Прайслист	Сигнал 20П-SMD -Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов сигнализации. (Сигнал 20П-SMD, Болид)	шт	1	13733,93	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
20	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	24760,50	1,92	24761	2	--	15103	43052
		НР - 61%; СП - 8%			24758,58	--	24759	--		3189	
21	Прайслист	Сигнал 10 -Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов сигнализации. Для автономной работы и в составе системы "Орион". 10 шлейфов, контроль цепей "Лампа" и "Сирена", управление от брелков Touch Memory (90 ключей) или интерфейса RS-485, 5 выходных реле. От минус 30 до +50С. (Сигнал 10, Болид)	шт	1	10408,04	--	10408	--		--	10408
					--	--	--	--	10408	--	
22	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	895,54	26,98	896	27	--	661	1681
		НР - 75%; СП - 8%			868,56	13,22	869	13		125	

23	Прайслист	С2000-СП1 Релейный блок Блок релейный- 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ (С2000-СП1, Болид)	шт	1	8284,82	--	8285	--		--	8285
					--	--	--	--	8285	--	
24	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	24	1017,94	--	24431	--	--	14903	42480
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	24431	--		3147	
25	Прайслист	С2000-СМК Извещатель охранный магнитоконтактный адресный до 127 адресов, питание от С2000-КДЛ, двухпроводный, t -30 до+ 45С (С2000-СМК, Болид)	шт	24	1365,18	--	32764	--		--	32764
					--	--	--	--	32764	--	
26	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	11	11410,65	1,56	125517	17	--	76555	218238
		НР - 61%; СП - 8%			11409,09	--	125500	--		16166	
27	Прайслист	С2000-ИК исп. 02 Извещатель охранный адресный ,объемный оптико-электронный, дальность 10 м, от минус 30 до +50 С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Защита от мелких животных до 10 кг. В комплекте - кронштейн. (С2000-ИК исп. 02, Болид)	шт	11	4812,50	--	52938	--		--	52938
					--	--	--	--	52938	--	
28	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	1017,94	--	3054	--	--	1863	5310
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	3054	--		393	
29	Прайслист	С2000-СТ Акустический адресный охранный извещатель. Двухполосный. На стекло толщиной от 2,5 до 8 мм. Дальность 6 м. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. От минус 10 до +45С. (С2000-СТ, Болид)	шт	3	3098,21	--	9295	--		--	9295
					--	--	--	--	9295	--	
30	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	1360,90	342,96	6805	1715	--	4127	11806
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	5090	642		875	
31	Прайслист	С2000-КТ Адресная тревожная кнопка. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50С. (С2000-КТ, Болид)	шт	5	2833,04	--	14165	--		--	14165

					--	--	--	--	14165	--	
32	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	7	1017,94	--	7126	--	--	4347	12390
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	7126	--		918	
33	Прайслист	С2000-ПИК-СТ Охранный объемный потолочный и акустический адресный извещатель. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ (С2000-ПИК-СТ, Болид)	шт	7	7150,00	--	50050	--		--	50050
					--	--	--	--	50050	--	
34	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный. Монтаж оборудования	шт.	3	1360,90	342,96	4083	1029	--	2476	7083
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	3054	385		525	
35	Прайслист	Рубеж ОПОП 124-7 Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, синий строб (Рубеж ОПОП 124-7)	шт	3	1508,93	--	4527	--		--	4527
					--	--	--	--	4527	--	
36	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1360,90	342,96	5444	1372	--	3301	9445
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	4072	514		700	
37	Прайслист	ИО 101-5/1М "Черепаха-1М Извещатель тревожный ножной\ручной(педаль тревожная) (ИО 101-5/1М "Черепаха-1М)	шт	4	11957,14	--	47829	--		--	47829
					--	--	--	--	47829	--	
38	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1360,90	342,96	5444	1372	--	3301	9445
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	4072	514		700	
39	Прайслист	"Кукла-Л" Извещатель банковский (передача сигнала тревоги на базе банковской упаковки) ("Кукла-Л")	шт	4	4082,14	--	16329	--		--	16329
					--	--	--	--	16329	--	
40	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	1360,90	342,96	6805	1715	--	4127	11806
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	5090	642		875	

41	Прайслист	НО 01 Кнопка тревожная с фиксацией (пластиковый ключ), восстановление: ключом. Тип контактов: НЗ, НР. Габариты: 52ммх52ммх27мм (НО 01)	шт	5	339,29	--	1696	--		--	1696
					--	--	--	--	1696	--	
42	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	5	1017,94	--	5090	--	--	3105	8850
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	5090	--		656	
43	Прайслист	Patrol GSN PATROL-701 (аналоговый) Извещатель пассивный инфракрасный. Автоматический выбор и подсчет уровней входящих импульсов согласно силе сигналов, поступающих на извещатель, регулятор чувствительности, L-18 м, угол 90о. Ток потребления в режиме "Тревога" 10 мА. (Patrol, GSN Израиль)	шт	5	2785,71	--	13929	--		--	13929
					--	--	--	--	13929	--	
44	Прайслист	Patrol GSN UBL-1112 Кронштейн к серии датчиков PATROL предназначен для монтажа PIR извещателей любого типа на плоской и угловой поверхности стены. (Patrol, GSN Израиль)	шт	5	669,64	--	3348	--		--	3348
					--	--	--	--	3348	--	
45	Прайслист	Patrol GSN PATROL-501 Цифровой аккустический датчик разбития стекла. Высокая избирательная чувствительность, двухканальное обнаружение последовательности сигналов - удар/звук. Память последнего события - 30 мин. Выбор рабочего и тестового режимов, выбор расстояния до охраняемого стекла. Дальность обнаружения датчика 12м. (Patrol, GSN Израиль)	шт	1	4446,43	--	4446	--		--	4446
					--	--	--	--	4446	--	
46	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	1017,94	--	1018	--	--	621	1770
		НР - 61%; СП - 8%			1017,94	--	1018	--		131	
47	Прайслист	ИО 102-26 (исп.03) Извещатель охранный магнитоконтактный, предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, для поверхностного монтажа на металлических конструкциях. (ИО 102-26 (исп.03))	шт	1	1776,79	--	1777	--		--	1777
					--	--	--	--	1777	--	
48	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1360,90	342,96	2722	686	--	1651	4722

		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	2036	257		350	
49	Прайслист	СН 03 G (белый) Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, белого цвета. Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов и подачи сигнала тревоги при проникновении злоумышленников. Соединяется под винт. Накладной, для поверхностного монтажа, скрытое крепление шурупами. (СН 03 G (белый))	шт	2	387,50	--	775	--		--	775
					--	--	--	--	775	--	
50	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	6	11410,65	1,56	68464	9	--	41757	119039
		НР - 61%; СП - 8%			11409,09	--	68455	--		8818	
51	Прайслист	БРИЗ исп.03 Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания (БРИЗ исп.03, Болид)	шт	6	1821,43	--	10929	--		--	10929
					--	--	--	--	10929	--	
52	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1360,90	342,96	2722	686	--	1651	4722
		НР - 72%; СП - 8%			1017,94	128,40	2036	257		350	
53	Прайслист	ШОРОХ -2 Извещатель поверхностный вибрационный, контролируемая площадь 12 м2, релейный выход. Чувствительность к вибрации 0,1 1,6 м/с2. Напряжение питания постоянного тока 12 В. Степень защиты оболочки IP30 (ШОРОХ -2, Риэлта)	шт	2	5327,68	--	10655	--		--	10655
					--	--	--	--	10655	--	
54	Ц13-100411-0107 1310-0411-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	9161,46	--	36646	--	--	22354	63720
		НР - 61%; СП - 8%			9161,46	--	36646	--		4720	
55	Прайслист	RR 701R Приемник на 8 передатчиков (RR 701R, Альтоника)	шт	1	18803,57	--	18804	--		--	18804
					--	--	--	--	18804	--	

56	Прайслист	RR-701T Тревожная радиокнопка - миниатюрный носимый радиопередатчик с питанием от батареи, предназначенный для доставки на стационарные, носимые приемники серии RR-701 и пульты серии RS-200 сигналов вызова персонала и тревожных сигналов в случае нападения. Дальность связи в условиях прямой видимости составляет до 1 км. и зависит от наличия и характера препятствий распространению радиоволн (стен, потолочных перекрытий, строений, помех). (RR-701T, Альтоника)	шт	3	7242,86	--	21729	--		--	21729
					--	--	--	--	21729	--	
57	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5	12922,80	1973,40	64614	9867	--	35170	107766
		НР - 61%; СП - 8%			10949,40	581,68	54747	2908		7983	
58	Прайслист	ИВЭПР 12/2 2х7 Импульсный источник питания 12В, 2А, под АКБ 2х7А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/2 2х7, Рубеж)	шт	5	11803,57	--	59018	--		--	59018
					--	--	--	--	59018	--	
59	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	12922,80	1973,40	12923	1973	--	7034	21553
		НР - 61%; СП - 8%			10949,40	581,68	10949	582		1597	
60	Прайслист	ИВЭПР 12/5 2х12 Импульсный источник питания 12В, 5А, под АКБ 2х12А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/5 2х12, Рубеж)	шт	1	18435,71	--	18436	--		--	18436
					--	--	--	--	18436	--	
61	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	12	2035,88	--	24431	--	--	17590	45382
		НР - 72%; СП - 8%			2035,88	--	24431	--		3362	
62	С СТ Прайслист	12В, 7А/ч, аккумуляторная батарея (АКБ)	шт	10	3181,25	--	31813	--	31813	--	34358
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
63	С СТ Прайслист	12В, 12А/ч, аккумуляторная батарея (АКБ)	шт	2	7142,86	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
64	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	720	50,30	9,78	36213	7043	--	22716	63643
		НР - 72%; СП - 8%			40,51	3,31	29170	2380		4714	
65	С СТ Прайслист	32751 Legrand Каб.U/UTP кат.5е (32751, Legrand)	м	51	99,11	--	5054	--	5054	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	

66	С СТ Прайслист	КСПВГ 2х2х0, 35 Кабель для монтажа систем сигнализации, 4-х жильный с многопроволочными медными жилами сечением 0,35 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. (КСПВГ, N/A)	м	612	108,93	--	66664	--	66664	--	71997
		СП - 8%			--	--	--	--		5333	
67	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 (ШВВП, N/A)	м	51	61,61	--	3142	--	3142	--	3393
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
68	С СТ Прайслист	ВВГ Кабель 3х1,5 (ВВГ, N/A)	м	20,4	225,89	--	4608	--	4608	--	4977
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
69	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	231,62	14,78	69485	4435	--	47598	126450
		НР - 72%; СП - 8%			216,83	3,53	65050	1059		9367	
70	С СТ Прайслист	Труба Гофрированная d20 (N/A)	м	306	49,11	--	15027	--	15027	--	16229
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
71	С СТ Прайслист	Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.) (N/A)	компл	1	62500,00	--	62500	--	62500	--	67500
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2259755	33256	203094	446668	2816505
							692971	10787	1330437	110083	
		Стоимость оборудования	Тенге				1330437				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1330437				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				929321				
		Всего заработная плата	Тенге					703758			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				203094				
		Накладные расходы	Тенге				446668				
		Сметная прибыль	Тенге				110079				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1486068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					703758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2816505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					703758			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								**2816505**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				692971				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33256			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10787			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						203094		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1330437		
		- Накладные расходы	Тенге							446668	
		- Сметная прибыль	Тенге							110083	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							29 721	2 846 226
		Налог на добавленную **стоимость** (12%)	Тенге							341 547	3 187 773

Заказчик:
АО "Forte Bank"

Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"

Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"

Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, ул.Сейфулина, д.567/93 н.п.107

Объект: 2-1-4. Электроснабжение и освещение

Договор: 24/341-2018 от 09.08.2018г

Форма 2В

АКТ №4
о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1									
		РАЗДЕЛ 1.Главный щит ГРЩ									
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	20930,17	3212,83	20930	3213	12774	4363	27317
		НР - 72%; СП - 8%			4942,80	1117,08	4943	1117		2023	
2	51-080401-0604 5108-0401-0604 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	174827,00	--	174827	--		--	174827
					--	--	--	--	174827	--	
3	51-080401-1103 5108-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Секционная панель распределительных щитов ЩР 70-1-73 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	557802,00	--	557802	--		--	557802
					--	--	--	--	557802	--	
4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт	27	2949,02	26,47	79623	715	36756	30350	118771
		НР - 72%; СП - 8%			1561,20	--	42152	--		8798	

5	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Автоматический выключатель ТХЗ С20 3П Legrand	шт	5	46675,89	--	233379	--	233379	--	252050
		СП - 8%			--	--	--	--		18670	
6	С123-070204-0408 2307-0204-0408 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DPX 1П+Н С20 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	8289,00	--	58023	--	58023	--	62665
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	
7	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Автоматический выключатель ТХЗ С20А 1П 6000 Legrand	шт	7	5105,36	--	35738	--	35738	--	38597
		СП - 8%			--	--	--	--		2859	
8	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Автоматический выключатель ТХЗ С16А 1П 6000 Legrand	шт	2	2331,25	--	4663	--	4663	--	5036
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
9	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Автоматический выключатель ТХЗ С10А 1П 6000 Legrand	шт	4	4143,75	--	16575	--	16575	--	17901
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
10	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Автоматический выключатель ТХЗ С6А 1П 6000 Legrand	шт	2	2482,14	--	4964	--	4964	--	5361
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
11	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Уравнитель высоты рейки DPX3 250 Legrand	шт	1	10525,00	--	10525	--	10525	--	11367
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
12	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Пластина для рейки DPX3 250 Legrand	шт	1	11075,89	--	11076	--	11076	--	11962
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1208125	3928	424473	34713	1283656
							47095	1117	732629	40816	
	Стоимость оборудования		Тенге				732629				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				732629				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				475496				
	Материалы		Тенге				49531				
	Всего заработная плата		Тенге					48212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374943				
		Накладные расходы	Тенге				34713				
		Сметная прибыль	Тенге				40817				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				551026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1283655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48212			

РАЗДЕЛ 2.Оборудование электроснабжения

13	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	5172,25	50,38	206890	2015	81995	88474	318993
		НР - 72%; СП - 8%			3072,00	--	122880	--		23629	
14	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Суппорт Программа Batibox 2мест-4модуля Legrand	шт	20	599,20	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
15	ТОО"IC Tech"	Рамка Программа Mosaic 4модуля белая Legrand	шт	20	952,30	--	19046	--	19046	--	20570
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
16	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	20	1273,86	21,59	25477	432	2638	16200	45011
		НР - 72%; СП - 8%			1120,37	4,62	22407	92		3334	
17	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Коробка многоместная Программа Batibox 2мест-4/5модуля Legrand	шт	20	1177,00	--	23540	--	23540	--	25423
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
18	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Розетка Mosaic Po3 2x2K+3 белая Legrand	шт	20	984,40	--	19688	--	19688	--	21263
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
19	Ц13-080303-2506 1308-0303-2506 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	6892,37	153,26	117170	2605	36229	56873	187967
		НР - 72%; СП - 8%			4608,00	38,52	78336	655		13923	
20	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 114 мм x 114 мм x 57 мм	шт.	17	626,00	--	10642	--	10642	--	11493
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2805	377,32	173,79	1058384	487493	125906	431142	1608687
		НР - 72%; СП - 8%			158,64	54,84	444985	153823		119162	
22	С123-060144-0601 2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,42	174147,00	--	73142	--	73142	--	78993
		СП - 8%			--	--	--	--		5851	
23	С123-060144-0602 2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,805	260829,00	--	470796	--	470796	--	508460
		СП - 8%			--	--	--	--		37664	

24	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	418930,00	--	242979	--	242979	--	262418
		СП - 8%			--	--	--	--		19438	
25	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2600	478,01	17,74	1242815	46128	318095	640518	2034000
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	878592	11017		150667	
26	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2600	44,00	--	114400	--	114400	--	123552
		СП - 8%			--	--	--	--		9152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3636954	538673	1551080	1233207	5259773
							1547201	165587	--	389612	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3636954				
	Материалы		Тенге				564862				
	Всего заработная плата		Тенге					1712787			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				986217				
		Накладные расходы	Тенге				1233207				
		Сметная прибыль	Тенге				389613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5259774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1331
		Сметная заработная плата	Тенге					1712787			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5259774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1331
		Сметная заработная плата	Тенге					1712787			
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование освещения									
27	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	140	3758,77	611,89	526228	85664	205287	213608	799023
		НР - 72%; СП - 8%			1680,55	438,57	235277	61400		59187	
28	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L1 Ceiling light Box-lcone-Darma 17р-10Вт (KTD-C40633/10W, Китай)	шт	12	10600,00	--	127200	--	127200	--	137376
		СП - 8%			--	--	--	--		10176	
29	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L2 Ceiling light Recessed-lcone-Darma 17i-16Вт (KMP-K273/16W, Китай)	шт	61	5714,29	--	348571	--	348571	--	376457
		СП - 8%			--	--	--	--		27886	
30	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L3 Pendant 60cm diameter-Vidia-SKAN60-39Вт (Китай)	шт	1	130496,43	--	130496	--	130496	--	140936
		СП - 8%			--	--	--	--		10440	

31	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L4 Pendant 30cm diameter-Vidia-SKAN30-28Вт (Китай)	шт	8	216346,00	--	1730768	--	1730768	--	1869229
		СП - 8%			--	--	--	--		138461	
32	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	T5 PowerBalance(LED)-PHILIPS-44Вт (BL-GRACIA-7 (44 Вт), PHILIPS)	шт	36	13660,71	--	491786	--	491786	--	531129
		СП - 8%			--	--	--	--		39343	
33	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L3 Welcome suspended-Axolight-Spillray-12Вт (Китай)	шт	3	14910,71	--	44732	--	44732	--	48311
		СП - 8%			--	--	--	--		3579	
34	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L4 Welcome recessed-Icone-Kone 9i-15Вт (Китай)	шт	3	11964,29	--	35893	--	35893	--	38764
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
35	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L5 Assistance-Foscarini-Allegretto-18Вт (Китай)	шт	3	101071,43	--	303214	--	303214	--	327471
		СП - 8%			--	--	--	--		24257	
36	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L6 Assistance-Icone-Kone 7P supsension-12Вт (Китай)	шт	10	11015,00	--	110150	--	110150	--	118962
		СП - 8%			--	--	--	--		8812	
37	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L7 Welcome spotlight-Intralighting-Pipes TS Led-40Вт (Китай)	шт	5	12500,00	--	62500	--	62500	--	67500
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
38	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник типа бра улич. исполн. BL-Q-150-12 Вт (BL-Q-150, Китай)	шт	3	13035,71	--	39107	--	39107	--	42236
		СП - 8%			--	--	--	--		3129	
39	Ц13-080305-0412 1308-0305-0412 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 6. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	5	10635,77	2137,74	53179	10689	9868	28909	88655
		НР - 72%; СП - 8%			6524,50	1505,79	32622	7529		6567	
40	СТОО"ALSI" СТТОО"ALSI"	Акцентный светильник вокруг ресепшн "Lamp of light OSRAM/KDS-192L/40W/track lite/прожектор	шт	5	97970,00	--	489850	--	489850	--	529038
		СП - 8%			--	--	--	--		39188	
41	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	2270,27	905,29	6811	2716	388	3998	11673
		НР - 72%; СП - 8%			1235,70	615,12	3707	1845		865	
42	СТОО"ALSI" СТТОО"ALSI"	Светильник Lamp of light Barled/Светильник светодиодный BL-Q-150	шт	3	8500,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	

43	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	32	1275,08	19,53	40803	625	4326	25902	72041
		НР - 72%; СП - 8%			1120,37	3,85	35852	123		5336	
44	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Выключатель одноклавишный 10А белый VLN Legrand	шт	23	2405,00	--	55315	--	55315	--	59740
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
45	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Выключатель двухклавишный 10А переключатель на 2направл. белый VLN Legrand	шт	9	3115,00	--	28035	--	28035	--	30278
		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
46	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Рамка 1п белая Valena Legrand	шт	32	290,00	--	9280	--	9280	--	10022
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
47	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	32	356,10	3,30	11395	105	1133	7316	20208
		НР - 72%; СП - 8%			317,39	0,13	10157	4		1497	
48	СТОО"IC СТТОО"IC Tech"	Коробка одноместная Программа Batibox 1местная Legrand	шт	32	360,00	--	11520	--	11520	--	12442
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
49	Ц13-080303-2506 1308-0303-2506 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	6892,37	153,26	117170	2605	36229	56873	187967
		НР - 72%; СП - 8%			4608,00	38,52	78336	655		13923	
50	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 114 мм х 114 мм х 57 мм	шт.	17	626,00	--	10642	--	10642	--	11493
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
51	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1541	377,32	173,79	581451	267817	69170	236859	883774
		НР - 72%; СП - 8%			158,64	54,84	244464	84507		65465	
52	С123-060144-0601 2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,541	174147,00	--	268361	--	268361	--	289829
		СП - 8%			--	--	--	--		21469	
53	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1300	478,01	17,74	621408	23064	159048	320259	1017000
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	439296	5508		75333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	1300	44,00	--	57200	--	57200	--	61776
		СП - 8%			--	--	--	--		4576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6338565	393286	4865569	893724	7810870
							1079711	161572	--	578583	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6338565				
	Материалы		Тенге				485447				
	Всего заработная плата		Тенге					1241283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4380121				
		Накладные расходы	Тенге				893724				
		Сметная прибыль	Тенге				578583				
	ВСЕГО, **Стоимость монтажных** работ		Тенге				7810872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1241283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7810872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1241283			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								14354300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2674007				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					935887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					328276			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6841122		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						732629		
		- Накладные расходы	Тенге							2161644	
		- Сметная прибыль	Тенге							1009011	
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге							272 433	14 626 733
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							1 755 208	16 381 941

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй"
Жоламанов А.К.