ДОГОВОР №14 от 01.04.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный жилой дом по ул.Акпасова 34

А К Т №2
приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 34 за июнь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	
						ФУНДАМЕНТЫ										
1	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (обвязочный) м3	6,95	11680,52	316,01	81180	2196	10854	8,25	57						
				1368	119,39	9508	830	105	0,58	4						
2	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0727	50600	-	3679	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4222	52400	-	22123	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
						СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ										
4	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	53,93	1750,81	372,83	94421	20107	46678	3,72	201						
				594	139,5	32034	7523	118	0,68	37						
5	С ТОО Карагандастройконструкция	-Шлакоблок 400х200х200 мм шт	3101	70,26	-	217889	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2011г									
6	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	32	106,26	66,43	3400	2126	2137	0,15	5
		шт		23,85	23,85	763	763	140	0,11	3
7	С143015-64 -	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,72	24500	-	17640	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					ПЕРЕКРЫТИЕ					
8	Е0107-13-13-	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	22	2743,65	758,34	60360	16683	26714	3,68	81
				625,5	241,83	13761	5320	140	1,04	23
		шт								
9	С143017-8 - Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	207,9	2570	-	534303	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	С143017-8-А-К=9	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	207,9	45	-	9356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1044351	41112			344
			Тенге			56066	14436			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044351	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18452	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	70503	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25802	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			902918	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			86383	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12957	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67844	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1198578	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		454
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83460	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1198578	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		454
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83460	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			878237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			166795	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62674	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1334	-	-		-
		Местные материалы	Тенге			615826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1013271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74326	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1013271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74326	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%				12159				
		Возврат материалов 15%				1824				
		Итого				1025430				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%				17432				
		Затраты на выслугу лет 1%				10254				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4102				
		Итого				1057218				
		Переход в цены 2011 года К=1,1,95097				2062601				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				41252				
		Итого				2103853				
		НДС 12%				252462				
		Итого				2356315				
		Итого с понижающим 0,67012				1579014				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров