ДОГОВОР №14 от 01.04.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный жилой дом по ул.Акпасова 34

А К Т №4
приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 34 за август месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					КРОВЛЯ					
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	196,56	266,04	1,19	52292	234	6421	0,16	30
				27	0,45	5307	88	119	-	-
2	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 80 мм м2	196,56	1590,03	4,72	312535	928	16996	0,4	79
				70,88	1,78	13932	350	119	0,01	2
3	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	196,56	194,25	15,94	38182	3133	9499	0,24	48
				34,65	5,96	6811	1171	119	0,03	6
4	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	196,56	97,08	2,1	19082	413	561	0,01	3
				1,65	0,75	324	147	119	-	1
					ДВЕРИ					
5	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
				272,25	12,13	2058	92	120	0,06	-
6	С12022-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	4	25100	-	100400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПОЛЫ ТИП 1					
8	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	194,4	1536,74	8,54	298742	1660	21479	0,55	106
		м2		86,63	3,2	16841	622	123	0,02	3
9	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	175	109,84	0,46	19222	81	2630	0,08	13
		м		12,04	0,18	2107	31	123	-	-
					ТИП 2					
10	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,6	95,3	2,62	629	17	93	0,07	-
		м2		10,51	0,99	69	7	123	-	-
11	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,528	8958,88	-	4730	-	368	3,66	2
		слоев бетонныхтолщиной 80 мм		567	-	299	-	123	-	-
		м3								
12	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из	6,6	494,01	5,55	3260	37	366	0,26	2
		плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		42,98	2,07	284	14	123	0,01	-
		м2								
13	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом первый	6,6	364,52	18,42	2406	122	754	0,42	3
		слой		85,95	6,91	567	46	123	0,03	-
		м2								
14	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,6	250,66	9,95	1654	66	454	0,36	2
		м2		52,2	3,74	345	25	123	0,02	-
15	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом первый	6,6	320,4	18,42	2115	122	754	0,42	3
		слой		85,95	6,91	567	46	123	0,03	-
		м2								
16	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом	6,6	223,04	9,05	1472	60	440	0,25	2
		последующий слой		50,85	3,4	336	22	123	0,02	-
		м2								
17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,6	250,66	9,95	1654	66	454	0,36	2
		м2		52,2	3,74	345	25	123	0,02	-
18	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с	6,6	1550,81	15,2	10235	100	1467	1,07	7
		приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		173,3	7,37	1144	49	123	0,04	-
		м2								
19	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	13,3	257,2	0,32	3421	4	683	0,24	3
		м		41,63	0,11	554	1	123	-	-
					ТИП 3					
20	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,3	95,3	2,62	124	3	18	0,07	-
		м2		10,51	0,99	14	1	123	-	-
21	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,104	8958,88	-	932	-	73	3,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками подстилающих слоев бетонныхтолщиной 80 мм		567	-	59	-	123	-	-
		м3								
22	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,3	250,66	9,95	326	13	89	0,36	-
		м2		52,2	3,74	68	5	123	0,02	-
23	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1,3	1550,81	15,2	2016	20	289	1,07	1
				173,3	7,37	225	10	123	0,04	-
		м2								
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
24	Е0115-53-4	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	41,38	291,2	0,97	12050	40	9020	1,04	43
				207,23	0,36	8575	15	105	-	-
		м								
					ФАСАД					
25	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	101	1199,71	92,82	121171	9375	13704	0,59	60
				100,8	34,88	10181	3523	100	0,17	17
		м2								
26	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен по стеклосетке	101	432,65	4,07	43697	411	14492	0,74	75
				135,68	0,97	13704	98	105	0,05	5
		м2								
27	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	4,52	110,44	0,6	499	3	273	0,32	1
				57,38	0,23	259	1	105	-	-
		м								
28	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	105,52	88,51	1,65	9340	174	1691	0,09	9
				14,63	0,63	1544	66	105	-	-
		м2								
					ТРУБЫ					
29	Е0160-21-1	-Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал	1,6	12750,15	365,54	20400	585	5362	24,13	39
				3660,75	63	5857	101	90	0,37	1
		м3								
30	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	8	334,24	0,62	2674	5	173	0,15	1
				20,05	0,09	160	1	107,1	-	-
		м								
31	Е0120-15-6	-Установка заслонок дымовых, периметром до 1000 мм	1	1265,08	12,33	1265	12	305	1,42	1
		шт		234	4,5	234	5	128	0,02	-
					ВЕРАНДА					
32	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,7	22541,72	316,57	38298	538	7353	22,5	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из брусьев								
		м3		3487,5	119,25	5925	203	120	0,58	1
33	Е0154-13-1	-Устройство подшивки потолков строганными досками	32	954,61	4,04	30548	129	4342	0,73	23
		м2		124,99	0,65	4000	21	108	0,01	-
34	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из асбошифера	32	594,13	125,09	19012	4003	5004	0,94	30
		м2		144	29,74	4608	952	90	0,1	3
35	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	102	150,2	0,32	15320	33	1457	0,08	8
		м		11,79	0,11	1203	11	120	-	-
36	Е0110-36-1	-Установка и крепление раскладок	520	95,32	0,32	49566	166	7426	0,08	41
		м		11,79	0,11	6131	57	120	-	-
37	Е0115-207-2	-Остекление деревянных переплетов стеклом оконным	20,03	818,75	1,68	16400	34	898	0,28	6
		установленных без коробках		42,08	0,63	843	13	105	-	-
		м2								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е0121-2-1	-Прокладка гофрорукава	400	72,13	6,92	28853	2769	21797	0,29	114
		м		46,13	4,33	18452	1731	108	0,02	8
39	220V 2011г.	-Гофрорукав д 25 мм	400	13,54	-	5418	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0121-8-5	-Прокладка трех проводов сечением до 6 мм2 в гофрированную трубку	400	128,23	-	51292	-	15068	0,21	85
		м трубки		34,88	-	13952	-	108	-	-
41	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1,24	9230	-	11408	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
42	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,05	16300	-	815	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
43	С151802-20	-Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	44	70	-	3080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	12	78,15	8,23	938	99	879	0,39	5
		м		63,68	4,11	764	49	108	0,02	-
45	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	12	33	-	396	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
46	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	12	9,33	0,82	112	10	110	0,05	1
				7,99	0,5	96	6	108	-	-
47	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	12	3,98	-	48	-	48	0,02	-
				3,71	-	45	-	108	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1368371	25704			900
	Тенге	148787	9603			50
Стоимость монтажных работ -	Тенге	101963	-	-		-
Материалы -	Тенге	45056	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35095	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20721	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	37902	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5685	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8392	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	148257	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		232
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40780	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1145334	-	-		-
Материалы -	Тенге	919402	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	117498	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7840	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	88644	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	132659	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19899	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76680	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1354673	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		768
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137397	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	119412	-	-		-
Материалы -	Тенге	10401	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5560	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	100400	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5004	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	751	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7465	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6310	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1661	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1019	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	239	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			396	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			305	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1636895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1037
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184771	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%				19643				
		Возврат материалов 15%				2946				
		Итого				1656538				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%				28161				
		Затраты на выслугу лет 1%				16565				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				6626				
		Итого				1707890				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				3332042				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				66641				
		Итого				3398683				
		НДС 12%				407842				
		Итого				3806525				
		Итого с понижающим 0,67012				2550829				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров