Заказчик: ГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО »

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: «Строительство топочной для ФАП на газовом топливе в п. Тасмола Чингирлауского района ЗКО »

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ

6 декабря 2012 г.

N ПП По смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Общестроительные работы												
1	Е0111-1-2	Фундамент -Уплотнение грунта щебнем	14	204,95	2,62	2869	37	198	0,07	1				
		м2		10,51	0,99	147	14	123	-	-				
2	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	2,1	2576,27	100,89	5410	212	401	0,85	2				
		м3		123,75	38,25	260	80	118	0,18	-				
3	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных покрытий с заполнением швов цементным раствором	14	121,92	49,85	1707	698	1614	0,46	6				
		м2		69,08	17,6	967	246	133	0,09	1				
4	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	14	1500	-	21000	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	14	121,68	9,38	1703	131	901	0,24	3				
		м2		48,83	3,51	684	49	123	0,02	-				
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,375	8205,37	66,01	3077	25	87	1,35	1				
		м3		195,75	24,93	73	9	105	0,12	-				
7	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,5	258,1	9,95	1936	75	516	0,36	3				
		м2		52,2	3,74	392	28	123	0,02	-				

8	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цем стяж		7,5	35,37	0,67	265	5	8	-	-
					0,63	0,25	5	2	123	-	-
			м2								
9	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		7,5	1465,67	11,72	10993	88	1624	1,06	8
					171,68	4,39	1288	33	123	0,02	-
			м2								
		Каркас									
10	Е0109-1-1	-Монтаж каркаса		0,820355	8493,42	3350,04	6968	2748	3338	20	16
			т								
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		0,78301	3690 59200	830,84 -	3027 46354	682 -	90 -	2,92 -	2 -
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
12	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		0,03735	58700	-	2192	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
13	Е0109-62-2	-Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах		0,820355	8077,36	2622,65	6626	2152	3442	23,3	19
					4194	468,05	3441	384	90	1,77	1
			т								
14	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия каркаса		0,820355	18000	-	14766	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
15	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности		30	504,61	179,96	15138	5399	8033	1,52	46
					249,75	47,76	7493	1433	90	0,31	9
			м2								
16	С12023-62 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7		30	3840	-	115200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
17	Е0110-49-2	-Укладка прогонов из брусьев		0,14	20617,97	309,62	2887	43	432	13,8	2
			м3		2452,5	117	343	16	120	0,57	-
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций		0,14	573,75	28,11	80	4	23	0,78	-
					123,75	10,58	17	1	120	0,05	-
			м3								
19	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой		8	37,08	0,99	297	8	114	0,07	1

					11,59	0,36	93	3	119	-	-
		м2									
20	Прайс	-Гидропароизоляция Изоспан В		8	40,77	-	326	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м2									
21	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами минераловатными насухо		8	59,54	13,86	476	111	484	0,3	2
					45,68	5,2	365	42	119	0,03	-
		м2									
22	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER,		0,8	2890	-	2312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м3									
23	Е0112-7-6	-Устройство покрытия из профлиста окрашенного		8	351,85	8,2	2815	66	2278	1,48	12
					236,25	3,08	1890	25	119	0,02	-
		м2									
24	ТОО Агран	-Профлист окрашенный С21		8,4	668,78	-	5618	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м2									
25	Е0110-12-6	-Подшивка потолков профлистом окрашенным		6,5	43,62	0,92	284	6	296	0,25	2
					37,58	0,34	244	2	120	-	-
		м2									
26	ТОО Агран	-Профлист окрашенный С10		6,825	423,28	-	2889	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м2									
27	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2		0,3721	472,81	19	176	7	100	1,3	-
					217,73	6,18	81	2	120	0,03	-
		м2									
28	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с одноэлементные глухие с фрамугой		0,3721	5240	-	1950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м2									
29	Е0110-90-1	-Установка деревянных дверных блоков		1,89	158,98	29,97	300	57	272	0,67	1
					108,45	11,32	205	21	120	0,06	-
		м2									
30	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ		1,89	5470	-	10338	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м2									
31	Е0110-89-2	-Оформление /обделка/ дверных проемов		1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
					139,5	0,65	140	1	120	-	-
		шт									
32	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание		1	1960	-	1960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		комплект									
33	Е0114-9-1	-Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков		0,22	11243,4	180,88	2474	40	160	3,98	1
					618,75	67,73	136	15	106	0,33	-

34	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3	0,25	397,79	14,76	99	4	18	0,36	-		
					52,43	5,54	13	1	123	0,03	-		
35	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	м2	0,01562	175694,6	1941,97	2744	30	142	42,3	1		
					6975	726,75	109	11	118	3,55	-		
			т										
		Тепломеханическое оборудование											
1	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/		1	11564,2	1528,92	11564	1529	9276	38,63	39		
					6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3		
2	Прайс	-Котел КОВ-50СТ	котел	1	81006,68	-	81007	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	к-т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40		
					2285,05	46,35	6855	139	128	0,23	1		
4	Прайс	-Насос GrundfOC UPBAsis32-6	1насос	2	8427,71	-	16855	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
5	Прайс	-Насос DAB JET 62M	к-т	1	11362,74	-	11363	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
6	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	к-т	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4		
					639,63	25,49	640	25	128	0,13	-		
7	Прайс	-Расширительный бак 50л	1бак	1	7911,12	-	7911	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
8	Е0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3	шт	1	4085,62	300,67	4086	301	2934	14,21	14		
					2178,45	113,56	2178	114	128	0,55	1		
9	Прайс	-Питательный банк CV 1000 1,0 м3	1бак	1	29644,18	-	29644	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
10	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	шт	1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3		
					468,14	30,13	468	30	128	0,14	-		
11	Е0116-15-2	-Установка задвижек,клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12		
					261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1		
12	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1шт	6	3500	-	21000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

13	С130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2	2300	-	4600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	16	330	-	5280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
					261,88	16,22	786	49	128	0,07	-
16	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	1шт	2	668	-	1336	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	1	1570	-	1570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	6	225	-	1350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2	432,77	1,65	866	3	768	3,09	6
					426,42	-	853	-	90	-	-
20	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	2	280	-	560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	шт	24	627,13	14,54	15051	349	3343	0,57	14
					103,36	5,45	2481	131	128	0,03	1
22	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,4	268,16	4,08	107	2	28	0,31	-
					53,77	1,53	22	1	128	0,01	-
23	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	266,16	4,08	1331	20	354	0,31	2
					53,77	1,53	269	8	128	0,01	-

24	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,5	345,16	4,08	863	10	177	0,31	1
					53,77	1,53	134	4	128	0,01	-
25	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	м	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
					55,62	-	111	-	128	-	-
26	Прайс	-Термометр ТТЖ 0-150 с оправой	комплект	2	1291,64	-	2583	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
					57,94	-	464	-	128	-	-
28	Прайс	-Манометр технический показывающий	комплект	10	889,33	-	8893	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	к-т	8	328	-	2624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0113-44-7	-Очистка щетками	шт	4,9	62,57	-	307	-	276	0,35	2
					62,57	-	307	-	90	-	-
31	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,9	151,64	0,07	743	-	572	0,67	3
					111,24	0,02	545	-	105	-	-
32	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	31,9	11,31	-	361	-	450	0,05	2
					11,01	-	351	-	128	-	-
33	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	26	106,36	10,23	2765	266	1645	0,35	9
					59,33	3,94	1543	103	100	0,02	-
34	С11031-25	-Вата минеральная	м	0,6	2530	-	1518	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50	м3 мм	26	127,91	7,62	3326	198	988	0,23	6
					35,23	2,78	916	72	100	0,01	-

36 С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,01189	185900	-	2210	-	-	-	-

Газоснабжение

1 Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	шт	1	507,34	-	507	-	452	3,09	3
				502,64	-	503	-	90	-	-
2 Прайс	-Кран шаровый газовый ду 20мм	шт	1	571,71	-	572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3 Е0116-26-1	-Установка счетчиков	1счетчик	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	-
				69,53	-	70	-	128	-	-
4 Прайс	-Счетчик газа СКБ G 6	к-т	1	3797,34	-	3797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5 Е0119-6-1	-Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм		1	1191,09	87,28	1191	87	561	2,24	2
				405,56	32,44	406	32	128	0,15	-
6 Прайс	-Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1) ду 25 мм	устр	1	10248,85	-	10249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7 Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	к-т	2	287,63	4,73	575	9	140	0,29	1
				52,84	1,76	106	4	128	0,01	-
8 Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	4	304,63	4,73	1219	19	280	0,29	1
				52,84	1,76	211	7	128	0,01	-
9 Е0115-173-4	-Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м	-	139,46	0,07	-	-	-	0,67	-
			-	111,24	0,02	-	-	-	-	-
10 Е0116-10-3	-Установка футляраиз стальных электросварных труб диам. 75 мм	м2	0,2	805,72	16,47	161	3	32	0,68	-
				119,58	6,17	24	1	128	0,03	-
11 Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм	м	1	779,68	-	780	-	397	1,85	2
				310,55	-	311	-	128	-	-
12 Е0169-7-2	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	1сальник	1	194,67	0,95	195	1	89	0,57	1
				98,65	0,14	99	-	90	-	-
13 Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	отверст м	6	81,01	-	486	-	552	0,34	2
				71,84	-	431	-	128	-	-

14	Е0116-9-7	Дымовая труба ду 219 мм -Установка дымовой трубы и дымохода из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	4,5	3228,72	45,33	14529	204	1770	1,66	7
				290,25	16,97	1306	76	128	0,08	-
		м								
15	С130810-85	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610	-	3220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0115-173-3	-Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	-	127	0,37	1
				60,3	0,02	121	-	105	-	-
		м2								
17	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	3	210,88	47,37	633	142	365	0,58	2
				103,95	17,78	312	53	100	0,09	-
		м								
18	С11031-25	-Вата минеральная	0,13	2530	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	370,61	26,66	1112	80	887	1,58	5
				285,75	9,9	857	30	100	0,05	-
		м								
20	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,008478	97200	-	824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,1458	200	-	1029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

Электроснабжение

Монтажные работы

1	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	-
		шт								
2	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
		шт								
3	Ц0108-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
				132	34	396	102	95	0,2	1
		шт								

4	Ц0108-591-4-Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	100	0,37	1
			52,2	0,2	104	-	95	-	-
			шт						
5	Ц0108-591-8-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
			58,5	0,2	176	1	95	-	-
			шт						
6	Ц0108-399-1-Кабели в кабельканалах, сечение до 6 мм2	30	10	4,5	300	135	177	0,03	1
			4,9	1,3	147	39	95	0,01	-
			м						
7	Ц0108-396-7-Установка кабель канала	30	103,3	58	3099	1740	1573	0,21	6
			38,7	16,5	1161	495	95	0,1	3
			м						
8	Ц0108-149-2-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	11	221,1	62	2432	682	469	0,19	2
			31,1	13,8	342	152	95	0,08	1
			КЛ-0,23кВт						
9	Е0134-135-1-Установка трубостойки	2	2051,88	-	4104	-	1203	3,14	6
			546,75	-	1093	-	110	-	-
			стойка						
10	Ц0108-52-1 -Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	2	78,6	1,6	157	3	128	-	-
			67,5	-	135	-	95	-	-
			шт						
	Материалы неучтенные ценником								
11	Прайс -Бокс NIL304-410 на 6 групп	1	356	-	356	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
12	Прайс -Автомат ВА47-29-3/25	1	270,96	-	271	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
13	Прайс -Автомат ВА47-29-1/16	2	90,98	-	182	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
14	Прайс -Светильники тип НПП03-60	3	496,42	-	1489	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
15	С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
16	С151801-13 -Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182	-	364	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
17	С151801-146-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195	-	585	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
18	Прайс -Кабель канал 10х20	30	38,5	-	1155	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			м						
19	С11041-38 -Изоляторы фарфоровые	2	999	-	1998	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
20	С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,03	52100	-	1563	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

21 С151601-164	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,014	42000	-	588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22 С11011-668	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2 мм	кг	3,85	49	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23 С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	м	6	270	-	1620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Теплотрасса									
1 Е0124-1-1	-Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,028	159599,88	45997,13	4469	1288	3279	415	12
				73125	16970,25	2048	475	130	88,16	2
2 С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	28,28	321	-	9078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3 С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4	227	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4 С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	280	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5 С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	325	-	650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Опоры									
6 Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,35	218,93	-	296	-	334	1,54	2
				218,93	-	296	-	113	-	-
7 Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,548	10202,15	95,97	15793	149	1313	4,9	8
				771,75	36,25	1195	56	105	0,18	-

8 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,548	127	-	197	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
9 Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	0,32536	121637,97	11119,34	39576	3618	4018	42,5	14
			7560	4200,75	2460	1367	105	20,52	7
		1т							
10 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,8	0,05	109	-	26	0,03	-
			5,81	0,02	29	-	90	-	-
		м2							
11 Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5	49,69	0,04	248	-	37	0,09	-
			8,32	-	42	-	90	-	-
		м2							
12 Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	28	104,33	9,93	2921	278	1720	0,34	9
			57,6	3,83	1613	107	100	0,02	1
		м							
13 С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,47	4330	-	2035	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
14 Е0126-17-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	28	267,25	15,4	7483	431	6250	1,15	32
			217,35	5,85	6086	164	100	0,03	1
		м							
15 С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,027842	109500	-	3049	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			87371	5764			77

		Тенге			13767	2169			11

Наружные сети газоснабжения

Надземная прокладка

1 Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт							
2 С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
3 Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1

			фланец							
					126	-	252	-	130	-	-
4	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	2		572	-	1144	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
5	Ц0112-810-1	-Вентили латунные и бронзовые, фланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1		438,3	1,6	438	2	389	3	3
					432	-	432	-	90	-	-
			шт								
6	Прайс	-Кран шаровый d 50мм	1		2887,56	-	2888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
7	Прайс	-Кран шаровый d 25мм	1		731,78	-	732	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
8	Е0122-9-4	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием	0,001		127395,56	41432,06	127	41	118	411	-
					75150	15651	75	16	130	76,44	-
			км								
9	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4,5 мм	1		931	-	931	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
10	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,002		121367,16	49858,78	243	100	209	336	1
					61425	18834,75	123	38	130	91,99	-
			км								
11	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,02		321	-	648	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
12	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,2		32,52	0,05	39	-	6	0,03	-
					5,81	0,02	7	-	90	-	-
			м2								
13	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,2		99,27	0,18	119	-	6	0,03	-
					5,54	0,1	7	-	90	-	-
			м2								
		Опоры под запорную арматуру									
14	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,45		218,93	-	99	-	111	1,54	1
					218,93	-	99	-	113	-	-
			м3								
15	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5		10202,15	95,97	5101	48	424	4,9	2

				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,5	127 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	м3 0,03392	121637,97 7560	11119,34 4200,75	4126 256	377 142	419 105	42,5 20,52	1 1
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1т 0,8	21,8 5,81	0,05 0,02	17 5	- -	4 90	0,03 -	- -
19	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 0,8	49,69 8,32	0,04 -	40 7	- -	6 90	0,09 -	- -
20	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м2 0,007	121294,13 62775	49389,75 18657	849 439	346 131	741 130	312,7 91,12	2 1
21	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	т 1	227 -	- -	227 -	- -	- -	- -	- -
22	С130810-139	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 114х6 мм	шт 1	830 -	- -	830 -	- -	- -	- -	- -
23	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5 мм	шт 1	495 -	- -	495 -	- -	- -	- -	- -
24	С130810-22	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 114х4,0 мм	шт 1	260 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -

Подземная прокладка

25	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	м 354	265 126,76	80,64 24,22	93810 44873	28547 8574	56119 105	0,89 0,08	316 29

26	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,057	51202,26	20326,01	2919	1159	2681	179	10
				30825	5353,43	1757	305	130	20,64	1
		км								
27	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	303	290	-	87870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С130804-370 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм	61,61	76	-	4682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Опознавательные знаки								
29	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	3	423,45	1,57	1270	5	891	1,68	5
				247,5	-	743	-	120	-	-
		шт								
30	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,189	9630,95	95,97	1820	18	160	4,9	1
				771,75	36,25	146	7	105	0,18	-
		м3								
31	С12021-263	-Стоимость опор	0,02148	107900	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С11011-955	-Таблички эмалированные	3	451	-	1353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
		шт								
34	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1690,02	290,34	3380	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								
35	Прайс	-Стоимость ковера	2	6096	-	12192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	У51-14-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	17	267,95	80,64	4555	1371	2748	0,91	16
				129,71	24,22	2205	412	105	0,08	1
		м								

37	Е0122-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,017	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1001 562	437 116	882 130	194 26,38	3 -
		км								
38	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	17	874 -	- -	14858 -	- -	- -	- -	- -
		м								
39	Ц0108-141-1	-Прокладка провода, ленты сигнальной	733	26,4 19,1	3,1 0,5	19351 14000	2272 366	13648 95	0,11 -	81 2
		м								
40	Прайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"	377	16,16 -	- -	6092 -	- -	- -	- -	- -
		м								
41	С151607-99	-Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,356	4150 -	- -	1477 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 57мм								
42	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	1	1449,57 180,23	27,87 10,44	1450 180	28 10	244 128	1,04 0,05	1 -
		м								
43	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98 146,93	0,28 0,11	245 147	- -	191 130	0,84 -	1 -
		м								
44	У51-44-4	-Антикоррозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	1	380,13 7,95	55,5 19,1	380 8	56 19	35 130	0,05 0,09	- -
		м								
45	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57 393,75	1,57 -	2018 394	2 -	504 128	2,36 -	2 -
		1сальник								
46	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57 195,75	66,01 24,93	1984 44	15 6	52 105	1,35 0,12	- -
		м3								
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,226	127 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
48	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361 -	- -	82 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
49	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	0,226	840 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -

	за 4 кг/см2									
		м3								
50 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
			69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт							
51 Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 63-57 мм	1	4389,48	-	4389	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 32мм								
52 Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.89 мм	1	632,75	20,8	633	21	177	0,73	1
			130,5	7,79	131	8	128	0,04	-
		м							
53 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	-	191	0,84	1
			146,93	0,11	147	-	130	-	-
		м							
54 У51-44-2	-Антикоррозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	1	198,37	21,64	198	22	41	0,14	-
			23,85	7,64	24	8	130	0,04	-
		м							
55 Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
			301,5	-	302	-	128	-	-
		1футл.							
56 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-
		м3	195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
57 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,226	127	-	29	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
58 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361	-	82	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
59 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840	-	190	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
60 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
			69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт							
61 Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 32х3-32х3 мм	1	2803,27	-	2803	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
62 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
			69,53	58,98	70	59	130	0,23	-

				шт										
63	Прайс	-Переход 63х32 мм мм	1	584,28	-	584	-	-	-	-				
				шт										
64	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1				
					102,38	86,87	102	87	130	0,33	-			
				шт										
65	Прайс	-Тройник 63х63х63 мм	1	996,58	-	997	-	-	-	-				
				шт										
66	Е0125-106-1	-Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм	1	18751,82	10306,44	18752	10306	12659	50	50				
					7650	2899,35	7650	2899	120	11,43	11			
				шт										

Итого с накладными и непредвиденными затратами	1 302 164
Временные здания и сооружения 3,4 %	40210
Итого:	1 342 374
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,143%	15340
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,112%	38060
Затраты на выслугу лет 1%	12230
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	4890
Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года	1 412 900
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2012 года	2 949 760
Налоги , сборы обязательные платежи 2%	59 000
Итого в текущем уровне цен	3 008 760
НДС 12%	361 051
ВСЕГО	3 369 811

ЗАКАЗЧИК:

ИП "СУЛ-МАД" ИИН 581201302922

ПОДРЯДЧИК:

(18)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно –коммунального хозяйства ЗКО »
РНН 270100237033 БИН 070540003470 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»
РНН 270100000988 БИН 050840001302 БИК SABRKZKA
ИИК KZ20914398415BCO1668
ДБ АО «Сбербанк» г.Уральск

Программа : По бюджетной программе 279004 , подпрограмма 015 «За счёт средств местного бюджета».

ДОГОВОР: № 122 от 18 октября 2012 года. Сумма договора 3 369 811 тенге

Наименование объекта : «Строительство топочной для ФАП на газовом топливе в п. Тасмола Чингирлауского района ЗКО »

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*			
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В том числе СМР*	*Оборудование*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*
1	2	3	4	5
Итого: Сначала строительства	3 008 760			
в т.ч удорожание	1536 860	1 276 300	119 470	17120
НДС 12%	361051			
Всего к оплате :	3 369 811			
Итого за декабрь 2012г.	3 008 760			
в т.ч удорожание	1 536 860	1 276 300	119 470	171 20
НДС 12%	361051			
Всего к оплате :	3 369 811			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Казиев Ш.К

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 14 » декабря 2012 года **Чингирлауский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 12 » декабря 2012 г. № 150 акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Ескалиев Альберт Темирболатович – заместитель акима Чингирлауского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Ержан Захарович – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Акпанов Нурболат Алиевич – начальник газового участка АО «КазТрансГаз Аймак» Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Чекалин Владимир Георгиевич – директор ТОО «Гипрогаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Казиев Юсуп Кихметович – директор ТОО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сабиров Ермек Хамитович – начальник управления гос.СЭН Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич – начальник отдела ЧС Чингирлауского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Имашев Сагингали Бисенгалиевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Ульяров Сагаткали Айткалиевич – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Умаров Ермек Касымгалиевич – начальник Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Ержан Уахитович – Начальник отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Гусманов Акылбек Гиниятович – технадзор-эксперт ИП «Сул-Мад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Строительство топочной для ФАП на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО**»
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Тасмола**
(область,район.населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июля 2012 г. № 7 постановление акима Акбулакского сельского округа Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 07 » ноября 2012 г № 816 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипрогаз»**

(наименование организации)

выполнившим **проектные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

2938

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «07» сентября 2012 г. № 258

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2012 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2012 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:

   по норме или по проекту организации строительства 1;
   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 07 » ноября 2012 г № 816, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общий расход газа	м3/ч	5,7		5,7	

Отопительный котел КОВ-80	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общий расход газа – 5,7 м3/час, отопительный котел КОВ-80 – 1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **3 631,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 665,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **249,0** тыс. тенге,
прочие затраты **717,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 677,064** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 120,811** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **249,0** тыс. тенге.
прочие затраты **307,253** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Строительство топочной для ФАП на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **А.Т. Бекалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Е.З. Жанкабаев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **А.Б. Амиргалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Акпанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

В.Г. Чекалин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.Х. Сабиров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Ж. Телемгенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Б. Имашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.А. Ульянов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.К. Умаров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Г. Гусманов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ю.К. Казиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)