Заказчик : КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау" акимата города Темиртау
Исполнитель: ТОО "Евразия Строй Монтаж"

Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау"

Договор: №33 от 01.04.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Текущий ремонт КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау"	2 597 336	2 597 336	2 597 336	0	0	2 597 336	2 597 336	0	0
В том числе НДС-12%	278 286	278 286				278 286			
ВСЕГО к оплате:	**2 597 336**	**2 597 336**				**2 597 336**			
В том числе НДС-12%	278 286	278 286				278 286			

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау" акимата города Темиртау

_____ **Хотенова Т.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель ТОО "Евразия Строй Монтаж"

_____ **Прмаганбетов А.Ж.**

Заказчик : КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау" акимата города Темиртау

Исполнитель: ТОО "Евразия Строй Монтаж"

Форма 2

Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау"

Договор: №33 от 01.04.2019г.

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за июнь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Щитовая										
1	**Е12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	**шт.**	**1**		**666,38** **632,71**	**33,67** **15,65**	**666** **633**	**34** **16**	**--**	**467** **91**	**1224**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,6436	0,6436	983,45		633,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,0129							
1.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0087	0,0087		2749,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0087		1281,00		11,14			
1.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,01734	0,01734		52,00		0,90			
1.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,0042		2107,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,0042		1072,00		4,50			
1.6	147789 С	Мусор строительный	т	0,060948	0,060948	--				--		
2	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м2**	**1,8**		**4091,51** **725,77**	**101,16** **46,86**	**7365** **1306**	**182** **84**	**5877**	**1252** **689**	**9306**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,6515	1,17	1113,67		1306,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0395	0,0712							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01812	0,032616		2107,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01812	0,032616		1072,00		34,96			
2.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,13734	0,247212		16,00		4,00			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02142	0,038556		2660,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02142	0,038556		1281,00		49,39			
2.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,21162	0,380916		18,00		7,00			
2.7	133762 С	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0,571745	1,029141	4293,00				4418,00		
2.8	134848 С	Блоки оконные	м2	0,571745	1,029141	--				--		
2.9	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,651789	1,173221	1080,00				1267,00		
2.10	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,082259	7,348067	26,00				191,00		

	Е12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель	**м2 перегородок**	**11**		**871,86** **756,83**	**115,03** **51,65**	**9591** **8325**	**1265** **568**	**--**	**6403** **1279**	**17273**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,706	7,77	1071,98		8325,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0403	0,4435							
3.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,04032	0,44352		2749,00		1219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04032	0,44352		1281,00		568,15			
3.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08064	0,88704		52,00		46,00			
3.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,110919	1,220104	--				--		
4	**Е12-070101-0201**	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**18**		**161,57** **150,70**	**10,87** **5,53**	**2908** **2713**	**196** **100**	**--**	**2025** **395**	**5328**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,168	3,02	897,16		2713,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,0929							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00516	0,09288		2107,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00516	0,09288		1072,00		99,57			
4.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,004574	0,082331	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**20530** **12977**	**1677** **768**	**5877** **--**	**10147** **2454**	**33131**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20530**				
	Материалы		Тенге					**5876**				
	Всего заработная плата		Тенге						**13744**			
		Накладные расходы	Тенге					**10146**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2454**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**33130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13744**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**33130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13744**			
		РАЗДЕЛ 2. Коридор										
5	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**165**		**102,35** **102,35**	**--** **--**	**16887** **16887**	**--** **--**	**--**	**14185** **2486**	**33559**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1141	18,83	896,98		16887,00				
6	**Е12-170101-0703**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**6**		**28,72** **28,35**	**0,38** **0,19**	**172** **170**	**2** **1**	**--**	**123** **24**	**319**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0316	0,1896	896,62		170,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0011							
6.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00018	0,00108		2107,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,00108		1072,00		1,16			
7	**Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля	**м2 потолка**	**190**		**1304,71** **603,97**	**8,34** **3,17**	**247895** **114755**	**1585** **603**	**131555**	**103822** **28137**	**379854**

		2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка тяги с креплением анкерными дюбелями к потолку, надеванием подвеса с зажимами и установкой на основной профиль 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Установка основного потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 9. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,5041	95,79	1198,00		114755,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,3876							
7.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00102	0,1938		4872,00		944,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,1938		1829,00		354,46			
7.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01614	3,0666		16,00		49,00			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00102	0,1938		2660,00		516,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,1938		1281,00		248,26			
7.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0015	0,285		209,00		60,00			
7.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00474	0,9006		18,00		16,00			
7.8	131284 С	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,388672	73,847728	85,00				6277,00		
7.9	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1,637135	311,05558	134,00				41681,00		
7.10	131381 С	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,371634	70,610507	51,00				3601,00		
7.11	131384 С	Тяга подвеса 500	шт.	0,371634	70,610507	34,00				2401,00		
7.12	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,017706	193,364159	61,00				11795,00		
7.13	131453 С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,091479	17,381048	31,00				539,00		
7.14	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,085476	16,240417	48,00				780,00		
7.15	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,375351	71,316613	9,00				642,00		
7.16	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,013264	2,520252	1602,00				4037,00		
7.17	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,588897	111,890497	464,00				51917,00		
7.18	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,20983	39,867779	78,00				3110,00		
7.19	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,000057	0,010863	260,00				3,00		
7.20	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,381754	72,533286	50,00				3627,00		
7.21	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	0,754017	143,263288	8,00				1146,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**264955**	**1587**	**131555**	**118130**	**413732**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**131812**	**604**	**--**	**30647**	
	Материалы		Тенге					**264955**				
	Всего заработная плата		Тенге					**131556**				
		Накладные расходы	Тенге						**132416**			
		Сметная прибыль	Тенге					**118130**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30647**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**413732**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**115**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						**132416**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**413732**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**115**
									132416			
		РАЗДЕЛ 3. Рекреации										
8	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	365		102,35	--	37357	--	--	31380	74236
						102,35	--	37357	--		5499	

		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1141	41,65	897,00		37357,00				
9	**Е12-170101-0703**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**9**		**28,72** **28,35**	**0,38** **0,19**	**259** **255**	**3** **2**	--	**185** **35**	**479**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0316	0,2844	896,62		255,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0016							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00018	0,00162		2107,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,00162		1072,00		1,74			
10	**Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка тяги с креплением анкерными дюбелями к потолку, надеванием подвеса с зажимами и установкой на основной профиль 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Установка основного потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 9. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 потолка**	**420**		**1304,71** **603,97**	**8,34** **3,17**	**547978** **253668**	**3503** **1332**	**290807**	**229500** **62198**	**839677**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,5041	211,74	1198,00		253668,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,8568							
10.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00102	0,4284		4872,00		2087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,4284		1829,00		783,54			
10.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01614	6,7788		16,00		108,00			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00102	0,4284		2660,00		1140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,4284		1281,00		548,78			
10.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0015	0,63		209,00		132,00			
10.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00474	1,9908		18,00		36,00			
10.8	131284 С	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,388672	163,242345	85,00				13876,00		
10.9	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1,637135	687,596546	134,00				92138,00		
10.10	131381 С	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,371634	156,086385	51,00				7960,00		
10.11	131384 С	Тяга подвеса 500	шт.	0,371634	156,086385	34,00				5307,00		
10.12	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,017706	427,436562	61,00				26074,00		
10.13	131453 С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,091479	38,421264	31,00				1191,00		
10.14	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,085476	35,899869	48,00				1723,00		
10.15	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,375351	157,647249	9,00				1419,00		
10.16	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,013264	5,571083	1602,00				8925,00		
10.17	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,588897	247,336887	464,00				114764,00		
10.18	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,20983	88,128774	78,00				6874,00		

19	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,000057	0,024013	260,00				6,00		
10.20	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,381754	160,336737	50,00				8017,00		
10.21	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	0,754017	316,687269	8,00				2533,00		
11	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**8**		**998,12**	**67,96**	**7985**	**544**	**--**	**5533**	**14600**
		НР - 72%; СП - 8%				**930,16**	**30,51**	**7441**	**244**		**1081**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9801	7,84	948,96		7441,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,1906							
11.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02382	0,19056		2749,00		524,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02382	0,19056		1281,00		244,11			
11.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,04758	0,38064		52,00		20,00			
11.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,060033	0,480266	--				--		
12	**Е11-080401-0203 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м (Демонтаж)**	**м2 проемов**	**35**		**686,56**	**69,12**	**24029**	**2419**	**--**	**20688**	**48295**
		НР - 93%; СП - 8%				**617,44**	**18,14**	**21610**	**635**		**3577**	
		Состав работ: 1. Выравнивание готового основания на растворе 2. Установка блоков с армированием кладки										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,544	19,04	1134,98		21610,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,4956							
12.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,009408	0,32928		6003,00		1977,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009408	0,32928		1281,00		421,81			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004752	0,16632		2660,00		442,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004752	0,16632		1281,00		213,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**617608**	**6469**	**290807**	**287286**	**977287**
								320332	**2213**	**--**	**72390**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**617608**				
	Материалы		Тенге					**290807**				
	Всего заработная плата		Тенге						**322545**			
		Накладные расходы	Тенге					**287287**				
		Сметная прибыль	Тенге					**72392**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**977286**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**282**
		Сметная заработная плата	Тенге						**322545**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**977286**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**282**
		Сметная заработная плата	Тенге						**322545**			
		РАЗДЕЛ 4. Лестничные пролеты										
13	**Е11-080401-0203 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м (Демонтаж)**	**м2 проемов**	**50**		**686,56**	**69,12**	**34328**	**3456**	**--**	**29554**	**68993**
		НР - 93%; СП - 8%				**617,44**	**18,14**	**30872**	**907**		**5111**	
		Состав работ: 1. Выравнивание готового основания на растворе 2. Установка блоков с армированием кладки										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,544	27,2	1135,00		30872,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,708							
13.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,009408	0,4704		6003,00		2824,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009408	0,4704		1281,00		602,58			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004752	0,2376		2660,00		632,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004752	0,2376		1281,00		304,37			
14	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**35**		**11733,10**	**97,68**	**410658**	**3419**	**389031**	**17864**	**462804**
		НР - 90%; СП - 8%				**520,24**	**46,86**	**18208**	**1640**		**34282**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем										

		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,467	16,34	1113,98		18208,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0395	1,38		2107,00		1336,00			
14.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01812	0,6342		1072,00		679,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01812	0,6342		16,00		32,00			
14.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,05772	2,0202		2660,00		1994,00			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02142	0,7497		1281,00		960,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02142	0,7497		18,00		56,00			
14.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08892	3,1122					373207,00		
14.7	133869 С	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,571745	20,011075	18650,00						
14.8	134848 С	Блоки оконные	м2	0,571745	20,011075	--				--		
14.9	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,377352	13,207309	1080,00				14264,00		
14.10	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1,715235	60,033225	26,00				1561,00		
15	**Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м2**	**16,6**		**18802,37** **507,54**	**99,16** **46,86**	**312119** **8425**	**1646** **778**	**302048**	**8283** **25632**	**346034**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4556	7,56	1113,98		8425,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0395	0,6564		2107,00		634,00			
15.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01812	0,300792		1072,00		322,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01812	0,300792		16,00		24,00			
15.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,09156	1,519896		2660,00		946,00			
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02142	0,355572		1281,00		455,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02142	0,355572		18,00		42,00			
15.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14106	2,341596					294258,00		
15.7	133870 С	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,571745	9,490967	31004,00						
15.8	134848 С	Блоки оконные	м2	0,571745	9,490967	--				--		
15.9	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,434526	7,213135	1080,00				7790,00		
16	**Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	**м2**	**4,1**		**610,92** **596,52**	**14,40** **5,78**	**2505** **2446**	**59** **24**	**--**	**1704** **337**	**4545**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,5355	2,2	1114,12		2446,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	0,017		14,00		2,00			
16.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,03135	0,128535							

	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00138	0,005658		4872,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00138	0,005658		1829,00		10,35			
16.5	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00219	0,008979		32,00		0,29			
16.6	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00135	0,005535		2107,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00135	0,005535		1072,00		5,93			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00141	0,005781		2660,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00141	0,005781		1281,00		7,41			
16.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03192	0,130872		18,00		2,00			
17	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж**	**м2**	**3,8**		**470,80**	**36,20**	**1789**	**138**	**--**	**1541**	**3596**
		НР - 90%; СП - 8%				**434,59**	**15,88**	**1651**	**60**		**266**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3901	1,48	1113,69		1651,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0121	0,0461							
17.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,075648	0,287462		14,00		4,00			
17.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00096	0,003648		4872,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00096	0,003648		1829,00		6,67			
17.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00096	0,003648		2107,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00096	0,003648		1072,00		3,91			
17.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,022896	0,087005		16,00		1,00			
17.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010224	0,038851		2660,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010224	0,038851		1281,00		49,77			
17.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,019584	0,074419		45,00		3,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**761399**	**8717**	**691079**	**58946**	**885972**
								61603	**3409**	**--**	**65628**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**758895**				
	Материалы		Тенге					**691079**				
	Всего заработная плата		Тенге						**62542**			
		Накладные расходы	Тенге					**57242**				
		Сметная прибыль	Тенге					**65291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**881427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62542**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**2505**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2469**			
		Накладные расходы	Тенге					**1704**				
		Сметная прибыль	Тенге					**337**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**4545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2469**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**885972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**65012**			

РАЗДЕЛ 5. Уборка и вывоз мусора

18	**Е12-190101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**5**		**961,23**	**--**	**4806**	**--**	**--**	**3460**	**8928**
		НР - 72%; СП - 8%				**961,23**	**--**	**4806**	**--**		**661**	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,07	5,36	896,98		4806,00				
18.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,571745	2,858725	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**4806**	**--**	**--**	**3460**	**8928**
								4806	**--**	**--**	**661**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4806**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4806**			
		Накладные расходы	Тенге					**3460**				
		Сметная прибыль	Тенге					**661**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8928				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата	Тенге					4806			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8928				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата	Тенге					4806			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2319050**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				531529				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18450			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6994			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1119318		
	- Накладные расходы	Тенге							477969	
	- Сметная прибыль	Тенге							171780	
	НДС, 12%			278 286						
	ИТОГО К ОПЛАТЕ			2 597 336						

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау" акимата города Темиртау

_____ **Хотенова Т.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель ТОО "Евразия Строй Монтаж"

_____ **Прмаганбетов А.Ж.**