Заказчик : КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау" акимата города Темиртау
Исполнитель: ТОО "Евразия Строй Монтаж"
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт 1-го этаже КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау"
Договор: №33 от 01.04.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Текущий ремонт 1-го этаже КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау"	7 840 000	7 840 000	5 242 664	0	0	5 242 664	5 242 664	0	0
В том числе НДС-12%	840 000	840 000				561 714			
ВСЕГО к оплате:	**7 840 000**	**7 840 000**				**5 242 664**			
В том числе НДС-12%	840 000	840 000				561 714			

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау" акимата города Темиртау

_____ **Хотенова Т.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель ТОО "Евразия Строй Монтаж"

_____ **Прмаганбетов А.Ж.**

Форма 2

Заказчик : КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау" акимата города Темиртау
Исполнитель: ТОО "Евразия Строй Монтаж"
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт 1-го этажа КГУ "Школа-лицей №14 города Темиртау"
Договор: №33 от 01.04.2019г.

АКТ №2
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2018г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в ЕЦ* и СП, тенге
						з/п рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Штукатурные										
1	**Е11-066801-0101 Изм. в мин. цен. 15**	**Перекрытия бетонные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2		**18867,58**	**1090,32**	**37735**	**2181**	26744	8458	49889
						4404,79	**242,66**	**8810**	**485**		3695	
		Состав работ: 11. Подрезка выступающих стыков бруусков и досок 2. Черновая отделка (обшивка) 3. Крепление лесов при ширине перекрытия до 3 м при высоте строительства 4. Установка и снятие лесов 5. Уход за лесами и лестницами										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	4,03	8,06	1253,05		8810,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,187	0,374							
1.3	117 С	Автокатер-рамки, 8 т	маш-ч	0,00162	0,00324		4454,00		14,00			
1.4	494 С	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,28775	0,57550		16,00		9,22			
1.5	298 С	Краны автомобильные, 6 т	маш-ч	0,17135	0,34272		6000,00		2057,00			
1.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,03561	0,07125		4667,00		55,00			
1.7	2409 С	Аппараты для электросварки, 20 А	маш-ч	0,2894	2,2168		3660,00		45,00			
1.8	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,580371	1,160742	15422,00				17899,33		
1.9	120064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,066122	0,132245	112,00				15,00		
1.10	152012 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,002859	0,005717	462067,00				2643,00		
1.11	171543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00566	0,01132	62937,00				712,00		
1.12	171548 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035563	0,071125	29446,00				1810,00		
1.13	172598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00333	0,00666	42945,00				287,30		
1.14	172690 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014623	0,029245	42945,00				1256,00		
1.15	204603 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000492	0,000983	31775,00				31,00		
1.16	349953 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,451679	0,903358	399,00				360,00		
1.17	347366 С	Ткань мешочная ГОСТ 5530-81	10 м2	0,002452	0,004904	6911,00				33,00		
1.18	348331 С	Инвентарные стойки телескопические разборные	шт.	0,016009	0,032018	20700,00				663,00		
1.19	349137 С	Вода техническая	м3	0,001469	0,002939	29,00				0,09		
1.20	275935 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,492174	0,984347	884,00				870,33		

2	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18**		**416,01**	**16,93**	**7488**	**305**	**4197**	**2945**	**14268**
		НР - 94%; СП - 80%				**165,90**	**8,47**	**2986**	**147**		**835**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
		3. Уход за стяжкой										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,178	3,2	531,96		2986,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,1372							
2.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05442	0,97956		16,00		16,00			
2.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00762	0,13716		2127,00		289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00762	0,13716							
2.5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,011664	0,209945	19943,30				4187,00		
2.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,020011	0,360199	29,00				10,00		
3	**Е11-110101-3504**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**18**		**1162,61**	**20,61**	**20927**	**371**	**16316**	**4156**	**27090**
		НР - 94%; СП - 85%				**237,54**	**10,11**	**4240**	**182**		**2007**	
		Состав работ:										
		1. Настилка покрытий с креплением гвоздями										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2155	3,88	1294,07		4240,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1523							
3.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,02258	0,40644		13,00		6,00			
3.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00348	0,06264		2167,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00348	0,06264							
3.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00498	0,08964		2660,00		238,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00498	0,08964							
3.6	132746 С	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,005872	0,105693	152514,00				16098,00		
3.7	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,030302	0,545445	399,00				218,00		
4	**Е11-110101-3604**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**18**		**1997,56**	**13,36**	**35956**	**240**	**33151**	**2511**	**41544**
		НР - 94%; СП - 85%				**142,57**	**5,88**	**2565**	**106**		**3677**	
		Состав работ:										
		1. Покрытие линолеума насухо										
		2. Сваривание полотнищ										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,14	2,52	1017,28		2565,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,0886							
4.3	1233 С	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,0318	0,5724		44,00		25,00			
4.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00204	0,03672		2167,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00204	0,03672							
4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00288	0,05184		2660,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00288	0,05184							
4.6	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновке ГОСТ 7251-77	м2	0,58318	10,497238	3158,00				33150,30		
5	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**65**		**670,95**	**18,41**	**40362**	**1197**	**13728**	**21153**	**66436**
		НР - 80%; СП - 80%				**391,35**	**15,44**	**25437**	**1063**		**4921**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка поверхности										
		2. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывного слоя										
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов										
		4. Уход за штукатуркой										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3055	19,86	1284,95		23423,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,936		65,00		33,00			
5.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0054	0,351		1954,00		1374,00			
5.4	3385 С	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,0144	0,936							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,936							
5.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,010806	0,702389	19539,00				13724,00		
5.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,002001	0,130072	29,00				4,30		

6	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	65		352,91	2,65	22939	172	8115	11788	37506
						275,42	1,28	14652	83		2778	
6.1	1	Затраты труда рабочих-исполнителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	0,198	17,66	1165,68		14652,00				
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,042	0,3663							
6.3	1369 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00012	0,0678		2197,00		16,00			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0585		2660,00		156,00			
6.5	147047 С	Бетонь	кг	0,001772	0,115207	90,00				10,00		
6.6	147507 С	Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004804	0,312173	170,00				53,00		
6.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00036	0,023413	760883,00				6751,00		
6.8	249453 С	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,29159	18,953547	95,00				1801,00		
7	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	14		433,20	2,81	7600	51	2451	4098	12633
						283,22	1,36	5098	24		936	
7.1	1	Затраты труда рабочих-исполнителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	0,145	4,2	1156,01		5098,00				
7.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,0194							
7.3	1369 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00012	0,00216		2197,00		5,00			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,01728		2660,00		46,00			
7.5	147047 С	Бетонь	кг	0,001772	0,031903	90,00				3,00		
7.6	147507 С	Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004803	0,086448	170,00				15,00		
7.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,000599	0,007101	760883,00				2899,00		
7.8	249453 С	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,31046	5,680276	95,00				538,00		
8	Е12-060101-0901	**Коробки дверные и оконные стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1		998,12	67,96	958	68	--	692	1825
						930,16	30,51	930	31		135	
		Состав работ 1 Подготовительные работы 2 Демонтаж дверных коробок										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел.-ч	0,0931	0,589	943,83		930,00				
8.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0158	0,0158							
8.3	269 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02382	0,22382		2249,00		503,00			
8.4	1169 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,04758	0,04758		52,00		2,00			
8.5	147786 С	Мастика гидроизоляционная	т	0,000033	0,000033	--				--		
9	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,9		3280,93	45,25	6234	86	5116	963	7572
						543,24	19,85	1032	38		576	
		Состав работ 1 Подготовительные работы 2 Установка блоков										
9.1	1	Затраты труда рабочих-плотников (средний разряд 3,7)	чел.-ч	0,3167	1,9266	1113,47		1032,00				
9.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0158	0,0268							
9.3	621 С	Краны электрические	маш.-ч	0,29455	0,179664		1723		3,00			
9.4	704 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,00228		4877,00		11,00			
9.5	1369 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	0,00228		2197,00		5,00			
9.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,22582	0,042478		16,00		0,67			
9.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01076	0,024282		2660,00		65,00			
9.8	7816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,07446	0,046412		45,00		2,00			

9.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000572	0,001086	25845,00						32,00			
9.10	133762 С	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-90, ДГ 21-07, с декоративной облицовой бумажно-слоистым пластиком СТ ЭК 542-93	м2	0,571745	1,086315	4293,00						4664,00			
9.11	131849 С	Блоки дверные	м2	0,571745	1,086315	--									
9.12	125963 С	Полотна монтажные для герметизации стыков в наплонные емкости УС-65	шт.	0,137215	0,260716	3060,00						282,00			
9.13	145749 С	Дюбели гвоздевые пластмассовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 122 мм	шт	1,722387	3,291536	41,00						135,00			
9.14	141063 С	Клей строительный с пиксой - по заявке ГОСТ 283-75	кг	0,004122	0,007832	399,00						3,00			
10	С121-0908104-0303	Замок цилиндровый врезной с ручкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		3617,00		3617			3617				3986
													289		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**183856**	**4670**	**113435**		**56764**	**19249**		**259869**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**65751**	**2069**						
	Материалы		Тенге					**180339**							
	Всего заработная плата		Тенге					**109815**	**67850**						
		Накладные расходы	Тенге					**56764**							
		Сметная прибыль	Тенге					**18960**							
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**255964**							
		Нормативная трудоемость	чел.-ч												**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**67850**						
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**3617**							
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3617**							
		Сметная прибыль	Тенге					**289**							
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**3906**							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**259870**							
		Нормативная трудоемость	чел.-ч												**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**67850**						

РАЗДЕЛ 2. Коридор

11	Е11-150403-0706 Изм. и доп. изм. 4	**Потолки. Шпаклевка трещин при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	**190**		**99,69**	**0,76**	**18942**	**145**	**828**	**14432**	**2670**			**36044**
		Составлено				**94,58**	**0,37**	**17969**	**71**						
		Накладные расходы													
		Сметная прибыль													
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел.-ч	0,075	14,25	1260,86		1464,00							
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0,057										
11.3	1509 С	Подмостки мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00000	0,0114		2167,00		24,00						
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00074	0,0496		2600,00		121,02						
11.5	147047 С	Ветошь	кг	0,000858	0,162967	90,00						15,00			
11.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двусторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 12344-78	м2	0,025157	4,779788	170,00						813,00			
11.7	176162 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,182958	34,762296										
12	Е11-150405-0106 Изм. и доп. изм. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**190**		**264,29**	**1,72**	**49645**	**317**	**20765**	**22669**	**5809**			**78424**
						150,10	**0,81**	**28553**	**158**			**5809**			
		Составлено													
		Накладные расходы						25555,00							
		Сметная прибыль													
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел.-ч	0,13	24,7	1355,99									
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	0,1764										
12.3	1509 С	Подмостки мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00000	0,0114		2137,00		24,09						
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,114		2600,00		295,92						
12.5	147047 С	Ветошь	кг	0,221772	0,336758	90,00						30,00			
12.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двусторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 12344-78	м2	0,004862	0,912806	170,00						155,00			

12.7	145589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,000395	0,074966	266983,00					20012,00			
12.8	245453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,031446	5,974235	95,00					568,00			
13	Ц13-080206-1503	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	49		**188,42**	1,59	9233	78	4294	3520	13772		
		НР - 72%, СП - 35%				**99,20**	**0,56**	**4861**	**27**		**1030**			
		Состав работ:												
		1. Заготовка провода или кабеля												
		2. Прокладка												
		3. Установка коробок												
		4. Соединение жил												
		5. Прозвонка												
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,08	3,92	1240,00		4861,00						
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004	1,01									
13.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,00882		5235,00		46,22					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 ч												
13.4	1630 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00018	0,00882		3673,00		32,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 ч												
13.5	127827 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,014294	0,700388	378,00					265,00			
13.6	244623 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000024	0,002882	22120,00					62,00			
13.7	140966 С	Дюбели	т	0,00021	0,000504									
13.8	145981 С	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,007433	0,364202	180,00					66,00			
13.9	147598 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00177	0,086848	2807,00					244,00			
13.10	147232 С	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,004745	0,232529	376,00					87,00			
13.11	238444 С	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,068609	3,36186	27,00					91,00			
13.12	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,169069	7,844343	227,00					1781,00			
13.13	242906 С	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,019152	0,649865	1785,00					1500,00			
13.14	242795 С	Скобы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,000869	0,039519	951,00					38,00			
13.15	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,029016	1,37276	121,00					166,00			
13.16	249432 С	Краска	кг	0,001715	0,084047									
14	С123-060904-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,04		**28157,00**		1126		1126		1216		
		СП - 35%										90		
15	Ц13-090505-0410	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесах и подвесных потолках**	шт.	10		**3560,47**	**592,14**	**35605**	**5921**	**11662**	**15884**	**55608**		
		НР - 72%, СП - 35%				**1892,15**	**404,00**	**18922**	**4040**		**4199**			
		Состав работ:												
		1. Изготовление конструкций												
		2. Установка конструкций												
		3. Установка светильников												
		4. Присоединение												
		5. Ввертывание ламп												
		6. Опробование на зажигание												
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел.-ч	5,16	51,6	1220,00		62952,00						
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0737	0,7									
15.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00375	0,0375		5433,00		380,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 ч												
15.4	1485 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,3468	3,468		1472,00		5255,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 ч												
15.5	1691 С	Станки сверлильные	маш.-ч	0,00054	0,0054		95,00		4,00					
15.6	2616 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01088	0,1088		192,00		21,00					
15.7	2330 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02728	0,2728		3673,00		202,00					

15.8	127749 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,003202	0,032018	229513,00					7348,00			
15.9	131306 С	Профиль монтажный перфорированный	шт.	0,686094	6,86094	516,00					3540,00			
15.10	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000559	0,000595	499546,00					297,00			
15.11	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,087477	0,87477	192,00					168,00			
15.12	147172 С	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовой компаунде марки ЛЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,002401	0,024013	652,00					16,00			
15.13	147184 С	Лента К226	100 м	0,000572	0,005717	1750,00					10,00			
15.14	147248 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,087477	0,87477	284,00					248,00			
15.15	147238 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000212	0,00012	234289,00					28,00			
15.16	147084 С	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,000029	0,000286	16216,00					5,00			
15.17	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000303	0,00303	380,00					1,00			
15.18	249432 С	Краска	кг	0,017152	0,171523									
16	**С123-070106-0202**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**10**		**11868,00**			**118680**		**118680**		**9494**	**126174**
17	**Е12-110101-0101**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина начеся до 5 мм**	**м2**	**165**		**213,87** **150,56**	**4,05** **2,06**	**35289** **24843**	**667** **340**	**9779**	**18431** **4274**	**57694**		
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и уголков												
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,1479	24,4	1219,01		24843,00						
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	0,362									
17.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0192	0,3168		2107,00		667,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0192	0,3168									
17.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00303	0,499999	19539,00					9769,00			
17.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,002001	0,330183	70,00					10,00			
18	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**165**		**352,91** **225,47**	**2,65** **1,28**	**58230** **37194**	**437** **211**	**20599**	**29925** **7052**	**95207**		
		ПР - 30% ЗП - 0%												
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,195	32,17	1155,99		37194,00						
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,1682									
18.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00112	0,0188		2107,00		42,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0188									
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0485		2660,00		395,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0485									
18.5	147047 С	Ветошь	кг	0,001772	0,292448	90,00					26,00			
18.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двуслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004803	0,792439	170,00					135,00			
18.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00036	0,059433	266983,00					15866,00			
18.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	т	0,191591	48,112342	95,00					4571,00			
19	**Е12-110103-0302**	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку**	**м2**	**190**		**326,45** **230,67**	**95,75** **44,04**	**62026** **43827**	**18199** **8368**		**37680** **7969**	**107575**		
		ПР - 30% ЗП - 0%												
		Состав работ: 1. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм 2. Очистка поверхности от пыли и грязи												
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1375	47,07	931,00		43827,00						
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	[illegible]									

19.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш-ч	0,05435	6,5322			2734,30		17859,06				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.												
19.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,05435	6,5322			5,00		32,66				
20	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		190		2309,74	75,31	438851	14368	327673		97221	578957
		НР - 94% СП - 85%					569,84	34,51	96879	6556			42886	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия												
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,449	655,31	1157,00			758026,67					
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0268	5,08									
20.3	521 С	Дрели электрические	маш-ч	0,01488	2,8272			5,00		14,14				
20.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00136	0,2584			4872,00		1258,90				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.												
20.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,003	0,57			2107,00		1201,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.												
20.6	2445 С	Электроплиткорез	маш-ч	0,01410	2,6694			86,00		229,60				
20.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0277	5,248			2866,00		15038,08				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.												
20.8	3008 С	Пылесосы промышленные	маш-ч	0,02528	1,0000			123,00		123,00				
20.9	147047 С	Ветошь	кг	0,011495	2,172631	52,00					296,30			
20.10	150083 С	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	0,58318	110,804181	2458,00					272357,30			
20.11	249132 С	Вода техническая	м3	0,001096	0,208573	29,00					6,00			
20.12	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	т	4,3/3849	817,231358	37,00					47369,00			
20.13	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,478009	81,473667	64,00					5215,00			
20.14	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,057174	10,863155	233,00					2531,00			
21	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**		6		169,06	–	1014	–	–		730	1884
		НР - 72% СП - 8%					169,06	–	1014				140	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель												
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	2,1614	1,00	555,61			1014,00					
21.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,006747	0,04048									
22	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**		1		998,12	67,96	998	68	–		692	1825
		НР - 72% СП - 8%					930,16	30,51	930	31			135	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок												
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9[illegible]	0,980	948,63			948,26					
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0236	0,0258									
22.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,02282	0,02483			2769,00		68,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.												
22.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,04750	0,04750			5,00		2,00				
22.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,060033	0,060033									
23	**Е12-130103-0401**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**		28		43,14	3,19	863	64	–		597	1577
		НР - 72% СП - 8%					39,95	1,54	799	31			187	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель												
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0365	0,921	1023,00			942,63					
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,034									
23.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0021	0,024			2866,00		68,82				

24	Е11-100402-0601 (1)м. и доп. выш. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26		759,37 891,21	16,39 6,34	19744 15371	426 165	3947	13983 2698	36425
		Состав работ 1 Разметка мест расположения металлических стоек 2 Монтаж металлического каркаса 3 Установка в проем коробки дверной и крепление дверной коробки к конструктивным элементам 4 Установка стоек каркаса и направляющих с шагом не более 1 м 5 Крепление к потолку и к стенам профилей 6 Заделка пустотелых перегородок по периметру стойками каркаса 7 Нарезка гипсокартонных листов 8 Крепление гипсокартонных листов к металлическому каркасу с одной стороны 9 Нанесение грунтовки на стены 10 Заделка монтажных швов с армированием армирующей лентой											
24.1	1	Затраты труда рабочих-сантехников (средний разряд 3,5)	чел.-ч	0,2021	11,06	1176,57		13371,00				
24.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004	0,2324		4672,00		238,00			
24.3	462 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0204	0,04324		2160,20		93,00			
24.4	7016 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1646	0,48048		16,00		8,00			
24.5	2529 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00204	0,05304		2660,20		141,00			
24.6	2658 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00318	0,08208		206,00		17,00			
24.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00336	0,08736		18,00		2,00			
24.8	131274 С	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,797711	16,660499							
24.9	131287 С	Подвесы стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	1,172306	30,499955							
24.10	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт	0,089764	2,333863	48,00				112,00		
24.11	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-83 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,019211	0,499476	1602,00				800,00		
24.12	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 5456-82	кг	0,014294	0,371634	302,00				112,00		
24.13	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,520745	13,539379	76,00				1056,00		
24.14	248599 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0,588857	15,311121							
24.15	249211 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,000229	0,005946	260,00				2,00		
24.16	249187 С	Лента разделительная для соединения потолка и стен	м	0,803076	20,878412	50,00				1044,00		
24.17	249283 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,648688	16,862276	32,00				540,00		
24.18	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,149608	29,889799	8,00				239,00		
24.19	249366 С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,200669	31,217777							
24.20	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006861	0,178386	233,00				42,00		
25	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными**	м3 изоляции	5,4		16430,96 9920,60	818,04 391,99	87054 48711	4417 2117	33925	38629 16065	135737
		Состав работ 1 Установка изоляции на вертикальные и криволинейные стенки и 2 Изоляция батарейных стен 3 Подвесных стен, перекрытий 4 Устройство изоляции на арки 5 Крепление к стенам бандажами										
25.1	1	Затраты труда рабочих-плотников (средний разряд 3,7)	чел.-ч	7,5	39,72	1188,99		40911,00				

25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,306	1,65							
25.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пояжек	маш.-ч	0,12	0,648		34,00		22,00			
25.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,306	1,6524		2660,00		4395,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,306	1,6524		1281,00		2116,72			
25.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,004151	0,022415	132002,00				2959,00		
25.6	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,285873	1,543711	306,00				472,00		
25.7	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,800443	4,322392	287,00				1241,00		
25.8	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,14349	6,174846	158,00				976,00		
25.9	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,715235	9,262269	91,00				843,00		
25.10	136264 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,708964	3,828405	7152,00				27381,00		
25.11	248665 С	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,708964	3,828405	--				--		
25.12	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000034	0,000185	289457,00				54,00		
26	**Ц13-080305-0910**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**3**		**2503,23** **1995,00**	**112,40** **37,32**	**7510** **5985**	**337** **112**	**1188**	**4390** **952**	**12851**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,5	4,5	1330,00		5985,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,072							
26.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012	0,036		5235,00		188,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,036		1849,00		65,84			
26.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,012	0,036		3610,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,036		1281,00		46,12			
26.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,348	1,044	--	18,00		19,00			
26.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,023442	0,070325	450,00				32,00		
26.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовой компаунде марки ПСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01315	0,03945	652,00				26,00		
26.8	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,011435	0,034305	2807,00				96,00		
26.9	147733 С	Трубка поливинилхлоридная	кг	0,082381	0,246994	374,00				92,00		
26.10	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,006645	36,019935	12,00				432,00		
26.11	242794 С	Скобы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,023442	0,070325	4265,00				300,00		
26.12	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,571745	1,715235	122,00				209,25		
26.13	249432 С	Краска	кг	0,114349	0,343047	--				--		
27	**С123-070201-0105**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**5005,00** --	**--** --	**10010** --	**--** --	**10010**	**--** **801**	**10811**
28	**С123-070201-0106**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**5879,00** --	**--** --	**5879** --	**--** --	**5879**	**--** **470**	**6349**
29	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ 1. Изготовление и установка конструкций	**шт.**	**23**		**1434,56** **630,50**	**15,31** --	**32995** **14502**	**352** --	**18141**	**10441** **3475**	**46911**

		2 Установка выключателей												
		3. Заземление												
		3. Присоединение												
29.1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	0,5	11,5	1261,68			14507,82					
29.2	571 С	Двери электрические	чел.-ч	0,524	0,552		14,00			8,00				
29.3	20.6 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	чел.-ч	0,078	1,794		192,00			344,00				
29.4	29999 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002572	0,01315	558030,00					7338,00			
29.5	144740 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70	т	0,000278	0,000644	499546,00					322,00			
29.6	141052 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,697529	16,043165	192,00					3080,00			
29.7	145765 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,000604	0,184152	450,00					83,00			
29.8	14671.6 С	Бязевые чехлы-мешки	кг	0,00947	0,078941	866,00					68,00			
29.9	147299 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,000572	0,01315	304,00					4,00			
29.10	147398 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,000572	0,01315	1075,00					14,00			
29.11	147177 С	Лента полиэтиленовая на полиэтиленовом компаунде марки ПСПЭТ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,006301	0,157862	652,00					103,00			
29.12	147248 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,697529	16,043165	294,00					4856,00			
29.13	147238 С	Электроды, d=4 мм, УОНИ ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000092	234285,00					216,00			
29.14	147566 С	Бирки нержавеющие	100 шт	0,011428	0,263093	2807,00					738,30			
29.15	242066 С	Переноски гибкие, тип ПГС 50 ГОСТ Р 51177-98	шт	0,571745	13,150135	122,00					1604,30			
29.16	249432 С	Краска	кг	0,020583	0,473405									
29.17	209536 С	Лак электроизоляционный ЗЛ ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00343	0,078901	190,00					15,00			
30	С122-076204-0647	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6		1935,00			11610		11610		12539	
									929			929		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						1005363	45748	600106	309124	1419580	
									359452	23226		105155		
		Стоимость новых данных работ	Тенге						232647					
		Материалы	Тенге						35284					
		Всего заработная плата	Тенге							47548				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						147305					
		Накладные расходы	Тенге						34235					
		Сметная прибыль	Тенге						21351					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге						288233					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											37
		Сметная заработная плата	Тенге							47548				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						772656					
		Материалы	Тенге						417514					
		Всего заработная плата	Тенге							334130				
		Накладные расходы	Тенге						274896					
		Сметная прибыль	Тенге						83804					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						1131349					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											298
		Сметная заработная плата	Тенге							334130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						1419581					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											335
		Сметная заработная плата	Тенге							381678				

РАЗДЕЛ 3. Рекреация

31	Е11-159403-0706 Изм. и доп. цен. 1	**Потолок. Шпаклевка трещин при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, полотна зенитал под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	420		99,69 94,58	0,76 0,37	41871 39722	321 156	1828	31902 5902	78675		
		Сметная цена												
		1 Материалы монтажные												
		2 Материалы строительные												
31.1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	0,9	21,8	1261,68		27517,05						
31.2	3	Машины строительные	чел.-ч	0,0018	0,76									

31.3	1568 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00006	0,0252		2107,00		53,00					
31.4	2535 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,0008		2660,00		268,00					
31.5	147047 С	Битумы	т	0,000858	0,360199	90,00					32,00			
31.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,025157	10,565848	170,00					1796,00			
31.7	276152 С	Грунтовка масляно-клеевая	кг	0,182958	76,847520									
32	**Е11-159-05-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**420**		**261,29 150,35**	**1,72 0,83**	**109742 63118**	**723 350**	**45901**	**59774 12841**	**173358**		
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	0,13	54,6	156,0		63118,00						
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00109	0,3192									
32.3	1568 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00006	0,0252		2107,00		53,00					
32.4	2535 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,252		2660,00		670,00					
32.5	147047 С	Битумы	кг	0,001772	0,744412	98,00					67,00			
32.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004807	2,017116	170,00					343,00			
32.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 53020-2007	т	0,000395	0,165692	266983,00					44237,00			
32.8	249453 С	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,031446	13,207309	95,00					1255,00			
33	**Ц13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**100**		**188,42 99,20**	**1,59 0,56**	**18842 9920**	**159 56**	**8763**	**7183 2082**	**28107**		
		Состав работ 1 Заготовка провода или кабеля 2 Прокладка 3 Установка коробок 4 Соединение жил 5 Пробивка												
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	2,08	8	1242,00		9936,00						
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004	0,036									
33.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,018		5235,00		94,00					
33.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00018	0,018		3610,00		65,00					
33.5	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,014294	1,429353	378,00					540,00			
33.6	144013 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000057	0,005714	22120,00					126,00			
33.7	145786 С	Любеки	т	0,00001	0,001029									
33.8	145981 С	Гвозди толевые ГОСТ 283-75	кг	0,027433	2,742266	182,00					135,00			
33.9	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001772	0,177241	2807,00					498,00			
33.10	147737 С	Трубки поливинилхлоридные ХВ	кг	0,004745	0,474548	376,00					178,00			
33.11	238444 С	Гильзы кабельные медные ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,068809	6,86094	27,00					185,00			
33.12	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 5.1177-98	10 шт.	0,160089	10,00585	227,00					3634,00			
33.13	242706 С	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,017152	1,715235	1785,00					3062,00			
33.14	242795 С	Скобы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,000686	0,068609	954,00					65,00			
33.15	242939 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,028016	2,801551	121,00					339,00			
33.16	249437 С	Краска	кг	0,001715	0,171523									
34	**С 123-060904-0102**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1**		**28157,00**	**--**	**2816**	**--**	**2816**	**225**	**3041**		

36	Ц13-080305-0110	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	15		3560,47 1802,15	692,14 404,00	53407 27032	8882 6060	17493	23826 6179	83412
		НР - 75%, СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Установка светильников 4. Присоединение 5. Ввертывание ламп 6. Опробование на зажигание										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,38	16,12	1549,64		27722,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3753	5,55							
35.3	7561	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш-ч	0,03726	0,359		5235,00		570,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.										
35.4	1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш-ч	0,3518	5,537		1477,00		7885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.										
35.5	1695 С	Станки сверлильные	маш-ч	0,00664	0,0981		50,00		5,00			
35.6	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,01068	0,1607		30,33		5,00			
35.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш-ч	0,00726	0,1089		58,22		353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.										
35.8	127749 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001202	0,048027	2295519,00				11023,00		
35.9	131306 С	Профиль монтажный перфорированный	шт.	0,686094	10,29141	516,00				5310,00		
35.10	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000059	0,223862	499546,00				446,00		
35.11	145793 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,087477	1,312155	192,00				252,00		
35.12	147122 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ПСИЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,224423	3,07662	652,00				23,00		
35.13	147184 С	Лента К226	100 м	0,0025972	0,008576	1755,00				15,00		
35.14	147245 С	Патроны для пристрелки	10 шт	0,087477	1,312155	284,00				373,00		
35.15	147338 С	Электроды, d=4 мм, 342А ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00018	234289,00				42,00		
35.16	147584 С	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,000039	0,000429	16216,00				7,00		
35.17	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0,000303	0,004545	380,00				2,00		
35.18	249432 С	Краска	кг	0,017152	0,257285							
36	С123-070106-0202	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	**шт.**	15		11868,00		178020		178020	14242	192262
		СП - 8%										
37	Е12-110101-0101	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	365		213,87 159,66	4,05 2,06	78064 54955	1477 751	21632	49109 9454	127626
		НР - 72%, СП - 52% Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей луз и уреников										
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,1479	53,98	1018,22		54955,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2016	0,7056							
37.3	1369 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,00192	0,7008		2107,00		1477,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч							21617,00		
37.4	107682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	1,128341	19539,00				21,00		
37.5	248132 С	Вода техническая	м3	0,002001	0,730404	29,00						
38	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	365		352,91 225,42	2,65 1,28	128812 82278	966 468	45568	66197 15601	310618
		НР - 80%, СП - 80%										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,159	57,57	1156,00		82278,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,3615							

38.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00012	0,0438		2107,00		92,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0438		1072,80		46,95				
38.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,3285		2660,00		874,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,3285		128,100		420,81				
38.5	147047 С	Ветошь	кг	0,001772	0,646929	90,00				58,00			
38.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004803	1,75297	170,00				298,00			
38.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00036	0,131473	266983,00				35101,00			
38.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,29159	106,430332	95,00				10111,00			
39	Е12-110103-0302	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку**	м2	415		326,45 230,67	95,78 44,04	135478 95728	39750 18277	--	82084 17405	234966
		НР - 72%; СП - 8%											
		Состав работ: 1. Насечка поверхности затирками глубиной 3-5 мм 2. Очистка поверхности от пыли и грязи											
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2475	102,71	932,00		95728,00					
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3344	14,27		2734,00		39008,00				
39.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,03438	14,2677		1281,00		18276,92				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03438	14,2677		52,00		742,00				
39.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03438	14,2677								
40	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	415		2309,74 509,84	75,31 34,51	958542 211584	31252 14321	715706	212351 93671	1264565
		НР - 94%; СП - 8%											
		Состав работ: 1. Очистка и отгрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия											
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,4492	186,42	1135,00		211584,00					
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0268	11,11								
40.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01488	6,1752		14,00		86,00				
40.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00156	0,6474		4872,00		3154,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00156	0,6474		1829,00		1184,00				
40.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,245		2107,00		2623,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,245		1072,00		1334,64				
40.6	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01716	7,1214		86,00		612,00				
40.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	9,213		2660,00		24507,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	9,213		1181,00		10901,85				
40.8	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,00528	2,1912		123,00		270,00				
40.9	147047 С	Ветошь	кг	0,01435	4,745464	90,00				427,00			
40.10	150083 С	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	0,58318	242,019658	2458,00				594884,00			
40.11	249132 С	Вода техническая	м3	0,001098	0,455566	29,00				13,00			
40.12	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,373849	1815,147439	57,00				103463,00			
40.13	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,428809	177,955631	64,00				11389,00			
40.14	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,057175	23,727418	233,00				5528,00			
41	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных анкерах**	м2	11,4		696,44 462,94	62,70 28,64	7939 5278	715 327	1946	5044 1039	14022
		НР - 90%; СП - 8%											
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов											
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4235	4,83	1093,10		5278,00					
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	0,2497								
41.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0552	0,62928		14,00		9,00				

41.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01174	0,319836		4872,00		97,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			0,319836		1829,00		36,28				
41.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00174	0,319836		2107,00		42,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			0,319836		1072,00		21,36				
41.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01594	0,177156		16,00		3,00				
41.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01842	0,229388		2660,00		559,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			0,229388		1281,00		268,99				
41.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	2,014	2,1158		45,00		6,00				
41.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,060572	0,006518	29845,00				195,00			
41.10	134849 С	Блоки дверные	м2	0,571745	6,517092	--				--			
41.11	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,102914	1,173221	1080,00				1267,00			
41.12	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,011989	11,536671	41,00				473,00			
41.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00275	0,031351	399,00				13,00			
42	**С121-090102-0102**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**		**4,4**	**5240,00**	**--**	**23056**	**--**	**23056**	**--**	**24900**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**1844**		
43	**С121-090102-0106**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**		**7**	**5041,00**	**--**	**35287**	**--**	**35287**	**--**	**38110**	
						--	--	--	--		**2823**		
44	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**13,5**	**1595,92**	**26,04**	**21545**	**352**	**6464**	**11926**	**36149**	
		НР - 80% от СП - 8%				**1091,01**	**13,25**	**14729**	**179**		**2678**		
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя											
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	0,895	12,08	1219,04		14729,00					
44.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0124	0,1669								
44.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01236	0,16686		2107,00		352,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,01236	0,16686		1072,00		178,87				
44.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,000572	0,007719	19539,00				151,00			
44.5	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,024585	0,331898	19024,00				6314,00			
45	**Е12-170101-2201**	**Выключатели. Смена**	**шт.**		**3**	**342,51**	**--**	**1028**	**--**	**603**	**306**	**1441**	
		НР - 72% от СП - 8%				**141,83**	--	**425**	--		**107**		
		Состав работ: 1. Смятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток											
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	0,1205	0,3615	1175,66		425,00					
45.2	264682 С	Выключатели, переключатели	шт.	0,571745	1,715235	--				--			
45.3	275794 С	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	0,571745	1,715235	351,00				602,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1794451**	**84597**	**1105083**	**531702**	**2512244**	
								604769	**40944**	--	**186093**		
Стоимость монтажных работ			Тенге					**253085**					
Материалы			Тенге					**26256**					
Всего заработная плата			Тенге						**43068**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**180836**					
		Накладные расходы	Тенге					**31009**					
		Сметная прибыль	Тенге					**22728**					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					**306822**					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге					43068				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1541365					
Материалы			Тенге				839650					
Всего заработная плата			Тенге					602645				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				58343					
		Накладные расходы	Тенге				500692					
		Сметная прибыль	Тенге				163365					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2205422					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									545
		Сметная заработная плата	Тенге					602645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2512244					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
		Сметная заработная плата	Тенге					645713				

РАЗДЕЛ 4. Лестничные пролеты

46	**Е11-150201-0303 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%;* Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	**м откосов**	**20**		**461,23** **342,03**	**0,77** **--**	**9225** **6841**	**15** **--**	**2369**	**5472** **1176**	**15873**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,267	5,34	1281,09		6841,00				
46.2	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01182	0,2364		65,00		15,00			
46.3	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00606	0,12121	19539,00				2368,00		
46.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,000503	0,010063	29,00				0,29		
47	**Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%;*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25**		**544,00** **400,31**	**3,57** **1,73**	**13600** **10008**	**89** **43**	**3503**	**8041** **1731**	**23372**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3125	7,81	1281,00		10008,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0345							
47.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00018	0,0045		2107,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0045		1077,00		4,82			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,03		2660,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,03		1281,00		38,43			
47.5	147047 С	Ветошь	кг	0,002058	0,051457	90,00				5,00		
47.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,005031	0,125784	170,00				21,00		
47.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00036	0,009005	266983,00				2404,00		
47.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,451679	11,291964	95,00				1073,00		
48	**Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** *НР - 60%; СП - 8%;* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	**м2**	**4,1**		**1450,88** **1193,04**	**28,80** **11,55**	**5949** **4891**	**118** **47**	**940**	**3408** **749**	**10105**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,07	4,39	1113,90		4891,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,0339							
48.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0627	0,25707		14,00		4,00			
48.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00276	0,011316		4872,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00276	0,011316		1679,00		19,00			

46.5	1145 С	Катки вибрационные угрожно	маш.-ч	0,00438	0,01798		32,30			0,57					
46.6	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0077	0,01107		2107,00			23,00					
46.7	2306 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00762	0,01562		2660,00			31,00					
46.8	2879 С	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,04581	0,261744		18,00			5,00					
46.9	131551 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000246	0,001008	21622,00					22,00				
46.10	134849 С	Блоки дверные	м2	0,571745	2,344155										
46.11	133983 С	Пена монтажная для герметизации стыков в балконных емкостью 750 мл	шт.	0,137219	0,562557	1080,00					608,25				
46.12	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,240233	0,986186	310,00					310,00				
49	С121-090402-0101	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	5		66139,00		330695			330695			26456	357151
50	ЕП-100107-0106 Пп. и доп. вып. 9	**Прочие дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков из распорных шебней**	м2	3,6		3200,93	45,25	12468	172		19232		1926	1151	15545
						543,24	19,85	2064	76				1151		
		Состав работ. Установка блоков. 2. Установка наличников													
50.1	1	Затраты труда рабочих-специалистов (средний разряд 3,7)	чел.-ч	0,4375	0,25	1112,43		2064,00							
50.2	1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0182	0,0237										
50.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,54456	3,369378		16,00			5,00					
50.4	763 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,00456		4872,00			22,00					
50.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	0,00456		2107,00			10,00					
50.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02862	0,198756		16,00			2,00					
50.7	2309 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0127	0,048984		2660,00			128,00					
50.8	2816 С	Пресс скобозабивной	маш.-ч	0,02448	2,033024		45,00			0,00					
50.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой влажности, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000572	0,002172	29845,00					65,00				
50.10	133762 С	Блоки дверные внутренние однопольные с глухим полотном, ДГ 21-95, ДГ 21-101 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 653-02	м2	0,571745	2,172621	4293,00					9327,00				
50.11	134849 С	Блоки дверные	м2	0,571745	2,172621										
50.12	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в балконные емкостью 750 мл	шт.	0,137219	0,521431	1080,00					563,00				
50.13	145748 С	Дюбели гвоздевые полиамидные со стальным оцинкованным стержнем размером 8 мм х 120 мм	шт	1,722367	6,583072	41,00					270,00				
50.14	143863 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,004122	0,015665	398,00					6,00				
51	ЕП-150204-0101	**Отделка наружная основная и лицевая. Штукатурка поверхностей на бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,1		1595,92 1051,01	26,84 13,25	28850 19747	474 240		8668		15999 3598	48466	
		Состав работ. 1. Нанесение растворов на ранее оштукатуренные поверхности и лицевой слой фасадов стен													
51.1	1	Затраты труда рабочих-специалистов (средний разряд 3,7)	чел.-ч	0,398	19,3	1235,97		19747,00							
51.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0726	0,2737										
51.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01756	0,066215		2107,00			471,00					
51.4	102600 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,000577	0,010349	19739,00					202,00				
51.5	102605 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,024489	0,444689	19024,00					8465,00				
52	С121-090404-0303	**Бачок цилиндрический врезной с ниппелем, управляемый краном 304 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4		3617,00		14468			14468			15625	

		(77 - 8%)				--	--	--	--	1157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**415290**	**866**	**370875**	**34837**	**486137**
								43551	**406**	**--**	**36010**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					64178				
	Материалы		Тенге					24770				
	Всего заработная плата		Тенге						39018			
		Накладные расходы	Тенге					31429				
		Сметная прибыль	Тенге					7649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					103256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						39018			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					351112				
	Материалы		Тенге					939				
	Всего заработная плата		Тенге						4939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					345163				
		Накладные расходы	Тенге					3408				
		Сметная прибыль	Тенге					28362				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					382881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					486137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						43957			
		РАЗДЕЛ 5. Уборка и вывоз мусора										
53	С341-010105-1020	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** (77 - 8%)	т	5	598,00	--	2990	--		--	3229
					--	--	--	--		239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2990**	**--**	**--**	**--**	**3229**
							--	**--**	**--**	**239**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2990				
	Транспортные расходы		Тенге				2990				
		Сметная прибыль	Тенге				239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3229				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3229				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4680950**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1073523				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					135881			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65676			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2189499		
		- Перевозка грузов	Тенге				2990				
		- Накладные расходы	Тенге							932427	
		- Сметная прибыль	Тенге							346746	

НДС 12% 561 714

ИТОГО К ОПЛАТЕ 5 242 664

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №14 города Темиртау" акимата города Темиртау

Хотенова Т.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель ТОО "Евразия Строй Монтаж"

Прманбетов А.Ж.