Заказчик: ГУ « Управление энергет и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: «Строительство топочной для школьной мастерской и столовой на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО »

А К Т № 1
выполненных строительно-монтажных работ
6 декабря 2012 г.

N ПП По смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Фундамент								
1	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	22,5	204,95	2,62	4611	59	318	0,07	2
		м2		10,51	0,99	236	22	123	-	-
2	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	3,375	2576,27	100,89	8695	341	645	0,85	3
		м3		123,75	38,25	418	129	118	0,18	1
3	E0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	22,5	121,92	49,85	2743	1122	2594	0,46	10
		м2		69,08	17,6	1554	396	133	0,09	2
4	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	22,5	1500	-	33750	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	E0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	22,5	121,68	9,38	2738	211	1449	0,24	5
		м2		48,83	3,51	1099	79	123	0,02	-
6	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,6	8205,37	66,01	4923	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	-
7	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12	258,1	9,95	3097	119	826	0,36	4
		м2		52,2	3,74	626	45	123	0,02	-
8	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12	-35,37	-0,67	-424	-8	-13	-	-
		м2		-0,63	-0,25	-8	-3	123	-	-

9	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов каркас	м2	12	1385,59	11,72	16627	141	2599	1,06	13
					171,68	4,39	2060	53	123	0,02	-
10	Е0109-1-1	-Монтаж каркаса	т	1,019	8493,42	3350,04	8655	3414	4146	20	20
					3690	830,84	3760	847	90	2,92	3
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		1,0095	59200	-	59762	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0095	58700	-	558	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0109-62-2	-Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,019	8077,36	2622,65	8231	2672	4276	23,3	24
					4194	468,05	4274	477	90	1,77	2
14	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия каркаса	т	1,019	18000	-	18342	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	т	38,2	504,61	179,96	19276	6874	10228	1,52	58
					249,75	47,76	9540	1824	90	0,31	12
16	С12023-62 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7	м2	38,2	3840	-	146688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0110-49-2	-Укладка прогонов из брусьев	м2	0,14	20617,97	309,62	2887	43	432	13,8	2
					2452,5	117	343	16	120	0,57	-
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,14	573,75	28,11	80	4	23	0,78	-
					123,75	10,58	17	1	120	0,05	-
19	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м3	12	37,08	0,99	445	12	171	0,07	1
					11,59	0,38	139	5	119	-	-
20	Прайс	-Гидропароизоляция Изоспан В	м2	13,2	40,77	-	538	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

21	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами минераловатными насухо	12	59,54	13,86	714	166	727	0,3	4
				45,68	5,2	548	62	119	0,03	-
22	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, м2	1,24	2890	-	3584	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0112-7-6	-Устройство покрытия из профлиста окрашенного	16,56	351,85	8,2	5827	136	4716	1,48	25
				236,25	3,08	3912	51	119	0,02	-
24	ТОО Агран	-Профлист окрашенный С10 м2	17,388	423,28	-	7360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0110-12-6	-Подшивка потолков профлистом окрашенным	12	43,62	0,92	523	11	546	0,25	3
				37,58	0,34	451	4	120	-	-
26	ТОО Агран	-Профлист окрашенный С21 м2	17,388	668,78	-	11629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	1,44	472,81	19	681	27	387	1,3	2
				217,73	6,18	314	9	120	0,03	-
28	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с одноэлементные глухие с фрамугой м2	1,44	5240	-	7546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0110-90-1	-Установка деревянных дверных блоков	1,89	158,98	29,97	300	57	272	0,67	1
				108,45	11,32	205	21	120	0,06	-
30	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	1,89	5470	-	10338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0110-89-2	-Оформление /обделка/ дверных проемов м2	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
				139,5	0,65	140	1	120	-	-
32	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание шт	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0114-9-1	-Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков комплект	0,22	11243,4	180,88	2474	40	160	3,98	1
				618,75	67,73	136	15	106	0,33	-
34	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	0,25	397,79	14,76	99	4	18	0,36	-
				52,43	5,54	13	1	123	0,03	-

		м2							
35	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,01562	175694,6	1941,97	2744	30	142	42,3	1
				6975	726,75	109	11	118	3,55	-
		т								
36	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	2,3	8776,57	66,01	20186	152	533	1,35	3
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,12	-

Тепломеханическое оборудование

1	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11325,27	1484,39	11325	1484	9006	37,5	38
				6480	555,75	6480	556	128	2,72	3
		котел								
2	Прайс	-Котел КОВ-80С	1	112076,01	-	112076	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3223,67	120,17	9671	361	8692	13	39
				2218,5	45	6656	135	128	0,22	1
		1насос								
4	Прайс	-Насос DAB A80/180	2	18763,19	-	37526	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс	-DAB JET 92M	1	18868,02	-	18868	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0118-10-6	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1858	8,67	9
				1413	38,25	1413	38	128	0,18	-
		1бак								
7	Прайс	-Расширительный бак 50л	1	7911,12	-	7911	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3	1	4013,41	291,91	4013	292	2848	13,8	14
				2115	110,25	2115	110	128	0,53	1
		1бак								
9	Прайс	-Питательный банк 1,0 м3	1	27688,91	-	27689	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10269,61	76,23	10270	76	619	2,64	3
				454,5	29,25	455	29	128	0,14	-
		1шт								
11	Е0116-15-2	-Установка задвижек, клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
		1шт								
12	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	8	3500	-	28000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

13	С130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2300	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
14	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	330	-	6600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
			1шт							
16	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	668	-	1336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570	-	1570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	225	-	1350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	420,3	1,6	841	3	745	3	6
				414	-	828	-	90	-	-
			шт							
20	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	280	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	24	623,7	14,12	14969	339	3245	0,55	13
				100,35	5,29	2408	127	128	0,03	1
			м							
22	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,4	266,48	3,96	107	2	27	0,3	-
				52,2	1,49	21	1	128	0,01	-
			м							
23	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	264,48	3,96	1322	20	344	0,3	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,01	-

24	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,5	343,48	3,96	859	10	172	0,3	1
					52,2	1,49	131	4	128	0,01	-
25	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	м	2	63	-	126	-	138	0,31	1
					54	-	108	-	128	-	-
26	Прайс	-Термометр ТТЖ 0-150 с оправой	комплект	2	1206,45	-	2413	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	8	63,45	1,57	508	13	576	0,31	2
					56,25	-	450	-	128	-	-
28	Прайс	-Манометр технический показывающий	комплект	8	1435,82	-	11487	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	к-т	8	328	-	2624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0113-44-7	-Очистка щетками	шт	4,9	60,75	-	298	-	268	0,34	2
					60,75	-	298	-	90	-	-
31	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,9	148,4	0,07	727	-	556	0,65	3
					108	0,02	529	-	105	-	-
32	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	31,9	10,99	-	351	-	436	0,05	2
					10,69	-	341	-	128	-	-
33	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	24	104,33	9,93	2504	238	1474	0,34	8
					57,6	3,83	1382	92	100	0,02	-
34	С11031-25	-Вата минеральная	м	0,4	2530	-	1012	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м3	24	126,66	7,4	3040	178	886	0,22	5
					34,2	2,7	821	65	100	0,01	-

36	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 1000м2	0,01183	185900 -	- -	2199 -	- -	- - -	- - -	- - -
		газоснабжение									
1	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм		1	507,34 502,64	- -	507 503	- -	452 90	3,09 -	3 -
2	Прайс	-Кран шаровый газовый ду 25мм	шт	1	672,45 -	- -	672 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	шт	1	77,89 69,53	1,62 -	78 70	2 -	89 128	0,42 -	- -
4	Прайс	-Счетчик газа СКБ G10	1счетчик	1	25889,13 -	- -	25889 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0119-6-1	-Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	к-т	1	1191,09 405,56	87,28 32,44	1191 406	87 32	561 128	2,24 0,15	2 -
6	Прайс	-Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1) ду 40 мм	устр	1	17309,53 -	- -	17310 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	к-т	5	287,63 52,84	4,73 1,76	1438 264	24 9	349 128	0,29 0,01	1 -
8	Е0116-8-5	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	4	404,63 52,84	4,73 1,76	1619 211	19 7	280 128	0,29 0,01	1 -
9	Е0115-173-4	-Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м	1,7	139,46 111,24	0,07 0,02	237 189	- -	199 105	0,67 -	1 -
10	Е0116-10-4	-Установка футляраиз стальных электросварных труб диам. 89 мм	м2	0,2	940,29 134,42	21,42 8,02	188 27	4 2	36 128	0,75 0,04	- -
11	Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм	м	1	779,68 310,55	- -	780 311	- -	397 128	1,85 -	2 -
12	Е0169-7-2	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	1сальник отверст	1	194,67 98,65	0,95 0,14	195 99	1 -	89 90	0,57 -	1 -

13	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	9	81,01	-	729	-	828	0,34	3
				71,84	-	647	-	128	-	-
		м								
		Дымовая труба ду 219 мм								
14	Е0116-9-7	-Установка дымовой трубы и дымохода из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	4,5	3228,72	45,33	14529	204	1770	1,66	7
				290,25	16,97	1306	76	128	0,08	-
		м								
15	С130810-85	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610	-	3220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0115-173-3	-Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	-	127	0,37	1
				60,3	0,02	121	-	105	-	-
		м2								
17	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	3	210,88	47,37	633	142	365	0,58	2
				103,95	17,78	312	53	100	0,09	-
		м								
18	С11031-25	-Вата минеральная	0,13	2530	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	370,61	26,66	1112	80	887	1,58	5
				285,75	9,9	857	30	100	0,05	-
		м								
20	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,008478	97200	-	824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,1458	200	-	1029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
22	Е0115-173-3	-Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	-	127	0,37	1
				60,3	0,02	121	-	105	-	-
		м2								
23	Е0122-40-1	-Установка заглушки к стальным трубопроводам диам. 45 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
				63	-	63	-	130	-	-
		шт								
24	С130810-12	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм	1	181	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Электроснабжение

		Монтажные работы							
1	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
		шт								
2	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
		шт								
3	Ц0108-593-5-	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
				132	34	396	102	95	0,2	1
		шт								
4	Ц0108-591-4-	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	100	0,37	1
				52,2	0,2	104	-	95	-	-
		шт								
5	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
				58,5	0,2	176	1	95	-	-
		шт								
6	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	30	45	6,7	1350	201	963	0,19	6
				32,2	1,6	966	48	95	0,01	-
		м								
7	Ц0108-396-7-	Установка кабель канала	30	103,3	58	3099	1740	1573	0,21	6
				38,7	16,5	1161	495	95	0,1	3
		м								
		КЛ-0,23кВт								
8	Ц0108-149-2-	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	9	221,1	62	1990	558	384	0,19	2
				31,1	13,8	280	124	95	0,08	1
		м								
9	Е0134-135-1-	Установка трубостойки	1	2051,88	-	2052	-	601	3,14	3
				546,75	-	547	-	110	-	-
		стойка								
10	Ц0108-52-1 -	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	2	78,6	1,6	157	3	128	-	-
				67,5	-	135	-	95	-	-
		шт								
11	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	3	93,4	32,3	280	97	109	0,2	1
				31,3	7	94	21	95	0,04	-
		м								
		Материалы неучтенные ценником								
12	Прайс	-Счетчик однофазный Меркурий 200.02.5/60	1	3599,65	-	3600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Прайс	-Щиток осветительный на однофазных групп, тип ЩРН (М)	1	872,01	-	872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

14	Прайс	-ВА47-29-3/25	1	270,96	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Прайс	-Автомат ВА47-29-1/16	2	90,98	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Прайс	-Светильники тип НПП03-60	3	496,42	-	1489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195	-	585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Прайс	-Кабель канал 10х20	30	38,5	-	1155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100	-	1563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	С151601-164	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,014	42000	-	588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	С11041-38	-Изоляторы фарфоровые	2	999	-	1998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С11011-668	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2 мм	3,5	49	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
25	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	1,5	270	-	405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Наружные сети газоснабжения

Надземная прокладка

1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	1
				61425	18834,75	246	75	130	91,99	-
		км								
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,02	321	-	648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	м							
3	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	2,02	231	-	467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
4	Ц0112-810-1	-Вентили латунные и бронзовые, фланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	438,3	1,6	877	3	778	3	6
				432	-	864	-	90	-	-
5	Прайс	-Кран шаровый d 50мм	2	1819,56	-	3639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0022	121294,13	49389,75	267	109	233	312,7	1
				62775	18657	138	41	130	91,12	-
7	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	4	208	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1	32,52	0,05	33	-	5	0,03	-
				5,81	0,02	6	-	90	-	-
10	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1	99,27	0,18	99	-	5	0,03	-
				5,54	0,1	6	-	90	-	-
		Опоры под запорную арматуру								
11	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,45	218,93	-	99	-	111	1,54	1
				218,93	-	99	-	113	-	-
12	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	10202,15	95,97	5101	48	424	4,9	2
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	0,02196	121637,97	11119,34	2671	244	271	42,5	1
				7560	4200,75	166	92	105	20,52	-

15	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1т	1	21,8	0,05	22	-	5	0,03	-
					5,81	0,02	6	-	90	-	-
16	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1	49,69	0,04	50	-	7	0,09	-
			м2		8,32	-	8	-	90	-	-
		Подземная прокладка									
17	У51-14-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	м	4	267,95	80,64	1072	323	647	0,91	4
					129,71	24,22	519	97	105	0,08	-
18	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	м	201	265	80,64	53265	16209	31864	0,89	179
					126,76	24,22	25479	4868	105	0,08	16
19	Е0122-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
					33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
20	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	4	874	-	3496	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,205	51202,26	20326,01	10496	4167	9642	179	37
					30825	5353,43	6319	1097	130	20,64	4
22	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	207,05	290	-	60045	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 57мм									
23	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	м	2	1449,57	27,87	2899	56	488	1,04	2
					180,23	10,44	360	21	128	0,05	-
24	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2

				146,93	0,1	294	-	130	-	-
25	У51-44-4	-Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	м 2	380,13 7,95	55,5 19,1	760 16	111 38	70 130	0,05 0,09	- -
26	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	м 2	2017,57 393,75	1,57 -	4035 788	3 -	1008 128	2,36 -	5 -
27	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	1сальник 0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,452	195,75 127 -	24,93 - -	88 57 -	11 - -	105 - -	0,12 - -	- - -
29	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,452	361 -	- -	163 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 0,452	840 -	- -	380 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м3 2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
32	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 63-57 мм	шт 2	2650,22 -	- -	5300 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм	шт 1	1313,35 204,75	875,72 330,75	1313 205	876 331	643 120	0,96 2,12	1 2
34	Ц0108-141-1	-Прокладка провода, ленты сигнальной	шт 402	26,4	3,1	10613	1246	7485	0,11	44
35	Прайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"	201	19,1 16,16 -	0,5 - -	7678 3248 -	201 - -	95 - -	- - -	1 - -
36	С151607-99	-Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 м	м 0,201	4150 -	- -	834 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	1000м 1	1690,02	290,34	1690	290	775	2,74	3
38	Прайс	-Стоимость ковера	шт 1	486 6096 -	110,25 - -	486 6096 -	110 - -	130 - -	0,53 - -	1 - -
39	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	шт Опознавательные знаки 4	423,45 247,5	1,57 -	1694 990	6 -	1188 120	1,68 -	7 -
40	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	шт 0,252	9630,95	95,97	2427	24	214	4,9	1

	фундаментов-столбов		---	---	---	---	---	---	---
		м3		771,75	36,25	194	9	105	0,18	-
41	С12021-263	-Стоимость опор	0,02864	107900	-	3090	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-955	-Таблички эмалированные	4	451	-	1804	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				---	---	---	---	---	---	---
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
44	Прайс	-Отвод 90 ду 63 мм	5	711,61	-	3558	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0125-106-1	-Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм	1	18751,82	10306,44	18752	10306	12659	50	50
				---	---	---	---	---	---	---
				7650	2899,35	7650	2899	120	11,43	11
		шт								
		Теплотрасса								
		Трасса 1								
1	Е0124-1-1	-Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,0655	159599,88	45997,13	10454	3013	7672	415	27
				---	---	---	---	---	---	---
				73125	16970,25	4790	1112	130	88,16	6
		км								
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	66,155	321	-	21236	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227	-	908	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	280	-	560	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	325	-	650	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Опоры								
6	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,25	218,93	-	493	-	557	1,54	3
				---	---	---	---	---	---	---
				218,93	-	493	-	113	-	-
		м3								

7	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	2,58	10202,15	95,97	26322	248	2189	4,9	13
				771,75	36,25	1991	94	105	0,18	-
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,58	127	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций 1т	0,40472	121637,97	11119,34	49229	4500	4998	42,5	17
				7560	4200,75	3060	1700	105	20,52	8
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	11,2	21,8	0,05	244	1	59	0,03	-
				5,81	0,02	65	-	90	-	-
11	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	11,2	49,69	0,04	556	-	84	0,09	1
				8,32	-	93	-	90	-	-
12	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	65,5	104,33	9,93	6834	650	4024	0,34	22
				57,6	3,83	3773	251	100	0,02	1
13	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	1	4330	-	4330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0126-17-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм м	65,5	267,25	15,4	17505	1009	14620	1,15	75
				217,35	5,85	14236	383	100	0,03	2
15	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм т	0,054269	109500	-	5942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0124-1-1	-Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,066	159599,88	45997,13	10534	3036	7730	415	27
				73125	16970,25	4826	1120	130	88,16	6
17	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	66,66	321	-	21398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

2004

18 С130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм км	12	227	-	2724	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
19 С130901-12 -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	280	-	560	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
20 С130901-13 -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм км	2	325	-	650	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Опоры								
21 Е0101-165-6-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	2,25	218,93	-	493	-	557	1,54	3
		218,93	-	493	-	113	-	-
22 Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	2,58	10202,15	95,97	26322	248	2189	4,9	13
		771,75	36,25	1991	94	105	0,18	-
23 С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,58	127	-	328	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
24 Е0106-11-6 -Установка опорной стойки из металоконструкций 1т	0,40472	121637,97	11119,34	49229	4500	4998	42,5	17
		7560	4200,75	3060	1700	105	20,52	8
25 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	12	21,8	0,05	262	1	63	0,03	-
		5,81	0,02	70	-	90	-	-
26 Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	12	49,69	0,04	596	-	90	0,09	1
		8,32	-	100	-	90	-	-
27 Е0126-9-2 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	66	104,33	9,93	6886	655	4054	0,34	22
		57,6	3,83	3802	253	100	0,02	1
28 С11031-164 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. м3	1,2	4330	-	5196	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

02-04-2002
СН РК
8.02-04С-
2004

29	Е0126-17-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм м	66	267,25	15,4	17639	1016	14731	1,15	76
				217,35	5,85	14345	386	100	0,03	2
30	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм т	0,056628	109500	-	6201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого с накладными и непредвиденными затратами	1 676 513
Временные здания и сооружения 3,4 %	51 270
Итого:	1 727 783
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,143%	19 750
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,112%	48530
Затраты на выслугу лет 1%	15 590
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	6 240
Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года	1 817 890
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2012 года	3 795 280
Налоги , сборы обязательные платежи 2%	75 910
Итого в текущем уровне цен	3 871 190
НДС 12%	464 542
ВСЕГО	4 335 732

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно –коммунального хозяйства ЗКО »
РНН 270100237033 БИН 070540003470 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»
РНН 270100000988 БИН 050840001302 БИК SABRKZKA
ИИК KZ20914398415BCO1668
ДБ АО «Сбербанк» г.Уральск

Программа : По бюджетной программе 279004 , подпрограмма 015 « За счёт средств местного бюджета».

ДОГОВОР: № 119 от 18 октября 2012 года Сумма договора 4 335 732 тенге

Наименование объекта : «Строительство топочной для школьной мастерской и столовой на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО »

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*			
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В том числе СМР*	*Оборудо вание*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*
1	2	3	4	5
Итого: Сначала строительства	3 817 190			
в т.ч удорожание	1 977 390	1 627 590	168 470	21 830
НДС 12%	464 542			
Всего к оплате :	4 335 732			
Итого за декабрь 2012г.	3 871 190			
в т.ч удорожание	1 977 390	1 627 590	168 470	21 830
НДС 12%	464 542			
Всего к оплате :	4 335 732			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Казиев ш.к

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 14 » декабря 2012 года **Чингирлауский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 12 » декабря 2012 г. № 150 акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Ескалиев Альберт Темирболатович – заместитель акима Чингирлауского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Ержан Захарович – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Акпанов Нурболат Алиевич – начальник газового участка АО «КазТрансГаз Аймак» Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Чекалин Владимир Георгиевич – директор ТОО «Гипрогаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Казиев Юсуп Кихметович – директор ТОО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сабиров Ермек Хамитович – начальник управления гос.СЭН Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич – начальник отдела ЧС Чингирлауского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Имашев Сагингали Бисенгалиевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Ульяров Сагаткали Айткалиевич – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Умаров Ермек Касымгалиевич – начальник Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Ержан Уахитович – Начальник отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Гусманов Акылбек Гиниятович – технадзор-эксперт ИП «Сул-Мад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Строительство топочной для школьной мастерской и столовой на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Тасмола**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июля 2012 г. № 7 постановление акима Акбулакского сельского округа Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 08 » ноября 2012 г № 821 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипрогаз»**

(наименование организации)

выполнившим **проектные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

2939

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «07» сентября 2012 г. № 257

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2012 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2012 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:

   по норме или по проекту организации строительства 1;

   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 08 » ноября 2012 г № 821, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общий расход газа	м3/ч	9,1		9,1	

Отопительный котел КОВ-80	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общий расход газа – 9,1 м3/час, отопительный котел КОВ-80 – 1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **4 728,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **3 398,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **352,0** тыс. тенге,
прочие затраты **978,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 651,511** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 983,732** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **352,0** тыс. тенге.
прочие затраты **315,779** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Строительство топочной для школьной мастерской и столовой на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **А.Т. Есналиев**

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Е.З. Жанкабаев**

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **А.Б. Амиргалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Акпанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

В.Г. Чекалин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.Х. Сабиров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Ж. Телемгенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Б. Имашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.А. Ульярин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.К. Умаров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Г. Гусманов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ю.К. Казиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)