ДОГОВОР №14 от 01.04.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный жилой дом по ул.Акпасова 35

А К Т №5
приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 35 за октябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ДВЕРИ														
1	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	34,02	429,13	102,53	14599	3488	7647	0,9	31						
		м2		151,65	35,67	5159	1213	120	0,14	5						
2	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	15,96	4010	-	64000	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
3	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,46	3540	-	19328	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
4	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	12,6	4250	-	53550	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
5	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	18	1380	-	24840	-	-	-	-						
		комплект		-	-	-	-	-	-	-						
		ПОЛЫ ТИП 1														
6	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	194,4	171,09	1,88	33260	365	16130	0,47	91						
		м2		78,3	0,72	15222	140	105	-	1						
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	170,6	344,01	2,33	58688	397	14708	0,49	84
				81,23	0,88	13858	150	105	-	1
8	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	351,3	325,1	2,1	114207	738	24279	0,39	137
				65,03	0,79	22845	278	105	-	1
9	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	74,9	175,4	1,88	13138	141	6215	0,47	35
				78,3	0,72	5865	54	105	-	-
10	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	26,2	1863,3	4,62	48818	121	7033	1,52	40
				254,97	3,14	6680	82	104	0,02	-
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14
				1215	-	2430	-	108	-	-
12	С 220 V	Корпус метал ЩУРв 1/12 з-1 36 УХЛЗ IP30 ИЭК шт	2	1860,31	-	3721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
				227	2,3	2270	23	95	0,01	-
14	С 220 V	Автомат 1Р ВА 47-29 16А ИЭК шт	4	74,92	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С 220 V	Автомат диф. АД12 2Р 16А 30мА ИЭК шт	6	730,58	-	4383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	2	62,9	5,4	126	11	107	-	-
				54	2,3	108	5	95	0,01	-
17	С 220 V	Эл.счетчик СО-Э 711-Т1 Орман-2/1ф/ шт	2	1595,76	-	3192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	6	35,4	-	212	-	191	0,19	1
				29,48	-	177	-	108	-	-
19	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип	6	242	-	1452	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0-1-6/220		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
20	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74	-	366	-	268	0,2	2
				31,05	-	248	-	108	-	-
			шт							
21	С151801-16	-Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	8	264	-	2112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
22	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	10	36,26	-	363	-	292	0,17	2
				27	-	270	-	108	-	-
			шт							
23	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	10	134	-	1340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	26	34,7	-	902	-	828	0,19	5
				29,48	-	766	-	108	-	-
			шт							
25	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	22	116	-	2552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
26	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	4	226	-	904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
27	Ц0108-604-1	-Звонок электрический с кнопкой	2	115,1	2,8	230	6	195	0,64	1
				102	0,5	204	1	95	-	-
			компл							
28	С 220 V	-Звонок компакт DNS-002/N	2	660,31	-	1321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
29	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/	2	52	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	С 220 V	-Зажим наборный ЗНИ-10мм2 (70А) серый ИЭК	8	17,78	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
31	Е0121-17-5	-Монтаж плафонов, до 2 ламп накаливания	10	199,08	6,3	1991	63	848	0,48	5
				76,05	2,5	761	25	108	0,01	-
			шт							
32	С151701-4	-Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	20	970	-	19400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
33	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп	8	169,86	57,56	1359	460	1061	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды		86,85	35,93	695	287	108	0,16	1
		шт								
34	С 220 V	-Светильник ПСХ 60-003 с решеткой	8	289,95	-	2320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-17-5	-Монтаж плафонов (номерной)	2	199,08	6,3	398	13	170	0,48	1
		шт		76,05	2,5	152	5	108	0,01	-
36	С 220 V	-Светильник матовый мал.001/125(К)	2	133,33	-	267	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С151706-15	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	24	39	-	936	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	2	24	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	52,5	61,9	3,3	3250	173	1167	0,14	7
				23	0,4	1208	21	95	-	-
		м								
40	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,043	46400	-	1995	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	431,6	21,6	2158	108	722	0,9	5
				149	2,9	745	15	95	0,02	-
		шт								
42	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,02	47200	-	944	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
43	Е0134-132-1	-Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	2	2929,68	-	5859	-	2564	6,53	13
				1165,5	-	2331	-	110	-	-
		стойка								
44	С 220 V	-Крючья КН-18	4	129,1	-	516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С 220 V	-Колпачок КП-18(К-5)	4	13,54	-	54	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-52-1	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	4	78,6	1,6	314	6	257	-	-
				67,5	-	270	-	95	-	-
		шт								
47	С 220 V	-Изолятор ТФ-20 (без колпачка)	4	57,99	-	232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0108-318-1	-Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	4	2275	463	9100	1852	1858	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		383	106	1532	424	95	0,61	2
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	50600	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	42	196,8	46,3	8266	1945	1313	0,14	6
				22,5	10,4	945	437	95	0,06	3
		м								
51	С151601-119	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	0,0428	45900	-	1966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0044	50600	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Ц0108-158-1-5	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,2	-	1093	-	760	1	4
				200	-	800	-	95	-	-
		шт								
54	Ц0108-144-1	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	12	20,7	-	248	-	234	0,12	1
				20,5	-	246	-	95	-	-
		шт								
					ОГРАЖДЕНИЕ					
55	Е0110-40-2	-Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	108	636,33	11,54	68724	1246	26635	1,24	134
				201,15	4,37	21724	472	120	0,02	2
		м2								
56	Е0110-41-5	-Устройство калиток при установленных столбах, глухих	2,4	1219,09	18,26	2926	44	1102	2,41	6
				375,75	6,91	902	17	120	0,03	-
		м2								
57	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
58	Е0110-42-1	-Устройство ворот с установкой столбов глухих	7,2	1400,39	187,9	10083	1353	4473	2,98	21
				465,75	51,98	3353	374	120	0,19	1
		м2								
59	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в	2	1500	-	3000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0115-163-1-	Простая окраска деревянного ограждения колером масляным разбеленным с двух сторон	комплект 542,4	100,48	1,19	54502	645	23709	0,26	138
			м2	41,18	0,45	22336	244	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			682279	13308			805
			Тенге			134102	4267			20
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			89728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20933	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15069	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			111088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17330	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			592551	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291214	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			167748	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4775	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			134495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20174	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43623	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		810
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143473	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			881757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160803	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%				10581				
		Возврат материалов 15%				1587				
		Итого				892338				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%				15170				
		Затраты на выслугу лет 1%				8923				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3569				
		Итого				920000				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				1794892				

Переход в цены 2011 года К= 1,95097	4228548
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	84571
Итого	4313119
НДС 12%	517574
Итого	4830693
Итого с понижающим 0,67012	3237144

СОСТАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров

19.08.2011г