Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение социальных объектов с.Узунколь Теректинского района ЗКО

СПРАВКА №3
О стоимости выполненных работ и затрат
27 июля 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№16 от 10 марта 2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке:	29767943	5941071,43								712928,57	6654000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ А.Н. Шукеев.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.» _____ С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение социальных объектов с.Узунколь Теректинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ № 16 от 10 марта 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

27 ИЮЛЯ 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Локальная смета 2-1-2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ТОПОЧНАЯ АКИМАТА ЗДАНИЕ ТОПОЧНАЯ АКИМАТА Перекрытие												
1	Е0158-18-5	-Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	9,7	490,52		1,27	4758		12	784	0,48		5	
		м		75,26		0,2	730		2	107,1	-		-	
		Навес												
2	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	5,4	179,25		2,55	968		14	169	0,2		1	
		м2		28,78		0,41	155		2	107,1	0,01		-	
3	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	5,4	121,68		8,3	657		45	613	0,57		3	
		м2		94,18		1,17	509		6	119	-		-	
4	С11011-437	-Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	6,21	587		-	3645		-	-	-		-	
		м2		-		-	-		-	-	-		-	
5	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	42	294,11		2	12353		84	4140	0,57		24	
		м2		93,6		0,27	3931		11	105	0,04		2	
6	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	27,072	197,34		1,19	5342		32	646	0,14		4	
		м2		22,28		0,45	603		12	105	-		-	
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
7	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070		-	2070		-	1312	6,98		7	
		шкаф		1215		-	1215		-	108	-		-	
8	Ц0108-524-6	-Монтаж ящика на стене или колонне для бокса 21 Н	1	1538,8		59,8	1539		60	699	4		4	
		шт		725		11,3	725		11	95	0,07		-	
9	Ц0108-524-1-1	-Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1510,4		54,4	3021		109	1269	3		6	
		шт		659		9	1318		18	95	0,05		-	
10	75-6-64 Изм. и доп. вып. 21	-Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 11-1084-21УЗ, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	33787		-	33787		-	-	-		-	
		шт.		-		-	-		-	-	-		-	
11	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21	-Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	23279		-	23279		-	-	-		-	
		шт.		-		-	-		-	-	-		-	
12	75-6-7 Изм. и доп. вып. 21	-Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	22379		-	22379		-	-	-		-	
		шт.		-		-	-		-	-	-		-	
13	Ц0108-526-1-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	19	501,2		13,2	9523		251	4139	1		19	
		шт.		227		2,3	4313		44	95	0,01		-	
14	С151801-39	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень	18	1990		-	35820		-	-	-		-	
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		защиты 1Р00/, тип ПП3-60/Н3 М3Б		-	-	-	-	-	-	-
15	С151801-54	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	1 шт	3250	-	3250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1 шт	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
17	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1 шт	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1 шт	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
19	С151801-102-3 Изм. и доп. вып. 21	-Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 OL1, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1 шт.	10150	-	10150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С151803-166	-Бокс 21Н	1 шт	3470	-	3470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
21	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3 шт	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
				111	1,6	333	5	95	0,01	-
22	Ц0108-472-4	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	18 м	49,1	7,3	884	131	487	0,15	3
				27,7	0,8	499	14	95	-	-
23	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	8 м	88,9	3,1	711	25	214	0,16	1
				27,9	0,3	223	2	95	-	-
24	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	24 м	107,3	3,5	2575	84	748	0,18	4
				32,4	0,4	778	10	95	-	-
					ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ТРУБЫ					
25	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2 м3	10090,67	257,71	20181	515	1525	4,05	8
				634,5	91,69	1269	183	105	0,4	1
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0288 т	65900	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,20472 1т	64092,87	304,24	13121	62	740	20	4
				3330	114,75	682	23	105	0,56	-
28	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06072 1т	172357,31	536,06	10466	33	3040	289	18
				47475	202,5	2883	12	105	0,99	-
29	Е0116-10-7	-Монтаж дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 150 мм	12 м	2029,57	27,87	24355	334	2929	1,04	12
				180,23	10,44	2163	125	128	0,05	1
30	Е0116-10-5	-Монтаж газоходов из стальных электросварных труб диам. 108 мм	7,2 м	1240,75	20,8	8933	150	1274	0,73	5
				130,5	7,79	940	56	128	0,04	-
					Прокладка ГСВ					
31	С130904-154-0 Изм. и доп. вып. 20	-Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1 шт.	2747	-	2747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0119-6-1	-Установка сигнализатора загазованности диаметром до 50 мм с клапаном	1 клапан	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
33	С Прайс	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2)с КЗГУИ с КЗГУИ с клапаном диам.25мм(28600:1,12:2,73677)	1 шт	9330,58	-	9331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0119-5-1	-Установка газового счетчика	1 шт	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
35	С Прайс	-Счетчик газовый Actaris Sng-25(114000:1,12:2,73677)	1 шт	37191,82	-	37192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 21	автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012		-	-	-	-	-	-	-
153	Ц0108-526-1	шт. -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	19	501,2	13,2	9523	251	4139	1	19
				227	2,3	4313	44	95	0,01	-
154	С151801-39	шт -Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП3-60/Н3 М3В	18	1990	-	35820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С151801-54	шт -Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	1	3250	-	3250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	Е0121-24-13	шт -Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
157	С151803-192	шт -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Ц0108-600-2	шт -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
159	С151801-102 3 Изм. и доп. вып. 21	шт -Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 OL1, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	10150	-	10150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С151803-166	шт. -Бокс 21Н	1	3470	-	3470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Заземление					
161	Ц0108-471-3	шт -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
				111	1,6	333	5	95	0,01	-
162	Ц0108-472-4	шт -Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	18	49,1	7,3	884	131	487	0,15	3
				27,7	0,8	499	14	95	-	-
163	Ц0108-472-6	м -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	8	88,9	3,1	711	25	214	0,16	1
				27,9	0,3	223	2	95	-	-
164	Ц0108-472-7	м -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	107,3	3,5	2575	84	748	0,18	4
				32,4	0,4	778	10	95	-	-
					Оборудование					
165	Е0106-3-4	м -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2	10090,67	Фундаменты для трубы 257,71	20181	515	1525	4,05	8
				634,5	91,69	1269	183	105	0,4	1
166	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0288	65900	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Е0106-11-9	т -Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,20472	64092,87	304,24	13121	62	740	20	4
				3330	114,75	682	23	105	0,56	-
168	Е0106-11-1	1т -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06072	172357,31	536,06	10466	33	3040	289	18
				47475	202,5	2883	12	105	0,99	-
169	Е0116-10-7	1т -Монтаж дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 150 мм	12	2029,57	27,87	24355	334	2929	1,04	12
				180,23	10,44	2163	125	128	0,05	1
170	Е0116-10-5	м -Монтаж газоходов из стальных электросварных труб диам. 108 мм	7,2	1240,75	20,8	8933	150	1274	0,73	5
				130,5	7,79	940	56	128	0,04	-
					Прокладка ГСВ					
171	Е0118-2-6	м -Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
172	С Прайс	котел -Газовый котел	2	49798,02	-	99596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КСГ-40(152640:1,12:2,73677)								
173	С130904-154 0 Изм. и доп. вып. 20	-Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ 1	2747	-	2747	-	-	-	-
174	Е0119-6-1	-Установка сигнализатора загазованности диаметром до 50 мм с клапаном	шт. 1	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
175	С Прайс	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2)с КЗГУИ с КЗГУИ с клапаном диам.25мм(28600:1,12:2,73677)	клапан 1	9330,6	-	9331	-	-	-	-
176	Е0119-5-1	-Установка газового счетчика	шт 1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
177	С Прайс	-Счетчик газовый СГБ G-10 (59300:1,12:2,73677)	шт 1	742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
178	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	шт 15	120,7	14,12	1811	212	2028	0,55	8
179	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м 3,03	168	-	509	-	-	-	-
180	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м 12,12	90	-	1091	-	-	-	-
181	Е0116-9-1	-Прокладка футляра из стальных безшовных труб диам. 50 мм	м 0,5	658,7	14,12	329	7	68	0,55	-
182	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под газопровод	1	107,97	1,26	108	1	12	0,05	-
183	Е0113-44-7	-Очистка щетками	кг 1	60,75	-	61	-	55	0,34	-
184	Е0113-44-9	-Обеспыливание	м2 1	59	47,75	59	48	26	0,07	-
185	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2 1	32,52	0,05	33	18	5	0,03	-
186	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 1	20,36	0,02	20	-	4	0,02	-
187	С130810-8	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 25 мм	м2 1	181	-	181	-	-	-	-
188	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х2,8-45х2,5 мм	шт 2	251	-	502	-	-	-	-
189	Е0116-29-1	-Испытание на прочность и герметичность трубопроводов диам. до 50 мм	шт 8	10,99	-	88	-	109	0,05	-
			м	10,69	-	86	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1819917	17840		869
Стоимость оборудования -	Тенге	152180	5688		38
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	337931	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	337931	-	-	-
Материалы -	Тенге	250242	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	37694	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	31462	-	-
Накладные расходы -	Тенге	179016	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	30452	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	4568	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	16842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	297536	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	175
Стоимость общестроительных работ -		-	36030	-	-
Материалы -	Тенге	293176	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	164710	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	58083	-	-
Местные материалы -	Тенге	11324	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	55720	-	-	-
	Тенге	63618	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67626	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			116532	-	-		-
		Материалы -	Тенге			584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1562	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			389610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			180945	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66947	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135653	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1032	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12854	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28518	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			503820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79800	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			432426	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			458372	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2100696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185018	-		998

1.	ИТОГО	Тенге	2100696
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	337931
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	1762765
4.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	59934
5.	Итого:	Тенге	1822699
6.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3*0,9=2,97%	Тенге	54134
7.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	18227
8.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	7391
9.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	79752
10.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	2240282
11.	Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,73677)	Тенге	6131136
12.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	122623
13.	ИТОГО	Тенге	6253759
14.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=34141738,4/35938670=0,95	Тенге	5941071
15.	НДС, 12%	Тенге	712929
16.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	6654000

Заказчик:

Руководитель отдела

(подпись) А.Н. Жуковец.

М.П.

Подрядчик:

Руководитель

(подпись) С.Р.Беккалиев.

М.П.

Технадзор:

ТОО «УралСтройГрад»

(подпись) Е.З. [illegible]

М.П.