Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение социальных объектов с.Узунколь Теректинского района ЗКО

СПРАВКА №4
О стоимости выполненных работ и затрат
26 августа 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№16	от 10 марта 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	34141738,4	3905174,46								468620,94	4373795,4

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ А.Н. Шукеев.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.» _____ С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение социальных объектов с.Узунколь Теректинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ № 16 от 10 марта 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 4

26 АВГУСТА 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Локальная смета 2-1-2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ТОПОЧНАЯ АКИМАТА ЗДАНИЕ ТОПОЧНАЯ АКИМАТА Перекрытие					
1	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	2,04	256,66	0,62	524	1	44	0,15	-
				20,05	0,09	41	-	107,1	-	-
2	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2 м	913,38	29,9	1827	60	647	1,46	3
				240,98	11,81	482	24	128	0,05	-
3	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 шт	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				448,88	2,36	449	2	128	0,01	-
4	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1 шт	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
					Навес					
5	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	14,928	197,34	1,19	2946	18	356	0,14	2
				22,28	0,45	333	7	105	-	-
6	Е0113-29-6	-Окраска металлических поверхностей составом - 1,5мм	13,5 м2	2234,73	99,18	30169	1339	1867	0,59	8
				116,55	37,15	1573	502	90	0,18	2
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
7	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1 м2	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
				151,65	34,45	152	34	108	0,16	-
8	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1 шт	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
9	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3 шт	35,4	-	106	-	96	0,19	1
				29,48	-	88	-	108	-	-
10	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1 шт	74,54	-	75	-	58	0,34	-
				53,55	-	54	-	108	-	-
11	Е0167-12-2	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм	10 шт	89,94	0,77	899	8	868	0,54	5
				89,17	0,11	892	1	97,2	-	-
12	Е0167-13-1	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	10 м	9,47	-	95	-	92	0,06	1
				9,47	-	95	-	97,2	-	-
13	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	34 м	45	6,7	1530	228	1092	0,19	6
				32,2	1,6	1095	54	95	0,01	-
14	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	1 м	2320	-	2320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1 шт	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1 шт	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2 шт	99	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип	2 шт	14	-	28	-	-	-	-

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80С-220		-	-	-	-	-	-	-
19	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (шт)	3	156 -	- -	468 -	- -	- -	- -	- -
20	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 (шт)	1	195 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -
21	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 (шт)	0,004	60400 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
22	С151607-701 Изм. и доп.вып.19	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 (1000шт)	0,0051	76337 -	- -	389 -	- -	- -	- -	- -
23	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (км)	0,02142	50586 -	- -	1084 -	- -	- -	- -	- -
24	С151601-410 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ААБлГ, число жил и сечение 4х25 (км)	0,0000184	523900 -	- -	10 -	- -	- -	- -	- -
25	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм (1000м)	10,2	216 -	- -	2203 -	- -	- -	- -	- -
						СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ТРУБЫ				
26	Е0113-44-7	-Очистка щетками (м2)	9	60,75 60,75	- -	547 547	- -	492 90	0,34 -	3 -
27	Е0113-44-9	-Обеспыливание (м2)	9	59 11,25	47,75 18	531 101	430 162	237 90	0,07 0,09	1 1
28	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (м2)	9	21,8 5,81	0,05 0,02	196 52	- -	47 90	0,03 -	- -
29	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм (м2)	9	144,06 101,7	15,18 5,63	1297 915	137 51	966 100	0,59 0,03	5 -
30	С11031-77	-Маты минераловатные на синтетическом связующем (м)	0,62	4590 -	- -	2846 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм (м3)	21,2	327,84 285,75	26,66 9,9	6950 6058	565 210	6268 100	1,58 0,05	33 1
32	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 (м)	0,085	74370 -	- -	6321 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (т)	6	10,94 10,69	- -	66 64	- -	82 128	0,05 -	- -
34	Е0122-1-2	-Укладка футляра асбестоцементных труб диам. 150 мм (м)	0,001	597873,75 53550	2029,45 767,25	598 94	2 1	71 130	314 3,75	- -
35	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (км)	0,00352	17355,77 12555	2191,29 101,25	61 44	8 -	40 90	73,6 0,49	- -
36	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (т)	0,00352	154400 -	- -	543 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (т)	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 20 мм	1шт 1	292 -	- -	292 -	- -	- -	- -	- -
39	С130810-147	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм	шт 4	593 -	- -	2372 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 300 мм	шт 1	3355,12 533,93	12,95 4,73	3355 534	13 5	689 128	3,3 0,02	3 -
41	Е0120-12-9	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт 1	1191,05 186,64	16,96 7,09	1191 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 -
				Противопожарный щит с инвентарем и ящиком для песка						
42	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,7	353,25 353,25	- -	247 247	- -	279 113	2,33 -	2 -
43	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 0,7	134,1 134,1	- -	94 94	- -	106 113	0,97 -	1 -
44	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	м3 0,07146	17355,77 12555	2191,29 101,25	1240 897	157 7	814 90	73,6 0,49	5 -
45	С12021-237	-Стоимость опор, масса до 0,1 т	т 0,07146	154400 -	- -	11033 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	т 0,576	9645,06 771,75	95,97 36,25	5556 445	55 21	489 105	4,9 0,18	3 -
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 0,576	127 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
48	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3 0,576	261 -	- -	150 -	- -	- -	- -	- -
49	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,576	361 -	- -	208 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0109-29-1	-Монтаж рамы пожарного щита из уголков	м3 0,07096	13711,47 5040	5475,87 1552,87	973 358	389 110	421 90	28,9 5,46	2 -
51	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,0796	114900 -	- -	9146 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0110-7-1	-Устройство пожарного щита из досок	т 1,4	627,37 58,05	4,64 1,76	878 81	6 2	100 120	0,36 0,01	1 -
53	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2 2,8	165,65 88,65	1,61 0,61	464 248	5 2	262 105	0,53 -	1 -
54	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под инвентарь	м2 6,08	107,97 8,96	1,26 0,47	656 54	8 3	73 128	0,05 -	- -
55	Е0115-208-3	-Остекление стальных переплетов стеновых стеклом армированным	кг 1,2826	1003,17 162,45	4,44 1,69	1287 208	6 2	221 105	0,96 0,01	1 -
56	С11011-724	-Резина прессованная	м2 6	425 -	- -	2550 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	кг 0,251	1333,5 679,5	312,12 -	335 171	78 -	153 90	2,96 -	1 -
58	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т 0,251	18000 -	- -	4518 -	- -	- -	- -	- -
				Противопожарный инвентарь						
59	5102-201	-Багор	т 2	380 -	- -	760 -	- -	- -	- -	- -
60	5102-206	-Лопата железная	шт. 1	288 -	- -	288 -	- -	- -	- -	- -
61	5552-29	-Лопата штыковая малая	шт. 1	288 -	- -	288 -	- -	- -	- -	- -
62	8101-141	-Огнетушитель углекислый	шт. 2	1730 -	- -	3460 -	- -	- -	- -	- -
63	1306-211	-Топор пожарный	шт. 2	420 -	- -	840 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
273	С11011-82	-Войлочная кошма	0,01	149700	-	1497	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
					Ящик для песка					
274	Е0109-4-1	-Монтаж ящика для песка из тонколистовой стали, массой до 0,1 т	0,16887	24194,03	4817,25	4086	813	2731	99,3	17
				16852,5	1116,27	2846	189	90	5,3	1
			т							
275	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16887	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	-
				679,5	-	115	-	90	-	-
			т							
276	С12021-205	-Стоимость металлоконструкций	0,16887	100100	-	16904	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
277	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,16887	18000	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
278	С143008-92	-Песок природный	2,9	1920	-	5568	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
					Локальная смета 2-1-1 НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1					
279	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,031	62546,88	6788,5	1939	210	1944	253	8
				45675	2565	1416	80	130	12,52	-
			км							
280	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,004	70074,97	10674,97	280	43	275	270	1
				48825	4032	195	16	130	19,69	-
			км							
281	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,03	279	-	845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
282	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,04	629	-	2541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
283	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	28,28	168	-	4751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
284	Е0113-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	8	65,03	0,1	520	1	84	0,06	-
				11,62	0,04	93	-	90	-	-
			м2							
285	Е0113-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	8	99,27	0,18	794	1	41	0,03	-
				5,54	0,1	44	1	90	-	-
			м2							
286	Е0113-44-7	-Очистка щетками	8	60,75	-	486	-	437	0,34	3
			м2	60,75	-	486	-	90	-	-
287	Е0113-44-9	-Обеспыливание	8	59	47,75	472	382	211	0,07	1
			м2	11,25	18	90	144	90	0,09	1
288	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	35	78,92	-	2762	-	3125	0,33	12
				69,75	-	2441	-	128	-	-
			м							
289	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
			шт							
290	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
291	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
			шт							
292	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
					ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ - 2 ШТ					
293	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5	218,93	-	109	-	124	1,54	1
				218,93	-	109	-	113	-	-
			м3							
294	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	10216,26	95,97	5108	48	424	4,9	2
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
			м3							
295	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
296	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости	0,5	781	-	391	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
297	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	361 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
298	Е0109-34-1	-Установка опор из труб	0,0238	17355,77 12555	2191,29 101,25	413 299	52 2	271 90	73,6 0,49	2 -
		т								
299	С12021-263	-Опоры стальные	0,0238	107900 -	- -	2568 -	- -	- -	- -	- -
		т								
300	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00872	93997,62 33075	304,24 114,75	820 288	3 1	304 105	198 0,56	2 -
		1т								
301	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,00872	154400 -	- -	1346 -	- -	- -	- -	- -
		т								
302	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,2	245,44 37,35	3,82 1,44	295 45	5 2	55 118	0,21 0,01	- -
		м2								
303	Е0113-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	5,38	65,03 11,62	0,1 0,04	350 63	1 -	56 90	0,06 -	- -
		м2								
304	Е0113-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	5,38	99,27 5,54	0,18 0,1	534 30	1 1	27 90	0,03 -	- -
		м2								
305	Е0113-44-7	-Очистка щетками	5,38	60,75 60,75	- -	327 327	- -	294 90	0,34 -	2 -
		м2								
306	Е0113-44-9	-Обеспыливание	5,38	59 11,25	47,75 18	317 61	257 97	142 90	0,07 0,09	- -
		м2								
307	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	5	227 -	- -	1135 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
308	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	2	243 -	- -	486 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
309	С130810-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х6-57х4 мм	3	321 -	- -	963 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
310	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338 -	- -	338 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
311	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм	2	251 -	- -	502 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
312	С130810-150	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-89х6 мм	3	796 -	- -	2388 -	- -	- -	- -	- -
		шт				ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-4ШТ				
313	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,296	402,75 402,75	- -	522 522	- -	590 113	2,8 -	4 -
		м3								
314	Е0109-34-1	-Установка опор из труб	0,10136	17355,77 12555	2191,29 101,25	1759 1273	222 10	1155 90	73,6 0,49	7 -
		т								
315	С12021-263	-Опоры стальные	0,10136	107900 -	- -	10937 -	- -	- -	- -	- -
		т								
316	С11011-954	-Таблички эмалированные	4	359 -	- -	1436 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
317	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300 -	- -	597 -	- -	- -	- -	- -
		т								
318	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,296	10002,06 771,75	95,97 36,25	12963 1000	124 47	1100 105	4,9 0,18	6 -
		м3								
319	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,296	127 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
320	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,296	261 -	- -	338 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	мЗ 0,00332	154200	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
322	Е0122-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	т 0,017	58791,69	25695,31	999	437	882	194	3
				33075	6813,45	562	116	130	26,38	-
323	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	км 17,17	692	-	11882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
324	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки в ковере	м 1	1733,58	290,34	1734	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
						Локальная смета 2-1-5 Электроснабжение КЛ-0,4Кв Установка кабельной муфты на анкерной опоре 3-шт Линейная арматура				
325	Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт 3	2021,1	1245	6063	3735	2938	4	12
				756	275	2268	825	95	1,59	5
326	С151610-26	-Муфты концевые типа КНтп-10	шт 3	19400	-	58200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
327	С151804-242-6 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт 9	258	-	2322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
328	С151804-200-9 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПАМ-4-1 ГОСТ Р 51177-98	шт. 9	438	-	3942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
329	СПисьмо согласования заказчика	-Лента бандажная СОТ-37 (520:2,73677:1,12)	шт. 21	169,65	-	3563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
330	С151804-199-7 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт. 21	154	-	3234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
331	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Фиксатор арматуры пластиковый	1000шт 0,003	4368	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
332	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	т 0,0009	149300	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
333	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0036	50642	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
334	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	м 18,9	509	-	9620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1164953	22122			624
			Тенге			108452	6540			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			110505	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1406	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15637	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89458	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15006	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2251	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7531	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			133041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		97
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17888	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290342	-	-		-
	Материалы -		Тенге			94110	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52514	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73263	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			65162	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54466	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8170	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20689	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365497	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		330
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60684	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			186566	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3823	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18661	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159705	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16795	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			215563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21181	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			268866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			134973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103804	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			345	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5410	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			323232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33590	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			173293	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			183690	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1364527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133343	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	1364527
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	1364527
4.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	46394
5.	Итого:	Тенге	1410921
6.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3*0,9=2,97%	Тенге	41904
7.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	14109
8.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	5644
9.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	61657
10.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	1472578
11.	Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,73677)	Тенге	4030108
12.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	80602
13.	ИТОГО	Тенге	4110710
14.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=34141738,4/35938670=0,95	Тенге	3905174,5
15.	НДС, 12%	Тенге	468620,9
16.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	4373795,4

Заказчик:

Руководитель отдела

_____ А.Н. Шукеев.

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель

_____ С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Технадзор:

ТОО «УралСтройГрад»

_____ Е.З.Бабаев.

(подпись)

М.П.