Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/170-14 от 1.07.2014г

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта СТ. Тассай . ПОСТ ЭЦ НА 20-30 СТРЕЛОК СОВМЕЩЕННЫЙ С ПУНКТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.**

на ПОСТ ЭЦ НА 20-30 СТРЕЛОК СОВМЕЩЕННЫЙ С ПУНКТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы/ГРУППА ГРУНТА 35В/** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | **ПРОХОДКА КОНТРОЛЬНОГО ШУРФА ВРУЧНУЮ** | 3 | 218,93 | -- | 657 | -- | 742 | 1,54 | 5 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 657 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | **ЗАСЫПКА КОНТРОЛЬНОГО ШУРФА** | 3 | 134,10 | -- | 402 | -- | 455 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 402 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-12-14 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 1164 | 27,84 | 26,18 | 32400 | 30468 | 10004 | 0,01 | 13 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 1932 | 8381 | 97 | 0,03 | 29 |
| 4 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 776 | 39,72 | 37,82 | 30826 | 29345 | 9686 | 0,01 | 10 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 1451 | 8534 | 97 | 0,04 | 29 |
| 5 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ** | 135,8 | 262,72 | -- | 35677 | -- | 40315 | 1,85 | 251 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 35677 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | С010333-А1-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 1358 | 19,70 | -- | 26753 | -- | 5351 | 0,08 | 112 |
| | | т | | 3,94 | -- | 5351 | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Е0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | 776 | 3,76 | 3,24 | 2919 | 2517 | 1204 | -- | 3 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 372 | 869 | 97 | -- | 3 |
| 8 | Е0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | 814,8 | 6,48 | 6,48 | 5279 | 5279 | 1663 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1714 | 97 | 0,01 | 7 |
| 9 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 814,8 | 3,20 | 3,20 | 2607 | 2607 | 821 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 846 | 97 | -- | 3 |
| 10 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 349,2 | 134,10 | -- | 46828 | -- | 52915 | 0,97 | 339 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 46828 | -- | 113 | -- | -- |
| 11 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 814,8 | 21,55 | 4,52 | 17556 | 3680 | 13460 | 0,11 | 88 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 13876 | -- | 97 | -- | -- |
| 12 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 814,8 | 14,12 | 12,00 | 11503 | 9776 | 3450 | 0,01 | 10 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 1320 | 2237 | 97 | 0,01 | 10 |
| 13 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 849,2 | 21,55 | 4,52 | 18297 | 3835 | 14028 | 0,11 | 92 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 14462 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 231704 | 87507 | | | 926 |
| | | | Тенге | | | 122328 | 22581 | | | 81 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 231704 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 144909 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 467 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 26753 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 154093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23114 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23148 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 408944 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1084 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 168023 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 408944 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1084 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 168023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | |
| | | **ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,W4 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ** | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ | 20,439 | 6257,17 | 66,01 | 127890 | 1349 | 4736 | 1,35 | 28 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 4001 | 510 | 105 | 0,12 | 2 |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 20,84778 | 106,00 | -- | 2210 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 20,84778 | 302,00 | -- | 6296 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15 | 254,18 | 8171,86 | 353,46 | 2077122 | 89842 | 191765 | 3,60 | 915 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 148695 | 33938 | 105 | 0,65 | 166 |
| 18 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 254,18 | 106,00 | -- | 26943 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 254,18 | 302,00 | -- | 76762 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,6568 | 65000,00 | -- | 42692 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 1,10445 | 73000,00 | -- | 80625 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 8,8919 | 67700,00 | -- | 601982 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2844 | 61200,00 | -- | 17405 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов (А1, А2) на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,01308 | 7294,77 | 680,89 | 95 | 9 | 80 | 33,10 | -- |
| | | 1т | | 5535,00 | 256,50 | 72 | 3 | 105 | 1,26 | -- |
| 25 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,01308 | 50900,00 | -- | 666 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0108-12-1 | УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ В ФУНДАМЕНТАХ | 0,059496 | 8679,65 | 422,15 | 516 | 25 | 591 | 56,40 | 3 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 491 | 9 | 118 | 0,77 | -- |
| 27 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,059496 | 52400,00 | -- | 3118 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0106-1-20 | МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ОТВЕРСТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛ В7.5 | 1,1 | 7204,90 | 311,32 | 7925 | 342 | 645 | 2,82 | 3 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 485 | 129 | 105 | 0,57 | 1 |
| 29 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,1165 | 106,00 | -- | 118 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,1165 | 302,00 | -- | 337 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0106-1-22 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В15 | 1,341 | 8171,86 | 353,46 | 10958 | 474 | 1012 | 3,60 | 5 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 784 | 179 | 105 | 0,65 | 1 |
| 32 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,361115 | 106,00 | -- | 144 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,361115 | 302,00 | -- | 411 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,015496 | 65000,00 | -- | 1007 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,094168 | 61200,00 | -- | 5763 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 304,977 | 245,44 | 3,82 | 74854 | 1165 | 13959 | 0,21 | 65 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 11391 | 439 | 118 | 0,01 | 2 |
| 37 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА | 609,954 | 102,33 | 0,12 | 62414 | 73 | 4463 | 0,04 | 25 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 4928 | 30 | 90 | -- | -- |
| 38 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 304,977 | 31,39 | 0,02 | 9574 | 6 | 2212 | 0,04 | 13 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 2458 | -- | 90 | -- | -- |
| 39 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов НА ОТМ.-0.030 | 96,838 | 202,05 | 4,19 | 19566 | 406 | 6814 | 0,38 | 37 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 5621 | 153 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ПРИЯМОК ПРМ1 (ШТ8) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | 2,496 | 6673,21 | -- | 16656 | -- | 1741 | 3,66 | 9 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1415 | -- | 123 | -- | -- |
| 41 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,54592 | 106,00 | -- | 270 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,54592 | 302,00 | -- | 769 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0106-17-3 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПРИЯМКА ПРМ1 ИЗ БЕТОНА В15 | 16,32 | 12255,20 | 442,42 | 200005 | 7220 | 43348 | 14,00 | 228 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 38556 | 2728 | 105 | 0,82 | 13 |
| 44 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 16,5648 | 106,00 | -- | 1756 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 16,5648 | 302,00 | -- | 5003 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,76096 | 68200,00 | -- | 51897 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,12672 | 93997,62 | 304,24 | 11911 | 39 | 4416 | 198,00 | 25 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 4191 | 15 | 105 | 0,56 | -- |
| 48 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 8,36352 | 20,36 | 0,02 | 170 | -- | 31 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 35 | -- | 90 | -- | -- |
| 49 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 4,18176 | 21,80 | 0,05 | 91 | -- | 22 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 24 | -- | 90 | -- | -- |
| 50 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА | 114,08 | 102,33 | 0,12 | 11673 | 14 | 835 | 0,04 | 5 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 922 | 6 | 90 | -- | -- |
| 51 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 57,04 | 31,39 | 0,02 | 1791 | 1 | 414 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 460 | -- | 90 | -- | -- |
| 52 | Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12 | Изготовление стремянок и лестничных маршей в построечных условиях и на производственных базах | 0,35768 | 25987,18 | 4444,95 | 9295 | 1590 | 6598 | 110,00 | 39 |
| | | т | | 19800,00 | 696,02 | 7082 | 249 | 90 | 2,55 | 1 |
| 53 | С12021-222 | Стоимость стремянки и лестничного марша | 0,35768 | 151200,00 | -- | 54081 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,25184 | 174757,10 | 1941,97 | 44011 | 489 | 2289 | 42,30 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 6975,00 | 726,75 | 1757 | 183 | 118 | 3,55 | 1 |
| 55 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 40,22832 | 20,36 | 0,02 | 819 | 1 | 151 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 167 | -- | 90 | -- | -- |
| 56 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 20,11416 | 21,80 | 0,05 | 438 | 1 | 106 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 117 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ1 | | | | | | | | |
| 57 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | 1,003 | 6673,21 | -- | 6693 | -- | 700 | 3,66 | 4 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 569 | -- | 123 | -- | -- |
| 58 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,02306 | 106,00 | -- | 108 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,02306 | 302,00 | -- | 309 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0106-17-5 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В15 | 9 | 9475,55 | 285,58 | 85280 | 2570 | 12289 | 7,16 | 64 |
| | | м3 | | 1192,50 | 107,89 | 10733 | 971 | 105 | 0,53 | 5 |
| 61 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 9,135 | 106,00 | -- | 968 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 9,135 | 302,00 | -- | 2759 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,056268 | 65000,00 | -- | 3657 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1323 | 67700,00 | -- | 8957 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,04781 | 41200,00 | -- | 1970 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,06538 | 93997,62 | 304,24 | 6146 | 20 | 2278 | 198,00 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2162 | 8 | 105 | 0,56 | -- |
| 67 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 4,31508 | 20,36 | 0,02 | 88 | -- | 16 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 18 | -- | 90 | -- | -- |
| 68 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,15754 | 21,80 | 0,05 | 47 | -- | 11 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 13 | -- | 90 | -- | -- |
| 69 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА | 48,13 | 102,33 | 0,12 | 4925 | 6 | 352 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 389 | 2 | 90 | -- | -- |
| 70 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 24,065 | 31,39 | 0,02 | 755 | -- | 175 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 194 | -- | 90 | -- | -- |
| 71 | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных труб БНТ-6 диам. 100 мм | 0,0015 | 306637,07 | 1984,82 | 460 | 3 | 91 | 270,00 | -- |
| | | км | | 45900,00 | 749,25 | 69 | 1 | 130 | 3,66 | -- |
| 72 | Е0108-3-2 | Устройство дренажной линзы из щебеня | 0,512 | 1495,27 | 100,89 | 766 | 52 | 98 | 0,85 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 63 | 20 | 118 | 0,18 | -- |
| 73 | Е0108-12-3 | Установка металлической решетки приямка | 0,00638 | 174757,10 | 1941,97 | 1115 | 12 | 58 | 42,30 | -- |
| | | т | | 6975,00 | 726,75 | 45 | 5 | 118 | 3,55 | -- |
| 74 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 3,37194 | 20,36 | 0,02 | 69 | -- | 13 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 14 | -- | 90 | -- | -- |
| 75 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,68597 | 21,80 | 0,05 | 37 | -- | 9 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 10 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 76 | Е0123-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | 0,10335 | 115031,02 | 1733,92 | 11888 | 179 | 8278 | 361,00 | 37 |
| | | км | | 60966,00 | 650,25 | 6301 | 67 | 130 | 3,17 | -- |
| 77 | С130802-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм | 104,1768 | 193,00 | -- | 20106 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0122-11-3 | Укладка полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,02 | 58881,69 | 25695,31 | 1178 | 514 | 1037 | 194,00 | 4 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 662 | 136 | 130 | 26,38 | 1 |
| 79 | С130804-14 | Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм | 2 | 5070,00 | -- | 10140 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3836452 | 106404 | | | 1542 |
| | | | Тенге | | | 254894 | 39782 | | | 194 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3773075 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 447970 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 287345 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 849985 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2122495 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 305033 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 153 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 45755 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 244686 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4322795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1848 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 333100 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 63376 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 623 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7331 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 54081 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6598 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 990 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4198 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 74173 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8321 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4396967 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1892 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 341420 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| **80** | **Е0108-20-7** | **Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (ВЫШЕ ОТМ.0.000 С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ)** | **146,8** | **9682,50** | **355,12** | **1421391** | **52132** | **191369** | **6,04** | **887** |
| | | **м3** | | **972,00** | **132,75** | **142690** | **19488** | **118** | **0,65** | **95** |
| **81** | **С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие** | **25,69** | **14600,00** | **--** | **375074** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **82** | **Е0108-12-1** | **Армирование кладки стен и других конструкций (КАРКАС К5)** | **0,12852** | **72779,65** | **422,15** | **9354** | **54** | **1276** | **56,40** | **7** |
| | | **т** | | **8257,50** | **157,50** | **1061** | **20** | **118** | **0,77** | **--** |
| **83** | **Е0108-12-1** | **Армирование кладки стен и других конструкций (МС1)** | **0,43888** | **8679,65** | **422,15** | **3809** | **185** | **4358** | **56,40** | **25** |
| | | **т** | | **8257,50** | **157,50** | **3624** | **69** | **118** | **0,77** | **--** |
| **84** | **С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм** | **0,5486** | **45600,00** | **--** | **25016** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **85** | **Е0108-6-7** | **Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м** | **72,33072** | **8397,06** | **337,41** | **607365** | **24405** | **67981** | **4,38** | **317** |
| | | **м3** | | **670,50** | **126,00** | **48498** | **9114** | **118** | **0,62** | **45** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 1,157 | 14600,00 | -- | 16892 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0107-53-11 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 2 | 364,02 | 24,15 | 728 | 48 | 506 | 1,03 | 2 |
| | | ШТ | | 171,90 | 8,83 | 344 | 18 | 140 | 0,04 | -- |
| 88 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 0,112 | 24072,00 | -- | 2696 | -- | -- | -- | -- |
| | | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 87 | 103,01 | 66,43 | 8962 | 5780 | 5810 | 0,15 | 13 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 2075 | 2075 | 140 | 0,11 | 9 |
| 90 | Е0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 2 | 391,83 | 250,96 | 784 | 502 | 613 | 0,81 | 2 |
| | | шт | | 130,73 | 88,22 | 261 | 176 | 140 | 0,37 | 1 |
| 91 | Е0107-11-4 | Укладка перемычек массой более 1,5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 | 1 | 569,62 | 350,04 | 570 | 350 | 447 | 1,19 | 1 |
| | | шт | | 196,20 | 122,83 | 196 | 123 | 140 | 0,52 | 1 |
| 92 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 3,6544 | 24000,00 | -- | 87706 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ) | 0,059936 | 175710,10 | 1826,10 | 10531 | 109 | 738 | 42,70 | 3 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 485 | 41 | 140 | 3,37 | -- |
| 94 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 3,955776 | 20,36 | 0,02 | 81 | -- | 15 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 16 | -- | 90 | -- | -- |
| 95 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,977888 | 21,80 | 0,05 | 43 | -- | 10 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 11 | -- | 90 | -- | -- |
| 96 | Е0109-53-2 | МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН1, МН2 | 0,018624 | 9850,48 | 1162,95 | 183 | 22 | 125 | 46,60 | 1 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 137 | 2 | 90 | 0,53 | -- |
| 97 | С12021-237 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН1, МН2 | 0,02328 | 154400,00 | -- | 3594 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 | 0,02328 | 1860,00 | -- | 43 | -- | -- | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 1,48992 | 20,36 | 0,02 | 30 | -- | 6 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 6 | -- | 90 | -- | -- |
| 100 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,74496 | 21,80 | 0,05 | 16 | -- | 4 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 90 | -- | -- |
| 101 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ) | 0,023 | 8679,65 | 422,15 | 200 | 10 | 228 | 56,40 | 1 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 190 | 4 | 118 | 0,77 | -- |
| 102 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,023 | 65900,00 | -- | 1516 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | Е0109-25-1 | Монтаж перемычки Б1 из швеллера (фрагмент плана 1) | 0,01968 | 5030,50 | 2020,02 | 99 | 40 | 49 | 14,10 | -- |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 45 | 10 | 90 | 1,79 | -- |
| 104 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,01968 | 154400,00 | -- | 3039 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 1,30872 | 20,36 | 0,02 | 27 | -- | 5 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 5 | -- | 90 | -- | -- |
| 106 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,65436 | 21,80 | 0,05 | 14 | -- | 3 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 90 | -- | -- |
| 107 | Е0107-20-3 | ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 0,00502 | 175710,10 | 1826,10 | 882 | 9 | 62 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 41 | 3 | 140 | 3,37 | -- |
| 108 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 0,33132 | 20,36 | 0,02 | 7 | -- | 1 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 1 | -- | 90 | -- | -- |
| 109 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,16566 | 21,80 | 0,05 | 4 | -- | 1 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 1 | -- | 90 | -- | -- |
| | | УСИЛЕНИЕ СТЕН АППАРАТНОЙ | | | | | | | | |
| 110 | Е0106-14-4 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ МС1-МС2 В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М | 0,72 | 11241,54 | 990,15 | 8094 | 713 | 1526 | 10,40 | 7 |
| | | М3 | | 1644,75 | 374,04 | 1184 | 269 | 105 | 1,83 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ | 0,00728 | 65000,00 | -- | 473 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ | 0,0144 | 62000,00 | -- | 893 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ | 0,02934 | 61200,00 | -- | 1796 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | Е0106-18-9 | Устройство перемычки ПРМ1 | 0,5 | 13744,06 | 367,51 | 6872 | 184 | 1229 | 13,10 | 7 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 1101 | 69 | 105 | 0,68 | -- |
| 115 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ | 0,01 | 65000,00 | -- | 650 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,01056 | 65900,00 | -- | 696 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,03576 | 58700,00 | -- | 2099 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2602228 | 84543 | | | 1273 |
| | | | Тенге | | | 201983 | 31482 | | | 153 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2595269 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 35184 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 233271 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 425105 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1848699 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 276189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 41428 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 172287 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3043746 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1563 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 274699 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6959 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 39 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 194 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 6676 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 174 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 26 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 428 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 7561 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 220 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 3051307 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1564 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 274919 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Покрытие** | | | | | | | | |
| 118 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 133 | 1398,73 | 373,54 | 186031 | 49680 | 111873 | 2,66 | 354 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 61945 | 17964 | 140 | 0,61 | 80 |
| 119 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 877,08 | 2750,00 | -- | 2411970 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | С143017-71-8 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м | 412,08 | 303,00 | -- | 124860 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | С143017-71-6 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м | 303,72 | 213,00 | -- | 64692 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С143017-64-13 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м | 161,28 | 117,00 | -- | 18870 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 14,4 | 9612,97 | 316,01 | 138427 | 4551 | 22489 | 8,25 | 119 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 19699 | 1719 | 105 | 0,58 | 8 |
| 124 | Е0106-22-7 | УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ1-УМ4 | 6,42 | 12304,67 | 383,89 | 78996 | 2465 | 16448 | 14,20 | 91 |
| | | м3 | | 2295,00 | 145,01 | 14734 | 931 | 105 | 0,71 | 5 |
| 125 | Е0112-14-1 | ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТООБРАЗНОЙ ЧАСТИ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ В3.5 | 1,19 | 11115,99 | 207,16 | 13228 | 247 | 832 | 3,63 | 4 |
| | | м3 | | 508,50 | 78,75 | 605 | 94 | 119 | 0,38 | -- |
| 126 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,11626 | 65000,00 | -- | 7557 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,09758 | 65900,00 | -- | 6431 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,28486 | 58700,00 | -- | 16721 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0597 | 41200,00 | -- | 2460 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | Е0107-20-3 | ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 0,07294 | 175710,10 | 1826,10 | 12816 | 133 | 898 | 42,70 | 3 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 591 | 50 | 140 | 3,37 | -- |
| 131 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 4,81404 | 20,36 | 0,02 | 98 | -- | 18 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 20 | -- | 90 | -- | -- |
| 132 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,40702 | 21,80 | 0,05 | 52 | -- | 13 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 14 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3083209 | 57075 | | | 571 |
| | | | Тенге | | | 97608 | 20759 | | | 94 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3083209 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 83774 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 118366 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 33168 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2811583 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 152570 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22886 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 194147 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3429925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 742 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 141252 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3429925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 742 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 141252 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Полы

**ТИП Б (НА ОТМ.-2.400)**

| 133 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 428,01 | 61,90 | 2,62 | 26492 | 1121 | 6054 | 0,07 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 4498 | 424 | 123 | -- | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) | 744,7374 | 614,62 | 24,55 | 457733 | 18283 | 44913 | 0,26 | 196 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 29663 | 6852 | 123 | 0,04 | 33 |
| 135 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 64,2015 | 7375,99 | -- | 473550 | -- | 44775 | 3,66 | 235 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 36402 | -- | 123 | -- | -- |
| 136 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОД ПОЛЫ) | 0,835 | 5239,08 | 327,33 | 4375 | 273 | 1766 | 11,60 | 10 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 1578 | 103 | 105 | 0,60 | 1 |
| 137 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,835 | 41200,00 | -- | 34402 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 428,01 | 291,64 | 14,76 | 124825 | 6317 | 30518 | 0,36 | 155 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 22441 | 2371 | 123 | 0,03 | 12 |
| 139 | Е0111-15-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО 25ММ) | 428,01 | -36,57 | -0,67 | -15653 | -287 | -1021 | -0,01 | -4 |
| | | м2 | | -1,69 | -0,25 | -723 | -107 | 123 | -- | -1 |
| | | ПРИЯМОК П1 | | | | | | | | |
| 140 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ | 0,081 | 6257,17 | 66,01 | 507 | 5 | 19 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 16 | 2 | 105 | 0,12 | -- |
| 141 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,08262 | 106,00 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,08262 | 302,00 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | Е0106-17-1 | УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В15 | 0,17 | 18663,27 | 521,99 | 3173 | 89 | 814 | 26,70 | 5 |
| | | м3 | | 4365,00 | 197,19 | 742 | 34 | 105 | 0,96 | -- |
| 144 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,17255 | 106,00 | -- | 18 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,17255 | 302,00 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0067784 | 41200,00 | -- | 279 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0088 | 93997,62 | 304,24 | 827 | 3 | 307 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 291 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 148 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,01114 | 174757,10 | 1941,97 | 1947 | 22 | 101 | 42,30 | -- |
| | | т | | 6975,00 | 726,75 | 78 | 8 | 118 | 3,55 | -- |
| 149 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 1,31604 | 20,36 | 0,02 | 27 | -- | 5 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 5 | -- | 90 | -- | -- |
| 150 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,65802 | 21,80 | 0,05 | 14 | -- | 3 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1112602 | 25827 | | | 627 |
| | | | Тенге | | | 94995 | 9687 | | | 47 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1112602 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 366738 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 104682 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 34681 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 590360 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 128254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 19238 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 74451 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1315307 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 738 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123920 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1315307 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 738 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123920 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА** | | | | | | | | |
| 151 | С143001-8 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002983 и №002407 | 102 | -6708,00 | -- | -684216 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | С143001-7 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010.Накладная № 002982 и №002406 | 222 | -6439,00 | -- | -1429458 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | С143001-4 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010Накладная. № 002984 | 8 | -5750,00 | -- | -46000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | -2159674 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -2159674 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | -2159674 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -2159674 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | -2159674 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **8706520** | **361356** | | | **4939** |
| | | | **Тенге** | | | **771807** | **124291** | | | **569** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8636185 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 933665 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 888573 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1342939 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 5213930 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 26753 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1016138 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 508 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 152421 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 708720 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10361043 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5975 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1040994 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 70335 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 662 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 7525 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 60758 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1016 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4626 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 81734 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8540 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10442777 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6019 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1049535 | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 4.7-11 | Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184 | 27 066 007 | | | 27 066 007 | | | | |
| | | 2,59184 | | | | | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г** | **27 066 007** | **-** | **-** | **27 066 007** | | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС** | 27 066 007 | | | 27 066 007 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение Правительства РК | НДС 12% | | | 3 247 921 | 3 247 921 | | | | |
| | | **Итого стоимость строительства** | **27 066 007** | **-** | **3 247 921** | **30 313 928** | | | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
|---|---|---|---|
| Управляющий директор | | | |
| Главный инженер | | | 11.09.19 |
| Начальник ПТО | | | 02.09.19 |
| Инженер сметчик | | | 01.09.19 |
| Инженер ПТО | | | 02.09.19 |
| Технадзор | | | |
| Геодезист | | | |
| Лаборант | | | |
| Начальник участка | | | |

*Типовая междуведомственная форма №КС-3*
*Утверждена постановлением Госкомитета*
*Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73*
*Код*

**Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"**
**Наименование объекта: «"ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров»**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | | |
| | | ПСЦ/Сбп/170-14 | 01.07.2014г. | | | | |

(тенге)

| Наименование объемов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | Стоимость прямых затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строит по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | | на пробретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудов. | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров | 27 066 007 | 27 066 007 | | | | | | | 3 247 921 | 30 313 928 |
| Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров» | 27 066 007 | 27 066 007 | - | - | - | - | - | - | 3 247 921 | 30 313 928 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за июль 2014 года | | 27 066 007 | - | - | - | - | - | - | 3 247 921 | 30 313 928 |

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Тубекбаев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

# Счет-фактура № 00000000102 от 31 июля 2014 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/170-14 от 01.07.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Участок станциия Шалкар- станция Бейнеу

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 070940006132, ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (9)

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (10а)

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров. | тг. | 1 | 27 066 007,00 | 27 066 007,00 | 12% | 3 247 921,00 | 30 313 928,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **27 066 007,00** | | **3 247 921,00** | **30 313 928,00** | | |

**Директор: Матвеев А. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/170-14 от 1.07.2014г

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта СТ. Тассай . ПОСТ ЭЦ НА 20-30 СТРЕЛОК СОВМЕЩЕННЫЙ С ПУНКТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.**
на ПОСТ ЭЦ НА 20-30 СТРЕЛОК СОВМЕЩЕННЫЙ С ПУНКТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | |
| 1 | Е0108-20-7 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (ВЫШЕ ОТМ.0.000 С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ) | 36,7 | 9682,50 | 355,12 | 355348 | 13033 | 47842 |
| | | м3 | | 972,00 | 132,75 | 35672 | 4872 | 118 |
| 2 | Е0134-58-4 | Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 100 мм | 367 | 682,68 | 0,49 | 250544 | 180 | 51395 |
| | | м2 | | 127,13 | 0,18 | 46657 | 66 | 110 |
| 3 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | ДЮБЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ "БИЙСК" ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ | 2800 | 36,00 | -- | 100800 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (КАРКАС К5) | 0,03213 | 72779,65 | 422,15 | 2338 | 14 | 319 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 265 | 5 | 118 |
| 5 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (МС1) | 0,10972 | 8679,65 | 422,15 | 952 | 46 | 1089 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 906 | 17 | 118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 300,965 | 1239,55 | 34,73 | 373061 | 10453 | 84527 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 67717 | 3916 | 118 |
| 7 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 21 | 103,01 | 66,43 | 2163 | 1395 | 1402 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 501 | 501 | 140 |
| 8 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 0,9136 | 24000,00 | -- | 21926 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0110-5-1 | Установка элементов перемычек из бруса | 0,14 | 22541,72 | 316,57 | 3156 | 44 | 606 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 488 | 17 | 120 |
| 10 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,1 | 1862,35 | 14,17 | 186 | 1 | 37 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 30 | 1 | 120 |
| 11 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (УГОЛОК) | | | | | | |
| | | | 0,69722 | 5030,50 | 2020,02 | 3507 | 1408 | 1741 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 1584 | 350 | 90 |
| 12 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,69722 | 154400,00 | -- | 107651 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН" | АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HSL-3-G M8 | 58 | 326,78 | -- | 18953 | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 46,36513 | 20,36 | 0,02 | 944 | 1 | 174 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 193 | -- | 90 |
| 15 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 23,182565 | 21,80 | 0,05 | 505 | 1 | 132 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 135 | -- | 90 |
| 16 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ) | 0,014984 | 175710,10 | 1826,10 | 2633 | 27 | 184 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 121 | 10 | 140 |
| 17 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 0,988944 | 20,36 | 0,02 | 20 | -- | 4 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 4 | -- | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,494472 | 21,80 | 0,05 | 11 | -- | 3 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 3 | -- | 90 |
| 19 | Е0107-57-1 | ЗАЗОР МЕЖДУ ПЕРЕГОРОДКАМИ И ПЕРЕКРЫТИЕМ ЗАПОЛНИТЬ УПЛОТНЯЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ | 135 | 38,15 | 0,18 | 5151 | 24 | 2017 |
| | | м | | 10,60 | 0,07 | 1431 | 9 | 140 |
| 20 | Е0109-53-2 | МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН1, МН2 | 0,004656 | 9850,48 | 1162,95 | 46 | 5 | 31 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 34 | 1 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1249896 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 191493 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 86484 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1527872 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Покрытие** | | | | | | |
| 21 | Е0146-30-5 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ | 48 | 125,75 | 59,73 | 6036 | 2867 | 4252 |
| | | отверст. | | 66,02 | 22,57 | 3169 | 1083 | 100 |
| | | КОЗЫРЕК ВХОДА КВ1 | | | | | | |
| 22 | Е0109-25-1 | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГОЛКА | 0,13022 | 5030,50 | 2020,02 | 655 | 263 | 325 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 296 | 65 | 90 |
| 23 | С12021-237 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,13022 | 154400,00 | -- | 20106 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 4,329815 | 36,09 | 0,09 | 156 | -- | 17 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 19 | -- | 90 |
| 25 | Е0113-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА | 8,65963 | 70,08 | 0,12 | 607 | 1 | 22 |
| | | м2 | | 2,77 | 0,05 | 24 | -- | 90 |
| 26 | Е0106-22-7 | Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 0,5 | 12304,67 | 383,89 | 6152 | 192 | 1281 |
| | | м3 | | 2295,00 | 145,01 | 1148 | 73 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03252 | 67700,00 | -- | 2202 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,04 | 93997,62 | 304,24 | 3760 | 12 | 1394 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1323 | 5 | 105 |
| 29 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 2,64 | 20,36 | 0,02 | 54 | -- | 10 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 11 | -- | 90 |
| 30 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,32 | 21,80 | 0,05 | 29 | -- | 7 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 8 | -- | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 39757 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7308 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2824 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 49889 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кровля** | | | | | | |
| 31 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 460,274 | 149,51 | 15,94 | 68817 | 7337 | 22243 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 15948 | 2743 | 119 |
| 32 | Е0112-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.20ММ) | 2301,37 | 5,44 | 0,14 | 12524 | 322 | 438 |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 253 | 115 | 119 |
| 33 | Е0112-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 460,274 | 24,75 | 0,22 | 11389 | 101 | 3993 |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 3314 | 41 | 119 |
| 34 | Е0112-15-3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | 920,548 | 37,08 | 0,99 | 34134 | 911 | 13113 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 10669 | 350 | 119 |
| 35 | С11011-504 | ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ" | 1012,6028 | 164,00 | -- | 166067 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 460,274 | 189,45 | 4,72 | 87197 | 2172 | 39798 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 32624 | 819 | 119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | 56,8898664 | 18500,00 | -- | 1052463 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 460,274 | 149,51 | 15,94 | 68817 | 7337 | 22243 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 15948 | 2743 | 119 |
| 39 | Е0112-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.50ММ) | 16109,59 | 5,44 | 0,14 | 87665 | 2255 | 3067 |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 1772 | 805 | 119 |
| 40 | Е0106-11-10 | АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ СЕТКОЙ 3ВР1 | 0,52 | 5239,08 | 327,33 | 2724 | 170 | 1100 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 983 | 64 | 105 |
| 41 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,52 | 64100,00 | -- | 33332 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 5,59 | 21304,82 | 334,28 | 119094 | 1869 | 23636 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 18992 | 704 | 120 |
| 43 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 12,383 | 22541,72 | 316,57 | 279134 | 3920 | 53595 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 43186 | 1477 | 120 |
| 44 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 78 | 767,86 | 7,54 | 59893 | 588 | 20359 |
| | | м2 | | 214,65 | 2,86 | 16743 | 223 | 120 |
| 45 | Е0110-50-3 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 6 | 340,17 | 8,39 | 2041 | 50 | 339 |
| | | м2 | | 43,88 | 3,17 | 263 | 19 | 120 |
| 46 | Е0110-50-5 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного (ОБРЕШЕТКА) | 420 | 529,44 | 13,00 | 222365 | 5460 | 25724 |
| | | м2 | | 46,13 | 4,91 | 19375 | 2062 | 120 |
| 47 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 5,59 | 573,75 | 28,11 | 3207 | 157 | 901 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 692 | 59 | 120 |
| 48 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 12,383 | 1862,35 | 14,17 | 23061 | 175 | 4594 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 3761 | 67 | 120 |
| 49 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 504 | 20,48 | 0,91 | 10323 | 459 | 3036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 2359 | 171 | 120 |
| 50 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 504 | 131,98 | 0,55 | 66518 | 277 | 4040 |
| | | м2 | | 6,48 | 0,20 | 3266 | 101 | 120 |
| 51 | Е0112-15-1 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОД КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ НА СТРОПИЛА | 700 | 141,96 | 1,19 | 99369 | 833 | 22866 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 18900 | 315 | 119 |
| 52 | С11011-504 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА Д110 | 770 | 164,00 | -- | 126280 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 700 | 392,11 | 8,20 | 274476 | 5740 | 229933 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 191065 | 2156 | 119 |
| 54 | С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011 | 774,2 | 592,00 | -- | 458326 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0107-20-3 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 0,267667 | 175710,10 | 1826,10 | 47032 | 489 | 3294 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 2168 | 185 | 140 |
| 56 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 17,666022 | 20,36 | 0,02 | 360 | -- | 66 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 73 | -- | 90 |
| 57 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8,833011 | 21,80 | 0,05 | 193 | -- | 46 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 51 | -- | 90 |
| 58 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,1992 | 172357,31 | 536,06 | 34334 | 107 | 9972 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 9457 | 40 | 105 |
| 59 | С11011-769 | МЕТИЗЫ | 0,437 | 201100,00 | -- | 87881 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа | 108 | 395,34 | 6,19 | 42696 | 668 | 5846 |
| | | м | | 45,06 | 0,43 | 4866 | 46 | 119 |
| 61 | С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 108 | 343,00 | -- | 37044 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа | 120 | 271,00 | 8,82 | 32520 | 1058 | 10935 |
| | | м | | 75,68 | 0,90 | 9082 | 108 | 119 |
| 63 | С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 120 | 297,00 | -- | 35640 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа | 110 | 451,28 | 247,51 | 49640 | 27226 | 10102 |
| | | м | | 38,16 | 39,02 | 4198 | 4292 | 119 |
| 65 | С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 110 | 163,00 | -- | 17930 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа | 8 | 99,70 | 7,72 | 798 | 62 | 644 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 538 | 3 | 119 |
| 67 | С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 4 | 369,00 | -- | 1476 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С11011-3058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 4 | 277,00 | -- | 1108 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей | 357 | 210,03 | 7,39 | 74981 | 2638 | 79558 |
| | | м | | 184,50 | 2,77 | 65867 | 989 | 119 |
| 70 | С11011-1972 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 392,7 | 244,23 | -- | 95909 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0110-5-1 | ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ И ОГРАЖДЕНИЯ | 3 | 22541,72 | 316,57 | 67625 | 950 | 12984 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 10463 | 358 | 120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е0110-51-2 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 3 | 1862,35 | 14,17 | 5587 | 43 | 1113 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 911 | 16 | 120 |
| 73 | Е0115-165-3 | ОКРАСКА ХОДОВОГО НАСТИЛА И ОГРАЖДЕНИЯ | 40 | 167,96 | 1,88 | 6719 | 75 | 3319 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 3132 | 29 | 105 |
| 74 | Е0107-57-4 | УПЛОТНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | 270 | 53,90 | 1,88 | 14552 | 508 | 2809 |
| | | м | | 6,71 | 0,72 | 1812 | 194 | 140 |
| 75 | Е0107-57-18 | САМОКЛЕЮЩАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО НАХЛЕСТА | 920 | 743,18 | 47,04 | 683726 | 43277 | 307484 |
| | | м | | 220,95 | 17,78 | 203274 | 16358 | 140 |
| | | ЧЕРДАК | | | | | | |
| 76 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 69 | 103,01 | 66,43 | 7108 | 4584 | 4608 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 1646 | 1646 | 140 |
| 77 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 1,932 | 24000,00 | -- | 46368 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,11 | 22541,72 | 316,57 | 2480 | 35 | 476 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 384 | 13 | 120 |
| 79 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,11 | 1862,35 | 14,17 | 205 | 2 | 41 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 33 | 1 | 120 |
| 80 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (УГОЛОК) | 0,48116 | 5030,50 | 2020,02 | 2420 | 972 | 1202 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 1093 | 242 | 90 |
| 81 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,48116 | 154400,00 | -- | 74291 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 31,99714 | 20,36 | 0,02 | 651 | 1 | 120 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 133 | -- | 90 |
| 83 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 15,99857 | 21,80 | 0,05 | 349 | 1 | 84 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 93 | -- | 90 |
| 84 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,25448 | 93997,62 | 304,24 | 23921 | 77 | 8868 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 8417 | 29 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 16,79568 | 20,36 | 0,02 | 342 | -- | 63 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 70 | -- | 90 |
| 86 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8,39784 | 21,80 | 0,05 | 183 | -- | 44 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 49 | -- | 90 |
| 87 | Е0109-53-2 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ1 | 0,3634 | 9850,48 | 1162,95 | 3580 | 423 | 2442 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 2674 | 39 | 90 |
| 88 | С12021-237 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМОК | 0,3634 | 154400,00 | -- | 56109 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 | 0,13706 | 1860,00 | -- | 255 | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 23,2576 | 20,36 | 0,02 | 473 | -- | 87 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 97 | -- | 90 |
| 91 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 11,6288 | 21,80 | 0,05 | 253 | 1 | 61 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 68 | -- | 90 |
| 92 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН" | АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HSL-3-G M8/20 (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМОК РМ1) | 138 | 326,78 | -- | 45096 | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УЗЕЛ А | | | | | | |
| 93 | Е0109-24-1 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА | 0,0652 | 13864,97 | 4022,39 | 904 | 262 | 596 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 593 | 70 | 90 |
| 94 | С12021-237 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА | 0,0652 | 154400,00 | -- | 10067 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 4,3032 | 20,36 | 0,02 | 88 | -- | 16 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 18 | -- | 90 |
| 96 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,1516 | 21,80 | 0,05 | 47 | -- | 11 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 13 | -- | 90 |
| 97 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,05 | 22541,72 | 316,57 | 1127 | 16 | 216 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 174 | 6 | 120 |
| 98 | Е0110-50-3 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного (ОБРЕШЕТКА) | 3,8 | 340,17 | 8,39 | 1293 | 32 | 215 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 43,88 | 3,17 | 167 | 12 | 120 |
| 99 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,05 | 1862,35 | 14,17 | 93 | 1 | 19 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 15 | -- | 120 |
| 100 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 4,5 | 20,48 | 0,91 | 92 | 4 | 27 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 21 | 2 | 120 |
| 101 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 4,5 | 131,98 | 0,55 | 594 | 2 | 36 |
| | | м2 | | 6,48 | 0,20 | 29 | 1 | 120 |
| 102 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 4,6 | 392,11 | 8,20 | 1804 | 38 | 1511 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 1256 | 14 | 119 |
| 103 | С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011 | 5,0876 | 592,00 | -- | 3012 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа | 1,6 | 395,34 | 6,19 | 633 | 10 | 87 |
| | | м | | 45,06 | 0,43 | 72 | 1 | 119 |
| 105 | С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 1,6 | 343,00 | -- | 549 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа | 3,4 | 451,28 | 247,51 | 1534 | 842 | 312 |
| | | м | | 38,16 | 39,02 | 130 | 133 | 119 |
| 107 | С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 3,4 | 163,00 | -- | 554 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа | 7 | 424,37 | 351,59 | 2971 | 2461 | 930 |
| | | м | | 56,37 | 55,27 | 395 | 387 | 119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 7 | 243,00 | -- | 1701 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | Е0109-61-12 | ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КЭ-1 | 0,0355 | 20925,11 | 5486,63 | 743 | 195 | 395 |
| | | т | | 12195,00 | 153,68 | 433 | 5 | 90 |
| 111 | С12021-96 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,0355 | 177400,00 | -- | 6298 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 | 0,026332 | 1860,00 | -- | 49 | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 2,343 | 20,36 | 0,02 | 48 | -- | 9 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 10 | -- | 90 |
| 114 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,1715 | 21,80 | 0,05 | 26 | -- | 6 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 7 | -- | 90 |
| 115 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН" | АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HSL-3-G M8/20 (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КЭ-1) | 4 | 426,56 | -- | 1706 | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 0,7 | 975,42 | 4,92 | 683 | 3 | 143 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 135 | 1 | 105 |
| 117 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 0,7 | 133,23 | 1,19 | 93 | 1 | 28 |
| | | м2 | | 37,80 | 0,45 | 26 | -- | 105 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 5007754 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 965843 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 358416 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 6332013 | | |

## РАЗДЕЛ 4.Окна

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 (ОК1-ОК2) | 38,7904 | 387,83 | 18,74 | 15044 | 727 | 7375 |
| | | м2 | | 152,26 | 6,18 | 5906 | 240 | 120 |
| 119 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (ОК3) | 1,0048 | 472,81 | 19,00 | 475 | 19 | 270 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 219 | 6 | 120 |
| 120 | С12061-26прим | Блоки оконные двустворные их ПВХ профилей | 39,7952 | 9200,00 | -- | 366116 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | Е0110-22-1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м | 38,7904 | 424,74 | 10,41 | 16476 | 404 | 8436 |
| | | м2 | | 177,30 | 3,94 | 6878 | 153 | 120 |
| 122 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | 11,115 | 4100,00 | -- | 45572 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон (ОК4) | 0,68125 | 3081,19 | 81,61 | 2099 | 56 | 813 |
| | | шт | | 963,00 | 31,50 | 656 | 21 | 120 |
| 124 | С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | 0,68125 | 5206,00 | -- | 3547 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С11011-819 | Петля накладная | 8 | 40,00 | -- | 320 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | С11011-812 | Завертка оцинкованная | 4 | 57,00 | -- | 228 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (ОК5) | | | | | | |
| | | м2 | 8,0496 | 427,50 | 19,32 | 3441 | 156 | 1857 |
| | | | | 185,83 | 6,39 | 1496 | 51 | 120 |
| 128 | С12061-26прим | Блоки оконные двустворные их ПВХ профилей | | | | | | |
| | | м2 | 8,0496 | 9200,00 | -- | 74056 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | Е0109-53-2 | МОНТАЖ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ ВЖ1 | | | | | | |
| | | т | 0,01732 | 9850,48 | 1162,95 | 171 | 20 | 116 |
| | | | | 7357,50 | 108,00 | 127 | 2 | 90 |
| 130 | С12021-87 | Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб | | | | | | |
| | | т | 0,01732 | 180100,00 | -- | 3119 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | | | | | | |
| | | м2 | 1,15178 | 20,36 | 0,02 | 23 | -- | 4 |
| | | | | 4,16 | -- | 5 | -- | 90 |
| 132 | Е0113-16-6 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА | | | | | | |
| | | м2 | 1,15178 | 21,80 | 0,05 | 25 | -- | 6 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 7 | -- | 90 |
| 133 | Е0110-5-1 | Установка элементов из бруса (УЗЛЫ4,5) | | | | | | |
| | | м3 | 0,322 | 22541,72 | 316,57 | 7258 | 102 | 1394 |
| | | | | 3487,50 | 119,25 | 1123 | 38 | 120 |
| 134 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | | | | | | |
| | | м3 | 0,322 | 1862,35 | 14,17 | 600 | 5 | 119 |
| | | | | 303,75 | 5,40 | 98 | 2 | 120 |
| 135 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (ПЛАСТИНА) | | | | | | |
| | | т | 0,06 | 5030,50 | 2020,02 | 302 | 121 | 150 |
| | | | | 2272,50 | 502,43 | 136 | 30 | 90 |
| 136 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | | | | | | |
| | | т | 0,06 | 154400,00 | -- | 9264 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | | | | | | |
| | | м2 | 3,99 | 20,36 | 0,02 | 81 | -- | 15 |
| | | | | 4,16 | -- | 17 | -- | 90 |
| 138 | Е0113-16-6 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА | | | | | | |
| | | м2 | 3,99 | 21,80 | 0,05 | 87 | -- | 21 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 23 | -- | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН" | АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HSL-3-G M8 | 220 | 326,78 | -- | 71892 | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | Е0107-19-2 | Герметизация швов упругими прокладками (УЗЕЛ 3) | 17,6 | 292,04 | 0,82 | 5140 | 14 | 275 |
| | | м | | 10,87 | 0,31 | 191 | 5 | 140 |
| 141 | Е0107-19-3 | Герметизация швов мастикой (УЗЕЛ 3) | 17,6 | 518,17 | 0,14 | 9120 | 2 | 661 |
| | | м | | 26,78 | 0,05 | 471 | 1 | 140 |
| | | ВИТРАЖИ) | | | | | | |
| 142 | Е0109-45-3 | МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ | 34,93 | 965,99 | 28,84 | 33742 | 1008 | 29461 |
| | | М2 | | 927,00 | 10,15 | 32380 | 355 | 90 |
| 143 | СКОМ ПРЕДЛ 140613-537 ТОО"BBS ENGINEERING CORPORATION" | СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ | | | | | | |
| | | М2 | 34,93 | 17475,53 | -- | 610420 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 4,98 | 232,75 | 3,39 | 1159 | 17 | 616 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 583 | 4 | 105 |
| 145 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (ВЕРХ ВИТРАЖЕЙ В2, В3) | 0,1245 | 5335,27 | 378,22 | 664 | 47 | 462 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 444 | 18 | 100 |
| 146 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 0,1245 | 14600,00 | -- | 1818 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1282259 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 52052 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 80059 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1414370 | | |

## РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ И ПРИЯМКОВ** | | | | | | |
| 147 | Е0115-15-1 | **ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ СПЛИТТЕРНОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНОМ РАСТВОРЕ ТОЛЩ.40ММ** | 81,125 | 2237,48 | 2,56 | 181515 | 208 | 35923 |
| | | м2 | | 420,75 | 0,97 | 34133 | 79 | 105 |
| 148 | С143002-45 | **Раствор полимерцементный** | 3,326125 | 39400,00 | -- | 131049 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | Е0107-20-3 | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | 0,5182 | 175710,10 | 1826,10 | 91053 | 946 | 6378 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 4197 | 358 | 140 |
| 150 | С12041-132 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | 0,5182 | 40200,00 | -- | 20832 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | Е0115-155-2 | **Окраска с подготовкой внутренней поверхности приямков силикатная** | 86,9904 | 48,49 | 0,14 | 4218 | 12 | 2923 |
| | | м2 | | 31,95 | 0,05 | 2779 | 4 | 105 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | 428668 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 45223 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28433 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 502324 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. КОЗЫРЕК ВХОДА КВ2, КРЫЛЬЦА** | | | | | | |
| | | **КОЗЫРЕК КВ2** | | | | | | |
| 152 | Е0109-25-1 | **МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГОЛКА** | 0,66978 | 5030,50 | 2020,02 | 3369 | 1353 | 1673 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 1522 | 337 | 90 |
| 153 | С12021-237 | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ** | 0,66978 | 154400,00 | -- | 103414 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | Е0113-16-1 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз** | 22,270185 | 36,09 | 0,09 | 804 | 2 | 89 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 98 | 1 | 90 |
| 155 | Е0113-26-8 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА** | 44,54037 | 70,08 | 0,12 | 3121 | 5 | 113 |
| | | м2 | | 2,77 | 0,05 | 123 | 2 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия из профилированного листа | 23,14 | 121,68 | 8,30 | 2816 | 192 | 2626 |
| | | м2 | | 94,18 | 1,17 | 2179 | 27 | 119 |
| 157 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный толщ.0,7мм | 13,14 | 1190,00 | -- | 15637 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | С11011-436 | Настил профилированный неоцинкованный Н57-750-0,7 | 10 | 793,00 | -- | 7930 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 10 | 20,36 | 0,02 | 204 | -- | 37 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 42 | -- | 90 |
| 160 | Е0113-16-6 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА | 10 | 21,80 | 0,05 | 218 | 1 | 52 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 58 | -- | 90 |
| 161 | Е0134-56-7 | Устройство каркасов подвесных потолков металлических | 15,48 | 1700,76 | 10,56 | 26328 | 163 | 4896 |
| | | м2 | | 283,50 | 4,03 | 4389 | 62 | 110 |
| 162 | Е0134-65-9 | Устройство подвесного потолка | 15,48 | 1272,07 | 13,90 | 19692 | 215 | 12988 |
| | | м2 | | 758,25 | 4,50 | 11738 | 70 | 110 |
| 163 | Е0108-16-1 | Облицовка столбов кирпичом лицевым профильным толщиной 120 мм | 1,2384 | 8028,36 | 289,66 | 9942 | 359 | 2686 |
| | | м3 | | 1730,25 | 108,00 | 2143 | 134 | 118 |
| 164 | Е0108-16-1 | Кладка бортика из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 380 мм | 0,51566 | 10524,66 | 289,66 | 5427 | 149 | 1119 |
| | | м3 | | 1730,25 | 108,00 | 892 | 56 | 118 |
| 165 | Е0115-30-2 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40мм | 0,75 | 3841,56 | 718,68 | 2881 | 539 | 2458 |
| | | м2 | | 2700,00 | 421,66 | 2025 | 316 | 105 |
| 166 | С143011-83 | Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 40 мм | 0,75 | 13900,00 | -- | 10425 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей | 9 | 210,03 | 7,39 | 1890 | 67 | 2006 |
| | | м | | 184,50 | 2,77 | 1661 | 25 | 119 |
| 168 | С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА И ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ С ТРУБОЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | 3,232944 | 450,00 | -- | 1455 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **КРЫЛЬЦО КР1** | | | | | | |
| 169 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 5,32 | 61,90 | 2,62 | 329 | 14 | 75 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 56 | 5 | 123 |
| 170 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.80ММ) | 7,3948 | 614,62 | 24,55 | 4545 | 182 | 446 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 295 | 68 | 123 |
| 171 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,532 | 6673,21 | -- | 3550 | -- | 371 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 302 | -- | 123 |
| 172 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,54264 | 106,00 | -- | 58 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,54264 | 302,00 | -- | 164 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | Е0106-1-22 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15 | 1,3 | 8171,86 | 353,46 | 10623 | 459 | 981 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 761 | 174 | 105 |
| 175 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,3195 | 106,00 | -- | 140 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,3195 | 302,00 | -- | 398 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,013 | 41200,00 | -- | 536 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0078 | 93997,62 | 304,24 | 733 | 2 | 272 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 258 | 1 | 105 |
| 179 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 0,5148 | 20,36 | 0,02 | 10 | -- | 2 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 2 | -- | 90 |
| 180 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,2574 | 21,80 | 0,05 | 6 | -- | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 1 | -- | 90 |
| 181 | Е0107-60-1 | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1 | 4 | 4260,72 | 7,69 | 17043 | 31 | 1805 |
| | | м | | 319,50 | 2,90 | 1278 | 12 | 140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | С12021-96 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,0926 | 177400,00 | -- | 16427 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 | 0,0926 | 1860,00 | -- | 172 | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 3 РАЗА) | 9,3063 | 20,36 | 0,02 | 189 | -- | 35 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 39 | -- | 90 |
| 185 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ЗА 2 РАЗА) | 6,2042 | 21,80 | 0,05 | 135 | -- | 33 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 36 | -- | 90 |
| 186 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,0152 | 174757,10 | 1941,97 | 2656 | 30 | 138 |
| | | т | | 6975,00 | 726,75 | 106 | 11 | 118 |
| | | КРЫЛЬЦО КР2 (ОСНОВНОЙ ВХОД) | | | | | | |
| 187 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 9,5 | 61,90 | 2,62 | 588 | 25 | 134 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 100 | 9 | 123 |
| 188 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.80ММ) | 13,205 | 614,62 | 24,55 | 8116 | 324 | 796 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 526 | 121 | 123 |
| 189 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,95 | 6673,21 | -- | 6340 | -- | 663 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 539 | -- | 123 |
| 190 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,969 | 106,00 | -- | 103 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,969 | 302,00 | -- | 293 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | Е0106-1-22 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15 | 3,2 | 8171,86 | 353,46 | 26150 | 1131 | 2414 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 1872 | 427 | 105 |
| 193 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 3,248 | 106,00 | -- | 344 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 3,248 | 302,00 | -- | 981 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03275 | 41200,00 | -- | 1349 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02 | 93997,62 | 304,24 | 1880 | 6 | 697 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 662 | 2 | 105 |
| 197 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 1,32 | 20,36 | 0,02 | 27 | -- | 5 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 5 | -- | 90 |
| 198 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,66 | 21,80 | 0,05 | 14 | -- | 3 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 319453 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39615 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21544 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 380612 | | |
| **РАЗДЕЛ 7.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА** | | | | | | | | |
| 199 | С143002-8 Изм. и доп. вып.17прим | Раствор(п/бетон) готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 Накладная №002446 | 30 | -5560,00 | -- | -166800 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | **-166800** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **-166800** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **-166800** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **-166800** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | **-166800** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **8160987** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1301534** | | | | |
| | | | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **577760** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **10040280** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 4.7-11 | Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184 | 26 022 799 | | | 26 022 799 | | | | |
| | | 2,59184 | | | | | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г** | **26 022 799** | **-** | **-** | **26 022 799** | | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС** | 26 022 799 | | | 26 022 799 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение Правительства РК | НДС 12% | | | 3 122 736 | 3 122 736 | | |
| | | **Итого стоимость строительства** | **26 022 799** | **-** | **3 122 736** | **29 145 535** | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
|---|---|---|---|
| Управляющий директор | | | |
| Главный экономист | | | 20.08.14 |
| Начальник ПТО | | | 19.08.14 |
| Инженер сметчик | | | 15.05.14 |
| Инженер ПТО | | | 18.08.14 |
| Технадзор | | | |
| Начальник участка | | | |

*Типовая междуведомственная форма №КС-3*
*Утверждена постановлением Госкомитета*
*Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73*
*Код*

**Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"**
**Наименование объекта: «"ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров»**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 1 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | | | | |
| | | ПСЦ/Сбп/170-14 | 01.07.2014г. | | | | | | |

(тенге)

| Наименование объемов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | Стоимость прямых затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | июль ндс | НДС отчетный месяц НДС | НДС с начало строительство по отчетный месяц 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строит по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | из графы 1 | | | | на пробретение материалов | другие дополнит. расходы | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них в отчетный месяц | из них по монтажу оборудов. | | | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 |
| ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров | 53 088 806 | 26 022 799 | | | | | | | 3 247 921 | 3 122 736 | 6 370 657 | 59 459 463 |
| Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров» | 53 088 806 | 26 022 799 | | | | | | | 3 247 921 | 3 122 736 | 6 370 657 | 59 459 463 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| за сентябрь 1 2014 года | | 26 022 799 | | | | | | | | | 3 122 736 | 29 145 535 |

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Тубекбаев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Онеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО "ТОП Лтд"

возвратный

# Счет-фактура № 00000000133 от 19 сентября 2014 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989148C01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/170-14 от 01.07.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

*(, наименование и адрес)*

Грузополучатель: , (9)

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (10а)

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров. | тг. | 1 | 26 022 799,00 | 26 022 799,00 | 12% | 3 122 736,00 | 29 145 535,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **26 022 799,00** | | **3 122 736,00** | **29 145 535,00** | | |

**Директор: Матвеев А. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1044 | 27,84 | 26,18 | 29060 | 27327 | 8972 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 1733 | 7517 | 97 |
| 2 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 696 | 39,72 | 37,82 | 27648 | 26320 | 8687 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 1302 | 7655 | 97 |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА) | 121,8 | 262,72 | -- | 31999 | -- | 36159 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 31999 | -- | 113 |
| 4 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 1218 | 32,30 | 32,30 | 39341 | 39341 | 7868 |
| | | т | | -- | 6,46 | -- | 7868 | 100 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 696 | 3,76 | 3,24 | 2619 | 2258 | 1080 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 334 | 780 | 97 |
| 6 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 730,8 | 6,48 | 6,48 | 4735 | 4735 | 1491 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1537 | 97 |
| 7 | E0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 730,8 | 3,20 | 3,20 | 2338 | 2338 | 736 |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 759 | 97 |
| 8 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 313,2 | 134,10 | -- | 42000 | -- | 47460 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 42000 | -- | 113 |
| 9 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 730,8 | 21,55 | 4,52 | 15746 | 3300 | 12072 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 12446 | -- | 97 |
| 10 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 565,2 | 21,55 | 4,52 | 12178 | 2552 | 9337 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 9625 | -- | 97 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 207664 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 133863 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20492 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 362019 | | |

## РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

### ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

| 11 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ | 28,74 | 6257,17 | 66,01 | 179831 | 1897 | 6659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 5626 | 716 | 105 |
| 12 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 29,3148 | 106,00 | -- | 3107 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | C143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 29,3148 | 302,00 | -- | 8853 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | E0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (ИЗ БЕТОНА В15 СЕЧ.1-1...6-6) | 220,2 | 8171,86 | 353,46 | 1799442 | 77832 | 166129 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 128817 | 29401 | 105 |
| 15 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 223,503 | 106,00 | -- | 23691 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 223,503 | 302,00 | -- | 67498 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,29625 | 68200,00 | -- | 20204 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,399 | 67700,00 | -- | 27012 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0106-1-22 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В15 (СЕЧ.5-5) | 22,7 | 8171,86 | 353,46 | 185501 | 8024 | 17126 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 13280 | 3031 | 105 |
| 20 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 23,0405 | 106,00 | -- | 2442 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 23,0405 | 302,00 | -- | 6958 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,189 | 65000,00 | -- | 12285 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,19606 | 61200,00 | -- | 73199 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0126-33-1 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных (ШОВ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТАМИ СБК И СТОЙЛОВОЙ ЧАСТИ) | 3,78 | 14267,38 | 185,63 | 53931 | 702 | 12604 |
| | | м3 | | 3264,75 | 69,75 | 12341 | 264 | 100 |
| 25 | Е0108-4-7 | ОКРАСКА ТРУБ БИТУМОМ | 3,297 | 245,44 | 3,82 | 809 | 13 | 151 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 123 | 5 | 118 |
| 26 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 750,372 | 245,44 | 3,82 | 184171 | 2866 | 34346 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 28026 | 1081 | 118 |
| 27 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (ЗА 2 РАЗА) | 151,2 | 204,65 | 0,24 | 30943 | 36 | 2213 |
| | | м2 | | 16,16 | 0,10 | 2443 | 15 | 90 |
| 28 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 151,2 | 31,39 | 0,02 | 4746 | 3 | 1097 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 1219 | -- | 90 |
| 29 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | 153,06 | 202,05 | 4,19 | 30926 | 641 | 10770 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 8885 | 242 | 118 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2715552 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 251095 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 177999 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3144646 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Покрытие** | | | | | | |
| 30 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 514,08 | 2750,00 | -- | 1413720 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143017-71-8 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м | 514,08 | 303,00 | -- | 155766 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ОБЩИЕ РАБОТЫ** | | | | | | |
| 32 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ) | 56,6 | 3764,36 | 261,86 | 213063 | 14821 | 41666 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 28272 | 5603 | 123 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1782549 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41666 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 109453 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1933668 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С143001-7 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002436 и №002445 | 208 | -6439,00 | -- | -1339312 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С143001-8 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый класса В20 (М250) ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002990 и №002440 | 66 | -6708,00 | -- | -442728 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С143001-11 Изм. и | Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 | 4 | -7626,00 | -- | -30504 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С143001-4 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 Накладная №002444 | 6,415 | -5750,00 | -- | -36886 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 284,415 | -106,00 | -- | -30148 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона | 284,415 | -302,00 | -- | -85893 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | -1965472 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -1965472 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -1965472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -1965472 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | -1965472 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 2740293 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 426625 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 307943 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 3474861 | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 4.7-11 | Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184 | 9 006 284 | | | 9 006 284 | | | | |
| | | 2,59184 | | | | | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г** | **9 006 284** | - | - | **9 006 284** | | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС** | 9 006 284 | | | 9 006 284 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение Правительства РК | НДС 12% | | | 1 080 754 | 1 080 754 | | |
| | | **Итого стоимость строительства** | **9 006 284** | **-** | **1 080 754** | **10 087 038** | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Алмасаров.
Жексембаев Р.Е.
Бейсембиев.
Асубенов.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
|---|---|---|---|
| Управляющий директор | | | |
| Главный экономист | | Маскулин | 20.09.14 |
| Начальник ПТО | | Шметьев | 19.09.14 |
| Инженер сметчик | | | 19.09.14 |
| Инженер ПТО | | Шметьев | 19.09.14 |
| Технадзор | | | |
| Начальник участка | | | |

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СТОЙЛОВАЯ ЧАСТЬ

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СТОЙЛОВАЯ ЧАСТЬ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 928,8 | 27,84 | 26,18 | 25853 | 24311 | 7982 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 1542 | 6687 | 97 |
| 2 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 619,2 | 39,72 | 37,82 | 24597 | 23416 | 7729 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 1158 | 6810 | 97 |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)** | 108,36 | 262,72 | -- | 28468 | -- | 32169 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 28468 | -- | 113 |
| 4 | Е010333-А3-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1** | 1083,6 | 32,30 | 32,30 | 35000 | 35000 | 7000 |
| | | т | | -- | 6,46 | -- | 7000 | 100 |
| 5 | Е0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | 619,2 | 3,76 | 3,24 | 2330 | 2009 | 961 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 297 | 694 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 650,16 | 6,48 | 6,48 | 4213 | 4213 | 1327 |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1368 | 97 |
| 7 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 650,16 | 3,20 | 3,20 | 2080 | 2080 | 655 |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 675 | 97 |
| 8 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 278,64 | 134,10 | -- | 37366 | -- | 42223 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 37366 | -- | 113 |
| 9 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 650,16 | 21,55 | 4,52 | 14008 | 2936 | 10740 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 11072 | -- | 97 |
| 10 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1315,944 | 21,55 | 4,52 | 28353 | 5943 | 21738 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 22411 | -- | 97 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 202269 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 132524 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20088 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 354880 | | |

## РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

### ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 | 12,585 | 6257,17 | 66,01 | 78746 | 831 | 2916 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2464 | 314 | 105 |
| 12 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 12,8367 | 106,00 | -- | 1361 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 12,8367 | 302,00 | -- | 3877 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ1,ФМ5-ФМ6 ИЗ БЕТОНА В15) | 20,04 | 8671,29 | 112,36 | 173773 | 2252 | 22387 |
| | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 20471 | 850 | 105 |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 20,4408 | 106,00 | -- | 2167 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 20,4408 | 302,00 | -- | 6173 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны (ФМ2-ФМ4 ИЗ БЕТОНА В15) | 27,96 | 8621,90 | 489,23 | 241068 | 13679 | 27422 |
| | | м3 | | 749,25 | 184,82 | 20949 | 5168 | 105 |
| 18 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 28,5192 | 106,00 | -- | 3023 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 28,5192 | 302,00 | -- | 8613 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,0544 | 73000,00 | -- | 3971 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,1712 | 65900,00 | -- | 77182 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,629 | 172357,31 | 536,06 | 108413 | 337 | 31489 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 29862 | 127 | 105 |
| 23 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 41,514 | 20,36 | 0,02 | 845 | 1 | 155 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 173 | -- | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 20,757 | 21,80 | 0,05 | 452 | 1 | 109 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 121 | -- | 90 |
| 25 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,9254 | 93997,62 | 304,24 | 86985 | 282 | 32249 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 30608 | 106 | 105 |
| 26 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 61,0764 | 20,36 | 0,02 | 1243 | 1 | 229 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 254 | -- | 90 |
| 27 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 30,5382 | 21,80 | 0,05 | 666 | 2 | 160 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 177 | 1 | 90 |
| 28 | Е0106-1-13 | БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА В15 | 7,1 | 7682,75 | 95,97 | 54548 | 681 | 6024 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 5479 | 257 | 105 |
| 29 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 7,2065 | 106,00 | -- | 764 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 7,2065 | 302,00 | -- | 2176 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА | 373,92 | 204,65 | 0,24 | 76523 | 90 | 5472 |
| | | м2 | | 16,16 | 0,10 | 6043 | 37 | 90 |
| 32 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 373,92 | 31,39 | 0,02 | 11738 | 7 | 2712 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 3014 | -- | 90 |
| 33 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 112,176 | 245,44 | 3,82 | 27532 | 429 | 5135 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 4190 | 162 | 118 |
| 34 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | 24,45 | 202,05 | 4,19 | 4940 | 102 | 1720 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 1419 | 39 | 118 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 976779 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 138180 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 66898 | | |
| | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1181857 | | |

## РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

**ПРИЯМОК ПРМ1**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | 0,252 | 6673,21 | -- | 1682 | -- | 176 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 143 | -- | 123 |
| 36 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,25704 | 106,00 | -- | 27 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,25704 | 302,00 | -- | 78 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0106-1-16 | МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15 | 0,288 | 7217,95 | 196,62 | 2079 | 57 | 105 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 78 | 21 | 105 |
| 39 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,29232 | 106,00 | -- | 31 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,29232 | 302,00 | -- | 88 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0106-17-3 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15 | 1,968 | 12255,20 | 442,42 | 24118 | 871 | 5227 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 4649 | 329 | 105 |
| 42 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,99752 | 106,00 | -- | 212 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,99752 | 302,00 | -- | 603 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,11241 | 67700,00 | -- | 7610 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00474 | 61200,00 | -- | 290 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБЫ) | 0,0132 | 44300,00 | -- | 585 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,01848 | 93997,62 | 304,24 | 1737 | 6 | 644 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 611 | 2 | 105 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 39140 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6152 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2717 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 48009 | | |

## РАЗДЕЛ 4.СМОТРОВАЯ КАНАВА СК1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | 7,945 | 6673,21 | -- | 53019 | -- | 5541 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4505 | -- | 123 |
| 49 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 8,1039 | 106,00 | -- | 859 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 8,1039 | 302,00 | -- | 2447 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0106-13-3 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН, ДНИЩА И ЛЕСТНИЦЫ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ ИЗ БЕТОНА В15 | 42,76 | 10237,98 | 360,48 | 437776 | 15414 | 70767 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 61574 | 5823 | 105 |
| 52 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 43,4014 | 106,00 | -- | 4601 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 43,4014 | 302,00 | -- | 13107 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,17796 | 65000,00 | -- | 11567 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,26269 | 67700,00 | -- | 17784 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,44024 | 61300,00 | -- | 26987 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,5616 | 65900,00 | -- | 168809 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1116 | 50600,00 | -- | 5647 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0396 | 53000,00 | -- | 2099 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1,6437 | 64092,87 | 304,24 | 105349 | 500 | 5945 |
| | | 1т | | 3330,00 | 114,75 | 5474 | 189 | 105 |
| 61 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,04414 | 93997,62 | 304,24 | 4149 | 13 | 1538 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1460 | 5 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0111-2-9 | ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ПРИЯМКА БЕТОНОМ В15 | 0,3 | 6673,21 | -- | 2002 | -- | 209 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 170 | -- | 123 |
| 63 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,306 | 106,00 | -- | 32 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,306 | 302,00 | -- | 92 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | Е0116-7-4 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д32Х3,2ММ (ГОСТ 3262-75) | 62 | 471,67 | 4,19 | 29244 | 260 | 4875 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 3711 | 98 | 128 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 885571 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 88876 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 58467 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1032913 | | |

## РАЗДЕЛ 5.СМОТРОВАЯ КАНАВА СК2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | 2,15 | 6673,21 | -- | 14347 | -- | 1499 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1219 | -- | 123 |
| 67 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,193 | 106,00 | -- | 232 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,193 | 302,00 | -- | 662 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0106-13-5 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН, ДНИЩА И ЛЕСТНИЦЫ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ ИЗ БЕТОНА В15 | 17,86 | 8307,72 | 257,49 | 148376 | 4599 | 15495 |
| | | м3 | | 729,00 | 97,27 | 13020 | 1737 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 18,1279 | 106,00 | -- | 1922 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 18,1279 | 302,00 | -- | 5475 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,11502 | 67700,00 | -- | 7787 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,03648 | 65900,00 | -- | 68304 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0068 | 41200,00 | -- | 280 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,0012 | 45300,00 | -- | 54 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,0627 | 64092,87 | 304,24 | 4019 | 19 | 227 |
| | | 1т | | 3330,00 | 114,75 | 209 | 7 | 105 |
| 77 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,21222 | 70437,87 | 304,24 | 14948 | 65 | 2181 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 2053 | 24 | 105 |
| 78 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,03956 | 93997,62 | 304,24 | 3719 | 12 | 1379 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1308 | 5 | 105 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 270125 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20781 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17454 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 308361 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 6.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА** | | | | | | | | |
| 79 | С143001-7 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002438 | 85,5 | -6439,00 | -- | -550535 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С143001-4 Изм. и доп. вып.17 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002437 и 002991 | 23 | -5750,00 | -- | -132250 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 108,5 | -106,00 | -- | -11501 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 108,5 | -302,00 | -- | -32767 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **-727053** | **--** | |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **-727053** | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **-727053** | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **-727053** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | **-727053** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1646831** | | |
| | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **386513** | | |
| | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **165624** | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **2198968** | | |
| | | | чел.-ч | | | | | |
| | | | Тенге | | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 4.7-11 | Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184 | 5 699 373 | | | 5 699 373 | | |
| | | 2,59184 | | | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г** | **5 699 373** | **-** | **-** | **5 699 373** | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС** | 5 699 373 | | | 5 699 373 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение Правительства РК | НДС 12% | | | 683 925 | 683 925 | | |
| | | **Итого стоимость строительства** | **5 699 373** | **-** | **683 925** | **6 383 298** | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
|---|---|---|---|
| Управляющий [illegible] | | | |
| Главный [illegible] | | Москушин | 20.09.14 |
| Начальник ПТО | | Шметкин | 19.09.14 |
| Инженер сметчик | | Абдин | 19.09.14 |
| Инженер ПТО | | Шметкин | 19.09.14 |
| Технадзор | | | |
| Геодезист | | | |
| Лаборант | | | |
| Начальник участка | | | |

*Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73*
*Код*

**Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"**
**Наименование объекта: «ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ»**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 1 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | | |
| | | ПСЦ/Сбп/169-14 | 01.07.2014г. | | | | |

(тенге)

| Наименование объемов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | Стоимость прямых затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | НДС с начало строительство по отчетный месяц 12% | .Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строит по отчетный месяц включительно | В отчетный . месяц | из графы 1 | | | | . на пробретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них в отчетный месяц | из них по монтажу оборудов. | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РЭП Стоиловая часть АС | 5 699 373 | 5 699 373 | | | | | | | 683 925 | 6 383 298 |
| РЭП Служебно-бытовой корпус | 9 006 284 | 9 006 284 | | | | | | | 1 080 754 | 10 087 038 |
| Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай» | 14 705 657 | - | - | - | - | - | - | - | 1 764 679 | 16 470 336 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за сентябрь 1 2014 года | | 14 705 657 | - | - | - | - | - | - | 1 764 679 | 16 470 336 |

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Тубекбаев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

# Счет-фактура № 00000000134 от 19 сентября 2014 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/169-14 от 01.07.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

*(, наименование и адрес)*

Грузополучатель: , (9)

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (10а)

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Экуспуатационно-ремонтный пункт дистанции пути ст.Тассай | тг. | 1 | 14 705 657,00 | 14 705 657,00 | 12% | 1 764 679,00 | 16 470 336,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **14 705 657,00** | | **1 764 679,00** | **16 470 336,00** | | |

**Директор: Матвеев А. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

на ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | |
| | | **ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ** | | | | | | |
| 32 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА В15 | 1,504 | 7375,99 | -- | 11093 | -- | 1049 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 853 | -- | 123 |
| 33 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,53408 | 106,00 | -- | 163 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,53408 | 302,00 | -- | 463 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,003944 | 5239,08 | 327,33 | 21 | 1 | 8 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 7 | -- | 105 |
| 36 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,003944 | 41200,00 | -- | 162 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 1,06 | 1986,57 | 564,43 | 2106 | 598 | 1132 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 601 | 207 | 140 |
| 38 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,06 | 106,00 | -- | 112 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,06 | 302,00 | -- | 320 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 0,72 | 19900,00 | -- | 14328 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 0,34 | 19400,00 | -- | 6596 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0106-1-16 | МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В15 | 0,08 | 7217,95 | 196,62 | 577 | 16 | 29 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 22 | 6 | 105 |
| 43 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,0812 | 106,00 | -- | 9 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,0812 | 302,00 | -- | 25 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0106-17-1 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В15 | 0,27 | 18663,27 | 521,99 | 5039 | 141 | 1293 |
| | | м3 | | 4365,00 | 197,19 | 1179 | 53 | 105 |
| 46 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,27405 | 106,00 | -- | 29 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,27405 | 302,00 | -- | 83 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0106-22-13 | Устройство перекрытий каналов | 0,12 | 10196,52 | 229,39 | 1224 | 28 | 172 |
| | | м3 | | 1280,25 | 86,65 | 154 | 10 | 105 |
| 49 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,1218 | 106,00 | -- | 13 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,1218 | 302,00 | -- | 37 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 9,18 | 41200,00 | -- | 378216 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Е0152-7-1 | УКЛАДКА ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК ПО ПЕРИМЕТРУ КАНАЛОВ | 1,2 | 1128,33 | 1,04 | 1354 | 1 | 448 |
| | | м2 | | 395,24 | 0,02 | 474 | -- | 94,5 |
| 53 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 4 | 665,48 | 8,23 | 2662 | 33 | 400 |
| | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 327 | 12 | 118 |
| 54 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (ЗА 2 РАЗА) | 10,528 | 204,65 | 0,24 | 2155 | 3 | 154 |
| | | м2 | | 16,16 | 0,10 | 170 | 1 | 90 |
| 55 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 10,528 | 31,39 | 0,02 | 330 | -- | 76 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 85 | -- | 90 |
| 56 | Е0113-55-2 | ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ | 11,28 | 622,27 | 121,37 | 7019 | 1369 | 1907 |
| | | м2 | | 142,43 | 45,45 | 1607 | 513 | 90 |
| | | ПРИЯМОК ПРМ1 | | | | | | |
| 57 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | 0,221 | 6673,21 | -- | 1475 | -- | 154 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 125 | -- | 123 |
| 58 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,22542 | 106,00 | -- | 24 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,22542 | 302,00 | -- | 68 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0106-1-16 | МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15 | 0,27 | 7217,95 | 196,62 | 1949 | 53 | 98 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 74 | 20 | 105 |
| 61 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,27405 | 106,00 | -- | 29 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,27405 | 302,00 | -- | 83 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0106-17-1 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15 | 1,08 | 18663,27 | 521,99 | 20156 | 564 | 5174 |
| | | м3 | | 4365,00 | 197,19 | 4714 | 213 | 105 |
| 64 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,0962 | 106,00 | -- | 116 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,0962 | 302,00 | -- | 331 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,07982 | 68200,00 | -- | 5444 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00174 | 67700,00 | -- | 118 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02948 | 93997,62 | 304,24 | 2771 | 9 | 1027 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 975 | 3 | 105 |
| 69 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 1,94568 | 20,36 | 0,02 | 40 | -- | 7 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 8 | -- | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,97284 | 21,80 | 0,05 | 21 | -- | 5 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 6 | -- | 90 |
| 71 | Е0109-53-1 | ЩИТ ПРИЯМКА Щ1 | 0,05166 | 14806,01 | 1133,15 | 765 | 59 | 618 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 666 | 21 | 90 |
| 72 | С12021-237 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,05166 | 154400,00 | -- | 7976 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0113-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | 1,3231 | 140,16 | 0,24 | 185 | -- | 7 |
| | | м2 | | 5,54 | 0,10 | 7 | -- | 90 |
| 74 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 1,3231 | 36,09 | 0,09 | 48 | -- | 5 |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 6 | -- | 90 |
| 75 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (ЗА 2 РАЗА) | 6,435 | 204,65 | 0,24 | 1317 | 2 | 94 |
| | | м2 | | 16,16 | 0,10 | 104 | 1 | 90 |
| 76 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 6,435 | 31,39 | 0,02 | 202 | -- | 47 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 52 | -- | 90 |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1 (2 ШТ) | | | | | | |
| 77 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | 0,986 | 6673,21 | -- | 6580 | -- | 688 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 559 | -- | 123 |
| 78 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,00572 | 106,00 | -- | 107 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,00572 | 302,00 | -- | 304 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 3,24 | 8262,15 | 257,71 | 26769 | 835 | 2470 |
| | | м3 | | 634,50 | 91,69 | 2056 | 297 | 105 |
| 81 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 3,2886 | 106,00 | -- | 349 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 3,2886 | 302,00 | -- | 993 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,02786 | 68200,00 | -- | 1900 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (ЗА 2 РАЗА) | 7,4 | 204,65 | 0,24 | 1514 | 2 | 108 |
| | | м2 | | 16,16 | 0,10 | 120 | 1 | 90 |
| 85 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 7,4 | 31,39 | 0,02 | 232 | -- | 54 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 60 | -- | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 516001 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17226 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31994 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 565221 | | |

## РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е0108-20-7 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ) | 117,54375 | 9682,50 | 355,12 | 1138117 | 41742 | 153231 |
| | | м3 | | 972,00 | 132,75 | 114253 | 15604 | 118 |
| 87 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие (УЗЕЛ 1) | 30,8 | 14600,00 | -- | 449680 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | ДЮБЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ "БИЙСК" ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ | 3960 | 36,00 | -- | 142560 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (КАРКАС К5) | 0,0901 | 72779,65 | 422,15 | 6557 | 38 | 895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 744 | 14 | 118 |
| 91 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (МС1) | 0,1846 | 8679,65 | 422,15 | 1602 | 78 | 1833 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1524 | 29 | 118 |
| 92 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1846 | 50600,00 | -- | 9341 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 34,58532 | 8397,06 | 337,41 | 290415 | 11669 | 32506 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 23189 | 4358 | 118 |
| 94 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 301,77135 | 1239,55 | 34,73 | 374061 | 10481 | 84753 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 67899 | 3926 | 118 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2412334 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 273217 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 161133 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2846684 | | |

## РАЗДЕЛ 3.Полы

**ТИП 1**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 51,36 | 61,90 | 2,62 | 3179 | 135 | 726 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 540 | 51 | 123 |
| 306 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В22.5 | 7,704 | 8153,23 | -- | 62812 | -- | 5373 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4368 | -- | 123 |
| 307 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,178712 | 106,00 | -- | 125 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 1,178712 | 151,00 | -- | 178 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ТИП 2** | | | | | | |
| 309 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 169,88 | 61,90 | 2,62 | 10515 | 445 | 2403 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 1785 | 168 | 123 |
| 310 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15 | 16,988 | 7375,99 | -- | 125303 | -- | 11848 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 9632 | -- | 123 |
| 311 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 17,32776 | 106,00 | -- | 1837 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 17,32776 | 302,00 | -- | 5233 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТИП 3** | | | | | | |
| 313 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 68,63 | 61,90 | 2,62 | 4248 | 180 | 971 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 721 | 68 | 123 |
| 314 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15 | 6,863 | 7375,99 | -- | 50621 | -- | 4786 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 3891 | -- | 123 |
| 315 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 7,00026 | 106,00 | -- | 742 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 7,00026 | 302,00 | -- | 2114 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТИП 4** | | | | | | |
| 317 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 141,26 | 61,90 | 2,62 | 8743 | 370 | 1998 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 1485 | 140 | 123 |
| 318 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15 | 14,126 | 7375,99 | -- | 104193 | -- | 9852 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 8009 | -- | 123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 14,40852 | 106,00 | -- | 1527 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 14,40852 | 302,00 | -- | 4351 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТИП 5** | | | | | | |
| 321 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 52,95 | 61,90 | 2,62 | 3277 | 139 | 749 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 557 | 52 | 123 |
| 322 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15 | 5,295 | 7375,99 | -- | 39056 | -- | 3693 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 3002 | -- | 123 |
| 323 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 5,4009 | 106,00 | -- | 572 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,4009 | 302,00 | -- | 1631 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТИП 6** | | | | | | |
| 325 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 29,53 | 61,90 | 2,62 | 1828 | 77 | 418 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 310 | 29 | 123 |
| 326 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15 | 2,953 | 7375,99 | -- | 21781 | -- | 2059 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1674 | -- | 123 |
| 327 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 3,01206 | 106,00 | -- | 319 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 3,01206 | 302,00 | -- | 910 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ОБЩИЕ РАБОТЫ** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОД ПОЛЫ) | 1,0915 | 5239,08 | 327,33 | 5718 | 357 | 2308 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 2063 | 135 | 105 |
| 330 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 1,0915 | 41200,00 | -- | 44970 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 505786 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47184 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33178 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 586147 | | |

## РАЗДЕЛ 4. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С143001-4 Изм. и доп. вып.17 | Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 Накладная №002461 | 1,23 | -5750,00 | -- | -7073 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С143001-7 Изм. и доп. вып.17 | Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная №002463 | 61,7 | -6439,00 | -- | -397286 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | С143001-61 | Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,18 | -151,00 | -- | -178 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | С143001-62 | Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 56,11 | -302,00 | -- | -16945 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С143001-54 | Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 57,29 | -106,00 | -- | -6073 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **-427555** | **--** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **-427555** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **3006566** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **337627** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **226305** | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **3570497** | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 4.7-11 | Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184 | 9 254 157 | | | 9 254 157 | | |
| | | 2,59184 | | | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г** | **9 254 157** | **-** | **-** | **9 254 157** | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС** | 9 254 157 | | | 9 254 157 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение Правительства РК | НДС 12% | | | 1 110 499 | 1 110 499 | | |
| | | **Итого стоимость строительства** | **9 254 157** | **-** | **1 110 499** | **10 364 656** | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Страниц - 12

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СТОЙЛОВАЯ ЧАСТЬ

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

на ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СТОЙЛОВАЯ ЧАСТЬ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундаменты** | | | | | | |
| | | **ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ** | | | | | | |
| 28 | Е0106-18-1 | **Устройство фундаментных балок (ФБМ1 ИЗ БЕТОНА В15)** | 11,376 | 11588,36 | 308,99 | 131829 | 3515 | 22384 |
| | | м3 | | 1757,25 | 116,73 | 19990 | 1328 | 105 |
| 29 | С143001-54 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | 11,54664 | 106,00 | -- | 1224 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143001-62 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | 11,54664 | 302,00 | -- | 3487 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | 0,16432 | 65000,00 | -- | 10681 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2528 | 61200,00 | -- | 15471 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,316 | 58700,00 | -- | 18549 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15 | 10,6 | 8171,86 | 353,46 | 86622 | 3747 | 7997 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 6201 | 1415 | 105 |
| 35 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 10,759 | 106,00 | -- | 1140 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 10,759 | 302,00 | -- | 3249 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,02712 | 172357,31 | 536,06 | 4674 | 15 | 1358 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 1288 | 5 | 105 |
| 38 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 1,78992 | 20,36 | 0,02 | 36 | -- | 7 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 7 | -- | 90 |
| 39 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,89496 | 21,80 | 0,05 | 20 | -- | 5 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 5 | -- | 90 |
| 40 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0402 | 93997,62 | 304,24 | 3779 | 12 | 1401 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1330 | 5 | 105 |
| 41 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 2,6532 | 20,36 | 0,02 | 54 | -- | 10 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 11 | -- | 90 |
| 42 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,3266 | 21,80 | 0,05 | 29 | -- | 7 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 8 | -- | 90 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 280845 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33168 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18841 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 332854 | | |

## РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

### ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА В15 | 0,5518 | 7375,99 | -- | 4070 | -- | 385 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 313 | -- | 123 |
| 58 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,562836 | 106,00 | -- | 60 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,562836 | 302,00 | -- | 170 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,00475 | 5239,08 | 327,33 | 25 | 2 | 10 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 9 | 1 | 105 |
| 61 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,00475 | 41200,00 | -- | 196 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,858 | 1986,57 | 564,43 | 1704 | 484 | 916 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 486 | 168 | 140 |
| 63 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 0,66 | 19900,00 | -- | 13134 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 0,198 | 19400,00 | -- | 3841 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,858 | 106,00 | -- | 91 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 0,858 | 151,00 | -- | 130 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0106-1-16 | МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В15 | 0,027 | 7217,95 | 196,62 | 195 | 5 | 10 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 7 | 2 | 105 |
| 68 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,027405 | 106,00 | -- | 3 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,027405 | 302,00 | -- | 8 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Е0106-17-1 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В15 | 0,023 | 18663,27 | 521,99 | 429 | 12 | 110 |
| | | м3 | | 4365,00 | 197,19 | 100 | 5 | 105 |
| 71 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,023345 | 106,00 | -- | 2 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,023345 | 302,00 | -- | 7 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0106-22-13 | Устройство перекрытий каналов | 0,027 | 10196,52 | 229,39 | 275 | 6 | 39 |
| | | м3 | | 1280,25 | 86,65 | 35 | 2 | 105 |
| 74 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,027405 | 106,00 | -- | 3 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,027405 | 302,00 | -- | 8 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 6,64 | 68200,00 | -- | 452848 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | Е0152-7-1 | УКЛАДКА ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК ПО ПЕРИМЕТРУ КАНАЛОВ | 44,25 | 1128,33 | 1,04 | 49929 | 46 | 16528 |
| | | м2 | | 395,24 | 0,02 | 17489 | 1 | 94,5 |
| 78 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА | 14,24 | 102,33 | 0,12 | 1457 | 2 | 104 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 115 | 1 | 90 |
| 79 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 7,12 | 31,39 | 0,02 | 224 | -- | 52 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 57 | -- | 90 |
| 80 | Е0113-39-5 | Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике | 6,48 | 633,78 | 1,57 | 4107 | 10 | 682 |
| | | м2 | | 117,00 | -- | 758 | -- | 90 |
| 81 | Е0113-39-6 | Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике | 6,48 | 540,67 | 1,57 | 3504 | 10 | 486 |
| | | м2 | | 83,25 | -- | 539 | -- | 90 |
| | | ПРИЯМОК ПРМ1 | | | | | | |
| 95 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 1,21968 | 20,36 | 0,02 | 25 | -- | 5 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 5 | -- | 90 |
| 96 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,60984 | 21,80 | 0,05 | 13 | -- | 3 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 90 |
| 97 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА | 13,44 | 204,65 | 0,24 | 2750 | 3 | 197 |
| | | м2 | | 16,16 | 0,10 | 217 | 1 | 90 |
| 98 | Е0113-13-5 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734 | 13,44 | 31,39 | 0,02 | 422 | -- | 97 |
| | | м2 | | 8,06 | -- | 108 | -- | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2 | 0,6 | 665,48 | 8,23 | 399 | 5 | 60 |
| | | | | 81,68 | 3,08 | 49 | 2 | 118 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 540029 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19683 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33583 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 593296 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции** | | | | | | |
| 218 | Е0109-17-1 | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН т | 11,45 | 4646,85 | 2285,57 | 53206 | 26170 | 22636 |
| | | | | 1579,50 | 617,13 | 18085 | 7066 | 90 |
| 219 | С12021-136 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН т | 23,816 | 114500,00 | -- | 2726932 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С345-3 Т | 1,872 | 18432,00 | -- | 34505 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 Т | 21,944 | 1860,00 | -- | 40816 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | С12021-117 | Стойки фахверка т | 2,288 | 113100,00 | -- | 258773 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С345-3 Т | 0,104 | 18432,00 | -- | 1917 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 Т | 2,184 | 1860,00 | -- | 4062 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | С12021-136 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ т | 8,112 | 114500,00 | -- | 928824 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 Т | 0,936 | 3385,00 | -- | 3168 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 Т | 7,176 | 1860,00 | -- | 13347 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | 0,728 | 122800,00 | -- | 89398 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 | 0,728 | 1860,00 | -- | 1354 | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | 4,264 | 122800,00 | -- | 523619 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 | 4,264 | 1860,00 | -- | 7931 | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | С12021-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 8,84 | 101700,00 | -- | 899028 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 | 8,84 | 1860,00 | -- | 16442 | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | С12021-129 | Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" | 3,952 | 84200,00 | -- | 332758 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 | 3,536 | 3385,00 | -- | 11969 | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 | 0,416 | 1860,00 | -- | 774 | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | С12023-16 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 100 мм | 518 | 4120,00 | -- | 2134160 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | С12021-132 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т | 1,7368 | 161100,00 | -- | 279798 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | С12023-57 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели стеновые трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 100 мм | 598,0952 | 3680,00 | -- | 2200990 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | С12021-118 | Ригели фахверка<br>т | 13,832 | 110400,00<br>-- | --<br>-- | 1527053<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 277 | ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3 | ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245<br>Т | 12,688 | 1860,00<br>-- | --<br>-- | 23600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 12114427 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22636 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 728224 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 12865287 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА** | | | | | | |
| 70 | С143001-7 Изм. и доп. вып.17 | Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002463<br>м3 | 22,95 | -6439,00<br>-- | --<br>-- | -147775<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71 | С143001-62 | Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 22,95 | -302,00<br>-- | --<br>-- | -6931<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 72 | С143001-54 | Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 22,95 | -106,00<br>-- | --<br>-- | -2433<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **-157139** | **--** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **-157139** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **12778162** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **75488** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **780648** | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **13634297** | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 4.7-11 | Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184 | 35 337 916 | | | 35 337 916 | | |
| | | 2,59184 | | | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г** | **35 337 916** | **-** | **-** | **35 337 916** | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС** | 35 337 916 | | | 35 337 916 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение Правительства РК | НДС 12% | | | 4 240 550 | 4 240 550 | | |
| | | **Итого стоимость строительства** | **35 337 916** | **-** | **4 240 550** | **39 578 466** | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Экономист Москулин М.А.

нач. ПТО Курманиязов М.Б.

инж. смет Дуйсенбаева Г

Бешмуллов С

фз Алтасиров

инспектор по качеству Абаев К

Кабдолмин А.

*Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73*
*Код*

**Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"**
**Наименование объекта: «ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ»**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | | |
| | | ПСЦ/Сбп/169-14 | 01.07.2014г. | | | | |

(тенге)

| Наименование объемов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | Стоимость прямых затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | НДС с начало строительство по отчетный месяц 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строит по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | из графы 1 | | | | на пробретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них в отчетный месяц | из них по монтажу оборудов. | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РЭП Стоиловая часть АС | 41 037 289 | 35 337 916 | | | | | | | 4 924 475 | 45 961 764 |
| РЭП Служебно-бытовой корпус | 18 260 441 | 9 254 157 | | | | | | | 2 191 253 | 20 451 694 |
| Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай» | 59 297 730 | | - | - | - | - | - | - | 7 115 728 | 66 413 458 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за сентябрь 1 2014 года | | 44 592 073 | - | - | - | - | - | - | 5 351 049 | 49 943 122 |

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Тубекбаев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Онеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Директор ТОО « ТОП ЛТД »

# Счет-фактура № 00000000148 от 30 сентября 2014 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"** (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/169-14 от 01.07.2014г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

*(, наименование и адрес)*

Грузополучатель: , (8)

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"** (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (10)

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10а)

(10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Экуспуатационно-ремонтный пункт дистанции пути ст.Тассай | тг. | 1 | 44 592 073,00 | 44 592 073,00 | 12% | 5 351 049,00 | 49 943 122,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **44 592 073,00** | | **5 351 049,00** | **49 943 122,00** | | |

**Директор: Матвеев А. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Республика Казахстан Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Лтд ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Республика Казахстан город Алматы

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/170-14 от 1.07.2014г

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта СТ. Тассай . ПОСТ ЭЦ НА 20-30 СТРЕЛОК СОВМЕЩЕННЫЙ С ПУНКТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.**
на ПОСТ ЭЦ НА 20-30 СТРЕЛОК СОВМЕЩЕННЫЙ С ПУНКТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля** | | | | | | |
| 203 | Е0109-61-13 | **СНЕГОУЛОВИТЕЛЬ** | 0,31746 | 9883,80 | 2860,42 | 3138 | 908 | 2010 |
| | | т | | 6300,00 | 736,43 | 2000 | 234 | 90 |
| 204 | С12021-96 | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ** | 0,31746 | 177400,00 | -- | 56317 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ЧЕРДАК** | | | | | | |
| 227 | Е0110-5-1 | **Установка элементов каркаса из брусьев** | 0,4 | 22541,72 | 316,57 | 9017 | 127 | 1731 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 1395 | 48 | 120 |
| 228 | Е0110-51-2 | **Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад** | 0,4 | 1862,35 | 14,17 | 745 | 6 | 148 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 122 | 2 | 120 |
| | | **ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ1 (6ШТ), ВШ2, ВШ3 (КИРПИЧНЫЕ)** | | | | | | |
| 229 | Е0108-6-9 | **Кладка стен приямков и каналов** | 2,028 | 8918,85 | 296,60 | 18087 | 602 | 2455 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 1857 | 224 | 118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Е0109-1-1 | ОБРАМЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ | 0,032487 | 8493,42 | 3350,04 | 276 | 109 | 132 |
| | | т | | 3690,00 | 830,84 | 120 | 27 | 90 |
| 231 | С12021-237 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,032487 | 154400,00 | -- | 5016 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 2,1603855 | 20,36 | 0,02 | 44 | -- | 8 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 9 | -- | 90 |
| 233 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,0801928 | 21,80 | 0,05 | 24 | -- | 6 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 6 | -- | 90 |
| 234 | Е0126-30-1 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ | 1,183 | 5335,27 | 378,22 | 6312 | 447 | 4387 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 4219 | 168 | 100 |
| | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | | | | | | |
| 235 | 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | 1,183 | 14600,00 | -- | 17272 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | ДЮБЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ "БИЙСК" ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ | 65 | 36,00 | -- | 2340 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | Е0112-15-3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | 33,8 | 37,08 | 0,99 | 1253 | 33 | 481 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 392 | 13 | 119 |
| 238 | С11011-504 | ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ" | 37,18 | 164,00 | -- | 6098 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,032955 | 8679,65 | 422,15 | 286 | 14 | 327 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 272 | 5 | 118 |
| 240 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,032955 | 41200,00 | -- | 1358 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 16,9 | 975,42 | 4,92 | 16485 | 83 | 3459 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 3263 | 32 | 105 |
| 242 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 16,9 | 133,23 | 1,19 | 2252 | 20 | 679 |
| | | м2 | | 37,80 | 0,45 | 639 | 8 | 105 |
| 243 | Е0115-152-4 | Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу | 16,9 | 31,80 | 0,07 | 537 | 1 | 372 |
| | | м2 | | 20,93 | 0,02 | 354 | -- | 105 |
| 244 | Е0112-10-1 | ЗОНТ-РАССЕКАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ | 6,29 | 544,76 | 1,24 | 3427 | 8 | 1150 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 964 | 3 | 119 |
| 245 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,01598 | 175710,10 | 1826,10 | 2808 | 29 | 197 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 129 | 11 | 140 |
| 246 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 1,05468 | 20,36 | 0,02 | 21 | -- | 4 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 4 | -- | 90 |
| 247 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,52734 | 21,80 | 0,05 | 11 | -- | 3 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 3 | -- | 90 |
| | | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА ВШ4 | | | | | | |
| 248 | Е0109-1-1 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ВЕНТШАХТ | 0,179786 | 8493,42 | 3350,04 | 1527 | 602 | 732 |
| | | т | | 3690,00 | 830,84 | 663 | 149 | 90 |
| 249 | С12021-237 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА | 0,179786 | 154400,00 | -- | 27759 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 11,865876 | 20,36 | 0,02 | 242 | -- | 44 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 49 | -- | 90 |
| 251 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 5,932938 | 21,80 | 0,05 | 129 | -- | 31 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 34 | -- | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Е0126-30-1 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ | 0,658 | 5335,27 | 378,22 | 3511 | 249 | 2440 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 2347 | 93 | 100 |
| 253 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 0,658 | 14600,00 | -- | 9607 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | Е0112-15-3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | 18,8 | 37,08 | 0,99 | 697 | 19 | 268 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 218 | 7 | 119 |
| 255 | С11011-504 | ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ" | 20,68 | 164,00 | -- | 3392 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | | | | | | |
| | | | 1,1 | 490,83 | 1,24 | 540 | 1 | 201 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 169 | 1 | 119 |
| 257 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 11,1 | 161,83 | 1,24 | 1796 | 14 | 2030 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 1701 | 5 | 119 |
| 258 | С11011-866 Изм. и доп. вып.17 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | 69,708 | 62,00 | -- | 4322 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | Е0113-26-16 | ОКРАСКА ВЕНТШАХТ ПОЛИМЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 24,4 | 111,11 | 0,05 | 2711 | 1 | 61 |
| | | м2 | | 2,75 | 0,02 | 67 | -- | 90 |
| 260 | Е0113-16-8 | ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА | 12,2 | 50,43 | 0,09 | 615 | 1 | 49 |
| | | м2 | | 4,41 | 0,05 | 54 | 1 | 90 |
| 261 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0015 | 149300,00 | -- | 224 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | Е0106-19-1 | ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ВЕНТШАХТ | 0,02 | 9669,81 | 316,01 | 193 | 6 | 31 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 27 | 2 | 105 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 210387 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23437 | | |
| | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14029 | | |
| | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 247853 | | |
| | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Двери** | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ** | | | | | | |
| 288 | Е0109-53-1 | **МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ** | 0,199 | 14806,01 | 1133,15 | 2946 | 225 | 2380 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 2566 | 79 | 90 |
| 289 | С12021-85 | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ** | 0,199 | 120300,00 | -- | 23940 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290 | С12022-3прим | **Двери стальные утепленныеогрунтованные и окрашенные** | 2 | 40600,00 | -- | 81200 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 108086 | | |
| | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2380 | | |
| | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6628 | | |
| | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 117094 | | |
| | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Окна** | | | | | | |
| 328 | Е0115-70-6 | **Оштукатуривание откосов по сетке без устройства каркаса** | 3,5 | 1933,96 | 11,24 | 6769 | 39 | 2314 |
| | | м2 | | 625,50 | 4,25 | 2189 | 15 | 105 |
| 329 | Е0115-71-4 | **Устройство каркаса при оштукатуривании откосов** | 3,5 | 252,63 | 1,88 | 884 | 7 | 366 |
| | | м2 | | 99,00 | 0,72 | 347 | 3 | 105 |
| 330 | Е0115-65-1 | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** | 29,788 | 618,85 | 6,33 | 18434 | 189 | 9857 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 9316 | 71 | 105 |
| 331 | Е0115-165-8 | **Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке** | 33,288 | 173,10 | 1,88 | 5762 | 63 | 2762 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 2606 | 24 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм | 24,7 | 659,44 | 2,02 | 16288 | 50 | 1676 |
| | | м | | 64,13 | 0,48 | 1584 | 12 | 105 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 48138 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16975 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3907 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 69020 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка** | | | | | | |
| | | **ФАСАДЫ** | | | | | | |
| 381 | Е0112-10-1 | ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ | 78 | 161,83 | 1,24 | 12623 | 97 | 14266 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 11952 | 37 | 119 |
| 382 | С11011-427 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | 86,268 | 450,00 | -- | 38821 | -- | -- |
| | | М2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (КОЗЫРЬКОВ ВХОДОВ) | 5,55 | 118,32 | 1,42 | 657 | 8 | 419 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 396 | 3 | 105 |
| 384 | Е0115-156-1 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 5,55 | 136,40 | 1,65 | 757 | 9 | 147 |
| | | м2 | | 24,53 | 0,63 | 136 | 3 | 105 |
| 385 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 692,06 | 125,15 | 0,62 | 86612 | 429 | 56413 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 47648 | 159 | 118 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 139469 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71245 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12643 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 223357 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5. КОЗЫРЕК ВХОДА КВ2, КРЫЛЬЦА** | | | | | | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | |
| 454 | E0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) | 244,818 | 614,62 | 24,55 | 150471 | 6010 | 14764 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 9751 | 2252 | 123 |
| 455 | E0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 140,7 | 283,41 | 14,76 | 39876 | 2077 | 10032 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 7377 | 779 | 123 |
| 456 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 4,30542 | 106,00 | -- | 456 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 457 | C143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 4,30542 | 302,00 | -- | 1300 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 458 | E0111-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ) | 1969,8 | 35,20 | 0,67 | 69335 | 1320 | 4700 |
| | | м2 | | 1,69 | 0,25 | 3329 | 492 | 123 |
| 459 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 10,04598 | 106,00 | -- | 1065 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460 | C143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 10,04598 | 302,00 | -- | 3034 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461 | E0106-11-10 | АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 5ВР1 | 0,235 | 5239,08 | 327,33 | 1231 | 77 | 497 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 444 | 29 | 105 |
| 462 | C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,235 | 41200,00 | -- | 9682 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **276450** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29994 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18387 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 324830 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА** | | | | | | |
| **61** | **С143001-7 Изм. и доп. вып.17** | **Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002464** | **14,37** | **-6439,00** | **--** | **-92528** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **62** | **С143001-62** | **Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | **14,37** | **-302,00** | **--** | **-4340** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **63** | **С143001-54** | **Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **14,37** | **-106,00** | **--** | **-1523** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **-98391** | **--** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | -98391 | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **684139** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 144030 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 55594 | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 883764 | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 4.7-11 | Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184 | 2 290 575 | | | 2 290 575 | | |
| | | 2,59184 | | | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г** | **2 290 575** | **-** | **-** | **2 290 575** | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС** | 2 290 575 | | | 2 290 575 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решение Правительства РК | НДС 12% | | | 274 869 | 274 869 | | |
| | | **Итого стоимость строительства** | **2 290 575** | **-** | **274 869** | **2 565 444** | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

*Типовая междуведомственная форма №КС-3*
*Утверждена постановлением Госкомитета*
*Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73*
*Код*

**Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"**
**Наименование объекта: «"ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров»**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | | |
| | | ПСЦ/Сбп/170-14 | 01.07.2014г. | | | | |

(тенге)

| Наименование объемов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | Стоимость прямых затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | НДС с начало строительство по отчетный месяц 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строит по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | из графы 1 | | | | на пробретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них в отчетный месяц | из них по монтажу оборудов. | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров АС | 55 379 381 | 2 290 575 | | | | | | | 6 645 526 | 62 024 907 |
| Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров» | 55 379 381 | 2 290 575 | | | | | | | 6 645 526 | 62 024 907 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за сентябрь 1 2014 года | | 2 290 575 | | | | | | | 274 869 | 2 565 444 |

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Тубекбаев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

# Счет-фактура № 00000000150 от 30 сентября 2014 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/170-14 от 01.07.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

*(, наименование и адрес)*

Грузополучатель: , (9)

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (10а)

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров. | тг. | 1 | 2 290 575,00 | 2 290 575,00 | 12% | 274 869,00 | 2 565 444,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 290 575,00** | | **274 869,00** | **2 565 444,00** | | |

**Директор: Матвеев А. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.