Заказчик: ГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО »

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: «Строительство топочной для акимата и библиотеки на газовом топливе п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО.»

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ

6 декабря 2012 г.

N ПП По смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Общестроительные работы										
		Фундамент										
1	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14	204,95	2,62	2869	37	198	0,07		1	
		м2		0,51	0,99	147	14	123	-		-	
2	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	2,1	2576,27	100,89	5410	212	401	0,85		2	
		м3		123,75	38,25	260	80	118	0,18		-	
3	E0127-57-1	-Устройство бетонных плитных покрытий с заполнением швов цементным раствором	14	121,92	49,85	1707	698	1614	0,46		6	
		м2		69,08	17,6	967	246	133	0,09		1	
4	C143003-34	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	14	1500	-	21000	-	-	-		-	
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-		-	

5	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	14	121,68	9,38	1703	131	901	0,24	3
				48,83	3,51	684	49	123	0,02	-
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м2	0,375	8205,37	66,01	3077	25	87	1,35	1
				195,75	24,93	73	9	105	0,12	-
7	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	7,5	258,1	9,95	1936	75	516	0,36	3
				52,2	3,74	392	28	123	0,02	-
8	Е0111-11-2	-Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	7,5	-35,37	-0,67	-265	-5	-8	-	-
				-0,63	-0,25	-5	-2	123	-	-
9	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	7,5	1465,67	11,72	10993	88	1624	1,06	8
				171,68	4,39	1288	33	123	0,02	-
10	Е0109-1-1	-Монтаж каркаса	0,820355	Каркас 8493,42	3350,04	6968	2748	3338	20	16
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,78301	3690 59200	830,84 -	3027 46354	682 -	90 -	2,92 -	2 -
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности т	0,03735	58700	-	2192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			т							
13	Е0109-62-2	-Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,820355	8077,36	2622,65	6626	2152	3442	23,3	19
			т	4194	468,05	3441	384	90	1,77	1
14	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия каркаса	0,820355	18000	-	14766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
15	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	30	504,61	179,96	15138	5399	8033	1,52	46
				249,75	47,76	7493	1433	90	0,31	9
			м2							
16	С12023-62 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7	30	3840	-	115200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
17	Е0110-49-2	-Укладка прогонов из брусьев	0,14	20617,97	309,62	2887	43	432	13,8	2
			м3	2452,5	117	343	16	120	0,57	
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	0,14	573,75	28,11	80	4	23	0,78	-
				123,75	10,58	17	1	120	0,05	-
			м3							
19	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	8	37,08	0,99	297	8	114	0,07	1
				11,59	0,38	93	3	119	-	-
			м2							
20	Прайс	-Гидропароизоляция Изоспан В	8	0,77	-	326	-	-	-	-

		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	E0112-13-5	-Утепление покрытий плитами минераловатными насухо	8	59,54	13,86	476	111	484	0,3	2
				45,68	5,2	365	42	119	0,03	-
		м2								
22	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER,	0,8	2890	-	2312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	E0112-7-6	-Устройство покрытия из профлиста окрашенного	8	351,85	8,2	2815	66	2278	1,48	12
				236,25	3,08	1890	25	119	0,02	-
		м2								
24	ТОО Агран	-Профлист окрашенный С21	8,4	668,78	-	5618	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
25	E0110-12-6	-Подшивка потолков профлистом окрашенным	6,5	43,62	0,92	284	6	296	0,25	2
				37,58	0,34	244	2	120	-	-
		м2								
26	ТОО Агран	-Профлист окрашенный С10	6,825	23,28	-	2889	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	0,3721	472,81	19	176	7	100	1,3	-
				217,73	6,18	81	2	120	0,03	-
		м2								
28	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с одноэлементные глухие с фрамугой	0,3721	5240	-	1950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8.02-04С-2004

		м2							
29	Е0110-90-1	-Установка деревянных дверных блоков	1,89	158,98	29,97	300	57	272	0,67	1
				108,45	11,32	205	21	120	0,06	-
		м2								
30	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,89	5470	-	10338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	Е0110-89-2	-Оформление /обделка/ дверных проемов	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
				139,5	0,65	140	1	120	-	-
		шт								
32	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
33	Е0114-9-1	-Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,22	11243,4	180,88	2474	40	160	3,98	1
				618,75	67,73	136	15	106	0,33	-
		м3								
34	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,25	397,79	14,76	99	4	18	0,36	-
				52,43	5,54	13	1	123	0,03	-
		м2								
35	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,01562	75694,6	1941,97	2744	30	142	42,3	1
				6975	726,75	109	11	118	3,55	-

тепломеханическое оборудование

1	E0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11564,2	1528,92	11564	1529	9276	38,63	39
				6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
		котел								
2	Прайс	-Котел КОВ-50СТ	1	81006,68	-	81007	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
3	E0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
				2285,05	46,35	6855	139	128	0,23	1
		1насос								
4	Прайс	-Насос GrundfOC UPBAsis32-6	2	8427,71	-	16855	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс	-Насос DAB JET 62 M	1	11362,74	-	11363	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
6	E0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
7	Прайс	-Расширительный бак 50л	1	7911,12	-	7911	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	E0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3	1	4085,62	300,67	4086	301	2934	14,21	14
				2178,45	113,56	2178	114	128	0,55	1
		1бак								
9	Прайс	-Питательный банк 1,0 м3	1	27688,91	-	27689	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	E0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3
				468,14	30,13	468	30	128	0,14	-
		1шт								
11	E0116-15-2	-Установка задвижек,клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	482,27	40,42	5787	485	4272	1,51	18
				261,88	16,22	3143	195	128	0,07	1
		1шт								
12	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	3500	-	35000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	C130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2300	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	C130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	330	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

15	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	482,27	40,[illegible]2	1447	121	1068	1,51	5
					261,88	16,22	786	49	128	0,07	-
16	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	668	-	1336	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	1570	-	1570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6	225	-	1350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2	432,77	1,65	866	3	768	3,09	6
					426,42	-	853	-	90	-	-
20	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	280	-	560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	шт	26	627,13	14,54	16305	378	3621	0,57	15
					103,36	5,45	2687	142	128	0,03	1
22	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,4	268,16	4,08	107	2	28	0,31	-
					53,77	1,53	22	1	128	0,01	-
23	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	266,16	4,08	1331	20	354	0,31	2
					53,77	1,53	269	8	128	0,01	-
24	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,5	345,16	4,08	863	10	177	0,31	1
					53,77	1,53	134	4	128	0,01	-
25	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
					55,62	-	111	-	128	-	-

26	Прайс	-Термометр ТТЖ 0-150 с оправой	4	1206,45	-	4826	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	-	464	-	128	-	-
28	Прайс	-Манометр технический показывающий	8	830,67	-	6645	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
29	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	8	328	-	2624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0113-44-7	-Очистка щетками	4,9	62,57	-	307	-	276	0,35	2
		м2		62,57	-	307	-	90	-	-
31	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,9	151,64	0,07	743	-	572	0,67	3
		м2		111,24	0,02	545	-	105	-	-
32	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33,9	11,31	-	383	-	478	0,05	2
		м		11,01	-	373	-	128	-	-
33	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	26	106,36	10,23	2765	266	1645	0,35	9
		м		59,33	3,94	1543	103	100	0,02	-
34	С11031-25	-Вата минеральная	0,5	2530	-	1265	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	26	127,91	7,62	3326	198	988	0,23	6
		м		35,23	2,78	916	72	100	0,01	-
36	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01187	185900	-	2207	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-

газоснабжение

1	Ц0112-811-1-	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	507,34	-	507	-	452	3,09	3
				502,64	-	503	-	90	-	-
2	Прайс	-Кран шаровый газовый ду 20мм шт	1	534	-	534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-26-1	-Установка счетчиков шт	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	-
				69,53	-	70	-	128	-	-
4	Прайс	-Счетчик газа СКБ G 6 1счетчик	1	3797,34	-	3797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0119-6-1	-Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм к-т	1	1191,09	87,28	1191	87	561	2,24	2
				405,56	32,44	406	32	128	0,15	-
6	Прайс	-Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1) ду 25 мм устр	1	10248,85	-	10249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм к-т	4	287,63	4,73	1151	19	280	0,29	1
				52,84	1,76	211	7	128	0,01	-
8	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	2	304,63	4,73	609	9	140	0,29	1
				52,84	1,76	106	4	128	0,01	-
9	Е0115-173-4-	-Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 м	1	139,46	0,07	139	-	117	0,67	1
				111,24	0,02	111	-	105	-	-
10	Е0116-10-3	-Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 75 мм м2	0,2	805,72	16,47	161	3	32	0,68	-
				119,58	6,17	24	1	128	0,03	-
11	Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм м	1	779,68	-	780	-	397	1,85	2
				310,55	-	311	-	128	-	-
12	Е0169-7-2	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов 1сальник	1	194,67	0,95	195	1	89	0,57	1
				98,65	0,14	99	-	90	-	-
13	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов отверст	6	81,01	-	486	-	552	0,34	2
				71,84	-	431	-	128	-	-
14	Е0116-9-7	-Установка дымовой трубы и дымохода из стальных бесшовных труб диам. 200 мм м Дымовая труба ду 219 мм	4,5	3228,72	45,33	14529	204	1770	1,66	7
				290,25	16,97	1306	76	128	0,08	-

15	С130810-85	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610	-	3220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0115-173-3	-Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	-	127	0,37	1
				60,3	0,02	121	-	105	-	-
		м2								
17	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	3	210,88	47,37	633	142	365	0,58	2
				103,95	17,78	312	53	100	0,09	-
		м								
18	С11031-25	-Вата минеральная	0,13	2530	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	370,61	26,66	1112	80	887	1,58	5
				285,75	9,9	857	30	100	0,05	-
		м								
20	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,008478	97200	-	824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,1458	200	-	1029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

Электроснабжение

		Монтажные работы								
1	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный масса щитка до 6 кг	1	974,64	23,28	975	23	405	2,06	2
				424,36	2,37	424	2	95	0,01	-
		шт								
2	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	508,41	13,6	1525	41	673	1,03	3
				233,81	2,37	701	7	95	0,01	-
		шт								
3	Ц0108-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	321,86	123,6	966	371	487	0,81	2
				135,96	35,02	408	105	95	0,2	1
		шт								
4	Ц0108-591-4	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	58,8	1,03	118	2	103	0,38	1
				53,77	0,21	108	-	95	-	-

5	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	65,79	1,03	197	3	172	0,37	1
					60,26	0,21	181	1	95	-	-
6	Ц0108-399-1	Кабели в кабельканалах, сечение до 6 мм2	шт	30	10,28	4,64	308	139	182	0,03	1
					5,05	1,34	151	40	95	0,01	-
7	Ц0108-396-7	Установка кабель канала	м	30	106,2	59,74	3186	1792	1620	0,22	6
					39,86	16,99	1196	510	95	0,1	3
8	Ц0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	м КЛ-0,23кВт	11	223,89	63,86	2463	702	483	0,2	2
					32,03	14,21	352	156	95	0,08	1
9	Е0134-135-1	Установка трубостойки	м	2	2068,28	-	4137	-	1239	3,23	6
					563,15	-	1126	-	110	-	-
10	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	стойка	2	80,67	1,65	161	3	132	-	-
					69,53	-	139	-	95	-	-
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	шт	16	67,95	18,64	1087	298	377	0,12	2
					20,91	3,91	335	63	95	0,02	-
		Материалы неучтенные ценником	м								
12	Прайс	Щиток осветительный на 4 однофазных групп, тип ЩРН (М)		1	872,01	-	872	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс	Автомат ВА47-29-3/25	шт	1	270,96	-	271	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс	Автомат ВА47-29-1/16	шт	2	90,98	-	182	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс	Светильники тип НПП03-60	шт	3	496,42	-	1489	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3	24	-	72	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	2	182	-	364	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	3	195	-	585	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс	Кабель канал 10х20	шт	30	38,5	-	1155	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С11041-38	Изоляторы фарфоровые	м	2	999	-	1998	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	С151601-341	Кабели силовые на напряжение	шт	0,03	52100	-	1563	-	-	-	-

		до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		1000м							
22	С151601-164	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,028	42000	-	1176	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		1000м							
23	С11011-668	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2 мм	3,85	49	-	189	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		кг							
24	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	6	270	-	1620	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м							

Наружные сети газоснабжения

Подземная прокладка Г1

1	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	44	265	80,64	11660	3548	6975	0,89	39
				---	---	---	---	---	---	---
				126,76	24,22	5577	1066	105	0,08	4
		м								
2	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,044	47611,09	17877,09	2095	787	1968	173	8
				---	---	---	---	---	---	---
				29700	4698,68	1307	207	130	18,1	1
		км								
3	С130804-370 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм	45,248	76	-	3439	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	Е0122-11-2	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4	51202,26	20326,01	204809	81304	188128	179	716
				---	---	---	---	---	---	---
				30825	5353,43	123300	21414	130	20,64	83
		км								
5	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	4	290	-	1160	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

2002

ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 32мм

6	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.89 мм	2	632,75	20,8	1266	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
		м								
7	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
				146,93	0,11	294	-	130	-	-
		м								
8	У51-44-2	-Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	2	198,37	21,64	397	43	82	0,14	-
				23,85	7,64	48	15	130	0,04	-
		м								
9	Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1футл.								
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
				195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,452	127	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,452	361	-	163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,452	840	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
15	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 32х3-32х3 мм	2	1621,78	-	3244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм	2	1313,35	875,72	2627	1751	1285	0,96	2
				204,75	330,75	410	661	120	2,12	4
		шт								
17	Ц0108-141-1	-Прокладка провода, ленты сигнальной	192	26,4	3,1	5069	595	3575	0,11	21
				19,1	0,5	3667	96	95	-	1
		м								
18	Прайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"	100	16,16	-	1616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С151607-99	-Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,092	4150	-	382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
20	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1690,02	290,34	3380	581	1550	2,74	5

21	Прайс	-Стоимость ковера	шт	2	486 6096	110,25 -	972 12192	220 -	130 -	0,53 -	1 -
			шт		-	-	-	-	-	-	-

Надземная прокладка Г1

22	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		0,016	121367,16 61425	49858,78 18834,75	1942 983	798 301	1669 130	336 91,99	5 1
23	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	км	4	149 -	- -	596 -	- -	- -	- -	- -
24	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	12	168 -	- -	2016 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм		4	492,7 488	- -	1971 1952	- -	1757 90	3 -	12 -
26	прайс	-Кран шаровый d25мм	шт	4	731,78 -	- -	2927 -	- -	- -	- -	- -
		Опознавательные знаки									
27	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	шт	4	423,45 247,5	1,57 -	1694 990	6 -	1188 120	1,68 -	7 -
28	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,252	9630,95 771,75	95,97 36,25	2427 194	24 9	214 105	4,9 0,18	1 -
29	С12021-263	-Стоимость опор	т	0,02864	107900 -	- -	3090 -	- -	- -	- -	- -
30	С11011-955	-Таблички эмалированные	шт	4	451 -	- -	1804 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,6	32,52 5,81	0,05 0,02	52 9	- -	8 90	0,03 -	- -
32	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	м2	1,6	99,27 5,54	0,18 0,1	159 9	- -	8 90	0,03 -	- -

Теплотрасса

		Трасса 1							
1	Е0124-1-1	-Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,044	159599,88	45997,13	7022	2024	5153	415	18
				73125	16970,25	3218	747	130	88,16	4
		км								
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	44,44	321	-	14265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227	-	2270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	280	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	325	-	650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Опоры								
6	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,8	218,93	-	394	-	445	1,54	3
				218,93	-	394	-	113	-	-
		м3								
7	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,064	10202,15	95,97	21057	198	1751	4,9	10
				771,75	36,25	1593	75	105	0,18	-
		м3								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,064	127	-	262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	0,36504	121637,97	11119,34	44403	4059	4508	42,5	16
				7560	4200,75	2760	1533	105	20,52	7
		1т								
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8	21,8	0,05	170	-	41	0,03	-
				5,81	0,02	45	-	90	-	-
		м2								
11	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,8	49,69	0,04	388	-	58	0,09	1
				8,32	-	65	-	90	-	-
		м2								
12	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из	44	104,33	9,93	4591	437	2703	0,34	15

	стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм		57,6	3,83	2534	169	100	0,02	1
13	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,73	4330	-	3161	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-
14	Е0126-17-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	44	267,25	15,4	11759	678	9821	1,15	51
				217,35	5,85	9563	257	100	0,03	1
15	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,042471	109500	-	4651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т			Трасса 2					
16	Е0124-1-1	-Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,071	159599,88	45997,13	11332	3266	8316	415	29
				73125	16970,25	5192	1205	130	88,16	6
17	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	71,71	321	-	23019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
18	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	14	227	-	3178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	280	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	325	-	650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Опоры								
21	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,6	218,93	-	788	-	891	1,54	6
				218,93	-	788	-	113	-	-

		м3							
22	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,128	10202,15	95,97	42114	396	3502	4,9	20
				771,75	36,25	3186	150	105	0,18	1
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,128	127	-	524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	0,52376	121637,97	11119,34	63709	5824	6468	42,5	22
				7560	4200,75	3960	2200	105	20,52	11
		1т								
25	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,8	21,8	0,05	279	1	67	0,03	-
				5,81	0,02	74	-	90	-	-
		м2								
26	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,8	49,69	0,04	636	1	96	0,09	1
				8,32	-	106	-	90	-	-
		м2								
27	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	71	104,33	9,93	7408	705	4362	0,34	24
				57,6	3,83	4090	272	100	0,02	1
		м								
28	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	1,2	4330	-	5196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0126-17-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	71	267,25	15,4	18975	1093	15847	1,15	82
				217,35	5,85	15432	415	100	0,03	2
		м								
30	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,051909	109500	-	5684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге							

Итого с накладными и непредвиденными затратами	1 664 014
Временные здания и сооружения 3,4 %	
Итого:	52510
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,143%	1 716 524
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,112%	19 620
Затраты на выслугу лет 1%	49 700
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	15 970
Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года	6 390
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2012 года	1 808 210
Налоги , сборы обязательные платежи 2%	3 775 070
Итого в текущем уровне цен	75 500
НДС 12%	3 850 570
ВСЕГО	462 068
	4 312 638

ЗАКАЗЧИК : 3

ПОДРЯДЧИК :

ИП "СУЛ-МАД" ИИН 581201302922

"Газстрой" ТОО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно –коммунального хозяйства ЗКО »
РНН 270100237033 БИН 070540003470 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»
РНН 270100000988 БИН 050840001302 БИК SABRKZKA
ИИК KZ20914398415BCO1668
ДБ АО «Сбербанк» г.Уральск

Программа : По бюджетной программе 279004 , подпрограмма 015 «За счёт средств местного бюджета».

ДОГОВОР: № 120 от 18 октября 2012 года Сумма договора 4 312 638 тенге

Наименование объекта: « Строительство топочной для акимата и библиотеки на газовом топливе п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО.»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*			
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В том числе СМР*	*Оборудо вание*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*
1	2	3	4	5
Итого: Сначала строительства	3 850 570			
в т.ч удорожание	1 966 860	1 666 380	119 470	22 360
НДС 12%	462 068			
Всего к оплате :	4 312 638			
Итого за декабрь 2012г.	3 850 570			
в т.ч удорожание	1 966 860	1 666 380	119 470	22 360
НДС 12%	462 068			
Всего к оплате :	4 312 638			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Казиев Ю.К

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 14 » декабря 2012 года **Чингирлауский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 12 » декабря 2012 г. № 150 акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Ескалиев Альберт Темирболатович – заместитель акима Чингирлауского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Ержан Захарович – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Акпанов Нурболат Алиевич – начальник газового участка АО «КазТрансГаз Аймак» Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Чекалин Владимир Георгиевич – директор ТОО «Гипрогаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Казиев Юсуп Кихметович – директор ТОО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сабиров Ермек Хамитович – начальник управления гос.СЭН Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич – начальник отдела ЧС Чингирлауского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Имашев Сагингали Бисенгалиевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Ульяров Сагаткали Айткалиевич – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Умаров Ермек Касымгалиевич – начальник Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Ержан Уахитович – Начальник отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Гусманов Акылбек Гиниятович – технадзор-эксперт ИП «Сул-Мад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Строительство топочной для акимата и библиотеки на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО**»
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Тасмола**
(область,район.населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июля 2012 г. № 7 постановление акима Акбулакского сельского округа Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 08 » ноября 2012 г № 820 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипрогаз»**

(наименование организации)

выполнившим **проектные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

2937

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 07» сентября 2012 г. № 261

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2012 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2012 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:

   по норме или по проекту организации строительства 1;

   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 08 » ноября 2012 г № 820, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общий расход газа	м3/ч	5,7		5,7	

Отопительный котел КОВ-50	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общий расход газа – 5,7 м3/час, отопительный котел КОВ-80 – 1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **4 706,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **3 479,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **249,0** тыс. тенге,
прочие затраты **978,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 607,481** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 063,638** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **249,0** тыс. тенге.
прочие затраты **294,843** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Строительство топочной для акимата и библиотеки на газовом топливе в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **А.Т. Бекалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Е.З. Жанкабаев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **А.Б. Амирталиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Акпанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

В.Г. Чекалин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.Х. Сабиров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Ж. Телемгенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Б. Имашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.А. Ульяров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.К. Умаров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Г. Гусманов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ю.К. Казиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)