Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

22 ноября 2011 г. *Шиелийский район*

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Шиелийского района Кызылординской области № 54 от 23.03.2011г.

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя –

Заместителя акима Шиелийского района **Арсыланов Б.Т.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя –

Руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района **Сапаров Е.Г.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика:

ИП «Айгерим Тех» в лице руководителя **Жунусова А.А.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

ИП «Айгерим Тех»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

ТОО «Канат» в лице директора **Кожатаев Ж.С.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика :

ТОО «Галатея» в лице директора **Подобедов И.В.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) ____нет_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:

Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области в лице начальника **Махмутова Е.Н.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. **Заказчиком** (совместно с подрядчиком) Индевидуальный предприниматель «Айгерим Тех» и Товарищество с ограниченной ответственностью «Канат»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

Строительство Швейного цеха по пошиву специальной одежды в п. Шиели

(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение,реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Кызылординская область Шиелийский район.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. **Строительство осуществлено на основании решения**

(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "17" мая 2010 г. №332

Акимата Шиелийского района

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 15.07.2011 г. № 62 выданного ГУ "Управление Государственного Архитектурного-Строительного Контроля Кызылординской Области"

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. **Строительство осуществлено генеральным подрядчиком**:

ТОО «Канат»

(наименование организации)

выполнившим общестроительные, электротехнические, сантехнические, вентиляционные, отделочные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. **Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком**:

ТОО «Галатея»

(наименование организации)

выполнившим Проектно сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями нет

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. **Исходные данные для проектирования выданы**

ИП «Айгерим Тех»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. **Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)** индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. **Проектная (проектно-сметная) документация утверждена**

ИП «Айгерим Тех»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "____"_____ 20____ г.

8. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки**:

начало работ июль 2011г.;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2012 г.;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 4;

фактически 4

9. **Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация**:

акты на скрытые работы, исполнительная документация, рабочая документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. Измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	$м^2$	1349,43	1349,43
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	1892,11	1892,11
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

2-х этажное здание без подвала. Высота 1-2 этажа 3,7 м. Общая площадь здания 1892,11м2 крыша скатная, с покрытием из металочерепицы по сплошной обрешетке. Входные двери металлические, окна металлопластиковые.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
озеленение	М2	30	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 47 943 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических достигнута цель проекта-создание архитектурной среды для осуществления максимального количества функций.

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

Строительство Швейного цеха по пошиву специальной одежды в п. Шиели

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Арсыланов Б.Т. _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Сапаров Е.Г. _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Жунусова А.А. _____

Подобедов И.В. _____

Махмутова Е.Н. _____

Кожатаев Ж.С. _____

Заказчик: ИП «Айгерим Тех»
Генеральный подрядчик: ТОО «Канат»
Технический надзор: ТОО «ВентСити Инжиниринг»

АКТ
приемки выполненных работ за август 2011 г.
Строительство Швейного цеха по пошиву специальной одежды в п. Шиели

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (50110)								
		ФУНДАМЕНТЫ								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1 6шт								
4	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	9,96	10631,25	112,36	105887	1119	11127	6,34	63
		м3		1021,50	42,44	10174	423	105	0,21	2
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,11	94,00	--	950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,11	266,00	--	2689	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм,СЕТКА С-1,С-2	0,6114	65900,00	--	40291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	1,03	24078,76	587,63	24699	603	21565	118,00	121
		1т		19800,00	222,75	20310	228	105	1,08	1
9	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8748	45800,00	--	40066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1171	48300,00	--	5657	--	--	--	--
		т	Страниц -	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0338	47400,00	--	1604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45,9	245,44	3,82	11266	175	2101	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1714	66	118	0,01	--
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-2(9шт)								
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	191,52	602,25	24,55	115342	4702	11550	0,26	50
		м2		39,83	9,20	7628	1762	123	0,04	9
14	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	53,37	9957,50	358,13	531432	19113	36960	3,35	179
		м3		524,25	135,29	27979	7220	105	0,66	35
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	54,17	94,00	--	5092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	54,17	266,00	--	14409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-2,С-3,С-4	1,25	65900,00	--	82216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	2,61	24078,76	587,63	62733	1531	54774	118,00	307
		1т		19800,00	222,75	51585	580	105	1,08	3
19	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,35	45800,00	--	107419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1757	48300,00	--	8485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0842	47400,00	--	3993	--	--	--	--
			Страниц -	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	176,94	245,44	3,82	43428	676	8099	0,21	38
				37,35	1,44	6609	255	118	0,01	1
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-2н(3шт)								
23	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,6	10631,25	112,36	70166	742	7373	6,34	42
				1021,50	42,44	6742	280	105	0,21	1
		м3								
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,7	94,00	--	630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,7	266,00	--	1782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-2,С-3,С-4	0,4159	65900,00	--	27405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,8684	24078,76	587,63	20911	510	18258	118,00	102
				19800,00	222,75	17195	193	105	1,08	1
		1т								
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7818	45800,00	--	35806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0586	48300,00	--	2828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0281	47400,00	--	1331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,79	245,44	3,82	7312	114	1364	0,21	6
				37,35	1,44	1113	43	118	0,01	--
		м2	Страниц -							
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-3(1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	7,4	9957,50	358,13	73686	2650	5125	3,35	25
		м3		524,25	135,29	3879	1001	105	0,66	5
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,51	94,00	--	706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,51	266,00	--	1998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,1712	65900,00	--	11285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,3053	24078,76	587,63	7351	179	6418	118,00	36
		1т		19800,00	222,75	6045	68	105	1,08	--
37	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2647	45800,00	--	12124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0293	48300,00	--	1414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0113	47400,00	--	535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,28	245,44	3,82	3505	55	654	0,21	3
		м2		37,35	1,44	533	21	118	0,01	--
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-4/Фм-4н(1/1шт)								
41	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,64	602,25	24,55	25680	1047	2571	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1698	392	123	0,04	2
42	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	12,8	9957,50	358,13	127456	4584	8864	3,35	43
			Страниц -	524,25	135,29	6710	1732	105	0,66	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,99	94,00	--	1221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,99	266,00	--	3456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,2865	65900,00	--	18879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
46	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,579	24078,76	587,63	13941	340	12172	118,00	68
				19800,00	222,75	11463	129	105	1,08	1
		1т								
47	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5212	45800,00	--	23871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
48	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,039	48300,00	--	1886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0187	47400,00	--	887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,68	245,44	3,82	9984	155	1862	0,21	9
				37,35	1,44	1519	59	118	0,01	--
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-5(1шт)								
51	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	30,8	602,25	24,55	18549	756	1857	0,26	8
				39,83	9,20	1227	283	123	0,04	1
		м2								
52	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	10,22	9634,10	248,13	98461	2536	4917	2,35	24
				364,50	93,74	3725	958	105	0,46	5
		м3								
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,37	94,00	--	975	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,37	266,00	--	2759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3,С-4	0,1722	65900,00	--	11345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,4238	24078,76	587,63	10205	249	8910	118,00	50
				19800,00	222,75	8391	94	105	1,08	--
		1т								
57	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3795	45800,00	--	17382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
58	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0293	48300,00	--	1414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	47400,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,6	245,44	3,82	6774	105	1263	0,21	6
				37,35	1,44	1031	40	118	0,01	--
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-6(4шт)								
61	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,84	10631,25	112,36	72718	769	7641	6,34	43
				1021,50	42,44	6987	290	105	0,21	1
		м3								
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,94	94,00	--	653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,94	266,00	--	1847	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3	Страниц -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,475	65900,00	--	31300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,9429	24078,76	587,63	22703	554	19823	118,00	111
		1т		19800,00	222,75	18669	210	105	1,08	1
66	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8274	45800,00	--	37893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0781	48300,00	--	3771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0374	47400,00	--	1775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,68	245,44	3,82	7776	121	1450	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1183	46	118	0,01	--
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-6"(1шт)								
70	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,56	602,25	24,55	9973	407	999	0,26	4
		м2		39,83	9,20	660	152	123	0,04	1
71	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	4,57	10581,86	489,23	48359	2236	4482	4,75	22
		м3		749,25	184,82	3424	845	105	0,90	4
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,64	94,00	--	436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,64	266,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,1187	65900,00	--	7825	--	--	--	--
			Страниц -	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
75	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,2357	24078,76	587,63	5676	139	4956	118,00	28
				19800,00	222,75	4667	53	105	1,08	–
		1т								
76	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2068	45800,00	–	9473	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
77	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0195	48300,00	–	943	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
78	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0094	47400,00	–	444	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,46	245,44	3,82	4040	63	753	0,21	3
				37,35	1,44	615	24	118	0,01	–
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-7(5шт)								
80	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	46	602,25	24,55	27703	1129	2774	0,26	12
				39,83	9,20	1832	423	123	0,04	2
		м2								
81	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	13,65	10631,25	112,36	145117	1534	15249	6,34	87
				1021,50	42,44	13943	579	105	0,21	3
		м3								
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,85	94,00	–	1302	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
83	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,85	266,00	–	3685	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2	0,3624	65900,00	–	23879	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
85	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,0302	24078,76	587,63	15319	374	13375	118,00	75
				19800,00	222,75	12597	142	105	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
86	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6128	45800,00	--	28066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
87	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234	47400,00	--	1109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,4	245,44	3,82	13106	204	2444	0,21	11
				37,35	1,44	1994	77	118	0,01	--
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-8(1шт)								
89	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,64	602,25	24,55	10021	409	1004	0,26	4
				39,83	9,20	663	153	123	0,04	1
		м2								
90	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	4,54	10581,86	489,23	48042	2221	4453	4,75	22
				749,25	184,82	3402	839	105	0,90	4
		м3								
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,61	94,00	--	433	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,61	266,00	--	1226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
93	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2	0,1019	65900,00	--	6715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
94	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,1343	24078,76	587,63	3234	79	2824	118,00	16
				19800,00	222,75	2660	30	105	1,08	--
		1т								
95	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1189	45800,00	--	5447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0098	48300,00	–	471	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
97	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0056	47400,00	–	267	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,02	245,44	3,82	3932	61	733	0,21	3
		м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	–
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-9(1шт)								
99	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,32	602,25	24,55	12840	523	1286	0,26	6
		м2		39,83	9,20	849	196	123	0,04	1
100	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	6,4	9957,50	358,13	63728	2292	4432	3,35	21
		м3		524,25	135,29	3355	866	105	0,66	4
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,5	94,00	–	611	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
102	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,5	266,00	–	1728	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,1432	65900,00	–	9440	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
104	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,2528	24078,76	587,63	6088	149	5316	118,00	30
		1т		19800,00	222,75	5006	56	105	1,08	–
105	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2337	45800,00	–	10704	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
106	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0098	48300,00	–	471	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		т								
107	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0094	47400,00	--	444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,34	245,44	3,82	4992	78	931	0,21	4
				37,35	1,44	760	29	118	0,01	--
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-10(1шт)								
109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	28,16	602,25	24,55	16959	691	1698	0,26	7
				39,83	9,20	1122	259	123	0,04	1
		м2								
110	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	9,21	9957,50	358,13	91709	3298	6378	3,35	31
				524,25	135,29	4828	1246	105	0,66	6
		м3								
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,35	94,00	--	879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
112	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,35	266,00	--	2487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
113	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,1888	65900,00	--	12445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
114	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,408	24078,76	587,63	9824	240	8578	118,00	48
				19800,00	222,75	8078	91	105	1,08	--
		1т								
115	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3754	45800,00	--	17193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
116	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0195	48300,00	--	943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т	Страниц -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0131	47400,00	--	620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,86	245,44	3,82	6347	99	1184	0,21	5
		м2		37,35	1,44	966	37	118	0,01	--
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-11(1шт)								
119	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,28	602,25	24,55	12816	522	1283	0,26	6
		м2		39,83	9,20	848	196	123	0,04	1
120	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	5,93	9957,50	358,13	59048	2124	4107	3,35	20
		м3		524,25	135,29	3109	802	105	0,66	4
121	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,02	94,00	--	566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,02	266,00	--	1601	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,1386	65900,00	--	9135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,2528	24078,76	587,63	6088	149	5316	118,00	30
		1т		19800,00	222,75	5006	56	105	1,08	--
125	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2337	45800,00	--	10704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0098	48300,00	--	471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0094	47400,00	--	444	--	--	--	--
			Страниц -	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
128	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,66	245,44	3,82	4825	75	900	0,21	4
		м2		37,35	1,44	734	28	118	0,01	--
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-12(5шт)								
129	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	40	602,25	24,55	24090	982	2412	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1593	368	123	0,04	2
130	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	10	10631,25	112,36	106313	1124	11171	6,34	63
		м3		1021,50	42,44	10215	424	105	0,21	2
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,15	94,00	--	954	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,15	266,00	--	2700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2	0,3346	65900,00	--	22050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,695	24078,76	587,63	16735	408	14612	118,00	82
		1т		19800,00	222,75	13761	155	105	1,08	1
135	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,574	45800,00	--	26289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0976	48300,00	--	4714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234	47400,00	--	1109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45	245,44	3,82	11045	172	2060	0,21	10
				37,35	1,44	1681	65	118	0,01	--
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-13(24шт)								
139	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	220,8	602,25	24,55	132976	5421	13316	0,26	58
				39,83	9,20	8794	2031	123	0,04	10
		м2								
140	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	65,52	10631,25	112,36	696560	7362	73195	6,34	415
				1021,50	42,44	66929	2781	105	0,21	14
		м3								
141	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	66,5	94,00	--	6251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
142	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,5	266,00	--	17690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
143	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-2,С-3	1,74	65900,00	--	114619	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
144	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	2,84	24078,76	587,63	68492	1672	59802	118,00	336
				19800,00	222,75	56321	634	105	1,08	3
		1т								
145	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,76	45800,00	--	126188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
146	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0893	47400,00	--	4232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	256,32	245,44	3,82	62911	979	11732	0,21	54
				37,35	1,44	9574	369	118	0,01	2
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-14(5шт)								
148	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	164	602,25	24,55	38544	1571	3860	0,26	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,83	9,20	2549	589	123	0,04	3
		м2								
149	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	19,15	10581,86	489,23	202643	9369	18782	4,75	91
				749,25	184,82	14348	3539	105	0,90	17
		м3								
150	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,44	94,00	--	1827	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
151	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,44	266,00	--	5170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
152	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,5188	65900,00	--	34186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
153	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	1,14	24078,76	587,63	27329	667	23862	118,00	134
				19800,00	222,75	22473	253	105	1,08	1
		1т								
154	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9954	45800,00	--	45589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
155	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0976	48300,00	--	4714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
156	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,042	47400,00	--	1991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
157	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	70,5	245,44	3,82	17304	269	3227	0,21	15
				37,35	1,44	2633	102	118	0,01	--
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-15(1шт)								
158	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,18	602,25	24,55	9142	373	915	0,26	4
				39,83	9,20	605	140	123	0,04	1
		м2	Страниц -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	4,54	10581,86	489,23	48042	2221	4453	4,75	22
				749,25	184,82	3402	839	105	0,90	4
		м3								
160	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,61	94,00	--	433	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
161	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,61	266,00	--	1226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
162	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1, С-2,С-3	0,1159	65900,00	--	7636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
163	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,237	24078,76	587,63	5708	139	4984	118,00	28
				19800,00	222,75	4693	53	105	1,08	--
		1т								
164	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2296	45800,00	--	10516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
165	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0074	47400,00	--	353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
166	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,77	245,44	3,82	3871	60	722	0,21	3
				37,35	1,44	589	23	118	0,01	--
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-16(2шт)								
167	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,6	10631,25	112,36	17010	180	1787	6,34	10
				1021,50	42,44	1634	68	105	0,21	--
		м3								
168	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,62	94,00	--	153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
169	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости д о 4: за 4 кг/см2	1,62	266,00	--	432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
170	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1	0,0247	65900,00	--	1629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
171	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	0,064	24078,76	587,63	1542	38	1346	118,00	8
				19800,00	222,75	1268	14	105	1,08	--
		1т								
172	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0568	48300,00	--	2745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
173	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0072	47400,00	--	341	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
174	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,92	245,44	3,82	2435	38	454	0,21	2
				37,35	1,44	371	14	118	0,01	--
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
175	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	52,7	8942,18	--	471253	--	36754	3,66	193
				567,00	--	29881	--	123	--	--
		м3								
176	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	53,75	94,00	--	5053	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
177	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	53,75	266,00	--	14299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
178	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8083	5239,08	327,33	4235	265	1709	11,60	9
				1890,00	123,75	1528	100	105	0,60	--
		1т								
179	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0986	50600,00	--	4989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
180	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,7097	53600,00	--	38039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПОД СТЕНЫ								
181	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	76,16	602,25	24,55	45867	1870	4593	0,26	20
		м2		39,83	9,20	3033	701	123	0,04	3
182	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	19	10131,82	353,46	192505	6716	14334	3,60	68
		м3		585,00	133,52	11115	2537	105	0,65	12
183	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,29	94,00	--	1813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,29	266,00	--	5130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-2	0,9483	65900,00	--	62493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0194	47400,00	--	921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков ПОД КОЛОННЫ	1,27	24078,76	587,63	30544	745	26669	118,00	150
		1т		19800,00	222,75	25116	283	105	1,08	1
188	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8869	50900,00	--	45146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3816	48300,00	--	18429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-17(2шт)	Страниц -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	27,04	602,25	24,55	16285	664	1631	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1077	249	123	0,04	1
192	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны, из бетона кл.В15, W4	6,56	10581,86	489,23	69417	3209	6434	4,75	31
		м3		749,25	184,82	4915	1212	105	0,90	6
193	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,66	94,00	--	626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,66	266,00	--	1771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1487	65900,00	--	9801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,1497	24078,76	587,63	3606	88	3148	118,00	18
		1т		19800,00	222,75	2965	33	105	1,08	--
197	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0998	45800,00	--	4569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0425	48300,00	--	2052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0075	47400,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,96	245,44	3,82	6126	95	1142	0,21	5
		м2		37,35	1,44	932	36	118	0,01	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-18(8шт)								
201	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, из бетона кл.В15	7,70	10631,25	112,36	82499	872	8669	6,34	49
				1021,50	42,44	7927	329	105	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
202	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,88	94,00	--	740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
203	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,88	266,00	--	2095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
204	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5949	65900,00	--	39203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
205	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,599	24078,76	587,63	14422	352	12592	118,00	71
				19800,00	222,75	11859	133	105	1,08	1
		1т								
206	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,399	45800,00	--	18276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
207	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1699	48300,00	--	8207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
208	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	47400,00	--	1422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
209	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,04	245,44	3,82	10073	157	1878	0,21	9
				37,35	1,44	1533	59	118	0,01	--
		м2								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-19(4шт)								
210	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	67,28	602,25	24,55	40519	1652	4057	0,26	18
				39,83	9,20	2680	619	123	0,04	3
		м2								
211	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны, из бетонв кл.В15, W4	16,6	10581,86	489,23	175659	8121	16281	4,75	79
				749,25	184,82	12438	3068	105	0,90	15
		м3								
212	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,85	94,00	--	1584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
213	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,85	266,00	--	4482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
214	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3602	65900,00	--	23735	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
215	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,3243	24078,76	587,63	7808	191	6818	118,00	38
				19800,00	222,75	6421	72	105	1,08	--
		1т								
216	С12041-28 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,3093	45800,00	--	14165	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.	периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
217	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	47400,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
218	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,72	245,44	3,82	13921	217	2596	0,21	12
				37,35	1,44	2118	82	118	0,01	--
		м2								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-20(4шт)								
219	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, из бетона кл.В15	3,88	10631,25	112,36	41249	436	4334	6,34	25
				1021,50	42,44	3963	165	105	0,21	1
		м3								
220	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,94	94,00	--	370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
221	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,94	266,00	--	1048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
222	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2974	65900,00	--	19601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
223	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,3243	24078,76	587,63	7808	191	6818	118,00	38
				19800,00	222,75	6421	72	105	1,08	--
		1т								
224	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3093	45800,00	--	14165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
225	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	47400,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
226	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,52	245,44	3,82	5036	78	939	0,21	4
				37,35	1,44	766	30	118	0,01	--
		м2								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-21(6шт)								
227	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	100,92	602,25	24,55	60779	2478	6086	0,26	27
				39,83	9,20	4020	928	123	0,04	5
		м2								
228	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны, из бетонв кл.В15, W4	24,9	10581,86	489,23	263488	12182	24421	4,75	118
				749,25	184,82	18656	4602	105	0,90	22
		м3								
229	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,27	94,00	--	2376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
230	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,27	266,00	--	6723	--	--	--	--
			Страниц -	--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5402	65900,00	--	35602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
232	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,4492	24078,76	587,63	10817	264	9444	118,00	53
				19800,00	222,75	8895	100	105	1,08	--
		1т								
233	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2993	45800,00	--	13707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
234	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1274	48300,00	--	6155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
235	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0225	47400,00	--	1067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
236	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	85,08	245,44	3,82	20882	325	3894	0,21	18
				37,35	1,44	3178	123	118	0,01	1
		м2								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-22(2шт)								
237	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	49	602,25	24,55	29510	1203	2955	0,26	13
				39,83	9,20	1952	451	123	0,04	2
		м2								
238	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, из бетона кл.В15	14,8	9957,50	358,13	147371	5300	10249	3,35	50
				524,25	135,29	7759	2002	105	0,66	10
		м3								
239	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,02	94,00	--	1412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
240	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,02	266,00	--	3996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
241	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2679	61300,00	--	16423	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
242	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0628	65900,00	--	4139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
243	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,1985	24078,76	587,63	4779	117	4173	118,00	23
				19800,00	222,75	3930	44	105	1,08	--
		1т								
244	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,157	45800,00	--	7189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
245	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018	47400,00	--	853	--	--	--	--
			Страниц -	--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0235	53000,00	--	1247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
247	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,24	245,44	3,82	10858	169	2025	0,21	9
				37,35	1,44	1652	64	118	0,01	--
		м2								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-23(2шт)								
248	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, из бетона кл.В15	3,48	10631,25	112,36	36997	391	3888	6,34	22
				1021,50	42,44	3555	148	105	0,21	1
		м3								
249	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,53	94,00	--	332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
250	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,53	266,00	--	940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,195	65900,00	--	12848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
252	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,1985	24078,76	587,63	4779	117	4173	118,00	23
				19800,00	222,75	3930	44	105	1,08	--
		1т								
253	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,157	45800,00	--	7189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
254	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018	47400,00	--	853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
255	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0235	53000,00	--	1247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
256	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,28	245,44	3,82	3996	62	745	0,21	3
				37,35	1,44	608	23	118	0,01	--
		м2								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-24(2шт)								
257	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	49	602,25	24,55	29510	1203	2955	0,26	13
				39,83	9,20	1952	451	123	0,04	2
		м2								
258	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, из бетона кл.В15	14,82	9957,50	358,13	147570	5307	10263	3,35	50
				524,25	135,29	7769	2005	105	0,66	10
		м3								
259	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,04	94,00	--	1414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
260	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	15,04	266,00	--	4001	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
261	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2679	61300,00	--	16423	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
262	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0644	65900,00	--	4244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
263	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,1679	24078,76	587,63	4043	99	3530	118,00	20
				19800,00	222,75	3325	37	105	1,08	--
		1т								
264	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0808	45800,00	--	3701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
265	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0456	48300,00	--	2202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
266	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018	47400,00	--	853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
267	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0235	53000,00	--	1247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
268	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,54	245,44	3,82	10932	170	2039	0,21	9
				37,35	1,44	1664	64	118	0,01	--
		м2								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-25(2шт)								
269	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, из бетона кл.В15	3,52	10631,25	112,36	37422	396	3932	6,34	22
				1021,50	42,44	3596	149	105	0,21	1
		м3								
270	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,57	94,00	--	336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
271	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,57	266,00	--	950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
272	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1966	65900,00	--	12953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
273	Е0106-11-3	Установка анкерных выпусков	0,1679	24078,76	587,63	4043	99	3530	118,00	20
				19800,00	222,75	3325	37	105	1,08	--
		1т								
274	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0808	45800,00	--	3701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т	Страниц -							
275	С12041-27 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,0456	48300,00	--	2202	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.	периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
276	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018	47400,00	--	853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
277	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0235	53000,00	--	1247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
278	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,54	245,44	3,82	4060	63	757	0,21	4
				37,35	1,44	618	24	118	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7454974	151866			4594
			Тенге			751037	57295			280
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7454974				
	Материалы -		Тенге			1185058				
	Всего заработная плата -		Тенге				808332,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1585263				
	Местные материалы -		Тенге			3781750				
		Накладные расходы -	Тенге			871070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130660,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8825607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5309
		Сметная заработная плата -	Тенге				938993,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8825607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5309
		Сметная заработная плата -	Тенге				938993,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7454974	151866			4594
			Тенге			751037	57295			280
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7454974				
	Материалы -		Тенге			1185058				
	Всего заработная плата -		Тенге				808332,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1585263				
	Местные материалы -		Тенге			3781750				
		Накладные расходы -	Тенге			871070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130660,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8825607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5309
		Сметная заработная плата -	Тенге				938993,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8825607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5309
		Сметная заработная плата -	Тенге				938993,00			
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.		Тенге			8 825 607				
	Стоимость оборудования		Тенге			-				
	Итого без стоимости оборудования		Тенге			8 825 607				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			158 861				
	Итого:		Тенге			8 984 468				

Заказчик: ИП «Айгерим Тех»

Жунусова А.А._____

Технический надзор: ТОО «ВентСити Инжиниринг»

Баксин М.Н._____

Генеральный подрядчик: ТОО «Канат»

Кожатаев Ж.С._____