Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Государственный архив города Риддер ВКО"

Подрядчик: ТОО "НПП КРАЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ"

Договор № 39 от 28 марта 2011г.

Акт №1
выполненных работ за апрель 2011г.

Установка 26 пластиковых окон ГУ "Государственный архив города Риддер ВКО"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок	26	215,57	21,24	5605	552	5550	1,2873	33
		шт								
				194,33	3,31	5053	86	108	0,0289	1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	167,31	74,9	6,81	12532	1139	12499	0,4611	77
		м2								
				68,09	1,08	11392	181	108	0,0093	2
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадь проема более 2 м2	89,28	198,82	18,88	17751	1686	17123	1,0234	91
		м2 проемов								
				171,01	6,57	15268	587	108	0,0321	3
4	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей с одной поворотной створкой	81,6	7200		587520				
		м2								
5	6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей с поворотно-откидной створкой	7,68	8400		64512				
		м2								
6	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	57,2	1080		61776				
		м								
7	99-1-1	Маскитная сетка	2	2050		4100				
		шт								

8 Е58-4-1	Разборка обделок из листовой стали - отливов *м*	10,92	14,39	1,29	157	14	156	0,091	1
9 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов *м*	10,92	13,1 253,64	0,23 0,56	143 2770	3 6	107 478	0,0012 0,2612	– 3
10 Е15-36-1	Облицовка откосов с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	48,72	40,86 873,29	0,09 4,85	446 42547	1 236	107 10381	0,0009 1,288	– 63
11 Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	48,72	222,86 203,22	1,41 6,12	10858 9901	69 298	95 6652	0,0062 0,8056	– 39
12 Е62-1-2	Огрунтовка откосов *м2*	48,72	141,39 26,23	2,32 0,07	6889 1278	113 3	95 1209	0,01132 0,167	1 8
13 99-2-1	Грунтовка Праймер АлинексК=0,250; *л*	12,18	26,1 70	0,02	1272 853	1	95	0,0001	–
14 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	48,72	264,94	1,88	12908	92	1835	0,231	11
15 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных откосов цементно-известковым раствором *м2*	21,06	38,93 974,81	0,72 31,4	1897 20529	35 661	95 11561	0,0035 3,234	– 68
16 Е62-26-4	Окраска откосов перхлорвиниловыми красками *м2*	21,06	572,99 85,29	4,86 9,02	12067 1796	102 190	95 485	0,0264 0,128	1 3
			22,59	1,66	476	35	95	0,0091	–
	Всего прямые затраты				**846535**	**4877**			**397**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**65761** 775897	**1213**			**8**
	Накладные расходы, тенге				67929				
	- заработная плата, тенге				10189				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54868				

Всего	**969332**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9693
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3877
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**982902**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1069678**
- материалы, тенге	844397
- сметная заработная плата, тенге	98743
Налог (2 %)	21394
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1091071**
НДС (12 %)	130929
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1222000**

Заказчик:

ГУ "Государственный архив города Риддер ВКО"

И.О. Директора _____ **Кузембаева М.Г.**

Подрядчик:

ТОО "НПП КРАЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ"

Директор _____ **Шакеров Д.З.**