Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 6-9А-5

на Охранно-пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	1	7509.60	1.60	7510	2	6440	38.00	38
		шт		7155.00	--	7155	--	90	--	--
2	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"**	1	7730.20	--	7730	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-682-4	**Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 20**	1	1797.00	--	1797	--	1523	10.00	10
		шт		1692.00	--	1692	--	90	--	--
4	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	**Пульт управления "С2000К"**	1	6657.59	--	6658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-669-4	**Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet**	1	860.30	1.60	860	2	745	5.00	5
		шт		828.00	--	828	--	90	--	--
6	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	**Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet**	1	4382.92	--	4383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-667-9	**Устройство коммутационное УК-ВК**	1	3503.10	1.60	3503	2	3078	18.00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		3420.00	--	3420	--	90	--	--
8	Прайс-лист Торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Устройство коммутационное "УК-ВК"	1	1220.56	--	1221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526.20	--	1526	--	1296	9.00	9
		шт		1440.00	--	1440	--	90	--	--
10	Прайс-лист "RONEX Security company" г.Алматы	Источник бесперебойного питания "СКАТ 2400Р20"	1	7989.11	--	7989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист НВП "БОЛИД"	Аккумуляторная батарея на 7 Ач. DELTA DTM 1207	1	1148.43	--	1148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	160	108.50	1.60	17360	256	15352	1.00	160
		шт		101.00	--	16160	--	95	--	--
13	СПрайс-лист Торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Резистор МЛТ 0,25	160	5.90	--	943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	68	369.90	1.60	25153	109	21236	2.00	136
		шт		347.00	--	23596	--	90	--	--
15	СПрайс-лист компания "RONEX Security" г.Алматы	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М	63	351.75	--	22160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист компания "RONEX Security" г.Алматы	Извещатель пожарный, ручной ИПР 513-3	5	510.93	--	2555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	87	153.50	--	13355	--	11275	1.00	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		144.00	--	12528	--	90	--	--
18	СПрайс-лист НВП "БОЛИД"	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/2-А1	87	65.79	--	5724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-669-1	Монтаж оповещателя "Маяк-12-К"	5	2062.70	1.60	10314	8	8919	11.00	55
		шт		1982.00	--	9910	--	90	--	--
20	Прайс-лист Торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Оповещатель звуковой (микросирена) "Маяк-12-К"	5	562.20	--	2811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	40	85.50	0.20	3420	8	1676	0.23	9
		шт		38.00	0.10	1520	4	110	--	--
22	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	40	59.00	--	2360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108.60	48.90	543	245	246	0.22	1
		м		39.60	12.20	198	61	95	0.07	--
24	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба поливинилхлоридная диам.20мм ТВ 40.20	1	650.00	--	650	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-668-3	Световое табло "ВЫХОД" марки ОПОП 1-8	3	457.50	1.60	1373	5	1180	2.00	6
		шт		437.00	--	1311	--	90	--	--
26	СПрайс-лист Компания "RONEX Security" г.Алматы	Световое табло "ВЫХОД" марки ОПОП 1-8	3	393.02	--	1179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Охранная сигнализация						
27	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509.60	1.60	7510	2	6440	38.00	38
		шт		7155.00	--	7155	--	90	--	--
28	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"	1	7730.20	--	7730	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526.20	--	1526	--	1296	9.00	9
		шт		1440.00	--	1440	--	90	--	--
30	Прайс-лист "RONEX Security company" г.Алматы	Источник бесперебойного питания "СКАТ 2400Р20"	1	7989.11	--	7989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист НВП "БОЛИД"	Аккумуляторная батарея на 7 Ач. DELTA DTM 1207	1	1148.43	--	1148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	9	108.50	1.60	977	14	864	1.00	9
		шт		101.00	--	909	--	95	--	--
33	СПрайс-лист Торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Резистор МЛТ-0,25-4,7кОм	9	5.90	--	53	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-668-5	Монтаж датчика охранного объемного "Рапид-3"	16	259.10	--	4146	--	3442	1.00	16
		шт		239.00	--	3824	--	90	--	--
35	СПрайс-лист НПО "СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ" г.Новосибирск	Датчик объемный Рапид-3	16	696.12	--	11138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	9	85.50	0.20	770	2	377	0.23	2
		шт		38.00	0.10	342	1	110	--	--
37	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	9	59.00	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108.60	48.90	326	147	148	0.22	1
		м		39.60	12.20	119	37	95	0.07	--
39	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба поливинилхлоридная диам.20мм	0.6	650.00	--	390	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабели и провода								
40	Ц0110-671-3	Прокладка кабелей КПСВЭВнг-LS в кабельном канале	1365	73.70	1.30	100601	1775	72359	0.33	450
		м		58.70	0.20	80126	273	90	--	2
41	СПрайс-лист НВП "БОЛИД"	Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0	0.02	49996.00	--	1000	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист НВП "БОЛИД"	Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х0,8	1.335	39803.64	--	53138	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист НВП "БОЛИД"	Кабель КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	0.01	55239.27	--	552	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	20	73.10	20.80	1462	416	528	0.14	3
		м		23.40	4.40	468	88	95	0.03	1
45	СПрайс-лист АО "Казэнергокабель"	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 660В	0.02	73901.10	--	1478	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	10	18.80	--	188	--	167	0.11	1
		м		18.50	--	185	--	90	--	--
47	СПрайс-лист ТОО "Казцентрэлектро провод"	Кабель "Витая пара" UTP 5е-4х2х0,5	0.01	21650.29	--	217	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Закладные устройства								
48	Ц0108-409-2	Прокладка кабельного канала	280	147.30	73.00	41244	20440	18035	0.29	81
		м		49.50	18.30	13860	5124	95	0.11	30
49	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Кабельный канал 32х16мм 8850/10160 CBR	70	144.66	--	10126	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внешний угол 90 град, 32х16 8856/10046ABR	10	42.55	--	426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внутренний угол 90 град, 32x16 8851/10041 ABR	10	42.55	--	426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Скоба соединительная, 32x16 8852/10042ABR	35	36.89	--	1291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Т-образный отвод, 32x16 8854/10044 ABR	8	42.55	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Плоский угол 90 град, 32x16 8853/10043 ABR	8	42.55	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Заглушка торцевая, 32x16 8855/10045 ABR	8	36.89	--	295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Кабельный канал 16x10мм 8981/10020CBR	210	76.59	--	16085	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внешний угол 90 град, 16x10 9244/10026ABR	20	36.89	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внутренний угол 90 град, 16x10 9241/10022ABR	20	36.89	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Плоский угол 90 град, 16x10 9246/10023ABR	20	36.89	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Заглушка торцевая, 16x10 9243/10025ABR	20	28.38	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Скоба соединительная, 16x10 9242/10024ABR	105	28.38	--	2979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Т-образный отвод, 16x10 9240/10021 ABR	15	36.89	--	553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	108.60	48.90	65160	29340	29526	0.22	132
		м		39.60	12.20	23760	7320	95	0.07	42
64	СПрайс-лист "RONEX Security company" г.Алматы	Труба гибкая гофрированная диам.16 мм из самозатухающего полипропилена	600	16.51	--	9904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СПрайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Держатель с защелкой,ПВХ								
		шт	1200	3.93	--	4716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			464950				
		Оборудование	Тенге			50875				
		Накладные расходы -	Тенге			206147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40266				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			762238				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Директор_____**Тубекбаев Ж.Т.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор_____**Матвеев А.В.**

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Ноомутов	22.05.15
Начальник ПТО		Адам	24.05.15
Инженер сметчик		Сайтгалиев	24.05.2015 г
Инженер ПТО		Бейсембаев	22.05.15 г
Прорабы			
Начальник участка		Абдрахманов	22.05.15

Страниц - 7

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 6-9А-4

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЮ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-572-7	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ**	3	3458.00	241.00	10374	723	1956	4.00	12
		ШТ		630.00	56.30	1890	169	95	0.33	1
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗТРАНСФОРМАТОР"	**ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРОМ 1700Х800Х400 ШСДУ-72 N7, С УЧЕТОМ (ПРИМЕН.)**	1	52798.41	–	52798	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-526-1	**МОНТАЖ УЗО**	1	501.20	13.20	501	13	218	1.00	1
		шт		227.00	2.30	227	2	95	0.01	–
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	**УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ С ДИФ. ОТКЛЮЧЕНИЕМ 30 МА, ДВУХПОЛЮСНОЕ**	1	499.32	–	499	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299.30	68.30	1299	68	314	2.00	2
		шт		317.00	13.50	317	14	95	0.08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, С УЧЕТОМ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 24 МОДУЛЯ; РАЗМ. 410Х330Х120 ЩРН-24З-0 74 У2,ЩС1	1	1290.83	–	1291	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
7	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862.00	28.00	862	28	327	2.00	2
		ШТ		340.00	4.50	340	4	95	0.03	–
8	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	7	501.20	13.20	3508	92	1525	1.00	7
		ШТ		227.00	2.30	1589	16	95	0.01	–
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 1Р/16,20А	3	122.06	–	366	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
10	ПРАЙС-ЛИСТ ТПК"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 16,20А	3	691.65	–	2075	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А УЗО	3	501.20	13.20	1504	40	654	1.00	3
		шт		227.00	2.30	681	7	95	0.01	–
12	ПРАЙС-ЛИСТ ТПК "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НА ТОК 16А, 25 А, ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА,ДВУХПОЛЮСНЫЙ УЗО	3	961.65	–	2885	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
13	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103.56	–	311	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299.30	68.30	1299	68	314	2.00	2
		шт		317.00	13.50	317	14	95	0.08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ПРАЙС-ЛИСТ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 48 МОДУЛЕЙ; РАЗМ. 540Х440Х120 ЩРН-483-0 74 У2, ЩС2ВЕНТ.	1	2822.08	–	2822	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
16	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862.00	28.00	862	28	327	2.00	2
		ШТ		340.00	4.50	340	4	95	0.03	–
17	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	15	501.20	13.20	7518	198	3268	1.00	15
		ШТ		227.00	2.30	3405	34	95	0.01	–
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/32А,16А	9	239.67	–	2157	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 1Р/16А	5	122.06	–	610	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
20	ПРАЙС-ЛИСТ ТПК"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 16А	2	691.65	–	1383	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А УЗО	2	501.20	13.20	1002	26	436	1.00	2
		шт		227.00	2.30	454	5	95	0.01	–
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТПК "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НА ТОК 16А, 25 А, ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА,ДВУХПОЛЮСНЫЙ УЗО	2	961.65	–	1923	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103.56	–	311	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299.30	68.30	1299	68	314	2.00	2
		шт		317.00	13.50	317	14	95	0.08	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, С УЧЕТОМ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 24 МОДУЛЯ; РАЗМ. 410Х330Х120 ЩРН-243-0 74 У2,ЩС3	1	1290.83	--	1291	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	4	862.00	28.00	3448	112	1309	2.00	8
		ШТ		340.00	4.50	1360	18	95	0.03	--
27	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	1	501.20	13.20	501	13	218	1.00	1
		ШТ		227.00	2.30	227	2	95	0.01	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/40А	1	242.26	--	242	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/16,32А	4	239.67	--	959	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103.56	--	311	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299.30	68.30	1299	68	314	2.00	2
		шт		317.00	13.50	317	14	95	0.08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, С УЧЕТОМ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 24 МОДУЛЯ; РАЗМ. 410Х330Х120 ЩРН-243-0 74 У2, ЩС4ВЕНТ.	1	1290.83	–	1291	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
33	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	4	501.20	13.20	2005	53	871	1.00	4
		ШТ		227.00	2.30	908	9	95	0.01	–
34	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/16,25А	4	239.67	–	959	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103.56	–	311	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
36	У65-33-8 СКЦЭ	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ ОДНОФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ Я5111-1874...3074	10	3298.94	324.13	32989	3241	15370	10.00	100
		УСТР-ВО		1547.01	70.84	15470	708	95	0.40	4
37	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КАЗТРАНСФОРМАТОР"	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5111-2274	8	23515.73	–	188126	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
38	75-6-6	ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ /ФИДЕРОВ/ 1, ТИПА Я 5111-2474 УХЛ 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2,5 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 1,5-2,6 А, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПЛЕНИЯ АВТ. ВЫКЛ. 3,15 А	2	39600.00	–	79200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц0108-524-10	ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	1054.60	39.60	1055	40	402	2.00	2
		ШТ		416.00	6.80	416	7	95	0.04	--
40	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"КАТРАНСФОРМАТОР"	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯРП11М-311-54УХЛ1	1	9283.64	--	9284	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	2	501.20	13.20	1002	26	436	1.00	2
		ШТ		227.00	2.30	454	5	95	0.01	--
42	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ АП50-2МТУ3	2	1104.05	--	2208	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	14	782.90	17.90	10961	251	5178	3.00	42
		шт		387.00	2.30	5418	32	95	0.01	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002	13	2592.02	--	33696	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
45	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-222002	1	3462.69	--	3463	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	9	47.00	0.20	423	2	390	0.29	3
		ШТ		45.50	0.10	410	1	95	--	--
47	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЮГ-ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С14-003	9	47.56	--	428	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
48	Ц0108-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3	55.00	0.90	165	3	142	0.33	1
		ШТ		49.70	0.20	149	1	95	–	–
49	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЮГ-ЭЛЕКТРОКОМП ЛЕКТ"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ЗАЩИЩЕННЫЙ А14-100	3	41.66	–	125	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
50	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	14	1031.90	24.90	14447	349	5393	2.00	28
		шт		401.00	4.50	5614	63	95	0.03	–
51	С151801-21	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ /СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р00/, ТИП ПВ3-10 М3 (примен.)	14	286.00	–	4004	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
52	Ц0108-591-10	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЕ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ	19	133.40	3.60	2535	68	2081	0.68	13
		ШТ		115.00	0.30	2185	6	95	–	–
53	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИ Й СВЕТ" ПРИМ.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС10-201	14	64.46	–	902	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
54	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИ Й СВЕТ" ПРИМ.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА10-214	5	66.81	–	334	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
55	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	29	295.80	30.40	8578	882	8048	2.00	58
		шт		250.00	2.30	7250	67	110	0.01	–
56	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	29	509.00	–	14761	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
57	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	1	254.80	12.50	255	13	257	1.00	1
		шт		234.00	–	234	–	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С151803-53	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ГУ36-1689-78/, ТИП У994 У2								
			1	244.00	–	244	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
59	Ц0108-411-4	ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27 ММ								
			22	186.90	–	4112	–	1881	1.00	22
		ВВОД		90.00	–	1980	–	95	–	–
60	С151802-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р40, С МЕТАЛЛОРУКАВОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ 25-27 ММ, ДЛИНОЙ 929 ММ, ТИП К1082 У3								
			22	418.00	–	9196	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
61	Ц0108-409-4	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ								
			980	91.90	38.30	90062	37534	43850	0.23	225
		М		37.80	9.30	37044	9114	95	0.05	53
62	Ц0108-409-1	ПРОКЛАДКА ГОФРОТРУБЫ НА СКОБАХ								
			225	108.60	48.90	24435	11003	11072	0.22	50
		м		39.60	12.20	8910	2745	95	0.07	16
63	Е0146-31-2	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2								
			225	61.81	28.71	13907	6460	9889	0.20	44
		М		33.10	10.85	7448	2441	100	0.05	12
64	Ц0108-408-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ								
			305	231.70	115.00	70669	35075	37899	0.53	162
		М		102.00	28.80	31110	8784	95	0.17	51
65	Ц0108-408-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ								
			5	288.10	142.00	1441	710	783	0.67	3
		М		129.00	35.80	645	179	95	0.21	1
66	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2								
			630	8.50	0.10	5355	63	4369	0.05	32
		М		7.30	–	4599	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Ц0108-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	20	10.60	0.10	212	2	169	0.06	1
		М		8.80	0.10	176	2	95	–	–
68	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	865	27.70	2.10	23961	1817	16599	0.10	87
		М		19.70	0.50	17041	433	95	–	3
69	Ц0108-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	685	73.10	20.80	50074	14248	18091	0.14	96
		М		23.40	4.40	16029	3014	95	0.03	17
70	Ц0108-507-2	ГИБКИЙ ТОКОПОДВОД РОЛИКАМИ ИЛИ КОЛЬЦАМИ НА ТРОСЕ	45	440.00	136.00	19800	6120	3860	0.30	14
		М		52.00	38.30	2340	1724	95	0.22	10
71	С151602-62	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ, МАРКА КГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2	0.000045	118900.00	–	5	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
72	С151601-1422Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ-LS 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0.49	79686.00	–	39046	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
73	С151601-1392Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ-LS 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0.54	66830.00	–	36088	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
74	ПРАЙС-ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГНГ-LS 3Х1,5 КВ.ММ	0.34	73901.10	–	25126	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
75	ПРАЙС-ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГНГ-LS 3Х2,5 КВ.ММ	0.155	104255.99	–	16160	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
76	ПРАЙС-ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГНГ-LS 5Х4 КВ.ММ	0.105	231947.76	–	24355	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	0.25	10001.00	–	2500	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
78	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	0.38	16322.00	–	6202	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
79	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 6323-79	0.02	25484.00	–	510	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
80	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	87.5	218.93	–	19156	–	21647	1.54	135
		м3		218.93	–	19156	–	113	–	–
81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	87.5	134.10	–	11734	–	13259	0.97	85
		м3		134.10	–	11734	–	113	–	–
82	Ц0108-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	500	61.90	3.30	30950	1650	11115	0.14	70
		М		23.00	0.40	11500	200	95	–	1
83	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 80 ММ2, ПРИМЕН.	55	88.90	3.10	4890	171	1473	0.16	9
		М		27.90	0.30	1535	16	95	–	–
84	Ц0108-472-8	ТОКООТВОДЫ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ	70	84.60	2.80	5922	196	2168	0.17	12
		М		32.40	0.20	2268	14	95	–	–
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРОСОВОЙ ПОДВЕСКИ ЭЛ.ПРОВОДКИ ПО КОЛОННАМ ВДОЛЬ СТЕНЫ (ОСЬ Г)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАРАГАНДИНСКОГО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "	АНКЕР ПРОХОДНОЙ УСЭК64У3								
		ШТ	2	308.13	–	616	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
86	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАРАГАНДИНСКОГО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "	МУФТА НАТЯЖНАЯ К804У3								
		ШТ	1	308.13	–	308	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
87	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПАТРУБОК ДМ 15Х2,8								
		М	0.05	112.00	–	6	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
88	С11011-59	МЕТИЗЫ								
		Т	0.00015	149300.00	–	22	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
89	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ"	ЛЕНТА ЛМ10УХЛ2								
		М	26	15.71	–	408	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
90	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТАЛЬ КРУГЛАЯ D-6 ММ								
		Т	0.288	58600.00	–	16877	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 2.АВТОМАТИЗАЦИЯ								
91	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	4	467.40	9.40	1870	38	999	2.00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		263.00	–	1052	–	95	–	–
92	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У3	4	212.30	–	849	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
93	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	240	27.70	2.10	6648	504	4606	0.10	24
		М		19.70	0.50	4728	120	95	–	1
94	Ц0108-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	290	73.10	20.80	21199	6032	7659	0.14	41
		М		23.40	4.40	6786	1276	95	0.03	7
95	Ц0108-158-5	ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, ДО 4 ЖИЛ	74	110.90	–	8207	–	3480	–	–
		ШТ		49.50	–	3663	–	95	–	–
96	С151603-21	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х1,5 ММ2	0.52	74900.00	–	38948	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
97	ПРАЙС-ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ NUM, сеч. 3Х1,5 КВ.ММ	0.01	62589.60	–	626	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
98	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	8	843.50	19.50	6748	156	3658	3.00	24
		шт		479.00	2.30	3832	18	95	0.01	–
99	С151803-45	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ, ТИП У614А	8	1660.00	–	13280	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
100	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	1	1392.90	28.90	1393	29	720	4.00	4
		шт		756.00	2.30	756	2	95	0.01	–
101	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	1	3500.00	–	3500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Ц0108-408-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ								
		М	18	231.70	115.00	4171	2070	2237	0.53	10
				102.00	28.80	1836	518	95	0.17	3
103	Ц0108-409-1	ПРОКЛАДКА ГОФРОТРУБЫ НА СКОБАХ								
		м	15	108.60	48.90	1629	734	738	0.22	3
				39.60	12.20	594	183	95	0.07	1
104	Е0146-31-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2								
		М	15	42.56	19.79	638	297	454	0.13	2
				22.77	7.47	342	112	100	0.04	1
105	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	18	10.60	0.10	191	2	152	0.06	1
				8.80	0.10	158	2	95	–	–
106	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	72	5.40	0.10	389	7	253	0.02	1
				3.70	–	266	–	95	–	–
107	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	225	108.60	48.90	24435	11003	11072	0.22	50
				39.60	12.20	8910	2745	95	0.07	16
108	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ Д 25ММ								
		М	15	26.73	–	401	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
109	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм								
		м	18	104.00	–	1872	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
110	С130804-8	Трубы среднего типа из полиэтилена высокого давления, Dн 25 мм (примен.)								
		10м	22.5	777.00	–	17483	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
111	Ц0108-81-2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов								
			6	178.60	1.60	1072	10	935	1.00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		164.00	–	984	–	95	–	–
112	Прайс-лист ЗАО"МПО Электромонтаж"	Реле промежуточное ПЭ-37-42У3	4	820.46	–	3282	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
113	Прайс-лист ЗАО"МПО Электромонтаж"	Реле времени РВП72М-3121	2	7405.49	–	14811	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
114	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене, до 3 элементов поста	4	467.40	9.40	1870	38	999	2.00	8
		шт		263.00	–	1052	–	95	–	–
115	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Кнопка управления КЕ-011	4	121.69	–	487	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
116	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	2	295.80	30.40	592	61	555	2.00	4
		шт		250.00	2.30	500	5	110	0.01	–
117	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	2	1750.00	–	3500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
118	Ц0110-901-10	Ящик протяжной, размером до 1000х800 мм	2	381.90	42.80	764	86	688	2.00	4
		шт		306.00	6.80	612	14	110	0.04	–
119	С151803-195	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2	2	3420.00	–	6840	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
120	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299.30	68.30	1299	68	314	2.00	2
		шт		317.00	13.50	317	14	95	0.08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	ПРАЙС-ЛИСТ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 24 МОДУЛЯ; РАЗМ. 410Х330Х120 ЩРН-243-0 74 У2,ЩО1	1	1290.83	–	1291	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
122	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	8	501.20	13.20	4010	106	1743	1.00	8
		ШТ		227.00	2.30	1816	18	95	0.01	–
123	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/25А	1	239.67	–	240	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
124	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 1Р/16А	6	122.06	–	732	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
125	ПРАЙС-ЛИСТ ТПК"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 16А	1	678.09	–	678	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
126	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А УЗО	1	501.20	13.20	501	13	218	1.00	1
		шт		227.00	2.30	227	2	95	0.01	–
127	ПРАЙС-ЛИСТ ТПК "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НА ТОК 16А, 25 А, ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА,ДВУХПОЛЮСНЫЙ УЗО	1	961.65	–	962	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
128	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103.56	–	311	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
129	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299.30	68.30	1299	68	314	2.00	2
		шт		317.00	13.50	317	14	95	0.08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	ПРАЙС-ЛИСТ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 12 МОДУЛЕЙ; РАЗМ. 240Х330Х120 ЩРН-12з-0 74 У2,ЩО2	1	1105.90	–	1106	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
131	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	5	501.20	13.20	2506	66	1089	1.00	5
		ШТ		227.00	2.30	1135	11	95	0.01	–
132	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/25,16А	2	239.67	–	479	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
133	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 1Р/16А	3	122.06	–	366	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
134	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103.56	–	311	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
135	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	3	228.80	13.20	686	40	591	1.00	3
		ШТ		205.00	2.30	615	7	95	0.01	–
136	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	3	4720.00	–	14160	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
137	Ц0108-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	14	705.00	297.00	9870	4158	5857	2.06	29
		шт		356.00	84.40	4984	1182	95	0.49	7
138	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "РИФ Световые технологии"	СВЕТИЛЬНИК подвесной с газоразрядной лампой мощностью 250Вт НВА 250М с лампой мощностью 250Вт	12	12813.43	–	153761	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "РИФ Световые технологии"	То же с блоком аварийного питания, HBA 250M EL	2	11119.11	–	22238	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
140	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	26	269.90	98.00	7017	2548	3730	0.76	20
		шт		122.00	29.00	3172	754	95	0.17	4
141	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "РИФ Световые технологии"	Светильник настенный IP65, с компактной люминисцентной лампой 23 Вт NBL 90 E60	5	5674.92	–	28375	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
142	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "РИФ Световые технологии"	Светильник потолочный, (настенный) IP54, с компактной люминисцентной лампой 32 Вт, C360/132	21	10885.31	–	228592	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
143	Ц0108-594-2	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	31	342.80	134.00	10627	4154	5766	0.99	31
		ШТ		158.00	37.80	4898	1172	95	0.22	7
144	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "РИФ Световые технологии"	Светильник потолочный IP54, с люминисцентными лампами, мощностью 2x18Вт, ALS.OPL 218	9	3607.67	–	32469	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
145	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "РИФ Световые технологии"	Светильник потолочный IP54, с люминисцентными лампами, мощностью 2x36Вт, ALS.OPL 236	10	4724.38	–	47244	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
146	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "КОМПАНИЯ РИФ"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, МОЩН. 2X18 ВТ МАРКИ ARS.S 218	3	2235.53	–	6707	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
147	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "КОМПАНИЯ РИФ"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, МОЩН. 2X18 ВТ МАРКИ ARS.R 218	9	1778.85	–	16010	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Ц0108-594-3	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	32	467.80	183.00	14970	5856	8688	1.46	47
		ШТ		234.00	51.80	7488	1658	95	0.30	10
149	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "КОМПАНИЯ РИФ"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, МОЩН. 2Х18 ВТ МАРКИ ALS.OPL 418	24	9201.96	–	220847	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
150	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "КОМПАНИЯ РИФ"	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, МОЩН. 2Х18 ВТ МАРКИ ARS.S 418	24	3585.79	–	86059	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
151	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443.00	–	1329	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
152	С151704-1	Указатель световой "Выход" РС 190 (примен.)	3	457.00	–	1371	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
153	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампа ртутная, мощностью 250Вт HPL-N-250W/542	13	413.06	–	5370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампа металлогалогенная, мощностью 150Вт CDM-T 150W	2	3454.64	–	6909	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
155	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампа металлогалогенная, мощностью 70Вт CDM-T 70W	2	3014.46	–	6029	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
156	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампа люминисцентная, мощностью 36Вт TL-D 36W	21	84.50	–	1774	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
157	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампа люминисцентная, мощностью 18Вт TL-D 18W	175	56.99	–	9973	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампа люминисцентная TL-E 32W								
		шт	22	503.07	–	11067	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
159	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Стартер для люминисцентных ламп S10								
		шт	218	33.41	–	7283	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
160	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-42								
		шт	3	16.00	–	48	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
161	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические								
		шт	12	133.40	3.60	1601	43	1314	0.68	8
				115.00	0.30	1380	4	95	–	–
162	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"прим.	Розетка штепсельная, сткрытой установки с заземляющим контактом РС10-201								
		шт	12	64.46	–	773	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
163	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	20	47.00	0.20	940	4	866	0.29	6
				45.50	0.10	910	2	95	–	–
164	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "	Выключатель для скрытой установки одноклавишный 220В 10А С14-003								
		шт	20	67.60	–	1352	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
165	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	1	48.50	0.20	49	–	45	0.29	–
				47.00	0.10	47	–	95	–	–
166	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "	Выключатель для скрытой установки двухклавишный 220В 10А С54-001								
		шт	1	76.25	–	76	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
167	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический								
		шт	24	134.80	3.60	3235	86	2627	0.68	16
				115.00	0.20	2760	5	95	–	–
168	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "	Выключатель для открытой установки защищенный А14-100								
		шт	22	60.92	–	1340	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
169	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Переключатель коридорный для скрытой установки одноклавишный С5-10-011-1 серии "Вега"								
			2	132.45	–	265	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
170	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	100	295.80	30.40	29580	3040	27753	2.00	200
		шт		250.00	2.30	25000	230	110	0.01	1
171	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	100	509.00	–	50900	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
172	Ц0110-901-13	МОНТАЖ КОРОБКИ	40	10.50	0.10	420	4	444	0.06	2
		ШТ		10.10	–	404	–	110	–	–
173	СПрайс-лист ОАО "Пластмассовых Электромонтажных Изделий"	Коробка ответвительная для скрытой проводки Л251	40	33.91	–	1357	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
174	Ц0108-409-1	ПРОКЛАДКА ГОФРОТРУБЫ	231	108.60	48.90	25087	11296	11368	0.22	51
		м		39.60	12.20	9148	2818	95	0.07	16
175	Ц0108-409-6	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ	99	48.70	2.60	4821	257	2727	0.17	17
		м		28.80	0.20	2851	20	95	–	–
176	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	231	42.56	19.79	9831	4571	6985	0.13	31
		м		22.77	7.47	5260	1726	100	0.04	8
177	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ Д 20ММ	330	15.33	–	5058	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
178	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	635	27.70	2.10	17590	1334	12186	0.10	64
		М		19.70	0.50	12510	318	95	–	2
179	Ц0108-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	870	73.10	20.80	63597	18096	22977	0.14	122
		М		23.40	4.40	20358	3828	95	0.03	22
180	Ц0108-507-1	Кабель на тросе	40	331.00	141.00	13240	5640	3557	0.30	12
		м		54.00	39.60	2160	1584	95	0.23	9
181	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.352	50600.00	–	17811	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
182	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	25	273.20	–	6830	–	4750	1.00	25
		шт		200.00	–	5000	–	95	–	–
183	С151601-1392Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ-LS 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0.25	66830.00	–	16708	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
184	ПРАЙС-ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГНГ-LS 3Х1,5 КВ.ММ	0.965	73901.10	–	71315	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
185	ПРАЙС-ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГНГ-LS 2Х1,5 КВ.ММ	0.21	58643.68	–	12315	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
186	ПРАЙС-ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГНГ-LS 3Х2,5 КВ.ММ	0.12	104255.99	–	12511	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
187	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	15	81.00	–	1215	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
188	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ТРУБА ЛЕГКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	330	15.33	–	5058	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
189	С130804-8	Трубы среднего типа из полиэтилена высокого давления, Dн 25 мм (примен.)	29	777.00	–	22533	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
				Установка одного светильника НВА 250 на металлической ферме - 14 комп-тов						
190	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	14	133.40	3.60	1868	50	1533	0.68	10
		шт		115.00	0.30	1610	4	95	–	–
191	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	14	195.00	–	2730	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
192	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	14	66.00	–	924	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
193	Ц0108-598-1	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на потолке	0.005516	28240.00	932.00	156	5	143	161.00	1
		т		27000.00	232.00	149	1	95	1.35	–
194	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования	Уголок L 140мм УСЭК55У3	14	554.63	–	7765	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
195	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования	Прижим УСЭК65У3	14	123.25	–	1726	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
196	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Планка Ст.3	0.00756	147300.00	–	1114	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
197	Ц0108-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	14	83.80	6.60	1173	92	592	0.24	3
		шт		43.20	1.30	605	18	95	0.01	–
198	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования	Стойка К121У3	14	600.85	–	8412	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования	Кронштейн К986У3	14	523.82	–	7333	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
200	Прайс-лист ОАО"Завод Электромонт.Изделий"	Основание закрепа К127У3	14	533.42	–	7468	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
201	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования	Хомутик С437	28	110.93	–	3106	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
202	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования	Шайба царапающая УСЭК76У1	84	55.46	–	4659	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
203	СПрайс-лист ОАО "Завод ЭлектроТехнической Арматуры"	Лента К226 УХЛ2	21	9.76	–	205	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
204	СПрайс-лист ЗАО "МЗЭИ"	Кнопка К227 УХЛ2	0.084	198.80	–	17	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
205	С11011-59	Метизы	0.007	149300.00	–	1045	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
206	Прайс-листОАО"Завод электромонтажных изделий"	Коробка тросовая У246У3	14	919.09	–	12867	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
207	Прайс-лист ООО"ЦЭМ"	Трубка ХВТ-12УХЛ	56	13.37	–	749	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Материалы для тросовой подвески эл.проводки на фермах- 7 компл.								
208	Прайс-лист ТОО"Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования"	Анкер проходной УСЭК64У3	14	308.13	–	4314	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
209	Прайс-лист ТОО"Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования"	Муфта натяжная К804	7	708.69	–	4961	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
210	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Патрубок L-50 мм	0.7	81.00	–	57	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
211	С11011-59	Метизы	0.00105	149300.00	–	157	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
212	СПрайс-лист ОАО "Завод ЭлектроТехнической Арматуры"	Лента ЛМ10УХЛ2	63	15.71	–	989	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
213	С11011-680	Сталь круглая диам.6	20.3	28.00	–	568	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Материалы для тросовой подвески эл.проводки по колоннам вдоль стены (ось Г)								
214	Прайс-лист ТОО"Торговый	Анкер проходной УСЭК64У3	2	308.13	–	616	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
215	Прайс-лист ТОО"Торговый	Муфта натяжная К804У3	1	708.69	–	709	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
216	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Патрубок L-50 мм	0.1	81.00	–	8	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
217	С11011-59	Метизы	0.00015	149300.00	–	22	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
218	СПрайс-лист ОАО "Завод	Лента ЛМ10УХЛ2	26	15.71	–	408	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
219	С11011-680	Сталь круглая диам.6	8	28.00	–	224	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Электроосвещение смотровых канав								
220	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	1	415.90	64.30	416	64	265	2.00	2
		шт		263.00	15.80	263	16	95	0.09	–
221	КОМПАНИЯ "КАЗТРАНСФОРМАТОР"	ТРАНСФОРМАТОР ТСЗИ-1,6	1	34599.51	–	34600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
222	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228.80	13.20	229	13	197	1.00	1
		шт		205.00	2.30	205	2	95	0.01	–
223	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720.00	–	4720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
224	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501.20	13.20	1002	26	436	1.00	2
		шт		227.00	2.30	454	5	95	0.01	–
225	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат АП50-3МТ-4А	1	1165.82	–	1166	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
226	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат АП50-3МТ-16А	1	1115.52	–	1116	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
227	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	31	314.30	120.00	9743	3720	4889	0.79	24
		шт		132.00	34.00	4092	1054	95	0.20	6
228	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	31	157.00	–	4867	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561.00	–	1122	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
230	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19.00	–	38	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
231	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	32	16.00	–	512	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
232	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133.40	3.60	534	14	438	0.68	3
		шт		115.00	0.30	460	1	95	–	–
233	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4	195.00	–	780	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
234	С11011-59	Метизы	0.005	149300.00	–	747	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
235	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	90	125.60	64.10	11304	5769	4891	0.26	23
		м		41.40	15.80	3726	1422	95	0.09	8
236	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	90	10.60	0.10	954	9	761	0.06	5
		м		8.80	0.10	792	9	95	–	–
237	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	210	5.40	0.10	1134	21	738	0.02	4
		м		3.70	–	777	–	95	–	–
238	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	45	81.00	–	3645	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	45	148.00	–	6660	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
240	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0.3	25484.00	–	7645	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
241	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	8	71.50	5.70	572	46	340	0.24	2
		шт		43.70	1.00	350	8	95	0.01	–
242	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	4	94.60	7.00	378	28	169	0.24	1
		шт		43.20	1.30	173	5	95	0.01	–
243	Прайс-лист "Курганский завод электромонтажных изделий"	Стойка СН20УХЛ2	4	3435.93	–	13744	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
244	Прайс-лист "Курганский завод электромонтажных изделий"	Опора ОСН20УХЛ2	8	132.73	–	1062	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				Узел установки штепсельной розетки в нише - 4 комплекта						
245	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	4	254.80	12.50	1019	50	1030	1.00	4
		шт		234.00	–	936	–	110	–	–
246	С151803-53	КОРОБКА протяжная У994У2	4	244.00	–	976	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
247	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0.00148	139600.00	–	207	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
248	С11011-58	Болты строительные,оцинкованные	0.00004	154700.00	–	6	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования	Гайка установочная заземляющая К481У3	16	117.09	–	1873	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
250	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования	Патрубок У476 У3	12	462.19	–	5546	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
251	ОАО"Завод Электромонтажных Изделий	САЛЬНИК ВВЕРТНЫЙ У264У2	4	100.17	–	401	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
252	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	2.16	34.20	1.20	74	3	48	0.14	–
		м		23.20	0.20	50	–	95	–	–
253	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0.216	777.00	–	168	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
				УЗЕЛ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА ПСХ В НИШЕ - 31 комплект						
254	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	31	254.80	12.50	7899	388	7979	1.00	31
		шт		234.00	–	7254	–	110	–	–
255	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	31	244.00	–	7564	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
256	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СКОБА,СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 30Х5	0.01798	147300.00	–	2648	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
257	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0.000992	154700.00	–	153	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского заводаэлектротехнического оборудования	Гайка установочная заземляющаяК481У3								
		ШТ	124	117.09	–	14519	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
259	ОАО"Завод Электромонтажных Изделий	ПАТРУБОК У476У3								
		ШТ	93	125.22	–	11645	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
260	ОАО"Завод Электромонтажных Изделий	САЛЬНИК ВВЕРТНОЙ У264У2								
		ШТ	31	75.13	–	2329	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
261	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		м	16.74	34.20	1.20	573	20	372	0.14	2
				23.20	0.20	388	3	95	–	–
262	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм								
		10м	1.674	777.00	–	1301	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2417722				
		Оборудование	чел.-ч			469414				2891
		Накладные расходы -	Тенге			438120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171350				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3496606				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Директор_____**Тубекбаев Ж.Т.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор_____**Матвеев А.В.**

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			24.05.2015
Инженер сметчик			22.05.15г
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка			22.05.15

k16620 РЭП ВК

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 6-9А-3

на ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
8	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	**КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д15** ШТ	15	69.71	--	1046	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	**КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д20** ШТ	5	544.65	--	2723	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	**КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д25** ШТ	2	789.90	--	1580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	**КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д32** ШТ	3	1351.29	--	4054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	**КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д40** ШТ	1	1993.45	--	1993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С131101-90	**Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом** компл	6	1530.00	--	9180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-20-2	**КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д15 L-РУКАВА=35М** 1кран	2	13203.57	1.57	26407	3	138	0.30	1
				54.00	--	108	--	128	--	--

16	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			2	401.00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-20-2	КРАН СМЫВНОЙ Д20 L-РУКАВА=25М								
			2	9665.57	1.57	19331	3	138	0.30	1
		1кран		54.00	--	108	--	128	--	--
18	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
			2	408.00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-20-2	КРАН СМЫВНОЙ Д15 L-РУКАВА=15М								
			2	5963.57	1.57	11927	3	138	0.30	1
		1кран		54.00	--	108	--	128	--	--
20	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
			2	362.00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/								
			36	200.00	--	7200	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА								
			50	148.40	0.07	7420	4	5671	0.65	32
		м2		108.00	0.02	5400	1	105	--	--
23	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			67	72.96	16.85	4889	1129	2876	0.21	14
		м		38.59	4.33	2586	290	100	0.03	2
24	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77								
			19.8	53.00	--	1049	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
			15.4	70.00	--	1078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

26	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	2.2	92.00	--	202	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	2.2	103.00	--	227	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	34.1	141.00	--	4808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	2	748.00	--	1496	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АРЫСТАН" Г.СТЕПНОГОРСК	МУФТА(АДАПТОР)ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Д63Х50	1	352.15	--	352	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-12-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ URSA	2	273.27	88.20	547	176	331	0.74	1
		м2		132.30	33.08	265	66	100	0.16	--
32	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0.1	4400.00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1						
33	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	362.67	4.19	363	4	79	0.34	--
		м		59.85	1.58	60	2	128	0.01	--

34	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
			3	693.07	10.34	2079	31	310	0.43	1
		м		76.95	3.87	231	12	128	0.02	--
35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			4	10.99	--	44	--	55	0.05	--
		м		10.69	--	43	--	128	--	--
36	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч								
			1	9870.00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
			1	75.82	1.57	76	2	86	0.41	--
		1счетчик		67.50	--	68	--	128	--	--
38	С130901-6	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ								
			1	266.00	--	266	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dу 32 мм								
			2	499.00	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ								
			1	859.96	1.62	860	2	53	0.23	--
		КОМПЛЕКТ		41.72	--	42	--	128	--	--
41	Ц0112-698-4	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА								
			1	150.70	18.80	151	19	102	1.00	1
		шт		113.00	--	113	--	90	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	ФИЛЬТР 2"								
			1	58011.07	--	58011	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0118-21-4	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА СЕТЧАТОГО Д50								
			1	241.88	72.98	242	73	240	0.94	1
		1фильтр		159.91	27.81	160	28	128	0.13	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д20								
			1	544.65	--	545	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д50								
			1	3164.51	--	3165	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

46	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BELVEN"	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Д50	1	3740.68	--	3741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-15-2	МОНТАЖ ЗАТВОРА Д50	1	473.47	39.24	473	39	346	1.47	1
		1шт		254.25	15.75	254	16	128	0.07	--
48	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251.00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202.00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
56	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	48	11.13	--	534	--	657	0.05	2
		м		10.69	--	513	--	128	--	--
57	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	106	11.76	--	1246	--	1450	0.05	5
		м		10.69	--	1133	--	128	--	--
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	60	21.80	0.05	1308	3	315	0.03	2
		м2		5.81	0.02	349	1	90	--	--
60	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	60	19.64	0.02	1179	1	169	0.02	1
		м2		3.13	--	188	--	90	--	--
61	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА	120	148.40	0.07	17808	8	13611	0.65	78
		м2		108.00	0.02	12960	2	105	--	--
62	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10263.47	23.09	20527	46	426	0.90	2
		1кран		157.50	9.00	315	18	128	0.04	--
63	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	748.00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

64	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BELVEN"	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Д125	1	6766.32	--	6766	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-15-4	МОНТАЖ ЗАТВОРА Д125	1	2004.94	155.59	2005	156	1374	6.05	6
		1шт		1014.75	58.50	1015	58	128	0.28	--
66	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	656.00	--	1312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С131103-10	ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ Д32 ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ СИСТЕМЫ	10	447.00	--	4470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-20-1	ПОЖАРНЫЙ КРАН Д65	9	341.47	23.09	3073	208	1918	0.90	8
		1кран		157.50	9.00	1418	81	128	0.04	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ"GALAXY SERVICE"	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320НОБ В СОСТАВЕ:РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ Д66,ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ Д65,СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ РС-70,ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-10(2ШТ)	9	18707.75	--	168370	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0109-53-2	МОНТАЖ ШКАФА	0.216	9850.48	1162.95	2128	251	1451	46.60	10
		т		7357.50	108.00	1589	23	90	0.53	--
75	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-76х3,5 мм	2	391.00	--	782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т3,Т4										
79	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	62	329.67	4.19	20440	260	4875	0.34	21
		м		59.85	1.58	3711	98	128	0.01	--
80	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	22	364.67	4.19	8023	92	1730	0.34	7
		м		59.85	1.58	1317	35	128	0.01	--
81	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2	362.67	4.19	725	8	157	0.34	1

			м		59.85	1.58	120	3	128	0.01	--
82	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		72	471.67	4.19	33960	302	5661	0.34	24
			м		59.85	1.58	4309	114	128	0.01	1
83	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм		48	596.67	4.19	28640	201	3774	0.34	16
			м		59.85	1.58	2873	76	128	0.01	--
84	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		206	10.99	--	2264	--	2819	0.05	10
			м		10.69	--	2202	--	128	--	--
85	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д15		6	358.51	--	2151	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д20		5	544.65	--	2723	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д40		1	387.02	--	387	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д32		6	1351.29	--	8108	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
89	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ		27	200.00	--	5400	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА		50	148.40	0.07	7420	4	5671	0.65	32
			м2		108.00	0.02	5400	1	105	--	--
91	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"WATTS"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСКНИК ВОЗДУХА Д15		1	652.99	--	653	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0118-22-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ		1	28.81	--	29	--	30	0.12	--
			комплект		23.18	--	23	--	128	--	--
93	Е0117-2-1	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СУШИЛЬНОМ ШКАФУ		1	915.20	6.95	915	7	132	0.61	1
			шт		101.25	2.25	101	2	128	0.01	--

94	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	110	72.96	16.85	8026	1854	4721	0.21	23
		м		38.59	4.33	4245	476	100	0.03	3
95	С11031-224 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	11	72.00	--	792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	11	91.00	--	1001	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	49.5	121.00	--	5990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	49.5	136.00	--	6732	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	3	748.00	--	2244	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ТЗ-1						
100	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870.00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-26-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	75.82	1.57	76	2	86	0.41	--
		1счетчик		67.50	--	68	--	128	--	--

102	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2	859.96	1.62	1720	3	107	0.23	--
		КОМПЛЕКТ		41.72	--	83	--	128	--	--
103	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	--	37.70	18.80	--	--	--	1.00	--
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1	364.67	4.19	365	4	79	0.34	--
		м		59.85	1.58	60	2	128	0.01	--
105	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	1	471.67	4.19	472	4	79	0.34	--
		м		59.85	1.58	60	2	128	0.01	--
106	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10.99	--	22	--	27	0.05	--
		м		10.69	--	21	--	128	--	--
107	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	275.00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	ФИЛЬТР 1 1/2"	1	1291.21	--	1291	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0118-21-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА СЕТЧАТОГО Д40	1	192.46	52.42	192	52	196	0.77	1
		1фильтр		134.42	18.54	134	19	128	0.09	--
110	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д15	1	358.51	--	359	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
111	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д40	3	1993.45	--	5980	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
112	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"WATTS"	РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ DRV40 D40	1	21667.97	--	21668	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0116-19-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	1109.27	50.89	1109	51	337	1.40	1
		1шт		245.25	18.00	245	18	128	0.09	--

114	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	ПЕРЕХОД 40-25	2	578.14	--	1156	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ Т4-1						
115	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320.00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-26-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	75.82	1.57	76	2	86	0.41	--
		1счетчик		67.50	--	68	--	128	--	--
117	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1	859.96	1.62	860	2	53	0.23	--
		КОМПЛЕКТ		41.72	--	42	--	128	--	--
118	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	--	37.70	18.80	--	--	--	1.00	--
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1	364.67	4.19	365	4	79	0.34	--
		м		59.85	1.58	60	2	128	0.01	--
120	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	1	471.67	4.19	472	4	79	0.34	--
		м		59.85	1.58	60	2	128	0.01	--
121	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10.99	--	22	--	27	0.05	--
		м		10.69	--	21	--	128	--	--
122	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	275.00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	516.00	--	1548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296.00	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0116-15-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	473.47	39.24	473	39	346	1.47	1

			1ШТ		254.25	15.75	254	16	128	0.07	--
126	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Д32	ШТ	1	1039.08	--	1039	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
127	E0118-21-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА СЕТЧАТОГО Д32	1фильтр	1	192.46	52.42	192	52	196	0.77	1
					134.42	18.54	134	19	128	0.09	--
128	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д15	ШТ	1	358.51	--	359	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
129	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д32	ШТ	3	1335.54	--	4007	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
130	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	КРАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ Д32	ШТ	1	962.25	--	962	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
131	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	ПЕРЕХОД 32-20	ШТ	2	314.19	--	628	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
133	C131101-99	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ	7	1430.00	--	10010	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
137	C131101-55	РАКОВИНЫ РСВ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, РАЗМЕРОМ 500Х400Х410 ММ	ШТ	5	1630.00	--	8150	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
138	C131101-94	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ СМ-УМ-НВА НАСТЕННЫЕ, С ВЕРХНИМ ИЗЛИВОМ И АЭРАТОРОМ	КОМПЛ	5	1320.00	--	6600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
139	C131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	10	284.00	--	2840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
142	C131101-40	ДУШЕВОЙ ПОДДОН МЕЛКИЙ ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ 900Х900	шт	1	11700.00	--	11700	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

145	E0116-5-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**									
			20	781.79	7.07	15636	141	3409	0.70	14	
		м		130.50	2.66	2610	53	128	0.01	--	
146	E0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**									
			19	1218.62	10.58	23154	201	3598	0.77	15	
		м		144.00	3.96	2736	75	128	0.02	--	
КАНАЛИЗАЦИЯ К3											
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			713496					
		Накладные расходы -	Тенге			70187					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47012					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			830695					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Директор _____ **Тубекбаев Ж.Т.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор _____ **Матвеев А.В.**

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			26.05.15
Начальник ПТО			24.05.15
Инженер сметчик			22.05.2015
Инженер ПТО			22.05.15
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 6-9А-2

на ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П1								
2	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	9346.91	1057.91	9347	1058	9580	42.11	42
		шт		7087.50	396.90	7088	397	128	1.93	2
3	Ц0108-572-4	**МОНТАЖ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ**	1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	--
6	Е0120-3-3	**ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 180Х150**	4.7	1144.51	11.11	5379	52	1461	1.48	7
		м2		238.61	4.16	1121	20	128	0.02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 250Х200	5.2	1144.51	11.11	5951	58	1616	1.48	8
		м2		238.61	4.16	1241	22	128	0.02	--
8	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 350Х200	5.2	1174.73	9.61	6109	50	1400	1.28	7
		м2		206.72	3.59	1075	19	128	0.02	--
9	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 450Х200	2.4	1174.73	9.61	2819	23	646	1.28	3
		м2		206.72	3.59	496	9	128	0.02	--
10	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 450Х250	5.6	1174.73	9.61	6578	54	1508	1.28	7
		м2		206.72	3.59	1158	20	128	0.02	--
12	Е0120-3-4	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,6ММ д280	6	1234.91	13.82	7409	83	2036	1.62	10
		м2		259.88	5.18	1559	31	128	0.03	--
18	Е0120-13-16	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	1279.68	55.80	1280	56	1234	5.73	6
		шт		942.64	21.26	943	21	128	0.11	--
21	Е0120-12-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	241.85	16.96	967	68	992	1.12	4
		шт		186.64	7.09	747	28	128	0.03	--
23	Е0120-10-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	4	415.16	41.20	1661	165	1464	1.58	6
		шт		269.33	16.54	1077	66	128	0.07	--
25	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	55.3	200.00	--	11060	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0126-12-4	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0.56	273.58	88.20	153	49	93	0.74	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		132.30	33.08	74	19	100	0.16	--
				СИСТЕМА П2						
32	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346.91	1057.91	9347	1058	9580	42.11	42
		шт		7087.50	396.90	7088	397	128	1.93	2
33	Ц0108-572-4	МОНТАЖ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ	1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	--
49	Е0120-12-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ	5	241.85	16.96	1209	85	1240	1.12	6
		шт		186.64	7.09	933	35	128	0.03	--
				СИСТЕМА П3						
55	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346.91	1057.91	9347	1058	9580	42.11	42
		шт		7087.50	396.90	7088	397	128	1.93	2
56	Ц0108-572-4	МОНТАЖ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ	1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	--
62	Е0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 180Х100	1.4	1169.91	13.82	1638	19	475	1.62	2
		м2		259.88	5.18	364	7	128	0.03	--
63	Е0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 180Х160	7.48	1169.91	13.82	8751	103	2538	1.62	12
		м2		259.88	5.18	1944	39	128	0.03	--
64	Е0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 200Х150	7	1169.91	13.82	8189	97	2375	1.62	11
		м2		259.88	5.18	1819	36	128	0.03	--
65	Е0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 200Х200	14.4	1169.91	13.82	16847	199	4885	1.62	23
		м2		259.88	5.18	3742	75	128	0.03	--
76	Е0120-12-7	ТОЖЕ,МОНТАЖ	18	241.85	16.96	4353	305	4463	1.12	20
		шт		186.64	7.09	3359	128	128	0.03	1
79	Е0120-10-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	3	326.23	29.90	979	90	898	1.28	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
92	С131307-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НРВ-1В	шт		222.08	11.81	666	35	128	0.05	--
			шт	4	1340.00	--	5360	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
93	Е0120-10-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	шт	4	415.16	41.20	1661	165	1464	1.58	6
					269.33	16.54	1077	66	128	0.07	--
97	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ СВ-100-0,4 N 0,4КВТ	ШТ	2	8294.68	--	16589	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
98	Е0120-46-1	МОНТАЖ КАНАЛЬНОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ	шт	2	1780.43	137.48	3561	275	3302	7.00	14
					1237.95	51.98	2476	104	128	0.25	1
99	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ СВ-125-0,6 N 0,6КВТ	ШТ	2	9687.94	--	19376	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
100	Е0120-46-1	МОНТАЖ КАНАЛЬНОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ	шт	2	1780.43	137.48	3561	275	3302	7.00	14
					1237.95	51.98	2476	104	128	0.25	1
101	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ PULSER	ШТ	3	8204.29	--	24613	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0111-350-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	шт	3	266.57	--	800	--	595	1.00	3
					220.50	--	662	--	90	--	--
103	ПРАЙС-ЛИСТ "SISTEMAIR"	ДАТЧИК КАНАЛЬНЫЙ TG-K 330 С ДИАПАЗОНОМ ТЕМПЕРАТУРЫ 0-30С	ШТ	3	1788.30	--	5365	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0111-350-3	МОНТАЖ ДАТЧИКА КАНАЛЬНОГО	шт	3	530.56	1.58	1592	5	1288	3.00	9
					477.00	--	1431	--	90	--	--
					СИСТЕМЫ В-1-В-4						
105	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВЗ"Г.АЛМАТЫ	ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР-4 N-0,55кВТ n-1500ОБ/МИН	ШТ	4	28815.43	--	115262	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	4	1566.50	270.95	6266	1084	5310	5.28	21
		шт		935.55	101.59	3742	406	128	0.49	2
				СИСТЕМА В-5						
109	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР К160XL N 0,108КВТ n	1	18342.24	--	18342	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0120-32-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	981.90	55.80	982	56	1213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--
117	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	241.85	16.96	484	34	496	1.12	2
		шт		186.64	7.09	373	14	128	0.03	--
118	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	4	72.96	16.85	292	67	172	0.21	1
		м		38.59	4.33	154	17	100	0.03	--
119	С11031-313 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	4.4	2958.00	--	13015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ В-6,В-7						
121	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ ТАЙМЕРА "VORT PRESS 110LL" 11967 N 24ВТ	2	10925.95	--	21852	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258.00	38.84	2516	78	2800	6.30	13
		шт		1079.66	14.18	2159	28	128	0.07	--
				СИСТЕМЫ В-8,В-10,В-11						
126	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ ТАЙМЕРА "VORT PRESS 220LL" 11977 N 68ВТ	6	14278.41	--	85670	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	6	1258.00	38.84	7548	233	8401	6.30	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1079.66	14.18	6478	85	128	0.07	--
				СИСТЕМЫ В-9,В-14,В-18,В-19						
131	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ ТАЙМЕРА "VORT PRESS 220LL" 11977 N 68ВТ	4	14278.41	--	57114	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	4	1258.00	38.84	5032	155	5600	6.30	25
		шт		1079.66	14.18	4319	57	128	0.07	--
				СИСТЕМЫ ВЕ-9,В-14						
136	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР "ARIETT LL" 11965 N 18ВТ	1	7031.13	--	7031	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
142	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	241.85	16.96	242	17	248	1.12	1
		шт		186.64	7.09	187	7	128	0.03	--
				СИСТЕМА В-13						
143	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР К160М N 0,076КВТ n	1	18316.69	--	18317	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0120-32-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	981.90	55.80	982	56	1213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--
151	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	241.85	16.96	484	34	496	1.12	2
		шт		186.64	7.09	373	14	128	0.03	--
152	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	4	72.96	16.85	292	67	172	0.21	1
		м		38.59	4.33	154	17	100	0.03	--
153	С11031-313 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	4.4	2958.00	--	13015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex								
			4	72.96	16.85	292	67	172	0.21	1
		м		38.59	4.33	154	17	100	0.03	--
156	С11031-313 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77								
			4.4	2958.00	--	13015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ В-15,В-16						
157	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР "ARIETT LL T" 11966 N 18ВТ С ТАЙМЕРОМ								
			2	8685.74	--	17371	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
			2	1258.00	38.84	2516	78	2800	6.30	13
		шт		1079.66	14.18	2159	28	128	0.07	--
163	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			1	241.85	16.96	242	17	248	1.12	1
		шт		186.64	7.09	187	7	128	0.03	--
				СИСТЕМЫ В-10,В-17						
164	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР "ARIETT LL T" 11966 N 18ВТ С ТАЙМЕРОМ								
			1	8685.74	--	8686	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
			1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
170	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			1	241.85	16.96	242	17	248	1.12	1
		шт		186.64	7.09	187	7	128	0.03	--
				СИСТЕМЫ В-20,В-25						
171	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР DKEX225-4 N 1,45КВТ n								
			4	185655.13	--	742621	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0120-31-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ								
			4	1798.63	96.27	7195	385	7463	8.67	35
		шт		1422.23	35.44	5689	142	128	0.18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д140	11.44	1151.91	13.82	13178	158	3881	1.62	18
		м2		259.88	5.18	2973	59	128	0.03	--
179	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	241.85	16.96	1451	102	1488	1.12	7
		шт		186.64	7.09	1120	43	128	0.03	--
184	С131305-10	УЗЕЛ ПРОХОДА УП1 Д140	2	2720.00	--	5440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	498.77	24.24	998	48	1101	2.71	5
		шт		420.53	9.45	841	19	128	0.04	--
186	СПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ "SISTEMAIR"	КЛАПАН ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ RSK-140	4	1280.38	--	5122	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0120-14-6	ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	255.17	5.65	1021	23	956	1.11	4
		шт		184.28	2.36	737	9	128	0.01	--
				СИСТЕМА В-21						
189	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ВЕНТАГРЕГАТ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ PRF 125D2 N 0,25КВТ n	1	105976.08	--	105976	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0120-31-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
192	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125	3.14	1151.91	13.82	3617	43	1065	1.62	5
		м2		259.88	5.18	816	16	128	0.03	--
197	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	241.85	16.96	1451	102	1488	1.12	7
		шт		186.64	7.09	1120	43	128	0.03	--
202	С131305-10	УЗЕЛ ПРОХОДА УП1 Д125	1	2720.00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0120-24-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	498.77	24.24	499	24	550	2.71	3
		шт		420.53	9.45	421	9	128	0.04	--
204	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129.10	7.30	1129	7	112	0.51	1
		шт		85.05	2.36	85	2	128	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	3	2700.27	33.19	8101	100	626	0.87	3
		м2		151.20	11.81	454	35	128	0.06	--
				СИСТЕМА В-22						
207	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР К160М N 0,076КВТ n	1	18316.69	--	18317	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0120-32-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	981.90	55.80	982	56	1213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--
210	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д160	3.26	1151.91	13.82	3755	45	1106	1.62	5
		м2		259.88	5.18	847	17	128	0.03	--
215	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	241.85	16.96	484	34	496	1.12	2
		шт		186.64	7.09	373	14	128	0.03	--
217	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	5	72.96	16.85	365	84	215	0.21	1
		м		38.59	4.33	193	22	100	0.03	--
218	С11031-313 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	5.5	2958.00	--	16269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В-23						
219	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР К160М N 0,076КВТ n	1	18316.69	--	18317	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0120-32-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	981.90	55.80	982	56	1213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--
222	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д160	4.02	1151.91	13.82	4631	56	1364	1.62	7
		м2		259.88	5.18	1045	21	128	0.03	--
227	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	241.85	16.96	484	34	496	1.12	2
		шт		186.64	7.09	373	14	128	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex								
			4	72.96	16.85	292	67	172	0.21	1
		м		38.59	4.33	154	17	100	0.03	--
229	С11031-313 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77								
			4.4	2958.00	--	13015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex								
			5.5	72.96	16.85	401	93	236	0.21	1
		м		38.59	4.33	212	24	100	0.03	--
232	С11031-313 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77								
			6.05	2958.00	--	17896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В-24						
233	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ВЕНТАГРЕГАТ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ PRF 125D2 N 0,25КВТ n								
			1	105976.08	--	105976	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0120-31-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ								
			1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
236	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125								
			3.53	1151.91	13.82	4066	49	1198	1.62	6
		м2		259.88	5.18	917	18	128	0.03	--
238	Е0120-30-1	НОЖКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ БОРТОВОГО ОТСОСА								
			17.18	107.97	1.26	1855	22	207	0.05	1
		кг		8.96	0.47	154	8	128	--	--
239	С131305-10	УЗЕЛ ПРОХОДА УП1 Д125								
			1	2720.00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0120-24-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			1	498.77	24.24	499	24	550	2.71	3
		шт		420.53	9.45	421	9	128	0.04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129.10	7.30	1129	7	112	0.51	1
		шт		85.05	2.36	85	2	128	0.01	--
				СИСТЕМА В-26,ВЕ-17						
245	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ ТАЙМЕРА "VORT PRESS 110LL" 11967 N 24ВТ n-1760ОБ/МИН	1	10925.95	--	10926	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
251	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	241.85	16.96	242	17	248	1.12	1
		шт		186.64	7.09	187	7	128	0.03	--
				СИСТЕМА В-27						
252	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ ТАЙМЕРА "PUNTO VORTICE" M150/6" 11301 N 20ВТ	1	5914.95	--	5915	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
255	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTINT"	КЛАПАН САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ МНОГОСТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ Д100	1	436.25	--	436	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0120-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	263.84	5.65	264	6	230	1.08	1
		шт		177.19	2.36	177	2	128	0.01	--
				СИСТЕМА ВЕ-1,ВЕ-4						
258	СПРАЙС-ЛИСТ "СОВПЛИМ-КАЗАХСТАН" Г.КАРАГАНДА	ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ DP-100-3/SP: В КОМПЛЕКТЕ С ГАЗОПРИЕМНОЙ НАСАДКОЙ MEN-100-100 И ВЫТЯЖНЫМ ШЛАНГОМ EH-PV-100-5	4	78402.11	--	313608	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0120-31-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	1258.00	38.84	5032	155	5600	6.30	25
		шт		1079.66	14.18	4319	57	128	0.07	--
262	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	0.2	966.00	--	193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С131305-10	УЗЕЛ ПРОХОДА УП1 Д160	4	2720.00	--	10880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0120-24-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	498.77	24.24	1995	97	2201	2.71	11
		шт		420.53	9.45	1682	38	128	0.04	--
				СИСТЕМА ВЕ-5						
266	С130810-45	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	0.09	200.00	--	18	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ВЕ-6						
272	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	1.41	2234.73	99.18	3151	140	195	0.59	1
		м2		116.55	37.15	164	52	90	0.18	--
273	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129.10	7.30	1129	7	112	0.51	1
		шт		85.05	2.36	85	2	128	0.01	--
				СИСТЕМА ВЕ-8						
281	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129.10	7.30	1129	7	112	0.51	1
		шт		85.05	2.36	85	2	128	0.01	--
				СИСТЕМЫ ВЕ-11,ВЕ-14						
296	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1129.10	7.30	2258	15	224	0.51	1
		шт		85.05	2.36	170	5	128	0.01	--
299	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	241.85	16.96	484	34	496	1.12	2
		шт		186.64	7.09	373	14	128	0.03	--
				СИСТЕМЫ ВЕ-12,ВЕ-13						
293	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1129.10	7.30	2258	15	224	0.51	1
		шт		85.05	2.36	170	5	128	0.01	--
296	Е0120-12-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	241.85	16.96	484	34	496	1.12	2
		шт		186.64	7.09	373	14	128	0.03	--
				СИСТЕМА ВЕ-16						
302	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	2.7	2234.73	99.18	6034	268	373	0.59	2
		м2		116.55	37.15	315	100	90	0.18	--
				СИСТЕМА Р-1						
304	СПРАЙС-ЛИСТ "СОВПЛИМ" КАЗАХСТАН	ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ ПУ-800	1	122146.63	--	122147	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0120-36-1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	1	949.79	161.73	950	162	1061	5.06	5
		шт		767.81	61.42	768	61	128	0.29	--
306	СПРАЙС-ЛИСТ"СОВПЛИМ" КАЗАХСТАН	ВЫСОКООБОРОТНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР FUA-1800/SP	1	45551.92	--	45552	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0120-31-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
309	СПРАЙС-ЛИСТ"СОВПЛИМ"	МАЛОГАБАРИТНОЕ ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО С КРУГЛОЙ ВОРОНКОЙ DELI-100-15S/SP	1	31042.79	--	31043	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0120-36-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	949.79	161.73	950	162	1061	5.06	5
		шт		767.81	61.42	768	61	128	0.29	--
311	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0.94	1151.91	13.82	1083	13	319	1.62	2
		м2		259.88	5.18	244	5	128	0.03	--
312	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	0.61	200.00	--	122	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА Р-2						
314	СПРАЙС-ЛИСТ "СОВПЛИМ" КАЗАХСТАН	ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ ПУ-1500	1	127545.38	--	127545	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0120-36-1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	1	949.79	161.73	950	162	1061	5.06	5
		шт		767.81	61.42	768	61	128	0.29	--
316	СПРАЙС-ЛИСТ"СОВПЛИМ" КАЗАХСТАН	ВЫСОКООБОРОТНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР FUA-3000/SP	1	52300.36	--	52300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0120-31-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
319	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0.94	1151.91	13.82	1083	13	319	1.62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259.88	5.18	244	5	128	0.03	--
320	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125	0.79	1151.91	13.82	910	11	268	1.62	1
		м2		259.88	5.18	205	4	128	0.03	--
321	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1.12	200.00	--	224	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМА К1,К2,К5,К6,К7								
323	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"AED"Г.АЛМАТЫ	КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) FTX20J-ВНУТРЕННИЙ БЛОК ,RXJ20-НАРУЖНЫЙ БЛОК (DAIKIN)	5	109110.55	--	545553	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0120-31-2	МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА	10	1798.63	96.27	17986	963	18658	8.67	87
		шт		1422.23	35.44	14222	354	128	0.18	2
325	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБА МЕДНАЯ Д6,35(ЖИДКОСТЬ)	7.5	121.84	--	914	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
326	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБА МЕДНАЯ Д9,52(ГАЗ)	7.5	188.65	--	1415	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0112-223-1	МОНТАЖ ТРУБ МЕДНЫХ	15	173.00	40.30	2595	605	1850	0.80	12
		м		128.00	9.00	1920	135	90	0.05	1
328	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ (IZOCAM) Д6	7.5	21.62	--	162	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
329	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ (IZOCAM) D10	7.5	25.55	--	192	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	ТОЖЕ,МОНТАЖ	15	72.96	16.85	1094	253	644	0.21	3
		м		38.59	4.33	579	65	100	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМА К3,К4								
331	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"AED"Г.АЛМАТЫ	КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) FTXN25K-ВНУТРЕННИЙ БЛОК ,RXN25K-НАРУЖНЫЙ БЛОК (DAIKIN)	2	66575.93	--	133152	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0120-31-2	МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА	4	1798.63	96.27	7195	385	7463	8.67	35
		шт		1422.23	35.44	5689	142	128	0.18	1
333	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБА МЕДНАЯ Д6,35(ЖИДКОСТЬ)	3	121.84	--	366	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
334	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБА МЕДНАЯ Д9,52(ГАЗ)	3	188.65	--	566	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
335	Ц0112-223-1	МОНТАЖ ТРУБ МЕДНЫХ	6	173.00	40.30	1038	242	740	0.80	5
		м		128.00	9.00	768	54	90	0.05	--
336	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ (IZOCAM) Д6	3	21.62	--	65	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
337	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ (IZOCAM) D10	3	25.55	--	77	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	72.96	16.85	438	101	258	0.21	1
		м		38.59	4.33	232	26	100	0.03	--
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ СИСТЕМА N1								
339	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	6.5	266.48	3.96	1732	26	447	0.30	2
		м		52.20	1.49	339	10	128	0.01	--
340	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	85	264.48	3.96	22481	337	5841	0.30	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52.20	1.49	4437	127	128	0.01	1
341	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	53	343.48	3.96	18204	210	3642	0.30	16
		м		52.20	1.49	2767	79	128	0.01	--
342	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	68	422.48	3.96	28729	269	4673	0.30	20
		м		52.20	1.49	3550	101	128	0.01	--
343	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	39	472.48	3.96	18427	154	2680	0.30	12
		м		52.20	1.49	2036	58	128	0.01	--
344	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	83	606.31	7.95	50324	660	7272	0.37	31
		м		65.48	2.97	5435	247	128	0.01	1
345	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	334.5	10.99	--	3676	--	4577	0.05	17
		м		10.69	--	3576	--	128	--	--
346	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	48.75	4331.44	35.77	211158	1744	7806	0.70	34
		1кВт		111.70	13.40	5446	653	128	0.07	3
347	С130810-45	МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	30.2	200.00	--	6040	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА	90.71	148.40	0.07	13461	6	10288	0.65	59
		м2		108.00	0.02	9797	2	105	--	--
349	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	25	62.81	--	1570	--	742	0.12	3
		комплект		23.18	--	579	--	128	--	--
350	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"DANFOSS"	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ЗАПОРНЫЙ УГЛОВОЙ RLV-20	50	1145.45	--	57272	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0116-15-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	50	473.47	39.24	23674	1962	17280	1.47	74
		1шт		254.25	15.75	12713	787	128	0.07	4
352	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д15 СО ШТУЦЕРОМ(ДЛЯ ВОЗДУХОСБОРНИКА)	2	430.40	--	861	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
353	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д15 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	1	430.40	--	430	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
354	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д25 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	3	935.66	--	2807	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
355	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д50	2	3164.51	--	6329	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0118-17-7	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	2	6494.47	38.10	12989	76	552	1.14	2
		1шт		201.62	13.91	403	28	128	0.07	--
357	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.05	21.80	0.05	23	--	6	0.03	--
		м2		5.81	0.02	6	--	90	--	--
358	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (ЗА 2 РАЗА)	2.1	19.64	0.02	41	--	6	0.02	--
		м2		3.13	--	7	--	90	--	--
359	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	9	72.96	16.85	657	152	386	0.21	2
		м		38.59	4.33	347	39	100	0.03	--
360	С11031-254 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	4.95	224.00	--	1109	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
361	С11031-276 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	4.95	530.00	--	2624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14.3	21.80	0.05	312	1	75	0.03	--
		м2		5.81	0.02	83	--	90	--	--
363	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (ЗА 2 РАЗА)	28.6	19.64	0.02	562	1	81	0.02	--
		м2		3.13	--	90	--	90	--	--
364	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	76	72.96	16.85	5545	1281	3262	0.21	16
		м		38.59	4.33	2933	329	100	0.03	2
365	C11031-301 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	83.6	983.00	--	82179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
366	C11031-544 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77 (ДЛЯ ВСЕХ СИСТЕМ)	5	748.00	--	3740	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
367	E0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ K-FLEX ALUKOVER	29.6	308.89	28.99	9143	858	3470	0.60	18
		м2		109.79	7.45	3250	221	100	0.04	1
368	C11031-564 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex, ширина 1000 мм, тип PREMIUM AD, цвет серебряный металлик	32.56	1260.00	--	41026	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ СИСТЕМА N2								
369	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266.48	3.96	266	4	69	0.30	--
		м		52.20	1.49	52	1	128	0.01	--
370	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	105	264.48	3.96	27770	416	7216	0.30	31
		м		52.20	1.49	5481	156	128	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			93	343.48	3.96	31944	368	6391	0.30	28
		м		52.20	1.49	4855	139	128	0.01	1
372	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			107	422.48	3.96	45205	424	7353	0.30	32
		м		52.20	1.49	5585	159	128	0.01	1
373	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			63	472.48	3.96	29766	249	4330	0.30	19
		м		52.20	1.49	3289	94	128	0.01	--
374	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм								
			44	606.31	7.95	26678	350	3855	0.37	16
		м		65.48	2.97	2881	131	128	0.01	1
375	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			413	10.99	--	4539	--	5651	0.05	21
		м		10.69	--	4415	--	128	--	--
376	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
			43.65	4331.44	35.77	189067	1561	6990	0.70	31
		1кВт		111.70	13.40	4876	585	128	0.07	3
377	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм								
			2	961.78	8.09	1924	16	107	0.25	--
		м		38.71	3.04	77	6	128	0.01	--
378	С130810-45	МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
			32.5	200.00	--	6500	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА								
			106.6	148.40	0.07	15819	7	12091	0.65	69
		м2		108.00	0.02	11513	2	105	--	--
380	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм								
			2	961.78	8.09	1924	16	107	0.25	--
		м		38.71	3.04	77	6	128	0.01	--
381	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			35	62.81	--	2198	--	1038	0.12	4
		комплект		23.18	--	811	--	128	--	--
382	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"DANFOSS"	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ЗАПОРНЫЙ УГЛОВОЙ RLV-20								
			51	1145.45	--	58418	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0116-15-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	51	473.47	39.24	24147	2001	17626	1.47	75
		1шт		254.25	15.75	12967	803	128	0.07	4
384	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "DANFOSS"	КРАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ RA-G D20	19	1759.05	--	33422	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0116-15-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	19	473.47	39.24	8996	746	6566	1.47	28
		1шт		254.25	15.75	4831	299	128	0.07	1
386	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "DANFOSS"	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTD-3640	12	1391.67	--	16700	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0116-15-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	12	473.47	39.24	5682	471	4147	1.47	18
		1шт		254.25	15.75	3051	189	128	0.07	1
388	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ Д32	2	1335.54	--	2671	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473.47	39.24	947	78	691	1.47	3
		1шт		254.25	15.75	509	31	128	0.07	--
390	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д15 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	1	430.40	--	430	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
391	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д20 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	3	639.21	--	1918	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
392	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д50	2	3164.51	--	6329	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
393	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"WATTS"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСКНИК ВОЗДУХА MKV15R Д15	2	652.99	--	1306	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
394	Е0118-22-5	ТО ЖЕ,УСТАНОВКА	2	28.81	--	58	--	59	0.12	--
		комплект		23.18	--	46	--	128	--	--
395	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21.80	0.05	44	--	10	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5.81	0.02	12	--	90	--	--
396	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (ЗА 2 РАЗА)	4	19.64	0.02	79	--	11	0.02	--
		м2		3.13	--	13	--	90	--	--
397	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	17	72.96	16.85	1240	286	730	0.21	4
		м		38.59	4.33	656	74	100	0.03	--
398	С11031-252 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	2.2	182.00	--	400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
399	С11031-254 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	7.15	224.00	--	1602	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
400	С11031-276 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	9.35	530.00	--	4956	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.9	21.80	0.05	41	--	10	0.03	--
		м2		5.81	0.02	11	--	90	--	--
402	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (ЗА 2 РАЗА)	3.8	19.64	0.02	75	--	11	0.02	--
		м2		3.13	--	12	--	90	--	--
403	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	10	72.96	16.85	730	169	429	0.21	2
		м		38.59	4.33	386	43	100	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	С11031-301 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	11	983.00	--	10813	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
405	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ K-FLEX ALUKOVER	3.9	308.89	28.99	1205	113	457	0.60	2
		м2		109.79	7.45	428	29	100	0.04	--
406	С11031-564 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex, ширина 1000 мм, тип PREMIUM AD, цвет серебряный металлик	4.29	1260.00	--	5405	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
407	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266.48	3.96	533	8	137	0.30	1
		м		52.20	1.49	104	3	128	0.01	--
408	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1	264.48	3.96	264	4	69	0.30	--
		м		52.20	1.49	52	1	128	0.01	--
409	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	32	343.48	3.96	10991	127	2199	0.30	10
		м		52.20	1.49	1670	48	128	0.01	--
410	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	103	422.48	3.96	43515	408	7078	0.30	31
		м		52.20	1.49	5377	153	128	0.01	1
411	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	11	606.31	7.95	6669	87	964	0.37	4
		м		65.48	2.97	720	33	128	0.01	--
412	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	149	10.99	--	1638	--	2039	0.05	7
		м		10.69	--	1593	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	С130810-45	МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	15.2	200.00	--	3040	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
414	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д20 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	6	639.21	--	3835	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
415	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д25 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	2	935.66	--	1871	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
415	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д25	2	841.11	--	1682	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
416	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д32	4	1335.54	--	5342	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
417	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д50	2	3164.51	--	6329	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
418	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"WATTS"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСКНИК ВОЗДУХА Д15	12	652.99	--	7836	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0118-22-5	ТО ЖЕ, УСТАНОВКА	12	28.81	--	346	--	356	0.12	1
		комплект		23.18	--	278	--	128	--	--
420	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18.71	21.80	0.05	408	1	98	0.03	1
		м2		5.81	0.02	109	--	90	--	--
421	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (ЗА 2 РАЗА)	37.42	19.64	0.02	735	1	105	0.02	1
		м2		3.13	--	117	--	90	--	--
422	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	146	72.96	16.85	10653	2460	6266	0.21	31
		м		38.59	4.33	5634	632	100	0.03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	С11031-254 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	35.2	224.00	--	7885	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
424	С11031-276 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	113.3	530.00	--	60049	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
425	С11031-301 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	12.1	983.00	--	11894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
426	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	5	748.00	--	3740	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ K-FLEX ALUKOVER	41.4	308.89	28.99	12788	1200	4854	0.60	25
		м2		109.79	7.45	4545	308	100	0.04	2
428	С11031-564 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex, ширина 1000 мм, тип PREMIUM AD, цвет серебряный металлик	45.54	1260.00	--	57380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ П1						
429	С ПРАЙС-ЛИСТ TESCO"WILO"	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO TOP-S 30/5 1-PN 10 Q 2,3М3/Ч; Н	2	25509.11	--	51018	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
430	Е0118-13-1	ТО ЖЕ, МОНТАЖ	1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.06	46.35	2285	46	128	0.23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456.20	24.20	456	24	229	1.00	1
		шт		239.00	2.30	239	2	95	0.01	--
432	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д20 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	2	639.21	--	1278	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
433	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д32	3	1335.54	--	4007	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
434	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Д15	1	372.30	--	372	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0116-15-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	473.47	39.24	473	39	346	1.47	1
		1шт		254.25	15.75	254	16	128	0.07	--
436	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Д32	1	1039.08	--	1039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
437	Е0118-21-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	192.46	52.42	192	52	196	0.77	1
		1фильтр		134.42	18.54	134	19	128	0.09	--
438	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859.96	1.62	1720	3	107	0.23	--
		комплект		41.72	--	83	--	128	--	--
439	С131205-4	ТЕРМОМЕТР ГОСТ 2823-73	2	352.00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
440	Е0118-22-4	ТОЖЕ, МОНТАЖ	2	64.62	--	129	--	142	0.32	1
		комплект		55.62	--	111	--	128	--	--
441	Ц0112-698-4	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА	4	150.70	18.80	603	75	407	1.00	4
		шт		113.00	--	452	--	90	--	--
				УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ П2						
442	С ПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"WILO"	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO STAR-RS 25/6 3-PN 6/10 Q 0,73М3/Ч; Н	2	9799.83	--	19600	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	Е0118-13-1	ТО ЖЕ, МОНТАЖ	1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.06	46.35	2285	46	128	0.23	--
444	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456.20	24.20	456	24	229	1.00	1
		шт		239.00	2.30	239	2	95	0.01	--
445	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д20 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	2	639.21	--	1278	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
446	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д25	3	841.11	--	2523	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
447	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Д15	1	372.30	--	372	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
448	Е0116-15-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	473.47	39.24	473	39	346	1.47	1
		1шт		254.25	15.75	254	16	128	0.07	--
449	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Д25	1	508.21	--	508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
450	Е0118-21-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	192.46	52.42	192	52	196	0.77	1
		1фильтр		134.42	18.54	134	19	128	0.09	--
451	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859.96	1.62	1720	3	107	0.23	--
		комплект		41.72	--	83	--	128	--	--
452	С131205-4	ТЕРМОМЕТР ГОСТ 2823-73	2	352.00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0118-22-4	ТОЖЕ, МОНТАЖ	2	64.62	--	129	--	142	0.32	1
		комплект		55.62	--	111	--	128	--	--
454	Ц0112-698-4	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА	4	150.70	18.80	603	75	407	1.00	4
		шт		113.00	--	452	--	90	--	--
		УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ П3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	С ПРАЙС-ЛИСТ TESCO"WILO"	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO TOP-S 30/7 1-PN 10 Q 1,4М3/Ч; Н								
			2	30729.12	--	61458	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
456	Е0118-13-1	ТО ЖЕ, МОНТАЖ								
			1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.06	46.35	2285	46	128	0.23	--
457	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
			1	456.20	24.20	456	24	229	1.00	1
		шт		239.00	2.30	239	2	95	0.01	--
458	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д20 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)								
			2	639.21	--	1278	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
459	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д32								
			3	1335.54	--	4007	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
460	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Д15								
			1	372.30	--	372	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
461	Е0116-15-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			1	473.47	39.24	473	39	346	1.47	1
		1шт		254.25	15.75	254	16	128	0.07	--
462	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Д32								
			1	1039.08	--	1039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
463	Е0118-21-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
			1	192.46	52.42	192	52	196	0.77	1
		1фильтр		134.42	18.54	134	19	128	0.09	--
464	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			2	859.96	1.62	1720	3	107	0.23	--
		комплект		41.72	--	83	--	128	--	--
465	С131205-4	ТЕРМОМЕТР ГОСТ 2823-73								
			2	352.00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
466	Е0118-22-4	ТОЖЕ, МОНТАЖ								
			2	64.62	--	129	--	142	0.32	1
		комплект		55.62	--	111	--	128	--	--
468	Ц0112-698-4	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА								
			4	150.70	18.80	603	75	407	1.00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		113.00	--	452	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА								
469	Е0118-15-2	ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ Д133Х4,5 L=700ММ СО ШТУЦЕРАМИ(4ШТ)	2	6978.59	52.99	13957	106	2447	7.07	14
		1шт		936.85	19.12	1874	38	128	0.13	--
470	Ц0112-698-1	ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ГРЕБЕНКИ	8	436.80	18.80	3494	150	958	0.58	5
		шт		133.00	--	1064	--	90	--	--
471	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	343.48	3.96	343	4	69	0.30	--
		м		52.20	1.49	52	1	128	0.01	--
472	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1	10.99	--	11	--	14	0.05	--
		м		10.69	--	11	--	128	--	--
473	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА	0.1	148.40	0.07	15	--	11	0.65	--
		м2		108.00	0.02	11	--	105	--	--
474	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д25 СО ШТУЦЕРОМ(СПУСК ВОДЫ)	2	935.66	--	1871	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
475	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320.00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	Е0116-15-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	473.47	39.24	947	78	691	1.47	3
		1шт		254.25	15.75	509	31	128	0.07	--
477	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО"BUGATTI"	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д65	2	9871.73	--	19743	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
478	С130810-23	ЗАГЛУШКА 133Х8 ГОСТ 17379-2001	2	331.00	--	662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859.96	1.62	1720	3	107	0.23	--
		комплект		41.72	--	83	--	128	--	--
480	С131205-4	ТЕРМОМЕТР ГОСТ 2823-73	2	352.00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481	Е0118-22-4	ТОЖЕ, МОНТАЖ	2	64.62	--	129	--	142	0.32	1
		комплект		55.62	--	111	--	128	--	--
482	Ц0112-698-4	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА	4	150.70	18.80	603	75	407	1.00	4
		шт		113.00	--	452	--	90	--	--
483	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (ВВОД ТЕПЛОСЕТИ)	4	801.76	15.99	3207	64	625	0.66	3
		м		116.10	5.99	464	24	128	0.03	--
484	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	11.13	--	45	--	55	0.05	--
		м		10.69	--	43	--	128	--	--
485	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.63	21.80	0.05	14	--	3	0.03	--
		м2		5.81	0.02	4	--	90	--	--
486	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (ЗА 2 РАЗА)	1.26	19.64	0.02	25	--	4	0.02	--
		м2		3.13	--	4	--	90	--	--
487	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1.5	72.96	16.85	109	25	64	0.21	--
		м		38.59	4.33	58	6	100	0.03	--
488	С11031-551 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 75 м	1.65	4361.00	--	7196	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
489	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ K-FLEX ALUKOVER	1	308.89	28.99	309	29	117	0.60	1
		м2		109.79	7.45	110	7	100	0.04	--
490	С11031-564 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex, ширина 1000 мм, тип PREMIUM AD, цвет серебряный металлик	1.1	1260.00	--	1386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 7. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА №6-9А-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
116	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	96.2388	20.36	0.02	1959	2	360	0.02	2
		м2		4.16	--	400	--	90	--	--
117	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	48.1194	21.80	0.05	1049	2	252	0.03	1
		м2		5.81	0.02	280	1	90	--	--
120	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	3.42	634.99	31.85	2172	109	832	1.15	4
		м2		190.80	12.04	653	41	120	0.06	--
121	С12064-4	**СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС19-9**	3.42	11200.00	--	38304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	2	1380.00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
123	СЦ1Ч2ТЕХ.Ч.ТБ.1 2	**ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ И ВНУТРЕННИХ СТЕНОК СУШИЛЬНОГО ШКАФА ТЕРМОСТОЙКИМ ПЛАСТИКОМ**	30.252	654.50	--	19800	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0109-53-2	МОНТАЖ РАМОК РМ2	0.0134	9850.48	1162.95	132	16	90	46.60	1
		т		7357.50	108.00	99	1	90	0.53	--
125	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.0134	154400.00	--	2069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0.4422	36.09	0.09	16	--	2	0.02	--
		м2		4.39	0.05	2	--	90	--	--
127	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА	0.8844	70.08	0.12	62	--	2	0.01	--
		м2		2.77	0.05	2	--	90	--	--
128	Е0109-53-3	МОНТАЖ РАМОК РМ1 С СЕТКОЙ С1	0.0708	16367.84	681.42	1159	48	943	95.00	7
		т		14670.00	132.75	1039	9	90	0.65	--
129	С12021-132	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.0708	161100.00	--	11406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С121Т.Ч.ТБ.	ДОБАВКА НА НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	0.0283	30424.00	--	861	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2.3541	36.09	0.09	85	--	9	0.02	--
		м2		4.39	0.05	10	--	90	--	--
132	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА	4.7082	70.08	0.12	330	1	12	0.01	--
		м2		2.77	0.05	13	--	90	--	--
133	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ Л1	0.1316	13711.47	5475.87	1804	721	781	28.90	4
		т		5040.00	1552.87	663	204	90	5.46	1
134	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.1316	133700.00	--	17595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0.1316	1860.00	--	245	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4.4086	36.09	0.09	159	--	18	0.02	--
		м2		4.39	0.05	19	--	90	--	--
137	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА	8.8172	70.08	0.12	618	1	22	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2.77	0.05	24	--	90	--	--
138	Е0116-7-5	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д40х3,0 (ГОСТ 3262-75)	3.2	596.67	4.19	1909	13	252	0.34	1
		м		59.85	1.58	192	5	128	0.01	--
139	СЦ1Ч2ТЕХ.Ч.	НИКЕЛИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ	0.03936	30424.00	--	1197	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0.0594	22541.72	316.57	1339	19	257	22.50	1
		м3		3487.50	119.25	207	7	120	0.58	--
141	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0.0594	1862.35	14.17	111	1	22	1.88	--
		м3		303.75	5.40	18	--	120	0.03	--
		РАЗДЕЛ 2. ФРАГМЕНТЫ ПЛАНА 2,3,4								
		ФРАГМЕНТЫ ПЛАНА 2,3 (ВЕНТКАМЕРЫ)								
142	Е0109-53-2	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ2-РМ4	0.05328	9850.48	1162.95	525	62	358	46.60	2
		т		7357.50	108.00	392	6	90	0.53	--
143	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМОК	0.05328	154400.00	--	8226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3.40992	20.36	0.02	69	--	13	0.02	--
		м2		4.16	--	14	--	90	--	--
145	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.70496	21.80	0.05	37	--	9	0.03	--
		м2		5.81	0.02	10	--	90	--	--
		ФРАГМЕНТ ПЛАНА 4 (РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО ОР1)								
146	Е0109-61-13	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГОЛКА	0.0035	9883.80	2860.42	35	10	22	36.30	--
		т		6300.00	736.43	22	3	90	3.51	--
147	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.0035	154400.00	--	540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.1155	21.80	0.05	3	--	1	0.03	--
		м2		5.81	0.02	1	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0.231	20.36	0.02	5	--	1	0.02	--
		м2		4.16	--	1	--	90	--	--
150	E0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	0.432	985.59	202.91	426	88	317	3.81	2
		м2		765.00	51.20	330	22	90	0.17	--
151	С КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ N140613-537 ТОО «BBS ENGINEERING CORPORATION»	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН	0.432	20281.69	--	8762	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
152	E0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	1.008	381.97	23.54	385	24	198	0.98	1
		м2		157.73	8.82	159	9	118	0.04	--
153	С143021-22	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью /ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86/, площадь более 0,22 м2, толщина 45 мм	1.02816	1010.00	--	1038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
154	С143022-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Надбавка за 1 м2 поверхности за конструкционно-декоративные слои из бетона класса В 10 и выше, выполняемая при формировании изделий на белом, розовом или красном цементе с вскрытой структурой декоративных заполнителей /мраморный щебень/ в одной плоскости, шлифованная мозаичная А1	1.008	537.00	--	541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
155	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН"	АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HSL-3 M24/30	2	2389.06	--	4778	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
202	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.28884	172357.31	536.06	49784	155	14460	289.00	83
		1т		47475.00	202.50	13713	58	105	0.99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА,СЛИВНОЙ ТРУБЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)								
			57.128218	592.00	--	33820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0110-5-1	ХОДОВОЙ НАСТИЛ С ОГРАЖДЕНИЕМ								
			2.6	22541.72	316.57	58608	823	11253	22.50	59
		м3		3487.50	119.25	9068	310	120	0.58	2
212	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
			2.6	1862.35	14.17	4842	37	965	1.88	5
		м3		303.75	5.40	790	14	120	0.03	--
213	Е0115-165-3	ОКРАСКА ХОДОВОГО НАСТИЛА И ОГРАЖДЕНИЯ								
			31	167.96	1.88	5207	58	2572	0.47	14
		м2		78.30	0.72	2427	22	105	--	--
217	Е0109-61-13	СНЕГОУЛОВИТЕЛЬ								
			0.51948	9883.80	2860.42	5134	1486	3290	36.30	19
		т		6300.00	736.43	3273	383	90	3.51	2
218	С12021-96	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СНЕГОУЛОВИТЕЛЯ								
			0.51948	177400.00	--	92156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			17.40258	21.80	0.05	379	1	91	0.03	1
		м2		5.81	0.02	101	--	90	--	--
220	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
			34.80516	20.36	0.02	709	1	130	0.02	1
		м2		4.16	--	145	--	90	--	--
		ЧЕРДАК								
227	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАРАПЕТА								
			97.1604	232.75	3.39	22614	329	12010	0.65	63
		м2		117.00	0.72	11368	70	105	0.05	5
228	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу								
			109.08	31.80	0.07	3469	8	2399	0.13	14
		м2		20.93	0.02	2283	2	105	--	--
229	Е0110-5-1	ДЕРЕВЯННЫЕ СТРЕМЯНКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ								
			0.3	22541.72	316.57	6763	95	1298	22.50	7
		м3		3487.50	119.25	1046	36	120	0.58	--
230	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
			0.3	1862.35	14.17	559	4	111	1.88	1
		м3		303.75	5.40	91	2	120	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ2-ВШ4,ВШ6,ВШ9 (КИРПИЧНЫЕ)								
231	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2.9916	8918.85	296.60	26682	887	3622	5.95	18
		м3		915.75	110.25	2740	330	118	0.54	2
232	E0109-1-1	ОБРАМЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ	0.0446628	8493.42	3350.04	379	150	182	20.00	1
		т		3690.00	830.84	165	37	90	2.92	--
233	C12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.0446628	154400.00	--	6896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2.9700762	20.36	0.02	60	--	11	0.02	--
		м2		4.16	--	12	--	90	--	--
235	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.4850381	21.80	0.05	32	--	8	0.03	--
		м2		5.81	0.02	9	--	90	--	--
236	E0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	1.7451	5335.27	378.22	9311	660	6471	20.04	35
		м3		3566.25	141.75	6223	247	100	0.69	1
237	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1.7451	14600.00	--	25478	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.007	65000.00	--	455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.02493	8679.65	422.15	216	11	248	56.40	1
		т		8257.50	157.50	206	4	118	0.77	--
243	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0.02493	41200.00	--	1027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	24.93	975.42	4.92	24317	123	5102	1.15	29
		м2		193.05	1.87	4813	47	105	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	24.93	133.23	1.19	3321	30	1001	0.22	6
		м2		37.80	0.45	942	11	105	--	--
246	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	24.93	31.80	0.07	793	2	548	0.13	3
		м2		20.93	0.02	522	--	105	--	--
247	Е0112-10-1	ЗОНТ-РАССЕКАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	3.3	490.83	1.24	1620	4	604	0.97	3
		м2		153.23	0.47	506	2	119	--	--
248	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0.0125	154700.00	--	1934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ1,ВШ5,ВШ7-ВШ8,ВШ10								
249	Е0109-1-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ВЕНТШАХТ	0.779356	8493.42	3350.04	6619	2611	3171	20.00	16
		т		3690.00	830.84	2876	648	90	2.92	2
250	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА	0.779356	154400.00	--	120333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	51.437496	20.36	0.02	1047	1	193	0.02	1
		м2		4.16	--	214	--	90	--	--
252	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25.718748	21.80	0.05	561	1	135	0.03	1
		м2		5.81	0.02	149	1	90	--	--
253	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	2.3352	5335.27	378.22	12459	883	8659	20.04	47
		м3		3566.25	141.75	8328	331	100	0.69	2
254	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2.3352	14600.00	--	34094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	66.72	37.08	0.99	2474	66	950	0.07	5
		м2		11.59	0.38	773	25	119	--	--
256	С11011-504	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ"	73.392	164.00	--	12036	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			36.18	161.83	1.24	5855	45	6617	0.97	35
		м2		153.23	0.47	5544	17	119	--	--
258	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			227.2104	62.00	--	14087	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
259	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0.002	149300.00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0106-19-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ВЕНТШАХТ ИЗ БЕТОНА В15								
			0.36	9669.81	316.01	3481	114	562	8.25	3
		м3		1368.00	119.39	492	43	105	0.58	--
261	Е0113-26-16	ОКРАСКА ВЕНТШАХТ ПОЛИМЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
			36.18	111.11	0.05	4020	2	90	0.01	--
		м2		2.75	0.02	99	1	90	--	--
262	Е0113-16-8	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА								
			36.18	50.43	0.09	1824	3	145	0.02	1
		м2		4.41	0.05	160	2	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
279	Е0109-53-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ								
			0.6544	14806.01	1133.15	9689	742	7828	82.10	54
		т		12892.50	398.25	8437	261	90	1.95	1
281	С12022-1	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)								
			8	25100.00	--	200800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ								
			0.756	7627.27	378.22	5766	286	2803	20.04	15
		м3		3566.25	141.75	2696	107	100	0.69	1
283	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
			0.756	14600.00	--	11038	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Ворота								
		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПАШНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0.385	31476.57	17434.99	12118	6712	3492	41.40	16
		т		7650.00	2428.67	2945	935	90	8.15	3
285	С12022-7	Ворота распашные складчатые РСВ 4.2х4.2 огрунтованные и окрашенные	1	112500.00	--	112500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0.288	5335.27	378.22	1537	109	1068	20.04	6
		м3		3566.25	141.75	1027	41	100	0.69	--
287	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0.288	14600.00	--	4205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2.16	618.85	6.33	1337	14	715	1.79	4
		м2		312.75	2.39	676	5	105	0.01	--
289	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2.16	173.10	1.88	374	4	179	0.47	1
		м2		78.30	0.72	169	2	105	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Окна								
294	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон (ОК3)	6	3081.19	81.61	18487	490	7160	6.08	36
		шт		963.00	31.50	5778	189	120	0.15	1
295	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	7.215	5206.00	--	37561	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
296	С11011-819	Петля накладная	24	40.00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	С11011-812	ФИКСАТОР ФК-1	12	57.00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	Е0106-17-1	УСТРОЙСТВО ЛЮЧКОВ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В15 (СЕЧЕНИЯ 1-1,2-2)	0.6	18663.27	521.99	11198	313	2874	26.70	16
		м3		4365.00	197.19	2619	118	105	0.96	1
333	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.609	106.00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
334	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.609	302.00	--	184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0352	93997.62	304.24	3309	11	1227	198.00	7
		1т		33075.00	114.75	1164	4	105	0.56	--
336	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.2056	21.80	0.05	26	--	6	0.03	--
		м2		5.81	0.02	7	--	90	--	--
337	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2.4112	20.36	0.02	49	--	9	0.02	--
		м2		4.16	--	10	--	90	--	--
338	Е0109-53-1	СЪЕМНЫЙ ЛЮК КЛ1	0.0451	14806.01	1133.15	668	51	539	82.10	4
		т		12892.50	398.25	581	18	90	1.95	--
339	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.0451	154400.00	--	6963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА	1.4872	70.08	0.12	104	--	4	0.01	--
		м2		2.77	0.05	4	--	90	--	--
341	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз ЗА 2 РАЗА	1.4872	36.09	0.09	54	--	6	0.02	--
		м2		4.39	0.05	7	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦА (СЕЧЕНИЕ 3-3)								
342	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5.06	61.90	2.62	313	13	72	0.07	--
		м2		10.51	0.99	53	5	123	--	--
343	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	2.11	7217.95	196.62	15230	415	768	1.79	4
		м3		272.25	74.27	574	157	105	0.36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3.569184	106.00	--	378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
395	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3.569184	302.00	--	1078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩИНЫ 100ММ)	116.64	492.78	9.38	57478	1094	3897	0.15	17
		м2		23.66	3.50	2760	408	123	0.02	2
397	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.594864	1484.00	--	883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
398	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.594864	4228.00	--	2515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 3ВР1	0.156	5239.08	327.33	817	51	330	11.60	2
		1т		1890.00	123.75	295	19	105	0.60	--
400	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.156	41200.00	--	6427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1425186				
		Накладные расходы -	Тенге			145448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94239				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1664873				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Директор_____**Тубекбаев Ж.Т.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор_____**Матвеев А.В.**

	ФИО	Дата
		24.05.15
		24.05.15
		24.05.2015
		22.05.15

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СТОЙЛОВАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА №6-8А

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ПРИЯМОК ПРМ1								
100	Е0109-53-1	**ЩИТ ПРИЯМКА Щ1**	0.04782	14806.01	1133.15	708	54	572	82.10	4
		т		12892.50	398.25	617	19	90	1.95	--
101	С12021-237	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	0.04782	154400.00	--	7383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710**	1.1921	140.16	0.24	167	--	6	0.03	--
		м2		5.54	0.10	7	--	90	--	--
103	Е0113-16-1	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз**	1.1921	36.09	0.09	43	--	5	0.02	--
		м2		4.39	0.05	5	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.СМОТРОВАЯ КАНАВА СК1								
118	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)**	111.39744	20.36	0.02	2268	2	417	0.02	2
		м2		4.16	--	463	--	90	--	--
119	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	55.69872	21.80	0.05	1214	3	292	0.03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5.81	0.02	324	1	90	--	--
127	Е0108-4-7	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОМ	6.22976	245.44	3.82	1529	24	285	0.21	1
		м2		37.35	1.44	233	9	118	0.01	--
129	Е0108-4-7	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "СЛАВЯНКА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ	100.344	245.44	3.82	24628	383	4593	0.21	21
		м2		37.35	1.44	3748	144	118	0.01	1
130	Е0109-30-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1	0.0264	14359.66	5522.03	379	146	176	35.90	1
		т		6075.00	1322.37	160	35	90	4.73	--
131	С12021-96	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	0.0264	177400.00	--	4683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1.7292	20.36	0.02	35	--	6	0.02	--
		м2		4.16	--	7	--	90	--	--
133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.8646	21.80	0.05	19	--	5	0.03	--
		м2		5.81	0.02	5	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 3.СМОТРОВАЯ КАНАВА СК2								
175	Е0109-30-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1	0.0306	14359.66	5522.03	439	169	204	35.90	1
		т		6075.00	1322.37	186	40	90	4.73	--
176	С12021-96	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	0.0306	177400.00	--	5428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2.0043	20.36	0.02	41	--	8	0.02	--
		м2		4.16	--	8	--	90	--	--
178	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.00215	21.80	0.05	22	--	5	0.03	--
		м2		5.81	0.02	6	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
214	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.1208	13711.47	5475.87	1656	661	717	28.90	3
		т		5040.00	1552.87	609	188	90	5.46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.1208	133700.00	--	16151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	7.9124	20.36	0.02	161	--	30	0.02	--
		м2		4.16	--	33	--	90	--	--
217	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3.9562	21.80	0.05	86	--	21	0.03	--
		м2		5.81	0.02	23	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ								
280	Е0109-53-2	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0.0875	9850.48	1162.95	862	102	588	46.60	4
		т		7357.50	108.00	644	9	90	0.53	--
281	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	1	25100.00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0.105	7627.27	378.22	801	40	389	20.04	2
		м3		3566.25	141.75	374	15	100	0.69	--
283	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0.105	14600.00	--	1533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Ворота								
		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОЛДЕРНЫЕ								
284	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "РЕТРОТАЛЛ"	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОЛДЕРНЫЕ ВОРОТА РАЗМЕРОМ 4800Х5400(h)	2	806347.85	--	1612696	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
285	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "РЕТРОТАЛЛ"	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	2	161269.57	--	322539	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
286	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "РЕТРОТАЛЛ"	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОЛДЕРНЫЕ ВОРОТА РАЗМЕРОМ 3600Х3600(h)	1	556622.20	--	556622	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
287	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "РЕТРОТАLL"	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1	111324.44	--	111324	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		ТИП 2 (ПАНДУС)								
298	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57.09654	106.00	--	6052	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	57.09654	302.00	--	17243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	2.49	7217.95	196.62	17973	490	906	1.79	4
		м3		272.25	74.27	678	185	105	0.36	1
301	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2.52735	106.00	--	268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
302	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2.52735	302.00	--	763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ИЗ БЕТОНА В30)	373.18	352.14	14.76	131410	5508	26609	0.36	135
		м2		52.43	5.54	19566	2067	123	0.03	10
305	Е0106-36-4	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	373.18	55.56	0.23	20733	86	20137	0.29	108
		М2		51.30	0.09	19144	34	105	--	--
306	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	399.3026	28.56	0.22	11404	88	9130	0.10	42
		м		18.50	0.09	7387	36	123	--	--
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
310	Е0106-17-1	УСТРОЙСТВО ЛЮЧКОВ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В15	0.3	18663.27	521.99	5599	157	1437	26.70	8
		м3		4365.00	197.19	1310	59	105	0.96	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.3045	106.00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
312	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.3045	302.00	--	92	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0096	93997.62	304.24	902	3	335	198.00	2
		1т		33075.00	114.75	318	1	105	0.56	--
314	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.3288	21.80	0.05	7	--	2	0.03	--
		м2		5.81	0.02	2	--	90	--	--
315	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0.6576	20.36	0.02	13	--	2	0.02	--
		м2		4.16	--	3	--	90	--	--
316	Е0109-53-1	КРЫШКА-ЛЮК КЛ1	0.0123	14806.01	1133.15	182	14	147	82.10	1
		т		12892.50	398.25	159	5	90	1.95	--
317	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.0123	154400.00	--	1899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА	0.4056	70.08	0.12	28	--	1	0.01	--
		м2		2.77	0.05	1	--	90	--	--
319	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз ЗА 2 РАЗА	0.4056	36.09	0.09	15	--	2	0.02	--
		м2		4.39	0.05	2	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка								
		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ								
326	Е0115-15-1	ОБЛИЦОВКА СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНОМ РАСТВОРЕ ТОЛЩ.40ММ	96.33	2237.48	2.56	215536	247	42656	2.55	246
		м2		420.75	0.97	40531	93	105	--	--
327	С143002-45	Раствор полимерцементный	3.94953	39400.00	--	155611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.77608	175710.10	1826.10	136365	1417	9551	42.70	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100.00	690.75	6286	536	140	3.37	3
329	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	51.22128	20.36	0.02	1043	1	192	0.02	1
		м2		4.16	--	213	--	90	--	--
330	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25.61064	21.80	0.05	558	1	134	0.03	1
		м2		5.81	0.02	149	1	90	--	--
331	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	34.5	544.76	1.24	18794	43	6310	0.97	34
		м2		153.23	0.47	5286	16	119	--	--
332	Е0113-26-16	ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ В ЦВЕТ КИРПИЧА ЗА 2 РАЗА	69	111.11	0.05	7666	3	172	0.01	1
		м2		2.75	0.02	190	1	90	--	--
333	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	34.5	50.43	0.09	1740	3	138	0.02	1
		м2		4.41	0.05	152	2	90	--	--
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
		ОТМОСТКА								
334	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	99.16	61.90	2.62	6138	260	1403	0.07	7
		м2		10.51	0.99	1042	98	123	--	--
335	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172.5384	614.62	24.55	106046	4236	10405	0.26	45
		м2		39.83	9.20	6872	1587	123	0.04	8
336	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	99.16	283.41	14.76	28103	1464	7070	0.36	36
		м2		52.43	5.54	5199	549	123	0.03	3
337	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3.034296	106.00	--	322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
338	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3.034296	302.00	--	916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩИНЫ 80ММ)	99.16	492.78	9.38	48865	930	3313	0.15	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		23.66	3.50	2346	347	123	0.02	2
340	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.505716	1484.00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
341	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.505716	4228.00	--	2138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 5ВР1	0.114	5239.08	327.33	597	37	241	11.60	1
		1т		1890.00	123.75	215	14	105	0.60	--
343	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.114	68800.00	--	7843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3652169				
		Накладные расходы -	Тенге			148611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228047				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4028827				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Директор _____ **Тубекбаев Ж.Т.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор _____ **Матвеев А.В.**

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			26.05.15
Главный инженер			24.05.15
Начальник ПТО			24.05.2015
Инженер сметчик			
Инженер ПТО		Байсалбаев	22.05.15
Бухгалтер			
Начальник участка			

Абдуев Назарбаев 22.05.15

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бей. . Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		ПСЦ/Сбп/169-14	01.07.2014г.				

(тенге)

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них			на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.					
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай»	151 970 394								18 236 448	170 206 842
в том числе:										
РЭП Стоиловая часть АС	65 944 573	10 442 075							7 913 349	73 857 922
РЭП Служебно-бытовой корпус АС	51 596 101	4 315 084							6 191 532	57 787 633
РЭП Отопление ,Вентиляция	19 392 277	15 075 225							2 327 073	21 719 350
РЭП ВК	3 999 201	2 153 029							479 904	4 479 105
РЭП Силовое электрооборудование,автоматизация и электроосвещение	9 062 643	9 062 643							1 087 517	10 150 160
РЭП Охранно-пожарноая сигнализация	1 975 599	1 975 599							237 072	2 212 671
за май 2015 года		43 023 655							5 162 839	48 186 494

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Тубекраев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки :СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ.

Договор: № ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

Сводная справка Форма №2 за май месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ		
		РЭП	16 599.657	43 023.655
		Основные объекты строительства.		
	6-8А	Стойловая часть. Общестроительная часть	4 028.827	10442.075
	6-9А-1	Служебно-бытовой корпус.Общестроительная часть	1 664.873	4315.084
	6-9А-2	РЭП. Вентиляция	5 816.418	15075.225
	6-9А-3	РЭП. Водопровод и канализация	830.695	2153.029
	6-9А-4	РЭП.Силовое электрооборудование,автоматизация и электроосвещение.	3 496.606	9062.643
	6-9А-5	РЭП.Охранно-пожарная сигнализация	762.238	1975.599
		Итого:	16 599.657	43 023.655
		НДС, 12%		5 162.839
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		48 186.494

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Директор: Тубекбаев Ж.Т.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000063 от 25 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/169-14 от 01.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44

государство, регион,,область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070940006132, ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Эксуплуатационно-ремонтный пункт дистанции пути ст.Тассай	тг.	1	43 023 655,00	43 023 655,00	12%	5 162 839,00	48 186 494,00		
Всего по счету:					**43 023 655,00**		**5 162 839,00**	**48 186 494,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.