232 ТОП 1Тд

ЭКЗЕМПЛЯР П.Т.О.

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/170-14 от 1.07.2014г Доп. Соглашение №1

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта СТ. Тассай . ПОСТ ЭЦ НА 20-30 СТРЕЛОК СОВМЕЩЕННЫЙ С ПУНКТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2014г.

Основание: Водопровод и канализация
125487-ЦУЖДС-219-1-ВК.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1						
1	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	38	329,67	4,19	12527	159	2988
		м		59,85	1,58	2274	60	128
2	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	10	364,67	4,19	3647	42	786
		м		59,85	1,58	599	16	128
3	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	35	362,67	4,19	12693	147	2752
		м		59,85	1,58	2095	55	128
4	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	32	471,67	4,19	15093	134	2516
		м		59,85	1,58	1915	51	128
5	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	115	10,99	--	1264	--	1574

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		10,69	--	1229	--	128
6	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных ТРУБ диаметром ДО 50ММ	9	148,40	0,07	1336	1	1021
		м2		108,00	0,02	972	--	105
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
8	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00	--	1120	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	483,00	--	1932	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	401,00	--	2807	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ	0,0025	180453,40	29493,95	451	74	151
		км		35325,00	11142,00	88	28	130
12	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	22	72,96	16,85	1605	371	944
		м		38,59	4,33	849	95	100
13	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	6,6	70,00	--	462	--	--
		м		--	--	--	--	--
14	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	17,6	53,00	--	933	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	1	748,00	--	748	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
16	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм ДЛИНА РУКАВА 35М	2	13604,57	1,57	27209	3	138
		1кран		54,00	--	108	--	128
17	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST TRADE"	МУФТА(АДАПТОР) Д50Х32	1	387,52	--	388	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1-1				
18	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	2	39
		м		59,85	1,58	30	1	128
19	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,5	364,67	4,19	182	2	39
		м		59,85	1,58	30	1	128
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1	10,99	--	11	--	14
		м		10,69	--	11	--	128
21	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-20	1	8320,00	--	8320	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Е0116-26-1	Установка счетчика	1	75,82	1,57	76	2	86
		1счетчик		67,50	--	68	--	128
23	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53
		комплект		41,72	--	42	--	128
24	СПРАЙС-ЛИСТ ЭНКО "BUGATTI"	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ д32	1	997,14	--	997	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
25	Е0118-21-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	192,46	52,42	192	52	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128
26	С130901-68	Вентили ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	902,00	--	2706	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	Е0116-15-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	473,47	39,24	1420	118	1037
		1шт		254,25	15,75	763	47	128
28	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	6	171,00	--	1026	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
29	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	1	390,00	--	390	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			103561		
		Накладные расходы -	Тенге			14335		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7074		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			124970		

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА Т3

30	СПрайс-лист"АРИСТОН"	Электроводонагреватель ABS PRO EKO V100 N 1,5КВТ	1	19257,97	--	19258	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист"АРИСТОН"	Электроводонагреватель ABS PRO EKO V80 N 1,5КВТ	1	16506,84	--	16507	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист"АРИСТОН"	Электроводонагреватель ABS PRO EKO V50 N 1,5КВТ	1	14541,74	--	14542	--	--
		шт		--	--	--	--	--
33	Е0117-8-1	ТОЖЕ,УСТАНОВКА	3	1512,32	97,07	4537	291	5400
		комплект		1370,25	36,00	4111	108	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	25	329,67	4,19	8242	105	1966
		м		59,85	1,58	1496	39	128
35	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786
		м		59,85	1,58	599	16	128
36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	35	10,99	--	385	--	479
		м		10,69	--	374	--	128
37	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб, диаметром ДО 50 мм	0,6	148,40	0,07	89	--	68
		м2		108,00	0,02	65	--	105
38	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--
		кг		--	--	--	--	--
39	С130901-38	Вентили ЗАПОРНЫЙ муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	483,00	--	1449	--	--
		шт		--	--	--	--	--
40	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	26	72,96	16,85	1897	438	1116
		м		38,59	4,33	1003	113	100
41	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	11	91,00	--	1001	--	--
		м		--	--	--	--	--
42	С11031-224 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	17,6	72,00	--	1267	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
43	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77**	1	748,00	--	748	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74168		
		Накладные расходы -	Тенге			9815		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5039		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89022		
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА В2						
44	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	26	623,70	14,12	16216	367	3516
		м		100,35	5,29	2609	138	128
45	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	40	801,76	15,99	32070	640	6251
		м		116,10	5,99	4644	240	128
46	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	66	10,99	--	725	--	903
		м		10,69	--	706	--	128
47	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	21	200,00	--	4200	--	--
		кг		--	--	--	--	--
48	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	15	21,80	0,05	327	1	79
		м2		5,81	0,02	87	--	90
49	Е0115-172-4	**Масляная окраска стальных труб**	14,2	148,40	0,07	2107	1	1611
		м2		108,00	0,02	1534	--	105
50	Е0122-14-2	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 76 мм НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ**	0,0025	219036,47	29727,34	548	74	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км		35550,00	11229,75	89	28	130
51	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	401,00	--	401	--	--
		шт		--	--	--	--	--
52	С131103-9 прим	Рукава поливочные, d 15 мм	15	362,00	--	5430	--	--
		м		--	--	--	--	--
53	С130902-52 прим	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	5190,00	--	5190	--	--
		шт		--	--	--	--	--
54	Е0116-15-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	891,93	90,13	892	90	616
		1шт		447,75	33,75	448	34	128
55	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
56	Е0116-15-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	473,47	39,24	1420	118	1037
		1шт		254,25	15,75	763	47	128
57	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202,00	--	1212	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
58	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268,00	--	536	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
59	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	3	15493,47	23,09	46480	69	639
		1кран		157,50	9,00	473	27	128
60	СПРАЙС-ЛИСТ"GALAXY SERVICE"	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НОБ В КОМПЛЕКТЕ С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ОП-10	3	11692,34	--	35077	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
61	Е0109-53-2	МОНТАЖ ШКАФА	0,072	15790,48	1162,95	1137	84	484
		Т		7357,50	108,00	530	8	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST TRADE"	МУФТА(АДАПТОР) Д110Х90	1	495,21	--	495	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
63	Е0126-12-4	Изоляция фольгированными минераловатными матами URSA М-25Ф-50 рулонная в два слоя	3	238,54	88,20	716	265	496
		м2		132,30	33,08	397	99	100
64	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 в два слоя	0,15	6240,00	--	936	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			166616		
		Накладные расходы -	Тенге			15783		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10945		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			193344		

РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1,К1Н

65	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365
		комплект		346,50	9,00	1040	27	128
66	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	3	1430,00	--	4290	--	--
		компл		--	--	--	--	--
67	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	27380	118	1547
		комплект		387,00	15,75	1161	47	128
68	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4260,08	54,70	12780	164	717
		комплект		166,50	20,25	500	61	128
69	Е0117-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484
		шт		126,00	--	378	--	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге						
			3	1990,00	--	5970	--	--
		компл		--	--	--	--	--
71	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/						
			1	2387,78	13,90	2388	14	213
		комплект		162,00	4,50	162	5	128
72	Е0117-5-4	Установка раковин						
			3	249,71	12,33	749	37	570
		комплект		144,00	4,50	432	14	128
73	С131101-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500x400x410 мм						
			3	1630,00	--	4890	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором						
			3	1320,00	--	3960	--	--
		компл		--	--	--	--	--
75	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм						
			2	2898,08	9,20	5796	18	369
		комплект		139,50	4,50	279	9	128
76	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм НАД ПОЛОМ						
			10	781,79	7,07	7818	71	1704
		м		130,50	2,66	1305	27	128
77	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм НАД ПОЛОМ						
			62	1218,62	10,58	75554	656	11742
		м		144,00	3,96	8928	246	128
78	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм						
			0,5	425,70	14,12	213	7	68
		м		100,35	5,29	50	3	128
79	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм						
			5	623,70	14,12	3119	71	676
		м		100,35	5,29	502	26	128
80	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм						
			5,5	10,99	--	60	--	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		10,69	--	59	--	128
81	Е0116-3-3	РЕВИЗИЯ ЧУГУННАЯ Д100	0,016	103360,46	798,80	1654	13	101
		т		4635,00	299,25	74	5	128
82	Е0122-33-5	ПРОЧИСТКА-ЗАГЛУШКА Д100,Д50	0,00499	247994,13	49389,75	1237	246	528
		т		62775,00	18657,00	313	93	130
83	С130810-45	КРЕПЛЕНИЕ ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	55	200,00	--	11000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
84	Е0115-179-4	Покрытие чугунных труб кузбасСлаком ЗА ДВА РАЗА	30	35,96	--	1079	--	936
		м2		29,70	--	891	--	105
85	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
86	Е0116-15-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
87	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
88	СПРАЙС-ЛИСТ TESCO "WILO"	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ WILO TMW 32/8	1	19483,57	--	19484	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
89	Е0118-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	3150,83	123,78	3151	124	2984
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128
90	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229
		шт		239,00	2,30	239	2	95
				ВЫПУСК К1(В ЗЕМЛЕ Н=2,5м)				
91	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	61,5	218,93	--	13464	--	15215

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		218,93	--	13464	--	113
92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,5	134,10	--	8247	--	9319
		м3		134,10	--	8247	--	113
93	Е0116-4-2	ВЫПУСК ИХ ТРУБ ЧУГУННЫХ Д100	20	712,05	10,58	14241	212	3154
		м		119,25	3,96	2385	79	128
94	Е0126-12-4	Изоляция фольгированными минераловатными матами URSA М-25Ф-50 рулонная в два слоя	6	238,54	88,20	1431	529	992
		м2		132,30	33,08	794	198	100
95	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 в два слоя	0,3	6240,00	--	1872	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			254882		
		Накладные расходы -	Тенге			53334		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18493		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			326709		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			599227		
		Накладные расходы -	Тенге			93268		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41550		
			Тенге					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			734045		

СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	1 902 527			1 902 527		
	2,59184						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 902 527**	**-**	**-**	**1 902 527**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 902 527			1 902 527		
Решение Правительства РК		НДС 12%			228 303	228 303		
		Итого стоимость строительства	**1 902 527**	**-**	**228 303**	**2 130 830**		

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс» «Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Нагашин	Д.Б. 24.11.14г.
Начальник ПТО		Ашмагарова	24.11.14
Инженер сметчик		Абдиев	14.11.14
Инженер ПТО		Касенбаев	14.11.14
Технадзор			
Начальник участка			

Бейсенбиев Б.
Кадбекова А.
Аубакиров

Экз. ТОП 17

ЭКЗЕМПЛЯР П.Т.О.

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/170-14 от 1.07.2014г

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта СТ. Тассай . ПОСТ ЭЦ НА 20-30 СТРЕЛОК СОВМЕЩЕННЫЙ С ПУНКТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2014г.

Основание: Охранная сигнализация 125487-ЦУЖДС-219-1-ПТ,ОС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	108,60	48,90	217	98	98
		м		39,60	12,20	79	24	95
152	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба поливинилхлоридная диам.20мм ТВ 40.20	0,4	650,00	--	260	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Кабели и провода						
153	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	40	18,80	--	752	--	666
		м		18,50	--	740	--	90
154	СПрайс-лист ТОО "Казцентрэлектро - провод"	Кабель "Витая пара" UTP 5e-4x2x0,52	0,04	21650,29	--	866	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
155	Ц0110-671-3	Прокладка кабелей КПСВЭВнг-LS в кабельном канале	1545	73,70	1,30	113867	2009	81900
		м		58,70	0,20	90692	309	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	СПрайс-лист НВП "БОЛИД"	Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0	0,025	47311,03	--	1183	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
157	СПрайс-лист НВП "БОЛИД"	Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х0,8	1,45	37666,04	--	54616	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
158	СПрайс-лист НВП "БОЛИД"	Кабель КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	0,07	52272,71	--	3659	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
159	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	60	73,10	20,80	4386	1248	1585
		м		23,40	4,40	1404	264	95
160	СПрайс-лист АО "Казэнергокабель "	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 660В	0,06	73901,10	--	4434	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
161	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2						
			30	60,50	2,80	1815	84	1585
		м		55,10	0,50	1653	15	95
162	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	10269,00	--	308	--	--
		км		--	--	--	--	--
				Закладные устройства				
163	Ц0108-409-2	Прокладка кабельного канала	420	147,30	73,00	61866	30660	27052
		м		49,50	18,30	20790	7686	95
164	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Кабельный канал 32х16мм 8850/10160 CBR	40	136,89	--	5476	--	--
		м		--	--	--	--	--
165	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внешний угол 90 град, 32х16 8856/10046 ABR	15	40,27	--	604	--	--
		шт		--	--	--	--	--
166	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внутренний угол 90 град, 32х16 8852/10042 ABR	15	40,27	--	604	--	--
		шт		--	--	--	--	--
167	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Скоба соединительная, 32х16 8854/10044 ABR	20	34,90	--	698	--	--
		шт		--	--	--	--	--
168	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Т-образный отвод, 32х16 8851/10041 ABR	15	40,27	--	604	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Плоский угол 90 град, 32x16 8853/10043 ABR	5	40,27	--	201	--	--
		шт		--	--	--	--	--
170	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Заглушка торцевая, 32x16 8855/10045 ABR	5	34,90	--	175	--	--
		шт		--	--	--	--	--
171	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Кабельный канал 16x10мм 8981/10020CBR	380	72,48	--	27543	--	--
		м		--	--	--	--	--
172	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внешний угол 90 град, 16x10 9244/10026ABR	60	34,90	--	2094	--	--
		шт		--	--	--	--	--
173	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Внутренний угол 90 град, 16x10 9241/10022ABR	60	34,90	--	2094	--	--
		шт		--	--	--	--	--
174	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Плоский угол 90 град, 16x10 9246/10023ABR	60	34,90	--	2094	--	--
		шт		--	--	--	--	--
175	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Заглушка торцевая, 16x10 9243/10025ABR	60	26,85	--	1611	--	--
		шт		--	--	--	--	--
176	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Скоба соединительная, 16x10 9242/10024ABR	220	26,85	--	5907	--	--
		шт		--	--	--	--	--
177	СПрайс-лист ТОО "Сонет"	Т-образный отвод, 16x10 9240/10021 ABR	30	34,90	--	1047	--	--
		шт		--	--	--	--	--
178	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	365	108,60	48,90	39639	17849	17962
		м		39,60	12,20	14454	4453	95
179	СПрайс-лист "RONEX Security company" г.Алматы	Труба гибкая гофрированная диам.16 мм из самозатухающего полипропилена	365	16,51	--	6025	--	--
		м		--	--	--	--	--
180	СПрайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Держатель с защелкой, ПВХ	365	3,93	--	1435	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			346080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			130848		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28616		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			505543		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	1 310 287			1 310 287		
		2,59184						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 310 287**	**-**	**-**	**1 310 287**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 310 287			1 310 287		
Решение Правительства РК		НДС 12%			157 234	157 234		
		Итого стоимость строительства	**1 310 287**	**-**	**157 234**	**1 467 521**		

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Губейбаев Ж.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Шаяхметов	24.11.14г.
Инженер ПТО		Ашкенбаев	24.11.14
Инженер сметчик		Абдин	24.11.14
Инженер ПТО		Бексултанов	24.11.14
Технадзор			
Начальник участка			

Страниц - 5

3 кл. ТОП ЛТД

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «"ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		ПСЦ/Сбп/170-14	01.07.2014г.				

(тенге)

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них - в отчетный месяц	по монтажу оборудов.		на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров»	74 227 784								8 907 334	83 135 118
в том числе:										
Общестроительные работы АС	55 379 381								6 370 657	61 750 038
Отопление и Вентиляция (по доп.соглашению)	9 491 549	9 491 549							1 138 986	10 630 535
Водопровод и канализация (по доп.соглашению)	1 902 527	1 902 527							228 303	2 130 830
Электромонтажные работы (по доп.соглашению)	6 144 040	6 144 040							737 285	6 881 325
Охранная сигнализация (по доп.соглашению)	1 310 287	1 310 287							157 234	1 467 521
за октябрь 2014 года		18 848 403							2 261 808	21 110 211

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Тубекбаев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

Подрядчик: ТОО ~~"АБК-Автодор НС"~~ „Онерканія. Кұрылыс"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ Ж/Д ЛИНИИ ШАЛКАР-БЕЙНЕУ

Договор №ПСЦ/СБП/170-14 от 1.07.2014г

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2014г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	ПОСТ ЭЦ с пунктом обслуживания пассажиров	Отопление и Вентиляция (по доп.соглашению)	9 491 549	1 138 986	10 630 535
2		Водопровод и канализация (по доп.соглашению)	1 902 527	228 303	2 130 830
3		Электромонтажные работы (по доп.соглашению)	6 144 040	737 285	6 881 325
4		Охранная сигнализация (по доп.соглашению)	1 310 287	157 234	1 467 521
	Итого				21 110 211

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000169 от 31 октября 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 **(2)**

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/170-14 от 01.07.2014г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (7)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070940006132, ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 **(10)**

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров.	тг.	1	18 848 403,00	18 848 403,00	12%	2 261 808,00	21 110 211,00	0	
Всего по счету:					**18 848 403,00**		**2 261 808,00**	**21 110 211,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014г.

на ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД В1						
50	Е0101-164-2	**ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА**	12,42	218,93	--	2719	--	3073
		м3		218,93	--	2719	--	113
51	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	12,42	134,10	--	1666	--	1882
		м3		134,10	--	1666	--	113
52	Е0116-10-2	**ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д57**	4	623,70	14,12	2495	56	541
		М		100,35	5,29	401	21	128
53	Е0122-14-1	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА Д57 "ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ"**	0,004	180453,40	29493,95	722	118	242
		км		35325,00	11142,00	141	45	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7601		
		Накладные расходы -	Тенге			5737		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2						
54	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	48	801,76	15,99	38484	768	7501
		м		116,10	5,99	5573	288	128
55	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	106	1565,57	27,87	165950	2954	25870
		м		180,23	10,44	19104	1107	128
58	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	160	200,00	--	32000	--	--
		КГ		--	--	--	--	--
71	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	20	569,00	--	11380	--	--
		шт		--	--	--	--	--
72	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	25	277,00	--	6925	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х4 мм	1	830,00	--	830	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	С130810-153	ТРОЙНИК 133Х4-76Х3,5	7	999,00	--	6993	--	--
		шт		--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АРЫСТАН" Г.СТЕПНОГОРСК	МУФТА(АДАПТОР)ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Д140Х133	1	1463,61	--	1464	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
77	Е0116-10-6	ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д133	4	1565,57	27,87	6262	111	976
		М		180,23	10,44	721	42	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Е0122-14-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА Д133 "ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ"						
		км	0,004	341856,91	34175,21	1367	137	273
				39600,00	12910,50	158	52	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			271656		
		Накладные расходы -	Тенге			34621		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18376		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			324653		
		РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
141	Е0117-1-12	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ						
		КОМПЛЕКТ	10	2898,08	9,20	28981	92	1843
				139,50	4,50	1395	45	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28981		
		Накладные расходы -	Тенге			1843		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1849		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32673		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			308238		
		Накладные расходы -	Тенге			42201		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21027		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			371466		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	962 780			962 780		
		2,59184						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**962 780**	**-**	**-**	**962 780**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	962 780			962 780		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			115 534	115 534		
		Итого стоимость строительства	**962 780**	**-**	**115 534**	**1 078 314**		

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Жаппинн	05.12.14г.
Начальник ПТО		Шуметбаев	05.12.14
Инженер сметчик		Абылай	05.12.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014г.

на ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		СИСТЕМА П1						
1	VTS KAZAKHSTAN КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ N1795/ALM/2013	ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА VS-30-R-H/S (ТИПОРАЗМЕР 30) С ЩИТОМ АВТОМАТИЗАЦИИ VS10-75CG UP	1	318907,62	--	318908	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
4	Е0120-3-15	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,9ММ 821Х440/600Х300 L=400ММ	0,8	1136,39	8,46	909	7	112
		м2		106,08	3,17	85	3	128
5	Е0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 160Х100	9,36	1169,91	13,82	10950	129	3176
		м2		259,88	5,18	2432	48	128
6	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 180Х150	25	1144,51	11,11	28613	278	7769
		м2		238,61	4,16	5965	104	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 250Х200	20	1144,51	11,11	22890	222	6215
		м2		238,61	4,16	4772	83	128
8	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 350Х200	30	1174,73	9,61	35242	288	8076
		м2		206,72	3,59	6202	108	128
9	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 450Х200	8	1174,73	9,61	9398	77	2154
		м2		206,72	3,59	1654	29	128
10	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 450Х250	7	1174,73	9,61	8223	67	1884
		м2		206,72	3,59	1447	25	128
11	Е0120-3-11	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 600Х300	41,4	1115,92	8,82	46199	365	8401
		м2		155,22	3,31	6426	137	128
12	Е0120-3-4	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,6ММ д280	12,5	1234,91	13,82	15436	173	4241
		м2		259,88	5,18	3248	65	128
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 160Х100	1	1886,50	--	1886	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 180Х150	3	2560,52	--	7682	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 350Х200	1	3902,69	--	3903	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ШТ		--	--	--	--	--
16	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ	5	255,17	5,65	1276	28	1194
		шт		184,28	2,36	921	12	128
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"BREEZE-SERVICE"Г.АЛМАТЫ	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ЭЛ.ПРИВОДОМ BELIMO КП-600Х300-ЭВП-К	2	15497,40	--	30995	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
18	Е0120-13-16	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	1279,68	55,80	1280	56	1234
		шт		942,64	21,26	943	21	128
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 200Х100	1	941,28	--	941	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 200Х150	3	1155,48	--	3466	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
22	С131307-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НРВ-1В	4	1340,00	--	5360	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	120	200,00	--	24000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
26	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	128	565
		шт		394,54	47,25	395	47	128
27	Е0126-12-4	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	9	288,82	88,20	2599	794	1488
		м2		132,30	33,08	1191	298	100
28	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,39	5520,00	--	2153	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	Е0126-12-6	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	9,6	269,85	48,45	2591	465	1473
		м2		135,23	18,23	1298	175	100
30	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01104	185900,00	--	2052	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА П2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	VTS KAZAKHSTAN КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ N1795/ALM/2013	ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА VS-10-R-H/S (ТИПОРАЗМЕР 10) С ЩИТОМ АВТОМАТИЗАЦИИ VS10-75CG UPC	1	189906,38	--	189906	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
34	Е0120-3-15	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,9ММ 500Х220/350Х200 L=300ММ	0,6	1136,39	8,46	682	5	84
		м2		106,08	3,17	64	2	128
35	Е0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 160Х125	0,57	1169,91	13,82	667	8	193
		м2		259,88	5,18	148	3	128
36	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 180Х125	7,32	1144,51	11,11	8378	81	2275
		м2		238,61	4,16	1747	30	128
37	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 200Х150	0,7	1144,51	11,11	801	8	218
		м2		238,61	4,16	167	3	128
38	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 200Х200	2	1144,51	11,11	2289	22	621
		м2		238,61	4,16	477	8	128
39	Е0120-3-9	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 250Х200	5,4	1210,51	11,11	6537	60	1678
		м2		238,61	4,16	1289	22	128
40	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 350Х200	12,1	1174,73	9,61	14214	116	3257
		м2		206,72	3,59	2501	43	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 180X150	1	2560,52	--	2561	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
42	E0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ	1	255,17	5,65	255	6	239
		шт		184,28	2,36	184	2	128
43	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"BREEZE-SERVICE"Г.АЛМАТЫ	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ЭЛ.ПРИВОДОМ BELIMO КП-180X150-ЭВП-К	1	14572,73	--	14573	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
44	E0120-13-15	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	838,47	12,95	838	13	907
		шт		704,03	4,73	704	5	128
45	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"BREEZE-SERVICE"Г.АЛМАТЫ	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ЭЛ.ПРИВОДОМ BELIMO КП-350X200-ЭВП-К	1	14942,60	--	14943	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
46	E0120-13-15	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	838,47	12,95	838	13	907
		шт		704,03	4,73	704	5	128
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 200X100	1	941,28	--	941	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 200X200	4	1251,77	--	5007	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
51	C130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	25,2	200,00	--	5040	--	--
		кг		--	--	--	--	--
52	E0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	4,5	2234,73	99,18	10056	446	622
		м2		116,55	37,15	524	167	90
53	E0120-30-1	РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНЕРА П-2 ИЗ УГОЛКА 100X7	76,68	107,97	1,26	8279	97	925
		кг		8,96	0,47	687	36	128
				СИСТЕМА П3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	VTS KAZAKHSTAN КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ N1795/ALM/2013	ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА VS-21-R-H/S (ТИПОРАЗМЕР 21) С ЩИТОМ АВТОМАТИЗАЦИИ VS10-75CG UP	1	265795,77	--	265796	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
57	E0120-3-12	КОРОБ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 600Х820Х315	1,6	1084,55	9,22	1735	15	264
		м2		125,21	3,45	200	6	128
58	E0120-3-15	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,9ММ 600Х880/600Х300 L=400ММ	1,5	1136,39	8,46	1705	13	210
		м2		106,08	3,17	159	5	128
59	E0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 100Х100	5,97	1169,91	13,82	6984	82	2025
		м2		259,88	5,18	1551	31	128
60	E0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 125Х125	4,25	1169,91	13,82	4972	59	1442
		м2		259,88	5,18	1104	22	128
61	E0120-3-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 160Х125	2,28	1169,91	13,82	2667	32	774
		м2		259,88	5,18	593	12	128
66	E0120-3-9	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 250Х200	8,1	1210,51	11,11	9805	90	2517
		м2		238,61	4,16	1933	34	128
67	E0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 350Х200	6,6	1174,73	9,61	7753	63	1777
		м2		206,72	3,59	1364	24	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 450Х250	6,3	1174,73	9,61	7401	61	1696
		м2		206,72	3,59	1302	23	128
69	Е0120-3-11	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 600Х300	14,4	1115,92	8,82	16069	127	2922
		м2		155,22	3,31	2235	48	128
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100Х100	6	577,74	--	3466	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150Х200	3	1057,22	--	3172	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150Х150	6	868,57	--	5211	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 200Х100	1	941,28	--	941	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
74	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 200Х150	1	1155,48	--	1155	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 250Х150	1	1348,06	--	1348	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 4-Х СТОРОННИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 4SAD 150Х150	2	1426,66	--	2853	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 4-Х СТОРОННИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 4SAD 225Х225	1	2134,10	--	2134	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Е0120-3-9	КОРОБ ДЛЯ ДИФФУЗОРА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 180Х180Х200	0,48	1210,51	11,11	581	5	149
		м2		238,61	4,16	115	2	128
81	Е0120-3-10	КОРОБ ДЛЯ ДИФФУЗОРА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 250Х250Х200	0,35	1174,73	9,61	411	3	94
		м2		206,72	3,59	72	1	128
82	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 100Х100	5	1886,50	--	9432	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 180Х100	1	2153,75	--	2154	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
84	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 200Х200	1	2827,78	--	2828	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
85	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 200Х150	1	2560,52	--	2561	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
86	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 350Х200	1	3902,69	--	3903	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
87	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ	9	255,17	5,65	2297	51	2150
		шт		184,28	2,36	1658	21	128
88	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"BREEZE-SERVICE"Г.АЛМАТЫ	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ЭЛ.ПРИВОДОМ BELIMO КП-600Х300-ЭВП-К	1	15497,40	--	15497	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
89	Е0120-13-16	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	1279,68	55,80	1280	56	1234
		шт		942,64	21,26	943	21	128
90	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"BREEZE-SERVICE"Г.АЛМАТЫ	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ЭЛ.ПРИВОДОМ BELIMO КП-180Х160-ЭВП-К	1	14572,73	--	14573	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Е0120-13-16	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1	1279,68	55,80	1280	56	1234
		шт		942,64	21,26	943	21	128
95	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	66,4	200,00	--	13280	--	--
		кг		--	--	--	--	--
96	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	128	565
		шт		394,54	47,25	395	47	128
				СИСТЕМЫ В-1-В-4				
108	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	1	966,00	--	966	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В-5				
112	Е0420-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д160	4,52	1151,91	13,82	5207	62	1533
		м2		259,88	5,18	1175	23	128
113	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 160Х180	1,02	1144,51	11,11	1167	11	317
		м2		238,61	4,16	243	4	128
115	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	3,3	200,00	--	660	--	--
		кг		--	--	--	--	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 200Х150	2	626,87	--	1254	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
120	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	0,06	966,00	--	58	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ В-6,В-7				
124	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0,76	1151,91	13,82	875	11	258
		м2		259,88	5,18	198	4	128
125	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	0,5	200,00	--	100	--	--
		кг		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ В-8,В-10,В-11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	2,26	1151,91	13,82	2603	31	767
		м2		259,88	5,18	587	12	128
130	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1,5	200,00	--	300	--	--
		кг		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ В-9,В-14,В-18,В-19				
134	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	1,52	1151,91	13,82	1751	21	516
		м2		259,88	5,18	395	8	128
135	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1	200,00	--	200	--	--
		кг		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ ВЕ-9,В-14				
139	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0,76	1151,91	13,82	875	11	258
		м2		259,88	5,18	198	4	128
140	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	0,5	200,00	--	100	--	--
		кг		--	--	--	--	--
141	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 100Х100	1	383,19	--	383	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В-13				
146	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д160	2,26	1151,91	13,82	2603	31	767
		м2		259,88	5,18	587	12	128
147	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 150Х180	0,99	1144,51	11,11	1133	11	308
		м2		238,61	4,16	236	4	128
149	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	2,11	200,00	--	422	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 150X150	2	505,03	--	1010	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
154	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5X5	0,06	966,00	--	58	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ В-15,В-16				
160	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0,76	1151,91	13,82	875	11	258
		м2		259,88	5,18	198	4	128
161	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	0,5	200,00	--	100	--	--
		кг		--	--	--	--	--
162	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 100X100	1	383,19	--	383	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ В-10,В-17				
167	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0,76	1151,91	13,82	875	11	258
		м2		259,88	5,18	198	4	128
168	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	0,5	200,00	--	100	--	--
		кг		--	--	--	--	--
169	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 100X100	1	383,19	--	383	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ В-20,В-25				
175	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0,25	1151,91	13,82	288	3	85
		м2		259,88	5,18	65	1	128
176	Е0120-3-15	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА б=0,9ММ 400X300/Д140 L=200ММ	0,7	1136,39	8,46	795	6	98
		м2		106,08	3,17	74	2	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 200Х250	3,15	1144,51	11,11	3605	35	979
		м2		238,61	4,16	752	13	128
178	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 200Х100	6	581,67	--	3490	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
180	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 250Х100	1	2963,37	--	2963	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
181	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ	1	255,17	5,65	255	6	239
		шт		184,28	2,36	184	2	128
183	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	7,5	200,00	--	1500	--	--
		кг		--	--	--	--	--
188	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	11,5	2234,73	99,18	25699	1141	1591
		м2		116,55	37,15	1340	427	90
				СИСТЕМА В-21				
193	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0,25	1151,91	13,82	288	3	85
		м2		259,88	5,18	65	1	128
194	Е0120-3-15	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА б=0,9ММ 400Х300/Д140 L=200ММ	0,7	1136,39	8,46	795	6	98
		м2		106,08	3,17	74	2	128
195	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 200Х250	3,15	1144,51	11,11	3605	35	979
		м2		238,61	4,16	752	13	128
196	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 200Х100	6	581,67	--	3490	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VCD 250X100	1	2963,37	--	2963	--	--
		шт		--	--	--	--	--
199	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ	1	255,17	5,65	255	6	239
		шт		184,28	2,36	184	2	128
201	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	2,1	200,00	--	420	--	--
		кг		--	--	--	--	--
206	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	3,14	2234,73	99,18	7017	311	434
		м2		116,55	37,15	366	117	90
				СИСТЕМА В-22				
211	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 150X180	0,99	1144,51	11,11	1133	11	308
		м2		238,61	4,16	236	4	128
213	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	2,8	200,00	--	560	--	--
		кг		--	--	--	--	--
214	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 150X150	2	581,67	--	1163	--	--
		шт		--	--	--	--	--
216	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5X5	0,06	966,00	--	58	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В-23				
223	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 150X180	0,99	1144,51	11,11	1133	11	308
		м2		238,61	4,16	236	4	128
225	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	3,3	200,00	--	660	--	--
		кг		--	--	--	--	--
226	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 200X150	2	581,67	--	1163	--	--
		шт		--	--	--	--	--
230	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5X5	0,06	966,00	--	58	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В-24				
237	Е0120-3-15	ВОЗДУХОВОД ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 50Х100/150Х100 ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА б=0,9ММ (БОРТОВОЙ ОТСОС)	0,7	1136,39	8,46	795	6	98
		м2		106,08	3,17	74	2	128
240	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	2,3	200,00	--	460	--	--
		кг		--	--	--	--	--
244	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	3,53	2234,73	99,18	7889	350	488
		м2		116,55	37,15	411	131	90
				СИСТЕМА В-26,ВЕ-17				
248	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0,76	1151,91	13,82	875	11	258
		м2		259,88	5,18	198	4	128
249	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	0,5	200,00	--	100	--	--
		кг		--	--	--	--	--
250	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 100Х100	1	383,19	--	383	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА В-27				
257	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д160	0,251	1151,91	13,82	289	3	85
		м2		259,88	5,18	65	1	128
				СИСТЕМА ВЕ-1,ВЕ-4				
260	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д160	23,01	1151,91	13,82	26506	318	7807
		м2		259,88	5,18	5980	119	128
261	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	15	200,00	--	3000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ВЕ-5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 150Х200	2,4	1144,51	11,11	2747	27	746
		м2		238,61	4,16	573	10	128
267	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	2,4	2234,73	99,18	5363	238	332
		м2		116,55	37,15	280	89	90
268	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1,92	200,00	--	384	--	--
		кг		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ВЕ-6				
269	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	1,41	1151,91	13,82	1624	19	478
		м2		259,88	5,18	366	7	128
270	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	2,2	200,00	--	440	--	--
		кг		--	--	--	--	--
271	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	0,03	966,00	--	29	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ВЕ-7				
274	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 300Х150	3,6	1144,51	11,11	4120	40	1119
		м2		238,61	4,16	859	15	128
275	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	2,34	200,00	--	468	--	--
		кг		--	--	--	--	--
276	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	0,1	966,00	--	97	--	--
		м2		--	--	--	--	--
277	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	3,6	2234,73	99,18	8045	357	498
		м2		116,55	37,15	420	134	90
				СИСТЕМА ВЕ-8				
278	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125	1,8	1151,91	13,82	2073	25	611
		м2		259,88	5,18	468	9	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1,15	200,00	--	230	--	--
		кг		--	--	--	--	--
280	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	1,8	2234,73	99,18	4023	179	249
		м2		116,55	37,15	210	67	90
282	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	0,03	966,00	--	29	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ ВЕ-11,ВЕ-14				
283	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125	2,74	1151,91	13,82	3156	38	930
		м2		259,88	5,18	712	14	128
284	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1,8	200,00	--	360	--	--
		кг		--	--	--	--	--
285	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	1,8	2234,73	99,18	4023	179	249
		м2		116,55	37,15	210	67	90
287	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	0,03	966,00	--	29	--	--
		м2		--	--	--	--	--
288	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 100Х100	2	383,19	--	766	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
				СИСТЕМЫ ВЕ-12,ВЕ-13				
290	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125	2,74	1151,91	13,82	3156	38	930
		м2		259,88	5,18	712	14	128
291	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1,8	200,00	--	360	--	--
		кг		--	--	--	--	--
292	Е0113-29-6	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВСПУЧИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ "ФЕНИКС"	1,8	2234,73	99,18	4023	179	249
		м2		116,55	37,15	210	67	90
294	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5	0,03	966,00	--	29	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СК"АЗИЯ ИМПОРТ"	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAG 100X100	2	383,19	--	766	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ВЕ-15				
297	Е0120-3-10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,7ММ 600X150	1,8	1174,73	9,61	2115	17	485
		м2		206,72	3,59	372	6	128
298	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1,2	200,00	--	240	--	--
		кг		--	--	--	--	--
299	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5X5	0,18	966,00	--	174	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ВЕ-16				
300	Е0120-3-3	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ 300X150	2,7	1144,51	11,11	3090	30	839
		м2		238,61	4,16	644	11	128
301	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1,8	200,00	--	360	--	--
		кг		--	--	--	--	--
303	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5X5	0,1	966,00	--	97	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	Тенге			1479658		
	Стоимость оборудования -		Тенге			865190		
	Транспортные расходы -		Тенге			25956		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			10694		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			901839		
	Стоимость СМР		Тенге			614468		
		Накладные расходы -	Тенге			106091		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43233		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1665632		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	4 317 052			4 317 052		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2,59184						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**4 317 052**	**-**	**-**	**4 317 052**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4 317 052			4 317 052		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			518 046	518 046		
		Итого стоимость строительства	**4 317 052**	**-**	**518 046**	**4 835 098**		

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шалшинк	07.12.14г
Начальник ПТО		Шкетжан	05.12.14г
Инженер сметчик		Абылп	05.12.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты						
1	Е0116-7-8	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д80Х4 (ГОСТ 3262-75)**	10	1082,42	12,21	10824	122	1248
		м		92,93	4,57	929	46	128
2	Е0116-7-10	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д100Х4 (ГОСТ 3262-75)**	2,5	1550,07	19,03	3875	48	397
		м		117,00	7,13	293	18	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14699		
		Накладные расходы -	Тенге			1645		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			981		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17325		
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
3	Е0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ)**	117,54375	9682,50	355,12	1138117	41742	153231
		м3		972,00	132,75	114253	15604	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	43	950,99	4,85	40892	208	10126
		м2		222,86	1,41	9583	61	105
		УЗЛЫ СТЕН 3-8						
5	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,16982	175710,10	1826,10	29839	310	2090
		т		8100,00	690,75	1376	117	140
6	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	11,20812	20,36	0,02	228	--	42
		м2		4,16	--	47	--	90
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,60406	21,80	0,05	122	--	29
		м2		5,81	0,02	33	--	90
8	Е0107-19-2	РЕЗИНОВАЯ ПОРИСТАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ПРП-40	31	292,04	0,82	9053	25	485
		м		10,87	0,31	337	10	140
9	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	31	199,47	35,34	6183	1096	1761
		м		27,23	13,34	844	414	140
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11	544,76	1,24	5992	14	2012
		м2		153,23	0,47	1686	5	119
11	Е0113-26-16	ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ В ЦВЕТ КИРПИЧА ЗА 2 РАЗА	22	111,11	0,05	2444	1	55
		м2		2,75	0,02	61	--	90
12	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	11	50,43	0,09	555	1	44
		м2		4,41	0,05	49	1	90
13	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,61828	22541,72	316,57	36479	512	7004
		м3		3487,50	119,25	5644	193	120
14	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,61828	1862,35	14,17	3014	23	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		303,75	5,40	492	9	120
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН"	АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HPS-1 6/30X55	248	9,25	--	2294	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН"	АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HPS-1 8/30X60	306	17,30	--	5293	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
17	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (УГОЛОК)	1,4472	5030,50	2020,02	7280	2923	3614
		т		2272,50	502,43	3289	727	90
18	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,4472	154400,00	--	223448	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1511234		
		Накладные расходы -	Тенге			181093		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101540		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1793867		

РАЗДЕЛ 3.Покрытие

КОЗЫРЕК ВХОДА КВ1(2ШТ.)

19	C12021-118	Ригели фахверка	0,30802	110400,00	--	34005	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	E0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ЗА ОДИН РАЗ	10,549685	21,80	0,05	230	1	55
		М2		5,81	0,02	61	--	90
21	E0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-717(ЗА 2РАЗА)	10,549685	40,72	0,04	430	--	79
		М2		8,32	--	88	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Е0106-22-7	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ	1,1	12304,67	383,89	13535	422	2818
		М3		2295,00	145,01	2525	160	105
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0534	65900,00	--	3519	--	--
		Т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			51719		
		Накладные расходы -	Тенге			2953		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3280		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57952		

РАЗДЕЛ 4.Кровля

ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ

24	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	529,2	149,51	15,94	79122	8435	25574
		м2		34,65	5,96	18337	3154	119
25	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.20ММ)	529,2	27,21	0,70	14399	370	504
		м2		0,55	0,25	291	132	119
26	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	1058,4	37,08	0,99	39245	1048	15076
		м2		11,59	0,38	12267	402	119
27	С11011-504	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ"	1164,24	164,00	--	190935	--	--
		м2		--	--	--	--	--
28	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	529,2	189,45	4,72	100254	2498	45757
		м2		70,88	1,78	37510	942	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	70,85988	18500,00	--	1310908	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	529,2	149,51	15,94	79122	8435	25574
		м2		34,65	5,96	18337	3154	119
31	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.50ММ)	18522	5,44	0,14	100793	2593	3527
		м2		0,11	0,05	2037	926	119
32	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ СЕТКОЙ 3ВР1	0,29	5239,08	327,33	1519	95	613
		1т		1890,00	123,75	548	36	105
33	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,29	64100,00	--	18589	--	--
		т		--	--	--	--	--
34	Е0110-14-1	Установка стропил	7,89	21304,82	334,28	168095	2637	33360
		м3		3397,50	126,00	26806	994	120
35	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	13,42	22541,72	316,57	302510	4248	58083
		м3		3487,50	119,25	46802	1600	120
36	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	80	767,86	7,54	61429	603	20881
		м2		214,65	2,86	17172	229	120
37	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	80	196,11	2,70	15689	216	9252
		м2		109,13	1,01	8730	81	105
38	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	18	340,17	8,39	6123	151	1016
		м2		43,88	3,17	790	57	120
39	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	465	529,44	13,00	246190	6045	28480
		м2		46,13	4,91	21450	2283	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,89	573,75	28,11	4527	222	1272
		м3		123,75	10,58	976	83	120
41	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	13,42	1862,35	14,17	24993	190	4979
		м3		303,75	5,40	4076	72	120
42	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	563	20,48	0,91	11531	512	3392
		м2		4,68	0,34	2635	191	120
43	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	563	131,98	0,55	74305	310	4513
		м2		6,48	0,20	3648	113	120
44	Е0112-15-1	Устройство гидроизоляции из пленки ПОД КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ НА СТРОПИЛА	765	141,96	1,19	108596	910	24989
		м2		27,00	0,45	20655	344	119
45	С11011-504	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА Д110	841,5	164,00	--	138006	--	--
		м2		--	--	--	--	--
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	765	392,11	8,20	299963	6273	251284
		м2		272,95	3,08	208807	2356	119
47	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	846,09	592,00	--	500885	--	--
		м2		--	--	--	--	--
48	Е0107-20-3	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,173154	175710,10	1826,10	30425	316	2131
		т		8100,00	690,75	1403	120	140
49	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	11,428164	20,36	0,02	233	--	43
		м2		4,16	--	48	--	90
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,714082	21,80	0,05	125	--	30
		м2		5,81	0,02	33	--	90
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,29	40200,00	--	11658	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
52	С11011-769	МЕТИЗЫ	0,75	201100,00	--	150825	--	--
		т		--	--	--	--	--
53	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	84	395,34	6,19	33208	520	4547
		м		45,06	0,43	3785	36	119
54	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	84	396,00	--	33264	--	--
		м		--	--	--	--	--
55	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	34	271,00	8,82	9214	300	3098
		м		75,68	0,90	2573	31	119
56	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	34	297,00	--	10098	--	--
		м		--	--	--	--	--
57	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	134	210,03	7,39	28144	990	29862
		м		184,50	2,77	24723	371	119
58	Е0107-57-4	УПЛОТНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	200	8,59	1,88	1718	376	2080
		м		6,71	0,72	1342	144	140
59	С11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	200	153,00	--	30600	--	--
		м		--	--	--	--	--
60	Е0107-57-18	САМОКЛЕЮЩАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО НАХЛЕСТА	850	743,18	47,04	631703	39984	284089
		м		220,95	17,78	187808	15113	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб						
			553,5352	24,13	0,05	13358	28	5085
		м2		7,70	0,02	4262	11	119
		ЧЕРДАК						
62	Е0109-53-2	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ1	0,57948	9850,48	1162,95	5708	674	3893
		т		7357,50	108,00	4264	63	90
63	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМОК	0,57948	154400,00	--	89472	--	--
		т		--	--	--	--	--
64	СССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,17754	1860,00	--	330	--	--
		Т		--	--	--	--	--
65	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	37,08672	20,36	0,02	755	1	139
		м2		4,16	--	154	--	90
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,54336	21,80	0,05	404	1	97
		м2		5,81	0,02	108	--	90
67	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	49,86	37,08	0,99	1849	49	710
		м2		11,59	0,38	578	19	119
68	С11011-504	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ"	54,846	164,00	--	8995	--	--
		м2		--	--	--	--	--
69	Е0108-12-1	АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	0,007	8679,65	422,15	61	3	70
		т		8257,50	157,50	58	1	118
		КРОВЛЯ ПЕРЕХОДА						
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (ПО УКЛОНУ 20-80ММ)	36	149,51	15,94	5382	574	1740
		м2		34,65	5,96	1247	215	119
71	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩ.50ММ)	36	190,46	4,90	6857	176	240
		м2		3,85	1,75	139	63	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ						
			72	37,08	0,99	2670	71	1026
		м2		11,59	0,38	834	27	119
73	С11011-504	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ"						
			79,2	164,00	--	12989	--	--
		м2		--	--	--	--	--
74	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой						
			36	189,45	4,72	6820	170	3113
		м2		70,88	1,78	2552	64	119
75	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие						
			4,0788	18500,00	--	75458	--	--
		м3		--	--	--	--	--
76	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм						
			36	149,51	15,94	5382	574	1740
		м2		34,65	5,96	1247	215	119
77	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.50ММ)						
			1260	5,44	0,14	6857	176	240
		м2		0,11	0,05	139	63	119
78	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ СЕТКОЙ 6А1						
			0,061	5239,08	327,33	320	20	129
		1т		1890,00	123,75	115	8	105
79	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм						
			0,061	65000,00	--	3965	--	--
		т		--	--	--	--	--
80	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя						
			36	369,67	18,33	13308	660	1345
		м2		24,53	6,86	883	247	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали						
		м2	2,2	544,76	1,24	1198	3	402
				153,23	0,47	337	1	119
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ К1(2 ШТ.)						
82	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм						
		м2	5,98	149,51	15,94	894	95	289
				34,65	5,96	207	36	119
83	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.35ММ,ПО УКЛОНУ 20-50ММ)						
		м2	5,98	108,84	2,80	651	17	23
				2,20	1,00	13	6	119
84	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер						
		м2	5,98	24,75	0,22	148	1	52
				7,20	0,09	43	1	119
85	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя ("БИКРОСТ")						
		м2	5,98	369,67	18,33	2211	110	223
				24,53	6,86	147	41	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5134984		
		Накладные расходы -	Тенге			904561		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362373		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6401918		

РАЗДЕЛ 5.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (ОК1-ОК2)						
		м2	49,5378	427,50	19,32	21178	957	11427
				185,83	6,39	9206	317	120
87	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99						
		м2	49,5378	5206,00	--	257894	--	--
				--	--	--	--	--
88	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м						
		м2	49,5378	233,67	5,58	11576	276	5717
				94,05	2,12	4659	105	120
89	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм						
		м	35,67	4100,00	--	146247	--	--
				--	--	--	--	--
90	Е0109-53-2	МОНТАЖ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ЖР1-ЖР2						
		т	0,0285	9850,48	1162,95	281	33	191
				7357,50	108,00	210	3	90
91	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб						
		т	0,0285	180100,00	--	5133	--	--
				--	--	--	--	--
92	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА						
		м2	1,89525	20,36	0,02	39	--	7
				4,16	--	8	--	90
93	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
		м2	0,947625	21,80	0,05	21	--	5
				5,81	0,02	6	--	90
94	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню						
			47,31	618,85	6,33	29278	299	15655

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		312,75	2,39	14796	113	105
95	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	47,31	173,10	1,88	8189	89	3925
		м2		78,30	0,72	3704	34	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			479834		
		Накладные расходы -	Тенге			36927		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31005		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			547767		

РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка

ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ

96	Е0115-15-1	ОБЛИЦОВКА СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНОМ РАСТВОРЕ ТОЛЩ.40ММ	114,5605	2237,48	2,56	256327	293	50728
		м2		420,75	0,97	48201	111	105
97	С143002-45	Раствор полимерцементный	4,6969805	39400,00	--	185061	--	--
		м3		--	--	--	--	--
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,8703	175710,10	1826,10	152921	1589	10711
		т		8100,00	690,75	7049	601	140
99	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,8703	40200,00	--	34986	--	--
		т		--	--	--	--	--

ФАСАД

100	Е0112-10-1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ	55	161,83	1,24	8901	68	10060
		м2		153,23	0,47	8428	26	119
101	С11011-427	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	60,83	450,00	--	27374	--	--
		М2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			665568		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			71499		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44224		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			781291		

РАЗДЕЛ 7.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

102	С143002-8 Изм. и доп. вып.17прим	**Раствор(п/бетон) готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 Накладная №002483** м3	52,5	-5560,00	--	-291900	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			-291900	--	
			Тенге			--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-291900		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7566139**		
		Накладные расходы -	Тенге			1198678		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			543403		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9308220		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	24 125 417			24 125 417		
		2,59184						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**24 125 417**	-	-	**24 125 417**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	24 125 417			24 125 417		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			2 895 050	2 895 050		
		Итого стоимость строительства	**24 125 417**	**-**	**2 895 050**	**27 020 467**		

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шалшин	07.12.14г.
Начальник ПТО		Шынтбаев	05.12.14
Инженер сметчик		Арин	05.12.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	09.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/169-14 от 1.07.2014г

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. СТОЙЛОВАЯ ЧАСТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты						
51	Е0116-7-10	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д100Х4 (ГОСТ 3262-75)**	6	1550,07	19,03	9300	114	953
		м		117,00	7,13	702	43	128
52	Е0108-4-7	**ОКРАСКА ТРУБ БИТУМОМ**	1,884	245,44	3,82	462	7	86
		м2		37,35	1,44	70	3	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9763		
		Накладные расходы -	Тенге			1039		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11451		
		РАЗДЕЛ 2.Стены						
195	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	4,765	5335,27	378,22	25423	1802	17669
		м3		3566,25	141,75	16993	675	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие						
		м3	4,765	14600,00	--	69569	--	--
				--	--	--	--	--
197	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм						
		м2	190,6	586,55	0,39	111796	74	22914
				109,13	0,16	20800	30	110
198	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг						
		т	0,056	175710,10	1826,10	9840	102	689
				8100,00	690,75	454	39	140
199	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)						
		м2	3,696	20,36	0,02	75	--	14
				4,16	--	15	--	90
200	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
		м2	1,848	21,80	0,05	40	--	10
				5,81	0,02	11	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			216743		
		Накладные расходы -	Тенге			41295		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15482		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			273521		
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции						
222	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА						
		м2	749,975	20,36	0,02	15268	15	2808
				4,16	--	3120	--	90
223	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
		м2	374,9875	21,80	0,05	8174	19	1968
				5,81	0,02	2179	7	90
224	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий						
		т	11,45	542,84	144,52	6215	1655	3014
				292,50	--	3349	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	8,5	2452,13	545,76	20843	4639	9415
		т		1230,75	--	10461	--	90
254	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	72	740,05	525,74	53283	37853	24230
		м		175,50	198,42	12636	14286	90
258	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	254,904	20,36	0,02	5189	5	954
		м2		4,16	--	1060	--	90
259	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	127,452	21,80	0,05	2778	6	669
		м2		5,81	0,02	740	3	90
260	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	518	226,98	120,75	117575	62551	44895
		м2		66,60	29,70	34499	15385	90
262	Е0113-26-6	ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНЕЛЕЙ ЗА 2 РАЗА	1036	20,36	0,02	21092	21	3879
		м2		4,16	--	4310	--	90
263	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	518	21,80	0,05	11291	26	2718
		м2		5,81	0,02	3010	10	90
264	Е0109-61-12	ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ	1,67	20925,11	5486,63	34945	9163	18560
		т		12195,00	153,68	20366	257	90
266	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	111,89	20,36	0,02	2278	2	419
		м2		4,16	--	465	--	90
267	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,945	21,80	0,05	1219	3	294
		м2		5,81	0,02	325	1	90
268	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила (ДЛЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ)	13,816	134,76	5,38	1862	74	727
		м		56,25	2,25	777	31	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			302013		
		Накладные расходы -	Тенге			114550		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24994		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			441557		
		РАЗДЕЛ 4.Окна						
289	С КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ N140613-537 ТОО «BBS ENGINEERING CORPORATION»	**СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН**						
		M2	102,6	20281,69	--	2080901	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2080901**	--	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124854		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2205755		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2609421**		
		Накладные расходы -	Тенге			156884		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165978		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2932283		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	7 600 008			7 600 008		
		2,59184						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**7 600 008**	-	-	**7 600 008**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7 600 008			7 600 008		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			912 001	912 001		
		Итого стоимость строительства	**7 600 008**	**-**	**912 001**	**8 512 009**		

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шаяхметова	07.12.14
Начальник ПТО		Ахметова	05.12.14
Инженер сметчик		Абдин	05.12.14
Инженер ПТО		Тукенбаев	05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ ДИСТАНЦИИ ПУТИ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		ПСЦ/Сбп/169-14	01.07.2014г.				

(тенге)

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них			на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Эксплутационно-ремонтный пункт дистанции пути на ст. Тассай»	108 946 739								13 073 609	122 020 348
в том числе:										
РЭП Стоиловая часть АС	55 502 498	7 600 008							6 660 300	62 162 798
РЭП Служебно-бытовой корпус АС	47 281 017	24 125 417							5 673 722	52 954 739
РЭП Отопление ,Вентиляция	4 317 052	4 317 052							518 046	4 835 098
РЭП ВК	1 846 172	962 780							221 541	2 067 713
за ноябрь 2014 года		37 005 257							4 440 631	41 445 888

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Тубекбаев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ГОП ЛТД »

Счет-фактура № 00000000191 от 28 ноября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/169-14 от 01.07.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070940006132, ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (9)
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (10а)

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экуспуатационно-ремонтный пункт дистанции пути ст.Тассай	тг.	1	37 005 257,00	37 005 257,00	12%	4 440 631,00	41 445 888,00	0	
Всего по счету:					**37 005 257,00**		**4 440 631,00**	**41 445 888,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор №ПСЦ/СБП/170-14 от 1.07.2014г Доп. Соглашение №1

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта Участок Шалкар-Бейнеу. Ст.Тассай. Пост ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь 2014г.

Основание: Охранно-пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пожарная сигнализация						
1	Ц0111-94-1	Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т	1	5255,12	855,81	5255	856	2865
		шт		2970,00	213,75	2970	214	90
2	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Настройка компьютера	1	10499,71	--	10500	--	9450
		шт		10499,71	--	10500	--	90
Рабочее место оператора								
3	Прайс-лист ТОО "Пульсер" г.Алматы	COrE i5-3330 3.0 GHz/ MB ASROCK H61M-VG3/ RAM 4 GB 1333 MHz/ HDD 500 GB/ DVD=R/RW/ CAsE ATX400W	1	27063,85	--	27064	--	--
		комп.		--	--	--	--	--
4	Прайс-лист ТОО "Пульсер" г.Алматы	Монитор LCD 19.5" LG 20EN33SS-B, BlACK, 1600X900 (LED)	1	9065,42	--	9065	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	Прайс-лист ТОО "Пульсер" г.Алматы	Клавиатура	1	1536,42	--	1536	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
6	Прайс-лист ТОО "Пульсер" г.Алматы	Мышь	1	393,17	--	393	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	Прайс-лист ТОО "Пульсер" г.Алматы	UPS MusTEK POwErMusT 1000 LCD, AVR, RS-232 inTErfACE	1	9235,56	--	9236	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Программное обеспечение:						
8	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	68248,13	--	68248	--	61423
		раб.стан		68248,13	--	68248	--	90
9	Прайс-лист НВП "БОЛИД"	Сервер "Орион Про"	1	16216,34	--	16216	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Прайс-лист НВП "БОЛИД"	Администратор базы данных "Орион Про"	1	8108,17	--	8108	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Прайс-лист НВП "БОЛИД"	Оперативная задача "Орион Про" исп.512	1	243245,13	--	243245	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440
		шт		7155,00	--	7155	--	90
13	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"	1	7730,20	--	7730	--	--
		комп.		--	--	--	--	--
14	Ц0110-682-4	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 20	1	1797,00	--	1797	--	1523
		шт		1692,00	--	1692	--	90
15	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Пульт управления "С2000М"	1	13403,95	--	13404	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	Ц0110-669-4	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet	3	860,30	1,60	2581	5	2236
		шт		828,00	--	2484	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Преобразователь интерфейсов С2000-ETHErnET						
			3	4382,92	--	13149	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	Ц0110-669-4	Повторитель интерфейсов С2000-ПИ						
			3	860,30	1,60	2581	5	2236
		шт		828,00	--	2484	--	90
19	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Повторитель интерфейсов С2000-ПИ						
			3	6620,61	--	19862	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	Ц0110-667-9	Устройство коммутационное УК-ВК						
			1	3503,10	1,60	3503	2	3078
		шт		3420,00	--	3420	--	90
21	Прайс-лист Торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Устройство коммутационное "УК-ВК"						
			1	1220,56	--	1221	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый						
			2	1526,20	--	3052	--	2592
		шт		1440,00	--	2880	--	90
23	Прайс-лист "RONEX SECuriTY COMPAnY" г.Алматы	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400Р40"						
			2	7989,11	--	15978	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	Прайс-лист НВП "БОЛИД"	Аккумуляторная батарея на 7 Ач. DELTA DTM 1207						
			2	950,92	--	1902	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов						
			113	108,50	1,60	12261	181	10842
		шт		101,00	--	11413	--	95
26	СПрайс-лист Торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Резистор МЛТ 0,25						
			113	5,90	--	666	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении						
			105	369,90	1,60	38840	168	32792

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		347,00	--	36435	--	90
28	СПрайс-лист компания "RONEX SECuriTУ" г.Алматы	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М	102	351,75	--	35879	--	--
		шт		--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист компания "RONEX SECuriTУ" г.Алматы	Извещатель пожарный, ручной ИПР 513-3	3	510,93	--	1533	--	--
		шт		--	--	--	--	--
30	Ц0110-669-1	Монтаж оповещателя "Маяк-12-К"	3	2062,70	1,60	6188	5	5351
		шт		1982,00	--	5946	--	20
31	Прайс-лист Торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Оповещатель звуковой (микросирена) "Маяк-12-К"	3	562,20	--	1687	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	33	85,50	0,20	2822	7	1383
		шт		38,00	0,10	1254	3	110
33	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	33	59,00	--	1947	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,60	48,90	543	245	246
		м		39,60	12,20	198	61	95
35	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба поливинилхлоридная диам.20мм ТВ 40.20	1	650,00	--	650	--	--
		кг		--	--	--	--	--
36	Ц0110-668-3	Световое табло "ВЫХОД" марки ОПОП 1-8	3	457,50	1,60	1373	5	1180
		шт		437,00	--	1311	--	90
37	СПрайс-лист Компания "RONEX SECuriTУ" г.Алматы	Световое табло "ВЫХОД" марки ОПОП 1-8	3	393,02	--	1179	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Охранная сигнализация				
38	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440
		шт		7155,00	--	7155	--	90
39	Прайс-лист торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"	1	7730,20	--	7730	--	--
		комп.		--	--	--	--	--
40	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296
		шт		1440,00	--	1440	--	90
41	Прайс-лист "RONEX SECuriТУ COMPAnУ" г.Алматы	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400Р40"	1	7989,11	--	7989	--	--
		шт		--	--	--	--	--
42	Прайс-лист НВП "БОЛИД"	Аккумуляторная батарея на 7 Ач. DELTA DTM 1207	1	950,92	--	951	--	--
		шт		--	--	--	--	--
43	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	7	108,50	1,60	760	11	672
		шт		101,00	--	707	--	95
44	СПрайс-лист Торг. компания "Дозор" г.Павлодар	Резистор МЛТ-0,25-4,7кОм	7	5,90	--	41	--	--
		шт		--	--	--	--	--
45	Ц0110-668-5	Монтаж датчика охранного объемного "Рапид-3"	16	259,10	--	4146	--	3442
		шт		239,00	--	3824	--	90
46	СПрайс-лист НПО "СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ" г.Новосибирск	Датчик объемный Рапид-3	16	658,73	--	10540	--	--
		шт		--	--	--	--	--
47	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	195,70	--	587	--	481
		шт		178,00	--	534	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	СПрайс-лист компания "RONEX SECuriTY" г.Алматы	Извещатель охранный, магнитоконтактный ИО 102-14	3	55,81	--	167	--	--
		шт		--	--	--	--	--
49	Ц0110-668-2 прим	Монтаж кнопки герконовой с блокировкой PASP-1	1	369,90	1,60	370	2	312
		шт		347,00	--	347	--	90
50	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" г.Алматы	Кнопка герконовая с блокировкой, белая PASP-1	1	432,37	--	432	--	--
		шт		--	--	--	--	--
51	Ц0110-668-4 прим	Монтаж извещателя охранного (ножного) ИО 101-5/2	1	195,70	--	196	--	160
		шт		178,00	--	178	--	90
52	СПрайс-лист "RONEX SECuriTY COMPAnY" г.Алматы	Извещатель охранный (ножной) ИО 101-5/2	1	7227,64	--	7228	--	--
		шт		--	--	--	--	--
53	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	1	259,10	--	259	--	215
		шт		239,00	--	239	--	90
54	СПрайс-лист "RONEX SECuriTY COMPAnY" г.Алматы	Датчик разрушения стекла акустический MAX-GLASS	1	1430,59	--	1431	--	--
		шт		--	--	--	--	--
55	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	10	85,50	0,20	855	2	419
		шт		38,00	0,10	380	1	110
56	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	10	59,00	--	590	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Пусконаладочные работы				
87	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	68248,13	--	68248	--	61423
		раб.стан		68248,13	--	68248	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./**						
			25	10499,71	--	262493	--	236243
		шт		10499,71	--	262493	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			982750		
	Стоимость оборудования -		Тенге			406899		
	Транспортные расходы -		Тенге			12207		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			5029		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			424135		
	Стоимость СМР		Тенге			575851		
		Накладные расходы -	Тенге			454739		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61835		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1516560		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,59184	3 930 681			3 930 681		
		2,59184						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**3 930 681**	-	-	**3 930 681**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	3 930 681			3 930 681		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			471 682	471 682		
		Итого стоимость строительства	**3 930 681**	**-**	**471 682**	**4 402 363**		

Подрядчик:
Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.Ю.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шаяшин	05.12.14г.
Начальник ПТО		Шинтемир	05.12.14г
Инженер сметчик		Абдин	05.12.14
Инженер ПТО		Жекешбаев	05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «"ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		ПСЦ/Сбп/170-14	01.07.2014г.				

(тенге)

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них			на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров»	78 158 465								9 379 016	87 537 481
в том числе:										
Общестроительные работы АС	55 379 381								6 645 526	62 024 907
Отопление и Вентиляция (по доп.соглашению)	9 491 549								1 138 986	10 630 535
Водопровод и канализация (по доп.соглашению)	1 902 527								228 303	2 130 830
Электромонтажные работы (по доп.соглашению)	6 144 040								737 285	6 881 325
Охранная сигнализация (по доп.соглашению)	5 240 968	3 930 681							628 916	5 869 884
за ноябрь 2014 года		3 930 681							471 682	4 402 363

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Тубекбаев Ж.Т.

Должность: Директор ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

Счет-фактура № 00000000192 от 28 ноября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №ПСЦ/СБП/170-14 от 01.07.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070940006132, ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Өнеркәсіп Құрылыс" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070940006132, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова 18/1-44 (10а)

ИИК получателя: KZ729470398000015810, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПОСТ ЭЦ на 20-30 стрелок совмещенный с пунктом обслуживания пассажиров.	тг.	1	3 930 681,00	3 930 681,00	12%	471 682,00	4 402 363,00	0	
Всего по счету:					**3 930 681,00**		**471 682,00**	**4 402 363,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.