ДОГОВОР №31 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 36

А К Т №1

приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 36 за август месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта) м3	32,94	7,91	7,91	261	261	82	-	-		
				-	2,57	-	85	97	0,01	-		
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	150,6	28,03	26,5	4221	3990	1199	0,01	2		
				1,54	6,67	231	1004	97	0,02	3		
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4,66	262,72	-	1224	-	1383	1,85	9		
				262,72	-	1224	-	113	-	-		
4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	155,26	7,91	7,91	1228	1228	387	-	-		
				-	2,57	-	399	97	0,01	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-**24-1**	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	48,56	7,91	7,91	384	384	121	-	-
				-	**2,57**	-	**125**	**97**	**0,01**	-
		м3								
6	Е0101-**27-2**	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,42	6,48	6,48	236	236	74	-	-
				-	**2,1**	-	**77**	**97**	**0,01**	-
		м3								
7	Е0101-**166-1**	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	**12,14**	**122,18**	-	**1483**	-	**1676**	**0,89**	**11**
				122,18	-	**1483**	-	**113**	-	-
		м3								
8	Е0101-**17-9**	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	106,7	42,2	40,26	4503	4296	1323	**0,01**	**1**
				1,86	10,92	198	1165	97	**0,04**	**4**
		м3								
9	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	170,72	32,3	32,3	5514	5514	1103	-	-
				-	**6,46**	-	**1103**	**100**	**0,14**	**23**
		т								
10	Е0101-**20-1**	-Работа на отвале 1 группы грунтов	106,7	3,08	2,66	329	284	137	-	-
				0,39	0,93	42	99	97	-	-
		м3								
11	Е0101-**134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,56	21,55	4,52	1046	219	802	0,11	5
				17,03	-	**827**	-	**97**	-	-
		м3			ФУНДАМЕНТЫ					
12	Е0108-**3-1**	-Устройство песчаного основания под фундаменты	**7,4**	**1920,2**	**97,07**	**14209**	**718**	**1297**	**0,78**	**6**
				112,5	**36**	**833**	**266**	**118**	**0,18**	**1**
		м3								
13	Е0108-**3-1**	-Устройство песчаного основания под фундаменты канала	1,15	1920,2	97,07	2212	112	202	0,78	1
				112,5	36	130	41	118	0,18	-
		м3								
14	Е0107-**42-1**	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	42	358,49	172,69	15057	7253	8026	0,48	20
				76,28	60,21	3204	2529	140	0,24	**10**
		шт								
15	Е0107-**42-2**	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	95	512,56	243,37	48693	23121	25531	0,67	63
				106,88	85,08	10154	8083	140	0,34	32
		шт								
16	Е0107-**42-3**	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	16	769,13	389,08	12306	6225	6514	0,94	**15**
				153,9	136,92	2462	2191	140	0,55	**9**
		шт								
17	Е0107-**42-4**	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	47	1117,27	598,4	52512	28125	26958	1,18	55
				195,53	214,16	9190	10066	140	0,91	43
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	27,12	11000 -	-	298309 -	-	-	-	-
19	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	10,38	10600 -	-	110028 -	-	-	-	-
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	48,4	10200 -	-	493711 -	-	-	-	-
21	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5 м3	5,3	9184,15 441	311,32 117,61	48676 2337	1650 623	3109 105	2,82 0,57	15 3
22	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,5952	10171,55 771,75	95,97 36,25	6054 459	57 22	505 105	4,9 0,18	3 -
23	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0224	41008,57 31950	2434,57 920,25	919 716	55 21	1031 140	170 4,49	4 -
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0224	50900 -	-	1140 -	-	-	-	-
25	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	284,26	13,91 8,06	0,07 0,02	3954 2291	20 6	2067 90	0,04 -	12 -
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	284,26	245,44 37,35	3,82 1,44	69768 10617	1086 409	13011 118	0,21 0,01	60 2
27	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	55,14	771,66	11,21	42552	618	2324	0,2	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов гидроизолом м2		31,5	4,21	1737	232	118	0,02	1
28	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подпольных каналов из бетона кл. В15 м3	2,36	9652,27	86,6	22779	204	1297	3,06	7
				490,5	32,72	1158	77	105	0,16	-
29	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	19,04	13,91	0,07	265	1	138	0,04	1
				8,06	0,02	153	-	90	-	-
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	19,04	245,44	3,82	4673	73	872	0,21	4
				37,35	1,44	711	27	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1268246	85730			305

			Тенге			50156	28650			136
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1268246	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78806	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1140	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1029056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1451576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		492
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93981	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1451576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		492
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93981	-		-

Временные здания и сооружения 1,1%	15967
Возврат материалов 15%	2395
Итого	**1467543**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	29938
Затраты на выслугу лет 1%	14675
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5870
Итого	1518026
Переход в цены 2011 года К= 1,95097	2961623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				59232				
		Итого				3020855				
		НДС 12%				362503				
		Итого				3383358				
		Итого с понижающим 0,536339				1814627				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района» О. Аубакиров