Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) согласно ПДП с.Кызылтал Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА № 4
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г.
от 28 октября 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№21-16	от 4 мая 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	30240000	1350000								162000	1512000

Заказчик: И.о. руководителя отдела

_____ А.Туреев.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.» _____ С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Беккалиев С.Р.
РНН 271810576696

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) согласно ПДП с.Кызылтал Бурлинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ № 21-16 от 4 мая 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 4 ЗА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водоснабжения												
		Деревянные крышки-16шт												
1	E0110-23-5	-Установка деревянной крышки	62,4	375,5	30,89	23431	1928	15246	1,23	77				
		м2		191,93	11,68	11976	729	120	0,06	4				
2	C11021-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	1,44	7570	-	10901	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
3	C11021-52	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,0896	7940	-	711	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
4	C11011-773	-Скобы ходовые	64	221	-	14144	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
		Прочие работы												
5	E0123-1-1	-Устройство песчанно-гравийного основания под колодцы	6,6	2418,2	152,52	15960	1007	1809	1,02	7				
		м3		153,68	57,15	1014	377	130	0,28	2				
6	E0101-90-5	-Планировка обсыпки оголовка колодца	121,8	8,28	-	1009	-	1140	0,05	6				
		м2		8,28	-	1009	-	113	-	-				
7	E0101-166-1	-Обсыпка оголовка колодца	14,91	122,18	-	1822	-	2059	0,89	13				
		м3		122,18	-	1822	-	113	-	-				
8	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	13,8	2584,28	73,75	35663	1018	607	0,14	2				
		м3		21,38	11,67	295	161	133	0,04	1				
9	E0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	9,89	8062,57	66,01	79739	653	2292	1,35	13				
		м3		195,75	24,93	1936	247	105	0,12	1				
10	E0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4				
		врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1				
11	E0153-14-3	-Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	2	593,74	428,27	1187	857	705	0,95	2				
		отверст		165,47	166,44	331	333	106,2	0,91	2				
12	E0146-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5 в колодце	0,33	22632,47	332,71	7469	110	3074	60,8	20				
		м3		9189	126	3032	42	100	0,61	-				
13	C11011-457	-Пакля пропитанная	22	195	-	4290	-	-	-	-				
		кг		-	-	-	-	-	-	-				
14	E0146-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,06	22632,47	332,71	1358	20	559	60,8	4				
		м3		9189	126	551	8	100	0,61	-				
15	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	9645,06	95,97	2894	29	255	4,9	1				
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	-				
16	E0146-33-6	-Устройство упоров бетоном В7,5	0,33	22632,47	332,71	7469	110	3074	60,8	20				
		м3		9189	126	3032	42	100	0,61	-				
17	E0122-16-5 Изм. и доп. вып. 14 к=2	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0102	71009,84	14559,88	724	149	364	120,4	1				
		км		21915	5499	224	56	130	26,86	-				
18	E0122-16-2 Изм. и доп. вып. 14 к=2	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,008	49609,06	12922,34	397	103	255	108	1				
		км		19620	4882,5	157	39	130	23,84	-				
		Установка отражательного знака-6шт												
19	E0127-83-1	-Установка отражательного знака для пожарных гидрантов	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
20	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Знаки путевые и сигнальные шт 100шт	0,06	40800 -	- -	2448 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 100 мм км	0,0108	307343,27 45900	1984,82 749,25	3319 496	21 8	655 130	270 3,66	3 -
22	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	0,0168	63600 -	- -	1068 -	- -	- -	- -	- -
23	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,00708	46400 -	- -	329 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,005	149300 -	- -	747 -	- -	- -	- -	- -
				Подъездные площадки к пожарным гидрантом						
25	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	9,6	9,24 -	9,24 3	89 -	89 29	28 97	- 0,01	- -
26	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9,6	21,55 17,03	4,52 -	207 163	43 -	159 97	0,11 -	1 -
27	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 6 см из щебня фракции 70-120 мм м2	96	621,3 6,01	34,29 8,79	59645 577	3292 844	1890 133	0,04 0,03	4 3
28	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	96	-56,47 -0,6	-8,2 -2,41	-5421 -58	-788 -231	-384 133	- -0,01	- -1
29	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см м2	96	15,17 7,02	5,88 1,65	1457 674	565 158	1107 133	0,05 0,01	4 1
30	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-II т	7,2	6650 -	- -	47880 -	- -	- -	- -	- -
				Локальная смета 6-1-2. Газопровод низкого давления						
				Демонтажные работы						
31	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм м	59,287	116,9 115,09	1,81 0,29	6931 6823	107 17	7880 115,2	0,75 -	45 -
				Газопровод низкого давления						
				Ввод в землю Ду83мм						
32	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием км	0,013	129222,58 64575	54072,58 20425,5	1680 839	703 266	1437 130	352 99,76	5 1
33	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 83х3,8 мм м	13	509 -	- -	6617 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0005	58881,69 33075	25695,31 6813,45	29 17	13 3	26 130	194 26,38	- -
35	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,5	319 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием км	0,001	129222,58 64575	54072,58 20425,5	129 65	54 20	111 130	352 99,76	- -
37	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1	629 -	- -	629 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-19-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	0,001	191625,64 27900	23876,89 9020,25	192 28	24 9	48 130	161 44,05	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм								
39	СПрайс	км -Неразъемное соединение сталь 63/ст57 мм	1	1053,77 -	- -	1054 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0116-30-1	шт -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63 301,5	- -	1541 603	- -	772 128	1,8 -	4 -
41	Е0112-10-1	1сальник -Устройство козырька из листовой оцинкованной стали	0,1	575,05 153,23	1,24 0,47	58 15	- -	18 119	0,97 -	- -
42	С130810-76	м2 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227 -	- -	227 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0106-1-2	шт -Устройство бетонной отмостки , В15	0,226	9559,25 695,25	98,32 37,15	2160 157	22 8	174 105	4,41 0,18	1 -
44	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00108	53000 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Ограждение 1х1,5								
46	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75 402,75	- -	362 362	- -	410 113	2,8 -	3 -
47	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7	134,1 134,1	- -	94 94	- -	106 113	0,97 -	1 -
48	Е0106-1-13	м3 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,38	9645,06 771,75	95,97 36,25	3665 293	36 14	322 105	4,9 0,18	2 -
49	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,38	127 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0109-34-5	м3 -Монтаж опорных конструкций труб и уголка для ограждения	0,105	9021,19 3015	2162,21 415,31	947 317	227 44	324 90	17,3 1,56	2 -
51	С12021-263	т -Опоры металлические	0,063	107900 -	- -	6798 -	- -	- -	- -	- -
52	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	т -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,042	57972 -	- -	2435 -	- -	- -	- -	- -
53	Ц0108-88-1	т -Ограждение сетчатое	9	997,7 344	43,7 4,5	8979 3096	393 40	2980 95	2 0,03	18 -
54	Е0115-172-1	м2 -Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	9	52,09 14,4	1,22 0,45	469 130	11 4	140 105	0,09 -	1 -
55	Е0113-16-4	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	9	32,52 5,81	0,05 0,02	293 52	- -	47 90	0,03 -	- -
56	Е0113-26-10	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПХВ-1	9	51,5 2,75	0,09 0,05	463 25	1 -	23 90	0,01 -	- -
57	С11011-811	м2 -Навесы	2	88 -	- -	176 -	- -	- -	- -	- -
58	С11011-815	шт -Замок	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
		шт			Опознавательные знаки-6шт					
59	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	6	423,45 247,5	1,57 -	2541 1485	9 -	1782 120	1,68 -	10 -
60	С11011-955	шт -Таблички эмалированные	6	451 -	- -	2706 -	- -	- -	- -	- -
61	С12021-263	шт -Опоры для знаков	0,126	107900 -	- -	13595 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0106-1-3	т -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	1,944	9571,84 551,25	379,21 143,26	18608 1072	737 278	1418 105	3,51 0,7	7 1
		м3			Опора под задвижку					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,4	218,93	-	88	-	99	1,54	1
				218,93	-	88	-	113	-	-
		м3								
64	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	10216,26	95,97	2043	19	170	4,9	1
				771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
		м3								
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	127	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,028	17355,77	2191,29	486	61	319	73,6	2
				12555	101,25	352	3	90	0,49	-
		т								
67	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,4	474	-	1138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,009	63800	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	416124	12862		304
	Тенге	47359	3871		18
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10362	-	-	-
Материалы -	Тенге	5490	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3136	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	329	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2980	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	447	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	800	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	14142	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3583	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	366694	-	-	-
Материалы -	Тенге	23875	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39936	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41101	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	253477	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46691	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7004	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24803	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	438188	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	274
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46940	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	21826	-	-	-
Материалы -	Тенге	477	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	715	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20393	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	643	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1348	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	23818	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	811	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17242	-	-	-
Материалы -	Тенге	938	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7444	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8770	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8652	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1298	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1554	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	27448	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8741	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	503611	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	351
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60075	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	ИТОГО	Тенге	503611
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	503611
4.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	17123
5.	Итого без стоимости оборудования	Тенге	520734
6.	ИТОГО со стоимостью оборудования	Тенге	520734
7.	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,729%	Тенге	3796
8.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге	15466
9.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	5207
10.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	2083
11.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	26552
12.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	547286
13.	Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,73677)	Тенге	1497796
14.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	29956
15.	ИТОГО	Тенге	1527752
16.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=30240000/34221640=0,883651397186108	Тенге	1350000
17.	НДС, 12%	Тенге	162000
18.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	1512000

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

_____ А.Туреев.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

Руководитель

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)
М.П.

Технадзор:

ИП «Рахметов Р.К»

_____ Е.А.Башпаков.
(подпись)
М.П.