Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"
Договор: **№30 от 06.04.2016 года**

Наименование объекта: **Работы по ограждению въезда индустриальной зоны в г.Кентау**

А К Т №1

выполненных работ за апрель 2016 год

г.Кентау от 25.04.2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	35	33,67	32,10	1178	1124	425	0,01	--
		м3		1,57	12,33	55	431	87,3	0,05	2
2	Е0101-90-2	Планировка под фундаменты вручную в грунтах 2 группы	750	20,27	--	15203	--	15461	0,13	97
		м2		20,27	--	15203	--	101,7	--	--
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	75	6195,99	311,32	464699	23349	39591	2,82	212
		м3		441,00	117,61	33075	8821	94,5	0,57	43
6	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	722,575	200,96	4,25	145208	3074	94656	0,94	679
		м2		144,00	1,55	104051	1122	90	0,10	74
7	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	1380	134,76	5,38	185969	7424	72657	0,34	469
		м		56,25	2,25	77625	3105	90	0,01	14
8	Е0109-34-4	Монтаж обрамлении из уголка раз. 40.40.2мм	1,11	16893,18	265,68	18751	295	16712	99,90	111

		т		16627,50	101,25	18457	112	90	0,49	1
9	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 2-5 мм, ширина полки 40х40х2мм. немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,11	58700,00	--	65157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-3232	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	925	393,00	--	363525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	48	148,40	0,07	7123	3	4900	0,65	31
		м2		108,00	0,02	5184	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1266814				
		Накладные расходы -	Тенге			244402				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90673				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1601888**				

Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**1601888**	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						1601888	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,55742			4096700	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			81934	
Сметная стоимость объекта	Тенге						4178634	
Итого с понижающим коэффициентом				0,8495598			3550000	
Итого к оплате	**Тенге**						**3550000**	

Принял:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

Сдал:

Подрядчик: ТОО "МЕГА-БЕН Строй"

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау**

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Договор: **№30 от 06.04.2016 года**

Наименование объекта: **Работы по установке ограждений**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за апрель

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
							приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	3550000	3550000	1601888	3550000		-	-	-	-	3550000
Итого к оплате	3550000	3550000	1601888	3550000		-	-	-	-	3550000
Всего по объекту	**3550000**	**3550000**	**1601888**	**3550000**		-	-	-	-	**3550000**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

Исрайлов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Байдеуов М.Ж.