ДОГОВОР №31 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 36

А К Т №3

приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 36 за сентябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
					в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
1	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	225,94	8,4	0,23	1897	52	1891	0,06	13		
				7,88	0,09	1780	20	105	-	-		
2	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	23,5	3360	-	78953	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
						КРОВЛЯ						
3	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	12,99	1264,73	34,37	16434	447	3095	1,21	16		
				189	12,87	2456	167	118	0,06	1		
4	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	3,31	2667,06	337,41	8830	1117	3112	4,38	15		
				670,5	126	2220	417	118	0,62	2		
5	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм шт	235,16	43	-	10112	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	Е0109-61-13	-Монтаж продухов ОП т	0,0016	9883,8	2860,42	16	5	10	36,3	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6300	736,43	10	1	90	3,51	-
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0016	50600	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-752	-Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	0,25	65	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,11	13864,97	4022,39	1525	442	1006	56,5	6
				9090	1071,86	1000	118	90	3,81	-
10	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,11	114900	-	12639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	7,7	26,66	0,02	205	-	29	0,02	-
				4,16	-	32	-	90	-	-
12	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя м2	0,19	167,36	0,99	32	-	3	0,07	-
				11,59	0,38	2	-	119	-	-
13	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,6444	13864,97	4022,39	8935	2592	5893	56,5	36
				9090	1071,86	5858	691	90	3,81	2
14	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,6444	114900	-	74042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	45,11	26,66	0,02	1202	1	169	0,02	1
				4,16	-	188	-	90	-	-
16	Е0110-14-1	-Установка стропил,стоек, прогонов и т.п. м3	9,77	21421,23	334,28	209285	3266	41310	22,1	216
				3397,5	126	33194	1231	120	0,62	6
17	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,97	20617,97	309,62	19999	300	2991	13,8	13
				2452,5	117	2379	113	120	0,57	1
18	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м2	278,4	340,17	8,39	94704	2336	15718	0,27	75
				43,88	3,17	12216	883	120	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,74	573,75	28,11	6736	330	1892	0,78	9
				123,75	10,58	1453	124	120	0,05	1
		м3								
20	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	278,4	20,48	0,91	5702	253	1677	0,03	8
				4,68	0,34	1303	95	120	-	-
		м2								
21	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	278,4	131,98	0,55	36743	153	2232	0,04	11
				6,48	0,2	1804	56	120	-	-
		м2								
22	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя толем на мауэрлат	13,89	167,36	0,99	2324	14	198	0,07	1
				11,59	0,38	161	5	119	-	-
		м2								
23	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	278,5	112,45	34,24	31318	9537	14921	0,32	88
				51,08	8,45	14226	2353	90	0,03	8
		м2								
24	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	308,02	896	-	275987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0295	525600	-	15516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	98	134,76	5,38	13206	527	5160	0,34	33
				56,25	2,25	5513	221	90	0,01	1
		м								
27	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,01	715,87	1,24	2155	4	551	0,97	3
				153,23	0,47	461	1	119	-	-
		м2								
					ПРОЕМЫ					
28	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	22,8	387,83	18,74	8843	427	4335	0,91	21
				152,26	6,18	3472	141	120	0,03	1
		м2								
29	С12061-189к =1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	22,8	9411,2	-	214585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	1,31	472,81	19	620	25	353	1,3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		217,73	6,18	286	8	120	0,03	-
		м2								
31	С12061-189к =1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1,31	9411,2	-	12349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
32	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,11	237,31	5,58	5722	135	2783	0,59	14
				94,05	2,12	2268	51	120	0,01	-
		м2								
33	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	17,8	3680	-	65504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	Е0110-91-2	Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,81	378,28	18,53	1820	89	937	0,93	4
				156,07	6,18	751	30	120	0,03	-
		м2								
35	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,81	5240	-	25209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,29	367,11	19,34	1574	83	751	0,83	4
				139,39	6,57	597	28	120	0,03	-
		м2								
37	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,29	13000	-	55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	5,96	387,83	18,74	2313	112	1134	0,91	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2		152,26	6,18	908	37	120	0,03	-
		м2								
39	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	5,96	6920	-	41271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
40	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
		шт								
41	С Прайс лист	-Корпус щита встраиваемый на 12 модулей ЩРВС1х12	2	1186,85	-	2374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	У65-15-35 СКЦЭприм	-Корпус для трехфазного счетчика утепленный КЗУ-380	2	13494,94	47,32	26990	95	745	2	4
				384,3	7,59	769	15	95	0,04	-
		устр-во								
43	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	550	9,33	0,82	5130	449	5044	0,05	28
				7,99	0,5	4395	276	108	-	1
		м								
44	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	880	3,98	-	3502	-	3526	0,02	20
				3,71	-	3265	-	108	-	-
		м								
45	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	110	26,92	-	2961	-	2940	0,15	17
				24,75	-	2723	-	108	-	-
		м								
46	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,66	9230	-	6092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
47	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с	0,66	13300	-	8778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2								
		1000м								
48	С151607-123-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,11	29000	-	3190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
49	С151607-125-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,11	50600	-	5566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
50	Е0121-2-1 -	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	550	72,13	6,92	39672	3807	29971	0,29	157
				46,13	4,33	25372	2380	108	0,02	10
		м								
51	С Прайс лист -	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	550	73,65	-	40507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1509919	26808			824
			Тенге			131566	9503			41
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			145790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37693	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39742	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66507	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			199850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46154	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1222448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			330645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71338	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			785194	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12774	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78456	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1386063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84112	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141681	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15291	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86681	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34038	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1764705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		943
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164304	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				19412				
		Возврат материалов 15%				2912				
		Итого				1784117				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				36396				
		Затраты на выслугу лет 1%				17841				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				7136				
		Итого				1845490				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				3600496				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				72010				
		Итого				3672506				
		НДС 12%				440701				
		Итого				4113207				
		Итого с понижающим 0,536339				2206073				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров

26.09.2011г