ДОГОВОР №31 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 36

А К Т №4

приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 36 за октябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ								
1	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	187,2	266,04	1,19	49802	223	6115	0,16	29
		м2		27	0,45	5054	84	119	-	-
2	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	187,2	59,54	13,86	11146	2595	11334	0,3	56
				45,68	5,2	8551	973	119	0,03	5
		м2								
3	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	57,84	3360	-	194359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	314	11	120	0,58	-
5	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	15,1	117,12	4,48	1769	68	1963	0,67	10
				106,65	1,69	1610	26	120	0,01	-
		м2								
6	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,1586	53400	-	8467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
7	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	7,6	120,6	8,67	917	66	984	0,68	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		104,63	3,26	795	25	120	0,02	-
8	С110**11-596**	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400	-	**4261**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
9	Е0115-**158-1**-	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	7,6	106,05	1,65	806	13	142	0,09	1
				17,12	0,63	130	5	105	-	-
		м2								
					ПОЛЫ КРЫЛЬЦА					
10	Е0111-**1-2**	-Уплотнение грунта щебнем	4,4	95,3	2,62	419	12	62	0,07	-
		м2		**10,51**	**0,99**	**46**	**4**	**123**	-	-
11	Е0106-**1-20**	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	**2,6**	**9184,15**	**311,32**	**23879**	**809**	**1525**	**2,82**	**7**
		м3		441	117,61	1147	306	105	0,57	1
12	С143001-**56**	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,6	276	-	**718**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					САНУЗЕЛ,ВАННА					
13	Е0111-**1-2**	-Уплотнение грунта щебнем	8,2	95,3	2,62	781	21	116	0,07	1
		м2		**10,51**	**0,99**	**86**	**8**	**123**	-	-
14	Е0111-**2-9**	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,902	9275,08	-	**8366**	-	**629**	**3,66**	**3**
				567	-	**511**	-	**123**	-	-
		м3								
15	Е0111-**11-5**	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,2	385,43	13,43	3161	110	**723**	**0,45**	**4**
		м2		66,6	5,04	546	41	**123**	**0,02**	-
16	Е0111-**11**-6к-=8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона толщиной 60мм	65,6	65,56	0,67	4301	44	71	-	-
				0,63	0,25	41	16	123	-	-
		м2								
17	Е0111-**4-1**	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8,2	**340,45**	**18,42**	**2792**	**151**	**937**	**0,42**	**3**
				85,95	**6,91**	**705**	**57**	**123**	**0,03**	-
		м2								
18	Е0111-**4-2**	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,2	232,19	9,05	1904	74	547	0,25	2
				50,85	3,4	417	28	123	0,02	-
		м2								
19	Е0111-**11-1**	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,2	250,66	9,95	2055	82	564	0,36	3
		м2		**52,2**	**3,74**	**428**	**31**	**123**	**0,02**	-
20	Е0111-**11**-2к-=4 к	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	32,8	36,34	0,67	1192	22	36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	стяжки до толщины 40мм м2		0,63	0,25	21	8	123	-	-
21	Е0111-4-1 прим	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/деталь примыкания пола к стене/ м2	2,63	340,45 85,95	18,42 6,91	896 226	48 18	301 123	0,42 0,03	1 -
					ПРИХОЖАЯ,КУХНЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,ТАМБУР					
22	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	11,82	2700,8 531	- -	31934 6279	- -	7723 123	3,24 -	38 -
23	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	147,8	755,12 69,53	6,38 2,39	111606 10277	943 353	13075 123	0,45 0,01	66 2
					ТОПОЧНАЯ					
24	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	5,4	95,3 10,51	2,62 0,99	515 57	14 5	76 123	0,07 -	- -
25	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,864	9275,08 567	- -	8014 490	- -	603 123	3,66 -	3 -
26	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,4	250,66 52,2	9,95 3,74	1354 282	54 20	372 123	0,36 0,02	2 -
27	Е0111-11-2к =8 к объему	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм м2	43,2	36,34 0,63	0,67 0,25	1570 27	29 11	47 123	- -	- -
28	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из шлака м3	20,16	761,36 499,5	261,86 99	15349 10070	5279 1996	14841 123	3,44 0,48	69 10
29	С Прайс лист	-Шлак м3	22,18	308,14 -	- -	6833 -	- -	- -	- -	- -
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
30	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	154,2	141 102,11	3,94 1,49	21742 15745	608 230	16774 105	0,55 0,01	85 1
31	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	509,4	315,62 135,68	4,07 0,97	160776 69115	2071 494	73090 105	0,74 0,05	377 26
32	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и	30,37	666,18 312,75	6,33 2,39	20230 9497	192 73	10048 105	1,79 0,01	54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камню								
		м2								
33	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	30,37	182,52	6,12	5543	186	4582	0,81	24
				141,39	2,32	4294	70	105	0,01	-
		м2								
34	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36	258,85	1,96	9318	71	4133	0,61	22
				108,9	0,45	3920	16	105	0,03	1
		м2								
35	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	36	141,12	1,65	5080	59	951	0,13	5
				24,53	0,63	883	23	105	-	-
		м2								
					РАЗНОЕ					
36	Е0108-6-9	-Кладка стен каналов	3,49	9736,45	296,6	33966	1035	4224	5,95	21
		м3								
				915,75	110,25	3195	385	118	0,54	2
37	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	14,74	8,4	0,23	124	3	123	0,06	1
				7,88	0,09	116	1	105	-	-
		м2								
38	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,07	14600	-	15666	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,74	596,39	4,92	8790	73	3017	1,15	17
				193,05	1,87	2845	28	105	0,01	-
		м2								
40	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	4	236,15	88,43	945	354	543	0,39	2
				65,93	31,06	264	124	140	0,13	1
		шт								
41	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	2,56	1850	-	4737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0012	89308,57	2434,57	107	3	55	170	-
				31950	920,25	38	1	140	4,49	-
		т								
43	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,34	2700,8	-	17112	-	4138	3,24	21
				531	-	3364	-	123	-	-
		м3								
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,34	8958,88	-	56763	-	4419	3,66	23
				567	-	3593	-	123	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			862091	15338			960
			Тенге			164981	5471			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			862091	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170452	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			229585	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			327950	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			189271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63082	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1114444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198843	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1114444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198843	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				12259				
		Возврат материалов 15%				1839				
		Итого				1126703				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				22985				
		Затраты на выслугу лет 1%				11267				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4507				
		Итого				1165462				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				2273781				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				45476				
		Итого				2319257				
		НДС 12%				278311				
		Итого				2597568				
		Итого с понижающим 0,536339				1393177				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Аубакиров

О. Аубакиров