Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 2резервуар)

Основание: 125487-ЦУЖДС-219-32.1,32.2-АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	7,91	7,91	221	221	70	--	--
		м3		--	2,57	--	72	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	6,23	6,23	349	349	110	--	--
		м3		--	2,02	--	113	97	0,01	--
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	32,54	30,98	911	867	286	0,01	--
		м3		1,53	9,01	43	252	97	0,03	1
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40,6	19,70	--	800	--	160	0,08	3
		т		3,94	--	160	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	28	3,07	2,66	86	75	36	--	--
		м3		0,39	0,93	11	26	97	--	--
6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1267	32,54	30,98	41223	39248	12952	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	1939	11414	97	0,03	39
7	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)**	2090,55	19,70	--	41184	--	8237	0,08	173
		т		3,94	--	8237	--	100	--	--
8	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	1267	3,07	2,66	3889	3371	1622	--	3
		м3		0,39	0,93	494	1178	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88663	44131			194
			Тенге			10883	13056			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88663				
	Всего заработная плата -		Тенге				23939			
	Местные материалы -		Тенге			62				
	Транспортные расходы -		Тенге			41984				
		Накладные расходы -	Тенге			23473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				27460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				27460			

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

9	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)**	172,5384	614,62	24,55	106046	4236	10405	0,26	45
		м2		39,83	9,20	6872	1587	123	0,04	8
10	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W6)**	9,916	6673,21	--	66172	--	6916	3,66	36
		м3		567,00	--	5622	--	123	--	--
11	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	10,11432	106,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	10,11432	302,00	--	3055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			10,11432	352,00	--	3560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)								
			4,3	15092,06	1945,51	64896	8366	22489	24,04	103
		м3		4313,25	667,73	18547	2871	105	2,50	11
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			4,386	106,00	--	465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			4,386	352,00	--	1544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,06992	62000,00	--	4335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,81244	65900,00	--	53540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6								
			23,2	3747,16	1129,16	86934	26197	37628	4,32	100
		м3		761,63	396,88	17670	9208	140	1,78	41
20	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			23,2	23300,00	--	540560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			23,2	106,00	--	2459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			23,2	302,00	--	7006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			23,2	352,00	--	8166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7296	40200,00	--	29330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9,6	6596,73	2116,24	63329	20316	30077	8,56	82
		м3		1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
26	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	23300,00	--	223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6	106,00	--	1018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6	302,00	--	2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	352,00	--	3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2948	40200,00	--	11851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,118788	175710,10	1826,10	20872	217	1462	42,70	5
		т		8100,00	690,75	962	82	140	3,37	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,118788	40200,00	--	4775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,84	102,59	1,45	1010	14	547	0,24	2
		м		39,15	0,54	385	5	140	--	--
34	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474	8679,65	422,15	411	20	471	56,40	3
		т		8257,50	157,50	391	7	118	0,77	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474	65900,00	--	3124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,609328	8679,65	422,15	5289	257	6050	56,40	34
		т		8257,50	157,50	5032	96	118	0,77	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900,00	--	37484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	65000,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9,552	7050,78	181,66	67349	1735	3876	1,28	12
		м3		221,18	68,63	2113	656	140	0,34	3
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,74304	106,00	--	1033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,74304	302,00	--	2942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,74304	352,00	--	3430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	8,4	25300,00	--	212520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,4	106,00	--	890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,4	302,00	--	2537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,4	352,00	--	2957	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452	63800,00	--	9264	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,46752	40200,00	--	18794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1682407	61358			424
			Тенге			71745	21846			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1682407				
	Материалы -		Тенге			137222				
	Всего заработная плата -		Тенге				93591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174928				
	Местные материалы -		Тенге			1237156				
		Накладные расходы -	Тенге			119921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17988			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1910468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				111579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1910468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				111579			
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА								
49	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002985**	6,43	-6439,00	--	-41403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002988**	2,8	-7626,00	--	-21353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-8 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010.Накладная. № 002986**	6	-6708,00	--	-40248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-103004	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-103004				
	Местные материалы -		Тенге			-103004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-103004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-103004				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1668067	105489			618
			Тенге			82628	34902			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1668067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			137222				
	Всего заработная плата -		Тенге				117530			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174928				
	Местные материалы -		Тенге			1134214				
	Транспортные расходы -		Тенге			41984				
		Накладные расходы -	Тенге			143394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1926328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				139039			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1926328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				139039			
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	4 514 049			4 514 049				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**4 514 049**	**-**	**-**	**4 514 049**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4 514 049			4 514 049				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			541 686	541 686				
		Итого стоимость строительства	**4 514 049**	**-**	**541 686**	**5 055 735**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО		Досмухан	11.05.17
Инженер сметчик		Нурлыбаев	11.05.17
Инженер ПТО		Адиль	11.05.17
Технадзор		Нурлыбаев	11.05.17
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Инженер ПТО Жексенбаев Р.Е.
Инспектор по качеству
Нач. участка Абдыкаев.
СДБ Жетписбаев Б.Н

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1резервуар)

Основание: 125487-ЦУЖДС-219-32.1,32.2-АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	7,91	7,91	221	221	70	--	--
		м3		--	2,57	--	72	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	6,23	6,23	349	349	110	--	--
		м3		--	2,02	--	113	97	0,01	--
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	32,54	30,98	911	867	286	0,01	--
		м3		1,53	9,01	43	252	97	0,03	1
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40,6	19,70	--	800	--	160	0,08	3
		т		3,94	--	160	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	28	3,07	2,66	86	75	36	--	--
		м3		0,39	0,93	11	26	97	--	--
6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1267	32,54	30,98	41223	39248	12952	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	1939	11414	97	0,03	39
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2090,55	19,70	--	41184	--	8237	0,08	173
		т		3,94	--	8237	--	100	--	--
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1267	3,07	2,66	3889	3371	1622	--	3
		м3		0,39	0,93	494	1178	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88663	44131			194
			Тенге			10883	13056			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88663				
	Всего заработная плата -		Тенге				23939			
	Местные материалы -		Тенге			62				
	Транспортные расходы -		Тенге			41984				
		Накладные расходы -	Тенге			23473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				27460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				27460			
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ								
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172,5384	614,62	24,55	106046	4236	10405	0,26	45
		м2		39,83	9,20	6872	1587	123	0,04	8
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W6)	9,916	6673,21	--	66172	--	6916	3,66	36
		м3		567,00	--	5622	--	123	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,11432	106,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,11432	302,00	--	3055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			10,11432	352,00	--	3560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)								
			4,3	15092,06	1945,51	64896	8366	22489	24,04	103
		м3		4313,25	667,73	18547	2871	105	2,50	11
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			4,386	106,00	--	465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			4,386	352,00	--	1544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,06992	62000,00	--	4335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,81244	65900,00	--	53540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6								
			23,2	3747,16	1129,16	86934	26197	37628	4,32	100
		м3		761,63	396,88	17670	9208	140	1,78	41
20	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			23,2	23300,00	--	540560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			23,2	106,00	--	2459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			23,2	302,00	--	7006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			23,2	352,00	--	8166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7296	40200,00	--	29330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9,6	6596,73	2116,24	63329	20316	30077	8,56	82
		м3		1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
26	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	23300,00	--	223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6	106,00	--	1018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6	302,00	--	2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	352,00	--	3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2948	40200,00	--	11851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,118788	175710,10	1826,10	20872	217	1462	42,70	5
		т		8100,00	690,75	962	82	140	3,37	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,118788	40200,00	--	4775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,84	102,59	1,45	1010	14	547	0,24	2
		м		39,15	0,54	385	5	140	--	--
34	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474	8679,65	422,15	411	20	471	56,40	3
		т		8257,50	157,50	391	7	118	0,77	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474	65900,00	--	3124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,609328	8679,65	422,15	5289	257	6050	56,40	34
		т		8257,50	157,50	5032	96	118	0,77	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900,00	--	37484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	65000,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9,552	7050,78	181,66	67349	1735	3876	1,28	12
		м3		221,18	68,63	2113	656	140	0,34	3
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,74304	106,00	--	1033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,74304	302,00	--	2942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,74304	352,00	--	3430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	8,4	25300,00	--	212520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,4	106,00	--	890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,4	302,00	--	2537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,4	352,00	--	2957	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452	63800,00	--	9264	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,46752	40200,00	--	18794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1682407	61358			424
			Тенге			71745	21846			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1682407				
	Материалы -		Тенге			137222				
	Всего заработная плата -		Тенге				93591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174928				
	Местные материалы -		Тенге			1237156				
		Накладные расходы -	Тенге			119921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17988			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1910468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				111579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1910468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				111579			
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА								
49	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002985**	6,43	-6439,00	--	-41403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002988**	2,8	-7626,00	--	-21353	--	--	--	--
		м3	-	--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-8 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010.Накладная. № 002986**	6	-6708,00	--	-40248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-103004	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-103004				
	Местные материалы -		Тенге			-103004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-103004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-103004				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1668067	105489			618
			Тенге			82628	34902			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1668067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			137222				
	Всего заработная плата -		Тенге				117530			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174928				
	Местные материалы -		Тенге			1134214				
	Транспортные расходы -		Тенге			41984				
		Накладные расходы -	Тенге			143394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1926328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				139039			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1926328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				139039			
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	4 514 049			4 514 049				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**4 514 049**	**-**	**-**	**4 514 049**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4 514 049			4 514 049				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			541 686	541 686				
		Итого стоимость строительства	**4 514 049**	**-**	**541 686**	**5 055 735**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			11.05.14
Инженер ПТО			11.05.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Должность	Подпись	ФИО	Дата

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Инженер ПТО Жексенбаев Р.Е.
Нач. участка Аубеков А.
инспектор по контролю Абаев К.
Жетписбаев К.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300 м3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (1-й резервуар)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	50	7,91	7,91	396	396	125	--	--		
		м3		--	2,57	--	128	97	0,01	--		
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	100	6,23	6,23	623	623	196	--	--		
		м3		--	2,02	--	202	97	0,01	1		
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	50	32,54	30,98	1627	1549	511	0,01	1		
		м3		1,53	9,01	77	450	97	0,03	2		
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	72,5	19,70	--	1428	--	286	0,08	6		
		т		3,94	--	286	--	100	--	--		
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	50	3,07	2,66	153	133	64	--	--		
		м3		0,39	0,93	20	47	97	--	--		
6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1567	32,54	30,98	50984	48541	16019	0,01	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	2398	14117	97	0,03	48
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2507,2	19,70	--	49392	--	9878	0,08	207
		т		3,94	--	9878	--	100	--	--
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1567	3,07	2,66	4810	4169	2006	--	4
		м3		0,39	0,93	611	1457	97	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109412	55410			235
			Тенге			13269	16402			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109412				
	Всего заработная плата -		Тенге				29671			
	Местные материалы -		Тенге			77				
	Транспортные расходы -		Тенге			50820				
		Накладные расходы -	Тенге			29085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4363			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				34033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			146808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				34033			

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	211,1664	614,62	24,55	129788	5184	12735	0,26	56
		м2		39,83	9,20	8411	1943	123	0,04	9
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W6)	12,136	6673,21	--	80986	--	8464	3,66	44
		м3		567,00	--	6881	--	123	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,37872	106,00	--	1312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,37872	302,00	--	3738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	12,37872	352,00	--	4357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)								
		м3	5,4	15092,06	1945,51	81497	10506	28242	24,04	130
				4313,25	667,73	23292	3606	105	2,50	13
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	5,508	106,00	--	584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	5,508	352,00	--	1939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,0874	62000,00	--	5419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,01648	65900,00	--	66986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6								
		м3	29	3747,16	1129,16	108668	32746	47035	4,32	125
				761,63	396,88	22087	11510	140	1,78	52
20	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
		м3	29	23300,00	--	675700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	29	106,00	--	3074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	29	302,00	--	8758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	29	352,00	--	10208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,912	40200,00	--	36662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6								
		м3	9,6	6596,73	2116,24	63329	20316	30077	8,56	82
				1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
26	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
		м3	9,6	23300,00	--	223680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	9,6	106,00	--	1018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	9,6	302,00	--	2899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	9,6	352,00	--	3379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,2948	40200,00	--	11851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА								
		т	0,138586	175710,10	1826,10	24351	253	1706	42,70	6
				8100,00	690,75	1123	96	140	3,37	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,138586	40200,00	--	5571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором								
		м	11,48	102,59	1,45	1178	17	638	0,24	3
				39,15	0,54	449	6	140	--	--
34	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ								
		т	0,0553	8679,65	422,15	480	23	549	56,40	3
				8257,50	157,50	457	9	118	0,77	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0553	65900,00	--	3644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,61946	8679,65	422,15	5377	262	6151	56,40	35
		т		8257,50	157,50	5115	98	118	0,77	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900,00	--	37484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0476	65000,00	--	3094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	11,34	7050,78	181,66	79956	2060	4601	1,28	15
		м3		221,18	68,63	2508	778	140	0,34	4
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,5668	106,00	--	1226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,5668	302,00	--	3493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,5668	352,00	--	4072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	10,5	25300,00	--	265650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,5	106,00	--	1113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,5	302,00	--	3171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,5	352,00	--	3696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1969387	71366			499
			Тенге			84473	25378			113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1969387				
	Материалы -		Тенге			164774				
	Всего заработная плата -		Тенге				109851			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170712				
	Местные материалы -		Тенге			1478063				
		Накладные расходы -	Тенге			140198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2236160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				130880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2236160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				130880			
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА								
47	**С143001-7 Изм. и доп. вып.17**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002985**	**11,57**	**-6439,00**	**--**	**-74499**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
48	**С143001-4 Изм. и доп. вып.17**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002987**	**11,5**	**-5750,00**	**--**	**-66125**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
49	**С143001-11 Изм. и доп. вып.17**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002988**	**5,45**	**-7626,00**	**--**	**-41562**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-182186**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-182186				
	Местные материалы -		Тенге			-182186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-182186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-182186				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1896614**	**126777**			**734**
			Тенге			**97742**	**41780**			**169**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1896614				
	Материалы -		Тенге			164774				
	Всего заработная плата -		Тенге				139521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170712				
	Местные материалы -		Тенге			1295954				
	Транспортные расходы -		Тенге			50820				
		Накладные расходы -	Тенге			169283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25392			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2200782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -	Тенге				164914			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2200782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -	Тенге				164914			
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 157 189			5 157 189				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 157 189**	-	-	**5 157 189**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 157 189			5 157 189				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			618 863	618 863				
		Итого стоимость строительства	**5 157 189**	-	**618 863**	**5 776 052**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист			
Инженер			
Начальник участка			

Инженер ПТО Жексенбаев Р.Е.
Инспектор по контролю Абиев К
нач. участка Асадуллаев А.
СЭБ Мектибаев Н

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (2-й резервуар)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	50	7,91	7,91	396	396	125	--	--
		м3		--	2,57	--	128	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	100	6,23	6,23	623	623	196	--	--
		м3		--	2,02	--	202	97	0,01	1
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	50	32,54	30,98	1627	1549	511	0,01	1
		м3		1,53	9,01	77	450	97	0,03	2
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	72,5	19,70	--	1428	--	286	0,08	6
		т		3,94	--	286	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	50	3,07	2,66	153	133	64	--	--
		м3		0,39	0,93	20	47	97	--	--
6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1567	32,54	30,98	50984	48541	16019	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	2398	14117	97	0,03	48
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2507,2	19,70	--	49392	--	9878	0,08	207
		т		3,94	--	9878	--	100	--	--
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1567	3,07	2,66	4810	4169	2006	--	4
		м3		0,39	0,93	611	1457	97	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109412	55410			235
			Тенге			13269	16402			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109412				
	Всего заработная плата -		Тенге				29671			
	Местные материалы -		Тенге			77				
	Транспортные расходы -		Тенге			50820				
		Накладные расходы -	Тенге			29085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4363			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				34033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			146808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				34033			

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	211,1664	614,62	24,55	129788	5184	12735	0,26	56
		м2		39,83	9,20	8411	1943	123	0,04	9
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W6)	12,136	6673,21	--	80986	--	8464	3,66	44
		м3		567,00	--	6881	--	123	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,37872	106,00	--	1312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,37872	302,00	--	3738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	12,37872	352,00	--	4357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)								
		м3	5,4	15092,06	1945,51	81497	10506	28242	24,04	130
				4313,25	667,73	23292	3606	105	2,50	13
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	5,508	106,00	--	584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	5,508	352,00	--	1939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,0874	62000,00	--	5419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,01648	65900,00	--	66986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6								
		м3	29	3747,16	1129,16	108668	32746	47035	4,32	125
				761,63	396,88	22087	11510	140	1,78	52
20	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
		м3	29	23300,00	--	675700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	29	106,00	--	3074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	29	302,00	--	8758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	29	352,00	--	10208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,912	40200,00	--	36662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9,6	6596,73	2116,24	63329	20316	30077	8,56	82
		м3		1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
26	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	23300,00	--	223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6	106,00	--	1018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6	302,00	--	2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	352,00	--	3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2948	40200,00	--	11851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,138586	175710,10	1826,10	24351	253	1706	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1123	96	140	3,37	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,138586	40200,00	--	5571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	11,48	102,59	1,45	1178	17	638	0,24	3
		м		39,15	0,54	449	6	140	--	--
34	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0553	8679,65	422,15	480	23	549	56,40	3
		т		8257,50	157,50	457	9	118	0,77	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0553	65900,00	--	3644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,61946	8679,65	422,15	5377	262	6151	56,40	35
		т		8257,50	157,50	5115	98	118	0,77	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900,00	--	37484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0476	65000,00	--	3094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	11,34	7050,78	181,66	79956	2060	4601	1,28	15
		м3		221,18	68,63	2508	778	140	0,34	4
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,5668	106,00	--	1226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,5668	302,00	--	3493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,5668	352,00	--	4072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	10,5	25300,00	--	265650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,5	106,00	--	1113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,5	302,00	--	3171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,5	352,00	--	3696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1969387	71366			499
			Тенге			84473	25378			113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1969387				
	Материалы -		Тенге			164774				
	Всего заработная плата -		Тенге				109851			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170712				
	Местные материалы -		Тенге			1478063				
		Накладные расходы -	Тенге			140198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2236160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				130880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2236160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				130880			
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА								
47	**С143001-7 Изм. и доп. вып.17**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002985**								
			11,57	-6439,00	--	-74499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	**С143001-4 Изм. и доп. вып.17**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002987**								
			11,5	-5750,00	--	-66125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	**С143001-11 Изм. и доп. вып.17**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002988**								
			5,45	-7626,00	--	-41562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-182186	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-182186				
	Местные материалы -		Тенге			-182186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-182186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-182186				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1896614	126777			734
			Тенге			97742	41780			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1896614				
	Материалы -		Тенге			164774				
	Всего заработная плата -		Тенге				139521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170712				
	Местные материалы -		Тенге			1295954				
	Транспортные расходы -		Тенге			50820				
		Накладные расходы -	Тенге			169283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25392			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2200782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -	Тенге				164914			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2200782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -	Тенге				164914			
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 157 189			5 157 189				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 157 189**	-	-	**5 157 189**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 157 189			5 157 189				
	Решение Правительства РК	НДС 12%			618 863	618 863				
		Итого стоимость строительства	**5 157 189**	-	**618 863**	**5 776 052**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. Филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный специалист			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Инженер ПТО Жексембаев Р.Е.
Инспектор по качеству
нач. участка Акубеков.А
СЭБ Жетписбаев Н

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	229,6	22,04	20,73	5061	4760	1562
		м3		1,31	5,70	301	1309	97
2	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	344,4	32,54	30,98	11205	10669	3521
		м3		1,53	9,01	527	3103	97
3	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	40,18	200,88	--	8071	--	9121
		м3		200,88	--	8071	--	113
4	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	568,26	32,30	32,30	18355	18355	3671
		т		--	6,46	--	3671	100
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	344,4	3,07	2,66	1057	916	441
		м3		0,39	0,93	134	320	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43749		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			18315		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3724		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65788		
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ						
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	7,95048	6257,17	66,01	49748	525	1842
		м3		195,75	24,93	1556	198	105
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,1094896	106,00	--	860	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,1094896	302,00	--	2449	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ1-ФМ5 ИЗ БЕТОНА В15)	27,88	8671,29	112,36	241755	3133	31146
		м3		1021,50	42,44	28479	1183	105
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,2982	106,00	--	3000	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,2982	302,00	--	8546	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,032	73000,00	--	2336	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,64	65900,00	--	42176	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,44	61200,00	--	26928	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
20	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0504	172357,31	536,06	8687	27	2523
		1т		47475,00	202,50	2393	10	105
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	3,3264	20,36	0,02	68	--	12
		м2		4,16	--	14	--	90
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6632	21,80	0,05	36	--	9
		м2		5,81	0,02	10	--	90
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0134	93997,62	304,24	1260	4	467
		1т		33075,00	114,75	443	2	105
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,8844	20,36	0,02	18	--	3
		м2		4,16	--	4	--	90
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4422	21,80	0,05	10	--	2
		м2		5,81	0,02	3	--	90
35	Е0106-1-13	БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА В15	4,4	8385,53	95,97	36896	422	3733
		м3		771,75	36,25	3396	159	105
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,466	106,00	--	473	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,466	302,00	--	1349	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00904	172357,31	536,06	1558	5	453
		1т		47475,00	202,50	429	2	105
39	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,59664	20,36	0,02	12	--	2
		м2		4,16	--	2	--	90
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,29832	21,80	0,05	7	--	2
		м2		5,81	0,02	2	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0134	93997,62	304,24	1260	4	467
		1т		33075,00	114,75	443	2	105
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,8844	20,36	0,02	18	--	3
		м2		4,16	--	4	--	90
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4422	21,80	0,05	10	--	2
		м2		5,81	0,02	3	--	90
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01917	65000,00	--	1246	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,134616	61200,00	--	8238	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			438942		
		Накладные расходы -	Тенге			40667		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28777		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			508386		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			482691		
		Накладные расходы -	Тенге			58982		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32500		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			574174		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	1 345 487			1 345 487		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 345 487**	-	-	**1 345 487**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 345 487			1 345 487		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			161 458	161 458		
		Итого стоимость строительства	**1 345 487**	**-**	**161 458**	**1 506 945**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Главный экономист Шаншин Д.Г.

Начальник ПТО Нармагамбетов Н.К.

Инженер сметчик

Инженер ПТО Сапашев А.М.

Технадзор

Начальник участка

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕГА 100 ПРОИЗВОДИТ.100М3/СУТКИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на ПРУД-НАКОПИТЕЛЬ - 2шт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ПРУД-НАКОПИТЕЛЬ СТОЧНЫХ ВОД 150Х75Х1,5						
22	Е0101-24-1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4500	7,91	7,91	35597	35597	11210
		м3		--	2,57	--	11557	97
23	Е0101-24-9К=5	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50	22500	7,32	7,32	164779	164779	51894
		м3		--	2,38	--	53498	97
24	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4500	26,20	25,02	117899	112595	34641
		м3		1,15	6,79	5175	30537	97
25	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	31387,5	48,85	47,46	1533245	1489786	233539
		м3		1,27	6,40	39862	200899	97
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	941,625	218,93	--	206150	--	232949
		м3		218,93	--	206150	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
		т	58089,375	19,70	19,70	1144361	1144361	228872
				--	3,94	--	228872	100
28	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
		м3	35887,5	1,36	1,26	48646	45218	16361
				--	0,47	--	16867	97
29	Е0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов						
		м3	35887,5	3,07	2,66	110168	95487	45950
				0,39	0,93	13996	33375	97
30	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)						
		м2	22500	0,20	0,20	4564	4564	1536
				--	0,07	--	1584	97
31	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см						
		м3	4590,4	12,51	12,51	57415	57415	19062
				--	4,28	--	19651	97
32	Е0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см						
		м3	4590,4	7,63	7,63	35006	35006	10219
				--	2,30	--	10535	97
33	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей						
		м3	4590,4	14,12	12,00	64805	55073	19436
				1,62	2,75	7436	12601	97
34	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
		м3	11476	48,85	47,46	560590	544700	85387
				1,27	6,40	14575	73454	97
35	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1						
		т	18935,4	19,70	19,70	373027	373027	74605
				--	3,94	--	74605	100
36	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
		м3	11476	1,36	1,26	15556	14460	5232
				--	0,47	--	5394	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	E0101-24-1	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м						
			11476	7,91	7,91	90779	90779	28589
		м3		--	2,57	--	29473	97
38	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			11476	21,55	4,52	247262	51826	189573
		м3		17,03	--	195436	--	97
39	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей						
			11476	14,12	12,00	162012	137683	48590
		м3		1,62	2,75	18591	31502	97
40	E0147-327-4	Обработка сорняков гербицидами с трактора при ширине междурядий 4 м						
			2,294	1391,76	1391,76	3193	3193	1692
		га		--	571,81	--	1312	129
41	C11011-767	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся						
			0,562	429000,00	--	241098	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	E0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки дна сооружения						
			22952	7,58	1,43	173976	32821	111737
		м2		4,93	0,54	113153	12394	89
43	E0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки откосов						
			2270	7,58	1,43	17207	3246	11051
		м2		4,93	0,54	11191	1226	89
44	C11011-1392 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS						
			27744,2	245,00	--	6797329	--	--
		м2		--	--	--	--	--
45	E0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
			1362	48,85	47,46	66532	64646	10134
		м3		1,27	6,40	1730	8718	97
46	E0101-24-6	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м						
			1362	6,01	6,01	8181	8181	2753
		м3		--	2,08	--	2838	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			1362	21,55	4,52	29346	6151	22499
		м3		17,03	--	23195	--	97
48	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта						
			1362	14,12	12,00	19228	16341	5767
		м3		1,62	2,75	2206	3739	97
49	СПрайс-лист ТОО"ГАБИОНЫ КАЗАХСТАНА"	Стоимость габионов коробчатых						
			900	3489,69	--	3140719	--	--
		шт		--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист ТОО"ГАБИОНЫ КАЗАХСТАНА"	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 мм Оц3гр						
			1,1025	131661,66	--	145157	--	--
		тн		--	--	--	--	--
51	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций						
			16,852	8049,49	3554,81	135650	59906	75785
		т		2475,00	1272,60	41709	21446	120
52	Е0101-156-1	Заполнение габионных конструкций камнем						
			2250	432,86	0,86	973935	1935	943538
		м3		432,00	0,32	972000	720	97
53	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Камень -скальный грунт						
			5445	1603,79	--	8732637	--	--
		тн		--	--	--	--	--
54	С010333-А200-1	Перевозка грузов(габионов) автомобилями, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1						
			16,852	702,50	--	11839	--	2368
		т		140,50	--	2368	--	100
55	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л						
			2610,72	983,40	983,40	2567382	2567382	70489
		маш-ч		--	225,00	--	587412	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТЫ:	Тенге			28035270		
		Накладные расходы -	Тенге			2595460		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1837844		
		ИТОГО ПО АКТЫ:	Тенге			32468574		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	76 085 038			76 085 038		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого́ по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**76 085 038**	**-**	**-**	**76 085 038**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	76 085 038			76 085 038		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			9 130 205	9 130 205		
		Итого стоимость строительства	**76 085 038**	**-**	**9 130 205**	**85 215 243**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Главный экономист Шаймнин Д.Т.

Начальник ПТО Нарматгалиев Р.И.

Инженер сметчик

Инженер ПТО Сатышев В.Ж.

Технадзор Абаев К

Начальник участка

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1						
19	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	142,568	509,00	--	72567	--	--
		м		--	--	--	--	--
23	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	71,284	670,00	--	47760	--	--
		м		--	--	--	--	--
27	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	152,608	1339,00	--	204342	--	--
		м		--	--	--	--	--
31	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	169,676	2030,00	--	344442	--	--
		м		--	--	--	--	--
35	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	159,636	2999,00	--	478748	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	319,16	444,00	--	141707	--	--
		м		--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОТЕКТ НПО"Г.АЛМАТЫ	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	316	45,83	--	14481	--	--
		М		--	--	--	--	--
43	С130902-86 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	4	8303,00	--	33212	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
45	С130902-87 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	5	9734,00	--	48670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
47	С130902-89 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	8	18783,00	--	150264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
49	С130902-90 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	2	29113,00	--	58226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
51	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	8	321,00	--	2568	--	--
		шт		--	--	--	--	--
52	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482,00	--	964	--	--
		шт		--	--	--	--	--
53	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	3	799,00	--	2397	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
54	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610,00	--	3220	--	--
		шт		--	--	--	--	--
55	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	7	2270,00	--	15890	--	--
		шт		--	--	--	--	--
57	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	2	1290,00	--	2580	--	--
		шт		--	--	--	--	--
58	С130810-157	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10-219х8 мм	2	3930,00	--	7860	--	--
		шт		--	--	--	--	--
59	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	3	1220,00	--	3660	--	--
		шт		--	--	--	--	--
60	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--
		шт		--	--	--	--	--
63	С130810-117	ПЕРЕХОД К159Х4,5-114Х4	4	444,00	--	1776	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	437,00	--	437	--	--
		шт		--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 160 мм PE 100, SDR 11 PN10	11	1655,40	--	18209	--	--
		шт		--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист ТОО"АРЫСТАН" Г.СТЕПНОГОРСК	ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ 160Х159 ПЭ100 SDR11	2	4044,57	--	8089	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
83	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,2048	3730,00	--	4494	--	--
		м		--	--	--	--	--
86	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,2048	3730,00	--	4494	--	--
		м		--	--	--	--	--
91	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,7	3725,00	--	2608	--	--
		м		--	--	--	--	--
92	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	4,87	2980,00	--	14513	--	--
		м		--	--	--	--	--
93	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	6,42	3920,00	--	25166	--	--
		м		--	--	--	--	--
94	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,1	3920,00	--	8232	--	--
		м		--	--	--	--	--
95	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	14,7	6250,00	--	91875	--	--
		м		--	--	--	--	--
96	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	10,5	7840,00	--	82320	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,19	3920,00	--	8585	--	--
		м		--	--	--	--	--
109	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,4	6250,00	--	33750	--	--
		м		--	--	--	--	--
113	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,37	2980,00	--	4083	--	--
		м		--	--	--	--	--
114	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,3	3920,00	--	12936	--	--
		м		--	--	--	--	--
				ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ(6ШТ)				
129	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	3,6	3725,00	--	13410	--	--
		м		--	--	--	--	--
130	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	18	7840,00	--	141120	--	--
		м		--	--	--	--	--
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,12	106,00	--	1603	--	--
		м3		--	--	--	--	--
134	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП3	0,54	17700,00	--	9558	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**						
		м3	**0,54**	**106,00**	**--**	**57**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**
144	С010333-А200-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**						
		т	**133,225**	**878,13**	**--**	**116988**	**--**	**23398**
				175,63	**--**	**23398**	**--**	**100**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2239154**	**--**	
		Накладные расходы -	Тенге			**23398**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**135753**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2398304**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 620 051			5 620 051		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 620 051**	**-**	**-**	**5 620 051**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 620 051			5 620 051		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			674 406	674 406		
		Итого стоимость строительства	**5 620 051**	**-**	**674 406**	**6 294 457**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Главный экономист

Начальник ПТО Нарменгалиев Р.И.

Инженер сметчик

Инженер ПТО Сатышев А.Н.

Технадзор

Начальник участка

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**5132**	**48,85**	**47,46**	**250693**	**243587**	**38185**
		м3		**1,27**	**6,40**	**6518**	**32848**	**97**
2	**Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2206**	**25,18**	**24,43**	**55553**	**53886**	**8460**
		м3		**0,66**	**3,29**	**1456**	**7266**	**97**
3	**Е0101-162-7**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**513,66**	**301,50**	**--**	**154868**	**--**	**175001**
		м3		**301,50**	**--**	**154868**	**--**	**113**
4	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал**	**12841,5**	**19,70**	**19,70**	**252978**	**252978**	**50596**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**50596**	**100**
5	**Е0101-19-1к=2**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**14676**	**1,36**	**1,26**	**19893**	**18492**	**6691**
		м3		**--**	**0,47**	**--**	**6898**	**97**
6	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**7338**	**3,76**	**3,24**	**27607**	**23805**	**11389**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		0,48	1,12	3522	8219	97
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	16,5	483,56	6,82	7979	113	807
		м2		40,73	2,54	672	42	113
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	76	958,50	152,52	72846	11592	20830
		м3		153,68	57,15	11680	4343	130
9	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	488	5,55	5,55	2711	2711	854
		м3		--	1,80	--	880	97
10	С143008-92	Песок природный	488	593,00	--	289384	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	6774	32,23	30,77	218316	208438	64164
		м3		1,42	8,34	9619	56529	97
12	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	11854,5	19,70	19,70	233534	233534	46707
		т		--	3,94	--	46707	100
13	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	13548	1,36	1,26	18364	17070	6177
		м3		--	0,47	--	6368	97
14	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4741,8	5,55	5,55	26340	26340	8295
		м3		--	1,80	--	8552	97
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2032,2	134,10	--	272518	--	307945
		м3		134,10	--	272518	--	113
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4741,8	21,55	4,52	102167	21414	78330
		м3		17,03	--	80753	--	97
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	4741,8	14,12	12,00	66942	56890	20077
		м3		1,62	2,75	7682	13016	97
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Протект"	Сигнальная лента на металлической основе для монтажа сетей	1975	45,83	--	90507	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	0,55	6469,41	5158,75	3558	2837	1489
		км		1310,66	724,68	721	399	133
20	Е0122-8-10	КЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д426Х8	0,0445	270167,88	115634,50	12022	5146	9816
		км		126000,00	43681,50	5607	1944	130
21	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	44,678	6372,00	--	284688	--	--
		м		--	--	--	--	--
22	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0445	1071733,23	154581,10	47692	6879	7036
		км		63225,00	58394,25	2814	2599	130
23	Е0122-47-4	Протаскивание в стальной футляр 426Х8 труб диам. 250мм	44,5	391,72	0,60	17431	27	9229
		м		159,30	0,23	7089	10	130
24	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	4146,95	6,95	8294	14	1526
		шт		594,00	2,25	1188	5	128
25	Е0122-8-10	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д426Х8	0,0445	270167,88	115634,50	12022	5146	9816
		км		126000,00	43681,50	5607	1944	130
26	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	44,678	6372,00	--	284688	--	--
		м		--	--	--	--	--
27	Е0122-8-9	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д377Х8	0,028	243707,18	102058,18	6824	2858	5605
		км		115425,00	38553,75	3232	1080	130
28	Е0122-8-6	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д219Х6	0,003	154891,68	66009,80	465	198	371
		км		70200,00	24936,75	211	75	130
29	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,003	566134,23	80990,95	1698	243	308
		км		48375,00	30595,50	145	92	130
30	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,035	947225,77	138575,59	33153	4850	4829
		км		53775,00	52348,50	1882	1832	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм						
		м	1,6	2030,00	--	3248	--	--
				--	--	--	--	--
32	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	28,112	5609,00	--	157680	--	--
				--	--	--	--	--
33	Е0116-30-3	Заделка ТОРЦОВ футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью						
		шт	6	3549,82	1,57	21299	9	4044
				526,50	--	3159	--	128
34	Е0122-47-2	Протаскивание в стальной футляр диам 219 мм труб диам. 150 мм						
		м	3	282,86	0,37	849	1	610
				156,38	0,14	469	--	130
35	Е0122-47-3	Протаскивание в стальной футляр 377 труб диам. 200мм						
		м	28	313,94	0,42	8790	12	5698
				156,38	0,16	4379	4	130
36	Е0122-47-4	Протаскивание в стальной футляр 426 труб диам. 250мм						
		м	44,5	391,72	0,60	17431	27	9229
				159,30	0,23	7089	10	130
38	С130804-810 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001						
		м	667,913	845,00	--	564386	--	--
				--	--	--	--	--
40	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм						
		км	0,53	78245,00	36133,62	41470	19151	35458
				41850,00	9612,90	22181	5095	130
41	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001						
		м	1127,766	444,00	--	500728	--	--
				--	--	--	--	--
43	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм						
		км	0,122	147942,61	97234,98	18049	11863	11322
				49950,00	21436,60	6094	2615	130
44	С130804-811 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001						
		м	133,32	1040,00	--	138653	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,15	208,00	--	3151	--	--
		м		--	--	--	--	--
70	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	1	11500,00	--	11500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО"RM INDUSTRIAL GROUP"	Колонка управления задвижкой ф150 мм с ручным приводом	1	41267,09	--	41267	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2	16300,00	--	32600	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	СПрайс-лист ТОО"RM INDUSTRIAL GROUP"	Колонка управления задвижкой ф200 мм с ручным приводом	2	41267,09	--	82534	--	--
		шт		--	--	--	--	--
76	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	1	23600,00	--	23600	--	--
		шт		--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист ТОО"RM INDUSTRIAL GROUP"	Колонка управления задвижкой ф250 мм с ручным приводом	1	41267,09	--	41267	--	--
		шт		--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	ФЛанцевый адаптер ф 160 мм PE 100, SDR 11 PN10	2	1655,40	--	3311	--	--
		шт		--	--	--	--	--
80	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 160 мм PN10	2	2849,39	--	5699	--	--
		шт		--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 225 мм PE 100, SDR 11 PN10	4	3144,16	--	12577	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 225 мм PN10	4	4224,96	--	16900	--	--
		шт		--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 250 мм PE 100, SDR 11 PN10	2	4323,61	--	8647	--	--
		шт		--	--	--	--	--
84	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 250 мм PN10	2	5894,91	--	11790	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Колодцы водопроводные Ф1500 - 4 шт мм						
95	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,223433	24600,00	--	30096	--	--
		м3		--	--	--	--	--
96	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	2,52	6250,00	--	15750	--	--
		м		--	--	--	--	--
98	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,795093	7809,33	1879,87	29637	7134	9739
		м3		1435,50	538,43	5448	2043	130
99	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011404	175710,10	1826,10	2004	21	140
		т		8100,00	690,75	92	8	140
104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	30	245,44	3,82	7363	115	1373
		м2		37,35	1,44	1121	43	118
		Колодцы канализационные Ф1500-(78шт)						
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	22,49369	24600,00	--	553345	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	61,776	6250,00	--	386100	--	--
		м		--	--	--	--	--
112	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	73,41256	7810,33	1538,85	573376	112971	209214
		м3		1615,95	576,23	118631	42303	130
113	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,209678	175710,10	1826,10	36843	383	2581
		т		8100,00	690,75	1698	145	140
118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	504	245,44	3,82	123702	1925	23069
		м2		37,35	1,44	18824	726	118
119	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	17,3	1865,80	--	32278	--	11299
		м3		531,00	--	9186	--	123
120	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	173	283,41	14,76	49030	2553	12335
		м2		52,43	5,54	9070	958	123
121	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	1730	35,20	0,67	60894	1159	4128
		м2		1,69	0,25	2924	432	123
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	77,207653	106,00	--	8184	--	--
		м3		--	--	--	--	--
129	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	352,8	878,13	--	309803	--	61961
		т		175,63	--	61961	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6861567		
		Накладные расходы -	Тенге			1296731		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489498		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8647795		

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н

130	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3971	48,85	47,46	193979	188481	29546
		м3		1,27	6,40	5043	25417	97
131	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3271	25,18	24,43	82372	79901	12545
		м3		0,66	3,29	2159	10774	97
132	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	506,94	301,50	--	152842	--	172712
		м3		301,50	--	152842	--	113
133	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	12346,4	19,70	19,70	243224	243224	48645
		т		--	3,94	--	48645	100
134	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14484	1,36	1,26	19633	18250	6603
		м3		--	0,47	--	6807	97
135	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	7242	3,07	2,66	22232	19269	9273
		м3		0,39	0,93	2824	6735	97
136	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	68	958,50	152,52	65178	10371	18637
		м3		153,68	57,15	10450	3886	130
137	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	434	5,55	5,55	2411	2411	759
		м3		--	1,80	--	783	97
138	С143008-92	Песок природный	434	593,00	--	257362	--	--
		м3		--	--	--	--	--
139	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2277,7	5,55	5,55	12653	12653	3985
		м3		--	1,80	--	4108	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м						
		м3	2289,7	5,55	5,55	12719	12719	4006
				--	1,80	--	4129	97
141	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы						
		м3	981,3	122,18	--	119895	--	135482
				122,18	--	119895	--	113
142	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
		м3	1191,3	134,10	--	159753	--	180521
				134,10	--	159753	--	113
143	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
		м3	4567,4	21,55	4,52	98409	20627	75449
				17,03	--	77783	--	97
144	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта						
		м3	4567,4	14,12	12,00	64480	54797	19339
				1,62	2,75	7399	12538	97
145	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Протект"	Сигнальная лента на металлической основе для монтажа сетей						
		м	1880	45,83	--	86153	--	--
				--	--	--	--	--
148	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004						
		м	761,944	318,00	--	242298	--	--
				--	--	--	--	--
151	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004						
		м	882,942	105,00	--	92709	--	--
				--	--	--	--	--
187	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90 PN10 SDR 11 д.90						
		шт	1	2094,80	--	2095	--	--
				--	--	--	--	--
188	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90 PN10 SDR 11 д.50						
		шт	9	2503,54	--	22532	--	--
				--	--	--	--	--
190	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90 PN10 SDR 11 д.90						
		шт	2	1609,42	--	3219	--	--
				--	--	--	--	--
191	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90 PN10 SDR 11 д.50						
			3	1992,61	--	5978	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
193	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--
		шт		--	--	--	--	--
194	С130903-75 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 11823-91	2	12403,00	--	24806	--	--
		шт		--	--	--	--	--
195	С130902-155 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 13547-79	5	4090,00	--	20450	--	--
		шт		--	--	--	--	--
197	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	3500,00	--	21000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
198	С130903-73 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	6	6231,00	--	37386	--	--
		шт		--	--	--	--	--
199	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 50 мм PE 100, SDR 11 PN10	12	429,18	--	5150	--	--
		шт		--	--	--	--	--
200	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 50 мм PN10	12	830,45	--	9965	--	--
		шт		--	--	--	--	--
201	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 90 мм PE 100, SDR 11 PN10	10	721,98	--	7220	--	--
		шт		--	--	--	--	--
202	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 90 мм PN10	10	1474,22	--	14742	--	--
		шт		--	--	--	--	--
210	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	56,7	878,13	--	49790	--	9958
		т		175,63	--	9958	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2163016		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			727459		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173429		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3063904		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9024583**		
		Накладные расходы -	Тенге			2024190		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			662927		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11711699		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	27 444 540			27 444 540		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**27 444 540**	**-**	**-**	**27 444 540**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	27 444 540			27 444 540		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			3 293 345	3 293 345		
		Итого стоимость строительства	**27 444 540**	**-**	**3 293 345**	**30 737 885**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К. _____

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В. _____

Главный экономист _____ Шаймин Д.Г.

Начальник ПТО _____ Нармагамбетов Р.Н.

Инженер сметчик _____

Инженер ПТО _____ Сапашев А.Н.

Технадзор _____

Начальник участка _____

_____

_____

_____

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.
Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,В2(1-Очередь)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1						
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**8650**	**48,85**	**47,46**	**422543**	**410566**	**64360**
		м3		**1,27**	**6,40**	**10986**	**55365**	**97**
2	**Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**7125**	**25,18**	**24,43**	**179426**	**174043**	**27326**
		м3		**0,66**	**3,29**	**4703**	**23468**	**97**
3	**Е0101-162-7**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**1104,25**	**301,50**	**--**	**332931**	**--**	**376212**
		м3		**301,50**	**--**	**332931**	**--**	**113**
4	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал**	**26893,75**	**19,70**	**19,70**	**529807**	**529807**	**105961**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**105961**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			31550	1,36	1,26	42766	39753	14384
		м3		--	0,47	--	14829	97
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов						
			15775	3,07	2,66	48426	41973	20198
		м3		0,39	0,93	6152	14671	97
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы						
			283,5	958,50	152,52	271735	43239	77701
		м3		153,68	57,15	43568	16202	130
8	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м						
			1600	5,55	5,55	8888	8888	2799
		м3		--	1,80	--	2886	97
9	С143008-92	Песок природный						
			1600	593,00	--	948800	--	--
		м3		--	--	--	--	--
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки						
			13891,5	32,23	30,77	447702	427445	131581
		м3		1,42	8,34	19726	115924	97
11	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
			24310,125	19,70	19,70	478909	478909	95782
		т		--	3,94	--	95782	100
12	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			27783	1,36	1,26	37660	35007	12666
		м3		--	0,47	--	13058	97
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м						
			9724,05	5,55	5,55	54017	54017	17011
		м3		--	1,80	--	17537	97
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			4167,45	134,10	--	558855	--	631506
		м3		134,10	--	558855	--	113
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			9724,05	21,55	4,52	209515	43914	160633
		м3		17,03	--	165601	--	97
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта						
			9724,05	14,12	12,00	137279	116664	41172
		м3		1,62	2,75	15753	26693	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОТЕКТ НПО"Г.АЛМАТЫ	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ						
		М	4480	45,83	--	205301	--	--
				--	--	--	--	--
18	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА						
		км	1,78	6469,41	5158,75	11516	9183	4818
				1310,66	724,68	2333	1290	133
20	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм						
		м	4,8192	2030,00	--	9783	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм						
		м	14,056	3460,00	--	48634	--	--
				--	--	--	--	--
29	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	10,04	5609,00	--	56314	--	--
				--	--	--	--	--
30	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм						
		км	0,01	947225,77	138575,59	9472	1386	1380
				53775,00	52348,50	538	523	130
34	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004						
		м	404	982,00	--	396728	--	--
				--	--	--	--	--
35	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140x8,3 мм						
		км	1,718	70811,26	30144,88	121654	51789	108341
				40500,00	8009,55	69579	13760	130
37	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004						
		м	2873,45	763,00	--	2192442	--	--
				--	--	--	--	--
38	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110x6,6 мм						
		км	0,151	58881,69	25695,31	8891	3880	7830
				33075,00	6813,45	4994	1029	130
40	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004						
		м	284,618	468,00	--	133201	--	--
				--	--	--	--	--
43	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004						
		м	24,038	318,00	--	7644	--	--
				--	--	--	--	--
44	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63x3,8 мм						
		км	0,164	51202,26	20326,01	8397	3333	7713
				30825,00	5353,43	5055	878	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004						
		м	284,214	163,00	--	46327	--	--
				--	--	--	--	--
49	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004						
		м	458,035	105,00	--	48094	--	--
				--	--	--	--	--
50	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114x4 мм с гидравлическим испытанием						
		км	0,028	70153,47	10674,97	1964	299	1924
				48825,00	4032,00	1367	113	130
51	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм						
		м	40,16	670,00	--	26907	--	--
				--	--	--	--	--
52	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 114x4 мм						
		км	0,028	285120,61	30429,76	7983	852	1712
				35550,00	11495,25	995	322	130
54	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219x6 мм с гидравлическим испытанием						
		км	0,056	154891,68	66009,80	8674	3697	6926
				70200,00	24936,75	3931	1396	130
55	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм						
		м	80,32	2030,00	--	163050	--	--
				--	--	--	--	--
56	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219x6 мм						
		км	0,056	566134,23	80990,95	31704	4535	5749
				48375,00	30595,50	2709	1713	130
54	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных,затворов диам. 150 мм						
		шт	2	585,99	36,99	1172	74	860
				317,25	13,50	635	27	130
55	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм						
		шт	2	11500,00	--	23000	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм	3	9130,00	--	27390	--	--
		шт		--	--	--	--	--
68	С130902-110 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, Т 80°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 13547-79	15	53759,00	--	806385	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	7	6480,00	--	45360	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	С130902-183 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	1	4302,00	--	4302	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	С130902-154 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 13547-79	1	3539,00	--	3539	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных,затворов диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951
		шт		144,00	2,25	720	11	130
75	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	13	3500,00	--	45500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
76	С130902-180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	2	2692,00	--	5384	--	--
		шт		--	--	--	--	--
77	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей (тройники) диам. 50-100 мм	0,1205	107786,81	398,18	12988	48	1081
		т		6750,00	150,75	813	18	130
78	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей (тройники) диам. 125-200 мм	0,32	95357,36	3488,98	30514	1116	2608
		т		4950,00	1318,50	1584	422	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	7	302,00	--	2114	--	--
		шт		--	--	--	--	--
80	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-76х3,5 мм	1	391,00	--	391	--	--
		шт		--	--	--	--	--
81	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм	1	461,00	--	461	--	--
		шт		--	--	--	--	--
82	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	4	444,00	--	1776	--	--
		шт		--	--	--	--	--
83	Е0122-33-5	ТОЖЕ,УСТАНОВКА	0,0165	121294,13	49389,75	2001	815	1747
		т		62775,00	18657,00	1036	308	130
84	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	4	181,00	--	724	--	--
		шт		--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Отвод 90 ф 50 мм PE 100, SDR 17	8	1788,24	--	14306	--	--
		шт		--	--	--	--	--
88	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Отвод 90 ф 63 мм PE 100, SDR 17	3	1788,24	--	5365	--	--
		шт		--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Отвод 90 ф 110 мм PE 100, SDR 17	1	2094,80	--	2095	--	--
		шт		--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Отвод 90 ф 140 мм PE 100, SDR 17	6	2988,92	--	17933	--	--
		шт		--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Полуотвод 90 ф 140 мм PE 100, SDR 17	2	2051,56	--	4103	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
92	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	380
		фланец		146,25	--	293	--	130
93	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328
		фланец		126,00	--	252	--	130
94	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	656,00	--	1312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
95	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552,00	--	1104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
98	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 50 мм PE 100, SDR 11 PN10	13	340,75	--	4430	--	--
		шт		--	--	--	--	--
99	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 50 мм PN10	13	830,45	--	10796	--	--
		шт		--	--	--	--	--
100	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 63 мм PE 100, SDR 11 PN10	4	429,18	--	1717	--	--
		шт		--	--	--	--	--
101	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 63 мм PN10	4	923,60	--	3694	--	--
		шт		--	--	--	--	--
102	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 90 мм PE 100, SDR 11 PN10	2	721,98	--	1444	--	--
		шт		--	--	--	--	--
103	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 90 мм PN10	2	1474,22	--	2948	--	--
		шт		--	--	--	--	--
104	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10	7	923,60	--	6465	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 110 мм PN10						
		шт	7	1670,33	--	11692	--	--
				--	--	--	--	--
106	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 140 мм PE 100, SDR 11 PN10						
		шт	28	1449,46	--	40585	--	--
				--	--	--	--	--
107	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 140 мм PN10						
		шт	28	2259,86	--	63276	--	--
				--	--	--	--	--
108	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 160 мм PE 100, SDR 11 PN10						
		шт	2	1655,40	--	3311	--	--
				--	--	--	--	--
109	СПрайс-лист ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 160 мм PN10						
		шт	2	2849,39	--	5699	--	--
				--	--	--	--	--
		В1 Ф1500(29ШТ)						
110	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые						
		м3	22,7209018	24600,00	--	558934	--	--
				--	--	--	--	--
111	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9						
		м	46,8	6250,00	--	292500	--	--
				--	--	--	--	--
112	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6						
		шт	52	2770,00	--	144040	--	--
				--	--	--	--	--
113	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев ф1500 мм из сборного железобетона в сухих грунтах						
		м3	23,3	7809,33	1879,87	181957	43801	59790
				1435,50	538,43	33447	12545	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,6216425	24600,00	--	64492	--	--
		м3		--	--	--	--	--
115	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	5,4	6250,00	--	33750	--	--
		м		--	--	--	--	--
116	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	6	2770,00	--	16620	--	--
		шт		--	--	--	--	--
123	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	170	245,44	3,82	41725	649	7781
		м2		37,35	1,44	6350	245	118
125	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,2	1865,80	--	9702	--	3396
		м3		531,00	--	2761	--	123
		В1 Ф2000(7ШТ)						
129	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	9,6614409	24600,00	--	237671	--	--
		м3		--	--	--	--	--
130	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	12,6	7840,00	--	98784	--	--
		м		--	--	--	--	--
131	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	14	2770,00	--	38780	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,19482	15843,03	2104,76	161517	21458	39574
		м3		2362,50	623,48	24085	6356	130
133	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,022809	175710,10	1826,10	4008	42	281
		т		8100,00	690,75	185	16	140
134	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022809	40200,00	--	917	--	--
		т		--	--	--	--	--
138	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	45,9	245,44	3,82	11266	175	2101
		м2		37,35	1,44	1714	66	118
139	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,2	1865,80	--	2239	--	784
		м3		531,00	--	637	--	123
140	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12	283,41	14,76	3401	177	856
		м2		52,43	5,54	629	66	123
143	Е0122-8-5	Футляр стальной Ф159х4 для пропуска проектируемых трубопроводов ф50,ф63 через стенку колодца	0,001	115456,32	31953,19	115	32	102
		км		66375,00	12071,25	66	12	130
144	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	950,00	--	3815	--	--
		м		--	--	--	--	--
145	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	11	4146,95	6,95	45616	76	8395
		шт		594,00	2,25	6534	25	128
146	Е0122-8-6	Футляр стальной Ф219х7 для пропуска проектируемых трубопроводов ф110 через стенку колодца	0,0011	154577,68	66009,80	170	73	136
		км		70200,00	24936,75	77	27	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,2128	2477,00	--	7958	--	--
		м		--	--	--	--	--
148	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	8	4146,95	6,95	33176	56	6106
		шт		594,00	2,25	4752	18	128
150	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	6,2248	3881,00	--	24158	--	--
		м		--	--	--	--	--
153	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,4016	5609,00	--	2253	--	--
		м		--	--	--	--	--
155	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	252,891	878,13	--	222070	--	44414
		т		175,63	--	44414	--	100
156	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	105,371	106,00	--	11169	--	--
		м3		--	--	--	--	--
				ПЕРЕХОД ПОД Ж.Д.ПУТЕМ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 1				
157	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	423,12	56,25	52,36	23801	22155	9545
		м3		3,89	19,37	1646	8194	97
158	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	444,65	48,85	47,46	21721	21105	3308
		м3		1,27	6,40	565	2846	97
159	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	210,5	25,18	24,43	5301	5142	807
		м3		0,66	3,29	139	693	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м						
			45,8605	301,50	--	13827	--	15624
		м3		301,50	--	13827	--	113
161	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
			1125,4625	19,70	19,70	22172	22172	4434
		т		--	3,94	--	4434	100
162	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			1310,3	1,36	1,26	1776	1651	597
		м3		--	0,47	--	616	97
163	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов						
			655,15	3,07	2,66	2011	1743	839
		м3		0,39	0,93	256	609	97
164	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием						
			452,865	5,55	5,55	2516	2516	792
		м3		--	1,80	--	817	97
165	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы						
			194,085	122,18	--	23713	--	26796
		м3		122,18	--	23713	--	113
166	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			646,95	21,55	4,52	13939	2922	10687
		м3		17,03	--	11018	--	97
167	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей						
			646,95	14,12	12,00	9133	7762	2739
		м3		1,62	2,75	1048	1776	97
168	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные						
			646,95	573,00	--	370702	--	--
		м3		--	--	--	--	--
169	Е0127-14-2	Восстановление насыпи						
			423,12	95,48	73,75	40401	31207	18598
		м3		21,38	11,67	9046	4937	133
170	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора						
			1	11764,46	1343,81	11764	1344	3418
		м3		2792,25	463,29	2792	463	105
171	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х8 мм						
			0,028	242737,18	102058,18	6797	2858	5605
		км		115425,00	38553,75	3232	1080	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	28,112	5609,00	--	157680	--	--
				--	--	--	--	--
173	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм						
		км	0,028	947225,77	138575,59	26522	3880	3863
				53775,00	52348,50	1506	1466	130
174	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159х6(К1) мм						
		м	28	282,86	0,37	7920	10	5697
				156,38	0,14	4379	4	130
175	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х8 мм						
		км	0,056	268907,88	115634,50	15059	6476	12353
				126000,00	43681,50	7056	2446	130
176	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	56,224	6372,00	--	358259	--	--
				--	--	--	--	--
177	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х8 мм						
		км	0,056	1071733,23	154581,10	60017	8657	8854
				63225,00	58394,25	3541	3270	130
178	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219х6(В2) мм						
		м	56	313,94	0,42	17581	24	11396
				156,38	0,16	8757	9	130
179	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х7 мм						
		км	0,028	203956,79	85907,16	5711	2405	4670
				95850,00	32451,75	2684	909	130
180	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм						
		м	28,112	4203,00	--	118155	--	--
				--	--	--	--	--
181	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325х7 мм						
		км	0,028	815772,84	104398,81	22842	2923	3696
				62100,00	39438,00	1739	1104	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 114х4(В1) мм						
			28	244,98	0,28	6859	8	5352
		м		146,93	0,11	4114	3	130
				ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 2				
183	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3						
			197,6	56,25	52,36	11115	10347	4457
		м3		3,89	19,37	769	3827	97
184	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
			314,9	48,85	47,46	15383	14947	2343
		м3		1,27	6,40	400	2016	97
185	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
			149,5	25,18	24,43	3765	3652	573
		м3		0,66	3,29	99	492	97
186	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м						
			32,508	301,50	--	9801	--	11075
		м3		301,50	--	9801	--	113
187	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
			797,75	19,70	19,70	15716	15716	3143
		т		--	3,94	--	3143	100
188	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			928,8	1,36	1,26	1259	1170	423
		м3		--	0,47	--	437	97
189	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов						
			464,4	3,07	2,66	1426	1236	595
		м3		0,39	0,93	181	432	97
190	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием						
			321,265	5,55	5,55	1785	1785	562
		м3		--	1,80	--	579	97
191	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы						
			137,685	122,18	--	16822	--	19009
		м3		122,18	--	16822	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
		м3	458,95	21,55	4,52	9889	2073	7581
				17,03	--	7816	--	97
193	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей						
		м3	458,95	14,12	12,00	6479	5506	1943
				1,62	2,75	743	1260	97
194	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные						
		м3	458,95	573,00	--	262978	--	--
				--	--	--	--	--
195	Е0127-14-2	Восстановление насыпи						
		м3	197,6	95,48	73,75	18868	14574	8686
				21,38	11,67	4225	2306	133
196	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора						
		м3	1	11764,46	1343,81	11764	1344	3418
				2792,25	463,29	2792	463	105
197	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273х5 мм						
		км	0,02	174224,44	71861,81	3484	1437	2864
				83025,00	27146,25	1661	543	130
198	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм						
		м	20,08	2690,00	--	54015	--	--
				--	--	--	--	--
199	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273х5мм						
		км	0,02	695465,89	94100,49	13909	1882	2381
				56025,00	35547,75	1121	711	130
200	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Труб диам. 63 (В1)мм						
		м	20	244,98	0,28	4900	6	3823
				146,93	0,11	2939	2	130
201	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х8 мм						
		км	0,04	268907,88	115634,50	10756	4625	8823
				126000,00	43681,50	5040	1747	130
202	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	40,16	6372,00	--	255900	--	--
				--	--	--	--	--
203	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х8 мм						
			0,04	1071733,23	154581,10	42869	6183	6324

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км		63225,00	58394,25	2529	2336	130
204	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диам. 225х13,4(В2) мм	40	313,94	0,42	12558	17	8140
		м		156,38	0,16	6255	6	130
205	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х8 мм	0,02	242737,18	102058,18	4855	2041	4003
		км		115425,00	38553,75	2309	771	130
206	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	20,08	5609,00	--	112629	--	--
		м		--	--	--	--	--
207	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм	0,02	947225,77	138575,59	18945	2772	2759
		км		53775,00	52348,50	1076	1047	130
208	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160х4(К1) мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070
		м		156,38	0,14	3128	3	130
				ПЕРЕХОД ПОД А.Д.ПУТЕМ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 3				
209	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	240,5	56,25	52,36	13528	12593	5425
		м3		3,89	19,37	936	4657	97
210	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	377,8	48,85	47,46	18455	17932	2811
		м3		1,27	6,40	480	2418	97
211	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	186	25,18	24,43	4684	4543	713
		м3		0,66	3,29	123	613	97
212	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	39,466	301,50	--	11899	--	13446
		м3		301,50	--	11899	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	968,05	19,70	19,70	19071	19071	3814
		т		--	3,94	--	3814	100
214	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1127,6	1,36	1,26	1528	1421	514
		м3		--	0,47	--	530	97
215	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	563,8	3,07	2,66	1731	1500	722
		м3		0,39	0,93	220	524	97
216	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием	391,048	5,55	5,55	2172	2172	684
		м3		--	1,80	--	705	97
217	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	167,592	122,18	--	20476	--	23138
		м3		122,18	--	20476	--	113
218	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	558,64	21,55	4,52	12036	2523	9228
		м3		17,03	--	9514	--	97
219	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	558,64	14,12	12,00	7887	6702	2365
		м3		1,62	2,75	905	1533	97
220	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	558,64	573,00	--	320101	--	--
		м3		--	--	--	--	--
221	Е0127-14-2	Восстановление насыпи	240,5	95,48	73,75	22964	17738	10571
		м3		21,38	11,67	5142	2806	133
222	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	1,2	11764,46	1343,81	14117	1613	4102
		м3		2792,25	463,29	3351	556	105
223	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273х5 мм	0,04	174224,44	71861,81	6969	2874	5729
		км		83025,00	27146,25	3321	1086	130
224	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	40,16	2690,00	--	108030	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273х5мм						
		км	0,04	695465,89	94100,49	27819	3764	4762
				56025,00	35547,75	2241	1422	130
226	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диам. 140х8,3(В1) мм						
		м	40	282,86	0,37	11314	15	8139
				156,38	0,14	6255	6	130
227	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х8 мм						
		км	0,06	268907,88	115634,50	16134	6938	13235
				126000,00	43681,50	7560	2621	130
228	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	60,24	6372,00	--	383849	--	--
				--	--	--	--	--
229	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х8 мм						
		км	0,06	1071733,23	154581,10	64304	9275	9486
				63225,00	58394,25	3794	3504	130
230	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225х13,4(К1,В2) мм						
		м	60	313,94	0,42	18836	25	12210
				156,38	0,16	9383	10	130
				ПЕРЕХОД ПОД А.Д.ПУТЕМ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 4				
231	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3						
		м3	259,95	56,25	52,36	14622	13611	5864
				3,89	19,37	1011	5034	97
232	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
		м3	434,65	48,85	47,46	21232	20630	3234
				1,27	6,40	552	2782	97
233	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
		м3	181,5	25,18	24,43	4571	4434	696
				0,66	3,29	120	598	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	43,1305	301,50	--	13004	--	14694
		м3		301,50	--	13004	--	113
235	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	1060,1125	19,70	19,70	20884	20884	4177
		т		--	3,94	--	4177	100
236	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1232,3	1,36	1,26	1670	1553	562
		м3		--	0,47	--	579	97
237	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	616,15	3,07	2,66	1891	1639	789
		м3		0,39	0,93	240	573	97
238	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием	426,895	5,55	5,55	2371	2371	747
		м3		--	1,80	--	770	97
239	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	182,955	122,18	--	22353	--	25259
		м3		122,18	--	22353	--	113
240	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	609,85	21,55	4,52	13140	2754	10074
		м3		17,03	--	10386	--	97
241	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	609,85	14,12	12,00	8610	7317	2582
		м3		1,62	2,75	988	1674	97
242	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	609,85	573,00	--	349444	--	--
		м3		--	--	--	--	--
243	Е0127-14-2	Восстановление насыпи	259,95	95,48	73,75	24821	19172	11426
		м3		21,38	11,67	5558	3033	133
244	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	1,5	11764,46	1343,81	17647	2016	5127
		м3		2792,25	463,29	4188	695	105
245	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х8 мм	0,018	242737,18	102058,18	4369	1837	3603
		км		115425,00	38553,75	2078	694	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	18,072	5609,00	--	101366	--	--
		м		--	--	--	--	--
247	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм	0,018	947225,77	138575,59	17050	2494	2483
		км		53775,00	52348,50	968	942	130
248	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диам. 140х3 мм(К1Н)	18	282,86	0,37	5091	7	3663
		м		156,38	0,14	2815	3	130
249	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х8 мм	0,04	268907,88	115634,50	10756	4625	8823
		км		126000,00	43681,50	5040	1747	130
250	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	40,16	6372,00	--	255900	--	--
		м		--	--	--	--	--
251	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х8 мм	0,04	1071733,23	154581,10	42869	6183	6324
		км		63225,00	58394,25	2529	2336	130
252	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225х13,4(В2) мм	40	313,94	0,42	12558	17	8140
		м		156,38	0,16	6255	6	130
253	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273х5 мм	0,04	174224,44	71861,81	6969	2874	5729
		км		83025,00	27146,25	3321	1086	130
254	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	40,16	2690,00	--	108030	--	--
		м		--	--	--	--	--
255	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273х5мм	0,04	695465,89	94100,49	27819	3764	4762
		км		56025,00	35547,75	2241	1422	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диам. 140х8,3 мм(В1)						
		м	40	282,86	0,37	11314	15	8139
				156,38	0,14	6255	6	130
				ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 5				
273	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	40,16	5609,00	--	225257	--	--
				--	--	--	--	--
				ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ №6				
292	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	22,088	6372,00	--	140745	--	--
				--	--	--	--	--
				ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 7				
314	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	20,08	6372,00	--	127950	--	--
				--	--	--	--	--
				ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 8				
336	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм						
		м	25,1	2690,00	--	67519	--	--
				--	--	--	--	--
				ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 9				
354	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	20,08	5609,00	--	112629	--	--
				--	--	--	--	--
358	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	40,16	6372,00	--	255900	--	--
				--	--	--	--	--
362	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм						
		м	40,16	2690,00	--	108030	--	--
				--	--	--	--	--
				ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	20,08	6372,00	--	127950	--	--
				--	--	--	--	--
				ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 11				
399	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	24,096	5609,00	--	135154	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17547005		
		Накладные расходы -	Тенге			2642023		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211341		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21400369		
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2						
403	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
		м3	6500	25,18	24,43	163687	158776	24929
				0,66	3,29	4290	21410	97
404	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3						
		м3	10240	48,85	47,46	500213	486034	76191
				1,27	6,40	13005	65542	97
405	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м						
		м3	1171,8	301,50	--	353298	--	399226
				301,50	--	353298	--	113
406	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
		т	28645	19,70	19,70	564307	564307	112861
				--	3,94	--	112861	100
407	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
		м3	33480	1,36	1,26	45382	42185	15264
				--	0,47	--	15736	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов						
			16740	3,07	2,66	51389	44540	21434
		м3		0,39	0,93	6529	15568	97
409	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы						
			212,4	958,50	152,52	203585	32395	58214
		м3		153,68	57,15	32642	12139	130
410	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м						
			1273,6	5,55	5,55	7075	7075	2228
		м3		--	1,80	--	2297	97
411	С143008-92	Песок природный						
			3184	593,00	--	1888112	--	--
		м3		--	--	--	--	--
412	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки						
			15254	32,23	30,77	491613	469370	144486
		м3		1,42	8,34	21661	127294	97
413	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
			26694,5	19,70	19,70	525882	525882	105176
		т		--	3,94	--	105176	100
414	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			30508	1,36	1,26	41354	38440	13909
		м3		--	0,47	--	14339	97
415	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м						
			10677,8	5,55	5,55	59315	59315	18680
		м3		--	1,80	--	19258	97
416	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			4576,2	134,10	--	613668	--	693445
		м3		134,10	--	613668	--	113
417	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			10677,8	21,55	4,52	230064	48221	176388
		м3		17,03	--	181843	--	97
418	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта						
			10677,8	14,12	12,00	150744	128107	45210
		м3		1,62	2,75	17298	29311	97
419	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ОПТИКТЕЛЕКОМ "Г.АЛМАТЫ	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ						
			4351	45,83	--	199389	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		М		--	--	--	--	--
420	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	2,475	6469,41	5158,75	16012	12768	6700
		км		1310,66	724,68	3244	1794	133
421	Е0122-8-10	Укладка стального футляра диам. 426х6 с длиной L=28 м , L=10м, L=22м	0,088	268907,88	115634,50	23664	10176	19412
		км		126000,00	43681,50	11088	3844	130
422	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	88,352	4836,00	--	427270	--	--
		м		--	--	--	--	--
423	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х6 мм	0,088	1071733,23	154581,10	94313	13603	13913
		км		63225,00	58394,25	5564	5139	130
424	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225х13,4	88	313,94	0,42	27627	37	17908
		м		156,38	0,16	13761	14	130
425	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм	3,915	139706,75	90794,12	546952	355459	345871
		км		48375,00	19582,83	189388	76667	130
427	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4043,03	1942,00	--	7851564	--	--
		м		--	--	--	--	--
430	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	982,00	--	9918	--	--
		м		--	--	--	--	--
431	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм	0,118	58881,69	25695,31	6948	3032	6119
		км		33075,00	6813,45	3903	804	130
433	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	272,7	468,00	--	127624	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
434	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х6 мм с гидравлическим испытанием						
		км	0,078	154891,68	66009,80	12082	5149	9647
				70200,00	24936,75	5476	1945	130
435	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм						
		м	98,392	2030,00	--	199736	--	--
				--	--	--	--	--
436	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219х6 мм						
		км	0,078	566134,23	80990,95	44158	6317	8008
				48375,00	30595,50	3773	2386	130
446	С131103-28 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85						
		шт	14	20718,00	--	290052	--	--
				--	--	--	--	--
449	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм						
		фланец	4	391,37	57,24	1565	229	1579
				301,50	2,25	1206	9	130
450	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм						
		м	0,5	772,00	--	386	--	--
				--	--	--	--	--
451	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80						
		шт.	1	384,00	--	384	--	--
				--	--	--	--	--
452	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм						
		м	2	2868,00	--	5736	--	--
				--	--	--	--	--
453	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80						
		шт.	4	904,00	--	3616	--	--
				--	--	--	--	--
454	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм						
			4	4697,00	--	18788	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
455	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	8	1877,00	--	15016	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
460	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552,00	--	1104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
461	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	11	1436,00	--	15796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
462	С130809-37 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	767,00	--	1534	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
463	Е0122-35-6	Установка затворов дисковых поворотных чугунных фланцевых диам. 200 мм	7	1230,66	466,78	8615	3267	6265
		шт		513,00	175,50	3591	1229	130
465	С130902-112 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	10	72207,00	--	722070	--	--
		шт		--	--	--	--	--
466	С130902-109 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	1	51963,00	--	51963	--	--
		шт		--	--	--	--	--
468	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550
		шт		231,75	6,75	1159	34	130
469	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	1	503,23	28,48	503	28	421
		шт		312,75	11,25	313	11	130
470	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	5	1230,66	466,78	6153	2334	4475
		шт		513,00	175,50	2565	878	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
472	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	9	6480,00	--	58320	--	--
		шт		--	--	--	--	--
473	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм	2	9130,00	--	18260	--	--
		шт		--	--	--	--	--
474	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	20	16300,00	--	326000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
475	Е0122-33-2	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200х100	0,201	95357,36	3488,98	19167	701	1638
		т		4950,00	1318,50	995	265	130
478	Е0122-33-2	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200х200	0,092	95357,36	3488,98	8773	321	750
		т		4950,00	1318,50	455	121	130
479	Е0122-33-2	Тройник фланцевый ТФ 200х200	0,186	95357,36	3488,98	17736	649	1516
		т		4950,00	1318,50	921	245	130
482	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0051	121294,13	49389,75	619	252	540
		т		62775,00	18657,00	320	95	130
483	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	1	750,00	--	750	--	--
		шт		--	--	--	--	--
484	СПРАЙС-ЛИСТ"Алатау-Алем"	Заглушка фланцевая Ф100	5	1296,97	--	6485	--	--
		шт		--	--	--	--	--
485	СПРАЙС-ЛИСТ"Алатау-Алем"	Заглушка фланцевая Ф200	1	5227,16	--	5227	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90гр. д.225						
		шт	10	6999,68	--	69997	--	--
				--	--	--	--	--
488	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод на 90гр. д.100						
		шт	1	2094,80	--	2095	--	--
				--	--	--	--	--
489	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод 65гр. д.110						
		шт	1	2094,80	--	2095	--	--
				--	--	--	--	--
490	СПРАЙС-ЛИСТ"PLAST INVEST"	Отвод 174гр. д.110						
		шт	2	2094,80	--	4190	--	--
				--	--	--	--	--
491	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д110 PE 100 PN10						
		шт	9	923,60	--	8312	--	--
				--	--	--	--	--
492	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевое кольцо Д110						
		шт	9	1670,33	--	15033	--	--
				--	--	--	--	--
493	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д140 PE 100 PN10						
		шт	2	1449,46	--	2899	--	--
				--	--	--	--	--
494	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевое кольцо Д140						
		шт	2	2259,86	--	4520	--	--
				--	--	--	--	--
495	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д225 PE 100 PN10						
		шт	49	3144,16	--	154064	--	--
				--	--	--	--	--
496	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевое кольцо Д315						
		шт	49	4224,96	--	207023	--	--
				--	--	--	--	--
497	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ						
		шт	26	300,57	225,64	7815	5867	4344
				69,53	58,98	1808	1533	130
		В2 Ф1500(29ШТ)						
498	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые						
		м3	22,7209018	24600,00	--	558934	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	54,6	6250,00	--	341250	--	--
		м		--	--	--	--	--
500	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	52	2770,00	--	144040	--	--
		шт		--	--	--	--	--
501	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	22,3	7809,33	1879,87	174148	41921	57224
		м3		1435,50	538,43	32012	12007	130
502	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,6216425	24600,00	--	64492	--	--
		м3		--	--	--	--	--
503	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	6,3	6250,00	--	39375	--	--
		м		--	--	--	--	--
504	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	6	2770,00	--	16620	--	--
		шт		--	--	--	--	--
505	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,3	15843,03	2104,76	52282	6946	12810
		м3		2362,50	623,48	7796	2057	130
506	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07	175710,10	1826,10	12300	128	861
		т		8100,00	690,75	567	48	140
510	С12021-96	Стоимость стремянки	0,221	177400,00	--	39205	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
511	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	150	245,44	3,82	36816	573	6866
		м2		37,35	1,44	5603	216	118
513	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,4	1865,80	--	10075	--	3527
		м3		531,00	--	2867	--	123
		В2 Ф2000(9ШТ)						
518	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	12,4218526	24600,00	--	305578	--	--
		м3		--	--	--	--	--
519	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	16,2	7840,00	--	127008	--	--
		м		--	--	--	--	--
520	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	18	2770,00	--	49860	--	--
		шт		--	--	--	--	--
527	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	78	245,44	3,82	19144	298	3570
		м2		37,35	1,44	2913	112	118
529	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,2	1865,80	--	2239	--	784
		м3		531,00	--	637	--	123
530	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12	283,41	14,76	3401	177	856
		м2		52,43	5,54	629	66	123
531	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	120	35,20	0,67	4224	80	286
		м2		1,69	0,25	203	30	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
533	Е0122-8-6	Футляр стальной Ф219х7 для пропуска проектируемых трубопроводов ф110 через стенку колодца	0,0012	154577,68	66009,80	185	79	148
		км		70200,00	24936,75	84	30	130
534	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	1,2	2477,00	--	2972	--	--
		м		--	--	--	--	--
535	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	6	4146,95	6,95	24882	42	4579
		шт		594,00	2,25	3564	14	128
536	Е0122-8-7	Футляр стальной Ф273х8 для пропуска проектируемых трубопроводов ф160 через стенку колодца	0,0002	174224,44	71861,81	35	14	29
		км		83025,00	27146,25	17	5	130
537	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,2	3881,00	--	776	--	--
		м		--	--	--	--	--
538	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	4146,95	6,95	8294	14	1526
		шт		594,00	2,25	1188	5	128
539	Е0122-8-9	Футляр стальной Ф377х8 для пропуска проектируемых трубопроводов ф225 через стенку колодца	0,0041	242737,18	102058,18	995	418	821
		км		115425,00	38553,75	473	158	130
540	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	4,1	5609,00	--	22997	--	--
		м		--	--	--	--	--
541	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	25	4146,95	6,95	103674	174	19080
		шт		594,00	2,25	14850	56	128
544	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	119,012	106,00	--	12615	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
545	С010333-А200-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**	**297,5297**	**878,13**	**--**	**261268**	**--**	**52254**
		т		**175,63**	**--**	**52254**	**--**	**100**
546	С2010-47	**Машины поливомоечные, 6000 л**	**1250**	**983,40**	**983,40**	**1229250**	**1229250**	**33750**
		маш-ч		**--**	**225,00**	**--**	**281250**	**12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**21237596**		
		Накладные расходы -	Тенге			**2557269**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1427692**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**25222556**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	**Тенге**			**38784600**		
		Накладные расходы -	Тенге			**5199291**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2639033**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**46622926**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	109 253 554			109 253 554		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**109 253 554**	**-**	**-**	**109 253 554**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	109 253 554			109 253 554		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			13 110 426	13 110 426		
		Итого стоимость строительства	**109 253 554**	**-**	**13 110 426**	**122 363 980**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП-Лтд"
Матвеев А.В.

Главный экономист Жаншин Д.Г.

Начальник ПТО Нарманбатов А.К.

Инженер сметчик

Инженер ПТО Сатанаев А.Н.

Технадзор

Начальник участка

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N2 (РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E0101-24-2	**Срезка растительного слоя грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	40	9,24	9,24	370	370	116
		м3		--	3,00	--	120	97
2	E0101-24-10	**Перемещение и складирование в кавальеры растительного слоя грунта бульдозерами, добавлять на каждые последующие 10м**	20	7,91	7,91	158	158	50
		м3		--	2,57	--	51	97
3	E0101-24-2	**Планировка буровой площадки бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	20	9,24	9,24	185	185	58
		м3		--	3,00	--	60	97
4	E0101-35-2	**Устройство обваловочной насыпи площадки высотой 0,5м бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	30	12,61	12,61	378	378	127
		м3		--	4,38	--	131	97
5	E0101-36-2	**Устройство водоотводных каналов,канав дренажных из грунтов 2 группы грунтов**	3	171,89	111,14	516	333	305
		м3		60,75	44,10	182	132	97
6	E0101-31-10	**Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы**	12	48,32	47,16	580	566	173
		м3		1,16	13,72	14	165	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0141-3-4	Гидроизоляция зумпфа	26,67	535,57	19,77	14284	527	5091
		м2		183,15	0,38	4885	10	104
8	С11011-1392 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 0,6	26,67	245,00	--	6534	--	--
		м2		--	--	--	--	--
9	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 150 мм	153	854,71	700,63	130770	107196	43881
		м		132,75	143,02	20311	21882	104
10	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 250 мм	135	854,71	700,63	115385	94585	38718
		м		132,75	143,02	17921	19308	104
11	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 400 мм	135	854,71	700,63	115385	94585	38718
		м		132,75	143,02	17921	19308	104
12	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диам.150мм	3	11800,00	--	35400	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	С11061-40 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диам 250мм	4	30700,00	--	122800	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002прим	Долота трехшарошечные диам 390мм	2	78900,00	--	157800	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	С11011-833	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	0,45	20200,00	--	9090	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	8,44	6450,00	--	54438	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е0104-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	153	1133,07	890,78	173360	136289	56539
		м		240,75	114,57	36835	17529	104
18	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм	153	2080,00	--	318240	--	--
		м		--	--	--	--	--
19	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18прим	Муфта	30	1323,00	--	39690	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
20	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	14,36	3059,13	131,07	43929	1882	30719
		м3		2007,00	49,95	28821	717	104
21	С143101-1	Вода	290	5,00	--	1450	--	--
		м3		--	--	--	--	--
22	Е0122-36-6	Установка герметичного оголовка, d 390 ммм	1	2540,52	995,89	2541	996	2012
		шт		1172,25	375,75	1172	376	130
23	Е0122-40-9	Установка заглушки диам. 390 мм	1	795,20	105,57	795	106	746
		фланец		569,25	4,50	569	5	130
24	С130810-38	Заглушка, 390х11 мм	1	1950,00	--	1950	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	С130810-172	Герметичный оголовок, d 390мм	1	20200,00	--	20200	--	--
		компл		--	--	--	--	--
26	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в отверстий диам.18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16560	175,98	88,16	2914308	1459863	2270210
		отверст.		85,05	52,04	1408428	861782	100
27	Е0146-25-17 К=18	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16560	-28,96	-13,69	-479614	-226711	-348447

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		отверст.		-12,96	-8,08	-214618	-133829	100
28	Е0106-1-2	Устройство бетонного оголовка из бетона В7,5	2,5	7597,34	98,32	18993	246	1923
		м3		695,25	37,15	1738	93	105
29	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	14	90284,54	79012,04	1263984	1106169	361910
		сутки		11272,50	13583,94	157815	190175	104
30	Е0104-49-1	Установка пьезометра	125	113,79	94,21	14224	11776	4328
		м		19,58	13,71	2448	1714	104
31	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	127,5	116,00	--	14790	--	--
		м		--	--	--	--	--
32	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	127,5	494,00	--	62985	--	--
		м		--	--	--	--	--
33	Е0104-61-1	Наблюдение за восстановлением уровня	1,5	44725,96	36580,96	67089	54871	24323
		сутки		8145,00	7446,53	12218	11170	104
				Транспортировка оборудования и грузов				
34	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования и строительных грузов при автомобильных перевозках	103,536	134,30	134,30	13905	13905	9733
		т		--	94,01	--	9733	100
35	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	103,536	102,80	102,80	10644	10644	7450
		т		--	71,96	--	7450	100
36	Е010332-А200-1	Перевозка оборудования расстояние перевозки 200км,от ст Шалкар до ст Тассай класс груза 1	103,536	702,50	702,50	72734	72734	14547
		т		--	140,50	--	14547	100
37	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	84,082	134,30	134,30	11292	11292	7905
		т		--	94,01	--	7905	100
38	Е01031-А37-2	Разгрузка оборудования при автомобильных перевозках	84,082	102,80	102,80	8644	8644	6051

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	71,96	--	6051	100
39	Е010332-А200-1	**Перевозка оборудования расстояние перевозки 200км,от ст ст Тассай до ст Шалкар класс груза 1**	**84,082**	**702,50**	**702,50**	**59068**	**59068**	**11814**
		т		--	140,50	--	11814	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**5419273**		
		Накладные расходы -	тенге			**2588999**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**480497**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**8488769**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	19 892 106			19 892 106		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**19 892 106**	**-**	**-**	**19 892 106**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	19 892 106			19 892 106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			2 387 053	2 387 053		
		Итого стоимость строительства	**19 892 106**	**-**	**2 387 053**	**22 279 159**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Главный экономист Шаймин Д.Г.

Начальник ПТО Нармагамбетов Р.И.

Инженер сметчик

Инженер ПТО Сатанов А.Н.

Технадзор

Начальник участка