ДОГОВОР №31 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 36

А К Т №5

приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 36 за ноябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
					КРОВЛЯ									
1	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,45	767,86	7,54	34903	343	11864	1,43	65				
		м2		214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1				
					ПРОЕМЫ									
2	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	429,13	102,53	1802	431	944	0,9	4				
		м2		151,65	35,67	637	150	120	0,14	1				
3	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	25,62	634,99	31,85	16268	816	6236	1,15	29				
		м2		190,8	12,04	4888	308	120	0,06	2				
4	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,76	4010	-	47158	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				
5	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,78	3640	-	13759	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				
6	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	4250	-	37485	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	5,46	3900 -	- -	21294 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	14	1380 -	- -	19320 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке м2	6,5	955,28 134,33	3,04 1,15	6209 873	20 7	925 105	0,84 0,01	5 -
11	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	2	424,4 191,93	30,89 11,68	849 384	62 23	489 120	1,23 0,06	2 -
12	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	2	12300 -	- -	24600 -	- -	- -	- -	- -
					ПОЛЫ КРЫЛЬЦА					
13	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	4,4	1550,81 173,3	15,2 7,37	6824 763	67 32	978 123	1,07 0,04	5 -
					САНУЗЕЛ, ВАННА					
14	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	8,2	1550,81 173,3	15,2 7,37	12717 1421	125 60	1822 123	1,07 0,04	9 -
15	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	8,77	257,2 41,63	0,32 0,11	2257 365	3 1	450 123	0,24 -	2 -
					ПРИХОЖАЯ,КУХНЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,ТАМБУР					
16	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2	147,8	1536,74 86,63	8,54 3,2	227130 12804	1262 473	16331 123	0,55 0,02	81 2
17	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	158,15	109,84 12,04	0,46 0,18	17371 1904	73 28	2377 123	0,08 -	12 -
18	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	158,87	171,09 78,3	1,88 0,72	27181 12440	299 114	13182 105	0,47 -	74 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					ТОПОЧНАЯ					
19	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	5,4	1550,81	15,2	8374	82	1200	1,07	6
				173,3	7,37	936	40	123	0,04	-
		м2								
20	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	5,78	257,2	0,32	1486	2	297	0,24	1
				41,63	0,11	241	1	123	-	-
		м								
21	Е0109-61-4	-Монтаж металлического листа перед печкой из листовой стали	0,0338	24382	9149,12	823	309	409	63,9	2
				11902,5	1568,93	402	53	90	7,58	-
		т								
22	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0338	154200	-	5207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0145-49-1	-Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	9	121,23	0,18	1091	2	66	0,04	-
				6,26	0,07	56	1	115	-	-
		кг								
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
24	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	154,2	275,74	2,33	42519	359	7210	0,26	40
				43,65	0,88	6731	136	105	-	1
		м2								
25	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	99,4	325,1	2,1	32315	209	6870	0,39	39
				65,03	0,79	6464	79	105	-	-
		м2								
26	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	351,2	163,44	0,62	57400	218	27307	0,42	149
				73,8	0,25	25919	88	105	-	-
		м2								
27	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	58,8	1863,3	4,62	109562	272	15784	1,52	89
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		254,97	3,14	14992	185	104	0,02	1
		м2								
28	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	30,37	270,26	1,88	8207	57	1264	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2		38,93	0,72	1182	22	105	-	-
					ОТОПЛЕНИЕ					
29	Е0118-**6-1**	-Установка чугунных радиаторов	**16,8**	**3671,44**	**35,77**	**61680**	**601**	**2690**	**0,7**	**12**
		1кВт		111,7	13,4	1877	225	128	0,07	1
30	С130904-**58**	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	2	343	-	**686**	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С130904-**59**	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377	-	**3016**	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-**6-1**	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	24	266,48	3,96	**6396**	**95**	**1649**	**0,3**	**7**
		м		52,2	1,**49**	**1253**	**36**	**128**	**0,01**	-
33	Е0116-**6-2**	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	44	264,48	3,96	11637	174	**3024**	**0,3**	**13**
		м		52,2	1,49	2297	**66**	**128**	**0,01**	-
34	Е0116-**6-3**	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	**6**
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,**01**	-
35	Е0116-**6-4**	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	40	422,48	3,96	16899	158	2749	0,3	12
		м		52,2	1,49	2088	60	128	0,01	-
36	Е0116-**10-1**	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	90	120,7	14,12	10863	1271	12170	0,55	50
		м		100,35	5,29	9032	476	128	0,03	2
37	С130801-**48** Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. **02-04-2002** СН РК **8.02**-04С-**2004**	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	30	210	-	**6300**	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
38	С130801-**47**	-Трубопроводы для отопления и	20	171	-	**3420**	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. **02-04-2002** СН РК **8.02**-04С-**2004**	водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39	С130801-**46** Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. **02-04-2002** СН РК **8.02**-04С-**2004**	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм м	40	127 -	- -	**5080** -	- -	- -	- -	- -
40	С130810-**45**	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	32,7	200 -	- -	**6540** -	- -	- -	- -	- -
41	Е0116-**29-1**	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	218	10,99 10,69	- -	**2396** **2330**	- -	**2983** **128**	**0,05** -	**11** -
42	Е0117-**2-2**	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных шт	2	7298,33 **414**	6,95 **2,25**	14597 **828**	**14** **5**	**1066** **128**	**2,48** **0,01**	**5** -
43	Е0118-**1-1**	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/ 1котел	2	5297,16 4140	337,41 126	10594 8280	675 252	10921 128	22,1 0,62	44 1
44	С Прайс лист	-Котел бытовой водогрейный 600х450х750 шт	2	20384,74 -	- -	**40769** -	- -	- -	- -	- -
45	Е0118-**10-1**	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м**3** 1бак	2	737,98 **621**	68,6 **24,75**	1476 **1242**	137 **49**	1653 **128**	3,63 **0,13**	7 -
46	С Прайс лист	-Бак расширительный емк.30л шт	2	2133,29 -	- -	**4267** -	- -	- -	- -	- -
47	Е0118-**13-1**	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3223,67 2218,5	120,17 45	6447 4437	240 90	5795 128	13 0,22	26 -
48	С Прайс лист	-Насос циркуляционный шт	**2**	**58617,3** -	- -	**117235** -	- -	- -	- -	- -
49	Е0120-**30-1**	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование кг	60	107,48 8,53	1,2 0,45	6449 512	72 27	690 128	0,05 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	21,8	0,05	872	2	210	0,03	1
				5,81	**0,02**	**232**	**1**	**90**	-	-
		м2								
51	Е0113-26-6к-=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80	26,66	0,02	2133	2	300	0,02	2
				4,16	-	**333**	-	**90**	-	-
		м2								
52	Е0126-8-3	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	90	108,5	6,01	9765	541	9093	0,55	49
				98,78	2,25	8890	202	100	0,01	1
		м								
53	С114-0014	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	4	13484,9	-	**53940**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	90	114,31	6,39	10288	575	2917	0,19	17
				29,93	2,48	2694	223	100	0,01	1
		м								
55	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,04	185900	-	**7436**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
56	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	311,15	16,15	1867	97	1417	1,07	6
				177,75	6,75	1067	41	128	0,03	-
		шт								
57	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	**2**	**346,15**	**16,15**	**692**	**32**	**472**	**1,07**	**2**
				177,75	**6,75**	**356**	**14**	**128**	**0,03**	-
		шт								
58	Е0109-61-4	-Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	0,1664	24382	9149,12	4057	1522	2017	**63,9**	**11**
				11902,5	1568,93	1981	261	90	**7,58**	**1**
		т								
59	С130806-103-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	4	2980	-	**11920**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
						ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
60	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	2	3044,69	91,69	6089	183	2644	**5,93**	**12**
				999	33,75	1998	67	128	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1узел								
61	С Прайс лист	-Счетчик холодной воды крыльчатый	2	1227,49	-	2455	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
				130,5	18	261	36	128	0,09	-
		1фильтр								
63	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,016	5120 2,26	20326,01	819	325	753	179	3
				30825	5353,43	493	86	130	20,64	-
		км								
68	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	16,16	188	-	3038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,01	-
		м								
70	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
71	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8	336,95 231,75	7,9 2,95	2696 1854	63 24	2403 128	1,29 0,01	10 -
72	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	7,43	149 -	- -	1107 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	439,78 292,5	12,19 4,57	8796 5850	244 91	7605 128	1,64 0,02	33 -
74	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	17,98	93 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
75	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,9	200 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	59,31 59,15	- -	59 59	- -	76 128	0,34 -	- -
77	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,2	482 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
78	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7712,57 54	1,57 -	15425 108	3 -	138 128	0,3 -	1 -
79	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99 10,69	- -	374 363	- -	465 128	0,05 -	2 -
80	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,84	21,8 5,81	0,05 0,02	40 11	- -	10 90	0,03 -	- -
81	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,68	26,66 4,16	0,02 -	98 15	- -	14 90	0,02 -	- -
82	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93 218,93	- -	7881 7881	- -	8906 113	1,54 -	55 -
83	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	4828	-	113	-	-
		м3								
					КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					
84	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
85	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
86	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
		комплект								
87	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700	-	3400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	939	1,95	4
				330,75	36	662	72	128	0,17	-
		комплект								
89	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/выпуски/	0,016	58791,69	25695,31	941	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-
		км								
90	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	16,16	257	-	4153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
91	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	17	748,88	1,43	12731	24	2240	0,56	10
				102,38	0,54	1740	9	128	-	-
		м								
92	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
		м								
93	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	1218,62	10,58	9749	85	1515	0,77	6
				144	3,96	1152	32	128	0,02	-
		м								
94	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	1,3	4305,37	85	5597	111	731	2,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. 300 мм/футляр/ м		407,25	31,84	529	41	128	0,16	-
95	С Прайс лист	-Тройник 110Сх110Сх110С-ПНД шт	4	143,91 -	- -	576 -	- -	- -	- -	- -
96	С Прайс лист	-Тройник 50Сх50Сх50С-ПНД шт	4	42,33 -	- -	169 -	- -	- -	- -	- -
97	С Прайс лист	-Отвод 110Сх110С-ПНД 90гр шт	4	105,82 -	- -	423 -	- -	- -	- -	- -
98	С Прайс лист	-Отвод 50Сх50С-ПНД 90гр шт	4	27,51 -	- -	110 -	- -	- -	- -	- -
99	С Прайс лист	-Ревизия Р110С-ПНД шт	2	275,13 -	- -	550 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0120-**30-1**	-Установка металлических конструкций кг	12,44	107,48 8,53	1,2 0,45	1337 106	15 6	143 128	0,05 -	1 -
101	Е0101-**164-2**-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	28,8	218,93 218,93	- -	6305 6305	- -	7125 113	1,54 -	44 -
102	Е0101-**166-2**-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	28,8	134,1 134,1	- -	3862 3862	- -	4364 113	0,97 -	28 -
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
103	Ц0108-**526-1**-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	**8**	**501,2** 227	**13,2** 2,3	**4010** 1816	**106** 18	**1743** 95	**1** 0,01	**8** -
104	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель АД-4 на вводе шт	2	1085,78 -	- -	2172 -	- -	- -	- -	- -
105	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 16А на линиях шт	2	246,77 -	- -	494 -	- -	- -	- -	- -
106	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель ВА96-29 на линиях шт	4	148,06 -	- -	592 -	- -	- -	- -	- -
107	Ц0108-**600-2**-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	2	166,9 158	5,4 2,3	334 316	11 5	305 95	1 0,01	2 -
108	С Прайс лист	-Счетчик активной энергии Тулпар СА4-**3714-14**-ТХ шт	2	7430,28 -	- -	14861 -	- -	- -	- -	- -
109	Ц0108-**526-2**-	Автомат одно-, двух-,	**2**	**862**	**28**	**1724**	**56**	**655**	**2**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	680	9	95	0,03	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 50А	2	256,64	-	513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
111	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313	131	1878	786	889	0,75	5
				119	36,9	714	221	95	0,21	1
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871	-	1742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУ3	4	157	-	628	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	313	131	2504	1048	1185	0,75	6
				119	36,9	952	295	95	0,21	2
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	С Прайс лист	-Светильник настенно-потолочный НПО22-60	4	276,82	-	1107	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	С Прайс лист	-Светильник настенный НБО21-60	4	1142,83	-	4571	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	-	148	-	99	0,29	1
		шт		45,68	-	91	-	108	-	-
118	С151801-117	-Звонок /Турция/	2	362	-	724	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/	2	52	-	104	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	14	24	-	336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	1	24	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	6	98,48	0,36	591	2	405	0,4	2
		шт		62,33	0,14	374	1	108	-	-
123	С Прайс лист	-Патрон подвесной Е27Н	6	57,56	-	345	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	С Прайс лист	-Колодка клеммная двухконтактная С-2,5	6	42,92	-	258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	С Прайс лист	-Колодка клеммная трехконтактная С-2,5	6	69,33	-	416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	35,4	-	354	-	318	0,19	2
				29,48	-	295	-	108	-	-
		шт								
127	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156	-	1560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
129	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	-	145	-	117	0,17	1
				27	-	108	-	108	-	-
		шт								
131	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	34,7	-	1110	-	1019	0,19	6
				29,48	-	943	-	108	-	-
		шт								
133	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	32	126	-	4032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,04	22300	-	892	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
135	С Прайс лист	-Коробка монтажная К-201	50	11,01	-	550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
136	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	20	58,2	7,6	1164	152	543	0,15	3
				27,7	0,9	554	18	95	0,01	-
		м								
137	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
138	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
		м			Благоустройство					
139	Е0101-24-1 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	251	7,91 -	7,91 2,57	1986 -	1986 645	625 97	- 0,01	- 2
		м3								
140	Е0101-24-9 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	251	29,29 -	29,29 9,51	7353 -	7353 2387	2316 97	- 0,04	- 9
		м3								
141	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14	9,24 -	9,24 3	129 -	129 42	41 97	- 0,01	- -
		м3								
142	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14	31,64 -	31,64 10,27	443 -	443 144	140 97	- 0,04	- 1
		м3								
143	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,1 134,1	- -	1073 1073	- -	1212 113	0,97 -	8 -
		м3								
144	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	730	39,75 1,87	37,82 11	29018 1365	27606 8029	9112 97	0,01 0,04	9 27
		м3								
145	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1168	32,3 -	32,3 6,46	37726 -	37726 7545	7545 100	- 0,14	- 158
		т								
146	Е0101-30-1 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2500	0,28 -	0,28 0,09	703 -	703 228	222 97	- -	- 1
		м2								
147	Е0101-131-1-	Уплотнение грунта прицепными	1003	25,61	25,61	25686	25686	8657	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3		- 8,9	- 8925	- 97	- 0,03	- 29		
148	Е0101-131-4-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см м3	1003	3,74 - 1,31	3,74 - 1314	3747 - 97	3747 - -	1274 - -	- - 4	-
149	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	190	95,3 10,51	2,62 0,99	18107 1997	498 188	2688 123	0,07 -	13 1
150	Е0110-40-6	-Устройство заборов при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м м2	240	508,63 147,6	7,27 2,75	122070 35424	1745 660	43301 120	0,9 0,01	216 3
151	Е0110-45-2	-Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до 1,2 м м2	10,8	528,05 187,88	30,89 11,68	5703 2029	334 126	2586 120	1,19 0,06	13 1
152	С12066-8	-Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками ВРГ 24-24Н м2	10,8	9790 -	- -	105732 -	- -	- -	- -	-
153	Е0110-44-2	-Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до 1,2 м м2	2	666,11 240,75	35,58 13,43	1335 482	71 27	611 120	1,53 0,07	3 -
154	С12066-8при-м	-Калитки деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками м2	2	9790 -	- -	19619 -	- -	- -	- -	-
155	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,008	154700 -	- -	1238 -	- -	- -	- -	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге --- Тенге			1855229 246198	123556 35488			1485 263
	Стоимость оборудования -		Тенге			18631	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			18631	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35122	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6335	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8237	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18878	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1212	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9448	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1277909	-	-		-
		Материалы -	Тенге			591144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	213959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360534	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			235898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35385	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1604636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249344	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			667	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2697	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3061	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			512241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			238561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213818	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35096	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			620032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67697	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2303667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329550	-		-
		В том числе оборудование				18631				
		Итого без оборудования				2285036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,1%				25135				
		Возврат материалов 15%				3770				
		Итого				2310171				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				47127				
		Затраты на выслугу лет 1%				23102				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				9241				
		Итого				2389641				
		Итого с оборудованием				2408272				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				4698466				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				93969				
		Итого				4792435				
		Авторский надзор				37540				
		Итого				4829975				
		НДС 12%				579597				
		Итого				5409572				
		Итого с понижающим 0,536339				2901362				

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ДТД" А. Плеханов

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района» О. Аубакиров