Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г.Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за июнь м-ц 2015 года

по договору № 230 от 15.05.2015 г.

Наменование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к селу Баскунши", км 0-12 Панфиловского района Алматинской области	Тенге	220 181 000,00	45 398 144,33	6 605 430,00	0,00	45 398 144,33	1 361 944,33	44 036 200,00
2	Всего по акту:	Тенге	220 181 000,00	45 398 144,33	6 605 430,00	0,00	45 398 144,33	1 361 944,33	44 036 200,00

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.уководителя _____ С.З.Самуратов

М.П.

Представитель Заказчика _____ К.К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ С.Б. Утешов

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ И.П. Ремизов

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г. Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274
Договор № 230 от 15 мая 2015 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 г.
на проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к с. Баскунши", км 0-12 Панфиловского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды на проезжей части						
1	Е0127-50-4	Устройство нижнего слоя покрытий методом холодного ресайклинга Н-15см	62222	60,12	33,73	3740615	2099049	1122161
				7,04	6,52	438043	405687	133
		м2						
2	С цена пост ТОО"Интерпрайм-Су"	Стоимость органического стабилизатора грунта Roadzyme (Роудзайм)	282,77	10124,68	0	2862956	0	0
				0,00	0	0	0	0
		л						
3	С11011-1006 Изм. И доп.вып.6 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400						
			858,7	7800,00	0	6697860	0	0
		т		0	0	0	0	0
		Искусственные сооружения						
		Ремонт железобетонной трубы d=1,0, на КМ3+100						
17	Е0130-7-1	Исправление изоляции и стыков	0,5	9664,92	532,08	4832	266	309
				434,25	131,85	217	66	109
		м3						
18	Е010627-1-15	Устройство укрепления на выходе из монолитного бетона	1,8	9102,83	100,65	16385	181	348
				146,25	38,03	263	68	105
		м3						
		Ремонт железобетонной трубы d=1,0 х 1,0м,, на КМ3+330						
19	Е0130-7-1	Исправление изоляции и стыков	0,9	9664,92	532,08	8698	479	555
				434,25	131,85	391	119	109
		м3						
20	Е010627-1-15	Устройство укрепления на выходе из монолитного бетона	0,23	9102,83	100,65	2101	23	45
				146,25	38,03	34	9	105
		м3						

Итого прямые затраты по акту	**Тенге**	**13333447**	**2099998**
	Тенге	**438948**	**405949**
Накладные расходы -	Тенге	1123418	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	867412	
Итого по акту:	**Тенге**	**15 324 277**	
затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	153 243	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	61 297	
Итого в базисных ценах	Тенге	15 538 817	
Итого в текущих ценах 2014 г., К=1982/775		**39 739 272**	**тенге**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		794 785	тенге
Итого по акту в текущем уровне цен		**40 534 057,44**	**тенге**
НДС 12%		4 864 086,89	тенге
Всего стоимость по акту:		**45 398 144,33**	**тенге**
В том числе НДС 12%		4 864 086,89	тенге

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **С.З. Самуратов**

Представитель Заказчика : _____ К.К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг" _____ С.Б. Утешов

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.П. Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г.Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2015 года
по договору № 230 от 15.05.2015 г.
Наменование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к селу Баскунши", км 0-12 Панфиловского района Алматинской области	Тенге	220 181 000,00	52 979 908,20	6 605 430,00	45 398 144,33	7 581 763,87	227 452,92	7 354 310,95
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**220 181 000,00**	**52 979 908,20**	**6 605 430,00**	**45 398 144,33**	**7 581 763,87**	**227 452,92**	**7 354 310,95**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.уководителя _____ **С.З.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **С.Б. Утешов**
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.П. Ремизов**
М.П.

Представитель Заказчика _____ **К.К.Хамитжанов**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г. Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274
Договор № 230 от 15 мая 2015 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 г.
на проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к селу Баскунши", км 0-12 Панфиловского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды на проезжей части						
1	Е0127-50-4	Устройство нижнего слоя покрытий методом холодного ресайклинга Н-15см	10150	60,12	33,73	610190	342409	183053
				7,04	6,52	71456	66178	133
			м2					
2	С цена пост ТОО"Интерграим-Су"	Стоимость органического стабилизатора грунта Roadzyme (Роудзайм)	45,68	10124,68	0	462495	0	0
				0,00	0	0	0	0
			л					
3	С11011-1006 Ин/ Ал ... СН РК8.02-04-2002 ... 8.02-04С 2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	140,07	7800,00	0	1092546	0	0
			т	0	0	0	0	0
		Искусственные сооружения						
		Ремонт железобетонной трубы d=0,45 на КМ2+370						
15	Е0130-7-1	Исправление изоляции и стыков	0,5	9664,92	532,08	4832	266	309
				434,25	131,85	217	66	109
			м3					
16	Е010627-1-15	Устройство укрепления на выходе из монолитного бетона	1,26	9102,83	100,65	11470	127	244
				146,25	38,03	184	48	105
			м3					
		Ремонт железобетонной трубы d=1,0 х 1,0м., на КМ3+330						
19	Е0130-7-1	Исправление изоляции и стыков	0,0	9664,92	532,08	0	0	0
				434,25	131,85	0	0	109
			м3					
20	Е010627-1-15	Устройство укрепления на выходе из монолитного бетона	1,27	9102,83	100,65	11561	128	246
				146,25	38,03	186	48	105
			м3					

		Ремонт железобетонной трубы d=075 м. на КМ3+520						
21	Е0130-7-1	Исправление изоляции и стыков	0.4	9664,92	532,08	3866	213	247
			м3	434,25	131,85	174	53	109
		Ремонт железобетонной трубы d=2,0 м х 1,5 м. на КМ6+935						
24	Е0130-7-1	Исправление изоляции и стыков	0.8	9664,92	532,08	7732	426	494
			м3	434,25	131,85	347	105	109
25	ЕО 106-1-15	Устройство оголовков из монолитного бетона	2,7	9102,83	101	24578	272	522
			м3	146,25	38,03	395	103	105
		Итого прямые затраты по акту	Тенге			2229270	343839	
		Накладные расходы -	Тенге			72959	66601	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185114		
		Итого по акту:	Тенге			144863		
		затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			2 559 247		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			25 592		
		Итого в базисных ценах	Тенге			10 237		
		Итого в текущих ценах 2014 г., К=1982/775	Тенге			2 595 076		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				6 636 698,07 тенге		
		Итого по акту в текущем уровне цен				132 733,96 тенге		
		НДС 12%				6 769 432,03 тенге		
		Всего стоимость по акту:				812 331,84 тенге		
		В том числе НДС 12%				7 581 763,87 тенге		
						812 331,84 тенге		

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ С.З. Самуратов

Представитель Заказчика : _____ К.К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг" _____ С.Б. Утешов

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор_____ И.П. Ремизов

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г.Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за август м-ц 2015 года
по договору № 230 от 15.05.2015 г.
Наменование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к селу Баскунши" км 0-12, Панфиловского района Алматинской области	Тенге	220 181 000,00	131 458 969,22	6 605 430,00	52 979 908,20	78 479 061,02	2 354 371,83	76 124 689,19
2	Всего по акту:	Тенге	220 181 000,00	131 458 969,22	6 605 430,00	52 979 908,20	78 479 061,02	2 354 371,83	76 124 689,19

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.уководителя_____ С.З.Самуратов
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ С.Б. Утешов
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ И.П. Ремизов
М.П.

Представитель Заказчика _____ К.К.Хамитжанов

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г. Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274
Договор № 230 от 15 мая 2015 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2015 г.
на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к селу Баскунши", км 0-12 Панфиловского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды на проезжей части						
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	32,8	40097,59	339,59	1315201	11139	6149
				0	140,94	0	4623	133
		т						
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	42000	434,73	15,35	18258660	644700	614460
				5,94	5,06	249480	212520	133
		м2						
3	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	42000	102,80	0	4317600	0	1117
				0,02	0	840	0	133
		м2						
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 5см	4000	105,99	20,37	423960	81480	54211
				4,79	5,40	19160	21600	133
		м2						
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**24315421**	**737319**	
			Тенге			**269480**	**238743**	
		Накладные расходы -	Тенге			675937		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1499481		
		Итого по акту:	**Тенге**			**26 490 839**		
		затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			264 908		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			105 963		
		Итого в базисных ценах	Тенге			26 861 710		
		Итого в текущих ценах 2014 г., К=1982/775				**68 696 657,06 тенге**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				1 373 933,14 тенге		

Итого по акту в текущем уровне цен	**70 070 590,20 тенге**
НДС 12%	8 408 470,82 тенге
Всего стоимость по акту:	**78 479 061,02 тенге**
В том числе НДС 12%	8 408 470,82 тенге

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ С.З. Самуратов

Представитель Заказчика : _____ К.К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг" _____ С.Б. Утешов

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор_____ И.П. Ремизов

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г.Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь м-ц 2015 года

Дополнительное соглашение №1 от 28.09.2015 г. к договору № 230 от 15.05.2015 г.

Наменование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к с. Баскунши" км 0-12, Панфиловского района Алматинской области	Тенге	242 560 864,00	195 174 721,24	6 605 430,00	131 458 969,22	63 715 752,02	1 911 472,56	61 804 279,46
2	Всего по акту:	Тенге	242 560 864,00	195 174 721,24	6 605 430,00	131 458 969,22	63 715 752,02	1 911 472,56	61 804 279,46

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.уководителя _____ **С.З.Самуратов**

М.П.

Представитель Заказчика _____ **К.К.Хамитжанов**

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **С.Б. Утешов**

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.П. Ремизов**

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г. Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274
Дополнительное соглашение №1 от 28.09.2015 г. к договору № 230 от 15.05.2015 г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 г.
на проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к с. Баскунши", км 0-12 Панфиловского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды на проезжей части						
1	Е0127-50-4	Устройство нижнего слоя покрытий методом холодного ресайклинга Н-15см	9878	60,12	33,73	593838	333233	178148
				7,04	6,52	69541	64405	133
		м2						
2	С цена пост ТОО"Интерпрайм-Су"	Стоимость органического стабилизатора грунта Roadzyme (Роудзайм)	44,89	10124,68	0	454497	0	0
				0,00	0	0	0	0
		л						
3	С11011-1006 Изм. И доп.вып.6 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	136,32	7800,00	0	1063296	0	0
		т		0	0	0	0	0
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	24,65	40097,59	339,59	988285	8370	4620
				0	140,94	0	3474	133
		т						
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	30800	434,73	15,35	13389579	472825	450604
				5,94	5,06	182952	155848	133
		м2						
6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30800	102,80	0	3166351	0	819
				0,02	0	616	0	133
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**19655846**	**814427**	
			Тенге			**253109**	**223726**	
		Накладные расходы -	Тенге			634191		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1217402		
		Итого по акту:	**Тенге**			**21 507 440**		
		затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			215 074		

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	86 030
Итого в базисных ценах	Тенге	21 808 544
Итого в текущих ценах 2014 г., К=1982/775		**55 773 592,46 тенге**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		1 115 471,85 тенге
Итого по акту в текущем уровне цен		**56 889 064,31 тенге**
НДС 12%		6 826 687,72 тенге
Всего стоимость по акту:		**63 715 752,02 тенге**
В том числе НДС 12%		6 826 687,72 тенге

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ **С.З. Самуратов**

Представитель Заказчика : _____ К.К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг" _____ С.Б. Утешов

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор_____ **И.П. Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г.Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за октябрь м-ц 2015 года

Дополнительное соглашение №1 от 28.09.2015 г. к договору № 230 от 15.05.2015 г.

Наменование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к с. Баскунши" км 0-12, Панфиловского района Алматинской области	Тенге	242 560 864,00	218 246 745,98	6 605 430,00	195 174 721,24	23 072 024,74	692 160,74	22 379 864,00
2	Всего по акту:	Тенге	242 560 864,00	218 246 745,98	6 605 430,00	195 174 721,24	23 072 024,74	692 160,74	22 379 864,00

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.уководителя_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **С.Б. Утешов**
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.П. Ремизов**
М.П.

РЕМДОРСТРОЙ

Представитель Заказчика _____ **К.К.Хамитжанов**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26,
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г. Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274
Дополнительное соглашение №1 от 28.09.2015 г. к договору № 230 от 15.05.2015 г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г.
на проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к с. Баскунши" км 0-12, Панфиловского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды на проезжей части						
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,09	40097,59	339,59	324547	2749	1517
				0	140,94	0	1141	133
		т						
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10117	434,73	15,35	4398295	155317	148018
				5,94	5,06	60097	51194	133
		м2						
3	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10117	102,80	0	1040109	0	269
				0,02	0	202	0	133
		м2						
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 5см	12000	105,99	20,37	1271869	244447	162574
				4,79	5,40	57480	64756	133
		м2						
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**7034820**	**402513**	
			Тенге			**117780**	**117091**	
		Накладные расходы -	Тенге			312378		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440832		
		Итого по акту:	**Тенге**			**7 788 030**		
		затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			77 880		

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	31 152
Итого в базисных ценах	Тенге	7 897 062
Итого в текущих ценах 2014 г., К=1982/775		**20 196 100,09 тенге**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		403 922,00 тенге
Итого по акту в текущем уровне цен		**20 600 022,09 тенге**
НДС 12%		2 472 002,65 тенге
Всего стоимость по акту:		**23 072 024,74 тенге**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Зам.руководителя_____ **С.З. Самуратов**

Директор_____ **И.П. Ремизов**

Представитель Заказчика : _____ К.Муканов

Представитель тех. надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг" _____ С.Б.Утешов

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г.Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь м-ц 2015 года

Дополнительное соглашение №1 от 28.09.2015 г. к договору № 230 от 15.05.2015 г.

Наменование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к с. Баскунши" км 0-12, Панфиловского района Алматинской области	Тенге	242 560 864,00	242 560 864,00	6 605 430,00	218 246 745,98	24 314 118,02	58 027,62	24 256 090,40
2	Всего по акту:	Тенге	242 560 864,00	242 560 864,00	6 605 430,00	218 246 745,98	24 314 118,02	58 027,62	24 256 090,40

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.уководителя_____ С.З.Самуратов

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ С.Б. Утешов

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ И.П. Ремизов

М.П.

Представитель Заказчика _____ К.К.Хамитжанов

БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", Карасайский район г. Каскелен, ул. Наурызбая 1а, БИН 051040008274

Дополнительное соглашение №1 от 28.09.2015г. к договору № 230 от 15 мая 2015 г.

АКТ

приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2015 г.

на проведение работ по среднему ремонту автодороги "Сарыозек-Хоргос, подъезд к с. Баскунши", км 0-12 Панфиловского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды на проезжей части						
1	Е0127-50-4	Устройство нижнего слоя покрытий методом холодного ресайклинга Н-15см	3500	60,12	33,73	210410	118072	63122
				7,04	6,52	24640	22820	133
		м2						
2	С цена пост ТОО"Интерпрайм-Су"	Стоимость органического стабилизатора грунта Roadzyme (Роудзайм)	16,36	10124,68	0	165640	0	0
				0,00	0	0	0	0
		л						
3	С11011-1006 Изм. И доп.вып.6 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	48,31	7800,00	0	376818	0	0
				0	0	0	0	0
		т						
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,06	40097,59	339,59	122498	1037	573
				0	140,94	0	431	133
		т						
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2833,0	434,73	15,35	1231579	43491	41447
				5,94	5,06	16828	14335	133
		м2						
6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2833,0	102,80	0	291243	0	75
				0,02	0	57	0	133
		м2						

7	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 5см Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 5см	8500	105,99 4,79	20,37 5,40	900907 40715	173150 45869	115156 133
		м2						
		Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях						
8	Е0127-50-4	Устройство нижнего слоя покрытий методом холодного ресайклинга Н-15см	2970	60,12 7,04	33,73 6,52	178548 20909	100192 19364	53563 133
		м2						
9	С цена пост ТОО"Интерпрайм-Су"	Стоимость органического стабилизатора грунта Roadzyme (Роудзайм)	13,5	10124,68 0,00	0 0	136683 0	0 0	0 0
		л						
10	С11011-1006 Изм. И доп.вып.6 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	41	7800,00 0	0 0	319800 0	0 0	0 0
		т						
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,40	40097,59 0	339,59 140,94	96166 0	814 338	450 133
		т						
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2970,0	434,73 5,94	15,35 5,06	1291136 17642	45594 15028	43451 133
		м2						
13	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2970,0	102,80 0,02	0 0	305327 59	0 0	79 133
		м2						
14	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 5см Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 5см Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 5см	990	105,99 4,79	20,37 5,40	104929 4742	20167 5342	13412 133
		м2						
		Искусственные сооружения						
		Ремонт железобетонной трубы d=4,0 м х 1,5 м, на КМ4+280						
22	Е0130-7-1	Исправление изоляции и стыков	1,2	9664,92 434,25	532,08 131,85	11598 521	639 158	740 109
		м3						
23	ЕО 106-1-15	Устройство оголовков из монолитного бетона	2,3	9102,83 146,25	101 38,03	20937 336	231 87	445 105
		м3						
		Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений						
26	Е0127-83-1т	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	17	453,79 303,75	102,33 19,75	7714 5164	1740 336	7314 133

			шт						
27	С01031-А18-1	Демонтируемый материал-погрузка		0,34	247,10	0	84	0	0
					0	0	0	0	0
			т						
28	С010332-А20-1	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (на свалку)		0,34	133,50	134	45	45	9
					0,00	26,7	0	9	100
		Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	т						
29	С010331-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках		0,34	234,30	0	80	0	0
					0	0	0	0	0
			т						
30	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС для установки дорожных знаков		30,74	6,01	6,01	185	185	62
					0	2,08	0	64	97
			м3						
31	С143008-104	Смеси песчанр-гравийные природные		30,74	651,56	0	20029	0	0
			м3		0	0	0	0	0
32	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под знаки		54,5	7686,34	95,97	418906	5230	46238
			м3		771,75	36,25	42060	1976	105
33	Е0127-83-1т	Установка дорожных знаков на стойках		109	747,86	146,19	81517	15935	77481
			шт		506,25	28,22	55181	3075	133
34	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ1,25 к дорожным знакам		125	1413,96	0	176745	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
35	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20		8,502	10103,52	532,08	85900	4524	5246
			м3		434,25	131,85	3692	1121	109
36	Сцена пост	Стоимость дорожного знака треугольного (размер 900х900)		69	1654,86	0	114185	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
37	Сцена пост	Стоимость дорожного знака квадратного (размер 700)		30	2024,94	0	60748	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
38	Сцена пост	Стоимость дорожного знака круглого (d-700)		4	2024,94	0	8100	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
39	Сцена пост	Стоимость дорожного знака (таблички 350х700)		4	1029,92	0	4120	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
40	Сцена пост	Стоимость дорожного знака километрового (размер 200х300)		12	403,24	0	4839	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
41	Сцена пост	Стоимость индивидуального дорожного знака (размер1638х364)		4	3528,32	0	14113	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
42	Сцена пост	Стоимость индивидуального дорожного знака (размер1894х364)		2	4079,76	0	8160	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
43	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических		78	273,96	119,85	21369	9348	13491

			шт		100,35	29,70	7827	2317	133
44	Сцена пост	Сигнальные столбики		78	715,71	0	55825	0	0
	"Арбатик"		шт		0	0	0	0	0
		Разметка проезжей части							
45	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м		26,64	10970,65	1692,25	292258	45081	38339
					450,00	632,07	11988	16838	133
			км						
46	Е0127-65-5	Разметка проезжей частипрерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3		6,546	4349,35	1692,25	28471	11077	9421
					450,00	632,07	2946	4138	133
			км						
47	Е0127-65-6	Разметка проезжей частипрерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1		2,765	8763,55	1692,25	24231	4679	3979
					450,00	632,07	1244	1748	133
			км						
48	Е0127-65-4	Разметка проезжей частипрерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1		0,322	6556,45	1692,25	2111	545	463
					450,00	632,07	145	204	133
			км						
49	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3		0,086	4349,35	1692,25	374	146	124
					450,00	632,07	39	54	133
			км						
50	Е01157-165-10	Обозначение мест элементами разметки		80,55	115,20	1,61	9280	130	4448
					51,98	0,61	4187	49	105

	м2		
Итого прямые затраты по акту	**Тенге**	**7203607**	**602053**
	Тенге	**260922**	**155701**
Накладные расходы -	Тенге	539130	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	464564	
Итого по акту:	**Тенге**	**8 207 302**	
затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	82 073	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	32 829	
Итого в базисных ценах	Тенге	8 322 204	
Итого в текущих ценах 2014 г., К=1982/775		21 283 365,64 тенге	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		425 668,30 тенге	
Итого по акту в текущем уровне цен		21 709 033,95 тенге	

НДС 12%	2 605 084,07 тенге
Всего стоимость по акту:	**24 314 118,02 тенге**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ С.З. Самуратов

Представитель Заказчика : _____ К.К.Хамитжанов

Представитель тех. надзора: ТОО "Сапаинжиниринг" _____ С.Б.Утешов

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор_____ И.П. Ремизов