Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Бай шын-2050"
Договор №246 от 20.12.2019г.

Выполненные работы:
Замена водопроводной сети диам.160мм в мкр. Кайтпас по ул. Едилбаева от ул. Сырым батыра до Алматинской трассы №2 участок 48523

АКТ
Приемки выполненных работ от "25" 12 2019г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	397,215	155,19	61 643,8	15 313,0
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	12,285	1 872,02	22 997,8	16 558,0
3	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаваторами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	397,7438	38,08	15 146,1	3 458,0
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	12,285	814,54	10 006,6	7 205,0
5	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 150мм. Укладка.	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 4	км трубопровода	0,585	448 901	262 607,4	191 120,0
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	590,85	3 207	1 894 856,0	-
7	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	2 877	11 506,4	9 152,0
8	Задвижки фланцевые собрезным клином модели 6000, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	шт.	4	82 686	330 744,0	-
9	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	4	1 568	6 273,6	5 389,0
10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	8	4 471	35 768,0	-
11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,585	100 509	58 797,7	37 545,0
	Итого прямые затраты по смете:					**2 710 347,28**	**285 740,00**
	С накладными расходами					285 740	
	Итого:					2 996 087	
	Сметная прибыль					239 690	
	Итого:					3 235 777	
	Временные здания и сооружения 1%					32 358	
	Итого:					3 268 135	
	Зимние удорожание 0,91%					29 740	
	Итого:					3 297 875	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					65 958	
	Итого по смете:					3 363 833	

Scanned with CamScanner

	Итого с понижающим коэфициентом К=0,998860780593562					3 360 000	
	НДС 12%					403 200	
	Итого к оплате					3 763 200	

"Сдал"
Директор ТОО "Бик шын-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Ділдәбеков

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

Инспектор по котролю за качеством СМР
_____ Н.Тулебаев

Начальник участка
_____ Б. Омаров

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2019г.

Scanned with CamScanner