Заказчик: **РГУ "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№160172 от 12.07.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт в здании помещения УЮ Отырарского района и филиал территориального отдела судебных исполнителей Отырарского района ДЮ ЮКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
от 19.09.2016 год

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
							приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	4900000	4900000	1755322	4900000		-	-	-	-	4900000
Итого к оплате	4900000	4900000	1755322	4900000		-	-	-	-	4900000
Всего по объекту	**4900000**	**4900000**	**1755322**	**4900000**		-	-	-	-	**4900000**

Заказчик:

РГУ "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области
Министерства юстиции Республики Казахстан"

_____ **Дауылбаев Е.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй"

_____ **Байдеуов М.Ж.**

Форма 2

Заказчик: **РГУ "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Договор: **№160172 от 12.07.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт в здании помещения УЮ Отырарского района и филиал территориального отдела судебных исполнителей Отырарского района ДЮ ЮКО**

А К Т

выполненных работ за август-сентябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
1	Е0110-9-2	Устройство перегородок дощатых однослойных	540	214,42	14,05	115785	7587	59457	1,19	643
		м2		178,20	5,31	96228	2867	60	0,03	14
2	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен гипсокартонами	540	32,22	4,32	17399	2333	19142	0,18	99
		м2		27,90	1,64	15066	886	120	0,01	4
3	С11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок,толщина 12 мм	540	320,00	--	172800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	1260	185,23	1,83	233390	2306	81867	0,30	372
		м2		61,20	0,68	77112	857	105	--	4
5	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами	1206	274,88	2,10	331505	2533	83348	0,39	470
		м2		65,03	0,79	78426	953	105	--	5
		Полы								

6	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	170	819,13	4,90	139252	833	12619	0,38	65
		м2		58,50	1,85	9945	314	123	0,01	2
7	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	440	50,56	0,09	22246	40	7374	0,09	42
		1м		15,12	0,02	6653	9	110,7	--	--
		Дверные проемы								
8	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,7	398,48	102,53	11835	3045	6676	0,90	27
		м2		151,65	35,67	4504	1059	120	0,14	4
9	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	29,7	4010,00	--	119097	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	1380,00	--	20700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-23-1	Установка блоков в наруных и внутренних дверных проемах в каменных стена, площадь проема до 3 м2	16,56	398,48	102,53	6599	1698	3722	0,90	15
		м2		151,65	35,67	2511	591	120	0,14	2
12	Торг.	Дверь металлический внутренний	6	8968,62	--	53812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оконные проемы								
13	Е0110-91-3	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	22,32	472,81	19,00	10553	424	5997	1,30	29
		м2		217,73	6,18	4860	138	120	0,03	1
14	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	22,32	5206,00	--	116198	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	312,9364	6,08	--	1903	--	1712	0,05	14
		м2		6,08	--	1903	--	90	--	--
16	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	35,987686	27,10	--	975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1374048	20798			1776
			Тенге			297208	7674			36

Стоимость монтажных работ -	Тенге			116198				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116198				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6972				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			123170				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1204039				
Материалы -	Тенге			471913				
Всего заработная плата -	Тенге				304882			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312597				
Местные материалы -	Тенге			100548				
Накладные расходы -	Тенге			281916				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42287			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89157				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1575112				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1953
Сметная заработная плата -	Тенге				347169			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53812				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53812				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3229				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57040				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1755322				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1755322**				
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**1755322**	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						1755322	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,73677			4803921	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			96078	
Сметная стоимость объекта	Тенге						4900000	
Итого к оплате							**4900000**	

Принял:

Заказчик: РГУ "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан"

_____ Дауылбаев Е.С.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

_____ Байдеуов М.Ж.