ДОГОВОР №32 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 37

А К Т №2

приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 37 за сентябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-22-7 т.ч. п-1.7)	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек м3	116,49	3656,47	409,82	425939	47740	113196	4,08	475
				670,5	153	78106	17823	118	0,75	87
2	Е0108-22-7 т.ч. п-1.7)	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 м3	2,03	3656,47	409,82	7432	833	1975	4,08	8
				670,5	153	1363	311	118	0,75	2
3	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм шт	8418,33	43	-	361988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен сетками С1-С3,С10 т	0,7521	8679,65	422,15	6528	317	7468	56,4	42
				8257,5	157,5	6210	118	118	0,77	1
5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,4155	65000	-	27009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
6	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,3365	50800 -	- -	17096 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	26,61	2667,06 670,5	337,41 126	70974 17843	8979 3353	25011 118	4,38 0,62	117 16
8	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм шт	1890,13	43 -	- -	81276 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	107,66	1264,73 189	34,37 12,87	136161 20348	3700 1386	25645 118	1,21 0,06	130 7
10	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	56	106,26 23,85	66,43 23,85	5951 1336	3720 1336	3740 140	0,15 0,11	8 6
11	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	394,77 130,73	250,96 88,22	790 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
12	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	1,88	24500 -	- -	45962 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0153	41008,57 31950	2434,57 920,25	627 489	37 14	704 140	170 4,49	3 -
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0153	50600 -	- -	774 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2944	13864,97 9090	4022,39 1071,86	4082 2676	1184 316	2692 90	56,5 3,81	17 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,2888	69100 -	- -	19956 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0056	47400 -	- -	265 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	10,3	21,8 5,81	0,05 0,02	225 60	1 -	54 90	0,03 -	- -
19	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	20,61	26,66 4,16	0,02 -	549 86	- -	77 90	0,02 -	- -
20	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов класса В7,5 /подбетонка под перегородки/ м3	8,95	9451,77 585	353,46 133,52	84593 5236	3163 1195	6752 105	3,6 0,65	32 6
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,152	65000 -	- -	9880 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	5,95	485,9 22,1	7,14 2,68	2891 131	42 16	174 118	0,14 0,01	1 -
					ПОКРЫТИЕ					
23	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	22	1483,62 465,75	373,54 135,07	32640 10247	8218 2972	18505 140	2,66 0,61	59 13
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	150,1	2570 -	- -	385752 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
25	С143017-8-А-30-17-11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	150,1	45 -	- -	6754 -	- -	- -	- -	- -
26	С143017-8-А-30-17-11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	17,82	45 -	- -	802 -	- -	- -	- -	- -
27	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	150,1	349 -	- -	52384 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	0,75	11447,07 1368	316,01 119,39	8585 1026	237 90	1171 105	8,25 0,58	6 -
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0161	65000 -	- -	1047 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0202	89308,57 31950	2434,57 920,25	1800 644	49 19	928 140	170 4,49	3 -
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,7056	21,8 5,81	0,05 0,02	15 4	- -	4 90	0,03 -	- -
32	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,41	26,66 4,16	0,02 -	38 6	- -	5 90	0,02 -	- -
33	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	1,6	11202,36 1021,5	213,01 80,46	17924 1634	341 129	1851 105	6,43 0,39	10 1
34	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0185	50600	-	937	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0406	53600 -	- -	2174 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,5656	13864,97 9090	4022,39 1071,86	7842 5141	2275 606	5173 90	56,5 3,81	32 2
37	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,5656	114900 -	- -	64987 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	39,59	26,66 4,16	0,02 -	1055 165	1 -	148 90	0,02 -	1 -
					КРОВЛЯ					
39	Е0108-6-1	-Кладка парапета и кирпичного столбика кровли из кирпича марки 75 на растворе М50 м3	13,59	9282,24 699,75	335,84 126	126132 9509	4564 1712	13240 118	4,54 0,61	62 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге ---- Тенге			2021817 162520	85904 31570			1009 151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1944906	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27281	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	185351	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79139	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1601339	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			221263	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		111
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33189	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			129970	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2296139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1219
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	218541	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76911	-	-		-
	Материалы -		Тенге			647	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8739	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64987	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9919	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2386002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1275
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228460	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				26246				
		Возврат материалов 15%				3937				
		Итого				2412248				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				49210				
		Затраты на выслугу лет 1%				24122				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				9649				
		Итого				2495229				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				4868117				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				97362				
		Итого				4965479				
		НДС 12%				595857				
		Итого				5561336				
		Итого с понижающим 0,53928				2999117				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров

22.09.2022