Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2шт) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ (1шт)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист ТОО"VECTOr 7"	Насос скважинный Z622 11-L6C,XYIEM LOwArA (Италия) Q 20,2 М3/Н,Н	1	626392,48	--	626392	--	--
		компл		--	--	--	--	--
2	СПрайс-лист ТОО"VECTOr 7"	Набор электродов по уровню	1	4615,28	--	4615	--	--
		компл		--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист ТОО"VECTOr 7"	Кабель силовой (240м)	240	950,44	--	228105	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**859112**	**--**	
		Стоимость оборудования -	Тенге			**626392**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**18792**		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**7742**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**652926**		
		Стоимость строительно- монтажных работ -	Тенге			**232720**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13963**		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**246683**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**899610**		

	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	2 108 096			2 108 096		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**2 108 096**	**-**	**-**	**2 108 096**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2 108 096			2 108 096		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			252 972	252 972		
		Итого стоимость строительства	**2 108 096**	**-**	**252 972**	**2 361 068**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			20.09.14
Инженер сметчик			19.09.14
Инженер ПТО			19.09.14
Технадзор			19.09.14
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОФИКАЦИЯ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ на станции ТАССАЙ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 1 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		АФ/АНС/Сбп/ 27-14	08.04.2014г.				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1				на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
			СМР в сметных базисных ценах	из них в отчетный месяц	из них по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8		10
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N1 (РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106								2 387 053	22 279 159
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N2 (РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106								2 387 053	22 279 159
Насосная над скважиной №1(рабочая)	2 108 096	2 108 096							252 972	2 361 068
Насосная над скважиной №2(резервная)	2 108 096	2 108 096							252 972	2 361 068
Наружные сети водопровода В1,В2,переходы(1-Очередь)	172 092 465	62 838 911							20 651 095	192 743 560
Наружные сети канализации К1,К1Н(1 Очередь)	61 206 074	33 761 534							7 344 729	68 550 803
Наружные сети водопровода площадки водопроводных сооружений	5 620 051								674 406	6 294 457
Установка биологической очистки бытовых сточных вод МЕГА 100,производительностью 100 м3/суткиПруд накопитель - 2шт	76 085 038								9 130 205	85 215 243
НС 2,7 м3	7 410 350	7 410 350							889 242	8 299 592
НС 3,6 м3	4 448 803	4 448 803							533 856	4 982 659
НС 12 м3	3 171 833	3 171 833							380 620	3 552 453
Водопроводная насосная станция второго подъема АС	10 069 546	8 724 059							1 208 345	11 277 891
Водопроводная насосная станция второго подъема ТХ	83 789 702	83 789 702							10 054 764	93 844 466

Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 00 м3 (1 резервуар)	5 407 411	250							648 890	6 056 301
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 00 м3 (2 резервуар)	5 407 411	250 222							648 890	6 056 301
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 50 м3 (1 резервуар)	4 982 188	468 139							597 863	5 580 051
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 50 м3 (2 резервуар)	4 982 188	468 139							597 863	5 580 051
ТС от котельной п.22	-								-	-
ТС от котельной п.23	5 886 918	5 886 918							706 430	6 593 348
ТС УТ1-УТ3 от котельной п.22	-								-	-
ТС УТ1-УТ6 от котельной п.23	528 009	528 009							63 361	591 370
сего по стройке: троительно-монтажных работ Водоснабжение,канализация,теплофи ция и газаснабжение на ст. Тассай»	495 088 391		-	-	-	-	-	-	59 410 609	554 499 000
том числе:										
сентябрь 1 2014 года		216 213 033	-	-	-	-	-	-	25 945 565	242 158 598

едставитель **ПОДРЯДЧИКА:**

одпись

.И.О. Абжанов С.К.

олжность: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

Счет-фактура № 00000000132 от 19 сентября 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24 (10а)

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Тассай.	тг.	1	216 213 033,00	216 213 033,00	12%	25 945 565,00	242 158 598,00	0	
Всего по счету:					**216 213 033,00**		**25 945 565,00**	**242 158 598,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ТОП Лтд

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕГА 100 ПРОИЗВОДИТ.100М3/СУТКИ (ПОСТАВКА)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2 2014г.

на УСТАНОВКУ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕГА 100 ПРОИЗВОДИТ.100М3/СУТКИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД БИО М100								
19	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АКВИЛОН КЗ"Г.АЛМАТЫ**	**УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕГА 100 ПРОИЗВ.100М3/СУТКИ**	**1**	**28479701,74**	**--**	**28479702**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**28479702**	**--**	
			Тенге			**--**	**--**	
		Стоимость оборудования -	Тенге			**28479702**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**854391**		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**352009**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**29686102**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**29686102**		
РАЗДЕЛ 2. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА								
2	**С143001-4 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 Накладная №002461**	**1,54**	**-5750,00**	**--**	**-8855**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С143001-7 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная №002458**	**1,63**	**-6439,00**	**--**	**-10496**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С143001-31 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Вычитается позиция: Бетон(Пескобетон) легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 /М-100/ Накладная №002453	6,06	-9480,00	--	-57449	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,17	-302,00	--	-957	--	--
		м3		--	--	--	--	--
6	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,17	-106,00	--	-336	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-78093	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-78093		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			28401609	--	
			Тенге			--	--	
	Стоимость оборудования -		Тенге			28401609		
	Транспортные расходы -		Тенге			854391		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			352009		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			29608009		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29608009		

	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	69 381 750			69 381 750		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**69 381 750**	**-**	**-**	**69 381 750**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	69 381 750			69 381 750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			8 325 810	8 325 810		
		Итого стоимость строительства	**69 381 750**	**-**	**8 325 810**	**77 707 560**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОН Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.
Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,В2(1-Очередь)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1						
58	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучука К-Flex						
		м2	1	143,89	28,99	144	29	117
				109,79	7,45	110	7	100
59	Е0126-12-5	Изоляция плитами URSA						
		м2	0,5	217,57	50,38	109	25	72
				124,43	18,90	62	9	100
60	С11031-569 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей К-Flex, тип К 420						
		л	0,5	1370,00	--	685	--	--
				--	--	--	--	--
61	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50						
		м3	0,025	4500,00	--	113	--	--
				--	--	--	--	--
62	Е0122-37-1	Установка вантузов						
		шт	2	378,84	17,71	758	35	725
				272,25	6,75	545	14	130
63	Спрайс	Вантуз(воздушный клапан с 2 отверстиями)Ф50мм						
		шт	2	18078,91	--	36158	--	--
				--	--	--	--	--
		В1 Ф1500(29ШТ)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев ф1500 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	7	7809,33	1879,87	54665	13159	17963
		м3		1435,50	538,43	10049	3769	130
117	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,4	15843,03	2104,76	22180	2947	5434
		м3		2362,50	623,48	3308	873	130
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,036	175710,10	1826,10	6326	66	443
		т		8100,00	690,75	292	25	140
119	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	--	1447	--	--
		т		--	--	--	--	--
120	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА	11,6	11821,30	1343,81	137127	15588	39652
		м3		2792,25	463,29	32390	5374	105
121	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	29	27700,00	--	803300	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутри колодцев с покрытием внутренней поверхности изоляцией "Хамаст"	47,3355	245,44	3,82	11618	181	2167
		м2		37,35	1,44	1768	68	118
128	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	2,61	11821,30	1343,81	30854	3507	8922
		м3		2792,25	463,29	7288	1209	105
		В1 Ф2000(7ШТ)						
135	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА	2,8	11821,30	1343,81	33100	3763	9571
		м3		2792,25	463,29	7818	1297	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	7	27700,00	--	193900	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
138	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	9	245,44	3,82	2209	34	412
		м2		37,35	1,44	336	13	118
139	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,538	1865,80	--	4735	--	1658
		м3		531,00	--	1348	--	123
140	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	25,38	283,41	14,76	7193	375	1810
		м2		52,43	5,54	1331	141	123
141	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	373,8	35,20	0,67	13157	250	892
		м2		1,69	0,25	632	93	123
142	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,63	11821,30	1343,81	7447	847	2154
		м3		2792,25	463,29	1759	292	105
		ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 5						
271	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,3	11764,46	1343,81	3529	403	1025
		м3		2792,25	463,29	838	139	105
		ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ №6						
290	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,5	11764,46	1343,81	5882	672	1709
		м3		2792,25	463,29	1396	232	105
		ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 7						
312	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,5	11764,46	1343,81	5882	672	1709
		м3		2792,25	463,29	1396	232	105
		ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 8						
334	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,125	11764,46	1343,81	1471	168	427
		м3		2792,25	463,29	349	58	105
		ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 9						
352	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	1	11764,46	1343,81	11764	1344	3418
		м3		2792,25	463,29	2792	463	105
		ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 10						
379	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,5	11764,46	1343,81	5882	672	1709
		м3		2792,25	463,29	1396	232	105
		ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
397	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,5	11764,46	1343,81	5882	672	1709	
		м3		2792,25	463,29	1396	232	105	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1407518			
		Накладные расходы -	Тенге			103699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1601890			1601890

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

445	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	14	575,87	36,99	8062	518	5487	
		шт		288,00	13,50	4032	189	130	
447	Е0122-33-5	Пожарная подставка диам. 100-250 мм	0,267	121294,13	49389,75	32386	13187	28265	
		т		62775,00	18657,00	16761	4981	130	
463	Е0122-35-6	Установка затворов дисковых поворотных чугунных фланцевых диам. 200 мм	3	1230,66	466,78	3692	1400	2685	
		шт		513,00	175,50	1539	527	130	
475	Е0122-33-2	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200х100	0,826	95357,36	3488,98	78765	2882	6731	
		т		4950,00	1318,50	4089	1089	130	
476	Е0122-33-2	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200х125	0,166	95357,36	3488,98	15829	579	1353	
		т		4950,00	1318,50	822	219	130	
477	Е0122-33-1	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	0,042	107786,81	398,18	4527	17	377	
		т		6750,00	150,75	284	6	130	
479	Е0122-33-2	Тройник фланцевый ТФ 200х200	0,155	95357,36	3488,98	14780	541	1263	
		т		4950,00	1318,50	767	204	130	
497	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	
		шт		69,53	58,98	2364	2005	130	
		В2 Ф1500(29ШТ)							
505	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,9518425	15843,03	2104,76	110138	14632	26985	
		м3		2362,50	623,48	16424	4334	130	
506	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,166234	175710,10	1826,10	29209	304	2046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		8100,00	690,75	1346	115	140
507	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,236234	40200,00	--	9497	--	--
		т		--	--	--	--	--
508	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	11,6	11821,30	1343,81	137127	15588	39652
		м3		2792,25	463,29	32390	5374	105
509	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	29	27700,00	--	803300	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
510	С12021-96	Стоимость стремянки	0,562	177400,00	--	99699	--	--
		т		--	--	--	--	--
516	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,18	11821,30	1343,81	2128	242	615
		м3		2792,25	463,29	503	83	105
517	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,18	106,00	--	19	--	--
				--	--	--	--	--
		В2 Ф2000(9ШТ)						
524	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА	3,6	11821,30	1343,81	42557	4838	12306
		м3		2792,25	463,29	10052	1668	105
525	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	9	27700,00	--	249300	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
528	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутри колодцев с покрытием внутренней поверхности изоляцией "Хамаст"	175,752	245,44	3,82	43137	671	8045
		м2		37,35	1,44	6564	253	118
529	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,606	1865,80	--	6728	--	2355
		м3		531,00	--	1915	--	123
530	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	36,06	283,41	14,76	10220	532	2571
		м2		52,43	5,54	1891	200	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
531	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	360,6	35,20	0,67	12693	242	860
		м2		1,69	0,25	609	90	123
532	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,81	11821,30	1343,81	9575	1088	2769
		м3		2792,25	463,29	2262	375	105
533	Е0122-8-6	Футляр стальной Ф219х7 для пропуска проектируемых трубопроводов ф110 через стенку колодца	0,0016	154577,68	66009,80	247	106	198
		км		70200,00	24936,75	112	40	130
535	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	8	4146,95	6,95	33176	56	6106
		шт		594,00	2,25	4752	18	128
536	Е0122-8-7	Футляр стальной Ф273х8 для пропуска проектируемых трубопроводов ф160 через стенку колодца	0,0002	174224,44	71861,81	35	14	29
		км		83025,00	27146,25	17	5	130
539	Е0122-8-9	Футляр стальной Ф377х8 для пропуска проектируемых трубопроводов ф225 через стенку колодца	0,0069	242737,18	102058,18	1675	704	1381
		км		115425,00	38553,75	796	266	130
541	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	30	4146,95	6,95	124409	208	22896
		шт		594,00	2,25	17820	67	128
542	Е0122-37-1	Установка вантузов	2	378,84	17,71	758	35	725
		шт		272,25	6,75	545	14	130
543	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000,00	--	26000	--	--
		компл		--	--	--	--	--
546	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	224,16	983,40	983,40	220439	220439	6052
		маш-ч		--	225,00	--	50436	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2140324		
		Накладные расходы -	Тенге			187434		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139665		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2467424		2467424

РАЗДЕЛ 3. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
60	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция:Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002461	3,2	-5750,00	--	-18400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002465,№002462	41	-6439,00	--	-263999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-282399	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-282399				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	Тенге			3529442				
		Накладные расходы -	Тенге			291133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230338				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3805315				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344								
			8 917 162			8 917 162				
		2,343344								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**8 917 162**	-	-	**8 917 162**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	8 917 162			8 917 162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			1 070 059	1 070 059		
		Итого стоимость строительства	**8 917 162**	**-**	**1 070 059**	**9 987 221**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - КОМПЛЕКТНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ПРОИЗВОД. 2,7 М3/ЧАС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

Основание: 125487-ЦУЖДС-219-НВК.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА ПОД КНС	274,35	25,18	24,43	6909	6702	1052
		м3		0,66	3,29	181	904	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,65	262,72	--	5425	--	6130
		м3		262,72	--	5425	--	113
3	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	590	1,36	1,26	800	743	269
		м3		--	0,47	--	277	97
4	Е010333-А1-1	ТРАНСПОРТ ГРУНТА В ОТВАЛ	516,25	19,70	19,70	10170	10170	2034
		т		--	3,94	--	2034	100
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	295	3,76	3,24	1110	957	458
		м3		0,48	1,12	142	330	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	280	32,23	30,77	9024	8616	2652
		м3		1,42	8,34	398	2337	97
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	490	19,70	19,70	9653	9653	1931
		т		--	3,94	--	1931	100
8	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	560	1,36	1,26	759	706	255
		м3		--	0,47	--	263	97
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	392	6,48	6,48	2540	2540	800
		м3		--	2,10	--	825	97
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	168	134,10	--	22529	--	25458
		м3		134,10	--	22529	--	113
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	392	21,55	4,52	8446	1770	6475
		м3		17,03	--	6676	--	97
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	392	14,12	12,00	5534	4703	1660
		м3		1,62	2,75	635	1076	97
13	Е0127-14-2	ЗАСЫПКА И УПЛОТНЕНИЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.150ММ	1,875	794,54	73,75	1490	138	82
		м3		21,38	11,67	40	22	133
14	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	5	7449,76	367,51	37249	1838	2607
		м3		357,75	138,83	1789	694	105
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,536	61200,00	--	32803	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,075	106,00	--	538	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01644	172357,31	536,06	2834	9	823
		1т		47475,00	202,50	780	3	105
19	Ц0107-233-1	МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ	2	132354,00	70260,00	264708	140520	119192
		шт		59850,00	6367,66	119700	12735	90
20	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	28,8	983,40	983,40	28322	28322	778
		маш-ч		--	225,00	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			450842		
		Накладные расходы -	Тенге			172656		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37410		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			660908		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА								
20	**С143001-7 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная "№002466**	**5,07**	**-6439,00**	**--**	**-32646**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С143001-54**	**Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**5,07**	**-106,00**	**--**	**-537**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-33183**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-33183**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**417659**		
		Накладные расходы -	Тенге			**172656**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37410**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**627725**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	1 470 976			1 470 976		
		2,34334						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 470 976**	**-**	**-**	**1 470 976**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 470 976			1 470 976		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			176 517	176 517		
		Итого стоимость строительства	**1 470 976**	**-**	**176 517**	**1 647 493**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2000	48,85	47,46	97698	94929	14881
		м3		1,27	6,40	2540	12801	97
3	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	140	301,50	--	42210	--	47697
		м3		301,50	--	42210	--	113
5	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4000	1,36	1,26	5422	5040	1824
		м3		--	0,47	--	1880	97
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	2000	3,76	3,24	7524	6488	3104
		м3		0,48	1,12	960	2240	97
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	56	958,50	152,52	53676	8541	15348
		м3		153,68	57,15	8606	3200	130
9	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	190	5,55	5,55	1055	1055	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	1,80	--	343	97
10	С143008-92	Песок природный	190	593,00	--	112670	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	1754	32,23	30,77	56529	53971	16614
		м3		1,42	8,34	2491	14637	97
12	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	3069,5	19,70	19,70	60469	60469	12094
		т		--	3,94	--	12094	100
13	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3508	1,36	1,26	4755	4420	1599
		м3		--	0,47	--	1649	97
14	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м						
			1227,8	5,55	5,55	6820	6820	2148
		м3		--	1,80	--	2214	97
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	526,2	134,10	--	70563	--	79737
		м3		134,10	--	70563	--	113
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1227,8	21,55	4,52	26454	5545	20282
		м3		17,03	--	20909	--	97
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1227,8	14,12	12,00	17333	14731	5199
		м3		1,62	2,75	1989	3370	97
19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	0,6	6469,41	5158,75	3882	3095	1624
		км		1310,66	724,68	786	435	133
31	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,224	2030,00	--	2485	--	--
		м		--	--	--	--	--
40	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,5866	78245,00	36133,62	45899	21196	39245
		км		41850,00	9612,90	24549	5639	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,015	58881,69	25695,31	883	385	778
		км		33075,00	6813,45	496	102	130
49	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,028	115636,32	31953,19	3238	895	2855
		км		66375,00	12071,25	1859	338	130
50	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	28,112	1339,00	--	37642	--	--
		м		--	--	--	--	--
53	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,03	1097631,95	1984,82	32929	60	2232
		км		56475,00	749,25	1694	22	130
55	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами						
			0,0245	1481132,09	23430,96	36288	574	2195
		км		60075,00	8851,50	1472	217	130
69	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм с колонкой управления	1	585,99	36,99	586	37	430
		шт		317,25	13,50	317	14	130
72	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм с колонкой управления	2	1230,66	466,78	2461	934	1790
		шт		513,00	175,50	1026	351	130
75	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм с колонкой управления	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392
		шт		661,50	409,50	662	409	130
78	Ц0112-1105-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	1728,00	181,00	6912	724	4919
		компл		1337,00	29,30	5348	117	90
85	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	8	300,57	225,64	2405	1805	1337
		шт		69,53	58,98	556	472	130
		Колодцы водопроводные Ф1500 - 4 шт мм						
95	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,2	24600,00	--	29520	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	1,08	6250,00	--	6750	--	--
		м		--	--	--	--	--
97	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	2	2770,00	--	5540	--	--
		шт		--	--	--	--	--
98	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,04	7809,33	1879,87	8122	1955	2669
		м3		1435,50	538,43	1493	560	130
99	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01	175710,10	1826,10	1757	18	123
		т		8100,00	690,75	81	7	140
100	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01	40200,00	--	402	--	--
		т		--	--	--	--	--
101	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	1,6	11821,30	1343,81	18914	2150	5469
		м3		2792,25	463,29	4468	741	105
102	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	4	10500,00	--	42000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
103	С12021-96	Стоимость стремянки	0,05	177400,00	--	8870	--	--
		т		--	--	--	--	--
104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	8	245,44	3,82	1964	31	366
		м2		37,35	1,44	299	12	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,136	1865,80	--	3985	--	1395
		м3		531,00	--	1134	--	123
106	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,36	283,41	14,76	6054	315	1523
		м2		52,43	5,54	1120	118	123
107	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	213,6	35,20	0,67	7518	143	510
		м2		1,69	0,25	361	53	123
108	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,36	11821,30	1343,81	4256	484	1231
		м3		2792,25	463,29	1005	167	105
		Колодцы канализационные Ф1500-(78шт)						
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	5	24600,00	--	123000	--	--
		м3		--	--	--	--	--
110	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	20	6250,00	--	125000	--	--
		м		--	--	--	--	--
111	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	18	2770,00	--	49860	--	--
		шт		--	--	--	--	--
112	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	40	7810,33	1538,85	312413	61554	113993
		м3		1615,95	576,23	64638	23049	130
113	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2	175710,10	1826,10	35142	365	2461
		т		8100,00	690,75	1620	138	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2	40200,00	--	8040	--	--
		т		--	--	--	--	--
115	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	31,2	11821,30	1343,81	368825	41927	106651
		м3		2792,25	463,29	87118	14455	105
116	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	78	10500,00	--	819000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	100	245,44	3,82	24544	382	4577
		м2		37,35	1,44	3735	144	118
119	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4	1865,80	--	7463	--	2613
		м3		531,00	--	2124	--	123
120	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	243,52	283,41	14,76	69016	3594	17364
		м2		52,43	5,54	12768	1349	123
121	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	2435,2	35,20	0,67	85716	1632	5811
		м2		1,69	0,25	4115	609	123
122	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	7,02	11821,30	1343,81	82986	9434	23997
		м3		2792,25	463,29	19602	3252	105
123	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство колодца-пескоотделителя диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,9	17177,93	1538,85	32638	2924	5415
		м3		1615,95	576,23	3070	1095	130
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	9	245,44	3,82	2209	34	412

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		37,35	1,44	336	13	118
125	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутри колодцев с покрытием внутренней поверхности изоляцией "Хамаст"	13,8945	245,44	3,82	3410	53	636
		м2		37,35	1,44	519	20	118
126	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0362	107786,81	398,18	3902	14	325
		т		6750,00	150,75	244	5	130
127	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,0673	95357,36	3488,98	6418	235	548
		т		4950,00	1318,50	333	89	130
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	157,99778	106,00	--	16748	--	--
		м3		--	--	--	--	--
129	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	215	878,13	--	188797	--	37759
		т		175,63	--	37759	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3251637		
		Накладные расходы -	Тенге			615504		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232028		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4099169		
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н						
130	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3000	48,85	47,46	146547	142393	22322
		м3		1,27	6,40	3810	19202	97
131	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3000	25,18	24,43	75548	73281	11506

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		0,66	3,29	1980	9881	97
132	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	420	301,50	--	126630	--	143092
		м3		301,50	--	126630	--	113
133	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	808	19,70	19,70	15918	15918	3184
		т		--	3,94	--	3184	100
134	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	12000	1,36	1,26	16266	15120	5471
		м3		--	0,47	--	5640	97
135	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	16898	3,07	2,66	51874	44961	21636
		м3		0,39	0,93	6590	15715	97
136	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30	958,50	152,52	28755	4576	8222
		м3		153,68	57,15	4610	1715	130
137	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	340	5,55	5,55	1889	1889	595
		м3		--	1,80	--	613	97
138	С143008-92	Песок природный	340	593,00	--	201620	--	--
		м3		--	--	--	--	--
139	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1730	5,55	5,55	9610	9610	3026
		м3		--	1,80	--	3120	97
140	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2100	5,55	5,55	11665	11665	3674
		м3		--	1,80	--	3787	97
141	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	900	122,18	--	109962	--	124257
		м3		122,18	--	109962	--	113
142	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	900	134,10	--	120690	--	136380
		м3		134,10	--	120690	--	113
143	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3830	21,55	4,52	82521	17296	63268

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		17,03	--	65225	--	97
144	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	3830					
		м3		14,12	12,00	54070	45950	16216
				1,62	2,75	6205	10513	97
146	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	0,1					
		км		6469,41	5158,75	647	516	271
				1310,66	724,68	131	72	133
150	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,2					
		км		47611,09	17877,09	9522	3575	8944
				29700,00	4698,68	5940	940	130
		К1Н Ф1500						
153	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,369					
		м3		24600,00	--	9077	--	--
				--	--	--	--	--
154	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	2,8					
		м		6250,00	--	17500	--	--
				--	--	--	--	--
155	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	2					
		шт		2770,00	--	5540	--	--
				--	--	--	--	--
156	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 1500 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	1					
		м3		7809,33	1879,87	7809	1880	2566
				1435,50	538,43	1436	538	130
157	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,59997					
		м3		24600,00	--	14759	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	1,8	6250,00	--	11250	--	--
		м		--	--	--	--	--
160	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,3921447	15843,03	2104,76	6213	825	1522
		м3		2362,50	623,48	926	244	130
161	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,022	175710,10	1826,10	3866	40	271
		т		8100,00	690,75	178	15	140
162	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022	40200,00	--	884	--	--
		т		--	--	--	--	--
163	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	2,8	11821,30	1343,81	33100	3763	9571
		м3		2792,25	463,29	7818	1297	105
164	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	7	10500,00	--	73500	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
165	С12021-96	Стоимость стремянки	0,189	177400,00	--	33529	--	--
		т		--	--	--	--	--
166	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	5	245,44	3,82	1227	19	229
		м2		37,35	1,44	187	7	118
167	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутри колодцев с покрытием внутренней поверхности изоляцией "Хамаст"	32,7345	245,44	3,82	8034	125	1498
		м2		37,35	1,44	1223	47	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,738	1865,80	--	6974	--	2441
		м3		531,00	--	1985	--	123
169	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	37,38	283,41	14,76	10594	552	2665
		м2		52,43	5,54	1960	207	123
170	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	373,8	35,20	0,67	13157	250	892
		м2		1,69	0,25	632	93	123
171	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,63	11821,30	1343,81	7447	847	2154
		м3		2792,25	463,29	1759	292	105
		К1Н Ф2000(4ШТ)						
172	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	5,5208234	24600,00	--	135812	--	--
		м3		--	--	--	--	--
173	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	10,8	7840,00	--	84672	--	--
		м		--	--	--	--	--
174	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	4	2770,00	--	11080	--	--
		шт		--	--	--	--	--
175	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 2000 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	16,8248234	7809,33	1879,87	131391	31628	43174
		м3		1435,50	538,43	24152	9059	130
176	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,032584	175710,10	1826,10	5725	60	401
		т		8100,00	690,75	264	23	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,032584	40200,00	--	1310	--	--
		т		--	--	--	--	--
178	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5	1,6	11821,30	1343,81	18914	2150	5469
		м3		2792,25	463,29	4468	741	105
179	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	4	10500,00	--	42000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
180	С12021-96	Стоимость стремянки	0,108	177400,00	--	19159	--	--
		т		--	--	--	--	--
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи						
		м2	100,150928	245,44	3,82	24581	383	4584
				37,35	1,44	3741	144	118
182	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,136	1865,80	--	3985	--	1395
		м3		531,00	--	1134	--	123
183	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,36	283,41	14,76	6054	315	1523
		м2		52,43	5,54	1120	118	123
184	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	213,6	35,20	0,67	7518	143	510
		м2		1,69	0,25	361	53	123
185	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,36	11821,30	1343,81	4256	484	1231
		м3		2792,25	463,29	1005	167	105
186	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671
		шт		69,53	58,98	695	590	130
189	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	5	440,21	332,43	2201	1662	1230
		шт		102,38	86,87	512	434	130
192	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	9	405,40	16,15	3649	145	2738

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		227,25	6,75	2045	61	130
196	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	12	242,08	6,95	2905	83	2282
		шт		144,00	2,25	1728	27	130
203	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	16	300,57	225,64	4809	3610	2673
		шт		69,53	58,98	1112	944	130
209	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,778489	106,00	--	4005	--	--
		м3		--	--	--	--	--
210	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	37,746223	878,13	--	33146	--	6629
		т		175,63	--	6629	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1878372		
		Накладные расходы -	Тенге			671382		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152985		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2702740		
		РАЗДЕЛ 3. НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-750 ПРОИЗ 2М3/СУТКИ L=1500ММ,Н=1000ММ,В=750ММ						
229	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ASIA WATER BUILD"	Нефтеуловитель	1	286646,35	--	286646	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			286646	--	
			Тенге			--	--	
		Стоимость оборудования -	Тенге			286646		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			286646		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			286646		
		РАЗДЕЛ 4. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-1,5-175 ПРОИЗ 1,5М3/СУТКИ 820Х620Х520ММ						
253	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ASIA WATER BUILD"	ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-1,5-175 ПРОИЗ 1,5М3/СУТКИ 820Х620Х520ММ	1	85069,24	--	85069	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			85069	--	
			Тенге			--	--	
		Стоимость оборудования -	Тенге			85069		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			85069		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			85069		
		РАЗДЕЛ 5. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА						
120	**С143001-4 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция:Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002461**	**1,78**	**-5750,00**	**--**	**-10235**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
121	**С143001-7 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002463**	**94,4**	**-6439,00**	**--**	**-607842**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
122	**С143001-62**	**Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**96,18**	**-302,00**	**--**	**-29046**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
123	**С143001-54**	**Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**96,18**	**-106,00**	**--**	**-10195**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**-657318**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**-657318**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4844407**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**371716**		
		Стоимость строительно-монтажных работ -	Тенге			**4472691**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1286886**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**385013**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6516306**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	15 269 947			15 269 947		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**15 269 947**	**-**	**-**	**15 269 947**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	15 269 947			15 269 947		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			1 832 394	1 832 394		
		Итого стоимость строительства	**15 269 947**	**-**	**1 832 394**	**17 102 341**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - КОМПЛЕКТНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ПРОИЗВОД.12 М3/ЧАС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

Основание: 125487-ЦУЖДС-219-НВК.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА ПОД КНС	274,35	48,85	47,46	13402	13022	2041
		м3		1,27	6,40	348	1756	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,65	262,72	--	5425	--	6130
		м3		262,72	--	5425	--	113
3	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	590	1,36	1,26	800	743	269
		м3		--	0,47	--	277	97
4	Е010333-А1-1	ТРАНСПОРТ ГРУНТА В ОТВАЛ	516,25	19,70	19,70	10170	10170	2034
		т		--	3,94	--	2034	100
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	295	3,76	3,24	1110	957	458
		м3		0,48	1,12	142	330	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	280	32,23	30,77	9024	8616	2652
		м3		1,42	8,34	398	2337	97
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	490	19,70	19,70	9653	9653	1931
		т		--	3,94	--	1931	100
8	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	560	1,36	1,26	759	706	255
		м3		--	0,47	--	263	97
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	196	6,48	6,48	1270	1270	400
		м3		--	2,10	--	412	97
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	84	134,10	--	11264	--	12729
		м3		134,10	--	11264	--	113
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	196	21,55	4,52	4223	885	3238
		м3		17,03	--	3338	--	97
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	196	14,12	12,00	2767	2352	830
		м3		1,62	2,75	318	538	97
13	Е0127-14-2	ЗАСЫПКА И УПЛОТНЕНИЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.150ММ	0,9375	794,54	73,75	745	69	41
		м3		21,38	11,67	20	11	133
14	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	2,5	7449,76	367,51	18624	919	1304
		м3		357,75	138,83	894	347	105
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,268	61200,00	--	16402	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5375	106,00	--	269	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00822	172357,31	536,06	1417	4	412
		1т		47475,00	202,50	390	2	105
19	Ц0107-233-1	МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ	1	132354,00	70260,00	132354	70260	59596
		шт		59850,00	6367,66	59850	6368	90
20	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	14,4	983,40	983,40	14161	14161	389
		маш-ч		--	225,00	--	3240	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			253839		
		Накладные расходы -	Тенге			94708		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20913		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			369459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА								
20	**С143001-7 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная №002466**	**2,54**	**-6439,00**	**--**	**-16355**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С143001-54**	**Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**2,54**	**-106,00**	**--**	**-269**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-16624**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-16624**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**237215**		
		Накладные расходы -	Тенге			**94708**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20913**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**352835**		
СН РК 8.02-02-2002 4.7-11		Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	826 814			826 814		
		2,34334						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**826 814**	**-**	**-**	**826 814**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	826 814			826 814		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			99 218	99 218		
		Итого стоимость строительства	**826 814**	**-**	**99 218**	**926 032**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - КОМПЛЕКТНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ПРОИЗВОД.3,6 М3/ЧАС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	196	6,48	6,48	1270	1270	400
		м3		--	2,10	--	412	97
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	84	134,10	--	11264	--	12729
		м3		134,10	--	11264	--	113
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	196	21,55	4,52	4223	885	3238
		м3		17,03	--	3338	--	97
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	196	14,12	12,00	2767	2352	830
		м3		1,62	2,75	318	538	97
13	Е0127-14-2	ЗАСЫПКА И УПЛОТНЕНИЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.150ММ	0,9375	794,54	73,75	745	69	41
		м3		21,38	11,67	20	11	133
14	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	2,5	7449,76	367,51	18624	919	1304
		м3		357,75	138,83	894	347	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,268	61200,00	--	16402	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5375	106,00	--	269	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00822	172357,31	536,06	1417	4	412
		1т		47475,00	202,50	390	2	105
19	Ц0107-233-1	МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ	1	132354,00	70260,00	132354	70260	59596
		шт		59850,00	6367,66	59850	6368	90
20	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	14,4	983,40	983,40	14161	14161	389
		маш-ч		--	225,00	--	3240	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ:	Тенге			203496		
		Накладные расходы -	Тенге			78937		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16946		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			299379		

РАЗДЕЛ 1. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

12	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная 002466	2,54	-6439,00	--	-16355	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,54	-106,00	--	-269	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-16624	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-16624		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			186872		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			78937		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16946		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			282755		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	662 592			662 592		
		2,34334						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**662 592**	**-**	**-**	**662 592**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	662 592			662 592		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			79 511	79 511		
		Итого стоимость строительства	**662 592**	**-**	**79 511**	**742 103**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1						
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4924	48,85	47,46	240532	233714	36637
		м3		1,27	6,40	6253	31517	97
2	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3793	25,18	24,43	95518	92652	14547
		м3		0,66	3,29	2503	12493	97
3	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	610,19	301,50	--	183972	--	207889
		м3		301,50	--	183972	--	113
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1070	21,55	4,52	23054	4832	17675
		м3		17,03	--	18222	--	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	14875,45	19,70	19,70	293046	293046	58609
		т		--	3,94	--	58609	100
6	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17434	1,36	1,26	23632	21967	7948
		м3		--	0,47	--	8194	97
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	8717	3,07	2,66	26760	23193	11161
		м3		0,39	0,93	3400	8107	97
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22	958,50	152,52	21087	3355	6030
		м3		153,68	57,15	3381	1257	130
9	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	148	5,55	5,55	822	822	259
		м3		--	1,80	--	267	97
10	С143008-92	Песок природный						
			148	593,00	--	87764	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	8547	32,23	30,77	275457	262993	80957
		м3		1,42	8,34	12137	71325	97
12	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	14957,25	19,70	19,70	294658	294658	58932
		т		--	3,94	--	58932	100
13	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17094	1,36	1,26	23171	21538	7793
		м3		--	0,47	--	8034	97
14	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,142	64249,36	8122,48	9123	1153	9040
		км		45900,00	3069,00	6518	436	130
15	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,142	219036,47	29727,34	31103	4221	8636
		км		35550,00	11229,75	5048	1595	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,071	70153,47	10674,97	4981	758	4879
		км		48825,00	4032,00	3467	286	130
17	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,071	285120,61	30429,76	20244	2161	4342
		км		35550,00	11495,25	2524	816	130
18	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,152	115636,32	31953,19	17577	4857	15501
		км		66375,00	12071,25	10089	1835	130
19	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,152	430521,51	68116,36	65439	10354	13888
		км		44550,00	25731,00	6772	3911	130
20	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,169	154891,68	66009,80	26177	11156	20902
		км		70200,00	24936,75	11864	4214	130
21	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,169	566134,23	80990,95	95677	13687	17350
		км		48375,00	30595,50	8175	5171	130
22	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,159	174718,44	71861,81	27780	11426	22772
		км		83025,00	27146,25	13201	4316	130
23	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,159	695465,89	94100,49	110579	14962	18928
		км		56025,00	35547,75	8908	5652	130
24	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160Х4ММ	0,316	78245,00	36133,62	24725	11418	21141
		км		41850,00	9612,90	13225	3038	130
25	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	0,316	6469,41	5158,75	2044	1630	855
		км		1310,66	724,68	414	229	133
26	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	4	405,40	16,15	1622	65	1217

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		227,25	6,75	909	27	130
27	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550
		шт		231,75	6,75	1159	34	130
28	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	8	585,99	36,99	4688	296	3440
		шт		317,25	13,50	2538	108	130
29	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790
		шт		513,00	175,50	1026	351	130
30	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОТВОДОВ	0,2325	121294,13	49389,75	28201	11483	24613
		т		62775,00	18657,00	14595	4338	130
31	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРОЙНИКОВ	0,0674	121294,13	49389,75	8175	3329	7135
		т		62775,00	18657,00	4231	1257	130
32	Е0122-33-5	КРЕСТ 159Х6						
			0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117
		т		62775,00	18657,00	1256	373	130
33	Е0122-33-5	МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА	0,0023	121294,13	49389,75	279	114	243
		т		62775,00	18657,00	144	43	130
34	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
35	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	8	118,85	16,47	951	132	1006
		фланец		96,75	--	774	--	130
36	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384,00	--	3840	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
37	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966
		фланец		126,00	--	1512	--	130
38	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	27	671,00	--	18117	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.		--	--	--	--	--
39	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	27	231,52	33,52	6251	905	6397
		фланец		180,00	2,25	4860	61	130
40	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	904,00	--	3616	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
41	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1579
		фланец		301,50	2,25	1206	9	130
42	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190
		шт		144,00	2,25	144	2	130
43	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	11	300,57	225,64	3306	2482	1838
		шт		69,53	58,98	765	649	130
44	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	300,57	225,64	601	451	334
		шт		69,53	58,98	139	118	130
45	СПрайс-лист ТОО"АРЫСТАН" Г.СТЕПНОГОРСК	ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ 225Х219 ПЭ100 SDR11	2	8233,37	--	16467	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	300,57	225,64	601	451	334
		шт		69,53	58,98	139	118	130
47	Е0122-33-5	КЛАПАН-ЗАХЛОПКА Д150	0,0045	247994,13	49389,75	1116	222	476
		т		62775,00	18657,00	282	84	130
48	Е0122-8-9	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д377Х6 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д159 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0022	242737,18	102058,18	534	225	440
		км		115425,00	38553,75	254	85	130
49	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0022	947225,77	138575,59	2084	305	304
		км		53775,00	52348,50	118	115	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0012	947225,77	138575,59	1137	166	166
		км		53775,00	52348,50	65	63	130
51	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1000	1,45	17526,33	1879,87	25413	2726	3721
		м3		1435,50	538,43	2081	781	130
52	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1500	13,16	17526,33	1879,87	230647	24739	33770
		м3		1435,50	538,43	18891	7086	130
53	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д2000	13,36	17526,33	1879,87	234152	25115	34283
		м3		1435,50	538,43	19178	7193	130
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,97	106,00	--	2965	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	12	8060,00	--	96720	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
56	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	1	27700,00	--	27700	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
57	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,25422	139640,00	--	35499	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
58	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ**	229,02958	245,44	3,82	56213	875	10483
		м2		37,35	1,44	8554	330	118
59	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутри колодцА с покрытием внутренней поверхности изоляцией "Хамаст"**	14,491	245,44	3,82	3557	55	663
		м2		37,35	1,44	541	21	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2854712**		
		Накладные расходы -	Тенге			**806726**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**219686**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3881125**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	9 094 811			9 094 811		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**9 094 811**	-	-	**9 094 811**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	9 094 811			9 094 811		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			1 091 377	1 091 377		
		Итого стоимость строительства	**9 094 811**	**-**	**1 091 377**	**10 186 188**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты						
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ						
49	Е0123-2-1	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм (ДИАМ.100ММ)** км	0,03021	341347,02	1733,92	10312	52	2420
				60966,00	650,25	1842	20	130
50	Е0106-9-1	**Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм** м2	8,1	220,17	1,80	1783	15	599
				69,75	0,68	565	6	105
51	Е0106-9-2	**Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки (ДО ТОЛЩ.100ММ)** м2	64,8	92,07	0,75	5966	49	1505
				21,83	0,29	1415	19	105
52	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА** м2	400,92	204,65	0,24	82048	96	5867
				16,16	0,10	6479	40	90
53	Е0113-13-5	**ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734** м2	200,46	31,39	0,02	6293	4	1454
				8,06	--	1616	--	90
55	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов** м2	31,03	202,05	4,19	6270	130	2183
				58,05	1,58	1801	49	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			112672		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			14028		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7602		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			134302		
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
82	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	34,5	232,75	3,39	8030	117	4264
		м2		117,00	0,72	4037	25	105
85	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм	14	586,55	0,39	8212	5	1683
		м2		109,13	0,16	1528	2	110
86	Е0134-58-4	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 100 мм	20,5	682,68	0,49	13995	10	2871
		м2		127,13	0,18	2606	4	110
87	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДЮБЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ "БИЙСК" ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	210	36,00	--	7560	--	--
		шт		--	--	--	--	--
91	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	34,5	807,14	4,85	27846	167	8124
		м2		222,86	1,41	7689	49	105
		УЗЛЫ СТЕН 1-6						
99	Е0113-26-16	ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ В ЦВЕТ КИРПИЧА ЗА 2 РАЗА	9	111,11	0,05	1000	--	22
		м2		2,75	0,02	25	--	90
100	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	4,5	50,43	0,09	227	--	18
		м2		4,41	0,05	20	--	90
101	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866
		м3		3487,50	119,25	698	24	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2	1862,35	14,17	372	3	74
		м3		303,75	5,40	61	1	120
103	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН"	АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HPS-1 6/30X55	28	9,25	--	259	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
104	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2	975,42	4,92	1951	10	409
		м2		193,05	1,87	386	4	105
105	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	2	133,23	1,19	266	2	80
		м2		37,80	0,45	76	1	105
107	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,852	24000,00	--	20448	--	--
		м3		--	--	--	--	--
108	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (УГОЛОК)	0,2295	5030,50	2020,02	1154	464	573
		т		2272,50	502,43	522	115	90
109	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2295	154400,00	--	35435	--	--
		т		--	--	--	--	--
110	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	15,26175	20,36	0,02	311	--	57
		м2		4,16	--	63	--	90
111	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,630875	21,80	0,05	166	--	40
		м2		5,81	0,02	44	--	90
112	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,4	13744,06	367,51	5498	147	983
		м3		2202,75	138,83	881	56	105
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ ВОРОТ)	0,046	93997,62	304,24	4324	14	1603
		1т		33075,00	114,75	1521	5	105
117	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	3,036	20,36	0,02	62	--	11
		м2		4,16	--	13	--	90
118	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,518	21,80	0,05	33	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		5,81	0,02	9	--	90
119	Е0106-17-1	МОНОЛИТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТЕНАХ ИЗ БЕТОНА В15 В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	18663,27	521,99	2799	78	719
		м3		4365,00	197,19	655	30	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144457		
		Накладные расходы -	Тенге			22407		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10012		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			176876		
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие						
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2.700						
120	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,5076	5030,50	2020,02	2553	1025	1268
		т		2272,50	502,43	1154	255	90
121	С12021-118	Ригели фахверка	0,5076	110400,00	--	56039	--	--
		т		--	--	--	--	--
122	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	17,3853	40,72	0,04	708	1	130
		м2		8,32	--	145	--	90
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,3853	21,80	0,05	379	1	91
		м2		5,81	0,02	101	--	90
124	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0084	175710,10	1826,10	1476	15	103
		т		8100,00	690,75	68	6	140
125	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,5544	20,36	0,02	11	--	2
		м2		4,16	--	2	--	90
126	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2772	21,80	0,05	6	--	1
		м2		5,81	0,02	2	--	90
127	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН"	АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HPS-1 6/30X55	24	9,25	--	222	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху (РАЗРЕЗ 2-2)	1,85	2483,15	360,50	4594	667	3717
		м3		1874,25	135,00	3467	250	100
129	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,85	14600,00	--	27010	--	--
		м3		--	--	--	--	--
130	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм	37	586,55	0,39	21702	14	4448
		м2		109,13	0,16	4038	6	110
131	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	39,6	381,91	96,39	15124	3817	6337
		м2		82,80	31,50	3279	1247	140
132	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	39,6	589,00	--	23324	--	--
		м2		--	--	--	--	--
133	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	149,51	15,94	5382	574	1740
		м2		34,65	5,96	1247	215	119
134	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.20ММ)	180	5,44	0,14	980	25	34
		м2		0,11	0,05	20	9	119
135	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	36	975,42	4,92	35115	177	7368
		м2		193,05	1,87	6950	67	105
136	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	36	133,23	1,19	4796	43	1446
		м2		37,80	0,45	1361	16	105
		ПОКРЫТИЕ						
141	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,5544	20,36	0,02	11	--	2
		м2		4,16	--	2	--	90
142	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2772	21,80	0,05	6	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		5,81	0,02	2	--	90
143	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	398	1041
		шт		315,00	56,75	630	113	140
144	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,128	18900,00	--	2419	--	--
		м3		--	--	--	--	--
145	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,00344	175710,10	1826,10	604	6	42
		т		8100,00	690,75	28	2	140
146	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,5544	20,36	0,02	11	--	2
		м2		4,16	--	2	--	90
147	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2772	21,80	0,05	6	--	1
		м2		5,81	0,02	2	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			203830		
		Накладные расходы -	Тенге			27776		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13897		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			245503		
		РАЗДЕЛ 4.Кровля						
148	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	216	149,51	15,94	32295	3443	10438
		м2		34,65	5,96	7484	1287	119
149	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.20ММ)	1080	5,44	0,14	5877	151	206
		м2		0,11	0,05	119	54	119
150	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	432	37,08	0,99	16019	428	6154
		м2		11,59	0,38	5007	164	119
151	С11011-504	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ"	475,2	164,00	--	77933	--	--
		м2		--	--	--	--	--
152	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	216	189,45	4,72	40920	1020	18677
		м2		70,88	1,78	15310	384	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	11,124	18500,00	--	205794	--	--
		м3		--	--	--	--	--
154	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	216	149,51	15,94	32295	3443	10438
		м2		34,65	5,96	7484	1287	119
155	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДО ТОЛЩ.20ММ)	1080	5,44	0,14	5877	151	206
		м2		0,11	0,05	119	54	119
156	Е0112-14-1	НИЖНИЕ ГОФРЫ ПРОФЛИСТА ЗАПОЛНИТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	8,6	11115,99	207,16	95598	1782	6010
		м3		508,50	78,75	4373	677	119
157	Е0109-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩ.3ММ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СТАКАНОВ						
		м2	4,1	112,45	34,24	461	140	220
				51,08	8,45	209	35	90
158	С12021-250	СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ	0,096555	154200,00	--	14889	--	--
		т		--	--	--	--	--
159	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	8,2	20,36	0,02	167	--	31
		м2		4,16	--	34	--	90
160	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,1	21,80	0,05	89	--	22
		м2		5,81	0,02	24	--	90
161	Е0107-28-1	УКЛАДКА РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ ПОД СТАЛЬНОЙ ЛИСТ	4,1	4384,90	8,70	17978	36	174
		м2		27,00	3,29	111	13	140
162	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (ФАРТУКИ,СТАЛЬ ТОЛЩ.0,7ММ)	36	544,76	1,24	19611	45	6585
		м2		153,23	0,47	5516	17	119
163	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (КОСТЫЛИ,УГОЛОК)	0,0814	175710,10	1826,10	14303	149	1002
		т		8100,00	690,75	659	56	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	5,3724	20,36	0,02	109	--	20
		м2		4,16	--	22	--	90
165	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6862	21,80	0,05	59	--	14
		м2		5,81	0,02	16	--	90
166	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,011	22541,72	316,57	248	3	48
		м3		3487,50	119,25	38	1	120
167	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,011	1862,35	14,17	20	--	4
		м3		303,75	5,40	3	--	120
168	Е0109-61-13	СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ УГОЛОК	0,17316	9883,80	2860,42	1711	495	1097
		т		6300,00	736,43	1091	128	90
169	С12021-96	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,17316	177400,00	--	30719	--	--
		т		--	--	--	--	--
170	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	11,6883	20,36	0,02	238	--	44
		м2		4,16	--	49	--	90
171	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,84415	21,80	0,05	127	--	31
		м2		5,81	0,02	34	--	90
172	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа (ПО ДЛИНЕ КАРНИЗНОГО СВЕСА НА ШИРИНУ 1,5М)	54	112,45	34,24	6073	1849	2893
		м2		51,08	8,45	2758	456	90
173	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	54	1190,00	--	64260	--	--
		м2		--	--	--	--	--
174	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	60	1254,43	15,48	75266	929	8817
		м		117,68	5,81	7061	349	119
175	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА,СЛИВНОЙ ТРУБЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	98,97594	592,00	--	58594	--	--
		м2		--	--	--	--	--
176	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	4,056592	5030,50	2020,02	20407	8194	10131
		т		2272,50	502,43	9219	2038	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,056592	101700,00	--	412555	--	--
		т		--	--	--	--	--
178	ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	4,056592	1860,00	--	7545	--	--
		Т		--	--	--	--	--
179	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	271,791664	20,36	0,02	5533	5	1018
		м2		4,16	--	1131	--	90
180	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	135,895832	21,80	0,05	2962	7	713
		м2		5,81	0,02	790	3	90
181	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,056592	2452,13	545,76	9947	2214	4493
		т		1230,75	--	4993	--	90
182	Е0109-24-1	МОНТАЖ СТОЕК СТ1-СТ3	0,06976	13864,97	4022,39	967	281	638
		т		9090,00	1071,86	634	75	90
183	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,06976	154400,00	--	10771	--	--
		т		--	--	--	--	--
184	ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,06976	3385,00	--	236	--	--
		Т		--	--	--	--	--
185	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,39488	20,36	0,02	89	--	16
		м2		4,16	--	18	--	90
186	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,19744	20,36	0,02	45	--	8
		м2		4,16	--	9	--	90
187	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	270	121,68	8,30	32853	2241	30636
		м2		94,18	1,17	25429	316	119
188	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный С-44-1000-А	270	1190,00	--	321300	--	--
		м2		--	--	--	--	--
189	Е0109-61-12	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ СТАКАНОВ	0,098	20925,11	5486,63	2051	538	1089
		т		12195,00	153,68	1195	15	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	С12021-132	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ СТАКАНОВ	0,098	161100,00	--	15788	--	--
		т		--	--	--	--	--
191	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	6,615	20,36	0,02	135	--	25
		м2		4,16	--	28	--	90
192	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3075	21,80	0,05	72	--	17
		м2		5,81	0,02	19	--	90
193	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	20	395,34	6,19	7907	124	1083
		м		45,06	0,43	901	9	119
194	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	20	343,00	--	6860	--	--
		м		--	--	--	--	--
195	Е0109-61-13	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	0,78804	9883,80	2860,42	7789	2254	4990
		т		6300,00	736,43	4965	580	90
196	С12021-132	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ СТАКАНОВ	0,78804	161100,00	--	126953	--	--
		т		--	--	--	--	--
197	ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,78804	1860,00	--	1466	--	--
		Т		--	--	--	--	--
198	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	53,1927	20,36	0,02	1083	1	199
		м2		4,16	--	221	--	90
199	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,59635	21,80	0,05	580	1	140
		м2		5,81	0,02	155	1	90
200	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,088	93997,62	304,24	8272	27	3067
		1т		33075,00	114,75	2911	10	105
201	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	5,808	20,36	0,02	118	--	22
		м2		4,16	--	24	--	90
202	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,904	21,80	0,05	63	--	15
		м2		5,81	0,02	17	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,009136	149300,00	--	1364	--	--
		т		--	--	--	--	--
204	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	413,152	24,13	0,05	9970	21	3796
		м2		7,70	0,02	3181	8	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1833210		
		Накладные расходы -	Тенге			135224		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118106		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2086539		
		РАЗДЕЛ 5.Двери						
205	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,25	634,99	31,85	3334	167	1278
		м2		190,80	12,04	1002	63	120
206	С12062-8	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДУ21-9	3,78	4880,00	--	18446	--	--
		м2		--	--	--	--	--
207	С12062-2	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДУ21-7	1,47	4250,00	--	6248	--	--
		м2		--	--	--	--	--
208	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
209	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--
		шт		--	--	--	--	--
210	Е0115-166-3	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	12,6	245,11	0,18	3088	2	1891
		м2		142,88	0,07	1800	1	105
211	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,812	618,85	6,33	1121	11	600
		м2		312,75	2,39	567	4	105
212	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1,812	173,10	1,88	314	3	150
		м2		78,30	0,72	142	1	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			3919		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2589		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			45731		
		РАЗДЕЛ 6.Ворота						
213	Е0109-46-1	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	0,681	31476,57	17434,99	21436	11873	6177
		т		7650,00	2428,67	5210	1654	90
214	С12022-4	**ВОРОТА ВР30Х30-С ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЕНДВИЧ"**	1	131400,00	--	131400	--	--
		шт		--	--	--	--	--
215	Е0126-30-1	**УТЕПЛЕНИЕ ВОРОТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ**	0,45	7627,27	378,22	3432	170	1669
		м3		3566,25	141,75	1605	64	100
	С11031-181 Изм. и	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**						
216	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0,45	14600,00	--	6570	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			162838		
		Накладные расходы -	Тенге			7846		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10241		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			180925		
		РАЗДЕЛ 7.Окна						
217	Е0109-44-4	**Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами (ОК1-ОК2)**	20,88	985,59	202,91	20579	4237	15338
		м2		765,00	51,20	15973	1069	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	С КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ N140613-537 ТОО «BBS ENGINEERING CORPORATION»	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН	20,88	20281,69	--	423482	--	--
		м2		--	--	--	--	--
219	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,2	618,85	6,33	4456	46	2382
		м2		312,75	2,39	2252	17	105
220	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	7,2	173,10	1,88	1246	14	597
		м2		78,30	0,72	564	5	105
221	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	2,4	381,97	23,54	917	56	472
		м2		157,73	8,82	379	21	118
222	С143021-22	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью /ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86/, площадь более 0,22 м2, толщина 45 мм	2,448	1010,00	--	2472	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ОБЩИЕ РАБОТЫ						
271	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (ФОМ1-ФОМ2 ИЗ БЕТОНА В15)	0,22	8272,09	260,48	1820	57	163
		м3		614,25	89,46	135	20	105
272	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2244	106,00	--	24	--	--
		м3		--	--	--	--	--
273	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2244	302,00	--	68	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ПАНДУС						
276	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7	61,90	2,62	433	18	99
		м2		10,51	0,99	74	7	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	12,18	614,62	24,55	7486	299	735
		м2		39,83	9,20	485	112	123
278	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	1,8	7217,95	196,62	12992	354	655
		м3		272,25	74,27	490	134	105
279	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,836	106,00	--	195	--	--
		м3		--	--	--	--	--
280	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,836	302,00	--	554	--	--
		м3		--	--	--	--	--
281	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0464	68200,00	--	3164	--	--
		т		--	--	--	--	--
282	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА В30	179,13	352,14	14,76	63078	2644	12773
		м2		52,43	5,54	9392	992	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			542967		
		Накладные расходы -	Тенге			33213		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34571		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			610751		

РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка

СТЕНЫ

289	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	382,2	289,81	4,07	110767	1554	54839
		м2		135,68	0,97	51857	371	105
290	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	382,2	358,58	3,43	137049	1311	30114
		м2		73,73	1,31	28180	501	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (КОЛОНН)**	38,4	100,55	1,19	3861	46	2449
		м2		60,30	0,45	2316	17	105
296	Е0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	216	213,01	1,52	46010	328	28531
		м2		111,38	0,56	24058	121	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			297687		
		Накладные расходы -	Тенге			115934		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24817		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			438438		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА								
142	**С143001-7 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная №002458**	**5,5**	**-6439,00**	**--**	**-35415**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
143	**С143001-31 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим**	**Вычитается позиция: Бетон(Пескобетон) легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 /М-100/ Накладная №002453**	**8,94**	**-9480,00**	**--**	**-84751**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
144	**С143002-7 Изм. и доп. вып.17прим**	**Вычитается позиция: Раствор (Пескобетон)готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 Накладная №002453,№002462**	**9,54**	**-5090,00**	**--**	**-48559**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
145	**С143001-62**	**Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**2,0604**	**-302,00**	**--**	**-622**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
146	**С143001-54**	**Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**2,0604**	**-106,00**	**--**	**-218**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**-169565**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**-169565**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3167319**		
		Накладные расходы -	Тенге			**360347**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**221834**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3749500**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	8 786 368			8 786 368		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**8 786 368**	**-**	**-**	**8 786 368**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	8 786 368			8 786 368		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			1 054 364	1 054 364		
		Итого стоимость строительства	**8 786 368**	**-**	**1 054 364**	**9 840 732**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.