ДОГОВОР №32 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 37

А К Т №4

приемки выполненных работ по строительству арендного 2х квартирного жилого дома по ул.Акпасова 37 за октябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					ПОКРЫТИЕ							
1	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	187,2	266,04	1,19	49802	223	6115	0,16	29		
				27	0,45	5054	84	119	-	-		
2	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	187,2	59,54	13,86	11146	2595	11334	0,3	56		
				45,68	5,2	8551	973	119	0,03	5		
3	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	57,84	3360	-	194359	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2		
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	-		
5	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	15,1	117,12	4,48	1769	68	1963	0,67	10		
				106,65	1,69	1610	26	120	0,01	-		
6	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ 100м2	0,1586	53400	-	8467	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	7,6	120,6	8,67	917	66	984	0,68	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		104,63	3,26	795	25	120	0,02	-
8	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400	-	4261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
9	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	7,6	106,05	1,65	806	13	142	0,09	1
				17,12	0,63	130	5	105	-	-
		м2			ПРОЕМЫ					
10	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	429,13	102,53	1802	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
		м2								
11	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	25,62	634,99	31,85	16268	816	6236	1,15	29
				190,8	12,04	4888	308	120	0,06	2
		м2								
12	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,76	4010	-	47158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,78	3640	-	13759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	4250	-	37485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,46	3900	-	21294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
17	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	6,5	955,28	3,04	6209	20	925	0,84	5
				134,33	1,15	873	7	105	0,01	-
		м2								
19	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	424,4	30,89	849	62	489	1,23	2
				191,93	11,68	384	23	120	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
20	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300	-	24600	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛЫ КРЫЛЬЦА					
21	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,4	95,3	2,62	419	12	62	0,07	-
		м2		10,51	0,99	46	4	123	-	-
22	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,6	9184,15	311,32	23879	809	1525	2,82	7
		м3		441	117,61	1147	306	105	0,57	1
23	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,6	276	-	718	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					САНУЗЕЛ,ВАННА					
24	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	8,2	95,3	2,62	781	21	116	0,07	1
		м2		10,51	0,99	86	8	123	-	-
25	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,902	9275,08	-	8366	-	629	3,66	3
		м3		567	-	511	-	123	-	-
26	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,2	385,43	13,43	3161	110	723	0,45	4
		м2		66,6	5,04	546	41	123	0,02	-
27	Е0111-11-6к =8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона толщиной 60мм	65,6	65,56	0,67	4301	44	71	-	-
		м2		0,63	0,25	41	16	123	-	-
28	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8,2	340,45	18,42	2792	151	937	0,42	3
		м2		85,95	6,91	705	57	123	0,03	-
29	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,2	232,19	9,05	1904	74	547	0,25	2
		м2		50,85	3,4	417	28	123	0,02	-
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,2	250,66	9,95	2055	82	564	0,36	3
		м2		52,2	3,74	428	31	123	0,02	-
31	Е0111-11-2к =4 к объему	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	32,8	36,34	0,67	1192	22	36	-	-
		м2		0,63	0,25	21	8	123	-	-
32	Е0111-4-1 прим	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/деталь	2,63	340,45	18,42	896	48	301	0,42	1
				85,95	6,91	226	18	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		примыкания пола к стене/								
		м2								
					ПРИХОЖАЯ,КУХНЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,ТАМБУР					
33	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	11,82	2700,8	-	31934	-	7723	3,24	38
		трамбовками подстилающих								
		слоев щебеночных		531	-	6279	-	123	-	-
		м3								
34	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	147,8	755,12	6,38	111606	943	13075	0,45	66
		столбикам								
		м2		69,53	2,39	10277	353	123	0,01	2
35	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых	147,8	1536,74	8,54	227130	1262	16331	0,55	81
		толщиной 28 мм								
		м2		86,63	3,2	12804	473	123	0,02	2
36	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов	158,15	109,84	0,46	17371	73	2377	0,08	12
		деревянных								
		м		12,04	0,18	1904	28	123	-	-
					ТОПОЧНАЯ					
37	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5,4	95,3	2,62	515	14	76	0,07	-
		м2		10,51	0,99	57	5	123	-	-
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,864	9275,08	-	8014	-	603	3,66	3
		трамбовками подстилающих								
		слоев бетонных		567	-	490	-	123	-	-
		м3								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	5,4	250,66	9,95	1354	54	372	0,36	2
		толщиной 20 мм								
		м2		52,2	3,74	282	20	123	0,02	-
40	Е0111-11-2к	-Добавлять на каждые 5 мм	43,2	36,34	0,67	1570	29	47	-	-
=8 к		изменения толщины цементной								
объему		стяжки до толщины 40мм		0,63	0,25	27	11	123	-	-
		м2								
41	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и	20,16	761,36	261,86	15349	5279	14841	3,44	69
		звукоизоляции засыпной из								
		шлака		499,5	99	10070	1996	123	0,48	10
		м3								
42	С Прайс	-Шлак	22,18	308,14	-	6833	-	-	-	-
лист		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
43	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	154,2	141	3,94	21742	608	16774	0,55	85
		бетонных поверхностей								
		/однослойная штукатурка/ из		102,11	1,49	15745	230	105	0,01	1
		сухих растворных смесей								
		толщиной до 10мм потолков								
		м2								
44	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	509,4	315,62	4,07	160776	2071	73090	0,74	377
		поверхностей								
		цементно-известковым или		135,68	0,97	69115	494	105	0,05	26
		цементным раствором по камню								
		и бетону стен								
		м2								
45	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	58,8	1863,3	4,62	109562	272	15784	1,52	89
Изм. и		столбов, пилястр и откосов								
доп.вып.3		/без карнизных, плинтусных и		254,97	3,14	14992	185	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2								
46	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	30,37	666,18	6,33	20230	192	10048	1,79	54
				312,75	2,39	9497	73	105	0,01	-
47	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	30,37	182,52	6,12	5543	186	4582	0,81	24
				141,39	2,32	4294	70	105	0,01	-
48	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	36	258,85	1,96	9318	71	4133	0,61	22
				108,9	0,45	3920	16	105	0,03	1
49	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	36	141,12	1,65	5080	59	951	0,13	5
				24,53	0,63	883	23	105	-	-
					РАЗНОЕ					
50	Е0108-6-9	-Кладка стен каналов м3	3,49	9736,45	296,6	33966	1035	4224	5,95	21
				915,75	**110,25**	**3195**	**385**	**118**	**0,54**	**2**
51	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	14,74	8,4	0,23	124	3	123	0,06	1
				7,88	0,09	116	1	105	-	-
52	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	1,07	14600	-	**15666**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	14,74	596,39	4,92	8790	73	3017	1,15	17
				193,05	1,87	2845	28	105	0,01	-
54	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т шт	4	236,15	88,43	945	354	543	0,39	2
				65,93	31,06	264	124	140	0,13	1
55	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см м2	2,56	1850	-	**4737**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0012	89308,57	2434,57	107	3	55	170	-
				31950	920,25	38	1	140	4,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных т	6,34	2700,8	-	17112	-	4138	3,24	21
				531	-	3364	-	123	-	-
58	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	6,34	8958,88	-	56763	-	4419	3,66	23
				567	-	3593	-	123	-	-
					ОТОПЛЕНИЕ					
59	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	16,8	3671,44	35,77	61680	601	2690	0,7	12
				111,7	13,4	1877	225	128	0,07	1
60	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм шт	2	343	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	24	266,48	3,96	6396	95	1649	0,3	7
				52,2	1,49	1253	36	128	0,01	-
63	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	44	264,48	3,96	11637	174	3024	0,3	13
				52,2	1,49	2297	66	128	0,01	-
64	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,01	-
65	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	40	422,48	3,96	16899	158	2749	0,3	12
				52,2	1,49	2088	60	128	0,01	-
66	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	90	120,7	14,12	10863	1271	12170	0,55	50
				100,35	5,29	9032	476	128	0,03	2
67	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм м	30	210	-	6300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
68	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм м	20	171	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм м	40	127	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	32,7	200	-	6540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	218	10,99	-	2396	-	2983	0,05	11
				10,69	-	2330	-	128	-	-
72	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных шт	2	7298,33	6,95	14597	14	1066	2,48	5
				414	2,25	828	5	128	0,01	-
73	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/ 1котел	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,1	44
				4140	126	8280	252	128	0,62	1
74	С Прайс лист	-Котел бытовой водогрейный 600х450х750 шт	2	20384,74	-	40769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 1бак	2	737,98	68,6	1476	137	1653	3,63	7
				621	24,75	1242	49	128	0,13	-
76	С Прайс лист	-Бак расширительный емк.30л шт	2	2133,29	-	4267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
78	С Прайс	-Насос циркуляционный	2	58617,3	-	117235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	60	107,48	1,2	6449	72	690	0,05	3
		кг		8,53	0,45	512	27	128	-	-
80	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	21,8	0,05	872	2	210	0,03	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	-	-
81	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80	26,66	0,02	2133	2	300	0,02	2
		м2		4,16	-	333	-	90	-	-
82	Е0126-8-3	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	90	108,5	6,01	9765	541	9093	0,55	49
		м		98,78	2,25	8890	202	100	0,01	1
83	С114-0014	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	4	13484,9	-	53940	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	90	114,31	6,39	10288	575	2917	0,19	17
		м		29,93	2,48	2694	223	100	0,01	1
85	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,04	185900	-	7436	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	311,15	16,15	1867	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	-
87	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	346,15	16,15	692	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
88	Е0109-61-4	-Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	0,1664	24382	9149,12	4057	1522	2017	63,9	11
		т		11902,5	1568,93	1981	261	90	7,58	1
89	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	4	2980	-	11920	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
90	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов,	2	3044,69	91,69	6089	183	2644	5,93	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм		999	33,75	1998	67	128	0,17	-
		1узел								
91	С Прайс лист	-Счетчик холодной воды крыльчатый	2	1227,49	-	2455	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
				130,5	18	261	36	128	0,09	-
		1фильтр								
93	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,016	51202,26	20326,01	819	325	753	179	3
				30825	5353,43	493	86	130	20,64	-
		км								
98	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	16,16	188	-	3038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
99	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
101	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 8	336,95	7,9	2696	63	2403	1,29	10
				231,75	2,95	1854	24	128	0,01	-
102	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	м 7,43	149	-	1107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м 20	439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
				292,5	4,57	5850	91	128	0,02	-
104	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	м 17,98	93	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 6,9	200	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	кг 1	59,31	-	59	-	76	0,34	-
				59,15	-	59	-	128	-	-
107	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	м 0,2	482	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	10шт 2	7712,57	1,57	15425	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
109	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1кран 34	10,99	-	374	-	465	0,05	2
				10,69	-	363	-	128	-	-
110	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 1,84	21,8	0,05	40	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
111	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 3,68	26,66	0,02	98	-	14	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
112	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	м2 36	218,93	-	7881	-	8906	1,54	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	7881	-	113	-	-
		м3								
113	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
				134,1	-	4828	-	113	-	-
		м3								
					КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					
114	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/выпуски/	0,016	58791,69	25695,31	941	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-
		км								
115	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	16,16	257	-	4153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
116	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	17	748,88	1,43	12731	24	2240	0,56	10
				102,38	0,54	1740	9	128	-	-
		м								
117	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
		м								
118	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	1218,62	10,58	9749	85	1515	0,77	6
				144	3,96	1152	32	128	0,02	-
		м								
119	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм/футляр/	1,3	4305,37	85	5597	111	731	2,31	3
				407,25	31,84	529	41	128	0,16	-
		м								
120	С Прайс лист	Тройник 110Сх110Сх110С-ПНД	4	143,91	-	576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	С Прайс лист	Тройник 50Сх50Сх50С-ПНД	4	42,33	-	169	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	С Прайс лист	Отвод 110Сх110С-ПНД 90гр	4	105,82	-	423	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	С Прайс	Отвод 50Сх50С-ПНД 90гр	4	27,51	-	110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
124	С Прайс лист	-Ревизия Р110С-ПНД шт	2	275,13	-	550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0120-30-1	-Установка металлических конструкций кг	12,44	107,48	1,2	1337	15	143	0,05	1
				8,53	0,45	106	6	128	-	-
126	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	28,8	218,93	-	6305	-	7125	1,54	44
				218,93	-	6305	-	113	-	-
127	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	28,8	134,1	-	3862	-	4364	0,97	28
				134,1	-	3862	-	113	-	-
					Благоустройство					
128	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	252	7,91	7,91	1993	1993	628	-	-
				-	2,57	-	647	97	0,01	2
129	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	252	29,29	29,29	7382	7382	2325	-	-
				-	9,51	-	2397	97	0,04	9
130	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	16	9,24	9,24	148	148	47	-	-
				-	3	-	48	97	0,01	-
131	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	16	31,64	31,64	506	506	159	-	-
				-	10,27	-	164	97	0,04	1
132	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7
				134,1	-	939	-	113	-	-
133	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	428	39,75	37,82	17013	16185	5342	0,01	6
				1,87	11	800	4707	97	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	684,8	32,3	32,3	22119	22119	4424	-	-
				-	6,46	-	4424	100	0,14	93
		т								
135	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2500	0,28	0,28	703	703	222	-	-
				-	0,09	-	228	97	-	1
		м2								
136	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	703	25,61	25,61	18003	18003	6068	-	-
				-	8,9	-	6256	97	0,03	20
		м3								
137	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	703	3,74	3,74	2626	2626	893	-	-
				-	1,31	-	921	97	-	3
		м3								
138	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	190	95,3	2,62	18107	498	2688	0,07	13
		м2								
				10,51	0,99	1997	188	123	-	1
139	Е0110-40-6	Устройство заборов при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м	240	508,63	7,27	122070	1745	43301	0,9	216
				147,6	2,75	35424	660	120	0,01	3
		м2								
140	Е0110-45-2	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до 1,2 м	10,8	528,05	30,89	5703	334	2586	1,19	13
				187,88	11,68	2029	126	120	0,06	1
		м2								
141	С12066-8	Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками ВРГ 24-24Н	10,8	9790	-	105732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
142	Е0110-44-2	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до 1,2 м	2	666,11	35,58	1335	71	611	1,53	3
				240,75	13,43	482	27	120	0,07	-
		м2								
143	С12066-8примм	Калитки деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками	2	9790	-	19619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
144	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,008	154700	-	1238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2324846	98520			1981
			Тенге			333460	30027			220
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1868297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			552230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	307269	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			590119	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			354296	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			342685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2343641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2060
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	358672	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2544	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			451254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			183998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			210418	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			551564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64339	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2902956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	425555	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				31932				
		Возврат материалов 15%				4790				
		Итого				2934888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				59872				
		Затраты на выслугу лет 1%				29349				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				11740				
		Итого				3035849				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				5922850				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				118457				
		Итого				6041307				
		НДС 12%				724957				
		Итого				6766264				
		Итого с понижающим 0,53928				3648911				

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ПГД" А. Плеханов

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района» О. Аубакиров