Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2 2014г.

на ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ1-УТ6 (1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	299,5	48,85	47,46	14630	14216	2228
		м3		1,27	6,40	380	1917	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	20,965	262,72	--	5508	--	6224
		м3		262,72	--	5508	--	113
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	524,125	19,70	19,70	10325	10325	2065
		т		--	3,94	--	2065	100
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	299,5	3,76	3,24	1127	972	465
		м3		0,48	1,12	144	335	97
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	347	32,23	30,77	11183	10677	3287
		м3		1,42	8,34	493	2896	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	242,9	6,48	6,48	1574	1574	496
		м3		--	2,10	--	511	97
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	242,9	3,20	3,20	777	777	245
		м3		--	1,04	--	252	97
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	104,1	134,10	--	13960	--	15775
		м3		134,10	--	13960	--	113
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	242,9	21,55	4,52	5234	1097	4012
		м3		17,03	--	4137	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			64318		
		Накладные расходы -	Тенге			34796		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5947		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105061		

РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19	61,90	2,62	1176	50	269
		м2		10,51	0,99	200	19	123
11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,9	6673,21	--	12679	--	1325
		м3		567,00	--	1077	--	123
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,938	106,00	--	205	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,938	302,00	--	585	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	5,19	7217,95	196,62	37461	1020	1888

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		272,25	74,27	1413	385	105
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,26785	106,00	--	558	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,26785	302,00	--	1591	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,54378	61300,00	--	33334	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона						
			13,3	11152,94	418,23	148334	5562	26980
		м3		1296,00	152,98	17237	2035	140
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,3	106,00	--	1410	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,3	302,00	--	4017	--	--
		м3		--	--	--	--	--
22	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03978	45300,00	--	1802	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00546	50600,00	--	276	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04356	50900,00	--	2217	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)	0,0624	44300,00	--	2764	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2,196	19400,00	--	42602	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,196	106,00	--	233	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,196	151,00	--	332	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/						
		прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б13)	0,868	18900,00	--	16405	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,868	106,00	--	92	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,868	151,00	--	131	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	11,25	81,23	9,95	914	112	774
		м2		52,20	3,74	587	42	123
33	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,75	1,30	0,67	44	23	37
		м2		0,63	0,25	21	8	123
34	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,401625	39400,00	--	15824	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	11,25	622,27	121,37	7001	1365	1902

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		142,43	45,45	1602	511	90
36	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	11,25	98,23	0,07	1105	1	59
		м2		5,85	0,02	66	--	90
37	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2811,56	1856,11	225	148	158
		м3		812,93	597,97	65	48	140
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,08	24600,00	--	1968	--	--
		м3		--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,08	106,00	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--
40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,08	151,00	--	12	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
42	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63
		т		6975,00	726,75	49	5	118
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,00672	93997,62	304,24	632	2	234
		1т		33075,00	114,75	222	1	105
44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,44352	20,36	0,02	9	--	2
		м2		4,16	--	2	--	90
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,22176	21,80	0,05	5	--	1
		м2		5,81	0,02	1	--	90
46	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,46809	7155,17	311,32	3349	146	275
		м3		441,00	117,61	206	55	105
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	15,7828	81,23	9,95	1282	157	1086

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		52,20	3,74	824	59	123
48	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,3219691	39400,00	--	12686	--	--
		м3		--	--	--	--	--
49	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	21,1528	472,48	5,38	9994	114	3598
		м2		186,75	2,25	3950	48	90
50	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	21,1528	250,82	1,57	5305	33	1414
		м2		74,25	--	1571	--	90
51	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	21,1528	13,91	0,07	294	1	154
		м2		8,06	0,02	170	--	90
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,7828	206,69	9,95	3262	157	1086
		м2		52,20	3,74	824	59	123
53	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	94,6968	32,67	0,67	3093	63	102
		м2		0,63	0,25	60	24	123
54	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)	5,2752	633,78	1,57	3343	8	555
		м2		117,00	--	617	--	90
55	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	5,2752	540,67	1,57	2852	8	395
		м2		83,25	--	439	--	90
56	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	29,7	622,27	121,37	18481	3605	5022
		м2		142,43	45,45	4230	1350	90
57	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	29,7	98,23	0,07	2917	2	157
		м2		5,85	0,02	174	1	90
58	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	5,25	288,99	48,92	1517	257	892

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		144,90	18,47	761	97	104
59	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	50,601	209,37	17,67	10594	894	5599
		м2		116,33	6,62	5886	335	90
60	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	2,136	1865,80	--	3985	--	1395
		м3		531,00	--	1134	--	123
61	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)	21,36	283,41	14,76	6054	315	1523
		м2		52,43	5,54	1120	118	123
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,653616	106,00	--	69	--	--
		м3		--	--	--	--	--
63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,653616	302,00	--	197	--	--
		м3		--	--	--	--	--
64	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	213,6	35,20	0,67	7518	143	510
		м2		1,69	0,25	361	53	123
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,08936	1484,00	--	1617	--	--
		м3		--	--	--	--	--
66	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,08936	4228,00	--	4606	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			493957		
		Накладные расходы -	Тенге			57456		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33085		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			584498		

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

67	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19	61,90	2,62	1176	50	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		10,51	0,99	200	19	123
68	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,9	6673,21	--	12679	--	1325
		м3		567,00	--	1077	--	123
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,938	106,00	--	205	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,938	302,00	--	585	--	--
		м3		--	--	--	--	--
71	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	5,19	7217,95	196,62	37461	1020	1888
		м3		272,25	74,27	1413	385	105
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,26785	106,00	--	558	--	--
		м3		--	--	--	--	--
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,26785	302,00	--	1591	--	--
		м3		--	--	--	--	--
74	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,54378	61300,00	--	33334	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
76	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	13,3	11152,94	418,23	148334	5562	26980
		м3		1296,00	152,98	17237	2035	140
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,3	106,00	--	1410	--	--
		м3		--	--	--	--	--
78	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,3	302,00	--	4017	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03978	45300,00	--	1802	--	--
		т		--	--	--	--	--
80	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00546	50600,00	--	276	--	--
		т		--	--	--	--	--
81	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04356	50900,00	--	2217	--	--
		т		--	--	--	--	--
82	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)	0,052	44300,00	--	2304	--	--
		т		--	--	--	--	--
83	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2,196	19400,00	--	42602	--	--
		м3		--	--	--	--	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,196	106,00	--	233	--	--
		м3		--	--	--	--	--
85	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,196	151,00	--	332	--	--
		м3		--	--	--	--	--
86	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б13)	0,868	18900,00	--	16405	--	--
		м3		--	--	--	--	--
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,868	106,00	--	92	--	--
		м3		--	--	--	--	--
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,868	151,00	--	131	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)						
		м2	11,25	81,23	9,95	914	112	774
				52,20	3,74	587	42	123
90	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки						
		м2	33,75	1,30	0,67	44	23	37
				0,63	0,25	21	8	123
91	С143002-45	Раствор полимерцементный						
		м3	0,401625	39400,00	--	15824	--	--
				--	--	--	--	--
92	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)						
		м2	11,25	622,27	121,37	7001	1365	1902
				142,43	45,45	1602	511	90
93	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	11,25	98,23	0,07	1105	1	59
				5,85	0,02	66	--	90
94	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм						
		м3	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553
				812,93	597,97	228	167	140
95	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3						
		м	1,2	3725,00	--	4470	--	--
				--	--	--	--	--
96	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6						
		м3	0,08	24600,00	--	1968	--	--
				--	--	--	--	--
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,28	106,00	--	30	--	--
				--	--	--	--	--
98	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
		м3	0,28	151,00	--	42	--	--
				--	--	--	--	--
99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99						
		комплект	4	13400,00	--	53600	--	--
				--	--	--	--	--
100	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		6975,00	726,75	49	5	118
101	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,01698	93997,62	304,24	1596	5	592
		1т		33075,00	114,75	562	2	105
102	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	1,12068	20,36	0,02	23	--	4
		м2		4,16	--	5	--	90
103	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,56034	21,80	0,05	12	--	3
		м2		5,81	0,02	3	--	90
104	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,46809	7155,17	311,32	3349	146	275
		м3		441,00	117,61	206	55	105
105	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	15,7828	81,23	9,95	1282	157	1086
		м2		52,20	3,74	824	59	123
106	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,3219691	39400,00	--	12686	--	--
		м3		--	--	--	--	--
107	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	21,1528	472,48	5,38	9994	114	3598
		м2		186,75	2,25	3950	48	90
108	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	21,1528	250,82	1,57	5305	33	1414
		м2		74,25	--	1571	--	90
109	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	21,1528	13,91	0,07	294	1	154
		м2		8,06	0,02	170	--	90
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,7828	206,69	9,95	3262	157	1086
		м2		52,20	3,74	824	59	123
111	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	94,6968	32,67	0,67	3093	63	102
		м2		0,63	0,25	60	24	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)						
		м2	7,9128	633,78	1,57	5015	12	833
				117,00	--	926	--	90
113	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике						
		м2	7,9128	540,67	1,57	4278	12	593
				83,25	--	659	--	90
114	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)						
		м2	28,35	622,27	121,37	17641	3441	4794
				142,43	45,45	4038	1289	90
115	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	28,35	98,23	0,07	2785	2	150
				5,85	0,02	166	1	90
116	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ						
		м2	4,95	288,99	48,92	1430	242	841
				144,90	18,47	717	91	104
117	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"						
		м2	49,432	209,37	17,67	10349	873	5470
				116,33	6,62	5750	327	90
118	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)						
		м3	2,136	1865,80	--	3985	--	1395
				531,00	--	1134	--	123
119	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)						
		м2	21,36	283,41	14,76	6054	315	1523
				52,43	5,54	1120	118	123
120	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,653616	106,00	--	69	--	--
				--	--	--	--	--
121	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	0,653616	302,00	--	197	--	--
				--	--	--	--	--
122	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)						
			213,6	35,20	0,67	7518	143	510

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		1,69	0,25	361	53	123
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,08936	1484,00	--	1617	--	--
		м3		--	--	--	--	--
124	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,08936	4228,00	--	4606	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			501359		
		Накладные расходы -	Тенге			58272		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33578		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			593210		

РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

125	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13	61,90	2,62	805	34	184
		м2		10,51	0,99	137	13	123
126	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3	6673,21	--	8675	--	907
		м3		567,00	--	737	--	123
127	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,326	106,00	--	141	--	--
		м3		--	--	--	--	--
128	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,326	302,00	--	400	--	--
		м3		--	--	--	--	--
129	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	3,48	7217,95	196,62	25118	684	1266
		м3		272,25	74,27	947	258	105
130	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,5322	106,00	--	374	--	--
		м3		--	--	--	--	--
131	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,5322	302,00	--	1067	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,36252	61300,00	--	22222	--	--
		т		--	--	--	--	--
133	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
134	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	10,16	11152,94	418,23	113314	4249	20610
		м3		1296,00	152,98	13167	1554	140
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,16	106,00	--	1077	--	--
		м3		--	--	--	--	--
136	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,16	302,00	--	3068	--	--
		м3		--	--	--	--	--
137	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02808	45300,00	--	1272	--	--
		т		--	--	--	--	--
138	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00546	50600,00	--	276	--	--
		т		--	--	--	--	--
139	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04356	50900,00	--	2217	--	--
		т		--	--	--	--	--
140	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)	0,052	44300,00	--	2304	--	--
		т		--	--	--	--	--
141	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,476	19400,00	--	28634	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	1,476	106,00	--	156	--	--
				--	--	--	--	--
143	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
		м3	1,476	151,00	--	223	--	--
				--	--	--	--	--
144	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б5)						
		м3	0,324	18600,00	--	6026	--	--
				--	--	--	--	--
145	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,324	106,00	--	34	--	--
				--	--	--	--	--
146	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
		м3	0,324	151,00	--	49	--	--
				--	--	--	--	--
147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)						
		м2	6,75	81,23	9,95	548	67	464
				52,20	3,74	352	25	123
148	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки						
		м2	20,25	1,30	0,67	26	14	22
				0,63	0,25	13	5	123
149	С143002-45	Раствор полимерцементный						
		м3	0,240975	39400,00	--	9494	--	--
				--	--	--	--	--
150	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)						
		м2	6,75	622,27	121,37	4200	819	1141
				142,43	45,45	961	307	90
151	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	6,75	98,23	0,07	663	--	36
				5,85	0,02	39	--	90
152	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм						
		м3	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553
				812,93	597,97	228	167	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3						
		м	1,2	3725,00	--	4470	--	--
				--	--	--	--	--
154	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6						
		м3	0,08	24600,00	--	1968	--	--
				--	--	--	--	--
155	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,28	106,00	--	30	--	--
				--	--	--	--	--
156	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
		м3	0,28	151,00	--	42	--	--
				--	--	--	--	--
157	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99						
		комплект	4	13400,00	--	53600	--	--
				--	--	--	--	--
158	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков						
		т	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63
				6975,00	726,75	49	5	118
159	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)						
		1т	0,01698	93997,62	304,24	1596	5	592
				33075,00	114,75	562	2	105
160	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)						
		м2	1,12068	20,36	0,02	23	--	4
				4,16	--	5	--	90
161	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
		м2	0,56034	21,80	0,05	12	--	3
				5,81	0,02	3	--	90
162	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ						
		м3	0,41559	7155,17	311,32	2974	129	244
				441,00	117,61	183	49	105
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)						
		м2	10,0828	81,23	9,95	819	100	694
				52,20	3,74	526	38	123
164	С143002-45	Раствор полимерцементный						
		м3	0,2056891	39400,00	--	8104	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)						
		м2	14,5528	472,48	5,38	6876	78	2475
				186,75	2,25	2718	33	90
166	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)						
		м2	14,5528	250,82	1,57	3650	23	972
				74,25	--	1081	--	90
167	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	14,5528	13,91	0,07	202	1	106
				8,06	0,02	117	--	90
168	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм						
		м2	10,0828	206,69	9,95	2084	100	694
				52,20	3,74	526	38	123
169	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)						
		м2	60,4968	32,67	0,67	1976	41	65
				0,63	0,25	38	15	123
170	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)						
		м2	7,9128	633,78	1,57	5015	12	833
				117,00	--	926	--	90
171	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике						
		м2	7,9128	540,67	1,57	4278	12	593
				83,25	--	659	--	90
172	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)						
		м2	22,05	622,27	121,37	13721	2676	3728
				142,43	45,45	3141	1002	90
173	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	22,05	98,23	0,07	2166	2	116
				5,85	0,02	129	--	90
174	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ						
		м2	5,25	288,99	48,92	1517	257	892
				144,90	18,47	761	97	104
175	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"						
			41,922	209,37	17,67	8777	741	4639

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		116,33	6,62	4877	278	90
176	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	2,136	1865,80	--	3985	--	1395
		м3		531,00	--	1134	--	123
177	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)	21,36	283,41	14,76	6054	315	1523
		м2		52,43	5,54	1120	118	123
178	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,653616	106,00	--	69	--	--
		м3		--	--	--	--	--
179	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,653616	302,00	--	197	--	--
		м3		--	--	--	--	--
180	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	213,6	35,20	0,67	7518	143	510
		м2		1,69	0,25	361	53	123
181	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,08936	1484,00	--	1617	--	--
		м3		--	--	--	--	--
182	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,08936	4228,00	--	4606	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			382509		
		Накладные расходы -	Тенге			45326		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25670		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			453505		

РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ4

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

192	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	10,89	11152,94	418,23	121456	4555	22091
		м3		1296,00	152,98	14113	1666	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	10,89	106,00	--	1154	--	--
				--	--	--	--	--
194	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	10,89	302,00	--	3289	--	--
				--	--	--	--	--
195	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм						
		т	0,02925	45300,00	--	1325	--	--
				--	--	--	--	--
196	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм						
		т	0,00546	50600,00	--	276	--	--
				--	--	--	--	--
197	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм						
		т	0,04356	50900,00	--	2217	--	--
				--	--	--	--	--
198	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)						
		т	0,052	44300,00	--	2304	--	--
				--	--	--	--	--
199	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2						
		м3	1,836	19400,00	--	35618	--	--
				--	--	--	--	--
200	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	1,836	106,00	--	195	--	--
				--	--	--	--	--
201	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
		м3	1,836	151,00	--	277	--	--
				--	--	--	--	--
202	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б7)						
		м3	0,408	18600,00	--	7589	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	106,00	--	43	--	--
		м3		--	--	--	--	--
204	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,408	151,00	--	62	--	--
		м3		--	--	--	--	--
205	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	9	81,23	9,95	731	90	619
		м2		52,20	3,74	470	34	123
206	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27	1,30	0,67	35	18	29
		м2		0,63	0,25	17	7	123
207	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,3213	39400,00	--	12659	--	--
		м3		--	--	--	--	--
208	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	9	622,27	121,37	5600	1092	1522
		м2		142,43	45,45	1282	409	90
209	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	9	98,23	0,07	884	1	48
		м2		5,85	0,02	53	--	90
210	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553
		м3		812,93	597,97	228	167	140
211	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	3725,00	--	4470	--	--
		м		--	--	--	--	--
212	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,08	24600,00	--	1968	--	--
		м3		--	--	--	--	--
213	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	106,00	--	30	--	--
		м3		--	--	--	--	--
214	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,28	151,00	--	42	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
215	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
216	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63
		т		6975,00	726,75	49	5	118
217	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,01698	93997,62	304,24	1596	5	592
		1т		33075,00	114,75	562	2	105
218	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	1,12068	20,36	0,02	23	--	4
		м2		4,16	--	5	--	90
219	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,56034	21,80	0,05	12	--	3
		м2		5,81	0,02	3	--	90
220	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,44184	7155,17	311,32	3161	138	259
		м3		441,00	117,61	195	52	105
221	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	12,9328	81,23	9,95	1050	129	890
		м2		52,20	3,74	675	48	123
222	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,2638291	39400,00	--	10395	--	--
		м3		--	--	--	--	--
223	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	17,8528	472,48	5,38	8435	96	3037
		м2		186,75	2,25	3334	40	90
224	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	17,8528	250,82	1,57	4478	28	1193
		м2		74,25	--	1326	--	90
225	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	17,8528	13,91	0,07	248	1	130
		м2		8,06	0,02	144	--	90
226	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,9328	206,69	9,95	2673	129	890
		м2		52,20	3,74	675	48	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)						
		м2	77,5968	32,67	0,67	2535	52	84
				0,63	0,25	49	19	123
228	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)						
		м2	7,9128	633,78	1,57	5015	12	833
				117,00	--	926	--	90
229	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике						
		м2	7,9128	540,67	1,57	4278	12	593
				83,25	--	659	--	90
230	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)						
		м2	25,2	622,27	121,37	15681	3059	4261
				142,43	45,45	3589	1145	90
231	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	25,2	98,23	0,07	2475	2	133
				5,85	0,02	147	1	90
232	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ						
		м2	4,27	288,99	48,92	1234	209	725
				144,90	18,47	619	79	104
233	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"						
		м2	44,992	209,37	17,67	9420	795	4979
				116,33	6,62	5234	298	90
234	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)						
		м3	2,136	1865,80	--	3985	--	1395
				531,00	--	1134	--	123
235	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)						
		м2	21,36	283,41	14,76	6054	315	1523
				52,43	5,54	1120	118	123
236	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,653616	106,00	--	69	--	--
				--	--	--	--	--
237	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			0,653616	302,00	--	197	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
238	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	213,6	35,20	0,67	7518	143	510
		м2		1,69	0,25	361	53	123
239	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,08936	1484,00	--	1617	--	--
		м3		--	--	--	--	--
240	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,08936	4228,00	--	4606	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			354585		
		Накладные расходы -	Тенге			46959		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24093		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			425636		

РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ5

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

250	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	9,68	11152,94	418,23	107960	4048	19637
		м3		1296,00	152,98	12545	1481	140
251	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,68	106,00	--	1026	--	--
		м3		--	--	--	--	--
252	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,68	302,00	--	2923	--	--
		м3		--	--	--	--	--
253	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02808	45300,00	--	1272	--	--
		т		--	--	--	--	--
254	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00546	50600,00	--	276	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04356	50900,00	--	2217	--	--
		т		--	--	--	--	--
256	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)	0,052	44300,00	--	2304	--	--
		т		--	--	--	--	--
257	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,476	19400,00	--	28634	--	--
		м3		--	--	--	--	--
258	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,476	106,00	--	156	--	--
		м3		--	--	--	--	--
259	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,476	151,00	--	223	--	--
		м3		--	--	--	--	--
260	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б5)	0,324	18600,00	--	6026	--	--
		м3		--	--	--	--	--
261	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,324	106,00	--	34	--	--
		м3		--	--	--	--	--
262	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,324	151,00	--	49	--	--
		м3		--	--	--	--	--
263	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	6,75	81,23	9,95	548	67	464
		м2		52,20	3,74	352	25	123
264	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,25	1,30	0,67	26	14	22
		м2		0,63	0,25	13	5	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,240975	39400,00	--	9494	--	--
		м3		--	--	--	--	--
266	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	6,75	622,27	121,37	4200	819	1141
		м2		142,43	45,45	961	307	90
267	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,75	98,23	0,07	663	--	36
		м2		5,85	0,02	39	--	90
268	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553
		м3		812,93	597,97	228	167	140
269	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	3725,00	--	4470	--	--
		м		--	--	--	--	--
270	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,08	24600,00	--	1968	--	--
		м3		--	--	--	--	--
271	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	106,00	--	30	--	--
		м3		--	--	--	--	--
272	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,28	151,00	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--
273	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
274	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63
		т		6975,00	726,75	49	5	118
275	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,01698	93997,62	304,24	1596	5	592
		1т		33075,00	114,75	562	2	105
276	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	1,12068	20,36	0,02	23	--	4
		м2		4,16	--	5	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
		м2	0,56034	21,80	0,05	12	--	3
				5,81	0,02	3	--	90
278	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ						
		м3	0,41559	7155,17	311,32	2974	129	244
				441,00	117,61	183	49	105
279	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)						
		м2	10,0828	81,23	9,95	819	100	694
				52,20	3,74	526	38	123
280	С143002-45	Раствор полимерцементный						
		м3	0,2056891	39400,00	--	8104	--	--
				--	--	--	--	--
281	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)						
		м2	14,5528	472,48	5,38	6876	78	2475
				186,75	2,25	2718	33	90
282	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)						
		м2	14,5528	250,82	1,57	3650	23	972
				74,25	--	1081	--	90
283	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	14,5528	13,91	0,07	202	1	106
				8,06	0,02	117	--	90
284	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм						
		м2	10,0828	206,69	9,95	2084	100	694
				52,20	3,74	526	38	123
285	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)						
		м2	60,4968	32,67	0,67	1976	41	65
				0,63	0,25	38	15	123
286	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)						
		м2	7,9128	633,78	1,57	5015	12	833
				117,00	--	926	--	90
287	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике						
		м2	7,9128	540,67	1,57	4278	12	593
				83,25	--	659	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)						
		м2	21	622,27	121,37	13068	2549	3551
				142,43	45,45	2991	954	90
289	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	21	98,23	0,07	2063	1	111
				5,85	0,02	123	--	90
290	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ						
		м2	4,27	288,99	48,92	1234	209	725
				144,90	18,47	619	79	104
291	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"						
		м2	41,922	209,37	17,67	8777	741	4639
				116,33	6,62	4877	278	90
292	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)						
		м3	2,136	1865,80	--	3985	--	1395
				531,00	--	1134	--	123
293	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)						
		м2	21,36	283,41	14,76	6054	315	1523
				52,43	5,54	1120	118	123
294	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,653616	106,00	--	69	--	--
				--	--	--	--	--
295	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	0,653616	302,00	--	197	--	--
				--	--	--	--	--
296	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)						
		м2	213,6	35,20	0,67	7518	143	510
				1,69	0,25	361	53	123
297	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	1,08936	1484,00	--	1617	--	--
				--	--	--	--	--
298	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	1,08936	4228,00	--	4606	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			316946		
		Накладные расходы -	Тенге			41646		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21516		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			380107		

РАЗДЕЛ 7.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ6

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

315	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,944	19400,00	--	18314	--	--
		м3		--	--	--	--	--
316	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,944	106,00	--	100	--	--
		м3		--	--	--	--	--
317	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,944	151,00	--	143	--	--
		м3		--	--	--	--	--
318	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б5)	0,324	18600,00	--	6026	--	--
		м3		--	--	--	--	--
319	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,324	106,00	--	34	--	--
		м3		--	--	--	--	--
320	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,324	151,00	--	49	--	--
		м3		--	--	--	--	--
321	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	5,4	81,23	9,95	439	54	372
		м2		52,20	3,74	282	20	123
322	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,2	1,30	0,67	21	11	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		0,63	0,25	10	4	123
323	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,19278	39400,00	--	7596	--	--
		м3		--	--	--	--	--
324	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	5,4	622,27	121,37	3360	655	913
		м2		142,43	45,45	769	245	90
325	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,4	98,23	0,07	530	--	29
		м2		5,85	0,02	32	--	90
326	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553
		м3		812,93	597,97	228	167	140
327	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	0,6	3725,00	--	2235	--	--
		м		--	--	--	--	--
328	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,08	24600,00	--	1968	--	--
		м3		--	--	--	--	--
329	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	106,00	--	30	--	--
		м3		--	--	--	--	--
330	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,28	151,00	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--
331	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
332	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63
		т		6975,00	726,75	49	5	118
333	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,01698	93997,62	304,24	1596	5	592
		1т		33075,00	114,75	562	2	105
334	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	1,12068	20,36	0,02	23	--	4
		м2		4,16	--	5	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
		м2	0,56034	21,80	0,05	12	--	3
				5,81	0,02	3	--	90
336	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ						
		м3	0,30667	7155,17	311,32	2194	95	180
				441,00	117,61	135	36	105
337	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)						
		м2	9,0064	81,23	9,95	732	90	620
				52,20	3,74	470	34	123
338	С143002-45	Раствор полимерцементный						
		м3	0,1837306	39400,00	--	7239	--	--
				--	--	--	--	--
339	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)						
		м2	13,1164	472,48	5,38	6197	71	2231
				186,75	2,25	2449	30	90
340	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)						
		м2	13,1164	250,82	1,57	3290	21	877
				74,25	--	974	--	90
341	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	13,1164	13,91	0,07	182	1	95
				8,06	0,02	106	--	90
342	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм						
		м2	9,0064	206,69	9,95	1861	90	620
				52,20	3,74	470	34	123
343	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)						
		м2	54,0384	32,67	0,67	1765	36	58
				0,63	0,25	34	14	123
344	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)						
		м2	7,9128	633,78	1,57	5015	12	833
				117,00	--	926	--	90
345	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике						
		м2	7,9128	540,67	1,57	4278	12	593
				83,25	--	659	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)						
		м2	19,53	622,27	121,37	12153	2370	3302
				142,43	45,45	2782	888	90
347	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей						
		м2	19,53	98,23	0,07	1918	1	103
				5,85	0,02	114	--	90
348	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ						
		м2	4,27	288,99	48,92	1234	209	725
				144,90	18,47	619	79	104
349	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"						
		м2	38,25	209,37	17,67	8008	676	4233
				116,33	6,62	4450	253	90
350	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)						
		м3	2,136	1865,80	--	3985	--	1395
				531,00	--	1134	--	123
351	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)						
		м2	21,36	283,41	14,76	6054	315	1523
				52,43	5,54	1120	118	123
352	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,653616	106,00	--	69	--	--
				--	--	--	--	--
353	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	0,653616	302,00	--	197	--	--
				--	--	--	--	--
354	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)						
		м2	213,6	35,20	0,67	7518	143	510
				1,69	0,25	361	53	123
355	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	1,08936	1484,00	--	1617	--	--
				--	--	--	--	--
356	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	1,08936	4228,00	--	4606	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**178236**		
		Накладные расходы -	Тенге			**20444**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11921**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**210601**		
		РАЗДЕЛ 8. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА						
323	**С143001-4 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция:Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002461**	**7,75**	**-5750,00**	**--**	**-44563**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
324	**С143001-7 Изм. и доп. вып.17**	**Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002451,№002459, № 002455,№002456,№002462**	**76,5**	**-6439,00**	**--**	**-492584**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
325	**С143001-62**	**Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**84,25**	**-302,00**	**--**	**-25444**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
326	**С143001-54**	**Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**84,25**	**-106,00**	**--**	**-8931**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-571520**	**--**	
			Тенге			**--**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**-571520**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1720390**		
		Накладные расходы -	Тенге			**304900**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**155809**		
		ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			**2181098**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 111 063			5 111 063		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 111 063**	**-**	**-**	**5 111 063**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 111 063			5 111 063		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			613 328	613 328		
		Итого стоимость строительства	**5 111 063**	**-**	**613 328**	**5 724 391**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

нач ПТО Курмангазов М.Б.

инж. смет Дуйсенбаева Г.

Бейсенбеков Б.

Кадыжанов А.С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.22)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.22(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1171,8	48,85	47,46	57241	55619	8719
		м3		1,27	6,40	1488	7500	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	88,2	262,72	--	23172	--	26184
		м3		262,72	--	23172	--	113
3	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	2205	19,70	19,70	43439	43439	8688
		т		--	3,94	--	8688	100
4	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2520	1,36	1,26	3416	3175	1149
		м3		--	0,47	--	1184	97
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1260	3,76	3,24	4740	4087	1956
		м3		0,48	1,12	605	1411	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	1034	32,23	30,77	33324	31816	9794
		м3		1,42	8,34	1468	8629	97
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	1809,5	19,70	19,70	35647	35647	7129
		т		--	3,94	--	7129	100
8	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2068	1,36	1,26	2803	2606	943
		м3		--	0,47	--	972	97
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=55М						
9	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л4-8						
		м3	6,624	18800,00	--	124531	--	--
				--	--	--	--	--
10	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8	2,944	19400,00	--	57114	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,568	106,00	--	1014	--	--
		м3		--	--	--	--	--
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,568	151,00	--	1445	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ120Х 45-8 L=156						
13	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л10-8	34,32	18300,00	--	628056	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	34,32	152,00	--	5217	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П11-8	22,88	19100,00	--	437008	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22,88	152,00	--	3478	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57,2	106,00	--	6063	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	57,2	151,00	--	8637	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК130Х45(3ШТ)						
19	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л10д-8	2,04	19900,00	--	40596	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Лу10-8-1	7,56	18300,00	--	138348	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Лу10-8н-1	7,56	18300,00	--	138348	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
22	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П11д-8	3,96	18800,00	--	74448	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П15д-8	3,84	18800,00	--	72192	--	--
		м3		--	--	--	--	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,96	106,00	--	2646	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК60Х45(1ШТ)						
25	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Лу4-8-1	0,31	19900,00	--	6169	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л4д-8	0,09	19900,00	--	1791	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Лу4-8н-1	0,31	19900,00	--	6169	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П5-8	0,32	18800,00	--	6016	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П5д-8	0,04	18800,00	--	752	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,07	106,00	--	113	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,07	151,00	--	162	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1964094		
		Накладные расходы -	Тенге			64561		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121719		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2150375		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 039 068			5 039 068		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 039 068**	-	-	**5 039 068**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 039 068			5 039 068		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			604 688	604 688		
		Итого стоимость строительства	**5 039 068**	**-**	**604 688**	**5 643 756**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Экономист Мусаутин М.А
нач ПТО Курманкулов М.Б.
инж. смет ПОТ Дуйсенбаева Г.
Алмасов
Бейсенбиков Б.
Кабдолин А.С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -2 2014г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	48,85	47,46	14655	14239	2232
		м3		1,27	6,40	381	1920	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	200	262,72	--	52543	--	59374
		м3		262,72	--	52543	--	113
3	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	6000,6	32,30	--	193819	--	38764
		т		6,46	--	38764	--	100
4	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7000	1,36	1,26	9489	8820	3191
		м3		--	0,47	--	3290	97
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3266,85	3,76	3,24	12291	10598	5070
		м3		0,48	1,12	1568	3659	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	3030	32,23	30,77	97652	93234	28700
		м3		1,42	8,34	4303	25285	97
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	5302,5	19,70	19,70	104459	104459	20892
		т		--	3,94	--	20892	100
8	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6060	1,36	1,26	8214	7636	2763
		м3		--	0,47	--	2848	97
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2121	6,48	6,48	13743	13743	4328
		м3		--	2,10	--	4462	97
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			909	134,10	--	121897	--	137743
		м3		134,10	--	121897	--	113
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2121	21,55	4,52	45699	9579	35037
		м3		17,03	--	36121	--	97
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2121	14,12	12,00	29943	25447	8980
		м3		1,62	2,75	3436	5822	97
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=98М						
15	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8	5,248	19400,00	--	101811	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ90Х 45-8 L=345М						
20	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	92	1986,57	564,43	182765	51928	98209
		м3		567,00	195,49	52164	17985	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л6-8	25,875	18800,00	--	486450	--	--
		м3		--	--	--	--	--
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П8-8	20,125	19400,00	--	390425	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	46	106,00	--	4876	--	--
		м3		--	--	--	--	--
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	46	151,00	--	6946	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	655,5	245,44	3,82	160886	2504	30004
		м2		37,35	1,44	24483	944	118
26	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	48,3	1143,41	--	55227	--	28338
		м3		477,00	--	23039	--	123
		КАНАЛ КЛ120Х 45-8 L=82М						
27	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	30,14	1986,57	564,43	59875	17012	32174
		м3		567,00	195,49	17089	5892	140
28	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л10-8	9,042	18300,00	--	165469	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25						
			9,042	152,00	--	1374	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П11-8						
			6,028	19400,00	--	116943	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25						
			6,028	152,00	--	916	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			15,07	106,00	--	1597	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
			15,07	151,00	--	2276	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА						
			180,4	245,44	3,82	44277	689	8257
		м2		37,35	1,44	6738	260	118
35	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных						
			15,416	1143,41	--	17627	--	9045
		м3		477,00	--	7353	--	123
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК100Х45(4ШТ)						
36	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты						
			21,92	1986,57	564,43	43546	12372	23399
		м3		567,00	195,49	12429	4285	140
37	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6д-8						
			0,44	19900,00	--	8756	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Луб-8-1	3,48	18300,00	--	63684	--	--
		м3		--	--	--	--	--
39	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Луб-8н-1	3,48	18300,00	--	63684	--	--
		м3		--	--	--	--	--
40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П8д-8	1,8	18800,00	--	33840	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П11д-8	1,76	18800,00	--	33088	--	--
		м3		--	--	--	--	--
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,96	106,00	--	1162	--	--
		м3		--	--	--	--	--
43	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,96	151,00	--	1655	--	--
		м3		--	--	--	--	--
44	Е0107-53-11	УКЛАДКА БАЛКИ Б1	16	364,02	24,15	5824	386	4048
		шт		171,90	8,83	2750	141	140
47	Е0106-35-5	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	6,4	8670,77	672,63	55493	4305	7805
		м3		927,00	234,39	5933	1500	105
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,048	175710,10	1826,10	8434	88	591
		т		8100,00	690,75	389	33	140
49	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,048	40200,00	--	1930	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	8,32	1143,41	--	9513	--	4881
		м3		477,00	--	3969	--	123
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК60Х45(4ШТ)						
51	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,04	1986,57	564,43	4053	1151	2178
		м3		567,00	195,49	1157	399	140
52	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Лу4-8-1	0,62	19900,00	--	12338	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л4д-8	0,18	19900,00	--	3582	--	--
		м3		--	--	--	--	--
54	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Лу4-8н-1	0,62	19900,00	--	12338	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П5-8	1,28	18800,00	--	24064	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П5д-8	0,16	18800,00	--	3008	--	--
		м3		--	--	--	--	--
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,16	106,00	--	229	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,16	151,00	--	326	--	--
		м3		--	--	--	--	--
59	Е0106-35-5	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	6,4	8670,77	672,63	55493	4305	7805
		м3		927,00	234,39	5933	1500	105
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,4	106,00	--	678	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,4	151,00	--	966	--	--
		м3		--	--	--	--	--
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,032	175710,10	1826,10	5623	58	394
		т		8100,00	690,75	259	22	140
63	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,032	40200,00	--	1286	--	--
		т		--	--	--	--	--
64	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,4	1143,41	--	7318	--	3755
		м3		477,00	--	3053	--	123
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-40(3ШТ)						
65	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,4	9849,32	954,99	3940	382	590
		м3		1075,50	330,44	430	132	105
66	Е0107-53-11	УКЛАДКА ОПОРЫ БАЛОЧНОЙ	6	364,02	24,15	2184	145	1518
		шт		171,90	8,83	1031	53	140
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,1404	6673,21	--	937	--	98
		м3		567,00	--	80	--	123
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1404	106,00	--	15	--	--
		м3		--	--	--	--	--
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,692	245,44	3,82	415	6	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		37,35	1,44	63	2	118
72	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	3,456	1986,57	564,43	6866	1951	3689
		м3		567,00	195,49	1960	676	140
73	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	3,456	17700,00	--	61171	--	--
		м3		--	--	--	--	--
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,456	106,00	--	366	--	--
		м3		--	--	--	--	--
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,456	302,00	--	1044	--	--
		м3		--	--	--	--	--
76	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2	0,21	1986,57	564,43	417	119	224
		м3		567,00	195,49	119	41	140
77	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2	0,21	17700,00	--	3717	--	--
		м3		--	--	--	--	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,21	106,00	--	22	--	--
		м3		--	--	--	--	--
79	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,21	302,00	--	63	--	--
		м3		--	--	--	--	--
82	Е0109-61-12	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,76128	26865,11	5486,63	20452	4177	8461
		т		12195,00	153,68	9284	117	90
83	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	1,402	124998,88	45997,13	175248	64488	164208
		км		73125,00	16970,25	102521	23792	130
84	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	238,36	168,00	--	40044	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
85	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	378,75	216,00	--	81810	--	--
		м		--	--	--	--	--
86	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	223,21	270,00	--	60267	--	--
		м		--	--	--	--	--
87	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	82,82	306,00	--	25343	--	--
		м		--	--	--	--	--
88	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д45Х2,5	197,96	168,00	--	33257	--	--
		м		--	--	--	--	--
89	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	294,92	250,00	--	73730	--	--
		м		--	--	--	--	--
90	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,457	139960,19	47322,94	63962	21627	55277
		км		76050,00	16992,75	34755	7766	130
91	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	461,57	333,00	--	153703	--	--
		м		--	--	--	--	--
92	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,1	139960,19	47322,94	13996	4732	12096
		км		76050,00	16992,75	7605	1699	130
93	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	101	400,00	--	40400	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	5320,00	--	42560	--	--
		шт		--	--	--	--	--
108	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	6040,00	--	60400	--	--
		шт		--	--	--	--	--
109	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	4760,00	--	23800	--	--
		шт		--	--	--	--	--
110	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	6380,00	--	31900	--	--
		шт		--	--	--	--	--
112	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10700,00	--	64200	--	--
		шт		--	--	--	--	--
114	С130809-50 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	10	346,00	--	3460	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
115	С130809-51 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	10	404,00	--	4040	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
116	С130809-52 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	16	407,00	--	6512	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
117	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	20	465,00	--	9300	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
119	С130809-55 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	539,00	--	6468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	4	311,00	--	1244	--	--
		шт		--	--	--	--	--
122	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	302,00	--	302	--	--
		шт		--	--	--	--	--
123	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--
		шт		--	--	--	--	--
124	С130810-107	ПЕРЕХОДЫ Д25,32	3	251,00	--	753	--	--
		шт		--	--	--	--	--
125	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 45х2,5 мм						
			1	181,00	--	181	--	--
		шт		--	--	--	--	--
126	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181,00	--	181	--	--
		шт		--	--	--	--	--
127	С130810-16	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 76х3,5 мм	1	205,00	--	205	--	--
		шт		--	--	--	--	--
128	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 133х4,0 мм	2	260,00	--	520	--	--
		шт		--	--	--	--	--
129	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭНКО"	КРАН ШАРОВЫЙ Д65 DANFOSS	2	7987,60	--	15975	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
131	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭНКО"	КРАН ШАРОВЫЙ Д125 DANFOSS	4	30532,14	--	122129	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
133	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д25Х3,2 L=7,4М	2	6173,65	56,38	12347	113	1381
		шт		522,00	9,00	1044	18	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д32Х3,2 L=7,86М	2	6505,57	56,38	13011	113	1381
		шт		522,00	9,00	1044	18	130
135	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д40Х3,5 L=7,86М	2	6505,57	56,38	13011	113	1381
		шт		522,00	9,00	1044	18	130
136	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д57Х3 L=5,01М	2	5320,13	56,38	10640	113	1381
		шт		522,00	9,00	1044	18	130
137	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д57Х3 L=5,57М	2	5320,13	56,38	10640	113	1381
		шт		522,00	9,00	1044	18	130
138	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д57Х3 L=8,34М	1	6837,49	56,38	6837	56	690
		шт		522,00	9,00	522	9	130
139	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д57Х3 L=8,82М	1	7216,83	56,38	7217	56	690
		шт		522,00	9,00	522	9	130
140	Е0124-12-2	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д76Х3 L=8,82М	3	9445,16	66,73	28335	200	2132
		шт		535,50	11,25	1607	34	130
141	Е0124-12-3	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д89Х3 L=8,34М	3	10477,51	85,07	31433	255	2325
		шт		585,00	11,25	1755	34	130
142	СПРАЙС-ЛИСТ"ТЕХСНАБ ЭЛЕКТРИКС"Г.АЛМАТЫ	КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО125-10-100	1	24605,01	--	24605	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
143	Ц0112-631-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	2771,00	334,00	2771	334	1470
		шт		1575,00	58,50	1575	59	90
144	СПРАЙС-ЛИСТ"ТЕХСНАБ ЭЛЕКТРИКС"Г.АЛМАТЫ	КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО80-10-50	2	8655,08	--	17310	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
145	Ц0112-631-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	1243,80	185,00	2488	370	1863
		шт		1008,00	27,00	2016	54	90
146	СПРАЙС-ЛИСТ"ТЕХСНАБ ЭЛЕКТРИКС"Г.АЛМАТЫ	КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО65-10-50	2	6985,93	--	13972	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
147	Ц0112-631-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	1243,80	185,00	2488	370	1863
		шт		1008,00	27,00	2016	54	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	СПРАЙС-ЛИСТ"ТЕХСНАБ ЭЛЕКТРИКС"Г.АЛМАТЫ	КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО50-10-50	10	5873,29	--	58733	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
149	Ц0112-631-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	10	1243,80	185,00	12438	1850	9315
		шт		1008,00	27,00	10080	270	90
150	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	410	21,80	0,05	8937	21	2151
		м2		5,81	0,02	2382	8	90
151	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	820	19,64	0,02	16107	16	2310
		м2		3,13	--	2567	--	90
152	Е0126-3-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D25 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	236	78,90	5,31	18619	1253	9985
		м		40,28	2,03	9506	479	100
153	Е0126-3-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	375	80,50	5,47	30186	2051	16117
		м		40,95	2,03	15356	761	100
154	Е0126-3-5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D40 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	417	82,73	6,01	34498	2506	18577
		м		42,30	2,25	17639	938	100
155	Е0126-3-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D50 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	377	101,67	8,47	38328	3193	21972
		м		55,13	3,15	20784	1188	100
156	Е0126-3-11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D76 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	457	107,88	9,39	49303	4291	28791
		м		59,40	3,60	27146	1645	100
157	Е0126-3-13	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D89 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	100	119,40	10,09	11940	1009	7336
		м		69,53	3,83	6953	383	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Е0126-4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D133 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	64	126,86	13,56	8119	868	4853
		м		70,88	4,95	4536	317	100
159	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	30	14800,00	--	444000	--	--
		м3		--	--	--	--	--
160	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1859	80,20	6,39	149092	11879	60250
		м		29,93	2,48	55640	4610	100
161	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	164	99,30	9,01	16285	1478	7565
		м		42,75	3,38	7011	554	100
162	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1,012	185900,00	--	188131	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
163	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,80	0,05	153	--	37
		м2		5,81	0,02	41	--	90
164	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	14	19,64	0,02	275	--	39
		м2		3,13	--	44	--	90
165	Е0126-3-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D50 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	5	101,67	8,47	508	42	291
		м		55,13	3,15	276	16	100
166	Е0126-3-11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D76,Д65 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	10	107,88	9,39	1079	94	630
		м		59,40	3,60	594	36	100
167	Е0126-4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D133 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	10	600,46	13,56	6005	136	758
		м		70,88	4,95	709	49	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,4	14800,00	--	5920	--	--
		м3		--	--	--	--	--
169	Е0126-21-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	15	415,24	18,18	6229	273	1620
		м		101,25	6,75	1519	101	100
170	Е0126-21-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	420,14	23,50	4201	235	1242
		м		115,43	8,78	1154	88	100
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ						
171	Е0113-55-2	ШОВНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"	14,85	622,27	121,37	9241	1802	2511
		м2		142,43	45,45	2115	675	90
172	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	7	472,48	5,38	3307	38	1191
		м2		186,75	2,25	1307	16	90
173	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	7	250,82	1,57	1756	11	468
		м2		74,25	--	520	--	90
174	Е0111-2-9	БЕТОН МАРКИ В7,5 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА	0,478	6673,21	--	3190	--	333
		м3		567,00	--	271	--	123
175	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,48756	106,00	--	52	--	--
		м3		--	--	--	--	--
176	Е0115-72-1	ЗАТИРКА ШВОВ КАНАЛА	7,97	339,30	3,58	2704	29	1052
		м2		124,88	0,88	995	7	105
		ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА						
183	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	3520,00	--	7040	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	4440,00	--	8880	--	--
		шт		--	--	--	--	--
185	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	22	4760,00	--	104720	--	--
		шт		--	--	--	--	--
186	Е0122-36-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	26	276,46	17,71	7188	460	6540
		шт		186,75	6,75	4856	176	130
187	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	5320,00	--	31920	--	--
		шт		--	--	--	--	--
188	Е0122-36-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	276,46	17,71	1659	106	1509
		шт		186,75	6,75	1121	41	130
189	С130809-4 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80						
			4	124,00	--	496	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
190	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	128,00	--	512	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
191	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	44	139,00	--	6116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
192	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	12	189,00	--	2268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
193	Е0122-40-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	64	74,06	9,93	4740	636	5242
		фланец		63,00	--	4032	--	130
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=6М						
232	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,04	1986,57	564,43	2066	587	1110
		м3		567,00	195,49	590	203	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л4-8	0,72	18800,00	--	13536	--	--
		м3		--	--	--	--	--
234	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8	0,32	19400,00	--	6208	--	--
		м3		--	--	--	--	--
235	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,04	106,00	--	110	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу:	Тенге			5747956		
		Накладные расходы -	Тенге			1085930		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410033		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			7243919		
		РАЗДЕЛ 2. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА						
161	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002463,№ 002462,№002466	13,32	-6439,00	--	-85767	--	--
		м3		--	--	--	--	--
162	С143001-61	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,32	-151,00	--	-2011	--	--
		м3		--	--	--	--	--
163	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,32	-106,00	--	-1412	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-89191	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-89191		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5658765		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			1085930		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410033		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7154728		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	16 765 989			16 765 989		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**16 765 989**	-	-	**16 765 989**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	16 765 989			16 765 989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			2 011 919	2 011 919		
		Итого стоимость строительства	**16 765 989**	**-**	**2 011 919**	**18 777 908**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП-Лтд"
Матвеев А.В.

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОФИКАЦИЯ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ на станции ТАССАЙ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		АФ/АНС/Сбп /27-14	08.04.2014г.				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них			на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8		10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай»	**636 414 931,00**		-	-	-	-	-	-	**76 369 791,72**	**712 784 722,72**
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N1 (РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ		-								-
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N2 (РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ		-								-
Насосная над скважиной №1(рабочая)		2 108 096,00							252 971,52	2 361 067,52
Насосная над скважиной №2(резервная)		2 108 096,00							252 971,52	2 361 067,52
Наружные сети водопровода В1,В2,переходы(1-Очередь)		71 756 073,00							8 610 728,76	80 366 801,76
Наружные сети канализации К1,К1Н(1 Очередь)		49 031 481,00							5 883 777,72	54 915 258,72
Наружные сети водопровода Площадки водопроводных сооружений		9 094 811,00							1 091 377,32	10 186 188,32
Установка биологической очистки бытовых сточных вод МЕГА 100,производительностью 100 м3/суткиПруд накопитель - 2шт		69 381 750,00							8 325 810,00	77 707 560,00

КНС 2,7 м3		8 881 326,00							1 065 759,12	9 947 085,12
КНС 3,6 м3		[illegible] 395,00							613 367,40	5 724 762,40
КНС 12 м3		[illegible] 647,00							479 837,64	4 478 484,64
Водопроводная насосная станция второго подъема АС		17 510 427,00							2 101 251,24	19 611 678,24
Водопроводная насосная станция второго подъема ТХ		83 789 702,00							10 054 764,24	93 844 466,24
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (1 резервуар)		250 222,00							30 026,64	280 248,64
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (2 резервуар)		250 222,00							30 026,64	280 248,64
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1 резервуар)		468 139,00							56 176,68	524 315,68
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (2 резервуар)		468 139,00							56 176,68	524 315,68
ТС от котельной п.22		5 039 068,00							604 688,16	5 643 756,16
ТС от котельной п.23		22 652 907,00							2 718 348,84	25 371 255,84
ТС УТ1-УТ3 от котельной п.22		-							-	-
ТС УТ1-УТ6 от котельной п.23		5 639 072,00							676 688,64	6 315 760,64
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай»		**357 539 573,00**							**42 904 748,76**	**400 444 321,76**
в том числе:										
к оплате за сентябрь (2) 2014 года		**141 326 540,00**	-	-	-	-	-	-	**16 959 184,80**	**158 285 724,80**

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Абжанов С.К.

Должность: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОПГИД »

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ Ж/Д ЛИНИИ ШАЛКАР-БЕЙНЕУ

Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь- 2 2014г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕГА 100 ПРОИЗВОДИТ.100М3/СУТКИ	УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕГА 100 ПРОИЗВОДИТ.100М3/СУТКИ	69381750	8325810	77 707 560
2	НВК	Водопровод В1,В2,Переходы	8 917 162	1 070 059	9 987 221
3		Канализация К1,К1Н	15 269 947	1 832 394	17 102 341
4	КНС	КНС 2,7 м3	1 470 976	176 517	1 647 493
5		КНС 3,6 м3	662 592	79 511	742 103
6		КНС 12 м3	826 814	99 218	926 032
7	Площадка водопроводных сооружений	Наружные сети водопровода	9 094 811	1 091 377	10 186 188
8	Насосная 2го подъема	Общестроительные работы	8 786 368	1 054 364	9 840 732
10	Тепловые сети	ТС УТ1-УТ3 от кот поз22			-
11		ТС УТ1-УТ6 от кот поз23	5 111 063	613 328	5 724 391
12		ТС от котельной поз.22	5 039 068	604 688	5 643 756
13		ТС от котельной поз.23	16 765 989	2 011 919	18 777 908
	Итого				158 285 725

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

«АБК-Автодор НС»

Счет-фактура № 00000000149 от 30 сентября 2014 г.

(1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24 (10а)

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Тассай.	тг.	1	141 326 540,00	141 326 540,00	12%	16 959 184,80	158 285 724,80	0	
Всего по счету:					**141 326 540,00**		**16 959 184,80**	**158 285 724,80**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г.

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ(НА ОДНУ ШТУКУ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0122-8-5	**ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД Д159Х6**	0,019	115636,32	31953,19	2197	607	1938
		км		66375,00	12071,25	1261	229	130
2	Е0122-14-5	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	0,019	430521,51	68116,36	8180	1294	1736
		км		44550,00	25731,00	846	489	130
3	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,019	10216,13	--	194	--	238
		км		9630,00	--	183	--	130
4	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм**	19,076	1339,00	--	25543	--	--
		м		--	--	--	--	--
5	С130810-84	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм**	1	799,00	--	799	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0122-33-5	МОНТАЖ ОТВОДА	0,0084	121294,13	49389,75	1019	415	889
		т		62775,00	18657,00	527	157	130
7	Е0122-33-5	ВОРОНКА 159Х270	0,0054	247994,13	49389,75	1339	267	572
		т		62775,00	18657,00	339	101	130
8	Е0122-8-3	ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО Д114Х4,5	0,0052	70153,47	10674,97	365	56	357
		км		48825,00	4032,00	254	21	130
9	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0052	285120,61	30429,76	1483	158	318
		км		35550,00	11495,25	185	60	130
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0052	8287,75	--	43	--	54
		км		8032,50	--	42	--	130
11	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,22288	828,00	--	4325	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482,00	--	482	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Е0122-33-5	МОНТАЖ ОТВОДА	0,0038	121294,13	49389,75	461	188	402
		т		62775,00	18657,00	239	71	130
14	Е0122-33-5	ВОРОНКА 108Х190	0,0018	247994,13	49389,75	446	89	191
		т		62775,00	18657,00	113	34	130
15	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ	11,5	148,40	0,07	1707	1	1304
		м2		108,00	0,02	1242	--	105
16	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 6Х50	0,003	49389,00	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	УГОЛОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 63Х63	0,0042	69100,00	--	290	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	Е0109-34-1	МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,0072	23295,77	2191,29	168	16	82
		т		12555,00	101,25	90	1	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			49188		
		Накладные расходы -	Тенге			8081		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3436		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			60705		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Импп=2,343344	142 253			142 253		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**142 253**	**-**	**-**	**142 253**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	142 253			142 253		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			17 070	17 070		
		Итого стоимость строительства	**142 253**	**-**	**17 070**	**159 323**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Прораб			24.11.14
Прораб ОТК			24.11.14
Инженер сметчик			24.11.14
Инженер ПТО			24.11.14
Технадзор			
Начальник участка			

Бакиров
Бейсембеков Б.
Кабдолиев А.
Аутеков
Лузгин А. С

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г.

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ(НА ОДНУ ШТУКУ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E0122-8-5	**ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД Д159Х6**	0,019	115636,32	31953,19	2197	607	1938
		км		66375,00	12071,25	1261	229	130
2	E0122-14-5	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	0,019	430521,51	68116,36	8180	1294	1736
		км		44550,00	25731,00	846	489	130
3	E0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,019	10216,13	--	194	--	238
		км		9630,00	--	183	--	130
4	C130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм**	19,076	1339,00	--	25543	--	--
		м		--	--	--	--	--
5	C130810-84	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Py 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм**	1	799,00	--	799	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0122-33-5	МОНТАЖ ОТВОДА	0,0084	121294,13	49389,75	1019	415	889
		т		62775,00	18657,00	527	157	130
7	Е0122-33-5	ВОРОНКА 159Х270	0,0054	247994,13	49389,75	1339	267	572
		т		62775,00	18657,00	339	101	130
8	Е0122-8-3	ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО Д114Х4,5	0,0052	70153,47	10674,97	365	56	357
		км		48825,00	4032,00	254	21	130
9	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0052	285120,61	30429,76	1483	158	318
		км		35550,00	11495,25	185	60	130
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0052	8287,75	--	43	--	54
		км		8032,50	--	42	--	130
11	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,22288	828,00	--	4325	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482,00	--	482	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Е0122-33-5	МОНТАЖ ОТВОДА	0,0038	121294,13	49389,75	461	188	402
		т		62775,00	18657,00	239	71	130
14	Е0122-33-5	ВОРОНКА 108Х190	0,0018	247994,13	49389,75	446	89	191
		т		62775,00	18657,00	113	34	130
15	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ	11,5	148,40	0,07	1707	1	1304
		м2		108,00	0,02	1242	--	105
16	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 6Х50	0,003	49389,00	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	УГОЛОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 63Х63	0,0042	69100,00	--	290	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	Е0109-34-1	МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,0072	23295,77	2191,29	168	16	82
		т		12555,00	101,25	90	1	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			49188		
		Накладные расходы -	Тенге			8081		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3436		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			60705		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	142 253			142 253		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**142 253**	**-**	**-**	**142 253**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	142 253			142 253		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			17 070	17 070		
		Итого стоимость строительства	**142 253**	**-**	**17 070**	**159 323**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Энеркасіп Құрылыс»
«Энеркасіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Тасмурзин	24.11.14
Начальник ПТО		Кадбжанов	24.11.14
Инженер сметчик		Аванс	24.11.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	24.11.14
Технолог			
Начальник участка			

Ахмасорв
Бакеж. Бейсенбиков
Кадбжанов А.
Асубенов

СЭБ Лузгин С

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ						
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ						
70	Е0107-31-2	**МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ**	1,504	1875,61	1247,36	2821	1876	1942
		м3		503,55	418,91	757	630	140
71	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,504	106,00	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--
72	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,504	302,00	--	454	--	--
		м3		--	--	--	--	--
73	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,504	352,00	--	529	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	6875,00	--	16500	--	--
		м		--	--	--	--	--
75	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	14	102,33	0,12	1433	2	102
		м2		8,08	0,05	113	1	90
76	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	14	31,39	0,02	439	--	102
		м2		8,06	--	113	--	90
77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	24600,00	--	13382	--	--
		м3		--	--	--	--	--
78	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0131	175710,10	1826,10	2302	24	161
		т		8100,00	690,75	106	9	140
79	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200,00	--	527	--	--
		т		--	--	--	--	--
80	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,8	9669,81	316,01	7736	253	1249
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--
		м3		--	--	--	--	--
83	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--
85	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00342	44300,00	--	152	--	--
		т		--	--	--	--	--
90	Е0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8262,15	257,71	2313	72	213
		м3		634,50	91,69	178	26	105
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--
		м3		--	--	--	--	--
93	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--
		м3		--	--	--	--	--
94	Е0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,20419	20925,11	5486,63	4273	1120	2269
		т		12195,00	153,68	2490	31	90
95	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	8,1165525	41,97	0,09	341	1	43
		м2		5,81	0,05	47	--	90
97	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,1165525	50,76	0,06	412	--	91
		м2		12,42	--	101	--	90
98	Е0168-11-1	Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов	131,2	1361,38	0,11	178613	14	5272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		33,57	--	4404	--	119,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**263689**		
		Накладные расходы -	Тенге			**11445**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16508**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**291642**		
		РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
118	**Е0106-19-1**	**ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25**	**2,1**	**10443,24**	**316,01**	**21931**	**664**	**3280**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**2873**	**251**	**105**
119	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**2,1**	**106,00**	**--**	**223**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
120	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**2,1**	**151,00**	**--**	**317**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
121	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**2,1**	**352,00**	**--**	**739**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
122	**Е0113-55-2**	**ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)**	**240,8**	**622,27**	**121,37**	**149843**	**29226**	**40717**
		м2		**142,43**	**45,45**	**34297**	**10944**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**173052**		
		Накладные расходы -	Тенге			**43997**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13023**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**230072**		
		РАЗДЕЛ 3.ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0016	89308,57	2434,57	143	4	74
		т		31950,00	920,25	51	1	140
126	Е0106-1-2	Обетонирование ФП по плите перекрытия из бетона В15	0,94	8300,12	98,32	7802	92	723
		м3		695,25	37,15	654	35	105
127	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9588	106,00	--	102	--	--
		м3		--	--	--	--	--
128	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9588	302,00	--	290	--	--
		м3		--	--	--	--	--
129	Е0109-61-14	Монтаж корпуса фильтра КФ с кольцом КО	0,29195	8338,58	1607,70	2434	469	1676
		т		6007,50	369,68	1754	108	90
131	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,02218	9850,48	1162,95	218	26	149
		т		7357,50	108,00	163	2	90
132	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,01425	180100,00	--	2566	--	--
		т		--	--	--	--	--
133	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N10 из оцинкованной проволоки, d 1,4 мм	2,01	385,00	--	774	--	--
		м2		--	--	--	--	--
134	С11011-623	Стоимость хомутов ХО	0,0019	80500,00	--	153	--	--
		т		--	--	--	--	--
135	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	20,889645	32,52	0,05	679	1	110
		м2		5,81	0,02	121	--	90
136	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за два раза	20,889645	42,36	0,09	885	2	53
		м2		2,75	0,05	57	1	90
139	Е0112-11-1	Устройство зонта над шахтой	1	2198,49	6,95	2198	7	364
		колпак		303,75	2,25	304	2	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	1,90212	20,36	0,02	39	--	7
		м2		4,16	--	8	--	90
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,95106	21,80	0,05	21	--	5
		м2		5,81	0,02	6	--	90
		ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРА-ПОГЛОТИТЕЛЯ						
142	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,032791	1181,95	161,51	39	5	10
		м3		227,03	61,02	7	2	105
143	Е0106-39-4	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях углем	0,1093034	12228,79	374,53	1337	41	43
		м3		232,20	141,48	25	15	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**19680**		
		Накладные расходы -	Тенге			**3213**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1374**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**24266**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**456421**		
		Накладные расходы -	Тенге			**58655**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30904**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**545981**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	1 279 421			1 279 421		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 279 421**	-	-	**1 279 421**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 279 421			1 279 421		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			153 531	153 531		
		Итого стоимость строительства	**1 279 421**	**-**	**153 531**	**1 432 952**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В

ТОО «Енерресіп Құрылыс»
«Енерресіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Тосмуратова	24.11.14
Начальник ПТО		Шилбаева	24.11.14
Инженер сметчик		Абиш	24.11.14
Инженер ПТО		Аксенбаев	24.11.14
Техникдор			
Начальник участка			

Бейсенбаев Б.
Кабдолин А.
Аубакиров

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ						
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ						
70	Е0107-31-2	**МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ**	1,504	1875,61	1247,36	2821	1876	1942
		м3		503,55	418,91	757	630	140
71	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,504	106,00	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--
72	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,504	302,00	--	454	--	--
		м3		--	--	--	--	--
73	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,504	352,00	--	529	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	6875,00	--	16500	--	--
		м		--	--	--	--	--
75	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	14	102,33	0,12	1433	2	102
		м2		8,08	0,05	113	1	90
76	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	14	31,39	0,02	439	--	102
		м2		8,06	--	113	--	90
77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	24600,00	--	13382	--	--
		м3		--	--	--	--	--
78	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0131	175710,10	1826,10	2302	24	161
		т		8100,00	690,75	106	9	140
79	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200,00	--	527	--	--
		т		--	--	--	--	--
80	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,8	9669,81	316,01	7736	253	1249
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--
		м3		--	--	--	--	--
83	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--
85	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00342	44300,00	--	152	--	--
		т		--	--	--	--	--
90	Е0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8262,15	257,71	2313	72	213
		м3		634,50	91,69	178	26	105
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--
		м3		--	--	--	--	--
93	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--
		м3		--	--	--	--	--
94	Е0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,20419	20925,11	5486,63	4273	1120	2269
		т		12195,00	153,68	2490	31	90
95	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	8,1165525	41,97	0,09	341	1	43
		м2		5,81	0,05	47	--	90
97	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,1165525	50,76	0,06	412	--	91
		м2		12,42	--	101	--	90
98	Е0168-11-1	Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов	131,2	1361,38	0,11	178613	14	5272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		33,57	--	4404	--	119,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**263689**		
		Накладные расходы -	Тенге			**11445**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16508**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**291642**		
		РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
118	**Е0106-19-1**	**ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25**	**2,1**	**10443,24**	**316,01**	**21931**	**664**	**3280**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**2873**	**251**	**105**
119	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**2,1**	**106,00**	**--**	**223**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
120	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**2,1**	**151,00**	**--**	**317**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
121	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**2,1**	**352,00**	**--**	**739**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
122	**Е0113-55-2**	**ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)**	**240,8**	**622,27**	**121,37**	**149843**	**29226**	**40717**
		м2		**142,43**	**45,45**	**34297**	**10944**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**173052**		
		Накладные расходы -	Тенге			**43997**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13023**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**230072**		
		РАЗДЕЛ 3.ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0016	89308,57	2434,57	143	4	74
		т		31950,00	920,25	51	1	140
126	Е0106-1-2	Обетонирование ФП по плите перекрытия из бетона В15	0,94	8300,12	98,32	7802	92	723
		м3		695,25	37,15	654	35	105
127	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9588	106,00	--	102	--	--
		м3		--	--	--	--	--
128	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9588	302,00	--	290	--	--
		м3		--	--	--	--	--
129	Е0109-61-14	Монтаж корпуса фильтра КФ с кольцом КО	0,29195	8338,58	1607,70	2434	469	1676
		т		6007,50	369,68	1754	108	90
131	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали						
			0,02218	9850,48	1162,95	218	26	149
		т		7357,50	108,00	163	2	90
132	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,01425	180100,00	--	2566	--	--
		т		--	--	--	--	--
133	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N10 из оцинкованной проволоки, d 1,4 мм	2,01	385,00	--	774	--	--
		м2		--	--	--	--	--
134	С11011-623	Стоимость хомутов ХО	0,0019	80500,00	--	153	--	--
		т		--	--	--	--	--
135	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	20,889645	32,52	0,05	679	1	110
		м2		5,81	0,02	121	--	90
136	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за два раза	20,889645	42,36	0,09	885	2	53
		м2		2,75	0,05	57	1	90
139	Е0112-11-1	Устройство зонта над шахтой	1	2198,49	6,95	2198	7	364
		колпак		303,75	2,25	304	2	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	1,90212	20,36	0,02	39	--	7
		м2		4,16	--	8	--	90
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,95106	21,80	0,05	21	--	5
		м2		5,81	0,02	6	--	90
		ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРА-ПОГЛОТИТЕЛЯ						
142	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,032791	1181,95	161,51	39	5	10
		м3		227,03	61,02	7	2	105
143	Е0106-39-4	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях углем	0,1093034	12228,79	374,53	1337	41	43
		м3		232,20	141,48	25	15	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			19680		
		Накладные расходы -	Тенге			3213		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1374		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24266		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			456421		
		Накладные расходы -	Тенге			58655		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30904		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			545981		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	1 279 421			1 279 421		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 279 421**	**-**	**-**	**1 279 421**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 279 421			1 279 421		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			153 531	153 531		
		Итого стоимость строительства	**1 279 421**	**-**	**153 531**	**1 432 952**		

Подрядчик:
Директор филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Энеркесіп Құрылыс»
«Енеркесіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Тоскунов	24.11.14
Начальник ПТО		Шарипова	24.11.14
Инженер сметчик		Абин	14.11.14
Инженер ПТО		Бейсембаев	24.11.14
Технадзор			
Начальник участка			

Бейсембаев Б.Б.
Кабдолаев А.
Асуов Асуов

Страниц - 7

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3Аоктябрь 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ						
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6						
1	Е0141-1-1	**Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	99,16	283,30	7,38	28092	732	6599
		м2		61,20	2,79	6069	277	104
2	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	99,16	194,65	9,95	19301	987	6823
		м2		52,20	3,74	5176	371	123
3	Е0111-11-2 К=12	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки**	99,16	355,87	8,04	35288	797	1288
		м2		7,56	3,00	750	297	123
4	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**	205	55,56	0,23	11389	47	11062
		м2		51,30	0,09	10517	18	105
5	Е0107-31-2	**МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ**	1,504	1875,61	1247,36	2821	1876	1942
		м3		503,55	418,91	757	630	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,504	106,00	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,504	302,00	--	454	--	--
		м3		--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,504	352,00	--	529	--	--
		м3		--	--	--	--	--
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	6875,00	--	16500	--	--
		м		--	--	--	--	--
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	24600,00	--	13382	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0131	175710,10	1826,10	2302	24	161
		т		8100,00	690,75	106	9	140
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200,00	--	527	--	--
		т		--	--	--	--	--
13	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,8	9669,81	316,01	7736	253	1249
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00342	44300,00	--	152	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	Е0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8262,15	257,71	2313	72	213
		м3		634,50	91,69	178	26	105
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--
		м3		--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	Е0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,20419	20925,11	5486,63	4273	1120	2269
		т		12195,00	153,68	2490	31	90
24	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой.ХС-059 за один раз	8,1165525	41,97	0,09	341	1	43
		м2		5,81	0,05	47	--	90
26	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,1165525	50,76	0,06	412	--	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		12,42	--	101	--	90
27	Е0168-11-1	**Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов**	121,6	1361,38	0,11	165544	13	4886
		м2		33,57	--	4082	--	119,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			342818		
		Накладные расходы -	Тенге			36627		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22767		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			402212		

РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

28	Е0106-19-1	**ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25**	1,8	10443,24	316,01	18798	569	2811
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105
29	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,8	106,00	--	191	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	1,8	151,00	--	272	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,8	352,00	--	634	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19894		
		Накладные расходы -	Тенге			2811		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1362		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24068		

РАЗДЕЛ 3. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	С143002-8 Изм. и доп. вып.17прим	**Вычитается позиция:Раствор(п/бетон) готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 Накладная №001796**						
		м3	8,1	-5560,00	--	-45036	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-45036	--	
			Тенге			--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-45036		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			317676		
		Накладные расходы -	Тенге			39438		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24129		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			381244		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344						
			893 386			893 386		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**893 386**	**-**	**-**	**893 386**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	893 386			893 386		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			107 206	107 206		
		Итого стоимость строительства	**893 386**	**-**	**107 206**	**1 000 592**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			24.11.14
Инженер сметчик			24.11.14
Инженер ПТО			24.11.14
Техникалар			24.11.14
Начальник участка			

Бөлеп Бейсембиев Б.
Кабжанов А.
Аубенов

Страниц - 6

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3Аоктябрь 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ						
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6						
1	E0141-1-1	**Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	99,16	283,30	7,38	28092	732	6599
		м2		61,20	2,79	6069	277	104
2	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	99,16	194,65	9,95	19301	987	6823
		м2		52,20	3,74	5176	371	123
3	E0111-11-2 K=12	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки**	99,16	355,87	8,04	35288	797	1288
		м2		7,56	3,00	750	297	123
4	E0106-36-4	**Железнение поверхности**	205	55;56	0,23	11389	47	11062
		м2		51,30	0,09	10517	18	105
5	E0107-31-2	**МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ**	1,504	1875,61	1247,36	2821	1876	1942
		м3		503,55	418,91	757	630	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	1,504	106,00	--	159	--	--
				--	--	--	--	--
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	1,504	302,00	--	454	--	--
				--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2						
		м3	1,504	352,00	--	529	--	--
				--	--	--	--	--
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6						
		м	2,4	6875,00	--	16500	--	--
				--	--	--	--	--
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые						
		м3	0,544	24600,00	--	13382	--	--
				--	--	--	--	--
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтáжных изделий массой до 20 кг						
		т	0,0131	175710,10	1826,10	2302	24	161
				8100,00	690,75	106	9	140
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры						
		т	0,0131	40200,00	--	527	--	--
				--	--	--	--	--
13	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6						
		м3	0,8	9669,81	316,01	7736	253	1249
				1368,00	119,39	1094	96	105
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,812	106,00	--	86	--	--
				--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	0,812	302,00	--	245	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00342	44300,00	--	152	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	Е0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8262,15	257,71	2313	72	213
		м3		634,50	91,69	178	26	105
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--
		м3		--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	Е0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,20419	20925,11	5486,63	4273	1120	2269
		т		12195,00	153,68	2490	31	90
24	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	8,1165525	41,97	0,09	341	1	43
		м2		5,81	0,05	47	--	90
26	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,1165525	50,76	0,06	412	--	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		12,42	--	101	--	90
27	E0168-11-1	**Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов**	121,6	1361,38	0,11	165544	13	4886
		м2		33,57	--	4082	--	119,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			342818		
		Накладные расходы -	Тенге			36627		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22767		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			402212		

РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

28	E0106-19-1	**ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25**	1,8	10443,24	316,01	18798	569	2811
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105
29	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,8	106,00	--	191	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	1,8	151,00	--	272	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,8	352,00	--	634	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19894		
		Накладные расходы -	Тенге			2811		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1362		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24068		

РАЗДЕЛ 3. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**С143002-8 Изм. и доп. вып.17прим**	**Вычитается позиция:Раствор(п/бетон) готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 Накладная №001796**	**8,1**	**-5560,00**	**--**	**-45036**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-45036**	**--**	
			Тенге			**--**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-45036**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**317676**		
		Накладные расходы -	Тенге			**39438**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24129**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**381244**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344						
			893 386			893 386		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**893 386**	**-**	**-**	**893 386**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	893 386			893 386		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			107 206	107 206		
		Итого стоимость строительства	**893 386**	**-**	**107 206**	**1 000 592**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Энеркесіп Құрылыс»
«Енеркасіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			24.11.14
Начальник ПТО			24.11.14
Инженер сметчик		Абдин	24.11.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	24.11.14
Технадзор			
Начальник участка			

Ахмасарова
Бейсенбиев Б.
Кабдолов А.
Аубакиров