Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N1 (РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E0101-24-2	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	40	9,24	9,24	370	370	116
		м3		--	3,00	--	120	97
2	E0101-24-10	Перемещение и складирование в кавальеры растительного слоя грунта бульдозерами, добавлять на каждые последующие 10м	20	7,91	7,91	158	158	50
		м3		--	2,57	--	51	97
3	E0101-24-2	Планировка буровой площадки бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	20	9,24	9,24	185	185	58
		м3		--	3,00	--	60	97
4	E0101-35-2	Устройство обваловочной насыпи площадки высотой 0,5м бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	30	12,61	12,61	378	378	127
		м3		--	4,38	--	131	97
5	E0101-36-2	Устройство водоотводных каналов,канав дренажных из грунтов 2 группы грунтов	3	171,89	111,14	516	333	305
		м3		60,75	44,10	182	132	97
6	E0101-31-10	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы	12	48,32	47,16	580	566	173
		м3		1,16	13,72	14	165	97
7	E0141-3-4	Гидроизоляция зумпфа	26,67	535,57	19,77	14284	527	5091
		м2		183,15	0,38	4885	10	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	С11011-1392 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 0,6						
		м2	26,67	245,00	--	6534	--	--
				--	--	--	--	--
9	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 150 мм						
		м	153	854,71	700,63	130770	107196	43881
				132,75	143,02	20311	21882	104
10	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 250 мм						
		м	135	854,71	700,63	115385	94585	38718
				132,75	143,02	17921	19308	104
11	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 400 мм						
		м	135	854,71	700,63	115385	94585	38718
				132,75	143,02	17921	19308	104
12	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диам.150мм						
		шт	3	11800,00	--	35400	--	--
				--	--	--	--	--
13	С11061-40 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диам 250мм						
		шт	4	30700,00	--	122800	--	--
				--	--	--	--	--
14	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002прим	Долота трехшарошечные диам 390мм						
		шт	2	78900,00	--	157800	--	--
				--	--	--	--	--
15	С11011-833	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая						
		т	0,45	20200,00	--	9090	--	--
				--	--	--	--	--
16	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ						
		т	8,44	6450,00	--	54438	--	--
				--	--	--	--	--
17	Е0104-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей						
		м	153	1133,07	890,78	173360	136289	56539
				240,75	114,57	36835	17529	104
18	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм						
		м	153	2080,00	--	318240	--	--
				--	--	--	--	--
19	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18прим	Муфта						
		шт.	30	1323,00	--	39690	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространетво /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины						
		м3	14,36	3059,13	131,07	43929	1882	30719
				2007,00	49,95	28821	717	104
21	С143101-1	Вода						
		м3	290	5,00	--	1450	--	--
				--	--	--	--	--
22	Е0122-36-6	Установка герметичного оголовка, d 390 мммм						
		шт	1	2540,52	995,89	2541	996	2012
				1172,25	375,75	1172	376	130
23	Е0122-40-9	Установка заглушки диам. 390 мм						
		фланец	1	795,20	105,57	795	106	746
				569,25	4,50	569	5	130
24	С130810-38	Заглушка, 390х11 мм						
		шт	1	1950,00	--	1950	--	--
				--	--	--	--	--
25	С130810-172	Герметичный оголовок, d 390мм						
		компл	1	20200,00	--	20200	--	--
				--	--	--	--	--
26	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в отверстий диам.18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/						
		отверст.	16560	175,98	88,16	2914308	1459863	2270210
				85,05	52,04	1408428	861782	100
27	Е0146-25-17 К=18	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/						
		отверст.	16560	-28,96	-13,69	-479614	-226711	-348447
				-12,96	-8,08	-214618	-133829	100
28	Е0106-1-2	Устройство бетонного оголовка из бетона В7,5						
		м3	2,5	7597,34	98,32	18993	246	1923
				695,25	37,15	1738	93	105
29	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания						
		сутки	14	90284,54	79012,04	1263984	1106169	361910
				11272,50	13583,94	157815	190175	104
30	Е0104-49-1	Установка пьезометра						
		м	125	113,79	94,21	14224	11776	4328
				19,58	13,71	2448	1714	104
31	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм						
		м	127,5	116,00	--	14790	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм						
		м	127,5	494,00	--	62985	--	--
				--	--	--	--	--
33	Е0104-61-1	Наблюдение за восстановлением уровня						
		сутки	1,5	44725,96	36580,96	67089	54871	24323
				8145,00	7446,53	12218	11170	104
				Транспортировка оборудования и грузов				
34	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования и строительных грузов при автомобильных перевозках						
		т	103,536	134,30	134,30	13905	13905	9733
				--	94,01	--	9733	100
35	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках						
		т	103,536	102,80	102,80	10644	10644	7450
				--	71,96	--	7450	100
36	Е010332-А200-1	Перевозка оборудования расстояние перевозки 200км,от ст Шалкар до ст Тассай класс груза 1						
		т	103,536	702,50	702,50	72734	72734	14547
				--	140,50	--	14547	100
37	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках						
		т	84,082	134,30	134,30	11292	11292	7905
				--	94,01	--	7905	100
38	Е01031-А37-2	Разгрузка оборудования при автомобильных перевозках						
		т	84,082	102,80	102,80	8644	8644	6051
				--	71,96	--	6051	100
39	Е010332-А200-1	Перевозка оборудования расстояние перевозки 200км,от ст ст Тассай до ст Шалкар класс груза 1						
		т	84,082	702,50	702,50	59068	59068	11814
				--	140,50	--	11814	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			5419273		
		Накладные расходы -	тенге			2588999		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			480497		
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			8488769		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	19 892 106			19 892 106		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**19 892 106**	-	-	**19 892 106**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	19 892 106			19 892 106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			2 387 053	2 387 053		
		Итого стоимость строительства	**19 892 106**	**-**	**2 387 053**	**22 279 159**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Главный экономист Шаншин Д.Г.

Начальник ПТО Нарменбетов Т.Р.

Инженер сметчик

Инженер ПТО Сатышев А.Н.

Технадзор

Начальник участка Шимжулов С.

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОФИКАЦИЯ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ на станции ТАССАЙ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		АФ/АНС/Сбп /27-14	08.04.2014г.				

(тенге)

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них			на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
азведочно-эксплуатационная кважина для хозяйственно-итьевого водоснабжения N1 РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106	19 892 106							2 387 053	22 279 159
азведочно-эксплуатационная кважина для хозяйственно-итьевого водоснабжения N2 РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106	19 892 106							2 387 053	22 279 159
Наружные сети водопровода 1,В2,переходы(1-Очередь)	109 253 554	109 253 554							13 110 426	122 363 980
Наружные сети канализации 1,К1Н(1 Очередь)	27 444 540	27 444 540							3 293 345	30 737 885
Наружные сети водопровода лощадки водопроводных оружений	5 620 051	5 620 051							674 406	6 294 457
Пруд накопитель - 2шт	76 085 038	76 085 038							9 130 205	85 215 243
Водопроводная насосная танция второго подъема	1 345 487	1 345 487							161 458	1 506 945

Резервуары хранения питьевой одыс фильтрами-оглатителями емкостью 300 м3 1 резервуар)	5 157 189	5 157 189							618 863	5 776 052
Резервуары хранения питьевой одыс фильтрами-оглатителями емкостью 300 м3 2 резервуар)	5 157 189	5 157 189							618 863	5 776 052
Резервуары хранения питьевой одыс фильтрами-оглатителями емкостью 250 м3 1 резервуар)	4 514 049	4 514 049							541 686	5 055 735
Резервуары хранения питьевой одыс фильтрами-оглатителями емкостью 250 м3 2 резервуар)	4 514 049	4 514 049							541 686	5 055 735
сего по стройке: троительно-монтажных работ Водоснабжение,канализация,те лофикация и газаснабжение на г. Тассай»	278 875 358		-	-	-	-	-	-	33 465 044	312 340 402
том числе:										
июль 2014 года		278 875 358	-	-	-	-	-	-	33 465 044	312 340 402

едставитель **ПОДРЯДЧИКА:**

одпись _____

.И.О. Абжанов С.К.

олжность: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"

«АБК-Автодор НС» ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

ТОП ЛТД

Счет-фактура № 00000000101 от 31 июля 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Участок "станция Шалкар-станция Бейнеу"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24 (10а)

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Тассай.	тг.	1	278 875 358,00	278 875 358,00	12%	33 465 044,00	312 340 402,00	0	
Всего по счету:					**278 875 358,00**		**33 465 044,00**	**312 340 402,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ1-УТ6 (1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	E0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	299,5	48,85	47,46	14630	14216	2228
		м3		1,27	6,40	380	1917	97
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	20,965	262,72	--	5508	--	6224
		м3		262,72	--	5508	--	113
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	524,125	19,70	19,70	10325	10325	2065
		т		--	3,94	--	2065	100
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	299,5	3,76	3,24	1127	972	465
		м3		0,48	1,12	144	335	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31590		
		Накладные расходы -	Тенге			10982		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2554		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45127		
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ						
5	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16	61,90	2,62	990	42	226
		м2		10,51	0,99	168	16	123
6	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6	6673,21	--	10677	--	1116
		м3		567,00	--	907	--	123
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,632	106,00	--	173	--	--
		м3		--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,632	302,00	--	493	--	--
		м3		--	--	--	--	--
9	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,33	7217,95	196,62	31254	851	1575
		м3		272,25	74,27	1179	322	105
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,39495	106,00	--	466	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,39495	302,00	--	1327	--	--
		м3		--	--	--	--	--
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,45316	61300,00	--	27779	--	--
		т		--	--	--	--	--
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			73330		
		Накладные расходы -	Тенге			2918		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4575		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80822		

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ5

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13	61,90	2,62	805	34	184
		м2		10,51	0,99	137	13	123
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3	6673,21	--	8675	--	907
		м3		567,00	--	737	--	123
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,326	106,00	--	141	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,326	302,00	--	400	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	3,48	7217,95	196,62	25118	684	1266
		м3		272,25	74,27	947	258	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,5322	106,00	--	374	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,5322	302,00	--	1067	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,36252	61300,00	--	22222	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58974		
		Накладные расходы -	Тенге			2357		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3680		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			65010		

РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ6

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

23	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,05	61,90	2,62	684	29	156
		м2		10,51	0,99	116	11	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,105	6673,21	--	7374	--	771
		м3		567,00	--	627	--	123
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1271	106,00	--	119	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,1271	302,00	--	340	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	2,93	7217,95	196,62	21149	576	1066
		м3		272,25	74,27	798	218	105
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,97395	106,00	--	315	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,97395	302,00	--	898	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,30452	61300,00	--	18667	--	--
		т		--	--	--	--	--
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	9,16	11152,94	418,23	102161	3831	18582
		м3		1296,00	152,98	11871	1401	140
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,16	106,00	--	971	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,16	302,00	--	2766	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02574	45300,00	--	1166	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00364	50600,00	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02904	50900,00	--	1478	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)	0,026	44300,00	--	1152	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			159596		
		Накладные расходы -	Тенге			20575		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10810		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			190981		
		РАЗДЕЛ 5.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА						
39	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002445	19,2	-6439,00	--	-123629	--	--
		м3		--	--	--	--	--
40	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Накладная. № 002444	4,085	-5750,00	--	-23489	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	23,285	-106,00	--	-2468	--	--
		м3		--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,285	-302,00	--	-7032	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**-156618**	--	--
			Тенге			--	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-156618**		
	Местные материалы -		Тенге			**-156618**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-156618**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**-156618**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**166872**		
		Накладные расходы -	Тенге			**36831**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21619**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**225323**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	528 009			528 009		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**528 009**	-	-	**528 009**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	528 009			528 009		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			63 361	63 361		
		Итого стоимость строительства	**528 009**	**-**	**63 361**	**591 370**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.Е.

Бейсенбиев

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Тасмуратов	20.09.14
Начальник ПТО		Сыдыгалиев	19.05.14
Инженер сметчик		Абдин	19.05.14
Инженер ПТО		Сейтбеков	19.05.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3089,85	48,85	47,46	150936	146658	22990
		м3		1,27	6,40	3924	19777	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	55,15	262,72	--	14489	--	16372
		м3		262,72	--	14489	--	113
3	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	378,15	32,30	--	12214	--	2443
		т		6,46	--	2443	--	100
4	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	290	1,36	1,26	393	365	132
		м3		--	0,47	--	136	97
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	378,15	3,76	3,24	1423	1227	587
		м3		0,48	1,12	182	424	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КАНАЛ КЛ60Х **45-8 L=98М**						
6	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,056	1986,57	564,43	33883	9627	18207
		м3		567,00	195,49	9671	3334	140
7	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л4-8	11,808	18800,00	--	221990	--	--
		м3		--	--	--	--	--
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,056	106,00	--	1808	--	--
		м3		--	--	--	--	--
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,056	151,00	--	2575	--	--
		м3		--	--	--	--	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	313,6	245,44	3,82	76970	1198	14354
		м2		37,35	1,44	11713	452	118
11	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	9,8	1143,41	--	11205	--	5750
		м3		477,00	--	4675	--	123
		КАНАЛ КЛ90Х **45-8 L=345М**						
12	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л6-8	25,875	18800,00	--	486450	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П8-8	20,125	19400,00	--	390425	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	46	106,00	--	4876	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	46	151,00	--	6946	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	655,5	245,44	3,82	160886	2504	30004
		м2		37,35	1,44	24483	944	118
		КАНАЛ КЛ120Х 45-8 L=82М						
17	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л10-8	9,042	18300,00	--	165469	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,042	152,00	--	1374	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П11-8	6,028	19400,00	--	116943	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,028	152,00	--	916	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,07	106,00	--	1597	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,07	151,00	--	2276	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	180,4	245,44	3,82	44277	689	8257
		м2		37,35	1,44	6738	260	118
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК100Х45(4ШТ)						
24	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6д-8	0,44	19900,00	--	8756	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Луб-8-1	3,48	18300,00	--	63684	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Луб-8н-1	3,48	18300,00	--	63684	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П8д-8	1,8	18800,00	--	33840	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П11д-8	1,76	18800,00	--	33088	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,96	106,00	--	1162	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,96	151,00	--	1655	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143015-31	СТОИМОСТЬ БАЛКИ Б1	0,8	19700,00	--	15760	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	106,00	--	85	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК60Х45(4ШТ)						
33	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,24	1986,57	564,43	4450	1264	2391
		м3		567,00	195,49	1270	438	140
34	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Лу4-8-1	0,62	19900,00	--	12338	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л4д-8	0,18	19900,00	--	3582	--	--
		м3		--	--	--	--	--
36	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Лу4-8п-1	0,62	19900,00	--	12338	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,12	106,00	--	225	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,12	151,00	--	320	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-40(3ШТ)						
39	**С143015-31**	**ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ**	**0,054**	**19700,00**	**--**	**1064**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**0,054**	**106,00**	**--**	**6**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
41	**С12021-262**	**Опоры скользящие**	**0,71806**	**107900,00**	**--**	**77479**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
42	**С12021-263**	**Опоры неподвижные**	**0,04322**	**107900,00**	**--**	**4663**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2248500**		
		Накладные расходы -	Тенге			**121487**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**142200**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2512187**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 886 918			5 886 918		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 886 918**	**-**	**-**	**5 886 918**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 886 918			5 886 918		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			706 430	706 430		
		Итого стоимость строительства	**5 886 918**	**-**	**706 430**	**6 593 348**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ГОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.Е.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Ф.А.-шулин	20.03.14
Руководитель ПТО		Матвеев	19.03.14
Инженер сметчик		Абдин	19.03.14
Инженер ПТО		Матвеев	19.03.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1резервуар)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА)	150	32,54	30,98	4880	4647	1533	0,01	2
		м3		1,53	9,01	230	1351	97	0,03	5
10	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	270	19,70	--	5319	--	1064	0,08	22
		т		3,94	--	1064	--	100	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
35	E0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--
36	C143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,06	5090,00	--	15575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	E0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	622,27	121,37	44803	8739	12175	0,77	56
		м2		142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
62	E0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	4	1341,13	504,52	5365	2018	4114	3,27	13
		шт		553,50	181,19	2214	725	140	0,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	20925,11	5486,63	406	106	215	65,20	1
		т		12195,00	153,68	236	3	90	0,66	--
85	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,60078	41,97	0,09	25	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,05	3	--	90	--	--
87	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,60078	50,76	0,06	30	--	7	0,06	--
		м2		12,42	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			80929				98
		Накладные расходы -	Тенге			19806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6044				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			106780				

	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	250 222			250 222		
		2,34334						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**250 222**	-	-	**250 222**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	250 222			250 222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			30 027	30 027				
		Итого стоимость строительства	**250 222**	**-**	**30 027**	**280 249**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			20.09.14
Начальник ПТО			19.09.14
Инженер сметчик			19.09.14
Инженер ПТО			19.09.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1резервуар)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА)	150	32,54	30,98	4880	4647	1533	0,01	2
		м3		1,53	9,01	230	1351	97	0,03	5
10	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	270	19,70	--	5319	--	1064	0,08	22
		т		3,94	--	1064	--	100	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
35	E0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--
36	C143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,06	5090,00	--	15575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	E0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	622,27	121,37	44803	8739	12175	0,77	56
		м2		142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
62	E0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	4	1341,13	504,52	5365	2018	4114	3,27	13
		шт		553,50	181,19	2214	725	140	0,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	20925,11	5486,63	406	106	215	65,20	1
		т		12195,00	153,68	236	3	90	0,66	--
85	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,60078	41,97	0,09	25	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,05	3	--	90	--	--
87	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,60078	50,76	0,06	30	--	7	0,06	--
		м2		12,42	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			80929				98
		Накладные расходы -	Тенге			19806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6044				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			106780				

СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	250 222			250 222		
	2,34334						
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**250 222**	-	-	**250 222**		
	Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	250 222			250 222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			30 027	30 027				
		Итого стоимость строительства	**250 222**	**-**	**30 027**	**280 249**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОГ Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий инженер			
Главный инженер		Мосиутин	20.05.14
Начальник ПТО		Ибраев	19.05.14
Инженер смет		Абдин	15.05.14
Инженер ПТО		Ибраев	15.05.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (2-й резервуар)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА)								
			190	32,54	30,98	6182	5886	1942	0,01	2
		м3		1,53	9,01	291	1712	97	0,03	6
10	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			342	19,70	--	6737	--	1347	0,08	28
		т		3,94	--	1347	--	100	--	--
35	E0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100								
			4,59	392,17	66,01	1800	303	1064	1,35	6
		м3		195,75	24,93	898	114	105	0,12	1
36	C143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
			4,6818	5090,00	--	23830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	E0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА								
			90	622,27	121,37	56004	10923	15218	0,77	70
		м2		142,43	45,45	12819	4091	90	0,22	20
62	E0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В22.5,W6								
			5	1341,13	504,52	6706	2523	5143	3,27	16
		шт		553,50	181,19	2768	906	140	0,80	4
67	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)								
			0,18392	63800,00	--	11734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,50624	40200,00	--	20351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-36-4	Железнение поверхности	240,8	55,56	0,23	13378	55	12993	0,29	70
		м2		51,30	0,09	12353	22	105	--	--
86	Е0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	20925,11	5486,63	406	106	215	65,20	1
		т		12195,00	153,68	236	3	90	0,66	--
87	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,60078	41,97	0,09	25	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,05	3	--	90	--	--
89	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,60078	50,76	0,06	30	--	7	0,06	--
		м2		12,42	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			150533				193
		Накладные расходы -	Тенге			37933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11308				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			199774				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	468 139			468 139				
		2,34334								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**468 139**	-	-	**468 139**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	468 139			468 139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			56 177	56 177				
		Итого стоимость строительства	**468 139**	**-**	**56 177**	**524 316**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.Е.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
		Просунин	20.03.14
		Искалиев	19.03.14
		Абжан	19.03.14
		Искалиев	19.03.17

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (1-й резервуар)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА)	190	32,54	30,98	6182	5886	1942	0,01	2
		м3		1,53	9,01	291	1712	97	0,03	6
10	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	342	19,70	--	6737	--	1347	0,08	28
		т		3,94	--	1347	--	100	--	--
35	E0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	4,59	392,17	66,01	1800	303	1064	1,35	6
		м3		195,75	24,93	898	114	105	0,12	1
36	C143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	4,6818	5090,00	--	23830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	E0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	90	622,27	121,37	56004	10923	15218	0,77	70
		м2		142,43	45,45	12819	4091	90	0,22	20
62	E0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	5	1341,13	504,52	6706	2523	5143	3,27	16
		шт		553,50	181,19	2768	906	140	0,80	4
67	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,18392	63800,00	--	11734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,50624	40200,00	--	20351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-36-4	Железнение поверхности	240,8	55,56	0,23	13378	55	12993	0,29	70
		м2		51,30	0,09	12353	22	105	--	--
86	Е0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	20925,11	5486,63	406	106	215	65,20	1
		т		12195,00	153,68	236	3	90	0,66	--
87	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,60078	41,97	0,09	25	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,05	3	--	90	--	--
89	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,60078	50,76	0,06	30	--	7	0,06	--
		м2		12,42	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			150533	19796			193
		Накладные расходы -	Тенге			37933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11308				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			199774				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	468 139			468 139				
		2,34334								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**468 139**	-	-	**468 139**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	468 139			468 139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			56 177	56 177				
		Итого стоимость строительства	**468 139**	**-**	**56 177**	**524 316**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			20.09.14
Инженер ПТО			18.09.14
Инженер-сметчик			15.09.14
Инженер ПТО			18.09.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2						
1	**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "VECTOR 7"**	**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТИП GSYK21/V-13-0041.2.2 Q 126М3/Н Н**						
		ШТ	**1**	**2459914,64**	**--**	**2459915**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2459915**	**--**	
			Тенге			**--**	**--**	
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2459915**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**73797**		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**30405**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2564117**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2564117**		
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1,В9						
2	**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "VECTOR 7"**	**НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ТИП GHVK30/V-13-0041.3.24.1 Q 54М3/Ч Н**						
		ШТ	**1**	**1559166,78**	**--**	**1559167**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "VECTOR 7"	НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ТИП GSDK20/V-13-0041.2.25 Q 20,2М3/Ч Н	1	402798,79	--	402799	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KST WATER" г.АЛМАТЫ	ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОИЗВОД.20,2М3/Ч N 25КВТ	1	29293407,50	--	29293408	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВОДЭКОФИЛЬТР"г.УРАЛЬСК	УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УФ-ОВ-60 Q 60М3/Ч В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ	1	551100,72	--	551101	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31806474	--	
			Тенге			--	--	
	Стоимость оборудования -		Тенге			31806474		
	Транспортные расходы -		Тенге			954194		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			393128		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33153796		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33153796		

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

6	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм В ПОЛУ	20	712,05	10,58	14241	212	3154
		м		119,25	3,96	2385	79	128
7	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369
		комплект		139,50	4,50	279	9	128
8	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				ВЫПУСК К1(В ЗЕМЛЕ Н=1,6м)				
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (земля для выпуска)	10,56	218,93	--	2312	--	2612
		м3		218,93	--	2312	--	113
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,56	134,10	--	1416	--	1600
		м3		134,10	--	1416	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Е0116-4-2	**ВЫПУСК ИХ ТРУБ ЧУГУННЫХ Д100**	**5**	**712,05**	**10,58**	**3560**	**53**	**789**
		м		**119,25**	**3,96**	**596**	**20**	**128**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**27848**		
		Накладные расходы -	Тенге			**8524**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2182**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**38555**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**34294237**		
	Стоимость оборудования -		Тенге			**34266388**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**1027992**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**423533**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**35717913**		
	СМР		Тенге			**27849**		
		Накладные расходы -	Тенге			**8524**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2182**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**35756467**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	83 789 702			83 789 702		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**83 789 702**	**-**	**-**	**83 789 702**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	83 789 702			83 789 702		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			10 054 764	10 054 764		
		Итого стоимость строительства	**83 789 702**	**-**	**10 054 764**	**93 844 466**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ГОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.Е.

Бейсенбиев

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Мусурмин	20.03.14
Начальник ПТО		Абдиев	15.03.14
Инженер сметчик		Абдиев	15.03.14
Инженер ПТО		сметчик	15.03.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Натурный участок			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	E0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	160,72	5,55	5,55	893	893	281
		м3		--	1,80	--	290	97
2	E0101-27-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	160,72	3,11	3,11	500	500	157
		м3		--	1,01	--	162	97
3	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	68,88	122,18	--	8416	--	9510
		м3		122,18	--	8416	--	113
4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	160,72	21,55	4,52	3463	726	2655
		м3		17,03	--	2737	--	97
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	442,8	21,55	4,52	9541	2000	7315
		м3		17,03	--	7541	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**22812**		
		Накладные расходы -	Тенге			**19918**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2564**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**45294**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ						
6	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок (ФБМ1 ИЗ БЕТОНА В15)	6,732	11588,36	308,99	78013	2080	13246
		м3		1757,25	116,73	11830	786	105
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,83298	106,00	--	724	--	--
		м3		--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,83298	302,00	--	2064	--	--
		м3		--	--	--	--	--
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09724	65000,00	--	6321	--	--
		т		--	--	--	--	--
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1496	61200,00	--	9156	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,187	58700,00	--	10977	--	--
		т		--	--	--	--	--
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм И НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА В15	6	8171,86	353,46	49031	2121	4527
		м3		585,00	133,52	3510	801	105
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,09	106,00	--	646	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,09	302,00	--	1839	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФПМ1 ИЗ БЕТОНА В15	2,556	8171,86	353,46	20887	903	1928
		м3		585,00	133,52	1495	341	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,59434	106,00	--	275	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,59434	302,00	--	783	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	64,612	245,44	3,82	15858	247	2957
		м2		37,35	1,44	2413	93	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196574		
		Накладные расходы -	Тенге			22659		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13154		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			232386		
		РАЗДЕЛ 3.Каркас						
19	Е0107-5-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 2 т	8	2206,98	677,25	17656	5418	11948
		шт		834,75	232,00	6678	1856	140
20	Е0107-5-9	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, массой колонн до 2 т	2	2343,80	677,25	4688	1355	2987
		шт		834,75	232,00	1670	464	140
21	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	5,2	18300,00	--	95160	--	--
		м3		--	--	--	--	--
22	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1772	91000,00	--	16125	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	11,6952	20,36	0,02	238	--	44
		м2		4,16	--	49	--	90
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8476	21,80	0,05	127	--	31
		м2		5,81	0,02	34	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е0107-12-5	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 12 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м	4	4242,93	1594,73	16972	6379	10103
		шт		1350,00	454,05	5400	1816	140
26	С143015-52	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ двутавровые из тяжелого бетона класса В30, длина более 9 м, объем до 1,5 м3	7,52	23200,00	--	174464	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,12	91000,00	--	10920	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	7,92	20,36	0,02	161	--	30
		м2		4,16	--	33	--	90
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,96	21,80	0,05	86	--	21
		м2		5,81	0,02	23	--	90
30	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	1,2016	11487,34	4590,56	13803	5516	6018
		т		4725,00	840,11	5678	1009	90
31	С12021-117	Стойки фахверка	1,2016	113100,00	--	135901	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	СССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1,2016	1860,00	--	2235	--	--
		Т		--	--	--	--	--
33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	79,9064	20,36	0,02	1627	2	299
		м2		4,16	--	332	--	90
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,9532	21,80	0,05	871	2	210
		м2		5,81	0,02	232	1	90
35	Е0109-43-1	ДВУТАВР ПОЗ.1	0,1744	11487,34	4590,56	2003	801	873
		т		4725,00	840,11	824	147	90
36	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1744	154400,00	--	26927	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	СССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,1744	1860,00	--	324	--	--
		Т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	11,8592	20,36	0,02	241	--	44
		м2		4,16	--	49	--	90
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9296	21,80	0,05	129	--	31
		м2		5,81	0,02	34	--	90
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1898	175710,10	1826,10	33350	347	2336
		т		8100,00	690,75	1537	131	140
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	12,5268	20,36	0,02	255	--	47
		м2		4,16	--	52	--	90
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,2634	21,80	0,05	137	--	33
		м2		5,81	0,02	36	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			554401		
		Накладные расходы -	Тенге			35054		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35367		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			624823		

РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

43	Е0108-15-2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	141,70504	9458,45	238,77	1340310	33835	186985
		м3		1028,25	90,00	145708	12753	118
44	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	52,26	1239,55	34,73	64779	1815	14677
		м2		225,00	13,01	11759	680	118
45	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,135	5335,27	378,22	11391	807	7917
		м3		3566,25	141,75	7614	303	100
46	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2,135	14600,00	--	31171	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (КАРКАС К5)	0,0663	72779,65	422,15	4825	28	658
		т		8257,50	157,50	547	10	118
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (МС3)	0,1122	8679,65	422,15	974	47	1114
		т		8257,50	157,50	926	18	118
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1122	50600,00	--	5677	--	--
		т		--	--	--	--	--
50	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	402,788	125,15	0,62	50409	250	32833
		м2		68,85	0,23	27732	93	118
		УЗЛЫ СТЕН 1-6						
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,3424	175710,10	1826,10	60163	625	4214
		т		8100,00	690,75	2773	237	140
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	22,5984	20,36	0,02	460	--	85
		м2		4,16	--	94	--	90
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2992	21,80	0,05	246	1	59
		м2		5,81	0,02	66	--	90
54	Е0107-19-2	РЕЗИНОВАЯ ПОРИСТАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ПРП-40	25	292,04	0,82	7301	20	391
		м		10,87	0,31	272	8	140
55	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	25	199,47	35,34	4987	884	1420
		м		27,23	13,34	681	334	140
56	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,5	544,76	1,24	2451	6	823
		м2		153,23	0,47	690	2	119
57	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	15	103,01	66,43	1545	997	1002
		шт		23,85	23,85	358	358	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм						
		т	0,009	65000,00	--	585	--	--
				--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм						
		т	0,0117	65900,00	--	771	--	--
				--	--	--	--	--
60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм						
		т	0,021	61200,00	--	1285	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1589331		
		Накладные расходы -	Тенге			252178		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110491		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1952000		

РАЗДЕЛ 5.Покрытие

ПОКРЫТИЕ

61	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м						
		шт	12	1870,94	586,05	22451	7033	10680
				459,00	176,74	5508	2121	140
62	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см						
		м2	216	1130,00	--	244080	--	--
				--	--	--	--	--
63	С143017-70-5	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м						
		м2	216	144,00	--	31104	--	--
				--	--	--	--	--
64	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)						
		1т	0,0384	93997,62	304,24	3610	12	1338
				33075,00	114,75	1270	4	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			301245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			12019		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18796		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			332059		
		РАЗДЕЛ 6.Полы						
		ТИП 1						
65	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	179,13	61,90	2,62	11087	469	2534
		м2		10,51	0,99	1883	177	123
66	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)**	311,6862	614,62	24,55	191570	7652	18797
		м2		39,83	9,20	12414	2868	123
67	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15**	17,913	7375,99	--	132126	--	12493
		м3		567,00	--	10157	--	123
68	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	18,27126	106,00	--	1937	--	--
		м3		--	--	--	--	--
69	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	18,27126	302,00	--	5518	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ТИП 2						
70	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	30,45	61,90	2,62	1885	80	431
		м2		10,51	0,99	320	30	123
71	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)**	52,983	614,62	24,55	32565	1301	3195
		м2		39,83	9,20	2110	487	123
72	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15**	3,045	7375,99	--	22460	--	2124
		м3		567,00	--	1727	--	123
73	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	3,1059	106,00	--	329	--	--
		м3		--	--	--	--	--
74	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	3,1059	302,00	--	938	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП 3						
75	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,86	61,90	2,62	301	13	69
		м2		10,51	0,99	51	5	123
76	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	8,4564	614,62	24,55	5198	208	510
		м2		39,83	9,20	337	78	123
77	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	0,486	7375,99	--	3585	--	339
		м3		567,00	--	276	--	123
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,49572	106,00	--	53	--	--
		м3		--	--	--	--	--
79	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,49572	302,00	--	150	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ОБЩИЕ РАБОТЫ						
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОД ПОЛЫ)	1,416	5239,08	327,33	7419	463	2994
		1т		1890,00	123,75	2676	175	105
81	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,416	68200,00	--	96571	--	--
		т		--	--	--	--	--
82	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ)	33,12	3764,36	261,86	124676	8673	24381
		м3		499,50	99,00	16543	3279	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			638365		
		Накладные расходы -	Тенге			67866		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42374		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			748605		

РАЗДЕЛ 7.ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
83	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Накладная № 002439**	31	-6439,00	--	-199609	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	31	-106,00	--	-3286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	31	-302,00	--	-9362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			-212257	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-212257				
	Местные материалы -		Тенге			-212257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-212257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-212257				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	**Тенге**			3090471				
		Накладные расходы -	Тенге			409694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222745				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3722910				

	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	8 724 059			8 724 059		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**8 724 059**	-	-	**8 724 059**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	8 724 059			8 724 059		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			1 046 887	1 046 887		
		Итого стоимость строительства	**8 724 059**	**-**	**1 046 887**	**9 770 946**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.С

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Тусупбаев	20.09.17
Начальник ПТО		Шотбаев	18.09.17
Инженер сметчик		Абдин	18.09.17
Инженер ПТО		Шаетбаев	18.09.17
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - КОМПЛЕКТНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ПРОИЗВОД.12 М3/ЧАС(Поставка)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

Основание: 125487-ЦУЖДС-219-НВК.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VECTOR 7"	КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ GDSAK20/V-13-0041.5.1 ПРОИЗВ.12М3/Ч Н 15М Д								
		ШТ	1	1298543,41	--	1298543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			1298543	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1298543				
	Транспортные расходы -		Тенге			38956				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			16050				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1353550				
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			1353550				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	3 171 833			3 171 833				
		2,34334								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**3 171 833**	-	-	**3 171 833**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	3 171 833			3 171 833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			380 620	380 620				
		Итого стоимость строительства	**3 171 833**	**-**	**380 620**	**3 552 453**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.Е.

Бейсенбинов

Адубенова

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный автор НС			
Начальник ПТО		Асылгужин	20.05.14
Инженер смет		Абдан	15.05.14
Инженер ПТО		Шаймбаев	15.05.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - КОМПЛЕКТНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ПРОИЗВОД.3,6 М3/ЧАС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

Основание: 125487-ЦУЖДС-219-НВК.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА ПОД КНС								
			274,35	48,85	47,46	13402	13022	2041	0,01	2
		м3		1,27	6,40	348	1756	97	0,02	6
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			20,65	262,72	--	5425	--	6130	1,85	38
		м3		262,72	--	5425	--	113	--	--
3	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			590	1,36	1,26	800	743	269	--	--
		м3		--	0,47	--	277	97	--	1
4	Е010333-А1-1	ТРАНСПОРТ ГРУНТА В ОТВАЛ								
			516,25	19,70	19,70	10170	10170	2034	--	--
		т		--	3,94	--	2034	100	0,08	43
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			295	3,76	3,24	1110	957	458	--	1
		м3		0,48	1,12	142	330	97	--	1
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки								
			280	32,23	30,77	9024	8616	2652	0,01	3
		м3		1,42	8,34	398	2337	97	0,03	8
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал								
			490	19,70	19,70	9653	9653	1931	--	--
		т		--	3,94	--	1931	100	0,08	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	560	1,36	1,26	759	706	255	--	--
		м3		--	0,47	--	263	97	--	1
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VECTOR 7"	КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВ.2,7М3/Ч Н 15М Д	1	1754101,75	--	1754102	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1804444				44
		Стоимость оборудования -	Тенге			1754102				
		Транспортные расходы -	Тенге			52623				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			21681				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1828406				
		СМР	Тенге			50342				
		Накладные расходы -	Тенге			15771				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3967				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1898485				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	4 448 803			4 448 803				
		2,34334								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**4 448 803**	-	-	**4 448 803**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4 448 803			4 448 803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			533 856	533 856				
		Итого стоимость строительства	**4 448 803**	**-**	**533 856**	**4 982 659**				

Подрядчик:
Директор филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.С.
Бейсенбиков
Адуёнов В.Ю.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управленческий директор			
Главный инженер		Просмотрен	20.08.14
Начальник ПТО		Шретенов	13.08.14
Инженер			13.08.14
Инженер ПТО		Шретенов	13.08.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - КОМПЛЕКТНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ПРОИЗВОД.12,7 М3/ЧАС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

Основание: 125487-ЦУЖДС-219-НВК.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА ПОД КНС	274,35	25,18	24,43	6909	6702	1052	--	1
		м3		0,66	3,29	181	904	97	0,01	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,65	262,72	--	5425	--	6130	1,85	38
		м3		262,72	--	5425	--	113	--	--
3	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	590	1,36	1,26	800	743	269	--	--
		м3		--	0,47	--	277	97	--	1
4	Е010333-А1-1	ТРАНСПОРТ ГРУНТА В ОТВАЛ	516,25	19,70	19,70	10170	10170	2034	--	--
		т		--	3,94	--	2034	100	0,08	43
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	295	3,76	3,24	1110	957	458	--	1
		м3		0,48	1,12	142	330	97	--	1
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	280	32,23	30,77	9024	8616	2652	0,01	3
		м3		1,42	8,34	398	2337	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал								
			490	19,70	19,70	9653	9653	1931	--	--
		т		--	3,94	--	1931	100	0,08	41
8	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			560	1,36	1,26	759	706	255	--	--
		м3		--	0,47	--	263	97	--	1
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VECTOR 7"	КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ GDSAK20/V-13-0041.1.1 ПРОИЗВ.2,7М3/Ч Н 15М Д								
			2	1487081,06	--	2974162	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3018012				43
	Стоимость оборудования -		Тенге			2974162				
	Транспортные расходы -		Тенге			89225				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			36761				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3100148				
	СМР		Тенге			43850				
		Накладные расходы -	Тенге			14781				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3518				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3162297				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	7 410 350			7 410 350				
		2,34334								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**7 410 350**	-	-	**7 410 350**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7 410 350			7 410 350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение Правительства РК	НДС 12%			889 242	889 242				
		Итого стоимость строительства	**7 410 350**	**-**	**889 242**	**8 299 592**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.Е.

Бейсенбиев

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Досмурзин	20.05.14
Начальник ПТО		Шнейдер	19.05.14
Инженер сметных		Абдин	15.05.14
Инженер ПТО		Шнейдер	19.05.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**8419**	**48,85**	**47,46**	**411259**	**399602**	**62642**
		м3		**1,27**	**6,40**	**10692**	**53887**	**97**
2	**Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**4478**	**25,18**	**24,43**	**112768**	**109385**	**17174**
		м3		**0,66**	**3,29**	**2955**	**14750**	**97**
3	**Е0101-162-7**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**902,79**	**301,50**	**--**	**272191**	**--**	**307576**
		м3		**301,50**	**--**	**272191**	**--**	**113**
4	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал**	**26069,75**	**19,70**	**19,70**	**513574**	**513574**	**102715**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**102715**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	25794	1,36	1,26	34964	32500	11759
		м3		--	0,47	--	12123	97
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	12897	3,76	3,24	48521	41838	20016
		м3		0,48	1,12	6191	14445	97
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	33,5	483,56	6,82	16199	228	1638
		м2		40,73	2,54	1364	85	113
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	100	958,50	152,52	95850	15252	27408
		м3		153,68	57,15	15368	5715	130
9	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	802	5,55	5,55	4455	4455	1403
		м3		--	1,80	--	1446	97
10	С143008-92	Песок природный	802	593,00	--	475586	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	11995	32,23	30,77	386580	369089	113617
		м3		1,42	8,34	17033	100098	97
12	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	20991,25	19,70	19,70	413528	413528	82706
		т		--	3,94	--	82706	100
13	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	23990	1,36	1,26	32518	30227	10937
		м3		--	0,47	--	11275	97
14	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8396,5	5,55	5,55	46642	46642	14689
		м3		--	1,80	--	15143	97
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3598,5	134,10	--	482559	--	545292
		м3		134,10	--	482559	--	113
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8396,5	21,55	4,52	180911	37919	138703

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		17,03	--	142992	--	97
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	8396,5	14,12	12,00	118537	100737	35551
		м3		1,62	2,75	13602	23048	97
18	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	0,825	6469,41	5158,75	5337	4256	2233
		км		1310,66	724,68	1081	598	133
19	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,188	2030,00	--	382	--	--
		м		--	--	--	--	--
20	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,6613	139706,75	90794,12	92388	60042	58423
		км		48375,00	19582,83	31990	12950	130
21	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,01	147942,61	97234,98	1479	972	928
		км		49950,00	21436,60	500	214	130
22	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,028	430521,51	68116,36	12055	1907	2558
		км		44550,00	25731,00	1247	720	130
23	Е0122-8-7	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х8 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0004	174718,44	71861,81	70	29	57
		км		83025,00	27146,25	33	11	130
24	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,4016	3881,00	--	1559	--	--
		м		--	--	--	--	--
25	Е0116-30-3	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	3549,82	1,57	7100	3	1348
		шт		526,50	--	1053	--	128
26	Е0122-8-8	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д325Х8 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0008	204666,79	85907,16	164	69	133
		км		95850,00	32451,75	77	26	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,8032	4697,00	--	3773	--	--
		м		--	--	--	--	--
28	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	4	4146,95	6,95	16588	28	3053
		шт		594,00	2,25	2376	9	128
29	Е0122-8-9	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д377Х8 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0004	243707,18	102058,18	97	41	80
		км		115425,00	38553,75	46	15	130
30	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,4016	5609,00	--	2253	--	--
		м		--	--	--	--	--
31	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	4146,95	6,95	8294	14	1526
		шт		594,00	2,25	1188	5	128
		Колодцы водопроводные Ф1500 - 4 шт мм						
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,0720904	24600,00	--	26373	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	3,6	6250,00	--	22500	--	--
		м		--	--	--	--	--
34	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	6	2770,00	--	16620	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,0080304	7809,33	1879,87	46919	11294	15417
		м3		1435,50	538,43	8625	3235	130
36	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01118	175710,10	1826,10	1964	20	138
		т		8100,00	690,75	91	8	140
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022584	40200,00	--	908	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	С12021-96	Стоимость стремянки	0,058	177400,00	--	10289	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	40,296528	245,44	3,82	9890	154	1844
		м2		37,35	1,44	1505	58	118
		Колодцы канализационные Ф1500-(78шт)						
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	40,669016	24600,00	--	1000458	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	105,424	6250,00	--	658900	--	--
		м		--	--	--	--	--
42	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	60	2770,00	--	166200	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	109,04975	7810,33	1538,85	851715	167811	310774
		м3		1615,95	576,23	176219	62838	130
44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,22571	175710,10	1826,10	39660	412	2778
		т		8100,00	690,75	1828	156	140
45	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,435388	40200,00	--	17503	--	--
		т		--	--	--	--	--
46	С12021-96	Стоимость стремянки	2,106	177400,00	--	373604	--	--
		т		--	--	--	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	900,7395	245,44	3,82	221078	3441	41229
		м2		37,35	1,44	33643	1297	118
48	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20,352	1865,80	--	37973	--	13293
		м3		531,00	--	10807	--	123
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	10,291532	245,44	3,82	2526	39	471
		м2		37,35	1,44	384	15	118
50	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	20,21357	878,13	--	17750	--	3550
		т		175,63	--	3550	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7321010		
		Накладные расходы -	Тенге			1953658		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556480		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9831148		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н						
51	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6267	48,85	47,46	306136	297459	46630
		м3		1,27	6,40	7959	40113	97
52	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4631	25,18	24,43	116621	113122	17761
		м3		0,66	3,29	3056	15254	97
53	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	762,86	301,50	--	230002	--	259903
		м3		301,50	--	230002	--	113
54	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	28000,4	19,70	19,70	551608	551608	110322
		т		--	3,94	--	110322	100
55	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	21796	1,36	1,26	29544	27463	9937
		м3		--	0,47	--	10244	97
56	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	128	958,50	152,52	122688	19523	35082
		м3		153,68	57,15	19671	7315	130
57	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	671	5,55	5,55	3727	3727	1174
		м3		--	1,80	--	1210	97
58	С143008-92	Песок природный	671	593,00	--	397903	--	--
		м3		--	--	--	--	--
59	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3587,9	5,55	5,55	19931	19931	6277
		м3		--	1,80	--	6471	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м						
			3241,7	5,55	5,55	18007	18007	5671
		м3		--	1,80	--	5846	97
61	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы						
			1389,3	122,18	--	169745	--	191811
		м3		122,18	--	169745	--	113
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			1880,1	134,10	--	252121	--	284897
		м3		134,10	--	252121	--	113
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			6829,6	21,55	4,52	147151	30843	112819
		м3		17,03	--	116308	--	97
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта						
			6829,6	14,12	12,00	96417	81938	28917
		м3		1,62	2,75	11064	18747	97
65	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА						
			1,78	6469,41	5158,75	11516	9183	4818
		км		1310,66	724,68	2333	1290	133
66	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм						
			0,7544	58881,69	25695,31	44420	19385	39119
		км		33075,00	6813,45	24952	5140	130
67	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм						
			0,6742	47611,09	17877,09	32099	12053	30149
		км		29700,00	4698,68	20024	3168	130
		К1Н Ф1500						
68	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые						
			4,0004042	24600,00	--	98410	--	--
		м3		--	--	--	--	--
69	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9						
			6,2	6250,00	--	38750	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	8	2770,00	--	22160	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 1500 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	12,553904	7809,33	1879,87	98038	23600	32215
		м3		1435,50	538,43	18021	6759	130
72	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,1477917	24600,00	--	28236	--	--
		м3		--	--	--	--	--
73	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9	3,6	6250,00	--	22500	--	--
		м		--	--	--	--	--
74	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	2	2770,00	--	5540	--	--
		шт		--	--	--	--	--
75	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,007617	15843,03	2104,76	111022	14749	27202
		м3		2362,50	623,48	16555	4369	130
76	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,035022	175710,10	1826,10	6154	64	431
		т		8100,00	690,75	284	24	140
77	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,035022	40200,00	--	1408	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	130,04072	245,44	3,82	31917	497	5952
		м2		37,35	1,44	4857	187	118
79	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	300,57	225,64	1803	1354	1002
		шт		69,53	58,98	417	354	130
80	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х4 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	70153,47	10674,97	126	19	124
		км		48825,00	4032,00	88	7	130
81	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,8	629,00	--	1132	--	--
		м		--	--	--	--	--
82	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х6 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	115636,32	31953,19	208	58	184
		км		66375,00	12071,25	119	22	130
83	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,8	1339,00	--	2410	--	--
		м		--	--	--	--	--
84	Е0116-30-2	Заделка ФУТЛЯРОВ при проходе через СТЕНКУ КОЛОДЦА	18	2017,57	1,57	36316	28	9072
		1сальник		393,75	--	7088	--	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3055767**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1261468**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**259034**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4576269**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	**Тенге**			**10376777**		
		Накладные расходы -	Тенге			**3215126**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**815514**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**14407417**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	33 761 534			33 761 534		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**33 761 534**	**-**	**-**	**33 761 534**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	33 761 534			33 761 534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			4 051 384	4 051 384		
		Итого стоимость строительства	**33 761 534**	**-**	**4 051 384**	**37 812 918**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.Е.

Бейсенбиков.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Фаскерлиц	20.09.14
Начальник ПТО		Шметбаев	18.09.14
Инженер ПТО		Абин	18.09.14
Технадзор		Шметбаев	18.09.14
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.
именование строй: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

именование объек: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,В2(1-Очередь)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1						
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**8650**	**48,85**	**47,46**	**422543**	**410566**	**64360**
		м3		**1,27**	**6,40**	**10986**	**55365**	**97**
2	**Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**7125**	**25,18**	**24,43**	**179426**	**174043**	**27326**
		м3		**0,66**	**3,29**	**4703**	**23468**	**97**
3	**Е0101-162-7**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**1104,25**	**301,50**	**--**	**332931**	**--**	**376212**
		м3		**301,50**	**--**	**332931**	**--**	**113**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	26893,75	19,70	19,70	529807	529807	105961
		т		--	3,94	--	105961	100
5	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	31550	1,36	1,26	42766	39753	14384
		м3		--	0,47	--	14829	97
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	15775	3,07	2,66	48426	41973	20198
		м3		0,39	0,93	6152	14671	97
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	283,5	958,50	152,52	271735	43239	77701
		м3		153,68	57,15	43568	16202	130
8	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	1600	5,55	5,55	8888	8888	2799
		м3		--	1,80	--	2886	97
9	С143008-92	Песок природный	1600	593,00	--	948800	--	--
		м3		--	--	--	--	--
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	13891,5	32,23	30,77	447702	427445	131581
		м3		1,42	8,34	19726	115924	97
11	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	24310,125	19,70	19,70	478909	478909	95782
		т		--	3,94	--	95782	100
12	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	27783	1,36	1,26	37660	35007	12666
		м3		--	0,47	--	13058	97
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9724,05	5,55	5,55	54017	54017	17011
		м3		--	1,80	--	17537	97
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4167,45	134,10	--	558855	--	631506
		м3		134,10	--	558855	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			9724,05	21,55	4,52	209515	43914	160633
		м3		17,03	--	165601	--	97
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта						
			9724,05	14,12	12,00	137279	116664	41172
		м3		1,62	2,75	15753	26693	97
17	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА						
			2,7	6469,41	5158,75	17467	13929	7309
		км		1310,66	724,68	3539	1957	133
18	Е0122-8-6	Укладка стального футляра диам. 219х6 с длиной L=2,2м и L=2,6м						
			0,0048	154577,68	66009,80	742	317	594
		км		70200,00	24936,75	337	120	130
19	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм						
			0,0048	566134,23	80990,95	2717	389	493
		км		48375,00	30595,50	232	147	130
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 50х3,0						
			3	244,98	0,28	735	1	573
		м		146,93	0,11	441	--	130
21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63х3,0						
			3	244,98	0,28	735	1	573
		м		146,93	0,11	441	--	130
22	Е0122-8-7	Укладка стального футляра диам. 273х7 с длиной L=7,0х2шт						
			0,014	174224,44	71861,81	2439	1006	2005
		км		83025,00	27146,25	1162	380	130
23	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм						
			0,014	695465,89	94100,49	9737	1317	1667
		км		56025,00	35547,75	784	498	130
24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 90х5,4						
			14	244,98	0,28	3430	4	2676
		м		146,93	0,11	2057	2	130
25	Е0122-8-9	Укладка стального футляра диам. 377х8 с длиной L=10м						
			0,01	242737,18	102058,18	2427	1021	2002
		км		115425,00	38553,75	1154	386	130
26	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр трубы ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160						
			10	282,86	0,37	2829	4	2035
		м		156,38	0,14	1564	1	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм	0,4	78245,00	36133,62	31298	14453	26761
		км		41850,00	9612,90	16740	3845	130
28	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм	1,127	70811,26	30144,88	79804	33973	71071
		км		40500,00	8009,55	45644	9027	130
29	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм	0,1308	58881,69	25695,31	7702	3361	6783
		км		33075,00	6813,45	4326	891	130
30	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм	0,0238	58881,69	25695,31	1401	612	1234
		км		33075,00	6813,45	787	162	130
31	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм	0,1174	51202,26	20326,01	6011	2386	5522
		км		30825,00	5353,43	3619	628	130
32	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 ммх3,0	0,4535	47611,09	17877,09	21592	8107	20280
		км		29700,00	4698,68	13469	2131	130
33	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114х4 мм с гидравлическим испытанием	0,012	70153,47	10674,97	842	128	825
		км		48825,00	4032,00	586	48	130
34	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 114х4 мм	0,012	285120,61	30429,76	3421	365	734
		км		35550,00	11495,25	427	138	130
35	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х6 мм с гидравлическим испытанием	0,024	154891,68	66009,80	3717	1584	2968
		км		70200,00	24936,75	1685	598	130
36	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219х6 мм	0,024	566134,23	80990,95	13587	1944	2464
		км		48375,00	30595,50	1161	734	130
37	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	18	503,23	28,48	9058	513	7582
		шт		312,75	11,25	5630	202	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных,затворов диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480
		шт		231,75	6,75	1854	54	130
39	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных,затворов диам. 63 мм	1	405,40	16,15	405	16	304
		шт		227,25	6,75	227	7	130
40	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных,затворов диам. 50 мм	10	242,08	6,95	2421	70	1901
		шт		144,00	2,25	1440	23	130
41	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей (тройники) диам. 50-100 мм	0,129	107786,81	398,18	13904	51	1157
		т		6750,00	150,75	871	19	130
42	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей (тройники) диам. 125-200 мм	0,385	95357,36	3488,98	36713	1343	3137
		т		4950,00	1318,50	1906	508	130
43	Е0122-33-5	ТОЖЕ,УСТАНОВКА	0,0104	121294,13	49389,75	1261	514	1101
		т		62775,00	18657,00	653	194	130
44	Е0122-33-5	ТОЖЕ,УСТАНОВКА	0,004	121294,13	49389,75	485	198	423
		т		62775,00	18657,00	251	75	130
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130
46	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	8	181,14	23,64	1449	189	1521
		фланец		146,25	--	1170	--	130
47	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	8	656,00	--	5248	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
48	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1037	139	1147
		фланец		63,00	--	882	--	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80						
		шт.	14	202,00	--	2828	--	--
				--	--	--	--	--
		В1 Ф1500(29ШТ)						
50	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев ф1500 мм из сборного железобетона в сухих грунтах						
		м3	40,180302	7809,33	1879,87	313781	75534	103107
				1435,50	538,43	57679	21634	130
51	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах						
		м3	8,0040425	15843,03	2104,76	126808	16847	31070
				2362,50	623,48	18910	4990	130
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг						
		т	0,200234	175710,10	1826,10	35183	366	2464
				8100,00	690,75	1622	138	140
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры						
		т	0,200234	40200,00	--	8049	--	--
				--	--	--	--	--
54	С12021-96	Стоимость стремянки						
		т	0,783	177400,00	--	138904	--	--
				--	--	--	--	--
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи						
		м2	331,0562	245,44	3,82	81254	1265	15153
				37,35	1,44	12365	477	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных						
			10,286	1865,80	--	19192	--	6718
		м3		531,00	--	5462	--	123
57	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм						
			154,86	283,41	14,76	43889	2286	11042
		м2		52,43	5,54	8119	858	123
58	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)						
			1548,6	35,20	0,67	54509	1038	3695
		м2		1,69	0,25	2617	387	123
		В1 Ф2000(7ШТ)						
59	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Ф 2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах						
			15,2922209	15843,03	2104,76	242275	32186	59361
		м3		2362,50	623,48	36128	9534	130
60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг						
			0,034213	175710,10	1826,10	6012	62	421
		т		8100,00	690,75	277	24	140
61	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры						
			0,034213	40200,00	--	1375	--	--
		т		--	--	--	--	--
62	С12021-96	Стоимость стремянки						
			0,189	177400,00	--	33529	--	--
		т		--	--	--	--	--
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи						
			90,691124	245,44	3,82	22259	346	4151
		м2		37,35	1,44	3387	131	118
64	Е0122-8-5	Футляр стальной Ф159х4 для пропуска проектируемых трубопроводов ф50,ф63 через стенку колодца						
			0,003	115456,32	31953,19	346	96	306
		км		66375,00	12071,25	199	36	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	9	4146,95	6,95	37323	63	6869
		шт		594,00	2,25	5346	20	128
66	Е0122-8-6	Футляр стальной Ф219х7 для пропуска проектируемых трубопроводов ф110 через стенку колодца	0,0021	154577,68	66009,80	325	139	260
		км		70200,00	24936,75	147	52	130
67	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	8	4146,95	6,95	33176	56	6106
		шт		594,00	2,25	4752	18	128
68	Е0122-8-7	Футляр стальной Ф273х8 для пропуска проектируемых трубопроводов ф160 через стенку колодца	0,0062	174224,44	71861,81	1080	446	888
		км		83025,00	27146,25	515	168	130
69	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	31	4146,95	6,95	128555	215	23659
		шт		594,00	2,25	18414	70	128
70	Е0122-8-9	Футляр стальной Ф377х8 для пропуска проектируемых трубопроводов ф225 через стенку колодца	0,0004	242737,18	102058,18	97	41	80
		км		115425,00	38553,75	46	15	130
71	Е0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	4146,95	6,95	8294	14	1526
		шт		594,00	2,25	1188	5	128
				ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 5				
72	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	124,5	56,25	52,36	7003	6519	2808
		м3		3,89	19,37	484	2411	97
73	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	189,85	48,85	47,46	9274	9011	1413
		м3		1,27	6,40	241	1215	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,5	25,18	24,43	1901	1844	290
		м3		0,66	3,29	50	249	97
75	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	18,5745	301,50	--	5600	--	6328
		м3		301,50	--	5600	--	113
76	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	456,8125	19,70	19,70	8999	8999	1800
		т		--	3,94	--	1800	100
77	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	530,7	1,36	1,26	719	669	242
		м3		--	0,47	--	249	97
78	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	265,35	3,07	2,66	815	706	340
		м3		0,39	0,93	103	247	97
79	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием	184,45	5,55	5,55	1025	1025	323
		м3		--	1,80	--	333	97
80	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	79,05	122,18	--	9658	--	10914
		м3		122,18	--	9658	--	113
81	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	263,5	21,55	4,52	5677	1190	4353
		м3		17,03	--	4487	--	97
82	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	263,5	14,12	12,00	3720	3161	1116
		м3		1,62	2,75	427	723	97
83	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	263,5	573,00	--	150986	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	С010333-А45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	263,5	250,10	--	65901	--	13180
		т		50,02	--	13180	--	100
85	Е0127-14-2	Восстановление насыпи	124,5	95,48	73,75	11888	9182	5472
		м3		21,38	11,67	2662	1453	133
86	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х8 мм	0,04	242737,18	102058,18	9709	4082	8007
		км		115425,00	38553,75	4617	1542	130
87	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм	0,04	947225,77	138575,59	37889	5543	5518
		км		53775,00	52348,50	2151	2094	130
88	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ЧУГУННОЙ трубЫ диам. 150(К1) мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070
		м		156,38	0,14	3128	3	130
89	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диам. 140х8,3(В1) мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070
		м		156,38	0,14	3128	3	130
				ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ №6				
90	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	124,5	56,25	52,36	7003	6519	2808
		м3		3,89	19,37	484	2411	97
91	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	208,7	48,85	47,46	10195	9906	1553
		м3		1,27	6,40	265	1336	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
			83	25,18	24,43	2090	2027	318
		м3		0,66	3,29	55	273	97
93	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м						
			20,419	301,50	--	6156	--	6957
		м3		301,50	--	6156	--	113
94	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
			502,175	19,70	19,70	9893	9893	1979
		т		--	3,94	--	1979	100
95	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			583,4	1,36	1,26	791	735	266
		м3		--	0,47	--	274	97
96	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов						
			291,7	3,07	2,66	895	776	373
		м3		0,39	0,93	114	271	97
97	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием						
			202,65	5,55	5,55	1126	1126	355
		м3		--	1,80	--	365	97
98	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы						
			86,85	122,18	--	10611	--	11991
		м3		122,18	--	10611	--	113
99	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			289,5	21,55	4,52	6238	1307	4782
		м3		17,03	--	4930	--	97
100	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей						
			289,5	14,12	12,00	4087	3473	1226
		м3		1,62	2,75	469	795	97
101	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные						
			289,5	573,00	--	165884	--	--
		м3		--	--	--	--	--
102	Е0127-14-2	Восстановление насыпи						
			124,5	95,48	73,75	11888	9182	5472
		м3		21,38	11,67	2662	1453	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х8 мм	0,022	268907,88	115634,50	5916	2544	4853
		км		126000,00	43681,50	2772	961	130
104	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х8 мм	0,022	1071733,23	154581,10	23578	3401	3478
		км		63225,00	58394,25	1391	1285	130
105	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диам. 225х13,4(В2) мм	22	313,94	0,42	6907	9	4477
		м		156,38	0,16	3440	4	130
106	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х8 мм	0,022	242737,18	102058,18	5340	2245	4404
		км		115425,00	38553,75	2539	848	130
107	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	22,088	5609,00	--	123892	--	--
		м		--	--	--	--	--
108	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм	0,022	947225,77	138575,59	20839	3049	3035
		км		53775,00	52348,50	1183	1152	130
109	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50х3(В1) мм	22	244,98	0,28	5389	6	4205
		м		146,93	0,11	3232	2	130
		ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 7						
110	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	124,5	56,25	52,36	7003	6519	2808
		м3		3,89	19,37	484	2411	97
111	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	208,7	48,85	47,46	10195	9906	1553

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,27	6,40	265	1336	97
112	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	83	25,18	24,43	2090	2027	318
		м3		0,66	3,29	55	273	97
113	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	20,419	301,50	--	6156	--	6957
		м3		301,50	--	6156	--	113
114	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	502,175	19,70	19,70	9893	9893	1979
		т		--	3,94	--	1979	100
115	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	583,4	1,36	1,26	791	735	266
		м3		--	0,47	--	274	97
116	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	291,7	3,07	2,66	895	776	373
		м3		0,39	0,93	114	271	97
117	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием	202,65	5,55	5,55	1126	1126	355
		м3		--	1,80	--	365	97
118	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	86,85	122,18	--	10611	--	11991
		м3		122,18	--	10611	--	113
119	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	289,5	21,55	4,52	6238	1307	4782
		м3		17,03	--	4930	--	97
120	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	289,5	14,12	12,00	4087	3473	1226
		м3		1,62	2,75	469	795	97
121	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	289,5	573,00	--	165884	--	--
		м3		--	--	--	--	--
122	Е0127-14-2	Восстановление насыпи	124,5	95,48	73,75	11888	9182	5472

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		21,38	11,67	2662	1453	133
123	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х8 мм	0,02	268907,88	115634,50	5378	2313	4412
		км		126000,00	43681,50	2520	874	130
124	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х8 мм	0,02	1071733,23	154581,10	21435	3092	3162
		км		63225,00	58394,25	1265	1168	130
125	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225х13,4(В2) мм	20	313,94	0,42	6279	8	4070
		м		156,38	0,16	3128	3	130
126	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273х5 мм	0,02	174224,44	71861,81	3484	1437	2864
		км		83025,00	27146,25	1661	543	130
127	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	20,08	2690,00	--	54015	--	--
		м		--	--	--	--	--
128	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273х5мм	0,02	695465,89	94100,49	13909	1882	2381
		км		56025,00	35547,75	1121	711	130
129	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диам. 140х8,3 мм(В1)	20	282,86	0,37	5657	7	4070
		м		156,38	0,14	3128	3	130
				ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 8				
130	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	108	56,25	52,36	6075	5655	2436
		м3		3,89	19,37	420	2092	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
			92	48,85	47,46	4494	4367	685
		м3		1,27	6,40	117	589	97
132	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
			50,5	25,18	24,43	1272	1234	194
		м3		0,66	3,29	33	166	97
133	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м						
			9,975	301,50	--	3007	--	3398
		м3		301,50	--	3007	--	113
134	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
			244,325	19,70	19,70	4813	4813	963
		т		--	3,94	--	963	100
135	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			285	1,36	1,26	386	359	130
		м3		--	0,47	--	134	97
136	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов						
			142,5	3,07	2,66	437	379	182
		м3		0,39	0,93	56	133	97
137	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием						
			96,32	5,55	5,55	535	535	169
		м3		--	1,80	--	174	97
138	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы						
			41,28	122,18	--	5044	--	5699
		м3		122,18	--	5044	--	113
139	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			137,6	21,55	4,52	2965	621	2273
		м3		17,03	--	2343	--	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	137,6	14,12	12,00	1943	1651	583
		м3		1,62	2,75	223	378	97
141	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	137,6	573,00	--	78845	--	--
		м3		--	--	--	--	--
142	Е0127-14-2	Восстановление насыпи	124,5	95,48	73,75	11888	9182	5472
		м3		21,38	11,67	2662	1453	133
143	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273х5 мм	0,025	174224,44	71861,81	4356	1797	3581
		км		83025,00	27146,25	2076	679	130
144	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273х5мм	0,025	695465,89	94100,49	17387	2353	2976
		км		56025,00	35547,75	1401	889	130
145	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50х3(В1) мм	25	244,98	0,28	6124	7	4779
		м		146,93	0,11	3673	3	130
				ПЕРЕХОД ПОД А/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 9				
146	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	204,5	56,25	52,36	11503	10708	4613
		м3		3,89	19,37	796	3960	97
147	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	312,5	48,85	47,46	15265	14833	2325
		м3		1,27	6,40	397	2000	97
148	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	147,5	25,18	24,43	3714	3603	566
		м3		0,66	3,29	97	486	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м						
			32,2	301,50	--	9708	--	10970
		м3		301,50	--	9708	--	113
150	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
			790,25	19,70	19,70	15568	15568	3114
		т		--	3,94	--	3114	100
151	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			920	1,36	1,26	1247	1159	419
		м3		--	0,47	--	432	97
152	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов						
			460	3,07	2,66	1412	1224	589
		м3		0,39	0,93	179	428	97
153	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием						
			99,68	5,55	5,55	554	554	174
		м3		--	1,80	--	180	97
154	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы						
			42,72	122,18	--	5220	--	5898
		м3		122,18	--	5220	--	113
155	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			142,4	21,55	4,52	3068	643	2352
		м3		17,03	--	2425	--	97
156	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей						
			142,4	14,12	12,00	2010	1708	603
		м3		1,62	2,75	231	391	97
157	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные						
			142,4	573,00	--	81595	--	--
		м3		--	--	--	--	--
158	Е0127-14-2	Восстановление насыпи						
			204,5	95,48	73,75	19526	15083	8989
		м3		21,38	11,67	4372	2386	133
159	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х8 мм						
			0,02	242737,18	102058,18	4855	2041	4003
		км		115425,00	38553,75	2309	771	130
160	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм						
			0,02	947225,77	138575,59	18945	2772	2759
		км		53775,00	52348,50	1076	1047	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225х13,4(К1) мм						
			20	313,94	0,42	6279	8	4070
		м		156,38	0,16	3128	3	130
162	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х8 мм						
			0,04	268907,88	115634,50	10756	4625	8823
		км		126000,00	43681,50	5040	1747	130
163	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х8 мм						
			0,04	1071733,23	154581,10	42869	6183	6324
		км		63225,00	58394,25	2529	2336	130
164	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225х13,4(В2) мм						
			40	313,94	0,42	12558	17	8140
		м		156,38	0,16	6255	6	130
165	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273х5 мм						
			0,04	174224,44	71861,81	6969	2874	5729
		км		83025,00	27146,25	3321	1086	130
166	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273х5мм						
			0,04	695465,89	94100,49	27819	3764	4762
		км		56025,00	35547,75	2241	1422	130
167	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 140х8,3 мм(В1)						
			40	282,86	0,37	11314	15	8139
		м		156,38	0,14	6255	6	130
				ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 10				
168	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3						
			124,5	56,25	52,36	7003	6519	2808
		м3		3,89	19,37	484	2411	97
169	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3						
			208,7	48,85	47,46	10195	9906	1553
		м3		1,27	6,40	265	1336	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	83	25,18	24,43	2090	2027	318
		м3		0,66	3,29	55	273	97
171	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	20,419	301,50	--	6156	--	6957
		м3		301,50	--	6156	--	113
172	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	502,175	19,70	19,70	9893	9893	1979
		т		--	3,94	--	1979	100
173	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины						
			583,4	1,36	1,26	791	735	266
		м3		--	0,47	--	274	97
174	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	291,7	3,07	2,66	895	776	373
		м3		0,39	0,93	114	271	97
175	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием	202,65	5,55	5,55	1126	1126	355
		м3		--	1,80	--	365	97
176	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	86,85	122,18	--	10611	--	11991
		м3		122,18	--	10611	--	113
177	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	289,5	21,55	4,52	6238	1307	4782
		м3		17,03	--	4930	--	97
178	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	289,5	14,12	12,00	4087	3473	1226
		м3		1,62	2,75	469	795	97
179	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	289,5	573,00	--	165884	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	С010333-А45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	289,5	250,10	--	72404	--	14481
		т		50,02	--	14481	--	100
181	Е0127-14-2	Восстановление насыпи	124,5	95,48	73,75	11888	9182	5472
		м3		21,38	11,67	2662	1453	133
182	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х8 мм	0,02	268907,88	115634,50	5378	2313	4412
		км		126000,00	43681,50	2520	874	130
183	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426х8 мм	0,02	1071733,23	154581,10	21435	3092	3162
		км		63225,00	58394,25	1265	1168	130
184	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225х13,4(В2) мм	20	313,94	0,42	6279	8	4070
		м		156,38	0,16	3128	3	130
				ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ № 11				
185	Е0101-18-5	Разборка насыпи и грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	124,5	56,25	52,36	7003	6519	2808
		м3		3,89	19,37	484	2411	97
186	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	208,7	48,85	47,46	10195	9906	1553
		м3		1,27	6,40	265	1336	97
187	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	83	25,18	24,43	2090	2027	318
		м3		0,66	3,29	55	273	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	20,419	301,50	--	6156	--	6957
		м3		301,50	--	6156	--	113
189	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	502,175	19,70	19,70	9893	9893	1979
		т		--	3,94	--	1979	100
190	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	583,4	1,36	1,26	791	735	266
		м3		--	0,47	--	274	97
191	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	291,7	3,07	2,66	895	776	373
		м3		0,39	0,93	114	271	97
192	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием	202,65	5,55	5,55	1126	1126	355
		м3		--	1,80	--	365	97
193	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	86,85	122,18	--	10611	--	11991
		м3		122,18	--	10611	--	113
194	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	289,5	21,55	4,52	6238	1307	4782
		м3		17,03	--	4930	--	97
195	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	289,5	14,12	12,00	4087	3473	1226
		м3		1,62	2,75	469	795	97
196	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	289,5	573,00	--	165884	--	--
		м3		--	--	--	--	--
197	Е0127-14-2	Восстановление насыпи	124,5	95,48	73,75	11888	9182	5472
		м3		21,38	11,67	2662	1453	133
198	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х8 мм	0,024	242737,18	102058,18	5826	2449	4804
		км		115425,00	38553,75	2770	925	130
199	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377х8 мм	0,024	947225,77	138575,59	22733	3326	3311
		км		53775,00	52348,50	1291	1256	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160х4(К1) мм	24	282,86	0,37	6789	9	4883
		м		156,38	0,14	3753	3	130
201	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	263,428463	878,13	--	231323	--	46265
		т		175,63	--	46265	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8768238		
		Накладные расходы -	Тенге			2719077		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689239		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12176554		
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2						
202	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9790	25,18	24,43	246538	239141	37547
		м3		0,66	3,29	6461	32246	97
203	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15360	48,85	47,46	750319	729052	114286
		м3		1,27	6,40	19507	98314	97
204	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1760,5	301,50	--	530791	--	599794
		м3		301,50	--	530791	--	113
205	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	43033,5	19,70	19,70	847760	847760	169552

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	3,94	--	169552	100
206	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	50300	1,36	1,26	68182	63378	22932
		м3		--	0,47	--	23641	97
207	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	25150	3,07	2,66	77206	66917	32202
		м3		0,39	0,93	9809	23390	97
208	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	318,6	958,50	152,52	305378	48593	87322
		м3		153,68	57,15	48962	18208	130
209	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом на 0,5м	1910,4	5,55	5,55	10612	10612	3342
		м3		--	1,80	--	3445	97
210	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	22921	32,23	30,77	738709	705285	217108
		м3		1,42	8,34	32548	191275	97
211	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	40111,75	19,70	19,70	790201	790201	158040
		т		--	3,94	--	158040	100
212	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	45842	1,36	1,26	62139	57761	20899
		м3		--	0,47	--	21546	97
213	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16044,7	5,55	5,55	89127	89127	28069
		м3		--	1,80	--	28937	97
214	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6876,3	134,10	--	922112	--	1041986
		м3		134,10	--	922112	--	113
215	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16044,7	21,55	4,52	345700	72459	265044
		м3		17,03	--	273241	--	97
216	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	16044,7	14,12	12,00	226511	192496	67934
		м3		1,62	2,75	25992	44043	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	1,876	6469,41	5158,75	12137	9678	5078
		км		1310,66	724,68	2459	1359	133
218	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм	0,01	78245,00	36133,62	782	361	669
		км		41850,00	9612,90	419	96	130
219	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм	0,152	58881,69	25695,31	8950	3906	7882
		км		33075,00	6813,45	5027	1036	130
220	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х6 мм с гидравлическим испытанием	0,02	154891,68	66009,80	3098	1320	2474
		км		70200,00	24936,75	1404	499	130
221	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219х6 мм	0,02	566134,23	80990,95	11323	1620	2053
		км		48375,00	30595,50	968	612	130
222	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164
		фланец		126,00	--	126	--	130
223	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0172	107786,81	398,18	1854	7	154
		т		6750,00	150,75	116	3	130
224	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328
		фланец		126,00	--	252	--	130
225	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	11	391,37	57,24	4305	630	4344
		фланец		301,50	2,25	3317	25	130
226	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	380
		фланец		146,25	--	293	--	130
227	Е0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных чугунных фланцевых диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310
		шт		231,75	6,75	232	7	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм						
			2	242,08	6,95	484	14	380
		шт		144,00	2,25	288	5	130
229	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм						
			4	411,46	17,71	1646	71	1240
		шт		231,75	6,75	927	27	130
230	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм						
			1	503,23	28,48	503	28	421
		шт		312,75	11,25	313	11	130
231	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм						
			15	1230,66	466,78	18460	7002	13426
		шт		513,00	175,50	7695	2633	130
232	Е0122-33-2	Тройник фланцевый ТФ 200х100						
			0,2576	95357,36	3488,98	24564	899	2099
		т		4950,00	1318,50	1275	340	130
233	Е0122-33-2	Крестовина фланцевая КФ 200х200						
			0,1978	95357,36	3488,98	18862	690	1612
		т		4950,00	1318,50	979	261	130
234	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок						
			14	300,57	225,64	4208	3159	2339
		шт		69,53	58,98	973	826	130
		В2 Ф1500(29ШТ)						
235	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах						
			53,691002	7809,33	1879,87	419291	100932	137777
		м3		1435,50	538,43	77073	28909	130
236	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи						
			351,0562	245,44	3,82	86163	1341	16069
		м2		37,35	1,44	13112	506	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных						
			10,086	1865,80	--	18818	--	6587
		м3		531,00	--	5356	--	123
238	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм						
			154,86	283,41	14,76	43889	2286	11042
		м2		52,43	5,54	8119	858	123
239	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)						
			3097,2	35,20	0,67	109018	2075	7391
		м2		1,69	0,25	5234	774	123
		В2 Ф2000(9ШТ)						
240	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах						
	СН РК 8.02-06-2002							
			32,7690526	15843,03	2104,76	519161	68971	127202
		м3		2362,50	623,48	77417	20431	130
241	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг						
			0,073314	175710,10	1826,10	12882	134	902
		т		8100,00	690,75	594	51	140
242	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры						
			0,073314	40200,00	--	2947	--	--
		т		--	--	--	--	--
243	С12021-96	Стоимость стремянки						
			0,243	177400,00	--	43108	--	--
		т		--	--	--	--	--
244	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи						
			128,4078	245,44	3,82	31516	491	5878
		м2		37,35	1,44	4796	185	118
245	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм						
			1,6112	2477,00	--	3991	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
246	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,2016	3881,00	--	782	--	--
		м		--	--	--	--	--
247	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	6,944	5609,00	--	38949	--	--
		м		--	--	--	--	--
248	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	3100	983,40	983,40	3048540	3048540	83700
		маш-ч		--	225,00	--	697500	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10502759		
		Накладные расходы -	Тенге			3307957		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828644		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14639360		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			19270997		
		Накладные расходы -	Тенге			6027034		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1517883		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26815914		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	62 838 911			62 838 911		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**62 838 911**	-	-	**62 838 911**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	62 838 911			62 838 911		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			7 540 669	7 540 669		
		Итого стоимость строительства	**62 838 911**	**-**	**7 540 669**	**70 379 580**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			18.09.14
Инженер сметчик			18.09.14
Инженер ПТО			18.09.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2шт) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь -1 2014г.

на МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ (1шт)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист ТОО"VECTOr 7"	Насос скважинный Z622 11-L6C,XYIEM LOwArA (Италия) Q 20,2 М3/Н,Н	1	626392,48	--	626392	--	--
		компл		--	--	--	--	--
2	СПрайс-лист ТОО"VECTOr 7"	Набор электродов по уровню	1	4615,28	--	4615	--	--
		компл		--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист ТОО"VECTOr 7"	Кабель силовой (240м)	240	950,44	--	228105	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**859112**	--	
	Стоимость оборудования -		Тенге			**626392**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**18792**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**7742**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**652926**		
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			**232720**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13963**		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**246683**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**899610**		

	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	2 108 096			2 108 096		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**2 108 096**	-	-	**2 108 096**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2 108 096			2 108 096		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			252 972	252 972		
		Итого стоимость строительства	**2 108 096**	**-**	**252 972**	**2 361 068**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Жексенбаев Р.С.

Бейсембиев.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			20.03.14
Начальник ПТО			18.03.14
Инженер смет			15.03.14
Инженер ПТО			18.03.14
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			