Акт выполненных работ

по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования (текущий ремонт отопления УЛК №1)

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Отопление первого и второго этажа		
1	Демонтаж труб П.П. d =50 мм	м	160
2	Демонтаж труб П.П. d =25 мм	м	80
3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах d=100*100 мм	шт	26
4	Демонтаж кранов п.п. d=25 мм	шт	80
5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	отверстие	24
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм с приобретением материала	м трубопровода	165
7	Установка полиэтиленовых тройников 63*25*63 с приобретением материалов	шт	138
8	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных плитах с размером стороны до 200 мм	отверстие	4
9	Установка кранов полуоборотных латунных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм с приобретением материала	кран	2
10	Установка кранов п\п диаметром 32 мм с приобретением материала	кран	2
11	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	62
12	Установка адапторов диаметром 63 мм н.рез. с приобретением материала	шт	2
13	Установка 10 секционных чугунных радиаторов 68 шт с приобретением материалов	кВт	95,2
14	Установка муфт соеденительных диаметром 25 мм с приобретением материалов	шт	160
15	Установка муфт разъемных 25х3\4 с н\р с приобретением материалов	шт	138
16	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм с приобретением материалов	врезка	4
17	Установка полиэтиленовых отводов д 50 мм с приобретением материалов	шт	25
18	Установка полиэтиленовых отводов 90 град д.63мм с приобретением материалов	шт	30
19	Установка кранов воздушных с приобретением материалов	комплект	64
20	Установка муфт соеденительных диаметром 63 мм с приобретением материалов	шт	48
21	Замена глухих футорок радиаторов на футорки с отверстием 20 мм с приобретением материалов	комплект	64
22	Установка полиэтиленовых отводов90 град д 25мм и полуотводов с приобретением материалов	шт	160
23	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм с приобретением материала	м трубопровода	90
24	Установка кранов п.п.d=25 мм полоборот	шт	138
25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм с приобретением материалов	м трубопровода	269

26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм с приобретением материалов	м трубопровода	80
27	Пробивка штрабов и борозд для прокладки труб d=50мм	м	36
28	Установка насосов с пресс контролем с приобретением материалов	насос	2
29	Врезка трубопровода водоснабжения ВГП в пожарный стояк диаметром 50 мм с приобретением материалов	врезка	4
30	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм	кран	8
31	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм с приобретением материалов	кран	16
32	Монтаж и установка полуотводов и отводов, диаметр трубопровода 50 мм с приобретением материала	шт	26
33	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм с приобретением материалов	м2	35
34	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм с приобретением материалов	м2	35
35	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % с приобретением материалов	м2	35
36	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм с приобретением материалов	м трубопровода	80
	Отопление столовой		
37	Демонтаж трубопроводов отопления из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	80
38	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	36
39	Укладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб бесшовных диаметром 50 мм с приобретением материалов	м	140
40	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм с приобретением материалов	шт	2
41	Установка фланцев на трубах диаметром 50 мм с приобретением материалов	шт	4
42	Монтаж опорных стоек для прокладки труб 1,5 метра с приобретением материалов	т конструкций	0,73
43	Изготовление стоек компенсатора 5 метров 2 шт	т конструкций	0,14
44	Установка стоек компенсаторов из труб диаметром 100 мм с приобретением материалов	компенсатор	2
45	Монтаж стоек компенсатора 5 м 2 шт с приобретением материалов	т конструкций	0,14
46	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны 500 мм х 500 мм с приобретением материалов	отверстие	2
47	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм с приобретением материалов	м трубопровода	90
48	Установка 10 секционных чугунных радиаторов 38 шт с приобретением материалов	кВт	53,2
49	Установка муфт разъемных 25х3\4 с н\р с приобретением материалов	шт	76
50	Установка кранов полуоборотных п\п диаметром 25 мм с приобретением материалов	кран	76
51	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм с приобретением материалов	м трубопровода	80
52	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	шт	4

	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм с приобретением материалов		
53	Прокладка труб п\п (стекловолоконные) наружным диаметром 32 мм с приобретением материалов	м трубопровода	48
54	Установка полиэтиленовых тройников 50х25х50 мм с приобретением материалов	шт	60
55	Установка полиэтиленовых тройников 32х25х32 мм с приобретением материалов	шт	12
56	Установка полиэтиленовых отводов до 50 мм с приобретением материалов	шт	30
57	Установка муфт 50 мм с приобретением материалов	шт	40
58	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов с приобретением материалов	шт	96
59	Установка полиэтиленовых тройников 50х32х50 с приобретением материалов	шт	22
60	Укладка плит керамогранита на подготовленное основание	м2	8
61	Монтаж клипс крепления труб п.п.	шт	100
62	Установка адапторов диаметром 50 мм с вн. рез. на стальные трубы с приобретением материалов	шт	2
63	Установка клипс д 50 мм крепление труб п\п с приобретением материалов	шт	70
64	Установка кранов воздушных с приобретением материалов	комплект	36
65	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями пенополиуретаном вспененным при толщине утепления не менее 60 мм с приобретением материалов	м трубопровода	60
66	Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов диаметром до 76 мм после 8 часов нанесения пенополиуретана, двумя слоями акриловой фасадной краски при полном высыхании первого слоя 40 мм с приобретением материалов	м трубопровода	60
67	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм с приобретением материалов	м2	35
68	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм с приобретением материалов	м2	35
69	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % с приобретением материалов	м2	35
70	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз с приобретением материалов	м2	76
71	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб с приобретением материалов	м2	76
72	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм с приобретением материалов	м трубопровода	150
	Наружная теплотрасса левого крыла		
73	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 108 мм наружней теплотрассы	м	130
74	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм	шт	2
75	Монтаж труб ВГП бесшовных диаметром 110х5 мм с приобретением материалов	км трубопровода	0,13
76	Монтаж фланцев на трубы диаметром 100 мм с приобретением материалов	фланец	4
77	Установка задвижек штоковых фланцевых в трубах диаметром 100 мм с приобретением материалов	шт	2
78	Изготовление и монтаж П-образных компенсаторов из труб	компенсатор	1

	диаметром 100 мм высотой 3 метра, длиной 9 метров с приобретением материалов		
79	Установка отводов угол 90 град. диаметр 100 мм с приобретением материалов	угол поворота	14
80	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 110 мм с приобретением материалов	врезка	2
81	Огрунтовка стальных труб с масляной окраской за 2 раза	м	130
82	Врезка труб ВГП д 20 мм между подачей и обработкой после задвижек д 100 мм с приобретением материалов	врезка	1
83	Установка вентиля латунного проходн диам 20 мм с приобретением материалов	шт	1
84	Изоляция трубопрорводов диам. 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм с приобретением материалов	м трубопровода	130
	Прочее		
85	Мусор строительный .Погрузка	т	30
86	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподьемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	30
87	Мусор строительный.Разгрузка	т	30

Руководитель департамента по эксплуатационной хозяйственной работе — Тлеулин Н.Т.

Заместитель руководителя департамента по эксплуатационной хозяйственной работе — Майстренко А.И.

Руководитель отдела по строительству, текущему и капитальному ремонту — Бергер П.П.

Директор ТОО «Сабырлы» — Алдияров А.Ж

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Сабырлы" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

5402081

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 180532/00/3 14.09.2018

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"Сабырлы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **04.08.2018** жылғы № **651 (990240007563/180532/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ. А.Маресьев көшесі 68	14.09.2018	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	№1 ОЗҒ жылыту жабдығын ағымдағы жөндеу	Жұмыс	1	9408000	9408000
						ЖАЛПЫ	9 408 000.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 9 408 000.00 теңгені (тоғыз миллион төрт жүз сегіз мың тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"Сабырлы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	080240001821	IRTYKZKA KZ1296515F0007418705	"ForteBank" АҚ	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Жилой массив ЗАРЕЧНЫЙ-2, 731
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Алдияров Асылан Жоламанович		Директор		14.09.2018 16:27:29

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
9 408 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 9408000

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы	990240007563	KCJBKZKX KZ328560000000064698	АО "Банк ЦентрКредит"	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 68
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Бекмухамбетов Ербол Жасуланович		Руководитель медицинского центра		14.09.2018 16:35:57

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14.09.2018 16:35:57
Бекмухамбетов Ербол
Жасуланович
"БҚМУ" КеАҚ

НАО "ЗКМУ"

14.09.2018 16:27:29
Алдияров Асылан
Жоламанович
"Сабырлы" ЖШС

ТОО "Сабырлы"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5402081

Акт выполненных работ **

№ 180532/00/3 14.09.2018

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сабырлы"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **04.08.2018** года № **651 (990240007563/180532/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе улица А.Маресьева, 68	14.09.2018	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	Текущий ремонт отопления УЛК №1	Работа	1	9408000	9408000
						Итого	9 408 000.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 9 408 000.00 тенге, (девять миллионов четыреста восемь тысяч тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сабырлы"	080240001821	IRTYKZKA KZ1296515F0007418705	АО "ForteBank"	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Жилой массив ЗАРЕЧНЫЙ-2, 731

**Утверждаю **		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Алдияров Асылан Жоламанович	Директор	14.09.2018 16:27:29

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
9 408 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 9408000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"	990240007563	KCJBKZKX KZ328560000000064698	АО "Банк ЦентрКредит"	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 68
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Бекмухамбетов Ербол Жасуланович		Руководитель медицинского центра		14.09.2018 16:35:57

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14.09.2018 16:35:57
Бекмухамбетов Ербол
Жасуланович
"БҚМУ" КеАҚ

НАО "ЗКМУ"

14.09.2018 16:27:29
Алдияров Асылан
Жоламанович
"Сабырлы" ЖШС

ТОО "Сабырлы"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/5965635/5402081

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/5965635/5402081

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.