Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. КОТЕЛЬНАЯ поз..23

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2014г.

на УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	60,8	27,84	26,18	1692	1591	523
		м3		1,66	7,20	101	438	97
2	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	91,2	39,72	37,82	3623	3449	1138
		м3		1,87	11,00	171	1003	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)**	10,64	262,72	--	2795	--	3159
		м3		262,72	--	2795	--	113
4	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	159,6	32,30	32,30	5155	5155	1031
		т		--	6,46	--	1031	100
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	91,2	3,76	3,24	343	296	142
		м3		0,48	1,12	44	102	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,56	6,48	6,48	276	276	87
		м3		--	2,10	--	90	97
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	42,56	3,20	3,20	136	136	43
		м3		--	1,04	--	44	97
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,24	134,10	--	2446	--	2764
		м3		134,10	--	2446	--	113
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,56	21,55	4,52	917	192	703
		м3		17,03	--	725	--	97
10	Е0101-164-2	ПРОХОДКА КОНТРОЛЬНОГО ШУРФА ВРУЧНУЮ	3	218,93	--	657	--	742
		м3		218,93	--	657	--	113
11	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА КОНТРОЛЬНОГО ШУРФА	3	134,10	--	402	--	455
		м3		134,10	--	402	--	113
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	52,4875	25,65	5,38	1346	282	1032
		м3		20,27	--	1064	--	97
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	52,4875	14,12	12,00	741	630	222
		м3		1,62	2,75	85	144	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20530		
		Накладные расходы -	Тенге			12040		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1954		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34524		

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	68,6865	614,62	24,55	42216	1686	4142
		м2		39,83	9,20	2736	632	123
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	3,9475	6257,17	66,01	24700	261	915
		м3		195,75	24,93	773	98	105
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,02645	106,00	--	427	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,02645	302,00	--	1216	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА ФЛМ1 ИЗ БЕТОНА В15)	10,3	8171,86	353,46	84170	3641	7771
		м3		585,00	133,52	6026	1375	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,4545	106,00	--	1108	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,4545	302,00	--	3157	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09828	65000,00	--	6388	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4266	61200,00	--	26108	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0536	93997,62	304,24	5038	16	1868
		1т		33075,00	114,75	1773	6	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	3,5376	20,36	0,02	72	--	13
		м2		4,16	--	15	--	90
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7688	21,80	0,05	39	--	9
		м2		5,81	0,02	10	--	90
26	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование (ФМ1 ИЗ БЕТОНА В15)	8,3	7902,50	210,97	65591	1751	4762
		м3		470,25	76,19	3903	632	105
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,4245	106,00	--	893	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,4245	302,00	--	2544	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07732	65000,00	--	5026	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07324	65900,00	--	4827	--	--
		т		--	--	--	--	--
31	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,251	172357,31	536,06	43262	135	12565
		1т		47475,00	202,50	11916	51	105
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	16,566	20,36	0,02	337	--	62
		м2		4,16	--	69	--	90
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,283	21,80	0,05	181	--	43
		м2		5,81	0,02	48	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	4,505	220,17	1,80	992	8	333
		м2		69,75	0,68	314	3	105
35	Е0106-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки (ДО ТОЛЩ.50ММ,)	9,01	92,07	0,75	830	7	209
		м2		21,83	0,29	197	3	105
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,137853	106,00	--	15	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,137853	302,00	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	Е0152-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	1,775	1128,33	1,04	2003	2	663
		м2		395,24	0,02	702	--	94,5
39	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (ЗА 2 РАЗА)	49,22	204,65	0,24	10073	12	720
		м2		16,16	0,10	795	5	90
40	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	49,22	31,39	0,02	1545	1	357
		м2		8,06	--	397	--	90
41	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	62,64	614,62	24,55	38500	1538	3778
		м2		39,83	9,20	2495	576	123
42	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	36	283,41	14,76	10203	531	2567
		м2		52,43	5,54	1887	199	123
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1016	106,00	--	117	--	--
		м3		--	--	--	--	--
44	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩИНЫ 100ММ)	36	492,78	9,38	17740	338	1203
		м2		23,66	3,50	852	126	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5704	106,00	--	272	--	--
		м3		--	--	--	--	--
46	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,0823	5239,08	327,33	431	27	174
		1т		1890,00	123,75	156	10	105
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0823	64100,00	--	5275	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			405337		
		Накладные расходы -	Тенге			42155		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26850		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			474342		

РАЗДЕЛ 3. ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ К1

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,W4 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

48	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	6,610956	614,62	24,55	4063	162	399
		м2		39,83	9,20	263	61	123
49	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,37994	6673,21	--	2535	--	265
		м3		567,00	--	215	--	123
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3875388	106,00	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3875388	302,00	--	117	--	--
		м3		--	--	--	--	--
52	Е0107-31-2	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	1,81	1875,61	1247,36	3395	2258	2338

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		503,55	418,91	911	758	140
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,81	106,00	--	192	--	--
		м3		--	--	--	--	--
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,81	302,00	--	547	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,88	24600,00	--	21648	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,0034	93997,62	304,24	320	1	118
		1т		33075,00	114,75	112	--	105
57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,2244	20,36	0,02	5	--	1
		м2		4,16	--	1	--	90
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1122	21,80	0,05	2	--	1
		м2		5,81	0,02	1	--	90
59	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15.9А	0,9	6250,00	--	5625	--	--
		м		--	--	--	--	--
60	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15.6	1,2	6875,00	--	8250	--	--
		м		--	--	--	--	--
61	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	0,3	3725,00	--	1118	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,0113	175710,10	1826,10	1986	21	139
		т		8100,00	690,75	92	8	140
63	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,77405	20,36	0,02	16	--	3
		м2		4,16	--	3	--	90
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,387025	21,80	0,05	8	--	2
		м2		5,81	0,02	2	--	90
65	Е0106-11-7	САЛЬНИК Д150	0,0203	93997,62	304,24	1908	6	707
		1т		33075,00	114,75	671	2	105
66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	1,3398	20,36	0,02	27	--	5
		м2		4,16	--	6	--	90
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
			0,6699	21,80	0,05	15	--	4
		м2		5,81	0,02	4	--	90
68	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	0,26	13887,26	1945,51	3611	506	1360
		м3		4313,25	667,73	1121	174	105
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2639	106,00	--	28	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2639	302,00	--	80	--	--
		м3		--	--	--	--	--
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00943	41200,00	--	389	--	--
		т		--	--	--	--	--
72	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00328	45800,00	--	150	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
73	Е0123-24-1	Установка люков	1	285,39	35,42	285	35	290
		шт		209,25	13,50	209	14	130
74	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
75	Е0113-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)	11,304	1546,48	9,20	17481	104	1579
		м2		150,75	4,50	1704	51	90
76	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	11,304	1611,39	9,20	18215	104	1671
		м2		159,75	4,50	1806	51	90
77	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	11,0685	102,33	0,12	1133	1	81
		м2		8,08	0,05	89	1	90
78	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	11,0685	31,39	0,02	347	--	80
		м2		8,06	--	89	--	90
79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	9,2916	614,62	24,55	5711	228	560
		м2		39,83	9,20	370	85	123
80	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,34	283,41	14,76	1513	79	381
		м2		52,43	5,54	280	30	123
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,163404	106,00	--	17	--	--
		м3		--	--	--	--	--
82	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)	74,76	35,20	0,67	2631	50	178
		м2		1,69	0,25	126	19	123
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,381276	106,00	--	40	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК						
			0,0123	5239,08	327,33	64	4	26
		1т		1890,00	123,75	23	2	105
85	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм						
			0,0123	64100,00	--	788	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112362		
		Накладные расходы -	Тенге			10188		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7353		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			129903		

РАЗДЕЛ 4. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

86	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 001798						
			13	-6439,00	--	-83707	--	--
		м3		--	--	--	--	--
87	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			13	-302,00	--	-3926	--	--
		м3		--	--	--	--	--
88	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			13	-106,00	--	-1378	--	--
		м3		--	--	--	--	--
89	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция:Бетон тяжелый класса В7,5(П/бетон) ГОСТ 7473-2010Накладная № 001796						
			4,4	-5750,00	--	-25300	--	--
		м3		--	--	--	--	--
90	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			4,4	-302,00	--	-1329	--	--
		м3		--	--	--	--	--
91	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			4,4	-106,00	--	-466	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
92	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (за сентябрь 1)	6	-6439,00	--	-38634	--	--
		м3		--	--	--	--	--
93	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6	-302,00	--	-1812	--	--
		м3		--	--	--	--	--
94	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6	-106,00	--	-636	--	--
		м3		--	--	--	--	--
95	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция:Бетон тяжелый класса В7,5(П/бетон) ГОСТ 7473-2010(за июль)	3	-5750,00	--	-17250	--	--
		м3		--	--	--	--	--
96	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3	-302,00	--	-906	--	--
		м3		--	--	--	--	--
97	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	-106,00	--	-318	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-175662	--	
			Тенге			--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-175662		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	Тенге			362567		
		Накладные расходы -	Тенге			64383		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36157		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			463106		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	1 085 217			1 085 217		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 085 217**	**-**	**-**	**1 085 217**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 085 217			1 085 217		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			130 226	130 226		
		Итого стоимость строительства	**1 085 217**	**-**	**130 226**	**1 215 443**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Техник-сметчик			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2014г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-40(3ШТ)						
1	Е0124-1-5	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,064	198834,47	73762,47	12725	4721	10160
		км		98325,00	23793,75	6293	1523	130
2	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм**	64,64	806,00	--	52100	--	--
		м		--	--	--	--	--
3	Е0124-1-1	**НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д50**	0,005	124998,88	45997,13	625	230	586
		км		73125,00	16970,25	366	85	130
4	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм**	5,05	306,00	--	1545	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0124-1-2	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д76,65	0,01	132152,59	46177,71	1322	462	1183
		км		74025,00	16979,25	740	170	130
6	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	5,05	333,00	--	1682	--	--
		м		--	--	--	--	--
7	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	5,5	494,00	--	2717	--	--
		м		--	--	--	--	--
8	Е0124-1-5	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д133	0,01	189559,47	73762,47	1896	738	1588
		км		98325,00	23793,75	983	238	130
9	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,1	806,00	--	8141	--	--
		м		--	--	--	--	--
10	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 БАЛКА НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ	0,26184	70000,00	--	18329	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	Е0109-53-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,26184	22307,84	681,42	5841	178	3488
		т		14670,00	132,75	3841	35	90
12	С12021-41	МЕТАЛЛ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ОПОР	0,16	147100,00	--	23536	--	--
		т		--	--	--	--	--
13	Е0109-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,16	23295,77	2191,29	3727	351	1823
		т		12555,00	101,25	2009	16	90
14	Е0124-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	28	758,61	389,61	21241	10909	14939
		компл		317,25	93,15	8883	2608	130
15	Е0124-13-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	1222,18	640,55	7333	3843	5118
		компл		501,75	154,35	3011	926	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	56	74,06	9,93	4147	556	4586
		фланец		63,00	--	3528	--	130
17	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	12	118,85	16,47	1426	198	1509
		фланец		96,75	--	1161	--	130
18	Е0124-13-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706
		компл		501,75	154,35	1004	309	130
19	Е0124-13-4	ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102
		компл		951,75	221,63	3807	887	130
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ						
		ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА						
20	Е0122-8-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ D25,40,50	0,062	62566,88	6788,50	3879	421	3888
		км		45675,00	2565,00	2832	159	130
21	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	35,14	111,00	--	3901	--	--
		м		--	--	--	--	--
22	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	11,044	168,00	--	1855	--	--
		м		--	--	--	--	--
23	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	16,064	250,00	--	4016	--	--
		м		--	--	--	--	--
24	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,062	3253,00	--	202	--	259
		км		3217,50	--	199	--	130
25	Е0122-7-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ D65	0,042	491063,43	760,93	20625	32	2571
		км		46800,00	288,00	1966	12	130
26	Е0122-33-5	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д150Х80 L=100ММ	0,028	247994,13	49389,75	6944	1383	2964

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		62775,00	18657,00	1758	522	130
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ D1500 (5ШТ)						
27	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д1500	12,7	17526,33	1879,87	222584	23874	32590
		м3		1435,50	538,43	18231	6838	130
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,7	106,00	--	1346	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм						
		м	2,5	2980,00	--	7450	--	--
				--	--	--	--	--
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	15	6250,00	--	93750	--	--
		м		--	--	--	--	--
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
32	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,15	139640,00	--	20946	--	--
		т		--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	80,07	245,44	3,82	19652	306	3665
		м2		37,35	1,44	2991	115	118
34	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,005	1865,80	--	7473	--	2616

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		531,00	--	2127	--	123
35	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	26,7	360,56	25,04	9627	669	1039
		м2		22,25	9,38	594	250	123
36	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	26,7	66,75	3,11	1782	83	136
		м2		2,97	1,17	79	31	123
				УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА)(1ШТ)(ТД-2)				
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (ИЗ БМ100)	0,45	6142,93	66,01	2764	30	104
		м3		195,75	24,93	88	11	105
38	Е0106-3-4	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БМ200	2,4	8262,15	257,71	19829	619	1830
		м3		634,50	91,69	1523	220	105
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7405	106,00	--	290	--	--
		м3		--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,77625	302,00	--	536	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,00528	63500,00	--	335	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017	65000,00	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--
43	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0179	121637,97	11119,34	2177	199	221
		1т		7560,00	4200,75	135	75	105
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0179	40200,00	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ХОМУТА,ФАРТУКА,КОЗЫРЬКА	0,979	544,76	1,24	533	1	179
		м2		153,23	0,47	150	--	119
46	Е0109-53-3	МОНТАЖ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,1208	22307,84	681,42	2695	82	1609
		т		14670,00	132,75	1772	16	90
47	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,1208	147100,00	--	17770	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0475	59200,00	--	2812	--	--
		т		--	--	--	--	--
49	Е0109-53-3	МОНТАЖ М/К	0,0475	22307,84	681,42	1060	32	633
		т		14670,00	132,75	697	6	90
50	Е0113-26-20	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА						
			20,4	96,73	0,12	1973	2	52
		м2		2,77	0,05	57	1	90
51	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,7	360,56	25,04	613	43	66
		м2		22,25	9,38	38	16	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			726280		
		Накладные расходы -	Тенге			107209		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50009		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			883498		

РАЗДЕЛ 2. ТОПЛИВОПРОВОДЫ

52	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,25	48,85	47,46	1136	1104	173
		м3		1,27	6,40	30	149	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	1,75	262,72	--	460	--	520
		м3		262,72	--	460	--	113
54	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	43,75	32,30	--	1413	--	283
		т		6,46	--	283	--	100
55	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	50	1,36	1,26	68	63	23
		м3		--	0,47	--	24	97
56	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25	3,76	3,24	94	81	39
		м3		0,48	1,12	12	28	97
57	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки						
		м3	20	32,23	30,77	645	615	189
				1,42	8,34	28	167	97
58	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	35	19,70	19,70	690	690	138
		т		--	3,94	--	138	100
59	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	40	1,36	1,26	54	50	18
		м3		--	0,47	--	19	97
60	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14	6,48	6,48	91	91	29
		м3		--	2,10	--	29	97
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909
		м3		134,10	--	805	--	113
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231
		м3		17,03	--	238	--	97
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14	14,12	12,00	198	168	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,62	2,75	23	38	97
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=6М						
64	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,6	1143,41	--	686	--	352
		м3		477,00	--	286	--	123
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	19,2	245,44	3,82	4712	73	879
		м2		37,35	1,44	717	28	118
66	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,6	1143,41	--	686	--	352
		м3		477,00	--	286	--	123
67	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	0,024	1986,57	564,43	48	14	26
		м3		567,00	195,49	14	5	140
68	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	0,024	17700,00	--	425	--	--
		м3		--	--	--	--	--
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,024	106,00	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	С12021-262	Опоры скользящие	0,0042	107900,00	--	453	--	--
		т		--	--	--	--	--
71	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00092	107900,00	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--
72	Е0109-61-12	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,00512	26865,11	5486,63	138	28	57
		т		12195,00	153,68	62	1	90
73	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,024	124998,88	45997,13	3000	1104	2811
		км		73125,00	16970,25	1755	407	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	32,32	111,00	--	3588	--	--
		м		--	--	--	--	--
75	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	32,32	169,00	--	5462	--	--
		м		--	--	--	--	--
76	Е0124-1-1	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д25,20	0,016	124998,88	45997,13	2000	736	1874
		км		73125,00	16970,25	1170	272	130
77	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	8,08	111,00	--	897	--	--
		м		--	--	--	--	--
78	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,08	169,00	--	1366	--	--
		м		--	--	--	--	--
79	Е0124-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КОЛОДЦЕ Ду25,20	0,02	124998,88	45997,13	2500	920	2342
		км		73125,00	16970,25	1463	339	130
80	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	10,1	111,00	--	1121	--	--
		м		--	--	--	--	--
81	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,1	169,00	--	1707	--	--
		м		--	--	--	--	--
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,80	0,05	109	--	26
		м2		5,81	0,02	29	--	90
83	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	10	19,64	0,02	196	--	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		3,13	--	31	--	90
84	Е0126-3-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ В КОЛОДЦЕ И КАНАЛЕ	44	78,90	5,31	3471	234	1862
		м		40,28	2,03	1772	89	100
85	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,35	17600,00	--	6160	--	--
		м3		--	--	--	--	--
86	Е0126-23-12	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	44	106,38	12,17	4681	535	1980
		м		40,50	4,50	1782	198	100
87	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01725	185900,00	--	3207	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	--	10
		м2		5,81	0,02	12	--	90
89	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	4	19,64	0,02	79	--	11
		м2		3,13	--	13	--	90
90	Е0126-3-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ	16	91,60	7,09	1466	113	817
		м		48,38	2,70	774	43	100
91	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,2	17600,00	--	3520	--	--
		м3		--	--	--	--	--
92	Е0126-21-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	16	235,84	18,18	3773	291	1728
		м		101,25	6,75	1620	108	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	КОЛОДЕЦ Д2000	5,12	17526,33	1879,87	89735	9625	13138
		м3		1435,50	538,43	7350	2757	130
94	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,75	2980,00	--	2235	--	--
		м		--	--	--	--	--
95	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,5	7840,00	--	35280	--	--
		м		--	--	--	--	--
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,12	106,00	--	543	--	--
		м3		--	--	--	--	--
97	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
98	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,049	139640,00	--	6842	--	--
		т		--	--	--	--	--
99	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	34,886	245,44	3,82	8562	133	1597
		м2		37,35	1,44	1303	50	118
100	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,801	1865,80	--	1495	--	523
		м3		531,00	--	425	--	123
101	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5,34	360,56	25,04	1925	134	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		22,25	9,38	119	50	123
102	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5,34	66,75	3,11	356	17	27
		м2		2,97	1,17	16	6	123
103	Е0146-30-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ РАЗМЕРОМ 600Х450 В КОЛОДЦЕ	1	315,46	149,23	315	149	223
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100
104	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760,00	--	9520	--	--
		шт		--	--	--	--	--
105	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--
		шт		--	--	--	--	--
106	Е0124-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	758,61	389,61	2276	1169	1601
		компл		317,25	93,15	952	279	130
107	Е0118-16-2	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА	1	12277,53	78,52	12278	79	638
		1шт		468,14	30,13	468	30	128
108	СПРАЙС-ЛИСТ"BURAN BOILER LLP"	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ "KORPF"	1	3458,57	--	3459	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
109	Е0118-21-7	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	460,24	149,17	460	149	442
		1фильтр		289,69	55,62	290	56	128
110	СПРАЙС-ЛИСТ"BURAN BOILER LLP"	ТОПЛИВНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА CAM60E N 0,26кВТ n	1	16506,84	--	16507	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
111	Е0118-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	3150,83	123,78	3151	124	2984
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128
				УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА)(1ШТ)(ТД-1)				
112	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (ИЗ БМ100)	0,15	6142,93	66,01	921	10	35
		м3		195,75	24,93	29	4	105
113	Е0106-3-4	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БМ200	1,3	8262,15	257,71	10741	335	991
		м3		634,50	91,69	825	119	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,3195	106,00	--	140	--	--
		м3		--	--	--	--	--
115	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,00528	63500,00	--	335	--	--
		т		--	--	--	--	--
116	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017	65000,00	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--
117	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0179	121637,97	11119,34	2177	199	221
		1т		7560,00	4200,75	135	75	105
118	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0179	40200,00	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--
119	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ХОМУТА,ФАРТУКА,КОЗЫРЬКА	1,2	544,76	1,24	654	1	219
		м2		153,23	0,47	184	1	119
120	Е0109-53-3	МОНТАЖ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,06	22307,84	681,42	1338	41	799
		т		14670,00	132,75	880	8	90
121	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,06	147100,00	--	8826	--	--
		т		--	--	--	--	--
122	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0275	59200,00	--	1628	--	--
		т		--	--	--	--	--
123	Е0109-53-3	МОНТАЖ М/К	0,0275	22307,84	681,42	613	19	366
		т		14670,00	132,75	403	4	90
124	Е0113-26-20	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	9,6	96,73	0,12	929	1	24
		м2		2,77	0,05	27	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,7	360,56	25,04	613	43	66
		м2		22,25	9,38	38	16	123
126	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	246,057	878,13	--	216069	--	43214
		т		175,63	--	43214	--	100
127	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	180	983,40	983,40	177012	177012	4860
		маш-ч		--	225,00	--	40500	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			693081		
		Накладные расходы -	Тенге			89944		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46982		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			830006		

РАЗДЕЛ 3. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

128	С143002-8 Изм. и доп. вып.17прим	Вычитается позиция:Раствор(п/бетон) готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 Накладная №001796	1,4	-5560,00	--	-7784	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-7784	--	
			Тенге			--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-7784		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1411577		
		Накладные расходы -	Тенге			197153		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96991		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1705720		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	3 997 089			3 997 089		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**3 997 089**	**-**	**-**	**3 997 089**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	3 997 089			3 997 089		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			479 651	479 651		
		Итого стоимость строительства	**3 997 089**	**-**	**479 651**	**4 476 740**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

«АБК-Автодор НС»

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2014г.

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Наружный контур заземления, молниезащита						
67	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**	15,75	218,93	--	3448	--	3896
		м3		218,93	--	3448	--	113
68	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**	15,75	134,10	--	2112	--	2387
		м3		134,10	--	2112	--	113
69	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	90	61,90	3,30	5571	297	2001
		м		23,00	0,40	2070	36	95
70	Ц0108-472-8	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм**	30	84,60	2,80	2538	84	929
		м		32,40	0,20	972	6	95
71	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	3	431,60	21,60	1295	65	433

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		149,00	2,90	447	9	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14964**		
		Накладные расходы -	Тенге			**9646**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1477**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**26086**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	61 128			61 128		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**61 128**	**-**	**-**	**61 128**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	61 128			61 128		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			7 335	7 335		
		Итого стоимость строительства	**61 128**	**-**	**7 335**	**68 463**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Техник-дор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2014г.

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2						
2	Ц0107-218-6	**МОНТАЖ УСТАНОВКИ**	1	10889,00	1497,00	10889	1497	6845
		шт		7313,00	292,99	7313	293	90
5	Ц0108-572-7	**МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ**	1	3458,00	241,00	3458	241	652
		шт		630,00	56,30	630	56	95
6	Е0118-22-2	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ**	1	859,96	1,62	860	2	53
		КОМПЛЕКТ		41,72	--	42	--	128
7	Ц0112-2-13	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273 мм**	0,44652	17090,00	1815,00	7631	810	5806
		т		14200,00	248,00	6341	111	90
8	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм**	4	3881,00	--	15524	--	--
		м		--	--	--	--	--
9	С130810-88	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х6 мм**	8	2850,00	--	22800	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С130810-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7 мм	2	3930,00	--	7860	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939,00	--	1878	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,8024	19408,00	1949,00	15573	1564	12010
		т		16360,00	269,99	13127	217	90
13	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	20	2030,00	--	40600	--	--
		м		--	--	--	--	--
14	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	8	1610,00	--	12880	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6 мм	2	2250,00	--	4500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,108	59769,00	2748,00	6455	297	5431
		т		55580,00	297,00	6003	32	90
17	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	26	250,00	--	6500	--	--
		м		--	--	--	--	--
18	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227,00	--	1816	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	120	200,00	--	24000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
20	С130810-45	Крепление трубопроводов (опоры- квадратные трубы 100х4 ГОСТ 30245-94)	216	200,00	--	43200	--	--
		кг		--	--	--	--	--
21	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за два раза	70	24,27	0,02	1699	1	277
		м2		4,39	--	307	--	90
22	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	70	26,43	0,02	1850	1	366
		м2		5,81	--	407	--	90
23	С130902-187 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор диковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 13547-79	3	17644,00	--	52932	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	Ц0112-790-7	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 250 мм	3	1848,50	306,00	5546	918	4321
		шт		1526,00	74,30	4578	223	90
25	С130902-186 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	5	10673,00	--	53365	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	Ц0112-790-6	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 200 мм	5	1519,00	291,00	7595	1455	5791
		шт		1215,00	72,00	6075	360	90
27	С130902-180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	1	2692,00	--	2692	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Ц0112-790-3	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 50 мм	1	684,50	59,60	685	60	571
		шт		619,00	15,80	619	16	90
29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
30	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	14	904,00	--	12656	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.		--	--	--	--	--
31	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	6	1539,00	--	9234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
32	С130903-1	Вантуз воздушный (клапан) с двумя отверстиями д100 Ру10 бар	1	22500,00	--	22500	--	--
		компл		--	--	--	--	--
33	Ц0112-790-4	Монтаж воздушных клапанов	1	774,50	74,40	775	74	640
		шт		693,00	18,00	693	18	90
36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107
		комплект		41,72	--	83	--	128
37	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	10263,47	23,09	10263	23	213
		1кран		157,50	9,00	158	9	128
38	ПРАЙС-ЛИСТ "ПИРАНТ"	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	2	3180,85	--	6362	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ"ПИРАНТ"	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-ПУЛЬС-320Н	1	6842,53	--	6843	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
40	Е0109-53-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,02	15790,48	1162,95	316	23	134
		т		7357,50	108,00	147	2	90
41	Е0116-27-8	ВРЕЗКА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ 114Х4,0 В СТАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСВАРНУЮ ТРУБУ	1	8843,72	111,65	8844	112	1578
		1врезка		1190,25	42,75	1190	43	128
		ТРУБОПРОВОДЫ (В ЗЕМЛЕ Н=2,6М)						
42	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА Н=2,6М	59,28	167,40	--	9923	--	11214
		м3		167,40	--	9923	--	113
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	59,28	122,18	--	7243	--	8184
		м3		122,18	--	7243	--	113
44	Ц0112-162-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 273-325 мм	0,31608	11585,00	2894,00	3662	915	2496

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		8100,00	675,00	2560	213	90
45	Ц0112-162-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 219 мм	0,25216	13813,00	3210,00	3483	809	2452
		т		10130,00	675,00	2554	170	90
46	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,008	695465,89	94100,49	5564	753	952
		км		56025,00	35547,75	448	284	130
47	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,008	566134,23	80990,95	4529	648	821
		км		48375,00	30595,50	387	245	130
48	Е0106-20-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА	0,6	1137,27	273,87	682	164	217
		м3		240,75	103,46	144	62	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			468153	10371	
		Стоимость оборудования -	Тенге			6362		
		Транспортные расходы -	Тенге			191		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			79		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6631		
		СМР	Тенге			461791		
		Накладные расходы -	Тенге			71133		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31975		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			571531		
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1,В9						
50	Ц0107-218-5	МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1	9035,00	1294,00	9035	1294	5266
		шт		5603,00	248,00	5603	248	90
53	Ц0108-572-7	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	1	3458,00	241,00	3458	241	652
		шт		630,00	56,30	630	56	95
54	Ц0107-218-2	МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1	6282,00	508,00	6282	508	4346
		шт		4770,00	58,50	4770	59	90
58	Ц0108-572-7	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	1	3458,00	241,00	3458	241	652

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		630,00	56,30	630	56	95
60	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KST WATER" г.АЛМАТЫ	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1	2929340,75	--	2929341	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--
62	Ц0132-100-2	ТОЖЕ, МОНТАЖ	1	17657,26	3217,88	17657	3218	13306
		компл		14085,00	699,75	14085	700	90
63	Ц0108-572-7	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	1	3458,00	241,00	3458	241	652
		шт		630,00	56,30	630	56	95
64	СПРАЙС-ЛИСТ "АРИСТОН"Г.АЛМАТЫ	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "ARISTON" N 1,2КВТ V	1	12380,13	--	12380	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
65	Е0117-8-1	ТОЖЕ	1	1512,32	97,07	1512	97	1800
		МОНТАЖ		1370,25	36,00	1370	36	128
66	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм						
		т	1,59148	23181,00	1862,00	36892	2963	29131
				20090,00	248,00	31973	395	90
67	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	76	1339,00	--	101764	--	--
		м		--	--	--	--	--
69	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	34	799,00	--	27166	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	16	1290,00	--	20640	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444,00	--	888	--	--
		шт		--	--	--	--	--
72	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	2	444,00	--	888	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,1021	45827,00	2448,00	4679	250	3890
		т		42080,00	248,01	4296	25	90
74	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	18	509,00	--	9162	--	--
		м		--	--	--	--	--
76	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4 мм	11	321,00	--	3531	--	--
		шт		--	--	--	--	--
77	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	3	311,00	--	933	--	--
		шт		--	--	--	--	--
78	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	34	251,20	11,70	8541	398	7292
		м		236,00	2,30	8024	78	90
80	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	160	200,00	--	32000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
81	С130810-45	Крепление трубопроводов (опоры- квадратные трубы 100х4 ГОСТ 30245-94)	160	200,00	--	32000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
82	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за два раза	100	24,27	0,02	2427	2	395
		м2		4,39	--	439	--	90
83	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	100	26,43	0,02	2643	2	523
		м2		5,81	--	581	--	90
84	С130902-182 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 13547-79	3	3369,00	--	10107	--	--
		шт		--	--	--	--	--
85	Ц0112-790-4	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 80 мм	3	774,50	74,40	2324	223	1920

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		693,00	18,00	2079	54	90
86	С130902-183 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	5	4302,00	--	21510	--	--
		шт		--	--	--	--	--
87	Ц0112-790-4	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 100 мм	1	774,50	74,40	775	74	640
		шт		693,00	18,00	693	18	90
88	С130902-185 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	22	6607,00	--	145354	--	--
		шт		--	--	--	--	--
89	Ц0112-790-5	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 150 мм	22	1071,50	142,00	23573	3124	18885
		шт		920,00	33,80	20240	744	90
90	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268,00	--	536	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
91	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	272,00	--	1632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
92	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	7	384,00	--	2688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
93	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	656,00	--	1312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
94	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	46	671,00	--	30866	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
95	Е0122-33-5	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д65,Д150	0,02506	247994,13	49389,75	6215	1238	2653
		т		62775,00	18657,00	1573	468	130
96	Е0118-22-2	Установка манометров	4	859,96	1,62	3440	6	214
		комплект		41,72	--	167	--	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	С130903-1	Вантуз воздушный (клапан) с двумя отверстиями д100 Ру10 бар	1	22500,00	--	22500	--	--
		компл		--	--	--	--	--
98	Ц0112-790-4	Монтаж воздушных клапанов	1	774,50	74,40	775	74	640
		шт		693,00	18,00	693	18	90
99	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	401,00	--	1203	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ						
100	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	0,1	596,67	4,19	60	--	8
		м		59,85	1,58	6	--	128
101	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2	935,75	20,80	1872	42	354
		м		130,50	7,79	261	16	128
102	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	2	2029,57	27,87	4059	56	488
		м		180,23	10,44	360	21	128
106	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	2	799,00	--	1598	--	--
		шт		--	--	--	--	--
107	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478,00	--	956	--	--
		шт		--	--	--	--	--
108	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-80	1	18500,00	--	18500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
110	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53
		комплект		41,72	--	42	--	128
111	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	1	14133,41	284,03	14133	284	1175
		1фильтр		811,13	106,60	811	107	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80						
		шт.	8	272,00	--	2176	--	--
				--	--	--	--	--
113	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80						
		шт.	8	671,00	--	5368	--	--
				--	--	--	--	--
114	С130902-185 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79						
		шт	2	6607,00	--	13214	--	--
				--	--	--	--	--
115	Ц0112-790-5	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 150 мм						
		шт	5	1071,50	142,00	5358	710	4292
				920,00	33,80	4600	169	90
116	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм						
		шт	1	982,00	--	982	--	--
				--	--	--	--	--
				ТРУБОПРОВОДЫ (В ЗЕМЛЕ Н=2,6М)				
117	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА Н=2,6М						
		м3	71,76	167,40	--	12013	--	13574
				167,40	--	12013	--	113
118	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы						
		м3	71,76	122,18	--	8768	--	9907
				122,18	--	8768	--	113
119	Ц0112-162-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм						
		т	0,3164	17989,00	3685,00	5692	1166	4165
				13950,00	675,02	4414	214	90
120	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм						
		м	14	1339,00	--	18746	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Ц0112-162-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 89 мм	0,06712	40653,00	6194,00	2729	416	2107
		т		33750,00	1125,02	2265	76	90
122	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	8	509,00	--	4072	--	--
		м		--	--	--	--	--
123	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0014	430521,51	68116,36	603	95	128
		км		44550,00	25731,00	62	36	130
124	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,008	219036,47	29727,34	1752	238	487
		км		35550,00	11229,75	284	90	130
125	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,9	7569,31	260,48	6812	234	665
		м3		614,25	89,46	553	81	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3675864		
		Накладные расходы -	Тенге			130258		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228368		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4034489		

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

127	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм НАД ПОЛОМ	1,5	781,79	7,07	1173	11	256
		м		130,50	2,66	196	4	128
128	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм НАД ПОЛОМ	7	1218,62	10,58	8530	74	1326
		м		144,00	3,96	1008	28	128
131	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	1	489,00	--	489	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	0,008	10260,46	798,80	82	6	51
		т		4635,00	299,25	37	2	128
133	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455
		комплект		346,50	9,00	347	9	128
134	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--
		компл		--	--	--	--	--
135	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516
		комплект		387,00	15,75	387	16	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26761		
		Накладные расходы -	Тенге			2602		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1762		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31125		

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3

ВЫПУСК К1(В ЗЕМЛЕ Н=1,6М)

139	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (земля для выпуска)	7,2	218,93	--	1576	--	1781
		м3		218,93	--	1576	--	113
140	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,2	134,10	--	966	--	1091
		м3		134,10	--	966	--	113
141	Е0116-4-2	Выпуск из трубы чугунной д100 на глубине 1,6м	4	712,05	10,58	2848	42	631
		м		119,25	3,96	477	16	128
142	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (в полу)	4	748,88	1,43	2996	6	527
		м		102,38	0,54	410	2	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (над полом)	4	748,88	1,43	2996	6	527
		м		102,38	0,54	410	2	128
144	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам. 50 мм	10	406,97	0,64	4070	6	1363
		м		106,20	0,25	1062	3	128
145	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полипропиленовый DN 50	6	261,00	--	1566	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
146	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый DN 110	6	892,00	--	5352	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
147	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый DN 110	2	1090,00	--	2180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
148	С130804-3307 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый DN 140х110	1	977,00	--	977	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
149	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384,00	--	384	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
150	Е0122-33-5	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д100	0,0036	247994,13	49389,75	893	178	381
		т		62775,00	18657,00	226	67	130
151	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	982,00	--	982	--	--
		шт		--	--	--	--	--
152	С130804-38	Муфта, d 40 мм	0,1	243,00	--	24	--	--
		10шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27809		
		Накладные расходы -	Тенге			6300		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2046		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36156		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4198587		
		Стоимость оборудования -	Тенге			6362		
		Транспортные расходы -	Тенге			191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			79		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6631		
	СМР		Тенге			4192225		
		Накладные расходы -	Тенге			210293		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264151		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4673301		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	10 951 152			10 951 152		
		2,343344						
	.	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г** .	**10 951 152**	**-**	**- .**	**10 951 152**		.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	10 951 152			10 951 152		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			1 314 138	1 314 138		
		Итого стоимость строительства	**10 951 152**	**-**	**1 314 138**	**12 265 290**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Энергосіп Құрылыс»
«Энергосіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие						
		ПОКРЫТИЕ						
1	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)**	1,98	20,36	0,02	40	--	7
		м2		4,16	--	8	--	90
2	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,99	21,80	0,05	22	--	5
		м2		5,81	0,02	6	--	90
3	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)**	1,98	20,36	0,02	40	--	7
		м2		4,16	--	8	--	90
4	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,99	21,80	0,05	22	--	5
		м2		5,81	0,02	6	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			124	--	
		Накладные расходы -	Тенге			25		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158		

РАЗДЕЛ 2.Полы

ТИП 1

5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,13	194,65	9,95	34868	1782	12325
		м2		52,20	3,74	9351	670	123
6	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	179,13	339,51	3,10	60816	555	12354
		м2		54,90	1,17	9834	210	123
7	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	179,13	260,97	2,19	46747	392	8760
		м2		38,93	0,83	6974	149	123
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,13	194,65	9,95	34868	1782	12325
		м2		52,20	3,74	9351	670	123
9	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.30ММ)	358,26	29,66	0,67	10625	240	388
		м2		0,63	0,25	226	90	123
10	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	НАЛИВНОЙ ПОЛ "АЛИНЭКС ЛЭВЭЛ 2" ТОЛЩ.5ММ	179,13	441,83	2,61	79145	468	8886
		м2		46,73	0,97	8371	174	104
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	179,13	1041,83	15,20	186623	2723	39807
		м2		173,30	7,37	31043	1320	123
12	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	191,6691	137,96	0,32	26443	61	9840
		м		41,63	0,11	7979	21	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП 2						
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,45	194,65	9,95	5927	303	2095
		м2		52,20	3,74	1589	114	123
14	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	30,45	48,53	5,55	1478	169	1687
		м2		42,98	2,07	1309	63	123
15	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	3,045	26800,00	--	81606	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой						
			30,45	579,96	2,07	17660	63	9721
		м2		258,75	0,79	7879	24	123
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,45	194,65	9,95	5927	303	2095
		м2		52,20	3,74	1589	114	123
18	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.30ММ)	60,9	29,66	0,67	1806	41	66
		м2		0,63	0,25	38	15	123
19	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	30,45	769,78	4,90	23440	149	2260
		м2		58,50	1,85	1781	56	123
20	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	32,5815	109,84	0,46	3579	15	490
		м		12,04	0,18	392	6	123
21	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (ПЛИНТУСОВ)	3,045	167,96	1,88	511	6	253
		м2		78,30	0,72	238	2	105
		ТИП 3						
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,86	194,65	9,95	946	48	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		52,20	3,74	254	18	123
23	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.15ММ)	4,86	-29,66	-0,67	-144	-3	-5
		м2		-0,63	-0,25	-3	-1	123
24	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	4,86	48,53	5,55	236	27	269
		м2		42,98	2,07	209	10	123
25	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	0,486	26800,00	--	13025	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой						
			4,86	579,96	2,07	2819	10	1551
		м2		258,75	0,79	1258	4	123
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,86	194,65	9,95	946	48	334
		м2		52,20	3,74	254	18	123
28	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	4,86	339,51	3,10	1650	15	335
		м2		54,90	1,17	267	6	123
29	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	4,86	260,97	2,19	1268	11	238
		м2		38,93	0,83	189	4	123
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,86	194,65	9,95	946	48	334
		м2		52,20	3,74	254	18	123
31	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.30ММ)	9,72	29,66	0,67	288	7	11
		м2		0,63	0,25	6	2	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	НАЛИВНОЙ ПОЛ "АЛИНЭКС ЛЭВЭЛ 2" ТОЛЩ.5ММ	4,86	441,83	2,61	2147	13	241
		м2		46,73	0,97	227	5	104
33	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,86	1041,83	15,20	5063	74	1080
		м2		173,30	7,37	842	36	123
34	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,2002	137,96	0,32	717	2	267
		м		41,63	0,11	216	1	123
		ОБЩИЕ РАБОТЫ						
35	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой (ДОПОЛНИТЕЛЬНО В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ТРАПОВ В РАДИУСЕ 1,5М)	18	339,51	3,10	6111	56	1241
		м2		54,90	1,17	988	21	123
36	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	18	260,97	2,19	4697	39	880
		м2		38,93	0,83	701	15	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			662783		
		Накладные расходы -	Тенге			130465		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47595		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			840843		

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

ПОТОЛКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	366,6	118,32	1,42	43376	521	27665
		м2		71,33	0,54	26150	198	105
38	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	35,31	1005,33	4,92	35498	174	8094
		м2		216,45	1,87	7643	66	105
39	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	35,31	223,16	1,88	7880	66	2605
		м2		69,53	0,72	2455	25	105
40	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	285,11	434,19	3,94	123792	1123	31014
		м2		102,11	1,49	29113	425	105
41	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	35,31	257,14	2,33	9080	82	1651
		м2		43,65	0,88	1541	31	105
42	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	366,6	31,80	0,07	11658	26	8064
		м2		20,93	0,02	7673	7	105
		СТЕНЫ						
43	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	33,2	251,66	1,88	8355	62	1382
		м2		38,93	0,72	1292	24	105
44	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	229,8	31,80	0,07	7308	16	5055
		м2		20,93	0,02	4810	5	105
45	Е0115-166-9	ОКРАСКА СТЕН СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЭМАЛЬЮ "СУПЕРЛАК"	1	149,21	1,61	149	2	55
		м2		51,98	0,61	52	1	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14,7	1028,30	4,62	15116	68	3946
		м2		254,97	3,14	3748	46	104
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			262211		
		Накладные расходы -	Тенге			89532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21105		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			372848		

РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка

ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ

47	Е0115-15-1	ОБЛИЦОВКА СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНОМ РАСТВОРЕ ТОЛЩ.40ММ	72,35	2237,48	2,56	161882	185	32037
		м2		420,75	0,97	30441	70	105
48	С143002-45	Раствор полимерцементный	2,96635	39400,00	--	116874	--	--
		м3		--	--	--	--	--
49	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5028	175710,10	1826,10	88347	918	6188
		т		8100,00	690,75	4073	347	140
50	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5028	40200,00	--	20213	--	--
		т		--	--	--	--	--

ФАСАД

51	Е0112-10-1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ	33	161,83	1,24	5340	41	6036
		м2		153,23	0,47	5057	16	119
52	С11011-427	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	36,498	450,00	--	16424	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		М2		--	--	--	--	--
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13	544,76	1,24	7082	16	2378
		м2		153,23	0,47	1992	6	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			416162		
		Накладные расходы -	Тенге			46639		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27768		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			490568		

РАЗДЕЛ 5.Разные работы

МОНОРЕЛЬСЫ

54	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	36	993,39	705,97	35762	25415	16372
		м		236,25	269,06	8505	9686	90
55	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	2,0844	84200,00	--	175506	--	--
		т		--	--	--	--	--
56	ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	2,0844	3385,00	--	7056	--	--
		Т		--	--	--	--	--
57	С12021-127	Упоры тупиков	0,0136	106000,00	--	1442	--	--
		т		--	--	--	--	--
58	С12021-128	Детали крепления рельс	0,722038	174200,00	--	125779	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,27632	3385,00	--	935	--	--
		Т		--	--	--	--	--
60	ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,445718	1860,00	--	829	--	--
		Т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	90,241216	21,80	0,05	1967	5	473
		м2		5,81	0,02	524	2	90
62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	180,482432	20,36	0,02	3674	4	676
		м2		4,16	--	751	--	90
63	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00736	149300,00	--	1099	--	--
		т		--	--	--	--	--
64	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,005	22541,72	316,57	113	2	22
		м3		3487,50	119,25	17	1	120
65	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,005	1862,35	14,17	9	--	2
		м3		303,75	5,40	2	--	120
		ОТМОСТКА						
66	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	110,838	614,62	24,55	68124	2721	6684
		м2		39,83	9,20	4415	1020	123
67	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	63,7	283,41	14,76	18053	940	4542
		м2		52,43	5,54	3340	353	123
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,94922	106,00	--	207	--	--
		м3		--	--	--	--	--
69	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩИНЫ 100ММ)	63,7	492,78	9,38	31390	598	2128
		м2		23,66	3,50	1507	223	123
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,32487	1484,00	--	482	--	--
		м3		--	--	--	--	--
71	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 5ВР1	0,14	5239,08	327,33	733	46	296
		1т		1890,00	123,75	265	17	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14	41200,00	--	5768	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			478929		
		Накладные расходы -	Тенге			31195		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30608		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			540732		
		РАЗДЕЛ 6. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА						
73	С143002-8 Изм. и доп. вып.17прим	Вычитается позиция:Раствор(п/бетон) готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 Накладная №001798						
		м3	11	-5560,00	--	-61160	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-61160	--	
			Тенге			--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-61160		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1759049		
		Накладные расходы -	Тенге			297855		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127084		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2183989		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 117 838			5 117 838		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 117 838**	-	-	**5 117 838**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 117 838			5 117 838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			614 141	614 141		
		Итого стоимость строительства	**5 117 838**	**-**	**614 141**	**5 731 979**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			24.11.14
Начальник ПТО			24.11.14
Инженер сметчик		Абрим	24.11.14
Инженер ПТО		Жексенбаев	24.11.14
Технадзор			
Начальник участка			

Бейсенбаев Б.
Кабдоллин А.
Алдабеков

СТБ

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ(1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1						
14	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5982,9	5,55	5,55	33235	33235	10467
		м3		--	1,80	--	10790	97
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2564,1	134,10	--	343846	--	388546
		м3		134,10	--	343846	--	113
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5982,9	21,55	4,52	128908	27019	98832
		м3		17,03	--	101889	--	97
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	5982,9	14,12	12,00	84463	71780	25332
		м3		1,62	2,75	9692	16423	97
82	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ОГНЕЗАЩИТА-1" Г.АЛМАТЫ	ПОЖАРНЫЙ РУКАВ Д100 L 20М В КОМПЛЕКТЕ С ГОЛОВКАМИ РУКАВНЫМИ	6	13755,70	--	82534	--	--
		шт		--	--	--	--	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ОГНЕЗАЩИТА-1" Г.АЛМАТЫ	ГОЛОВКА МУФТОВАЯ Д100 ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖ.РУКАВА	1	746,74	--	747	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
104	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,942	1865,80	--	12952	--	4534
		м3		531,00	--	3686	--	123
105	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	69,42	283,41	14,76	19674	1025	4950
		м2		52,43	5,54	3640	385	123
106	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	694,2	35,20	0,67	24435	465	1656
		м2		1,69	0,25	1173	174	123
107	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	1,17	11821,30	1343,81	13831	1572	3999
		м3		2792,25	463,29	3267	542	105
108	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	6,06	12877,93	1538,85	78040	9325	17270
		м3		1615,95	576,23	9793	3492	130
109	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,06	106,00	--	642	--	--
		м3		--	--	--	--	--
112	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
113	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,6	13567,27	2308,84	48842	8312	14745
		м3		2286,00	864,68	8230	3113	130
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,6	106,00	--	382	--	--
		м3		--	--	--	--	--
117	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		комплект		--	--	--	--	--
118	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,1783	139640,00	--	24898	--	--
		т		--	--	--	--	--
119	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	63,39186	245,44	3,82	15559	242	2902
		м2		37,35	1,44	2368	91	118
120	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,204	1865,80	--	5978	--	2093
		м3		531,00	--	1701	--	123
121	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32,04	283,41	14,76	9080	473	2285
		м2		52,43	5,54	1680	178	123
122	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)						
			320,4	35,20	0,67	11278	215	765
		м2		1,69	0,25	541	80	123
123	Е0106-33-1	Устройство бетонного упора	0,54	11821,30	1343,81	6384	726	1846
		м3		2792,25	463,29	1508	250	105
				ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ(6ШТ)				
124	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	37,8	5,55	5,55	210	210	66
		м3		--	1,80	--	68	97
125	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,2	122,18	--	1979	--	2237
		м3		122,18	--	1979	--	113
126	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,8	21,55	4,52	814	171	624
		м3		17,03	--	644	--	97
127	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	37,8	14,12	12,00	534	454	160
		м3		1,62	2,75	61	104	97
128	Е0111-2-3	НАРУЖНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ОБСЫПКА ИЗ ГРАВИЯ	66	1412,68	--	93237	--	38540
		м3		474,75	--	31334	--	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Е0111-2-4	НАРУЖНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ОБСЫПКА ИЗ ЩЕБНЯ	66	1865,80	--	123143	--	43107
		м3		531,00	--	35046	--	123
130	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРУЮЩЕГО КОЛОДЦА Д2000	15,12	17526,33	1879,87	264998	28424	38800
		м3		1435,50	538,43	21705	8141	130
134	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
135	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОПЗ	0,54	1986,57	564,43	1073	305	576
		м3		567,00	195,49	306	106	140
138	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,1218	139640,00	--	17008	--	--
		т		--	--	--	--	--
139	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦА СНАРУЖИ	134,5176	245,44	3,82	33016	514	6157
		м2		37,35	1,44	5024	194	118
140	Е0111-2-3	УСТРОЙСТВО ДОННОГО ФИЛЬТРА ИЗ ГРАВИЯ	12	1412,68	--	16952	--	7007
		м3		474,75	--	5697	--	123
141	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ДОННОГО ФИЛЬТРА ИЗ ЩЕБНЯ	12	1865,80	--	22390	--	7838
		м3		531,00	--	6372	--	123
142	Е0111-2-9	ЗАДЕЛКА ТРУБ БЕТОНОМ	2,28	6673,21	--	15215	--	1590
		м3		567,00	--	1293	--	123
143	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	9,36	1865,80	--	17464	--	6113
		м3		531,00	--	4970	--	123
144	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	62,4	360,56	25,04	22499	1562	2428
		м2		22,25	9,38	1388	585	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	**Е0111-19-4**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**						
		м2	**62,4**	**66,75**	**3,11**	**4165**	**194**	**318**
				2,97	**1,17**	**185**	**73**	**123**
147	**С2010-47**	**Машины поливомоечные, 6000 л**						
		маш-ч	**567,36**	**983,40**	**983,40**	**557942**	**557942**	**15319**
				--	**225,00**	**--**	**127656**	**12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2235067**		
		Накладные расходы -	Тенге			**751100**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**179169**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3165337**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	7 417 473			7 417 473		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**7 417 473**	**-**	**-**	**7 417 473**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7 417 473			7 417 473		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			890 097	890 097		
		Итого стоимость строительства	**7 417 473**	**-**	**890 097**	**8 307 570**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
57	Е0116-4-2	СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д100 ГОСТ6942-98	3,6	712,05	10,58	2563	38	568
		м		119,25	3,96	429	14	128
58	Е0122-33-1	ОТВОД ОРГ100	0,0314	107786,81	398,18	3385	13	282
		т		6750,00	150,75	212	5	130
59	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ , 273х7-114х4,0 мм	2	939,00	--	1878	--	--
		шт		--	--	--	--	--
60	Е0122-33-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,012	121294,13	49389,75	1456	593	1270
		т		62775,00	18657,00	753	224	130
61	С11011-855	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЯКА	0,00104	47800,00	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--
62	Е0109-34-1	МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,00104	23295,77	2191,29	24	2	12
		т		12555,00	101,25	13	--	90
63	Е0116-4-3	СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д150 ГОСТ6942-98	13,6	1338,05	17,67	18197	240	2504
		м		137,25	6,62	1867	90	128
64	Е0122-33-2	ОТВОД ОРГ150	0,2016	95357,36	3488,98	19224	703	1643
		т		4950,00	1318,50	998	266	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	С130810-127	ПЕРЕХОД К325Х8-159Х4,5	7	1610,00	--	11270	--	--
		шт		--	--	--	--	--
66	Е0122-33-5	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,077	121294,13	49389,75	9340	3803	8151
		т		62775,00	18657,00	4834	1437	130
67	С11011-855	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЯКА	0,0009464	47800,00	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--
68	Е0109-34-1	МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,0009464	23295,77	2191,29	22	2	11
		т		12555,00	101,25	12	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			67454		
		Накладные расходы -	Тенге			14441		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4914		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86809		

РАЗДЕЛ 2. НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-750 ПРОИЗ 2М3/СУТКИ L=1500ММ,Н=1000ММ,В=750ММ

211	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,11	48,85	47,46	1227	1192	187
		м3		1,27	6,40	32	161	97
212	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1,89	301,50	--	570	--	644
		м3		301,50	--	570	--	113
213	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	44,55	19,70	19,70	878	878	176
		т		--	3,94	--	176	100
214	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	54	1,36	1,26	73	68	25
		м3		--	0,47	--	25	97
215	Е0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов	27	3,07	2,66	83	72	35
		м3		0,39	0,93	11	25	97
216	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,5	21,55	4,52	32	7	25
		м3		17,03	--	26	--	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	48,85	47,46	1172	1139	179
		м3		1,27	6,40	30	154	97
218	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	39,6	19,70	19,70	780	780	156
		т		--	3,94	--	156	100
219	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	48	1,36	1,26	65	60	22
		м3		--	0,47	--	23	97
220	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	16,8	5,55	5,55	93	93	29
		м3		--	1,80	--	30	97
221	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,2	134,10	--	966	--	1091
		м3		134,10	--	966	--	113
222	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,8	21,55	4,52	362	76	278
		м3		17,03	--	286	--	97
223	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16,8	14,12	12,00	237	202	71
		м3		1,62	2,75	27	46	97
224	Е0111-2-3	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД НЕФТЕМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	1	1412,68	--	1413	--	584
		м3		474,75	--	475	--	123
225	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	0,36	7449,76	367,51	2682	132	188
		м3		357,75	138,83	129	50	105
226	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0774	67700,00	--	5240	--	--
		т		--	--	--	--	--
227	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,365	106,00	--	39	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0036	172357,31	536,06	620	2	180
		1т		47475,00	202,50	171	1	105
230	Ц0107-221-1прим	МОНТАЖ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ	1	21391,00	11700,00	21391	11700	9781
		компл		9585,00	1283,02	9585	1283	90
231	Ц0118-55-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НЕФТЕМАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ	1	2372,59	67,63	2373	68	1492
		шт		1647,00	11,25	1647	11	90
232	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	9,2916	614,62	24,55	5711	228	560
		м2		39,83	9,20	370	85	123
233	Е0111-15-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	5,34	283,41	14,76	1513	79	381
		М2		52,43	5,54	280	30	123
234	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)						
		м2	53,4	35,20	0,67	1880	36	127
				1,69	0,25	90	13	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49399		
		Накладные расходы -	Тенге			16210		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3936		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69546		

РАЗДЕЛ 3. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-1,5-175 ПРОИЗ 1,5М3/СУТКИ 820Х620Х520ММ

235	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,11	48,85	47,46	1227	1192	187
		м3		1,27	6,40	32	161	97
236	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1,89	301,50	--	570	--	644
		м3		301,50	--	570	--	113
237	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	44,55	19,70	19,70	878	878	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	3,94	--	176	100
238	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	54	1,36	1,26	73	68	25
		м3		--	0,47	--	25	97
239	Е0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов	27	3,07	2,66	83	72	35
		м3		0,39	0,93	11	25	97
240	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,5	21,55	4,52	32	7	25
		м3		17,03	--	26	--	97
241	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	48,85	47,46	1172	1139	179
		м3		1,27	6,40	30	154	97
242	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал						
		т	39,6	19,70	19,70	780	780	156
				--	3,94	--	156	100
243	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	48	1,36	1,26	65	60	22
		м3		--	0,47	--	23	97
244	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	16,8	5,55	5,55	93	93	29
		м3		--	1,80	--	30	97
245	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,2	134,10	--	966	--	1091
		м3		134,10	--	966	--	113
246	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,8	21,55	4,52	362	76	278
		м3		17,03	--	286	--	97
247	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16,8	14,12	12,00	237	202	71
		м3		1,62	2,75	27	46	97
248	Е0111-2-3	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	1	1412,68	--	1413	--	584
		м3		474,75	--	475	--	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	0,36	7449,76	367,51	2682	132	188
		м3		357,75	138,83	129	50	105
250	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0774	67700,00	--	5240	--	--
		т		--	--	--	--	--
251	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,365	106,00	--	39	--	--
		м3		--	--	--	--	--
252	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0036	172357,31	536,06	620	2	180
		1т		47475,00	202,50	171	1	105
254	Ц0118-1-22	МОНТАЖ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ	1	6865,92	1977,23	6866	1977	3224
		шт		3105,00	477,00	3105	477	90
255	Ц0118-55-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ						
			1	2372,59	67,63	2373	68	1492
		шт		1647,00	11,25	1647	11	90
256	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	9,2916	614,62	24,55	5711	228	560
		м2		39,83	9,20	370	85	123
257	Е0111-15-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	5,34	283,41	14,76	1513	79	381
		М2		52,43	5,54	280	30	123
258	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	53,4	35,20	0,67	1880	36	127
		м2		1,69	0,25	90	13	123
259	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	2404,08	983,40	983,40	2364172	2364172	64910
		маш-ч		--	225,00	--	540918	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2399046		
		Накладные расходы -	Тенге			74562		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148416		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2622026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2515899**		
		Накладные расходы -	Тенге			**105214**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**157267**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2778380**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	6 510 700			6 510 700		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**6 510 700**	**-**	**-**	**6 510 700**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	6 510 700			6 510 700		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			781 284	781 284		
		Итого стоимость строительства	**6 510 700**	**-**	**781 284**	**7 291 984**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Октябрь 2014г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,В2(1-Очередь)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
439	СПРАЙС-ЛИСТ "ПИРАНТ"	Пожарная колонка КП	3	31143,68	--	93431	--	--
		шт		--	--	--	--	--
440	СПРАЙС-ЛИСТ "ПИРАНТ"	Рукава пожарные ф66 мм L 20м	30	6838,55	--	205156	--	--
		шт		--	--	--	--	--
441	СПРАЙС-ЛИСТ "ПИРАНТ"	Головка соединительная рукавная ф70 ГР-70	36	589,53	--	21223	--	--
		шт		--	--	--	--	--
442	СПРАЙС-ЛИСТ "ПИРАНТ"	Головка соединительная муфтовая ф70 ГМ-70	3	432,32	--	1297	--	--
		шт		--	--	--	--	--
443	СПРАЙС-ЛИСТ "ПИРАНТ"	Ствол пожарный ручной Ф70 РС-70	6	786,04	--	4716	--	--
		шт		--	--	--	--	--
444	СПРАЙС-ЛИСТ "ПИРАНТ"	Рукавные трехходовые разветвления РТ-70А	3	11358,27	--	34075	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		В2 Ф1500(29ШТ)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутри колодцев с покрытием внутренней поверхности изоляцией "Хамаст"**	**47,3355**	**245,44**	**3,82**	**11618**	**181**	**2167**
		м2		**37,35**	**1,44**	**1768**	**68**	**118**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**371517**		
		Накладные расходы -	Тенге			**2167**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22421**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**396104**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**371517**		
		Накладные расходы -	Тенге			**2167**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22421**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**396104**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	928 208			928 208		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**928 208**	**-**	**-**	**928 208**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	928 208			928 208		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			111 385	111 385		
		Итого стоимость строительства	**928 208**	**-**	**111 385**	**1 039 593**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Техник-нормировщик			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2шт) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2014г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СИСТЕМА В1						
1	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д200	2,95	1151,91	13,82	3398	41	1001
		м2		259,88	5,18	767	15	128
2	Е0123-2-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ГОСТ 1839-72 Д200	0,00006	511141,41	19866,96	31	1	6
		км		63306,00	7440,75	4	--	130
3	С131312-74	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ЯЧЕЙКАМИ 20Х20	0,56	1040,00	--	582	--	--
		м2		--	--	--	--	--
4	Е0120-23-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ Д200	2	2268,80	7,30	4538	15	1155
		шт		448,88	2,36	898	5	128
5	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	2	200,00	--	400	--	--
		кг		--	--	--	--	--
6	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	2,95	472,48	5,38	1394	16	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		186,75	2,25	551	7	90
7	Е0113-37-2	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)**	2,95	250,82	1,57	740	5	197
		м2		74,25	--	219	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			11083		
		Накладные расходы -	Тенге			2860		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			836		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14780		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	34 635			34 635		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**34 635**	-	-	**34 635**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	34 635			34 635		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			4 156	4 156		
		Итого стоимость строительства	**34 635**	**-**	**4 156**	**38 791**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			24.11.14
Начальник ПТО			24.11.14
Инженер сметчик			24.11.14
Инженер ПТО			24.11.14
Технолог			
Начальник участка			

Бейсембиков Б.
Кабдолкин А.
Асубеков

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2шт) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,5532342	22,04	20,73	453	426	140
		м3		1,31	5,70	27	117	97
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,7021562	32,54	30,98	446	424	140
		м3		1,53	9,01	21	123	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	2,3978773	200,88	--	482	--	544
		м3		200,88	--	482	--	113
4	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	22,6085577	26,00	26,00	588	588	118
		т		--	5,20	--	118	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	13,7021562	3,07	2,66	42	36	18
		м3		0,39	0,93	5	13	97
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	23,9787733	5,55	5,55	133	133	42
		м3		--	1,80	--	43	97
7	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23,9787733	3,11	3,11	75	75	23
		м3		--	1,01	--	24	97
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,2766171	122,18	--	1256	--	1419
		м3		122,18	--	1256	--	113
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,9787733	21,55	4,52	517	108	396
		м3		17,03	--	408	--	97
10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	61,90	2,62	210	9	48
		м2		10,51	0,99	36	3	123
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	0,34	6257,17	66,01	2127	22	79
		м3		195,75	24,93	67	8	105
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3468	106,00	--	37	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3468	302,00	--	105	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	Е0106-1-15	Устройство МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД КАМЕРУ ИЗ БЕТОНА В15	2,85	6908,00	100,65	19688	287	551
		м3		146,25	38,03	417	108	105
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,907	106,00	--	308	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,907	302,00	--	878	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,836	1875,61	1247,36	3444	2290	2371
		м3		503,55	418,91	925	769	140
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,836	106,00	--	195	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,836	302,00	--	554	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,76625	194,65	9,95	344	18	122
		м2		52,20	3,74	92	7	123
21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15.9, КС15.6	3,3	6250,00	--	20625	--	--
		м		--	--	--	--	--
22	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	0,3	3725,00	--	1118	--	--
		м		--	--	--	--	--
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,272	24600,00	--	6691	--	--
		м3		--	--	--	--	--
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО.6	0,04	24600,00	--	984	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е0123-24-1	Установка люков	1	285,39	35,42	285	35	290
		шт		209,25	13,50	209	14	130
26	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
27	С0113-ТБ.1-2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ФИТИНГИ) ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ,УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ (ГОСТ 8946-75) Д80ММ	1	2192,69	--	2193	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--
28	Е0110-55-1	УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ЛЮКА ДЕРЕВЯННОЙ КРД1	0,3	1292,59	29,74	388	9	16
		м2		32,85	11,23	10	3	120
29	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки деревянной кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1	1652,90	4,60	1653	5	286
		м2		236,25	1,73	236	2	120
30	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	ОБИВКА КРЫШКИ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	1	1652,90	4,60	1653	5	286
		м2		236,25	1,73	236	2	120
31	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,012	7627,27	378,22	92	5	44
		м3		3566,25	141,75	43	2	100
32	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,012	14600,00	--	175	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0012	465331,02	1733,92	558	2	96
		км		60966,00	650,25	73	1	130
34	Е0146-30-2	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КОЛЬЦАХ ДЛЯ ВВОДА ТРУБ	4	91,62	43,92	366	176	257
		отверст.		47,70	16,58	191	66	100
35	Е0106-11-7	Установка сальника диам.50	0,004	93997,62	304,24	376	1	139
		1т		33075,00	114,75	132	--	105
36	Е0106-11-8	Установка сальника диам.80	0,005	70437,87	304,24	352	2	51
		1т		9675,00	114,75	48	1	105
37	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	72
		1сальник		301,50	--	603	--	12
38	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
			0,02332	175710,10	1826,10	4098	43	287
		т		8100,00	690,75	189	16	140
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,79871	21,80	0,05	17	--	4
		м2		5,81	0,02	5	--	90
40	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,59742	20,36	0,02	33	--	6
		м2		4,16	--	7	--	90
41	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,0288	13,91	0,07	84	--	44
		м2		8,06	0,02	49	--	90
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,0288	245,44	3,82	1480	23	276
		м2		37,35	1,44	225	9	118
43	Е0113-24-1	Защита поверхностей железобетонных конструкций соприкасающихся с грунтом, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА	43,276736	102,33	0,12	4428	5	317
		м2		8,08	0,05	350	2	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	21,638368	31,39	0,02	679	--	157
		м2		8,06	--	174	--	90
45	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	2,2	472,48	5,38	1039	12	374
		м2		186,75	2,25	411	5	90
46	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	2,2	250,82	1,57	552	3	147
		м2		74,25	--	163	--	90
47	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,2	13,91	0,07	31	--	16
		м2		8,06	0,02	18	--	90
48	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (ПО ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛОНОМ 20-70ММ)						
		м2	2,2	360,56	25,04	793	55	86
				22,25	9,38	49	21	123
49	Е0111-19-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,2	266,99	12,44	587	27	45
		м2		11,88	4,68	26	10	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			98152		
		Накладные расходы -	Тенге			9306		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6447		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			113905		

РАЗДЕЛ 2. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

50	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 001799	3,25	-6439,00	--	-20927	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**С143001-62**	**Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**3,25**	**-302,00**	**--**	**-982**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
52	**С143001-54**	**Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**3,25**	**-106,00**	**--**	**-345**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-22253**	**--**	
			Тенге			**--**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-22253**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**75899**		
		Накладные расходы -	Тенге			**9306**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6447**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**91653**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	214 775			214 775		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**214 775**	**-**	**-**	**214 775**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	214 775			214 775		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			25 773	25 773		
		Итого стоимость строительства	**214 775**	**-**	**25 773**	**240 548**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			
Инженер смет			
Инженер ПТО			
Техник-сметчик			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2шт) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2014г.

на МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ (1шт)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Ц0108-405-1прим	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2**	240	60,50	2,80	14520	672	12677
		м		55,10	0,50	13224	120	95
5	Ц0107-247-3	**Монтаж насоса**	1	34335,00	18140,00	34335	18140	13693
		шт		11210,00	4004,95	11210	4005	90
9	С12021-226	**Оголовок герметичный ОГВ-375.000.00-16**	0,136	220500,00	--	29988	--	--
		т		--	--	--	--	--
10	Ц0122-18-1	**Монтаж оголовка**	0,136	99782,23	64198,48	13570	8731	4957
		т		30150,00	10350,00	4100	1408	90
11	Е0122-8-2	**Укладка стальных электросварных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**	0,0015	64249,36	8122,48	96	12	95
		км		45900,00	3069,00	69	5	130
12	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм**	1,5	636,00	--	954	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88	6788,50	375	41	376
		км		45675,00	2565,00	274	15	130
14	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	250,00	--	250	--	--
		м		--	--	--	--	--
15	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D38 мм, толщина стенки 2,8 мм	5	173,00	--	865	--	--
		м		--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0424	247994,13	49389,75	10515	2094	4489
		т		62775,00	18657,00	2662	791	130
17	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380
		шт		144,00	2,25	288	5	130
19	С130903-34прим	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	7590,00	--	7590	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304
		шт		227,25	6,75	227	7	130
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328
		фланец		63,00	--	252	--	130
22	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252
		фланец		96,75	--	194	--	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
24	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
25	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363
		шт		272,25	6,75	272	7	130
26	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	13000,00	--	13000	--	--
		компл		--	--	--	--	--
27	С131103-3	ГОЛОВКА МУФТОВАЯ ГМ50	1	194,00	--	194	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53
		комплект		41,72	--	42	--	128
		Водомерный узел В9-1						
29	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1069,83	60,08	1070	60	403
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128
30	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128
32	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
33	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1060,00	--	1060	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233
		1шт		447,75	33,75	896	67	128
36	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503
		фланец		96,75	--	387	--	130
37	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
38	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53
		комплект		41,72	--	42	--	128
39	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	2	39
		м		59,85	1,58	30	1	128
40	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	0,5	693,07	10,34	347	5	52
		м		76,95	3,87	38	2	128
41	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1	10,99	--	11	--	14
		м		10,69	--	11	--	128
42	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 80х3,5-65х3,5 мм	2	311,00	--	622	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/						
		кг	8	200,00	--	1600	--	--
				--	--	--	--	--
44	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ НА ДВА РАЗА						
		м2	1,5	148,40	0,07	223	--	170
				108,00	0,02	162	--	105
45	Е0113-16-6	Огрунтовка труб грунтовкой ГФ-021 за один раз						
		м2	3,3	21,80	0,05	72	--	17
				5,81	0,02	19	--	90
49	СПрайс-лист ООО"ЗМК-УРАЛ" Г.ПЕРВОУРАЛЬСК	Труба стальная водоподъемная д60Х5,0 с муфтами ГОСТ633-80						
		т	0,7506	112466,57	--	84417	--	--
				--	--	--	--	--
50	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм						
		фланец	24	118,85	16,47	2852	395	3019
				96,75	--	2322	--	130
51	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80						
		шт.	24	268,00	--	6432	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТЫ:	Тенге			270019		
		Накладные расходы -	Тенге			44184		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18852		
		ИТОГО ПО АКТЫ:	Тенге			333055		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	780 462			780 462		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**780 462**	-	-	**780 462**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	780 462			780 462		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			93 655	93 655		
		Итого стоимость строительства	**780 462**	-	**93 655**	**874 117**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Энергосіп Құрылыс»
«Энергосіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			24.11.14
Начальник ПТО			24.11.14
Инженер сметчик			24.11.14
Инженер ПТО			24.11.14
Техник			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2шт) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2014г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СИСТЕМА В1						
1	Е0120-3-1	**ВОЗДУХОВОД ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д200**	**2,95**	**1151,91**	**13,82**	**3398**	**41**	**1001**
		м2		**259,88**	**5,18**	**767**	**15**	**128**
2	Е0123-2-2	**ВОЗДУХОВОД ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ГОСТ 1839-72 Д200**	**0,00006**	**511141,41**	**19866,96**	**31**	**1**	**6**
		км		**63306,00**	**7440,75**	**4**	**--**	**130**
3	С131312-74	**СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ЯЧЕЙКАМИ 20Х20**	**0,56**	**1040,00**	**--**	**582**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	Е0120-23-1	**УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ Д200**	**2**	**2268,80**	**7,30**	**4538**	**15**	**1155**
		шт		**448,88**	**2,36**	**898**	**5**	**128**
5	С130810-45	**КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**2**	**200,00**	**--**	**400**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	Е0113-37-1	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)**	**2,95**	**472,48**	**5,38**	**1394**	**16**	**502**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		186,75	2,25	551	7	90
7	Е0113-37-2	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)**	2,95	250,82	1,57	740	5	197
		м2		74,25	--	219	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			11083		
		Накладные расходы -	Тенге			2860		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			836		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14780		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	34 635			34 635		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**34 635**	-	-	**34 635**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	34 635			34 635		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			4 156	4 156		
		Итого стоимость строительства	**34 635**	**-**	**4 156**	**38 791**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			24.11.14
Инженер сметчик			24.11.14
Инженер ПТО			24.11.14
Технолог			
Начальник участка			