Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.ТАССАЙ.БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК2Х500Д поз.22

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	61,2	27,84	26,18	1704	1602	526
		м3		1,66	7,20	102	441	97
2	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	91,8	39,72	37,82	3647	3472	1146
		м3		1,87	11,00	172	1010	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)**	10,71	262,72	--	2814	--	3179
		м3		262,72	--	2814	--	113
4	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	160,65	32,30	32,30	5189	5189	1038
		т		--	6,46	--	1038	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	91,8	3,76	3,24	345	298	142
		м3		0,48	1,12	44	103	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,84	6,48	6,48	278	278	87
		м3		--	2,10	--	90	97
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	42,84	3,20	3,20	137	137	43
		м3		--	1,04	--	45	97
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,36	134,10	--	2462	--	2782
		м3		134,10	--	2462	--	113
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,84	21,55	4,52	923	193	708
		м3		17,03	--	730	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17498		
		Накладные расходы -	Тенге			9652		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1629		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28779		

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	3,104	6257,17	66,01	19422	205	719
		м3		195,75	24,93	608	77	105
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,16608	106,00	--	336	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,16608	302,00	--	956	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА ФЛМ1 ИЗ БЕТОНА В15)	19,8	8171,86	353,46	161803	6999	14938
		м3		585,00	133,52	11583	2644	105
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,097	106,00	--	2130	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,097	302,00	--	6069	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14304	67700,00	--	9684	--	--
		т		--	--	--	--	--
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,114	93997,62	304,24	10716	35	3973
		1т		33075,00	114,75	3771	13	105
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	7,524	20,36	0,02	153	--	28
		м2		4,16	--	31	--	90
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,762	21,80	0,05	82	--	20
		м2		5,81	0,02	22	--	90
20	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование (ФМ1 ИЗ БЕТОНА В15)	6,03	7902,50	210,97	47652	1272	3460
		м3		470,25	76,19	2836	459	105
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,12045	106,00	--	649	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,12045	302,00	--	1848	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05432	65000,00	--	3531	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05678	65900,00	--	3742	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,22576	172357,31	536,06	38911	121	11302
		1т		47475,00	202,50	10718	46	105
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	14,90016	20,36	0,02	303	--	56
		м2		4,16	--	62	--	90
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,45008	21,80	0,05	162	--	39
		м2		5,81	0,02	43	--	90
28	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	3,15	220,17	1,80	694	6	233
		м2		69,75	0,68	220	2	105
29	Е0106-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки (ДО ТОЛЩ.50ММ,)	6,3	92,07	0,75	580	5	146
		м2		21,83	0,29	138	2	105
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,09639	106,00	--	10	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,09639	302,00	--	29	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Е0152-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	4,5	1128,33	1,04	5077	5	1681
		м2		395,24	0,02	1779	--	94,5
33	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (ЗА 2 РАЗА)	106,48	204,65	0,24	21791	26	1558
		м2		16,16	0,10	1721	11	90
34	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	106,48	31,39	0,02	3343	2	772
		м2		8,06	--	858	--	90
35	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	51,504	614,62	24,55	31656	1264	3106
		м2		39,83	9,20	2051	474	123
36	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,6	283,41	14,76	8389	437	2111
		м2		52,43	5,54	1552	164	123
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,90576	106,00	--	96	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩИНЫ 100ММ)	29,6	492,78	9,38	14586	278	989
		м2		23,66	3,50	700	104	123
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,11344	106,00	--	224	--	--
		м3		--	--	--	--	--
40	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,0248	5239,08	327,33	130	8	52
		1т		1890,00	123,75	47	3	105
41	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0248	64100,00	--	1590	--	--
		т		--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				396345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			45183		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26492		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			468019		

РАЗДЕЛ 3. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

42	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002483	23,5	-6439,00	--	-151317	--	--
		м3		--	--	--	--	--
43	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,5	-302,00	--	-7097	--	--
		м3		--	--	--	--	--
44	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,5	-106,00	--	-2491	--	--
		м3		--	--	--	--	--
45	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция:Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010Накладная № 002483	1,12	-5750,00	--	-6440	--	--
		м3		--	--	--	--	--
46	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,12	-302,00	--	-338	--	--
		м3		--	--	--	--	--
47	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,12	-106,00	--	-119	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-167801	--	
			Тенге			--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-167801		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТЫ:	Тенге			246041		
		Накладные расходы -	Тенге			54835		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28121		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			328997		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	770 953			770 953		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**770 953**	-	-	**770 953**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	770 953	-		770 953	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			92 514	92 514		
		Итого стоимость строительства	**770 953**	**-**	**92 514**	**863 467**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП-Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			09.12.14г
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.23(1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
298	С010333-А200-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**	179,198	878,13	--	157358	--	31472
		т		175,63	--	31472	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	**Тенге**			157358	--	
		Накладные расходы -	Тенге			31472		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11330		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			200160		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	469 044			469 044		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**469 044**	-	-	**469 044**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	469 044			469 044		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			56 285	56 285		
		Итого стоимость строительства	**469 044**	**-**	**56 285**	**525 329**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик		Абдин	05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14.
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.22)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.22(1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	723,8	6,48	6,48	4690	4690	1477
		м3		--	2,10	--	1523	97
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	310,2	134,10	--	41598	--	47006
		м3		134,10	--	41598	--	113
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	723,8	21,55	4,52	15595	3269	11957
		м3		17,03	--	12326	--	97
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	723,8	14,12	12,00	10218	8684	3065
		м3		1,62	2,75	1173	1987	97
13	C2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	64,8	983,40	983,40	63724	63724	1750
		маш-ч		--	225,00	--	14580	12
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=55М						
14	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	9,568	1986,57	564,43	19008	5401	10214

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		567,00	195,49	5425	1870	140
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	176	245,44	3,82	43197	672	8056
		м2		37,35	1,44	6574	253	118
20	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	5,5	1143,41	--	6289	--	3227
		м3		477,00	--	2624	--	123
		КАНАЛ КЛ120Х 45-8 L=156						
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	57,2	1986,57	564,43	113632	32286	61060
		м3		567,00	195,49	32432	11182	140
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	686,4	245,44	3,82	168470	2622	31418
		м2		37,35	1,44	25637	988	118
29	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	29,64	1143,41	--	33891	--	17390
		м3		477,00	--	14138	--	123
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК130Х45(3ШТ)						
30	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	24,96	1986,57	564,43	49585	14088	26644
		м3		567,00	195,49	14152	4879	140
37	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,96	151,00	--	3769	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	Е0107-53-11	УКЛАДКА БАЛКИ Б2	12	364,02	24,15	4368	290	3036
		шт		171,90	8,83	2063	106	140
39	С143015-31	СТОИМОСТЬ БАЛКИ Б2	1,08	19700,00	--	21276	--	--
		м3		--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,08	106,00	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,08	151,00	--	163	--	--
		м3		--	--	--	--	--
42	Е0106-35-5	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	4,8	8670,77	672,63	41620	3229	5853
		м3		927,00	234,39	4450	1125	105
43	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,036	175710,10	1826,10	6326	66	443
		т		8100,00	690,75	292	25	140
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	--	1447	--	--
		т		--	--	--	--	--
45	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	8,1	1143,41	--	9262	--	4752
		м3		477,00	--	3864	--	123
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК60Х45(1ШТ)						
46	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,07	1986,57	564,43	2126	604	1142
		м3		567,00	195,49	607	209	140
54	Е0106-35-5	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	6,4	8670,77	672,63	55493	4305	7805
		м3		927,00	234,39	5933	1500	105
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,4	106,00	--	678	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,008	175710,10	1826,10	1406	15	98
		т		8100,00	690,75	65	6	140
57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008	40200,00	--	322	--	--
		т		--	--	--	--	--
58	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,6	1143,41	--	1829	--	939
		м3		477,00	--	763	--	123
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-32(2ШТ)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,3	9849,32	954,99	2955	286	443
		м3		1075,50	330,44	323	99	105
60	Е0107-53-11	УКЛАДКА ОПОРЫ БАЛОЧНОЙ	4	364,02	24,15	1456	97	1012
		шт		171,90	8,83	688	35	140
61	С143015-31	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,028	19700,00	--	552	--	--
		м3		--	--	--	--	--
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,028	106,00	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--
63	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,028	151,00	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--
64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных						
			0,072	6673,21	--	480	--	50
		м3		567,00	--	41	--	123
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,128	245,44	3,82	277	4	52
		м2		37,35	1,44	42	2	118
66	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	0,888	1986,57	564,43	1764	501	948
		м3		567,00	195,49	503	174	140
67	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	0,888	17700,00	--	15718	--	--
		м3		--	--	--	--	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,888	106,00	--	94	--	--
		м3		--	--	--	--	--
69	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,88	151,00	--	1341	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2	0,63	1986,57	564,43	1252	356	673

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		567,00	195,49	357	123	140
71	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2	0,63	17700,00	--	11151	--	--
		м3		--	--	--	--	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,63	106,00	--	67	--	--
		м3		--	--	--	--	--
73	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,63	151,00	--	95	--	--
		м3		--	--	--	--	--
74	С12021-262	Опоры скользящие	0,30692	107900,00	--	33117	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00986	107900,00	--	1064	--	--
		т		--	--	--	--	--
76	Е0109-61-12	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,31678	26865,11	5486,63	8510	1738	3521
		т		12195,00	153,68	3863	49	90
77	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,422	124998,88	45997,13	52750	19411	49426
		км		73125,00	16970,25	30859	7161	130
78	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	157,56	270,00	--	42541	--	--
		м		--	--	--	--	--
79	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	157,56	306,00	--	48213	--	--
		м		--	--	--	--	--
80	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д38Х2,5	111,1	141,00	--	15665	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,312	139960,19	47322,94	43668	14765	37738
		км		76050,00	16992,75	23728	5302	130
82	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	315,12	400,00	--	126048	--	--
		м		--	--	--	--	--
83	Е0124-1-1	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д40,50	0,01	124998,88	45997,13	1250	460	1171
		км		73125,00	16970,25	731	170	130
84	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	5,05	270,00	--	1364	--	--
		м		--	--	--	--	--
85	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	5,05	306,00	--	1545	--	--
		м		--	--	--	--	--
86	Е0124-1-2	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д76	0,004	132152,59	46177,71	529	185	473
		км		74025,00	16979,25	296	68	130
87	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,04	333,00	--	1345	--	--
		м		--	--	--	--	--
88	Е0124-1-4	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д108	0,01	152893,21	52000,33	1529	520	1344
		км		86400,00	17013,00	864	170	130
89	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,1	629,00	--	6353	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 БАЛКА НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ	0,0984	70000,00	--	6888	--	--
		т		--	--	--	--	--
91	Е0109-53-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,0984	22307,84	681,42	2195	67	1311
		т		14670,00	132,75	1444	13	90
92	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--
		шт		--	--	--	--	--
93	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6040,00	--	12080	--	--
		шт		--	--	--	--	--
94	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	4760,00	--	4760	--	--
		шт		--	--	--	--	--
95	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	6380,00	--	19140	--	--
		шт		--	--	--	--	--
96	Е0124-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	8	758,61	389,61	6069	3117	4268
		компл		317,25	93,15	2538	745	130
97	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10700,00	--	64200	--	--
		шт		--	--	--	--	--
98	Е0124-13-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	1222,18	640,55	7333	3843	5118
		компл		501,75	154,35	3011	926	130
99	С130809-50 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	346,00	--	692	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
100	С130809-51 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	6	404,00	--	2424	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	С130809-52 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80						
		шт.	4	407,00	--	1628	--	--
				--	--	--	--	--
102	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80						
		шт.	4	465,00	--	1860	--	--
				--	--	--	--	--
103	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм						
		фланец	16	74,06	9,93	1185	159	1310
				63,00	--	1008	--	130
104	С130809-55 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80						
		шт.	12	539,00	--	6468	--	--
				--	--	--	--	--
105	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм						
		фланец	12	118,85	16,47	1426	198	1509
				96,75	--	1161	--	130
106	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм						
		шт	2	330,00	--	660	--	--
				--	--	--	--	--
107	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д38Х2,5 L=5,03М						
		шт	1	5320,13	56,38	5320	56	690
				522,00	9,00	522	9	130
108	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д38Х2,5 L=5,59М						
		шт	1	5320,13	56,38	5320	56	690
				522,00	9,00	522	9	130
109	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д40Х3,5 L=8,88М						
		шт	3	7264,25	56,38	21793	169	2071
				522,00	9,00	1566	27	130
110	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д50Х3,5 L=9,58М						
		шт	3	7785,84	56,38	23358	169	2071
				522,00	9,00	1566	27	130
111	Е0124-12-3	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д89Х3 L=10,28М						
		шт	3	12780,78	85,07	38342	255	2325
				585,00	11,25	1755	34	130
112	Е0124-12-3	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д89Х3 L=10,78М						
		шт	3	13375,17	85,07	40126	255	2325
				585,00	11,25	1755	34	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	190	21,80	0,05	4142	10	997
		м2		5,81	0,02	1104	4	90
114	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	380	19,64	0,02	7464	8	1070
		м2		3,13	--	1189	--	90
115	Е0126-3-5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D40,Д38 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	266	82,73	6,01	22006	1599	11850
		м		42,30	2,25	11252	598	100
116	Е0126-3-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D50 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	156	101,67	8,47	15860	1321	9092
		м		55,13	3,15	8600	491	100
117	Е0126-3-13	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D89 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ	312	119,40	10,09	37253	3148	22888
		м		69,53	3,83	21693	1195	100
118	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	12	14800,00	--	177600	--	--
		м3		--	--	--	--	--
119	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	422	80,20	6,39	33844	2697	13677
		м		29,93	2,48	12630	1047	100
120	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	312	99,30	9,01	30982	2811	14393
		м		42,75	3,38	13338	1055	100
121	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,46	185900,00	--	85514	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
122	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,2	21,80	0,05	113	--	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		5,81	0,02	30	--	90
123	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	10,4	19,64	0,02	204	--	29
		м2		3,13	--	33	--	90
124	Е0126-3-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D40 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	5	91,60	7,09	458	35	255
		м		48,38	2,70	242	13	100
125	Е0126-3-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D50 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	5	97,90	8,16	489	41	278
		м		52,43	3,15	262	16	100
126	Е0126-3-11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D76 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	4	107,88	9,39	432	38	252
		м		59,40	3,60	238	14	100
127	Е0126-4-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D108 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	10	127,14	12,02	1271	120	787
		м		74,25	4,50	743	45	100
128	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,3	14800,00	--	4440	--	--
		м3		--	--	--	--	--
129	Е0126-21-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	14	235,84	18,18	3302	255	1512
		м		101,25	6,75	1418	94	100
130	Е0126-21-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	272,11	23,50	2721	235	1242
		м		115,43	8,78	1154	88	100
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ						
131	Е0113-55-2	ШОВНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"	9,34	622,27	121,37	5812	1134	1579

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		142,43	45,45	1330	425	90
132	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	4,42	472,48	5,38	2088	24	752
		м2		186,75	2,25	825	10	90
133	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	4,42	250,82	1,57	1109	7	295
		м2		74,25	--	328	--	90
134	Е0111-2-9	БЕТОН МАРКИ В7,5 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА	0,304	6673,21	--	2029	--	212
		м3		567,00	--	172	--	123
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,31008	106,00	--	33	--	--
		м3		--	--	--	--	--
136	Е0115-72-1	ЗАТИРКА ШВОВ КАНАЛА	4,99	339,30	3,58	1693	18	659
		м2		124,88	0,88	623	4	105
				ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА				
137	Е0122-8-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ D25,40,50	0,016	62566,88	6788,50	1001	109	1003
		км		45675,00	2565,00	731	41	130
138	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,008	111,00	--	223	--	--
		м		--	--	--	--	--
139	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	4,016	168,00	--	675	--	--
		м		--	--	--	--	--
140	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	250,00	--	2510	--	--
		м		--	--	--	--	--
142	Е0122-7-1	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ D65	0,014	491063,43	760,93	6875	11	857
		км		46800,00	288,00	655	4	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	5320,00	--	21280	--	--
		шт		--	--	--	--	--
144	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00	--	17760	--	--
		шт		--	--	--	--	--
145	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	4760,00	--	28560	--	--
		шт		--	--	--	--	--
146	Е0122-36-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	14	276,46	17,71	3870	248	3522
		шт		186,75	6,75	2615	95	130
147	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	8	128,00	--	1024	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
148	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	139,00	--	1668	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
149	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	189,00	--	1512	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
150	Е0122-40-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	44	74,06	9,93	3259	437	3604
		фланец		63,00	--	2772	--	130
151	Е0122-33-5	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д150Х80 L=100ММ	0,014	247994,13	49389,75	3472	691	1482
		т		62775,00	18657,00	879	261	130
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ D1500 (2ШТ)				
152	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д1500	4,54	17526,33	1879,87	79570	8535	11650

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1435,50	538,43	6517	2444	130
153	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,54	106,00	--	481	--	--
		м3		--	--	--	--	--
154	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,5	2980,00	--	4470	--	--
		м		--	--	--	--	--
155	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	6.	6250,00	--	37500	--	--
		м		--	--	--	--	--
156	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99						
		комплект	2	13400,00	--	26800	--	--
				--	--	--	--	--
157	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,05674	139640,00	--	7923	--	--
		т		--	--	--	--	--
158	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	36,628	245,44	3,82	8990	140	1677
		м2		37,35	1,44	1368	53	118
159	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,602	1865,80	--	2989	--	1046
		м3		531,00	--	851	--	123
160	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	10,68	360,56	25,04	3851	267	416
		м2		22,25	9,38	238	100	123
161	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	10,68	66,75	3,11	713	33	54
		м2		2,97	1,17	32	12	123

УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА)(1ШТ)(ТД-2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (ИЗ БМ100)	0,45	6142,93	66,01	2764	30	104
		м3		195,75	24,93	88	11	105
163	Е0106-3-4	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БМ200	2,4	8262,15	257,71	19829	619	1830
		м3		634,50	91,69	1523	220	105
164	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,436	106,00	--	258	--	--
		м3		--	--	--	--	--
165	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,89275	302,00	--	874	--	--
		м3		--	--	--	--	--
166	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,00528	63500,00	--	335	--	--
		т		--	--	--	--	--
167	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017	65000,00	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--
168	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0179	121637,97	11119,34	2177	199	221
		1т		7560,00	4200,75	135	75	105
169	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0179	40200,00	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--
170	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ХОМУТА,ФАРТУКА,КОЗЫРЬКА	0,979	544,76	1,24	533	1	179
		м2		153,23	0,47	150	--	119
171	Е0109-53-3	МОНТАЖ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,1208	22307,84	681,42	2695	82	1609
		т		14670,00	132,75	1772	16	90
172	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,1208	147100,00	--	17770	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0475	59200,00	--	2812	--	--
		т		--	--	--	--	--
174	Е0109-53-3	МОНТАЖ М/К	0,0475	22307,84	681,42	1060	32	633
		т		14670,00	132,75	697	6	90
175	Е0113-26-20	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	20,4	96,73	0,12	1973	2	52
		м2		2,77	0,05	57	1	90
176	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,7	360,56	25,04	613	43	66
		м2		22,25	9,38	38	16	123
		РАЗДЕЛ 1. ТОПЛИВОПРОВОДЫ						
177	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом						
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	вместимостью 0,65 м3	65,1	48,85	47,46	3180	3090	484
		м3		1,27	6,40	83	417	97
178	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	4,9	262,72	--	1287	--	1455
		м3		262,72	--	1287	--	113
179	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	140	1,36	1,26	190	176	64
		м3		--	0,47	--	66	97
180	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	122,5	19,70	--	2413	--	483
		т		3,94	--	483	--	100
181	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	70	3,76	3,24	263	227	109
		м3		0,48	1,12	34	78	97
182	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	45	32,23	30,77	1450	1385	426

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,42	8,34	64	376	97
183	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	78,75	19,70	19,70	1551	1551	310
		т		--	3,94	--	310	100
184	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	90	1,36	1,26	122	113	41
		м3		--	0,47	--	42	97
185	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	31,5	6,48	6,48	204	204	64
		м3		--	2,10	--	66	97
186	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,5	134,10	--	1810	--	2046
		м3		134,10	--	1810	--	113
187	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,5	21,55	4,52	679	142	520
		м3		17,03	--	536	--	97
188	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31,5	14,12	12,00	445	378	133
		м3		1,62	2,75	51	86	97
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=16М						
189	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,808	1986,57	564,43	5578	1585	2998
		м3		567,00	195,49	1592	549	140
190	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л4-8	1,944	18800,00	--	36547	--	--
		м3		--	--	--	--	--
191	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8	0,864	19400,00	--	16762	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
192	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,808	106,00	--	298	--	--
		м3		--	--	--	--	--
193	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,808	151,00	--	424	--	--
		м3		--	--	--	--	--
194	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,6	1143,41	--	1829	--	939
		м3		477,00	--	763	--	123
195	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	51,2	245,44	3,82	12567	196	2344
		м2		37,35	1,44	1912	74	118
196	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных						
			1,6	1143,41	--	1829	--	939
		м3		477,00	--	763	--	123
197	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	0,072	1986,57	564,43	143	41	77
		м3		567,00	195,49	41	14	140
198	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	0,072	17700,00	--	1274	--	--
		м3		--	--	--	--	--
199	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,072	106,00	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--
200	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,072	151,00	--	11	--	--
		м3		--	--	--	--	--
201	С12021-262	Опоры скользящие	0,0126	107900,00	--	1360	--	--
		т		--	--	--	--	--
202	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00092	107900,00	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	Е0109-61-12	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,01352	26865,11	5486,63	363	74	150
		т		12195,00	153,68	165	2	90
204	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,064	124998,88	45997,13	8000	2944	7496
		км		73125,00	16970,25	4680	1086	130
205	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	32,32	111,00	--	3588	--	--
		м		--	--	--	--	--
206	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	32,32	169,00	--	5462	--	--
		м		--	--	--	--	--
207	Е0124-1-1	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д25,20						
		км	0,016	124998,88	45997,13	2000	736	1874
				73125,00	16970,25	1170	272	130
208	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	8,08	111,00	--	897	--	--
		м		--	--	--	--	--
209	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,08	169,00	--	1366	--	--
		м		--	--	--	--	--
210	Е0124-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КОЛОДЦЕ Ду25,20	0,02	124998,88	45997,13	2500	920	2342
		км		73125,00	16970,25	1463	339	130
211	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	10,1	111,00	--	1121	--	--
		м		--	--	--	--	--
212	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,1	169,00	--	1707	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	52
		м2		5,81	0,02	58	--	90
214	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	20	19,64	0,02	393	--	56
		м2		3,13	--	63	--	90
215	Е0126-3-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ В КОЛОДЦЕ	84	78,90	5,31	6627	446	3554
		м		40,28	2,03	3384	171	100
216	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,65	17600,00	--	11440	--	--
		м3		--	--	--	--	--
217	Е0126-23-12	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	84	106,38	12,17	8936	1022	3780
		м		40,50	4,50	3402	378	100
218	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,023	185900,00	--	4276	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
219	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	--	10
		м2		5,81	0,02	12	--	90
220	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	4	19,64	0,02	79	--	11
		м2		3,13	--	13	--	90
221	Е0126-3-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ	16	91,60	7,09	1466	113	817
		м		48,38	2,70	774	43	100
222	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,2	17600,00	--	3520	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
223	Е0126-21-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	16	235,84	18,18	3773	291	1728
		м		101,25	6,75	1620	108	100
224	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	КОЛОДЕЦ Д2000	4,44	17526,33	1879,87	77817	8347	11394
		м3		1435,50	538,43	6374	2391	130
225	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,5	2980,00	--	1490	--	--
		м		--	--	--	--	--
226	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4	7840,00	--	31360	--	--
		м		--	--	--	--	--
227	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,44	106,00	--	471	--	--
		м3		--	--	--	--	--
228	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
229	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,03	139640,00	--	4189	--	--
		т		--	--	--	--	--
230	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	31,432	245,44	3,82	7715	120	1439
		м2		37,35	1,44	1174	45	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,801	1865,80	--	1495	--	523
		м3		531,00	--	425	--	123
232	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5,34	360,56	25,04	1925	134	208
		м2		22,25	9,38	119	50	123
233	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетоинных жестких покрытий	5,34	66,75	3,11	356	17	27
		м2		2,97	1,17	16	6	123
234	Е0146-30-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ РАЗМЕРОМ 600Х450 В КОЛОДЦЕ	1	315,46	149,23	315	149	223
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100
235	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760,00	--	9520	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА)(1ШТ)(ТД-1)				
243	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (ИЗ БМ100)	0,15	6142,93	66,01	921	10	35
		м3		195,75	24,93	29	4	105
244	Е0106-3-4	ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БМ200	1,3	8262,15	257,71	10741	335	991
		м3		634,50	91,69	825	119	105
245	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,3195	106,00	--	140	--	--
		м3		--	--	--	--	--
246	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,47175	151,00	--	222	--	--
		м3		--	--	--	--	--
247	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,00528	63500,00	--	335	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
248	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017	65000,00	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--
249	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0179	121637,97	11119,34	2177	199	221
		1т		7560,00	4200,75	135	75	105
250	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0179	40200,00	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--
251	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ХОМУТА,ФАРТУКА,КОЗЫРЬКА	1,2	544,76	1,24	654	1	219
		м2		153,23	0,47	184	1	119
252	Е0109-53-3	МОНТАЖ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,06	22307,84	681,42	1338	41	799
		т		14670,00	132,75	880	8	90
253	С12021-41	ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,06	147100,00	--	8826	--	--
		т		--	--	--	--	--
254	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0275	59200,00	--	1628	--	--
		т		--	--	--	--	--
255	Е0109-53-3	МОНТАЖ М/К	0,0275	22307,84	681,42	613	19	366
		т		14670,00	132,75	403	4	90
256	Е0113-26-20	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	9,6	96,73	0,12	929	1	24
		м2		2,77	0,05	27	--	90
257	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,7	360,56	25,04	613	43	66
		м2		22,25	9,38	38	16	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2529177		
		Накладные расходы -	Тенге			531565		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3244385		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	7 602 710			7 602 710		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**7 602 710**	**-**	**-**	**7 602 710**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7 602 710			7 602 710		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			912 325	912 325		
		Итого стоимость строительства	**7 602 710**	**-**	**912 325**	**8 515 035**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.22)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ1-УТ3 (1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**178**	**48,85**	**47,46**	**8695**	**8449**	**1324**
		м3		**1,27**	**6,40**	**226**	**1139**	**97**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)**	**12,46**	**262,72**	**--**	**3273**	**--**	**3699**
		м3		**262,72**	**--**	**3273**	**--**	**113**
3	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**311,5**	**19,70**	**19,70**	**6137**	**6137**	**1227**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**1227**	**100**
4	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**178**	**3,76**	**3,24**	**670**	**577**	**276**
		м3		**0,48**	**1,12**	**85**	**199**	**97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	71,2	32,23	30,77	2295	2191	674
		м3		1,42	8,34	101	594	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49,84	6,48	6,48	323	323	102
		м3		--	2,10	--	105	97
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	49,84	3,20	3,20	159	159	50
		м3		--	1,04	--	52	97
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,36	134,10	--	2864	--	3237
		м3		134,10	--	2864	--	113
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,84	21,55	4,52	1074	225	823
		м3		17,03	--	849	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25490		
		Накладные расходы -	Тенге			11413		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2214		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39118		

РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16	61,90	2,62	990	42	226
		м2		10,51	0,99	168	16	123
11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6	6673,21	--	10677	--	1116
		м3		567,00	--	907	--	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6	106,00	--	170	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6	302,00	--	483	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,33	7217,95	196,62	31254	851	1575
		м3		272,25	74,27	1179	322	105
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,33	106,00	--	459	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,33	302,00	--	1308	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,44712	61300,00	--	27408	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	10,89	11152,94	418,23	121456	4555	22091
		м3		1296,00	152,98	14113	1666	140
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,89	106,00	--	1154	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,89	302,00	--	3289	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02925	45300,00	--	1325	--	--
		т	--	--	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00546	50600,00	--	276	--	--
		т	--	--	--	--	--	--
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04356	50900,00	--	2217	--	--
		т	--	--	--	--	--	--
25	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)						
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0,052	44300,00	--	2304	--	--
		т	--	--	--	--	--	--
26	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,836	19400,00	--	35618	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,836	106,00	--	195	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,836	151,00	--	277	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--
29	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б7)	0,41	18600,00	--	7626	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,41	106,00	--	43	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,41	151,00	--	62	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	9	81,23	9,95	731	90	619
		м2		52,20	3,74	470	34	123
33	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27	1,30	0,67	35	18	29
		м2		0,63	0,25	17	7	123
34	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,3213	39400,00	--	12659	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	9	622,27	121,37	5600	1092	1522
		м2		142,43	45,45	1282	409	90
36	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	9	98,23	0,07	884	1	48
		м2		5,85	0,02	53	--	90
37	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553
		м3		812,93	597,97	228	167	140
38	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	3725,00	--	4470	--	--
		м		--	--	--	--	--
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,08	24600,00	--	1968	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	106,00	--	30	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,28	151,00	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--
42	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
43	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63
		т		6975,00	726,75	49	5	118
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,00672	93997,62	304,24	632	2	234
		1т		33075,00	114,75	222	1	105
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,44352	20,36	0,02	9	--	2
		м2		4,16	--	2	--	90
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,22176	21,80	0,05	5	--	1
		м2		5,81	0,02	1	--	90
47	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,44184	7155,17	311,32	3161	138	259
		м3		441,00	117,61	195	52	105
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	12,9328	81,23	9,95	1050	129	890
		м2		52,20	3,74	675	48	123
49	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,2638291	39400,00	--	10395	--	--
		м3		--	--	--	--	--
50	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	17,8528	472,48	5,38	8435	96	3037
		м2		186,75	2,25	3334	40	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	17,8528	250,82	1,57	4478	28	1193
		м2		74,25	--	1326	--	90
52	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	17,8528	13,91	0,07	248	1	130
		м2		8,06	0,02	144	--	90
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,9328	206,69	9,95	2673	129	890
		м2		52,20	3,74	675	48	123
54	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	77,5968	32,67	0,67	2535	52	84
		м2		0,63	0,25	49	19	123
55	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)						
			5,2752	633,78	1,57	3343	8	555
		м2		117,00	--	617	--	90
56	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	5,2752	540,67	1,57	2852	8	395
		м2		83,25	--	439	--	90
57	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	24	622,27	121,37	14934	2913	4058
		м2		142,43	45,45	3418	1091	90
58	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	24	98,23	0,07	2358	2	127
		м2		5,85	0,02	140	--	90
59	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	7,2	288,99	48,92	2081	352	1223
		м2		144,90	18,47	1043	133	104
60	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	43,472	209,37	17,67	9102	768	4810
		м2		116,33	6,62	5057	288	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			399077		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			45732		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26689		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			471497		

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

64	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,2	61,90	2,62	693	29	158
		м2		10,51	0,99	118	11	123
65	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,12	6673,21	--	7474	--	781
		м3		567,00	--	635	--	123
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,12	106,00	--	119	--	--
		м3		--	--	--	--	--
67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,12	302,00	--	338	--	--
		м3		--	--	--	--	--
68	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	2,97	7217,95	196,62	21437	584	1081
		м3		272,25	74,27	809	221	105
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,97	106,00	--	315	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,97	302,00	--	897	--	--
		м3		--	--	--	--	--
71	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,30308	61300,00	--	18579	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
73	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,96	11152,94	418,23	99930	3747	18176
		м3		1296,00	152,98	11612	1371	140
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,96	106,00	--	950	--	--
		м3		--	--	--	--	--
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,96	302,00	--	2706	--	--
		м3		--	--	--	--	--
76	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0234	45300,00	--	1060	--	--
		т		--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00364	50600,00	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--
78	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02904	50900,00	--	1478	--	--
		т		--	--	--	--	--
79	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)	0,026	44300,00	--	1152	--	--
		т		--	--	--	--	--
80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01026	93997,62	304,24	964	3	358
		1т		33075,00	114,75	339	1	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,67716	20,36	0,02	14	--	3
		м2		4,16	--	3	--	90
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,33858	21,80	0,05	7	--	2
		м2		5,81	0,02	2	--	90
83	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,232	19400,00	--	23901	--	--
		м3		--	--	--	--	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,232	106,00	--	131	--	--
		м3		--	--	--	--	--
85	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,232	151,00	--	186	--	--
		м3		--	--	--	--	--
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	5,4	81,23	9,95	439	54	372
		м2		52,20	3,74	282	20	123
87	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,2	1,30	0,67	21	11	18
		м2		0,63	0,25	10	4	123
88	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,19278	39400,00	--	7596	--	--
		м3		--	--	--	--	--
89	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	5,4	622,27	121,37	3360	655	913
		м2		142,43	45,45	769	245	90
90	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,4	98,23	0,07	530	--	29
		м2		5,85	0,02	32	--	90
91	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2811,56	1856,11	225	148	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		812,93	597,97	65	48	140
92	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,08	24600,00	--	1968	--	--
		м3		--	--	--	--	--
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,08	106,00	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--
94	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,08	151,00	--	12	--	--
		м3		--	--	--	--	--
95	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
96	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63
		т		6975,00	726,75	49	5	118
97	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,00672	93997,62	304,24	632	2	234
		1т		33075,00	114,75	222	1	105
98	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,44352	20,36	0,02	9	--	2
		м2		4,16	--	2	--	90
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,22176	21,80	0,05	5	--	1
		м2		5,81	0,02	1	--	90
100	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,31192	7155,17	311,32	2232	97	183
		м3		441,00	117,61	138	37	105
101	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	9,1264	81,23	9,95	741	91	628
		м2		52,20	3,74	476	34	123
102	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,1861786	39400,00	--	7335	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
103	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	13,3264	472,48	5,38	6296	72	2267
		м2		186,75	2,25	2489	30	90
104	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	13,3264	250,82	1,57	3342	21	891
		м2		74,25	--	989	--	90
105	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,3264	13,91	0,07	185	1	97
		м2		8,06	0,02	107	--	90
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,1264	206,69	9,95	1886	91	628
		м2		52,20	3,74	476	34	123
107	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)						
			54,7584	32,67	0,67	1789	37	59
		м2		0,63	0,25	34	14	123
108	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)	2,6376	633,78	1,57	1672	4	278
		м2		117,00	--	309	--	90
109	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	2,6376	540,67	1,57	1426	4	198
		м2		83,25	--	220	--	90
110	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	19,2	622,27	121,37	11948	2330	3247
		м2		142,43	45,45	2735	873	90
111	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	19,2	98,23	0,07	1886	1	101
		м2		5,85	0,02	112	--	90
112	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	5,2	288,99	48,92	1503	254	884

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		144,90	18,47	753	96	104
113	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	33,664	209,37	17,67	7048	595	3725
		м2		116,33	6,62	3916	223	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			274797		
		Накладные расходы -	Тенге			35531		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18620		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			328949		

РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ

117	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16	61,90	2,62	990	42	226
		м2		10,51	0,99	168	16	123
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6	6673,21	--	10677	--	1116
		м3		567,00	--	907	--	123
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6	106,00	--	170	--	--
		м3		--	--	--	--	--
120	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6	302,00	--	483	--	--
		м3		--	--	--	--	--
121	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,33	7217,95	196,62	31254	851	1575
		м3		272,25	74,27	1179	322	105
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,33	106,00	--	459	--	--
		м3		--	--	--	--	--
123	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,33	302,00	--	1308	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,44712	61300,00	--	27408	--	--
		т		--	--	--	--	--
125	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (СЕТКА С2,С3)	0,004152	41200,00	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--
126	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	10,89	11152,94	418,23	121456	4555	22091
		м3		1296,00	152,98	14113	1666	140
127	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,89	106,00	--	1154	--	--
		м3		--	--	--	--	--
128	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,89	302,00	--	3289	--	--
		м3		--	--	--	--	--
129	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02925	45300,00	--	1325	--	--
		т		--	--	--	--	--
130	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00546	50600,00	--	276	--	--
		т		--	--	--	--	--
131	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04356	50900,00	--	2217	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм (СКОБА)	0,052	44300,00	--	2304	--	--
		т		--	--	--	--	--
133	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01026	93997,62	304,24	964	3	358
		1т		33075,00	114,75	339	1	105
134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,67716	20,36	0,02	14	--	3
		м2		4,16	--	3	--	90
135	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,33858	21,80	0,05	7	--	2
		м2		5,81	0,02	2	--	90
136	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,836	19400,00	--	35618	--	--
		м3		--	--	--	--	--
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,836	106,00	--	195	--	--
		м3		--	--	--	--	--
138	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,836	151,00	--	277	--	--
		м3		--	--	--	--	--
139	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б7)	0,41	18600,00	--	7626	--	--
		м3		--	--	--	--	--
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,41	106,00	--	43	--	--
		м3		--	--	--	--	--
141	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,41	151,00	--	62	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	9	81,23	9,95	731	90	619
		м2		52,20	3,74	470	34	123
143	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27	1,30	0,67	35	18	29
		м2		0,63	0,25	17	7	123
144	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,3213	39400,00	--	12659	--	--
		м3		--	--	--	--	--
145	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	9	622,27	121,37	5600	1092	1522
		м2		142,43	45,45	1282	409	90
146	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	9	98,23	0,07	884	1	48
		м2		5,85	0,02	53	--	90
147	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553
		м3		812,93	597,97	228	167	140
148	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	3725,00	--	4470	--	--
		м		--	--	--	--	--
149	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,08	24600,00	--	1968	--	--
		м3		--	--	--	--	--
150	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	106,00	--	30	--	--
		м3		--	--	--	--	--
151	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,28	151,00	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
153	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00696	174757,10	1941,97	1216	14	63
		т		6975,00	726,75	49	5	118
154	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,00672	93997,62	304,24	632	2	234
		1т		33075,00	114,75	222	1	105
155	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0,44352	20,36	0,02	9	--	2
		м2		4,16	--	2	--	90
156	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз.	0,22176	21,80	0,05	5	--	1
		м2		5,81	0,02	1	--	90
157	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,44184	7155,17	311,32	3161	138	259
		м3		441,00	117,61	195	52	105
158	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	12,9328	81,23	9,95	1050	129	890
		м2		52,20	3,74	675	48	123
159	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,2638291	39400,00	--	10395	--	--
		м3		--	--	--	--	--
160	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	17,8528	472,48	5,38	8435	96	3037
		м2		186,75	2,25	3334	40	90
161	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	17,8528	250,82	1,57	4478	28	1193
		м2		74,25	--	1326	--	90
162	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	17,8528	13,91	0,07	248	1	130
		м2		8,06	0,02	144	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,9328	206,69	9,95	2673	129	890
		м2		52,20	3,74	675	48	123
164	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	77,5968	32,67	0,67	2535	52	84
		м2		0,63	0,25	49	19	123
165	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ)	5,2752	633,78	1,57	3343	8	555
		м2		117,00	--	617	--	90
166	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	5,2752	540,67	1,57	2852	8	395
		м2		83,25	--	439	--	90
167	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)						
		м2	25,2	622,27	121,37	15681	3059	4261
				142,43	45,45	3589	1145	90
168	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	25,2	98,23	0,07	2475	2	133
		м2		5,85	0,02	147	1	90
169	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	6,44	288,99	48,92	1861	315	1094
		м2		144,90	18,47	933	119	104
170	Е0113-31-1	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	44,992	209,37	17,67	9420	795	4979
		м2		116,33	6,62	5234	298	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			401026		
		Накладные расходы -	Тенге			46342		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26842		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			474210		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1100390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			139019		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74364		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1313773		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	3 078 622			3 078 622		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**3 078 622**	**-**	**-**	**3 078 622**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	3 078 622			3 078 622		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			369 435	369 435		
		Итого стоимость строительства	**3 078 622**	**-**	**369 435**	**3 448 057**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК - Автодор НС"
Абжанов С.К.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			09.12.14
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-524-10	ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	3	1054,60	39,60	3164	119	1205
		ШТ		416,00	6,80	1248	20	95
2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"КАТРАНСФОРМАТОР"	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯРП11М-311-54УХЛ1	3	9283,64	--	27851	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000
		шт		486,00	40,50	972	81	95
4	ПРАЙС ЛИСТ ООО"РОСЭНЕРГОЭКСПОРТ"	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ЯУ8254-22А2 УХЛ4 (СТОИМ. В ТЕНГЕ)	1	50341,39	--	50341	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ШТ		--	--	--	--	--
5	ПРАЙС ЛИСТ ООО"РОСЭНЕРГОЭКСПОРТ"	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ЯУ8254-32А2 УХЛ4 (СТОИМ. В ТЕНГЕ)	1	54219,43	--	54219	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
6	Ц0108-525-3	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А	2	1499,00	140,00	2998	280	1061
		шт		529,00	29,30	1058	59	95
7	Прайс-лист Компания "БиВольт"	Пакетный выключатель ПВ3-250-У56	2	4356,64	--	8713	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 48 МОДУЛЕЙ; РАЗМ. 620Х310Х120 ЩРн-48з-074У2, ШР	1	3280,71	--	3281	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655
		шт		340,00	4,50	680	9	95
11	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат 3Р/100А	1	1084,82	--	1085	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат 3Р/63А	1	1019,72	--	1020	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	19	501,20	13,20	9523	251	4139

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ШТ		227,00	2,30	4313	44	95
14	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/16,25А	7	239,67	--	1678	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат 1Р/16А	10	122,06	--	1221	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	Прайс-лист ТПК"ЭлектроКомплект"	Дифференциальный автомат двухполлюсный на ток 16А	2	691,65	--	1383	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103,56	--	311	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
18	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ; РАЗМ. 540Х310Х120 ЩРн-36з-136 УХЛ3, ЩВ	1	3280,71	--	3281	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327
		шт		340,00	4,50	340	4	95
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат 3Р/50А	1	284,80	--	285	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/16А	6	239,67	--	1438	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат 1Р/16А	3	122,06	--	366	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	Прайс-лист ТПК"ЭлектроКомплект"	Дифференциальный автомат двухполлюсный на ток 16А	1	691,65	--	692	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103,56	--	311	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
26	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,40	5,40	3054	22	2388
		шт		626,00	2,30	2504	9	95
27	Прайс-лист компания ОАО	КЭ-6.ОТ/560						
	"НТЦ КТ""МРМЗ"		4	4392,16	--	17569	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Ц0108-602-2	Монтаж конвектора	2	763,40	5,40	1527	11	1194
		шт		626,00	2,30	1252	5	95
29	Прайс-лист ТОО "DEM S"	Электрический радиатор конвекторного типа, 220В, 0,5кВт, ВЕТА	1	9320,63	--	9321	--	--
		шт		--	--	--	--	--
30	Прайс-лист ТОО "DEM S"	Электрический радиатор конвекторного типа, 220В, 1,5кВт, ВЕТА	1	10208,31	--	10208	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	У65-33-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	2	3298,94	324,13	6598	648	3074
		устр-во		1547,01	70,84	3094	142	95
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор"	Ящик управления однофидерный Я5111-2674	2	18175,23	--	36350	--	--
		шт		--	--	--	--	--
33	Ц0111-31-1	МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ	4	68,91	--	276	--	227
		шт		63,00	--	252	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ТЕПЛОПРИБОР "	Датчик-реле уровня РОС-102-121-УХЛ-5,0; 5,0	4	23113,54	--	92454	--	--
				--	--	--	--	--
35	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	2	598,80	14,80	1198	30	552
		шт		288,00	2,30	576	5	95
36	С151801-20	Выключатель пакетный двухполюсный ПВ2-10	2	245,00	--	490	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	1	1392,90	28,90	1393	29	720
		шт		756,00	2,30	756	2	95
38	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	1	3500,00	--	3500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	133,40	3,60	267	7	219
		шт		115,00	0,30	230	1	95
40	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "ЭЛКА-МВ"	Розетка штепсельная, двухполюсная, для скрытой установки РС10-3-ГБ	1	73,10	--	73	--	--
		шт		--	--	--	--	--
41	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "ЭЛКА-МВ"	Розетка штепсельная, двухполюсная, открытой установки РС620-3-ФСр	1	117,49	--	117	--	--
		шт		--	--	--	--	--
42	Ц0110-901-13	МОНТАЖ КОРОБКИ	2	10,50	0,10	21	--	22
		ШТ		10,10	--	20	--	110
43	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,002	16300,00	--	33	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	10	295,80	30,40	2958	304	2775
		шт		250,00	2,30	2500	23	110
45	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509,00	--	5090	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	5	254,80	12,50	1274	63	1287
		шт		234,00	--	1170	--	110
47	С151803-56	Коробка протяжная для ответвления проводов и кабелей осв.сетей, прокладываемых в ПВХ трубах,тип У272УХЛ3	5	92,00	--	460	--	--
		шт		--	--	--	--	--
48	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	20	254,80	12,50	5096	250	5148
		шт		234,00	--	4680	--	110
49	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	20	244,00	--	4880	--	--
		шт		--	--	--	--	--
50	Ц0108-411-4	ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27 ММ	20	186,90	--	3738	--	1710
		ВВОД		90,00	--	1800	--	95
51	С151802-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р40, С МЕТАЛЛОРУКАВОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ 25-27 ММ, ДЛИНОЙ 929 ММ, ТИП К1082 У3	20	418,00	--	8360	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
		Материалы для тросовой проводки к кранам - 1 комплект						
		Гибкий токоподвод (длина монорельса 17-18 м)						
52	Ц0108-507-1	Гибкий токоподвод каретками на тросе	18	331,00	141,00	5958	2538	1601
		м		54,00	39,60	972	713	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехническо го оборудования"	Анкер К675 У3	2	246,50	--	493	--	--
		шт		--	--	--	--	--
54	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехническо го оборудования"	Зажим К296 У3	2	184,88	--	370	--	--
		шт		--	--	--	--	--
55	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехническо го оборудования"	Зажим троссовый К676 У3	2	277,31	--	555	--	--
		шт		--	--	--	--	--
56	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехническо го оборудования"	Муфта натяжная К805 У3	1	1294,14	--	1294	--	--
		шт		--	--	--	--	--
57	С11011-874	Сталь листовая толщ. 5мм	0,0024	93600,00	--	225	--	--
		т		--	--	--	--	--
58	С11041-83	Сталь полосовая 4х40 мм,5х30/ГОСТ 103-76/	0,00035	46400,00	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0074	47200,00	--	349	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	С11011-1103	Канат 2.2-Г-I-Н-1370	0,05	1120,00	--	56	--	--
		10м		--	--	--	--	--
61	С11011-1103	Канат 5.9-Г-I-Н-1370	1,8	1120,00	--	2016	--	--
		10м		--	--	--	--	--
62	С11011-667	Проволока , d-1,4 мм	0,243	49,00	--	12	--	--
		кг		--	--	--	--	--
63	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, 5.0-1Ц-1	0,9284	36,00	--	33	--	--
		кг		--	--	--	--	--
64	Прайс-лист Центр РТИ, г.Москва	Трубка резиновая 1.3С 16х3 ГОСТ 5496-78	2,25	381,26	--	858	--	--
		м		--	--	--	--	--
65	С11011-59	Метизы	0,0003	149300,00	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Внутренний контур заземления						
66	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	80	88,90	3,10	7112	248	2143
		м		27,90	0,30	2232	24	95
		Подвески кабелей на струне вдоль стен						
72	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	4,4	28,00	--	123	--	--
		кг		--	--	--	--	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Завод Электромонтажных изделий"	Полоска-пряжка К395	50	15,93	--	796	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Кабельная продукция						
74	Ц0108-409-1	ПРОКЛАДКА ГОФРОТРУБЫ на скобах	15	108,60	48,90	1629	734	738
		м		39,60	12,20	594	183	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	15	42,56	19,79	638	297	454
		м		22,77	7,47	342	112	100
76	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	150	231,70	115,00	34755	17250	18639
		м		102,00	28,80	15300	4320	95
77	Ц0108-408-2	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм	30	288,10	142,00	8643	4260	4697
		м		129,00	35,80	3870	1074	95
78	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	195	27,70	2,10	5402	410	3742
		м		19,70	0,50	3842	98	95
79	Ц0108-507-1	Гибкий токоподвод каретками на тросе	20	331,00	141,00	6620	2820	1778
		м		54,00	39,60	1080	792	95
80	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	588	73,10	20,80	42983	12230	15529
		м		23,40	4,40	13759	2587	95
81	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	150	104,00	--	15600	--	--
		м		--	--	--	--	--
82	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	30	232,00	--	6960	--	--
		м		--	--	--	--	--
83	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Труба легкая гофрированная, диаметром 20 мм	15	19,26	--	289	--	--
		м		--	--	--	--	--
84	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	126	273,20	--	34423	--	23940

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		200,00	--	25200	--	95
85	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	12	167,80	--	2014	--	1186
		шт		104,00	--	1248	--	95
86	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	39710,00	--	1986	--	--
		км		--	--	--	--	--
87	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,21	62459,00	--	13116	--	--
		км		--	--	--	--	--
88	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,195	102190,00	--	19927	--	--
		км		--	--	--	--	--
89	С151601-1271Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	66166,00	--	2647	--	--
		км		--	--	--	--	--
90	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	158694,00	--	12696	--	--
		км		--	--	--	--	--
91	С151601-1258Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-1 ГОСТ 16442-80	0,005	125696,00	--	628	--	--
		км		--	--	--	--	--
92	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	621362,00	--	24854	--	--
		км		--	--	--	--	--
93	ПРАЙС ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	1477571,62	--	29551	--	--
		1000м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	ПРАЙС ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	1185576,31	--	11856	--	--
		1000М		--	--	--	--	--
95	С151603-510Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1	55166,00	--	5517	--	--
		КМ		--	--	--	--	--
96	С151603-517Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,02	68510,00	--	1370	--	--
		км		--	--	--	--	--
97	С151603-524Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,01	90350,00	--	904	--	--
		км		--	--	--	--	--
98	С151602-62 прим.	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГН, число жил и сечение 4х4 мм2	0,023	118900,00	--	2735	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
						Электроснабжение скваженных насосов,дренажных насосов,сети 0,4 кВ к фильтрам-		
99	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	201,6	218,93	--	44136	--	49874
		м3		218,93	--	44136	--	113
100	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	157,3	134,10	--	21094	--	23836
		м3		134,10	--	21094	--	113
101	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	320	36,70	27,80	11744	8896	4773
		м		8,80	6,90	2816	2208	95
102	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	198	11,20	7,90	2218	1564	997
		м		3,30	2,00	653	396	95
103	Е0134-101-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий вблизи действующих коммуникаций	0,096	235485,38	--	22607	--	3478
		кан.-км		32940,00	--	3162	--	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Ц0108-141-3	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	539	31,50	7,50	16979	4043	10958
		м		19,80	1,60	10672	862	95
105	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	96	45,00	6,70	4320	643	3083
		м		32,20	1,60	3091	154	95
106	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по стене и резервуару, масса 1 м до 2 кг	140	82,30	24,80	11522	3472	4469
		м		28,40	5,20	3976	728	95
107	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	30	110,90	--	3327	--	1411
		шт		49,50	--	1485	--	95
108	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	6	843,50	19,50	5061	117	2743
		шт		479,00	2,30	2874	14	95
109	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	6	1660,00	--	9960	--	--
		шт		--	--	--	--	--
110	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	3	295,80	30,40	887	91	833
		шт		250,00	2,30	750	7	110
111	С151801-131	КОРОБКА У409	3	509,00	--	1527	--	--
		шт		--	--	--	--	--
112	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95
113	Прайс-лист БЭТ СПБ	Муфта концевая термоусаживаемая	2	478,79	--	958	--	--
		шт		--	--	--	--	--
114	Прайс-лист БЭТ СПБ	Муфта комбинированная термоусаживаемая	2	1196,98	--	2394	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2						
		шт	1	1547,60	1,60	1548	2	994
				1046,00	--	1046	--	95
116	Прайс-лист БЭТ СПБ	Муфта соединительная термоусаживаемая						
		шт	1	837,88	--	838	--	--
				--	--	--	--	--
117	Прайс-лист БЭТ СПБ	Лента самоклеющаяся FT/HTR 33м						
		рулон	1	167,58	--	168	--	--
				--	--	--	--	--
118	Прайс-лист БЭТ СПБ	Лента монтажная						
		м	10	253,60	--	2536	--	--
				--	--	--	--	--
119	Прайс-лист БЭТ СПБ	Наклейка ЭЛЕКТРООБОГРЕВ						
		шт	10	47,88	--	479	--	--
				--	--	--	--	--
120	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг						
		м	800	34,10	2,70	27280	2160	19304
				25,00	0,40	20000	320	95
121	Прайс-лист БЭТ СПБ	Саморегулирующийся нагревательный кабель 17FSR2-CT						
		м	50	1364,55	--	68228	--	--
				--	--	--	--	--
122	С151603-199 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные КВБбШв 5х1,5 ГОСТ 1508-78						
		км	0,405	87476,00	--	35428	--	--
				--	--	--	--	--
123	С151601-647 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х10 мм2						
		1000м	0,13	311800,00	--	40534	--	--
				--	--	--	--	--
124	С151601-660 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2						
		1000м	0,125	394000,00	--	49250	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	С151601-697 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,13	495700,00	--	64441	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
126	С143008-92	Песок природный	44,8	593,00	--	26566	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1192510		
		Стоимость оборудования -	Тенге			323377		
		Транспортные расходы -	Тенге			9701		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			3997		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			337075		
		Стоимость СМР	Тенге			869133		
		Накладные расходы -	Тенге			233446		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66155		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1505810		

РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

127	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	1	228,80	13,20	229	13	197
		шт		205,00	2,30	205	2	95
128	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25-13У3	1	4720,00	--	4720	--	--
		шт		--	--	--	--	--
129	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	17	342,80	134,00	5828	2278	3162
		шт		158,00	37,80	2686	643	95
130	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Светильник потолочный AOT.OPL-236	3	2527,12	--	7581	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Светильник с люминисцентными лампами LZ 258	8	5816,69	--	46534	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
132	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Светильник с люминисцентными лампами LZ 258 С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ	2	11004,56	--	22009	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
133	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Светильник с люминисцентными лампами CD 218	4	4762,22	--	19049	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
134	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443,00	--	886	--	--
		шт		--	--	--	--	--
135	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампы люминисцентные TL-D 36W	6	94,32	--	566	--	--
		шт		--	--	--	--	--
136	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампы люминисцентные TL-D 58W	20	98,25	--	1965	--	--
		шт		--	--	--	--	--
137	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампы люминисцентные PL-L 18W	8	341,93	--	2735	--	--
		шт		--	--	--	--	--
138	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Светодиодная лампа 7Вт, 36В ACB-7-36B	2	746,74	--	1493	--	--
		шт		--	--	--	--	--
139	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Стартер для люминисцентных ламп S10	26	33,41	--	869	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке						
		шт	2	47,00	0,20	94	--	87
				45,50	0,10	91	--	95
141	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке						
		шт	2	55,00	0,90	110	2	95
				49,70	0,20	99	--	95
142	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Юг-Электрокомплект"	Выключатель однополюсный для скрытой установки, одноклавишный ВС10-1-0-ГБ (примен.)						
		шт	2	51,09	--	102	--	--
				--	--	--	--	--
143	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Юг-Электрокомплект"	Выключатель однополюсный для скрытой установки, одноклавишный ВС20-1-0-ФСр (примен.)						
		шт	2	182,75	--	366	--	--
				--	--	--	--	--
144	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические						
		шт	4	133,40	3,60	534	14	438
				115,00	0,30	460	1	95
145	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Юг-Электрокомплект"	Розетка штепсельная, двухполюсная, для скрытой установки РС10-3-ГБ с заземляющим контактом(примен.)						
		шт	2	92,75	--	186	--	--
				--	--	--	--	--
146	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/						
		шт	2	90,00	--	180	--	--
				--	--	--	--	--
147	Ц0110-901-13	МОНТАЖ КОРОБКИ						
		ШТ	6	10,50	0,10	63	1	67
				10,10	--	61	--	110
148	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3						
		1000шт	0,006	16300,00	--	98	--	--
				--	--	--	--	--
149	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм						
		шт	10	295,80	30,40	2958	304	2775
				250,00	2,30	2500	23	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509,00	--	5090	--	--
		шт		--	--	--	--	--
151	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	10	254,80	12,50	2548	125	2574
		шт		234,00	--	2340	--	110
152	С151803-56	Коробка протяжная для ответвления проводов и кабелей осв.сетей, прокладываемых в ПВХ трубах,тип У272УХЛ3	10	92,00	--	920	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Установка одного светильника LZ 258 под перекрытием из ребристых плит - 10 комплектов						
153	Ц0108-598-2	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на стене или колонне	0,005375	20876,00	932,00	112	5	102
		т		19730,00	232,00	106	1	95
154	прайс-лист ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехничееко го оборудования"	Уголок УСЭК 55У3	1	533,72	--	534	--	--
		шт		--	--	--	--	--
155	прайс-лист ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехническо го оборудования"	полоса УСЭК 56У3	2	236,60	--	473	--	--
		шт		--	--	--	--	--
156	прайс-лист ТОО "ТД Карагандинского завода электротехническо го оборудования"	Шайба царапающая УСЭК76У1	4	52,27	--	209	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	С11011-58	Метизы	0,0003	154700,00	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--
158	прайс-лист ОАО "Завод электромонтажных изделий"	Коробка тросовая У245УЗ	1	100,64	--	101	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Материалы для тросовой проводки эл.проводки - 2 комплекта				
159	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования"	Анкер К675 УЗ	4	246,50	--	986	--	--
		шт		--	--	--	--	--
160	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования"	Муфта натяжная К804 УЗ	4	708,69	--	2835	--	--
		шт		--	--	--	--	--
161	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Торговый дом Карагандинского завода электротехнического оборудования"	Зажим троссовый К676 УЗ	4	277,31	--	1109	--	--
		шт		--	--	--	--	--
162	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	8,4	26,00	--	218	--	--
		кг		--	--	--	--	--
163	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Завод Электромонтажных изделий"	Полоска-пряжка К395	120	15,93	--	1911	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
		Материалы для крепления кабеля по стенам СЭНДВИЧ						
164	С11011-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	8,8	34,00	--	299	--	--
		кг		--	--	--	--	--
165	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Завод Электромонтажных изделий"	Полоска-пряжка К395	100	15,93	--	1593	--	--
		шт		--	--	--	--	--
166	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	2,10	1662	126	1151
		м		19,70	0,50	1182	30	95
167	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	36	273,20	--	9835	--	6840
		шт		200,00	--	7200	--	95
168	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	60	42,56	19,79	2554	1187	1814
		м		22,77	7,47	1366	448	100
169	Ц0108-409-1	ПРОКЛАДКА ГОФРОТРУБЫ	42	108,60	48,90	4561	2054	2067
		м		39,60	12,20	1663	512	95
170	Ц0108-409-6	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ	18	48,70	2,60	877	47	496
		м		28,80	0,20	518	4	95
171	Ц0108-409-1	ГОФРОТРУБА по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	108,60	48,90	6516	2934	2953
		м		39,60	12,20	2376	732	95
172	Прайс-лист ТОО"Компания Казахский свет"	Гофрированная труба Д 20мм	60	15,33	--	920	--	--
		шт		--	--	--	--	--
173	Ц0108-394-4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	40	234,40	65,00	9376	2600	4252

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		93,40	18,50	3736	740	95
174	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	380	175,20	75,70	66576	28766	33681
		м		72,70	20,60	27626	7828	95
175	С151601-1180Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	27789,00	--	2223	--	--
		км		--	--	--	--	--
176	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,34	39710,00	--	13501	--	--
		км		--	--	--	--	--
177	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	62459,00	--	2498	--	--
		км		--	--	--	--	--
178	С151601-1243Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	53775,00	--	1076	--	--
		км		--	--	--	--	--
179	Прайс-лист ЗЭМИ НОВОЛЮКС	Телескопический подъемник "Темп"	2	197816,69	--	395633	--	--
		шт		--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			655946		
Стоимость оборудования -			Тенге			395633		
Транспортные расходы -			Тенге			11869		
Заготов.-складские расходы -			Тенге			4890		
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			412392		
Стоимость СМР			Тенге			260313		
		Накладные расходы -	Тенге			62751		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19384		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			754840		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге			1848456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			719010		
		Транспортные расходы -	Тенге			21570		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			8887		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			749467		
		Стоимость СМР	Тенге			1129446		
		Накладные расходы -	Тенге			296199		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85538		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2260650		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	5 297 481	-		5 297 481	-	
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**5 297 481**	**-**	**-**	**5 297 481**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5 297 481			5 297 481		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			635 698	635 698		
		Итого стоимость строительства	**5 297 481**	**-**	**635 698**	**5 933 179**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14г.
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
СИСТЕМА В1								
4	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	0,16	1151,91	13,82	184	2	54
		м2		259,88	5,18	42	1	128
СИСТЕМА В2								
8	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д100	1,9	1151,91	13,82	2189	26	645
		м2		259,88	5,18	494	10	128
9	С130810-45	КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ	1,3	200,00	--	260	--	--
		кг		--	--	--	--	--
СИСТЕМЫ ВЕ-1,ВЕ-2								
10	Е0120-23-2	ДЕФЛЕКТОР Д.315.00.000 Д315	2	3355,12	12,95	6710	26	1379
		шт		533,93	4,73	1068	9	128
СИСТЕМЫ ВЕ-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е0120-3-1	**ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125**	0,2	1151,91	13,82	230	3	68
		м2		259,88	5,18	52	1	128
21	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	1	320,85	16,96	321	17	248
		шт		186,64	7,09	187	7	128
22	Е0120-12-10	**Установка решеток стальных регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	1	320,85	16,96	321	17	248
		шт		186,64	7,09	187	7	128
23	С130810-45	**КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	0,5	200,00	--	100	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10315**		
		Накладные расходы -	Тенге			**2642**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**777**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**13734**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	32 183			32 183		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**32 183**	**-**	**-**	**32 183**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	32 183			32 183		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			3 862	3 862		
		Итого стоимость строительства	**32 183**	**-**	**3 862**	**36 045**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2						
34	**Прайс-лист ОАО"Павлодарский машиностроительный з-д"**	**Кран-балка электрическая подвесная г/п 2,0т Lп 9м Lк**	**1**	**799502,90**	**--**	**799503**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Ц0103-141-7**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м**	**1**	**4260,80**	**398,00**	**4261**	**398**	**3509**
		шт		**3825,00**	**74,30**	**3825**	**74**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**803764**		
		Стоимость оборудования -	Тенге			**799503**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**23985**		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**9882**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**833370**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4261**		
		Накладные расходы -	Тенге			**3509**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**466**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**841606**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1,В9						
103	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**0,1**	**10,99**	**--**	**1**	**--**	**1**
		м		**10,69**	**--**	**1**	**--**	**128**
104	**Е0116-29-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**2**	**11,13**	**--**	**22**	**--**	**27**
		м		**10,69**	**--**	**21**	**--**	**128**
105	**Е0116-29-3**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	**2**	**11,76**	**--**	**24**	**--**	**27**
		м		**10,69**	**--**	**21**	**--**	**128**
109	**Е0116-26-1**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА**	**1**	**75,82**	**1,57**	**76**	**2**	**86**
		1счетчик		**67,50**	**--**	**68**	**--**	**128**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**123**		
		Накладные расходы -	Тенге			**143**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**281**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**803886**		
	Стоимость оборудования -		Тенге			**799503**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**23985**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**9882**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**833370**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4383**		
		Накладные расходы -	Тенге			**3652**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**482**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**841887**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	1 972 831			1 972 831		
		2,343344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 972 831**	**-**	**-**	**1 972 831**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 972 831			1 972 831		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			236 740	236 740		
		Итого стоимость строительства	**1 972 831**	**-**	**236 740**	**2 209 571**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.
_____

Управляющий директор
_____

Главный экономист
_____

Начальник ПТО
_____

Инженер сметчик
_____

Инженер ПТО
_____

Технадзор
_____

Начальник участка
_____

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОГ Лтд"
Матвеев А.В.
_____

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс» «Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС			
Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14г.
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕГА 100 ПРОИЗВОДИТ.100М3/СУТКИ,ПРУД-НАКОПИТЕЛЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД БИО М100								
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА ПОД УСТАНОВКУ	948,6	48,85	47,46	46338	45025	7058
		м3		1,27	6,40	1205	6072	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.187 К=1,12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, траншей шириной до 1 м и глубиной до 2 м	71,4	245,20	--	17507	--	19783
		м3		245,20	--	17507	--	113
3	Е010333-А1-1	ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ	288,75	19,70	19,70	5688	5688	1138
		т		--	3,94	--	1138	100
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	165	3,76	3,24	621	535	256
		м3		0,48	1,12	79	185	97
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	598,5	6,48	6,48	3878	3878	1221

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	2,10	--	1259	97
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	256,5	134,10	--	34397	--	38868
		м3		134,10	--	34397	--	113
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	598,5	25,65	5,38	15349	3218	11768
		м3		20,27	--	12132	--	97
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	598,5	14,12	12,00	8449	7180	2534
		м3		1,62	2,75	970	1643	97
9	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.150ММ	9,9	794,54	73,75	7866	730	435
		м3		21,38	11,67	212	116	133
10	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ СЕТКОЙ	18	7449,76	367,51	134096	6615	9385
		м3		357,75	138,83	6440	2499	105
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,84	61200,00	--	173808	--	--
		т		--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18	106,00	--	1908	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,012	172357,31	536,06	2068	6	601
		1т		47475,00	202,50	570	2	105
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	92	14,12	12,00	1299	1104	390
		м3		1,62	2,75	149	253	97
15	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.150ММ	6	794,54	73,75	4767	443	264
		м3		21,38	11,67	128	70	133
16	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ СЕТКОЙ	12	7449,76	367,51	89397	4410	6257
		м3		357,75	138,83	4293	1666	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,72	61200,00	--	105264	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12	106,00	--	1272	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	60	19,40	--	1164	--	1129
		м2		19,40	--	1164	--	97
20	Е122-38-4	ВРЕЗКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ Д140	3	1487,06	318,13	4461	954	2659
		врезка		562,50	119,25	1688	358	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			659598		
		Накладные расходы -	Тенге			103746		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45801		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			809144		

РАЗДЕЛ 2. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

21	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Накладная № 002483	29	-6439,00	--	-186731	--	--
		м3		--	--	--	--	--
22	С143001-54	Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29	-106,00	--	-3074	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-189805	--	
			Тенге			--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-189805		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТЫ:	Тенге			469793		
		Накладные расходы -	Тенге			103746		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45801		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			619339		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	1 451 324			1 451 324		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**1 451 324**	**-**	**-**	**1 451 324**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 451 324			1 451 324		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			174 159	174 159		
		Итого стоимость строительства	**1 451 324**	**-**	**174 159**	**1 625 483**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			09.12.14 г.
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2ШТ)№1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ТП 704-1-164.83)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА						
50	Е0113-39-1	**Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ,КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)**	8,3838	1546,48	9,20	12965	77	1171
		м2		150,75	4,50	1264	38	90
51	Е0113-39-2	**Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой**	8,3838	1611,39	9,20	13510	77	1239
		м2		159,75	4,50	1339	38	90
52	Е0113-39-5	**Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ,КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ)**	9,6084	633,78	1,57	6090	15	1012
		м2		117,00	--	1124	--	90
53	Е0113-39-6	**Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике**	9,6084	540,67	1,57	5195	15	720
		м2		83,25	--	800	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**Е0113-55-2**	**ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ДНИЩА КОЛОДЦЕВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)**	**37,50816**	**622,27**	**121,37**	**23340**	**4552**	**6342**
		м2		**142,43**	**45,45**	**5342**	**1705**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**61100**		
		Накладные расходы -	Тенге			**10485**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4295**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**75880**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	177 813			177 813		
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**177 813**	-	-	**177 813**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	177 813			177 813		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			21 338	21 338		
		Итого стоимость строительства	**177 813**	**-**	**21 338**	**199 151**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.
_____

Управляющий директор
_____

Главный экономист
_____

Начальник ПТО
_____

Инженер сметчик
_____

Инженер ПТО
_____

Технадзор
_____

Начальник участка
_____

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.
_____

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс» «Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			07.12.14г.
Начальник ПТО			05.12.14
Инженер сметчик			05.12.14
Инженер ПТО			05.12.14
Технадзор			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2ШТ)№1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2014г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ТП 704-1-164.83)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА						
50	Е0113-39-1-	**Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ,КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)**	8,3838	1546,48	9,20	12965	77	1171
		м2		150,75	4,50	1264	38	90
51	Е0113-39-2	**Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой**	8,3838	1611,39	9,20	13510	77	1239
		м2		159,75	4,50	1339	38	90
52	Е0113-39-5	**Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ,КОЛЬЦАМИ И ПЛИТАМИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ)**	9,6084	633,78	1,57	6090	15	1012
		м2		117,00	--	1124	--	90
53	Е0113-39-6	**Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике**	9,6084	540,67	1,57	5195	15	720
		м2		83,25	--	800	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**Е0113-55-2**	**ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ДНИЩА КОЛОДЦЕВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)**	**37,50816**	**622,27**	**121,37**	**23340**	**4552**	**6342**
		м2		**142,43**	**45,45**	**5342**	**1705**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**61100**		
		Накладные расходы -	Тенге			**10485**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4295**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**75880**		
-	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2014г Имрп=2,343344	177 813	-		177 813	-	
		2,343344						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	**177 813**	-	-	**177 813**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	177 813			177 813		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решение Правительства РК	НДС 12%			21 338	21 338		
		Итого стоимость строительства	**177 813**	**-**	**21 338**	**199 151**		

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Управляющий директор

Главный экономист

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Инженер ПТО

Технадзор

Начальник участка

ТОО «Өнеркәсіп Құрылыс»
«Өнеркәсіп Құрылыс» ЖШС

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Матвеев	07.12.14г.
Начальник ПТО		Алексеева	05.12.14г.
Инженер сметчик		Абжан	05.12.14.
Инженер ПТО		Алексеев	05.12.14.
Технадзор			
Начальник участка			

К подписи

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОФИКАЦИЯ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ на станции ТАССАЙ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		АФ/АНС/Сбп /27-14	08.04.2014г.				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1				на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
			СМР в сметных базисных ценах	из них в отчетный месяц	из них по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8		10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай»	724 904 366								86 988 525	811 892 891
в том числе:										
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N1 (РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106								2 387 053	22 279 159
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N2 (РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106								2 387 053	22 279 159
Насосная над скважиной №1 АС(рабочая)	2 500 684	177 813							300 083	2 800 767
Насосная над скважиной №1 ТХ(рабочая)	780 462								93 655	874 117
Насосная над скважиной №1 Вентиляция(рабочая)	34 635								4 156	38 791
Насосная над скважиной №2(резервная)АС	2 500 684	177 813							300 083	2 800 767
Насосная над скважиной №2 ТХ(резервная)	780 462								93 655	874 117
Насосная над скважиной №2 Вентиляция(резервная)	34 635								4 156	38 791
Наружные сети водопровода В1,В2,переходы(1-Очередь)	181 937 835								21 832 539	203 770 374

Наружные сети канализации К1,К1Н(1 Очередь)	82 986 721								9 958 407	92 945 128
Наружные сети водопровода Площадки водопроводных сооружений	22 132 335								2 655 880	24 788 215
Установка биологической очистки бытовых сточных вод МЕГА 100,производительностью 100 м3/суткиПруд накопитель - 2шт	146 918 112	1 451 324							17 630 174	164 548 286
КНС 2,7 м3	8 881 326								1 065 759	9 947 085
КНС 3,6 м3	5 111 395								613 367	5 724 762
КНС 12 м3	3 998 647								479 838	4 478 485
Водопроводная насосная станция второго подъема АС	23 973 752								2 876 850	26 850 602
Водопроводная насосная станция второго подъема Вентиляци	32 183	32 183							3 862	36 045
Водопроводная насосная станция второго подъема ТХ	96 713 685	1 972 831							11 605 642	108 319 327
Водопроводная насосная станция второго подъема ЭМ	5 358 609	5 297 481							643 033	6 001 642
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (1 резервуар)	12 262 603	5 575 771							1 471 513	13 734 116
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (2 резервуар)	12 262 603	5 575 771							1 471 513	13 734 116
Резервуар 1 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253								17 070	159 323
Резервуар 2 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253								17 070	159 323
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1 резервуар)	10 203 191	4 327 617							1 224 383	11 427 574
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (2 резервуар)	10 203 191	4 327 617							1 224 383	11 427 574
Резервуары диз.топлива на 100 м3 АС	1 348 833	1 348 833							161 860	1 510 693
Резервуары диз.топлива на 100 м3 Приобретение и монтаж оборудование	2 564 961	2 564 961							307 795	2 872 756
Резервуары диз.топлива на50 м3 АС	979 422	979 422							117 531	1 096 953
Котельная поз.22	770 953	770 953							92 514	863 467
Котельная поз.23	1 085 217								130 226	1 215 443
ТС от котельной п.22	12 641 778	7 602 710							1 517 013	14 158 791
ТС от котельной п.23	27 119 040	469 044							1 855 694	28 974 734
ТС УТ1-УТ3 от котельной п.22	3 078 622	3 078 622							369 435	3 448 057
ТС УТ1-УТ6 от котельной п.23	5 639 072								2 075 280	7 714 352

за ноябрь 2014 года		**45 730 766**							**5 487 692**	**51 218 458**

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Абжанов С.К.

Должность: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ Ж/Д ЛИНИИ ШАЛКАР-БЕЙНЕУ

Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3Аноябрь 2014г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Насосная станция над скважиной №1	АС	177813	21338	199 151
2	Насосная станция над скважиной №2	АС	177813	21338	199 151
3	Пруд-очистители	АС	1451324	174159	1 625 483
4	Насосная 2го подъема	ТХ	1 972 831	236 740	2 209 571
5		Вентиляция	32 183	3 862	36 045
		ЭМ,ЭО	5 297 481	635 698	5 933 179
6	Тепловые сети	УТ1-УТ3 от котельной поз 22	3 078 622	369 435	3 448 057
7		ТС от котельной поз.22	7 602 710	912 325	8 515 035
8		ТС от котельной поз.23	469 044	56 285	525 329
9	Котельная поз.22	Устройство фундаментов	770 953	92 514	863 467
10	Резервуар на 250 м3	1ый - Резервуар на 250 м2 СМР	4 327 617	519 314	4 846 931
11		2ой - Резервуар на 250 м2 СМР	4 327 617	519 314	4 846 931
12	Резервуар на 300 м3	1ый - Резервуар на 300 м3 СМР	5 575 771	669 092	6 244 863
13		2ой - Резервуар на 300 м3 СМР	5 575 771	669 092	6 244 863
14	Резервуар диз.топлива на100 м3	Резервуар диз.топлива на 100 м3 АС	1 348 833	161 860	1 510 693
15		Резервуар диз.топлива на 100 м3 Приобретение и монтаж оборудования	2 564 961	307 795	2 872 756
16	Резервуар диз.топлива на50 м3	Резервуар диз.топлива на 50 м3 АС	979 422	117 531	1 096 953
	Итого		45 730 766	5 487 692	51 218 458

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000190 от 28 ноября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989148C01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24 (10а)

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Тассай.	тг.	1	45 730 766,00	45 730 766,00	12%	5 487 692,00	51 218 458,00	0	
Всего по счету:					**45 730 766,00**		**5 487 692,00**	**51 218 458,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.