Заказчик: **ТОО "Компания Фаэтон"**
г.Алматы, ул. Курмангазы 178 А, офис 201 БИН020140003328, Н600500500263, ИИК KZ079261802115880000, в банкеАО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИККZKOKZKX
Генеральный подрядчик: **ТОО «ASG-Строй»**

Форма 2В

г.Алматы,ул.Сатпаева,30А,пом.37,ком.3, БИН 060140017464, РНН 600400556470, ИИК KZ 2584901KZ000559820 в банке АО «Нурбанк» г.Алматы БИК NURSKZKX
Наименование объекта: Административный комплекс, расположенный по адресу: г. Астана, жилой массив Промышленный, б/н

Договор № 17/05 от 15. 05. 2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.
(локальная смета 1-1)
Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед изм	Коли-чество по договору	Стоимость ед, тенге	Всего стоимость по договору	Выполнение за текущий месяц		Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
							Физ. объем	Ст-ть принятых работ. тенге	физ. объем	ст-ть в тенге	%	ст-ть в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	8	8
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы												
1	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит Армстронг	м2	702	354	248 587		0			0%	0
2	C11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	м2	702	1 390	976 419		0			0%	0
3	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	278	699	194 604		0			0%	0
4	C11011-378	Листы гипсокартонные толщина 14 мм	м2	292	356	104 013		0			0%	0
5	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен листами гипсокартона с утеплением	м2	675	637	429 843		0			0%	0
6	C11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	709	356	252 354		0			0%	0

7	Е0110-85-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм	м2	2 522	656	1 654 312		0			0%	0
8	ССчет фактура	термовент	шт	10 572	151	1 600 072		0			0%	0
9	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок,	м2	5 039	356	1 793 706		0			0%	0
10	Е0115-64-3	Левкас поверхностей /однослойная	м2	5 331	85	453 107		0			0%	0
11	ССчет фактура	Шпатлевка гипсовая "Глатт"	мешок.	378	692	261 625		0			0%	0
12	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под	м2	5 331	253	1 346 740		0			0%	0
13	Е0115-64-4	Левкас поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	278	117	32 504		0			0%	0
14	ССчет фактура	Штукатурка цементная НАШИ " Магма"	м2	696	18	12 577		0			0%	0
15	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	кг	278	300	83 386		0			0%	0
16	Е0115-17-5 Изм. и	Гладкая облицовка стен керамической	м2	243	1 054	255 974		0			0%	0
17	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	685	67	45 895	480	32 160			70%	32 160
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	85	148	12 538		0			0%	0
19	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	600	7	4 278	480	3 422			80%	3 422
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	600	24	14 220	480	11 376			80%	11 376
21	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем /дресвой/	м2	4 346	97	419 903	3 045	294 177			70%	294 177
22	Е0106-1-16	Устройство монолитной ж/б плиты толщиной 200мм	м3	867	6 856	5 943 102		0			0%	0
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	867	70	60 683		0			0%	0
24	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	4 346	103	448 328		0			0%	0

25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	18	50 900	919 804		0			0%	0
26	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	2	63 800	107 312		0			0%	0
27	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной из пропитки Акватрон в два слоя	м2	4 346	64	279 080		0			0%	0
28	ССчет фактура	Акватрон"	кг	18 502	103	1 910 747		0			0%	0
29	Е Калькуляция	топинговый пол	м2	4 216	431	1 816 774		0			0%	0
30	С12041-45	Уголок 50х50(деформационный шов)	т	0	42 100	18 398		0			0%	0
31	ССчет фактура	топинг"MASTERTOP300"	кг	12 615	47	597 446		0			0%	0
32	ССчет фактура	топинг"MASTERCIL714"	кг	505	668	336 926		0			0%	0
33	ССчет фактура	герметик Master Flex"	шт	168	534	89 739		0			0%	0
34	ССчет фактура	праймер для швов"	кг	45	165	7 469		0			0%	0
35	ССчет фактура	шнур Д6"	пог.м	1 362	32	44 142		0			0%	0
36	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	174	607	105 658		0			0%	0
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	м2	4 997	217	1 081 983		0			0%	0
38	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	161	2 100	337 732		0			0%	0
39	Е0111-36-2	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на мастике КН-2	м2	620	912	565 446		0			0%	0
40	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток	м	198	143	28 211		0			0%	0
41	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	550	125	68 716		0			0%	0
42	Е0134-56-1	Устройство каркасов перегородок	м2	32	989	31 937		0			0%	0
43	Е0134-64-3	Устройство облицовки перегородок	м2	32	444	14 338		0			0%	0
44	ССчет фактура	листы ЛСДП	м2	28	890	25 195		0			0%	0
45	Е0110-23-3	Установка блоков внутренних дверных проемах в стенах, площадь проема до 3 м2	м2	110	659	72 288		0			0%	0

46	ССчет фактура	дверь деревянная ДГП21-9	шт	18	17 805	320 498		0			0%	0
47	ССчет фактура	дверь деревянная ДГП21-7	шт	1	17 805	17 805		0			0%	0
48	ССчет фактура	дверь деревянная ДГЛ21-9(л)	шт	18	17 805	320 498		0			0%	0
49	С12022-2	Двери стальные огнестойкие противопожарные однопольные ДП5 0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	3	37 400	112 200		0			0%	0
50	С12022-3	Двери стальные огнестойкие противопожарные однопольные ДПО2 1,4х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	10	40 600	406 000		0			0%	0
51	Е0110-29-2	Заделка пеной	м2	110	44	4 813		0			0%	0
52	ССчет фактура	пена монтажнаяТитан	шт	25	465	11 618		0			0%	0
53	Е Счет-фактура	металл.пласт.дверей-ПВХ марки ДНО21-14(4шт)	м2	19	11 164	215 689		0			0%	0
54	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	276,76	1 082	299 580	79,06	85 579			29%	85 579
55	ССчет -	окна металлопластиковые	м2	276,76	8 796	2 434 353	79,06	695 404			29%	695 404
56	ССчет фактура	пена монтажная	м2	9	309	2 779	3	926			33%	926
57	Е0109-44-4	Монтаж витражных блоков металлопластиковых	м2	357,44	1 082	386 889	83,19	90 044			23%	90 044
58	ССчет - фактура	витражные блоки металлопластиковые	м2	357,44	8 796	3 144 006	83,19	731 731			23%	731 731
59	Е0112-8-2	Устройство оцинкованных отливов с лакокрасочным покрытием	м2	92	9	872		0			0%	0
60	ССчет фактура	отливы оцинкованные	м2	92	1 959	180 583		0			0%	0
61	ССчет фактура	пена монтажная Титан-65		13	465	6 041		0			0%	0
62	ССчет фактура	селикон Универсальный	шт	5	174	872		0			0%	0
63	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот	т	1	33 985	16 993		0			0%	0
64	С12022-5	Ворота раздвижные,автоматические	шт	6	166 300	997 800		0			0%	0
Итого прямые затраты по локальной смете						**33 988 005**		**1 944 820**			6%	1 944 820
Накладные расходы -						4 289 007		188 279			4%	188 279
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)						2 296 621		127 986			6%	127 986
Всего по общестроительным работам №1-1						**40 573 633**		**2 261 085**			6%	**2 261 085**
Временные здания и сооружения (1,8%)						730 325		40 700			6%	40 700
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (2,2%)						908 687		50 639			6%	50 639

Затраты на выслугу лет, (1%)		413 040		23 018			6%	23 018
Затраты на дополнительные отпуска, (0,4%)		165 216		9 207			6%	9 207
Итого в базовых ценах 2001г, МРП= 775тг		42 790 901		2 384 649			6%	2 384 649
Итого по Акту в текущих ценах 2015 года, К =	**2,55742**	109 434 277		6 098 546			6%	6 098 546
Налоги, сборы, обязательные платежи, (2%)		2 188 686		121 971			6%	121 971
Итого в текущих ценах с учетом налогов		**111 622 963**		**6 220 517**		**0**	6%	**6 220 517**
НДС 12 %		13 394 756		746 462		0	6%	746 462
Всего по АКТУ с учетом НДС		**125 017 718**		**6 966 979**		**0**	6%	6 966 979

Заказчик:

Директор ТОО "Компания Фаэтон"

_____Ли С.В.

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО «ASG-Строй»

_____Жоламанов А.К.

Заказчик: **ТОО "Компания Фаэтон"**
г.Алматы, ул. Курмангазы 178 А, офис 201 БИН020140003328, ИНН600500500263, ИИК KZ079261802115880000, в банкеАО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИККZKOKZKX

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО «ASG-Строй»**

г.Алматы,ул.Сатпаева,30А,пом.37,ком.3, БИН 060140017464, РНН 600400556470, ИИК KZ 2584901KZ000559820 в банке АО «Нурбанк» г.Алматы БИК NURSKZKX

Наименование объекта: Административный комплекс, расположенный по адресу: г. Астана, жилой массив Промышленный, б/н

Договор № 17/05 от 15. 05. 2015 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.
(локальная смета 1-3)
Отопление и вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед изм	Коли-чество по договору	Стоимость ед, тенге	Всего стоимость по договору	Выполнение за текущий месяц		Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
							Физ. объем	Ст-ть принятых работ. тенге	физ. объем	ст-ть в тенге	%	ст-ть в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. Водяное отопление												
1	Ц0109-1-1	Монтаж электрокотла, мощность 150 кВт	шт	1	5 398	5 398		0			0%	0
2	ССчет фактура	Узел нагрева Титан-150	шт	1	1 033 802	1 033 802		0			0%	0
3	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 100л	шт	1	830	830		0			0%	0
4	С Прайс лист	Расширительный бак Reflex 100л	шт	1	13 739	13 739		0			0%	0
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	22	503	11 062		0			0%	0
6	СПрайс лист	Кран шаровый латунный с внутренней резьбой типа UNI ISO 7/1 DN15PN40 Danfoss	шт	12	434	5 213		0			0%	0
7	СПрайс лист	Кран шаровый латунный с внутренней резьбой типа UNI ISO 7/1 DN20PN40 Danfoss	шт	4	641	2 564		0			0%	0
8	СПрайс лист	Кран шаровый латунный с внутренней резьбой типа UNI ISO 7/1 DN25PN40 Danfoss	шт	6	926	5 555		0			0%	0
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	10	503	5 028		0			0%	0

10	СПрайс лист	Кран шаровый латунный с внутренней резьбой типа UNI ISO 7/1 DN32PN40 Danfoss	шт	2	1 489	2 977		0			0%	0
11	СПрайс лист	Кран шаровый латунный с внутренней резьбой типа UNI ISO 7/1 DN50PN40 Danfoss	шт	6	3 328	19 967		0			0%	0
12	С130903-272 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	31 746	63 492		0			0%	0
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	24	503	12 068		0			0%	0
14	СПрайс лист	Кран спускной шаровый латунный с наружней резьбой, с насадкой для шланга типа Export DN15PN10 Danfoss	шт	16	577	9 230		0			0%	0
15	СПрайс лист	Кран спускной шаровый латунный с наружней резьбой, с насадкой для шланга типа Export DN20PN10 Danfoss	шт	4	789	3 155		0			0%	0
16	СПрайс лист	Кран спускной шаровый латунный с наружней резьбой, с насадкой для шланга типа Export DN25PN10 Danfoss	шт	2	1 670	3 340		0			0%	0
17	С130903-271 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16,	шт	2	22 466	44 932		0			0%	0
18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	132	503	66 372		0			0%	0
19	С130905-1602	Головка термостатическая RA 2922 с	шт	44	2 597	114 268		0			0%	0
20	С130905-1600 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным с встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт	44	2 597	114 268		0			0%	0
21	СПрайс лист	Клапан запорный радиаторный угловой RLV-15 Danfoss	шт	44	1 270	55 859		0			0%	0
22	С130905-2033	Автоматический воздухоотводчик с резьбовым	шт	4	615	2 460		0			0%	0
23	Е0118-6-3	Установка алюминевых секционных радиаторов	шт	56	192	10 823		0			0%	0
24	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 4-х секционные высотой	шт	2	2 350	4 701		0			0%	0
25	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 5-ти секционные высотой	шт	7	2 938	20 565		0			0%	0
26	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 6-ти секционные высотой	шт	7	3 525	24 678		0			0%	0
27	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 7-ми секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	16	4 113	65 809		0			0%	0
28	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 8-ми секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	1	4 701	4 701		0			0%	0

29	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 9-ти секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	2	5 288	10 576		0			0%	0
30	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 10-ти секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	2	5 876	11 752		0			0%	0
31	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 11-ти секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	2	6 463	12 927		0			0%	0
32	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 13-ти секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	2	7 639	15 277		0			0%	0
33	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 14-ти секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	2	8 226	16 452		0			0%	0
34	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 15-ти секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	2	8 814	17 627		0			0%	0
35	СПрайс лист	Радиаторы алюминевые 16-ти секционные высотой 500мм Фокус 500	шт	2	9 401	18 803		0			0%	0
36	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	107	272	29 115		0			0%	0
37	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	89	270	24 039		0			0%	0
38	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	128	349	44 685		0			0%	0
39	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	201	428	86 048		0			0%	0
40	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	6	478	2 869		0			0%	0
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	200	8 800		0			0%	0
42	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	3	2 353	5 884		0			0%	0
43	С11031-165 Изм. и доп вып 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	3	6 240	15 600		0			0%	0
44	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	531	12	6 404		0			0%	0
		Воздушное отопление.										
45	Ц0109-1-1	Монтаж воздушно-отопительного агрегата, мощность 15,8 кВт	шт	12	5 398	64 772		0			0%	0

46	СПрайс лист	Воздушно-отопительный агрегат Volcano VR1шт	шт	12	46 208	554 496		0			0%	0
47	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	шт	56	503	28 158		0			0%	0
48	СПрайс лист	Кран шаровый латунный с внутренней резьбой типа UNI ISO 7/1 DN20PN40 Danfoss	шт	24	641	15 384		0			0%	0
49	СПрайс лист	Кран спускной шаровый латунный с наружней резьбой, с насадкой для шланга типа Export DN20PN10 Danfoss	шт	6	789	4 732		0			0%	0
50	С130905-2033 Изм. и доп.вып.19	Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединение диам. 15мм Danfoss	шт	26	615	15 990		0			0%	0
51	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	503	2 011		0			0%	0
52	СПрайс лист	Кран шаровый латунный с внутренней резьбой типа UNI ISO 7/1 DN40PN40 Danfoss	шт	2	2 112	4 223		0			0%	0
53	С130903-273 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-	шт	2	88 530	177 060		0			0%	0
54	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	120	270	32 412		0			0%	0
55	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	103	349	35 957		0			0%	0
56	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	231	428	98 891		0			0%	0
57	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	85	478	40 639		0			0%	0
58	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	6	614	3 682		0			0%	0
59	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	166	200	33 200		0			0%	0
60	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	3	2 353	5 884		0			0%	0
61	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	3	6 240	15 600		0			0%	0

62	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	545	12	6 570		0			0%	0
	Итого прямые затраты по разделу 1			**Тенге**		**3 193 375**		**0**			0%	0
	РАЗДЕЛ 2. Система вентиляции и кондиционирования.											
63	Е0120-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	шт	2	14 913	29 826		0			0%	0
64	СПрайс лист	Приточная установка с рекуперацией тепла производительностью по притоку 14610м3/ч, по вытяжке 13100м3/ч, с электронагревателем 79,46кВт, с САУ KLG 130	шт	1	1 095 668	1 095 668		0			0%	0
65	СПрайс лист	Приточная установка с рекуперацией тепла производительностью по притоку 14500м3/ч, по вытяжке 13000м3/ч, с электронагревателем 78,96кВт, с САУ KLG 130	шт	1	1 033 861	1 033 861		0			0%	0
66	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	3	10 161	30 484		0			0%	0
67	СПрайс лист	Приточно-вытяжная установка с тепловым насосом производительностью по притоку 1073м3/ч, по вытяжке 1073м3/ч, с электронагревателем 6,2кВт и охладителем 6,2кВт,с САУ ПВВУ 038	шт	1	297 785	297 785		0			0%	0
68	СПрайс лист	Приточно-вытяжная установка с тепловым насосом производительностью по притоку 711м3/ч, по вытяжке 611м3/ч, с электронагревателем 4,2кВт и охладителем 4,2кВт,с САУ ПВВУ 038	шт	1	246 443	246 443		0			0%	0
69	СПрайс лист	Приточная установка с вентилятором производительностью 300м3/ч, с электродвигателем 0,15кВт и электронагревателем 4,5кВт Колибри-500	шт	1	130 238	130 238		0			0%	0
70	Е0120-32-2 прим.	Установка вентиляторов канальных	шт	2	1 080	2 160		0			0%	0
71	СПрайс лист	Вентилятор канальный круглый 964м3/ч,320Па,с электродвигателем 0,225кВт,2700 об/мин ВКт-315	шт	1	21 974	21 974		0			0%	0

72	СПрайс лист	Вентилятор канальный круглый 983м3/ч,310Па,с электродвигателем 0,225кВт,2700 об/мин ВКm-315	шт	1	22 591	22 591		0			0%	0
73	Е0120-51-2	Установка воздушной завесы	шт	12	1 562	18 745		0			0%	0
74	С Прайс лист	Воздушная завеса вертикальная без подогрева воздуха выс.2,5м с вентилятором 1,14кВт Frico	шт	12	75 302	903 623		0			0%	0
75	Е0120-52-5	Установка дроссель-клапанов	шт	23	1 517	34 884		0			0%	0
76	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп 200х200мм	шт	2	748	1 496		0			0%	0
77	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-01 250х200мм	шт	1	805	805		0			0%	0
78	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-02 300х200мм	шт	2	890	1 781		0			0%	0
79	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-08 300х300мм	шт	2	1 371	2 742	2	2 742			100%	2 742
80	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-09 400х300мм	шт	4	1 859	7 436	4	7 436			100%	7 436
81	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-12 400х400мм	шт	4	2 682	10 726	4	10 726			100%	10 726
82	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-13 500х400мм	шт	1	3 376	3 376	1	3 376			100%	3 376
83	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-16 500х500мм	шт	1	3 882	3 882	1	3 882			100%	3 882
84	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-17 600х500мм	шт	1	4 540	4 540	1	4 540			100%	4 540
85	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-18 800х500мм	шт	1	5 221	5 221	1	5 221			100%	5 221
86	СПрайс лист	Дроссель-клапан прямоугольный ДКСп-20 800х600мм	шт	4	5 837	23 347	1	5 837			25%	5 837
87	Е0120-27-7 прим.	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	2	438	875		0			0%	0
88	СПрайс лист	Глушитель шума к канальным вентиляторам ГШВКп 3,15	шт	2	9 560	19 120		0			0%	0
89	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	123	262	32 251		0			0%	0
90	СПрайс лист	Решетка вентиляционная регулируемая двухрядная с регулятором расхода типа РВр-2-100х150мм	шт	15	862	12 927		0			0%	0
91	СПрайс лист	Решетка вентиляционная регулируемая двухрядная с регулятором расхода типа РВр-2-100х200мм	шт	5	1 008	5 039		0			0%	0

92	СПрайс лист	Решетка вентиляционная регулируемая двухрядная с регулятором расхода типа РВр-2-300х400мм	шт	25	2 100	52 491	5	52 491			100%	52 491
93	СПрайс лист	Решетка вентиляционная регулируемая двухрядная без регулятора расхода типа РВр-2-100х150мм	шт	40	677	27 064		0			0%	0
94	СПрайс лист	Решетка вентиляционная регулируемая двухрядная без регулятора расхода типа РВр-2-100х200мм	шт	5	766	3 828		0			0%	0
95	СПрайс лист	Решетка вентиляционная регулируемая двухрядная без регулятора расхода типа РВр-2-100х250мм	шт	1	872	872		0			0%	0
96	СПрайс лист	Решетка вентиляционная регулируемая двухрядная без регулятора расхода типа РВр-2-200х500мм	шт	32	2 333	74 641	32	74 641			100%	74 641
97	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3	262	787		0			0%	0
98	СПрайс лист	Решетка вентиляционная переточная типа РП-150х300мм	шт	2	1 353	2 706		0			0%	0
99	СПрайс лист	Решетка наружняя жалюзийная типа РН-200х200мм	шт	1	1 033	1 033		0			0%	0
100	СПрайс лист	Решетка наружняя жалюзийная типа РН-300х300мм	шт	1	1 531	1 531		0			0%	0
101	СПрайс лист	Решетка наружняя жалюзийная типа РН-350х350мм	шт	1	1 852	1 852		0			0%	0
102	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	2	663	1 326		0			0%	0
103	СПрайс лист	Решетка наружняя жалюзийная типа РН-1000х1000мм	шт	2	10 541	21 082		0			0%	0
104	СПрайс лист	Лючок питометрический	шт	48	1 246	59 826		0			0%	0
105	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1	971	971		0			0%	0
106	Е0120-20-9	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 800 мм	шт	2	4 147	8 295		0			0%	0
107	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	1	4 767	4 767		0			0%	0
108	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1	543	543		0			0%	0
109	СПрайс лист	Узел прохода вентиялционных шахт УП-02 диам.250мм	шт	1	6 948	6 948		0			0%	0

110	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	шт	1	969	969		0			0%	0
111	СПрайс лист	Узел прохода вентиляционных шахт УП-10 диам.800мм	шт	1	20 757	20 757		0			0%	0
112	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2.	55,60	1 037	57 679	55,60	57 679			100%	57 679
113	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2.	38,10	1 009	38 461	10,00	10 095			26%	10 095
114	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2.	21,12	1 031	21 781		0			0%	0
115	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2.	693,90	1 124	780 193	430,00	483 475			62%	483 475
116	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2.	314,00	1 060	332 944		0			0%	0
117	Е0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2.	269,20	1 026	276 195		0			0%	0
118	Е0120-1-14	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 4000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2.	32,00	1 003	32 091		0			0%	0
119	Е0120-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2.	10,05	972	9 770		0			0%	0
120	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	552,50	200	110 500	105	21 000			19%	21 000
121	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0	2 353	706		0			0%	0
122	С11031-165 Изм. и доп. вып. 4 СН	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-40	м3	0	6 240	1 872		0			0%	0
123	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из THERMASHEET	м2	20	323	6 455		0			0%	0
124	С11031-333 Изм. и доп.вып.18 прим.	Листовая теплоизоляция толщиной 10 мм с покровынм слоем из алюминиевой фольгт толщ.0,1мм	м2	20	1 159	23 412		0			0%	0
		Кондиционирование						0				

125	Е0120-42-1	Установка кондиционеров	шт	1	10 161	10 161		0			0%	0
126	СПрайс лист	Кондиционер прецизионный внутренней установки произв. по холоду 3кВт с электронагревателем 1,5-3,0кВт со встроенной системой управления	шт	1	290 939	290 939		0			0%	0
		Итого прямые затраты по Разделу 2			Тенге	**6 289 292**		**743 139**		**0**	**12%**	**743 139**
Итого прямые затраты по локальной смете						**9 482 667**		**743 139**		**0**	8%	743 139
Накладные расходы -						818 552		151 502		0	19%	151 502
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)						279 364		24 262		0	9%	24 262
Всего по отоплению и вентиляции №1-3						**10 580 583**		**918 903**		**0**	**9%**	**918 903**
Временные здания и сооружения (1,8%)						88 838		7 715		0	9%	7 715
Итого с временными						**10 669 421**		**926 619**		**0**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (2,2%)						110 534		9 600		0	9%	9 600
Затраты на выслугу лет, (1%)						50 243		4 363		0	9%	4 363
Затраты на дополнительные отпуска, (0,4%)						20 097		1 745		0	9%	1 745
Итого в базовых ценах 2001г, МРП= 775тг						**10 850 294**		**942 327**		**0**	9%	942 327
Итого по Акту в текущих ценах 2015 года,			**К =**		**2,55742**	27 748 753		2 409 926		0	9%	2 409 926
Налоги, сборы, обязательные платежи, (2%)						554 975		48 199		0	9%	48 199
Итого в текущих ценах с учетом налогов						**28 303 728**		**2 458 124**		**0**	9%	**2 458 124**
НДС 12 %						3 396 447		294 975		0	9%	294 975
Всего по АКТУ с учетом НДС						**31 700 175**		**2 753 099**		**0**	**9%**	2 753 099

Заказчик:

Директор ТОО "Компания Фаэтон"

Ли С.В.

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО «ASG-Строй»

Жоламанов А.К.

Заказчик: **ТОО "Компания Фаэтон"**

г.Алматы, ул. Курмангазы 178 А, офис 201 БИН020140003328, РНН600500500263, ИИК KZ079261802115880000,

Генеральный подрядчик: **ТОО «ASG-Строй»**

г.Алматы,ул.Сатпаева,30А,пом.37,ком.3, БИН 060140017464, РНН 600400556470, ИИК KZ 2584901KZ000559820 в банке АО

Наименование объекта: Административный комплекс, расположенный по адресу: г. Астана, жилой массив

Допсоглашение №6 от 7.09.2016 к договору № 17/05 от «15». 05. 2015 г.

Акт № 32

приемки выполненных работ на 08 ноября 2016 г.

Наружние сети водопровода и канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед изм	Коли-чество по договору	Ст-ть	Всего ст-ть	Выполнение за текущий месяц		Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
							Физ. объем	Ст-ть принятых работ, тенге	физ. объем	ст-ть в тенге	%	ст-ть в тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Хоз.бытовая канализация К1											
		Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	212,300	650	137 995		0	212,300	137 995,000	100%	137 995
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	17,400	750	13 050		0	17,400	13 050,000	100%	13 050
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1 55, п-3 180, доп. изм № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,400	2 102	9 248		0	4,400	9 247,961	100%	9 248
4	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	42,770	1 100	47 047		0	42,770	47 047,000	100%	47 047
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	124,479	1 073	133 552		0	124,479	133 552,064	100%	133 552

6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	138,310	150	20 747		0	138,310	20 746,500	100%	20 747
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	138,310	950	131 395		0	138,310	131 394,500	100%	131 395
		Колодцы диам.1500мм.										0
8	Е0122-41-1 Изм и доп вып 1 СН РК 8 02-02-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	15,070	64 453	971 311		0	15,070	971 311,025	100%	971 311
9	С143018-47 Изм и доп вып 6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	18,000	16 200	291 601		0	18,000	291 600,586	100%	291 601
10	С143018-342 Изм и доп вып 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8,000	28 275	226 199		0	8,000	226 199,487	100%	226 199
11	С143018-329 Изм и доп вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	10,000	19 567	195 674		0	10,000	195 674,184	100%	195 674
12	С143018-331 Изм и доп вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6,000	22 458	134 748		0	6,000	134 747,690	100%	134 748
13	С143018-347 Изм и доп вып 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	8,000	29 934	239 473		0	8,000	239 473,062	100%	239 473
14	С131104-8 Изм и доп вып 7 СН РК 8 02-04-	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	8,000	26 325	210 600	8	210 600			100%	210 600
15	С12021-267	Лестница-стремянка С-4	т	0,0483	436 682	21 092	0,0	0			0%	0
16	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,000	83	248	0	0			0%	0
17	Е0108-6-9 т ч п-3 11 К=1,1	Кладка стен горловины из кирпича керамического, криволинейного очертания	м3	0,400	37 956	15 182		0	0,400	15 182,250	100%	15 182
18	Е0123-1-4	Устройство бетонных лотков	м3	4,455	24 852	110 716		0	4,455	110 716,488	100%	110 716
		Трубопроводы.										0
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,364	5 212	12 321		0	2,364	12 320,746	100%	12 321
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,13240	1 840 000	243 616		0	0,132	243 616,000	100%	243 616

21	С130804-2324 Изм и доп вып 19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 РР ГОСТ Р·54475-2011	м	133,72400	2 835	379 108		0	133,724	379 107,540	100%	379 108
22	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,052100	2 244 440	116 935		0	0,052	116 935,311	100%	116 935
23	С130806-120 Изм и доп вып 16 СН РК 8 02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	52,621	14 136	743 842		0	52,621	743 841,767	100%	743 842
24	Е0122-12-10 Изм и доп вып 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,052	2 609 462	135 953		0	0,052	135 952,945	100%	135 953
25	Е0118-10-16 прим	Установка емкости химостойкой вместимостью 10 м3	1бак	1,000	46 650	46 650	1	46 650			100%	46 650
26	С Счет фактура	бак	шт	1,000	1 524 250	1 524 250	0,5	762 125			50%	762 125
27	Е0118-10-16 прим	Установка септика для сточных вод	1бак	1,000	46 650	46 650	1	46 650			100%	46 650
28	С Счет фактура	септик для сточных вод М 10000л	шт	1,000	1 724 840	1 724 840	1	1 724 840			100%	1 724 840
		Отмостка										0
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,268	4 237	9 610	2	9 610			100%	9 610
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ. 5см из бетона В7,5	м3	0,756	20 899	15 800	1	15 800			100%	15 800
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**		**7 909 452**		**2 816 275**		**4 309 712**		**7 125 987**
												0
РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1												
31	Е0101-17-32 Изм и доп вып 8 СН РК 8 02-05-2002, СН РК 8 02-06-2004, СН РК 8 02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	450	750	337 500	200,00	150 000	250,00	187 500,000	100%	337 500
32	Е0101-164-2 т ч п-1 55, п-3 180, доп изм № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17	2 102	35 731	7,60	15 974	9,40	19 757,007	100%	35 731

33	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние	т	40	205	8 215	18,00	3 697	22,00	4 518,241	100%	8 215
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16	1 073	17 166	0,00	0	8,90	9 548,706	56%	9 549
35	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	430	32	13 760	255	8 160	89	2 847,968	80%	11 008
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	430	950	408 500	126	119 700	89	84 550,000	50%	204 250
37	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /ФУТЛЯРЫ/	км	0,0396	1 829 320	72 441		0	0,040	72 441,064	100%	72 441
38	С130806-128 Изм и доп вып 16 СН РК 8 02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	40,0000	24 725	989 000	20	494 500	20	494 500,000	100%	989 000
39	Е0122-20-10 Изм и доп вып 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,0396	3 385 035	134 047	0,0198	67 024	0,0198	67 023,691	100%	134 047
40	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,028500	2 244 440	63 967		0	0,029	63 966,533	100%	63 967
41	С130806-120 Изм и доп вып 16 СН РК 8 02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	28,785	14 136	406 900	8,785	124 183	20	282 716,698	100%	406 900
42	Е0122-12-10 Изм и доп вып 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	км	0,0285	2 609 462	74 370	0,0142	37 054	0,0143	37 315,300	100%	74 370
	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,100	5 212	73 487	9,78	50 972	4,32	22 515,069	100%	73 487
48	Е0116-14-11 Изм и доп вып 15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	м	375,8000	1 840	691 347	301,8	555 211	74	136 135,325	100%	691 347

49	С130804-999 Изм и доп вып 14 СН РК 8 02-04-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	37,5720	3 750	140 895		0	37,572	140 895,000	100%	140 895
50	С130804-1012 Изм и доп вып 14 СН РК 8 02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	379,5580	21 701	8 236 788	300,0000	6 510 300			79%	6 510 300
51	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,3386	102 251	34 622		0			0%	0
		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0372	102 251	3 804		0			0%	0
52	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1,0000	19 571	19 571		0			0%	0
53	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	4,0000	34 500	138 000	0,0000	0			0%	0
54	С130902-347 Изм и доп вып 19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000	377 880	1 511 520	0,0000	0			0%	0
55	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	1,0000	34 500	34 500	0,0000	0			0%	0
56	С130902-349 Изм и доп вып 19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	795 100	795 100	0,0000	0			0%	0
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	1шт	1,0000	6 500	6 500	0,0000	0			0%	0
58	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,0000	2 665	2 665	0,0000	0			0%	0
59	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	8,0000	2 937	23 498	8,0000	23 498			100%	23 498
60	С130809-15 Изм и доп вып 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	2 953	23 621	8,0000	23 621			100%	23 621
61	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	2,0000	5 204	10 408	2,0000	10 408			100%	10 408

62	С130809-17 Изм и доп вып 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	6 131	12 261	2,0000	12 261			100%	12 261
65	С130809-56 Изм и доп вып 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	2 757	5 513	2,0000	5 513			100%	5 513
66	С130809-59 Изм и доп вып 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	6 980	55 838	8,0000	55 838			100%	55 838
67	С130809-61 Изм и доп вып 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	13 332	26 665	2,0000	26 665			100%	26 665
68	С130804-3414 Изм и доп вып 18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	11 820	94 560	8,0000	94 560			100%	94 560
69	С130804-3418 Изм и доп вып 18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	32 780	65 560	2,0000	65 560			100%	65 560
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	2 090	2 090	1,0000	2 090			100%	2 090
70	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных d 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	2,0000	60 670	121 339		0			0%	0
		гидрант пожарный диам.125мм, выс. 2,5м	шт	2,0000	63 250	126 500		0			0%	0
		Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) д. 200х100 мм	шт	2,00	161 050	322 100	2,0000	322 100			100%	322 100
		Тройник фланцевый чугунный д. 300х200 мм	шт	1,00	147 465	147 465	1,0000	147 465			100%	147 465
		Колено фланцевое чугунное д.200 мм	шт	2,00	69 500	139 000	2,0000	139 000			100%	139 000
71	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	37,2000	95	3 535		0			0%	0
72	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	338,6000	102	34 694		0			0%	0
		Колодцы диам.2000мм										0
73	Е0122-41-1 Изм и доп вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,5500	38 194	97 394	2,5500	97 394			100%	97 394

74	С143018-320 Изм и доп вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,0000	5 654	5 654	1,0000	5 654			100%	5 654
75	С143018-334 Изм и доп вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	2,0000	31 162	62 324	2,0000	62 324			100%	62 324
76	С143018-336 Изм и доп вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	1,0000	36 039	36 039	1,0000	36 039			100%	36 039
77	С143018-343 Изм и доп вып 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1,0000	43 629	43 629	1,0000	43 629			100%	43 629
78	С143018-348 Изм и доп вып 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт.	1,0000	39 919	39 919	1,0000	39 919			100%	39 919
79	С12021-267	Лестница-стремянка С-5	т	0,0292	436 682	12 751	0,0000	0			0%	0
80	С131104-10 Изм и доп вып 7 СН	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	43 766	43 766	0,0000	0			0%	0
		Колодцы диам.1500мм.										
81	Е0122-41-1 Изм и доп вып 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,4000	38 194	244 439	1,6000	61 110			25%	61 110
82	С143018-342 Изм и доп вып 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4,0000	28 275	113 100	1,0000	28 275			25%	28 275
83	С143018-329 Изм и доп вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	3,0000	19 567	58 702	1,0000	19 567			33%	19 567
84	С143018-331 Изм и доп вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6,0000	22 458	134 748	2,0000	44 916			33%	44 916
85	С143018-347 Изм и доп вып 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15	шт.	4,0000	29 934	119 737	1,0000	29 934			25%	29 934
86	С143018-320 Изм и доп вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,0000	5 654	22 615	1,0000	5 654			25%	5 654
87	С143018-44 Изм и	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	4,0000	17 866	71 463	1,0000	17 866			25%	17 866
88	С131104-10 Изм и доп вып 7 СН	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000	43 766	175 065	0,0000	0			0%	0
89	С12021-267	Лестница-стремянка С-5.6	т	0,1168	436 682	51 004	0,0000	0			0%	0
90	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,1950	20 899	4 075	0,1950	4 075			100%	4 075
91	Е0108-6-9 т ч п-3 11 К=1.1	Кладка стен горловины из кирпича керамического, криволинейного	м3	0,0060	37 956	228	0,0060	228			100%	228
		Крышка люка деревянная утепленная	шт	2	1 850	3 700	0,0000	0			0%	0
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция стенок колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	103,4000	994	102 754	25,8500	25 689			25%	25 689

96	Е0127-83-1	Установка указателя местонахождения пожарного гидрантана металлических стойках	шт	2,0000	5 432	10 864		0			0%	0
97	С143019-66	Опоры дорожных знаков	шт	2,0000	2 090	4 181		0			0%	0
98	Е0122-46-4	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	40,0000	72 500	2 900 000	40,0000	2 900 000			100%	2 900 000
100	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,0400	2 732 501	109 300	0,0400	109 300			100%	109 300
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2						**19 932 490**		**12 596 924**		**1 626 231**		**14 223 155**
		Пересечение сети водоснабжения с существующим электрокабелем										
		Разработка грунта вручную /вскрытие электрокабеля/	м3	3,2000	3500	11 200	3,2000	11 200			100%	11 200
		Изготовление и монтаж узла подвески кабеля	кг	171,0000	385	65 835	171,0000	65 835			100%	65 835
		Разработка грунта вручную /до отметки низа водопровода/	м3	11,3000	2500	28 250	11,3000	28 250			100%	28 250
		Обратная засыпка песком /промежуток между трубой и кабелем/	м3	12,4000	8850	109 740	12,4000	109 740			100%	109 740
		Демонтаж узла подвески кабеля	кг	171,0000	85	14 535	171,0000	14 535			100%	14 535
		Обратная засыпка грунтом с уплотнением	м3	3,2000	2400	7 680	3,2000	7 680			100%	7 680
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3						**237 240**		**237 240**		**0**		**237 240**
Всего по смете с учетом НДС						**28 079 182**		**15 650 439**		**5 935 943**	77%	**21 586 382**
Раздел 4												
		Монтаж светильника НПО 1х100 с решет	шт	53,00	3 250	172 250	53,0	172 250			100%	172 250
		светильник НПО 1х100	шт	53,00	2 850	151 050	53,0	151 050			100%	151 050
		лампа 100Вт	шт	53,00	210	11 130	53,0	11 130			100%	11 130
		Устройство площадок под септик и накопительную емкость										
		Разработка грунта экскаватором	м3	396,10	750	297 075	396,1	297 075			100%	**297 075**
		Ручная доработка грунта	м3	8,40	3 700	31 080	8,4	31 080			100%	**31 080**
		Обратная засыпка с уплотнением вручну	м3	110,00	2 300	253 000	110,0	253 000			100%	**253 000**
		Обратная засыпка с уплотнением механи	м3	256,60	950	243 770	256,6	243 770			100%	**243 770**
		Погрузка грунта	м3	37,90	540	20 466	37,9	20 466			100%	**20 466**

		Вывоз излишнего грунта	м3	37,90	1 560	59 124	37,9	59 124			100%	59 124
		Устройство щебеночного основания толщ.100мм	**м2**	**35,84**	**1 100**	**39 424**	35,8	39 424			100%	**39 424**
		щебень	м3	3,94	4 730	18 648	3,9	18 648			100%	**18 648**
		Устройство ж/бетонной площадки из бетона В25	**м3**	**9,68**	**16 800**	**162 624**	9,7	162 624			100%	**162 624**
		бетон в25	м3	9,68	17 800	172 304	9,7	172 304			100%	**172 304**
		Армирование площадки	**кг**	**219,16**	**50**	**10 958**	219,2	10 958			100%	**10 958**
		арматура А1 диам. 10мм	кг	4,96	1 850	9 176	5,0	9 176			100%	**9 176**
		арматура А1 диам. 8мм	кг	0,72	185	133	0,7	133			100%	**133**
		петли из арматура А3 диам.16мм	кг	41,28	250	10 320	41,3	10 320			100%	**10 320**
		сетка из арматуры А3 диам.12мм 200х20	кг	172,20	210	36 162	172,2	36 162			100%	**36 162**
		Обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	**м2**	**42,80**	**984**	**42 115**	42,8	42 115			100%	**42 115**
		Устройство основания из песка толщ.200мм	**м2**	**27,04**	**1 500**	**40 560**	27,0	40 560			100%	**40 560**
		песок	м3	4,28	1 680	7 190	4,3	7 190			100%	**7 190**
		Устройство площадки по ДГУ										
		Ручная разработка грунта	м3	3,00	3 700	11 100	3,0	11 100			100%	11 100
		Обратная засыпка	м3	0,75	1 820	1 365	0,8	1 365			100%	1 365
		Устройство щебеночного основания толщ	**м2**	**1,91**	**700**	**1 337**	1,9	1 337			100%	1 337
		щебень	м3	1,91	4 730	9 034	1,9	9 034			100%	9 034
		Устройство ж/бетонной площадки из бет	**м3**	**4,63**	**35 520**	**164 458**	4,6	164 458			100%	164 458
		Армирование площадки в 2 слоя	**тн**	**0,810**	**50 000**	**40 500**	0,8	40 500			100%	40 500
		Арматурная сетка диам. А16	тн	0,810	300 000	243 000	0,8	243 000			100%	243 000
		Гидроизоляция стенок площадки битумом за 2 раза	**м2**	**3,0**	**980**	**2 940**	3,0	2 940			100%	2 940
		Благоустройство доп										
		Устройство щебеночного основания	**м2**	**717,0**	**850**	**609 450**	717,0	609 450			100%	609 450
		щебень	м3	250,94	4 730	1 186 946	250,9	1 186 946			100%	1 186 946
		труба ПНД диам.16мм	м	479,75	38	18 231	479,8	18 231			100%	18 231
		Прокладка кабельной сети СКС с разделк	**мп**	**475,00**	**350**	**166 250**	475,0	166 250			100%	166 250
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4								**4 243 170**	0	0	33	**4 243 170**
ВСЕГО по смете с учетом НДС								**19 893 609**	0	**5 935 943**		**25 829 552**

Заказчик:
Директор ТОО "Компания Фаэтон"
Заказчик: _____ **Ли С.В.**

Генеральный подрядчик
Генеральный директор ТОО "ASG- Строй"
_____ **Жоламанов А.К.**

Заказчик: **ТОО "Компания Фаэтон"**

г.Алматы, ул. Курмангазы 178 А, офис 201 БИН020140003328, РНН600500500263, ИИК KZ079261802115880000, в

Генеральный подрядчик: **ТОО «ASG-Строй»**

г.Алматы,ул.Сатпаева,30А,пом.37,ком.3, БИН 060140017464, РНН 600400556470, ИИК KZ 2584901KZ000559820 в банке АО

Наименование объекта: Административный комплекс, расположенный по адресу: г. Астана, жилой массив

Допсоглашение №6 от 7.09.2016 к договору № 17/05 от «15». 05. 2015 г.

Акт № 31

приемки выполненных работ на 08 ноября 2016 г.

наружние электрические сети 10кВ

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед изм	Коли-чество по договору	Стоимость ед. тенге	Всего стоимость по договору	Выполнение за текущий месяц		Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
						Физ. объем	Ст-ть принятых работ, тенге	физ. объем	ст-ть в тенге	%	ст-ть в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные электрические сети 10кВ											
1	Монтаж камеры КСО-10М	шт	2	434 095	868 190	0	0			0%	0
2факт	камера КСО2-10М	шт	2	4 490 000	8 980 000	1	5 612 500			63%	5 612 500
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	233	2 500	582 500		0	233	582 500	100%	582 500
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	155,74	1 069	166 443		0	156	166 443	100%	166 443
5факт	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1 413	1 930	2 727 090		0	1 413	2 727 090	100%	2 727 090
6факт	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	323	193	62 356		0	323	62 356	100%	62 356
7факт	Песок природный	м3	111,8	3 140	351 052		0	112	351 052	100%	351 052
	Прокладка а/цементных труб	м	528,0	4 420	2 333 760		0	528	2 333 760	100%	2 333 760
	труба а/цементная диам.100мм	шт	134,0	5 772	773 448		0	134	773 448	100%	773 448
							0				0
							0				0
9факт	кабель ААБл-10 3х150мм2	м	2 040,00	4 538	9 257 520	0	0	1 680	7 623 840	82%	7 623 840
10факт	Затягивание кабеля в проложенные трубы	м	456	3 160	1 440 960		0	456	1 440 960	100%	1 440 960
11	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4	28 000	112 000		0	4	112 000	100%	112 000
12факт	муфта концевая GUST12/150-240/1200-L12	шт	4	62 455	249 820		0	4	249 820	100%	249 820

13	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	1 724	3 449		0	2	3 449	100%	3 449
14факт	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	260	173	44 914		0	260	44 914	100%	44 914
15факт	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,6940	95 000	255 930	0,0000	0	2,500	237 500	93%	237 500
Пересечения с инженерными коммуникациями							0				0
16	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3.	6	3 723	22 335		0	6	22 335	100%	22 335
17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3.	5	1 229	5 899		0	5	5 899	100%	5 899
18	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3.	7	3 723	25 685		0	7	25 685	100%	25 685
19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3.	6	1 229	7 374		0	6	7 374	100%	7 374
20	Проколы в 4 трубы	мп	31	72 500	2 247 500		0	31	2 247 500	100%	2 247 500
21											
Дополнительные работы											0
1	Монтаж соединительных муфт	шт	4	28 000	112 000		0	4	112 000	100%	112 000
2	муфта соединительная GUSJ12/150-240/1250	шт	4	66 420	265 680		0	4	265 680	100%	265 680
3	Разработка грунта вручную /вскрытие существующих кабельных каналов/	м3	149	2 500	371 750		0	149	371 750	100%	371 750
4	Демонтаж плит лотков	шт	156	1 650	257 400		0	156	257 400	100%	257 400
5	Монтаж конструкций в кабельном канале	м	376	350	131 600		0	376	131 600	100%	131 600
6	стойка кабельная К1152	шт	200	691	138 200		0	200	138 200	100%	138 200
7	полка кабельная К1163	шт	200	446	89 200		0	200	89 200	100%	89 200
8	скоба К1152	шт	200	85	17 000		0	200	17 000	100%	17 000
9	Устройство заземления кабельных конструкций	м	365	150	54 750		0	365	54 750	100%	54 750
10	сталь угловая 50х50х5	кг	39	165	6 435		0	39	6 435	100%	6 435
11	сталь круглая диам.6мм	кг	84	165	13 860		0	84	13 860	100%	13 860
12	Монтаж плит покрытия лотков	шт	156	1 500	234 000		0	156	234 000	100%	234 000

13	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением/существующих кабельных каналов/	м3	149	950	141 265		0	149	141 265	100%	141 265
	КАМЕРА СМОТРОВАЯ		1шт					1шт			
14	Разработка грунта экскаватором	м3	27	750	20 250		0	27	20 250	100%	20 250
15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	4	2 500	10 000		0	4	10 000	100%	10 000
16	Обратная засыпка с уплотнением	м3	5,00	950	4 750	0,00	0			0%	0
17	Устройство щебеночного основания с пропиткой	м2	7,29	4 650	33 899	0,00	0			0%	0
18	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	1,00	3 700	3 700	0,00	0			0%	0
19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	1,00	18 254	18 254	0,00	0			0%	0
20	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,00	229	229	0,00	0			0%	0
21	Устройство ж/бетонных стен камеры	м3	7,50	13 500	101 250	0,00	0			0%	0
22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,65	19 711	150 789	0,00	0			0%	0
23	Надбавка к сметной стоимости бетоназа сульфатостойкий цемент	м3	7,65	229	1 749	0,00	0			0%	0
24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,46777	166 246	77 765	0,00	0			0%	0
25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01579	170 170	2 687	0,02	2 687			100%	2 687
26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,07558	166 246	12 565	0,00	0			0%	0
27	Установка закладных деталей/скоба,труба/	кг	22,40	295	6 608	0,00	0			0%	0
28	Установка ж/б конструкций	шт	3	12 800	38 400	0,00	0			0%	0
29	плита покрытия доборная П21д-8	шт	1	68 250	68 250	0,00	0			0%	0
30	плита ПО-4	шт	1	36 600	36 600	0,00	0			0%	0
31	кольцо опорное КО-6	шт	1	2 800	2 800	0,00	0			0%	0
32	Установка люка полимерного	шт	1	8 820	8 820	0,00	0			0%	0
33	Устройство набетонки В7,5	м3	1	3 700	3 700	0,00	0			0%	0
34	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	1	18 254	18 254	0,00	0			0%	0
35	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1	229	229	0,00	0			0%	0

36	Устройство прижимной стенки из кирпича толщ.120мм на битумной мастике	м2	28,200	4 645	130 989	0,00	0			0%	0
37	Устройство гидроизоляции из гидроизола 2 слоя	м2	28,200	1 210	34 122	0,00	0			0%	0
38	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100мм	м2	5,800	940	5 452	0,00	0			0%	0
39	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	0,350	3 700	1 295	0,00	0			0%	0
40	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	0,350	18 254	6 389	0,00	0			0%	0
41	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,350	229	80	0,00	0			0%	0
	КАБЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ		4шт								0
42	Разработка грунта экскаватором	м3	76	750	57 273		0	76	57 273	100%	57 273
43	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	22	2 500	54 545		0	22	54 545	100%	54 545
44	Обратная засыпка с уплотнением	м3	73	950	69 091		0	73	69 091	100%	69 091
45	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	2	3 700	7 400		0	2	7 400	100%	7 400
46	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	2	18 254	36 508		0	2	36 508	100%	36 508
47	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2	229	457		0	2	457	100%	457
48	Гидроизоляция днища толщ.10мм	м2	20	1 820	36 400		0	20	36 400	100%	36 400
49	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20	954	19 087		0	20	19 087	100%	19 087
50	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,56	38 194	365 130		0	10	365 130	100%	365 130
51	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4	4 550	18 200		0	4	18 200	100%	18 200
52	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	8	34 710	277 680		0	8	277 680	100%	277 680
53	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	4	39 910	159 640		0	4	159 640	100%	159 640
54	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт.	4	39 919	159 675		0	4	159 675	100%	159 675
55	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	4	4 550	18 200		0	4	18 200	100%	18 200

56	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	68	980	66 423		0	68	66 423	100%	66 423
57	Установка люка полимерного	шт	4	8 820	35 280	0,00	0			0%	0
Итого прямые затраты по локальной смете					**34 532 229**		**5 615 187**		**22 227 025**	81%	**27 842 212**

Заказчик:
Директор ТОО "Компания Фаэтон"
_____Ли С.В.

Генеральный подрядчик
Генеральный директор ТОО "ASG- Строй"
_____Жоламанов А.К.

Заказчик: **ТОО "Компания Фаэтон"**
г.Алматы, ул. Курмангазы 178 А, офис 201 БИН020140003328, РНН600500500263, ИИК KZ079261802115880000, в банкеАО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИККZKOKZKX

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО «ASG-Строй»**

г.Алматы,ул.Сатпаева,30А,пом.37,ком.3, БИН 060140017464, РНН 600400556470, ИИК KZ 2584901KZ000559820 в банке АО «Нурбанк» г.Алматы БИК NURSKZKX

Наименование объекта: Административный комплекс, расположенный по адресу: г. Астана, жилой массив Промышленный, б/н

Договор № 17/05 от «15». 05. 2015 г.

Акт № 37

приемки выполненных работ на 08 ноября 2016 г.

Водоснабжение и канализация

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед изм	Коли-чество по договору	Стоимость ед, тенге	Всего стоимость по договору	Выполнение за текущий месяц		Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
						Физ. объем	Ст-ть принятых работ, тенге	физ. объем	ст-ть в тенге	%	ст-ть в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Хозпитьевой водопровод В1											
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	9	2 580	23 222		0	9	23 222	100%	23 222
2	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 диам.110х6,6	м	9	1 753	15 777		0	9	15 777	100%	15 777
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,5	740	13 681		0	18,5	13 681	100%	13 681
4	трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	18,5	976	18 056		0	18,5	18 056	100%	18 056
5	Переход собственного изготовления 50х40	шт	1	830	830		0	1	830	100%	830
6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	3	2 961	8 882		0	3	8 882	100%	8 882
7	Обратный клапан межфланцевый 19ч21бр диам. 40мм	шт	1	3 250	3 250		0	1	3 250	100%	3 250
8	Вентиль запорный муфтовый чугунный 15кч18п2	шт	1	1 850	1 850		0	1	1 850	100%	1 850
9	Установка фильтра очистки	шт	1	9 300	9 300		0	1	9 300	100%	9 300
10	Фильтр автоматический самопромывной диам.50мм YAMIT	шт	1	53 460	53 460		0	1	53 460	100%	53 460
11	Задвижка чугунная диам.50мм HAWLE	шт	3	55 340	166 020		0	3	166 020	100%	166 020

12	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	17	2 961	50 331	0	0			0%	0
13	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	6	1 133	6 795	0	0			0%	0
14	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	9	1 278	11 504	0	0			0%	0
15	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3	1 618	4 854	0	0			0%	0
16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100	1шт	2	5 441	10 882		0	2	10 882	100%	10 882
17	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа AVK	шт	2	129 160	258 320		0	2	258 320	100%	258 320
18	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	1	2 961	2 961	0	0			0%	0
19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт	1	77 300	77 300		0	1	77 300	100%	77 300
20	гибкая подводка д.15ммшт	шт	51	576	29 384	0	0			0%	0
21	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.17 т	шт	1	39 062	39 062		0	1	39 062	100%	39 062
22	Станция насосная повысительная,Grundfos Hydro MPC	шт	1	2 802 550	2 802 550		0	1	2 802 550	100%	2 802 550
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ										
23	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1	15 301	15 301	0	0			0%	0
24	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д. 20ММ	шт	1	16 800	16 800		0	1	16 800	100%	16 800
25	МАНОМЕТР ИЗБ.ДАВЛЕНИЯ	шт	1	2 650	2 650		0	1	2 650	100%	2 650
26	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру	компл	7	3 786	26 502		0	7	26 502	100%	26 502
27	Втулка под фланец из полиэтилена диам.40мм	шт	7	450	3 150		0	7	3 150	100%	3 150

28	Краны манометровый шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	1	7 863	7 863		0	1	7 863	100%	7 863
29	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25	шт	1	2 961	2 961		0	1	2 961	100%	2 961
30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1	1 400	1 400		0	1	1 400	100%	1 400
31	Установка бака	шт	1	25 000	25 000		0	1	25 000	100%	25 000
32	Мембранный напорный бак V=200 PN16	шт	1	76 612	76 612		0	1	76 612	100%	76 612
33	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	компл	2	3 786	7 572		0	2	7 572	100%	7 572
34	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	8	7 104	56 830		0	8	56 830	100%	56 830
35	тройник чугунный фланцевый диам.100х100	шт	2	39 000	78 000		0	2	78 000	100%	78 000
36	колено чугунное фланцевое диам.100мм		1	19 850	19 850		0	1	19 850	100%	19 850
37	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1	1 068	1 068		0	1	1 068	100%	1 068
38	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,79	647	3 100		0	4,79	3 100	100%	3 100
39	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	67	2 680	179 560		0	67	179560	100%	179 560
40	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR11 диам.20х2,3	м	67	137	9 179		0	67	9179	100%	9 179
41	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	38	2 115	80 370		0	38	80370	100%	80 370
42	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR11 диам.25х3	м	38	182	6 916		0	38	6916	100%	6 916
43	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	55	1 698	93 390		0	55	93390	100%	93 390
44	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR11 диам.32х3	м	55	272	14 960		0	55	14960	100%	14 960
45	Теплоизоляция труб диам.32мм толщ.9мм	м	20	495	9 900		0	20	9900	100%	9 900
46	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	9	2 085	18 765		0	9	18765	100%	18 765

47	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR11 диам.40х3,7	м	9	408	3 672		0	9	3672	100%	3 672
48	Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	127	1 830	232 410		0	127	232410	100%	232 410
49	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR11 диам.50х4,6	м	127	593	75 311		0	127	75311	100%	75 311
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2						0		0		
50	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных НЕоцинкованных труб диам. 100 мм	м	330	4 381	1 445 730		0	330	1445730	100%	1 445 730
51	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных НЕоцинкованных труб диам. 80 мм	м	101	3 345	337 845		0	101	337845	100%	337 845
52	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных НЕоцинкованных труб диам. 25 мм	м	1	1 248	1 248		0	1	1248	100%	1 248
53	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм AVK	шт.	5	103 751	518 753		0			0%	0
54	Установка кранов пожарных диам. 65 мм	1кран	22	13 732	302 109	0	0	22	302 109	100%	302 109
55	Огнетушитель воздушный пенный ОП-10	шт	48	7 870	377 760	0	0			0%	0
56	ствол пожарный ручной РС50	шт	22	8 150	179 300	0	0			0%	0
	головка соед.руковная ГР-65	шт	44	1 050	46 200	0	0			0%	0
1	головка соед.муфтовая Гм-65	шт	22	730	16 060	0	0			0%	0
2	шкаф пожарный ШПК 320-12	шт	22	15 000	330 000	0	0	22	330000	100%	330 000
3	Рукав напорный пожарный d 65 мм	м	440	538	236 720	440	236 720			100%	236 720
4	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,53	647	2 285		0	3,53	2 285	100%	2 285
62	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0,17 т	шт	2	39 062	78 124		0	2	78 124	100%	78 124
63	Насос Цнл 100/180, подача 45 м3/ч, напор 43 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2	1 880 000	3 760 000		0	2	3 760 000	100%	3 760 000
64	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	8	5 441	43 527		0	8	43 527	100%	43 527
65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	6	111 238	667 429		0	6	667 429	100%	667 429
66	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 100 мм	шт	2	48 216	96 431		0	2	96 431	100%	96 431

67	Тройник прямой стальной сварной, d 110 мм	10шт	0,2	20 031	4 006	0,00	0		0	0%	0
68	Отвод стальной сварной с фланцами диам.100мм	шт	2	12 500	25 000		0	2	25 000	100%	25 000
69	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных НЕоцинкованных труб диам. 100 мм	м	4	4 381	17 524		0	4	17 524	100%	17 524
70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру	компл	6	7 604	45 627		0	6	45 627	100%	45 627
71	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	51	2 680	136 680	0	0		0	0%	0
72	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR11 диам.20х1,9	м	51	137	6 987	0	0		0	0%	0
73	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	м	18	2 115	38 070	0	0		0	0%	0
74	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR11 диам.25х2,3	м	21	182	3 822	0	0		0	0%	0
75	гибкая подводка д.15ммшт	м	20	576	11 523	0	0		0	0%	0
76	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 30 м2	шт	6	18 180	109 080		0	6	109 080	100%	109 080
77	Водонагреватель ARISTON SG 30	шт	3	42 560	127 680		0	3	127 680	100%	127 680
78	Водонагреватель ARISTON SG 100	шт	2	64 960	129 920		0	2	129 920	100%	129 920
79	Водонагреватель накопительный ARISTON Ti Tropic 500STi напольный 500л	шт	1	468 920	468 920		0	1	468 920	100%	468 920
80	Установка полотенцесушителей	шт	2	983	1 966	0	0			0%	0
81	полотенцесушитель	шт	2	28 809	57 618	0	0			0%	0
82	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,63	647	408	0	0			0%	0
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
83	Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	52	2 455	127 676		0	52	127 676	100%	127 676
84	Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 100мм	м	103	1 903	196 037		0	103	196 037	100%	196 037
85	Теплоизоляция труб диам.50мм	м	19	780	14 820		0	19	14 820	100%	14 820
86	Теплоизоляция труб диам.100мм	м	3	1 840	5 520		0	3	5 520	100%	5 520
87	Трубы полиэтиленовые "Корсис" диам.100мм	м	8	780	6 240		0	8	6 240	100%	6 240
88	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	к-т	16	4 185	66 966	0	0	15	62 781	94%	62 781
89	унитазы	шт	16	23 277	372 440		0	16	372 440	100%	372 440

90	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	к-т	4	40 607	162 428		0	4	162 428	100%	162 428
91	Установка смесителей	шт	4	6 465	25 861		0	4	25 861	100%	25 861
92	Установка умывальника	к-т	18	1 591	28 643	0	0	17	27 052	94%	27 052
93	умывальник	шт	18	17 861	321 506	0	0	17	303 645	94%	303 645
94	Установка моек на два отделения	к-т	1	31 887	31 887		0	1	31 887	100%	31 887
95	Установка писсуаров настенных /одиночных/	к-т	8	8 605	68 842		0	8	68 842	100%	68 842
96	Установка трапов диам. 100 мм	к-т	1	10 136	10 136		0	1	10 136	100%	10 136
97	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,7	647	453		0	0,7	453	100%	453
98	Обследование трассы	усл	1	22 400	22 400	0,0	0			0%	0
Итого прямые затраты по локальной смете					**15 763 569**		**236 720**		**13 960 528**	90,06%	**14 197 248**

Заказчик:
Директор ТОО "Компания Фаэтон"

Ли С.В.

Генеральный подрядчик
Генеральный директор ТОО "ASG- Строй"

Жоламанов А.К.

Заказчик: **ТОО "Компания Фаэтон"**

Форма 2В

г.Алматы, ул. Курмангазы 178 А, офис 201 БИН020140003328, РНН600500500263, ИИК KZ079261802115880000, в банкеАО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИККZKOKZKX

Генеральный подрядчик: **ТОО «ASG-Строй»**

г.Алматы,ул.Сатпаева,30А,пом.37,ком.3, БИН 060140017464, РНН 600400556470, ИИК KZ 2584901KZ000559820 в банке АО «Нурбанк» г. Алматы БИК NURSKZKX

Наименование объекта: Административный комплекс, расположенный по адресу: г. Астана, жилой массив Промышленный, б/н

Договор № 17/05 от «15». 05. 2015 г.

Акт № 36

приемки выполненных работ на 08 ноября 2016 г.

"Охранно-пожарная сигнализация"

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед изм	Коли-чество по договору	Стоимость ед, тенге	Всего стоимость по договору	Выполнение за текущий месяц		Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
						Физ. объем	Ст-ть принятых работ, тенге	физ. объем	ст-ть в тенге	%	ст-ть в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Система автоматического газового пожаротушения .											
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	3	43 945	131 834		0	3	131 834	100%	131 834
2	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М	шт	1	39 250	39 250		0	1	39 250	100%	39 250
3	Прибор приемно-контрольный управления пожаром С2000-АСПТ	шт	2	35 746	71 492		0	2	71 492	100%	71 492
4	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	6	2 680	16 082		0	6	16 082	100%	16 082
5	Датчик дымовой ДПИ Скиф-Д исп 2	шт	4	1 111	4 443		0	4	4 443	100%	4 443
6	Извещатель Скиф "Пуск газа"	шт	2	1 486	2 973		0	2	2 973	100%	2 973
7	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	12 118	24 236		0	2	24 236	100%	24 236
8	Модуль газотушения XQQ 20/1,6	шт	2	259 441	518 881		0	2	518 881	100%	518 881
9	Газ хладон HFC-227EA	кг	36	9 536	343 292		0	36	343 292	100%	343 292

10	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2	617	1 233		0	2	1 233	100%	1 233
11	Контакт магнитный EGC-M50	шт	2	1 111	2 221		0	2	2 221	100%	2 221
12	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	2	5 058	10 116		0	2	10 116	100%	10 116
13	Сирена Янтарь 24	шт	2	1 245	2 491		0	2	2 491	100%	2 491
14	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д	шт	4	427	1 708		0	4	1 708	100%	1 708
15	Табло световое Янтарь С "Газ уходи"	шт	2	1 167	2 333		0	2	2 333	100%	2 333
16	Табло световое Янтарь "ГАз не входи"	шт	2	1 167	2 333		0	2	2 333	100%	2 333
17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	2 265	4 530		0	2	4 530	100%	4 530
18	Автоматический выключатель ВА 47-29-Р 16А	шт	2	643	1 285		0	2	1 285	100%	1 285
19	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	2	235	470		0	2	470	100%	470
20	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-	шт	2	400	800		0	2	800	100%	800
21	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	112	223		0	2	223	100%	223
22	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2	491	983		0	2	983	100%	983
23	Монтаж кабель-канала, кронштейнах, по стенам и	м	80	733	58 648		0	80	58 648	100%	58 648
24	Кабель-канал 12х12 ИЕК	м	80,8	76	6 165		0	80,8	6 165	100%	6 165
25	Поворот 90 град КМП ИЕК	шт	20	39	785		0	20	785	100%	785
26	Т-образный угол КМТ ИЕК	шт	20	314	6 282		0	20	6 282	100%	6 282
27	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	8	291	2 329		0	8	2 329	100%	2 329
28	Коробка коммутационная КК8	шт	8	186	1 487		0	8	1 487	100%	1 487
29	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	230	399	91 812		0	230	91 812	100%	91 812
30	Кабель КСВВ сеч 4х0,5	м	153	62	9 442		0	153	9 442	100%	9 442
31	Кабель КИПвЭП2 2х2х0,78	м	81,6	390	31 833		0	81,6	31 833	100%	31 833
РАЗДЕЛ 2. Система охранной сигнализации.							0				
32	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	43 945	43 945		0	1	43 945	100%	43 945

33	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК8	шт	1	16 043	16 043		0	1	16 043	100%	16 043
34	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	1	2 955	2 955		0	1	2 955	100%	2 955
35	аккумуляторная батарея 12В,7А/ч	шт	1	2 670	2 670		0	1	2 670	100%	2 670
36	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	36	484	17 409		0	36	17 409	100%	17 409
37	Извещатель магнитно-контактный ИО102-14	шт	18	438	7 875		0	18	7 875	100%	7 875
38	Извещатель магнитно-контактный ИО102-20Б2П	шт	12	1 111	13 328		0	12	13 328	100%	13 328
39	Извещатель охранный обьемный оптико-электронный Рапид ИК	шт	6	3 478	20 867		0	6	20 867	100%	20 867
40	Сигнализация вызывная: пульт или табло	шт	1	2 419	2 419		0	1	2 419	100%	2 419
41	Оповещатель комбинированный МАЯК-12-КП	шт	1	1 845	1 845		0	1	1 845	100%	1 845
42	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	600	399	239 509		0	600	239 509	100%	239 509
43	Кабель КСВЭВнг сеч 2х0,5	м	612	47	28 843		0	612	28 843	100%	28 843
44	Монтаж кабель-канала, кронштейнах, по стенам и	м	350	823	288 116	0	0			0%	0
45	Кабель-канал 12х12 ИЕК	м	353,5	76	26 973	0	0			0%	0
46	Поворот 90 град. КМП ИЕК	шт	50	39	1 963	0	0			0%	0
47	Т-образный угол КМТ ИЕК	шт	50	314	15 706	0	0			0%	0
48	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннамс креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10	497	4 972		0	10	4 972	100%	4 972
49	труба ПВХ16 гофрированная	шт	10,1	31	317		0	10,1	317	100%	317
50	Держатель с защелкой CTA10D-CT-16-K41-100 ИЕК	шт	10	9	90		0	10	90	100%	90
РАЗДЕЛ 3. Система пожаротушения.							0				
51	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	4	43 945	175 778		0	4	175 778	100%	175 778
52	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК8	шт	1	15 420	15 420		0	1	15 420	100%	15 420
53	Прибор приемно-контрольный управления пожаром ВЭРС-ПУ	шт	3	25 879	77 638		0	3	77 638	100%	77 638
54	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	33	12 118	399 889		0	33	399 889	100%	399 889
55	Модуль расширения пуска ВРЭС РНП-01	шт	33	9 813	323 816		0	33	323 816	100%	323 816
56	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	117	2 680	313 598		0	117	313 598	100%	313 598
57	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ	шт	11	1 066	11 723		0	11	11 723	100%	11 723

58	Извещатель дымовой ИП-212-41М	шт	106	1 346	142 702		0	106	142 702	100%	142 702
59	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	24	427	10 249		0	24	10 249	100%	10 249
60	Табло световое "Выход"	шт	4	17 663	70 651		0	4	70 651	100%	70 651
61	Табло световое "Порошок! Уходи!"	шт	10	897	8 972		0	10	8 972	100%	8 972
62	Табло световое "Порошок! Не входи!"	шт	10	897	8 972		0	10	8 972	100%	8 972
63	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	114	12 118	1 381 485		0	114	1 381 485	100%	1 381 485
64	Модуль порошковового пожаротушения МПП(н-Взр)-10-И-ГЭ-У2	шт	114	28 600	3 260 400		0	114	3 260 400	100%	3 260 400
65	Сигнализация вызывная: пульт или табло	шт	2	2 419	4 839		0	2	4 839	100%	4 839
66	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12КП	шт	2	1 845	3 691		0	2	3 691	100%	3 691
67	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	8399	399	3 352 724		0	8399	3 352 724	100%	3 352 724
68	Кабель КСПВ сеч 2х0,5	м	7444,98	19	144 479		0	7444,98	144 479	100%	144 479
69	Кабель КСПВ сеч 8х0,5	м	1122	70	78 647		0	1122	78 647	100%	78 647
70	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	7000	339	2 371 673		0	7000	2 371 673	100%	2 371 673
71	Труба ПВХ16 гофрированная ИЕК	шт	7070	31	222 062		0	7070	222 062	100%	222 062
72	Держатель с защелкой и дюбелем СТ СТА10D-СТ-16-К41-100 ИЕК	шт	500	9	4 489		0	500	4 489	100%	4 489
73	Монтаж кабель-канала, кронштейнах, по стенам и	м	400	823	329 275		0	0	0	0%	0
74	Кабель-канал 12х12 ИЕК	м	404	76	30 826		0	0	0	0%	0
75	Поворот 90 град. КМП ИЕК	шт	80	39	3 140		0	0	0	0%	0
76	Т-образный угол КМТ ИЕК	шт	80	314	25 130		0	0	0	0%	0
77	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	15	291	4 366		0	0	0	0%	0
78	Коробка телефонная распределительная КРПТ-10	шт	15	1 459	21 879		0	15	21 879	100%	21 879
Итого прямые затраты по локальной смете					**14 926 349**		**0**		**14 200 855**	**95%**	**14 200 855**
	РАЗДЕЛ 4.										
	Монтаж снегозадержателей	**шт**	**78,0**	**3 100**	241 800	78,0	241 800			100%	241 800
	снегозадержатель пластинный дл.2м	шт	78,0	3 510	273 780	78,0	273 780			100%	273 780
	Прокладка труб ПНД диам.16мм	м	475	420	199 500	475,0	199 500			100%	199 500

	Итого по разделу 4						715 080				715 080
Всего по Акту							715 080		14 200 855		14 915 935

Заказчик:

Директор ТОО "Компания Фаэтон"

_____ Ли С.В.

Генеральный подрядчик

Генеральный директор ТОО "ASG- Строй"

_____ Жоламанов А.К.