Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМК 50М3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-194А-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (704-1-162.83)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С12021-202	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий до 1,0 т СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕМК.50М3 Д-2768ММ L-9040ММ**								
		т	3.7	165440.00	--	612128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	СС12021ТЕХ.Ч.ТБ.3	**НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245**								
		Т	0.671	1860.00	--	1248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0118-1-24	**МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА**								
		шт	1	12957.26	5389.38	12957	5389	5609	32.00	32
				5040.00	1192.50	5040	1192	90	6.92	7
4	Ц0118-55-7	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА**								
		шт	1	17680.34	312.59	17680	313	7638	51.00	51
				8437.50	49.50	8438	49	90	0.29	--
5	Е0122-24-1	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ**								
		м2	100	513.46	85.91	51346	8591	7173	0.13	13
				22.73	32.45	2273	3245	130	0.16	16
6	Ц0112-1350-1	**МОНТАЖ ЛЮКА ЗАМЕРНОГО**								
		шт	1	827.72	81.23	828	81	678	4.00	4
				733.50	20.25	734	20	90	0.12	--
7	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	**ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150**								
		ШТ	1	4456.85	--	4457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-1301-3	**МОНТАЖ ПАТРУБКА ЗАМЕРНОГО ЛЮКА**								
		шт	1	353.28	107.24	353	107	231	2.00	2
				229.50	27.00	230	27	90	0.16	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	**ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА**								
		ШТ	1	3631.50	--	3632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0112-1302-1	МОНТАЖ ПАТРУБКА ПРИЕМА Д80	1	453.12	107.24	453	107	326	2.00	2
		шт		335.25	27.00	335	27	90	0.16	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ПАТРУБОК ПРИЕМА Д100	1	4028.45	--	4028	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-1301-1	МОНТАЖ ТРУБЫ ЗАЧИСТНОЙ Д40	1	125.89	11.87	126	12	97	1.00	1
		шт		105.75	2.25	106	2	90	0.01	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ТРУБА ЗАЧИСТНАЯ Д40	1	4889.17	--	4889	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0112-1352-1	МОНТАЖ ТРУБЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ Д50	1	435.21	11.87	435	12	377	2.00	2
		шт		416.25	2.25	416	2	90	0.01	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ Д50	1	5812.76	--	5813	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	НАКОНЕЧНИК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	1	766.39	--	766	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-1352-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	435.21	11.87	435	12	377	2.00	2
		шт		416.25	2.25	416	2	90	0.01	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	КЛАПАН ПРИЕМНЫЙ КЦ-100	1	4492.22	--	4492	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-245	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ	0.46	172800.00	--	79488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-1300-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0.46	11252.14	2017.52	5176	928	3897	57.00	26
		т		8914.50	499.50	4101	230	90	2.90	1
21	С12021-41	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ	0.04	147100.00	--	5884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0.04	23295.77	2191.29	932	88	456	73.60	3
		т		12555.00	101.25	502	4	90	0.49	--
23	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227.00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/	1	165.70	20.40	166	20	123	0.63	1
		шт		137.00	--	137	--	90	--	--
25	С11011-59	МЕТИЗЫ	0.01	149300.00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130809-52 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	407.00	--	814	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	465.00	--	1860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	844.00	--	1688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	1440.00	--	5760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			217654				
		Оборудование	Тенге			638058				
		Накладные расходы -	Тенге			26983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14678				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			897373				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			26.05.15
Начальник ПТО		Абдин	24.05.15
Инженер сметчик			24.01.2015.
Инженер ПТО		Абдин	24.05.15.
Технадзор			
Геодезист		Бейсенбаев	22.05.15
Лаборант			
Начальник участка		Аудтенов	22.05.15

Страниц - 3

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМК 50М3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-194А-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (704-1-162.83)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ К1								
27	Е0111-2-9	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА В7.5**	0.5	6673.21	--	3337	--	349	3.66	2
		м3		567.00	--	284	--	123	--	--
28	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0.51	106.00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0.51	302.00	--	154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-33-1	**ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ОК1 ИЗ БЕТОНА В15**	1.59	11821.30	1343.81	18796	2137	5435	16.06	26
		м3		2792.25	463.29	4440	737	105	1.77	3
31	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1.61385	106.00	--	171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1.61385	302.00	--	487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.03188	67700.00	--	2158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-33-1	СТЕНЫ КОЛОДЦА К1 ИЗ БЕТОНА В15	1.49	11821.30	1343.81	17614	2002	5093	16.06	24
		м3		2792.25	463.29	4160	690	105	1.77	3
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1.51235	106.00	--	160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.51235	302.00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0418	68200.00	--	2851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0.00054	55000.00	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МИ4-46)	0.03112	93997.62	304.24	2925	9	1085	198.00	6
		1т		33075.00	114.75	1029	4	105	0.56	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.00362	21.80	0.05	22	--	5	0.03	--
		м2		5.81	0.02	6	--	90	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2.00724	20.36	0.02	41	--	8	0.02	--
		м2		4.16	--	8	--	90	--	--
42	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей (ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА)	8.448	98.23	0.07	830	1	45	0.03	--
		м2		5.85	0.02	49	--	90	--	--
43	Е0113-21-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773	8.448	47.03	0.05	397	--	28	0.02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3.65	0.02	31	--	90	--	--
44	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ)	27.04	102.33	0.12	2767	3	198	0.04	1
		м2		8.08	0.05	218	1	90	--	--
45	E0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	13.52	31.39	0.02	424	--	98	0.04	1
		м2		8.06	--	109	--	90	--	--
46	E0109-53-2	КРЫШКА КОЛОДЦА М-1 С ПЕТЛЯМИ П1	0.06708	9850.48	1162.95	661	78	451	46.60	3
		т		7357.50	108.00	494	7	90	0.53	--
47	C12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.061	154400.00	--	9418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5.4312	21.80	0.05	118	--	28	0.03	--
		м2		5.81	0.02	32	--	90	--	--
49	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	10.8624	20.36	0.02	221	--	41	0.02	--
		м2		4.16	--	45	--	90	--	--
50	E0107-57-8	Устройство герметизации по периметру крышек мастикой вулканизующейся тиоколовой	8.5	152.29	38.87	1294	330	480	0.15	1
		м		25.65	14.69	218	125	140	0.07	1
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
51	E0109-53-2	МОНТАЖ КРЫШКИ СМОТРОВОЙ ТРУБЫ М3 И ПРИЕМНИКА УТЕЧЕК М2	0.12727	9850.48	1162.95	1254	148	855	46.60	6
		т		7357.50	108.00	936	14	90	0.53	--
52	C12021-237	СТОИМОСТЬ КРЫШКИ СМОТРОВОЙ ТРУБЫ М3	0.00599	154400.00	--	925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
		АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ								
61	E0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	99	683.24	251.10	67641	24859	15637	0.39	39
		м2		81.00	94.50	8019	9355	90	0.46	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0113-44-9	Обеспыливание	99	59.00	47.75	5841	4727	2606	0.07	7
		м2		11.25	18.00	1114	1782	90	0.09	9
63	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	99	15.94	0.11	1578	11	644	0.04	4
		м2		7.18	0.05	711	5	90	--	--
64	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	99	67.45	0.05	6677	5	467	0.03	3
		м2		5.22	0.02	517	2	90	--	--
65	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (В 3 СЛОЯ)	297	46.10	0.05	13692	15	740	0.01	4
		м2		2.75	0.02	817	6	90	--	--
66	Е0113-50-1	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа	99	5.92	3.67	586	363	323	0.02	2
		м2		2.25	1.37	223	136	90	0.01	1
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
69	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	30.8676	614.62	24.55	18972	758	1862	0.26	8
		м2		39.83	9.20	1229	284	123	0.04	1
70	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	17.74	283.41	14.76	5028	262	1265	0.36	6
		м2		52.43	5.54	930	98	123	0.03	--
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.542844	106.00	--	58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.542844	302.00	--	164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)	248.36	35.20	0.67	8742	166	593	0.01	3
		м2		1.69	0.25	420	62	123	--	--
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1.266636	106.00	--	134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.266636	302.00	--	383	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-11-10	**АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 5Вр1**	0.1	5239.08	327.33	524	33	211	11.60	1
		1т		1890.00	123.75	189	12	105	0.60	--
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0.1	41200.00	--	4120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			201705				
		Накладные расходы -	Тенге			38546				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14415				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			254666				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			26.05.15
Начальник ПТО		Абрин	24.05.15
Инженер ПТО		Абрин	24.05.15
Технолог			24.05.2015
Геодезист			22.05.15
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМК 100М3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-195А-2

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0112-1350-1	МОНТАЖ ЛЮКА ЗАМЕРНОГО	1	827.72	81.23	828	81	678	4.00	4
		шт		733.50	20.25	734	20	90	0.12	--
7	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150	1	4456.85	--	4457	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-1301-3	МОНТАЖ ПАТРУБКА ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	1	353.28	107.24	353	107	231	2.00	2
		шт		229.50	27.00	230	27	90	0.16	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	1	3631.50	--	3632	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0112-1302-1	МОНТАЖ ПАТРУБКА ПРИЕМА Д80	1	453.12	107.24	453	107	326	2.00	2
		шт		335.25	27.00	335	27	90	0.16	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ПАТРУБОК ПРИЕМА Д80	1	4028.45	--	4028	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-1301-1	МОНТАЖ ТРУБЫ ЗАЧИСТНОЙ Д40	1	125.89	11.87	126	12	97	1.00	1
		шт		105.75	2.25	106	2	90	0.01	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ТРУБА ЗАЧИСТНАЯ Д40	1	4889.17	--	4889	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0112-1352-1	МОНТАЖ ТРУБЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ Д50	1	435.21	11.87	435	12	377	2.00	2
		шт		416.25	2.25	416	2	90	0.01	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ Д50	1	5812.76	--	5813	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	НАКОНЕЧНИК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	1	766.39	--	766	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-1352-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	435.21	11.87	435	12	377	2.00	2
		шт		416.25	2.25	416	2	90	0.01	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	КЛАПАН ПРИЕМНЫЙ КЦ-100	1	4492.22	--	4492	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖС130810-111	0.07	23295.77	2191.29	1631	153	797	73.60	5
		1		12555.00	101.25	879	7	90	0.49	--
23	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227.00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/	1	165.70	20.40	166	20	123	0.63	1
		шт		137.00	--	137	--	90	--	--
25	С11011-59	МЕТИЗЫ	0.01	149300.00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-52 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	407.00	--	814	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	465.00	--	1860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	844.00	--	1688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80**								
			1	1440.00	--	1440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40253				
		Накладные расходы -	Тенге			3006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2596				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			45855				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			26.05.15
Начальник ПТО		Абдин	24.05.15
Инженер сметчик		Абдин	24.05.15.
Инженер ПТО			24.05.2015
Технадзор			
Геодезист			22.05.15
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМК 100М3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-195А-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (704-1-162.83)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
		АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ								
62	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	160	683.24	251.10	109318	40176	25272	0.39	62
		м2		81.00	94.50	12960	15120	90	0.46	74
63	Е0113-44-9	Обеспыливание	160	59.00	47.75	9440	7640	4212	0.07	11
		м2		11.25	18.00	1800	2880	90	0.09	14
64	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	160	15.94	0.11	2550	18	1041	0.04	7
		м2		7.18	0.05	1149	8	90	--	--
65	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	160	67.45	0.05	10791	8	755	0.03	4
		м2		5.22	0.02	835	3	90	--	--
66	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (В 3 СЛОЯ)	480	46.10	0.05	22129	24	1197	0.01	7
		м2		2.75	0.02	1320	10	90	--	--
67	Е0113-50-1	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа	160	5.92	3.67	947	587	521	0.02	3
		м2		2.25	1.37	360	219	90	0.01	1
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
70	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	30.8676	614.62	24.55	18972	758	1862	0.26	8
		м2		39.83	9.20	1229	284	123	0.04	1
71	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	17.74	283.41	14.76	5028	262	1265	0.36	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52.43	5.54	930	98	123	0.03	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.542844	106.00	--	58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.542844	302.00	--	164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)	248.36	35.20	0.67	8742	166	593	0.01	3
		м2		1.69	0.25	420	62	123	--	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1.266636	106.00	--	134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.266636	302.00	--	383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 5Вр1	0.027	5239.08	327.33	141	9	57	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	51	3	105	0.60	--
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.027	41200.00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			189909				
		Накладные расходы -	Тенге			36774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13601				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			240284				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Ажанов С.К.

«АБК-Автодор НС» ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ГОРОДЕ АСТАНА ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОП Лтд ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			
Инженер сметных расчетов			
Инженер ПТО			
Тех.надзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.ТАССАЙ.БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК2Х500Д поз.23

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-193А-3

на Заземление и молниезащиту

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЛНИЕПРИЕМНИК								
1	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	1	402.75	--	403	--	455	2.80	3
		м3		402.75	--	403	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1	134.10	--	134	--	152	0.97	1
		м3		134.10	--	134	--	113	--	--
3	Е0133-30-15	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**	0.107	14242.70	7785.20	1524	833	954	35.40	4
		1т		6457.50	2029.95	691	217	105	7.10	1
4	С12021-259	**МОЛНИЕПРИЕМНИК**	0.107	162700.00	--	17409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0.5	6142.93	66.01	3071	33	116	1.35	1
		м3		195.75	24.93	98	12	105	0.12	--
		ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО								
6	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**	35	218.93	--	7663	--	8659	1.54	54
		м3		218.93	--	7663	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**	35	134.10	--	4694	--	5304	0.97	34
		м3		134.10	--	4694	--	113	--	--
8	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	200	26.30	3.30	5260	660	4446	0.14	28
		м		23.00	0.40	4600	80	95	--	--
9	Ц0108-472-8	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	100	35.20	2.80	3520	280	3097	0.17	17
		м		32.40	0.20	3240	20	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11041-83	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ /ГОСТ 103-76/	2.52	46400.00	--	116928	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	22.2	34.00	--	755	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	3	170.60	21.60	512	65	433	0.90	3
		ШТ		149.00	2.90	447	9	95	0.02	--
13	С11041-85	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ /ГОСТ 8509-86/	0.03393	47200.00	--	1601	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
14	ССН РК 8.02-04-2002 ТАБЛ.4 П.4.10	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	0.28593	30424.00	--	8699	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			172172				
		Накладные расходы -	Тенге			23615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11747				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			207534				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			24.05.15
Главный инженер		Абжан	24.05.15
Начальник ПТО		Абжан	24.05.15
Инженер сметчик			24.05.15
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист		Бейембиков	22.05.15
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Наименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.ТАССАЙ.БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК2Х500Д поз.22

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-192А-3

на Заземление и молниезащиту

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЛНИЕПРИЕМНИК								
1	E0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	1	402.75	--	403	--	455	2.80	3
		м3		402.75	--	403	--	113	--	--
2	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1	134.10	--	134	--	152	0.97	1
		м3		134.10	--	134	--	113	--	--
3	E0133-30-15	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**	0.107	14242.70	7785.20	1524	833	954	35.40	4
		1т		6457.50	2029.95	691	217	105	7.10	1
4	C12021-259	**МОЛНИЕПРИЕМНИК**	0.107	162700.00	--	17409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0.5	6142.93	66.01	3071	33	116	1.35	1
		м3		195.75	24.93	98	12	105	0.12	--
		ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО								
6	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**	35	218.93	--	7663	--	8659	1.54	54
		м3		218.93	--	7663	--	113	--	--
7	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**	35	134.10	--	4694	--	5304	0.97	34
		м3		134.10	--	4694	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	200	26.30	3.30	5260	660	4446	0.14	28
		м		23.00	0.40	4600	80	95	--	--
9	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	100	35.20	2.80	3520	280	3097	0.17	17
		м		32.40	0.20	3240	20	95	--	--
10	С11041-83	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ /ГОСТ 103-76/	2.52	46400.00	--	116928	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	22.2	34.00	--	755	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	3	170.60	21.60	512	65	433	0.90	3
		ШТ		149.00	2.90	447	9	95	0.02	--
13	С11041-85	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ /ГОСТ 8509-86/	0.03393	47200.00	--	1601	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
14	ССН РК 8.02-04-2002 ТАБЛ.4 П.4.10	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	0.28593	30424.00	--	8699	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			172172				
		Накладные расходы -	Тенге			23615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11747				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			207534				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Страниц - 2

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.ТАССАЙ.БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК2Х500Д

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-192А-1

на УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ К1								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,W4 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ								
42	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)**	6.610956	614.62	24.55	4063	162	399	0.26	2
		м2		39.83	9.20	263	61	123	0.04	--
43	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0.37994	6673.21	--	2535	--	265	3.66	1
		м3		567.00	--	215	--	123	--	--
44	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0.3875388	106.00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0.3875388	302.00	--	117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	E0107-31-2	**УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ**	1.81	1875.61	1247.36	3395	2258	2338	3.00	5
		м3		503.55	418.91	911	758	140	1.76	3
47	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1.81	106.00	--	192	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.81	302.00	--	547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0.88	24600.00	--	21648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0.0034	93997.62	304.24	320	1	118	198.00	1
		1т		33075.00	114.75	112	--	105	0.56	--
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0.2244	20.36	0.02	5	--	1	0.02	--
		м2		4.16	--	1	--	90	--	--
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.1122	21.80	0.05	2	--	1	0.03	--
		м2		5.81	0.02	1	--	90	--	--
53	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15.9А	0.9	6250.00	--	5625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15.6	1.2	6875.00	--	8250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	0.3	3725.00	--	1118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0.0113	175710.10	1826.10	1986	21	139	42.70	--
		т		8100.00	690.75	92	8	140	3.37	--
57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	0.77405	20.36	0.02	16	--	3	0.02	--
		м2		4.16	--	3	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.387025	21.80	0.05	8	--	2	0.03	--
		м2		5.81	0.02	2	--	90	--	--
59	Е0106-11-7	САЛЬНИК Д150	0.0203	93997.62	304.24	1908	6	707	198.00	4
		1т		33075.00	114.75	671	2	105	0.56	--
60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	1.3398	20.36	0.02	27	--	5	0.02	--
		м2		4.16	--	6	--	90	--	--
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.6699	21.80	0.05	15	--	4	0.03	--
		м2		5.81	0.02	4	--	90	--	--
62	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	0.26	13887.26	1945.51	3611	506	1360	24.04	6
		м3		4313.25	667.73	1121	174	105	2.50	1
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.2639	106.00	--	28	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.2639	302.00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.00943	41200.00	--	389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.00328	45800.00	--	150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0123-24-1	Установка люков	1	285.39	35.42	285	35	290	1.31	1
		шт		209.25	13.50	209	14	130	0.07	--
68	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060.00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0113-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой (СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)	11.304	1546.48	9.20	17481	104	1579	0.79	9
		м2		150.75	4.50	1704	51	90	0.02	--
70	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	11.304	1611.39	9.20	18215	104	1671	0.81	9
		м2		159.75	4.50	1806	51	90	0.02	--
71	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	11.0685	102.33	0.12	1133	1	81	0.04	--
		м2		8.08	0.05	89	1	90	--	--
72	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	11.0685	31.39	0.02	347	--	80	0.04	--
		м2		8.06	--	89	--	90	--	--
73	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	9.2916	614.62	24.55	5711	228	560	0.26	2
		м2		39.83	9.20	370	85	123	0.04	--
74	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5.34	283.41	14.76	1513	79	381	0.36	2
		м2		52.43	5.54	280	30	123	0.03	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.163404	106.00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)	74.76	35.20	0.67	2631	50	178	0.01	1
		м2		1.69	0.25	126	19	123	--	--
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.381276	106.00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0.0123	5239.08	327.33	64	4	26	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	23	2	105	0.60	--
79	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0123	64100.00	--	788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			112362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10188				
						7353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			129903				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			27.05.15
Главный архитектор			21.05.15
Инженер ПТО			21.05.15
Инженер по качеству			21.05.15
Технолог			
Геодезист			22.05.15
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-15А-2

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА В1								
1	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTint"	НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ ТАЙМЕРА "M100/4" AF11123 С САМОЗАКРЫВАЮЩИМ МНОГОСТВОРЧАТЫМ ОБРАТНЫМ ВОЗДУШНЫМ КЛАПАНОМ AF22333 N 20ВТ	1	3260.37	--	3260	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0120-31-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
3	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456.20	24.20	456	24	229	1.00	1
		шт		239.00	2.30	239	2	95	0.01	--
		СИСТЕМА В2								
5	СПРАЙС-ЛИСТ"VORTICE" ТОО"KRAFTint"	НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ТАЙМЕРОМ "M100/4 T" AF11127 С САМОЗАКРЫВАЮЩИМ МНОГОСТВОРЧАТЫМ ОБРАТНЫМ ВОЗДУШНЫМ КЛАПАНОМ AF22333 N 20ВТ "M120/5"	1	4806.41	--	4806	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-31-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	1258.00	38.84	1258	39	1400	6.30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1079.66	14.18	1080	14	128	0.07	--
7	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456.20	24.20	456	24	229	1.00	1
		шт		239.00	2.30	239	2	95	0.01	--
		СИСТЕМЫ ВЕ-1,ВЕ-2								
11	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	498.77	24.24	998	48	1101	2.71	5
		шт		420.53	9.45	841	19	128	0.04	--
12	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	2	2720.00	--	5440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0120-3-5	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,6ММ Д315	4.95	1209.51	11.11	5987	55	1538	1.48	7
		м2		238.61	4.16	1181	21	128	0.02	--
14	Е0120-3-5	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,6ММ 200/315 L=270ММ	0.64	1209.51	11.11	774	7	199	1.48	1
		м2		238.61	4.16	153	3	128	0.02	--
15	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	3.25	200.00	--	650	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	266.48	3.96	6662	99	1718	0.30	7
		м		52.20	1.49	1305	37	128	0.01	--
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	10.99	--	275	--	342	0.05	1
		м		10.69	--	267	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1.7	148.40	0.07	252	--	193	0.65	1
		м2		108.00	0.02	184	--	105	--	--
20	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	2.35	200.00	--	470	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМЫ К-1,К-2								
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"AED"г.Алматы	КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ С ДУ) "DAKIN" FTXN35K/RXN35K Nохлажд. 3,2кВт Nнагр.	2	66575.93	--	133152	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0120-39-1	Установка внутреннего и наружного блоков	4	1778.53	1048.52	7114	4194	4875	3.70	15
		шт		682.76	269.32	2731	1077	128	1.09	4
26	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБА МЕДНАЯ Д6,35(ЖИДКОСТЬ)	20	99.86	--	1997	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБА МЕДНАЯ Д9,52(ГАЗ)	20	153.49	--	3070	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0112-223-1	МОНТАЖ ТРУБ МЕДНЫХ	40	173.00	40.30	6920	1612	4932	0.80	32
		м		128.00	9.00	5120	360	90	0.05	2
29	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ (IZOCAM) Д6	20	20.34	--	407	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ "ХОЛОД-ЭКСПО"Г.АЛМАТЫ	ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ (IZOCAM) D10	20	24.04	--	481	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм(конденсат)	7	442.65	12.19	3099	85	2662	1.64	11
		м		292.50	4.57	2048	32	128	0.02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56090				
		Оборудование	чел.-ч			138792				114
		Накладные расходы -	Тенге			20819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4614				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			220315				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

«АБК-Автодор НС» ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ГОРОДЕ АСТАНА ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОП Лтд ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			24.05.15
Начальник ПТО			24.05.15
Инженер сметчик			24.05.15
Инженер ПТО			24.05.2015
Техадзор			
Геодезист			24.05.15
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.22)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-212А-1

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.22(1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА								
141	Е0122-32-1	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм**	0.016	3253.00	--	52	--	67	20.60	--
		км		3217.50	--	51	--	130	--	--
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=16М								
236	С130901-55	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	1	367.00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0124-13-1	**ТОЖЕ,МОНТАЖ**	3	758.61	389.61	2276	1169	1601	1.73	5
		компл		317.25	93.15	952	279	130	0.38	1
238	Е0118-16-2	**ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА**	1	12277.53	78.52	12278	79	638	2.72	3
		1шт		468.14	30.13	468	30	128	0.14	--
239	СПРАЙС-ЛИСТ"BURAN BOILER LLP"	**ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ "KORPF"**	1	3458.57	--	3459	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0118-21-7	**ТОЖЕ,МОНТАЖ**	1	460.24	149.17	460	149	442	1.68	2
		1фильтр		289.69	55.62	290	56	128	0.27	--
241	СПРАЙС-ЛИСТ"BURAN BOILER LLP"	**ТОПЛИВНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА САМ60Е N 0,26кВТ п**	1	16506.84	--	16507	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
242	E0118-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.06	46.35	2285	46	128	0.23	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38549				
		Накладные расходы -	Тенге			5731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2657				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			46937				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управленческие директора			26.05.15
Главный инженер		Абжан	24.05.15
Начальник ПТО		Абжан	24.05.15
Инженер-сметчик			24.05.2015 г
Инженер ПТО			22.05.15 г
Технорегор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Страниц - 2

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.22)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-212А-2

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ1-УТ3 (1 ОЧЕРЕДЬ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1										
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
61	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)**	2.136	1865.80	--	3985	--	1395	3.24	7
		м3		531.00	--	1134	--	123	--	--
62	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)**	21.36	283.41	14.76	6054	315	1523	0.36	8
		м2		52.43	5.54	1120	118	123	0.03	1
63	Е0111-15-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)**	213.6	35.20	0.67	7518	143	510	0.01	2
		м2		1.69	0.25	361	53	123	--	--
РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2										
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
114	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)**	1.068	1865.80	--	1993	--	698	3.24	3
		м3		531.00	--	567	--	123	--	--
115	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)**	10.68	283.41	14.76	3027	158	762	0.36	4
		м2		52.43	5.54	560	59	123	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0111-15-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)**	106.8	35.20	0.67	3759	72	255	0.01	1
		м2		1.69	0.25	180	27	123	–	–
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
171	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)**	2.136	1865.80	–	3985	–	1395	3.24	7
		м3		531.00	–	1134	–	123	–	–
172	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ)**	21.36	283.41	14.76	6054	315	1523	0.36	8
		м2		52.43	5.54	1120	118	123	0.03	1
173	Е0111-15-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)**	213.6	35.20	0.67	7518	143	510	0.01	2
		м2		1.69	0.25	361	53	123	–	–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43894				
		Накладные расходы -	Тенге			8569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3148				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			55611				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Респ.Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * ШАРТТАР ЖӘНЕ ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ТОП ЛТД ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			24.05.15
Начальник ПТО			24.05.15
Инженер сметчик			24.05.15
Инженер ПТО			24.05.2015
Технадзор			
Геодезист			22.05.15
Лаборант			
Начальник участка			28.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-74А-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (704-1-162.83)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции								
99	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)**	0.09315	13711.47	5475.87	1277	510	553	28.90	3
		т		5040.00	1552.87	469	145	90	5.46	1
100	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0.09315	133700.00	–	12454	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	Е0113-16-7	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	2.9575125	41.76	0.09	123	–	12	0.02	–
		м2		4.41	0.05	13	–	90	–	–
102	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)**	2.9575125	280.33	0.48	829	1	30	0.06	–
		м2		11.08	0.20	33	1	90	–	–
103	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720**	2.9575125	65.73	0.12	194	–	8	0.01	–
		м2		2.77	0.05	8	–	90	–	–
104	Е0109-53-1	**МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ**	0.356	14806.01	1133.15	5271	403	4258	82.10	29
		т		12892.50	398.25	4590	142	90	1.95	1
105	С12021-227	**Лазы круглые для резервуаров**	0.356	247800.00	–	88217	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0113-16-7	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	11.214	41.76	0.09	468	1	45	0.02	--
		м2		4.41	0.05	49	1	90	--	--
107	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)**	11.214	280.33	0.48	3144	5	114	0.06	1
		м2		11.08	0.20	124	2	90	--	--
108	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720**	11.214	65.73	0.12	737	1	28	0.01	--
		м2		2.77	0.05	31	1	90	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			112715				
		Накладные расходы -	Тенге			5048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7066				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			124829				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

«АБК-Автодор НС»
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ГОРОДЕ АСТАНА
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			05.15
Начальник ПТО			2405.5
Инженер сметчик			2405.5
Инженер ПТО			24.05.2015
Технадзор			
Лаборант			22.05.15
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ФИЛЬТРАМИ-ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ЕМКОСТЬЮ 300М3 №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-74А-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (704-1-162.83)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции								
99	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)**	0.09315	13711.47	5475.87	1277	510	553	28.90	3
		т		5040.00	1552.87	469	145	90	5.46	1
100	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0.09315	133700.00	--	12454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0113-16-7	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	2.9575125	41.76	0.09	123	--	12	0.02	--
		м2		4.41	0.05	13	--	90	--	--
102	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)**	2.9575125	280.33	0.48	829	1	30	0.06	--
		м2		11.08	0.20	33	1	90	--	--
103	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720**	2.9575125	65.73	0.12	194	--	8	0.01	--
		м2		2.77	0.05	8	--	90	--	--
104	Е0109-53-1	**МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ**	0.356	14806.01	1133.15	5271	403	4258	82.10	29
		т		12892.50	398.25	4590	142	90	1.95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12021-227	**Лазы круглые для резервуаров**	0.356	247800.00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0113-16-7	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	11.214	41.76	0.09	468	1	45	0.02	--
		м2		4.41	0.05	49	1	90	--	--
107	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)**	11.214	280.33	0.48	3144	5	114	0.06	1
		м2		11.08	0.20	124	2	90	--	--
108	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720**	11.214	65.73	0.12	737	1	28	0.01	--
		м2		2.77	0.05	31	1	90	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			112715				
		Накладные расходы -	Тенге			5048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7066				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			124829				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Технолог			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-4А-1

на УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
55	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)**	9.2916	614.62	24.55	5711	228	560	0.26	2
		м2		39.83	9.20	370	85	123	0.04	--
56	E0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	5.34	283.41	14.76	1513	79	381	0.36	2
		м2		52.43	5.54	280	30	123	0.03	--
57	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0.163404	106.00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0.163404	302.00	--	49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	E0111-15-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)**	74.76	35.20	0.67	2631	50	178	0.01	1
		м2		1.69	0.25	126	19	123	--	--
60	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0.381276	106.00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0.381276	302.00	--	115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 5Вр1	0.007	5239.08	327.33	37	2	15	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	13	1	105	0.60	--
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0.007	41200.00	--	288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10403				
		Накладные расходы -	Тенге			1135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			692				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12230				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий			24.05.15
Главный инженер			24.05.15
Начальник ПТО			24.05.15
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			24.05.2015
Техадзор			
Геодезист			22.05.15
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-4А-3

на МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ (1шт)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
6	СЦМО7Прилож.2	Стоимость э/э для испытания насосов	103	3.84	--	396	--	--	--	--
		кВТ/час		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-481-21	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	1	556.70	25.70	557	26	320	2.00	2
		е шт		335.00	2.30	335	2	95	0.01	--
8	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458.00	241.00	3458	241	652	4.00	4
		шт		630.00	56.30	630	56	95	0.33	--
		Водомерный узел В9-1								
29	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700.00	--	11700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0107-246-1	Монтаж насоса	1	58153.00	11360.00	58153	11360	8809	39.00	39
		шт		7223.00	2564.97	7223	2565	90	14.88	15
48	СЦМО7ПРИЛОЖ 2	СТОИМОСТЬ Э/Э ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	296	3.84	--	1137	--	--	--	--
		КВТ/ЧАС		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75400				
		Накладные расходы -	Тенге			9781				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5111				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			90292				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

«АБК-Автодор НС»
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ГОРОДЕ АСТАНА
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			26.05.15
Главный экономист			26.05.15
Начальник ПТО			24.05.15
Инженер-сметчик			24.05.2015
Инженер ПТО			22.05.15
Технадзор			22.05.15
Геодезист			22.05.15
Лаборант			
Начальник участка			

Страниц - 2

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-4А-1

на УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
55	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)**	9.2916	614.62	24.55	5711	228	560	0.26	2
		м2		39.83	9.20	370	85	123	0.04	--
56	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	5.34	283.41	14.76	1513	79	381	0.36	2
		м2		52.43	5.54	280	30	123	0.03	--
57	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0.163404	106.00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0.163404	302.00	--	49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0111-15-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)**	74.76	35.20	0.67	2631	50	178	0.01	1
		м2		1.69	0.25	126	19	123	--	--
60	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0.381276	106.00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0.381276	302.00	–	115	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0106-11-10	**АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 5Вр1**	0.007	5239.08	327.33	37	2	15	11.60	–
		1т		1890.00	123.75	13	1	105	0.60	–
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0.007	41200.00	–	288	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10403				
		Накладные расходы -	Тенге			1135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			692				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12230				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			26.05.15
Главный дорожник			26.05.15
Начальник ПТО			24.05.15
Инженер сметчик			24.02.2015
Инженер ПТО			
Технадзор			22.05.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

аименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД СКВАЖИНОЙ (2ШТ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-4А-3

на МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ (1шт)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СЦМО7Прилож.2	Стоимость э/э для испытания насосов	103	3.84	--	396	--	--	--	--
		кВТ/час		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-481-21	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	1	556.70	25.70	557	26	320	2.00	2
		шт		335.00	2.30	335	2	95	0.01	--
8	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458.00	241.00	3458	241	652	4.00	4
		шт		630.00	56.30	630	56	95	0.33	--
		Водомерный узел В9-1								
29	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700.00	--	11700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0107-246-1	Монтаж насоса	1	58153.00	11360.00	58153	11360	8809	39.00	39
		шт		7223.00	2564.97	7223	2565	90	14.88	15
48	СЦМО7ПРИЛОЖ 2	СТОИМОСТЬ Э/Э ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	296	3.84	--	1137	--	--	--	--
		КВТ/ЧАС		--	--	--	--	--	--	--

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

аименование стройки Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТАССАЙ. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-15А-5

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2										
3	Ц0108-481-24	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1.2 т	1	953.10	31.10	953	31	556	3.00	3
		шт		581.00	4.50	581	4	95	0.03	--
4	СЦМО7ПРИЛ.2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	152	3.84	--	584	--	--	--	--
		КВТ/Ч		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1,В9										
51	Ц0108-481-22	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.5 т	1	702.70	25.70	703	26	355	2.00	2
		шт		371.00	2.30	371	2	95	0.01	--
52	СЦМО7ПРИЛ.2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	152	3.84	--	584	--	--	--	--
		КВТ/Ч		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц0108-481-21	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	1	556.70	25.70	557	26	320	2.00	2
		шт		335.00	2.30	335	2	95	0.01	--
57	СЦМО7ПРИЛ.2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	152	3.84	--	584	--	--	--	--
		КВТ/Ч		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	52	502.50	409.00	26130	21268	8953	0.60	31
		м		92.30	99.00	4800	5148	90	0.57	30
75	Ц0112-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 89 мм	10	350.20	286.00	3502	2860	1195	0.40	4
		м		63.00	69.80	630	698	90	0.40	4
79	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	34	148.80	115.00	5059	3910	1860	0.20	7
		м		33.80	27.00	1149	918	90	0.16	5
		РАЗДЕЛ 3.ИНВЕНТАРЬ								
153	8101-18	Шкаф для одежды	1	12900.00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	5564-102	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	1	29670.00	--	29670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	5553-108	Термометр комнатный	2	250.00	--	500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	8101-13	Стул рабочий	2	2150.00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								
157	1303-66	Верстак слесарный двухместный 2400x750x770	1	26180.00	--	26180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	1906-9	Верстак слесарный однотумбовый 1250x700x850	1	52400.00	--	52400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ПКП ЗАВОД ВТО" Г.УЛЬЯНОВСК	СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ СРМ-05 700Х400Х1650	1	12266.21	--	12266	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	1204-183	**Шкаф инструментальный 800x500x1400**	1	39775.00	--	39775	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИЯ "ЛЮМСТД"	**ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕНОСНОЙ,ЭЛЕКТРОННЫЙ(АВТОТЕСТЕР) К484**	1	26036.87	--	26037	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38655				
		Оборудование	Тенге			212671				
		Накладные расходы -	Тенге			13239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3114				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			267679				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			26.05.15
Начальник ПТО			24.05.15
Инженер сметчик			24.05.15
Инженер ПТО			24.05.2015
Технадзор			
Геодезист			22.05.15
Лаборант			
Начальник участка			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Договор: № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Сводная справка Форма №2 за май месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.ТАССАЙ.		
1		**СТ.ТАССАЙ.**	**3 028.393**	**7 096.567**
	8-4А-1	Насосная над скважиной №1.Общестроительные	12.230	28.659
	8-4А-3	Насосная над скважиной №1.Монтаж ТХ оборуд и трубопроводов	90.292	211.585
	8-4А-1	Насосная над скважиной №2.Общестроительные	12.230	28.659
	8-4А-3	Насосная над скважиной №2.Монтаж ТХ оборуд и трубопроводов	90.292	211.585
	8-15А-5	Насосная 2го подъема. Приобретение и монтаж технологического оборудования	267.679	627.264
	8-15А-2	Насосная 2го подъема.Вентиляция	220.315	516.274
	8-212А-1	Тепловые сети. ТС от кот поз.22	46.937	109.990
	8-212А-2	Тепловые сети. УТ от кот поз.22	55.611	130.316
	8-74А-1	Резервуар хоз.пит. на 300 м3 №1.Общестроительные работы.	124.829	292.517
	8-74А-1	Резервуар хоз.пит. на 300 м3 №2.Общестроительные работы.	124.829	292.517
	8-192А-1	Котельная поз.22.Фундаменты.	129.903	304.407
	8-192А-3	Котельная поз.22.Зазем.ление и молниезащита	207.534	486.324
	8-193А-3	Котельная поз.23.Зазем.ление и молниезащита	207.534	486.324
	8-195А-1	Резервуар для диз. Топлива емкостью 100 м3.Общестроительные работы.	240.284	563.068
	8-195А-2	Резервуар для диз. Топлива емкостью 100 м3.Приобретение и монтаж оборудования.	45.855	107.454
	8-194А-1	Резервуар для диз. Топлива емкостью 50 м3.Общестроительные работы.	254.666	596.770
	8-194А-2	Резервуар для диз. Топлива емкостью 50 м3.Приобретение и монтаж оборудования.	897.373	2102.854
		Итого :	**3 028.393**	**7 096.567**
		НДС, 12%		**851.588**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**7 948.155**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

«АБК-Автодор НС»

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

ТОП Лтд

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОФИКАЦИЯ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ на станции ТАССАЙ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		АФ/АНС/Сбп /27-14	08.04.2014г.				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС с начало строительство по отчетный месяц 12%	Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1				на пробретение материалов	другие дополнит. расходы		
			СМР в сметных базисных ценах	из них в отчетный месяц	из них по монтажу оборудов.					
А	1		3	4	5	6	7	8		10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай»	732 000 933								87 840 113	819 841 046
в том числе:										
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N1 (РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106								2 387 053	22 279 159
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N2 (РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106								2 387 053	22 279 159
Насосная над скважиной №1 АС(рабочая)	2 529 343	28 659							303 522	2 832 865
Насосная над скважиной №1 ТХ(рабочая)	992 047	211 585							119 045	1 111 092
Насосная над скважиной №1 Вентиляция(рабочая)	34 635								4 156	38 791
Насосная над скважиной №2(резервная)АС	2 529 343	28 659							303 522	2 832 865
Насосная над скважиной №2 ТХ(резервная)	992 047	211 585							119 045	1 111 092
Насосная над скважиной №2 Вентиляция(резервная)	34 635								4 156	38 791
Наружные сети водопровода В1,В2,переходы(1-Очередь)	181 937 835								21 832 539	203 770 374

Наружные сети канализации К1,К1Н(1 Очередь)	82 986 721								9 958 407	92 945 128
Наружные сети водопровода Площадки водопроводных сооружений	22 132 335								2 655 880	24 788 215
Установка биологической очистки бытовых сточных вод МЕГА 100,производительностью 100 м3/суткиПруд накопитель - 2шт	146 918 112								17 630 174	164 548 286
КНС 2,7 м3	8 881 326								1 065 759	9 947 085
КНС 3,6 м3	5 111 395								613 367	5 724 762
КНС 12 м3	3 998 647								479 838	4 478 485
Водопроводная насосная станция второго подъема АС	23 973 752								2 876 850	26 850 602
Водопроводная насосная станция второго подъема Вентиляци	548 457	516 274							65 815	614 272
Водопроводная насосная станция второго подъема ТХ	97 340 949	627 264							11 680 914	109 021 863
Водопроводная насосная станция второго подъема ЭМ	5 358 609								643 033	6 001 642
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (1 резервуар)	12 555 120	292 517							1 506 615	14 061 735
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (2 резервуар)	12 555 120	292 517							1 506 615	14 061 735
Резервуар 1 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253								17 070	159 323
Резервуар 2 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253								17 070	159 323
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1 резервуар)	10 203 191								1 224 383	11 427 574
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (2 резервуар)	10 203 191								1 224 383	11 427 574
Резервуары диз.топлива на 100 м3 АС	1 911 901	563 068							229 428	2 141 329
Резервуары диз.топлива на 100 м3 Приобретение и монтаж оборудование	2 672 415	107 454							320 689	2 993 104
Резервуары диз.топлива на50 м3 АС	1 576 192	596 770							189 143	1 765 335
Резервуары диз.топлива на 50 м3 Приобретение и монтаж оборудование	2 102 854	2 102 854							252 342	2 355 196
Котельная поз.22(фундаменты)	1 075 360	304 407							129 043	1 204 403
Котельная поз.22(Заземление и молниезащита)	486 324	486 324							58 359	544 683
Котельная поз.23(фундаменты)	1 085 217								130 226	1 215 443

Котельная поз.23(Заземление и молниезащита)	486 324	486 324							58 359	544 683
ТС от котельной п.22	12 751 768	109 990							1 530 212	14 281 980
ТС от котельной п.23	27 119 040								1 855 694	28 974 734
ТС УТ1-УТ3 от котельной п.22	3 208 938	130 316							385 073	3 594 011
ТС УТ1-УТ6 от котельной п.23	5 639 072								2 075 280	7 714 352
за май 2015 года		**7 096 567**							**851 588**	**7 948 155**

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Абжанов С.К.

Должность: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись _____

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО «ТОП ЛТД»

Счет-фактура № 00000000065 от 25 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Тассай.	тг.	1	7 096 567,00	7 096 567,00	12%	851 588,00	7 948 155,00		
Всего по счету:					**7 096 567,00**		**851 588,00**	**7 948 155,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3)№1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-95А-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	7.91	7.91	221	221	70	--	--
		м3		--	2.57	--	72	97	0.01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	6.23	6.23	349	349	110	--	--
		м3		--	2.02	--	113	97	0.01	--
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	32.54	30.98	911	867	286	0.01	--
		м3		1.53	9.01	43	252	97	0.03	1
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40.6	19.70	--	800	--	160	0.08	3
		т		3.94	--	160	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	28	3.07	2.66	86	75	36	--	--
		м3		0.39	0.93	11	26	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			1267	64.33	61.25	81508	77609	25603	0.02	27
		м3		3.02	17.81	3826	22569	97	0.06	77
7	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)								
			2470.65	19.70	--	48672	--	9734	0.08	204
		т		3.94	--	9734	--	100	--	--
8	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов								
			1267	4.11	3.54	5210	4479	2151	--	5
		м3		0.52	1.23	659	1558	97	--	5
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО								
9	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)								
			172.5384	614.62	24.55	106046	4236	10405	0.26	45
		м2		39.83	9.20	6872	1587	123	0.04	8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	309900		243803				
		Накладные расходы	Тенге			48555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			17542				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			309900				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
			26.05.15
			26.05.15
			26.05.15
			23.05.15
			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3)№2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-95А-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	7.91	7.91	221	221	70	--	--
		м3		--	2.57	--	72	97	0.01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	6.23	6.23	349	349	110	--	--
		м3		--	2.02	--	113	97	0.01	--
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	32.54	30.98	911	867	286	0.01	--
		м3		1.53	9.01	43	252	97	0.03	1
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40.6	19.70	--	800	--	160	0.08	3
		т		3.94	--	160	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	28	3.07	2.66	86	75	36	--	--
		м3		0.39	0.93	11	26	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	1267	64.33	61.25	81508	77609	25603	0.02	27
				3.02	17.81	3826	22569	97	0.06	77
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)								
		т	2470.65	19.70	--	48672	--	9734	0.08	204
				3.94	--	9734	--	100	--	--
8	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов								
		м3	1267	4.11	3.54	5210	4479	2151	--	5
				0.52	1.23	659	1558	97	--	5
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО								
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)								
		м2	172.5384	614.62	24.55	106046	4236	10405	0.26	45
				39.83	9.20	6872	1587	123	0.04	8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	309900		243803				
		Накладные расходы	Тенге			48555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			17542				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			309900				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
			26.05.15
			26.05.15
			25.05.15
			24.05.2015
			23.05.15
			22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-235А-3

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2										
1	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "TESCO" WILO	НАСОСНАЯ УСТАНОВКА WILO CO-3 HELIX V 5204/2/SK-FS (3РАБОЧИХ,1РЕЗЕРВНЫЙ) Q 108М3/Ч Н ШТ	1	1826029.71	--	1826030	--	--	--	--
8	С130902-187 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 13547-79 шт	2	17644.00	--	35288	--	--	--	--
10	С130902-186 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79 шт	5	10673.00	--	53365	--	--	--	--
12	С130903-80 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 250 мм	2	145850.00	--	291700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СП30902-180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	2	2692.00	--	5384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОАО "КВАСНОГВАРД	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П-3,2Т	1	46744.29	--	46744	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН								
63	СКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ TESCO "WILO"	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ WILO STS 40/8A Q 0,4М3/Ч Н	1	33845.47	--	33845	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ДАНФОС" Г.АЛМАТЫ	Клапан обратный фланцевый чугунный 065B7470(149B2281), PN 16, DN 40 мм	1	14297.97	--	14298	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ДАНФОС" Г.АЛМАТЫ	Затвор дисковый поворотный 065B7351 PN 16, DN 40 мм	1	6915.50	--	6916	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			440796				
		Оборудование	Тенге			1952105				
		Накладные расходы	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			26447				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2419348				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор_____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор:_____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-234А-3

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2										
1	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "TESCO" WILO	НАСОСНАЯ УСТАНОВКА WILO CO-3 HELIX V 5204/2/SK-FS (3РАБОЧИХ,1РЕЗЕРВНЫЙ) Q 108М3/Ч Н ШТ	1	1826029.71 --	- --	1826030 --	- --	- --	- --	- --
2	Ц0107-218-6	МОНТАЖ УСТАНОВКИ шт	1	10889.00 7313.00	1497.00 292.99	10889 7313	1497 293	6845 90	42.00 1.70	42 2
3	Ц0108-481-24	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1.2 т шт	1	953.10 581.00	31.10 4.50	953 581	31 4	556 95	3.00 0.03	3 --
4	СЦМО7ПРИЛ.2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КВТ/Ч	152	3.84 --	-- --	584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Ц0108-572-7	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ шт	1	3458.00 630.00	241.00 56.30	3458 630	241 56	652 95	4.00 0.33	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	4	859.96	1.62	3440	6	214	0.23	1
		КОМПЛЕКТ		41.72	--	167	--	128	--	--
7	Ц0112-698-4	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА	4	150.70	18.80	603	75	407	1.00	4
		шт		113.00	--	452	--	90	--	--
8	С130902-187 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 13547-79	2	17644.00	--	35288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-790-7	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 250 мм	2	1848.50	306.00	3697	612	2881	9.00	18
		шт		1526.00	74.30	3052	149	90	0.43	1
10	С130902-186 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	5	10673.00	--	53365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-790-6	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 200 мм	5	1519.00	291.00	7595	1455	5791	7.00	35
		шт		1215.00	72.00	6075	360	90	0.42	2
12	С130903-80 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 250 мм	2	145850.00	--	291700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-790-7	Монтаж клапанов	2	1848.50	306.00	3697	612	2881	9.00	18
		шт		1526.00	74.30	3052	149	90	0.43	1
14	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	6	1539.00	--	9234	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	10	904.00	--	9040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ Д200	0.0244	247994.13	49389.75	6051	1205	2583	312.70	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		62775.00	18657.00	1532	455	130	91.12	2
17	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273 мм	0.17404	17090.00	1815.00	2974	316	2263	81.00	14
		т		14200.00	248.00	2471	43	90	1.44	--
18	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	3	3460.00	--	10380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	3	782.40	510.00	2347	1530	1123	2.00	6
		м		270.00	146.00	810	438	90	0.85	3
20	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939.00	--	1878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0.88111	19408.00	1949.00	17101	1717	13188	95.00	84
		т		16360.00	269.99	14415	238	90	1.57	1
22	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	17	2868.00	--	48756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	17	782.40	510.00	13301	8670	6365	2.00	34
		м		270.00	146.00	4590	2482	90	0.85	14
24	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	4	1610.00	--	6440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6 мм	8	2250.00	--	18000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм (примен.)	2	750.00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	342.60	24.90	343	25	286	2.00	2
		м		313.00	4.50	313	4	90	0.03	--
28	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	1	389.00	--	389	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	1	224.00	179.00	224	179	79	0.30	--
		м		45.00	42.80	45	43	90	0.25	--
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200.00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	100.70	0.07	1510	1	950	0.37	6
		м2		60.30	0.02	905	--	105	--	--
32	С130902-180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	2	2692.00	--	5384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0112-790-3	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 50 мм	2	684.50	59.60	1369	119	1143	4.00	8
		шт		619.00	15.80	1238	32	90	0.09	--
34	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000.00	--	26000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684.50	59.60	1369	119	1143	4.00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		619.00	15.80	1238	32	90	0.09	--
36	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202.00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0.2	369.00	--	74	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-39	Муфта, d 25 мм	0.2	369.00	--	74	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
39	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОАО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД"	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П-3,2Т	1	46744.29	--	46744	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	2023.80	664.00	2024	664	1349	9.00	9
		шт		1348.00	151.00	1348	151	90	0.88	1
		РАЗДЕЛ 2.ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(В ЗЕМЛЕ Н=3,9М)								
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА	25.74	218.93	--	5635	--	6368	1.54	40
		м3		218.93	--	5635	--	113	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25.74	134.10	--	3452	--	3900	0.97	25
		м3		134.10	--	3452	--	113	--	--
43	Ц0112-163-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 219-273 мм	0.2614	12039.00	2837.00	3147	742	2186	53.00	14
		т		8753.00	539.99	2288	141	90	3.13	1
44	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	3881.00	--	19405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	5	782.40	510.00	3912	2550	1872	2.00	10
		м		270.00	146.00	1350	730	90	0.85	4
46	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0.005	695465.89	94100.49	3477	471	595	323.00	2
		км		56025.00	35547.75	280	178	130	173.61	1
47	Е0122-33-5	САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д377Х9 L=0,6	0.0814	247994.13	49389.75	20187	4020	8617	312.70	25
		т		62775.00	18657.00	5110	1519	130	91.12	7
48	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770.63	--	1541	--	772	1.80	4
		1сальник		301.50	--	603	--	128	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА	11.84	21.80	0.05	258	1	62	0.03	--
		м2		5.81	0.02	69	--	90	--	--
50	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	23.68	19.64	0.02	465	--	67	0.02	--
		м2		3.13	--	74	--	90	--	--
51	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0.38	17204.61	332.71	6538	126	4321	75.22	29
		м3		11245.50	126.00	4273	48	100	0.61	--
		РАЗДЕЛ 3.НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД(В ЗЕМЛЕ Н=2,7М)								
52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17.82	218.93	--	3901	--	4409	1.54	27
		м3		218.93	--	3901	--	113	--	--
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17.82	134.10	--	2390	--	2700	0.97	17
		м3		134.10	--	2390	--	113	--	--
54	Ц0112-163-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 219-273 мм	0.20815	12039.00	2837.00	2506	591	1741	53.00	11
		т		8753.00	539.99	1822	112	90	3.13	1
55	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	2868.00	--	14340	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	5	782.40	510.00	3912	2550	1872	2.00	10
		м		270.00	146.00	1350	730	90	0.85	4
57	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0.005	566134.23	80990.95	2831	405	513	278.00	1
		км		48375.00	30595.50	242	153	130	149.43	1
58	Е0122-33-5	САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д325Х8 L=0,6	0.0772	247994.13	49389.75	19145	3813	8173	312.70	24
		т		62775.00	18657.00	4846	1440	130	91.12	7
59	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770.63	--	1541	--	772	1.80	4
		1сальник		301.50	--	603	--	128	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА	10.2	21.80	0.05	222	1	54	0.03	--
		м2		5.81	0.02	59	--	90	--	--
61	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	20.4	19.64	0.02	401	--	57	0.02	--
		м2		3.13	--	64	--	90	--	--
62	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0.38	17204.61	332.71	6538	126	4321	75.22	29
		м3		11245.50	126.00	4273	48	100	0.61	--
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН								
63	СКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ TESCO "WILO"	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ WILO STS 40/8A Q 0,4М3/Ч Н	1	33845.47	--	33845	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0118-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.06	46.35	2285	46	128	0.23	--
65	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456.20	24.20	456	24	229	1.00	1
		шт		239.00	2.30	239	2	95	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
		м	5	425.70	14.12	2129	71	676	0.55	3
				100.35	5.29	502	26	128	0.03	--
67	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	5	10.99	--	55	--	68	0.05	--
				10.69	--	53	--	128	--	--
68	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	0.5	200.00	--	100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	1	100.70	0.07	101	--	63	0.37	--
				60.30	0.02	60	--	105	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ДАНФОС" Г.АЛМАТЫ	Клапан обратный фланцевый чугунный 065B7470(149B2281), PN 16, DN 40 мм								
		ШТ	1	14297.97	--	14298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0112-790-2	Монтаж клапанов								
		шт	1	597.70	55.80	598	56	495	3.00	3
				536.00	13.50	536	14	90	0.08	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ДАНФОС" Г.АЛМАТЫ	Затвор дисковый поворотный 065B7351 PN 16, DN 40 мм								
		ШТ	1	6915.50	--	6916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0112-790-2	Монтаж затвора								
		шт	1	597.70	55.80	598	56	495	3.00	3
				536.00	13.50	536	14	90	0.08	--
74	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	189.00	--	756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм								
		шт	2	208.00	--	416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0120-3-1	**ВОЗДУХОВОД ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125**								
			1.4	1151.91	13.82	1613	19	475	1.62	2
		м2		259.88	5.18	364	7	128	0.03	--
77	С130810-45	**КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	0.91	200.00	--	182	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	С131312-75	**СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5 Д125**	0.03	966.00	--	29	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0120-20-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм**								
			1	863.19	5.65	863	6	85	0.38	--
		шт		63.79	2.36	64	2	128	0.01	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			795286				
		Оборудование	Тенге			1952105				
		Накладные расходы	Тенге			109640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			54295				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2911326				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
			28.05.15г
			25.05.15
			25.05.15г. 24.05.15г
			23.05.15г
			22.05.15

Страниц - 9

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-234А-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	109	39.72	37.82	4330	4122	1361	0.01	1
		м3		1.87	11.00	204	1199	97	0.04	4
2	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	185	27.84	26.18	5149	4842	1590	0.01	2
		м3		1.66	7.20	307	1332	97	0.03	5
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	20.58	262.72	--	5407	--	6110	1.85	38
		м3		262.72	--	5407	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	179.85	19.70	19.70	3543	3543	709	--	--
		т		--	3.94	--	709	100	0.08	15
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	109	3.76	3.24	410	354	169	--	--
		м3		0.48	1.12	52	122	97	--	--
РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	42.978	614.62	24.55	26415	1055	2592	0.26	11
				39.83	9.20	1712	395	123	0.04	2
11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7.5								
		м3	2.47	6673.21	--	16483	--	1723	3.66	9
				567.00	--	1400	--	123	--	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	2.5194	302.00	--	761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15								
		м3	6.38	7217.95	196.62	46050	1254	2321	1.79	11
				272.25	74.27	1737	474	105	0.36	2
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	6.4757	302.00	--	1956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0.7178	61300.00	--	44001	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0.007	50600.00	--	354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)								
		м2	15.75	81.23	9.95	1279	157	1084	0.36	6
				52.20	3.74	822	59	123	0.02	--
18	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	110.25	1.30	0.67	143	74	119	--	--
				0.63	0.25	69	28	123	--	--
19	С143002-45	Раствор полимерцементный								
		м3	0.883575	39400.00	--	34813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ								
		м2	15.75	339.30	3.58	5344	56	2080	0.73	11
				124.88	0.88	1967	14	105	0.04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-34-5	Устроиство прямоугольных стен толщиной более 300 мм подземной части насосных станций	24.5	9042.13	816.19	221532	19997	31579	5.80	142
		м3		945.00	282.55	23153	6922	105	1.16	28
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24.8675	302.00	--	7510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-10	УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ	0.040224	5239.08	327.33	211	13	85	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	76	5	105	0.60	--
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.036024	61200.00	--	2205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0042	65000.00	--	273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-3-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСЫ	1	8272.09	260.48	8272	260	739	3.94	4
		м3		614.25	89.46	614	89	105	0.35	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.015	302.00	--	307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-3-1	УКЛАДКА БАЛОК Б13	1	1864.42	1043.54	1864	1044	1322	3.64	4
		шт		630.00	314.33	630	314	140	1.28	1
29	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	0.87	18900.00	--	16443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.8873	302.00	--	268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-3-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	10	1903.69	310.26	19037	3103	4911	1.53	15
		шт		256.50	94.27	2565	943	140	0.39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	2.896	20900.00	--	60526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4.466	302.00	--	1349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-17-1	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0.26	18663.27	521.99	4852	136	1245	26.70	7
		м3		4365.00	197.19	1135	51	105	0.96	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.2639	302.00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.00462	67700.00	--	313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01304	41200.00	--	537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0.01519	174757.10	1941.97	2655	29	138	42.30	1
		т		6975.00	726.75	106	11	118	3.55	--
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	1.28	21.80	0.05	28	--	7	0.03	--
		м2		5.81	0.02	7	--	90	--	--
40	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0.64	20.36	0.02	13	--	2	0.02	--
		м2		4.16	--	3	--	90	--	--
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.01008	175710.10	1826.10	1771	18	124	42.70	--
		т		8100.00	690.75	82	7	140	3.37	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.01008	40200.00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0.24	2811.56	1856.11	675	445	474	4.93	1
		м3		812.93	597.97	195	144	140	2.37	1
44	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1.2	3725.00	--	4470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0.04	24600.00	--	984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.24	302.00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0123-24-1	Установка люков	2	285.39	35.42	571	71	579	1.31	3
		шт		209.25	13.50	419	27	130	0.07	--
56	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	10500.00	--	21000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В7.5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0.43617	7204.90	311.32	3143	136	256	2.82	1
		м3		441.00	117.61	192	51	105	0.57	--
58	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.4427126	302.00	--	134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.1374	13711.47	5475.87	1884	752	815	28.90	4
		т		5040.00	1552.87	692	213	90	5.46	1
60	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.1374	133700.00	--	18370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	9.4119	21.80	0.05	205	--	49	0.03	--
		м2		5.81	0.02	55	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	4.70595	20.36	0.02	96	--	18	0.02	--
				4.16	--	20	--	90	--	--
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО ПЕРЕКРЫТИЮ И ПО ПЕРИМЕТРУ								
		м2	37.2764	206.69	9.95	7705	371	2565	0.36	13
				52.20	3.74	1946	139	123	0.02	1
73	Е0115-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"								
		м2	24.28	339.30	3.58	8238	87	3206	0.73	18
				124.88	0.88	3032	21	105	0.04	1
74	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПОКРЫТИЯ, ПО ПЕРИМЕТРУ								
		м2	24.28	633.78	1.57	15388	38	2557	0.62	15
				117.00	--	2841	--	90	--	--
75	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
		м2	24.28	540.67	1.57	13127	38	1819	0.43	10
				83.25	--	2021	--	90	--	--
76	Е0115-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАНЦИИ								
		м2	52.47	339.30	3.58	17803	188	6929	0.73	38
				124.88	0.88	6552	46	105	0.04	2
77	Е0115-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАНЦИИ								
		м2	71.64	339.30	3.58	24307	256	9460	0.73	52
				124.88	0.88	8946	63	105	0.04	3
78	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"								
		м2	71.64	245.44	3.82	17583	274	3279	0.21	15
				37.35	1.44	2676	103	118	0.01	1
79	Е0116-7-10	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д10Х4 (ГОСТ 3262-75)								
		м	1.8	1550.07	19.03	2790	34	27	0.69	1
				117.00	7.13	211	13	12	0.03	--
80	Е0108-4-7	ОКРАСКА ТРУБ БИТУМОМ								
		м2	0.62172	245.44	3.82	153	2	28	0.21	--
				37.35	1.44	23	1	118	0.01	--
81	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ПОД ОТМОСТКУ ШИРИНОЙ 0,65М)								
		м3	0.694	1865.80	--	1295	--	453	3.24	2
				531.00	--	369	--	123	--	--
82	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2	6.94	306.73	14.76	2129	102	495	0.36	3
				52.43	5.54	364	38	123	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0.212364	106.00	--	23	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	0.212364	302.00	--	64	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.110ММ)								
		м2	111.04	39.09	0.67	4340	74	265	0.01	1
				1.69	0.25	188	28	123	--	--
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0.566304	106.00	--	60	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	0.566304	302.00	--	171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ								
		1т	0.0074	5239.08	327.33	39	2	16	11.60	--
				1890.00	123.75	14	1	105	0.60	--
89	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
		т	0.0074	64100.00	--	474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			714182				
		Накладные расходы	Тенге			93298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			48449				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			855929				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Страниц - 7

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-94А-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	7.91	7.91	221	221	70	--	--
		м3		--	2.57	--	72	97	0.01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	6.23	6.23	349	349	110	--	--
		м3		--	2.02	--	113	97	0.01	--
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	32.54	30.98	911	867	286	0.01	--
		м3		1.53	9.01	43	252	97	0.03	1
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40.6	19.70	--	800	--	160	0.08	3
		т		3.94	--	160	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	28	3.07	2.66	86	75	36	--	--
		м3		0.39	0.93	11	26	97	--	--
6	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1267	39.72	37.82	50331	47913	15815	0.01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1.87	11.00	2369	13934	97	0.04	48
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2217.25	19.70	--	43680	--	8736	0.08	183
		т		3.94	--	8736	--	100	--	--
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1267	3.76	3.24	4767	4110	1966	--	4
		м3		0.48	1.12	608	1419	97	--	5
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6								
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172.5384	614.62	24.55	106046	4236	10405	0.26	45
		м2		39.83	9.20	6872	1587	123	0.04	8
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W4)	9.916	6673.21	--	66172	--	6916	3.66	36
		м3		567.00	--	5622	--	123	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10.11432	302.00	--	3055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23.2	3747.16	1129.16	86934	26197	37628	4.32	100
		м3		761.63	396.88	17670	9208	140	1.78	41
36	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23.2	23300.00	--	540560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23.2	302.00	--	7006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23.2	352.00	--	8166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.7752	40200.00	--	31163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6								
			9.6	6596.73	2116.24	63329	20316	30077	8.56	82
		м3		1473.98	763.89	14150	7333	140	3.54	34
41	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			9.6	23300.00	--	223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			9.6	302.00	--	2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			9.6	352.00	--	3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0.2948	40200.00	--	11851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА								
			0.118788	175710.10	1826.10	20872	217	1462	42.70	5
		т		8100.00	690.75	962	82	140	3.37	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0.118788	40200.00	--	4775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором								
			9.84	102.59	1.45	1010	14	547	0.24	2
		м		39.15	0.54	385	5	140	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1282042				
		Накладные расходы	Тенге			114213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			83775				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1480030				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

«АБК-Автодор НС» Филиал товарищества с ограниченной ответственностью в городе Астана. Город Астана Республика Казахстан

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

ТОП Лтд для договоров и счетов-фактур

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-94А-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	7.91	7.91	221	221	70	--	--
		м3		--	2.57	--	72	97	0.01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	6.23	6.23	349	349	110	--	--
		м3		--	2.02	--	113	97	0.01	--
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	32.54	30.98	911	867	286	0.01	--
		м3		1.53	9.01	43	252	97	0.03	1
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40.6	19.70	--	800	--	160	0.08	3
		т		3.94	--	160	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	28	3.07	2.66	86	75	36	--	--
		м3		0.39	0.93	11	26	97	--	--
6	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1267	39.72	37.82	50331	47913	15815	0.01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1.87	11.00	2369	13934	97	0.04	48
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2217.25	19.70	--	43680	--	8736	0.08	183
		т		3.94	--	8736	--	100	--	--
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1267	3.76	3.24	4767	4110	1966	--	4
		м3		0.48	1.12	608	1419	97	--	5
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6								
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172.5384	614.62	24.55	106046	4236	10405	0.26	45
		м2		39.83	9.20	6872	1587	123	0.04	8
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W4)	9.916	6673.21	--	66172	--	6916	3.66	36
		м3		567.00	--	5622	--	123	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10.11432	302.00	--	3055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23.2	3747.16	1129.16	86934	26197	37628	4.32	100
		м3		761.63	396.88	17670	9208	140	1.78	41
36	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23.2	23300.00	--	540560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23.2	302.00	--	7006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23.2	352.00	--	8166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.7752	40200.00	--	31163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6								
			9.6	6596.73	2116.24	63329	20316	30077	8.56	82
		м3		1473.98	763.89	14150	7333	140	3.54	34
41	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			9.6	23300.00	--	223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			9.6	302.00	--	2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			9.6	352.00	--	3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0.2948	40200.00	--	11851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА								
			0.118788	175710.10	1826.10	20872	217	1462	42.70	5
		т		8100.00	690.75	962	82	140	3.37	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0.118788	40200.00	--	4775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором								
			9.84	102.59	1.45	1010	14	547	0.24	2
		м		39.15	0.54	385	5	140	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1282042				
		Накладные расходы	Тенге			114213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			83775				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1480030				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Страниц - 3

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБК -Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.Байкадам. Ст. Шукыр

Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		Организ.-правовая форм	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименован	код
			№ АФ/АНС/Сбп/143-14	2 сентября 2014г.				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**25 574 080**								**3 068 890**	**28 642 970**
	в том числе:										
	Станция Байкадам										
1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №1 Общестроительные работы	3 875 550	3 875 550							465 066	4 340 616
2	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №2 Общестроительные работы	3 875 550	3 875 550							465 066	4 340 616

3	Ст.Байкадам. Насоосная станция пожаротушения .Общестроительные работы	2 241 300	2 241 300							268 956	2 510 256
4	Ст.Байкадам. Насоосная станция пожаротушения .Приобретение и монтаж технологического	7 623 490	7 623 490							914 819	8 538 309
	Станция Шукыр	-								-	-
5	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3№1 на ст. Шукыр. Общестроительные работы	811 490	811 490							97 379	908 869
6	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 №1 на ст.Шукыр Общестроительные работы	811 490	811 490							97 379	908 869
7	Ст.Шукыр. Насоосная станция пожаротушения .Приобретение и монтаж технологического	6 335 210	6 335 210							760 225	7 095 435
			25 574 080							**3 068 890**	**28 642 970**
	за отчетный месяц:										
		28 642 970	Двадцать восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят тенге								
	Всего к оплате:										

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки : СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Сводная справка Форма №2 за май месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ		
		Станции Байкадам,Шукыр		
		Основные объекты строительства.		
		Станция Байкадам		
	8-94А-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №1 Общестроительные работы	1 480,03	3 875,55
	8-94А-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №2 Общестроительные работы	1 480,03	3 875,55
	8-234А-1	Ст.Байкадам. Насоосная станция пожаротушения .Общестроительные работы	855,93	2 241,30
	8-234А-3	Ст.Байкадам. Насоосная станция пожаротушения .Приобретение и монтаж технологического оборудования.	2 911,33	7 623,49
		Станция Шукыр		
	8-95А-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3№1 на ст. Шукыр. Общестроительные работы	309,90	811,49
	8-95А-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 №1 на ст.Шукыр Общестроительные работы	309,90	811,49
	8-235А-1	Ст.Шукыр. Насоосная станция пожаротушения .Приобретение и монтаж технологического оборудования.	2 419,35	6 335,21
		Итого по главе 6:	**9 766,47**	**25 574,08**
		НДС, 12%		**3 068,89**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**28 642,97**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000066 от 25 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/143-14 от 02.09.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Байкадам и Шукыр.	тг.	1	25 574 080,00	25 574 080,00	12%	3 068 890,00	28 642 970,00		
Всего по счету:					**25 574 080,00**		**3 068 890,00**	**28 642 970,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 4

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26.05.2015г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.12)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-210Б-2

на ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ1-УТ3 (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**85**	**58,85**	**57,17**	**5003**	**4860**	**833**	**0,01**	**1**
		м3		**1,68**	**8,42**	**143**	**716**	**97**	**0,03**	**2**
2	**Е0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**172**	**95,40**	**92,68**	**16409**	**15941**	**2731**	**0,02**	**3**
		м3		**2,72**	**13,65**	**468**	**2348**	**97**	**0,05**	**8**
3	**Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**17,99**	**791,10**	**--**	**14232**	**--**	**16082**	**4,27**	**77**
		м3		**791,10**	**--**	**14232**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**85**	**3,72**	**3,24**	**317**	**276**	**132**	**--**	**--**
		м3		**0,48**	**1,12**	**41**	**95**	**97**	**--**	**--**
5	**Е0101-20-3**	**Работа на отвале 4 группы грунтов**	**172**	**4,06**	**3,54**	**697**	**608**	**292**	**--**	**1**
		м3		**0,52**	**1,23**	**89**	**212**	**97**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1										
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
12	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	15.834	64.38	24.55	1019	389	955	0.26	4
		м2		39.83	9.20	631	146	123	0.04	1
13	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.91	567.00	--	516	--	635	3.66	3
		м3		567.00	--	516	--	123	--	--
14	E0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	2.38	468.87	196.62	1116	468	866	1.79	4
		м3		272.25	74.27	648	177	105	0.36	1
15	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	7.76	1714.23	418.23	13302	3245	15742	7.92	61
		м3		1296.00	152.98	10057	1187	140	0.69	5
16	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	4.05	62.15	9.95	252	40	279	0.36	1
		м2		52.20	3.74	211	15	123	0.02	--
17	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12.15	1.30	0.67	16	8	13	--	--
		м2		0.63	0.25	8	3	123	--	--
РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2										
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
43	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	27.84	64.38	24.55	1792	683	1679	0.26	7
		м2		39.83	9.20	1109	256	123	0.04	1
44	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.6	567.00	--	907	--	1116	3.66	6
		м3		567.00	--	907	--	123	--	--
45	E0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4.33	468.87	196.62	2030	851	1575	1.79	8
		м3		272.25	74.27	1179	322	105	0.36	2
46	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	12.51	1714.23	418.23	21445	5232	25377	7.92	99
		м3		1296.00	152.98	16213	1914	140	0.69	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)								
		м2	9	62.15	9.95	559	90	619	0.36	3
				52.20	3.74	470	34	123	0.02	--
48	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	27	1.30	0.67	35	18	29	--	--
				0.63	0.25	17	7	123	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)								
		м2	19.227	64.38	24.55	1238	472	1160	0.26	5
				39.83	9.20	766	177	123	0.04	1
75	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	1.105	567.00	--	627	--	771	3.66	4
				567.00	--	627	--	123	--	--
76	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15								
		м3	2.93	468.87	196.62	1374	576	1066	1.79	5
				272.25	74.27	798	218	105	0.36	1
77	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона								
		м3	9.59	1714.23	418.23	16439	4011	19454	7.92	76
				1296.00	152.98	12429	1467	140	0.69	7
78	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		м3	0.98	19400.00	--	19012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0.98	106.00	--	104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	0.98	151.00	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	0.98	352.00	--	345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (БАЛКА Б5)	0.33	18600.00	--	6138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.33	106.00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0.33	151.00	--	50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0.33	352.00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	5.4	62.15	9.95	336	54	372	0.36	2
		м2		52.20	3.74	282	20	123	0.02	--
87	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16.2	1.30	0.67	21	11	18	--	--
		м2		0.63	0.25	10	4	123	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			125630				
		Накладные расходы -	Тенге			91795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13045				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			230470				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Уполномоченное лицо			
Главный инженер		Жумин	30.05.15 г
Начальник ПТО		Абдин	1005.15
Инженер ПТО		Ардан	30.05.15.
Инженер ПТО			
Мастер		Кадырев М.С.	28.05.2015
Бухгалтер		Бегенбаева	23.05.15 г
Начальник участка			

Абж Ду Бухгал С. Адм Ведущий 22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26.05.2015г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.12)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-210Б-1

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.12(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
1	**Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1023**	**58,85**	**57,17**	**60207**	**58488**	**10022**	**0,01**	**10**
		м3		**1,68**	**8,42**	**1719**	**8614**	**97**	**0,03**	**29**
2	**Е0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**511,5**	**95,40**	**92,68**	**48798**	**47407**	**8121**	**0,02**	**8**
		м3		**2,72**	**13,65**	**1391**	**6981**	**97**	**0,05**	**24**
3	**Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)**	**38,5**	**791,10**	**--**	**30457**	**--**	**34417**	**4,27**	**164**
		м3		**791,10**	**--**	**30457**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-19-1к=2**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**450**	**1,26**	**1,26**	**567**	**567**	**205**	**--**	**--**
		м3		**--**	**0,47**	**--**	**212**	**97**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	225	4.06	3.54	912	795	382	--	1
		м3		0.52	1.23	117	277	97	--	1
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	997.5	6.48	6.48	6463	6463	2035	--	--
		м3		--	2.10	--	2098	97	0.01	8
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	427.5	134.10	--	57328	--	64780	0.97	416
		м3		134.10	--	57328	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	997.5	25.65	5.38	25582	5363	19613	0.13	129
		м3		20.27	--	20219	--	97	--	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1425	13.62	12.00	19405	17096	6034	0.01	17
		м3		1.62	2.75	2309	3912	97	0.01	17
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=46М								
10	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8.008	1131.43	564.43	9061	4520	8548	3.33	27
		м3		567.00	195.49	4541	1565	140	0.75	6
11	Е0113-13-7	ОГРУНТОВКА КАНАЛА ЛАКОМ ЭП-741 ПЕРВЫЙ СЛОЙ(ПРИМ)	147.2	6.06	0.16	892	24	791	0.03	4
		м2		5.90	0.07	868	10	90	--	--
12	Е0113-13-8	ТОЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	147.2	5.99	0.12	882	18	784	0.03	4
		м2		5.87	0.05	864	7	90	--	--
13	Е0113-24-2	ОКРАШИВАНИЕ КАНАЛА ЭМАЛЬЮ ЭП-5116	147.2	4.01	0.09	590	13	526	0.02	3
		м2		3.92	0.05	577	7	90	--	--
14	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4.6	477.00	--	2194	--	2699	2.99	14
		м3		477.00	--	2194	--	123	--	--
		КАНАЛ КЛ90Х 45-8 L=167М								
15	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	44.64	1131.43	564.43	50507	25196	47653	3.33	149
		м3		567.00	195.49	25311	8727	140	0.75	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-13-7	ОГРУНТОВКА КАНАЛА ЛАКОМ ЭП-741 ПЕРВЫЙ СЛОЙ(ПРИМ)								
		м2	634.6	6.06	0.16	3846	102	3410	0.03	19
				5.90	0.07	3744	44	90	--	--
17	Е0113-13-8	ТОЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ								
		м2	634.6	5.99	0.12	3801	76	3381	0.03	18
				5.87	0.05	3725	32	90	--	--
18	Е0113-24-2	ОКРАШИВАНИЕ КАНАЛА ЭМАЛЬЮ ЭП-5116								
		м2	634.6	4.01	0.09	2545	57	2267	0.02	11
				3.92	0.05	2488	32	90	--	--
19	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
		м3	23.38	477.00	--	11152	--	13717	2.99	70
				477.00	--	11152	--	123	--	--
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-50(4ШТ)								
20	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
		м3	1.6	2030.49	954.99	3249	1528	2362	6.51	10
				1075.50	330.44	1721	529	105	1.34	2
21	Е0107-53-11	УКЛАДКА ОПОРЫ БАЛОЧНОЙ								
		шт	8	196.05	24.15	1568	193	2024	1.03	8
				171.90	8.83	1375	71	140	0.04	--
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	0.1872	567.00	--	106	--	131	3.66	1
				567.00	--	106	--	123	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	3.312	41.17	3.82	136	13	152	0.21	1
				37.35	1.44	124	5	118	0.01	--
24	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1								
		м3	1.44	1131.43	564.43	1629	813	1537	3.33	5
				567.00	195.49	816	282	140	0.75	1
25	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2								
		м3	0.05	1131.43	564.43	57	28	53	3.33	--
				567.00	195.49	28	10	140	0.75	--
26	Е0109-61-12	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		т	--	23621.63	5486.63	--	--	--	65.20	--
				12195.00	153.68	--	--	--	0.66	--
27	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С								
		км	0.725	119122.13	45997.13	86364	33348	84915	415.00	301
				73125.00	16970.25	53016	12303	130	88.16	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С								
		км	0.035	123372.94	47322.94	4318	1656	4233	430.00	15
				76050.00	16992.75	2662	595	130	88.27	3
29	Е0124-1-1	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д25,32								
		км	0.016	119122.13	45997.13	1906	736	1874	415.00	7
				73125.00	16970.25	1170	272	130	88.16	1
30	Е0124-1-3	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д89								
		км	0.016	123372.94	47322.94	1974	757	1935	430.00	7
				76050.00	16992.75	1217	272	130	88.27	1
31	Е0109-53-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		т	0.1056	21291.42	681.42	2248	72	1407	95.00	10
				14670.00	132.75	1549	14	90	0.65	--
32	Е0109-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		т	0.128	20686.29	2191.29	2648	280	1458	73.60	9
				12555.00	101.25	1607	13	90	0.49	--
33	Е0124-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		компл	18	706.86	389.61	12724	7013	9603	1.73	31
				317.25	93.15	5711	1677	130	0.38	7
34	Е0124-13-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		компл	2	1142.30	640.55	2285	1281	1706	2.76	6
				501.75	154.35	1004	309	130	0.63	1
35	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	46	72.93	9.93	3355	457	3767	0.32	15
				63.00	--	2898	--	130	--	--
36	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм								
		фланец	4	113.22	16.47	453	66	503	0.46	2
				96.75	--	387	--	130	--	--
37	Ц0112-631-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		шт	14	1193.00	185.00	16702	2590	13041	6.00	84
				1008.00	27.00	14112	378	90	0.16	2
38	Ц0112-631-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		шт	2	1193.00	185.00	2386	370	1863	6.00	12
				1008.00	27.00	2016	54	90	0.16	--
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	98.18	5.86	0.05	575	5	515	0.03	3
				5.81	0.02	570	2	90	--	--
40	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА								
		м2	196.36	3.15	0.02	619	4	553	0.02	3
				3.13	--	615	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E0126-3-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D25 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ								
		м	167	45.59	5.31	7614	887	7066	0.24	40
				40.28	2.03	6727	339	100	0.01	2
42	E0126-3-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ								
		м	167	46.42	5.47	7752	913	7178	0.24	40
				40.95	2.03	6839	339	100	0.01	2
43	E0126-3-5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D40 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ								
		м	299	48.31	6.01	14445	1797	13320	0.25	75
				42.30	2.25	12648	673	100	0.01	3
44	E0126-3-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D50 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ								
		м	92	63.60	8.47	5851	779	5362	0.33	30
				55.13	3.15	5072	290	100	0.02	1
45	E0126-3-13	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D89 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ								
		м	35	79.62	10.09	2787	353	2568	0.41	14
				69.53	3.83	2434	134	100	0.02	1
46	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	725	36.32	6.39	26332	4633	23497	0.19	139
				29.93	2.48	21699	1798	100	0.01	9
47	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	35	51.76	9.01	1812	315	1615	0.27	9
				42.75	3.38	1496	118	100	0.02	1
48	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	5.9	5.86	0.05	35	--	31	0.03	--
				5.81	0.02	34	--	90	--	--
49	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА								
		м2	11.8	3.15	0.02	37	--	33	0.02	--
				3.13	--	37	--	90	--	--
50	E0126-3-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D25 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ								
		м	8	55.47	7.09	444	57	409	0.29	2
				48.38	2.70	387	22	100	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E0126-3-4	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ**								
			8	57.57	7.62	461	61	423	0.30	2
		м		49.95	2.93	400	23	100	0.01	--
52	E0126-3-13	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D89 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ**								
			16	79.62	10.09	1274	161	1174	0.41	7
		м		69.53	3.83	1112	61	100	0.02	--
53	E0126-21-3	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм**								
			16	119.43	18.18	1911	291	1728	0.58	9
		м		101.25	6.75	1620	108	100	0.03	1
54	E0126-21-8	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм**								
			16	138.93	23.50	2223	376	1987	0.65	10
		м		115.43	8.78	1847	140	100	0.04	1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			553466				
		Накладные расходы -	Тенге			429409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58973				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1041848				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор_____**Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шукенова	20.05.15 г.
Начальник ПТО		Азуов	20.05.15
Инженер-сметчик		Азуов	20.05.15
Инженер ПТО			
Инспектор		Кадырмет М.	20.05.15
Геодезист		Байсабиков	23.05.15 г.
Начальник участка			

Акт. Наурбаев 22.05.15

Страниц - 6

сэб. Матвеев А.С

Форма 4

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26.05.2015г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.11)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2015г.

СМЕТА № 8-208А-2

на ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ1-УТ3 (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	309	58,85	57,17	18186	17666	3027	0,01	3
		м3		1,68	8,42	519	2602	97	0,03	9
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,63	262,72	--	5683	--	6421	1,85	40
		м3		262,72	--	5683	--	113	--	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	309	3,72	3,24	1151	1002	480	--	1
		м3		0,48	1,12	148	346	97	--	1
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	22,62	64,38	24,55	1456	555	1364	0,26	6
		м2		39,83	9,20	901	208	123	0,04	1
11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3	567,00	--	737	--	907	3,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567.00	--	737	--	123	--	--
12	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15								
			3.48	468.87	196.62	1632	684	1266	1.79	6
		м3		272.25	74.27	947	258	105	0.36	1
13	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона								
			9.68	1714.23	418.23	16594	4048	19637	7.92	77
		м3		1296.00	152.98	12545	1481	140	0.69	7
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)								
			6.75	62.15	9.95	420	67	464	0.36	2
		м2		52.20	3.74	352	25	123	0.02	--
15	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			20.25	1.30	0.67	26	14	22	--	--
		м2		0.63	0.25	13	5	123	--	--
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
42	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)								
			33.06	64.38	24.55	2128	812	1994	0.26	9
		м2		39.83	9.20	1317	304	123	0.04	1
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			1.9	567.00	--	1077	--	1325	3.66	7
		м3		567.00	--	1077	--	123	--	--
44	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15								
			5.19	468.87	196.62	2433	1020	1888	1.79	9
		м3		272.25	74.27	1413	385	105	0.36	2
45	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона								
			12.1	1714.23	418.23	20742	5061	24546	7.92	96
		м3		1296.00	152.98	15682	1851	140	0.69	8
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)								
			11.25	62.15	9.95	699	112	774	0.36	4
		м2		52.20	3.74	587	42	123	0.02	--
47	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			33.75	1.30	0.67	44	23	37	--	--
		м2		0.63	0.25	21	8	123	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
74	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)**	27.84	64.38	24.55	1792	683	1679	0.26	7
		м2		39.83	9.20	1109	256	123	0.04	1
75	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1.6	567.00	--	907	--	1116	3.66	6
		м3		567.00	--	907	--	123	--	--
76	E0106-1-16	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15**	4.33	468.87	196.62	2030	851	1575	1.79	8
		м3		272.25	74.27	1179	322	105	0.36	2
77	E0107-62-2	**Устройство камер со стенками из монолитного бетона**	13.1	1714.23	418.23	22456	5479	26574	7.92	104
		м3		1296.00	152.98	16978	2004	140	0.69	9
78	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)**	9	62.15	9.95	559	90	619	0.36	3
		м2		52.20	3.74	470	34	123	0.02	--
79	E0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	27	1.30	0.67	35	18	29	--	--
		м2		0.63	0.25	17	7	123	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			100788				
		Накладные расходы -	Тенге			95745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11792				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			208325				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист		Шаршин	30.05.15г.
Начальник ПТО		Абылгаз	30.05.15
Инженер сметы		Абылгаз	30.05.15
Инженер ПТО			
Технадзор		Мадаров Н	28.05.2015
Геодезист			
Бухгалтерия		Бейсенбиков	23.05.15г.
Начальник участка			

Акубенов 22.05.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26.05.2015г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.11)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3А май 2015г.

СМЕТА № 8-208А-1

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П.11(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
1	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1655,4	58,85	57,17	97425	94644	16218	0,01	17
		м3		1,68	8,42	2781	13939	97	0,03	48
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ДОРАБОТКА)	124,6	262,72	--	32734	--	36990	1,85	230
		м3		262,72	--	32734	--	113	--	--
3	Е0101-19-1к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3560	1,26	1,26	4486	4486	1623	--	--
		м3		--	0,47	--	1673	97	--	8
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1780	3,72	3,24	6629	5774	2763	--	6
		м3		0,48	1,12	854	1994	97	--	7
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=18М								
12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,12	1131,43	564,43	3530	1761	3331	3,33	10
		м3		567,00	195,49	1769	610	140	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	57.6	41.17	3.82	2371	220	2636	0.21	12
		м2		37.35	1.44	2151	83	118	0.01	--
14	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1.8	477.00	--	859	--	1056	2.99	5
		м3		477.00	--	859	--	123	--	--
		КАНАЛ КЛ90Х 45-8 L=140М								
15	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	37.44	1131.43	564.43	42361	21132	39967	3.33	125
		м3		567.00	195.49	21228	7319	140	0.75	28
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	532	41.17	3.82	21902	2032	24351	0.21	113
		м2		37.35	1.44	19870	766	118	0.01	4
17	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	19.6	477.00	--	9349	--	11500	2.99	59
		м3		477.00	--	9349	--	123	--	--
		КАНАЛ КЛ120Х 45-8 L=30М								
18	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11	1131.43	564.43	12446	6209	11742	3.33	37
		м3		567.00	195.49	6237	2150	140	0.75	8
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КАНАЛА	132	41.17	3.82	5434	504	6042	0.21	28
		м2		37.35	1.44	4930	190	118	0.01	1
20	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	5.64	477.00	--	2690	--	3309	2.99	17
		м3		477.00	--	2690	--	123	--	--
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК130Х45(2ШТ)								
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	16.64	1131.43	564.43	18827	9392	17763	3.33	55
		м3		567.00	195.49	9435	3253	140	0.75	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0107-53-11	УКЛАДКА БАЛКИ Б2	8	196.05	24.15	1568	193	2024	1.03	8
		шт		171.90	8.83	1375	71	140	0.04	--
23	Е0106-35-5	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	3.2	1599.63	672.63	5119	2152	3902	5.83	19
		м3		927.00	234.39	2966	750	105	0.93	3
24	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.024	9926.10	1826.10	238	44	295	42.70	1
		т		8100.00	690.75	194	17	140	3.37	--
25	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	5.4	477.00	--	2576	--	3168	2.99	16
		м3		477.00	--	2576	--	123	--	--
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-40(1ШТ)								
26	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0.4	2030.49	954.99	812	382	590	6.51	3
		м3		1075.50	330.44	430	132	105	1.34	1
27	Е0107-53-11	УКЛАДКА ОПОРЫ БАЛОЧНОЙ	2	196.05	24.15	392	48	506	1.03	2
		шт		171.90	8.83	344	18	140	0.04	--
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.0468	567.00	--	27	--	33	3.66	--
		м3		567.00	--	27	--	123	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0.564	41.17	3.82	23	2	26	0.21	--
		м2		37.35	1.44	21	1	118	0.01	--
30	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	0.856	1131.43	564.43	969	483	914	3.33	3
		м3		567.00	195.49	485	167	140	0.75	1
31	Е0107-61-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2	0.595	1131.43	564.43	673	336	635	3.33	2
		м3		567.00	195.49	337	116	140	0.75	--
32	Е0109-61-12	ТОЖЕ,МОНТАЖ	--	23621.63	5486.63	--	--	--	65.20	--
		т		12195.00	153.68	--	--	--	0.66	--
33	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0.388	119122.13	45997.13	46219	17847	45444	415.00	161
		км		73125.00	16970.25	28373	6584	130	88.16	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С								
		км	0.288	123372.94	47322.94	35531	13629	34835	430.00	124
				76050.00	16992.75	21902	4894	130	88.27	25
35	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С								
		км	0.064	138400.33	52000.33	8858	3328	8604	482.00	31
				86400.00	17013.00	5530	1089	130	88.37	6
36	Е0124-1-1	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д50,40								
		км	0.012	119122.13	45997.13	1429	552	1405	415.00	5
				73125.00	16970.25	878	204	130	88.16	1
37	Е0124-1-4	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д108								
		км	0.012	138400.33	52000.33	1661	624	1613	482.00	6
				86400.00	17013.00	1037	204	130	88.37	1
38	Е0109-53-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		т	0.06999	21291.42	681.42	1490	48	932	95.00	7
				14670.00	132.75	1027	9	90	0.65	--
39	Е0109-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		т	0.08	20686.29	2191.29	1655	175	911	73.60	6
				12555.00	101.25	1004	8	90	0.49	--
40	Е0124-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		компл	10	706.86	389.61	7069	3896	5335	1.73	17
				317.25	93.15	3173	931	130	0.38	4
41	Е0124-13-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		компл	6	1142.30	640.55	6854	3843	5118	2.76	17
				501.75	154.35	3011	926	130	0.63	4
42	Е0124-13-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		компл	2	1222.93	664.93	2446	1330	1858	3.05	6
				558.00	156.60	1116	313	130	0.65	1
43	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	20	72.93	9.93	1459	199	1638	0.32	6
				63.00	--	1260	--	130	--	--
44	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм								
		фланец	12	113.22	16.47	1359	198	1509	0.46	6
				96.75	--	1161	--	130	--	--
45	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
		фланец	4	147.43	21.43	590	86	655	0.60	2
				126.00	--	504	--	130	--	--
46	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д25Х3,2 L=8,96М								
		шт	4	578.38	56.38	2314	226	2761	2.80	11
				522.00	9.00	2088	36	130	0.04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0124-12-1	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д32Х3,2 L=9,46М	4	578.38	56.38	2314	226	2761	2.80	11
		шт		522.00	9.00	2088	36	130	0.04	--
48	Е0124-12-3	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д89Х3 L=10,16М	2	670.07	85.07	1340	170	1550	3.11	6
		шт		585.00	11.25	1170	23	130	0.06	--
49	Е0124-12-3	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д89Х3 L=10,86М	2	670.07	85.07	1340	170	1550	3.11	6
		шт		585.00	11.25	1170	23	130	0.06	--
50	Ц0112-631-2	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	1909.00	334.00	3818	668	2940	12.00	24
		шт		1575.00	58.50	3150	117	90	0.34	1
51	Ц0112-631-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	1193.00	185.00	2386	370	1863	6.00	12
		шт		1008.00	27.00	2016	54	90	0.16	--
52	Ц0112-631-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	1193.00	185.00	7158	1110	5589	6.00	36
		шт		1008.00	27.00	6048	162	90	0.16	1
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	118.5	5.86	0.05	694	6	622	0.03	3
		м2		5.81	0.02	688	2	90	--	--
54	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	237	3.15	0.02	747	5	668	0.02	4
		м2		3.13	--	742	--	90	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ D1500 (3ШТ)								
83	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д1500	8.55	3315.37	1879.87	28346	16073	21940	8.86	76
		м3		1435.50	538.43	12274	4604	130	2.06	18
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	56.049	41.17	3.82	2308	214	2565	0.21	12
		м2		37.35	1.44	2093	81	118	0.01	--
85	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2.403	531.00	--	1276	--	1569	3.24	8
		м3		531.00	--	1276	--	123	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			444100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			347623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47503				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			839226				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор_____**Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____**Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			30.05.15г.
Начальник ПТО		Абрин	30.05.15
Инженер сметчик		Абрин	30.05.15
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист		Садыргалиев М.	28.05.2015г
Лаборант			
Инженер		Бейсембишев	23.05.15г

Садыр В. Надтелов 22.05.15

Страниц - 6