Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБК -Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. Тепловые сети на СТ.Байкадам. Ст. Шукыр

Договор № АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26 мая 2015г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		ганиз.-правовая форм	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	аименован	код
			№ АФ/АНС/Сбп/71-15	26 мая 2015г.				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**6 012 729**								**721 527**	**6 734 256**
	в том числе:										
1	Тепловые сети от котельной П.11 (1 очередь строительства) ст. Байкадам	2 175 140	2 175 140							261 017	2 436 157
2	Теплофикационные камеры УТ1-УТ3 (1 очередь строительства) ст. Байкадам	539 945	539 945							64 793	604 738
3	Тепловые сети от котельной П.12 (1 очередь строительства) ст. Шукур	2 700 303	2 700 303							324 036	3 024 339
4	Теплофикационные камеры УТ1-УТ3 (1 очередь строительства) ст Шукур	597 341	597 341							71 681	669 022

	за отчетный месяц:		**6 012 729**							**721 527**	**6 734 256**
		6 734 256	Шесть миллионов семсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят шесть тенге								

Директор

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"** _____ (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** _____ (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.ТС

Договор № АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26.05.2015г.

Сводная справка Форма №2 за май месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ		
		Станция Байкадам.		
1		Станции Байкадам,Шукыр	2 319,869	6 012,729
		Основные объекты строительства.		
	8-208А	Станция Байкадам		
	8 208А-1	Тепловые сети от котельной П.11 (1 очередь строительства	839,226	2 175,140
	9 208А-2	Теплофикационные камеры УТ1-УТ3 (1 очередь строительства)	208,325	539,945
		Станция Шукыр		
	8-210Б-1	Тепловые сети от котельной П.12 (1 очередь строительства	1 041,848	2 700,303
	8-210Б-2	Теплофикационные камеры УТ1-УТ3 (1 очередь строительства)	230,470	597,341
		Итого по главе 6:	2 319,869	6 012,729
		НДС, 12%		721,527
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		6 734,256

2, 5-9184

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000068 от 29 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/71-15 от 26.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: Тепловые сети на станции Байкадам и Шукыр.	тг.	1	6 012 729,00	6 012 729,00	12%	721 527,00	6 734 256,00		
Всего по счету:					**6 012 729,00**		**721 527,00**	**6 734 256,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор АС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.КУРСАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Договор: **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года
Локальная смета № 8-236А-3

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2								
1	1	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "TESCO" WILO	НАСОСНАЯ УСТАНОВКА WILO CO-3 HELIX V 5204/2/SK-FS (3РАБОЧИХ,1РЕЗЕРВНЫЙ) Q 108М3/Ч Н	1	1826029.71		1826030				
				шт							
			Отпускная цена		1826030		1826030				
			Транспортные расходы	%	3		54781				
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2		22570				
			Сметная стоимость оборудования				***1903380***				
2	2	Ц0107-218-6	МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1	10889	1497	10889	1497	6845	42	42
				шт	7313	292.99	7313	293	90	1.7	2
3	3	Ц0108-481-24	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1.2 т	1	953.1	31.1	953	31	556	3	3
				шт	581	4.5	581	4	95	0.03	0
4	4	СЦМО7ПРИЛ.2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	152	3.84		584				
				квт/ч							
5	5	Ц0108-572-7	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	1	3458	241	3458	241	652	4	4
				шт	630	56.3	630	56	95	0.33	0
6	6	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	4	859.96	1.62	3440	6	214	0.23	1
				комплект	41.72	0	167	0	128	0	0
7	7	Ц0112-698-4	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА	4	150.7	18.8	603	75	407	1	4
				шт	113	0	452	0	90	0	0
8	8	С130902-187 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 13547-79	2	17644		35288				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
9	9	Ц0112-790-7	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 250 мм	шт 2 шт	1848.5 1526	306 74.3	3697 3052	612 149	2881 90	9 0.43	18 1
10	10	С130902-186 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	5 шт	10673		53365				
11	11	Ц0112-790-6	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 200 мм	5 шт	1519 1215	291 72	7595 6075	1455 360	5791 90	7 0.42	35 2
12	12	С130903-80 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 250 мм	2 шт	145850		291700				
13	13	Ц0112-790-7	Монтаж клапанов	2 шт	1848.5 1526	306 74.3	3697 3052	612 149	2881 90	9 0.43	18 1
14	14	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	6 шт.	1539		9234				
15	15	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	10 шт.	904		9040				
16	16	Е0122-33-5	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ Д200	0.0244 т	247994.13 62775	49389.75 18657	6051 1532	1205 455	2583 130	312.7 91.12	8 2
17	17	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273 мм	0.174 т	17090 14200	1815 248	2974 2471	316 43	2263 90	81 1.44	14 0
18	18	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	3 м	3460		10380				
19	20	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2 шт	939		1878				
20	21	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0.7146 т	19408 16360	1949 269.99	13869 11691	1393 193	10695 90	95 1.57	68 1
21	22	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	13 м	2868		37284				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
22	24	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	4	1610		6440				
				шт							
23	25	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6 мм	8	2250		18000				
				шт							
24	26	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм (примен.)	2	750		1500				
				шт							
25	27	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	342.6	24.9	343	25	286	2	2
				м	313	4.5	313	4	90	0.03	0
26	28	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	1	389		389				
				м							
27	30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200				
				кг							
28	31	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13	100.7	0.07	1309	1	823	0.37	5
				м2	60.3	0.02	784	0	105	0	0
29	32	С130902-180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	2	2692		5384				
				шт							
30	33	Ц0112-790-3	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 50 мм	2	684.5	59.6	1369	119	1143	4	8
				шт	619	15.8	1238	32	90	0.09	0
31	34	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000		26000				
				компл							
32	35	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684.5	59.6	1369	119	1143	4	8
				шт	619	15.8	1238	32	90	0.09	0
33	36	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
				шт.							
34	37	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0.2	369		74				
				10шт							
35	38	С130804-39	Муфта, d 25 мм	0.2	369		74				
				10шт							
			Итого по разделу: СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2				2473617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(В ЗЕМЛЕ Н=3,9М)								
36	41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА	25.74	218.93	0	5635	0	6368	1.54	40
				м3	218.93	0	5635	0	113	0	0
37	42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25.74	134.1	0	3452	0	3900	0.97	25
				м3	134.1	0	3452	0	113	0	0
38	43	Ц0112-163-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 219-273 мм	0.2614	12039	2837	3147	742	2186	53	14
				т	8753	539.99	2288	141	90	3.13	1
39	44	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	3881		19405				
				м							
40	46	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0.005	695465.89	94100.49	3477	471	595	323	2
				км	56025	35547.75	280	178	130	173.61	1
41	47	Е0122-33-5	САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д377Х9 L=0,6	0.0814	247994.13	49389.75	20187	4020	8617	312.7	25
				т	62775	18657	5110	1519	130	91.12	7
42	48	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770.63	0	1541	0	772	1.8	4
				1сальник	301.5	0	603	0	128	0	0
43	49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА	11.84	21.8	0.05	258	1	62	0.03	0
				м2	5.81	0.02	69	0	90	0	0
44	50	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	23.68	19.64	0.02	465	0	67	0.02	0
				м2	3.13	0	74	0	90	0	0
45	51	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0.38	17204.61	332.71	6538	126	4321	75.22	29
				м3	11245.5	126	4273	48	100	0.61	0
			Итого по разделу: ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(В ЗЕМЛЕ Н=3,9М)				64105				
			Раздел: НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД(В ЗЕМЛЕ Н=2,7М)								
46	52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17.82	218.93	0	3901	0	4409	1.54	27
				м3	218.93	0	3901	0	113	0	0
47	53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17.82	134.1	0	2390	0	2700	0.97	17
				м3	134.1	0	2390	0	113	0	0
48	54	Ц0112-163-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 219-273 мм	0.2082	12039	2837	2506	591	1741	53	11
				т	8753	539.99	1822	112	90	3.13	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
49	55	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 219 мм. толщина стенки 8,0 мм	5	2868		14340				
				м							
50	57	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0.005	566134.23	80990.95	2831	405	513	278	1
				км	48375	30595.5	242	153	130	149.43	1
51	58	Е0122-33-5	САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д325Х8 L=0.6	0.0772	247994.13	49389.75	19145	3813	8173	312.7	24
				т	62775	18657	4846	1440	130	91.12	7
52	59	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770.63	0	1541	0	772	1.8	4
				1сальник	301.5	0	603	0	128	0	0
53	60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА	10.2	21.8	0.05	222	1	54	0.03	0
				м2	5.81	0.02	59	0	90	0	0
54	61	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	20.4	19.64	0.02	401	0	57	0.02	0
				м2	3.13	0	64	0	90	0	0
55	62	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0.38	17204.61	332.71	6538	126	4321	75.22	29
				м3	11245.5	126	4273	48	100	0.61	0
			Итого по разделу: НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД(В ЗЕМЛЕ Н=2,7М)				53815				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3Н								
			ИТОГО:				2 591 538	18003			490
							80 573	5409			28
			- оборудования				1 903 380				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				39 470				
			На общестроительные работы				47 564				
			На сантехнические работы				1 757				
			Всего накладных расходов:				88 791				
			Итого с накладными				2 680 329				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				46 617				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 726 946				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				7 033 775				
			НДС 12%:				844 053				
			Итого с НДС:				7 877 828				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			30.05.15г.
Начальник ПТО			30.05.15
Инженер сметчик			30.05.15
Инженер ПТО			30.05.15.
Технолог			
Гродзенст			
Лаборант			
Начальник учета			29.05.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор [illegible]"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.КУРСАЙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)
Договор: **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года
Локальная смета № 8-96А-1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	28	7.91	7.91	221	221	70	0	0
				м3	0	2.57	0	72	97	0.01	0
2	2	E0101-24-9#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	56	6.23	6.23	349	349	110	0	0
				м3	0	2.02	0	113	97	0.01	0
3	3	E0101-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	28	32.54	30.98	911	867	286	0.01	0
				м3	1.53	9.01	43	252	97	0.03	1
4	4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40.6	19.7		800				
				т							
5	5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28	3.07	2.66	86	75	36	0	0
				м3	0.39	0.93	11	26	97	0	0
6	6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	1267	39.72	37.82	50331	47913	15815	0.01	16
				м3	1.87	11	2369	13934	97	0.04	48
7	7	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класе груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2217.25	19.7		43680				
				т							
8	8	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1267	3.76	3.24	4767	4110	1966	0	4
				м3	0.48	1.12	608	1419	97	0	5
			Итого по разделу: Земляные работы				101144				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
9	22	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172.538	614.62	24.55	106046	4236	10405	0.26	45
				м2	39.83	9.2	6872	1587	123	0.04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	23	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовка[illegible] подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W4)	9.916	6673.21	0	66172	0	6916	3.66	36
				м3	567	0	5622	0	123	0	0
11	24	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10.114	106		1072				
				м3							
12	25	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10.114	302		3055				
				м3							
13	26	E0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	99.16	283.3	7.38	28092	732	6599	0.41	41
				м2	61.2	2.79	6069	277	104	0.01	1
14	27	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99.16	194.65	9.95	19301	987	6823	0.36	35
				м2	52.2	3.74	5176	371	123	0.02	2
15	28	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки	99.16	355.87	8.04	35288	797	1288	0.05	5
				м2	7.56	3	750	297	123	0.01	1
16	29	E0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)	4.3	15092.06	1945.51	64896	8366	22489	24.04	103
				м3	4313.25	667.73	18547	2871	105	2.5	11
17	30	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4.386	106		465				
				м3							
18	31	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4.386	352		1544				
				м3							
19	32	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0699	62000		4335				
				т							
20	33	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.8124	65900		53540				
				т							
21	34	E0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392.17	66.01	1177	198	695	1.35	4
				м3	195.75	24.93	587	75	105	0.12	0
22	35	C143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3.06	5090		15575				
				м3							
23	36	E0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	622.27	121.37	44803	8739	12175	0.77	56
				м2	142.43	45.45	10255	3272	90	0.22	16
24	37	E0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23.2	3747.16	1129.16	86934	26197	37628	4.32	100
				м3	761.63	396.88	17670	9208	140	1.78	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	38	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23.2 м3	23300		540560				
26	39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23.2 м3	106		2459				
27	40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23.2 м3	302		7006				
28	41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	23.2 м3	352		8166				
29	42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.7752 т	40200		31163				
30	43	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9.6 м3	6596.73 1473.98	2116.24 763.89	63329 14150	20316 7333	30077 140	8.56 3.54	82 34
31	44	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9.6 м3	23300		223680				
32	45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9.6 м3	106		1018				
33	46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9.6 м3	302		2899				
34	47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9.6 м3	352		3379				
35	48	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.2948 т	40200		11851				
36	49	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0.1188 т	175710.1 8100	1826.1 690.75	20872 962	217 82	1462 140	42.7 3.37	5 0
37	50	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.1188 т	40200		4775				
38	51	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9.84 м	102.59 39.15	1.45 0.54	1010 385	14 5	547 140	0.24 0	2 0
39	52	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0.0474 т	8679.65 8257.5	422.15 157.5	411 391	20 7	471 118	56.4 0.77	3 0
40	53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0474	65900		3124				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				т							
41	54	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0.6093	8679.65	422.15	5289	257	6050	56.4	34
				т	8257.5	157.5	5032	96	118	0.77	0
42	55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.5688	65900		37484				
				т							
43	56	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0374	65000		2431				
				т							
44	57	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9.552	7050.78	181.66	67349	1735	3876	1.28	12
				м3	221.18	68.63	2113	656	140	0.34	3
45	58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9.743	106		1033				
				м3							
46	59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9.743	302		2942				
				м3							
47	60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9.743	352		3430				
				м3							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				1577955				
			Раздел: Металлоконструкции								
			ИТОГО:				1 679 100	126343			773
							106 508	41953			173
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				174 679				
			Всего накладных расходов:				174 679				
			Итого с накладными				1 853 779				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				111 227				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 965 006				
			Всего на 1 резервуар:				1 965 006				
			Всего на 2 резервуара:				3 930 012				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				10 136 916				
			НДС 12%:				1 216 430				
			Итого с НДС:				11 353 346				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			30.05.15
Инженер сметчик			30.05.15
Инженер ПТО			30.05.15
Технадзор			30.05.15
Геодезист			30.05.15
Лаборант			
Начальник участка			29.05.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)

Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.САМ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Договор: АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года

Локальная смета № 8-238А-3

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2								
1	1	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "TESCO" WILO	НАСОСНАЯ УСТАНОВКА WILO CO-3 HELIX V 5204/2/SK-FS (3РАБОЧИХ.1РЕЗЕРВНЫЙ) Q 108М3/Ч Н	1	1826029.71		1826030				
				шт							
			Отпускная цена		1826030		1826030				
			Транспортные расходы	%	3		54781				
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2		22570				
			Сметная стоимость оборудования				*1903380*				
			Итого по разделу: СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2				1 903 380				
			Раздел: ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(В ЗЕМЛЕ Н=3,9М)								
			Раздел: НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД(В ЗЕМЛЕ Н=2,7М)								
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН								
			ИТОГО:				1 903 380	0			0
			- оборудования				0	0			0
			Накладные расходы :				1 903 380				
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				1 903 380				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 903 380				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				4 909 502				
			НДС 12%:				589 140				
			Итого с НДС:				5 498 642				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор-НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
		Шакенов	30.05.15
		Абилл	30.05.15
		Жилт	10.05.15
		Кобдыров	30.05.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"**

Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)

Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТУРУШ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Договор: **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года

Локальная смета № 8-237А-3

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2								
1	1	**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "TESCO" WILO**	**НАСОСНАЯ УСТАНОВКА WILO CO-3 HELIX V 5204/2/SK-FS (3РАБОЧИХ.1РЕЗЕРВНЫЙ) Q 108М3/Ч Н**	1	1826029.71		1826030				
				шт							
			Отпускная цена		1826030		1826030				
			Транспортные расходы	%	3		54781				
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2		22570				
			Сметная стоимость оборудования				*1903380*				
			Итого по разделу: СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2				**1 903 380**				
			Раздел: ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(В ЗЕМЛЕ Н=3,9М)								
			Раздел: НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД(В ЗЕМЛЕ Н=2,7М)								
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН								
			ИТОГО:				**1 903 380**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**1 903 380**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**1 903 380**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 903 380**				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				**4 909 502**				
			НДС 12%:				**589 140**				
			Итого с НДС:				**5 498 642**				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО		Абжан	30.05.15
Инженер сметчик			30.05.15
Инженер ПТО		Абжан	30.05.15
Техник			30.05.15
Геодезист			30.05.15
Лаборант			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тасаай (исключительно)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.САМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)
Договор: АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года
Локальная смета № 8-98А-1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	28	7.91	7.91	221	221	70	0	0
				м3	0	2.57	0	72	97	0.01	0
2	2	Е0101-24-9#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	56	6.23	6.23	349	349	110	0	0
				м3	0	2.02	0	113	97	0.01	0
3	3	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	28	32.57	30.98	912	867	286	0.01	0
				м3	1.53	9.01	43	252	97	0.03	1
4	4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40.6	22.66		920				
				т							
5	5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28	3.09	2.66	87	75	36	0	0
				м3	0.39	0.93	11	26	97	0	0
6	6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1267	39.76	37.82	50380	47913	15815	0.01	16
				м3	1.87	11	2369	13934	97	0.04	48
7	7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2217.25	22.66		50232				
				т							
8	8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1267	3.8	3.24	4816	4110	1966	0	4
				м3	0.48	1.12	608	1419	97	0	5
			Итого по разделу: Земляные работы				107916				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172.538	687.86	24.55	118682	4236	10405	0.26	45
				м2	39.83	9.2	6872	1587	123	0.04	8
10	23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W4)	9.916	7635.84	0	75717	0	6916	3.66	36
				м3	567	0	5622	0	123	0	0
11	24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10.114	143		1446				
				м3							
12	25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10.114	407		4117				
				м3							
13	37	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23.2	4192.17	1129.16	97258	26197	37628	4.32	100
				м3	761.63	396.88	17670	9208	140	1.78	41
14	43	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9.6	7370.51	2116.24	70757	20316	30077	8.56	82
				м3	1473.98	763.89	14150	7333	140	3.54	34
15	49	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0.1188	175710.1	1826.1	20872	217	1462	42.7	5
				т	8100	690.75	962	82	140	3.37	0
16	52	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0.0474	8679.65	422.15	411	20	471	56.4	3
				т	8257.5	157.5	391	7	118	0.77	0
17	53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0474	65900		3124				
				т							
18	62	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	8.4	34900		293160				
				м3							
19	63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8.4	143		1201				
				м3							
20	64	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8.4	204		1714				
				м3							
21	65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	8.4	474		3982				
				м3							
22	66	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0.1452	63800		9264				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				701704				
			Раздел: Металлоконструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
23	106	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158.884	13.91	0.07	2210	11	1155	0.04	7
				м2	9.06	0.02	1281	3	90	0	0
24	107	E0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158.884	303.34	48.92	48196	7773	26995	0.89	141
				м2	144.9	18.47	23022	2935	104	0.09	14
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				50406				
			ИТОГО:				860 028	112303			655
							83 231	36971			152
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				143 622				
			Всего накладных расходов:				143 622				
			Итого с накладными				1 003 650				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				60 219				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 063 869				
			Всего на 1 резервуар:				1 063 869				
			Всего на 2 резервуара:				2 127 738				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				5 488 203				
			НДС 12%:				658 584				
			Итого с НДС:				6 146 787				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор-НС» г. Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			30.05.15
Начальник ПТО			30.05.15
Инженер сметчик			30.05.15
Инженер ПТО			30.05.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			29.05.15

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.БЕЙНЕУ. ПАРК Б.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМК.5М3 (ТП704-1-159.83) ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Договор: АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года
Локальная смета № 8-241А-2

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	С12021-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий до 1,0 т СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕМК.5М3 Д-1908 L-2038	0.754	165440		124742				
				т							
2	2	С С121ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0.103	1860		192				
				т							
3	3	Е0109-7-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0.754	17314.61	6991.53	13055	5272	3634	19	14
				т	3600	1755.49	2714	1324	90	6.13	5
4	4	Ц0118-55-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	1	2372.59	67.63	2373	68	1492	10	10
				шт	1647	11.25	1647	11	90	0.07	0
5	5	Ц0112-1350-1	МОНТАЖ ЛЮКА ЗАМЕРНОГО	1	827.72	81.23	828	81	678	4	4
				шт	733.5	20.25	734	20	90	0.12	0
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150	1	3977.36		3977				
				шт							
7	7	Ц0112-1301-3	МОНТАЖ ПАТРУБКА ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	1	353.28	107.24	353	107	231	2	2
				шт	229.5	27	230	27	90	0.16	0
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	1	3242.41		3242				
				шт							
9	9	Ц0112-1302-1	МОНТАЖ ПАТРУБКА ПРИЕМА Д80	1	453.12	107.24	453	107	326	2	2
				шт	335.25	27	335	27	90	0.16	0
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ПАТРУБОК ПРИЕМА Д80	1	3596.13		3596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
11	11	Ц0112-1301-1	МОНТАЖ ТРУБЫ ЗАЧИСТНОЙ Д40	1	125.89	11.87	126	12	97	1	1
				шт	105.75	2.25	106	2	90	0.01	0
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ТРУБА ЗАЧИСТНАЯ Д40	1	4362.52		4363				
				шт							
13	13	Ц0112-1352-1	МОНТАЖ ТРУБЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ Д50	1	435.21	11.87	435	12	377	2	2
				шт	416.25	2.25	416	2	90	0.01	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ Д50	1	4716.24		4716				
				шт							
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	НАКОНЕЧНИК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	1	766.39		766				
				шт							
16	16	Ц0112-1352-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	435.21	11.87	435	12	377	2	2
				шт	416.25	2.25	416	2	90	0.01	0
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ АО"МУНАЙАСПАП"	КЛАПАН ПРИЕМНЫЙ КЦ-100	1	4008.8		4009				
				шт							
18	18	С12021-245	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ	0.105	172800		18144				
				т							
19	19	Ц0112-1300-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0.105	11252.14	2017.52	1181	212	890	57	6
				т	8914.5	499.5	936	52	90	2.9	0
20	20	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	189		378				
				шт.							
21	21	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
				шт.							
22	22	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74.06	9.93	444	60	491	0.32	2
				фланец	63	0	378	0	130	0	0
23	23	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
				шт.							
24	24	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118.85	16.47	238	33	252	0.46	1
				фланец	96.75	0	194	0	130	0	0
25	25	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	671		671				
				шт.							
26	26	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231.52	33.52	232	34	237	0.9	1
				фланец	180	2.25	180	2	130	0.01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	С130810-76	Отводы кругоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
				шт							
28	28	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/	1	165.7	20.4	166	20	123	0.63	1
				шт	137	0	137	0	90	0	0
29	29	С11011-59	МЕТИЗЫ	0.005	149300		747				
				т							
			ИТОГО:				191 667	6027			48
							8 423	1469			5
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4 592				
			На общестроительные работы				980				
			На металломонтажные работы				3 634				
			Всего накладных расходов:				9 206				
			Итого с накладными				200 872				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12 052				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				212 925				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				549 210				
			НДС 12%:				65 905				
			Итого с НДС:				615 115				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			30.01.15г.
Инженер-сметчик			30.03.15
Инженер ПТО			30.03.15
Техник-нор			30.03.15г.
Геодезист			29.05.15
Лаборант			
Начальник участка			29.05.15

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор КС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.БЕЙНЕУ. ПАРК Б.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМК.5М3 (ТП704-1-159.83) ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Договор: **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года
Локальная смета № 8-241А-1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23	22.04	20.73	507	477	156	0.01	0
				м3	1.31	5.7	30	131	97	0.02	0
2	2	Е0101-163-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	8	291.6	0	2333	0	2636	1.94	16
				м3	291.6	0	2333	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	23	5.55	5.55	128	128	40	0	0
				м3	0	1.8	0	41	97	0.01	0
4	4	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	105	3.11	3.11	327	327	103	0	0
				м3	0	1.01	0	106	97	0	0
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	228	21.55	4.52	4912	1030	3766	0.11	25
				м3	17.03	0	3883	0	97	0	0
6	6	Е0101-166-1	ОБСЫПКА ВРУЧНУЮ РЕЗЕРВУАРА	13	122.18	0	1588	0	1795	0.89	12
				м3	122.18	0	1588	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	30	32.27	30.77	968	923	284	0.01	0
				м3	1.42	8.34	43	250	97	0.03	1
8	8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	49.5	19.7	19.7	975	975	195	0	0
				т	0	3.94	0	195	100	0.08	4
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	30	3.09	2.66	93	80	38	0	0
				м3	0.39	0.93	12	28	97	0	0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Земляные работы				11831				
			Раздел: Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
10	10	Е0111-13-3 К=1,75	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом (толщ.100мм)	7.28	1203.75	42.96	8763	313	768	0.46	3
				м2	69.7	16.1	507	117	123	0.08	1
11	11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.728	7635.84	0	5559	0	508	3.66	3
				м3	567	0	413	0	123	0	0
12	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.7426	143		106				
				м3							
13	13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.7426	407		302				
				м3							
14	14	Е0106-1-16	ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОДДОНА ФМ1 ИЗ БЕТОНА В15	1.37	7423.99	196.62	10171	269	498	1.79	2
				м3	272.25	74.27	373	102	105	0.36	0
15	15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1.397	143		200				
				м3							
16	16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.397	407		569				
				м3							
17	17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0692	67700		4688				
				т							
18	18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (ПО УКЛОНУ)	0.25	7635.84	0	1909	0	174	3.66	1
				м3	567	0	142	0	123	0	0
19	19	Е0109-53-2	МОНТАЖ ЛОТКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА И ПРИЕМНИКА УТЕЧЕК М2	0.154	9850.48	1162.95	1517	179	1034	46.6	7
				т	7357.5	108	1133	17	90	0.53	0
20	20	С12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.154	154400		23771				
				т							
21	21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.888	21.8	0.05	107	0	26	0.03	0
				м2	5.81	0.02	28	0	90	0	0
22	22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	9.776	20.36	0.02	199	0	37	0.02	0
				м2	4.16	0	41	0	90	0	0
23	23	Е0111-2-3	ОБСЫПКА ЛОТКА ГРАВИЕМ	0.11	4457.8	0	490	0	64	3.1	0
				м3	474.75	0	52	0	123	0	0
24	24	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/	10.74	125.69	1.19	1350	13	685	0.37	4
				м2	60.3	0.45	648	5	105	0	0
25	25	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым	10.74	35.76	0.09	384	1	78	0.04	0
				м2	8.06	0.05	87	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
26	26	Е0113-26-22	Окраска бетонных огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0020	10.74	65.92	0.05	708	1	51	0.03	0
				м2	5.22	0.02	56	0	90	0	0
27	27	Е0111-13-3 К=1,75	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом (толщ.100мм)	0.6	1203.75	42.96	722	26	63	0.46	0
				м2	69.7	16.1	42	10	123	0.08	0
28	28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.06	7635.84	0	458	0	42	3.66	0
				м3	567	0	34	0	123	0	0
29	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.0612	143		9				
				м3							
30	30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.0612	407		25				
				м3							
31	31	Е0106-33-1	ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ОК1 ИЗ БЕТОНА В15	1.05	12027.35	1343.81	12629	1411	3589	16.06	17
				м3	2792.25	463.29	2932	486	105	1.77	2
32	32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1.066	143		152				
				м3							
33	33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.066	407		434				
				м3							
34	34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0319	67700		2158				
				т							
35	35	Е0106-33-1	СТЕНЫ КОЛОДЦА К1 ИЗ БЕТОНА В15	1.49	12027.35	1343.81	17921	2002	5093	16.06	24
				м3	2792.25	463.29	4160	690	105	1.77	3
36	36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1.512	143		216				
				м3							
37	37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.512	407		616				
				м3							
38	38	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0418	68200		2851				
				т							
39	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0317	93997.62	304.24	2976	10	1103	198	6
				1т	33075	114.75	1047	4	105	0.56	0
40	40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.037	21.8	0.05	23	0	5	0.03	0
				м2	5.81	0.02	6	0	90	0	0
41	41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2.074	20.36	0.02	42	0	8	0.02	0
				м2	4.16	0	9	0	90	0	0
42	42	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА	29.12	102.33	0.12	2980	3	213	0.04	1
				Страница - 5	8.08	0.05	235	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
43	43	E0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	14.56	31.39	0.02	457	0	106	0.04	1
				м2	8.06	0	117	0	90	0	0
44	44	E0109-53-2	КРЫШКИ КОЛОДЦА М1, СМОТРОВОЙ ТРУБЫ М3	0.0731	9850.48	1162.95	720	85	491	46.6	3
				т	7357.5	108	538	8	90	0.53	0
45	45	C12021-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.0731	154400		11282				
				т							
46	46	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2.393	21.8	0.05	52	0	13	0.03	0
				м2	5.81	0.02	14	0	90	0	0
47	47	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4.786	20.36	0.02	97	0	18	0.02	0
				м2	4.16	0	20	0	90	0	0
48	48	E0122-4-7	АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМОТРОВАЯ ТРУБА	0.0042	2766090.04	60158.66	11645	253	623	539	2
				км	91125	22725	384	96	130	110.99	0
49	49	E0107-57-14	ЗАЧЕКАНКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	2	14.76	0.25	30	1	36	0.07	0
				м	12.8	0.09	26	0	140	0	0
50	50	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-34)	0.054	13711.47	5475.87	740	296	320	28.9	2
				т	5040	1552.87	272	84	90	5.46	0
51	51	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.054	133700		7220				
				т							
52	52	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.769	21.8	0.05	39	0	9	0.03	0
				м2	5.81	0.02	10	0	90	0	0
53	53	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3.537	20.36	0.02	72	0	13	0.02	0
				м2	4.16	0	15	0	90	0	0
54	54	E0111-13-3 К=1,75	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	10	1203.75	42.96	12038	430	1055	0.46	5
				м2	69.7	16.1	697	161	123	0.08	1
55	55	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	341.55	14.76	3415	148	713	0.36	4
				м2	52.43	5.54	524	55	123	0.03	0
56	56	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.306	143		44				
				м3							
57	57	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)	140	36.23	0.67	5073	94	334	0.01	1
				м2	1.69	0.25	237	35	123	0	0
58	58	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.714	407		291				
				м3							
			Итого по разделу: Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				158218				
			Раздел: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА								
59	61	E0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	19	683.24	251.1	12982	4771	3001	0.39	7
				м2	81	94.5	1539	1795	90	0.46	9
60	62	E0113-44-9	Обеспыливание	19	59	47.75	1121	907	500	0.07	1
				м2	11.25	18	214	342	90	0.09	2

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
61	63	E0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	19	15.94	0.11	303	2	124	0.04	1
				м2	7.18	0.05	136	1	90	0	0
62	64	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	19	70.08	0.12	1332	2	48	0.01	0
				м2	2.77	0.05	53	1	90	0	0
63	65	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-5132 (ЗА 3 РАЗА ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	19	43.45	0.36	825	7	145	0.04	1
				м2	8.31	0.15	158	3	90	0	0
64	66	C11011-1089	Эмаль ХС-5132 (ЗА 3 РАЗА) (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	0.0048	3345348		15890				
				т							
			Итого по разделу: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА				32453				
			Раздел: Разные работы								
65	67	E0113-44-7	Очистка щеткам и	19	60.75	0	1154	0	1039	0.34	6
				м2	60.75	0	1154	0	90	0	0
66	68	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19	736.32	11.46	13990	218	2609	0.64	12
				м2	112.05	4.32	2129	82	118	0.02	0
67	69	E0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	19	209.37	17.67	3978	336	2102	0.58	11
				м2	116.33	6.62	2210	126	90	0.03	1
68	70	E0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"	19	51.68	5.49	982	104	489	0.13	2
				м2	26.55	2.05	504	39	90	0.01	0
			Итого по разделу: Разные работы				20104				
			ИТОГО:				222 608	15819			184
							30 785	5012			26
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				34 999				
			На металломонтажные работы				1 846				
			Всего накладных расходов:				36 844				
			Итого с накладными				259 453				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15 567				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				275 020				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				709 376				
			НДС 12%:				85 125				
			Итого с НДС:				794 501				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
			30.05.15
			30.05.15
			30.05.15
			30.05.15
Начальник участка			29.05.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП ЛТД"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор нС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ ПАРК "Б". НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Договор: **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года

Локальная смета № 8-23А-4

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
1	1	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "TESCO" WILO	**НАСОСНАЯ УСТАНОВКА WILO CO-3 HELIX V 5204/2/SK-FS (3РАБОЧИХ,1РЕЗЕРВНЫЙ) Q 108М3/Ч Н**	1 шт	1826029.71		1826030				
			Отпускная цена		1826030		1826030				
			Транспортные расходы	%	3		54781				
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2		22570				
			Сметная стоимость оборудования				***1903380***				
			Итого по разделу: СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1				1903380				
			Раздел: ВВОД ВОДОПРОВОДА (В ЗЕМЛЕ Н=2,05М)								
			ИТОГО:				1 903 380	0			0
							0	0			0
			- оборудования				1 903 380				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				1 903 380				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 903 380				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				4 909 502				
			НДС 12%:				589 140				
			Итого с НДС:				5 498 643				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий проект			
Главный инженер			
Начальник ПТО		Абжан	30.05.15
Инженер сметчик			30.05.15
Инженер ПТО			30.05.15
Техник-тех			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			29.05.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Заказчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**

Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)

Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

Договор: **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года

Локальная смета № 8-100А-1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
1	29	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)	4.3	16566.86	1945.51	71237	8366	22489	24.04	103
				м3	4313.25	667.73	18547	2871	105	2.5	11
2	30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4.386	143		627				
				м3							
3	32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0699	62000		4335				
				т							
4	33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.8124	65900		53540				
				т							
5	34	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392.17	66.01	1177	198	695	1.35	4
				м3	195.75	24.93	587	75	105	0.12	0
6	35	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3.06	5241		16037				
				м3							
7	36	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	658.26	121.37	47395	8739	12175	0.77	56
				м2	142.43	45.45	10255	3272	90	0.22	16
8	49	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0.1188	175710.1	1826.1	20872	217	1462	42.7	5
				т	8100	690.75	962	82	140	3.37	0
9	50	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.1188	40200		4775				
				т							
10	51	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9.84	142.24	1.45	1400	14	547	0.24	2
				м	39.15	0.54	385	5	140	0	0
11	52	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0.0474	8679.65	422.15	411	20	471	56.4	3
				Страниц - 2	8257.5	157.5	391	7	118	0.77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пер[illegible]ического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0474 т	65900		3124				
13	54	Е0108-12-1	УЗЛЫ ЛИНИЦА	0.6093 т	8679.65 8257.5	422.15 157.5	5289 5032	257 96	6050 118	56.4 0.77	34 0
14	55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.5688 т	65900		37484				
15	56	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0374 т	65000		2431				
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				270134				
			Раздел: Металлоконструкции								
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
16	106	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158.884 м2	13.91 8.06	0.07 0.02	2210 1281	11 3	1155 90	0.04 0	7 0
17	107	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158.884 м2	303.34 144.9	48.92 18.47	48196 23022	7773 2935	26995 104	0.89 0.09	141 14
18	120	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	133 м2	658.26 142.43	121.37 45.45	87549 18943	16142 6045	22489 90	0.77 0.22	103 30
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				137954				
			ИТОГО:				408 089	41735			458
							79 405	15391			72
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				94 529				
			Всего накладных расходов:				94 529				
			Итого с накладными				502 618				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30 157				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				532 775				
			Всего на 1 резервуар:				532 775				
			Всего на 2 резервуара:				1 065 550				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				2 748 437				
			НДС 12%:				329 812				
			Итого с НДС:				3 078 249				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	ФИО	Дата
		30.05.15
		30.05.15
		30.05.15
		29.05.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. БЕЙНЕУ.ПАРК "Б".НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В0,В1,В2(1-Очередь)
Договор: АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

АКТ о приемке выполненных работ за май месяц 2015 года
Локальная смета № 8-48А-1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВОДОПРОВОД В0,В1								
1	1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	156.05	9.49	9.49	1481	1481	467	0	0
				м3	0	3.08	0	481	97	0.01	2
2	2	Е0101-24-9 К=9	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	156.05	79.09	79.09	12343	12343	3887	0	0
				м3	0	25.68	0	4007	97	0.1	15
3	3	Е0101-18-4	Погрузка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Для транспортировки в место хранения и обратно	312.1	53.11	49.44	16576	15430	6647	0.03	8
				м3	3.67	18.28	1146	5707	97	0.07	23
4	4	Е010333-А1-1	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в место хранения и обратно	436.94	23.64	23.64	10329	10329	2066	0	0
				т	0	4.73	0	2066	100	0.1	43
5	5	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	312.1	18.76	16.44	5854	5131	1853	0	0
				м3	0	6.12	0	1910	97	0.03	9
6	11	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2866	70.86	68.61	203071	196629	33694	0.01	35
				м3	2.02	10.1	5778	28958	97	0.03	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	12	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	200.62	315.26	0	63247	0	71469	2.22	445
				м3	315.26	0	63247	0	113	0	0
8	14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	120	262.72	0	31526	0	35624	1.85	222
				м3	262.72	0	31526	0	113	0	0
9	16	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	4728.9	23.64	23.64	111791	111791	22358	0	0
				т	0	4.73	0	22358	100	0.1	470
10	17	Е0101-19-1К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5732	1.71	1.51	9773	8667	3136	0	0
				м3	0	0.56	0	3233	97	0	16
11	18	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2866	3.7	3.19	10603	9151	4404	0	9
				м3	0.47	1.12	1341	3198	97	0	10
12	19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40	2886.44	183.02	115458	7321	13156	1.22	49
				м3	184.42	68.58	7377	2743	130	0.33	13
13	21	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Для обратной засыпки	44	47.7	45.38	2099	1997	659	0.02	1
				м3	2.24	13.2	99	581	97	0.05	2
14	22	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	72.6	23.64	23.64	1716	1716	343	0	0
				т	0	4.73	0	343	100	0.1	7
15	23	Е0101-19-1К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	88	1.71	1.51	150	133	48	0	0
				м3	0	0.56	0	50	97	0	0
16	24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	30.8	7.78	7.78	239	239	75	0	0
				м3	0	2.52	0	78	97	0.01	0
17	25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13.2	160.92	0	2124	0	2400	1.17	15
				м3	160.92	0	2124	0	113	0	0
18	26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30.8	25.86	5.42	796	167	611	0.13	4
				м3	20.44	0	629	0	97	0	0
19	27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30.8	16.84	14.4	519	443	156	0.01	0
				м3	1.94	3.29	60	101	97	0.01	0
20	29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОТЕКТ НПО"Г.АЛМАТЫ	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	366	46.19		16905				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	30	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА	0.366	7763.29	6190.5	2841	2266	1189	25.2	9
				км	1572.79	869.62	576	318	133	5.04	2
22	31	Е0122-8-8	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д325Х8 L=6м и L=37.5м	0.0435	240308.22	103088.59	10453	4484	8707	604.8	26
				км	115020	38942.1	5003	1694	130	190.2	8
23	33	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0.0435	592007.42	97189.14	25752	4228	5359	333.6	15
				км	58050	36714.6	2525	1597	130	179.32	8
24	34	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д114Х4	47.5	274.42	0.34	13035	16	10896	1.01	48
				м	176.32	0.13	8375	6	130	0	0
25	35	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0.0475	298316.56	36515.71	14170	1734	3486	246	12
				км	42660	13794.3	2026	655	130	67.37	3
26	44	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0.406	70635.76	30834.38	28678	12519	25264	232.8	95
				км	39690	8176.14	16114	3320	130	31.66	13
27	103	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	1	10265.6	99.82	10266	100	1829	7.88	8
				шт	1368.9	37.8	1369	38	130	0.18	0
28	104	Е0122-8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д25Х2,5	0.0075	73059.58	8146.2	548	61	564	303.6	2
				км	54810	3078	411	23	130	15.02	0
29	105	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ10707-91 Д25Х2,5	7.53	111		836				
				м							
30	108	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АРЫСТАН" Г.СТЕПНОГОРСК	СОЕДИНЕНИЯ НЕРАЗЪЕМНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ НСПС 110Х108	2	2025.4		4051				
				шт							
31	109	Е0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	359.6	270.77	719	542	401	0.5	1
				шт	83.44	70.78	167	142	130	0.27	1
32	114	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0.0942	139640		13149				
				т							
33	115	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	137.8	103.97	0.14	14326	20	1210	0.05	7
				м2	9.7	0.06	1336	8	90	0	0
34	120	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1500	5	30409.98	2525.71	152050	12629	23291	16.68	83
				м3	2835	748.18	14175	3741	130	2.97	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	122	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/. Dв 700 мм	2	4140		8280				
				м							
36	128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	143		715				
				м3							
37	129	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0.3802	139640		53097				
				т							
38	131	Е0113-39-3	НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ НА СТЫКАХ СБОРНЫХ Ж.Б.КОЛЕЦ	13	638.43	1.88	8300	24	1832	0.8	10
				м2	156.6	0	2036	0	90	0	0
39	135	Е0106-1-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА	3.2	8072.97	373.58	25834	1195	2252	3.38	11
				м3	529.2	141.13	1693	452	105	0.69	2
40	150	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072				
				шт.							
41	152	СПРАЙС-ЛИСТ	МАНОМЕТР МПЗУ100	1	990.32		990				
				шт							
42	154	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401		802				
				шт							
43	155	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741		1482				
				шт							
44	156	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321		642				
				шт							
45	158	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	266		266				
				шт							
46	163	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	0.21	5520		1159				
				м3							
47	166	С11011-169	Изол	1.824	126		230				
				м2							
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В0,В1				1012343				
			Раздел: ПЕРЕХОД ПОД Ж.Д.ПУТЯМИ МЕТОДОМ ПРОКОЛА L=29,3М								
48	182	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА ГРУНТА	28	9.49	9.49	266	266	84	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	3.08	0	86	97	0.01	0
49	183	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#Т.Ч. П.3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО И ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНОВ	100	77.94	75.47	7794	7547	1293	0.01	1
				м3	2.22	11.11	222	1111	97	0.04	4
50	184	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО И ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНОВ	25	70.86	68.61	1771	1715	294	0.01	0
				м3	2.02	10.1	50	253	97	0.03	1
51	185	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.177#к=1.15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	7	362.55	0	2538	0	2868	2.55	18
				м3	362.55	0	2538	0	113	0	0
52	186	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	100	346.98	346.98	34698	34698	21722	0	0
				м3	0	223.94	0	22394	97	1.03	103
53	187	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	63	493.07	8.18	31063	516	3696	0.31	20
				м2	48.88	3.05	3079	192	113	0.01	1
54	188	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	206.25	23.64	23.64	4876	4876	975	0	0
				т	0	4.73	0	975	100	0.1	20
55	189	Е0101-19-1К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	250	1.71	1.51	426	378	137	0	0
				м3	0	0.56	0	141	97	0	1
56	190	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	125	3.7	3.19	462	399	192	0	0
				м3	0.47	1.12	59	140	97	0	0
57	191	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	125	47.7	45.38	5963	5672	1872	0.02	2
				м3	2.24	13.2	281	1650	97	0.05	6
58	192	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	206.25	23.64	23.64	4876	4876	975	0	0
				т	0	4.73	0	975	100	0.1	20
59	215	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	87.5	7.78	7.78	680	680	214	0	0
				м3	0	2.52	0	221	97	0.01	1
60	216	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37.5	160.92	0	6035	0	6819	1.17	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	160.92	0	6035	0	113	0	0
61	217	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87.5	25.86	5.42	2262	474	1735	0.13	11
				м3	20.44	0	1788	0	97	0	0
62	218	Е0122-46-19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	45.5	1979.24	1222.83	90056	55639	80057	3.82	174
				м	691.2	662.27	31450	30133	130	2.14	97
63	219	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0.0455	849072.6	125278.57	38633	5700	7207	428.4	19
				км	74520	47325.6	3391	2153	130	231.13	11
64	221	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325Х8 ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д114Х4	55.5	274.42	0.34	15230	19	12731	1.01	56
				м	176.32	0.13	9786	7	130	0	0
65	222	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0.0555	298316.56	36515.71	16557	2027	4073	246	14
				км	42660	13794.3	2368	766	130	67.37	4
66	226	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МОНТАЖНАЯ РУЧКА ДЛЯ ФУТЛЯРА ИЗ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ А-1-10ММ	0.0045	51740		233				
				т							
67	227	Е0109-29-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0.0045	15814.64	6571.04	71	30	32	34.68	0
				т	6048	1863.44	27	8	90	6.55	0
68	228	Е0122-33-5	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ 100Х50	0.0155	270427.08	59267.7	4192	919	1969	375.24	6
				т	75330	22388.4	1168	347	130	109.34	2
69	230	Е0122-37-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	436.83	21.25	437	21	435	1.94	2
				шт	326.7	8.1	327	8	130	0.04	0
70	232	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	272.27	8.34	545	17	456	1.06	2
				шт	172.8	2.7	346	5	130	0.01	0
71	234	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	461.35	21.25	923	43	744	1.68	3
				шт	278.1	8.1	556	16	130	0.04	0
72	235	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
				шт.							
73	236	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	88.65	11.92	709	95	786	0.38	3
				фланец	75.6	0	605	0	130	0	0
74	237	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072				
				шт.							
75	238	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	185.92	25.72	1487	206	1572	0.72	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				фланец	151.2	0	1210	0	130	0	0
76	239	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 50 мм PE 100, SDR 11 PN10	1	343.84		344				
				шт							
77	240	Е0122-34-1	ТОЖЕ.МОНТАЖ	1	359.6	270.77	360	271	200	0.5	0
				шт	83.44	70.78	83	71	130	0.27	0
78	241	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 50 мм PN10	1	837.02		837				
				шт							
79	242	Е0122-40-1	ТОЖЕ.МОНТАЖ	1	88.65	11.92	89	12	98	0.38	0
				фланец	75.6	0	76	0	130	0	0
80	243	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10	4	930.9		3724				
				шт							
81	244	Е0122-34-1	ТОЖЕ.МОНТАЖ	4	359.6	270.77	1438	1083	802	0.5	2
				шт	83.44	70.78	334	283	130	0.27	1
82	245	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 110 мм PN10	4	1683.54		6734				
				шт							
83	246	Е0122-40-3	ТОЖЕ.МОНТАЖ	4	185.92	25.72	744	103	786	0.72	3
				фланец	151.2	0	605	0	130	0	0
84	248	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1500	4.4	30409.98	2525.71	133804	11113	20496	16.68	73
				м3	2835	748.18	12474	3292	130	2.97	13
85	255	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0.0673	139640		9403				
				т							
86	256	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	85.06	103.97	0.14	8843	12	747	0.05	4
				м2	9.7	0.06	825	5	90	0	0
87	257	Е0113-39-3	НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ НА СТЫКАХ СБОРНЫХ Ж.Б.КОЛЕЦ	20.536	638.43	1.88	13111	39	2894	0.8	17
				м2	156.6	0	3216	0	90	0	0
88	261	Е0122-8-6	ФУТЛЯР Д219Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д110 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0.0012	182133.64	79211.76	219	95	178	451.2	1
				км	84240	29924.1	101	36	130	146.15	0
89	262	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	1.205	2477		2984				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	263	Е0116-30-2	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ФУТЛЯРА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	4	2096.63	1.88	8387	8	2419	2.83	11
				1сальник	472.5	0	1890	0	128	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ПОД Ж.Д.ПУТЯМИ МЕТОДОМ ПРОКОЛА L=29,3М				468489				
			Раздел: ПЕРЕХОД ПОД СУЩЕСТВУЮЩЕЙ А.ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ПРОКОЛА L=23М								
91	264	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА ГРУНТА	28	9.49	9.49	266	266	84	0	0
				м3	0	3.08	0	86	97	0.01	0
92	265	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#Т.Ч. П.3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО И ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНОВ	100	77.94	75.47	7794	7547	1293	0.01	1
				м3	2.22	11.11	222	1111	97	0.04	4
93	266	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО И ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНОВ	25	70.86	68.61	1771	1715	294	0.01	0
				м3	2.02	10.1	50	253	97	0.03	1
94	267	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.177#к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	7	362.55	0	2538	0	2868	2.55	18
				м3	362.55	0	2538	0	113	0	0
95	268	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	100	346.98	346.98	34698	34698	21722	0	0
				м3	0	223.94	0	22394	97	1.03	103
96	269	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	63	493.07	8.18	31063	516	3696	0.31	20
				м2	48.88	3.05	3079	192	113	0.01	1
97	270	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	206.25	23.64	23.64	4876	4876	975	0	0
				т	0	4.73	0	975	100	0.1	20
98	271	Е0101-19-1К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	250	1.71	1.51	426	378	137	0	0
				м3	0	0.56	0	141	97	0	1
99	272	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	125	3.7	3.19	462	399	192	0	0
				м3	0.47	1.12	59	140	97	0	0
100	273	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Для обратной засыпки	125	47.7	45.38	5963	5672	1872	0.02	2
				м3	2.24	13.2	281	1650	97	0.05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	274	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	206.25	23.64	23.64	4876	4876	975	0	0
				т	0	4.73	0	975	100	0.1	20
102	275	Е0101-19-1К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	250	1.71	1.51	426	378	137	0	0
				м3	0	0.56	0	141	97	0	1
103	276	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	28	607.22	292.05	17002	8177	9030	0.8	22
				шт	128.26	102.1	3591	2859	140	0.41	11
104	277	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	14	1355.1	718.08	18971	10053	9636	1.42	20
				шт	234.64	256.99	3285	3598	140	1.09	15
105	280	Е0110-5-1	БРУСКИ	0.1	23302.54	379.88	2330	38	519	27	3
				м3	4185	143.1	419	14	120	0.7	0
106	281	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.1	604.12	33.73	60	3	19	0.94	0
				м3	148.5	12.7	15	1	120	0.06	0
107	282	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	1.56	23302.54	379.88	36352	593	8102	27	42
				м3	4185	143.1	6529	223	120	0.7	1
108	283	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1.56	604.12	33.73	942	53	302	0.94	1
				м3	148.5	12.7	232	20	120	0.06	0
109	284	Е0130-91-1	МОНТАЖ ОПОРНОГО ПАКЕТА	0.38	98618.94	9480.06	37475	3602	4094	38.52	15
				т	6912	2971.5	2627	1129	109	11.93	5
110	287	Е0109-53-3	НАЖИМНОЙ ПАТРУБОК	0.138	19438.13	817.71	2682	113	2206	114	16
				т	17604	159.3	2429	22	90	0.78	0
111	289	Е0107-42-2	ДЕМОНТАЖ УПОРНОЙ СТЕНЫ	42	336.24	233.64	14122	9813	10836	0.64	27
				шт	102.6	81.68	4309	3430	140	0.32	14
112	290	Е0130-91-1	ДЕМОНТАЖ ОПОРНОГО ПАКЕТА	0.38	13113.65	7584.05	4983	2882	3275	30.82	12
				т	5529.6	2377.2	2101	903	109	9.54	4
113	291	Е0110-5-1	РАЗБОРКА СТЕНКИ ИЗ БРУСКА	0.1	3651.91	303.91	365	30	415	21.6	2
				м3	3348	114.48	335	11	120	0.56	0
114	292	Е0107-42-4	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ	42	762.18	574.47	32011	24128	23126	1.13	48
				шт	187.71	205.59	7884	8635	140	0.87	37
115	293	Е0110-5-1	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	1.2	3651.91	303.91	4382	365	4986	21.6	26
				м3	3348	114.48	4018	137	120	0.56	1
116	294	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	56.5	27.1	0	1531	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
117	295	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	56.5	38.6	0	2181	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
118	296	С010333-А5-1	ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ УПОРНОЙ СТЕНКИ	56.5	46.8		2644				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	297	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	87.5	7.78	7.78	680	680	214	0	0
				м3	0	2.52	0	221	97	0.01	1
120	298	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37.5	160.92	0	6035	0	6819	1.17	44
				м3	160.92	0	6035	0	113	0	0
121	299	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87.5	25.86	5.42	2262	474	1735	0.13	11
				м3	20.44	0	1788	0	97	0	0
122	300	Е0122-46-19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	37.5	1979.24	1222.83	74222	45856	65981	3.82	143
				м	691.2	662.27	25920	24835	130	2.14	80
123	301	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0.0375	849072.6	125278.57	31840	4698	5940	428.4	16
				км	74520	47325.6	2795	1775	130	231.13	9
124	303	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325Х8 ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д114Х4	47.5	274.42	0.34	13035	16	10896	1.01	48
				м	176.32	0.13	8375	6	130	0	0
125	304	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0.0475	298316.56	36515.71	14170	1734	3486	246	12
				км	42660	13794.3	2026	655	130	67.37	3
126	308	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МОНТАЖНАЯ РУЧКА ДЛЯ ФУТЛЯРА ИЗ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ А-1-10ММ	0.0045	51740		233				
				т							
127	309	Е0109-29-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	0.0045	15814.64	6571.04	71	30	32	34.68	0
				т	6048	1863.44	27	8	90	6.55	0
128	310	Е0122-33-1	ТРОЙНИК ТФ 100Х100	0.133	109216.45	477.82	14526	64	1432	50.52	7
				т	8100	180.9	1077	24	130	0.89	0
129	311	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
				шт							
130	312	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	272.27	8.34	272	8	228	1.06	1
				шт	172.8	2.7	173	3	130	0.01	0
131	313	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
				шт							
132	314	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	461.35	21.25	461	21	372	1.68	2
				шт	278.1	8.1	278	8	130	0.04	0
133	315	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
134	316	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	88.65	11.92	709	95	786	0.38	3
				фланец	75.6	0	605	0	130	0	0
135	317	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072				
				шт.							
136	318	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	185.92	25.72	1487	206	1572	0.72	6
				фланец	151.2	0	1210	0	130	0	0
137	319	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 50 мм PE 100, SDR 11 PN10	1	343.84		344				
				шт							
138	320	E0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	359.6	270.77	360	271	200	0.5	0
				шт	83.44	70.78	83	71	130	0.27	0
139	321	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 50 мм PN10	1	837.02		837				
				шт							
140	322	E0122-40-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	88.65	11.92	89	12	98	0.38	0
				фланец	75.6	0	76	0	130	0	0
141	323	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10	2	930.9		1862				
				шт							
142	324	E0122-34-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	359.6	270.77	719	542	401	0.5	1
				шт	83.44	70.78	167	142	130	0.27	1
143	325	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"PLAST INVEST"	Фланцевое кольцо ф 110 мм PN10	1	1683.54		1684				
				шт							
144	326	E0122-40-3	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	185.92	25.72	186	26	197	0.72	1
				фланец	151.2	0	151	0	130	0	0
145	327	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1500	2.1	30409.98	2525.71	63861	5304	9782	16.68	35
				м3	2835	748.18	5954	1571	130	2.97	6
146	328	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2.1	143		300				
				м3							
147	332	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0.0171	139640		2385				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	333	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 КОЛОДЦА СНАРУЖИ	27.2	103.97	0.14	2828	4	239	0.05	1
				м2	9.7	0.06	264	2	90	0	0
149	334	Е0113-39-3	НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ НА СТЫКАХ СБОРНЫХ Ж.Б.КОЛЕЦ	6.406	638.43	1.88	4090	12	903	0.8	5
				м2	156.6	0	1003	0	90	0	0
150	338	Е0122-8-6	ФУТЛЯР Д219Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д110 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0.0012	182133.64	79211.76	219	95	178	451.2	1
				км	84240	29924.1	101	36	130	146.15	0
151	339	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	1.205	2477		2984				
				м							
152	340	Е0122-8-5	ФУТЛЯР Д159Х6 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д50 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0.0003	135301.96	38343.83	41	12	37	432	0
				км	79650	14485.5	24	4	130	70.74	0
153	341	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	0.3012	1339		403				
				м							
154	342	Е0116-30-2	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ФУТЛЯРА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	5	2096.63	1.88	10483	9	3024	2.83	14
				1сальник	472.5	0	2363	0	128	0	0
155	343	Е0126-36-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонной изоляцией из вспененного кау/414чука K-FIEX	1	171.65	34.79	172	35	141	0.72	1
				м2	131.75	8.94	132	9	100	0.05	0
156	344	Е0126-12-5	Изоляция плитами URSA	0.5	252.53	60.46	126	30	86	0.83	0
				м2	149.32	22.68	75	11	100	0.11	0
157	345	С11031-569 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей K-FIEX, тип К 420	0.5	1370		685				
				л							
158	346	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0.025	4500		113				
				м3							
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ПОД СУЩЕСТВУЮЩЕЙ А.ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ПРОКОЛА L=23М				542636				
			Раздел: ВОДОПРОВОД СИСТЕМЫ В2								
159	357	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Для обратной засыпки	2336	47.7	45.38	111429	106006	34989	0.02	36
				м3	2.24	13.2	5242	30830	97	0.05	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	358	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в отвал	3854.4	23.64	23.64	91118	91118	18224	0	0
				т	0	4.73	0	18224	100	0.1	383
161	360	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1635.2	7.78	7.78	12714	12714	4004	0	0
				м3	0	2.52	0	4128	97	0.01	16
162	361	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	700.8	160.92	0	112773	0	127433	1.17	817
				м3	160.92	0	112773	0	113	0	0
163	409	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18140.87	44.39	36282	89	941	2.18	4
				шт	345.6	16.2	691	32	130	0.08	0
164	418	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1500	2.6	30409.98	2525.71	79066	6567	12111	16.68	43
				м3	2835	748.18	7371	1945	130	2.97	8
165	419	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д2000	22.4	30409.98	2525.71	681183	56576	104342	16.68	374
				м3	2835	748.18	63504	16759	130	2.97	67
166	425	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0.1772	139640		24750				
				т							
167	427	Е0113-39-3	НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГНИЛОСТОЙКОЙ ТКАНИ НА СТЫКАХ СБОРНЫХ Ж.Б.КОЛЕЦ	81.012	638.43	1.88	51721	153	11418	0.8	65
				м2	156.6	0	12686	0	90	0	0
168	431	Е0106-1-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА	0.15	8072.97	373.58	1211	56	106	3.38	1
				м3	529.2	141.13	79	21	105	0.69	0
169	432	Е0122-8-6	ФУТЛЯР Д219Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д110 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0.0006	182133.64	79211.76	109	48	89	451.2	0
				км	84240	29924.1	51	18	130	146.15	0
170	434	Е0116-30-2	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ФУТЛЯРА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	2	2096.63	1.88	4193	4	1210	2.83	6
				1сальник	472.5	0	945	0	128	0	0
171	435	Е0122-8-8	ФУТЛЯР Д325Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д225 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0.0033	241018.22	103088.59	795	340	660	604.8	2
				км	115020	38942.1	380	129	130	190.2	1
172	437	Е0116-30-3	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ФУТЛЯРА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	11	3655.43	1.88	40210	21	8896	3.61	40
				1сальник	631.8	0	6950	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	438	Е0122-8-9	ФУТЛЯР Д377Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д273 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0.003	287203.82	122469.82	862	367	721	738	2
				км	138510	46264.5	416	139	130	225.95	1
174	440	Е0116-30-4	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ФУТЛЯРА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10	4267.14	8.34	42671	83	9158	4.27	43
				1сальник	712.8	2.7	7128	27	128	0.01	0
175	447	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	200	1180.08	1180.08	236016	236016	6480	0	0
				маш-ч	0	270	0	54000	12	1.57	313
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД СИСТЕМЫ В2				1527103				
			ИТОГО:				3 550 569	1253891			3683
							577 545	357747			2286
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1 189				
			На общестроительные работы				1 009 691				
			На металломонтажные работы				2 270				
			На сантехнические работы				24 707				
			Всего накладных расходов:				1 037 857				
			Итого с накладными				4 588 426				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				275 306				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 863 732				
			ИТОГО в текущих ценах года К=2,57936:				12 545 316				
			НДС 12%:				1 505 438				
			Итого с НДС:				14 050 754				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор-НС» ЖШС-Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор-НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Старший экономист			
Начальник ПТО			
Инженер-сметчик			
Инженер ПТО			
Техадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)**

Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 г.

Код застройщика	код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		АФ/АНС/Сбп/93-14	**31.07.2014**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**	116 954 221	12 545 316							1505438	14 050 754
	Противопожарный резервуар для воды емк.250м3 на ст.Бейнеу (2 шт.)										
2	Строительно-монтажные работы	15 536 863	2 748 437							329812	3 078 249
	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Сам (2 шт.)										
3	Строительно-монтажные работы	12 358 131	5 488 202							658584	6 146 786
	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Туруш (2 шт.)										
4	Строительно-монтажные работы	8 048 109									
	Водопроводная насосная 2-го подъема на ст. Бейнеу Парк "Б"										
5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	4 909 502	4 909 502							589140	5 498 642
	Склад для хранения жидкого топлива V-5 м3 на ст. Бейнеу										
6	Общестроительные работы	709 376	709 376							85125	794 501

7	Приобретние и монтаж технологического оборудования	549 210	549 210							65905	615 115
	Насосная станция пожаротушения на ст.Сам										
8	Приобретение и монтаж технологического оборудования	4 909 502	4 909 502							589140	5 498 642
	Насосная станция пожаротушения на ст.Туруш										
9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	4 909 502	4 909 502							589140	5 498 642
	Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Курсай										
10	Строительно-монтажные работы	10 136 916	10 136 916							1216430	11 353 346
	Насосная станция пожаротушения на ст.Курсай										
11	Приобретение и монтаж технологического оборудования	7 033 775	7 033 775							844053	7 877 828
	Всего по объекту:	**186 055 107**								**22 326 613**	**208 381 720**
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**53 939 738**							**6 472 769**	**60 412 507**
	Всего к оплате:	**60 412 507**	Шестьдесят миллионов четыреста двенадцать тысяч пятьсот семь тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

ГЕНПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

Сводная справка форма №2 за май месяц 2015 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 г, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 8. Водоснабжение и канализация, тепловые сети		
		2) Участок Шалкар -Бейнеу		
1	**8-48А**	**Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**	4 863 732	12 545 316
2	**8-23А**	**Водопроводна насосная 2-го подъема на ст. Бейнеу. Парк "Б"**		
	8-23А-4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	1 903 380	4 909 502
3	**8-100А**	**Противопожарный резервуар емк.250 м3 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**		
	8-100А-1	Строительно-монтажные работы	1 065 550	2 748 437
4	**8-241А**	**Склад для хранения жидкого топлива V-5 м3 на ст. Бейнеу**		
	8-241А-1	Общестроительные работы	275 020	709 376
	8-241А-2	Приобретние и монтаж технологического оборудования	212 925	549 210
5	**8-98А**	**Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Сам**		
	8-98А-1	Строительно-монтажные работы	2 127 738	5 488 202
6	**8-238А**	**Насосная станция пожаротушения на ст.Сам**		
	8-238А-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	1 903 380	4 909 502
7	**8-237А**	**Насосная станция пожаротушения на ст.Туруш**		
	8-237А-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	1 903 380	4 909 502
8	**8-96А**	**Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Курсай**		
	8-96А-1	Строительно-монтажные работы	3 930 012	10 136 916
9	**8-236А**	**Насосная станция пожаротушения на ст.Курсай**		
	8-236А-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	2 726 946	7 033 775
		Итого по главе 8:	**20 912 063**	**53 939 738**
		Всего без НДС:	**20 912 063**	**53 939 738**
		НДС, 12%		**6 472 769**
		Всего в текущих ценах, с НДС.		**60 412 507**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000069 от 29 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: Водоснабжение, теплофикация и газоснабжение на ст.Бейнеу	тг.	1	53 939 738,00	53 939 738,00	12%	6 472 769,00	60 412 507,00		
Всего по счету:					**53 939 738,00**		**6 472 769,00**	**60 412 507,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-94Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
9	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА)**	150	39,72	37,82	5959	5672	1872	0,01	2
		м3		1,87	11,00	281	1650	97	0,04	6
10	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	262,5	19,70	--	5171	--	1034	0,08	22
		т		3,94	--	1034	--	100	--	--
11	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	140	6,48	6,48	907	907	286	--	--
		м3		--	2,10	--	295	97	0,01	1
12	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	40,625	3764,36	261,86	152927	10638	29906	3,44	140
		м3		499,50	99,00	20292	4022	123	0,48	20
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6								
25	Е0141-1-1	**Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	99,16	283,30	7,38	28092	732	6599	0,41	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		61,20	2,79	6069	277	104	0,01	1
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,16	194,65	9,95	19301	987	6823	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5176	371	123	0,02	2
27	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки	99,16	355,87	8,04	35288	797	1288	0,05	5
		м2		7,56	3,00	750	297	123	0,01	1
28	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)	4,3	15092,06	1945,51	64896	8366	22489	24,04	103
		м3		4313,25	667,73	18547	2871	105	2,50	11
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,386	352,00	--	1544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06992	62000,00	--	4335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,81244	65900,00	--	53540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--
33	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,06	5090,00	--	15575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	6597,64	121,37	475030	8739	12175	0,77	56
		м2		142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
36	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23,2	-23300,00	--	-540560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,2	-302,00	--	-7006	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,2	-352,00	--	-8166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	-23300,00	--	-223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6	-302,00	--	-2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	-352,00	--	-3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474	8679,65	422,15	411	20	471	56,40	3
		т		8257,50	157,50	391	7	118	0,77	--
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474	65900,00	--	3124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,609328	8679,65	422,15	5289	257	6050	56,40	34
		т		8257,50	157,50	5032	96	118	0,77	--
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900,00	--	37484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	65000,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9,552	7050,78	181,66	67349	1735	3876	1,28	12
		м3		221,18	68,63	2113	656	140	0,34	3
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,74304	106,00	--	1033	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,74304	302,00	--	2942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,74304	352,00	--	3430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПР-1 ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	4	1341,13	504,52	5365	2018	4114	3,27	13
		шт		553,50	181,19	2214	725	140	0,80	3
52	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452	63800,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,46752	40200,00	--	18794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Коммерческое предложение ТОО "Женис" от 05.08.2014г.	Стоимость сборного железобетного резервуара V 200 м3	1	2024046,48	--	2024046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Расчет провозной платы	Стоимость доставки железобетонных конструкций сборного резервуара V 200 м3	113	6372,41	--	720082	--	17282	26,76	3024
		тн		1274,48	--	144016	--	12	--	--
56	Е0106-36-4	Железнение поверхности	205	55,56	0,23	11389	47	11062	0,29	59
		м2		51,30	0,09	10517	18	105	--	--
57	Е0107-31-2	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ	1,504	1875,61	1247,36	2821	1876	1942	3,00	5
		м3		503,55	418,91	757	630	140	1,76	3
58	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,504	151,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,504	352,00	--	529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	6875,00	--	16500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	24600,00	--	13382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0131	175710,10	1826,10	2302	24	161	42,70	1
		т		8100,00	690,75	106	9	140	3,37	--
63	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200,00	--	527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,8	9669,81	316,01	7736	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00342	44300,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	20925,11	5486,63	406	106	215	65,20	1
		т		12195,00	153,68	236	3	90	0,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,60078	41,97	0,09	25	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,05	3	--	90	--	--
72	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,60078	50,76	0,06	30	--	7	0,06	--
		м2		12,42	--	7	--	90	--	--
73	Е0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8262,15	257,71	2313	72	213	4,05	1
		м3		634,50	91,69	178	26	105	0,40	--
74	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,20419	20925,11	5486,63	4273	1120	2269	65,20	13
		т		12195,00	153,68	2490	31	90	0,66	--
77	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	8,1165525	41,97	0,09	341	1	43	0,03	--
		м2		5,81	0,05	47	--	90	--	--
79	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,1165525	50,76	0,06	412	--	91	0,06	1
		м2		12,42	--	101	--	90	--	--
80	Е0168-11-1	Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов	121,6	1361,38	0,11	165544	13	4886	0,23	28
		м2		33,57	--	4082	--	119,7	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
81	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,09315	13711,47	5475,87	1277	510	553	28,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040,00	1552,87	469	145	90	5,46	1
82	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09315	133700,00	--	12454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	2,9575125	41,76	0,09	123	--	12	0,02	--
		м2		4,41	0,05	13	--	90	--	--
84	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	2,9575125	280,33	0,48	829	1	30	0,06	--
		м2		11,08	0,20	33	1	90	--	--
85	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	2,9575125	65,73	0,12	194	--	8	0,01	--
		м2		2,77	0,05	8	--	90	--	--
86	Е0109-53-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
87	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	11,214	41,76	0,09	468	1	45	0,02	--
		м2		4,41	0,05	49	1	90	--	--
89	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	11,214	280,33	0,48	3144	5	114	0,06	1
		м2		11,08	0,20	124	2	90	--	--
90	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	11,214	65,73	0,12	737	1	28	0,01	--
		м2		2,77	0,05	31	1	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
91	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158,884	13,91	0,07	2210	11	1155	0,04	7
		м2		8,06	0,02	1281	3	90	--	--
92	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158,884	288,99	48,92	45915	7773	26995	0,89	141
		м2		144,90	18,47	23022	2935	104	0,09	14
93	Е0141-1-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	81,25	288,99	48,92	23480	3975	13805	0,89	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		144,90	18,47	11773	1501	104	0,09	7
94	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	81,25	145,23	15,94	11800	1295	3926	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2815	484	119	0,03	2
95	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	406,25	5,16	0,14	2095	57	77	--	--
		м2		0,11	0,05	45	20	119	--	--
96	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	31,18	612,02	1,57	19083	49	3662	0,67	21
		м2		130,50	--	4069	--	90	--	--
97	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	34,18	529,82	1,57	18109	54	2630	0,47	16
		м2		85,50	--	2922	--	90	--	--
98	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	71,2	188,70	63,44	13436	4517	5304	0,18	12
		м		29,25	23,96	2083	1706	140	0,12	8
101	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25	1,8	10443,24	316,01	18798	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
102	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,8	151,00	--	272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,8	352,00	--	634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	133	6597,64	121,37	877486	16142	22489	0,77	103
		м2		142,43	45,45	18943	6045	90	0,22	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2364469				
		Оборудование	Тенге			2024046				
		Накладные расходы	Тенге			225006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			155369				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4768890				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-94Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
9	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА)**	150	39,72	37,82	5959	5672	1872	0,01	2
		м3		1,87	11,00	281	1650	97	0,04	6
10	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	262,5	19,70	--	5171	--	1034	0,08	22
		т		3,94	--	1034	--	100	--	--
11	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	140	6,48	6,48	907	907	286	--	--
		м3		--	2,10	--	295	97	0,01	1
12	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	40,625	3764,36	261,86	152927	10638	29906	3,44	140
		м3		499,50	99,00	20292	4022	123	0,48	20
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W6								
25	Е0141-1-1	**Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	99,16	283,30	7,38	28092	732	6599	0,41	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		61,20	2,79	6069	277	104	0,01	1
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,16	194,65	9,95	19301	987	6823	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5176	371	123	0,02	2
27	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки	99,16	355,87	8,04	35288	797	1288	0,05	5
		м2		7,56	3,00	750	297	123	0,01	1
28	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)	4,3	15092,06	1945,51	64896	8366	22489	24,04	103
		м3		4313,25	667,73	18547	2871	105	2,50	11
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,386	352,00	--	1544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06992	62000,00	--	4335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,81244	65900,00	--	53540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--
33	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,06	5090,00	--	15575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	6597,64	121,37	475030	8739	12175	0,77	56
		м2		142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
36	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23,2	-23300,00	--	-540560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,2	-302,00	--	-7006	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,2	-352,00	--	-8166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	-23300,00	--	-223680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6	-302,00	--	-2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	-352,00	--	-3379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474	8679,65	422,15	411	20	471	56,40	3
		т		8257,50	157,50	391	7	118	0,77	--
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474	65900,00	--	3124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,609328	8679,65	422,15	5289	257	6050	56,40	34
		т		8257,50	157,50	5032	96	118	0,77	--
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900,00	--	37484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	65000,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9,552	7050,78	181,66	67349	1735	3876	1,28	12
		м3		221,18	68,63	2113	656	140	0,34	3
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,74304	106,00	--	1033	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,74304	302,00	--	2942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,74304	352,00	--	3430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПР-1 ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	4	1341,13	504,52	5365	2018	4114	3,27	13
		шт		553,50	181,19	2214	725	140	0,80	3
52	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452	63800,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,46752	40200,00	--	18794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Коммерческое предложение ТОО "Женис" от 05.08.2014г.	Стоимость сборного железобетного резервуара V 200 м3	1	2024046,48	--	2024046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Расчет провозной платы	Стоимость доставки железобетонных конструкций сборного резервуара V 200 м3	113	6372,41	--	720082	--	17282	26,76	3024
		тн		1274,48	--	144016	--	12	--	--
56	Е0106-36-4	Железнение поверхности	205	55,56	0,23	11389	47	11062	0,29	59
		м2		51,30	0,09	10517	18	105	--	--
57	Е0107-31-2	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ	1,504	1875,61	1247,36	2821	1876	1942	3,00	5
		м3		503,55	418,91	757	630	140	1,76	3
58	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,504	151,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,504	352,00	--	529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	6875,00	--	16500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	24600,00	--	13382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0131	175710,10	1826,10	2302	24	161	42,70	1
		т		8100,00	690,75	106	9	140	3,37	--
63	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200,00	--	527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,8	9669,81	316,01	7736	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00342	44300,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	20925,11	5486,63	406	106	215	65,20	1
		т		12195,00	153,68	236	3	90	0,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,60078	41,97	0,09	25	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,05	3	--	90	--	--
72	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,60078	50,76	0,06	30	--	7	0,06	--
		м2		12,42	--	7	--	90	--	--
73	Е0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8262,15	257,71	2313	72	213	4,05	1
		м3		634,50	91,69	178	26	105	0,40	--
74	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,20419	20925,11	5486,63	4273	1120	2269	65,20	13
		т		12195,00	153,68	2490	31	90	0,66	--
77	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	8,1165525	41,97	0,09	341	1	43	0,03	--
		м2		5,81	0,05	47	--	90	--	--
79	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,1165525	50,76	0,06	412	--	91	0,06	1
		м2		12,42	--	101	--	90	--	--
80	Е0168-11-1	Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов	121,6	1361,38	0,11	165544	13	4886	0,23	28
		м2		33,57	--	4082	--	119,7	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
81	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,09315	13711,47	5475,87	1277	510	553	28,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040,00	1552,87	469	145	90	5,46	1
82	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09315	133700,00	--	12454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	2,9575125	41,76	0,09	123	--	12	0,02	--
		м2		4,41	0,05	13	--	90	--	--
84	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	2,9575125	280,33	0,48	829	1	30	0,06	--
		м2		11,08	0,20	33	1	90	--	--
85	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	2,9575125	65,73	0,12	194	--	8	0,01	--
		м2		2,77	0,05	8	--	90	--	--
86	Е0109-53-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
87	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	11,214	41,76	0,09	468	1	45	0,02	--
		м2		4,41	0,05	49	1	90	--	--
89	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	11,214	280,33	0,48	3144	5	114	0,06	1
		м2		11,08	0,20	124	2	90	--	--
90	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	11,214	65,73	0,12	737	1	28	0,01	--
		м2		2,77	0,05	31	1	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
91	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158,884	13,91	0,07	2210	11	1155	0,04	7
		м2		8,06	0,02	1281	3	90	--	--
92	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158,884	288,99	48,92	45915	7773	26995	0,89	141
		м2		144,90	18,47	23022	2935	104	0,09	14
93	Е0141-1-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	81,25	288,99	48,92	23480	3975	13805	0,89	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		144,90	18,47	11773	1501	104	0,09	7
94	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	81,25	145,23	15,94	11800	1295	3926	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2815	484	119	0,03	2
95	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	406,25	5,16	0,14	2095	57	77	--	--
		м2		0,11	0,05	45	20	119	--	--
96	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	31,18	612,02	1,57	19083	49	3662	0,67	21
		м2		130,50	--	4069	--	90	--	--
97	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	34,18	529,82	1,57	18109	54	2630	0,47	16
		м2		85,50	--	2922	--	90	--	--
98	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	71,2	188,70	63,44	13436	4517	5304	0,18	12
		м		29,25	23,96	2083	1706	140	0,12	8
101	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25	1,8	10443,24	316,01	18798	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
102	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,8	151,00	--	272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,8	352,00	--	634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	133	6597,64	121,37	877486	16142	22489	0,77	103
		м2		142,43	45,45	18943	6045	90	0,22	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2364469				
		Оборудование	Тенге			2024046				
		Накладные расходы	Тенге			225006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			155369				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4768890				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			4.08.15
Инженер сметчик			4.08.15
Инженер ПТО			4.08.15
Техадзор			1.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.07.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-234Б-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
10	Е0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм**	57,3852	614,62	24,55	35270	1409	3461	0,26	15
		м2		39,83	9,20	2286	528	123	0,04	3
11	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7.5**	0,203	6673,21	--	1355	--	142	3,66	1
		м3		567,00	--	115	--	123	--	--
12	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,72646	106,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,20706	302,00	--	63	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-16	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15**	1,03	7217,95	196,62	7434	203	375	1,79	2
		м3		272,25	74,27	280	76	105	0,36	--
15	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	7,52115	106,00	--	797	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,04545	302,00	--	316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,07806	61300,00	--	4785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ	15,75	-339,30	-3,58	-5344	-56	-2080	-0,73	-11
		м2		-124,88	-0,88	-1967	-14	105	-0,04	-1
21	Е0106-34-5	Устроиство прямоугольных стен толщиной более 300 мм подземной части насосных станций	24,5	-9042,13	-816,19	-221532	-19997	-31579	-5,80	-142
		м3		-945,00	-282,55	-23153	-6922	105	-1,16	-28
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,8675	-302,00	--	-7510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	336,22	172,69	5380	2763	3057	0,48	8
		шт		76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
23	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	479,56	243,37	19182	9735	10750	0,67	27
		шт		106,88	85,08	4275	3403	140	0,34	14
24	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1051,51	598,40	12618	7181	6883	1,18	14
		шт		195,53	214,16	2346	2570	140	0,91	11
25	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	8,156	11000,00	--	89716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	5,627	10600,00	--	59646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	8,148	10200,00	--	83110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-13-1	Монолитные заделки	3,51	7163,47	86,60	25144	304	1928	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1722	115	105	0,16	1
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,5112	106,00	--	2704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,5112	302,00	--	7704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме швов между блоками стен	31	612,02	1,57	18973	49	3641	0,67	21
		м2		130,50	--	4046	--	90	--	--
32	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме швов между блоками стен	31	529,82	1,57	16424	49	2385	0,47	15
		м2		85,50	--	2651	--	90	--	--
33	Е0106-11-10	УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,033739	-5239,08	-327,33	-177	-11	-71	-11,60	--
		1т		-1890,00	-123,75	-64	-4	105	-0,60	--
34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,030099	-61200,00	--	-1842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00364	-65000,00	--	-237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,6	13744,06	367,51	8246	221	1475	13,10	8
		м3		2202,75	138,83	1322	83	105	0,68	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	106,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	302,00	--	181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0372	64400,00	--	2396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00816	69000,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,015	106,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8873	106,00	--	94	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,466	106,00	--	473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2639	106,00	--	28	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,24	106,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-9-2	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ КРД1	0,5	834,73	14,05	417	7	110	1,19	1
		м2		178,20	5,31	89	3	120	0,03	--
68	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,5	1862,35	14,17	931	7	185	1,88	1
		м3		303,75	5,40	152	3	120	0,03	--
69	Е0110-53-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,5	225,51	0,97	113	--	7	0,07	--
		м2		11,39	0,36	6	--	120	--	--
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00122	175710,10	1826,10	214	2	15	42,70	--
		т		8100,00	690,75	10	1	140	3,37	--
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00122	40200,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0126-30-4	УТЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,02	6892,45	374,40	138	7	63	17,50	--
		м3		3026,25	139,50	61	3	100	0,69	--
73	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	0,0206	18500,00	--	381	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0110-28-11	ОБИВКА КРЫШКИ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,5	915,15	2,26	458	1	111	1,22	1
		м2		183,38	0,86	92	--	120	--	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4427126	106,00	--	47	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО ПЕРЕКРЫТИЮ И ПО ПЕРИМЕТРУ	2,59	206,69	9,95	535	26	178	0,36	1
		м2		52,20	3,74	135	10	123	0,02	--
73	Е0115-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"	24,28	-339,30	-3,58	-8238	-87	-3206	-0,73	-18
		м2		-124,88	-0,88	-3032	-21	105	-0,04	-1
76	Е0115-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАНЦИИ	52,47	-339,30	-3,58	-17803	-188	-6929	-0,73	-38
		м2		-124,88	-0,88	-6552	-46	105	-0,04	-2
77	Е0115-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАНЦИИ	71,64	-339,30	-3,58	-24307	-256	-9460	-0,73	-52
		м2		-124,88	-0,88	-8946	-63	105	-0,04	-3
78	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	71,64	-245,44	-3,82	-17583	-274	-3279	-0,21	-15
		м2		-37,35	-1,44	-2676	-103	118	-0,01	-1
87	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее покрытий и перекрытий сверху	1,99332	2243,75	360,50	4473	719	4005	10,93	22
		м3		1874,25	135,00	3736	269	100	0,66	1
88	СПрайлист ТОО "DOMSAD"	Клей AlinEX Сэт 307	179,3988	23,07	--	4139	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
89	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные ПЕНОПЛЕКС 35кг/м3	2,0531196	18500,00	--	37983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,8664	206,69	9,95	8240	397	2743	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2081	149	123	0,02	1
91	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	239,1984	32,67	0,67	7813	160	259	--	1
		м2		0,63	0,25	151	60	123	--	--
92	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ СЕТКОЙ	0,04451	5239,08	327,33	233	15	94	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	84	6	105	0,60	--
93	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,04451	64100,00	--	2853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	39,8664	13,91	0,07	554	3	290	0,04	2
		м2		8,06	0,02	321	1	90	--	--
95	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	39,8664	12,08	0,05	482	2	290	0,04	2
		м2		8,06	0,02	321	1	90	--	--
96	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	39,8664	369,67	18,33	14737	731	1489	0,14	6
		м2		24,53	6,86	978	273	119	0,03	1
97	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей стен	72,12	13,91	0,07	1003	5	524	0,04	3
		м2		8,06	0,02	581	1	90	--	--
98	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей стен	72,12	12,08	0,05	871	4	524	0,04	3
		м2		8,06	0,02	581	1	90	--	--
99	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутренних поверхностей стен	54,27	245,44	3,82	13320	207	2484	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2027	78	118	0,01	--
100	Е0116-7-10	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д102Х4 (ГОСТ 3262-75)	0,3	1550,07	19,03	465	6	4	0,69	--
		м		117,00	7,13	35	2	12	0,03	--
101	Е0108-4-7	ОКРАСКА ТРУБ БИТУМОМ	0,10362	245,44	3,82	25	--	5	0,21	--
		м2		37,35	1,44	4	--	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			198991				
		Накладные расходы	Тенге			-9125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			11392				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			201258				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАҰАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
«АБК-Автодор НС»
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ГОРОДЕ АСТАНА
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Респ.Казахстан г.Алматы товарищество с ограниченной ответственностью *
ШАРТТАР ЖЕНЕ ЖАРТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН
ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			4.08.15
Начальник ПТО			4.08.15
Инженер сметчик			4.08.15
Инженер ПТО			4.08.15
Технадзор			1.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.07.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ 15М3(ТП901-4-55)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-229Б-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ГРУНТ 35В/								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	52	27,84	26,18	1447	1361	447	0,01	1
		м3		1,66	7,20	86	374	97	0,03	1
2	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	20	39,72	37,82	794	756	250	0,01	--
		м3		1,87	11,00	37	220	97	0,04	1
3	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	35	23,64	23,64	827	827	165	--	--
		т		--	4,73	--	165	100	0,10	3
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	20	3,76	3,24	75	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	5,04	262,72	--	1324	--	1496	1,85	9
		М3		262,72	--	1324	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	36,4	3,35	3,35	122	122	41	--	--
		м3		--	1,16	--	42	97	--	--
7	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	36,4	1,48	1,48	54	54	18	--	--
		м3		--	0,51	--	19	97	--	--
8	Е0101-135-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА	52	14,12	12,00	734	624	220	0,01	1
		М3		1,62	2,75	84	143	97	0,01	1
9	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	58,032	983,40	983,40	57069	57069	1567	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	13057	12	1,31	76
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,6	134,10	--	2092	--	2364	0,97	15
		м3		134,10	--	2092	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под резервуар	13,68	958,50	152,52	13112	2086	3749	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2102	782	130	0,28	4
12	Ц0118-1-4	Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 0,18 т	1	8888,23	1264,10	8888	1264	5490	37,00	37
		шт		5805,00	294,75	5805	295	90	1,71	2
13	СКомм.предл. ТОО "Profit Master"	Емкость из пищевого полипропилена V 15 м3 с доставкой в комплекте: люк, вентиляционная труба,насос погружной для чистой воды WILO-SUB - 1 шт, насос ручной WILO R1 1/2 - 1 шт, клапан обратный муфтовый диам. 40 мм - 1 шт	1	753954,92	--	753955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-9-2	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ КРД1	0,3	834,73	14,05	250	4	66	1,19	--
		м2		178,20	5,31	53	2	120	0,03	--
15	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,6	1862,35	14,17	1117	9	223	1,88	1
		м3		303,75	5,40	182	3	120	0,03	--
16	Е0110-53-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,6	225,51	0,97	135	1	8	0,07	--
		м2		11,39	0,36	7	--	120	--	--
17	Е0126-30-4	УТЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,024	6892,45	374,40	165	9	76	17,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3026,25	139,50	73	3	100	0,69	--
18	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	0,02472	18500,00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0110-28-11	ОБИВКА КРЫШКИ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,6	915,15	2,26	549	1	133	1,22	1
		м2		183,38	0,86	110	1	120	--	--
20	Е0106-40-1	Гидравлическое испытание резервуаров, вместимость 15 м3	16,5	24,60	0,69	406	11	207	0,08	1
		м3		11,70	0,27	193	4	105	--	--
21	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	16,5	52,65	0,22	869	4	413	0,17	3
		м3		23,76	0,09	392	1	105	--	--
22	Е0112-13-1	Утепление емкости плитами из пеноплекса в один слой толщ.50мм	10,04172	43,81	4,93	440	50	372	0,19	2
		м2		29,25	1,85	294	19	119	0,01	--
23	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты из пеноплекса толщ. 50 мм	0,5171486	26800,00	--	13860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			858744				
		Накладные расходы	Тенге			17336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			52565				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			928645				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ Абжанов С.К.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			4.08.15
Инженер смет			4.08.15
Инженер ПТО			4.08.15
Технадзор			4.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.07.15

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-229Б-2

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	14,4	218,93	--	3153	--	3562	1,54	22
		м3		218,93	--	3153	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	5,76	134,10	--	772	--	873	0,97	6
		м3		134,10	--	772	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	5,76	21,55	4,52	124	26	95	0,11	1
		м3		17,03	--	98	--	97	--	--
4	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	256	19,40	--	4966	--	4817	0,12	31
		м2		19,40	--	4966	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,W4 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ								
5	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	29,232	614,62	24,55	17967	718	1763	0,26	8
		м2		39,83	9,20	1164	269	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	1,68	6257,17	66,01	10512	111	389	1,35	2
		м3		195,75	24,93	329	42	105	0,12	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,7136	106,00	--	182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7136	302,00	--	518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В20	4,8	8444,89	353,46	40535	1697	3621	3,60	17
		м3		585,00	133,52	2808	641	105	0,65	3
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,872	106,00	--	516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,872	302,00	--	1471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0854	62000,00	--	5295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1388	61200,00	--	8495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1188	147801,76	587,63	17559	70	2498	118,00	14
		1т		19800,00	222,75	2352	26	105	1,08	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6828	21,80	0,05	80	--	19	0,03	--
		м2		5,81	0,02	21	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,6828	20,36	0,02	75	--	14	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
17	Е0107-42-1	Установка блоков цоколя массой до 0,5 т	22	336,22	172,69	7397	3799	4204	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1678	1325	140	0,24	5
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,08	10900,00	--	33572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,08	106,00	--	326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,08	302,00	--	930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА	38,4	102,33	0,12	3929	5	281	0,04	2
		м2		8,08	0,05	310	2	90	--	--
22	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	19,2	31,39	0,02	603	--	139	0,04	1
		м2		8,06	--	155	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
23	Е0109-17-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН	0,3534	4646,85	2285,57	1642	808	699	9,35	3
		т		1579,50	617,13	558	218	90	2,34	1
24	С12021-117	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН	0,3675	113100,00	--	41564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	ССЦСМКЧ.2Т ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,3675	1860,00	--	684	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,0438	21,80	0,05	241	1	58	0,03	--
		м2		5,81	0,02	64	--	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	11,04375	20,36	0,02	225	--	41	0,02	--
		м2		4,16	--	46	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3534	542,84	144,52	192	51	93	1,34	--
		т		292,50	--	103	--	90	--	--
29	Е0109-22-1	МОНТАЖ БАЛОК	0,5221	9523,56	4795,68	4972	2504	2387	23,00	12
		т		3712,50	1367,15	1938	714	90	5,24	3
30	С12021-136	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,543	114500,00	--	62174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	ССЦСМКЧ.2Т ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,542984	1860,00	--	1010	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,1851	21,80	0,05	353	1	85	0,03	--
		м2		5,81	0,02	94	--	90	--	--
33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	16,1851	20,36	0,02	330	--	61	0,02	--
		м2		4,16	--	67	--	90	--	--
34	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3976	5030,50	2020,02	2000	803	993	14,10	6
		т		2272,50	502,43	904	200	90	1,79	1
35	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,413504	101700,00	--	42053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	ССЦСМКЧ.2Т ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,413504	1860,00	--	769	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3976	2452,13	545,76	975	217	440	5,25	2
		т		1230,75	--	489	--	90	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,425	21,80	0,05	271	1	65	0,03	--
		м2		5,81	0,02	72	--	90	--	--
39	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	12,425	20,36	0,02	253	--	47	0,02	--
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
40	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	54	112,45	34,24	6073	1849	2893	0,32	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,08	8,45	2758	456	90	0,03	2
41	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	59,4	1190,00	--	70686	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-76	САМОНАРЕЗАЮЩИЕ БОЛТЫ	0,0032	475300,00	--	1521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-61-5	Монтаж крепежных элементов из листовой стали	0,4411	17089,64	5708,96	7538	2518	3981	49,90	22
		т		9180,00	848,93	4049	374	90	4,06	2
44	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,4587	154700,00	--	70961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	ССССЦСМКЧ.2Т ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,4587	1860,00	--	853	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,1212375	21,80	0,05	286	1	69	0,03	--
		м2		5,81	0,02	76	--	90	--	--
47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	13,1212375	20,36	0,02	267	--	49	0,02	--
		м2		4,16	--	55	--	90	--	--
48	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,714	11487,34	4590,56	8202	3278	3576	25,30	18
		т		4725,00	840,11	3374	600	90	3,01	2
49	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,7426	122800,00	--	91191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	ССССЦСМКЧ.2Т ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,7426	1860,00	--	1381	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,777	21,80	0,05	475	1	114	0,03	1
		м2		5,81	0,02	127	--	90	--	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	21,777	20,36	0,02	443	--	82	0,02	--
		м2		4,16	--	91	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	74	332,24	125,09	24586	9256	11571	0,94	70
		м2		144,00	29,74	10656	2201	90	0,10	8
54	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	81,4	1190,00	--	96866	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-76	САМОНАРЕЗАЮЩИЕ БОЛТЫ	0,0044	475300,00	--	2091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-10-1	Заделка отверстий в кровле после пропуска вентшахт	1,8	544,76	1,24	981	2	329	0,97	2
		м2		153,23	0,47	276	1	119	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
57	Е0109-53-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0,0507	14806,01	1133,15	751	57	606	82,10	4
		т		12892,50	398,25	654	20	90	1,95	--
58	С12021-229	Дверной блок Д1 для обслуживания резервуаров	0,05577	305200,00	--	17021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,4983	20,36	0,02	71	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
60	Е0113-16-6	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА	1,74915	21,80	0,05	38	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
61	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,57	61,90	2,62	2140	91	489	0,07	2
		м2		10,51	0,99	363	34	123	--	--
62	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	60,1518	614,62	24,55	36971	1477	3628	0,26	16
		м2		39,83	9,20	2396	553	123	0,04	3
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	3,457	7375,99	--	25499	--	2411	3,66	13
		м3		567,00	--	1960	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,52614	106,00	--	374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,52614	302,00	--	1065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,096	5239,08	327,33	503	31	203	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	181	12	105	0,60	--
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,096	41200,00	--	3955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,57	283,41	14,76	9797	510	2465	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1813	192	123	0,03	1
69	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.20мм	34,57	-70,40	-1,34	-2434	-46	-165	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-117	-17	123	--	--
70	Е0106-36-4	Железнение поверхности	34,57	55,56	0,23	1921	8	1865	0,29	10
		м2		51,30	0,09	1773	3	105	--	--
71	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	36,9899	28,56	0,22	1056	8	846	0,10	4
		м		18,50	0,09	684	3	123	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка								
72	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором цоколя	14,163	100,55	1,19	1424	17	903	0,37	5
		м2		60,30	0,45	854	6	105	--	--
73	Е0115-178-4 К=2	Окраска стен за 2 раза кузбасским лаком	14,163	44,57	--	631	--	556	0,22	3
		м2		37,36	--	529	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		КРЫЛЬЦО ВХОДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	3,0537	614,62	24,55	1877	75	184	0,26	1
		м2		39,83	9,20	122	28	123	0,04	--
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5	0,1755	6257,17	66,01	1098	12	41	1,35	--
		м3		195,75	24,93	34	4	105	0,12	--
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,781325	106,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,781325	302,00	--	538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА В15	1	8171,86	353,46	8172	353	754	3,60	4
		м3		585,00	133,52	585	134	105	0,65	1
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,015	106,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,015	302,00	--	307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0076	41200,00	--	313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,375	352,14	14,76	484	20	98	0,36	--
		м2		52,43	5,54	72	8	123	0,03	--
83	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	1,375	127,03	9,83	175	14	201	0,69	1
		м2		115,20	3,69	158	5	123	0,02	--
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,332	245,44	3,82	327	5	61	0,21	--
		м2		37,35	1,44	50	2	118	0,01	--
85	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,332	13,91	0,07	19	--	10	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,06	0,02	11	--	90	--	--
		ОТМОСТКА								
86	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	50,286	614,62	24,55	30907	1235	3033	0,26	13
		м2		39,83	9,20	2003	463	123	0,04	2
87	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,9	283,41	14,76	8191	427	2061	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1515	160	123	0,03	1
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,88434	106,00	--	94	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,88434	302,00	--	267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)	404,6	35,20	0,67	14241	271	965	0,01	4
		м2		1,69	0,25	684	101	123	--	--
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,06346	106,00	--	219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,06346	302,00	--	623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 3Вр1	0,045	5239,08	327,33	236	15	95	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	85	6	105	0,60	--
94	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,045	64100,00	--	2885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			875145				
		Накладные расходы	Тенге			71242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			56783				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1003170				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			4.08.15
Инженер сметчик			4.08.15
Инженер ПТО			4.08.15
Технадзор			4.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.07.15