Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-95Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
9	E0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА)**	150	50,82	48,38	7623	7257	2395	0,02	2
		м3		2,39	14,07	359	2110	97	0,05	7
10	C010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	292,5	19,70	--	5762	--	1152	0,08	24
		т		3,94	--	1152	--	100	--	--
11	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	140	7,57	7,57	1060	1060	334	--	--
		м3		--	2,46	--	344	97	0,01	1
12	E0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	40,625	3764,36	261,86	152927	10638	29906	3,44	140
		м3		499,50	99,00	20292	4022	123	0,48	20
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО								
23	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W4)**	9,916	6673,21	--	66172	--	6916	3,66	36
		м3		567,00	--	5622	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,11432	106,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,11432	302,00	--	3055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	99,16	283,30	7,38	28092	732	6599	0,41	41
		м2		61,20	2,79	6069	277	104	0,01	1
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,16	194,65	9,95	19301	987	6823	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5176	371	123	0,02	2
28	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки	99,16	355,87	8,04	35288	797	1288	0,05	5
		м2		7,56	3,00	750	297	123	0,01	1
29	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)	4,3	15092,06	1945,51	64896	8366	22489	24,04	103
		м3		4313,25	667,73	18547	2871	105	2,50	11
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,386	106,00	--	465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,386	352,00	--	1544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06992	62000,00	--	4335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,81244	65900,00	--	53540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,06	5090,00	--	15575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	6597,64	121,37	475030	8739	12175	0,77	56
		м2		142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
37	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС-39 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23,2	3747,16	1129,16	86934	26197	37628	4,32	100
		м3		761,63	396,88	17670	9208	140	1,78	41
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7752	40200,00	--	31163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ПСУ-39 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9,6	6596,73	2116,24	63329	20316	30077	8,56	82
		м3		1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2948	40200,00	--	11851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,118788	175710,10	1826,10	20872	217	1462	42,70	5
		т		8100,00	690,75	962	82	140	3,37	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,118788	40200,00	--	4775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,84	102,59	1,45	1010	14	547	0,24	2
		м		39,15	0,54	385	5	140	--	--
44	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474	8679,65	422,15	411	20	471	56,40	3
		т		8257,50	157,50	391	7	118	0,77	--
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474	65900,00	--	3124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,609328	8679,65	422,15	5289	257	6050	56,40	34
		т		8257,50	157,50	5032	96	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900,00	--	37484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	65000,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9,552	7050,78	181,66	67349	1735	3876	1,28	12
		м3		221,18	68,63	2113	656	140	0,34	3
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,74304	106,00	--	1033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,74304	302,00	--	2942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,74304	352,00	--	3430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПР-1 ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	4	1341,13	504,52	5365	2018	4114	3,27	13
		шт		553,50	181,19	2214	725	140	0,80	3
54	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452	63800,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,46752	40200,00	--	18794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Коммерческое предложение ТОО "Женис" от 05.08.2014г.	Стоимость сборного железобетного резервуара V 200 м3	1	2024046,48	--	2024046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Расчет провозной платы	Стоимость доставки железобетонных конструкций сборного резервуара V 200 м3	113	6372,41	--	720082	--	17282	26,76	3024
		тн		1274,48	--	144016	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0106-36-4	Железнение поверхности	205	55,56	0,23	11389	47	11062	0,29	59
		м2		51,30	0,09	10517	18	105	--	--
59	Е0107-31-2	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ	1,504	1875,61	1247,36	2821	1876	1942	3,00	5
		м3		503,55	418,91	757	630	140	1,76	3
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,504	106,00	--	159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,504	151,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,504	352,00	--	529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	6875,00	--	16500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	24600,00	--	13382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0131	175710,10	1826,10	2302	24	161	42,70	1
		т		8100,00	690,75	106	9	140	3,37	--
66	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200,00	--	527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,8	9669,81	316,01	7736	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00342	44300,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	20925,11	5486,63	406	106	215	65,20	1
		т		12195,00	153,68	236	3	90	0,66	--
74	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,60078	41,97	0,09	25	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,05	3	--	90	--	--
76	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,60078	50,76	0,06	30	--	7	0,06	--
		м2		12,42	--	7	--	90	--	--
77	Е0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8262,15	257,71	2313	72	213	4,05	1
		м3		634,50	91,69	178	26	105	0,40	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,20419	20925,11	5486,63	4273	1120	2269	65,20	13
		т		12195,00	153,68	2490	31	90	0,66	--
82	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	8,1165525	41,97	0,09	341	1	43	0,03	--
		м2		5,81	0,05	47	--	90	--	--
84	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,1165525	50,76	0,06	412	--	91	0,06	1
		м2		12,42	--	101	--	90	--	--
85	Е0168-11-1	Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов	121,6	1361,38	0,11	165544	13	4886	0,23	28
		м2		33,57	--	4082	--	119,7	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
86	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,09315	13711,47	5475,87	1277	510	553	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	469	145	90	5,46	1
87	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09315	133700,00	--	12454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	2,9575125	41,76	0,09	123	--	12	0,02	--
		м2		4,41	0,05	13	--	90	--	--
89	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	2,9575125	280,33	0,48	829	1	30	0,06	--
		м2		11,08	0,20	33	1	90	--	--
90	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	2,9575125	65,73	0,12	194	--	8	0,01	--
		м2		2,77	0,05	8	--	90	--	--
91	Е0109-53-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	11,214	41,76	0,09	468	1	45	0,02	--
		м2		4,41	0,05	49	1	90	--	--
94	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	11,214	280,33	0,48	3144	5	114	0,06	1
		м2		11,08	0,20	124	2	90	--	--
95	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	11,214	65,73	0,12	737	1	28	0,01	--
		м2		2,77	0,05	31	1	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
96	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158,884	13,91	0,07	2210	11	1155	0,04	7
		м2		8,06	0,02	1281	3	90	--	--
97	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158,884	288,99	48,92	45915	7773	26995	0,89	141
		м2		144,90	18,47	23022	2935	104	0,09	14
98	Е0141-1-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	81,25	288,99	48,92	23480	3975	13805	0,89	72
		м2		144,90	18,47	11773	1501	104	0,09	7
99	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	81,25	145,23	15,94	11800	1295	3926	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2815	484	119	0,03	2
100	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	406,25	5,16	0,14	2095	57	77	--	--
		м2		0,11	0,05	45	20	119	--	--
101	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	31,18	612,02	1,57	19083	49	3662	0,67	21
		м2		130,50	--	4069	--	90	--	--
102	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	34,18	529,82	1,57	18109	54	2630	0,47	16
		м2		85,50	--	2922	--	90	--	--
103	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	71,2	188,70	63,44	13436	4517	5304	0,18	12
		м		29,25	23,96	2083	1706	140	0,12	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25	1,8	10443,24	316,01	18798	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	106,00	--	191	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,8	151,00	--	272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,8	352,00	--	634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	133	6597,64	121,37	877486	16142	22489	0,77	103
		м2		142,43	45,45	18943	6045	90	0,22	30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3443788				
		Оборудование	Тенге			2024046				
		Накладные расходы	Тенге			302324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			224767				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5994925				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			04.08.15
Инженер сметчик			04.08.15
Инженер ПТО			4.08.15г.
Техник-дор			3.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.07.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-95Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
9	E0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА)**	150	50,82	48,38	7623	7257	2395	0,02	2
		м3		2,39	14,07	359	2110	97	0,05	7
10	C010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	292,5	19,70	--	5762	--	1152	0,08	24
		т		3,94	--	1152	--	100	--	--
11	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	140	7,57	7,57	1060	1060	334	--	--
		м3		--	2,46	--	344	97	0,01	1
12	E0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	40,625	3764,36	261,86	152927	10638	29906	3,44	140
		м3		499,50	99,00	20292	4022	123	0,48	20
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,С МАРКОЙ ПО								
23	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7.5,W4)**	9,916	6673,21	--	66172	--	6916	3,66	36
		м3		567,00	--	5622	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,11432	106,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,11432	302,00	--	3055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	99,16	283,30	7,38	28092	732	6599	0,41	41
		м2		61,20	2,79	6069	277	104	0,01	1
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,16	194,65	9,95	19301	987	6823	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5176	371	123	0,02	2
28	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки	99,16	355,87	8,04	35288	797	1288	0,05	5
		м2		7,56	3,00	750	297	123	0,01	1
29	Е0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)	4,3	15092,06	1945,51	64896	8366	22489	24,04	103
		м3		4313,25	667,73	18547	2871	105	2,50	11
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,386	106,00	--	465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,386	352,00	--	1544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06992	62000,00	--	4335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,81244	65900,00	--	53540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,06	5090,00	--	15575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	6597,64	121,37	475030	8739	12175	0,77	56
		м2		142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
37	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС-39 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23,2	3747,16	1129,16	86934	26197	37628	4,32	100
		м3		761,63	396,88	17670	9208	140	1,78	41
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7752	40200,00	--	31163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ПСУ-39 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9,6	6596,73	2116,24	63329	20316	30077	8,56	82
		м3		1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2948	40200,00	--	11851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,118788	175710,10	1826,10	20872	217	1462	42,70	5
		т		8100,00	690,75	962	82	140	3,37	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,118788	40200,00	--	4775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,84	102,59	1,45	1010	14	547	0,24	2
		м		39,15	0,54	385	5	140	--	--
44	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474	8679,65	422,15	411	20	471	56,40	3
		т		8257,50	157,50	391	7	118	0,77	--
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474	65900,00	--	3124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,609328	8679,65	422,15	5289	257	6050	56,40	34
		т		8257,50	157,50	5032	96	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900,00	--	37484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	65000,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9,552	7050,78	181,66	67349	1735	3876	1,28	12
		м3		221,18	68,63	2113	656	140	0,34	3
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,74304	106,00	--	1033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,74304	302,00	--	2942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,74304	352,00	--	3430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПР-1 ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	4	1341,13	504,52	5365	2018	4114	3,27	13
		шт		553,50	181,19	2214	725	140	0,80	3
54	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452	63800,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,46752	40200,00	--	18794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Коммерческое предложение ТОО "Женис" от 05.08.2014г.	Стоимость сборного железобетного резервуара V 200 м3	1	2024046,48	--	2024046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Расчет провозной платы	Стоимость доставки железобетонных конструкций сборного резервуара V 200 м3	113	6372,41	--	720082	--	17282	26,76	3024
		тн		1274,48	--	144016	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0106-36-4	Железнение поверхности	205	55,56	0,23	11389	47	11062	0,29	59
		м2		51,30	0,09	10517	18	105	--	--
59	Е0107-31-2	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ	1,504	1875,61	1247,36	2821	1876	1942	3,00	5
		м3		503,55	418,91	757	630	140	1,76	3
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,504	106,00	--	159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,504	151,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,504	352,00	--	529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	6875,00	--	16500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	24600,00	--	13382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0131	175710,10	1826,10	2302	24	161	42,70	1
		т		8100,00	690,75	106	9	140	3,37	--
66	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200,00	--	527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,8	9669,81	316,01	7736	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00342	44300,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	20925,11	5486,63	406	106	215	65,20	1
		т		12195,00	153,68	236	3	90	0,66	--
74	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,01938	172800,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,60078	41,97	0,09	25	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,05	3	--	90	--	--
76	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,60078	50,76	0,06	30	--	7	0,06	--
		м2		12,42	--	7	--	90	--	--
77	Е0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8262,15	257,71	2313	72	213	4,05	1
		м3		634,50	91,69	178	26	105	0,40	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	106,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	302,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	352,00	--	286	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,20419	20925,11	5486,63	4273	1120	2269	65,20	13
		т		12195,00	153,68	2490	31	90	0,66	--
82	С12021-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,20419	147100,00	--	30036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	8,1165525	41,97	0,09	341	1	43	0,03	--
		м2		5,81	0,05	47	--	90	--	--
84	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,1165525	50,76	0,06	412	--	91	0,06	1
		м2		12,42	--	101	--	90	--	--
85	Е0168-11-1	Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов	121,6	1361,38	0,11	165544	13	4886	0,23	28
		м2		33,57	--	4082	--	119,7	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
86	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,09315	13711,47	5475,87	1277	510	553	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	469	145	90	5,46	1
87	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09315	133700,00	--	12454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	2,9575125	41,76	0,09	123	--	12	0,02	--
		м2		4,41	0,05	13	--	90	--	--
89	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	2,9575125	280,33	0,48	829	1	30	0,06	--
		м2		11,08	0,20	33	1	90	--	--
90	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	2,9575125	65,73	0,12	194	--	8	0,01	--
		м2		2,77	0,05	8	--	90	--	--
91	Е0109-53-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	11,214	41,76	0,09	468	1	45	0,02	--
		м2		4,41	0,05	49	1	90	--	--
94	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	11,214	280,33	0,48	3144	5	114	0,06	1
		м2		11,08	0,20	124	2	90	--	--
95	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	11,214	65,73	0,12	737	1	28	0,01	--
		м2		2,77	0,05	31	1	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
96	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158,884	13,91	0,07	2210	11	1155	0,04	7
		м2		8,06	0,02	1281	3	90	--	--
97	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158,884	288,99	48,92	45915	7773	26995	0,89	141
		м2		144,90	18,47	23022	2935	104	0,09	14
98	Е0141-1-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	81,25	288,99	48,92	23480	3975	13805	0,89	72
		м2		144,90	18,47	11773	1501	104	0,09	7
99	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	81,25	145,23	15,94	11800	1295	3926	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2815	484	119	0,03	2
100	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	406,25	5,16	0,14	2095	57	77	--	--
		м2		0,11	0,05	45	20	119	--	--
101	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	31,18	612,02	1,57	19083	49	3662	0,67	21
		м2		130,50	--	4069	--	90	--	--
102	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	34,18	529,82	1,57	18109	54	2630	0,47	16
		м2		85,50	--	2922	--	90	--	--
103	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	71,2	188,70	63,44	13436	4517	5304	0,18	12
		м		29,25	23,96	2083	1706	140	0,12	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25	1,8	10443,24	316,01	18798	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	106,00	--	191	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,8	151,00	--	272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,8	352,00	--	634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	133	6597,64	121,37	877486	16142	22489	0,77	103
		м2		142,43	45,45	18943	6045	90	0,22	30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3443788				
		Оборудование	Тенге			2024046				
		Накладные расходы	Тенге			302324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			224767				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5994925				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			04.08.15
Инженер сметчик			04.08.15
Инженер ПТО			4.08.15г
Технадзор			4.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.07.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-235Б-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	109	64,33	61,25	7012	6677	2203	0,02	2
		м3		3,02	17,81	329	1942	97	0,06	7
2	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	185	44,07	41,46	8153	7670	2515	0,02	3
		м3		2,61	11,40	483	2110	97	0,04	7
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	20,58	791,10	--	16281	--	18397	4,27	88
		м3		791,10	--	16281	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	212,55	19,70	19,70	4187	4187	837	--	--
		т		--	3,94	--	837	100	0,08	18
5	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	109	4,11	3,54	448	385	185	--	--
		м3		0,52	1,23	57	134	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
10	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	100,3632	614,62	24,55	61686	2464	6053	0,26	26
		м2		39,83	9,20	3997	923	123	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7.5	2,673	6673,21	--	17837	--	1864	3,66	10
		м3		567,00	--	1516	--	123	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,72646	106,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,72646	302,00	--	823	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	7,41	7217,95	196,62	53485	1457	2696	1,79	13
		м3		272,25	74,27	2017	550	105	0,36	3
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,52115	106,00	--	797	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,52115	302,00	--	2271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,79586	61300,00	--	48786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	50600,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	15,75	81,23	9,95	1279	157	1084	0,36	6
		м2		52,20	3,74	822	59	123	0,02	--
20	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	110,25	1,30	0,67	143	74	119	--	--
		м2		0,63	0,25	69	28	123	--	--
21	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,883575	39400,00	--	34813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	336,22	172,69	5380	2763	3057	0,48	8
		шт		76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
23	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	479,56	243,37	19182	9735	10750	0,67	27
		шт		106,88	85,08	4275	3403	140	0,34	14
24	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1051,51	598,40	12618	7181	6883	1,18	14
		шт		195,53	214,16	2346	2570	140	0,91	11
25	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	8,156	11000,00	--	89716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	5,627	10600,00	--	59646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	8,148	10200,00	--	83110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-13-1	Монолитные заделки	3,51	7163,47	86,60	25144	304	1928	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1722	115	105	0,16	1
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,5112	106,00	--	2704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,5112	302,00	--	7704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме швов между блоками стен	31	612,02	1,57	18973	49	3641	0,67	21
		м2		130,50	--	4046	--	90	--	--
32	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме швов между блоками стен	31	529,82	1,57	16424	49	2385	0,47	15
		м2		85,50	--	2651	--	90	--	--
33	Е0106-11-10	УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,006485	5239,08	327,33	34	2	14	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	12	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,005925	61200,00	--	363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00056	65000,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,6	13744,06	367,51	8246	221	1475	13,10	8
		м3		2202,75	138,83	1322	83	105	0,68	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	106,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	302,00	--	181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0372	64400,00	--	2396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00816	69000,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-3-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСЫ	1	8272,09	260,48	8272	260	739	3,94	4
		м3		614,25	89,46	614	89	105	0,35	--
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,015	106,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,015	302,00	--	307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0107-3-1	УКЛАДКА БАЛОК Б13	1	1864,42	1043,54	1864	1044	1322	3,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		630,00	314,33	630	314	140	1,28	1
45	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	0,87	18900,00	--	16443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8873	106,00	--	94	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8873	302,00	--	268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-3-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	10	1903,69	310,26	19037	3103	4911	1,53	15
		шт		256,50	94,27	2565	943	140	0,39	4
49	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	2,896	20900,00	--	60526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,466	106,00	--	473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,466	302,00	--	1349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-17-1	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,26	18663,27	521,99	4852	136	1245	26,70	7
		м3		4365,00	197,19	1135	51	105	0,96	--
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2639	106,00	--	28	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2639	302,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00462	67700,00	--	313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01304	41200,00	--	537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01519	174757,10	1941,97	2655	29	138	42,30	1
		т		6975,00	726,75	106	11	118	3,55	--
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	1,28	21,80	0,05	28	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
59	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,64	20,36	0,02	13	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01008	175710,10	1826,10	1771	18	124	42,70	--
		т		8100,00	690,75	82	7	140	3,37	--
61	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01008	40200,00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2811,56	1856,11	675	445	474	4,93	1
		м3		812,93	597,97	195	144	140	2,37	1
63	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	3725,00	--	4470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,04	24600,00	--	984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,24	106,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	302,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0110-9-2	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ КРД1	0,5	834,73	14,05	417	7	110	1,19	1
		м2		178,20	5,31	89	3	120	0,03	--
68	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,5	1862,35	14,17	931	7	185	1,88	1
		м3		303,75	5,40	152	3	120	0,03	--
69	Е0110-53-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,5	225,51	0,97	113	--	7	0,07	--
		м2		11,39	0,36	6	--	120	--	--
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00122	175710,10	1826,10	214	2	15	42,70	--
		т		8100,00	690,75	10	1	140	3,37	--
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00122	40200,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0126-30-4	УТЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,02	6892,45	374,40	138	7	63	17,50	--
		м3		3026,25	139,50	61	3	100	0,69	--
73	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	0,0206	18500,00	--	381	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0110-28-11	ОБИВКА КРЫШКИ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,5	915,15	2,26	458	1	111	1,22	1
		м2		183,38	0,86	92	--	120	--	--
75	Е0123-24-1	Установка люков	2	285,39	35,42	571	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
76	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-1-20	УКЛАДКА БЕТОНА В7.5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,43617	7204,90	311,32	3143	136	256	2,82	1
		м3		441,00	117,61	192	51	105	0,57	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4427126	106,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4427126	302,00	--	134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1374	13711,47	5475,87	1884	752	815	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	692	213	90	5,46	1
81	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1374	133700,00	--	18370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	9,4119	21,80	0,05	205	--	49	0,03	--
		м2		5,81	0,02	55	--	90	--	--
83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,70595	20,36	0,02	96	--	18	0,02	--
		м2		4,16	--	20	--	90	--	--
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО ПЕРЕКРЫТИЮ И ПО ПЕРИМЕТРУ	39,8664	206,69	9,95	8240	397	2743	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2081	149	123	0,02	1
85	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПОКРЫТИЯ, ПО ПЕРИМЕТРУ	24,28	633,78	1,57	15388	38	2557	0,62	15
		м2		117,00	--	2841	--	90	--	--
86	Е0113-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПОКРЫТИЯ, ПО ПЕРИМЕТРУ	24,28	540,67	1,57	13127	38	1819	0,43	10
		м2		83,25	--	2021	--	90	--	--
87	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее покрытий и перекрытий сверху	1,99332	2243,75	360,50	4473	719	4005	10,93	22
		м3		1874,25	135,00	3736	269	100	0,66	1
88	СПрайлист ТОО "DOMSAD"	Клей AlinEX Сэт 307	179,3988	23,07	--	4139	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
89	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные ПЕНОПЛЕКС 35кг/м3	2,0531196	18500,00	--	37983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,8664	206,69	9,95	8240	397	2743	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2081	149	123	0,02	1
91	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	239,1984	32,67	0,67	7813	160	259	--	1
		м2		0,63	0,25	151	60	123	--	--
92	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ СЕТКОЙ	0,04451	5239,08	327,33	233	15	94	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	84	6	105	0,60	--
93	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,04451	64100,00	--	2853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	39,8664	13,91	0,07	554	3	290	0,04	2
		м2		8,06	0,02	321	1	90	--	--
95	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	39,8664	12,08	0,05	482	2	290	0,04	2
		м2		8,06	0,02	321	1	90	--	--
96	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	39,8664	369,67	18,33	14737	731	1489	0,14	6
		м2		24,53	6,86	978	273	119	0,03	1
97	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей стен	72,12	13,91	0,07	1003	5	524	0,04	3
		м2		8,06	0,02	581	1	90	--	--
98	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей стен	72,12	12,08	0,05	871	4	524	0,04	3
		м2		8,06	0,02	581	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов внутренних поверхностей стен	54,27	245,44	3,82	13320	207	2484	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2027	78	118	0,01	--
100	Е0116-7-10	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д102Х4 (ГОСТ 3262-75)	2,1	1550,07	19,03	3255	40	31	0,69	1
		м		117,00	7,13	246	15	12	0,03	--
101	Е0108-4-7	ОКРАСКА ТРУБ БИТУМОМ	0,72534	245,44	3,82	178	3	33	0,21	--
		м2		37,35	1,44	27	1	118	0,01	--
102	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ПОД ОТМОСТКУ ШИРИНОЙ 0,65М)	0,694	1865,80	--	1295	--	453	3,24	2
		м3		531,00	--	369	--	123	--	--
103	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,94	306,73	14,76	2129	102	495	0,36	3
		м2		52,43	5,54	364	38	123	0,03	--
104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,212364	106,00	--	23	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,212364	302,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.110ММ)	111,04	39,09	0,67	4340	74	265	0,01	1
		м2		1,69	0,25	188	28	123	--	--
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,566304	106,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,566304	302,00	--	171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ	0,0074	5239,08	327,33	39	2	16	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	14	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0074 т	64100,00 --	-- --	474 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			930415				
		Накладные расходы	Тенге			98374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			61727				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1090516				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор_____Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			4.08.15
Инженер сметчик			4.08.15
Инженер ПТО			4.08.15
Технадзор			4.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.07.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-235А-3

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2										
2	Ц0107-218-6	**МОНТАЖ УСТАНОВКИ**	1	10889,00	1497,00	10889	1497	6845	42,00	42
		шт		7313,00	292,99	7313	293	90	1,70	2
3	Ц0108-481-24	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1.2 т**	1	953,10	31,10	953	31	556	3,00	3
		шт		581,00	4,50	581	4	95	0,03	--
4	СЦМО7ПРИЛ.2	**СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**	152	3,84	--	584	--	--	--	--
		КВТ/Ч		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-7	**МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ**	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
6	Е0118-22-2	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ**	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		КОМПЛЕКТ		41,72	--	167	--	128	--	--
7	Ц0112-698-4	**ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА**	4	150,70	18,80	603	75	407	1,00	4
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--
9	Ц0112-790-7	**Монтаж затвора, диаметр условного прохода 250 мм**	2	1848,50	306,00	3697	612	2881	9,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1526,00	74,30	3052	149	90	0,43	1
11	Ц0112-790-6	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 200 мм	5	1519,00	291,00	7595	1455	5791	7,00	35
		шт		1215,00	72,00	6075	360	90	0,42	2
13	Ц0112-790-7	Монтаж клапанов	2	1848,50	306,00	3697	612	2881	9,00	18
		шт		1526,00	74,30	3052	149	90	0,43	1
14	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	6	1539,00	--	9234	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	10	904,00	--	9040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ Д200	0,0244	247994,13	49389,75	6051	1205	2583	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1532	455	130	91,12	2
17	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273 мм	0,17404	17090,00	1815,00	2974	316	2263	81,00	14
		т		14200,00	248,00	2471	43	90	1,44	--
18	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	3	3460,00	--	10380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	3	782,40	510,00	2347	1530	1123	2,00	6
		м		270,00	146,00	810	438	90	0,85	3
20	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939,00	--	1878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,88111	19408,00	1949,00	17101	1717	13188	95,00	84
		т		16360,00	269,99	14415	238	90	1,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	17	2868,00	--	48756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	17	782,40	510,00	13301	8670	6365	2,00	34
		м		270,00	146,00	4590	2482	90	0,85	14
24	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	4	1610,00	--	6440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6 мм	8	2250,00	--	18000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм (примен.)	2	750,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	342,60	24,90	343	25	286	2,00	2
		м		313,00	4,50	313	4	90	0,03	--
28	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	1	389,00	--	389	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	1	224,00	179,00	224	179	79	0,30	--
		м		45,00	42,80	45	43	90	0,25	--
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	100,70	0,07	1510	1	950	0,37	6
		м2		60,30	0,02	905	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0112-790-3	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
34	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000,00	--	26000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
36	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0,2	369,00	--	74	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-39	Муфта, d 25 мм	0,2	369,00	--	74	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	2023,80	664,00	2024	664	1349	9,00	9
		шт		1348,00	151,00	1348	151	90	0,88	1
		РАЗДЕЛ 2.ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(В ЗЕМЛЕ Н=3,9М)								
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА	25,74	218,93	--	5635	--	6368	1,54	40
		м3		218,93	--	5635	--	113	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,74	134,10	--	3452	--	3900	0,97	25
		м3		134,10	--	3452	--	113	--	--
43	Ц0112-163-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 219-273 мм	0,2614	12039,00	2837,00	3147	742	2186	53,00	14
		т		8753,00	539,99	2288	141	90	3,13	1
44	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	3881,00	--	19405	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	5	782,40	510,00	3912	2550	1872	2,00	10
		м		270,00	146,00	1350	730	90	0,85	4
46	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,005	695465,89	94100,49	3477	471	595	323,00	2
		км		56025,00	35547,75	280	178	130	173,61	1
47	Е0122-33-5	САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д377Х9 L=0,6	0,0814	247994,13	49389,75	20187	4020	8617	312,70	25
		т		62775,00	18657,00	5110	1519	130	91,12	7
48	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА	11,84	21,80	0,05	258	1	62	0,03	--
		м2		5,81	0,02	69	--	90	--	--
50	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	23,68	19,64	0,02	465	--	67	0,02	--
		м2		3,13	--	74	--	90	--	--
51	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0,38	17204,61	332,71	6538	126	4321	75,22	29
		м3		11245,50	126,00	4273	48	100	0,61	--
		РАЗДЕЛ 3.НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД(В ЗЕМЛЕ Н=2,7М)								
52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,82	218,93	--	3901	--	4409	1,54	27
		м3		218,93	--	3901	--	113	--	--
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,82	134,10	--	2390	--	2700	0,97	17
		м3		134,10	--	2390	--	113	--	--
54	Ц0112-163-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 219-273 мм	0,20815	12039,00	2837,00	2506	591	1741	53,00	11
		т		8753,00	539,99	1822	112	90	3,13	1
55	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	2868,00	--	14340	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	5	782,40	510,00	3912	2550	1872	2,00	10
		м		270,00	146,00	1350	730	90	0,85	4
57	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,005	566134,23	80990,95	2831	405	513	278,00	1
		км		48375,00	30595,50	242	153	130	149,43	1
58	Е0122-33-5	САЛЬНИК НАБИВНОЙ С-2 Д325Х8 L=0,6	0,0772	247994,13	49389,75	19145	3813	8173	312,70	24
		т		62775,00	18657,00	4846	1440	130	91,12	7
59	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз САЛЬНИКА	10,2	21,80	0,05	222	1	54	0,03	--
		м2		5,81	0,02	59	--	90	--	--
61	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	20,4	19,64	0,02	401	--	57	0,02	--
		м2		3,13	--	64	--	90	--	--
62	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ В ФУНДАМЕНТЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0,38	17204,61	332,71	6538	126	4321	75,22	29
		м3		11245,50	126,00	4273	48	100	0,61	--
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К3Н								
64	Е0118-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
65	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
66	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,70	14,12	2129	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	--	55	--	68	0,05	--
		м		10,69	--	53	--	128	--	--
68	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200,00	--	100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	100,70	0,07	101	--	63	0,37	--
		м2		60,30	0,02	60	--	105	--	--
71	Ц0112-790-2	Монтаж клапанов	1	597,70	55,80	598	56	495	3,00	3
		шт		536,00	13,50	536	14	90	0,08	--
73	Ц0112-790-2	Монтаж затвора	1	597,70	55,80	598	56	495	3,00	3
		шт		536,00	13,50	536	14	90	0,08	--
74	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	189,00	--	756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
76	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125	1,4	1151,91	13,82	1613	19	475	1,62	2
		м2		259,88	5,18	364	7	128	0,03	--
77	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	0,91	200,00	--	182	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	С131312-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5 Д125	0,03	966,00	--	29	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			354490				
		Накладные расходы	Тенге			109640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			27848				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			491978				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор_____Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			4.08.15
Инженер сметчик			4.08.15
Инженер ПТО			4.08.15
Технадзор			4.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			04.08.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ СТ ШУКЫР РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3 (Т.П.901-4-55)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-230Б-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ГРУНТ 8Д/								
1	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	52	44,07	41,46	2292	2156	707	0,02	1
		м3		2,61	11,40	136	593	97	0,04	2
2	Е0101-17-16	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	20	64,33	61,25	1287	1225	404	0,02	--
		м3		3,02	17,81	60	356	97	0,06	1
3	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	39	19,70	19,70	768	768	154	--	--
		т		--	3,94	--	154	100	0,08	3
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	20	3,76	3,24	75	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
5	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	5,04	791,10	--	3987	--	4505	4,27	22
		М3		791,10	--	3987	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			36,4	3,82	3,82	139	139	47	--	--
		м3		--	1,32	--	48	97	--	--
7	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			36,4	1,57	1,57	57	57	19	--	--
		м3		--	0,54	--	20	97	--	--
8	Е0101-135-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА								
			52	14,12	12,00	734	624	220	0,01	1
		М3		1,62	2,75	84	143	97	0,01	1
9	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л								
			32,24	983,40	983,40	31705	31705	870	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	7254	12	1,31	42
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			15,6	167,18	--	2608	--	2947	1,21	19
		м3		167,18	--	2608	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,W6								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под резервуар								
			13,68	958,50	152,52	13112	2086	3749	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2102	782	130	0,28	4
12	Ц0118-1-4	Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 0,18 т								
			1	8888,23	1264,10	8888	1264	5490	37,00	37
		шт		5805,00	294,75	5805	295	90	1,71	2
13	СКомм.предл. ТОО "Profit Master"	Емкость из пищевого полипропилена V 15 м3 с доставкой в комплекте: люк, вентиляционная труба,насос погружной для чистой воды WILO-SUB - 1 шт, насос ручной WILO R1 1/2 - 1 шт, клапан обратный муфтовый диам. 40 мм - 1 шт								
			1	756995,01	--	756995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-9-2	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ КРД1								
			0,3	834,73	14,05	250	4	66	1,19	--
		м2		178,20	5,31	53	2	120	0,03	--
15	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
			0,6	1862,35	14,17	1117	9	223	1,88	1
		м3		303,75	5,40	182	3	120	0,03	--
16	Е0110-53-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
			0,6	225,51	0,97	135	1	8	0,07	--
		м2		11,39	0,36	7	--	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0126-30-4	УТЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,024	6892,45	374,40	165	9	76	17,50	--
		м3		3026,25	139,50	73	3	100	0,69	--
18	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	0,02472	18500,00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0110-28-11	ОБИВКА КРЫШКИ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,6	915,15	2,26	549	1	133	1,22	1
		м2		183,38	0,86	110	1	120	--	--
20	Е0106-40-1	Гидравлическое испытание резервуаров, вместимость 15 м3	16,5	24,60	0,69	406	11	207	0,08	1
		м3		11,70	0,27	193	4	105	--	--
21	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	16,5	52,65	0,22	869	4	413	0,17	3
		м3		23,76	0,09	392	1	105	--	--
22	Е0112-13-1	Утепление емкости плитами из пеноплекса в один слой толщ.50мм	10,04172	43,81	4,93	440	50	372	0,19	2
		м2		29,25	1,85	294	19	119	0,01	--
23	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты из пеноплекса толщ. 50 мм	0,5171486	26800,00	--	13860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			840897				
		Накладные расходы	Тенге			20641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			51693				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			913231				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			
Начальник ПТО			04.08.15
Инженер сметчик			04.08.15
Инженер ПТО			4.08.15г
Техадзор			3.08.15г
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.0215

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование строй СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объек УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

СМЕТА № 8-230Б-2

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	14,4	389,25	--	5605	--	6334	2,48	36
		м3		389,25	--	5605	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	5,76	167,18	--	963	--	1088	1,21	7
		м3		167,18	--	963	--	113	--	--
3	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	5,76	25,65	5,38	148	31	113	0,13	1
		м3		20,27	--	117	--	97	--	--
4	Е0101-145-6	**Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом**	256	25,65	--	6566	--	6369	0,16	42
		м2		25,65	--	6566	--	97	--	--
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,W4 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ								
5	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	29,232	614,62	24,55	17967	718	1763	0,26	8
		м2		39,83	9,20	1164	269	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	1,68	6257,17	66,01	10512	111	389	1,35	2
		м3		195,75	24,93	329	42	105	0,12	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,7136	106,00	--	182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7136	302,00	--	518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В20	4,8	8444,89	353,46	40535	1697	3621	3,60	17
		м3		585,00	133,52	2808	641	105	0,65	3
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,872	106,00	--	516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,872	302,00	--	1471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0854	62000,00	--	5295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1388	61200,00	--	8495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1188	147801,76	587,63	17559	70	2498	118,00	14
		1т		19800,00	222,75	2352	26	105	1,08	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6828	21,80	0,05	80	--	19	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	21	--	90	--	--
16	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,6828	20,36	0,02	75	--	14	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
17	Е0107-42-1	Установка блоков цоколя массой до 0,5 т	22	336,22	172,69	7397	3799	4204	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1678	1325	140	0,24	5
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,08	10900,00	--	33572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,08	106,00	--	326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,08	302,00	--	930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА	38,4	102,33	0,12	3929	5	281	0,04	2
		м2		8,08	0,05	310	2	90	--	--
22	Е0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	19,2	31,39	0,02	603	--	139	0,04	1
		м2		8,06	--	155	--	90	--	--
РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции										
23	Е0109-17-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН	0,3534	4646,85	2285,57	1642	808	699	9,35	3
		т		1579,50	617,13	558	218	90	2,34	1
24	С12021-117	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН	0,3675	113100,00	--	41564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	ССЦСМКЧ. 2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,3675	1860,00	--	684	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,0438	21,80	0,05	241	1	58	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	64	--	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	11,0438	20,36	0,02	225	--	41	0,02	--
		м2		4,16	--	46	--	90	--	--
28	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3534	542,84	144,52	192	51	93	1,34	--
		т		292,50	--	103	--	90	--	--
29	Е0109-22-1	МОНТАЖ БАЛОК	0,5221	9523,56	4795,68	4972	2504	2387	23,00	12
		т		3712,50	1367,15	1938	714	90	5,24	3
30	С12021-136	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,543	114500,00	--	62174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	ССЦСМКЧ. 2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,543	1860,00	--	1010	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,1851	21,80	0,05	353	1	85	0,03	--
		м2		5,81	0,02	94	--	90	--	--
33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	16,1851	20,36	0,02	330	--	61	0,02	--
		м2		4,16	--	67	--	90	--	--
34	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3976	5030,50	2020,02	2000	803	993	14,10	6
		т		2272,50	502,43	904	200	90	1,79	1
35	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,4135	101700,00	--	42053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	ССЦСМКЧ. 2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,413504	1860,00	--	769	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3976	2452,13	545,76	975	217	440	5,25	2
		т		1230,75	--	489	--	90	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,425	21,80	0,05	271	1	65	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	72	--	90	--	--
39	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	12,425	20,36	0,02	253	--	47	0,02	--
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
40	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	54	112,45	34,24	6073	1849	2893	0,32	17
		м2		51,08	8,45	2758	456	90	0,03	2
41	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	59,4	1190,00	--	70686	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-76	САМОНАРЕЗАЮЩИЕ БОЛТЫ	0,0032	475300,00	--	1521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-61-5	Монтаж крепежных элементов из листовой стали	0,4411	17089,64	5708,96	7538	2518	3981	49,90	22
		т		9180,00	848,93	4049	374	90	4,06	2
44	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,4587	154700,00	--	70961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	ССССЦСМКЧ. 2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,4587	1860,00	--	853	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,1212	21,80	0,05	286	1	69	0,03	--
		м2		5,81	0,02	76	--	90	--	--
47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	13,1212	20,36	0,02	267	--	49	0,02	--
		м2		4,16	--	55	--	90	--	--
48	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,714	11487,34	4590,56	8202	3278	3576	25,30	18
		т		4725,00	840,11	3374	600	90	3,01	2
49	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,7426	122800,00	--	91191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	ССССЦСМКЧ. 2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,7426	1860,00	--	1381	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,777	21,80	0,05	475	1	114	0,03	1
		м2		5,81	0,02	127	--	90	--	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	21,777	20,36	0,02	443	--	82	0,02	--
		м2		4,16	--	91	--	90	--	--
53	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	74	332,24	125,09	24586	9256	11571	0,94	70
		м2		144,00	29,74	10656	2201	90	0,10	8
54	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	81,4	1190,00	--	96866	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-76	САМОНАРЕЗАЮЩИЕ БОЛТЫ	0,0044	475300,00	--	2091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-10-1	Заделка отверстий в кровле после пропуска вентшахт	1,8	544,76	1,24	981	2	329	0,97	2
		м2		153,23	0,47	276	1	119	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
57	Е0109-53-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0,0507	14806,01	1133,15	751	57	606	82,10	4
		т		12892,50	398,25	654	20	90	1,95	--
58	С12021-229	Дверной блок Д1 для обслуживания резервуаров	0,0558	305200,00	--	17030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,4983	20,36	0,02	71	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
60	Е0113-16-6	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА	1,7492	21,80	0,05	38	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
61	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,57	61,90	2,62	2140	91	489	0,07	2
		м2		10,51	0,99	363	34	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	60,1518	614,62	24,55	36971	1477	3628	0,26	16
		м2		39,83	9,20	2396	553	123	0,04	3
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	3,457	7375,99	--	25499	--	2411	3,66	13
		м3		567,00	--	1960	--	123	--	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,52614	106,00	--	374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,52614	302,00	--	1065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,096	5239,08	327,33	503	31	203	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	181	12	105	0,60	--
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,096	41200,00	--	3955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,57	283,41	14,76	9797	510	2465	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1813	192	123	0,03	1
69	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.20мм	34,57	-70,40	-1,34	-2434	-46	-165	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-117	-17	123	--	--
70	Е0106-36-4	Железнение поверхности	34,57	55,56	0,23	1921	8	1865	0,29	10
		м2		51,30	0,09	1773	3	105	--	--
71	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	36,9899	28,56	0,22	1056	8	846	0,10	4
		м		18,50	0,09	684	3	123	--	--
РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка										
72	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором цоколя	14,163	100,55	1,19	1424	17	903	0,37	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,30	0,45	854	6	105	--	--
73	Е0115-178-4 К=2	Окраска стен за 2 раза кузбасским лаком	14,163	44,57	--	631	--	556	0,22	3
		м2		37,36	--	529	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		КРЫЛЬЦО ВХОДА								
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	3,0537	614,62	24,55	1877	75	184	0,26	1
		м2		39,83	9,20	122	28	123	0,04	--
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5	0,1755	6257,17	66,01	1098	12	41	1,35	--
		м3		195,75	24,93	34	4	105	0,12	--
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,781325	106,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,781325	302,00	--	538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА В15	1	8171,86	353,46	8172	353	754	3,60	4
		м3		585,00	133,52	585	134	105	0,65	1
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,015	106,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,015	302,00	--	307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0076	41200,00	--	313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,375	352,14	14,76	484	20	98	0,36	--
		м2		52,43	5,54	72	8	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	1,375	127,03	9,83	175	14	201	0,69	1
		м2		115,20	3,69	158	5	123	0,02	--
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,332	245,44	3,82	327	5	61	0,21	--
		м2		37,35	1,44	50	2	118	0,01	--
85	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,332	13,91	0,07	19	--	10	0,04	--
		м2		8,06	0,02	11	--	90	--	--
		ОТМОСТКА								
86	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	50,286	614,62	24,55	30907	1235	3033	0,26	13
		м2		39,83	9,20	2003	463	123	0,04	2
87	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,9	283,41	14,76	8191	427	2061	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1515	160	123	0,03	1
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,88434	106,00	--	94	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,88434	302,00	--	267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)	404,6	35,20	0,67	14241	271	965	0,01	4
		м2		1,69	0,25	684	101	123	--	--
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,06346	106,00	--	219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,06346	302,00	--	623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 3Вр1	0,045	5239,08	327,33	236	15	95	11,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	85	6	105	0,60	--
94	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,045	64100,00	--	2885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			879411				
		Накладные расходы	Тенге			75798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			57314				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1012523				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный экономист			
Начальник ПТО			4.08.15
Инженер сметчик			4.08.15
Инженер ПТО			4.08.15
Технадзор			4.08.15
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			31.07.15

Ф №3
рждена постановлением
стата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБК -Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.Байкадам. Ст. Шукыр

Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		рганиз.-правовая форм	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	аименовани	код
			№ АФ/АНС/Сбп/143-14	2 сентября 2014г.				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**96 717 615**								**11 606 114**	**108 323 729**
	в том числе:										
	Станция Байкадам										
1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №1 Общестроительные работы	16 363 176	12 487 626							1 498 515	13 986 141
2	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №2 Общестроительные работы	16 363 176	12 487 626							1 498 515	13 986 141
3	Ст.Байкадам. Насосная станция пожаротушения .Общестроительные работы	2 768 306	527 006							63 241	590 247

4	Ст.Байкадам. Насосная станция пожаротушения .Приобретение и монтаж технологического оборудования.	7 623 490								-	-
5	Ст.Байкадам. Резервуар для воды 15 м3. Общестроительные работы.	2 431 713	2 431 713							291 806	2 723 519
6	Ст.Байкадам. Наземный павильон.	2 626 861	2 626 861							315 223	2 942 084
	Станция Шукыр	-								-	-
7	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3№1 на ст. Шукыр. Общестроительные работы	16 509 562	15 698 072							1 883 769	17 581 841
8	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 №1 на ст.Шукыр Общестроительные работы	16 509 562	15 698 072							1 883 769	17 581 841
9	Ст.Шукыр. Насоосная станция пожаротушения .АС.	2 855 582	2 855 582							342 670	3 198 252
10	Ст.Шукыр. Насоосная станция пожаротушения .Приобретение и монтаж технологического оборудования.	7 623 484	1 288 274							154 593	1 442 867
11	Ст.Шукыр. Резервуар для воды 15 м3. Общестроительные работы.	2 391 350	2 391 350							286 962	2 678 312
12	Ст.Шукыр. Наземный павильон.	2 651 353	2 651 353							318 162	2 969 515
	за отчетный месяц:		**71 143 535**							**8 537 224**	**79 680 759**
	Всего к оплате:		Семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор**
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС" (подпись) **Абжанов С.К.**
(расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Матвеев А.В.**
(расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки : СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ□
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Сводная справка Форма №2 за июль месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ		
		Станции Байкадам,Шукыр		
		Основные объекты строительства.		
		Станция Байкадам		
1	8-94Б-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №1 Общестроительные работы	4 768,890	12 487,626
2	8-94Б-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Байкадам(ТП901-4-58.83) №2 Общестроительные работы	4 768,890	12 487,626
3	8-234Б-1	Ст.Байкадам. Насоосная станция пожаротушения .Общестроительные работы	201,258	527,006
4	8-229Б-1	Ст.Байкадам. Резервуар для воды 15 м3.Общестроительные работы	928,645	2 431,713
5	8-229Б2	Ст.Байкадам. Наземный павильон.	1 003,170	2 626,861
		Станция Шукыр		
6	8-95Б-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3№1 на ст. Шукыр. Общестроительные работы	5 994,925	15 698,072
7	8-95А-1	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 №1 на ст.Шукыр Общестроительные работы	5 994,925	15 698,072
8	8-235Б-1	Ст.Шукыр. Насоосная станция пожаротушения .АС.	1 090,516	2 855,582
9	8-235А-3	Ст.Шукыр. Насоосная станция пожаротушения .Приобретение и монтаж технологического оборудования.	491,978	1 288,274
10	8-230Б-1	Ст.Шукыр. Резервуар для воды 15 м3.Общестроительные работы	913,231	2 391,350
11	8-230Б-2	Ст.Шукыр. Наземный павильон.	1 012,523	2 651,353
		Итого по главе 6:	**27 168,951**	**71 143,54**
		НДС, 12%		**8 537,22**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**79 680,76**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000116 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/143-14 от 02.09.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, участок станция Байкадам и Шукыр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Байкадам и Шукыр.	тг.	1	71 143 535,00	71 143 535,00	12%	8 537 224,00	79 680 759,00		
Всего по счету:					**71 143 535,00**		**8 537 224,00**	**79 680 759,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: 8-23А УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ ПАРК"Б" НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Договор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за август месяц 2015 года
Локальная смета № 8-23А-4 Приобретение и монтаж технологического оборудования

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
1	2	Ц0107-218-6	МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1	10889	1497	10889	1497	6845	42	42
				шт	7313	292,99	7313	293	90	1.7	2
2	3	Ц0108-481-24	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1.2 т	1	953,1	31,1	953	31	556	3	3
				шт	581	4,5	581	4	95	0.03	0
3	4	СЦМО7ПРИ.1.2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	152	3.84		584				
				квт/ч							
4	5	Ц0108-572-7	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	1	3458	241	3458	241	652	4	4
				шт	630	56,3	630	56	95	0,33	0
5	6	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
6	7	В0112-698-4	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА	4	150,7	18,8	603	75	407	1	4
				шт	113	0	452	0	90	0	0
7	8	9-2-187	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, t до 90°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 13587-79	3	17644		52932				
				шт							
8	9	Ц0112-709-7	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 250 мм	3	1848,5	306	5546	918	4321	9	27
				шт	1526	74,3	4578	223	90	0.43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	10	9-2-186	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	5 шт	10673		53365				
10	11	Ц0112-790-6	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 200 мм	5	1519	291	7595	1455	5791	7	35
				шт	1215	72	6075	360	90	0,42	2
11	12	9-3-79	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 200 мм	2 шт	45747		91494				
12	13	Ц0112-790-6	Монтаж клапанов	2	1519	291	3038	582	2317	7	14
				шт	1215	72	2430	144	90	0,42	1
13	14	8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	10 шт.	1539		15390				
14	15	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	16 шт.	904		14464				
15	16	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273 мм	0,8304	17090	1815	14191	1507	10797	81	67
				т	14200	248	11791	206	90	1,44	1
16	17	8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	12 м	3460		41520				
17	18	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	12	782,4	510	9389	6120	4493	2	24
				м	270	146	3240	1752	90	0,85	10
18	19	8-10-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	4 шт	2270		9080				
19	20	8-10-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х8 мм	2 шт	3930		7860				
20	21	8-10-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2 шт	939		1878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	22	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	1,05	19408	1949	20382	2047	15718	95	100
				т	16360	269,99	17181	284	90	1,57	2
22	23	8-6-103	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	22	2868		63096				
				м							
23	24	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	22	782,4	510	17213	11220	8237	2	44
				м	270	146	5940	3212	90	0,85	19
24	25	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	5	1610		8050				
				шт							
25	26	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6 мм	4	2250		9000				
				шт							
26	27	8-10-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм (примен.)	2	750		1500				
				шт							
27	28	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	342,6	24,9	343	25	286	2	2
				м	313	4,5	313	4	90	0,03	0
28	29	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	1	389		389				
				м							
29	30	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	1	224	179	224	179	79	0,3	0
				м	45	42,8	45	43	90	0,25	0
30	31	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,25	200		2450				
				кг							
31	32	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50,84	100,7	0,07	5119	4	3220	0,37	19
				м2	60,3	0,02	3066	1	105	0	0
32	33	9-2-180	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с эластичным седлом, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-78	2	2692		5384				
				шт							
33	34	Ц0112-790-3	Монтаж затвора, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,5	59,6	1369	119	1143	4	8
				шт	619	15,8	1238	32	90	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	35	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000		26000				
				компл							
35	36	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,5	59,6	1369	119	1143	4	8
				шт	619	15,8	1238	32	90	0,09	0
36	37	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	202		2828				
				шт.							
37	38	8-4-39	Муфта, d 50 мм	0,2	369		74				
				10шт							
38	39	8-4-39	Муфта, d 25 мм	0,2	369		74				
				10шт							
			Итого по разделу: СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1				512530				
			Раздел: ВВОД ВОДОПРОВОДА (В ЗЕМЛЕ Н=2,05М)								
39	42	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА Н=2,05М	27,06	167,4	0	4530	0	5119	1,18	32
				м3	167,4	0	4530	0	113	0	0
40	43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВВОДА Н=2,05М	27,06	122,18	0	3306	0	3736	0,89	24
				м3	122,18	0	3306	0	113	0	0
41	44	Ц0112-163-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 273 мм	0,323	12039	2837	3889	916	2701	53	17
				т	8753	539,99	2827	174	90	3,13	1
42	45	8-6-108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	3881		19405				
				м							
43	46	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,005	695465,89	94100,49	3477	471	595	323	2
				км	56025	35547,75	280	178	130	175,61	1
44	47	Ц0112-163-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 219 мм	0,238	12039	2837	2865	675	1990	53	13
				т	8753	539,99	2083	128	90	3,13	1
45	48	8-6-103	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	2868		14340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
46	49	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,005	566134,23	80990,95	2831	405	513	278	1
				км	48375	30595,5	242	153	130	149,43	1
47	50	8-10-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	2	2270		4540				
				шт							
48	51	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	2	1610		3220				
				шт							
49	52	Е0106-1-3	Устройство бетонных упоров	0,6	8048,31	379,21	4829	228	438	3,51	2
				м3	551,25	143,26	331	86	105	0,7	0
			Итого по разделу: ВВОД ВОДОПРОВОДА (В ЗЕМЛЕ Н=2,05М)				67231				
			ИТОГО:				579 765	28841			493
							79 877	7365			42
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				67 476				
			На общестроительные работы				13 621				
			На сантехнические работы				214				
			Всего накладных расходов:				81 310				
			Итого с накладными				661 076				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39 664				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				700 740				
			Всего:				700 740				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			08.09.15
Начальник ПТО			
Инженер-сметчик			08.09.15
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			6.09.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор-НС"

Директор _____ Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ Матвеев А.В.

Инспектор по качеству
Бекенбиков Б.

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: 8-98Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.САМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)
Договор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за август месяц 2015 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	на един.	всего
			Локальная смета № 8-98А-1 Строительно-монтажные работы (на 1шт) - ноябрь 2014 г						10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
1	38	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23.2 м3	-32300		-749360				
2	39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23.2 м3	-143		-3318				
3	40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23.2 м3	-407		-9442				
4	41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	23.2 м3	-474		-10997				
5	44	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9.6 м3	-32300		-310080				
6	45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9.6 м3	-143		-1373				
7	46	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9.6 м3	-407		-3907				
8	47	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9.6 м3	-474		-4550				
9	73	30-18-37	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2.4 м	-9647		-23153				
10	74	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0.544	-34100		-18550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
11	84	2-1-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,0194	-172800		-3349				
				т							
12	92	2-1-41	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0.2042	-147100		-30036				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				**-1168116**				
			Раздел: Металлоконструкции								
13	102	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	-247800		-88217				
				т							
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**-88217**				
			ИТОГО:				**-1 256 332**	**0**			**0**
			Накладные расходы :				**0**	**0**			**0**
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**-1 256 332**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**-75 380**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**-1 331 712**				
			Всего на 1 резервуар:				**-1 331 712**				
			Всего на 2 резервуара:				**-2 663 424**				

Локальная смета № 8-98А-1 Строительно-монтажные работы (на 1шт) - май 2015 г.

			Раздел: Земляные работы								
14	1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	28	-7,91	-7,91	-221	-221	-70	0	0
				м3	0	-2,57	0	-72	-97	-0,01	0
15	2	Е0101-24-9#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	56	-6,23	-6,23	-349	-349	-110	0	0
				м3	0	-2,02	0	-113	-97	-0,01	0
16	3	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	28	-32,57	-30,98	-912	-867	-286	-0,01	0
				м3	-1,53	-0,01	-43	-252	-97	-0,03	-1
17	4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,6	-22,66		-920				
				т							
18	5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28	-3,09	-2,66	-87	-75	-36	0	0
				м3	-0,39	-0,03	-11	-26	-97	0	0
19	6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1267	-39,76	-37,82	-50380	-47913	-15815	-0,01	-16
				м3	-1,87	-11	-2369	-13934	-97	-0,04	-48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2217,25 т	-22,66		-50232				
21	8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1267 м3	-3,8 -0,48	-3,24 -1,12	-4816 -608	-4110 -1419	-1966 -97	0 0	-4 -5
			Итого по разделу: Земляные работы				107916				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
22	22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172,538 м2	-687,86 -39,83	-24,55 -9,2	-118682 -6872	-4236 -1587	-10405 -123	-0,26 -0,04	-45 8
23	23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7,5,W4)	9,916 м3	-7635,84 -567	0 0	-75717 -5622	0 0	-6916 -123	-3,66 0	-36 0
24	24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,114 м3	-143		-1446				
25	25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,114 м3	-407		-4117				
26	37	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23,2 м3	-4192,17 -761,63	-1129,16 -396,88	-97258 -17670	-26197 -9208	-37628 -140	-4,32 -1,78	-100 -41
27	43	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ БУ39-2 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9,6 м3	-7370,51 -1473,98	-2116,24 -763,89	-70757 -14150	-20316 -7333	-30077 -140	-8,56 -3,54	-82 -34
28	49	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,1188 т	-175710,1 -8100	-1826,1 -690,75	-20872 -962	-217 -82	-1462 -140	-42,7 -3,37	-5 0
29	52	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474 т	-8679,65 -8257,5	-422,15 -157,5	-411 -391	-20 -7	-471 -118	-56,4 -0,77	3 0
30	53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474 т	-65900		-3124				
31	62	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	8,4 м3	-34900		-293160				
32	63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,4 м3	-143		-1201				
33	64	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,4 м3	-204		-1714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	8,4	-474		-3982				
				м3							
35	66	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452	-63800		-9264				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				**-701704**				
			Раздел: Металлоконструкции								
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
36	106	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158,884	-13,91	-0,07	-2210	-11	-1155	-0,04	-7
				м2	-8,06	-0,02	-1281	-3	-90	0	0
37	107	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158,884	-303,34	-48,92	-48196	-7773	-26995	-0,89	-141
				м2	-144,9	-18,47	-23022	-2935	-104	-0,09	-14
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				**-50406**				
			ИТОГО:				**-860 028**	**-112303**			**-655**
			Накладные расходы :				**-83 231**	**-36971**			**-152**
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				**-143 622**				
			Итого с накладными				**-143 622**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**-1 003 650**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**-60 219**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**-1 063 869**				
			Всего на 1 резервуар:								
			Всего на 2 резервуара:				**-1 063 869**				
							-2 127 738				

Локальная смета № 8-98Б-1 Строительно-монтажные работы (на 1шт)

			Раздел: Земляные работы								
38	1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	28	7,91	7,91	221	221	70	0	0
				м3	0	2,57	0	72	97	0,01	0
39	2	Е0101-24-9#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разработанных	56	6,23	6,23	349	349	110	0	0
				м3	0	2,02	0	113	97	0,01	0
40	3	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	28	32,57	30,98	912	867	286	0,01	0
				м3	1,53	9,01	43	252	97	0,03	1
41	4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,6	22,66		920				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28	3,09	2,66	87	75	36	0	0
				м3	0,39	0,93	11	26	97	0	0
43	6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1267	39,76	37,82	50380	47913	15815	0,01	16
				м3	1,87	11	2369	13934	97	0,04	48
44	7	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2217,25	22,66		50232				
				т							
45	8	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1267	3,8	3,24	4816	4110	1966	0	4
				м3	0,48	1,12	608	1419	97	0	5
			Итого по разделу: Земляные работы				107916				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
46	22	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТО.ЩЦ.100ММ)	172,538	687,86	24,55	118682	4236	10405	0,26	45
				м2	39,83	9,2	6872	1587	123	0,04	8
47	23	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7,5,W4)	9,916	7635,84	0	75717	0	6916	3,66	36
				м3	567	0	5622	0	123	0	0
48	24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,114	143		1446				
				м3							
49	25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,114	407		4117				
				м3							
50	26	E0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	99,16	317,32	7,38	31465	732	6599	0,41	41
				м2	61,2	2,79	6069	277	104	0,01	1
51	27	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,16	322,26	9,95	31955	987	6823	0,36	35
				м2	52,2	3,74	5176	371	123	0,02	2
52	28	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) цементной стяжки	99,16	582,92	8,04	57803	797	1288	0,05	5
				м2	7,56	3	750	297	123	0,01	1
53	29	E0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)	4,3	16340,51	1945,51	70264	8366	22489	24,04	103
				м3	4313,25	667,73	18547	2871	105	2,5	11
54	30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,386	143		627				
				м3							
55	31	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,386	474		2079				
				м3							
56	32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0699	62000		4335				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8124	65900		53540				
				т							
58	34	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
				м3	195,75	24,93	587	75	105	0,12	0
59	35	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,06	8550		26163				
				м3							
60	36	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА	72	6597,64	121,37	475030	8739	12175	0,77	56
				м2	142,43	45,45	10255	3272	90	0,22	16
61	37	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС-39 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23,2	4192,17	1129,16	97258	26197	37628	4,32	100
				м3	761,63	396,88	17670	9208	140	1,78	41
62	38	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7752	40200		31163				
				т							
63	39	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ПСУ-39 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9,6	7370,51	2116,24	70757	20316	30077	8,56	82
				м3	1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
64	40	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2948	40200		11851				
				т							
65	41	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,1188	175710,1	1826,1	20872	217	1462	42,7	5
				т	8100	690,75	962	82	140	3,37	0
66	42	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1188	40200		4775				
				т							
67	43	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,84	142,24	1,45	1400	14	547	0,24	2
				м	39,15	0,54	385	5	140	0	0
68	44	Е0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474	8679,65	422,15	411	20	471	56,4	3
				т	8257,5	157,5	391	7	118	0,77	0
69	45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474	65900		3124				
				т							
70	46	Е0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,6093	8679,65	422,15	5289	257	6050	56,4	34
				т	8257,5	157,5	5032	96	118	0,77	0
71	47	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900		37484				
				т							
72	48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	65000		2431				
				т							
73	49	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9,552	7257,84	181,66	69327	1735	3876	1,28	12
				м3	221,18	68,63	2113	656	140	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	50	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,743 м3	143		1393				
75	51	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,743 м3	407		3965				
76	52	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9,743 м3	474		4618				
77	53	E0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПР-1 ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	4 шт	1484,38	504,52	5938	2018	4114	3,27	13
78	54	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452 т	63800		9264				
79	55	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4675 т	40200		18794				
80	56	Коммерческое предложение ТОО "Женис" от 05.08.2014г.	Стоимость сборного железобетного резервуара V 200 м3	1 шт	2024046,48		2024046				
			Отпускная цена		2024046		2024046				
			Сметная стоимость оборудования				***2024046***				
81	57	Расчет провозной платы	Стоимость доставки железобетонных конструкций сборного резервуара V 200 м3	113 тн	9371,87		1059021				
82	58	E0106-36-4	Железнение поверхности	205 м2	55,56	0,23	11389	47	11062	0,29	59
83	59	E0107-31-2	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ	51,3	0,09	10517	18	105	0	0	
				1,504 м3	1934,43	1247,36	2909	1876	1942	3	5
				503,55	418,91	757	630	140	1,76	3	
84	60	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,504 м3	143		215				
85	61	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,504 м3	204		307				
86	62	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,504 м3	474		713				
87	63	30-18-37	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4 м	9647		23153				
88	64	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544 м3	34100		18550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	65	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0131	175710,1	1826,1	2302	24	161	42,7	1
				т	8100	690,75	106	9	140	3,37	0
90	66	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0131	40200		527				
				т							
91	67	E0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,8	9875,85	316,01	7901	253	1249	8,25	7
				м3	1368	119,39	1094	96	105	0,58	0
92	68	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	143		116				
				м3							
93	69	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	407		330				
				м3							
94	70	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	474		385				
				м3							
95	73	E0109-61-12	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,0194	20925,11	5486,63	406	106	215	65,2	1
				т	12195	153,68	236	3	90	0,66	0
96	74	2-1-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	0,0194	172800		3349				
				т							
97	75	E0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,6008	41,97	0,09	25	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,05	3	0	90	0	0
98	76	E0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	0,6008	50,76	0,06	30	0	7	0,06	0
				м2	12,42	0	7	0	90	0	0
99	77	E0106-3-4	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В15,W6	0,28	8468,19	257,71	2371	72	213	4,05	1
				м3	634,5	91,69	178	26	105	0,4	0
100	78	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	143		116				
				м3							
101	79	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	407		330				
				м3							
102	80	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	474		385				
				м3							
103	81	E0109-61-12	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА	0,2042	20925,11	5486,63	4273	1120	2269	65,2	13
				т	12195	153,68	2490	31	90	0,66	0
104	82	2-1-43	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	0,2042	147100		30036				
				т							
105	83	E0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	8,117	41,97	0,09	341	1	43	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	5,81	0,05	47	0	90	0	0
106	84	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ЗА 3 РАЗА)	8,117	50,76	0,06	412	0	91	0,06	1
				м2	12,42	0	101	0	90	0	0
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				4548454				
			Раздел: Металлоконструкции								
107	86	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКА СХ-52,СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛС1)	0,0932	13711,47	5475,87	1277	510	553	28,9	3
				т	5040	1552,87	469	145	90	5,46	1
108	87	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0932	133700		12454				
				т							
109	88	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	2,958	41,76	0,09	123	0	12	0,02	0
				м2	4,41	0,05	13	0	90	0	0
110	89	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	2,958	280,33	0,48	829	1	30	0,06	0
				м2	11,08	0,2	33	1	90	0	0
111	90	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	2,958	65,73	0,12	194	0	8	0,01	0
				м2	2,77	0,05	8	0	90	0	0
112	91	Е0109-53-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
				т	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
113	92	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				
				т							
114	93	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	11,214	41,76	0,09	468	1	45	0,02	0
				м2	4,41	0,05	49	1	90	0	0
115	94	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(ЗА 4 РАЗА)	11,214	280,33	0,48	3144	5	114	0,06	1
				м2	11,08	0,2	124	2	90	0	0
116	95	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	11,214	65,73	0,12	737	1	28	0,01	0
				м2	2,77	0,05	31	1	90	0	0
			Итого по разделу: Металлоконструкции				112715				
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
117	96	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	158,884	13,91	0,07	2210	11	1155	0,04	7
				м2	8,06	0,02	1281	3	90	0	0
118	97	Е0141-1-3	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" НА ВСЮ ВЫСОТУ	158,884	303,34	48,92	48196	7773	26995	0,89	141
				м2	144,9	18,47	23022	2935	104	0,09	14
119	98	Е0141-1-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ИЗ 2-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	81,25	303,34	48,92	24646	3975	13805	0,89	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	144,9	18,47	11773	1501	104	0,09	7
120	99	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	81,25	247,65	15,94	20121	1295	3926	0,24	20
				м2	34,65	5,96	2815	484	119	0,03	2
121	100	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	406,25	8,52	0,14	3462	57	77	0	0
				м2	0,11	0,05	45	20	119	0	0
122	101	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	31,18	612,02	1,57	19083	49	3662	0,67	21
				м2	130,5	0	4069	0	90	0	0
123	102	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	34,18	529,82	1,57	18109	54	2630	0,47	16
				м2	85,5	0	2922	0	90	0	0
124	103	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	71,2	188,7	63,44	13436	4517	5304	0,17	12
				м	29,25	23,96	2083	1706	140	0,12	8
125	104	Е0107-65-1	Защитный слой изоляции из плит асбестоцементных по периметру стен и камер	158,884	381,91	96,39	60679	15315	25425	0,5	79
				м2	82,8	31,5	13156	5005	140	0,14	22
126	105	1-1-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	158,884	708		112490				
				м2							
127	106	Е0106-19-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25	1,8	11196,37	316,01	20153	569	2811	8,25	15
				м3	1368	119,39	2462	215	105	0,58	1
128	107	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	143		257				
				м3							
129	108	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,8	204		367				
				м3							
130	109	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,8	474		853				
				м3							
131	110	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	133	6597,64	121,37	877486	16142	22489	0,77	103
				м2	142,43	45,45	18943	6045	90	0,22	30
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				**1221550**				
			ИТОГО:				5 990 631	182540			5869
			- оборудования				425 283	61697			266
			Накладные расходы :				**2 024 046**				
			На общестроительные работы				**328 833**				
			На металломонтажные работы				7 296				
			Всего накладных расходов:				**336 128**				
			Итого с накладными				**6 326 760**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				258 163				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 584 923				
			Всего на 1 резервуар:				6 584 923				
			Всего на 2 резервуара:				13 169 846				
			ИТОГО ПО АКТУ:				3 874 271	70 237			5 214
							342 052	24 726			114
			- оборудования				2 024 046				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				185 211				
			На металломонтажные работы				7 296				
			Всего накладных расходов:				192 507				
			Итого с накладными				4 066 778				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				122 564				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				122 564				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 189 342				
			Всего на 1 резервуар:				4 189 342				
			Всего на 2 резервуара:				8 378 684				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по качеству
Бдам Бейсембиков Б.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			08.09.15
Инженер ПТО			08.09.15
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			
Технолог			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			6.09.15

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: 8-233Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ САМ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3 (Т.П.901-4-55)
СТ САМ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3
Договор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за август месяц 2015 года
Локальная смета № 8-233Б-1 Общестроительные работы

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ГРУНТ 35В/								
1	1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52	27.84	26.18	1447	1361	447	0,01	1
				м3	1.66	7,2	86	374	97	0,03	1
2	2	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	39.76	37,82	795	756	250	0,01	0
				м3	1.87	11	37	220	97	0,04	1
3	3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	35	23,64	23,64	827	827	165	0	0
				т	0	4,73	0	165	100	0,1	3
4	4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3.8	3,24	76	65	31	0	0
				м3	0.48	1,12	10	22	97	0	0
5	5	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	5.04	262.72	0	1324	0	1496	1,85	9
				м3	262.72	0	1324	0	113	0	0
6	6	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	36,4	3.38	3,35	122	122	41	0	0
				м3	0	1.16	0	42	97	0	0
7	7	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	36,4	1.48	1.48	54	54	18	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	0,51	0	19	97	0	0
8	8	E0101-135-1	ПОДНВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА	52	14,12	12	734	624	220	0,01	1
				м3	1,62	2,75	84	143	97	0,01	1
9	9	C2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	58,032	983,4	983,4	57069	57069	1567	0	0
				маш-ч	0	225	0	13057	12	1,3	76
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,6	134,1	0	2092	0	2364	0,97	15
				м3	134,1	0	2092	0	113	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ГРУНТ 35В/				64541				
			Раздел: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
11	11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под резервуар	13,68	2825,2	152,52	38649	2086	3749	1,02	14
				м3	153,68	57,15	2102	782	130	0,28	4
12	12	П0118-1-4	Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 0,18 т	1	8888,23	1264,1	8888	1264	5490	37	37
				шт	5805	294,75	5805	295	90	1,71	2
13	13	СКомм.предл. ТОО "PrOfiT MAsTEr"	Емкость из пищевого полировиленаV 15 м3 с доставкой в комплекте: люк, вентиляционная труба,насос погружной для чистой воды WILO-SUB- 1 шт, насос ручной WILO R1 1/2 - 1 шт, клапан обратный муфтовый диам. 40 мм - 1 шт	1	739555		739555				
				шт							
14	14	E0110-9-2	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ КРД	0,3	834,73	14,05	250	4	66	1,19	0
				м2	178,2	5,31	53	2	120	0,03	0
15	15	E0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,6	1862,35	14,17	1117	9	223	1,88	1
				м3	303,75	5,4	182	3	120	0,03	0
16	16	E0110-53-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,6	225,51	0,97	135	1	8	0,07	0
				м2	11,39	0,36	7	0	120	0	0
17	17	E0126-30-4	УТЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	0,024	6892,45	374,4	165	9	76	17,5	0
				м3	3026,25	139,5	73	3	100	0,69	0
18	18	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKT, жесткие	0,0247	18500		457				
				м3							
19	19	E0110-28-11	ОБИВКА КРЫШКИ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,6	915,15	2,26	549	1	133	1,22	1
				м2	183,38	0,86	110	1	120	0	0
20	20	E0106-40-1	Гидравлическое испытание резервуаров, вместимость 15 м3	16,5	24,6	0,69	406	11	207	0,08	1
				м3	11,7	0,27	193	4	105	0	0
21	21	E0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	16,5	52,65	0,22	869	4	413	0,17	3
				м3	23,76	0,09	392	1	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0112-13-1	Утепление емкости плитами из пеноплекса в один слой толщ.50мм	10,042 м2	43,81 29,25	4,93 1,85	440 294	50 19	372 119	0.19 0.01	2 0
23	23	1-3-175	Плиты из пеноплекса толщ. 50 мм	0,5171 м3	26800		13858				
			Итого по разделу: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА				**805339**				
			ИТОГО:				**869 880**	**64317**			**86**
							12 845	**15153**			**88**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**5 490**				
			На общестроительные работы				**11 847**				
			Всего накладных расходов:				**17 337**				
			Итого с накладными				**887 217**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**53 233**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**940 450**				
			Всего:				**940 450**				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по качеству
Баян Бейсенбаев

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: 8-233Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ САМ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3 (Т.П.901-4-55)
СТ САМ. НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН
Договор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за август месяц 2015 года
Локальная смета № 8-233Б-2 Общестроительные работы

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,4	167,4	0	2411	0	2724	1,18	17
				м3	167,4	0	2411	0	113	0	0
2	2	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,76	122,18	0	704	0	795	0,89	5
				м3	122,18	0	704	0	113	0	0
3	3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,76	21,55	4,52	124	26	95	0,11	1
				м3	17,03	0	98	0	97	0	0
4	4	E0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	256	15,75	0	4032	0	3911	0,1	26
				м2	15,75	0	4032	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				7270				
			Раздел: Фундаменты								
5	5	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	29,232	687,86	24,55	20107	718	1763	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1164	269	123	0,04	1
6	6	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	1,68	6693,73	66,01	11245	111	389	1,35	2
				м3	195,75	24,93	329	42	105	0,12	0
7	7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,714	143		245				
				м3							
8	8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,714	407		697				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В20	4.8	9332	353,46	44794	1697	3621	3,6	17
				м3	585	133,52	2808	641	105	0,65	3
10	10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,872	143		697				
				м3							
11	11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,872	407		1983				
				м3							
12	12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0854	62000		5295				
				т							
13	13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1388	61200		8495				
				т							
14	14	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1188	147801,76	587,63	17559	70	2498	118	14
				1т	19800	222,75	2352	26	105	1,08	0
15	15	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,683	21,8	0,05	80	0	19	0,03	0
				м2	5,81	0,02	21	0	90	0	0
16	16	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,683	20,36	0,02	75	0	14	0,02	0
				м2	4,16	0	15	0	90	0	0
17	17	E0107-42-1	Установка блоков цоколя массой до 0,5 т	22	378,04	172,69	8317	3799	4204	0,48	10
				шт	76,28	60,21	1678	1325	140	0,24	5
18	18	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,08	11400		35112				
				м3							
19	19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,08	143		440				
				м3							
20	20	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,08	407		1254				
				м3							
21	21	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ЗА 2 РАЗА	38,4	102,33	0,12	3929	5	281	0,04	2
				м2	8,08	0,05	310	2	90	0	0
22	22	E0113-13-5	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ХП-734	19,2	31,39	0,02	603	0	139	0,04	1
				м2	8,06	0	155	0	90	0	0
			Итого по разделу: Фундаменты				160927				
			Раздел: Металлоконструкции								
23	23	E0109-17-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН	0,3534	4646,85	2285,57	1642	808	699	9,35	3
				т	1579,5	617,13	558	218	90	2,34	1
24	24	2-1-117	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН	0,3675	113100		41564				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,3675	1860		684				
				т							
26	26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,044	21,8	0,05	241	1	58	0,03	0
				м2	5,81	0,02	64	0	90	0	0
27	27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	11,044	20,36	0,02	225	0	41	0,02	0
				м2	4,16	0	46	0	90	0	0
28	28	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3534	542,84	144,52	192	51	93	1,34	0
				т	292,5	0	103	0	90	0	0
29	29	Е0109-22-1	МОНТАЖ БАЛОК	0,5221	9523,56	4795,68	4972	2504	2387	23	12
				т	3712,5	1367,15	1938	714	90	5,24	3
30	30	2-1-136	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,543	114500		62174				
				т							
31	31	ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,543	1860		1010				
				т							
32	32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,185	21,8	0,05	353	1	85	0,03	0
				м2	5,81	0,02	94	0	90	0	0
33	33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	16,185	20,36	0,02	330	0	61	0,02	0
				м2	4,16	0	67	0	90	0	0
34	34	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3976	5030,5	2020,02	2000	803	993	14,1	6
				т	2272,5	502,43	904	200	90	1,79	1
35	35	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,4135	101700		42053				
				т							
36	36	ССССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,4135	1860		769				
				т							
37	37	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3976	2452,13	545,76	975	217	440	5,25	2
				т	1230,75	0	489	0	90	0	0
38	38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,425	21,8	0,05	271	1	65	0,03	0
				м2	5,81	0,02	72	0	90	0	0
39	39	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	12,425	20,36	0,02	253	0	47	0,02	0
				м2	4,16	0	52	0	90	0	0
40	40	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	54	112,45	34,24	6073	1849	2893	0,32	17
				м2	51,08	8,45	2758	456	90	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	59,4	1190		70686				
				м2							
42	42	1-1-76	САМОНАРЕЗАЮЩИЕ БОЛТЫ	0,0032	475300		1521				
				т							
43	43	Е0109-61-5	Монтаж крепежных элементов из листовой стали	0,4411	17089,64	5708,96	7538	2518	3981	49,9	22
				т	9180	848,93	4049	374	90	4,06	2
44	44	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,4587	154700		70961				
				т							
45	45	ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,4587	1860		853				
				т							
46	46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,121	21,8	0,05	286	1	69	0,03	0
				м2	5,81	0,02	76	0	90	0	0
47	47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	13,121	20,36	0,02	267	0	49	0,02	0
				м2	4,16	0	55	0	90	0	0
48	48	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,714	11487,34	4590,56	8202	3278	3576	25,3	18
				т	4725	840,11	3374	600	90	3,01	2
49	49	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,7426	122800		91191				
				т							
50	50	ССЦСМКЧ.2ТЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,7426	1860		1381				
				т							
51	51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,777	21,8	0,05	475	1	114	0,03	1
				м2	5,81	0,02	127	0	90	0	0
52	52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	21,777	20,36	0,02	443	0	82	0,02	0
				м2	4,16	0	91	0	90	0	0
53	53	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	74	332,24	125,09	24586	9256	11571	0,94	70
				м2	144	29,74	10656	2201	90	0,1	8
54	54	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	81,4	1190		96866				
				м2							
55	55	1-1-76	САМОНАРЕЗАЮЩИЕ БОЛТЫ	0,0044	475300		2091				
				т							
56	56	Е0112-10-1	Заделка отверстий в кровле после пропуска вентшахт	1,8	544,76	1,24	981	2	329	0,97	2
				м2	153,23	0,47	276	1	119	0	0
			Итого по разделу: Металлоконструкции				544108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Двери								
57	57	E0109-53-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0.0507	14806,01	1133,15	751	57	606	82,1	4
				т	12892,5	398,25	654	20	90	1,95	0
58	58	2-1-229	Дверной блок Д1 для обслуживания резервуаров	0,0558	305200		17030				
				т							
59	59	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,498	20,36	0,02	71	0	13	0,02	0
				м2	4,16	0	15	0	90	0	0
60	60	E0113-16-6	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА	1,749	21,8	0,05	38	0	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	10	0	90	0	0
			Итого по разделу: Двери				17890				
			Раздел: Полы								
61	61	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,57	111,62	2,62	3859	91	489	0,07	2
				м2	10,51	0,99	363	34	123	0	0
62	62	E0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	60,152	687,86	24,55	41376	1477	3628	0,26	16
				м2	39,83	9,2	2396	553	123	0,04	3
63	63	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	3,457	8109,12	0	28033	0	2411	3,66	13
				м3	567	0	1960	0	123	0	0
64	64	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,526	143		504				
				м3							
65	65	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,526	407		1435				
				м3							
66	66	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,096	5239,08	327,33	503	31	203	11,6	1
				1т	1890	123,75	181	12	105	0,6	0
67	67	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,096	41200		3955				
				т							
68	68	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,57	341,55	14,76	11807	510	2465	0,36	12
				м2	52,43	5,54	1813	192	123	0,03	1
69	69	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменениятолщины бетонных покрытий до толщ.20мм	34,57	72,47	1,34	-2505	-46	-165	0,02	-1
				м2	3,38	0,5	-117	-17	123	0	0
70	70	E0106-36-4	Железнение поверхности	34,57	55,56	0,23	1921	8	1865	0,29	10
				м2	51,3	0,09	1773	3	105	0	0
71	71	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	36,99	35,04	0,22	1296	8	846	0,1	4
				м	18,5	0,09	684	3	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				92184				
			Раздел: Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойнаяштукатурка/ цементно-известковым раствором цоколя	14,163	125,69	1,19	1780	17	903	0,37	5
				м2	60,3	0,45	854	6	105	0	0
73	73	Е0115-178-4 К=2	Окраска стен за 2 раза кузбасским лаком	14,163	44,57	0	631	0	556	0,22	3
				м2	37,36	0	529	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				2411				
			Раздел: Разные работы								
74	74	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	3,054	687,86	24,55	2101	75	184	0,26	1
				м2	39,83	9,2	122	28	123	0,04	0
75	75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5	0,1755	6693,73	66,01	1175	12	41	1,35	0
				м3	195,75	24,93	34	4	105	0,12	0
76	76	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,781	143		255				
				м3							
77	77	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,781	407		725				
				м3							
78	78	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА В15	1	8377,9	353,46	8378	353	754	3,6	4
				м3	585	133,52	585	134	105	0,65	1
79	79	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,015	143		145				
				м3							
80	80	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,015	407		413				
				м3							
81	81	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0076	41200		313				
				т							
82	82	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,375	423,19	14,76	582	20	98	0,36	0
				м2	52,43	5,54	72	8	123	0,03	0
83	83	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	1,375	127,03	9,83	175	14	201	0,69	1
				м2	115,2	3,69	158	5	123	0,02	0
84	84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,332	245,44	3,82	327	5	61	0,21	0
				м2	37,35	1,44	50	2	118	0,01	0
85	85	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,332	13,91	0,07	19	0	10	0,04	0
				м2	8,06	0,02	11	0	90	0	0
86	86	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100мм	50,286	687,86	24,55	34590	1235	3033	0,26	13
				м2	39,83	9,2	2003	463	123	0,04	2
87	87	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,9	341,55	14,76	9871	427	2061	0,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52.43	5,54	1515	160	123	0,03	1
88	88	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8843	143		126				
				м3							
89	89	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8843	407		360				
				м3							
90	90	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.100ММ)	404,6	36,23	0,67	14660	271	965	0,01	4
				м2	1,69	0,25	684	101	123	0	0
91	91	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,063	143		295				
				м3							
92	92	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,063	407		840				
				м3							
93	93	E0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 3Вр1	0,045	5239,08	327,33	236	15	95	11,6	1
				1т	1890	123,75	85	6	105	0,6	0
94	94	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,045	64100		2885				
				т							
			Итого по разделу: Разные работы				78469				
			ИТОГО:				903 259	32296			363
							58 361	8787			36
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				42 180				
			На металломонтажные работы				27 240				
			Всего накладных расходов:				69 420				
			Итого с накладными				972 679				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				58 360				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 031 039				
			Всего:				1 031 039				

Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор-НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Начальник ПТО			
Инженер сметчик			
Инженер ПТО			

Абжанов 28.03.19
Мейрбаев 28.03.19
Абдрахманов 28.03.19

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор-НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

Инспектор по качеству
Баяш Бейсенбинов

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ **Матвеев А.В.**

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: 8-238Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.САМ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
СТ.САМ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Договор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за август месяц 2015 года
Локальная смета № 8-238Б-1 Общестроительные работы

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	204	39,76	37,82	8112	7715	2546	0,01	3
				м3	1,87	11	381	2244	97	0,04	8
2	2	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	110	27,84	26,18	3062	2879	945	0,01	1
				м3	1,66	7,2	183	792	97	0,03	3
3	3	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	21,98	262,72	0	5774	0	6525	1,85	41
				м3	262,72	0	5774	0	113	0	0
4	4	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	336,6	23,64	23,64	7957	7957	1591	0	0
				т	0	4,73	0	1591	100	0,1	33
5	5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	204	3,8	3,24	775	662	317	0	1
				м3	0,48	1,12	98	228	97	0	1
6	6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	92,386	6,48	6,48	599	599	189	0	0
				м3	0	2,1	0	194	97	0,01	1
7	7	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	92,386	3,2	3,2	296	296	93	0	0
				м3	0	1,04	0	96	97	0	0
8	8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,594	134,1	0	5310	0	6000	0,97	38
				м3	134,1	0	5310	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные (несжимаемые грунты для обратной засыпки)	54,8	2530		138644				
				м3							
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	92,386	21,55	4,52	1991	417	1526	0,11	10
				м3	17,03	0	1573	0	97	0	0
11	11	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	94,2	343,74	343,74	32380	32380	20271	0	0
				м3	0	221,85	0	20898	97	1,02	96
12	12	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	150	154,96	100,95	23244	15142	7807	0,34	51
				м	46,35	28	6953	4200	70	0,11	16
13	13	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	150	629		94350				
				м							
14	14	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	150	92,82	63,34	13923	9501	5078	0,23	35
				м	29,48	18,88	4422	2832	70	0,08	12
			Итого по разделу: Земляные работы				**336416**				
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
15	15	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	100,363	687,86	24,55	69036	2464	6053	0,26	26
				м2	39,83	9,2	3997	923	123	0,04	5
16	16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7.5	2,673	7635,84	0	20411	0	1864	3,66	10
				м3	567	0	1516	0	123	0	0
17	17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,726	143		390				
				м3							
18	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,726	407		1110				
				м3							
19	19	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	7,41	7423,99	196,62	55012	1457	2696	1,79	13
				м3	272,25	74,27	2017	550	105	0,36	3
20	20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,521	143		1076				
				м3							
21	21	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,521	407		3061				
				м3							
22	22	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,7959	61300		48786				
				т							
23	23	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	50600		354				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	15,75	133,15	9,95	2097	157	1084	0,36	6
				м2	52,2	3,74	822	59	123	0,02	0
25	25	Е0111-11-2	Добавлять или неключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	110,25	1,3	0,67	143	74	119	0	0
				м2	0,63	0,25	69	28	123	0	0
26	26	30-2-45	Раствор полимерцементный	0,8836	39400		34813				
				м3							
27	27	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	378,04	172,69	6049	2763	3057	0,48	8
				шт	76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
28	28	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	537,17	243,37	21487	9735	10750	0,67	27
				шт	106,88	85,08	4275	3403	140	0,34	14
29	29	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1196,31	598,4	14356	7181	6883	1,18	14
				шт	195,53	214,16	2346	2570	140	0,91	11
30	30	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	8,156	11500		93794				
				м3							
31	31	30-3-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	5,627	11100		62460				
				м3							
32	32	30-3-22	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	8,148	10700		87184				
				м3							
33	33	Е0106-13-1	Монолитные заделки	3,51	7600,03	86,6	26676	304	1928	3,06	11
				м3	490,5	32,72	1722	115	105	0,16	1
34	34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,511	143		3648				
				м3							
35	35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,511	407		10383				
				м3							
36	36	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме швов между блоками стен	31	612,02	1,57	18973	49	3641	0,67	21
				м2	130,5	0	4046	0	90	0	0
37	37	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме швов между блоками стен	31	529,82	1,57	16424	49	2385	0,47	15
				м2	85,5	0	2651	0	90	0	0
38	38	Е0106-11-10	УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0065	5239,08	327,33	34	2	14	11,6	0
				1т	1890	123,75	12	1	105	0,6	0
39	39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0059	61200		363				
				т							
40	40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000		36				
				т							
41	41	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,6	13950,1	367,51	8370	221	1475	13,1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	2202,75	138,83	1322	83	105	0,68	0
42	42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	143		86				
				м3							
43	43	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	407		244				
				м3							
44	44	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0372	64400		2396				
				т							
45	45	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0082	69000		563				
				т							
46	46	E0106-3-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСЫ	1	8479,15	260,48	8479	260	739	3,94	4
				м3	614,25	89,46	614	89	105	0,35	0
47	47	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,015	143		145				
				м3							
48	48	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,015	407		413				
				м3							
49	49	E0107-3-1	УКЛАДКА БАЛОК Б13	1	1867,93	1043,54	1868	1044	1322	3,64	4
				шт	630	314,33	630	314	140	1,28	1
50	50	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	0,87	25100		21837				
				м3							
51	51	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8873	143		127				
				м3							
52	52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8873	407		361				
				м3							
53	53	E0107-3-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	10	1935,56	310,26	19356	3103	4911	1,53	15
				шт	256,5	94,27	2565	943	140	0,39	4
54	54	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	2,896	29100		84274				
				м3							
55	55	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,466	143		639				
				м3							
56	56	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,466	407		1818				
				м3							
57	57	E0106-17-1	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,26	18869,31	521,99	4906	136	1245	26,7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	4365	197,19	1135	51	105	0,96	0
58	58	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2639	143		38				
				м3							
59	59	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2639	407		107				
				м3							
60	60	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0046	67700		313				
				т							
61	61	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,013	41200		537				
				т							
62	68	30-18-33	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	5175		6210				
				м							
63	69	30-18-24	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,04	34100		1364				
				м3							
64	70	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,24	143		34				
				м3							
65	71	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	407		98				
				м3							
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ				762736				
			ИТОГО:				1 099 156	106542			367
							55 651	43167			212
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				103 055				
			Всего накладных расходов:				103 055				
			Итого с накладными				1 202 211				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				72 132				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 274 343				
			Всего:				1 274 343				

Филиал ТОО «АБК-Автодор-НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный инженер		Расулов	06.05.15
Главный инженер			06.05.15
Инженер ПТО			
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка		Адубаев	6.05.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК Автодор-НС"
Директор _____ Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор _____ Матвеев А.В.

Инспектор по качеству
Бобек Бобекелебинов Б.

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: 8-97Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ТУРУШ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)
Договор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за август месяц 2015 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 8-97А-1 Строительно-монтажные работы (на 1шт) - ноябрь 2014 г											
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	28	-7,91	7,91	-221	-221	-70	0	0
				м3	0	-2,57	0	-72	-97	-0,01	0
2	2	Е0101-24-9#т.ч. п-3.70 К=0.85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	56	-6,23	-6,23	-349	-349	-110	0	0
				м3	0	-2,02	0	-113	-97	-0,01	0
3	3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	28	-32,57	-30,98	-912	-867	-286	-0,01	0
				м3	-1,53	-9,01	-43	-252	-97	-0,03	-1
4	4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40,6	-22,66		-920				
				т							
5	5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28	-3,09	-2,66	-87	-75	-36	0	0
				м3	-0,39	-0,93	-11	-26	-97	0	0
6	6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1267	-32,57	-30,98	-41260	-39248	-12952	-0,01	-13
				м3	-1,53	-9,01	-1939	-11414	-97	-0,03	-39
7	7	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)**	2090,55	-22,66		-47361				
				т							
8	8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1267	-3,09	-2,66	-3914	-3371	-1622	0	-3
				м3	-0,39	-0,93	-494	-1178	-97	0	-4
			Итого по разделу: Земляные работы				-95024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
9	22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172,538	-687,86	-24,55	-118682	-4236	-10405	-0,26	-45
				м2	-39,83	-9,2	-6872	-1587	-123	-0,04	-8
10	38	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	23,2	-32300		-749360				
				м3							
11	39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,2	-143		-3318				
				м3							
12	40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,2	-407		-9442				
				м3							
13	41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	23,2	-474		-10997				
				м3							
14	44	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	9,6	-32300		-310080				
				м3							
15	45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6	-143		-1373				
				м3							
16	46	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6	-407		-3907				
				м3							
17	47	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	-474		-4550				
				м3							
18	73	30-18-37	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4	-9647		-23153				
				м							
19	74	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544	-34100		-18550				
				м3							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				-1253412				
			Раздел: Металлоконструкции								
20	102	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	-247800		-88217				
				т							
			Итого по разделу: Металлоконструкции				-88217				
			ИТОГО:				-1 436 653	-48365			-265
							-19 015	-14642			-52
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				-35 138				
			Всего накладных расходов:				-35 138				
			Итого с накладными				-1 471 791				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-88 307				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-1 560 098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего на 1 резервуар:				**-1 560 098**				
			Всего на 2 резервуара:				**-3 120 196**				
			Локальная смета № 8-97Б-1 Строительно-монтажные работы (на 1шт)								
			Раздел: Земляные работы								
21	1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	28	7,91	7,91	221	221	70	0	0
				м3	0	2,57	0	72	97	0,01	0
22	2	E0101-24-9#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	56	6,23	6,23	349	349	110	0	0
				м3	0	2,02	0	113	97	0,01	0
23	3	E0101-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	28	32,57	30,98	912	867	286	0,01	0
				м3	1,53	9,01	43	252	97	0,03	1
24	4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,6	22,66		920				
				т							
25	5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28	3,09	2,66	87	75	36	0	0
				м3	0,39	0,93	11	26	97	0	0
26	6	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1267	32,57	30,98	41260	39248	12952	0,01	13
				м3	1,53	9,01	1939	11414	97	0,03	39
27	7	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2090,55	22,66		47361				
				т							
28	8	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1267	3,09	2,66	3914	3371	1622	0	3
				м3	0,39	0,93	494	1178	97	0	4
			Итого по разделу: Земляные работы				95024				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
29	22	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	172,538	687,86	24,55	118682	4236	10405	0,26	45
				м2	39,83	9,2	6872	1587	123	0,04	8
30	23	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОН В7,5,W4)	9,916	7635,84	0	75717	0	6916	3,66	36
				м3	567	0	5622	0	123	0	0
31	24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,114	143		1446				
				м3							
32	25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,114	407		4117				
				м3							
33	26	E0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	99,16	317,32	7,38	31465	732	6599	0,41	41
				м2	61,2	2,79	6069	277	104	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	29	E0106-33-5	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА В25(М350)	4,3	16340,51	1945,51	70264	8366	22489	24,04	103
				м3	4313,25	667,73	18547	2871	105	2,5	11
35	30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,386	143		627				
				м3							
36	31	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,386	474		2079				
				м3							
37	32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0699	62000		4335				
				т							
38	33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8124	65900		53540				
				т							
39	34	E0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3	392,17	66,01	1177	198	695	1,35	4
				м3	195,75	24,93	587	75	105	0,12	0
40	35	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,06	8550		26163				
				м3							
41	37	E0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС-39 ИЗ БЕТОНА В15,W6	23,2	4192,17	1129,16	97258	26197	37628	4,32	100
				м3	761,63	396,88	17670	9208	140	1,78	41
42	38	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7752	40200		31163				
				т							
43	39	E0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ПСУ-39 ИЗ БЕТОНА В15,W6	9,6	7370,51	2116,24	70757	20316	30077	8,56	82
				м3	1473,98	763,89	14150	7333	140	3,54	34
44	40	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2948	40200		11851				
				т							
45	41	E0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,1188	175710,1	1826,1	20872	217	1462	42,7	5
				т	8100	690,75	962	82	140	3,37	0
46	42	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1188	40200		4775				
				т							
47	43	E0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,84	142,24	1,45	1400	14	547	0,24	2
				м	39,15	0,54	385	5	140	0	0
48	44	E0108-12-1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ	0,0474	8679,65	422,15	411	20	471	56,4	3
				т	8257,5	157,5	391	7	118	0,77	0
49	45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0474	65900		3124				
				т							
50	46	E0108-12-1	УЗЛЫ ДНИЩА	0,6093	8679,65	422,15	5289	257	6050	56,4	34
				т	8257,5	157,5	5032	96	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	47	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5688	65900		37484				
				т							
52	48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0374	65000		2431				
				т							
53	49	E0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В15	9,552	7257,84	181,66	69327	1735	3876	1,28	12
				м3	221,18	68,63	2113	656	140	0,34	3
54	50	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,743	143		1393				
				м3							
55	51	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,743	407		3965				
				м3							
56	52	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9,743	474		4618				
				м3							
57	53	E0107-45-3	МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПР-1 ИЗ БЕТОНА В22.5,W6	4	1484,38	504,52	5938	2018	4114	3,27	13
				шт	553,5	181,19	2214	725	140	0,8	3
58	54	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,1452	63800		9264				
				т							
59	55	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4675	40200		18794				
				т							
60	56	Коммерческое предложение ТОО "Женис" от 05.08.2014г.	Стоимость сборного железобетного резервуара V 200 м3	1	2024046,48		2024046				
				шт							
			Отпускная цена		2024046		2024046				
			Сметная стоимость оборудования				*2024046*				
61	57	Расчет провозной платы	Стоимость доставки железобетонных конструкций сборного резервуара V 200 м3	113	9371,87		1059021				
				тн							
62	58	E0106-36-4	Железнение поверхности	205	55,56	0.23	11389	47	11062	0.29	59
				м2	51,3	0.09	10517	18	105	0	0
63	59	E0107-31-2	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАМЕРЫ ЛАЗА И КАМЕРЫ ПРИБОРОВ	1,504	1934,43	1247,36	2909	1876	1942	3	5
				м3	503,55	418,91	757	630	140	1,76	3
64	60	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,504	143		215				
				м3							
65	61	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,504	204		307				
				м3							
66	62	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,504	474		713				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	63	30-18-37	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	2,4 м	9647		23153				
68	64	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,544 м3	34100		18550				
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ				**3930030**				
			Раздел: Металлоконструкции								
69	92	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356 т	247800		88217				
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**88217**				
			ИТОГО:				**4 113 270**	**110358**			**5214**
							315 834	**36625**			**150**
			- оборудования				**2 024 046**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**194 482**				
			Всего накладных расходов:				**194 482**				
			Итого с накладными				**4 307 752**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**137 022**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 444 774**				
			Всего на 1 резервуар:				**4 444 774**				
			Всего на 2 резервуара:				**8 889 548**				
			ИТОГО ПО АКТУ:				**2 676 617**	**61 993**			**4 949**
							296 819	**21 983**			**98**
			- оборудования				**2 024 046**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**159 344**				
			Всего накладных расходов:				**159 344**				
			Итого с накладными				**2 835 961**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**48 715**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**48 715**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2 884 676**				
			Всего на 1 резервуар:				**2 884 676**				
			Всего на 2 резервуара:				**5 769 352**				

Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
			08.09.15
			08.09.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор-НС"

Директор _____ Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"

Директор _____ Матвеев А.В.

Инспектор по качеству
Бейсембинова