Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: ГАРТД им. Лермонтова

Подрядчик: ТОО "Арай"

21.08.13.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра им. Лермонтова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору №184/13 ГЗ от 24.05.2013г.

за июнь 2013 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Частичный ремонт покрытия асфальта стоянки для зрителей, ремонт спецпомещений и фасада театра им. Лермонтова	**2 370 874**	**2 370 874**	**2 116 852**						**254 022**	**2 370 874**
Всего по стройке										**2 370 874**
подлежит к оплате:										**2 370 874**

Заказчик:

Подрядчик:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-
Заказчик ГАРТД им. Лермонтова

форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра им. Лермонтова

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Здание ГАРТД им.Лермонтова								
		Вентиляционная ссистема								
1	Е0120-1-8	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8,2	948,11	8,4	7775	69	1585	0,92	8
				147,83	3,15	1212	26	128	0,02	-
			м2							
2	Е0120-11-1к=0,5	-Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	96,95	8,07	582	48	708	0,54	3
				88,88	3,38	533	20	128	0,02	-
			шт							
3	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	361	0,73	1
				112,39	88,29	225	177	90	0,48	1
			отверст							

Электромонтажные работы здания ГАРТД им.Лермонтова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	748	27,7 19,7	2,1 0,5	20720 14736	1571 374	14354 95	0,1 -	75 2
5	Ц0108-410-1-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	740	34,2 23,2	1,2 0,2	25308 17168	888 148	16450 95	0,14 -	104 1
6	Ц0108-81-2 -Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	м	8	178,6 164	1,6 -	1429 1312	13 -	1246 95	1 -	8 -
7	Ц0108-530-1-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1	892,9 394	17,9 2,3	893 394	18 2	376 95	2 0,01	2 -
8	СКоммерческое предложение-Кабель медный с ПХВ изоляцией TTR3x1,5	м	762,96	53,39 -	- -	40734 -	- -	- -	- -	- -
9	СКоммерческое предложение-Гофра трубы полиэтиленовая диам. 16мм	м	762,2	51,41 -	- -	39185 -	- -	- -	- -	- -
10	СКоммерческое предложение-Кнопка пуск-стоп с сигнальной лампой	шт	8	221,48 -	- -	1772 -	- -	- -	- -	- -
11	СКоммерческое предложение-Электромагнитный пускатель	шт	1	1226,05 -	- -	1226 -	- -	- -	- -	- -
12	СКоммерческое предложение-Кабельный канал	м	12	102,83 -	- -	1234 -	- -	- -	- -	- -
13	СКоммерческое предложение-Пряжка стяжка 4х180мм	м	1000	15,82 -	- -	15820 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	262	27,7 19,7	2,1 0,5	7257 5161	550 131	5028 95	0,1 -	26 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	250	34,2	1,2	8550	300	5558	0,14	35
		м		23,2	0,2	5800	50	95	-	-
16	Ц0108-81-2	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	4	178,6	1,6	714	6	623	1	4
		шт		164	-	656	-	95	-	-
17	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
		шт		394	2,3	394	2	95	0,01	-
18	СКоммерческое предложение	-Кабель медный с ПХВ изоляцией TTR3x1,5	267,24	49,04	-	13105	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	СКоммерческое предложение	-Гофра трубы полиэтиленовая диам. 16мм	257,5	43,5	-	11201	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	СКоммерческое предложение	-Кнопка пуск-стоп с сигнальной лампой	4	221,48	-	886	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СКоммерческое предложение	-Электромагнитный пускатель	1	1275,09	-	1275	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СКоммерческое предложение	-Кабельный канал	12	102,83	-	1234	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	СКоммерческое предложение	-Пряжка стяжка 4x180мм	200	15,82	-	3164	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Душевые кабины					
24	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	30	116,63	10,56	3499	317	3578	0,7	21
		1м2		106,07	1,67	3182	50	110,7	0,01	-
25	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20	197,62	9,95	3952	199	1376	0,36	7
		м2		52,2	3,74	1044	75	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	30	121,68	9,38	3650	281	1931	0,24	7
				48,83	3,51	1465	105	123	0,02	1
		м2								
27	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30	323,65	18,42	9709	553	3427	0,42	12
				85,95	6,91	2579	207	123	0,03	1
		м2								
28	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	30	1948,63	11,72	58459	352	6497	1,06	32
				171,68	4,39	5150	132	123	0,02	1
		м2								
29	Е0117-1-2к=0,5	-Установка душевых кабинок	15	509,07	93,94	7636	1409	7042	1,95	29
		комплект		330,75	36	4961	540	128	0,17	3
30	Е0117-1-2к=0,5	-Демонтаж душевых кабинок	15	212,35	46,97	3185	705	3521	0,98	15
		комплект		165,38	18	2481	270	128	0,09	1
31	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,9	346,04	18,87	1004	55	497	0,82	2
				136,44	6,39	396	19	120	0,03	-
		м2								
32	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	2,9	14400	-	41760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	Е0156-5-2пр им	-Ремонт оконных створок (замена простого открывания на сложное)	35	4740,52	0,94	165918	33	25256	3,76	132
				667,98	0,16	23379	6	108	-	-
		створка								
34	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Устройство перегородок из гипсокартона с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	5,56	1273,02	14,49	7078	81	2619	2,26	13
				387	5,47	2152	30	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-14-20 05									
35	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей	5,4	367,11	19,34	1982	104	946	0,83	5
				139,39	6,57	753	36	120	0,03	-
		м2								
36	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,9	13000	-	50700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	19,98	358,58	3,43	7164	69	1574	0,46	9
				73,73	1,31	1473	26	105	0,01	-
		м2								
38	Е0162-25-1	-Огрунтовка стен	19,98	38,95	2,52	778	50	126	0,04	1
				6,23	0,46	124	9	94,5	-	-
		м2								
39	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,98	306,5	2,1	6124	42	1381	0,39	8
				65,03	0,79	1299	16	105	-	-
		м2								
40	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	2,156	4352,1	43,41	9383	94	350	0,78	2
				124,72	16,26	269	35	115,2	0,08	-
		1кВт								
41	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,3	4
				52,2	1,49	731	21	128	0,01	-
		м								
42	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
		1шт								
43	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Tмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	3	2580	-	7740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130904-67 Изм. и доп.вып.8	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Tмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20	2	2760	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	мм шт								
45	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	2	475,88 143,62	332,26 127,55	952 287	665 255	488 90	0,94 0,7	2 1
46	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	642 290,7	60 6	642 581	60 6	634 108	1,96 0,19	4 -
47	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,48	59,88 53,33	6,55 1,04	208 186	23 4	204 108	0,36 0,01	1 -
48	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	3,48	330,85 272,25	32,08 12,13	1151 947	112 42	1188 120	1,49 0,06	5 -
49	С12022-1	-Двери металлические	1	81247 -	- -	81247 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге	691153	9392					586
			----	---	---					---
			Тенге	102302	2892					15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	196601	-	-				-
	Материалы -		Тенге	16779	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	46329	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	130837	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	44012	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	6602	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	14437	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	255050	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				282
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	52930	-				-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	446662	-	-				-
	Материалы -		Тенге	213227	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	46416	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	173707	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге	11053	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	52083	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	7812	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	29925	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	528669	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				295
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	54229	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47891	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20596	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12449	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14833	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			851333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121993	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Администрация ГАРТД им. М.Лермантова

Вентиляционная система туалетов Административного здания

50	Е0120-1-8	-Прокладка гибких воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм	1,5	948,11	8,4	1422	13	290	0,92	1
				147,83	3,15	222	5	128	0,02	-
		м								

Прачечная и туалет в Адм. здании

51	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий пола из керамических плиток	24,14	2081,21	15,2	50240	367	5364	1,07	26
				173,3	7,37	4183	178	123	0,04	1
		м2								
52	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен керамиеской плиткой	16,62	1863,3	4,62	30968	77	4461	1,52	25
				254,97	3,14	4238	52	104	0,02	-
		м2								
53	Е0165-9-1	-Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	1,2	949,43	2,25	1139	3	405	1,52	2
				292,5	0,38	351	-	115,2	-	-
		м								
54	Е0165-9-2	-Прокладка трубопроводов из	1,8	1437,2	4,6	2587	8	687	1,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		330,75	0,77	595	1	115,2	0,01	-
55	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	9,6	499,47 292,5	12,19 4,57	4795 2808	117 44	3650 128	1,64 0,02	16 -
56	Е0122-34-1	-Установка отводов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
57	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа , 57х3 мм	6	69,53 227 -	58,98 - -	626 1362 -	531 - -	130 - -	0,23 - -	2 - -
58	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа, 108х4 мм	3	401 -	- -	1203 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
60	Е0165-12-4	-Установка ванн чугунных б/у	1	454,7 932,76	3,56 30,15	455 933	4 30	115,2 977	0,03 4,51	- 5
61	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	843,75 5987,64 398,48	4,5 26,91 11,25	844 5988 398	5 27 11	115,2 472 115,2	0,04 2,24 0,05	- 2 -
62	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1912,61	1,96	1913	2	167	0,81	1
63	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	144,9 9194,48 445,05	- 49,05 19,69	145 9194 445	- 49 20	115,2 535 115,2	- 2,55 0,09	- 3 -
		Прочие работы								
64	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,14	27,1 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
65	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	2,14	196 39,2	- -	419 84	- -	84 100	0,82 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115404	2746			91
			----			--------	--------			--------
			Тенге			15394	850			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84391	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64084	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9892	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8308	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			419	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11604	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31013	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21914	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6352	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2565	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			142601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19113	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			806557	12138			677
			----			--------	--------			--------
			Тенге			117696	3742			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			196601	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46329	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130837	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6602	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			255050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52930	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			531053	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			277311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56308	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173707	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19366	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			419	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9524	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35673	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			630227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65832	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42510	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18801	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3541	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			108662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22343	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			993939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		762
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141105	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 993939

- перерасчет в текущих ценах 2012г МРП = 1618тенге 2075345
(1618 : 775) = 2,088

Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 41507

Итого с учетом данного налога 2116852

НДС - 12% 254022

Всего стоимость строительства: 2370874

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: ГАРТД им. Лермонтова

Подрядчик: ТОО "Арай"

21.08.13

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра им. Лермонтова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору №184/13 ГЗ от 24.05.2013г.

за июль 2013 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра им. Лермонтова	**15 570 126**	**13 199 252**	**11 785 046**						**1 414 206**	**13 199 252**
Всего по стройке										**13 199 252**
подлежит к оплате:										**13 199 252**

Заказчик

Подрядчик:

Заказчик ГАРТД им. Лермонтова форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра им. Лермонтова

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Здание ГАРТД им.Лермонтова								
		Вентиляционная ссистема								
1	Е0110-87-1	-Устройство коробов с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	20	1521,62	11,41	30432	228	8582	2,11	42
				353,25	4,32	7065	86	120	0,02	-
			м2							
2	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	789,15	16,15	6313	129	1889	1,07	9
				177,75	6,75	1422	54	128	0,03	-
			шт							
3	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,4	1262,45	6,95	3030	17	2848	5,75	14
				924,75	2,25	2219	5	128	0,01	-
			м2							
4	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	2,4	2070	-	4968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0120-53-1	-Установка внешнего блока	1	3875,49	662,49	3875	662	3658	15,3	15
				2610	247,5	2610	248	128	1,21	1
6	Е0120-53-1	-Установка наружнего блока	1	3875,49	662,49	3875	662	3658	15,3	15
				2610	247,5	2610	248	128	1,21	1
7	СКоммерческое предложение	-Кондиционер марки LG-UB30	1	157184,12	-	157184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	61,77	32,87	-	2030	-	2030	0,23	14
				32,87	-	2030	-	100	-	-
9	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка стен	61,77	222,94	1,96	13771	121	7092	0,61	38
				108,9	0,45	6727	28	105	0,03	2
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	330	358,58	3,43	118331	1132	26001	0,46	150
				73,73	1,31	24331	432	105	0,01	2
11	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	330	7,13	0,09	2353	30	2202	0,05	16
				7,04	0,02	2323	7	94,5	-	-
12	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2	0,099	164950	-	16330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолка и стен	973,09	450,49	4,93	438369	4792	121883	0,64	619
				117,43	1,86	114267	1812	105	0,01	9
14	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3033	126,5	2,01	383673	6104	192797	0,36	1081
				59,78	0,76	181304	2313	105	-	11
15	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен и потолка глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	4212	7,13	0,09	30032	379	28101	0,05	206
				7,04	0,02	29652	84	94,5	-	1
16	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2	1,2636	164950	-	208431	-	-	-	-

шт
шт
м2
м2
м2
т
м2
м2
м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен и потолков	4212	413,8	2,81	1742926	11836	643533	0,81	3424
				144,45	1,06	608423	4465	105	0,01	22
		т								
18	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	232	5,64	0,19	1308	44	1405	0,04	9
				5,45	0,02	1264	5	110,7	-	-
		м2 Полы								
19	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	219,4	17,38	0,93	3813	204	4029	0,11	25
				16,45	0,14	3609	31	110,7	-	-
		1м								
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	219,4	218,34	12,44	47904	2729	17461	0,41	90
				60,03	4,67	13171	1026	123	0,02	5
		1м2								
21	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	438,8	29,96	0,67	13147	294	475	-	2
				0,63	0,25	276	110	123	-	1
		м2								
22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	219,4	935,06	6,13	205152	1344	18779	0,44	96
				67,28	2,31	14760	507	123	0,01	2
		м2								
23	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	232	123,31	0,16	28608	37	4637	0,09	21
				16,18	0,07	3754	16	123	-	-
		м								
24	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	51,6	496,94	4,83	25642	249	14508	1,6	82
				265,95	1,83	13723	94	105	0,01	-
		м2								
25	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	68	150,62	0,62	10242	42	5561	0,44	30
				69,08	0,23	4697	16	118	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3501740	31036			5999
			Тенге			1040239	11586			59
	Стоимость оборудования -		Тенге			157184	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			157184	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3322494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1573498	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1042409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224761	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			463293	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1099077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		550
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164862	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4686866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1207270	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22062	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9416	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1808	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4880211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6614
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1218494	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Администрация ГАРТД им. М.Лермантова

26	Е0111-15-7	-Шлифовка паркетных покрытий	115,29	127,03	9,83	14645	1133	16859	0,69	80
				115,2	3,69	13281	425	123	0,02	2
			м2							
27	Е0115-177-1-	-Покрытие пола масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 3 раза	345,87	367,28	-	127033	-	11821	0,18	61
				32,55	-	11258	-	105	-	-
			м2							
28	Е0115-177-1-	-Покрытие плинтуса масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 3 раза	6,2	367,28	-	2277	-	212	0,18	1
				32,55	-	202	-	105	-	-
			м2							
29	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	272	126,5	2,01	34408	547	17290	0,36	97
				59,78	0,76	16259	207	105	-	1
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен и потолка глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	622	7,13 7,04	0,09 0,02	4435 4379	56 12	4150 94,5	0,05 -	30 -
31	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2	0,1866 м2	164950 -	- -	30780 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0115-180-8-	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен ипотолков	622 м2	413,8 144,45	2,81 1,06	257384 89848	1748 659	95033 105	0,81 0,01	506 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			470961	3485			775

			Тенге			135227	1305			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470961	-	-		-
		Материалы -	Тенге			301469	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136532	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30780	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		854
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			653305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		854
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158337	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3972701	34521			6774

			Тенге			1175466	12890			65
		Стоимость оборудования -	Тенге			157184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			157184	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3793455	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1874960	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1178941	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255541	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			463293	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1244442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5340164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1365607	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22062	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9416	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1808	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11224	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5533509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7468
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1376831	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	5533509
- перерасчет в текущих ценах 2012г МРП = 1618тенге (1618 : 775) = 2,088	11553967
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	231079
Итого с учетом данного налога	11785046
НДС - 12%	1414206
Всего стоимость строительства:	13199252

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ановая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: ГАРТД им. Лермонтова

21.08.13.

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра им. Лермонтова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору №184/13 ГЗ от 24.05.2013г.

за август 2013 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат		из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра им. Лермонтова	**16 572 254**	**1 002 128**	**894 757**						**107 371**	**1 002 128**
Всего по стройке										**1 002 128**
подлежит к оплате										**1 002 128**

Заказчик

Работы выполнены

Подрядчик:

Заказчик ГАРТД им. Лермонтова форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра им. Лермонтова

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Здание ГАРТД им.Лермонтова														
1	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолка	100,91	450,49	117,43	4,93	1,86	45459	11850	497	188	12639	0,64	64	0,01	1
		м2														
2	Е0162-37-1	Обработка поверхностей стен и потолка глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	537	7,13	7,04	0,09	0,02	3829	3780	48	11	3583	0,05	26	-	-
		м2														
3	С11011-237п-рим.	Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2	0,1611	164950	-	-	-	26573	-	-	-	-	-	-	-	-
		т														
4	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен и потолков	537	413,8	144,45	2,81	1,06	222211	77570	1509	569	82046	0,81	437	0,01	3
		м2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			298072	2054			527
			----			---	---			---
			Тенге			93200	768			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298072	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93968	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26573	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33097	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		580
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108708	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			420121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		580
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108708	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	420121
- перерасчет в текущих ценах 2012г МРП = 1618тенге	877213
(1618 : 775) = 2,088	
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	17544
Итого с учетом данного налога	894757
НДС - 12%	107371
Всего стоимость строительства:	1002128

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

АКТ

г.Алматы 22.08.2013г.

После окончания работ по договору № 184/13 ГЗ от 24.05.2013г. Лот № 3 Комиссией в составе : заместителя директора ГАРТД им. М.Лермонтова Семёнова А.С., гл.инженера Ковтуненко А.В., рук.хоз отдела Апариной Т.В. Зав.эл.цехом Мещариковым В.А., Зав.цехом инж. коммуникаций Мариняк Н.Г. и представителем ТОО» Арай » был произведён обмер по фактически выполненным объёмам и видам работ на основании которого составлен АКТ который включает в себя дополнительные объёмы и виды работ и исключаемые объёмы и виды работ.

Перечень исключаемых и дополнительных объёмов и видов работ прилагается.

Зам. директора Семёнов А.С. _____

гл.инженер Ковтуненко А.В. _____

Рук.хоз,отдела Апарина Т.В. _____

Зав.эл.цеха Мещариков В.А. _____

Зав.цехом инж.коммуникаций Мариняк Н.Г. _____

Зав. сан. цехом Саитов Т.М. _____

Директор ТОО « Арай « Омаров С.Т. _____