Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор ИС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: 8-236Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.КУРСАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ СТ.КУРСАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Договор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Локальная смета № 8-236Б-1 Общестроительные работы

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы										
1	**6**	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**129,5**	**6,48**	**6,48**	**839**	**839**	**264**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**2,1**	**0**	**272**	**97**	**0,01**	**1**		
2	**7**	**Е0101-27-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**129,5**	**3,2**	**3,2**	**414**	**414**	**130**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**1,04**	**0**	**135**	**97**	**0**	**1**		
3	**8**	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**55,5**	**134,1**	**0**	**7443**	**0**	**8410**	**0,97**	**54**		
				м3	**134,1**	**0**	**7443**	**0**	**113**	**0**	**0**		
4	**9**	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**129,5**	**21,55**	**4,52**	**2790**	**585**	**2139**	**0,11**	**14**		
				м3	**17,03**	**0**	**2205**	**0**	**97**	**0**	**0**		
			Итого по разделу: Земляные работы				**11486**						
			ИТОГО:				**11 486**	**1839**			**68**		
							9 648	**407**			**2**		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				**10 947**						
			Всего накладных расходов:				**10 947**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				22 433				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 346				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23 779				
			Всего:				23 779				

ОДРЯДЧИК: Директор филиала ТОО "АБК Автодор НС" _____ (подпись) Абжанов С.К. (расшифровка подписи)

УБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" _____ (подпись) Матвеев А.В. (расшифровка подписи)

Инспектор по

контролю объемов выполненных

работ

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)
Наименование объекта: 8-236Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.КУРСАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ СТ.КУРСАЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Договор: **№ АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.**

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Локальная смета № 8-236А-3 Приобретение и монтаж технологического оборудования

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2								
1	19	Ц0112-753-8	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм**	3	782,4	510	2347	1530	1123	2	6
				м	270	146	810	438	90	0,85	3
2	23	Ц0112-753-8	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм**	13	782,4	510	10171	6630	4867	2	26
				м	270	146	3510	1898	90	0,85	11
3	29	Ц0112-753-3	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм**	1	224	179	224	179	79	0,3	0
				м	45	42,8	45	43	90	0,25	0
4	39	**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОАО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД"**	**ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П-3,2Т**	1	46744,29		46744				
				шт							
			Отпускная цена		46744		46744				
			Транспортные расходы	%	3		1402				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		578				
			Сметная стоимость оборудования				*48724*				
5	40	Ц0103-140-13	**Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м**	1	2023,8	664	2024	664	1349	9	9
				шт	1348	151	1348	151	90	0,88	1
			Итого по разделу: СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2				63491				
			Раздел: ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(В ЗЕМЛЕ Н=3,9М)								
6	45	Ц0112-753-8	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм**	5	782,4	510	3912	2550	1872	2	10
				м	270	146	1350	730	90	0,85	4
			Итого по разделу: ВСАСЫВАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(В ЗЕМЛЕ Н=3,9М)				3912				
			Раздел: НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД(В ЗЕМЛЕ Н=2,7М)								
7	56	Ц0112-753-8	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм**	5	782,4	510	3912	2550	1872	2	10
				м	270	146	1350	730	90	0,85	4
			Итого по разделу: НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД(В ЗЕМЛЕ Н=2,7М)				3912				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	63	СКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ TESCO "WILO"	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ WILO STS 40/8A Q 0,4М3/Ч Н	1	33845,47		33845				
				шт							
9	64	Е0118-13-1	ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				1насос	2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	0
10	65	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
11	66	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,7	14,12	2129	71	676	0,55	3
				м	100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
12	67	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	0	55	0	68	0,05	0
				м	10,69	0	53	0	128	0	0
13	68	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200		100				
				кг							
14	69	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	100,7	0,07	101	0	63	0,37	0
				м2	60,3	0,02	60	0	105	0	0
15	70	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ДАНФОС" Г.АЛМАТЫ	Клапан обратный фланцевый чугунный 065B7470(149B2281), PN 16, DN 40 мм	1	14297,97		14298				
				шт							
16	71	Ц0112-790-2	Монтаж клапанов	1	597,7	55,8	598	56	495	3	3
				шт	536	13,5	536	14	90	0,08	0
17	72	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ДАНФОС" Г.АЛМАТЫ	Затвор дисковый поворотный 065B7351 PN 16, DN 40 мм	1	6915,5		6916				
				шт							
18	73	Ц0112-790-2	Монтаж затвора	1	597,7	55,8	598	56	495	3	3
				шт	536	13,5	536	14	90	0,08	0
19	74	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	189		756				
				шт.							
20	75	8-10-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208		416				
				шт							
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К3Н				63418				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
21	76	Е0120-3-1	ВОЗДУХОВОД ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ГОСТ 14918-80 б=0,5ММ Д125	1,4	1151,91	13,82	1613	19	475	1,62	2
				м2	259,88	5,18	364	7	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	77	13-12-75	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ N5 С ЯЧЕЙКАМИ 5Х5 Д125	0,03	966		29				
				м2							
23	78	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
				шт	63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
24	79	8-10-45	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	0,91	200		182				
				кг							
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				2687				
			ИТОГО:				137 419	14456			88
							13 052	4101			24
			- оборудования				48 724				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12 381				
			На общестроительные работы				62				
			На сантехнические работы				4 288				
			Всего накладных расходов:				16 731				
			Итого с накладными				154 150				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6 326				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				160 476				
			Всего:				160 476				

ОДРЯДЧИК: **Директор филиала ТОО "АБК Автодор НС"** _____ **Абжанов С.К.**
(подпись) (расшифровка подписи)

УБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** _____ **Матвеев А.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Уполномоченное лицо			
Главный инженер			
Инженер ПТО			
Инженер ПТО			
Инженер ПТО			
Техникер			
Подрядчик			
Прораб			
Начальник участка			

Инспектор по
инвестиц Ербаев Бейсенбинов
СДБ Лузяк-С

ПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ",
строительство на условиях "под ключ" объектов, участок ст. Бейнеу (вкл) - ст. Тассай (искл).
Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.

Сводная справка форма №2 за декабрь месяц 2015 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 г, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 8. Водоснабжение и канализация, тепловые сети		
		2) Участок Шалкар -Бейнеу		
	8-100Б	**Противопожарный резервуар емк.250 м3 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**		
1	8-100Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт.)	1 463 230	3 774 197
2	8-100А-2	Узел установки одного электрода на крышке люка (2шт.)	2 306	5 948
	8-23Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Бейнеу - Парк "Б"**		
3	8-23Б-1	Строительно-монтажные работы	25 145	64 858
4	8-23А-3	Силовое электрооборудование, электроосвещение	359 114	926 284
5	8-23А-4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	108 658	280 268
	8-98Б	**Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Сам**		
6	8-98Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт.)	3 031 536	7 819 423
7	8-98А-2	Узел установки одного электрода на крышке люка (2шт.)	2 306	5 948
	8-233Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Сам**		
8	8-233А-3	Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение	90 299	232 914
	8-238Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Сам**		
9	8-238Б-1	Строительно-монтажные работы	255 758	659 692
10	8-238А-2	Силовое электрооборудование, электроосвещение	322 776	832 556
11	8-238А-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	1 010 979	2 607 679
	8-97Б	**Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Туруш**		
12	8-97Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт.)	7 269 566	18 750 828
13	8-97А-2	Узел установки одного электрода на крышке люка (2шт.)	2 306	5 948
	8-232Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Туруш**		
14	8-232А-4	Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение	90 299	232 914
	8-237Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Туруш**		
15	8-237Б-1	Строительно-монтажные работы	255 760	659 697
16	8-237А-2	Силовое электрооборудование, электроосвещение	327 412	844 513
17	8-237А-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	987 075	2 546 022
	8-85Б	**Противопожарный резервуар емк.50 м3 на ст.Жаркум**		
18	8-85Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт)	4 298 686	11 087 859
19	**8-40А-1**	**Наружные сети водопровода В1П (1-очередь) ст.Жаркум**	267 601	690 239
	8-59Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Жаркум**		
20	8-59Б-2	Наземный павильон. Общестроительные работы	168 611	434 908
21	8-59А-3	Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение	90 299	232 914
	8-96Б	**Противопожарные резервуары емк.200 м3 на ст.Курсай**		
22	8-96Б-1	Строительно-монтажные работы (2шт.)	2 422 342	6 248 092
23	8-96А-2	Узел установки одного электрода на крышке люка (2шт.)	2 306	5 948
	8-236Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Курсай**		
24	8-236Б-1	Строительно-монтажные работы	23 779	61 335
25	8-236А-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	160 476	413 925
26		Дополнительные работы согласно Доп.соглашению № 3 от 10.08.2015 г		43 768 035
		Итого по главе 8:	**23 038 625**	**103 192 944**
		Всего без НДС:	**23 038 625**	**103 192 944**
		НДС, 12%		**12 383 153**
		Всего в текущих ценах,с НДС.		**115 576 097**

ПОДРЯДЧИК:
Директор Филиала
ТОО "АБК-Автодор НС"
(подпись) **Абжанов С.К.**
(расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
(подпись) **Матвеев А.В.**
(расшифровка подписи)

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)**

Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 г.

Код застройщика	код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		АФ/АНС/Сбп/93-14	**31.07.2014**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**	120 996 692								0	0
	Противопожарный резервуар для воды емк.250м3 на ст.Бейнеу (2 шт.)										
2	Строительно-монтажные работы	38 460 548	3 774 197							452 904	4 227 101
3	Узел установки одного электрода на крышке люка	5 948	5948							714	6 662
	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Сам (2 шт.)										
4	Строительно-монтажные работы	41 789 196	7 819 423							938 331	8 757 754
5	Узел установки одного электрода на крышке люка	0	5948							714	6 662
	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Туруш (2 шт.)										
6	Строительно-монтажные работы	41 680 173	18 750 828							2 250 099	21 000 927
7	Узел установки одного электрода на крышке люка	5 948	5948							714	6 662

	Водопроводная насосная 2-го подьема на ст.Бейнеу - Парк "Б"										
8	Общестроительные работы	7 553 965	64 858							7 783	72 641
9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	6 997 231	280 268							33 632	313 900
10	Силовое электрооборудование, электроосвещение	926 284	926 284							111 154	1 037 438
	Склад для хранения жидкого топлива V-5м3 на ст.Бейнеу										
11	Общестроительные работы	906 290								0	0
12	Приобретние и монтаж технологического оборудования	549 210								0	0
	Насосная станция пожаротушения на ст.Сам										
13	Общестроительные работы	3 946 681	659 692							79 163	738 855
14	Приобретение и монтаж технологического оборудования	7 517 181	2 607 679							312 921	2 920 600
15	Силовое электрооборудование, электроосвещение	832 556	832 556							99 907	932 463
	Насосная станция пожаротушения на ст.Туруш										
16	Общестроительные работы	3 927 576	659 697							79 164	738 861
17	Приобретение и монтаж технологического оборудования	7 455 524	2 546 022							305 523	2 851 545
18	Силовое электрооборудование, электроосвещение	844 513	844 513							101 342	945 855
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Сам										
19	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 425 759								0	0
20	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 659 421								0	0
21	Наземный павильон. Силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроосвещение	232 914	232 914							27 950	260 864
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Туруш										

22	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 404 108								0	0
23	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 659 421								0	0
24	Наземный павильон. Силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроосвещение	232 914	232 914							27 950	260 864
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на раз.Жаркум										
25	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 413 528								0	0
26	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 659 487	434 908							52 189	487 097
27	Наземный павильон. Силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроосвещение	232 914	232 914							27 950	260 864
28	**Наружные сети водопровода В1, В2 на раз. Жаркум**	3 176 084	690 239							82 829	773 068
29	**Противопожарный резервуар для воды емк. 50 м3 на раз. Жаркум**	15 438 966	11 087 859							1 330 543	12 418 402
	Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Курсай										
30	Строительно-монтажные работы	38 495 787	6 248 092							749 771	6 997 863
31	Узел установки одного электрода на крышке люка	5 948	5948							714	6 662
	Насосная станция пожаротушения на ст.Курсай										
32	Общестроительные работы	2 788 897	61 335							7 360	68 695
33	Приобретение и монтаж технологического оборудования	7 447 700	413 925							49 671	463 596
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Курсай										
34	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 209 057								0	0
35	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 587 537								0	0
36	**Дополнительные работы согласно Доп.соглашению № 3 от 10.08.2015 г**	43 768 035	43 768 035							5 252 164	49 020 199

	Всего по объекту:	**416 233 993**								**49 948 079**	**466 182 072**
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**103 192 944**							**12 383 153**	**115 576 097**
	Всего к оплате:	**115 576 097**	Сто пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто семь тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** _____ (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** _____ (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000228 от 21 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, железнодорожная линия Жезказган-Бейнеу, ст.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: Водоснабжение, теплофикация и газоснабжение на ст.Бейнеу	тг.	1	103 192 944,00	103 192 944,00	12%	12 383 153,00	115 576 097,00		
Всего по счету:					**103 192 944,00**		**12 383 153,00**	**115 576 097,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК Автодор-НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)

Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. БЕЙНЕУ, ПАРК "Б". ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31 июля 2014г. Дополнительное соглашение № 4 от 15.10.2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Приложение 1Б к Дополнительному соглашению №4

УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ ПАРК Б.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА - САМ (без обвязки)					
№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге	
				ед-цы	Всего
1	2	3	4	5	6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Арматура	т	1,85	140 000	259 000
3	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,7	18 000	192 600
4	Вода	м3	300	1 500	450 000
5	Песок природный	м3	320,8	5 000	1 604 000
6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	13,8	7 500	103 500
7	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	26,6	2 300	61 180
8	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,005	180 000	900
9	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,23	6 500	1 495
10	Мастика битумно-резиновая	кг	1056	560	591 360
11	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	496	560	277 760
12	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	18 200	18 200
13	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5	29 350	146 750
14	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	46 000	2 760
15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	1,004	2 115	2 123
16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	14,056	920	12 932
17	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	24,096	1 450	34 939
18	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	25,1	2 150	53 965
19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	114,5	11 850	1 356 825
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,8	12 560	22 608
21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,41	18 600	26 226
22	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	6,02	21 300	128 226
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,21	35 640	114 404
24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,2	56 000	11 200
25	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. 1/, d 250-400 мм	т	0,206	460 000	94 760
26	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	10	31 500	315 000
27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	5	45 300	226 500
28	Пакля пропитанная	кг	74	507	37 518
29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	11,4	67 375	768 075
30	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	3,3	10 756	35 495
31	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	21,3	23 334	497 014
32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	5,7	31 040	176 928
33	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,763	460 000	350 980
34	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,63	1 600	1 008
35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1 820	16 380
36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	3 190	15 950
37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	28	8 110	227 080
38	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	287,85	1 220	351 177
39	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	33,33	2 600	86 658
40	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	518,13	11 000	5 699 430
41	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	2	1 590	3 180
42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	3	19 900	59 700

43	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	2	89 300	178 600
44	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	12 200	12 200
45	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	1	11 200	11 200
46	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	4	36 500	146 000
50	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 1 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	1	3 200	3 200
51	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 1 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	4	11 220	44 880
52	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 1 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	1	31 900	31 900
53	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1	20 220	20 220
54	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	831	117	96 895
55	ОТВОД 90ГРАД Д110 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	1	8 000	8 000
56	ОТВОД 90ГРАД Д50 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ100	шт	2	2 700	5 400
57	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Д225Х219	шт	3	59 600	178 800
58	ОТВОД 90ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	1	26 625	26 625
59	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д110	шт	3	4 250	12 750
60	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д50	шт	5	2 113	10 565
61	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР Д50мм РЕ 100 PN10	шт	5	1 092	5 460
62	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д225	шт	13	12 750	165 750
63	Фланцевый адаптер ф 110 мм РЕ 100,PN10	шт	3	2 350	7 050
64	Фланцевый адаптер ф 225 мм РЕ 100 PN10	шт	13	8 500	110 500
68	КОВЕР СТАЛЬНОЙ Д390	ШТ	2	96 000	192 000
75	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50	ШТ	1	78 000	78 000
7[illegible]	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,281	550 000	154 550
[illegible]	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д25Х2	м	44,176	380	16 787
78	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ 57Х25	шт	2	800	1 600
79	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ Д114Х4-76Х3,5	шт	1	4 015	4 015
80	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ 219Х7-108Х4	шт	1	5 850	5 850
81	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1		783 300
	ИТОГО материалы	**Тенге**			**16 747 883**
	Доставка				
	Доставка материалов ж/д (из Алматы на станцию Бейнеу)	рейс	1	728 000	728 000
	Доставка материалов авто (из Алматы на станцию Бейнеу)	рейс	1	750 000	750 000
	Доставка материалов авто (из станцию Бейнеу)	рейс	6	112 000	680 000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			600 000
	ИТОГО				**2 758 000**
	Производство работ				
	Рабочие	чел	10		
	Срок производства работ	дн	80		
	количество вахт	вахта	3,0		
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	264 000		7 040 000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	1 971 200		1 971 200
	Командировочные ИТР	тенге	634 240		634 240
	ИТОГО	**тенге**			**9 645 440**
	Прочие затраты				
	Доставка рабочих по ж.д. 10814*2	чел	10		648 840
	Содержание рабочих	ч-день	800	1 500	1 200 000
	ГСМ	литр	10 776	125	1 347 000
	Самосвал	м-час		4 500	0
	Аренда бульдозера	м-час		5 613	0
	Аренда погрузчика	м-час	570	5 613	3 199 296
	Аренда крана	м-час	240	5 643	1 354 272
	Аренда экскаватора	м-час	88	5 643	496 566
	Мобилизация и демобилизация техники	ед	2	150 000	300 000
	Содержание вахтового поселка в зимнее время	тенге			1 400 000
	ИТОГО				9 945 974
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**39 097 297**
	Накладные расходы 5%				1 954 865
	Налоги 2%				781 946
	Всего в тенге, с НДС по объекту Сам:				**41 834 108**

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (без обвязки насосной и резервуаров) - КУРСАЙ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге	
				ед-цы	Всего
1	2	3	4	5	6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,80	140 000	392 000
2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	15,40	13 500	207 900
3	Бетон тяжелый	м3	16,14	18 000	290 520
4	Вода	м3	125,89	220	27 697
5	Песок природный	м3	134,97	5 000	674 850
6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	31,05	7 500	232 875
7	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	17,19	2 300	39 532
8	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,01	180 000	1 133
9	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,15	6 500	957
10	Мастика битумно-резиновая	кг	682,71	560	382 318
11	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	733,35	560	410 674
12	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	46 000	2 760

13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	1,00	2 115	2 123
14	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,20	920	1 104
15	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	18,07	980	17 711
16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,00	1 280	1 285
17	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	24,10	1 450	34 939
18	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	28,11	2 150	60 441
19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	13,05	11 440	149 315
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	42,17	12 560	529 630
21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	7,43	18 600	138 191
22	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	5,82	35 640	207 539
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,20	56 000	11 245
24	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,21	460 000	94 760
25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	19,00	31 500	598 500
26	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	45 300	271 800
27	Пакля пропитанная	кг	101,80	507	51 613
28	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	17,28	67 375	1 164 324
29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	12,92	10 756	138 968
30	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	3,90	14 630	57 058
31	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	45,60	23 334	1 064 030
32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	3,90	31 040	121 056
33	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,09	460 000	502 136
34	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,41	1 600	2 258
35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28,00	1 820	50 960
36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13,00	3 190	41 470
37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	29,00	8 110	235 190
38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	9 870	118 440
39	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	393,90	1 220	480 558
40	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38,38	2 600	99 788
41	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	535,30	11 000	5 888 300
42	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	3,00	1 590	4 770
43	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	7,00	19 900	139 300
44	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	5,00	36 500	182 500
45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	9,00	89 300	803 700
46	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	шт	2,00	142 402	284 804
47	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	12 200	12 200
48	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, 1500 мм	шт	3,00	65 200	195 600
49	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 2000 мм	шт	2,00	87 600	175 200
50	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт	3,00	59 000	177 000
51	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1,00	2 028	2 028
52	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	1,00	20 650	20 650
53	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	1,00	31 900	31 900
54	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	3,00	20 220	60 660
55	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	шт	2,00	33 620	67 240
56	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1,00	800	800
57	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	1,00	4 015	4 015
58	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2,00	4 015	8 030
59	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	1,00	5 850	5 850

60	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	958,00	117	112 086
61	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-70	ШТ	2,00	940	1 880
62	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д77ММ L 20М(В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ)	ШТ	6,00	38 000	228 000
63	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П Д65	ШТ	2,00	10 100	20 200
64	КОВЕР СТАЛЬНОЙ Д390	ШТ	2,00	96 000	192 000
65	КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д100	шт	1,00	112 000	112 000
66	ОТВОД 90ГРАД Д50 мм	Шт	5,00	940	4 700
67	ФланцевОЕ КОЛЬЦО Д50 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	13,00	2 113	27 469
68	Фланцевый адаптер Д50 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	13,00	1 092	14 196
69	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д110	шт	3,00	4 250	12 750
70	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д225	шт	14,00	12 750	178 500
71	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	3,00	2 350	7 050
72	Фланцевый адаптер ф 225 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	14,00	8 500	119 000
73	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ FLK100 Д100	ШТ	1,00	16 591	16 591
74	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50	ШТ	2,00	78 000	156 000
75	Головка соединительная муфтовая ф70 ГМ-70	шт	1,00	940	940
76	РукавнОЕ трехходовОЕ разветвлениЕ	шт	1,00	32 500	32 500
77	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ Д77 В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ ГР-80	шт	10,00	38 000	380 000
78	Ствол пожарный ручной	шт	1,00	7 000	7 000
79	Колонка пожарная КПА	шт	1,00	61 000	61 000
80	ОТВОД 60ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	2,00	26 625	53 250
81	ОТВОД 90ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	4,00	26 625	106 500
82	Колонка управления задвижкой Ду 250 мм	шт	2,00	122 000	244 000
83	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,49	550 000	270 809
84	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д25Х2	м	22,09	380	8 393
85	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	-	-	560 000
86	ГЕЙЗЕР-1200(МОТОПОМПА)	шт	1,00	2 800 000	2 800 000
	ИТОГО материалы и оборудование				**22 701 008**
	Доставка				
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс	4,00	728 000	2 912 000
	Доставка материалов (авто из Алматы)	рейс	1,00	728 000	728 000
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			250 000
	ИТОГО				**3 890 000**
	Производство работ				
	Рабочие	чел	20,00		
	Срок производства работ	месяц	1,50		
	Количество вахт	вахта	1,00		
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	264 000		7 920 000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	554 400		554 400
	Командировочные ИТР	тенге	267 570		267 570
	ИТОГО	**тенге**			**8 741 970**
	Прочие затраты				
	Доставка рабочих по ж.д - 8200*2	чел	20		328 000
	Содержание рабочих	ч-день	900	1 500	1 350 000
	ГСМ	литр	11 412	125	1 426 500
	Самосвал	м-час	300		
	Погрузчик	м-час	300		
	Бобкат	м-час			
	Водовоз	м-час	300		
	Аренда крана	м-час	1	1 500 000	1 500 000
	Аренда экскаватора	м-час	50		-
	Мобилизация и демобилизация техники	ед	1	300 000	300 000
	ИТОГО				**4 904 500**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**40 237 478**
	Накладные расходы 5%				2 011 874
	Налоги 2%				804 750
	Всего по объекту Курсай:				**43 054 102**
	ИТОГО в тенге, с учетом НДС 12%				**84 888 210**

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК Автодор-НС"
Абжанов С.Х.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Руководитель			23.12.15
Главный инженер			23.12.15
Начальник ПТО			23.12.15
Инженер сметчик			23.12.15
Инженер ПТО			23.12.15
Техадзор			23.12.15
Бухгалтер			23.12.15
Лаборант			23.12.15
Начальник участка			23.12.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31 июля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - Участок Шалкар-Бейнеу. Ст.Курсай. Насосная станция пожаротушения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА №8-236А-3

Силовое электрооборудование, электроосвещение

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**								
		шт	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
				317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, НА 24 МОДУЛЯ; РАЗМ. 410Х330Х120 ЩРн-24з-074У2, ШР**								
		ШТ	1	1508,31	--	1508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А**								
		ШТ	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
				227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	**АВТОМАТ 3Р/20А**								
		ШТ	1	239,67	--	240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Автомат 1Р/10А**								
		шт	3	113,92	--	342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Автомат 3Р/10А**								
		шт	1	183,82	--	184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А УЗО	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НА ТОК 16А, 25 А, ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА,ДВУХПОЛЮСНЫЙ УЗО	1	1305,63	--	1306	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103,56	--	311	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-525-3	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А	2	1499,00	140,00	2998	280	1061	3,00	6
		шт		529,00	29,30	1058	59	95	0,17	--
11	Прайс-лист Компания "БиВольт"	Пакетный выключатель ПВ3-250-У56	2	4603,89	--	9208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
13	Прайс-лист ООО "ТД КИПЭЛЕКТРОПРИБОР"	Устройство автоматического включения резерва УАВР ЯУ8253-22А2	1	24231,97	--	24232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	У65-33-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	1	3298,94	324,13	3299	324	1537	10,00	10
		устр-во		1547,01	70,84	1547	71	95	0,40	--
15	75-6-6	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	1	39600,00	--	39600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
17	Прайс-лист ТОО"Юг-ЭлектроКомплект	Шкаф учета, размером 300х850х150, ШУЭ-06-1Н-670-06	1	5215,11	--	5215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КОРПОРАЦИЯ САЙМАН"	Счетчик трехфазный однотарифный "Жарык" СА4-Э709	1	4808,26	--	4808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/100А	1	1084,82	--	1085	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103,56	--	311	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0111-31-1	МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		шт		63,00	--	126	--	90	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ТЕПЛОПРИБОР	Датчик-реле уровня РОС-102-121-УХЛ-5,0; 5,0	1	21808,28	--	21808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ТЕПЛОПРИБОР	Датчик-реле уровня РОС-102-111-УХЛ-0,1; 0,1	1	19463,47	--	19463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	6	34,20	1,20	205	7	133	0,14	1
		м		23,20	0,20	139	1	95	--	--
27	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	18	39,00	1,50	702	27	446	0,16	3
		м		25,90	0,20	466	4	95	--	--
28	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	11	125,60	64,10	1382	705	598	0,26	3
		м		41,40	15,80	455	174	95	0,09	1
29	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	11	159,90	81,10	1759	892	782	0,35	4
		м		54,50	20,30	600	223	95	0,12	1
30	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	46	8,50	0,10	391	5	319	0,05	2
		м		7,30	--	336	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	309	5,40	0,10	1669	31	1086	0,02	6
				3,70	--	1143	--	95	--	--
32	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2 1000м	0,125	3582,00	--	448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С151607-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2 1000м	0,08	11557,00	--	925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С151607-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,065	24610,00	--	1600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С151607-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,085	6846,00	--	582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	0,6	777,00	--	466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	0,7	1420,00	--	994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	1,1	2130,00	--	2343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм м	11	81,00	--	891	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм м	38	104,00	--	3952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм м	5	191,00	--	955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	6	232,00	--	1392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	2	1392,90	28,90	2786	58	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
44	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	5	254,80	12,50	1274	63	1287	1,00	5
		шт		234,00	--	1170	--	110	--	--
46	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний контур заземления								
47	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	107,30	3,50	2146	70	623	0,18	4
		м		32,40	0,40	648	8	95	--	--
48	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	--	--
49	С11011-855	Лента стальная	0,001	47800,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружный контур заземления								
50	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,5	389,25	--	1362	--	1539	2,48	9
		м3		389,25	--	1362	--	113	--	--
51	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группыДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,5	167,18	--	585	--	661	1,21	4
		м3		167,18	--	585	--	113	--	--
52	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		м		32,40	0,20	324	2	95	--	--
54	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	5	93,50	3,10	468	16	155	0,18	1
		м		32,40	0,30	162	1	95	--	--
		Контрольный кабель к датчикам в противопожарных резервуарах								
55	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,50	19,50	2531	59	1372	3,00	9
		шт		479,00	2,30	1437	7	95	0,01	--
56	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	3	1660,00	--	4980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13	218,93	--	2846	--	3216	1,54	20
		м3		218,93	--	2846	--	113	--	--
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13	134,10	--	1743	--	1970	0,97	13
		м3		134,10	--	1743	--	113	--	--
59	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	37	36,70	27,80	1358	1029	552	0,06	2
		м		8,80	6,90	326	255	95	0,04	1
60	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	229995,38	--	1380	--	181	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	165	--	110	--	--
61	Ц0108-141-3	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	30	31,50	7,50	945	225	610	0,12	4
		м		19,80	1,60	594	48	95	0,01	--
62	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	7	45,00	6,70	315	47	225	0,19	1
		м		32,20	1,60	225	11	95	0,01	--
63	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2
		м		28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
64	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	8	110,90	--	887	--	376	--	--
		шт		49,50	--	396	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ПРАЙС ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВБбШв сеч.(4х2,5)мм2 1000м	0,05	65049,56	--	3252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
66	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ШТ	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
67	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25-13У3 ШТ	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	8	342,80	134,00	2742	1072	1488	0,99	8
				158,00	37,80	1264	302	95	0,22	2
69	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "Световые технологии"	Светильник с люминисцентными лампами 2х36Вт LZ 236 ШТ	6	4825,22	--	28951	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "Световые технологии"	Светильник с люминисцентными лампами 2х36Вт LZ 236, с блоком аварийного питания (примен.) ШТ	2	7724,47	--	15449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м шт	1	443,00	--	443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Лампы люминисцентные TL-D 36W шт	13	95,07	--	1236	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Светодиодная лампа 7Вт, 36В АСВ-7-36В шт	1	752,64	--	753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Стартер для люминисцентных ламп S10 шт	13	33,67	--	438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	2	47,00	0,20	94	--	87	0,29	1
				45,50	0,10	91	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
		шт		58,50	0,20	117	--	95	--	--
78	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	50	66,80	18,10	3340	905	1145	0,12	6
		м		20,30	3,80	1015	190	95	0,02	1
80	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
81	С151601-891Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,05	20275,00	--	1014	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			268445				
		Стоимость оборудования -	Тенге			129620				
		Транспортные расходы -	Тенге			2701				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1113				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			133434				
		Стоимость СМР-	Тенге			138825				
		Накладные расходы -	Тенге			28649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10048				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			310956				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инженер Батсомбинов Б

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31 июля 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.КУРСАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.15М3. НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2015г.

СМЕТА № 8-231А-3

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		Шкаф ЩУН-4х6-1-СИЗ-УХЛ4								
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Шкаф металлический навесного исполнения ЩУН-4-6-1-СИЗ-УХЛ4	1	1454,68	--	1455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
4	ПТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат 3Р/16А,20А	2	192,33	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ПТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Автомат 1Р/16А	3	109,85	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Шинки	3	44,38	--	133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
8	ТОО "Корпорация Сайман	Счетчик трехфазный однотарифный СА4У-Э703	1	4327,44	--	4327	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Пускатель магнитный ПМЛ-122002	1	2688,19	--	2688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	229995,38	--	1380	--	181	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	165	--	110	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,70	2,10	194	15	134	0,10	1
		м		19,70	0,50	138	4	95	--	--
13	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	125,60	64,10	754	385	326	0,26	2
		м		41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
14	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	7	8,50	0,10	60	1	49	0,05	--
		м		7,30	--	51	--	95	--	--
15	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	21	5,40	0,10	113	2	74	0,02	--
		м		3,70	--	78	--	95	--	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ АО"Казэнергокабель"	Провод силовой с медной жилой ВПВ-0,66, сеч.4(1х2)	0,028	25332,01	--	709	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	6	104,00	--	624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,007	159700,00	--	1118	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
20	Ц0108-545-1	шт	6	843,50	19,50	5061	117	2743	3,00	18
		шт		479,00	2,30	2874	14	95	0,01	--
21	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	6	1660,00	--	9960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
22	Ц0108-526-1	МОНТАЖ АВТОМАТА ОСВЕЩЕНИЯ	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
23	прайс-лист ООО "Рэйлстрэйд"	АВТОМАТ ОСВЕЩЕНИЯ АОН-96	1	12982,31	--	12982	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0133-257-1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом	4	2456,71	1422,34	9827	5689	5843	6,42	26
		опора		1005,75	385,34	4023	1541	105	1,48	6
25	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	4	479,14	191,14	1917	765	1414	1,96	8
		опора		288,00	48,74	1152	195	105	0,19	1
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АСПМК-519"Г.ТАЛДЫ-КОРГАН	СТОЙКА Ж.Б. С 101-18.3 на сульфатостойком портландцементе С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	4	30804,90	--	123220	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	ЦЕН.310 РАЗДЕЛ 4.СХЕМА50	ПЕРЕВОЗКА ОПОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДО СТ.Жезказган НА 1513 КМ(ОТ СТ.ТАЛДЫ-КОРГАН)	3	1475,71	--	4427	--	106	6,20	19
		Т		295,14	--	885	--	12	--	--
28	С31-Ж11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5т при железнодорожных перевозках ОПОР	3	135,27	--	406	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках-ОПОР	3	152,80	152,80	458	458	321	--	--
		т		--	106,96	--	321	100	2,25	7
30	Е010332-А79-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 79 км, класс груза 1	3	453,13	453,13	1359	1359	272	--	--
		т		--	90,63	--	272	100	1,90	6
31	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОПОР	3	140,00	--	420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
		шт		333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3
33	прайс ООО "ТД"ВЭЛАН"	Светильник светодиодный энергосберегающий ВЭЛАН-02-СДЛ80-КОБРА2-УХЛ1	4	76403,07	--	305612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн К4	0,02508	139600,00	--	3501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Полухомут	0,00388	147300,00	--	572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-58	Метизы	0,012	154700,00	--	1856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	4	254,80	12,50	1019	50	1030	1,00	4
		шт		234,00	--	936	--	110	--	--
38	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	0,00732	147300,00	--	1078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-58	Конструкции для крепления АОН-96	0,00179	154700,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм (по опоре)	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
42	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49	167,40	--	8203	--	9269	1,18	58
		м3		167,40	--	8203	--	113	--	--
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	49	122,18	--	5987	--	6765	0,89	43
		м3		122,18	--	5987	--	113	--	--
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	133	36,70	27,80	4881	3697	1984	0,06	8
		м		8,80	6,90	1170	918	95	0,04	5
45	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	129	26,40	3,10	3406	400	2402	0,11	14
		м		19,10	0,50	2464	64	95	--	--
46	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по стене, опоре	33	73,10	20,80	2412	686	872	0,14	5
		м		23,40	4,40	772	145	95	0,03	1
47	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,20	--	4371	--	3040	1,00	16
		шт		200,00	--	3200	--	95	--	--
48	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	229995,38	--	2070	--	272	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	247	--	110	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	--	--
50	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	12	104,00	--	1248	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,04	59626,00	--	2385	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,145	187200,00	--	27144	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
53	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4,375	167,40	--	732	--	828	1,18	5
		м3		167,40	--	732	--	113	--	--
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4,375	122,18	--	535	--	604	0,89	4
		м3		122,18	--	535	--	113	--	--
55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
56	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
57	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
58	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	4	342,80	134,00	1371	536	744	0,99	4
		шт		158,00	37,80	632	151	95	0,22	1
60	Прайс-лист ТОО"ТД"Казахский свет"	Светильник потолочный с компактной люминесцентной лампой, мощн. 2х18 Вт марки CD 218	4	5331,98	--	21328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	4	443,00	--	1772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Лампы светодиодная АСВ-7- 36В/МО/Е27	4	968,73	--	3875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Лампы люминисцентные TL-D 18W	8	58,76	--	470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Стартер S10	8	28,59	--	229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	40	73,10	20,80	2924	832	1056	0,14	6
		м		23,40	4,40	936	176	95	0,03	1
66	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
67	С151801-18 ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А14-100	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00	--	289	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100,00	--	1563	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	3	295,80	30,40	887	91	833	2,00	6
		шт		250,00	2,30	750	7	110	0,01	--
71	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509,00	--	1527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			622170				
	Стоимость оборудования -		Тенге			22300				
	Транспортные расходы -		Тенге			669				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			276				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			23245				
	СтоимостьСМР-		Тенге			599870				
		Накладные расходы -	Тенге			48549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38905				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			710569				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный инженер проекта		Досмухамбетов	23.12.15
Главный инженер		Сисенова	21.12.15
Инженер ПТО		Нурсев Д.Т.	21.12.2015
Инженер-сметчик		Аширов	19.12.15
Инженер ПТО			
Геодезист		Жумабалиев	23.12.15.
Лаборант			
Начальник участка		Абдрахманов	23.12.15

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"** Форма 2
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Наименование объекта: 8-59Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ РАЗ.ЖАРКУМ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3 (Т.П.901-4-55) РАЗ.ЖАРКУМ. НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН.
Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Локальная смета № 8-59А-3 Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
22	Ц0108-526-1	МОНТАЖ АВТОМАТА ОСВЕЩЕНИЯ	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1		
		шт		227,00	2.30	227	2	95	0,01	--		
23	прайс-лист ООО "Рэйлстрэйл"	АВТОМАТ ОСВЕЩЕНИЯ АОН-96	1	12982,31	--	12982	--	--	--	--		
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--		
33	прайс ООО "ТД"ВЭЛАН"	Светильник светодиодный энергосберегающий ВЭЛАН-02-СДЛ80-КОБРА2-УХЛ1	4	76403,07	--	305612	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
34	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн К4	0,02508	139600,00	--	3501	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
35	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Полухомут	0,00388	147300,00	--	572	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
36	С11011-58	Метизы	0,012	154700,00	--	1856	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
37	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	4	254,80	12,50	1019	50	1030	1,00	4		
		шт		234,00	--	936	--	110	--	--		
38	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244,00	--	976	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
39	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	0,00732	147300,00	--	1078	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
40	С11011-58	Конструкции для крепления АОН-96	0,00179	154700,00	--	277	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм (по опоре)	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3		
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49	167,40	--	8203	--	9269	1,18	58
		м3		167,40	--	8203	--	113	--	--
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49	122,18	--	5987	--	6765	0,89	43
		м3		122,18	--	5987	--	113	--	--
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	133	36,70	27,80	4881	3697	1984	0,06	8
		м		8,80	6,90	1170	918	95	0,04	5
45	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	129	26,40	3,10	3406	400	2402	0,11	14
		м		19,10	0,50	2464	64	95	--	--
46	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по стене, опоре	33	73,10	20,80	2412	686	872	0,14	5
		м		23,40	4,40	772	145	95	0,03	1
47	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,20	--	4371	--	3040	1,00	16
		шт		200,00	--	3200	--	95	--	--
48	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	230925,38	--	2078	--	272	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	247	--	110	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	--	--
50	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	12	104,00	--	1248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,04	59626,00	--	2385	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,145	187200,00	--	27144	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4,375	167,40	--	732	--	828	1,18	5
		м3		167,40	--	732	--	113	--	--
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4,375	122,18	--	535	--	604	0,89	4
		м3		122,18	--	535	--	113	--	--
55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
56	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			396688	5808			171
			Тенге			26405	1348			8
		- оборудования				13 532				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				11 588				
		На общестроительные работы				17 737				
		Всего накладных расходов:				42 857				
		Итого с накладными				426 563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24 782				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				451 346				
		Всего:				451 346				

ПОДРЯДЧИК: Директор филиала ТОО "АБК Автодор НС" _____ (подпись) Абжанов С.К. (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" _____ (подпись) Матвеев А.В. (расшифровка подписи)

Инспектор по качеству Бакыт Бейсембиев

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер			22.12.15
Начальник ПТО			21.12.15
Инженер-сметчик			21.12.2015
Инженер ПТО			19.12.15
Технадзор			
Подрядчик			22.12.15
Лаборант			
Начальник участка			15.12.15

Форма 2

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Наименование объекта: 8-232Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ ТУРУШ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3 (Т.П.901-4-55) СТ ТУРУШ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3
Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Локальная смета № 8-232А-3 Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-526-1	МОНТАЖ АВТОМАТА ОСВЕЩЕНИЯ шт	1	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	218 95	1,00 0,01	1 --
23	прайс-лист ООО "Рэйлстрэйд"	АВТОМАТ ОСВЕЩЕНИЯ АОН-96 ШТ	1	12982,31 --	-- --	12982 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	прайс ООО "ТД"ВЭЛАН"	Светильник светодиодный энергосберегающий ВЭЛАН-02-СДЛ80-КОБРА2-УХЛ1 шт	4	76403,07 --	-- --	305612 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн К4 т	0,02508	139600,00 --	-- --	3501 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Полухомут т	0,00388	147300,00 --	-- --	572 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С11011-58	Метизы т	0,012	154700,00 --	-- --	1856 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм шт	4	254,80 234,00	12,50 --	1019 936	50 --	1030 110	1,00 --	4 --
38	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	4	244,00 --	-- --	976 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	0,00732	147300,00	--	1078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-58	Конструкции для крепления АОН-96	0,00179	154700,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм (по опоре)	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
42	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49	167,40	--	8203	--	9269	1,18	58
		м3		167,40	--	8203	--	113	--	--
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49	122,18	--	5987	--	6765	0,89	43
		м3		122,18	--	5987	--	113	--	--
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	133	36,70	27,80	4881	3697	1984	0,06	8
		м		8,80	6,90	1170	918	95	0,04	5
45	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	129	26,40	3,10	3406	400	2402	0,11	14
		м		19,10	0,50	2464	64	95	--	--
46	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по стене, опоре	33	73,10	20,80	2412	686	872	0,14	5
		м		23,40	4,40	772	145	95	0,03	1
47	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,20	--	4371	--	3040	1,00	16
		шт		200,00	--	3200	--	95	--	--
48	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	230925,38	--	2078	--	272	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	247	--	110	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	--	--
50	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	12	104,00	--	1248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,04	59626,00	--	2385	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,145	187200,00	--	27144	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4,375	167,40	--	732	--	828	1,18	5
		м3		167,40	--	732	--	113	--	--
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4,375	122,18	--	535	--	604	0,89	4
		м3		122,18	--	535	--	113	--	--
55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
56	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			396688	5808			171
			Тенге			26405	1348			8
		- оборудования				13 532				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				11 588				
		На общестроительные работы				17 737				
		Всего накладных расходов:				42 857				
		Итого с накладными				426 563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24 782				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				451 346				
		Всего:				451 346				

«АБК-Автодор НС»-ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный инженер		Ташмухамбетов	22.12.15
Начальник ПТО		Шибаев	21.12.15
Инженер ПТО		Орешев А.Т.	21.12.2015
Инженер ПТО		Аликан	19.12.15
Технадзор			
Геодезист		Нурмаганбетов	22.12.15.
Лаборант			
Начальник участка		Нурлан	19.12.15

ПОДРЯДЧИК: Директор филиала ТОО "АБК Автодор НС" _____ (подпись) Абжанов С.К. (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" _____ (подпись) Матвеев А.В. (расшифровка подписи)

Инспектор по качеству Бакыт Байсонбинов

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Форма 2

Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)

Наименование объекта: 8-233Б УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ САМ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3 (Т.П.901-4-55)
СТ САМ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 15М3

Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Локальная смета № 8-233А-3 Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-526-1	**МОНТАЖ АВТОМАТА ОСВЕЩЕНИЯ**	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
23	прайс-лист ООО "Рэйлстрэйд"	**АВТОМАТ ОСВЕЩЕНИЯ АОН-96**	1	12982,31	--	12982	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
33	прайс ООО "ТД"ВЭЛАН"	**Светильник светодиодный энергосберегающий ВЭЛАН-02-СДЛ80-КОБРА2-УХЛ1**	4	76403,07	--	305612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кронштейн К4**	0,02508	139600,00	--	3501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Полухомут**	0,00388	147300,00	--	572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-58	**Метизы**	0,012	154700,00	--	1856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0110-901-8	**Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм**	4	254,80	12,50	1019	50	1030	1,00	4
		шт		234,00	--	936	--	110	--	--
38	С151803-53	**Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2**	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Хомут**	0,00732	147300,00	--	1078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-58	**Конструкции для крепления АОН-96**	0,00179	154700,00	--	277	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм (по опоре)	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
42	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49	167,40	--	8203	--	9269	1,18	58
		м3		167,40	--	8203	--	113	--	--
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49	122,18	--	5987	--	6765	0,89	43
		м3		122,18	--	5987	--	113	--	--
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	133	36,70	27,80	4881	3697	1984	0,06	8
		м		8,80	6,90	1170	918	95	0,04	5
45	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	129	26,40	3,10	3406	400	2402	0,11	14
		м		19,10	0,50	2464	64	95	--	--
46	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по стене, опоре	33	73,10	20,80	2412	686	872	0,14	5
		м		23,40	4,40	772	145	95	0,03	1
47	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,20	--	4371	--	3040	1,00	16
		шт		200,00	--	3200	--	95	--	--
48	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	230925,38	--	2078	--	272	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	247	--	110	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	--	--
50	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	12	104,00	--	1248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,04	59626,00	--	2385	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,145	187200,00	--	27144	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4,375	167,40	--	732	--	828	1,18	5
		м3		167,40	--	732	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4,375	122,18	--	535	--	604	0,89	4
		м3		122,18	--	535	--	113	--	--
55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
56	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			396688	5808			171
			Тенге			26405	1348			8
		- оборудования				13 532				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				11 588				
		На общестроительные работы				17 737				
		Всего накладных расходов:				42 857				
		Итого с накладными				426 563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24 782				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				451 346				
		Всего:				451 346				

ПОДРЯДЧИК: Директор филиала ТОО "АБК Автодор НС" (подпись) Абжанов С.К. (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" (подпись) Матвеев А.В. (расшифровка подписи)

Инспектор по
инженеру Бакенбинов Б

«АБК-Автодор НС» ХҰШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий филиалом			
Главный инженер		Арсенулин	23.12.15
Начальник ПТО		Сидорова	21.12.15
Инженер ПТО		Горева Э.Т.	21.12.2015
Инженер ПТО		Шишкин	19.12.15
Технолог			
Геодезист		Ибрагимов	23.12.15
Лаборант			
Начальник участка		Асубенов	18.12.15

Форма 2

Подрядчик: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу. Участок ст.Бейнеу - ст.Тассай (искл.)
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. БЕЙНЕУ.ПАРК "Б".НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В0,В1,В2(1-Очередь)
Договор **АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года**

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Локальная смета № 8-48Б-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С НЕФТЕПРОВОДОМ Д1200ММ ТОО "КАЗТРАНСОЙЛ"								
357	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	120	302,12	--	36255	--	40968	2,13	255
		м3		302,12	--	36255	--	113	--	--
358	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	117,5	160,92	--	18908	--	21366	1,17	137
		м3		160,92	--	18908	--	113	--	--
359	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	120	346,98	346,98	41637	41637	26066	--	--
		м3		--	223,94	--	26873	97	1,03	124
360	Е0101-171-1	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах**	96	493,07	8,18	47334	786	5633	0,31	30
		м2		48,88	3,05	4692	293	113	0,01	1
361	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	2,5	2886,44	183,02	7216	458	822	1,22	3
		м3		184,42	68,58	461	171	130	0,33	1
362	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	**УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д355Х21,1 L=20М**	0,02	125192,19	65084,56	2504	1302	2009	355,20	7
		км		59940,00	17311,32	1199	346	130	68,05	1
363	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	20,2	4839,00	--	97748	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0122-47-1	**ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР Д355 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д110**	21	274,42	0,34	5763	7	4817	1,01	21
		м		176,32	0,13	3703	3	130	--	--
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С НЕФТЕПРОВОДОМ Д1000ММ ТОО "КАЗТРАНСОЙЛ"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	290	302,12	--	87616	--	99006	2,13	616
		м3		302,12	--	87616	--	113	--	--
366	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	283	160,92	--	45540	--	51461	1,17	330
		м3		160,92	--	45540	--	113	--	--
367	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	290	346,98	346,98	100623	100623	62994	--	--
		м3		--	223,94	--	64942	97	1,03	299
368	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	96	493,07	8,18	47334	786	5633	0,31	30
		м2		48,88	3,05	4692	293	113	0,01	1
369	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7	2886,44	183,02	20205	1281	2302	1,22	9
		м3		184,42	68,58	1291	480	130	0,33	2
370	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д355Х21,1 L=53М	0,053	125192,19	65084,56	6635	3449	5323	355,20	19
		км		59940,00	17311,32	3177	917	130	68,05	4
371	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	53,53	4839,00	--	259032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР Д355 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д110	54	274,42	0,34	14819	18	12387	1,01	55
		м		176,32	0,13	9521	7	130	--	--
		ВОДОПРОВОД СИСТЕМЫ В2								
380	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	30	493,07	8,18	14792	246	1760	0,31	9
		м2		48,88	3,05	1466	91	113	0,01	--
396	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,019	205695,80	86234,17	3908	1638	3265	529,20	10
		км		99630,00	32575,50	1893	619	130	159,10	3
397	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	19,076	3881,00	--	74034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,019	707220,99	112920,59	13437	2145	2714	387,60	7
		км		67230,00	42657,30	1277	810	130	208,33	4
460	Е0101-163-2	РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГОРЛОВИН Д700 НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ КОЛОДЦЕ	100	423,90	--	42390	--	47901	2,80	280
		м3		423,90	--	42390	--	113	--	--
461	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100	160,92	--	16092	--	18184	1,17	117
		м3		160,92	--	16092	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	Е0107-31-1	ДЕМОНТАЖ ГОРЛОВИН Д700								
			0,45	3348,09	2227,34	1507	1002	1067	5,92	3
		м3		975,52	717,56	439	323	140	2,85	1
463	Е0107-31-1	МОНТАЖ ГОРЛОВИН Д1000 НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ КОЛОДЦЕ								
			1,056	3348,09	2227,34	3536	2352	2503	5,92	6
		м3		975,52	717,56	1030	758	140	2,85	3
464	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	3,9	5765,00	--	22484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:	Тенге			1031348	157730			1944
			Тенге			281642	96926			445
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				418 180				
		Всего накладных расходов:				418 180				
		Итого с накладными				1 449 528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				86 972				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 536 499				
		Всего:				1 536 499				

ПОДРЯДЧИК: Директор филиала ТОО "АБК Автодор НС" _____ (подпись) Абжанов С.К. (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" _____ (подпись) Матвеев А.В. (расшифровка подписи)

Инспектор по качеству Бланд Бейсенбиков Б.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Досмухамбетов	23.12.15
Начальник ПТО		Нурбаева Д.Р.	23.12.15
Инженер сметчик		Горелов А.Т.	21.12.2015
Инженер ПТО		Михаил	19.12.15
Технадзор			
Геодезист		Прокопьев	23.12.15.
Лаборант			
Начальник участка			19.12.15

ПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ", строительство на условиях "под ключ" объектов, участок ст. Бейнеу (вкл) - ст. Тассай (искл).
Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года.

Сводная справка форм № 2 за декабрь 2015 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 г, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 8. Водоснабжение и канализация, тепловые сети		
		2) Участок Шалкар -Бейнеу		
1	**8-4БА**	**Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**	1 536 499	3 963 184
	8-233Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Сам**		
2	8-233А-3	Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение	451 346	1 164 184
	8-232Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Туруш**		
3	8-232А-3	Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение	451 346	1 164 184
	8-59Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Жаркум**		
4	8-59А-3	Силовое электрооборудование, наружное освещение, электроосвещение	451 346	1 164 184
	8-231Б	**Резервуар для воды емк.15м3 на ст.Курсай**		
5	**8-231А-3**	Наземный павильон. Силовое электрооборудование, электроосвещение	710 569	1 832 813
	8-236Б	**Насосная станция пожаротушения на ст.Курсай**		
6	8-236А-2	Силовое электрооборудование, электроосвещение	310 956	802 067
7	Прилож 1Б	Дополнительные работы согласно Доп.соглашению № 4 от 15.10.2015 г		75 793 045
		Итого по главе 8:	**3 912 062**	**85 883 662**
		Всего без НДС:	**3 912 062**	**85 883 662**
		НДС, 12%		**10 306 039**
		Всего в текущих ценах,с НДС.		**96 189 701**

ПОДРЯДЧИК:
Директор Филиала
ТОО "АБК-Автодор НС"

(подпись)

Абжанов С.К.
(расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТОП Лтд"

(подпись)

Матвеев А.В.
(расшифровка подписи)

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование строительства: **Строительство железнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: Строительство на условиях "под объектов участка станция Бейнеу - станция Тассай (исключительно)**

Договор № АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 г.

Код застройщика	код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		АФ/АНС/Сбп/93-14	**31.07.2014**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Наружные сети водопровода В0, В1, В2 на ст.Бейнеу - Парк "Б"**	124 959 876	3 963 184							475 582	4 438 766
	Противопожарный резервуар для воды емк.250м3 на ст.Бейнеу (2 шт.)										
2	Строительно-монтажные работы	38 460 548								0	0
3	Узел установки одного электрода на крышке люка	5 948								0	0
	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Сам (2 шт.)										
4	Строительно-монтажные работы	41 789 196								0	0
5	Узел установки одного электрода на крышке люка	5 948								0	0
	Противопожарный резервуар для воды емк.200м3 на ст.Туруш (2 шт.)										
6	Строительно-монтажные работы	41 680 173								0	0

7	Узел установки одного электрода на крышке люка	5 948								0	0
	Водопроводная насосная 2-го подъема на ст.Бейнеу - Парк "Б"										
8	Общестроительные работы	7 553 965								0	0
9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	6 997 231								0	0
10	Силовое электрооборудование, электроосвещение	926 284								0	0
	Склад для хранения жидкого топлива V-5м3 на ст.Бейнеу										
11	Общестроительные работы	906 290								0	0
12	Приобретние и монтаж технологического оборудования	549 210								0	0
	Насосная станция пожаротушения на ст.Сам										
13	Общестроительные работы	3 946 681								0	0
14	Приобретение и монтаж технологического оборудования	7 517 181								0	0
15	Силовое электрооборудование, электроосвещение	832 556								0	0
	Насосная станция пожаротушения на ст.Туруш										
16	Общестроительные работы	3 927 576								0	0
17	Приобретение и монтаж технологического оборудования	7 455 524								0	0
18	Силовое электрооборудование, электроосвещение	844 513								0	0
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Сам										
19	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 425 759								0	0
20	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 659 421								0	0
21	Наземный павильон. Силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроосвещение	1 397 098	1 164 184							139 702	1 303 886

	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Туруш										
22	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 404 108								0	0
23	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 659 421								0	0
24	Наземный павильон. Силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроосвещение	1 397 098	1 164 184							139 702	1 303 886
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на раз.Жаркум										
25	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 413 528								0	0
26	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 659 487								0	0
27	Наземный павильон. Силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроосвещение	1 397 098	1 164 184							139 702	1 303 886
28	**Наружные сети водопровода В1, В2 на раз. Жаркум**	3 176 084								0	0
29	**Противопожарный резервуар для воды емк. 50 м3 на раз. Жаркум**	15 438 966								0	0
	Противопожарный резервуар емк.200 м3 на ст.Курсай										
30	Строительно-монтажные работы	38 495 787								0	0
31	Узел установки одного электрода на крышке люка	5 948								0	0
	Насосная станция пожаротушения на ст.Курсай										
32	Общестроительные работы	2 788 897								0	0
33	Приобретение и монтаж технологического оборудования	7 447 700								0	0
15	Силовое электрооборудование, электроосвещение	802 067	802 067							96 248	898 316
	Резервуар для воды емк.15м3 с наземным павильоном на ст.Курсай										
34	Резервуар для воды емк. 15м3 Общестроительные работы	2 209 057								0	0

35	Наземный павильон. Общестроительные работы	2 587 537								0	0
27	Наземный павильон. Силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроосвещение	1 832 813	1 832 813							219 938	2 052 751
36	**Дополнительные работы согласно Доп.соглашению № 3 от 29.07.2015 г**	43 768 035								0	0
37	**Дополнительные работы согласно Доп.соглашению № 4 от 15.10.2015 г**	75 793 045	75 793 045							9 095 165	84 888 210
	Всего по объекту:	**502 123 603**								**60 254 832**	**562 378 435**
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**85 883 662**							**10 306 039**	**96 189 701**
	Всего к оплате:	**96 189 701**	Девяносто шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот один тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** _____ (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** _____ (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Инспектор по качеству Бакыт Бейсембиев

Счет-фактура № 00000000229 от 23 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/93-14 от 31.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, железнодорожная линия Жезказган-Бейнеу, ст.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: Водоснабжение, теплофикация и газоснабжение на ст.Бейнеу	тг.	1	85 883 662,00	85 883 662,00	12%	10 306 039,00	96 189 701,00		
Всего по счету:					**85 883 662,00**		**10 306 039,00**	**96 189 701,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ШАРТТАР ЖӘНЕ ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ТОП Лтд ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу.
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. ТАССАЙ.НАРУЖНЫЕ
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 5 от 10.08.2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь -2 месяц 2015 года
Приложение 1Б к Дополнительному соглашению №5

СТ.ТАССАЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ АВАРИЙНОГО СБРОСА СТОКОВ ЕМКОСТЬЮ 200М3

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге		Количество за декабрь -2	Выполнение за декабрь -2
				ед-цы	Всего		
1	4	5	6	7	8		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	т	7,84				
2	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	31,20	28 000	873 600	0,00	0
3	Вода	м3	1 167,50	2 220	2 591 850	0,00	0
4	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	45,00	13 847	623 115	0,00	0
5	Песок природный	м3	16,00	5 000	80 000	0,00	0
6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,80	16 000	140 800	0,00	0
7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	10,00	6 000	60 000	0,00	0
8	Арматура	т	1,54	140 000	215 600	0,00	0
9	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	м2	159,00	2 200	349 800	0,00	0
10	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	2,22	180 000	399 600	0,00	0
11	Латекс СКС-65 ГП	кг	46,54	1 300	60 496	0,00	0
12	Смола каменноугольная	т	0,03	20 000	647	0,00	0
13	Гвозди строительные с конической головкой	кг	1,56	360	560	0,00	0
14	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	кг	79,44	820	65 142	0,00	0
15	Известь хлорная, марка А	т	0,08	22 000	1 650	0,00	0
16	Краски, лаки , грунтовки	кг	16,00	400	6 400	0,00	0
17	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	130,52	1 140	148 791	0,00	0
18	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	205,00	1 140	233 700	0,00	0
19	Лахта	кг	1 250,00	450	562 500	0,00	0
20	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,14	20 000	2 870	0,00	0
21	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,06	270 000	16 200	0,00	0
22	Лесоматериалы	м3	1,82	46 000	83 720	0,00	0
23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,54	67 375	36 652	0,00	0
24	Доски строганые в четверть, III сорта, толщина 40-60 мм	м3	0,64		-		
25	Портландцемент напрягающий, марка 400	т	2,28	22 000	50 061	0,00	0
26	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09	280 000	26 082	0,00	0
27	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	420 000	149 520	0,00	0
28	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,37	320 000	119 398	0,00	0
29	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	109,78	1 600	175 648,0	0,00	0
30	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДОВ	т	0,20	280 000	57 173	0,00	0
31	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА	т	0,02	280 000	5 426	0,02	5 426
32	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	2,40	23 334	56 002	0,00	0
33	ПСУ-39	шт	4,00	319 600	1 278 400	0,00	0
34	ПС-39	шт	8,00	356 000	2 848 000	0,00	0
35	ПР-1	шт	4,00	224 565	898 260	0,00	0
36	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,00	200 000	200 000	1,00	200 000
	Итого материалы:				**12 417 663**		**205 426**
	Доставка						
	Доставка материалов ж/д	рейс	4	783 000	3 132 000		0
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			300 000		300000
	ИТОГО				**3 432 000**		**300000**
	Производство работ						
	Рабочие	чел	8				0
	Срок производства работ	месяц	1				0
	количество вахт	вахта	1				0
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	264 000		2 112 000		1062000
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	1 478 400		1 478 400		678400
	Командировочные ИТР	тенге	690 480		690 480		690480

	ИТОГО	**тенге**			**4 280 880**		**2430880**
	Прочие затраты						
	Доставка рабочих по ж.д - 8200*2	чел	8		131 200		0
	Содержание рабочих	ч-день	360	1 500	540 000		290000
	ГСМ	литр	1 920	125	240 000		120000
	Трал	м-час			-		0
	Самосвал	м-час	50				0
	Погрузчик	м-час	50				0
	Бобкат	м-час	30				0
	Водовоз	м-час	30				0
	Аренда крана	м-час			-		0
	Аренда экскаватора	м-час			-		0
	Мобилизация и демобилизация техники	ед			-		0
	ИТОГО				**911 200**		410000
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**21 041 743**		**3 346 306**
	Накладные расходы 5%				1 052 087		167 316
	Налоги 2%				420 835		66 926
	Рентабельность 3%				631 252		100 389
	ВСЕГО в тенге, с учетом НДС 12%:				**23 145 918**		**3 680 937**

Подярдчик: ТОО "АБК-Автодор НС" в г.Астана **Абжанов С.К.**

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Шалмеков	28.12.15г
Начальник ПТО			23.12.15
Инженер сметчик			23.12.15
Инженер ПТО			19.12.15
Технадзор			
Геодезист		Ерналиев	23.12.15.
Лаборант			
Начальник участка			19.12.15

Бөгенбаев Бейсенбиков

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу (125487-ЦУЖДС-219-НВК.ВО)

Договор: № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08 апреля 2014г.

Сводная справка Форма №2 за декабрь -2 месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.СТ.ТАССАЙ.		
1		**СТ.ТАССАЙ.**		
13		Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 5 от 10.08.2015 г. СТ.ТАССАЙ. Резервуар для аварийного сброса стоков емкостью 200 м3.		**3680,937**
		Итого		**3 680,937**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев Г.**

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73
Код

Наименование стройки: "Строительство железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу. Участок Шалкар- Бейнеу.Станция Тассай"
Наименование объекта: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОФИКАЦИЯ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ на станции ТАССАЙ»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь-2 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма		
		Номер	Дата					
		АФ/АНС/Сбп/27-14	08.04.2014г.					

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС		Всего
	С начала строит по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1						отчетный месяц НДС	с начало строительство по отчетный месяц 12%	
			СМР в сметных базисных ценах	из них			на пробретени материалов	другие дополнит. расходы			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.						
А	1		3	4	5	6	7	8			10
Всего по стройке: Строительно-монтажных работ «Водоснабжение,канализация,теплофикация и газаснабжение на ст. Тассай»	767 964 230	3 286 551							394 386	92 155 709	860 119 939
в том числе:											
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N1 (РАБОЧАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106									2 387 053	22 279 159
Разведочно-эксплуатационная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения N2 (РЕЗЕРВНАЯ)ст.ТАССАЙ	19 892 106									2 387 053	22 279 159
Насосная над скважиной №1 АС(рабочая)	2 529 343									303 522	2 832 865
Насосная над скважиной №1 ТХ(рабочая)	992 047								-	119 045	1 111 092
Насосная над скважиной №1 Вентиляция(рабочая)	34 635								-	4 156	38 791
Насосная над скважиной №2(резервная)АС	2 529 343								-	303 522	2 832 865
Насосная над скважиной №2 ТХ(резервная)	992 047								-	119 045	1 111 092
Насосная над скважиной №2 Вентиляция(резервная)	34 635								-	4 156	38 791
Наружные сети водопровода В1,В2,переходы(1-Очередь)	182 262 716								-	21 871 525	204 134 241
Наружные сети канализации К1,К1Н(1 Очередь)	83 064 145								-	9 967 698	93 031 843
Наружные сети водопровода Площадки водопроводных сооружений	22 189 194								-	2 662 703	24 851 897
Установка биологической очистки бытовых сточных вод МЕГА 100,производительностью 100 м3/суткиПруд накопитель - 2шт	146 918 112								-	17 630 174	164 548 286
КНС.2,7 м3	8 881 326								-	1 065 759	9 947 085
КНС 3,6 м3	5 111 395								-	613 367	5 724 762
КНС 12 м3	3 998 647								-	479 838	4 478 485
Водопроводная насосная станция второго подъема АС	23 973 752								-	2 876 850	26 850 602

Водопроводная насосная станция второго подъема Вентиляци	548 457								-	65 815	614 272
Водопроводная насосная станция второго подъема ТХ	97 340 949								-	11 680 914	109 021 863
Водопроводная насосная станция второго подъема ЭМ	5 358 609								-	643 033	6 001 642
Водопроводная насосная станция второго подъема Устройство связи	58 143								-	6 977	65 120
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (1 резервуар).Общестроительные работы.	12 773 037								-	1 532 765	14 305 802
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 300 м3 (2 резервуар).Общестроительные работы.	12 773 037								-	1 532 765	14 305 802
Резервуар 1 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253								-	17 070	159 323
Резервуар 2 на 300 м3 Приобретение и монтаж оборудования	142 253								-	17 070	159 323
Резервуар 1 на 300 м3 .Узел установки одного электрода на крышке	8 106								-	973	9 079
Резервуар 2 на 300 м3 .Узел установки одного электрода на крышке	8 106								-	973	9 079
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1 резервуар).Общестроительные работы.	17 103 151									2 052 378	19 155 529
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (2 резервуар).Общестроительные работы.	17 103 151									2 052 378	19 155 529
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1резервуар).Узел установки одного электрода на крышке люка	2 702								-	324	3 026
Резервуары хранения питьевой водыс фильтрами-поглатителями емкостью 250 м3 (1резервуар).Узел установки одного электрода на крышке люка	2 702								-	324	3 026
Резервуары диз.топлива на 100 м3 АС	1 911 901								-	229 428	2 141 329
Резервуары диз.топлива на 100 м3 Приобретение и монтаж оборудование	2 672 415								-	320 689	2 993 104
Резервуары диз.топлива на 100 м3 Установка датчика уровня РОС-102И.	294 746								-	35 370	330 116
Резервуары диз.топлива на50 м3 АС	1 576 192								-	189 143	1 765 335
Резервуары диз.топлива на 50 м3 Приобретение и монтаж оборудование	2 102 854								-	252 342	2 355 196
Резервуары диз.топлива на 50 м3 Установка датчика уровня РОС-102И	227 876								-	27 345	255 221
Котельная поз.22(фундаменты)	1 075 360								-	129 043	1 204 403
Котельная поз.22(Заземление и молниезащита)	486 324								-	58 359	544 683
Котельная поз.23(фундаменты)	1 085 217								-	130 226	1 215 443
Котельная поз.23(Заземление и молниезащита)	486 324								-	58 359	544 683
ТС от котельной п.22	12 751 768								-	1 530 212	14 281 980
ТС от котельной п.23	27 119 040								-	1 855 694	28 974 734

ТС УТ1-УТ3 от котельной п.22	3 208 938								-	385 073	3 594 011
ТС УТ1-УТ6 от котельной п.23	5 639 072								-	2 075 280	7 714 352
Договор № АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 5 от 10.08.2015 г.										-	
Резервуар для аварийного сброса емкостью 200 м3	20 665 998	3 286 551							394 386	2 479 920	23 145 918
за декабрь-2 2015 года		**3 286 551**							**394 386**		**3 680 937**

представитель **ПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Абжанов С.К.

Должность: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"

представитель **СУБПОДРЯДЧИКА:**

Подпись

Ф.И.О. Матвеев А.В.

Должность: Директор ТОО « ТОП ЛТД »

Счет-фактура № 00000000230 от 24 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012
ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/Сбп/27-14 от 08.04.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, железнодорожная линия Жезказган-Бейнеу, ст.Тассай
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24
ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы: водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение на станции Тассай.	тг.	1	3 286 551,00	3 286 551,00	12%	394 386,00	3 680 937,00		
Всего по счету:					**3 286 551,00**		**394 386,00**	**3 680 937,00**		

Директор: Матвеев А. В.
(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии Шалкар - Бейнеу.
Наименование объекта: УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ. Байкадам,СТ.Шукыр
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 02.09.2014 года. Дополнительное соглашение № 3 от 29.07.2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2015 года
Приложение 1А к Дополнительному соглашению №3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1П,В2 - БАЙКАДАМ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость, тенге		Количество за декабрь-2	Выполнение за декабрь-2
				ед-цы	Всего		
1	2	3	4	5	6		
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	Арматура	т	4,80	140 000	671 574	3,80	531 574
2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т			-		
3	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	57,20	18 000	1 029 600	32,20	579 600
4	Вода	м3	202,53	2 220	449 611	102,53	227 611
5	Песок природный	м3	145,00	5 000	725 000		
6	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,76	16 000	28 166	0,00	5
7	Смеси песчано-гравийные природные	м3	330,00	5 000	1 650 000	120,00	600 000
8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	36,00	6 000	216 000	16,67	100 000
9	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	м2	150,00	230	34 500		
10	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00	180 000	554		
11	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,72	6 500	4 655		
12	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	13,20	1 130	14 916		
13	Лак ХП-734	кг	44,10	740	32 631		
14	Мастика битумно-резиновая	кг	1 200,00	391	469 200	200,00	78 200
15	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	58,79	369	21 693		
16	Поковки из квадратных заготовок	т	0,12	390 000	45 901		
17	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	58,73	1 200	70 481		
18	Ксилол нефтяной марки А	т	0,01	278 246	1 917		
19	Лесоматериалы	м3	9,60	46 000	441 600		
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	32,00	624	19 968		
21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,01	875	1 757		
22	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	1 829	1 836		
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,08	5 000	5 400		
24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	30,18	8 000	241 453		
25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	16,06	9 500	152 608		
26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,52	15 000	52 846		
27	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,02	240 000	4 133		
28	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,21	210 000	43 260		
29	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	28,00	11 900	333 200	3,00	35 700
30	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	кт	1,00	25 200	25 200		
31	Пакля пропитанная	кг	262,35	507	133 011		
32	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	9,90	67 375	667 174		
33	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	16,16	67 375	1 088 699		
34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	15,92	10 756	171 236		
35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	6,30	12 674	79 846		
36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	20,20	23 334	471 347		
37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	9,20	31 040	285 568		
38	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	1,39	10 756	14 912		
39	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,83	380 000	695 651		
40	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	т	0,07	280 000	20 451		
41	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	147,00	2 500	367 500		
42	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	38,00	1 820	69 160		
43	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,00	3 190	15 950		
44	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	58,00	8 230	477 340	8,00	65 840
45	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	10 890	21 780		
46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	542,77	235	127 551		
47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,03	710	2 151		
48	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,03	1 190	3 606		
49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	815,32	4 644	3 786 346	46,62	216 503
50	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	800	3 200	1,00	800

51	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	9 600	19 200		
52	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	22 400	44 800		
53	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	14,00	78 860	1 104 040		
54	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	9,00	9 600	86 400		
55	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	22 400	22 400		
56	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	5,00	58 000	290 000		
57	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт	4,00	39 000	156 000	1,00	39 000
58	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	400	1 200		
59	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1,00	1 500	1 500		
60	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	1,00	20 000	20 000		
61	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	7,00	2 420	16 940		
62	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	3,00	20 200	60 600		
64	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	шт	1,00	23 500	23 500		
65	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	1,00	1 000	1 000		
66	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	2,00	1 242	2 484		
67	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	4,00	2 546	10 184		
68	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	шт	1,00	4 776	4 776		
69	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	1 485,00	117	173 151		
70	Головка соединительная муфтовая ф70 ГМ-70	шт	2,00	1 000	2 000		
71	РукавнОЕ трехходовОЕ разветвлениЕ	шт	2,00	27 000	54 000	2,00	54 000
72	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ Д77 В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ ГР-80	шт	12,00	11 200	134 400	12,00	134 400
73	Ствол пожарный ручной	шт	1,00	7 000	7 000	1,00	7 000
74	Колонка пожарная КПА	шт	1,00	58 000	58 000	1,00	58 000
75	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-70	ШТ	2,00	1 000	2 000	2,00	2 000
76	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д77ММ L 20М(В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ)	ШТ	8,00	11 200	89 600	8,00	89 600
77	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П Д65	ШТ	2,00	10 100	20 200		
78	КОВЕР БОЛЬШОЙ ЧУГУННЫЙ Д390	ШТ	2,00	10 470	20 940		740
79	ОТВОД 90ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	10,00	26 625	266 250		
80	ОТВОД 45ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ SDR11	шт	4,00	26 625	106 500		
81	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	4,00	4 250	17 000		
82	Фланцевый адаптер ф 225 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	18,00	8 000	144 000	2,00	16 000
83	Фланцевый адаптер ф 50 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	15,00	1 092	16 380		
84	Колонка управления задвижкой Ду 250 мм	шт	2,00	88 350	176 700		
85	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50	ШТ	3,00	11 280	33 840	1,00	11 280
86	МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR 11 PN10 Д50	шт	6,00	1 470	8 820		
87	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ FLK100 Д100	ШТ	1,00	14 500	14 500	1,00	14 500
88	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,58	320 000	184 192		
89	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д200Х150	шт	2,00	10 002	20 004		
90	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д250Х200	шт	1,00	11 866	11 866		
91	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,00		600 000		
	ИТОГО материалы и оборудование				**19 318 506**		**2 862 355**
	Доставка						
	Доставка материалов авто	рейс	3	650 000	1 950 000		
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс	4	628 000	2 512 000		
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			600 000		
	ИТОГО				**5 062 000**		**0**
	Производство работ						
	Рабочие	чел	20				
	Срок производства работ	месяц	1,5				
	количество вахт	вахта	1				
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	тенге	264 000		7 920 000		**920 000**
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	1 108 800		1 108 800		**128 800**
	Командировочные ИТР	тенге	517 860		517 860		
	ИТОГО	**тенге**			**9 546 660**		**1 048 800**
	Прочие затраты						**-**
	Доставка рабочих по ж.д - 8200*2	чел	20		328 000		**-**
	Содержание рабочих	ч-день	900	1 500	1 350 000		**750 000**
	ГСМ	литр	9 000	125	1 125 000		**625 000**
	Самосвал	м-час					
	Погрузчик	м-час					
	Бобкат	м-час	300				
	Водовоз	м-час	300				
	Аренда крана	м-час			-		
	Аренда экскаватора	м-час			-		
	Мобилизация и демобилизация техники	ед	2		-		
	ИТОГО				**2 803 000**		**1 375 000**
	Итого по статьям затрат:	**тенге**			**36 730 166**		**5 286 155**
	Накладные расходы 5%				1 836 508		**264 308**
	Налоги 2%				734 603		**105 723**
	Рентабельность 3%				1 101 905		**158 585**
	ВСЕГО в тенге, с учетом НДС по объекту Байкадам:				**40 403 183**		**5 814 770**

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1П,В2 - ШУКЫР

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерен	Количество единиц	Стоимость, тенге ед-цы	Стоимость, тенге Всего	Количество за декабрь-2	Выполнение за декабрь-2
1	2	3	4	5	6	9	10
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	Арматура	т	3	140 000	407 680	2	**267 680**
2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т			-		

3	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,00	18 000	180 000	5	90 000
4	Вода	м3		1 500	-		
5	Глина	м3	28,98	2 400	69 552		
6	Песок природный	м3	70,00	5 000	350 000		
7	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,76	16 000	28 145		
8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	36,00	6 000	216 000	17	100 000
9	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	22,07	2 300	50 763		
10	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,01	180 000	1 169		
11	Бумага оберточная листовая	1000м2		6 500	-		
12	Мастика битумно-резиновая	кг	874,88	391	342 078		
13	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	809,42	369	298 677		
14	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5,00	30 800	154 000		
15	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	46 000	2 990		
16	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	1,00	689	692		
17	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	17,87	650	11 614		
18	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,00	1 100	1 104		
19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,08	1 200	24 096		
20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	27,11	1 829	49 581		
21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	48,19	5 000	240 960		
22	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	40,76	8 000	326 099		
23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	7,23	9 500	68 674		
24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,80	13 000	10 442		
25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	4,82	18 000	86 746		
26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,20	18 000	3 614		
27	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,21	210 000	43 260		
28	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	11 900	119 000		
29	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	14,00	22 200	310 800		
30	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	комплект	1,00	26 400	26 400		
31	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	17,97	67 375	1 210 897		
32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	9,00	12 674	114 066		
33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	44,40	23 334	1 036 030		
34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	6,00	31 040	186 240		
35	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,15	380 000	56 335		
36	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,34	1 600	2 150		
37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	1 000	20 000		
38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1 800	10 800		
39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	4 430	26 580		
40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	27,00	4 430	119 610		
41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	6 500	78 000		
42	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	409,05	235	96 127		
43	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	54,54	1 190	64 903		
44	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	94,94	3 100	294 314		
45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	467,63	4 644	2 171 674		
46	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	936	1 872		
47	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	9,00	7 700	69 300		
48	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	5,00	16 800	84 000		
49	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	шт	1,00	56 000	56 000		
50	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	2,00	78 860	157 720		
51	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	шт	2,00	122 000	244 000		
52	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	8 250	8 250		
53	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт	2,00	45 500	91 000		
54	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	48 000	48 000		
55	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	49 000	49 000		
56	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	51 000	51 000		
57	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	57 000	57 000		
58	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт	2,00	39 000	78 000		
59	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1,00	2 500	2 500		
60	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	1,00	31 900	31 900		

61	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	4,00	2 420	9 680		
62	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	3,00	18 000	54 000		
63	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	шт	2,00	18 000	36 000		
64	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-133х5 мм	шт	1,00	1 352	1 352		
65	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	1,00	1 000	1 000		
66	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	шт	1,00	1 352	1 352		
67	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-133х4 мм	шт	2,00	4 830	9 660		
68	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М	1 016,00	25	25 400		
69	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-70	ШТ	2,00	1 000	2 000		
70	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д77ММ L 20М(В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ)	ШТ	6,00	11 200	67 200		
71	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П Д65	ШТ	2,00	10 100	20 200		
72	КОВЕР БОЛЬШОЙ ЧУГУННЫЙ Д390	ШТ	2,00	10 470	20 940		
73	КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д100	шт	1,00	70 000	70 000		
74	ОТВОД 90ГРАД Д50 мм	Шт	4,00	400	1 600		
75	ФланцевОЕ КОЛЬЦО Д50 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	11,00	2 113	23 243		
76	Фланцевый адаптер Д50 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	11,00	1 092	12 012		
77	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д110	шт	3,00	4 250	12 750		
78	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д160	шт	4,00	6 300	25 200		
79	ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО Д225	шт	14,00	10 750	150 500		
80	Фланцевый адаптер ф 110 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	3,00	2 350	7 050		
81	Фланцевый адаптер ф 160 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	4,00	4 880	19 520		
82	Фланцевый адаптер ф 225 мм PE 100, SDR 11 PN10	шт	14,00	8 000	112 000		
83	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ FLK100 Д100	ШТ	1,00	14 500	14 500	1	14 500
84	ВАНТУЗ(ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) PN16 Д50	ШТ	2,00	11 280	22 560		
85	Головка соединительная муфтовая ф70 ГМ-70	шт	1,00	1 000	1 000	1	1 000
86	РукавнОЕ трехходовОЕ разветвленИЕ	шт	1,00	27 000	27 000	1	27 000
87	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ Д77 В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ ГР-80	шт	10,00	11 200	112 000	10	112 000
88	Ствол пожарный ручной	шт	1,00	7 000	7 000	1	7 000
89	Колонка пожарная КПА	шт	1,00	58 000	58 000	1	58 000
90	ОТВОД 30ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100	шт	1,00	26 625	26 625		
91	ОТВОД 90ГРАД Д110 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100	шт	2,00	8 000	16 000		
92	ОТВОД 60ГРАД Д225 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100	шт	1,00	26 625	26 625		
93	Колонка управления задвижкой Ду 250 мм	шт	2,00	88 350	176 700		
94	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	т	0,48	320 000	155 187		
95	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д25Х2	м	12,05	288	3 470		
96	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге	1,00	1 462 000	800 000		
97	ГЕЙЗЕР-1200(МОТОПОМПА)	шт	1,00	1 800 000	1 800 000	1	1 800 000
	ИТОГО материалы и оборудование				**13 870 729**		**2 477 180**
	Доставка						
	Доставка материалов авто	рейс	2	650 000	1 300 000		
	Доставка материалов ж/д (железобетон из Алматы)	рейс	4	628 000	2 512 000		
	Стоимость электроэнергии от ДЭС 25	тенге			400 000		
	ИТОГО				**4 212 000**		**0**
	Производство работ по норме	ч-час	8 803				
	Рабочие						
	Срок производства работ	чел	20				
	Количество вахт	месяц	1,5				
	Заработная плата рабочего в месяц с у четом налогов	вахта	1				
	Заработная плата ИТР с у четом налогов	тенге	264 000		7 920 000		
	Командировочные ИТР	тенге	1 108 800		1 108 800		
	ИТОГО	тенге	517 860		517 860		
	Прочие затраты				**9 546 660**		**0**
	Доставка рабочих по ж.д - 8200*2	чел	20		328 000		
	Содержание рабочих	ч-день	900	1 500	1 350 000		
	ГСМ	литр	4 500	125	562 500		**700 000**
	Самосвал	м-час					
	Погрузчик	м-час					
	Бобкат	м-час					
	Водовоз	м-час	300				
	Аренда крана	м-час			-		
	Аренда экскаватора	м-час			-		
	Мобилизация и демобилизация техники	ед			-		
	ИТОГО				**2 240 500**		**700 000**
	Итого по статьям затрат:	тенге			**29 869 889**		**3 177 180**
	Накладные расходы 5%				1 493 494		**158 859**
	Налоги 2%				597 398		**63 544**
	Рентабельность 3%				896 097		**95 315**
	ВСЕГО в тенге, с учетом НДС 12% по объекту Шукыр:				**32 856 878**		**3 494 897**
	ИТОГО в тенге, с учетом НДС 12% по объекту Байкадам.Шукыр:				**73 260 061**		**9 309 667**

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС" в г.Астана **Абжанов С.К.**

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд" **Матыев А.В.**

Инспектор по качеству Бдаш Бейсенбек

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	
Уполномоченный по ТБ		Ахмеджанов	23.12.15
Главный механик		Мухаметжанов	23.12.15
Инженер сметчик		Ахмет	23.12.15
Инженер ПТО		Ахмет	23.12.15
Технадзор			
Лаборант		Ермаханов	23.12.15
Лаборант			
Начальник участка		Мусаев	23.12.15

ТОП Лтд

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-95Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-15 Т.Ч. П.3.34 К=1.45	**ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА**								
		м3	110	51,17	48,13	5629	5294	1737	0,02	2
				3,05	13,24	335	1456	97	0,05	5
2	Е0101-12-15 Т.Ч. П.3.34 К=1.45	**ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3 НА ПОКРЫТИЕ**								
		м3	70	51,17	48,13	3582	3369	1106	0,02	1
				3,05	13,24	213	927	97	0,05	3
3	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	250	25,65	5,38	6412	1344	4915	0,13	32
				20,27	--	5068	--	97	--	--
4	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	250	14,12	12,00	3529	2999	1059	0,01	3
				1,62	2,75	405	686	97	0,01	3
5	С2010-47	**Машины поливомоечные, 6000 л**								
		маш-ч	840,6	983,40	983,40	826646	826646	22696	--	--
				--	225,00	--	189135	12	1,31	1097
6	Е0101-145-6	**Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом**								
		м2	290	25,65	--	7439	--	7215	0,16	47
				25,65	--	7439	--	97	--	--
7	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ**								
		м3	28	32,54	30,98	911	867	286	0,01	--
				1,53	9,01	43	252	97	0,03	1
8	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**								
		т	40,6	19,70	--	800	--	160	0,08	3
				3,94	--	160	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную								
		м2	290	55,01	0,23	15953	67	15956	0,33	96
				48,60	0,09	14094	26	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0107-65-1	Защитный слой изоляции из плит асбестоцементных по периметру стен и камер								
		м2	158,884	381,91	96,39	60679	15315	25425	0,50	79
				82,80	31,50	13156	5005	140	0,14	22
11	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм								
		м2	158,884	708,00	--	112490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость								
		м3	250	24,60	0,69	6150	173	3142	0,08	20
				11,70	0,27	2925	67	105	--	--
13	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды								
		м3	250	52,65	0,22	13163	55	6261	0,17	41
				23,76	0,09	5940	23	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1063382				
		Накладные расходы -	Тенге			89958				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69200				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1222540				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			3 201 294				
		НДС 12%	Тенге			384 155				
		Итого с НДС	Тенге			3 585 449				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по надзору Бдаев Бейсенбиев

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор		Досмурзин	23.12.15
Главный инженер		Шерхан	23.12.15
Начальник ПТО		Нурлан	23.12.15
Инженер ПТО		Аскар	19.12.15
Технадзор			
Геодезист		Ермахамбет	23.12.15.
Лаборант			
Начальник участка		Бауржан	19.12.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3)№1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-94Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	110	40,36	37,95	4440	4175	1371	0,02	2
		м3		2,41	10,44	265	1148	97	0,04	4
2	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3 НА ПОКРЫТИЕ	70	40,36	37,95	2825	2657	872	0,02	1
		м3		2,41	10,44	168	731	97	0,04	3
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	250	21,55	4,52	5387	1129	4130	0,11	27
		м3		17,03	–	4258	–	97	–	–
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	250	14,12	12,00	3529	2999	1059	0,01	3
		м3		1,62	2,75	405	686	97	0,01	3
5	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	840,6	983,40	983,40	826646	826646	22696	–	–
		маш-ч		–	225,00	–	189135	12	1,31	1097
6	Е0101-145-18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	290	16,62	6,79	4819	1968	3467	0,07	20
		м2		9,83	2,49	2851	723	97	0,01	3
7	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	28	32,54	30,98	911	867	286	0,01	–
		м3		1,53	9,01	43	252	97	0,03	1
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,6	19,70	–	800	–	160	0,08	3
		т		3,94	–	160	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	290	55,01	0,23	15953	67	15956	0,33	96
		м2		48,60	0,09	14094	26	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0107-65-1	Защитный слой изоляции из плит асбестоцементных по периметру стен и камер	158,884	381,91	96,39	60679	15315	25425	0,50	79
		м2		82,80	31,50	13156	5005	140	0,14	22
11	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	158,884	708,00	--	112490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	24,60	0,69	6150	173	3142	0,08	20
		м3		11,70	0,27	2925	67	105	--	--
13	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	250	52,65	0,22	13163	55	6261	0,17	41
		м3		23,76	0,09	5940	23	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1057791				
		Накладные расходы -	Тенге			84823				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1211171				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			3 171 524				
		НДС 12%	Тенге			380 583				
		Итого с НДС	Тенге			3 552 107				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по
кадрам Бакенбаев Б.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Кусаинов	23.12.15
Начальник ПТО		Сейтжан	23.12.15
Инженер смет		Нурлан	23.12.15
Инженер ПТО		Аскар	19.12.15
Технолог			
Геодезист		Ермаханов	23.12.15.
Лаборант			
Начальник участка			19.12.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-94А-2

на Узел установки одного электрода на крышке люка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки одного электрода на крышке люка -1 ком-т								
1	Ц0112-698-1	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**								
		шт	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
				133,00	--	133	--	90	--	--
2	Ц0112-592-2 прим	**Патрубок**								
		м	0,5	322,30	23,50	161	12	130	1,54	1
				288,00	1,40	144	1	90	0,01	--
3	С130806-8 Изм. и	**Стоимость патрубка**								
		м	0,5	148,00	--	74	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**								
		кг	1	166,00	--	166				--
				--	--	--				--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			838				
		Накладные расходы -	Тенге			250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1153				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			3 019				
		НДС 12%	Тенге			362				
		Итого с НДС	Тенге			3 381				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Инженер ПТО		Ахмадиев	23.12.15
Инженер ПТО		Ахмадиев	23.12.15
Инженер ПТО		Ахмадиев	23.12.15
Инженер ПТО		Ахмадиев	23.12.15
Технадзор		Ахмадиев	23.12.15
Подрядчик		Ахмадиев	23.12.15
Инженер		Ахмадиев	23.12.15
Начальник участка		Ахмадиев	23.12.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по качеству Бдаш Бейсембинов Б

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1

507893680

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-94А-2

на Узел установки одного электрода на крышке люка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки одного электрода на крышке люка -1 ком-т								
1	Ц0112-698-1	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
2	Ц0112-592-2 прим	**Патрубок**	0,5	322,30	23,50	161	12	130	1,54	1
		м		288,00	1,40	144	1	90	0,01	--
3	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Стоимость патрубка**	0,5	148,00	--	74	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	1	166,00	--	166	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			838				
		Накладные расходы -	Тенге			250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1153				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			3 019				
		НДС 12%	Тенге			362				
		Итого с НДС	Тенге			3 381				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г.Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Руководящий			
Главный инженер		Кусмурзин	23.12.15
Начальник ПТО		Шубаева	23.12.15
Инженер ПТО		Михан.	21.12.15
Техсоглас			
Сметчик		Ермаханов	23.12.15
Лаборант			
Начальник участка		Сеитов	19.12.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по контролю
Бакыт Бейсенбинов

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-230А-3

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		Шкаф ЩУН-4х6-1-СИЗ-УХЛ4								
1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** шт	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	314 95	2,00 0,08	2 --
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Шкаф металлический навесного исполнения ЩУН-4-6-1-СИЗ-УХЛ4** шт	1	1454,68 --	-- --	1455 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** шт	5	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1089 95	1,00 0,01	5 --
4	ПТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Автомат 3Р/16А,20А** шт	2	192,33 --	-- --	385 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	ПТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Автомат 1Р/16А** шт	3	109,85 --	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Шинки								
		шт	3	44,38	--	133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
		шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
8	ТОО "Корпорация Сайман	Счетчик трехфазный однотарифный СА4У-Э703								
		шт	1	4327,44	--	4327	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
		шт	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
				387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Пускатель магнитный ПМЛ-122002								
		шт	1	2688,19	--	2688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,006	229995,38	--	1380	--	181	175,00	1
				27450,00	--	165	--	110	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	7	27,70	2,10	194	15	134	0,10	1
				19,70	0,50	138	4	95	--	--
13	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	6	125,60	64,10	754	385	326	0,26	2
				41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
14	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
		м	7	8,50	0,10	60	1	49	0,05	--
				7,30	--	51	--	95	--	--
15	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	21	5,40	0,10	113	2	74	0,02	--
				3,70	--	78	--	95	--	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ АО"Казэнергокабель"	Провод силовой с медной жилой ВПВ-0,66, сеч.4(1х2)								
		1000м	0,028	25332,01	--	709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	СІ30806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм								
		м	6	104,00	--	624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
		1000м	0,007	159700,00	--	1118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
		шт	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
				200,00	--	400	--	95	--	--
20	Ц0108-545-1	шт								
		шт	6	843,50	19,50	5061	117	2743	3,00	18
				479,00	2,30	2874	14	95	0,01	--
21	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2								
		шт	6	1660,00	--	9960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
22	Ц0108-526-1	МОНТАЖ АВТОМАТА ОСВЕЩЕНИЯ								
		шт	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
23	прайс-лист ООО "Рэйлстрэйд"	АВТОМАТ ОСВЕЩЕНИЯ АОН-96								
		ШТ	1	12982,31	--	12982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0133-257-1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом								
		опора	4	2456,71	1422,34	9827	5689	5843	6,42	26
				1005,75	385,34	4023	1541	105	1,48	6
25	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами								
		опора	4	479,14	191,14	1917	765	1414	1,96	8
				288,00	48,74	1152	195	105	0,19	1
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АСПМК-519"Г.ТАЛДЫ-КОРГАН	СТОЙКА Ж.Б. С 101-18.3 на сульфатостойком портландцементе С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ								
		ШТ	4	30804,90	--	123220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	ЦЕН.310 РАЗДЕЛ 4.СХЕМА50	ПЕРЕВОЗКА ОПОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДО СТ.Жезказган НА 1513 КМ(ОТ СТ.ТАЛДЫ-КОРГАН)								
		Т	3	1475,71	--	4427	--	106	6,20	19
				295,14	--	885	--	12	--	--
28	С31-Ж11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5т при железнодорожных перевозках ОПОР								
			3	135,27	--	406	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках-ОПОР	3	152,80	152,80	458	458	321	--	--
		т		--	106,96	--	321	100	2,25	7
30	Е010332-А79-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 79 км, класс груза 1	3	453,13	453,13	1359	1359	272	--	--
		т		--	90,63	--	272	100	1,90	6
31	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОПОР	3	140,00	--	420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
		шт		333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3
33	прайс ООО "ТД"ВЭЛАН"	Светильник светодиодный энергосберегающий ВЭЛАН-02-СДЛ80-КОБРА2-УХЛ1	4	76403,07	--	305612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн К4	0,02508	139600,00	--	3501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Полухомут	0,00388	147300,00	--	572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-58	Метизы	0,012	154700,00	--	1856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	4	254,80	12,50	1019	50	1030	1,00	4
		шт		234,00	--	936	--	110	--	--
38	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	0,00732	147300,00	--	1078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-58	Конструкции для крепления АОН-96	0,00179	154700,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм (по опоре)	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
42	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49	167,40	--	8203	--	9269	1,18	58
		м3		167,40	--	8203	--	113	--	--
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49	122,18	--	5987	--	6765	0,89	43
		м3		122,18	--	5987	--	113	--	--
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	133	36,70	27,80	4881	3697	1984	0,06	8
		м		8,80	6,90	1170	918	95	0,04	5
45	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	129	26,40	3,10	3406	400	2402	0,11	14
		м		19,10	0,50	2464	64	95	--	--
46	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по стене, опоре	33	73,10	20,80	2412	686	872	0,14	5
		м		23,40	4,40	772	145	95	0,03	1
47	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,20	--	4371	--	3040	1,00	16
		шт		200,00	--	3200	--	95	--	--
48	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	229995,38	--	2070	--	272	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	247	--	110	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	--	--
50	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	12	104,00	--	1248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,04	59626,00	--	2385	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,145	187200,00	--	27144	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заземление								
53	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
		м3	4,375	167,40	--	732	--	828	1,18	5
				167,40	--	732	--	113	--	--
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
		м3	4,375	122,18	--	535	--	604	0,89	4
				122,18	--	535	--	113	--	--
55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
				23,00	0,40	575	10	95	--	--
56	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали								
		шт	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
				149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
57	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
58	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
		шт	4	342,80	134,00	1371	536	744	0,99	4
				158,00	37,80	632	151	95	0,22	1
60	Прайс-лист ТОО"ТД"Казахский свет"	Светильник потолочный с компактной люминесцентной лампой, мощн. 2х18 Вт марки CD 218								
		шт	4	5331,98	--	21328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м								
		шт	4	443,00	--	1772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Лампы светодиодная АСВ-7- 36В/МО/Е27								
		шт	4	968,73	--	3875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Лампы люминисцентные TL-D 18W								
		шт	8	58,76	--	470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Стартер S10								
		шт	8	28,59	--	229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	40	73,10	20,80	2924	832	1056	0,14	6
		м		23,40	4,40	936	176	95	0,03	1
66	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
67	С151801-18 ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А14-100	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00	--	289	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100,00	--	1563	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	3	295,80	30,40	887	91	833	2,00	6
		шт		250,00	2,30	750	7	110	0,01	--
71	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509,00	--	1527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			622170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			23245				
		Стоимость СМР -	Тенге			599870				
		Накладные расходы -	Тенге			48549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38905				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			710569				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			1 860 668				
		НДС 12%	Тенге			223 280				
		Итого с НДС	Тенге			2 083 948				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по качеству Бакенбинов

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь -2 2015г.

СМЕТА № 8-234Б-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
		м3	129,5	6,48	6,48	839	839	264	--	--
				--	2,10	--	272	97	0,01	1
2	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	129,5	3,20	3,20	414	414	130	--	--
				--	1,04	--	135	97	--	1
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	55,5	134,10	--	7443	--	8410	0,97	54
				134,10	--	7443	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	129,5	21,55	4,52	2790	585	2139	0,11	14
				17,03	--	2205	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11486				
		Накладные расходы -	Тенге			10932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23764				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			62 227				
		НДС 12%	Тенге			7 467				
		Итого с НДС	Тенге			69 695				

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Инженер сметчик		Дюсенгалиев	23.12.15
Инженер		Шалабаев	23.12.15
Инженер сметчик		Нурлан	23.12.15
Техник		Шакен	23.12.15
Подрядчик		Ермаханов	23.12.15
Бабаев			
Прораб участка		Бодаев	19.12.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инженер по
надзору Бтаев Бейсенов Б

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-234А-2

на Силовое электрооборудование, электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** шт	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	314 95	2,00 0,08	2 --
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, НА 24 МОДУЛЯ; РАЗМ. 410Х330Х120 ЩРн-24з-074У2, ШР** ШТ	1	1508,31 --	-- --	1508 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-526-1	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А** ШТ	5	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1089 95	1,00 0,01	5 --
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	**АВТОМАТ 3Р/20А** ШТ	1	239,67 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Автомат 1Р/10А** шт	3	113,92 --	-- --	342 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Автомат 3Р/10А** шт	1	183,82 --	-- --	184 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А УЗО	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НА ТОК 16А, 25 А, ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА,ДВУХПОЛЮСНЫЙ УЗО	1	1305,63	--	1306	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	3	103,56	--	311	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-525-3	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А	2	1499,00	140,00	2998	280	1061	3,00	6
		шт		529,00	29,30	1058	59	95	0,17	--
11	Прайс-лист Компания "БиВольт"	Пакетный выключатель ПВ3-250-У56	2	4603,89	--	9208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
13	Прайс-лист ООО "ТД КИПЭЛЕКТРОПРИБОР"	Устройство автоматического включения резерва УАВР ЯУ8253-22А2	1	24231,97	--	24232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	У65-33-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	1	3298,94	324,13	3299	324	1537	10,00	10
		устр-во		1547,01	70,84	1547	71	95	0,40	--
15	75-6-6	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	1	39600,00	--	39600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
17	Прайс-лист ТОО"Юг-ЭлектроКомплект	Шкаф учета, размером 300х850х150, ШУЭ-06-1Н-670-06	1	5215,11	--	5215	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1,00 0,01	1 --
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КОРПОРАЦИЯ САЙМАН"	Счетчик трехфазный однотарифный "Жарык" СА4-Э709	шт	1	4808,26 --	-- --	4808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	ШТ	1	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	327 95	2,00 0,03	2 --
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	АВТОМАТ 3Р/100А	ШТ	1	1084,82 --	-- --	1085 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОРГОВЫЙ ДОМ"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	ШИНКИ	ШТ	3	103,56 --	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Ц0111-31-1	МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ	ШТ	2	68,91 63,00	-- --	138 126	-- --	113 90	0,50 --	1 --
24	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ТЕПЛОПРИБОР	Датчик-реле уровня РОС-102-121-УХЛ-5,0; 5,0	шт	1	21808,28 --	-- --	21808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ТЕПЛОПРИБОР	Датчик-реле уровня РОС-102-111-УХЛ-0,1; 0,1		1	19463,47 --	-- --	19463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	6	34,20 23,20	1,20 0,20	205 139	7 1	133 95	0,14 --	1 --
27	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	18	39,00 25,90	1,50 0,20	702 466	27 4	446 95	0,16 --	3 --
28	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	11	125,60 41,40	64,10 15,80	1382 455	705 174	598 95	0,26 0,09	3 1
29	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	11	159,90 54,50	81,10 20,30	1759 600	892 223	782 95	0,35 0,12	4 1
30	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		46	8,50	0,10	391	5	319	0,05	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	309	7,30 5,40	-- 0,10	336 1669	-- 31	95 1086	-- 0,02	-- 6
32	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	м	0,125	3,70 3582,00	-- --	1143 448	-- --	95 --	-- --	-- --
33	С151607-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	1000м	0,08	-- 11557,00	-- --	-- 925	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С151607-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м	0,065	-- 24610,00	-- --	-- 1600	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С151607-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,085	-- 6846,00	-- --	-- 582	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	км	0,6	-- 777,00	-- --	-- 466	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	0,7	-- 1420,00	-- --	-- 994	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	1,1	-- 2130,00	-- --	-- 2343	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	10м	11	-- 81,00	-- --	-- 891	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	38	-- 104,00	-- --	-- 3952	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	5	-- 191,00	-- --	-- 955	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	6	232,00	--	1392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	2	1392,90	28,90	2786	58	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
44	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	5	254,80	12,50	1274	63	1287	1,00	5
		шт		234,00	--	1170	--	110	--	--
46	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний контур заземления								
47	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	107,30	3,50	2146	70	623	0,18	4
		м		32,40	0,40	648	8	95	--	--
48	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	--	--
49	С11011-855	Лента стальная	0,001	47800,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружный контур заземления								
50	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,5	389,25	--	1362	--	1539	2,48	9
		м3		389,25	--	1362	--	113	--	--
51	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группыДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,5	167,18	--	585	--	661	1,21	4
		м3		167,18	--	585	--	113	--	--
52	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		м		32,40	0,20	324	2	95	--	--
54	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	5	93,50	3,10	468	16	155	0,18	1
		м		32,40	0,30	162	1	95	--	--
		Контрольный кабель к датчикам в противопожарных резервуарах								
55	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,50	19,50	2531	59	1372	3,00	9
		шт		479,00	2,30	1437	7	95	0,01	--
56	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	3	1660,00	--	4980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,4	218,93	--	3153	--	3562	1,54	22
		м3		218,93	--	3153	--	113	--	--
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,4	134,10	--	1931	--	2182	0,97	14
		м3		134,10	--	1931	--	113	--	--
59	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	42	36,70	27,80	1541	1168	626	0,06	3
		м		8,80	6,90	370	290	95	0,04	2
60	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,003	229995,38	--	690	--	91	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	82	--	110	--	--
61	Ц0108-141-3	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	39	31,50	7,50	1229	293	793	0,12	5
		м		19,80	1,60	772	62	95	0,01	--
62	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	3	45,00	6,70	135	20	96	0,19	1
		м		32,20	1,60	97	5	95	0,01	--
63	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2
		м		28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
64	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	8	110,90	--	887	--	376	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ПРАЙС ЛИСТ АО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВБбШв сеч.(4х2,5)мм2								
		шт		49,50	--	396	--	95	--	--
		1000м	0,055	65049,56	--	3578	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
66	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ								
		ШТ	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
67	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25-13У3								
		ШТ	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
		шт	8	342,80	134,00	2742	1072	1488	0,99	8
				158,00	37,80	1264	302	95	0,22	2
69	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания	Светильник с люминисцентными лампами 2х36Вт LZ 236								
		ШТ	6	4825,22	--	28951	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Т.Компания "С[illegible]	Светильник с люминисцентными лампами 2х36Вт LZ 236, с блоком аварийного питания (примен.)								
		ШТ	2	7724,47	--	15449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м								
		шт	1	443,00	--	443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый	Лампы люминисцентные TL-D 36W								
		шт	13	95,07	--	1236	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Светодиодная лампа 7Вт, 36В АСВ-7-36В								
		шт	1	752,64	--	753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Стартер для люминисцентных ламп S10								
		шт	13	33,67	--	438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	2	47,00	0,20	94	--	87	0,29	1
				45,50	0,10	91	--	95	--	--
76	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	2	134,00	--	268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
		шт		58,50	0,20	117	--	95	--	--
78	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	50	66,80	18,10	3340	905	1145	0,12	6
		м		20,30	3,80	1015	190	95	0,02	1
80	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
81	С151601-891Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,05	20275,00	--	1014	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			268862				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			133434				
	Стоимость СМР-		Тенге			139242				
		Накладные расходы -	Тенге			29239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			312024				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			817 054				
		НДС 12%	Тенге			98 046				
		Итого с НДС	Тенге			915 100				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по
надзору Бдаш Батенбинов Б

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			28.12.15
Главный инженер-технолог ПТО			23.12.15
Инженер-технолог			23-12-15
Инженер ПТО			19.12.15
Технадзор			
Лаборант			23.12.15.
Лаборант			
Начальник участка			29/12/15

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

507893680

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-95А-2

на Узел установки одного электрода на крышке люка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки одного электрода на крышке люка -1 ком-т								
1	Ц0112-698-1	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**								
		шт	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
				133,00	--	133	--	90	--	--
2	Ц0112-592-2 прим	**Патрубок**								
		м	0,5	322,30	23,50	161	12	130	1,54	1
				288,00	1,40	144	1	90	0,01	--
3	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	**Стоимость патрубка**								
		м	0.5	148,00	--	74	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**								
		кг	1	166,00	--	166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			838				
		Накладные расходы -	Тенге			250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1153				
		Итого в текущих ценах года ИК 2.61.856	Тенге			3 019				
		НДС 12%	Тенге			362				
		Итого с НДС	Тенге			3 381				

АБК-Автодор НС ХШС Астана к. Филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана
Получено: Подпись ЭЦП Дата
Управленческий аппарат
Главный инженер
Главный бухгалтер
ПТО
Транспорт
Склад
Лаборатория
Начальник участка
23.12.15
23.12.15
23.12.15
23.12.15
23.12.15
23.12.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

«АБК-Автодор НС» Филиал товарищества с ограниченной ответственностью в городе Астана
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Астана қаласындағы филиалы «АБК-Автодор НС»
Город Астана Республика Казахстан

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР
Шаруашылық серіктестігі «ТОП Лтд»
Республика Казахстан г.Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қаласындағы филиалы

Инспектор по качеству Бекембиев Б.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-95Б-1

на СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НА 1ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-15 Т.Ч. П.3.34 К=1.45	**ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА** м3	110	51,17 3,05	48,13 13,24	5629 335	5294 1456	1737 97	0,02 0,05	2 5
2	Е0101-12-15 Т.Ч. П.3.34 К=1.45	**ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3 НА ПОКРЫТИЕ** м3	70	51,17 3,05	48,13 13,24	3582 213	3369 927	1106 97	0,02 0,05	1 3
3	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками** м3	250	25,65 20,27	5,38 --	6412 5068	1344 --	4915 97	0,13 --	32 --
4	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** м3	250	14,12 1,62	12,00 2,75	3529 405	2999 686	1059 97	0,01 0,01	3 3
5	С2010-47	**Машины поливомоечные, 6000 л** маш-ч	840,6	983,40 --	983,40 225,00	826646 --	826646 189135	22696 12	-- 1,31	-- 1097
6	Е0101-145-6	**Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом** м2	290	25,65 25,65	-- --	7439 7439	-- --	7215 97	0,16 --	47 --
7	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ** м3	28	32,54 1,53	30,98 9,01	911 43	867 252	286 97	0,01 0,03	-- 1
8	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** т	40,6	19,70 3,94	-- --	800 160	-- --	160 100	0,08 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную								
		м2	290	55,01	0,23	15953	67	15956	0,33	96
				48,60	0,09	14094	26	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0107-65-1	Защитный слой изоляции из плит асбестоцементных по периметру стен и камер								
		м2	158,884	381,91	96,39	60679	15315	25425	0,50	79
				82,80	31,50	13156	5005	140	0,14	22
11	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм								
		м2	158,884	708,00	--	112490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость								
		м3	250	24,60	0,69	6150	173	3142	0,08	20
				11,70	0,27	2925	67	105	--	--
13	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды								
		м3	250	52,65	0,22	13163	55	6261	0,17	41
				23,76	0,09	5940	23	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1063382				
		Накладные расходы -	Тенге			89958				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69200				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1222540				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			3 201 294				
		НДС 12%	Тенге			384 155				
		Итого с НДС	Тенге			3 585 449				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по
качеству Бтаев Бейсенбинов Б

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Уполномоченный директор			23.12.15
Главный инженер			23.12.15
Начальник ПТО			23.12.15
Инженер-сметчик			23.12.15
Инженер ПТО			23.12.15
Технадзор			
Геодезист			23.12.15
Лаборант			
Начальник участка			23.12.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-235Б-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	129,5	7,57	7,57	981	981	309	--	--
				--	2,46	--	318	97	0,01	1
2	Е0101-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	129,5	3,28	3,28	425	425	134	--	--
				--	1,06	--	138	97	--	1
3	Е0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**								
		м3	55,5	190,58	--	10577	--	11952	1,38	77
				190,58	--	10577	--	113	--	--
4	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	129,5	25,65	5,38	3321	696	2546	0,13	17
				20,27	--	2625	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15304				
		Накладные расходы -	Тенге			14943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1815				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32062				
		Итого в текущих ценах года К=2.61856	Тенге			83 956				
		НДС 12%	Тенге			10 075				
		Итого с НДС	Тенге			94 031				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по качеству Бекенбинов Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

507893680

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.ШУКЫР. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 200М3 (2ШТ) (ФАКТ.250М3) №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-95А-2

на Узел установки одного электрода на крышке люка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки одного электрода на крышке люка -1 ком-т								
1	Ц0112-698-1	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**								
		шт	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
				133,00	--	133	--	90	--	--
2	Ц0112-592-2 прим	**Патрубок**								
		м	0,5	322,30	23,50	161	12	130	1,54	1
				288,00	1,40	144	1	90	0,01	--
3	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	**Стоимость патрубка**								
		м	0,5	148,00	--	74	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**								
		кг	1	166,00	--	166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			838				
		Накладные расходы -	Тенге			250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1153				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			3 019				
		НДС 12%	Тенге			362				
		Итого с НДС	Тенге			3 381				

АБК-Автодор НС/ДШС Астана к. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астане

Должность	Подпись	ЭЦП	Дата
Инженер ПТО			23.12.15
Начальник ПТО			23.12.15
Инженер ПТО			23.12.15
Начальник ПТО			23.12.15
Инженер ПТО			23.12.15
Лаборант			23.12.15
Начальник участка			23.12.15

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по качеству Бтаев Бейсенбиев б

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор № АФ/АНС/Сбп/143-14 от 2 сентября 2014г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ. СТ.БАЙКАДАМ. НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь-2 2015г.

СМЕТА № 8-229А-3

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		Шкаф ЩУН-4х6-1-СИЗ-УХЛ4								
1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** шт	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
				317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Шкаф металлический навесного исполнения ЩУН-4-6-1-СИЗ-УХЛ4** шт	1	1454,68	--	1455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** шт	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
				227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
4	ПТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Автомат 3Р/16А,20А** шт	2	192,33	--	385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	ПТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	**Автомат 1Р/16А** шт	3	109,85	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Шинки								
		шт	3	44,38	--	133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
		шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
8	ТОО "Корпорация Сайман	Счетчик трехфазный однотарифный СА4У-Э703								
		шт	1	4327,44	--	4327	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
		шт	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
				387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый Дом"Казахский свет"	Пускатель магнитный ПМЛ-122002								
		шт	1	2688,19	--	2688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,006	229995,38	--	1380	--	181	175,00	1
				27450,00	--	165	--	110	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	7	27,70	2,10	194	15	134	0,10	1
				19,70	0,50	138	4	95	--	--
13	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	6	125,60	64,10	754	385	326	0,26	2
				41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
14	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
		м	7	8,50	0,10	60	1	49	0,05	--
				7,30	--	51	--	95	--	--
15	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	21	5,40	0,10	113	2	74	0,02	--
				3,70	--	78	--	95	--	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ АО"Казэнергокабель"	Провод силовой с медной жилой ВПВ-0,66, сеч.4(1х2)								
		1000м	0,028	25332,01	--	709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм								
		м	6	104,00	--	624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
		1000м	0,007	159700,00	--	1118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
		шт	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
				200,00	--	400	--	95	--	--
20	Ц0108-545-1	шт	6	843,50	19,50	5061	117	2743	3,00	18
				479,00	2,30	2874	14	95	0,01	--
21	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2								
		шт	6	1660,00	--	9960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
22	Ц0108-526-1	МОНТАЖ АВТОМАТА ОСВЕЩЕНИЯ								
		шт	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
23	прайс-лист ООО "Рэйлстрэйд"	АВТОМАТ ОСВЕЩЕНИЯ АОН-96								
		ШТ	1	12982,31	--	12982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0133-257-1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом								
		опора	4	2456,71	1422,34	9827	5689	5843	6,42	26
				1005,75	385,34	4023	1541	105	1,48	6
25	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами								
		опора	4	479,14	191,14	1917	765	1414	1,96	8
				288,00	48,74	1152	195	105	0,19	1
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АСПМК-519"Г.ТАЛДЫ-КОРГАН	СТОЙКА Ж.Б. С 101-18.3 на сульфатостойком портландцементе С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ								
		ШТ	4	30804,90	--	123220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	ЦЕН.310 РАЗДЕЛ 4.СХЕМА50	ПЕРЕВОЗКА ОПОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДО СТ.Жезказган НА 1513 КМ(ОТ СТ.ТАЛДЫ-КОРГАН)								
		Т	3	1475,71	--	4427	--	106	6,20	19
				295,14	--	885	--	12	--	--
28	С31-Ж11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5т при железнодорожных перевозках ОПОР								
			3	135,27	--	406	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках-ОПОР	Т	3	152,80 --	152,80 --	458 --	458 --	321 --	-- --	-- --
30	Е010332-А79-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 79 км, класс груза 1	т	3	453,13 --	453,13 90,63	1359 --	1359 272	272 100	-- 1,90	-- 6
31	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОПОР	т	3	140,00 --	-- --	420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4	1745,38 333,00	1411,25 239,85	6982 1332	5645 959	2406 105	2,01 0,81	8 3
33	прайс ООО "ТД"ВЭЛАН"	Светильник светодиодный энергосберегающий ВЭЛАН-02-СДЛ80-КОБРА2-УХЛ1	шт	4	76403,07 --	-- --	305612 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн К4	т	0,02508	139600,00 --	-- --	3501 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Полухомут	т	0,00388	147300,00 --	-- --	572 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С11011-58	Метизы	т	0,012	154700,00 --	-- --	1856 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	4	254,80 234,00	12,50 --	1019 936	50 --	1030 110	1,00 --	4 --
38	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	4	244,00 --	-- --	976 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	т	0,00732	147300,00 --	-- --	1078 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С11011-58	Конструкции для крепления АОН-96	т	0,00179	154700,00 --	-- --	277 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм (по опоре)	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
42	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49	167,40	--	8203	--	9269	1,18	58
		м3		167,40	--	8203	--	113	--	--
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49	122,18	--	5987	--	6765	0,89	43
		м3		122,18	--	5987	--	113	--	--
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	133	36,70	27,80	4881	3697	1984	0,06	8
		м		8,80	6,90	1170	918	95	0,04	5
45	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	129	26,40	3,10	3406	400	2402	0,11	14
		м		19,10	0,50	2464	64	95	--	--
46	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по стене, опоре	33	73,10	20,80	2412	686	872	0,14	5
		м		23,40	4,40	772	145	95	0,03	1
47	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,20	--	4371	--	3040	1,00	16
		шт		200,00	--	3200	--	95	--	--
48	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	229995,38	--	2070	--	272	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	247	--	110	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	--	--
50	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	12	104,00	--	1248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,04	59626,00	--	2385	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,145	187200,00	--	27144	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заземление								
53	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
		м3	4,375	167,40	--	732	--	828	1,18	5
				167,40	--	732	--	113	--	--
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
		м3	4,375	122,18	--	535	--	604	0,89	4
				122,18	--	535	--	113	--	--
55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
				23,00	0,40	575	10	95	--	--
56	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали								
		шт	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
				149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
57	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
58	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
		шт	4	342,80	134,00	1371	536	744	0,99	4
				158,00	37,80	632	151	95	0,22	1
60	Прайс-лист ТОО"ТД"Казахский свет"	Светильник потолочный с компактной люминесцентной лампой, мощн. 2х18 Вт марки CD 218								
		шт	4	5331,98	--	21328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м								
		шт	4	443,00	--	1772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Лампы светодиодная АСВ-7- 36В/МО/Е27								
		шт	4	968,73	--	3875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Лампы люминисцентные TL-D 18W								
		шт	8	58,76	--	470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД"Казахский свет"	Стартер S10								
		шт	8	28,59	--	229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	40	73,10	20,80	2924	832	1056	0,14	6
		м		23,40	4,40	936	176	95	0,03	1
66	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
67	С151801-18 ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А14-100	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00	--	289	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100,00	--	1563	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	3	295,80	30,40	887	91	833	2,00	6
		шт		250,00	2,30	750	7	110	0,01	--
71	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509,00	--	1527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
		Стоимость оборудования -	Тенге			622170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			22300				
		Стоимость СМР-	Тенге			23245				
		Накладные расходы -	Тенге			599870				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48549				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38905				
		Итого в текущих ценах года К=2,61856	Тенге			710569				
		НДС 12%	Тенге			1 860 668				
		Итого с НДС	Тенге			223 280				
			Тенге			2 083 948				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инспектор по
качеству Бтаев Бейсенбиев б

	Подпись	ФИО	Дата
			23.12.15
			23.12.15
			23.12.15
			19.12.15
			23.12.15.
			19.12.15