2-ой этаж

Заказчик : **АО "Банк Kassa Nova"**

Подрядчик: **ТОО "ASG-Строй"**

Договор **№ 09/09/15 от 09 сентября 2015года, Доп.согл.№1 от 08.10.15г., доп.согл.№2 от 11.03.16г.**

Стройка **Филиал АО "Банк Kassa Nova" г.Павлодар**

Объект **УП 51**

А К Т № 1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2015 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Общестроительные работы										
1	1	E0134-60-15#K=0,8	Демонтаж плиток подвесного потолка "ARMSTRONG"	33	183,07	5,96	6041	197	6518	0,96	32		
				м2	177,11	2,46	5845	81	110	0,01	0		
2	2	E0134-62-1#K=0,8	Демонтаж каркаса подвесного потолка	33	580,31	42,31	19150	1396	20166	2,76	91		
				м2	537,99	17,54	17754	579	110	0,06	2		
3	3	E0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Заделка щелей на потолке	2	201,79	1,95	404	4	151	0,44	1		
				м2	79,47	0,33	159	1	94,5	0	0		
4	4	E0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	33	168,2	0,45	5550	15	799	0,12	4		
				м2	22,52	0,08	743	3	107,1	0	0		
5	5	E0134-57-4	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	33	442,43	3,06	14600	101	5566	0,84	28		
				м2	152,06	1,26	5018	42	110	0,01	0		
6	6	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	33	394,83	202,88	13029	6695	10043	1,11	37		
				1м2	191,95	82,97	6334	2738	110,7	0,4	13		
7	7	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток	33	132,79	10,81	4382	357	4526	0,7	23		
				1м2	121,98	1,92	4025	63	110,7	0,01	0		
8	8	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	33	597,23	39,35	19709	1298	7567	0,92	30		
				м2	175,69	10,72	5798	354	123	0,05	2		
9	9	С Счет № 424 ТОО "Востоктехнострой"	Керамогранит фрегат бежевый	33,66	2024,94		68159						
				м2									

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	22,6	967,61	1,75	21868	39	1446	0,26	6
				м	51,06	0,96	1154	22	123	0	0
11	11	Е0115-64-3	Частичный левкас стен из сухих смесей	5	180,46	4,53	902	23	522	0,52	3
				м2	97,51	1,88	488	9	105	0,01	0
12	12	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	65	261,72	2,49	17012	162	3584	0,27	17
				м2	51,48	1,04	3347	67	105	0	0
13	13	Е0134-56-1#К=0,8	Разборка каркаса кассовой кабины	4,4	252,53	9,71	1111	43	1195	1,32	6
				м2	242,81	4,04	1068	18	110	0,01	0
14	14	Е0110-7-3#К=0,8	Разборка обшивки каркасных стен из ЛДСП	4,4	134,25	5,71	591	25	691	0,69	3
				м2	128,55	2,36	566	10	120	0,01	0
15	15	Е0163-1-6#прим.	Разборка остекленных перегородок	2	126	1,8	252	4	235	0,75	2
				м2	124,2	0,31	248	1	94,5	0	0
16	16	Е0153-2-1	Пробивка проема в стенах из кирпича	0,75	5432,58	1961,7	4074	1471	3257	21,24	16
				м3	3470,87	618,8	2603	464	106,2	2,91	2
17	17	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток	56,8	132,79	10,81	7543	614	7791	0,7	40
				1м2	121,98	1,92	6928	109	110,7	0,01	1
18	18	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12#К=0,8	Разборка гипсокартонных ниш	16	242,11	6,32	3874	101	3995	1,18	19
				м2	235,79	2,03	3773	32	105	0,01	0
19	19	Е0134-60-15#К=0,8	Демонтаж плиток подвесного потолка "ARMSTRONG"	56,8	183,07	5,96	10398	338	11219	0,96	54
				м2	177,11	2,46	10060	140	110	0,01	0
20	20	Е0134-62-1#К=0,8	Демонтаж каркаса подвесного потолка	56,8	580,31	42,31	32961	2403	34710	2,76	157
				м2	537,99	17,54	30558	996	110	0,06	3
21	21	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	56,8	597,23	39,35	33923	2235	13024	0,92	52
				м2	175,69	10,72	9979	609	123	0,05	3
22	22	С Счет № 424 ТОО "Востоктехнострой"	Керамогранит фрегат бежевый	57,936	2024,94		117317				
				м2							
23	23	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	52	967,61	1,75	50316	91	3327	0,26	14
				м	51,06	0,96	2655	50	123	0	0
24	24	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	4,37	861,24	71	3764	310	2890	3,43	15
				м2	726,05	8,81	3173	39	90	0,03	0
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Алюминиевые перегородки с наполнение стеклом	4,37	12568,57		54925				
				м2							
26	26	Е0109-44-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	3,2	1292,64	263,24	4136	842	3126	4,38	14
				м2	1011,71	73,6	3237	236	90	0,22	1
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ	Дверь стеклянная в алюминиевой раме 900х2000	2	17602,98		35206				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	E0110-87-3	Устройство перегородок однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	33,678 м2	2133,55 514,78	18,66 7,66	71854 17337	628 258	21114 120	2,67 0,03	90 1
29	29	E0109-35-1#прим.	Монтаж защитного ограждения перегородки из металла толщ.4мм	0,6531 т	22691,96 18776,19	803,59 145,55	14820 12263	525 95	11122 90	99,48 0,61	65 0
30	30	E0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,6531 т	42531,35 21852,99	18511,38 4298,21	27777 14272	12090 2807	15371 90	105,57 12,78	69 8
31	31	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,6531 т	63600		41537				
32	32	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40 м2	23,69 7,68	0,07 0,03	947 307	3 1	278 90	0,03 0	1 0
33	33	С Счет № 250 ТОО "HAUBERK"	Изготовление и монтаж рамки с бронированным стеклом	1 шт	17526,17		17526				
34	34	E0120-12-2	Установка решеток жалюзийных	2 шт	424,18 246,83	22,53 10,19	848 494	45 20	658 128	1,29 0,04	3 0
35	35	E0115-253-3#прим.	Покрытие стеклянных дверей и перегородок самоклеющейся пленкой	7,86 м2	192,09 157,71	0,21 0,1	1510 1240	2 1	1302 105	0,74 0	6 0
36	36	E0110-22-1#прим.	Установка столешника	0,45 м2	498,93 234,48	13,75 5,66	225 106	6 3	130 120	1,28 0,02	1 0
37	37	СПРАЙС-ЛИСТ	Столешник с лотком	2 шт	15305,72 383,46		30611 7669	91 38	2087 105	0,52 0,01	10 0
38	38	E0115-64-3	Частичный левкас стен из сухих смесей	20 м2	97,51 261,72	4,53 1,88	1950 40828	388 161	8603 105	0,27 0	41 1
39	39	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	156 м2	51,48 132,79	2,49 1,04	8032 2935	239 42	3031 110,7	0,7 0,01	15 0
40	40	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток	22,1 1м2	121,98 364,89	10,81 1,92	2696 365	31 3	365 108	1,96 0,19	2 0
41	41	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок	1 шт	334,31 68,04	30,59 3,34	334 114	11 2	113 108	0,36 0,01	1 0
42	42	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,68 м2	61,33 7,4	6,71 1,2	103 37	2 0	39 108	0,04 0,96	0 21
43	43	E0156-13-1	Снятие наличников	5 м	7,1 183,07	0,31 0,06	35 4046	132 54	4365 110	0,01 2,76	0 61
44	44	E0134-60-15#K=0,8	Демонтаж плиток подвесного потолка "ARMSTRONG"	22,1 м2	177,11 580,31	5,96 2,46	3914 12825	935 388	13505 110	0,06 3,25	1 72
45	45	E0134-62-1#K=0,8	Демонтаж каркаса подвесного потолка	22,1 м2	537,99 690,63	42,31 17,54	11890 15263	541 37	12463 90	0,01	0
46	46	E0109-38-2	Монтаж подвесных потолков	22,1 м2	624,88	24,48 1,7	13810				
47	47	С11011-652	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	22,763 м2	1190		27088				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	2,4	2133,55	18,66	5121	45	1505	2,67	6
				м2	514,78	7,66	1235	18	120	0,03	0
49	49	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	1	245,21	0,18	245	0	188	0,79	1
				шт	156,23	0,07	156	0	120	0	0
50	50	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	9,75	861,24	71	8397	692	6448	3,43	33
				м2	726,05	8,81	7079	86	90	0,03	0
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ	Алюминиевые перегородки с наполнение стеклом	9,75	12568,57		122544				
				м2							
52	52	Е0109-44-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	1,6	1292,64	263,24	2068	421	1563	4,38	7
				м2	1011,71	73,6	1619	118	90	0,22	0
53	53	СПРАЙС-ЛИСТ	Дверь стеклянная в алюминиевой раме 900х2000	1	17602,98		17603				
				шт							
54	54	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	22,1	597,23	39,35	13199	870	5067	0,92	20
				м2	175,69	10,72	3883	237	123	0,05	1
55	55	С Счет № 424 ТОО "Востоктехнострой"	Керамогранит фрегат бежевый	22,542	2024,94		45646				
				м2							
56	56	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	18,2	967,61	1,75	17610	32	1165	0,26	5
				м	51,06	0,96	929	18	123	0	0
57	57	Е0115-64-3	Частичный левкас стен из сухих смесей	10	180,46	4,53	1805	45	1044	0,52	5
				м2	97,51	1,88	975	19	105	0,01	0
58	58	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	54,6	261,72	2,49	14290	136	3011	0,27	15
				м2	51,48	1,04	2811	57	105	0	0
59	59	Е0156-8-1	Устройство форточек в оконных переплетах остекленных	1	1465,65	2,06	1466	2	1038	4,66	5
				шт	961	0,37	961	0	108	0	0
60	60	С11011-793	Скобяные изделия окон	1	3440		3440				
				комплект							
61	61	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток	8	132,79	10,81	1062	86	1097	0,7	6
				1м2	121,98	1,92	976	15	110,7	0,01	0
62	62	Е0115-64-3	Частичный левкас стен из сухих смесей	6	180,46	4,53	1083	27	626	0,52	3
				м2	97,51	1,88	585	11	105	0,01	0
63	63	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	32,7	261,72	2,49	8558	81	1803	0,27	9
				м2	51,48	1,04	1684	34	105	0	0
64	64	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	8	597,23	39,35	4778	315	1834	0,92	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	175,69	10,72	1406	86	123	0,05	0
65	65	С Счет № 424 ТОО "Востоктехнострой"	Керамогранит фрегат бежевый	8,16	2024,94		16523				
				м2							
66	66	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	10	967,61	1,75	9676	17	640	0,26	3
				м	51,06	0,96	511	10	123	0	0
67	67	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток	73,1	132,79	10,81	9707	790	10026	0,7	51
				1м2	121,98	1,92	8917	140	110,7	0,01	1
68	68	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток /помещение 6-кухня/	2	150,22	24,2	300	48	247	0,74	1
				м2	126,02	4,78	252	10	94,5	0,02	0
69	69	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток /ванная/	6	150,22	24,2	901	145	742	0,74	4
				м2	126,02	4,78	756	29	94,5	0,02	0
70	70	Е0163-8-3#прим.	Демонтаж декоративных накладок на стенах /помещения 9 и 10/	5	956,63	88,94	4783	445	4183	4,79	24
				м2	867,7	17,6	4338	88	94,5	0,09	0
71	71	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	73,1	597,23	39,35	43658	2876	16761	0,92	67
				м2	175,69	10,72	12843	784	123	0,05	3
72	72	С Счет № 424 ТОО "Востоктехнострой"	Керамогранит фрегат бежевый	74,562	2024,94		150983				
				м2							
73	73	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	45	967,61	1,75	43542	79	2880	0,26	12
				м	51,06	0,96	2298	43	123	0	0
74	74	Е0110-87-3#К=0,8	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов в один слой/от ванны до несущей стены/	16,58	430,49	18,66	7137	309	8346	2,13	35
				м2	411,83	7,66	6828	127	120	0,03	0
75	75	Е0115-37-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#К=0,8#прим.	Демонтаж декоративного потолка из гипсокартона	73,1	618,37	9,78	45203	715	46937	3,17	232
				м2	608,59	2,93	44488	214	105	0,01	1
76	76	Е0109-38-2	Монтаж подвесных потолков	73,1	690,63	24,48	50485	1789	41223	3,25	238
				м2	624,88	1,7	45679	124	90	0,01	1
77	77	С11011-652	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	75,293	1190		89599				
				м2							
78	78	Е0110-35-1	Демонтаж фальшкаминов /помещения 9 и 10/	2	372,32	31,53	745	63	350	0,78	2
				шт	132,71	12,97	265	26	120	0,06	0
79	79	Е0110-87-3#К=0,8	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов в один слой/между помещениями 8 и 10/	11,2	430,49	18,66	4821	209	5638	2,13	24
				м2	411,83	7,66	4612	86	120	0,03	0
80	80	Е0110-87-3#К=0,8	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов в один слой/между помещениями 8 и 9/	5,6	430,49	18,66	2411	105	2819	2,13	12
				м2	411,83	7,66	2306	43	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	Е0115-64-3	Частичный левкас стен из сухих смесей	25 м2	180,46 97,51	4,53 1,88	4512 2438	113 47	2609 105	0,52 0,01	13 0
82	82	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	135 м2	261,72 51,48	2,49 1,04	35332 6950	335 140	7445 105	0,27 0	36 1
83	83	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	193 м2	6,99 6,99	0 0	1349 1349	0 0	1215 90	0,05 0	9 0
84	84	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15 т	27,1 0	0 0	407 0	0 0	0	0 0	0 0
85	85	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	15 т	65,82		987				
86	86	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15 т	38,6 0	0 0	579 0	0 0	0	0 0	0 0
			Итого по разделу: Общестроительные работы				1662579				
			Раздел: Водопровод и канализация								
87	87	Е0122-34-1	Установка заглушек на трубопроводах	2 шт	390,46 91,95	293,11 84,78	781 184	586 170	414 105,3	0,48 0,28	1 1
			Итого по разделу: Водопровод и канализация				781				
			Раздел: Электроосвещение								
88	88	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт	3057,83 642,74	230,09 58,22	3058 643	230 58	599 76,95	3,45 0,29	3 0
89	89	С Счет фактура	Щиток осветительный ОЩВ	1 шт	5236,9		5237				
			Отпускная цена		5237		5237				
			Сметная стоимость оборудования				*5237*				
90	90	Ц0108-593-20	Светильник в подвесных потолках	17 шт	451,41 212,92	120,49 38,24	7674 3620	2048 650	3651 76,95	1,17 0,19	20 3
91	91	С Счет № 2 ТОО "REnEwEd EnErgY KZ"	Светильник светодиодный LZ-LED P14 (595x595) 4000K IP20	17 шт	4538,65		77157				
92	92	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	230 м	221,43 96,15	98,49 29,61	50930 22114	22652 6811	24730 76,95	0,51 0,15	116 34
93	93	С Счет №0000000008 от 8.10.15 ИП Допко	Секция нагревательная кабельная 20ТЛОЭ2-105-2100 /105м/	1 шт	23321,68		23322				
94	94	С Счет №0000000008 от 8.10.15 ИП Допко	Секция нагревательная кабельная 20ТЛОЭ2-125-2500 /125м/	1 шт	27127,16		27127				
95	95	С Счет №0000000008 от 8.10.15 ИП Допко	Скоба монтажная	9 упак	62,84		566				
96	96	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	4	42,02	1,54	168	6	106	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	30,68	0,29	123	1	76,95	0	0
97	97	С Счет №0000000008 от 8.10.15 ИП Допко	Труба гофра диам.16мм	4	20,95		84				
				м							
98	98	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2	1003,28	24,81	2007	50	1089	3,45	7
				шт	633,48	3,31	1267	7	76,95	0,02	0
99	99	С Счет №0000000008 от 8.10.15 ИП Допко	Коробка установочная	2	20,95		42				
				шт							
			Итого по разделу: Электроосвещение				197370				
			Раздел: Отопление и вентиляция								
100	100	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	12	260,11	20,42	3121	245	3027	1,39	17
				шт	239,69	3,62	2876	43	93,31	0,03	0
101	101	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	568,23	52	13637	1248	9922	1,69	41
				1шт	336,25	22,64	8070	543	103,68	0,09	2
102	102	С130903-114 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-90-E, для однотрубных систем отопления, угловой осевой, T 120°C, PN 10, DN 15	12	1361		16332				
				шт.							
103	103	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	12	496		5952				
				шт.							
104	104	Е0120-70-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Монтаж фанкойлов теплохолодопроизводительностью до 10 кВт	6	3753,1	26,14	22519	157	25476	17,8	107
				1фанкойл	3685,76	0	22115	0	103,68	0	0
105	105	С Счет фактура	Кондиционер	6	60049,83		360299				
				шт							
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция				421860				
			Раздел: Пожарная сигнализация								
106	106	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4058,83	2	4059	2	3182	18,4	18
				шт	3927,83	0	3928	0	72,9	0	0
107	107	С Счет фактура	Прибор приемно-контрольный Гранит-8 /с USB/	1	4786,53		4787				
				шт							
			Отпускная цена		4787		4787				
			Сметная стоимость оборудования				*4787*				
108	108	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	11	482,21	2	5304	22	4089	2,3	25
				шт	458,91	0	5048	0	72,9	0	0
109	109	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141	8	216,46		1732				
				шт							
110	110	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 с КМЧ	1	272,32		272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
111	111	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	**Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10**	2	216,46		433				
				шт							
112	112	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	3	397,03	0	1191	0	940	2,3	7
				шт	366,33	0	1099	0	76,95	0	0
113	113	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Аккумулятор 7 а/ч,12В	3	715,71		2147				
				шт							
114	114	Ц0110-669-6	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля**	2	2140,17	2	4280	4	3263	9,2	18
				шт	2014,17	0	4028	0	72,9	0	0
115	115	С	Блок бесперебойного питания ББП-50 ЭЛИС	2	1589,92		3180				
				шт							
116	116	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	2	171,12	5,26	342	11	260	0,82	2
				шт	150,77	1,01	302	2	76,95	0,01	0
117	117	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	2	457		914				
				шт							
118	118	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. сирена	1	236,75	0	237	0	206	1,15	1
				шт	226,15	0	226	0	81,81	0	0
119	119	С Счет фактура	устройство сигнальное Маяк-12К	1	1047,38		1047				
				шт							
120	120	Ц0108-147-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	80	29,1	2,68	2328	215	1522	0,12	9
				м	21,82	0,43	1746	35	76,95	0	0
121	121	С Счет фактура	кабель двужильный с двойной изоляцией	81,6	73,32		5983				
				м							
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация				38236				
			Раздел: Система СКС и телефония								
122	122	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	610	90,09	0	54954	0	34829	0,38	231
				м	70,49	0	42998	0	72,9	0	0
123	123	С Коммерч.предлож.	кабель кат.5eU/UTP PVC 305M медный	2	13266,82		26534				
				шт							
124	124	Ц0110-122-1#прим.	монтаж системы СКС	1	19664,11	24,69	19664	25	14933	90,85	91
				компл	18422,43	12,94	18422	13	72,9	0,07	0
125	125	С Коммерч.предлож.	организатор кабельный горизонтальный 16"1U	1	1640,9		1641				
				шт							
126	126	С Коммерч.предлож.	LCS патч-корд RJ45 UTP2м.кат5е	16	361		5776				
				шт							
127	127	С Коммерч.предлож.	LCS патч-корд RJ45 UTP3м.кат5е	16	182,94		2927				
				шт							
128	128	С Коммерч.предлож.	Набор крепежа EsTAP,M16	1	802,99		803				
				шт							
129	129	С Коммерч.предлож.	Набор заземления корпуса+шины заземления	1	5184,53		5185				
				шт							
130	130	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	45	51,7	0	2327	0	1181	0,17	8
				м	32,4	0	1458	0	72,9	0	0
131	131	С Коммерч.предлож.	провод ПВ-3 1х25	45,9	211,22		9695				
				м							
132	132	**Ц0110-55-3**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	3	90,09	0	270	0	171	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	70,49	0	211	0	72,9	0	0
133	133	С Коммерч.предлож.	кабель ТСВ	3	537,31		1612				
				м							
134	134	С Коммерч.предлож.	Коммутационный шнур RJ45	88	353,67		31123				
				шт							
			Итого по разделу: Система СКС и телефония				162510				
			ИТОГО:				2 483 336	72728			2734
							524 123	21516			95
			- оборудования				10 024				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				94 749				
			На общестроительные работы				325 113				
			На металломонтажные работы				94 206				
			На сантехнические работы				39 084				
			Всего накладных расходов:				553 151				
			Итого с накладными				3 036 488				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				181 588				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 218 076				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 230 908				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 262 989				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				8 344 835				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				166 897				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 511 732				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 021 408				
			Итого с НДС				9 533 140				
			Всего:				9 533 140				

Подрядчик:

ТОО "AGS-Строй"

Генеральный директор Жоламанов А.К.

Заказчик:

АО "Банк Kassa Nova"

Директор филиала в г.Павлодар Цой Т.В.

Технадзор Гусин С.К.

2-ой эту.

Заказчик : **АО "Банк Kassa Nova"**

Подрядчик: **ТОО "ASG-Строй"**

Договор **№ 09/09/15 от 09 сентября 2015года.Доп.согл.№1 от 08.10.15г., доп.согл.№2 от 11.03.16г.**

Стройка **Филиал АО "Банк Kassa Nova" г.Павлодар**

Объект **УП 51**

А К Т № 2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 года

Составлен в ценах на 01.01.2015 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы								
1	1	**Е0157-1-3#прим.**	**Разборка электрических теплых полов**	**25**	**26,09**	**0,15**	**652**	**4**	**719**	**0,17**	**4**
				1м2	25,94	0,05	649	1	110,7	0	0
2	2	**Е0163-8-5**	**Разборка облицовки из керамогранита**	**70**	**133,16**	**23,58**	**9321**	**1651**	**7524**	**0,74**	**52**
				м2	109,58	4,16	7671	291	94,5	0,02	2
3	3	**Е0152-1-3**	**Разборка крыльца**	**1,5**	**3714,23**	**2438,48**	**5571**	**3658**	**3155**	**7,78**	**12**
				м3	1275,75	950,21	1914	1425	94,5	5,22	8
4	4	**Е0126-33-2#К=0,8**	**Демонтаж теплоизоляции из пенопласта /70м2/**	**3,5**	**1945,22**	**243,17**	**6808**	**851**	**5677**	**8,53**	**30**
				м3	1702,06	100,27	5957	351	81	0,34	1
5	5	**Е0109-38-1**	**Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами**	**125**	**847,6**	**178,3**	**105949**	**22287**	**61214**	**2,88**	**359**
				м2	553,47	51,12	69183	6390	72,9	0,19	24
6	6	**С Прайс лист**	**Подвесной потолок Грильято с комплектующими**	**125**	**2411,91**		**301489**				
				м2							
7	7	**С Прайс лист**	**Изготовление и монтаж декорпанелей из ЛДСП 16мм ламинированных**	**35,81**	**2389,08**		**85553**				
				м2							
8	8	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**33**	**955,92**	**3,75**	**31545**	**124**	**11674**	**1,87**	**62**
				м2	373	1,35	12309	45	85,05	0,01	0
9	9	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**2,1**	**428,94**	**42,37**	**901**	**89**	**856**	**1,71**	**4**
				м2	360,05	17,44	756	37	97,2	0,07	0
10	10	**С Счет №13001448 ТОО "СОМ ПВ"**	**Дверь металлическая Омега дуб бежевый**	**1**	**56558,56**		**56559**				
				шт							
11	11	**С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	**3**	**530**		**1590**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
12	12	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	9,45	481,41	134,85	4549	1274	2570	1,03	10
				м2	200,56	51,28	1895	485	97,2	0,17	2
13	13	С Прайслист	Дверь деревянная	3	29675,79		89027				
				шт							
14	14	С Прайслист	Дверь деревянная	2	22693,25		45386				
				шт							
15	15	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	5	1380		6900				
				комплект							
16	16	**С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	8	530		4240				
				шт							
17	17	Е0156-27-1	Установка дверных замков врезных	5	89,37	0	447	0	475	0,39	2
				шт	87,93	0	440	0	108	0	0
18	18	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	5	844		4220				
				шт							
19	19	Е0156-27-2	Установка доводчика	1	27,31	0	27	0	29	0,15	0
				шт	26,83	0	27	0	108	0	0
20	20	С11011-814	**Доводчик дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	1	5500		5500				
				шт							
21	21	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	196,55	95,96	1572	768	1261	0,45	4
				отверст.	97,81	59,85	782	479	100	0,08	1
22	22	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0056	187839,98	708,04	1052	4	334	332,35	2
				1т	62785,69	291,09	352	2	85,05	1,24	0
23	23	С Счет № 250 ТОО "HAUBERK"	**Изготовление и монтаж металлической раздвижной решетки**	1	62807,93		62808				
				шт							
24	24	С Счет № 250 ТОО "HAUBERK"	**Изготовление и монтаж рамки с бронированным стеклом**	1	17526,17		17526				
				шт							
25	25	Е0115-253-3	Оклейка окон и витражей бронепленкой	34	157,94	0,21	5370	7	5070	0,74	25
				м2	157,71	0,1	5362	3	85,05	0	0
26	26	С Прайслист	Бронепленка	35,02	2513,71		88030				
				м2							
27	27	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пеноплекса стен фасада и фронтона толщ.50мм /84м2/**	4,2	15545,05	245,12	65289	1029	16700	20,9	88
				м3	4317,63	100,27	18134	421	81	0,43	2
28	28	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонного крыльца	2	8537,12	466,86	17074	934	1825	4,14	8
				м3	773,66	191,93	1547	384	85,05	0,82	2
29	29	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,064	65000		4160				
				т							
30	30	**С Счет №14 ТОО "Спорт-клуб Орлан"**	**Изготовление и монтаж перил**	4	5236,9		20948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
31	31	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса пола ✓	0,99	11871,24	243,17	11753	241	1985	10,66	11
				м3	2127,57	100,27	2106	99	81	0,43	0
32	32	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких ✓	182	551,93	3,45	100452	627	59032	1,64	299
				м2	342,2	1,04	62280	188	85,05	0,03	6
33	33	С Прайслист	Штукатурка Дождик ✓	873,6	33,17		28975				
				кг							
34	34	Е0115-24-9	Облицовка цоколя полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 2 ✓	20	14578,01	541,67	291560	10833	57498	12,31	246
				м2	2707,82	334,42	54156	6688	85,05	1,42	28
35	35	Е0115-70-1	Выравнивание штукатурки фасада ✓	30	564,37	6,5	16931	195	7314	1,32	40
				м2	255,31	2,69	7659	81	85,05	0,01	0
36	36	Е0115-64-3	Частичный левкас стен из сухих смесей ✓	381,8	300,56	4,53	114754	1731	35860	0,52	200
				м2	97,51	1,88	37229	719	85,05	0,01	3
37	37	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ✓	224,2	264,82	2,49	59373	557	11127	0,27	60
				м2	51,48	1,04	11543	232	85,05	0	1
38	38	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен тамбура гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас ✓	9	1061,08	6,32	9550	57	2524	1,48	13
				м2	294,73	2,03	2653	18	85,05	0,01	0
39	39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ✓	33	269,5	13,14	8893	434	2718	0,41	14
				м2	69,03	5,38	2278	177	99,63	0,02	1
40	40	Е0111-11-2#К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	33	164,97	0,88	5444	29	135	0,02	1
				м2	3,33	0,36	110	12	99,63	0,01	0
41	41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок ✓	0,05	5953,64	432,37	298	22	127	13,34	1
				1т	2499,53	177,89	125	9	85,05	0,75	0
42	42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ✓	0,05	64100		3205				
				т							
43	43	Е0111-4-1	Укладка отражающей пленки /теплые полы/ ✓	33	138,17	24,32	4560	803	4515	0,48	16
				м2	113,67	9,93	3751	328	99,63	0,04	1
44	44	С Прайс лист	Фольгопласт ПМП 4-5мм ✓	36,3	113,47		4119				
				м2							
45	45	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта фронтона толщ.50мм /14м2/ ✓	0,7	11871,24	243,17	8310	170	1404	10,66	7
				м3	2127,57	100,27	1489	70	81	0,43	0
46	46	Е0110-7-3	Обшивка фронтона плитами OSB толщ.10мм ✓	14	169,88	5,71	2378	80	2465	0,87	12
				м2	160,68	2,36	2250	33	97,2	0,01	0
47	47	С11011-3117 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм ✓	14,35	413		5927				
				м2							
48	48	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов краской фасадной ✓	182	40,5	2,68	7371	488	5360	0,15	27
				м2	30,06	1,11	5471	201	85,05	0	1
49	49	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых ✓	180	173,09	0,82	31157	147	17527	0,5	90
				м2	91,36	0,33	16444	60	95,58	0	0
50	50	Е0110-7-3	Обшивка декингом ✓	20	166,39	5,71	3328	114	3522	0,87	17
				м2	160,68	2,36	3214	47	97,2	0,01	0
51	51	С Счет №8 ТОО "Торговый дом KWG"	Декинг пустотелый /3000x140x25/ Терракот ✓	21,5	4538,65		97581				
				м2							
			Итого по разделу: Общестроительные работы				1865983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отопление и вентиляция								
52	52	Е0120-42-1#прим.	Установка тепловой завесы	1	11971,52	1396,8	11972	1397	11455	48,42	48
				шт	9373,22	570,54	9373	571	103,68	2,42	2
53	53	С Прайс лист	Тепловая завеса 5кВт	1	33516,18		33516				
				шт							
54	54	Е0118-6-2	Установка радиаторов	1,56	1783,29	25,31	2782	39	257	0,7	1
				1квт	132,72	10,33	207	16	103,68	0,04	0
55	55	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов /8шт х 8секц х 0,195кВт/	23,595	273,29	25,31	6448	597	3888	0,7	17
				1квт	132,72	10,33	3131	244	103,68	0,04	1
56	56	С131204-79 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления** алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005	121	644		77924				
				секция							
57	57	Е0116-15-1	Установка шарового крана диам. 20 мм	2	404	52	808	104	827	1,69	3
				1шт	336,25	22,64	672	45	103,68	0,09	0
58	58	С Прайс лист	Кран шаровый 3/4" CALORE, Dy 20 мм	1	837,9		838				
				шт							
59	59	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	**Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб, диаметр труб 20 мм**	25	252,55	4,8	6314	120	6891	1,16	29
				м	237,76	1,5	5944	37	103,68	0	0
60	60	С Прайс лист	Труба металлопластиковая д.20мм	25,25	146,63		3702				
				шт							
61	61	С Прайс лист	Соединение с н.р. диам.20мм SM HYGROSTA	4	146,63		587				
				шт							
62	62	С Прайс лист	**Соединитель диам.20-20мм HYGROSTA**	2	167,58		335				
				шт							
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция				145226				
			Раздел: Электроосвещение								
63	63	Ц0108-591-10	**Розетки штепсельные полугерметические и герметические**	132	171,44	4,56	22631	601	17213	0,78	103
				шт	152,09	0,43	20076	57	76,95	0	0
64	64	С Счет № AST00001614 ТОО	Розетка 2К+3 винт БЕЛ ETIKA	102	199,7		20369				
				шт							
65	65	С Счет № AST00001614 ТОО	Розетка 2Х RJ45 кат UTP БЕЛ ETIKA	30	1310,62		39319				
				шт							
66	66	С Счет № AST00001614 ТОО	Рамка 1 пост БЕЛ ETIKA	26	36,66		953				
				шт							
67	67	С Счет № AST00001614 ТОО	Рамка 4 поста БЕЛ ETIKA	30	216,81		6504				
				шт							
68	68	С Счет № AST00001614 ТОО "EIECTrOSVcTVM	Рамка 2 поста БЕЛ ETIKA	6	69,83		419				
				шт							
69	69	Ц0108-591-3	Монтаж выключателей и переключателей	26	172,83	4,54	4493	118	3387	0,78	20
				шт	152,09	0,29	3954	7	76,95	0	0
70	70	С Счет № AST00001614 ТОО	**Выключатель 10АХ винты БЕЛ ETIKA**	9	149,43		1345				
				шт							
71	71	С Счет № AST00001614 ТОО	**Выключатель 2-х клавишный винт 10АХ БЕЛ ETIKA**	7	221,7		1552				
				шт							
72	72	С Счет № AST00001614 ТОО "EIECTrOSVcTVM	**Переключатель 10А винты 10АХ БЕЛ ETIKA**	5	194,11		971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
73	73	С Счет № AST00001614 ТОО "FIRST-POSY-TYM	**Переключатель 2-х клавишный 10АХ бел**	5	351,92		1760				
				шт							
74	74	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	62	806,59	28,68	50009	1778	24502	2,3	143
				шт	458,91	3,31	28452	205	76,95	0,02	1
75	75	С Счет № AST00001614 ТОО "FIRST-POSY-TYM	**Коробка для сухих перегородок 1 пост глубина 40мм**	26	168,28		4375				
				шт							
76	76	С Счет № AST00001614 ТОО	**Коробка для сухих перегородок 4 поста глубина 40мм**	30	961,84		28855				
				шт							
77	77	С Счет № AST00001614 ТОО	**BATiBOX Коробка сух.перерег. 2п глуб.50мм**	6	495,06		2970				
				шт							
78	78	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	716	221,43	98,49	158546	70517	76987	0,51	362
				м	96,15	29,61	68840	21203	76,95	0,15	107
79	79	С Прайслист	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	306	41,9		12820				
				м							
80	80	С Прайслист	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	367,2	62,84		23076				
				м							
81	81	С Прайслист	Кабель ВВГнг 3х4мм2	57,12	96,01		5484				
				м							
82	82	С Прайслист	Ремешки кабельные	3	83,79		251				
				упак							
83	83	Ц0108-593-20	Светильник в подвесных потолках	115	451,41	120,49	51912	13856	24695	1,17	135
				шт	212,92	38,24	24486	4397	76,95	0,19	22
84	84	С Счет № 2 ТОО "REnEwEd EnErgY KZ"	**Светильник светодиодный LZ-LED P14 (595x595) 4000K IP20**	3	4538,65		13616				
				шт							
85	85	С Счет № 2 ТОО "REnEwEd EnErgY KZ"	**Светильник Грильято 100мм с лампой светодиодной 4000К**	112	1955,11		218972				
				шт							
86	86	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	311,52	118,57	312	119	180	0,94	1
				шт	173,25	36,94	173	37	76,95	0,19	0
87	87	С Прайслист	Светильник "Вход" с встроенным ПРА	1	2192,52		2193				
				шт							
88	88	Ц0103-575-2	Площадка гидравлическая подъемноопускная	1	11139,17	834,88	11139	835	7425	44,85	45
				шт	8957,29	209,88	8957	210	72,9	1,06	1
89	89	С Прайслист	Подъемник для инвалидов	1	226932,49		226932				
				шт							
90	90	Ц0108-532-1	Монтаж кнопки управления	1	841,65	16,93	842	17	310	2,3	2
				шт	359,72	3,31	360	3	76,95	0,02	0
91	91	С Прайслист	Кнопка управления	1	401,5		401				
				шт							
			Итого по разделу: Электроосвещение				913022				
			Раздел: Система СКС								
92	92	Ц0110-671-3	**Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам**	600	92,99	1,66	55796	998	37868	0,38	228
				м	77,63	0,29	46578	173	72,9	0	1
93	93	С Счет № 362 ИП RX sECuriTY	**Кабель сигнализации КСПВ 8х0,5мм2**	612	27,23		16666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
94	94	Ц0108-397-1#прим.	Прокладка кабель-канала	160	179,62	19,72	28739	3156	3488	0,1	17
				м	20,9	4,6	3343	736	76,95	0,02	4
95	95	С Прайслист	кабель-канал 60Х40мм	54	78,55		4242				
				м							
96	96	С Прайслист	кабель-канал 25Х16мм	70	28,98		2028				
				м							
97	97	С Прайслист	кабель-канал 100Х60мм	36	157,11		5656				
				м							
			Итого по разделу: Система СКС				113127				
			Раздел: Система охранной сигнализации								
98	98	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	4058,83	2	8118	4	6363	18,4	37
				шт	3927,83	0	7856	0	72,9	0	0
99	99	С Счет № 00000000049 ТОО "Агата-2009"	Прибор приемно-контрольный ОП Лунь-11	1	13965,08		13965				
				шт							
			Отпускная цена		13965		13965				
			Сметная стоимость оборудования				*13965*				
100	100	С Счет № 00000000049 ТОО "Агата-2009"	Выносной модуль индикации и управления с клавиатурой Лтид-9	1	5236,9		5237				
				шт							
			Отпускная цена		5237		5237				
			Сметная стоимость оборудования				*5237*				
101	101	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	20	253,11	0	5062	0	3814	1,15	23
				шт	235,41	0	4708	0	72,9	0	0
102	102	С Счет № 3581 ТОО "Дозор"	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-14	14	45,74		640				
				шт							
103	103	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО 102-20/А2П	6	205,98		1236				
				шт							
104	104	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	2	336,18	0	672	0	512	1,15	2
				шт	316,08	0	632	0	72,9	0	0
105	105	С Счет № 3581 ТОО "Дозор"	Извещатель охранный акустический АСТРА 321 /ИО-101-7/	2	257,31		515				
				шт							
106	106	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	22	107,86	9,75	2373	215	1433	0,4	9
				шт	80,41	0	1769	0	72,9	0	0
107	107	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	5	336,18	0	1681	0	1280	1,15	6
				шт	316,08	0	1580	0	72,9	0	0
108	108	С ТОО "Дозор"	Датчик разбития стекла BrEAK GlAss 2000	5	1263,84		6319				
				шт							
109	109	Ц0110-682-1#прим.	Сигнализация вызывная	4	998,91	0	3996	0	3068	4,6	18
				шт	946,91	0	3788	0	72,9	0	0
110	110	С Счет № 3581 ТОО "Дозор"	Извещатель охранный ножной (ручной) точечный электроконтактный ИО 101-5/1М "Черепаха"	2	5374,46		10749				
				шт							
111	111	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Извещатель банковский "Кукла-Л"	2	1155,61		2311				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	112	Ц0110-99-6ПРИМ.	Блок тревожной сигнализации	2	1990,6	0	3981	0	3085	10,35	21
				шт	1904,4	0	3809	0	72,9	0	0
113	113	С Прайслист ТОО "Дозор"	Брелок с беспроводной тревожной кнопкой БН-1-С	2	825,69		1651				
				шт							
114	114	Ц0110-669-8	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройство оптико-/фото/электрические: отражатель неподвижный	8	229	2	1832	16	1448	1,15	9
				шт	223,5	0	1788	0	72,9	0	0
115	115	С Счет №3581 ТОО "Дозор"	Датчик движения GOIT XS	8	768,08		6145				
				шт							
116	116	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	1	1127,73	2	1128	2	887	5,75	6
				шт	1095,03	0	1095	0	72,9	0	0
117	117	С Прайслист ТОО "Дозор"	Антенна АВ 433	1	2055,66		2056				
				шт							
118	118	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	400	92,99	1,66	37197	665	25246	0,38	152
				м	77,63	0,29	31052	115	72,9	0	1
119	119	Счет № 362 ИП RX sECuriTY	Кабель сигнализации КСПВ 8х0,5мм2	408	27,23		11111				
				м							
			Итого по разделу: Система охранной сигнализации				127974				
			Раздел: Система пожарной сигнализации								
120	120	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	482,21	2	2893	12	2230	2,3	14
				шт	458,91	0	2753	0	72,9	0	0
121	121	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Извещатель дымовой оптико-электронный 2-х проводной ИП 212-141 с КМЧ	6	272,32		1634				
				шт							
122	122	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	630	92,99	1,66	58586	1047	39762	0,38	239
				м	77,63	0,29	48907	181	72,9	0	1
123	123	С Счет № 362 ИП RX sECuriTY	Кабель сигнальный (пожарный) КСВПВ 4Х2Х0.52	642,6	40,15		25800				
				м							
			Итого по разделу: Система пожарной сигнализации				88913				
			Раздел: Система видеонаблюдения								
124	124	Ц0110-350-15	Монтаж видеорегистратора	1	12675,67	46,78	12676	47	10756	56,35	56
				шт	11813,89	19,41	11814	19	81,81	0,1	0
125	125	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Видеорегистратор NVR 4216 DAHuA TECHnOlOgY	1	21473,05		21473				
				шт							
			Отпускная цена		21473		21473				
			Сметная стоимость оборудования				*21473*				
126	126	Ц0110-350-22	Аппаратура телевидения. Камера передающая	12	5466,51	36,44	65598	437	55969	21,85	262
				шт	5118,08	12,94	61417	155	81,81	0,07	1
127	127	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Видеокамера уличная IPC-HFW 1220 SP DAHuA TECHnOlOgY	9	9145,38		82308				
				шт							
128	128	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Видеокамера уличная IPC-HDBW 1200 EP DAHuA TECHnOlOgY	3	9145,38		27436				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	129	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Жесткий диск HDD WEsTErM [illegible]TAl CAviAr GrEEn, 4000GB	1	16339,14		16339				
				шт							
130	130	Ц0110-350-8	Аппаратура цветного телевидения. Шкаф коммутации	1	16891,17	45,49	16891	45	13996	70,15	70
				шт	15380,68	16,24	15381	16	81,81	0,08	0
131	131	С Счет № 3235 ТОО "Дозор"	Коммутатор TL-SF1016D TP-LinK на 16 портов	1	2607,98		2608				
				шт							
			Отпускная цена		2608		2608				
			Сметная стоимость оборудования				*2608*				
132	132	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	315	92,99	1,66	29293	524	19881	0,38	120
				м	77,63	0,29	24454	91	72,9	0	0
133	133	С Счет № 362 ИП RX sECuriТУ	Кабель КСВПВ 5е 4х2х0,52мм2	321,3	40,15		12900				
				м							
			Итого по разделу: Система видеонаблюдения				287523				
			ИТОГО:				3 541 766	146470			3912
							787 084	47794			227
			- оборудования				43 283				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				385 786				
			На общестроительные работы				270 985				
			На металломонтажные работы				61 214				
			На сантехнические работы				23 318				
			Всего накладных расходов:				741 303				
			Итого с накладными				4 283 069				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				254 387				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 537 456				
			Итого с временными, 1,44 %				4 602 172				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,42 %				4 712 497				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 730 733				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 776 322				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				12 215 038				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				244 301				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 459 339				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 495 121				
			Итого с НДС				13 954 460				
			Всего:				13 954 460				

Подрядчик:

ТОО "AGS-Строй"

Генеральный директор Жоламанов А.К.

Заказчик:

АО "Банк Kassa Nova"

Директор филиала в г.Павлодар Цой Т.В.

Техкарзер