Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс орталығы", г.Караганда,Октябрьский район , уч квартал 082,участок 2** — **100440013571**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"** — **050140004768**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 28 от 01.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
1	19.06.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт тротуаров по ул.Калинина: от ул.Абая до Пр.Победы возле д/с «Таншолпана»			шт	1	4 925 260,00	4 925 260,00
				Итого	1	x	4 925 260,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ахмеднов М.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Құрылыс орталығы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка г.Абай, ремонт тротуаров с освещением по ул.Калинина: от ул.Абая до Пр.Победы возле д/с «Таншолпана»
наименование, адрес

Объект ремонт тротуаров с освещением по ул.Калинина: от ул.Абая до Пр.Победы возле д/с «Таншолпана»

Договор подряда номер 28
дата 01.04.2019г

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
04.06.19г	19.06.19г

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней(поребрика) на бетонном основании	932	122,85	0	114496	0	152280	0,77	715
				м	122,85	0	114496	0	133	0	0
2	2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	93,2	776,24	73,75	72346	6874	4097	0,14	13
				м3	21,38	11,67	1993	1088	133	0,04	4
3	3	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	932	179,94	21,26	167705	19814	188141	0,95	884
				м2	156,15	7,97	145532	7428	123	0,04	36
4	4	Прайс лист	Плитка тротуарная	932	850		792200				
				м2							
5	5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка поребрика на бетонном основании	736	216,44	3,98	159298	2928	64863	0,42	308
				м	65,21	1,05	47993	776	133	0,01	4
6	6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 30	Стоимость поребрика	11,776	11604		136649				
				м3							
			ИТОГО:				1442694	29616			1920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							310014	9292			45
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				409380				
			Всего накладных расходов:				409380				
			Итого с накладными				1852074				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				111124				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1963198				
			Итого в текущих ценах, к = 3,25806				6397356				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				127947				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6525303				
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с понижающим коэффициентом к=0,673923323				4397554				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				527706				
			Итого с НДС				4925260				
			Всего:				4925260				

Сдал:Директор Е.Лукьянчук

Принял:Аким города Абай М.Ахметов