Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Бнік шыц-2050"
Договор №245 от 20.12.2019г.

Выполненные работы:
Замена водпроводной сети диам.76мм
в мкр. Нурсат дома №17,18
от врезки до дома №2 участок 47217

АКТ
Приемки выполненных работ от "25" 12 2019г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	38,8	150,19	5 827,4	1 400,0
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	1,2	1 872,02	2 246,4	1 617,0
3	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаваторами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	39,63727	38,08	1 509,4	345,0
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,2	814,54	977,4	704,0
5	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 100мм. Укладка.	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 4	км трубопровода	0,08	335 151,68	26 812,1	19 564,0
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	м	80,8	550,00	44 440,0	-
7	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	2	1 366,60	2 733,2	1 412,0
8	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соеденением DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2302-0301-0108 РСНБ РК 2015	шт.	2	2 287,00	4 574,0	-
9	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	1 917,18	3 834,4	3 066,0
10	Задвижки фланцевые собрезным клином модели 6000, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	шт.	2	38 180,00	76 360,0	-
11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	фланец	2	789,00	1 578,0	1 364,0
12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	шт.	4	2 068,00	8 272,0	-
13	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,08	62 780,20	5 022,4	4 273,0
	Итого прямые затраты по смете:					**184 186,74**	**33 745,00**
	С накладными расходами					33 745	
	Итого:					217 932	
	Сметная прибыль					18 978	
	Итого:					236 910	
	Временные здания и сооружения 1%					2 184	

Scanned with CamScanner

	Итого:					239 094	
	Зимнее удорожание 0,91%					2 008	
	Итого:					241 102	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					4 452	
	Итого по смете:					245 554	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,997745618500473					245 000	
	НДС 12%					29 400	
	Итого к оплате					274 400	

"Сдал"
Директор ТОО "Бөік шын-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Ділдәбеков

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

Инспектор по контролю за качеством СМР
_____ Н.Тулебаев

Начальник участка
_____ Б. Омаров

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2019г.

Scanned with CamScanner