Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс орталығы", г.Караганда,Октябрьский район , уч квартал 082,участок 2** — **100440013571**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"** — **050140004768**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 28 от 01.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
1	24.07.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт тротуаров по ул.Калинина: от ул.Абая до Пр.Победы возле д/с «Таншолпана»			шт	1	1 794 740,00	1 794 740,00
				Итого	1	x	1 794 740,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ахмешов М.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик ГУ. Аппарат акима г. Абай"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО „Бурылыс Ортамы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **г.Абай, ул.Калинина** Текущий ремонт тротуаров с установкой освещения
наименование, адрес

Объект **г.Абай, ул.Калинина**

Договор подряда номер
дата

Номер документа	Дата составления
2	24.07.2019

Отчетный период	
с	по
20.06.2019	24.07.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,2	776,24	73,75	931	89	53	0,14	0
				м3	21,38	11,67	26	14	133	0,04	0
2	2	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	12	179,94	21,26	2159	255	2422	0,95	11
				м2	156,15	7,97	1874	96	123	0,04	0
3	3	Прайс лист	Плитка тротуарная	12 м2	850		10200				
4	4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка поребрика на бетонном основании	10	216,44	3,98	2164	40	881	0,42	4
				м	65,21	1,05	652	11	133	0,01	0
5	5	С143003-9 Изм. и доп. вып. 30	Стоимость поребрика	0,16	11604		1857				
				м3							
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	176,2	218,93	0	38575	0	43590	1,54	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	218,93	0	38575	0	113	0	0
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	170	134,1	0	22797	0	25761	0,97	165
				м3	134,1	0	22797	0	113	0	0
8	8	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	16	479,14	191,14	7666	3058	5657	1,96	31
				опора	288	48,74	4608	780	105	0,19	3
9	9	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	16	5334,61	1831,4	85354	29302	43726	12	192
				опора	1977,75	625,01	31644	10000	105	2,34	37
10	10	Прайс-лист	Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование"/ОПОРА СТ-3-3,0, L-3,0 м	16	8917,58		142681				
				шт							
11	11	Е0133-115-2	Установка светильников	16	1745,38	1411,25	27926	22580	9624	2,01	32
				шт	333	239,85	5328	3838	105	0,81	13
12	12	Прайс-лист	Светильники уличные светодиодные, мощность 50 Вт	16	6029		96464				
				шт							
13	13	Прайс-лист	Кронштейн для светильника	16	1918,32		30693				
				шт							
14	14	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	450	27,5	4	12375	1800	8550	0,12	54
				м	19,3	0,7	8685	315	95	0	2
15	15	С151601-483 Изм. и доп. вып. 30	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,45	85044		38270				
				км							
16	16	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	64	36,7	0,9	2349	58	1532	0,15	10
				жил	25	0,2	1600	13	95	0	0
17	17	С151601-111 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,064	22282		1426				
				км							
18	18	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	6	1343,73	16,59	8062	100	1096	1	6
				урна	168,3	5,64	1010	34	105	0,03	0
19	19	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,8	27,1	0	184	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
20	20	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6,8	45		306				
				т							
			ИТОГО:				532439	57282			777
							116860	15101			56
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				19706				
			На общестроительные работы				79460				
			На металломонтажные работы				43726				
			Всего накладных расходов:				142893				
			Итого с накладными				675331				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМНИЗ				40520				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				715851				
			Итого в текущих ценах, к = 3,25806				2332243				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				46645				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2378887				
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с понижающим коэффициентом к=0,673923323				1602446				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				192294				
			Итого с НДС				1794740				
			Всего:				1794740				

Сдал:

Принял: