ДОГОВОР №05 от 05.04.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 42

А К Т №2

приемки выполненных работ по строительству арендного двухквартирного жилого дома по ул.Акпасова 42 п. Киевка Нуринского района за июнь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ								
					ФУНДАМЕНТЫ					
1	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	7,4	-1920,2	-97,07	-14209	-718	-1297	-0,78	-6
				-112,5	-36	-833	-266	118	-0,18	-1
2	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	42	-358,49	-172,69	-15057	-7253	-8026	-0,48	-20
				-76,28	-60,21	-3204	-2529	140	-0,24	-10
3	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	95	-512,56	-243,37	-48693	-23121	-25531	-0,67	-63
				-106,88	-85,08	-10154	-8083	140	-0,34	-32
4	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	16	-769,13	-389,08	-12306	-6225	-6514	-0,94	-15
				-153,9	-136,92	-2462	-2191	140	-0,55	-9
5	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	47	-1117,27	-598,4	-52512	-28125	-26958	-1,18	-55
				-195,53	-214,16	-9190	-10066	140	-0,91	-43
6	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	27,12	-11000	-	-298309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143003-17	-Блоки бетонные для стен	10,38	-10600	-	-110028	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
8	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	48,4	-10200	-	-493711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5 м3	5,3	-9184,15	-311,32	-48676	-1650	-3109	-2,82	-15
				-441	-117,61	-2337	-623	105	-0,57	-3
10	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	284,26	-13,91	-0,07	-3954	-20	-2067	-0,04	-12
				-8,06	-0,02	-2291	-6	90	-	-
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	284,26	-245,44	-3,82	-69768	-1086	-13011	-0,21	-60
				-37,35	-1,44	-10617	-409	118	-0,01	-2
					СТЕНЫ					
12	Е0108-22-7 т.ч. п-1.7)	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек м3	116,49	-3656,47	-409,82	-425939	-47740	-113196	-4,08	-475
				-670,5	-153	-78106	-17823	118	-0,75	-87
13	Е0108-22-7 т.ч. п-1.7)	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 м3	2,03	-3656,47	-409,82	-7432	-833	-1975	-4,08	-8
				-670,5	-153	-1363	-311	118	-0,75	-2
14	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	225,94	-8,4	-0,23	-1897	-52	-1891	-0,06	-13
				-7,88	-0,09	-1780	-20	105	-	-
15	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	23,5	-3360	-	-78960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОКРЫТИЕ					
16	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из	28,92	-3360	-	-97179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1778630	-116822			-743
			Тенге			-122337	-42327			-189
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1778630	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-68148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-164663	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-176139	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1295184	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-203574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-30536	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-118932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2101136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1034
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-195199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2101136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1034
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-195199	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ

ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 300мм м3	19,26	2254,27	100,89	43417	1943	3682	0,85	16
				123,75	38,25	2383	737	118	0,18	3
18	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий толщиной 50 мм с пропиткой битумом м2	64,2	631,02	24,55	40511	1576	3872	0,26	17
				39,83	9,2	2557	591	123	0,04	3
19	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	35	358,49	172,69	12547	6044	6688	0,48	17
				76,28	60,21	2670	2107	140	0,24	8
20	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	67	512,56	243,37	34342	16306	18006	0,67	45
				106,88	85,08	7161	5700	140	0,34	23
21	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	11	769,13	389,08	8460	4280	4479	0,94	10
				153,9	136,92	1693	1506	140	0,55	6
22	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	36	1117,27	598,4	40222	21543	20648	1,18	42
				195,53	214,16	7039	7710	140	0,91	33
23	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	19,35	11000	-	212839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
24	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	5,99	10600	-	63536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	30,45	10200	-	310621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5 м3	3,7	9184,15	311,32	33981	1152	2170	2,82	10
				441	117,61	1632	435	105	0,57	2
27	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	189,5	13,91	0,07	2636	13	1378	0,04	8
				8,06	0,02	1527	4	90	-	-
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	189,5	245,44	3,82	46512	724	8674	0,21	40
				37,35	1,44	7078	273	118	0,01	1
					СТЕНЫ					
29	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	91,16	1780,51	372,83	162311	33987	78902	3,72	339
				594	139,5	54149	12717	118	0,68	62
30	Е0126-33-5	-Теплоизоляция стен из пенопласта насухо м3	11,3	10369,79	169,49	117148	1915	19267	9,47	107
				1642,5	63	18555	712	100	0,31	4
31	Е0109-49-1	-Крепление утеплителя фишерами шт	1129,7	20,14	0,23	22752	260	20335	0,12	134
				19,91	0,09	22492	102	90	-	-
32	С Прайс лист	-Стоимость фишера шт	1129,7	6,77	-	7651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	225,94	1008,59	4,92	227881	1112	46242	1,15	260
				193,05	1,87	43618	423	105	0,01	2
34	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	225,94	141,12	1,65	31885	373	5969	0,13	30
				24,53	0,63	5542	142	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1419252	91227			1076
			Тенге			178097	33158			148
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1396500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			326638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188661	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7651	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			815639	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			219976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1713465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221657	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22752	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22594	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25644	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1759137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247302	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНАЯ СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
35	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,42	6,48	6,48	236	236	74	-	-
				-	2,1	-	77	97	0,01	-
			м3							
36	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,14	122,18	-	1483	-	1676	0,89	11
				122,18	-	1483	-	113	-	-
			м3							
37	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,56	21,55	4,52	1046	219	802	0,11	5
				17,03	-	827	-	97	-	-
			м3							
					ФУНДАМЕНТЫ					
38	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты канала	1,15	1920,2	97,07	2212	112	202	0,78	1
				112,5	36	130	41	118	0,18	-
			м3							
39	Е0107-42-2	-Установка блоков стен	77	512,56	243,37	39467	18740	20693	0,67	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвалов массой до 1 т								
		шт		106,88	85,08	8230	6551	140	0,34	26
40	Е0107-42-3	-Установка блоков стен	16	769,13	389,08	12306	6225	6514	0,94	15
		подвалов массой до 1,5 т								
		шт		153,9	136,92	2462	2191	140	0,55	9
41	Е0107-42-4	-Установка блоков стен	47	1117,27	598,4	52512	28125	26958	1,18	55
		подвалов массой более 1,5 т								
		шт		195,53	214,16	9190	10066	140	0,91	43
42	С143003-13	-Блоки бетонные для стен	14,94	11000	-	164373	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143003-17	-Блоки бетонные для стен	10,38	10600	-	110028	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов	48,4	10200	-	493711	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		/ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок	5,3	9184,15	311,32	48676	1650	3109	2,82	15
		бетоном кл. В7,5								
		м3		441	117,61	2337	623	105	0,57	3
46	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	0,5952	10171,55	95,97	6054	57	505	4,9	3
		фундаментов-столбов								
		м3		771,75	36,25	459	22	105	0,18	-
47	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0224	41008,57	2434,57	919	55	1031	170	4
		элементов, арматурных								
		стыковых накладок		31950	920,25	716	21	140	4,49	-
		т								
48	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,0224	50900	-	1140	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0113-13-1	-Первый слой битумной	284,26	13,91	0,07	3954	20	2067	0,04	12
		грунтовки бетонных и								
		оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	2291	6	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	284,26	245,44	3,82	69768	1086	13011	0,21	60
				37,35	1,44	10617	409	118	0,01	2
51	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом м2	55,14	771,66	11,21	42552	618	2324	0,2	11
				31,5	4,21	1737	232	118	0,02	1
52	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подпольных каналов из бетона кл. В15 м3	2,36	9652,27	86,6	22779	204	1297	3,06	7
				490,5	32,72	1158	77	105	0,16	-
53	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	19,04	13,91	0,07	265	1	138	0,04	1
				8,06	0,02	153	-	90	-	-
54	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	19,04	245,44	3,82	4673	73	872	0,21	4
				37,35	1,44	711	27	118	0,01	-
						СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
55	Е0108-22-7 т.ч. п-1.7)	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек м3	116,49	3656,47	409,82	425939	47740	113196	4,08	475
				670,5	153	78106	17823	118	0,75	87
56	Е0108-22-7 т.ч. п-1.7)	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 м3	2,03	3656,47	409,82	7432	833	1975	4,08	8
				670,5	153	1363	311	118	0,75	2
57	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм шт	8418,33	43	-	361988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	225,94	8,4	0,23	1897	52	1891	0,06	13
				7,88	0,09	1780	20	105	-	-
59	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	23,5	3360	-	78953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен сетками С1-С3,С10 т	0,7521	8679,65	422,15	6528	317	7468	56,4	42
				8257,5	157,5	6210	118	118	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,4155	65000 -	- -	27009 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,3365	50800 -	- -	17096 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	26,61	2667,06 670,5	337,41 126	70974 17843	8979 3353	25011 118	4,38 0,62	117 16
64	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм шт	1890,13	43 -	- -	81276 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	107,66	1264,73 189	34,37 12,87	136161 20348	3700 1386	25645 118	1,21 0,06	130 7
66	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	56	106,26 23,85	66,43 23,85	5951 1336	3720 1336	3740 140	0,15 0,11	8 6
67	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	394,77 130,73	250,96 88,22	790 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
68	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	1,88	24500 -	- -	45962 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0153	41008,57 31950	2434,57 920,25	627 489	37 14	704 140	170 4,49	3 -
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0153	50600 -	- -	774 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
71	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2944	13864,97	4022,39	4082	1184	2692	56,5	17
		т		9090	1071,86	2676	316	90	3,81	1
72	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2888	69100	-	19956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0056	47400	-	265	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,3	21,8	0,05	225	1	54	0,03	-
		м2		5,81	0,02	60	-	90	-	-
75	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,61	26,66	0,02	549	-	77	0,02	-
		м2		4,16	-	86	-	90	-	-
76	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов класса В7,5 /подбетонка под перегородки/	8,95	9451,77	353,46	84593	3163	6752	3,6	32
		м3		585	133,52	5236	1195	105	0,65	6
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,152	65000	-	9880	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	5,95	485,9	7,14	2891	42	174	0,14	1
		м2		22,1	2,68	131	16	118	0,01	-
					ПОКРЫТИЕ					
79	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	22	1483,62	373,54	32640	8218	18505	2,66	59
		шт		465,75	135,07	10247	2972	140	0,61	13
80	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты	150,1	2570	-	385752	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	приведенной толщиной 11 см м2		-	-	-	-	-	-	-
81	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	150,1	45	-	6754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	17,82	45	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143017-71-9-	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	150,1	349	-	52384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0106-19-1 -	Устройство поясов в опалубке м3	0,75	11447,07	316,01	8585	237	1171	8,25	6
				1368	119,39	1026	90	105	0,58	-
85	С12041-53 -	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0161	65000	-	1047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
86	Е0107-20-1 -	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0202	89308,57	2434,57	1800	49	928	170	3
				31950	920,25	644	19	140	4,49	-
87	Е0113-16-6 -	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,7056	21,8	0,05	15	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
88	Е0113-26-6к-=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,41	26,66	0,02	38	-	5	0,02	-
				4,16	-	6	-	90	-	-
89	Е0106-22-12-	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии	1,6	11202,36	213,01	17924	341	1851	6,43	10
				1021,5	80,46	1634	129	105	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3								
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0185	50600 -	- -	937 -	- -	- -	- -	- -
91	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0406	53600 -	- -	2174 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,5656	13864,97 9090	4022,39 1071,86	7842 5141	2275 606	5173 90	56,5 3,81	32 2
93	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,5656	114900 -	- -	64987 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	39,59	26,66 4,16	0,02 -	1055 165	1 -	148 90	0,02 -	1 -
95	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	187,2	266,04 27	1,19 0,45	49802 5054	223 84	6115 119	0,16 -	29 -
96	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	109,66	59,54 45,68	13,86 5,2	6529 5009	1520 570	6639 119	0,3 0,03	33 3
97	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	33,88	3360 -	- -	113849 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,0439	22541,72 3487,5	316,57 119,25	989 153	14 5	190 120	22,5 0,58	1 -
					КРОВЛЯ					
99	Е0108-6-1	-Кладка парапета и кирпичного столбика кровли из кирпича марки 75 на растворе М50 м3	13,59	9282,24 699,75	335,84 126	126132 9509	4564 1712	13240 118	4,54 0,61	62 8
100	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	12,99	1264,73	34,37	16434	447	3095	1,21	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2		189	12,87	2456	167	118	0,06	1
101	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	3,31	2667,06 670,5	337,41 126	8830 2220	1117 417	3112 118	4,38 0,62	15 2
102	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм шт	235,16	43 -	- -	10112 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0109-61-13	-Монтаж продухов ОП т	0,0016	9883,8 6300	2860,42 736,43	16 10	5 1	10 90	36,3 3,51	- -
104	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0016	50600 -	- -	81 -	- -	- -	- -	- -
105	С11011-752	-Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	0,25	65 -	- -	16 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,11	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1525 1000	442 118	1006 90	56,5 3,81	6 -
107	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,11	114900 -	- -	12639 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	7,7	26,66 4,16	0,02 -	205 32	- -	29 90	0,02 -	- -
109	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя м2	0,19	167,36 11,59	0,99 0,38	32 2	- -	3 119	0,07 -	- -
110	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,6444	13864,97 9090	4022,39 1071,86	8935 5858	2592 691	5893 90	56,5 3,81	36 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,6444	114900	-	74042	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
112	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	45,11	26,66	0,02	1202	1	169	0,02	1
		м2		4,16	-	188	-	90	-	-
113	Е0110-14-1	Установка стропил,стоек, прогонов и т.п.	9,77	21421,23	334,28	209285	3266	41310	22,1	216
		м3		3397,5	126	33194	1231	120	0,62	6
114	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,97	20617,97	309,62	19999	300	2991	13,8	13
		м3		2452,5	117	2379	113	120	0,57	1
115	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	278,4	340,17	8,39	94704	2336	15718	0,27	75
		м2		43,88	3,17	12216	883	120	0,02	4
116	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	278,4	20,48	0,91	5702	253	1677	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1303	95	120	-	-
117	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	278,4	131,98	0,55	36743	153	2232	0,04	11
		м2		6,48	0,2	1804	56	120	-	-
118	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя толем на мауэрлат	13,89	167,36	0,99	2324	14	198	0,07	1
		м2		11,59	0,38	161	5	119	-	-
119	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	278,5	112,45	34,24	31318	9537	14921	0,32	88
		м2		51,08	8,45	14226	2353	90	0,03	8
120	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	308,02	896	-	275987	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		4162123	165597			1826
				Тенге		294066	58724			266
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3956737	-	-		-
		Материалы -		Тенге		487658	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	319794	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		549166	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2505197	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		387903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	58185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		260678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4605319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2092
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	377979	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			205386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32996	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			249187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37450	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4854506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	415430	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3802745	140001			2160
			----			---	---			---
			Тенге			349826	49555			225
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3574607	-	-		-
		Материалы -	Тенге			746149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	343792	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			380677	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2025652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			404306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4217648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	404437	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			228138	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55590	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16690	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			294859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63094	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4512507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467532	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				49638				
		Возврат материалов 15%				7446				
		Итого				4562145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				93068				
		Затраты на выслугу лет 1%				45621				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				18249				
		Итого				4719083				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				9206790				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				184136				
		Итого				9390926				
		НДС 12%				1126911				
		Итого				10517837				
		Итого с понижающим 0,5566				5854228				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Н. Калиев

29.06.12