ДОГОВОР №05 от 05.04.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 42

А К Т №4

приемки выполненных работ по строительству арендного двухквартирного жилого дома по ул.Акпасова 42 п. Киевка Нуринского района за август месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ СМЕТА								
					КРОВЛЯ					
1	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	45,45	767,86	7,54	34903	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
					ПРОЕМЫ					
2	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,29	367,11	19,34	1574	83	751	0,83	4
				139,39	6,57	597	28	120	0,03	-
3	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	4,29	13000	-	55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,2	429,13	102,53	1802	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
5	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	25,62	634,99	31,85	16268	816	6236	1,15	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		190,8	12,04	4888	308	120	0,06	2
		м2								
6	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,76	4010	-	47158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,78	3640	-	13759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	4250	-	37485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,46	3900	-	21294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
11	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
12	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	6,5	955,28	3,04	6209	20	925	0,84	5
				134,33	1,15	873	7	105	0,01	-
		м2								
13	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	424,4	30,89	849	62	489	1,23	2
				191,93	11,68	384	23	120	0,06	-
		м2								
14	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300	-	24600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					ПОЛЫ КРЫЛЬЦА					
15	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,4	1550,81	15,2	6824	67	978	1,07	5
				173,3	7,37	763	32	123	0,04	-
		м2								
					САНУЗЕЛ, ВАННА					
16	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	8,2	1550,81	15,2	12717	125	1822	1,07	9
				173,3	7,37	1421	60	123	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителем плиток								
		м2								
17	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,77	257,2	0,32	2257	3	450	0,24	2
		м		41,63	0,11	365	1	123	-	-
					ПРИХОЖАЯ,КУХНЯ,ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,ТАМБУР					
18	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	147,8	1536,74	8,54	227130	1262	16331	0,55	81
		м2		86,63	3,2	12804	473	123	0,02	2
19	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	158,15	109,84	0,46	17371	73	2377	0,08	12
		м		12,04	0,18	1904	28	123	-	-
20	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	158,87	171,09	1,88	27181	299	13182	0,47	74
				78,3	0,72	12440	114	105	-	1
		м2			ТОПОЧНАЯ					
21	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	5,4	1550,81	15,2	8374	82	1200	1,07	6
				173,3	7,37	936	40	123	0,04	-
		м2								
22	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,78	257,2	0,32	1486	2	297	0,24	1
		м		41,63	0,11	241	1	123	-	-
23	Е0109-61-4	Монтаж металлического листа перед печкой из листовой стали	0,0338	24382	9149,12	823	309	409	63,9	2
				11902,5	1568,93	402	53	90	7,58	-
		т								
24	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0338	154200	-	5207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0145-49-1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	9	121,23	0,18	1091	2	66	0,04	-
				6,26	0,07	56	1	115	-	-
		кг								
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
26	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	154,2	275,74	2,33	42519	359	7210	0,26	40
				43,65	0,88	6731	136	105	-	1
		м2								
27	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	99,4	325,1	2,1	32315	209	6870	0,39	39
				65,03	0,79	6464	79	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0115-251-2-	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	351,2	163,44	0,62	57400	218	27307	0,42	149
				73,8	0,25	25919	88	105	-	-
		м2								
29	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	30,37	270,26	1,88	8207	57	1264	0,23	7
				38,93	0,72	1182	22	105	-	-
		м2								
					ОТОПЛЕНИЕ					
30	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	16,8	3671,44	35,77	61680	601	2690	0,7	12
				111,7	13,4	1877	225	128	0,07	1
		1кВт								
31	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	2	343	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	24	266,48	3,96	6396	95	1649	0,3	7
				52,2	1,49	1253	36	128	0,01	-
		м								
34	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	44	264,48	3,96	11637	174	3024	0,3	13
				52,2	1,49	2297	66	128	0,01	-
		м								
35	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,01	-
		м								
36	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	40	422,48	3,96	16899	158	2749	0,3	12
				52,2	1,49	2088	60	128	0,01	-
		м								
37	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	90	120,7	14,12	10863	1271	12170	0,55	50
				100,35	5,29	9032	476	128	0,03	2
		м								
38	С130801-48	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	30	210	-	6300	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	электросварных труб, 38х2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	20	171	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	40	127	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,7	200	-	6540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
42	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	218	10,99	-	2396	-	2983	0,05	11
				10,69	-	2330	-	128	-	-
		м								
43	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7298,33	6,95	14597	14	1066	2,48	5
				414	2,25	828	5	128	0,01	-
		шт								
44	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,1	44
				4140	126	8280	252	128	0,62	1
		1котел								
45	С Прайс лист	-Котел бытовой водогрейный 600х450х750	2	20384,74	-	40769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	737,98	68,6	1476	137	1653	3,63	7
				621	24,75	1242	49	128	0,13	-
		1бак								
47	С Прайс лист	-Бак расширительный емк.30л	2	2133,29	-	4267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос								
49	С Прайс лист	-Насос циркуляционный шт	2	58617,3 -	- -	117235 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование кг	60	107,48 8,53	1,2 0,45	6449 512	72 27	690 128	0,05 -	3 -
51	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	40	21,8 5,81	0,05 0,02	872 232	2 1	210 90	0,03 -	1 -
52	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	80	26,66 4,16	0,02 -	2133 333	2 -	300 90	0,02 -	2 -
53	Е0126-8-3	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм м	90	108,5 98,78	6,01 2,25	9765 8890	541 202	9093 100	0,55 0,01	49 1
54	С114-0014	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 м3	4	13484,9 -	- -	53940 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	90	114,31 29,93	6,39 2,48	10288 2694	575 223	2917 100	0,19 0,01	17 1
56	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,04	185900 -	- -	7436 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	6	311,15 177,75	16,15 6,75	1867 1067	97 41	1417 128	1,07 0,03	6 -
58	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	2	346,15 177,75	16,15 6,75	692 356	32 14	472 128	1,07 0,03	2 -
59	Е0109-61-4	-Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали т	0,1664	24382 11902,5	9149,12 1568,93	4057 1981	1522 261	2017 90	63,9 7,58	11 1
60	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм м	4	2980 -	- -	11920 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
61	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	2	3044,69	91,69	6089	183	2644	5,93	12
		1узел		999	33,75	1998	67	128	0,17	-
62	С Прайс лист	Счетчик холодной воды крыльчатый	2	1227,49	-	2455	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,5	18	261	36	128	0,09	-
64	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,016	51202,26	20326,01	819	325	753	179	3
		км		30825	5353,43	493	86	130	20,64	-
69	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	16,16	188	-	3038	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб диам. 20 мм								
		м								
71	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
		м								
72	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8	336,95	7,9	2696	63	2403	1,29	10
				231,75	2,95	1854	24	128	0,01	-
		м								
73	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	7,43	149	-	1107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
74	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
				292,5	4,57	5850	91	128	0,02	-
		м								
75	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	17,98	93	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
76	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,9	200	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
77	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	59,31	-	59	-	76	0,34	-
				59,15	-	59	-	128	-	-
		м								
78	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,2	482	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
79	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7712,57	1,57	15425	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								
80	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	-	374	-	465	0,05	2
				10,69	-	363	-	128	-	-
		м								
81	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,84	21,8	0,05	40	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
82	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,68	26,66	0,02	98	-	14	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
83	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93	-	7881	-	8906	1,54	55
				218,93	-	7881	-	113	-	-
		м3								
84	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
				134,1	-	4828	-	113	-	-
		м3								
					КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					
85	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
86	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
87	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
		комплект								
88	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700	-	3400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	939	1,95	4
				330,75	36	662	72	128	0,17	-
		комплект								
90	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/выпуски/	0,016	58791,69	25695,31	941	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-
		км								
91	С130804-282- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	16,16	257	-	4153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
92	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	17	748,88	1,43	12731	24	2240	0,56	10
				102,38	0,54	1740	9	128	-	-
		м								
93	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	1218,62	10,58	9749	85	1515	0,77	6
				144	3,96	1152	32	128	0,02	-
		м								
95	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм/футляр/	1,3	4305,37	85	5597	111	731	2,31	3
				407,25	31,84	529	41	128	0,16	-
		м								
96	С Прайс лист	-Тройник 110Сх110Сх110С-ПНД	4	143,91	-	576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	С Прайс лист	-Тройник 50Сх50Сх50С-ПНД	4	42,33	-	169	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	С Прайс лист	-Отвод 110Сх110С-ПНД 90гр	4	105,82	-	423	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	С Прайс лист	-Отвод 50Сх50С-ПНД 90гр	4	27,51	-	110	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	С Прайс лист	-Ревизия Р110С-ПНД	2	275,13	-	550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0120-30-1	-Установка металлических конструкций	12,44	107,48	1,2	1337	15	143	0,05	1
				8,53	0,45	106	6	128	-	-
		кг								
102	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,8	218,93	-	6305	-	7125	1,54	44
				218,93	-	6305	-	113	-	-
		м3								
103	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,8	134,1	-	3862	-	4364	0,97	28
				134,1	-	3862	-	113	-	-
		м3								
					ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
104	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
105	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель АД-4 на вводе	2	1085,78	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 16А на линиях	2	246,77	-	494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель ВА96-29 на линиях	4	148,06	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,01	-
109	С Прайс лист	Счетчик активной энергии Тулпар СА4-3714-14-ТХ	2	7430,28	-	14861	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	2	862	28	1724	56	655	2	4
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	680	9	95	0,03	-
		шт								
111	С Прайс лист	Выключатель автоматический ВА96-29 50А	2	256,64	-	513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления	2	514	105	1028	210	521	2	4
		навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм		254	20,3	508	41	95	0,12	-
		шт								
113	С Прайс лист	Корпус щита встраиваемый на 12 модулей ЩРВС1х12	2	1186,85	-	2374	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	У65-15-35 СКЦЭприм	Корпус для трехфазного счетчика утепленный КЗУ-380	2	13494,94	47,32	26990	95	745	2	4
		устр-во		384,3	7,59	769	15	95	0,04	-
115	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или	6	313	131	1878	786	889	0,75	5
		настенный одноламповый с креплением винтами для		119	36,9	714	221	95	0,21	1
		помещений с нормальными условиями среды								
		шт								
116	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871	-	1742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	4	157	-	628	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или	8	313	131	2504	1048	1185	0,75	6
		настенный одноламповый с креплением винтами для		119	36,9	952	295	95	0,21	2
		помещений с нормальными условиями среды								
		шт								
119	С Прайс лист	Светильник настенно-потолочный НПО22-60	4	276,82	-	1107	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	С Прайс лист	Светильник настенный НБО21-60	4	1142,83	-	4571	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	-	148	-	99	0,29	1
		шт		45,68	-	91	-	108	-	-
122	С151801-117	Звонок /Турция/	2	362	-	724	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/	2	52	-	104	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	14	24	-	336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	1	24	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	6	98,48	0,36	591	2	405	0,4	2
		шт		62,33	0,14	374	1	108	-	-
127	С Прайс лист	-Патрон подвесной Е27Н	6	57,56	-	345	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	С Прайс лист	-Колодка клеммная двухконтактная С-2,5	6	42,92	-	258	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	С Прайс лист	-Колодка клеммная трехконтактная С-2,5	6	69,33	-	416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	35,4	-	354	-	318	0,19	2
		шт		29,48	-	295	-	108	-	-
131	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156	-	1560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
		шт		31,05	-	124	-	108	-	-
133	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	-	145	-	117	0,17	1
		шт		27	-	108	-	108	-	-
135	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	34,7	-	1110	-	1019	0,19	6
		шт		29,48	-	943	-	108	-	-
137	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение	32	126	-	4032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ								
		шт								
138	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,04	22300	-	892	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
139	С Прайс лист	-Коробка монтажная К-201	50	11,01	-	550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
140	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	20	58,2	7,6	1164	152	543	0,15	3
		м		27,7	0,9	554	18	95	0,01	-
141	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,02	-
142	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	7,5	107,3	3,5	805	26	234	0,18	1
		м		32,4	0,4	243	3	95	-	-
					Благоустройство					
143	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	238	7,91	7,91	1883	1883	593	-	-
		м3		-	2,57	-	611	97	0,01	2
144	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	238	29,29	29,29	6972	6972	2196	-	-
		м3		-	9,51	-	2264	97	0,04	9
145	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	26	9,24	9,24	240	240	76	-	-
		м3		-	3	-	78	97	0,01	-
146	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26	31,64	31,64	823	823	259	-	-
		м3		-	10,27	-	267	97	0,04	1
147	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
		м3		134,1	-	1207	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	710	39,75	37,82	28223	26850	8862	0,01	9
				1,87	11	1328	7809	97	0,04	27
		м3								
149	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1136	32,3	32,3	36693	36693	7339	-	-
				-	6,46	-	7339	100	0,14	154
		т								
150	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2380	0,28	0,28	670	670	211	-	-
				-	0,09	-	217	97	-	1
		м2								
151	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	983	25,61	25,61	25174	25174	8485	-	-
				-	8,9	-	8747	97	0,03	29
		м3								
152	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	983	3,74	3,74	3672	3672	1249	-	-
				-	1,31	-	1287	97	-	4
		м3								
153	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	330	95,3	2,62	31449	865	4668	0,07	22
		м2								
				10,51	0,99	3468	327	123	-	2
154	Е0110-40-6	Устройство заборов при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м	240	508,63	7,27	122070	1745	43301	0,9	216
				147,6	2,75	35424	660	120	0,01	3
		м2								
155	Е0110-45-2	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до 1,2 м	10,8	528,05	30,89	5703	334	2586	1,19	13
				187,88	11,68	2029	126	120	0,06	1
		м2								
156	С12066-8	Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками ВРГ 24-24Н	10,8	9790	-	105732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
157	Е0110-44-2	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до 1,2 м	2	666,11	35,58	1335	71	611	1,53	3
				240,75	13,43	482	27	120	0,07	-
		м2								
158	С12066-8прим	Калитки деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками	2	9790	-	19619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,008	154700	-	1238	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1844389	121635			1417
			Тенге			234648	34886			258
	Стоимость оборудования -		Тенге			18631	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			18631	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			65514	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32772	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9569	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21251	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1401	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4491	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			79348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10971	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1236678	-	-		-
	Материалы -		Тенге			508463	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	200475	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416257	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			31228	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			222334	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		111
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33350	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			87541	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1546553	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1400
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	233826	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11325	-	-		-
	Материалы -		Тенге			667	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2697	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6445	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2427	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	364	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			825	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14577	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3061	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			512241	-	-		-
	Материалы -		Тенге			238561	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213818	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35096	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			620032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67697	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2279141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1828
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315554	-		-

РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПРОЕМЫ					
160	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,29	-367,11	-19,34	-1574	-83	-751	-0,83	-4
				-139,39	-6,57	-597	-28	120	-0,03	-
161	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	4,29	-13000	-	-55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,2	-429,13	-102,53	-1802	-431	-944	-0,9	-4
				-151,65	-35,67	-637	-150	120	-0,14	-1
163	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	4,2	-4010	-	-16842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛЫ					
164	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	4,4	-1550,81	-15,2	-6824	-67	-978	-1,07	-5
				-173,3	-7,37	-763	-32	123	-0,04	-
165	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2	147,8	-1536,74	-8,54	-227130	-1262	-16331	-0,55	-81
				-86,63	-3,2	-12804	-473	123	-0,02	-2
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
166	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	154,2	-275,74	-2,33	-42519	-359	-7210	-0,26	-40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2		-43,65	-0,88	-6731	-136	105	-	-1
167	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	99,4	-325,1 -65,03	-2,1 -0,79	-32315 -6464	-209 -79	-6870 105	-0,39 -	-39 -
168	Е0115-251-2-	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону м2	351,2	-163,44 -73,8	-0,62 -0,25	-57400 -25919	-218 -88	-27307 105	-0,42 -	-149 -
169	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	30,37	-270,26 -38,93	-1,88 -0,72	-8207 -1182	-57 -22	-1264 105	-0,23 -	-7 -
					БЛАГОУСТРОЙСТВО					
170	Е0110-40-6 -	Устройство заборов при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м м2	36	-508,63 -147,6	-7,27 -2,75	-18311 -5314	-262 -99	-6495 120	-0,9 -0,01	-32 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			-468645 -60410	-2947 -1106			-360 -5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-468645	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-331761	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-61516	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-72565	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-962	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-68149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-10222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-32208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-569002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-71739	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-569002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-71739	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ								
					ПРОЕМЫ					
171	Е0109-53-1 -	Монтаж металлических дверей т	0,42	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	6219 5415	476 167	5024 90	82,1 1,95	34 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С12022-1	-Двери металлические утепленные	4	25100	-	100400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ								
173	Е0111-33-1	-Устройство покрытий из доски необрезной толщиной 25 мм	147,8	427,94	8,54	63249	1262	16331	0,55	81
		м2		86,63	3,2	12804	473	123	0,02	2
174	Е0157-13-5	-Устройство оснований под покрытие пола из OSB на мастике в один слой площадью до 20 м2	147,8	782,06	1,14	115588	168	11592	0,46	68
		1м2		70,67	0,18	10445	27	110,7	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
175	Е0115-152-1 К=2 к объему	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	1270,34	17,45	0,12	22166	152	18381	0,09	117
		м2		13,73	0,05	17442	64	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		307623	2059			300
				Тенге		46106	730			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		201004	-	-		-
		Материалы -		Тенге		158730	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	41254	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		46303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6945	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		262146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		292
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	48199	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		106619	-	-		-
		Материалы -		Тенге		328	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5582	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		100400	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		118341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		38
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6336	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		380487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		330
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	54535	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1683366	120747			1357
				Тенге		220343	34511			256
		Стоимость оборудования -		Тенге		18631	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18631	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			65514	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9569	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21251	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4491	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			79348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10971	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			969037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			335433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	180213	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			343692	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30073	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1239697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210286	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117944	-	-		-
		Материалы -	Тенге			994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8279	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9396	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			512241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			238561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213818	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35096	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			620032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67697	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2090626	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298350	-		-
		В т. ч. стоимость оборудования				18631				
		Итого без оборудования				2071995				
		Временные здания и сооружения 1,1%				22792				
		Возврат материалов 15%				3419				
		Итого				2094787				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				42734				
		Затраты на выслугу лет 1%				20948				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				8379				
		Итого				2166848				
		Итого с оборудованием				2185479				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				4263804				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				85276				
		Итого				4349080				
		Авторский надзор				37340				
		Итого				4386420				
		НДС 12%				526370				
		Итого				4912790				
		Итого с понижающим				2989747				

СОСТАВИЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник [illegible] строительства, архитектуры и градостроительства [illegible] района»

[illegible] Бакиров

Камиев Н. Н.